Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№13	3 759 899		3 759 899	
Всего	398 268 979	79 879 745	3 759 899	
НДС (12%)	47 792 277	9 585 569	451 187	
Итого :	446 061 256	89 465 314	4 211 086	
Всего к оплате	446 061 256	89 465 314	4 211 086	

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства»

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №13
Выполненных работ ТОО «Алау» на ноябрь 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2072	513,32	15,35	1063599	31805	30313	0,0336	70
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	12308	10484	133	0,01766	37
9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	921	513,32	15,35	472768	14137	13474	0,0336	31
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	5471	4660	133	0,01766	16

Всего прямые затраты	1580154
В том числе накладные расходы	43787
Непредвиденные и непредусмотренные затраты (6%)	94809

	Всего прямые затраты в ценах 2001года	1674963
СН РК 8.02-09-2002 табл1 п.36	Временные здания и сооружения (1,8%)	30149
СН РК 8.02-07-2002 табл3 п.VIII/1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	36849
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	16749
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	6700
	Итого в базовых ценах 2001года	1765410
	Итого в текущих ценах 2014года	3686176
	Налоги сборы, обязательные платежи (2%)	73723
	Стоимость в текущем уровне цен	3759899
	Налог на добавленную стоимость 12%	451187
	Всего выполненных работ	4211086

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.

Технадзор ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
---------- Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на 9 декабрь 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№16	15 749 598		15 749 598	
Всего	449 172 718	79 879 745	15 749 598	
НДС (12%)	53 900 726	9 585 569	1 889 951	
Итого :	503 073 444	89 465 314	17 639 549	
Всего к оплате	503 073 444	89 465 314	17 639 549	

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства»

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №16
Выполненных работ ТОО «Алау» на 9 декабрь 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед.,тенге: Экспл.машин / В т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость,тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость,тенге: Экспл.машин / В т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, Тенге / %	Затраты труда,чел-ч рабочих-строителей / машинистов: На ед.цу	Затраты труда,чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
	1.1 В осях 1-3, А-Н/1 (лист АС-50)									
22	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	597	1,41	1,41	842	842	174	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	179	97	0,00099	1
42	Е1-12-13	Подсыпка под полы и подпольные каналы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (с учетом грунта высвобожденного из под фундаментов)К=0,700; м3 грунта	856,8	22,04	20,73	18884	17761	5826	0,00911	8
				1,31	5,7	1122	4884	97	0,0198	17

44	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	720	1,41	1,41	1015	1015	210	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	216	97	0,00099	1
55	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	540	1,41	1,41	761	761	157	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	162	97	0,00099	1
66	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	444	1,41	1,41	626	626	129	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,3	–	133	97	0,00099	–
	Раздел 8 Кровля									
184	Е10-3-5	Устройство карнизов	252,8	228,96	7,54	57881	1906	65984	1,43	362
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	54264	723	120	0,0139	4
189	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	2631,6	5,89	0,91	15500	2395	15853	0,029	76
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	12316	895	120	0,00168	4
181	Е10-14-1	Установка стропил						101446		
		м3 древесины в конструкции						120		
183	Е10-50-5	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 40 мм						4448		
		м2 покрытия						120		
182	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев						36309		
		м3 древесины в конструкции						120		
	8.2 Кровля в осях 6-11, Ж-П									

205	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1001,91	180,33	15,94	180674	15970	48418	0,243	243
		м2 стяжки		34,65	5,96	34716	5971	119	0,0291	29
206	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-10,000;	-10019,1	6,56	0,14	-65725	-1403	-1908	0,0009	-9
		м2 стяжки		0,11	0,05	-1102	-501	119	0,0003	-3
207	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции	1001,91	141,96	1,19	142231	1192	32729	0,155	155
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	27052	451	119	0,0022	2
209	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	200,8	2076,02	330,46	416866	66218	387284	10,58	2120
		м3 изоляции		1809	123,75	362487	24797	100	0,6	120
210	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметру здания шириной 1 м	1001,91	125,08	0,99	125319	992	14272	0,0694	70
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	11612	381	119	0,0018	2
211	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции	1001,91	141,96	1,19	142231	1192	32729	0,155	155
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	27052	451	119	0,0022	2
214	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000;	10019,1	6,56	0,14	65725	1403	1908	0,0009	9
		м2 стяжки		0,11	0,05	1102	501	119	0,0003	3
216	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	5,79	343,35	14,17	1988	82	2148	1,88	11

		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	1759	31	120	0,026	–
281	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	2,58	14806,01	1133,15	38200	2924	30861	82,1	212
		т конструкций		12892,5	398,25	33263	1027	90	1,95	5
283	Е26-28-3	Утепление дверей вспученным перлитом	2,83	23890,16	3311,11	67609	9370	15072	17,32	49
		м3 изоляции		3267	2058,75	9246	5826	100	9,22	26
284	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	139,32	24,84	0,02	3461	3	522	0,0213	3
		м2		4,16	–	580	–	90	–	–
291	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	27,11	766,66	3,04	20784	82	3857	0,837	23
		м2 площади остекления		134,33	1,15	3642	31	105	0,0056	–
292	Е15-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным наличников	9,1	165,65	1,61	1507	15	854	0,532	5
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	807	6	105	0,003	–
	Раздел 10 Окна									
300	Е8-26-2	Укладка подоконных пластиковых плит	126,035	434,6	23,54	54775	5321	24423	0,98	222
		м2 плит (в деле)		157,73	8,82	35653	1994	118	0,0431	10
	Раздел 12 Полы									
378	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	2029,02	206,04	8,54	418076	17328	224188	0,547	1110
		м2 покрытия								

				86,63	3,2	175774	6493	123	0,0156	32
379	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным м2 окрашиваемой поверхности	2029,02	167,96	1,88	340794	3815	168350	0,467	948
				78,3	0,72	158872	1461	105	0,0035	7
	12.14 Плинтусы									
399	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	2352	257,43	0,32	605475	753	120753	0,236	555
				41,63	0,11	97914	259	123	0,0006	1
	Раздел 13 Внутренняя отделка									
402	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	789,49	58,34	0,35	46059	2026	66836	0,298	1725
				51,98	0,14	300938	811	105	0,0007	4
403	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке м2 окрашиваемой поверхности	123,9	17,43	0,12	2160	15	1792	0,092	11
				13,73	0,05	1701	6	105	0,0002	–
404	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску м2 окрашиваемой поверхности	2508,8	257,14	2,33	645113	12836	107572	0,26	1432
				43,65	0,88	240459	4848	105	0,0043	24
409	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором м2 оштукатуриваемой	1636,78	321,61	4,07	526405	45327	57933	0,74	8241

		поверхности								
				135,68	0,97	1511038	10803	105	0,0517	576
410	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	393,3	17,43	0,12	6855	47	5691	0,092	36
		м2 окрашиваемой поверхности								
				13,73	0,05	5400	20	105	0,0002	–
411	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску						117884		
		м2 окрашиваемой поверхности								
								105		
413	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамической плиткой						80327		
		м2 поверхности облицовки								
								105		
414	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов						72847		
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
								105		

16.14 Подиум (АС29)

593	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,164	22541,72	316,57	3697	52	710	22,5	4
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	572	20	120	0,58	–
594	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	8,93	1536,74	8,54	13723	76	988	0,547	5
		м2 покрытия								
				86,63	3,2	774	29	123	0,0156	–
595	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	8,93	1905,05	11,03	17012	98	1091	0,601	5

		м2 покрытия		95,18	4,14	850	37	123	0,0202	–
596	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	0,754	1862,35	14,17	1404	11	280	1,88	1
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	229	4	120	0,026	–
597	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	8,93	167,96	1,88	1500	17	740	0,467	4
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	699	6	105	0,0035	–
227	80-80-11	Вентагрегат WRW 60-35.4D ТОО "Совплим" шт	1	53561		53561				
228	80-80-12	Контрфланцы VS 60-35 ТОО "WAT" шт	4	2734		10936				
229	80-80-13	Гибкая вставка 60-35 ТОО "WAT" шт	2	1505		3010				
230	80-80-14	Шумоглушитель 60-35ТОО "WAT" шт	1	8891		8891				
241	Е20-34-1	Установка агрегатов воздушноотопительных массой до 0,25 т агрегат	5	1609,69	242,7	8048	1214	8755	7,875	39
				1278,11	89,78	6391	449	128	0,441	2
242	80-80-31	Тепловая завеса КЭВ-3П113Е ТОО "Совплим" шт	5	16789		83945				

Локальная смета № 4-1-2

Наружные сети 10кВ

Раздел 3 Оборудование

14	Ц8-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
		подстанция		6345	3623	6345	3623	95	21,172	21

17	Ц8-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	2	3913	425	7826	850	6572	18	36
		шт		3353	106	6706	212	95	0,618	1
18	75-5-10	Камера серии КСО 386 03.10.60 (с выключателем нагрузки)	2	129000		258000				
		шт								
19	Ц8-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	6	9028	5815	54168	34890	19984	12	72
		комплект (3 фазы)		2138	1368	12828	8208	95	7,995	48
20	80-8-1СЕВЗАППРОМ	ОПН 10УХЛ1 ограничитель напряжения	6	3335,56		20013				
		шт								
21	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
		шт		158	2,3	316	5	95	0,013	–
22	80-8-2ООО НПО "МИР"	МИР С-01.02-Т-2R	2	43014,6		86029				
		шт								
	Раздел 4 Заземление трансформаторной									
23	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,404	659,25	–	3563	–	4026	3,56	19
		м3 грунта		659,25	–	3563	–	113	–	–
24	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	5,404	190,58	–	1030	–	1164	1,38	7
		м3 грунта		190,58	–	1030	–	113	–	–
25	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
		шт		149	2,9	1788	35	95	0,017	–
26	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	38,6	61,9	3,3	2389	127	858	0,14	5
		м								

				23	0,4	888	15	95	0,002	–

Локальная смета № 4-1-5

Дизельная электростанции

1	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Ц8-25-1	Монтаж дизельной электростанции мощностью до 400 кВА ПРИМ.	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14

Локальная смета № 6-1-1

Раздел 5 Проемы электрокотельная

41	Е10-16-4	Установка оконных блоков с раздельными переплетами в проемы каменных стен площадью более 2 м2	2,15	828,03	65,84	1780	142	739	1,6	3
		м2 проемов		263,25	23,43	566	50	120	0,0981	–
42	1-1-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой	1	879		879				
		комплект								
43	6-1-31	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья	2,15	5990		12879				
		м2								
44	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	2,15	718,72	2,93	1545	6	144	0,406	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		63	1,1	135	2	105	0,0054	–
45	Е8-26-2	Укладка подоконных железобетонных гладких плит	0,38	434,6	23,54	165	9	74	0,98	–
		м2 плит (в деле)		157,73	8,82	60	3	118	0,0431	–

Налоги сборы, обязательные платежи (2%)	---
Стоимость в текущем уровне цен	15 749 598
Налог на добавленную стоимость 12%	1 889 951
Всего выполненных работ	17 639 549

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
---------- Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за февраль месяц 2013г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего		*Всего*	*Оборудование*
Акт№1	*17 857 143*		*17 857 143*	
Всего	*17 857 143*		*17 857 143*	
НДС (12%)	*2 142 857*		*2 142 857*	
Итого :	*20 000 000*		*20 000 000*	
Всего к оплате	*20 000 000*		*20 000 000*	

Заказчик:

Вр.и .о.начальника ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства»

----------Назаров К.Т..

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №1
Выполненных работ ТОО «Алау» на 18 февраля 2013 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-8-3	Дизельная электростанция прил.3-10 шт	1	5127126		5127126				
		Раздел 4 Стены								
2	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4м и толщиной 640мм из кирпича М100 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом цвета охры М3кладки	828,125	4096		3392000				
		Всего				8519126				

Всего прямые затраты тенге *8519126*
В т.ч. накладные расходы тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%
тенге *33146*

	Всего прямые затраты в ценах 2001года	*8552272*
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	*17 857 143*
Решения Правительства	**НДС 12%**	*2142857*
	Всего выполненных работ	*20 000 000*

Заказчик:
Вр.и.о. начальника ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Назаров К.Т.

Технадзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Алау»

Наименование: Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по улице Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района, ВКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2012 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	оборудование	Всего	Оборудование
Акт №1	35714292		35714292	
Всего:	35714292		35714292	
НДС 12 %	4285715		4285715	
Итого:	40000007		40000007	

Заказчик:
Вр.и.о.начальника ГУ»Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____Усенов А.М

Технадзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик
Директор ТОО «Алау»
_____Найзабеков Г.И.

Заказчик ГУ "Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз, ул. Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 64070103KSN1820000
РНН 182000211252 в ГУ "Аягузский городской управление Казначейства" ДК по ВКО КК МФ РК
Адрес: ВКО, г.Аягоз ул. Момышулы,62

Подрядчик: ТОО "Алау" РНН 511400000565, БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940
АО "Альянс банк", БИК IRTYKZKA, Юридический адрес: РК ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул. Балга,40

АКТ № 1
выполненных работ ТОО "Алау" на 20 декабря 2012 года
по строительству объекта " Средняя школа на 600 мест по улице Кабанбай батыра в г. Аягоз, Аягозского района ВКО"

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разде 1. Земляные работы								
		1.1 В осях 1-3, А-Р/1 (лист Ас-50)								
1	Е1-1217	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимотью 0,5м3	658,18	56,99	53,61	37510	35285	11575	0,0235	15
				3,38	14,75	2225	9708	97	0,0512	34
		м3 грунта								
2	Е1-24-4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт** (80 л.с) с перемещением до 10 м К=2,000:	1316,32	29,26	29,26	**38516**	**38516**	12130	–	–
				–	9,5	–	**12505**	97	0,0364	**48**
		м3 грунта				–				
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами	73,13	791,1	–	57853	–	65374	4,272	312
		т.ч. П. 3.180: к1трр=1,2: к1зпр=1,2		791,1	–	57853	–	113	–	–

	м3 грунта				189				
4 Е1-27-3	**Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы**	356,49	7,57	7,57	**2699**	2699	851	–	–
	бульдозерами мощномтью 59 кВт (80л.с.)								
	с перемещением до 5 м		–	2,46	–	877	97	0,00942	3
	м3 грунта								
5 **Е1-166-4**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	152,78	190,58	–	29117	–	32902	1,38	211
	грунтом 4 группы								
	м3 грунта		190,58	–	29117	–	113	–	–
6 Е1-17-14	Разработка недостающего грунта на подсыпку под полы 2 группы								
	одноковшовыми экскаваторами	532,76	39,73	37,82	21167	20149	7009	0,129	49
	емкостью 0,5 м 3 с погрузкой на автомобили самосвалы								
	м3 грунта		1,87	11	996	5860	97	–	–
7 П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км	1038,882	57,6	57,6	59840	59840	11968	–	
	К= 1,950:								
			–	11,52	–	11968	100	0,02419	25
8 Е1-12-13	Подсыпка под полы и подпольные каналы экскаваторами	528,36	22,04	20,73	11645	10953	3593	0,00911	5
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом								
	всестимостью 0,5 м3 (с учетом грунта высвобождеенного		1,31	5,7	692	3012	97	0,0198	10
	из под фундаментов) К=0,700								
9 Е1-166-1	Подсыпкапод полы грунтом 1 группы К=0,300	226,44	122,18	–	27666	–	31263	0,885	200
	м3 грунта		122,18	–	27666	–	113	–	–
10 Е1-12-17	разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или								
	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	800,96	56,99	53,61	46547	42939	14085	0,0235	19
	м3 грунта								
			3,38	14,75	2707	11814	97	0,0512	41
11 Е1-24-4	*Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью*	1601,92	29,236	29,26	46872	46872	14761	–	–
	59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
12 Е1-166-4	К=2,000		–	9,5	–	15218	97	0,0364	58
	м3 грунта								
13 Е1-164-4	Разработка вручную траншей лгубиной до 2 м без креплений с								
	откосами	431,68	7,51	7,57	3268	3268	1030	–	–
	т.чп.3.180:к1рр=1,2: к1зпр=1,2								
	м3 грунта		–	2,46	–	1062	97	0,00942	4

14 Е1-27-3	*Засыпка траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы*	185	190	–	35257	–	39840	1,38	255
	м3 грунта								
			190,58						
15 Е1-17-14	Разработка недоставющего грунта на подсылку под полв	741,62	39,82	37,82	29465	28048	9259	0,013	10
	2 группы одноковшовым экскаваторами емкостью 0,5 м3 с		11	11	**1387**	**8158**	97	0,0376	**28**
	погрузкой на автомобили-самосвалы								
16 П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км	1446,159	57,6	57,6	**83,299**	**83299**	16660	–	–
	К=1,950								
			–	11,52	–	16660	100	0,02419	35
17 Е1-12-17	Разраоботка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн"	703,75	56,99	53,61	40107	37728	12376	0,0235	17
	или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
	- трудоемкость, чел-ч		3,38	14,75	2379	10380	97	0,0512	36
	м3 грунта								
18 Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	1407,5	29,26	29,26	41183	41183	12970	–	–
	(80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	К=2,000		–	9,5	–	13371	97	0,0364	51
	м3 грунта				106				
19 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с	78,19	791,1	–	61856	–	69897	4,272	334
	откосами								
	т.ч. П.3.180: к1трр=1,2:к1зпр=1,2		791,1	–	61856	–	113	–	–
20 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами	379,12	7,57	7,57	2870	2870	905	–	–
	мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта		–	2,46	–	933	97	0,00942	4
21 Е1-166-4									
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	162,48	190,58	–	30965	–	34990	1,38	224
	м3 грунта								
			190,58	–	90965	–	113	–	–
22 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	379,12	25,65	5,38	9724	2040	7454	0,129	49
	м3 уплотненного грунта								
			20,27	–	7685		97	–	–
23 Е1-17-14	Разработка недостающего грунта на подсыпку под полы	621,56	39,73	37,82	24695	23507	7759	0,013	8
	2 группы одноковшовым экскаваторами емкостью 0,5 м3 с								
	погрузкой на автомобили-самосвалы		1,87	11	1162	6837	97	0,0376	23
	м3 грунта								
24 Е1-12-13	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км**	1212,042	57,6	57,6	**69814**	**69814**	13963	–	–
	К=1,950								
			–	11,52	–	**13963**	100	0,02419	**29**

25	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	906,98	56,99	53,61	51689	48623	15951	0,0235	21
				3,38	14,75	3066	13378	97	0,0512	46
		м3 грунта				4144				
26	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	1813,96	29,26	29,26	53076	53076	16716	–	–
		К=2,000		–	9,5	–	17233	97	0,0364	66
27	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с	100,78	791,1	–	79727	–	90092	4,272	431
		откосами								
		т.ч. П.3.180: к1трр=1,2:к1зпр=1,2		791,1	–	79727	–	113	–	–
		м3 грунта				25				
28	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	490,22	7,57	7,57	3711	3711	1170	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	**1206**	97	0,00842	**5**
29	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	210,1	190,58	–	**40041**	–	45246	1,38	**290**
		м3 грунта								
				190,58	–	40041	–	113	–	–
30	Е1-17-14	Разработка недостающего грунта на подсыпку под полы 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой				24621				
		на автомобили-самосвалы	916,56	39,73	37,82	36415	34664	11442	0,013	12
				1,87	11	1714	10082	97	0,0376	34
31	Е8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км	1787,292	57,6	57,6	102948	102948	20590	–	–
		К=1,950								
				–	11,52	–	20590	100	0,02419	43
32	30.03.2022	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-18*) объемов 0,5 м3 и более класса В10 (М-150)	510	9970		5086594				
		К=0,815								
33	30.03.2014	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объмом менее 0,3 бетона класса В 10(М-150)	62,116	10800		670853				
		К=0,293								
34	30.03.2022	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ13579-78*) объемом 0,5 м3 и (бетона класса В 10(М-150)	63,826	9970		636345				
35	30.03.2014	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0, бетона класса В10 (М-150)	3,416	10800		36893				
		К=0,244								
36	30.03.2022	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,	384,444	9970		3832907				

А.Уфв

		бетона класса В10 (М-150) К=0,543			
37	30.03.2014	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ13579-78*) объемом менее 0,:	58,5	10800	631800
		бетона класса В10 (М-150) К=0,195			

Итого прямые зарплаты	12729222
В том числе наклданые расходы	670708
Ненормируемые и непредвиденные затраты	112244
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее врем	2 580 000
Временные здания и сооружения	1 683 080
Итого в базовых ценах 2001 год	17104546
Итого по акту в текущих ценах 2012 года	35714292
НДС (12%)	4285715
Всего по акту выполненных работ	40000007

Заказчик
Временно исполняющий обязанности начальника отдела
ГУ "Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____ А.М.Усенов.

Подрядчик
Директор ТОО "Алау"
_____Найзабеков Г.И.

Технадзор
ИП "Джаксылыков Азат Каирканович"
_____

Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
1252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.

ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района.ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на 27 ноября 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№15				
Всего	21 231 431		21 231 431	
НДС (12%)	433 423 120	79 879 745	21 231 431	
Итого :	52 010 774	9 585 569	2 547 771	
Всего к оплате	485 433 894	89 465 314	23 779 202	
	485 433 894	89 465 314	23 779 202	

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

----------Гатенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитекту[illegible]и, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №15

Выполненных работ ТОО «Алау» от 27 ноября 2014 года

По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е12-14-1	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном	0,88	13944,79	207,16	12271	182	614	3,63	3
Акт	9 от 20	14г. м3 утеплителя								
				508,5	78,75	447	69	119	0,38	–
	Раздел 7 Покрытие (АС82-83)									
178	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	2	422,62	200,07	845	400	596	1,2759	3
		отверстие								
				222,55	75,58	445	151	100	0,3691	1
179	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0058	93997,62	304,24	545	2	203	198	1
		т								
				33075	114,75	192	1	105	0,56	–
180	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3132	24,84	0,02	8	–	1	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	1	–	90	–	–
	Раздел 8 Кровля									
181	Е10-14-1	Установка стропил	25,497	21304,82	334,28	543209	25571		22,1	1691
		м3 древесины в конструкции								

Надо вилюгить в Акт 16 ≈ 101446 накладных расходов

				3397,5	126	25985	9639	120	0,62	47
182	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3 древесины в конструкции	12,505	22541,72	316,57	281884	12823		22,5	911
				3487,5	119,25	141261	4830	120	0,58	23

надо в Акт 16 включить 36309 накладных расходов

183	Е10-50-5	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 40 мм *м2 покрытия*		146,1	529,44	13	77351	7099	0,285	156
					46,13	4,91	25192	2681	120	0,024	13

надо в Акт 16 включить 4448 накладных расходов

8.2 Кровля в осях 6-11, Ж-П

212	1-1-507	Пленка полиэтиленоваяК=1,100; *1000м2*		1,1021	30400		33504			
215	Е10-49-2	Укладка обрешетки из брусьев *м3 древесины в конструкции*		5,79	20617,97	309,62	119378	1793	17852	13,8	80
					2452,5	117	14200	677	120	0,57	3
217	99-35-1	Краска "Щит" (Прилож.10-8)К=4,700; *кг*		27,213	206		5606			
218	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*		1111,77	112,46	34,25	125030	38078	59565	0,317	352
					51,08	8,45	56789	9394	90	0,0302	34
221	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям *т*		0,285	525600		149796			
222	Е8-8-3	Кладка столбиков из керамического кирпича в местах стыковки покрытия *м3 кладки*		2,24	8219,52	365,89	18412	820	3414	6,66	15
					1154,25	137,25	2586	307	118	0,67	2
223	Е8-12-1	Затягивание продухов сетками из проволоки д=3 мм Вр1 с ячейками 20х20 *т металлических изделий*		0,031	72779,65	422,15	2256	13	308	56,4	2
					8257,5	157,5	256	5	118	0,77	–

Раздел 9 Двери

270	2-1-132	Дверь решетчатая *т*		0,08	161100		12888			
273	6-2-3	Блоки дверные ИД 21-9 *м2*		1,26	4010		5053			
275	6-5-22	Полотно раздаточного окна *м2*		0,54	3320		1793			

278	1-2-13	Рейка 14х40 мм	0,0107	13800		148				
		м3								
	Раздел 12 Полы									
	12.12 Тип 122									
393	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	175,26	239,64	9,95	41999	1744	12059	0,356	62
		м2 стяжки		52,2	3,74	9149	655	123	0,0182	3
394	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000;	-175,26	37,41	0,67	-6556	-117	-189	0,0044	-1
		м2 стяжки		0,63	0,25	-110	-44	123	0,0012	–
395	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	175,26	1550,81	15,2	271795	2664	38948	1,07	188
		м2 покрытия		173,3	7,37	30373	1292	123	0,037	6
	12.13 Тип 111									
396	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	184,97	361,97	13,43	66954	2484	16299	0,45	83
		м2 стяжки		66,6	5,04	12319	932	123	0,0246	5
397	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=7,400;	1368,778	67,6	0,67	92529	917	1481	0,0044	6
		м2 стяжки		0,63	0,25	862	342	123	0,0012	2
398	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	184,97	1550,81	15,2	286853	2812	41104	1,07	198
		м2 покрытия		173,3	7,37	32055	1363	123	0,037	7
401	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	2027,55	109,84	0,46	222706	933	30476	0,0765	155
		м плинтусов		12,04	0,18	24412	365	123	0,0008	2

Раздел 13 Внутренняя отделка

405	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным	156,79	202,79	2,95	31795	463	15812	0,57	89
		м2 окрашиваемой поверхности		94,95	1,1	14887	172	105	0,0054	1
411	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	2434,51	251,66	1,88	612668	12097		0,231	1486
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	250495	4633	105	0,0035	23
413	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	228,1	1880,71	2,1	428990	2159		2	2056
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	342357	812	105	0,0039	4
414	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	275,57	673,87	6,33	185698	6176		1,79	1746
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	305141	2332	105	0,0117	11
416	Е15-36-1	Облицовка вертикальных стояков с креплением на пристенный металлический каркас	50,3	883,04	4,85	44417	244	11845	1,288	65
		м2		222,86	1,41	11210	71	105	0,0062	–
	Раздел 14 Наружная отделка									
421	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	2161,43	88,05	0,16	190401	826	138654	0,134	692
		м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	116155	361	119	0,0003	2
	Раздел 16 Разные работы									
480	2-1-245	Чвязи по колоннам из труб	0,087	172800		15034				
		т								
482	Е9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,37	170950,47	1162,94	63252	430	2486	46,6	17
		т конструкций		7357,5	108	2722	40	90	0,53	–
483	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	198,24	24,84	0,02	4924	4	743	0,0213	4
		м2		4,16	–	825	–	90	–	–
484	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	61,3	112,46	34,25	6894	2100	3284	0,317	19
		м2								

→ в Акт N 16 надо взять 117884 накладных остаток

→ в Акт N 16 надо взять 80327 накладных остаток

→ в Акт N 16 надо взять 72847 остаток накладных

				51,08	8,45	131	518	90	0,0302	2
485	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	61,3	1190		72947				
		м2								
486	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,120;	2,7936	2139,46	330,46	5977	923	5400	10,58	30
		м3 изоляции								
				1809	123,75	5054	346	100	0,6	2
487	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=1,030;	2,87741	14600		42010				
		м3								
488	Е14-34-2	Обертывание утеплителя пленкой	46,56	83,84	0,05	3904	2	441	0,0578	3
		м2 покрытия								
				8,91	0,02	415	1	106	0,0001	–
489	Е34-60-11	Облицовка низа козырька металлосайдингом (прим)	28,9	990,33	0,76	28621	22	4178	0,855	25
		м2 поверхности								
				142,88	0,29	4129	8	101	0,0014	–
490	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,72	8341,94	98,32	6006	71	554	4,41	3
		м3								
				695,25	37,15	501	27	105	0,1814	–
491	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М8-13 для ограждения пандуса)	0,028	93997,62	304,24	2632	9	975	198	6
		т								
				33075	114,75	926	3	105	0,56	–
492	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,028	40200		1126				
		т								
493	Е9-30-1	Монтаж ограждения пандуса из труб	0,19	14359,66	5522,03	2728	1049	1265	35,9	7
		т конструкций								
				6075	1322,37	1154	251	90	4,73	1
494	2-1-267	Ограждение	0,19	133700		25403				
		т								
495	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	10,26	24,84	0,02	255	–	39	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	43	–	90	–	–
	16.2 Крыльца №2-11									
503	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	20,19	7620,24	335,84	153853	6781	19673	4,54	92

		м3 кладки								
				699,75	126	14128	2544	118	0,61	12
510	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	3,63	4208,73	7,69	15278	28	1228	1,34	5
		м ограждений								
				238,5	2,9	866	11	140	0,0142	–
511	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	2,64	24,84	0,02	66	–	10	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	11	–	90	–	–
512	Е15-156-2	Кремнийорганическая окраска ж/б козырьков	43,2	315,51	2,03	13630	88	1066	0,128	6
		м2 окрашиваемой поверхности								
				22,73	0,77	982	33	105	0,0038	–
	16.4 Венткамеры №1-3 (АС112-115), воздухозаборная шахта (АС113)									
526	Е8-6-1	Кладка стен воздухозаборной шахты из кирпича	2,77	7620,24	335,84	21108	930	2699	4,54	13
		м3 кладки								
				699,75	126	1938	349	118	0,61	2
527	Е7-53-11	Установка плиты перекрытия	1	411,54	24,15	412	24	253	1,03	1
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	172	9	140	0,0405	–
528	30-18-67	Плита ПТ12,5-13.13	0,1352	18800		2542				
		м3								
529	Е6-11-8	Установка металлических рамок	0,1096	70437,87	304,24	7720	33	1127	58	6
		т								
				9675	114,75	1060	13	105	0,56	–
530	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	5,92	24,84	0,02	147	–	23	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	25	–	90	–	–
531	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	13	106,61	66,43	1386	864	868	0,148	2
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	310	310	140	0,1051	1
532	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,266	23100		6145				
		м3								
533	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,03	14272,87	367,51	428	11	74	13,1	–
		м3								
				2202,75	138,83	66	4	105	0,678	–
534	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0053	52400		278				

			т							
535	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	2,82	8619,91	260,48	24308	735	2083	3,94	11
		м3		614,25	89,46	1732	252	105	0,3512	1
536	Е26-31-1	Теплоизоляция прегородок и потолков плитами Изовер	3,8	2139,46	330,46	8130	1256	7344	10,58	40
		м3 изоляции		1809	123,75	6874	470	100	0,6	2
537	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=1,030;	3,914	14600		57144				
		м3								
538	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	42,08	1013,86	4,92	42663	207	8613	1,15	48
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	8124	79	105	0,0091	–
539	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	17	1045,01	4,92	17765	84	3898	1,28	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	3680	32	105	0,0091	–
	Раздел 1 Вентиляторная установка П1.1									
1	Е20-55-1	Установка приточной установки EVR 90-50	1	2982,65	224,82	2983	225	2843	11,34	11
		агрегат		2135,7	85,05	2136	85	128	0,4095	–
15	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	31,2	1880,92	8,82	58685	275	6331	0,9639	30
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	4843	103	128	0,01617	1
16	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,2	1939,73	9,61	13966	69	1938	1,281	9
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1488	26	128	0,01754	–
17	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	24,32	1880,92	13,82	45744	336	8251	1,617	39
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	6320	126	128	0,02531	1
18	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	16,2	1855,51	11,11	30059	180	5033	1,4805	24
		м2 поверхности воздуховодов								

				238,61	4,16	365	67	128	0,02037	–
19	Е20-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм *м2 поверхности воздуховодов*	11	1645,51	11,11	18101	122	3419	1,4805	16
				238,61	4,16	2625	46	128	0,02037	–
22	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	64,2	200		12840				
		Раздел 2 Вентиляторная установка П2.1								
23	Е20-55-1	Установка приточной установки EVR 90-50 *агрегат*	1	2982,65	224,82	2983	225	2843	11,34	11
				2135,7	85,05	2136	85	128	0,4095	–
30	Е20-3-12	Устройство пустой камеры *м2 поверхности воздуховодов*	2,62	1849,55	9,22	4846	24	431	0,7791	2
				125,21	3,45	328	9	128	0,01691	–
31	Ц11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг *шт*	3	68,91	–	207	–	170	0,5	2
				63	–	189	–	90	–	–
38	Е20-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	80,6	1849,55	9,22	149074	743	13274	0,7791	63
				125,21	3,45	10092	278	128	0,01691	1
39	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	46,8	1880,92	8,82	88027	413	9496	0,9639	45
				155,22	3,31	7264	155	128	0,01617	1
40	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	11,65	1939,73	9,61	22598	112	3136	1,281	15
				206,72	3,59	2408	42	128	0,01754	–
41	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	5,76	1975,51	11,11	11379	64	1789	1,4805	9
				238,61	4,16	1374	24	128	0,02037	–
44	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	77,6	200		15520				

		кг								
58	Е20-2-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,513	2070,92	8,82	1062	5	105	0,9639	–
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	80	2	128	0,01617	–
59	Е20-2-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	32	2129,73	9,61	68151	308	8614	1,281	41
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	6615	115	128	0,01754	1
76	Е20-2-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	52	2129,73	9,61	110746	500	13998	1,281	67
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	10749	187	128	0,01754	1
93	Е20-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,99	127,82	5069	128	566	2,1	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,231	–
95	Е20-2-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,45	2070,92	8,82	3003	13	294	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	225	5	128	0,01617	–
96	Е20-2-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	85,1	2045,51	11,11	174073	945	26445	1,4805	126
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	20306	354	128	0,02037	2
97	Е20-2-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	32,2	2129,73	9,61	68577	309	8668	1,281	41
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	6656	116	128	0,01754	1
98	Е20-2-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,5	2165,51	11,11	5414	28	777	1,4805	4
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	597	10	128	0,02037	–
99	Е20-2-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2,4	2045,51	11,11	4909	27	746	1,4805	4
		м2 поверхности воздуховодов								

				238,61	4,16	573	10	128	0,02037	–
104	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	76,4	107,97	1,26	8249	96	923	0,05271	4
		кг изделия								
				8,96	0,47	685	36	128	0,00231	–
107	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,46	1855,51	11,11	8276	50	1386	1,4805	7
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	1064	19	128	0,02037	–
125	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1880,92	13,82	6771	50	1222	1,617	6
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	936	19	128	0,02531	–
134	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,12	1880,92	13,82	17154	126	3094	1,617	15
		м2 поверхности воздуховодов								
				259,88	5,18	2370	47	128	0,02531	–
135	Е20-12-3	Установка жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых решеток (РШ) номер 150 размером 200х200 мм	6	295,05	16,96	1770	102	1489	1,1235	7
		решетка								
				186,64	7,09	1120	43	128	0,0315	–
136	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	11,5	200		2300				
		кг								
139	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1855,51	11,11	7422	44	1243	1,4805	6
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	954	17	128	0,02037	–
142	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3	200		600				
		кг								
145	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1855,51	11,11	7422	44	1243	1,4805	6
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	954	17	128	0,02037	–

148	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3	200		600				
		кг								
151	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,58	1880,92	13,82	16138	119	2911	1,617	14
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	2230	44	128	0,02531	–
153	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	16	200		3200				
		кг								
156	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1939,73	9,61	20949	104	2908	1,281	14
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2233	39	128	0,01754	–
157	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,76	1855,51	11,11	1410	8	236	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	181	3	128	0,02037	–
177	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	5	200		1000				
		кг								
185	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,96	1880,92	13,82	1806	13	325	1,617	2
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	249	5	128	0,02531	–
186	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,4	1855,51	11,11	6309	38	1056	1,4805	5
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	811	14	128	0,02037	–
187	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,8	1855,51	11,11	8906	53	1491	1,4805	7
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1145	20	128	0,02037	–
188	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12,6	1880,92	8,82	23700	111	2557	0,9639	12

		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	1956	42	128	0,01617	–
189	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30	1880,92	8,82	56428	265	6088	0,9639	29
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	4657	99	128	0,01617	–
194	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25,2	200		5040				
		кг								
202	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,84	1880,92	13,82	7223	53	1303	1,617	6
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	998	20	128	0,02531	–
210	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	23,2	200		4640				
		кг								
213	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1	1855,51	11,11	1856	11	311	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	239	4	128	0,02037	–
221	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	13,3	200		2660				
		кг								
224	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1	1855,51	11,11	1856	11	311	1,4805	1
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	239	4	128	0,02037	–
231	Е20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	1,67	1830,92	8,82	3058	15	339	0,9639	2
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	259	6	128	0,01617	–
232	Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	8	1889,73	9,61	15118	77	2154	1,281	10
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1654	29	128	0,01754	–

233	Е20-1-3									
		Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,4	1805,51	11,11	6139	38	1056	1,4805	5
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	811	14	128	0,02037	–
239	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10,8	200		2160				
		кг								
243	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,76	1855,51	11,11	25532	153	4275	1,4805	20
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	3283	57	128	0,02037	–
244	Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	13,04	1830,92	13,82	23875	180	4425	1,617	21
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	3389	68	128	0,02531	–
245	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,8	1855,51	11,11	20040	120	3356	1,4805	16
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	2577	45	128	0,02037	–
246	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3	1880,92	13,82	5643	41	1019	1,617	5
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	780	16	128	0,02531	–
253	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	28	200		5600				
		кг								
	Раздел 6 ВЕ32-ВЕ35									
256	99-80-1	Заслонка воздушная диаметром 355мм с эл.приводом ТОО "ABL"	2	16011		32022				
		шт								
257	Е20-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	7,54	1605,51	11,11	12106	84	2342	1,4805	11
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1799	31	128	0,02037	–
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
		шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–

3	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения ,и распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
5	Ц8-102-1	Ящик управления и распределения эл.энергии	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
6	Ц8-572-1	Щиток осветительный ЩС-2	1	1759	86	1759	86	340	2	2
		шт		338	20,3	338	20	95	0,118	–
7	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990	1	1670		1670				
		шт								
8	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
		шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
9	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1742	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,013	–
10	Ц8-83-1	Установка УЗО	6	357,8	–	2147	–	1602	2	12
		шт		281	–	1686	–	95	–	–
11	99-11-248	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на 63А (прайс 1-4)ц.588	1	228		228				
		шт								
12	99-2-34	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-4)(ц.158	8	61		488				
		шт								
13	99-2-38	Устройство защитного отключения УЗО 9409	6	3650		21900				
		шт								
14	Ц8-572-1	Щиток осветительный ЩС-5	1	1759	86	1759	86	340	2	2
		шт		338	20,3	338	20	95	0,118	–
15	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990	1	1670		1670				
		шт								

19	99-11-248	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на 63А (прайс 1-4)ц.588	1	228	228
		шт			
20	99-2-34	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-4)(ц.158	9	61	549
		шт			
21	99-11-198	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на6-40а (прайс прил.1-4)ц.475	6	184	1104
		шт			
22	99-2-38	Устройство защитного отключения УЗО на 16А(прайс1-1) 3420	6	3650	21900
		шт			
24	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990	1	1670	1670
		шт			
28	99-11-248	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на 63А (прайс 1-4)ц.588	1	228	228
		шт			
29	99-2-34	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-4)(ц.158	3	61	183
		шт			
30	99-11-198	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на6-40а (прайс прил.1-4)ц.475	1	184	184
		шт			
31	99-2-38	Устройство защитного отключения УЗО на 16А(прайс1-1) 3420	2	3650	7300
		шт			
33	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990	1	1670	1670
		шт			
37	99-11-248	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на 63А (прайс 1-4)ц.588	1	228	228
		шт			
38	99-2-34	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-4)(ц.158	3	61	183
		шт			
39	99-11-198	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на6-40а (прайс прил.1-4)ц.475	1	184	184
		шт			
40	99-2-38	Устройство защитного отключения УЗО на 16А(прайс1-1) 3420	2	3650	7300
		шт			

42	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990 *шт*	1	1670	1670
46	99-11-248	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на 63А (прайс 1-4)ц.588 *шт*	1	228	228
47	99-2-34	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-4)(ц.158 *шт*	4	61	244
48	99-11-198	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на6-40а (прайс прил.1-4)ц.475 *шт*	1	184	184
49	99-2-38	Устройство защитного отключения УЗО на 16А(прайс1-1) 3420 *шт*	1	3650	3650
51	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990 *шт*	1	1670	1670
54	99-11-248	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на 63А (прайс 1-4)ц.588 *шт*	1	228	228
55	99-11-198	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на6-40а (прайс прил.1-4)ц.475 *шт*	6	184	1104
57	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990 *шт*	2	1670	3340
62	99-2-34	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-4)(ц.158 *шт*	20	61	1220
63	99-2-38	Устройство защитного отключения УЗО на 16А(прайс1-1) 3420 *шт*	18	3650	65700
65	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990 *шт*	1	1670	1670
69	99-11-248	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на 63А (прайс 1-4)ц.588 *шт*	1	228	228
70	99-2-34	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-4)(ц.158 *шт*	10	61	610

71	99-2-38	Устройство защитного отключения УЗО на 16А(прайс1-1) 3420 шт	10	3650	36500
73	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990 шт	1	1670	1670
76	99-11-248	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на 63А (прайс 1-4)ц.588 шт	1	228	228
77	99-2-34	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-4)(ц.158 шт	2	61	122
78	99-11-198	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на6-40а (прайс прил.1-4)ц.475 шт	4	184	736
80	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990 шт	1	1670	1670
83	99-11-248	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на 63А (прайс 1-4)ц.588 шт	1	228	228
84	99-2-34	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-4)(ц.158 шт	5	61	305
85	99-11-198	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на6-40а (прайс прил.1-4)ц.475 шт	4	184	736
87	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990 шт	1	1670	1670
90	99-11-248	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на 63А (прайс 1-4)ц.588 шт	1	228	228
91	99-2-34	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-4)(ц.158 шт	5	61	305
92	99-11-198	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на6-40а (прайс прил.1-4)ц.475 шт	6	184	1104
94	18-3-193	Ящик стальной габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2 шт	1	3100	3100

96	99-11-233	Выключатель автоматический ВА57-31 (прайс прил.7-2)ц.4550	1	1765		1765				
		шт								
98	99-11-265	Пускатель магнитный типа ПМЛ-12-063-150 (прил 4-2)ц.5600	1	2172		2172				
		шт								
100	80-11-37	Реле промежуточное РП21-003 (прил.4-2) ц.1250	1	485		485				
		шт								
102	99-2-42	Пост управления кнопочнй ПКЕ 112-1 прайс (прил4-2)ц,420	1	163		163				
		шт								
	0.1 Молнезащита									
167	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	500	107,3	3,5	53650	1750	15580	0,18	90
		м		32,4	0,4	16200	200	95	0,003	2
168	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
		шт		149	2,9	1788	35	95	0,017	–
169	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	370	84,6	2,8	31302	1036	11459	0,17	63
		м		32,4	0,2	11988	74	95	0,001	–
170	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды	20	53,13	–	1063	–	598	0,172	3
		м труб		27,68	–	554	–	108	–	–
171	99-11-172	Труба гофр. ПВХ д-20мм прайс (прил.1-4)ц.28/	20	11		220				
		м								
205	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	428	9,33	0,82	3993	351	3925	0,0501	21
		м		7,99	0,5	3420	214	108	0,0022	1

206	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	308	11,05	1,1	3403	339	3290	0,0581	18
		м		9,23	0,66	2843	203	108	0,0029	1
210	Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1282	3,98	–	5102	–	5136	0,0229	29
		м		3,71	–	4756	–	108	–	–
211	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	922	4,55	–	4195	–	4103	0,0251	23
		м		4,12	–	3799	–	108	–	–
212	Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	187	8	–	1496	–	1504	0,0445	8
		м		7,45	–	1393	–	108	–	–
213	Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	75	8,47	–	635	–	640	0,0472	4
		м		7,9	–	593	–	108	–	–
214	Е21-4-10	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	112	10,3	–	1154	–	1149	0,0593	7
		м		9,5	–	1064	–	108	–	–

215	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2К=1,030; *1000м*	1,545	9230		14260				
237	16-1-193	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х120 мм2К=1,020; *1000м*	0,0102	935300		9540				
1	Е21-24-3	Установка групповых осветительных щитков ЩО-1 *шт*	1	662,34	41,34	662	41	577	3	3
				517,5	16,38	518	16	108	0,08	–
2	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.9975 *шт*	1	3869		3869				
3	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	1	862	28	862	28	328	2	2
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
4	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	13	501,2	13,2	6516	172	2832	1	13
				227	2,3	2951	30	95	0,013	–
121	99-27-23	Прожектор UMA 250 (прайс прил.1-с.т)(ц.25376 *шт*	11	9843		108273				
123	8-6-62	Трубы электросварные 48х2,5 мм *м*	25,3	190		4807				
124	99-18-30	Скоба (прайс1-1)ц.10 *шт*	22	4		88				
125	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2 *шт*	11	244		2684				
126	99-17-10	Лампа HSI70 металлогенная (прайс1-1)ц.5900 *шт*	11	2289		25179				
1	Т1-28-3	Навес теневой, тип I – строительные работы *навес*	2	15514,69	745,39	31029	1491	4188	11	22
				1749	245,34	3498	491	105	1,2	2
2	Т1-28-4	Навес теневой, тип I – монтаж металлоконструкций	2	20978,18	38,72	41956	77	6456	21	42

		навес		3575,36	11,22	7151	22	90	0,042	–
3	Т1-9-1	Арка – гимнастическая лестница – строительные работы	2	16622,21	979,64	33244	1959	3692	6	12
		арка		988,35	329,94	1977	660	140	1,6	3
4	Т1-9-2	Арка – гимнастическая лестница – монтаж металлоконструкций	2	1511,73	2,5	3023	5	446	1,4	3
		арка		247,53	–	495	–	90	–	–
5	Т1-7-1	Балансир, тип I – строительные работы	3	32989,16	551,12	98967	1653	6564	12	36
		балансир		1897,5	186,12	5693	558	105	0,909	3
6	Т1-21-1	Качели – строительные работы	4	988,22	20,24	3953	81	509	0,7	3
		качели		115,5	5,64	462	23	105	0,028	–
7	Т1-21-2	Качели – монтаж металлоконструкций	4	24170,99	38,72	96684	155	14283	23	92
		качели		3956,17	11,22	15825	45	90	0,042	–
8	Т1-9-14	Лиана для лазания, тип II – строительные работы	2	4998,85	222,97	9998	446	1284	3,3	7
		лиана		537,9	73,32	1076	147	105	0,358	1
9	Т1-9-15	Лиана для лазания, тип II – монтаж металлоконструкций	2	8723,84	13,74	17448	27	2398	7,7	15
		лиана		1328,6	3,74	2657	7	90	0,014	–
10	Т1-43-7	Скамья-качалка – строительные работы	1	9257,65	1071,55	9258	1072	2311	11	11
		скамья		1848	352,5	1848	353	105	1,7	2
11	Т1-43-8	Скамья-качалка – монтаж металлоконструкций	1	14264,9	36,22	14265	36	1630	10	10
		скамья		1800,38	11,22	1800	11	90	0,042	–
12	Т1-8-1	Горка-скат, тип I – строительные работы	3	24550,5	2607,12	73652	7821	10447	9,8	29
		горка		1610,4	877,02	4831	2631	140	4,3	13
13	Т1-8-2	Горка-скат, тип I – монтаж металлоконструкций	3	13910,53	22,48	41732	67	6189	13	39
		горка		2284,85	7,48	6855	22	90	0,028	–
14	Т1-14-6	Стол для настольного тенниса – строительные работы	2	32002,87	420,73	64006	841	12427	31	62
		стол		5082	95,88	10164	192	120	0,468	1

15	Т1-14-8	Стол для настольного тенниса – монтаж металлоконструкций	2	6775,65	8,74	13551	17	1937	6,2	12
		стол		1072,61	3,74	2145	7	90	0,014	–
16	Т1-42-2	Стол-скамья, тип IБ – строительные работы	4	34929,67	4108,57	139719	16434	74322	88	352
		стол-скамья		14437,5	1046,22	57750	4185	120	5,1	20
17	Т1-43-24	Скамья, тип IА – строительные работы	38	7610,98	123,43	289217	4690	35481	5,2	198
		скамья		849,75	39,48	32291	1500	105	0,193	7
18	Т1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4 – строительные работы	2	14463,07	222,97	28926	446	2739	7,5	15
		скамья		1230,9	73,32	2462	147	105	0,358	1
19	Т1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4 – монтаж металлоконструкций	2	19834,75	11,24	39670	22	4500	15	30
		скамья		2496,41	3,74	4993	7	90	0,014	–
20	Т1-9-36	Стенка игровая, тип ТБ-2 – строительные работы	4	46937,53	3708,73	187750	14835	50364	48	192
		стенка		7953	1040,58	31812	4162	140	5,1	20
21	Т1-49-1	Урна, тип 1 – строительные работы	21	2720,42	80,96	57129	1700	22327	6	126
		урна		990	22,56	20790	474	105	0,11	2
22	Т1-18-5	Карусель, типы II, III – строительные работы	3	13377,67	255,49	40133	766	7351	12	36
		карусель		1980	62,04	5940	186	120	0,303	1
23	Т1-18-6	Карусель, типы II, III – монтаж металлоконструкций	3	54099,28	26,85	162298	81	5052	11	33
		карусель		1861,73	9,35	5585	28	90	0,035	–
24	2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкой	3	18800		56400				
		комплект								

Всего прямые затраты	8 836 193
В том числе накладные расходы	963 774

	Непредвиденные и непредусмотренные затраты (6%)	530 171
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	9 366 364
СН РК 8 02-09-2002 табл1 п.36	Временные здания и сооружения (1,8%)	168 594
СН РК 8.02-07-2002 табл3 п.VIII/1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	206 060
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	93 663
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	37 465
	Итого в базовых ценах 2001года	9 872 146
	Итого в текущих ценах 2014года	20 613 040
	Налоги сборы, обязательные платежи (2%)	618 391
	Стоимость в текущем уровне цен	21 231 431
	Налог на добавленную стоимость 12%	2 547 771
	Всего выполненных работ	23 779 202

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
---------- Татенов М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
---------- Найзабеков Г.И.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
---------- Джаксылыков А.К.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№12	*4 861 052*		*4 861 052*	
Всего	*394 509 080*	*79 879 745*	*4 861 052*	
НДС (12%)	*47 341 089*	*9 585 569*	*583 326*	
Итого :	*441 850 169*	*89 465 314*	*5 444 378*	
Всего к оплате	*441 850 169*	*89 465 314*	*5 444 378*	

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

градостроительства и стрительства»

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №12
Выполненных работ ТОО «Алау» на октябрь 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича м3 кладки	97,1	7579,06 670,5	337,41 126	735929 728901	366798 136975	56923 118	4,38 0,62	4761 674
	Раздел 1 Ограждения КТПН и котельной									
1	Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя *м оград*	207,83	506,61 249,75	240,24 65,38	105289 51906	49929 13588	91692 140	1,42 0,2351	29 4
2	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *м3*	3,83	17900		68557				
3	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) *м3*	9,1	6960		63336				

4	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=4,000;	1,2	17200		20640				
		м3								
6	Е7-25-4	Устройство распашных ворот с установкой железобетонных столбов без фундаментов	1	5894,54	2303,74	5895	2304	3188	9,59	1
		шт								
				1647	629,91	1647	630	140	2,2796	
7	2-1-268	Сварная решетка воротК=2,000;	0,17722	134000		23747				
		т								
8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток ограждения	63,105	148,39	0,07	9364	4	7157	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	6815	1	105	0,0001	
	Раздел 2 Ограждение участка школы									
9	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	3,04	1370,2	97,07	4165	295	532	0,78	
		м3 основания								
				112,5	36	342	109	118	0,18	
10	Е7-24-10	Установка металлических оград высотой до 1,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	556,7	492,3	237,18	274063	132038	235927	1,35	75
		м оград								
				238,5	64,21	132773	35746	140	0,2295	12
14	Е7-25-4	Устройство распашных ворот с установкой железобетонных столбов без фундаментов	1	6034,22	2303,74	6034	2304	3188	9,59	1
		шт								
				1647	629,91	1647	630	140	2,2796	
15	2-1-268	Сварная решетка ворот	0,08861	134000		11874				
		т								
16	Е7-25-7	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	3	3042,63	2052,22	9128	6157	6094	5,31	1
		шт								
				886,5	564,32	2660	1693	140	2,0569	
17	2-1-268	Сварная решетка калиткиК=3,000;	0,06975	134000		9347				
		т								
18	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток	137,386	148,39	0,07	20387	10	15583	0,646	8

		ограждения								
		м2 окрашиваемой поверхности	108		0,02	14838	3	105	0,0001	

Раздел 9 Двери

9.0 Подраздел без наименования

250	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	155,31	398,48	102,53	61888	15924	34912	0,899	140
		м2 проемов		151,65	35,67	23553	5540	120	0,1393	22
251	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	92,28	323,78	83,13	29878	7671	18604	0,801	74
		м2 проемов		138,83	29,17	12811	2692	120	0,1169	11
252	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2.	17,76	104,4	0,09	1854	2	1205	0,358	6
		м2 проемов		56,48	0,05	1003	1	120	0,0002	–
253	Е10-29-2	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью более 3 м2	36,44	70,46	0,05	2568	2	1742	0,252	9
		м2 проемов		39,83	0,02	1451	1	120	0,0001	–
254	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	112,51	634,99	31,85	71443	3583	27386	1,15	129
		м2 проемов		190,8	12,04	21467	1355	120	0,0587	7
255	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	4,78	447,28	20,21	2138	97	1273	1,2876	6
		м2 проемов		215,16	6,88	1028	33	120	0,0336	–

Всего прямые затраты	2 042 930
В том числе накладные расходы	505 406

	Непредвиденные и непредусмотренные затраты (6%)		122 575
	Всего прямые затраты в ценах 2001года		2 165 505
СН РК 8.02-09-2002 табл1 п.36	Временные здания и сооружения (1,8%)		38 979
СН РК 8.02-07-2002 табл3 п.VIII/1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)		47 641
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		21 655
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		8 662
	Итого в базовых ценах 2001года		2 282 442
	Итого в текущих ценах 2014года	4 765 738	
	Налоги сборы, обязательные платежи (2%)		95 314
	Стоимость в текущем уровне цен		4 861 052
	Налог на добавленную стоимость 12%		583 326
	Всего выполненных работ		5 444 378

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____Татенов М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____ Найзабеков Г.И.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
_____Джаксылыков А.К.

37 425 469

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№14	*13 922 710*		*13 922 710*	
Всего	*412 191 689*	*79 879 745*	*13 922 710*	
НДС (12%)	*49 463 002*	*9 585 569*	*1 670 725*	
Итого :	*461 654 691*	*89 465 314*	*15 593 435*	
Всего к оплате	*461 654 691*	*89 465 314*	*15 593 435*	

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства»

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архи туры, градостроительства и строительств
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №14
Выполненных работ ТОО «Алау» на ноябрь 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича М100 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом цвета охры	136,8	6181,99	266,56	844955	289164	78039	5,07	5500
		м3 кладки								
				814,5	99	883570	107395	118	0,49	532

Раздел 7 Покрытие (АС82-83)

163	Е7-9-8	Укладка балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	5	2752,66	1456,13	13763	7281	10318	5,89	29
		шт сборных конструкций		1026	448,07	5130	2240	140	1,8583	9
165	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,1886	63800		12033				
		т								
166	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1882	40200		7566				
167	Е7-45-10	Укладка панелей покрытий типа "ТТ" площадью до 25 м2	42	2662,2	704,44	111812	29586	63791	4,63	194

		шт сборных конструкций								
				832,5	252,38	34965	10600	140	1,0766	45
176	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	42	411,54	24,15	17285	1014	10627	1,03	43
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	7220	371	140	0,0405	2
	8.3 Кровля в осях 6-11, Д-Ж									
234	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	345	545,62	2,49	188239	859	4352	0,059	20
		м ограждения								
				9,68	0,92	3340	317	119	0,0045	2
235	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	86,62	24,84	0,02	2152	2	324	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	360	–	90	–	–
236	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	22	3081,19	81,61	67786	1795	26255	6,08	134
		слуховое окно								
				963	31,5	21186	693	120	0,15	3
237	6-1-152	Слуховые окна	17,97	3960		71161				
		м2								
238	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	22	360		7920				
		комплект								
243	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,038	14215,46	5475,86	14756	5684	6630	31,79	33
		т конструкций								
				5544	1552,87	5755	1612	90	5,46	6
245	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,093	14967,16	5522,03	1392	514	670	39,49	4
		т конструкций								
				6682,5	1322,37	621	123	90	4,73	–
246	2-1-96	Лестничные площадки иограждения	0,093	177400		16498				
		т								
247	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	61,08	24,84	0,02	1517	1	229	0,0213	1

				4,16	–	254	–	90	–	–
	Раздел 11 Витражи									
303	Е9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	124,04	965,99	28,84	119821	3577	104620	4,98	618
		м2		927	10,15	114985	1259	90	0,041	5
307	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,58	12700		45466				
		м2								
308	Е7-57-8	Заполнение швов монтажной пеной	140,12	152,29	38,87	21339	5446	7913	0,153	21
		м шва		25,65	14,69	3594	2058	140	0,0717	10
309	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	8	530		4240				
		шт								
310	99-40-4	Тонирование стекол Прилож.10-10	20,15	1164		23455				
		м2								
311	99-40-5	Бронирование стекол Прилож.10-10	85,8	1940		166452				
		м2								
312	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1	7620,24	335,84	7620	336	975	4,54	5
		м3 кладки		699,75	126	700	126	118	0,61	1
313	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками на цементном растворе	4	2402,88	2,56	9612	10	1771	2,55	10
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	1683	4	105	0,0047	–
	Раздел 13 Внутренняя отделка									
412	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	3777,47	173,11	1,88	653918	7102	313421	0,468	1768
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	295776	2720	105	0,0035	13
415	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	975,67	251,66	1,88	245537	1834	40619	0,231	225

		м2 окрашиваемой поверхнос								
419	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен в местах установки умывальников керамической плиткой	65	1880,71	2,1	122246	137	22781	2	130
		м2 поверхности облицовки								
				333	0,79	21645	51	105	0,0039	–
	Раздел 15 Лестницы №1-2шт, №2-2 шт, №3-1 шт									
431	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород ЛО14, ЛО11, ЛО20	61,95	4208,73	7,69	260731	476	20937	1,34	83
		м ограждений								
				238,5	2,9	14775	180	140	0,0142	1
434	Е9-29-1	Монтаж стремянок т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,1095	14215,46	5475,86	1557	600	699	31,79	3
		т конструкций								
				5544	1552,87	607	170	90	5,46	1
435	2-1-267	Стремянка лаза на чердак ЛВ6.27	0,1095	133700		14640				
		т								
436	Е9-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,0416	9850,47	1162,94	410	48	279	46,6	2
		т конструкций								
				7357,5	108	306	4	90	0,53	–
437	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0416	134000		5574				
		т								
438	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	130,6	24,84	0,02	3244	3	489	0,0213	3
		м2								
				4,16	–	543	–	90	–	–
439	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2К=4,000;	3,88	12675,5	30,89	49181	120	948	1,23	5
		м2 проемов								
				191,93	11,68	745	45	120	0,057	–
440	1-1-791	Скобяные изделия для люков	4	1380		5520				
		комплект								
441	Е10-28-9	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторонК=4,000;	3,88	2105,37	4,64	8169	18	929	1,31	5
		м2 проемов								
				197,78	1,76	767	7	120	0,0085	–
442	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,16	7579,06	337,41	8792	391	1090	4,38	5

		м3 клас								
				670,5	126	778	146	118	0,62	1
	Раздел 16 Разные работы									
475	Е9-24-1	Монтаж связей по прогонам	0,06839	13864,97	4022,39	948	275	626	56,5	4
		т конструкций								
				9090	1071,86	622	73	90	3,81	–
476	Е9-48-2	Электродуговая сварка связей по прогонам	0,06839	542,84	144,52	37	10	18	1,34	–
		т								
				292,5	–	20	–	90	–	–
477	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,06839	161100		11018				
		т								
478	Е9-24-1	Монтаж связей по колоннам из труб	0,087	13864,97	4022,39	1206	350	796	56,5	5
		т конструкций								
				9090	1071,86	791	93	90	3,81	–
479	Е9-48-2	Электродуговая сварка связей по колоннам	0,087	542,84	144,52	47	13	23	1,34	–
		т								
				292,5	–	25	–	90	–	–
	Раздел 3 Канализация бытовая К1									
64	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	96	5930,28	21,53	569307	2067	43684	1,95	187
		комплект								
				346,5	9	33264	864	128	0,04	4
65	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180,200-175 мм	96	1750		168000				
		шт								
66	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	45	9126,62	39,24	410698	1766	23199	2,22	100
		комплект								
				387	15,75	17415	709	128	0,07	3
68	Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных)	18	2387,78	13,9	42980	250	3836	0,93	17
		комплект								
				162	4,5	2916	81	128	0,03	1
69	Е17-1-8	Установка биде	3	7386,61	28,48	22160	85	1901	2,75	8
		комплект								
				483,75	11,25	1451	34	128	0,05	–

1.3 Узел управления

43	Е 8-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	–	129	–	142	0,3193	1
		комплект		55,62	–	111	–	128	–	–
44	125-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
		шт								
45	Е13-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,97	1,62	3440	6	214	0,2266	1
		комплект		41,72	–	167	–	128	–	–
46	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,004	58700		235				
		т								
47	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
48	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	2	2040,05	160,26	4080	321	2830	6,2315	12
		шт		1045,19	60,26	2090	121	128	0,2884	1
49	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	908,06	92,83	3632	371	2540	2,678	11
		шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,1648	1
50	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
		шт		261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
59	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	6	2035,82	28,71	12215	172	1509	1,0712	6
		м трубопровода		185,64	10,75	1114	65	128	0,05253	–

		отопления диаметром 150 мм								
		фильтр								
				811,13	106,61	1622	213	128	0,515	1
70	Ц11-350-3	Р адиаторный терморегулятор с термостатическия элементом	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
		шт								
				477	–	954	–	90	–	–
73	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(прим)	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2
		шт								
				261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
74	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	2	249		498				
		шт								
75	9-3-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 50 мм(прим)	1	7060		7060				
		шт								
76	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,75	21,8	0,05	169	–	41	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	45	–	90	0,0001	–
77	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	15,5	19,64	0,02	304	–	44	0,016	–
		м2								
				3,13	–	49	–	90	–	–
78	Е26-11-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 80 мм	6	217,07	51,23	1302	307	804	0,638	4
		м трубопровода								
				114,75	19,13	689	115	100	0,094	1
79	1-3-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	0,36	5510		1984				
		м3								
80	Е26-3-14	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом	8	786,28	12,4	6290	99	661	0,46	4

		связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм								
		м трубопровода		77,85	4,73	623	38	100	0,023	–
81	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	508,26	8,47	2033	34	234	0,33	1
		м трубопровода		55,13	3,15	221	13	100	0,015	–
82	Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	14	451,59	8,16	6322	114	778	0,31	4
		м трубопровода		52,43	3,15	734	44	100	0,015	–
83	Е26-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	2	412,49	7,62	825	15	106	0,3	1
		м трубопровода		49,95	2,93	100	6	100	0,014	–
84	Е26-23-14	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	6	226,35	14,64	1358	88	329	0,31	2
		м трубопровода		49,5	5,4	297	32	100	0,027	–
85	Е26-23-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	8	171,84	11,17	1375	89	320	0,226	2
		м трубопровода		35,78	4,28	286	34	100	0,02	–
86	Е26-23-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	20	139,88	8,47	2798	169	635	0,18	4
		м трубопровода		28,58	3,15	572	63	100	0,015	–
87	1-3-157	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11ф-50	0,235	4400		1034				
		Тепломеханическая часть								
1	Ц6-52-1	Котлы автоматизированныеК=3,000;		0,36	7252	708	2611	255	1877	31	11

		т								
					5670	124	2041	45	90	0,723	–
3	Е18-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1	4271,56	221,06	4272	221	3677	16,3	16
		насос								
					2790	83,25	2790	83	128	0,41	–
5	Е18-10-8	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,8 м3	1	1577,57	99,32	1578	99	1857	8,67	9
		бак								
					1413	38,25	1413	38	128	0,18	–
7	Е18-16-5	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 125 мм (прим.)	1	25206,49	211,86	25206	212	1763	7,65	8
		шт								
					1298,25	78,75	1298	79	128	0,39	–
8	Ц11-350-4	Расходомер: Dн трубопровода до 80 мм	1	845,67	1,58	846	2	583	4	4
		шт								
					648	–	648	–	90	–	–
10	Е18-21-8	Установка устройства магнитной обработки воды в трубопроводах диаметром 125 мм	2	870,91	207,16	1742	414	1833	3,92	8
		фильтр								
					636,75	78,75	1274	158	128	0,38	1
12	Е20-23-2	*Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315 мм*	1	3329,08	12,33	3329	12	658	3,14	3
		дефлектор								
					508,5	4,5	509	5	128	0,02	–
13	Е16-15-4	*Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм*	3	2004,94	155,59	6015	467	4122	6,05	18
		шт								
					1014,75	58,5	3044	176	128	0,28	1
16	Е16-15-3	*Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм*	10	891,93	90,13	8919	901	6164	2,6	26
		шт								
					447,75	33,75	4478	338	128	0,16	2
21	Е16-15-3	*Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм*	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт								
					447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
25	Е18-22-4	*Установка термометров в оправе прямых или угловых*	2	415	–	830	–	138	0,31	1
		комплект								
					54	–	108	–	128	–	–
26	Е18-22-2	*Установка манометров с трехходовым краном*	6	858,7	1,57	5152	9	311	0,22	1
		комплект								

				40,5	-	243	–	128	–	–
27	Ц12-698-1	*Бобышки, штуцеры на Ру 10 МПа*	6	436,8	18,8	2621	113	718	0,58	3
		шт								
				133	–	798	–	90	–	–
		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных								
28	Е16-10-6	*электросварных труб диаметром 133 мм*	34	1565,57	27,87	53229	948	8298	1,04	35
		м трубопровода								
				180,23	10,44	6128	355	128	0,051	2
		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных								
29	Е16-10-4	*электросварных труб диаметром 80 мм*	22	935,75	20,8	20587	458	3894	0,725	16
		м трубопровода								
				130,5	7,79	2871	171	128	0,038	1
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных								
30	Е16-6-3	*неоцинкованных труб диаметром 25 мм*	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,297	2
		м трубопровода								
				52,2	1,49	313	9	128	0,0073	–
		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего								
31	Е16-29-1	*водоснабжения диаметром до 50 мм*	62	10,99	–	681	–	849	0,0501	3
		м трубопровода								
				10,69	–	663	–	128	–	–
		Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм								
33	Е15-172-4	*и т.п. белилами с добавлением колера*	0,66	148,39	0,07	98	–	75	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	71	–	105	0,0001	–
		Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна при толщине								
34	Е26-9-8	*изоляционного слоя 40, 50 мм*	28	157,66	13,79	4414	386	2734	0,534	15
		м трубопровода								
				92,48	5,18	2589	145	100	0,025	1
		Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем при толщине								
35	Е26-10-1	*изоляционного слоя 60 мм*	28	210,88	47,37	5905	1326	3409	0,58	16
		м трубопровода								
				103,95	17,78	2911	498	100	0,087	2
		Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка								
36	1-3-100	*125*	1,51	4260		6433				
		м3								
		Покрытие поверхности изоляции								
37	Е26-17-4	*трубопроводов диаметром 89-133 мм*	28	301,14	16,64	8432	466	7169	1,4	39

		сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40, 50 мм								
		м трубопровода		249,75	6,3	6993	176	100	0,03	1
38	Е26-17-5	*Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм*	28	300,94	19,95	8426	559	6823	1,3	36
		м трубопровода		236,25	7,43	6615	208	100	0,037	1
39	1-1-864	*Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм*	0,22055	97200		21437				
		т								
40	Е13-16-6	*Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз*	20,44	21,8	0,05	446	1	107	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	119	–	90	0,0001	–
41	Е13-26-21	*Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;*	40,88	19,64	0,02	803	1	115	0,016	1
		м2		3,13	–	128	–	90	–	–
		Электромонтажные работы								
1	Ц8-572-6	Пункт распределительный ЩМП (РП-1)	1	2862	172	2862	172	552	3	3
		шт		540	40,5	540	41	95	0,237	–
3	Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А	2	2389,6	67,6	4779	135	1561	4	8
		шт		810	11,3	1620	23	95	0,066	–
4	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,013	–
7	Ц8-572-4	Шкаф ввода и учета электроэнергии ШУ1	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
9	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
11	Ц8-54-2	Трансформатор на напряжение до 10 кВ трехфазный	3	415,9	64,3	1248	193	794	2	6

		шт									
					263	15,8	789	47	95	0,092	–
13	Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А		1	2389,6	67,6	2390	68	780	4	4
		шт									
					810	11,3	810	11	95	0,066	–
15	Ц8-572-6	Пункт распределительный ЩМП (РП-2)		1	2862	172	2862	172	552	3	3
		шт									
					540	40,5	540	41	95	0,237	–
17	Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А		3	2389,6	67,6	7169	203	2341	4	12
		шт									
					810	11,3	2430	34	95	0,066	–
20	Ц8-572-4	Шкаф ввода и учета электроэнергии ШУ2	1		2849	178	2849	178	501	3	3
		шт									
					486	40,5	486	41	95	0,237	–
22	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1		166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт									
					158	2,3	158	2	95	0,013	–
24	Ц8-54-2	Трансформатор на напряжение до 10 кВ трехфазный	3		415,9	64,3	1248	193	794	2	6
		шт									
					263	15,8	789	47	95	0,092	–
26	Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А	1		2389,6	67,6	2390	68	780	4	4
		шт									
					810	11,3	810	11	95	0,066	–
28	Ц8-102-1	Ящик управления с АВР1	1		3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф									
					2273	110	2273	110	95	0,644	1
30	Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А	1		2389,6	67,6	2390	68	780	4	4
		шт									
					810	11,3	810	11	95	0,066	–
32	Ц8-528-3	Контактор на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу	2		14086	1779	28172	3558	16511	45	90
		шт									
					8303	387	16606	774	95	2,262	5
34	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	5		45	–	225	–	227	–	–

		шт								
				45	–	225	–	101	–	–
37	Ц8-102-1	Ящик управления с АВР2	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф								
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
39	Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А	1	2389,6	67,6	2390	68	780	4	4
		шт								
				810	11,3	810	11	95	0,066	–
41	Ц8-528-3	Контактор на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу	2	14086	1779	28172	3558	16511	45	90
		шт								
				8303	387	16606	774	95	2,262	5
43	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	5	45	–	225	–	227	–	–
		шт								
				45	–	225	–	101	–	–
46	Ц8-102-1	Ящик управления и регулирования ЯУ	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф								
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
48	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт								
				205	2,3	205	2	95	0,013	–
50	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	1	133,4	3,6	133	4	109	0,68	1
		шт								
				115	0,3	115	–	95	0,001	–
51	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195		195				
		шт								
52	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	6	509		3054				
		шт								
53	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	6	216,3	120	1298	720	566	0,41	2
		шт								
				65	34,4	390	206	95	0,201	1
54	17-1-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	6	358		2148				
		шт								
55	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313	131	313	131	148	0,75	1
		шт								
				119	36,9	119	37	95	0,216	–
56	99-17-8	Светильник типа НПБ 1307х60 (прайс прил.1-	1	434		434				

		1)ц.1120/								
		шт								
57	17-6-21	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-200	6	58		348				
		шт								
58	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	1	24		24				
		шт								
59	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	3	134,8	3,6	404	11	329	0,68	2
		шт								
				115	0,2	345	1	95	0,001	–
60	99-1-26	Выключатель типа А16-008 (прайс прил.1-4)ц,138	3	54		162				
		шт								
61	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	95	175,2	75,7	16644	7192	8421	0,44	42
		м								
				72,7	20,6	6907	1957	95	0,12	11
68	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	19	8,5	0,1	162	2	132	0,05	1
		м								
				7,3	–	139	–	95	–	–
69	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	56	5,4	0,1	302	6	197	0,02	1
		м								
				3,7	–	207	–	95	–	–
70	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2К=1,030;	0,07725	13300		1027				
		1000м								
71	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	4	244		976				
		шт								
72	99-18-30	Скоба К-142(прайс1-1)ц.10/	30	4		120				
		шт								
73	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	125,6	64,1	1884	962	815	0,26	4
		м								
				41,4	15,8	621	237	95	0,093	1
74	Ц8-407-5	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до100 мм	35	294,4	152	10304	5320	5463	0,78	27
		м								
				124	40,3	4340	1411	95	0,235	8

75	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм м	15	148		2220				
76	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 мм	35	749		26215				
77	18-2-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 429 мм, тип К1080 У3 шт	3	313		939				
78	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм м	5	114,4	7,8	572	39	235	0,29	1
				48,8	0,5	244	3	95	0,003	–
79	99-11-83	Металлический рукав д-25мм (Прайс .прил.1-1)(ц.170/ м	5	66		330				
80	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	4	431,6	21,6	1726	86	578	0,9	4
				149	2,9	596	12	95	0,017	–
81	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	9	107,3	3,5	966	32	281	0,18	2
				32,4	0,4	292	4	95	0,003	–
82	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	26	88,9	3,1	2311	81	696	0,16	4
				27,9	0,3	725	8	95	0,002	–

	Всего прямые затраты	5 738 475
	В том числе накладные расходы	866 176
	Непредвиденные и непредусмотренные затраты (6%)	344 548
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	6 083 023
СН РК 8.02-09-2002 табл1	Временные здания и сооружения (1,8%)	109 494

п.36 СН РК 8.02-07-2002 табл3 п.VIII/1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	133 826
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	60 830
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	24 332
	Итого в базовых ценах 2001года	6 411 505
	Итого в текущих ценах 2014года	13 387 222
	Налоги сборы, обязательные платежи (2%)	535 488
	Стоимость в текущем уровне цен	13 922 710
	Налог на добавленную стоимость 12%	1 670 725
	Всего выполненных работ	15 593 435

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
---------- Найзабеков Г.И.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№14	*13 922 710*		*13 922 710*	
Всего	*412 191 689*	*79 879 745*	*13 922 710*	
НДС (12%)	*49 463 002*	*9 585 569*	*1 670 725*	
Итого :	*461 654 691*	*89 465 314*	*15 593 435*	
Всего к оплате	*461 654 691*	*89 465 314*	*15 593 435*	

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства»

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитек ры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №14
Выполненных работ ТОО «Алау» на ноябрь 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича М100 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом цвета охры	136,8	6181,99	266,56	844955	289164	78039	5,07	5500
		м3 кладки								
				814,5	99	883570	107395	118	0,49	532

Раздел 7 Покрытие (АС82-83)

163	Е7-9-8	Укладка балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	5	2752,66	1456,13	13763	7281	10318	5,89	29
		шт сборных конструкций		1026	448,07	5130	2240	140	1,8583	9
165	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,1886	63800		12033				
		т								
166	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1882	40200		7566				
167	Е7-45-10	Укладка панелей покрытий типа "ТТ" площадью до 25 м2	42	2662,2	704,44	111812	29586	63791	4,63	194

		шт сборных конструкций								
				832,5	252,38	34965	10600	140	1,0766	45
176	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	42	411,54	24,15	17285	1014	10627	1,03	43
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	7220	371	140	0,0405	2
	8.3 Кровля в осях 6-11, Д-Ж									
234	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	345	545,62	2,49	188239	859	4352	0,059	20
		м ограждения								
				9,68	0,92	3340	317	119	0,0045	2
235	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	86,62	24,84	0,02	2152	2	324	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	360	–	90	–	–
236	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	22	3081,19	81,61	67786	1795	26255	6,08	134
		слуховое окно								
				963	31,5	21186	693	120	0,15	3
237	6-1-152	Слуховые окна	17,97	3960		71161				
		м2								
238	1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	22	360		7920				
		комплект								
243	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,038	14215,46	5475,86	14756	5684	6630	31,79	33
		т конструкций								
				5544	1552,87	5755	1612	90	5,46	6
245	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,093	14967,16	5522,03	1392	514	670	39,49	4
		т конструкций								
				6682,5	1322,37	621	123	90	4,73	–
246	2-1-96	Лестничные площадки иограждения	0,093	177400		16498				
		т								
247	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	61,08	24,84	0,02	1517	1	229	0,0213	1

		м2								
				4,16	–	254	–	90	–	–
	Раздел 11 Витражи									
303	Е9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	124,04	965,99	28,84	119821	3577	104620	4,98	618
		м2								
				927	10,15	114985	1259	90	0,041	5
307	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,58	12700		45466				
		м2								
308	Е7-57-8	Заполнение швов монтажной пеной	140,12	152,29	38,87	21339	5446	7913	0,153	21
		м шва								
				25,65	14,69	3594	2058	140	0,0717	10
309	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	8	530		4240				
		шт								
310	99-40-4	Тонирование стекол Прилож.10-10	20,15	1164		23455				
		м2								
311	99-40-5	Бронирование стекол Прилож.10-10	85,8	1940		166452				
		м2								
312	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1	7620,24	335,84	7620	336	975	4,54	5
		м3 кладки								
				699,75	126	700	126	118	0,61	1
313	Е15-15-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен фасадными керамическими цветными плитками на цементном растворе	4	2402,88	2,56	9612	10	1771	2,55	10
		м2 поверхности облицовки								
				420,75	0,97	1683	4	105	0,0047	–
	Раздел 13 Внутренняя отделка									
412	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	3777,47	173,11	1,88	653918	7102	313421	0,468	1768
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	295776	2720	105	0,0035	13
415	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	975,67	251,66	1,88	245537	1834	40619	0,231	225

		м2 окрашиваемой поверхности								
419	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен в местах установки умывальников керамической плиткой	65	1880,71	2,1	122246	137	22781	2	130
		м2 поверхности облицовки								
				333	0,79	21645	51	105	0,0039	–
	Раздел 15 Лестницы №1-2шт, №2-2 шт, №3-1 шт									
431	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород ЛО14, ЛО11, ЛО20	61,95	4208,73	7,69	260731	476	20937	1,34	83
		м ограждений								
				238,5	2,9	14775	180	140	0,0142	1
434	Е9-29-1	Монтаж стремянок т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,1095	14215,46	5475,86	1557	600	699	31,79	3
		т конструкций								
				5544	1552,87	607	170	90	5,46	1
435	2-1-267	Стремянка лаза на чердак ЛВ6.27	0,1095	133700		14640				
		т								
436	Е9-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,0416	9850,47	1162,94	410	48	279	46,6	2
		т конструкций								
				7357,5	108	306	4	90	0,53	–
437	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,0416	134000		5574				
		т								
438	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	130,6	24,84	0,02	3244	3	489	0,0213	3
		м2								
				4,16	–	543	–	90	–	–
439	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2К=4,000;	3,88	12675,5	30,89	49181	120	948	1,23	5
		м2 проемов								
				191,93	11,68	745	45	120	0,057	–
440	1-1-791	Скобяные изделия для люков	4	1380		5520				
		комплект								
441	Е10-28-9	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторонК=4,000;	3,88	2105,37	4,64	8169	18	929	1,31	5
		м2 проемов								
				197,78	1,76	767	7	120	0,0085	–
442	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,16	7579,06	337,41	8792	391	1090	4,38	5

		м3 кладки								
				670,5	126	778	146	118	0,62	1
	Раздел 16 Разные работы									
475	Е9-24-1	Монтаж связей по прогонам	0,06839	13864,97	4022,39	948	275	626	56,5	4
		т конструкций								
				9090	1071,86	622	73	90	3,81	–
476	Е9-48-2	Электродуговая сварка связей по прогонам	0,06839	542,84	144,52	37	10	18	1,34	–
		т								
				292,5	–	20	–	90	–	–
477	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,06839	161100		11018				
		т								
478	Е9-24-1	Монтаж связей по колоннам из труб	0,087	13864,97	4022,39	1206	350	796	56,5	5
		т конструкций								
				9090	1071,86	791	93	90	3,81	–
479	Е9-48-2	Электродуговая сварка связей по колоннам	0,087	542,84	144,52	47	13	23	1,34	–
		т								
				292,5	–	25	–	90	–	–
	Раздел 3 Канализация бытовая К1									
64	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	96	5930,28	21,53	569307	2067	43684	1,95	187
		комплект								
				346,5	9	33264	864	128	0,04	4
65	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180,200-175 мм	96	1750		168000				
		шт								
66	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	45	9126,62	39,24	410698	1766	23199	2,22	100
		комплект								
				387	15,75	17415	709	128	0,07	3
68	Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных)	18	2387,78	13,9	42980	250	3836	0,93	17
		комплект								
				162	4,5	2916	81	128	0,03	1
69	Е17-1-8	Установка биде	3	7386,61	28,48	22160	85	1901	2,75	8
		комплект								
				483,75	11,25	1451	34	128	0,05	–

	1.3 Узел управления									
43	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	–	129	–	142	0,3193	1
		комплект		55,62	–	111	–	128	–	–
44	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
		шт								
45	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	859,97	1,62	3440	6	214	0,2266	1
		комплект		41,72	–	167	–	128	–	–
46	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,004	58700		235				
		т								
47	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
48	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	2	2040,05	160,26	4080	321	2830	6,2315	12
		шт		1045,19	60,26	2090	121	128	0,2884	1
49	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	908,06	92,83	3632	371	2540	2,678	11
		шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,1648	1
50	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
		шт		261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
59	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	6	2035,82	28,71	12215	172	1509	1,0712	6
		м трубопровода		185,64	10,75	1114	65	128	0,05253	–

60	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	6	12,08	–	72	–	84	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	66	–	128	–	–
61	Ц12-902-1	Арматура для воды и пара на Ру 6,3 МПа с электроприводом, Dy 100 мм	1	6204	1236	6204	1236	3603	20	20
		шт		3893	110	3893	110	90	0,644	1
63	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	8	940,29	21,42	7522	171	1458	0,74675	6
		м трубопровода		134,42	8,02	1075	64	128	0,03914	–
64	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	4	608,51	8,19	2434	33	361	0,38316	2
		м трубопровода		67,44	3,06	270	12	128	0,01494	–
65	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	14	474,17	4,08	6638	57	991	0,30591	4
		м трубопровода		53,77	1,53	753	21	128	0,00752	–
66	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	2	424,17	4,08	848	8	142	0,30591	1
		м трубопровода		53,77	1,53	108	3	128	0,00752	–
67	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	20	11,31	–	226	–	282	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	–	220	–	128	–	–
68	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	8	11,45	–	92	–	113	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	88	–	128	–	–
69	Е18-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	2	14133,41	284,03	28267	568	2349	4,9852	10

		отопления диаметром 150 мм								
		фильтр		811,13	106,61	1622	213	128	0,515	1
70	Ц11-350-3	Р адиаторный терморегулятор с термостатическия элементом	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
		шт		477	–	954	–	90	–	–
73	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(прим)	1	482,28	40,42	482	40	356	1,5141	2
		шт		261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
74	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	2	249		498				
		шт								
75	9-3-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 50 мм(прим)	1	7060		7060				
		шт								
76	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,75	21,8	0,05	169	–	41	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	45	–	90	0,0001	–
77	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	15,5	19,64	0,02	304	–	44	0,016	–
		м2		3,13	–	49	–	90	–	–
78	Е26-11-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 80 мм	6	217,07	51,23	1302	307	804	0,638	4
		м трубопровода		114,75	19,13	689	115	100	0,094	1
79	1-3-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	0,36	5510		1984				
		м3								
80	Е26-3-14	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом	8	786,28	12,4	6290	99	661	0,46	4

		связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм									
		м трубопровода		77,85	4,73	623	38	100	0,023	–
81	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	508,26	8,47	2033	34	234	0,33	1
		м трубопровода		55,13	3,15	221	13	100	0,015	–
82	Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	14	451,59	8,16	6322	114	778	0,31	4
		м трубопровода		52,43	3,15	734	44	100	0,015	–
83	Е26-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	2	412,49	7,62	825	15	106	0,3	1
		м трубопровода		49,95	2,93	100	6	100	0,014	–
84	Е26-23-14	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	6	226,35	14,64	1358	88	329	0,31	2
		м трубопровода		49,5	5,4	297	32	100	0,027	–
85	Е26-23-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	8	171,84	11,17	1375	89	320	0,226	2
		м трубопровода		35,78	4,28	286	34	100	0,02	–
86	Е26-23-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	20	139,88	8,47	2798	169	635	0,18	4
		м трубопровода		28,58	3,15	572	63	100	0,015	–
87	1-3-157	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11ф-50	0,235	4400		1034				
		Тепломеханическая часть								
1	Ц6-52-1	Котлы автоматизированныеК=3,000;		0,36	7252	708	2611	255	1877	31	11

		т								
				5670	124	2041	45	90	0,723	–
3	Е18-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1	4271,56	221,06	4272	221	3677	16,3	16
		насос								
				2790	83,25	2790	83	128	0,41	–
5	Е18-10-8	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,8 м3	1	1577,57	99,32	1578	99	1857	8,67	9
		бак								
				1413	38,25	1413	38	128	0,18	–
7	Е18-16-5	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 125 мм (прим.)	1	25206,49	211,86	25206	212	1763	7,65	8
		шт								
				1298,25	78,75	1298	79	128	0,39	–
8	Ц11-350-4	Расходомер: Dн трубопровода до 80 мм	1	845,67	1,58	846	2	583	4	4
		шт								
				648	–	648	–	90	–	–
10	Е18-21-8	Установка устройства магнитной обработки воды в трубопроводах диаметром 125 мм	2	870,91	207,16	1742	414	1833	3,92	8
		фильтр								
				636,75	78,75	1274	158	128	0,38	1
12	Е20-23-2	*Установка дефлекторов с диаметром патрубка 315 мм*	1	3329,08	12,33	3329	12	658	3,14	3
		дефлектор								
				508,5	4,5	509	5	128	0,02	–
13	Е16-15-4	*Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм*	3	2004,94	155,59	6015	467	4122	6,05	18
		шт								
				1014,75	58,5	3044	176	128	0,28	1
16	Е16-15-3	*Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм*	10	891,93	90,13	8919	901	6164	2,6	26
		шт								
				447,75	33,75	4478	338	128	0,16	2
21	Е16-15-3	*Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм*	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт								
				447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
25	Е18-22-4	*Установка термометров в оправе прямых или угловых*	2	415	–	830	–	138	0,31	1
		комплект								
				54	–	108	–	128	–	–
26	Е18-22-2	*Установка манометров с трехходовым краном*	6	858,7	1,57	5152	9	311	0,22	1
		комплект								

				40,5	–	243	–	128	–	–
27	Ц12-698-1	*Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа*	6	436,8	18,8	2621	113	718	0,58	3
		шт		133	–	798	–	90	–	–
28	Е16-10-6	*Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 133 мм*	34	1565,57	27,87	53229	948	8298	1,04	35
		м трубопровода		180,23	10,44	6128	355	128	0,051	2
29	Е16-10-4	*Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм*	22	935,75	20,8	20587	458	3894	0,725	16
		м трубопровода		130,5	7,79	2871	171	128	0,038	1
30	Е16-6-3	*Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм*	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,297	2
		м трубопровода		52,2	1,49	313	9	128	0,0073	–
31	Е16-29-1	*Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм*	62	10,99	–	681	–	849	0,0501	3
		м трубопровода		10,69	–	663	–	128	–	–
33	Е15-172-4	*Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера*	0,66	148,39	0,07	98	–	75	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	71	–	105	0,0001	–
34	Е26-9-8	*Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна при толщине изоляционного слоя 40, 50 мм*	28	157,66	13,79	4414	386	2734	0,534	15
		м трубопровода		92,48	5,18	2589	145	100	0,025	1
35	Е26-10-1	*Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм*	28	210,88	47,37	5905	1326	3409	0,58	16
		м трубопровода		103,95	17,78	2911	498	100	0,087	2
36	1-3-100	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125*	1,51	4260		6433				
		м3								
37	Е26-17-4	*Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм*	28	301,14	16,64	8432	466	7169	1,4	39

		сталью оцинкованной при п цине теплоизоляционного слоя 40, 50 мм								
		м трубопровода		249,75	6,3	6993	176	100	0,03	1
38	Е26-17-5	*Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм*	28	300,94	19,95	8426	559	6823	1,3	36
		м трубопровода		236,25	7,43	6615	208	100	0,037	1
39	1-1-864	*Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм*	0,22055	97200		21437				
		т								
40	Е13-16-6	*Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз*	20,44	21,8	0,05	446	1	107	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	119	–	90	0,0001	–
41	Е13-26-21	*Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;*	40,88	19,64	0,02	803	1	115	0,016	1
		м2		3,13	–	128	–	90	–	–
		Электромонтажные работы								
1	Ц8-572-6	Пункт распределительный ЩМП (РП-1)	1	2862	172	2862	172	552	3	3
		шт		540	40,5	540	41	95	0,237	–
3	Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А	2	2389,6	67,6	4779	135	1561	4	8
		шт		810	11,3	1620	23	95	0,066	–
4	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,013	–
7	Ц8-572-4	Шкаф ввода и учета электроэнергии ШУ1	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,237	–
9	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
11	Ц8-54-2	Трансформатор на напряжение до 10 кВ трехфазный	3	415,9	64,3	1248	193	794	2	6

		шт								
				263	15,8	789	47	95	0,092	–
13	Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А	1	2389,6	67,6	2390	68	780	4	4
		шт								
				810	11,3	810	11	95	0,066	–
15	Ц8-572-6	Пункт распределительный ЩМП (РП-2)	1	2862	172	2862	172	552	3	3
		шт								
				540	40,5	540	41	95	0,237	–
17	Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А	3	2389,6	67,6	7169	203	2341	4	12
		шт								
				810	11,3	2430	34	95	0,066	–
20	Ц8-572-4	Шкаф ввода и учета электроэнергии ШУ2	1	2849	178	2849	178	501	3	3
		шт								
				486	40,5	486	41	95	0,237	–
22	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
24	Ц8-54-2	Трансформатор на напряжение до 10 кВ трехфазный	3	415,9	64,3	1248	193	794	2	6
		шт								
				263	15,8	789	47	95	0,092	–
26	Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А	1	2389,6	67,6	2390	68	780	4	4
		шт								
				810	11,3	810	11	95	0,066	–
28	Ц8-102-1	Ящик управления с АВР1	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф								
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
30	Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А	1	2389,6	67,6	2390	68	780	4	4
		шт								
				810	11,3	810	11	95	0,066	–
32	Ц8-528-3	Контактор на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу	2	14086	1779	28172	3558	16511	45	90
		шт								
				8303	387	16606	774	95	2,262	5
34	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	5	45	–	225	–	227	–	–

		шт								
				45	–	225	–	101	–	–
37	Ц8-102-1	Ящик управления с АВР2	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф								
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
39	Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А	1	2389,6	67,6	2390	68	780	4	4
		шт								
				810	11,3	810	11	95	0,066	–
41	Ц8-528-3	Контактор на напряжение 6-10 кВ, на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу	2	14086	1779	28172	3558	16511	45	90
		шт								
				8303	387	16606	774	95	2,262	5
43	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	5	45	–	225	–	227	–	–
		шт								
				45	–	225	–	101	–	–
46	Ц8-102-1	Ящик управления и регулирования ЯУ	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф								
				2273	110	2273	110	95	0,644	1
48	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
		шт								
				205	2,3	205	2	95	0,013	–
50	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	1	133,4	3,6	133	4	109	0,68	1
		шт								
				115	0,3	115	–	95	0,001	–
51	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	1	195		195				
		шт								
52	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	6	509		3054				
		шт								
53	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	6	216,3	120	1298	720	566	0,41	2
		шт								
				65	34,4	390	206	95	0,201	1
54	17-1-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	6	358		2148				
		шт								
55	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313	131	313	131	148	0,75	1
		шт								
				119	36,9	119	37	95	0,216	–
56	99-17-8	Светильник типа НПБ 1307х60 (прайс прил.1-	1	434		434				

75	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопровод[illegible]е с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	15	148		2220				
		м								
76	8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 мм	35	749		26215				
77	18-2-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 429 мм, тип К1080 У3	3	313		939				
		шт								
78	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	5	114,4	7,8	572	39	235	0,29	1
		м								
				48,8	0,5	244	3	95	0,003	–
79	99-11-83	Металлический рукав д-25мм (Прайс .прил.1-1)(ц.170/	5	66		330				
		м								
80	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,6	21,6	1726	86	578	0,9	4
		шт								
				149	2,9	596	12	95	0,017	–
81	Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	9	107,3	3,5	966	32	281	0,18	2
		м								
				32,4	0,4	292	4	95	0,003	–
82	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	26	88,9	3,1	2311	81	696	0,16	4
		м								
				27,9	0,3	725	8	95	0,002	–

	Всего прямые затраты	5 738 475
	В том числе накладные расходы	866 176
	Непредвиденные и непредусмотренные затраты (6%)	344 548
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	6 083 023
СН РК 8.02-09-2002 табл1	Временные здания и сооружения (1,8%)	109 494

п.36 СН РК 8.02-07-2002 табл3 п.VIII/1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	133 826
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	60 830
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	24 332
	Итого в базовых ценах 2001года	6 411 505
	Итого в текущих ценах 2014года	13 387 222
	Налоги сборы, обязательные платежи (2%)	535 488
	Стоимость в текущем уровне цен	13 922 710
	Налог на добавленную стоимость 12%	1 670 725
	Всего выполненных работ	15 593 435

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
---------- Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№6	*19 114 581*	*-*	*19 114 581*	*-*
Всего	*114 536 312*	*79 879 745*	*19 114 581*	*-*
НДС (12%)	*13 744 356*	*9 585 569*	*2 293 749*	*-*
Итого :	*128 280 668*	*89 465 314*	*21 408 330*	*-*
Всего к оплате	*128 280 668*	*89 465 314*	*21 408 330*	*-*

Заказчик:

Вр.и .о.начальника отдела и.о. главного специалиста ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

_____Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№5	*15 541 986*	*-*	*15 541 986*	*-*
Всего	*95 421 731*	*79 879 745*	*15 541 986*	*-*
НДС (12%)	*11 450 607*	*9 585 569*	*1 865 038*	*-*
Итого :	*106 872 338*	*89 465 314*	*17 407 024*	*-*
Всего к оплате	*106 872 338*	*89 465 314*	*17 407 024*	*-*

Заказчик:

Вр.и .о.начальника отдела и.о. главного специалиста ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №5
Выполненных работ ТОО «Алау» на май 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Стены								
95	Е8-15-6	Кладка наружных стен высотой свыше 4м и толщиной 640мм из кирпича М100 с облицовкой лицевым кирпичом красного цвета М3кладки	122,7	6099,89 801	197,96 74,25	748457 98283	24290 9110	126724 118	4,99 0,36	612 44
		Раздел5. Перегородки								
121	Е8-3-1	Устройство гравийно-песчанного основания под перегородки м3	15,8	1491,2 112,5	97,07 36	23561 1778	1534 569	2769 118	0,78 0,18	12 3
122	Е6-1-20	Устройство бетонной подготовки под перегородки М3	63,19	7945,85 441	311,32 117,61	502098 27867	19672 7432	37064 105	2,82 0,5744	1478 36
123	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами М2поверхности	63,2	727,41 31,5	11,21 4,21	45972 1991	708 266	2663 118	0,201 0,0205	13 1
124	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4м м2перегородок(за вычетом проемов)	500	1042,53 189	34,37 12,87	521265 80000	20500 8700	115107 118	1,21 0,0629	1758 91
		Раздел 12. Полы								
314	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем М2 площади уплотнения	1055,98	68,27 10,51	2,62 0,99	72092 11098	2767 1045	14936 123	0,0681 0,0048	72 5
315	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=0,150 М3подстилающего слоя	158,397	8049,08 567	- -	1274950 89811	- -	110468 123	3,66 -	580 -

316	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	3,58	46439,08 1890	327,33 123,75	166252 6766	1172 443	7569 105	11,5 0,6	42 2
317	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике м2 изолируемой поверхности	1055,98	340,45 85,95	18,42 6,91	359508 90761	19451 7297	120611 123	0,416 0,0337	439 36
318	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике м2 изолируемой поверхности	1055,98	232,19 50,85	9,05 3,4	245188 53697	9557 3590	70463 123	0,251 0,0165	265 17
319	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=0,080 М3подстилающего слоя	84,4784	8049,08 567	-	679973 47899	-	58916 123	3,66	309
320	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм м2стяжки	1055,98	241,12 52,65	13,43 5,04	254618 55597	14182 5322	74930 123	0,366 0,0246	386 26
		Раздел13.Внутренняя отделка								
408	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором м2оштукатуриваемой поверхности	1028,1	258,43 117	3,39 0,72	265692 1202088	3485 740	127079 105	0,65 0,0505	668 52
409	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2000	321,61 135,68	4,07 0,97	643220	45327 10803	350000	0,74 0,0517	8241 576

	Всего прямые затраты тенге	*7 022 151*
	В т.ч. накладные расходы тенге	*1 219 299*
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	*421 329*
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	*7 443 480*
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	*15 541 986*
Решения Правительства	**НДС 12%**	*1 865 038*
	Всего выполненных работ	*17 407 024*

Заказчик:
Вр.и.о. начальника отдела и.о. главного специалиста ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№4	*17 400 335*	*17 400 335*	*17 400 335*	*17 400 335*
Всего	*79 879 745*	*79 879 745*	*17 400 335*	*17 400 335*
НДС (12%)	*9 585 569*	*9 585 569*	*2 088 040*	*2 088 040*
Итого :	*89 465 314*	*89 465 314*	*19 488 375*	*19 488 375*
Всего к оплате	*89 465 314*	*89 465 314*	*19 488 375*	*19 488 375*

Заказчик:

Вр.и .о.начальника отдела и.о. главного специалиста ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №4
Выполненных работ ТОО «Алау» на май 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-50-1	Интерактивная доска Прилож.47 шт	8	129617		1036936				
2	80-20-1	Мультимедийный кабинет. Прилож.46 комплект	2	2028096		4056192				
3	80-40-2 СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.1.	Оборудование технологическое в т.ч. монтируемое без монтажа(10 019-115 тенге), немотируемое-1 687тенге место	144,41	11591		1673942				
4	80-40-4 //	Инвентарь(в т.ч.жесткий хозяственный-803тенге, мелкий хозяйственный-366тенге,хоз.принадлежности-119тенге,мед.инструмент и оборудование-175тенге,музыкальный-240тенге) место	600	1703		1021800				

Всего прямые затраты **тенге** *7 788 870*

	В т.ч. накладные расходы тенге	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	*7 788 870*
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	*17 400 355*
Решения Правительства		
	НДС 12%	*2 088 040*
	Всего выполненных работ	*19 488 375*

Заказчик:
Вр.и.о. начальника отдела и.о. главного специалиста ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»Аягозского района
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за апрель месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№3	*26 791 694*	*26 791 694*	*26 791 694*	*26 791 694*
Всего	*62 479 410*	*62 479 410*	*26 791 694*	*26 791 694*
НДС (12%)	*7 497 528*	*7 497 528*	*3 215 003*	*3 215 003*
Итого :	*69 976 938*	*69 976 938*	*30 006 697*	*30 006 697*
Всего к оплате	*69 976 938*	*69 976 938*	*30 006 697*	*30 006 697*

Заказчик:

Вр.и .о.начальника и и.о. главного специалиста ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №3
Выполненных работ ТОО «Алау» на апрель 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-40-3СН РК 8,02-13-20 04сб.5.1	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование место	600	10443		6265800				
2	80-28-169	Комплект учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и учебно-наглядных пособий, для кабинета химии сб.5.1 стр. 28 комплект	1	597589		597589				
3	80-28-167	Комплект учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и учебно-наглядных пособий, для кабинета биологии сб.5.1 стр. 28 комплект	1	785517		785517				
4	80-28-168	Комплект учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и учебно-наглядных пособий, для кабинета физики сб.5.1 стр. 28 комплект	1	1006323		1006323				
5	80-50-4	Учебно-лабораторное оборудование для лингафонных кабинетов Прилож.4 комплект	2	1668736		3337472				

Всего прямые затраты **тенге** *11 992 701*

	В т.ч. накладные расходы тенге	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	*11 992 701*
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	*26 791 694*
Решения Правительства	**НДС 12%**	*3 215 003*
	Всего выполненных работ	*30 006 697*

Заказчик:
Вр.и.о. начальника и.о. главного специалиста ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района
_____Татенов М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____Найзабеков Г.И.

Технадзор ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
_____Джаксылыков А.К.

Заказчик: ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»Аягозского района
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за март месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№2	*22 321 429*	*22 321 429*	*22 321 429*	*22 321 429*
Всего	*35 687 716*	*35 687 716*	*22 321 429*	*22 321 429*
НДС (12%)	*4 282 525*	*4 282 525*	*2 678 571*	*2 678 571*
Итого :	*39 970 241*	*39 970 241*	*25 000 000*	*25 000 000*
Всего к оплате	*39 970 241*	*39 970 241*	*25 000 000*	*25 000 000*

Заказчик:

Вр.и .о.начальника и и.о. главного специалиста ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»Аягозского района
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за февраль месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№1	*13366287*	*13366287*	*13366287*	*13366287*
Всего	*13366287*	*13366287*	*13366287*	*13366287*
НДС (12%)	*1603954*	*1603954*	*1603954*	*1603954*
Итого :	*14970241*	*14970241*	*14970241*	*14970241*
Всего к оплате	*14970241*	*14970241*	*14970241*	*14970241*

Заказчик:

Вр.и .о.начальника и и.о. главного специалиста ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на октябрь месяц 2013г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего		*Всего*	*Оборудование*
Акт№9	*16 505 447*		*16 505 447*	
Всего	*157 195 485*		*16 505 447*	
НДС (12%)	*18 863 458*		*1 980 654*	
Итого :	*176 058 943*		*18 486 101*	
Всего к оплате	*176 058 943*		*18 486 101*	

Заказчик:

Вр.и. о.начальника , и .о. главного специалиста

ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства»

----------Татенов М.С..

Технадзор: ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62

Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №9
Выполненных работ ТОО «Алау» на 16 октября 2013 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 стены								
102	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4м из кирпича м3 кладки	460	7579,06 670,5	337,41 126	3486366 308430	155208 57960	378400	41 -	3 -
107	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15(ГОСТ948-84) М3	67,841	23100		1567127				
117	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	9,12578	114900		1048552				

Всего прямые затраты
тенге *6 480 446*
В т.ч. накладные расходы
тенге *378 400*

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	
		тенге	***388 826***
		Всего прямые затраты в ценах 2001года	
			6 869 272
	СНРК 8.02.-09-.2002табл.1	**Временные здания и сооружения (1,8%)**	
1	*п.36*		
			123 646
	СНРК 8.02.-07-2002 табл3п.VIII1 г	***Глава 9 Дополнительные затраты на строительство***	
2		***Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)***	***153 844***
3		**Единовременное вознаграждение за выслугу лет(1%)**	***68 692***
4		**На оплату дополнительных отпусков(0,4%)**	***27 971***
		Итого в базовых ценах 2001г.	***7 243 425***
		Всего в текущих ценах 2013г.(Имрп=2,234)	***16 181 811***
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	***323 636***
		Стоимость в текущем уровне цен	***16 505 447***
		НДС 12%	***1 980 654***
		Всего выполненных работ	***18 486 101***

Заказчик:
Вр.и.о. начальника, и.о.главного специалиста
ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Технадзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

...ский район» ... отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на сентябрь месяц 2013г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего		Всего	Оборудование
Акт№8	4 667 479		4 667 479	
Всего	140 690 038		4 667 479	
НДС (12%)	16 882 804		560 097	
Итого :	157 572 842		5 227 576	
Всего к оплате	157 572 842		5 227 576	

Заказчик:

Вр.и .о.начальника , и .о. главного специалиста

ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства»

----------Татенов М.С.

Технадзор: ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62

Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №8
Выполненных работ ТОО «Алау» на 26 сентября 2013 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 стены								
102	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4м из кирпича м3 кладки	230	7579,06 670,5	337,41 126	1743183 154215	77604 28980	189200	41 -	3 -

Всего прямые затраты
тенге ***1 932 383***
В т.ч. накладные расходы
тенге ***189 200***
Ненормируемые и непредвиденные
затраты 6%
тенге ***115 943***

		Всего прямые затраты в ценах 2001года	***2 048 326***
	СНРК 8.02.-09-.2002табл.1	**Временные здания и сооружения (1,8%)**	
1	*п.36*	***Глава 9 Дополнительные затраты на строительство***	
	СНРК 8.02.-07-2002 табл3п.VIII1 г	***Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)***	
2			
3		**Единовременное вознаграждение за выслугу лет(1%)**	
4		**На оплату дополнительных отпусков(0,4%)**	
		Итого в базовых ценах 2001г.	***2 048 326***
		Всего в текущих ценах 2013г.(Имрп=2,234)	***4 575 960***
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	***91 519***
		Стоимость в текущем уровне цен	***4 667 479***
		НДС 12%	***560 097***
		Всего выполненных работ	***5 227 576***

Заказчик:
Вр.и.о. начальника, и.о.главного специалиста
ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.С.

Технадзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------**Джаксылыков А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за август месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№10	*64 024 101*		*64 024 101*	
Всего	*288 014 875*	*79 879 745*	*64 024 101*	
НДС (12%)	*34 561 785*	*9 585 569*	*7 682 892*	
Итого :	*322 576 660*	*89 465 314*	*71 706 993*	
Всего к оплате	*322 576 660*	*89 465 314*	*71 706 993*	

Заказчик:

Вр.и .о.руководителя отдела главный специалист ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №10
Выполненных работ ТОО «Алау» на август 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.3 Изоляционные работы								
89	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя / *м2 поверхности*	1305,4	245,44	3,82	310393	16447		0,212	913
				37,35	1,44	60000	6200		0,007	30
91	Е11-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементно-песчаного раствора 1:2 толщиной 20 мм / м2 стяжки	669,4	276,77	9,95	185270	6661	46060	0,356	238
				52,2	3,74	34943	2504	123	0,0182	12
		Раздел 4 Стены								
98	Е26-31-1	Теплоизоляция стен плитами ISOVER OL-E	174,2	2139,46	330,46	372695	93917	296888	10,58	2007

		толщ.90 мм								
		м3 изоляции								
				1809	123,75	117670	35170	100	0,6	171
100	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	733,22	125,15	0,62	91762	455	59768	0,434	318
		м2 вертикальной проекции								
				68,85	0,23	50482	169	118	0,0011	1
101	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,8	8245,92	365,89	31334	1390	5791	6,66	25
		м3 кладки								
				1154,25	137,25	4386	522	118	0,67	3
104	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,44908	59479,65	422,15	86191	612	14389	56,4	82
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	11966	228	118	0,77	1
105	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	868	106,61	66,43	92495	64039	57938	0,148	143
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	20000	22991	140	0,1051	101
108	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	63	636,39	292,42	40093	18422	35346	1,62	102
		шт сборных конструкций								
				297	103,75	18711	6536	140	0,4463	28
109	Е7-44-6	Укладка ригелей массой до 2 т	19	918,61	394,75	17454	7500	15627	2,44	46
		шт сборных конструкций								
				447,75	139,72	8507	2655	140	0,5978	11
110	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	10,41	17700		184257				
		м3								
111	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-10,41	119		-1239				
		м3								
112	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-8,16	221		-1803				
		м3								
113	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	11,4	18000		205200				
		м3								
114	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	61	411,54	24,15	25104	1473	15435	1,03	63
		шт сборных конструкций								

				171,9	8,	10486	539	140	0,0405	2
115	30-14-3	Опорные подушки из тяжелого бетона В15 ОП5.4-т, ОП4.4-т	1,444	17200		24837				
		м3								
118	Е9-48-2	Электродуговая сварка уголков при монтаже	9,12578	542,84	144,52	4954	1319	2402	1,34	12
		т								
				292,5	–	2669	–	90	–	–
119	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	498,8	24,84	0,02	12390	10	1868	0,0213	11
		м2								
				4,16	–	2075	–	90	–	–
120	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	94,5	38,15	0,18	3605	17	1413	0,0633	6
		м шва								
				10,6	0,07	1002	7	140	0,0003	–
	Раздел 5 Перегородки									
124	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	452,97	1042,53	34,37	472235	49939	115893	1,21	1758
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	74600	18700	118	0,0629	91
125	Е26-30-4	Теплоизоляция перегородок тамбура плитами из минваты	0,79	3630,15	374,4	2868	296	2501	17,5	14
		м3 изоляции								
				3026,25	139,5	2391	110	100	0,69	1
126	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75К=0,980;	0,7742	3360		2601				
		м3								
127	Е6-11-7	Крепление утеплителя штырями	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198	3
		т								
				33075	114,75	463	2	105	0,56	–
128	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,014	50600		708				
		т								
129	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен тамбура по сетке без устройства каркаса	13,23	1013,86	4,92	13413	65	2708	1,15	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	2554	25	105	0,0091	–
130	Е15-70-1	Усиление перегородок арматурными сетками в слое штукатурного раствора в комнате хранения оружия	19,63	471,7	4,92	9259	97	4018	1,15	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

		м2 изолируем поверхности								
				27	0,45	56449	941	119	0,0022	5
199	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1000	180,33	15,94	180330	33326	50000	0,243	508
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	72443	12461	119	0,0291	61
202	E8-8-3	Кладка столбиков из керамического кирпича в местах стыковки покрытия	2,86	8219,52	365,89	23508	1046	4359	6,66	19
		м3 кладки								
				1154,25	137,25	3301	393	118	0,67	2
203	E8-12-1	Затягивание продухов сетками из проволоки д=3 мм Вр1 с ячейками 20х20	0,084	72779,65	422,15	6113	35	834	56,4	5
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	694	13	118	0,77	–
204	E8-6-7	Кладка внутренних стенок из кирпича под стойки и по уклону кровли	27,08	7579,06	337,41	205241	9137	25451	4,38	119
		м3 кладки								
				670,5	126	18157	3412	118	0,62	17
	Раздел 10 Окна									
296	E10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	64,98	387,83	18,74	25201	1218	12355	0,9112	59
		м2 проемов								
				152,26	6,18	9894	402	120	0,0302	2
297	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	22,03	427,5	19,32	9418	426	5082	1,1121	25
		м2 проемов								
				185,83	6,39	4094	141	120	0,0312	1
298	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	720,06	346,04	18,87	249170	13588	123415	0,8165	588
		м2 проемов								
				136,44	6,39	98245	4601	120	0,0312	22
300	E8-26-2	Укладка подоконных пластиковых плит	100	434,6	23,54	43460	5321	20000	0,98	222
		м2 плит (в деле)								
				157,73	8,82	35653	1994	118	0,0431	10
301	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	502,3	3680		1848464				
		м								
	Раздел 12 Полы									
	12.1 Тип 243									
329	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	241,3	239,64	9,95	57825	2401	16603	0,356	86
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	12596	902	123	0,0182	4

330	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечно. гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	241,3	365,09	18,42	88096	4445	27561	0,416	100
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	20740	1667	123	0,0337	8
331	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	241,3	256,83	9,05	61973	2184	16101	0,251	61
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	12270	820	123	0,0165	4
332	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	241,3	239,64	9,95	57825	2401	16603	0,356	86
		м2 стяжки		52,2	3,74	12596	902	123	0,0182	4
	12.3 Тип 230									
334	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	155	68,27	2,62	10582	406	2192	0,0681	11
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1629	153	123	0,0048	1
335	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	23,25	8049,08	–	187141	–	16215	3,66	85
		м3 подстилающего слоя		567	–	13183	–	123	–	–
336	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,527	46439,08	327,33	24473	173	1114	11,6	6
		т		1890	123,75	996	65	105	0,6	–
337	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	155	340,45	18,42	52770	2855	17703	0,416	64
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	13322	1071	123	0,0337	5
338	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	155	232,19	9,05	35989	1403	10343	0,251	39
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	7882	527	123	0,0165	3
339	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	12,4	7559,48	–	93738	–	8648	3,66	45
		м3 подстилающего слоя		567	–	7031	–	123	–	–
340	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	155	361,97	13,43	56105	2082	13658	0,45	70
		м2 стяжки		66,6	5,04	10323	781	123	0,0246	4
	12.4 Тип 245									

342	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	122,42	68,27	2,62	8358	321	1732	0,0681	8
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1287	121	123	0,0048	1
343	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	18,363	8049,08	–	147805	–	12807	3,66	67
		м3 подстилающего слоя		567	–	10412	–	123	–	–
344	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,42	46439,08	327,33	19504	137	888	11,6	5
		т		1890	123,75	794	52	105	0,6	–
345	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	122,42	340,45	18,42	41678	2255	13983	0,416	51
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	10522	846	123	0,0337	4
346	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	122,42	232,19	9,05	28425	1108	8168	0,251	31
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	6225	416	123	0,0165	2
347	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	9,7936	7559,48	–	74035	–	6830	3,66	36
		м3 подстилающего слоя		567	–	5553	–	123	–	–
348	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	122,42	313,34	14,76	38359	1807	8728	0,361	44
		м2 покрытия		52,43	5,54	6418	678	123	0,027	3
349	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-244,84	37,86	0,67	-9270	-164	-584	0,0104	-3
	12.5 Тип 194									
350	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	45,164	1291,08	–	58310	–	26374	3,1	140
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	21442	–	123	–	–
351	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	84,6825	8049,08	–	681616	–	59058	3,66	310
		м3 подстилающего слоя		567	–	48015	–	123	–	–
352	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,92	46439,08	327,33	89163	628	4060	11,6	22
		т		1890	123,75	3629	238	105	0,6	1

353	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	564,55	340,45	18,42	192201	10399	64482	0,416	235
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	48523	3901	123	0,0337	19
354	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	564,55	232,19	9,05	131083	5109	37670	0,251	142
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	28707	1919	123	0,0165	9
	12.6 Тип 193									
361	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	45,952	1291,08	–	59328	–	26834	3,1	142
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	21816	–	123	–	–
362	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	86,16	8049,08	–	693509	–	60089	3,66	315
		м3 подстилающего слоя		567	–	48853	–	123	–	–
363	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,95	46439,08	327,33	90556	638	4123	11,6	23
		т		1890	123,75	3686	241	105	0,6	1
364	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	574,4	340,45	18,42	195554	10580	65607	0,416	239
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	49370	3969	123	0,0337	19
365	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	574,4	232,19	9,05	133370	5198	38328	0,251	144
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	29208	1953	123	0,0165	9
		м2 покрытия		1,69	0,25	-414	-61	123	0,0012	–
	12.10 Тип 141									
384	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	895,14	241,12	13,43	215836	12022	63518	0,366	328
		м2 стяжки		52,65	5,04	47129	4512	123	0,0246	22
385	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=6,000;	5370,84	36,8	0,67	197647	3598	5814	0,0044	24

		м2 стяжки		0,63	0,25	3384	1343	123	0,0012	6
	Раздел 13 Внутренняя отделка									
	13.0 Подраздел без наименования									
402	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	1000	58,34	0,35	58340	2026	50000	0,298	1725
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	300938	811	105	0,0007	4
404	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1000	257,14	2,33	257140	12836	50000	0,26	1432
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	240459	4848	105	0,0043	24
409	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2000	321,61	4,07	643220	45327	350000	0,74	8241
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	1511038	10803	105	0,0517	576
411	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1000	251,66	1,88	251660	12097	50000	0,231	1486
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	250495	4633	105	0,0035	23
413	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	500	1880,71	2,1	940350	2159	180000	2	2056
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	342357	812	105	0,0039	4
414	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	400	673,87	6,33	269548	6176	100000	1,79	1746
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	305141	2332	105	0,0117	11
	Раздел 15 Лестницы №1-2шт, №2-2 шт, №3-1 шт									
432	Е7-53-11	Установка опорных подушек	92	411,54	24,15	37862	2222	23278	1,03	95
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	15815	812	140	0,0405	4
433	30-14-3	Плиты опорные	1,21	23392		28304				
		м3								
443	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	153	1013,86	4,92	155121	753	31314	1,15	176
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	29537	286	105	0,0091	1

Раздел 16 Разные работы

16.1 Главный вход
16.2 Крыльца №2-11

496	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52	56,99	53,61	2963	2788	915	0,0235	1
		м3 грунта		3,38	14,75	176	767	97	0,0512	3
497	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	791,1	–	1582	–	1788	4,272	9
		м3 грунта		791,1	–	1582	–	113	–	–
498	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	27	7,57	7,57	204	204	64	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	66	97	0,00942	–
499	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	11	167,18	–	1839	–	2078	1,21	13
		м3 грунта		167,18	–	1839	–	113	–	–
500	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	27	25,65	5,38	693	145	531	0,129	3
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	547	–	97	–	–
501	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	33	167,18	–	5517	–	6234	1,21	40
		м3 грунта		167,18	–	5517	–	113	–	–
502	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	53,61	68,27	2,62	3660	140	758	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	563	53	123	0,0048	–
504	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,73	239,64	9,95	3290	137	945	0,356	5
		м2 стяжки		52,2	3,74	717	51	123	0,0182	–
505	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	51,51	245,44	3,82	12643	197	2358	0,212	11
		м2 поверхности		37,35	1,44	1924	74	118	0,007	–
506	Е6-1-16	Устройство площадок и ступеней	24,64	7746,76	196,62	190880	4845	8965	1,79	44
		м3		272,25	74,27	6708	1830	105	0,3628	9

507	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,40199	41200		16562				
		т								
	16.3 Вентканалы									
513	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	38,28	7620,24	335,84	291703	12856	37299	4,54	174
		м3 кладки								
				699,75	126	26786	4823	118	0,61	23
514	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	120	114,03	37,48	13684	4498	12702	0,408	49
		шт сборных конструкций								
				64,8	10,81	7776	1297	140	0,042	5
515	30-18-67	плиты перекрытия плоские площадью до 3 м2 ПТ12,5-8.6П1-8, П3-8	2,83	18800		53204				
		м3								
516	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8	106,61	66,43	853	531	535	0,148	1
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1
517	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,318	23100		7346				
		м3								
518	Е26-33-1	Теплоизоляция стен плитами Изовер	3,6	3679,88	185,63	13248	668	12004	18,17	65
		м3 изоляции								
				3264,75	69,75	11753	251	100	0,34	1
519	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=0,980;	3,528	14600		51509				
		м3								
520	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	245,6	1013,86	4,92	249004	1208	50266	1,15	282
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	47413	459	105	0,0091	2
521	Е60-22-1	Отделка внутренней поверхности каналов швабровкой	245,6	30,23	0,09	7424	22	6251	0,1767	43
		м2								
				25,43	0,02	6246	5	100	0,0002	–
522	Е14-15-2	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм здании с совмещенным покрытием	4,8	3266,67	26,21	15680	126	2077	2,6	12
		м2 внутренней поверхности шахт								
				398,25	9,81	1912	47	106	0,0479	–
523	Е14-15-3	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 600х600 мм в здании с совмещенным покрытием	42	3195,98	26,21	134231	1101	16565	2,37	100
		м2 внутренней поверхности шахт								

				362,25		15215	412	106	0,0479	2
524	Е9-53-2	Монтаж оголовка ОГМ-1	0,059	170950,47	1162,94	10086	69	396	46,6	3
		т конструкций								
				7357,5	108	434	6	90	0,53	–
		Раздел 1 КТПН 1000кВА 10/0,4кВ с камерами КСО-3М								
1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проходК=2,000;	160	0,28	0,28	45	45	14	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,09	–	14	97	0,00035	–
2	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=0,900; т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	220,248	84,57	80,76	18626	17787	5476	0,0258	6
		м3 грунта								
				3,73	21,9	822	4823	97	0,07488	16
3	Е1-165-8	Доработка вручную, зачистка дна котлованов, разработанных механизированным способос в грунтах 4 группыК=0,100; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	24,472	791,1	–	19360	–	21877	4,272	105
		м3 грунта								
				791,1	–	19360	–	113	–	–
4	П7-7-2	Перевозка грузов на 7 км, 2 класс груза (2000кг/м3)К=2,000;	489,44	78	78	38176	38176	7635	–	–
		т								
				–	15,6	–	7635	100	0,03276	16
5	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	244,72	4,12	3,54	1008	866	415	0,00363	1
		м3 грунта								
				0,52	1,23	127	301	97	0,00405	1
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=0,200;	12,8	1656,27	100,89	21200	1291	2447	0,85	11
		м3 основания								
				123,75	38,25	1584	490	118	0,18	2
7	Е7-1-3	Укладка блоков ФБС 24.4.6-Т и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	24	626,36	424,53	15033	10189	11805	1,21	29
		шт сборных конструкций								
				201,83	149,49	4844	3588	140	0,6067	15
8	30-3-21	Блоки бетонные ФБС 24.4.6-Т для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=0,543;	13,032	9860		128496				
		м3								

9	Е7-1-2	Укладка блоков ФБС 12.4.6-Т и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	15	408,67	272,99	6130	4095	4833	0,825	12
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	2035	1417	140	0,3633	5
10	30-3-13	Блоки бетонные ФБС 12.4.6-Т для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=0,265;	3,975	10700		42533				
		м3								
11	Е7-1-1	Укладка блоков ФБС 9.4.6-Т и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	36	302,09	197,24	10875	7101	8687	0,652	23
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	3775	2430	140	0,2499	9
12	30-3-13	Блоки бетонные ФБС 9.4.6-Т для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=0,195;	7,02	10700		75114				
		м3								
13	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	2,21	6480		14321				
		м3								
14	Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,81	8385,1	283,24	6792	229	706	4,15	3
		м3		722,25	106,99	585	87	105	0,5226	–
15	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0783	53000		4150				
		т								
16	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00658	58600		386				
		т								
17	Е6-11-7	Установка закладных деталей МН101-1 весом до 4 кг	0,0144	93997,62	304,24	1354	4	502	198	3
		т		33075	114,75	476	2	105	0,56	–
18	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	18	770,63	–	13871	–	6947	1,8	32
		сальник		301,5	–	5427	–	128	–	–
19	Ц8-407-10	Трубы асбестоцементные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 100 мм	28,98	104	11,4	3014	330	2086	0,46	13
		м		73,1	2,7	2118	78	95	0,016	–

20	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапор ие (ГОСТ 1839-80*), Dy 100 мм, Dв 100 ммК=1,030;	29,8494	193		5761				
		м								
21	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	97,2	245,44	3,82	23857	371	4449	0,212	21
		м2 поверхности		37,35	1,44	3630	140	118	0,007	1
22	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	10,8	240,36	4,19	2596	45	760	0,382	4
		м2 поверхности		58,05	1,58	627	17	118	0,0076	–
23	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	31,72	1291,08	–	40953	–	18523	3,1	98
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	15059	–	123	–	–
24	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	6,279	7559,48	–	47466	–	4379	3,66	23
		м3 подстилающего слоя		567	–	3560	–	123	–	–
25	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	3,1	2039,4	–	6322	–	2025	3,24	10
		м3 подстилающего слоя		531	–	1646	–	123	–	–
26	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных отмосток из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ПРИМ.	31	421,58	–	13069	–	1020	0,144	4
		м2 покрытия		24,75	–	767	–	133	–	–
	Раздел 2 Дизель-генератор JCB G440X									
27	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проходК=2,000;	48	0,28	0,28	13	13	4	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,09	–	4	97	0,00035	–
28	Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=0,900;	17,1945	70,49	67,3	1212	1157	356	0,0215	–
		м3 грунта		3,11	18,25	53	314	97	0,0624	1
29	Е1-165-8	Доработка вручную, зачистка дна котлованов, разработанных механизированным способос в грунтах 4 группыК=0,100; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,9105	791,1	–	1511	–	1707	4,272	8
		м3 грунта								

				791,1	–	1511	–	113	–	–
30	П7-7-2	Перевозка грузов на 7 км, 2 класс груза (2000кг/м3)К=2,000;	38,21	78	78	2980	2980	596	–	–
		т								
				–	15,6	–	596	100	0,03276	1
31	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	19,105	4,12	3,54	79	68	32	0,00363	–
		м3 грунта								
				0,52	1,23	10	23	97	0,00405	–
32	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	4,2	961,67	100,89	4039	424	804	0,85	4
		м3 основания								
				123,75	38,25	520	161	118	0,18	1
33	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,64	7001,77	66,01	4481	42	148	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	125	16	105	0,1218	–
34	Е7-1-3	Укладка блоков ФБС 24.4.6-Т и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	2	626,36	424,53	1253	849	984	1,21	2
		шт сборных конструкций								
				201,83	149,49	404	299	140	0,6067	1
35	30-3-21	Блоки бетонные ФБС 24.4.6-Т для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=0,543;	1,086	9860		10708				
		м3								
36	Е7-1-1	Укладка блоков ФБС 9.4.6-Т и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	6	302,09	197,24	1813	1183	1448	0,652	4
		шт сборных конструкций								
				104,85	67,51	629	405	140	0,2499	1
37	30-3-13	Блоки бетонные ФБС 9.4.6-Т для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=0,195;	1,17	10700		12519				
		м3								
38	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,1	6960		696				
		м3								
39	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,85	10198,62	316,01	8669	269	1327	8,25	7
		м3								
				1368	119,39	1163	101	105	0,583	–
40	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03011	53000		1596				
		т								
41	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01458	50600		738				

		(*т*			(					
42	Е6-11-9	Установка закладных деталей МН 132-6 весом более 20 кг	0,15744	3792,87	304,24	597	48	569	20	3
		т		3330	114,75	524	18	105	0,56	–
43	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,15744	154700		24356				
		т								
44	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два разаК=2,000;	4,1	21,8	0,05	89	–	22	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	24	–	90	0,0001	–
45	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	6	770,63	–	4624	–	2316	1,8	11
		сальник		301,5	–	1809	–	128	–	–
46	Ц8-407-10	Трубы асбестоцементные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 100 мм	8,85	104	11,4	920	101	637	0,46	4
		м		73,1	2,7	647	24	95	0,016	–
47	8-2-25	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 100 мм, Dв 100 ммК=1,030;	9,1155	193		1759				
		м								
48	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	1,34	1291,08	–	1730	–	782	3,1	4
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	636	–	123	–	–
49	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=0,080;	1,072	7001,77	66,01	7506	71	249	1,35	1
		м3		195,75	24,93	210	27	105	0,1218	–
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=0,930;	70,308	46,51	44,35	3270	3118	1309	0,015	1
		м3 грунта		2,16	17,03	152	1197	97	0,0688	5
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=0,070;	5,292	389,25	–	2060	–	2328	2,48	13
		м3 грунта		389,25	–	2060	–	113	–	–
3	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	16,8	122,18	–	2053	–	2320	0,885	15

		м3 грунта		122,18	–	2053	–	113	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	33,6	6,48	6,48	218	218	69	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	71	97	0,00806	–
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	33,6	25,65	5,38	862	181	661	0,129	4
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	681	–	97	–	–
6	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,03	230122,38	–	6904	–	743	144	4
		канало-километр трубопровода		22500	–	675	–	110	–	–
7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,56	58791,69	25695,31	32923	14389	29039	194	109
		км трубопровода		33075	6813,45	18522	3816	130	26,38	15
8	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	56	6470		362320				
		10м								
	Раздел 2 Монтажные работы									
9	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	250	36,7	27,8	9175	6950	3729	0,06	15
		м кабеля		8,8	6,9	2200	1725	95	0,04	10
10	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	300	11,2	7,9	3360	2370	1511	0,02	6
		м кабеля		3,3	2	990	600	95	0,011	3
11	30-8-92	Песок природный	22,4	1050		23520				
		м3								
12	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	580	60,4	15,6	35032	9048	23418	0,24	139
		м кабеля		38,7	3,8	22446	2204	95	0,022	13
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	88,12	82	78,05	7226	6878	2271	0,0268	2
		м3 грунта		3,87	22,7	341	2000	97	0,0776	7

2	Е1-170-1	Разработка скального грунта 4р г[illegible]ы пневматическими отбойными молотками	2,73	875,25	369	2389	1007	1562	3,5	10
		м3 грунта		506,25	–	1382	–	113	–	–
3	Е1-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,73	134,78	–	368	–	357	0,83	2
		м3 грунта		134,78	–	368	–	97	–	–
4	П8-5-1	Отвозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=2,100;	190,785	45	45	8585	8585	1717	–	–
		т		–	9	–	1717	100	0,0189	4
5	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	90,85	4,12	3,54	374	322	154	0,00363	–
		м3 грунта		0,52	1,23	47	112	97	0,00405	–
6	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	81,12	50,82	48,38	4123	3925	1295	0,0166	1
		м3 грунта		2,39	14,07	194	1141	97	0,0481	4
7	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,750;	141,96	45	45	6388	6388	1278	–	–
		т		–	9	–	1278	100	0,0189	3
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	74,53	7,57	7,57	564	564	178	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	183	97	0,00942	1
9	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	7,45	167,18	–	1245	–	1407	1,21	9
		м3 грунта		167,18	–	1245	–	113	–	–
10	Е1-166-3	Подсыпка под полы грунтом 3 группы	6,59	167,18	–	1102	–	1245	1,21	8
		м3 грунта		167,18	–	1102	–	113	–	–
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	74,53	25,65	5,38	1912	401	1466	0,129	10
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	1511	–	97	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,6	7001,77	66,01	4201	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–

13	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов к[illegible]сой до 0,5 т	36	355,13	172	12785	6217	6880	0,476	17
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	2746	2168	140	0,2371	9
14	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	506,14	243,37	3037	1460	1611	0,668	4
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	641	510	140	0,3375	2
15	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	12	1114,37	598,4	13372	7181	6882	1,18	14
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	2346	2570	140	0,911	11
16	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	8,61	10700		92127				
		м3								
17	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=12,000;	6,516	9860		64248				
		м3								
18	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	1,499	7908,07	86,6	11854	130	823	3,06	5
		м3		490,5	32,72	735	49	105	0,1598	–
19	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	9,82	265,47	4,19	2607	41	691	0,382	4
		м2 поверхности		58,05	1,58	570	16	118	0,0076	–
20	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	83,2	245,44	3,82	20421	318	3809	0,212	18
		м2 поверхности		37,35	1,44	3108	120	118	0,007	1
21	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	0,53	8619,91	260,48	4569	138	392	3,94	2
		м3		614,25	89,46	326	47	105	0,3512	–
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под приямок	0,165	7001,77	66,01	1155	11	38	1,35	–
		м3		195,75	24,93	32	4	105	0,1218	–
23	Е6-33-4	Устройство приямка	1,6	10195,43	954,98	16313	1528	2363	6,51	10
		м3		1075,5	330,44	1721	529	105	1,337	2
24	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (уголок)	0,0816	70437,87	304,24	5748	25	838	58	5
		т		9675	114,75	789	9	105	0,56	–
25	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	2	114,03	37,48	228	75	213	0,408	1
		шт сборных конструкций								

				64,8	10	130	22	140	0,042	–
26	30-18-70	Плиты (блоки) перекрытия, доборы объемом до 0,2 м3К=2,000;	0,18	20400		3672				
		м3								
27	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	4,1	245,44	3,82	1006	16	188	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	153	6	118	0,007	–
28	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,23	9649,24	5565,49	2219	1280	1422	23,8	5
		м3								
				4083,75	2101,5	939	483	100	10,27	2
29	Е6-11-8	Установка закладных деталей (уголок)	0,0245	70437,87	304,24	1726	7	252	58	1
		т								
				9675	114,75	237	3	105	0,56	–
	Раздел 1 Холодный водопровод В1									
1	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	68	–	128	–	–
2	11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600				
		шт								
3	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект								
				40,5	–	41	–	128	–	–
4	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5917,02	50,89	5917	51	191	0,75	1
		фильтр								
				130,5	18	131	18	128	0,09	–
5	9-1-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	922		922				
		шт								
6	9-1-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	623		3738				
		шт								
7	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	500		1000				
		шт								
8	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	33	395		13035				
		шт								
9	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	154	350		53900				

		шт								
10	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	7	11393,57	1,57	79755	11	484	0,3	2
		кран		54	–	378	–	128	–	–
11	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
12	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
		шт								
13	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	6	285		1710				
		шт								
14	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	5	402,02	9,63	2010	48	1404	1,22	6
		м трубопровода		215,78	3,6	1079	18	128	0,0176	–
15	8-4-229	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 43,6 ммК=0,946;	4,73	118		558				
		м								
16	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	13	693,07	10,34	9010	134	1344	0,433	6
		м трубопровода		76,95	3,87	1000	50	128	0,0189	–
17	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	16	596,67	4,19	9547	67	1258	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	958	25	128	0,0076	–
18	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	122	471,67	4,19	57544	511	9594	0,337	41
		м трубопровода		59,85	1,58	7302	193	128	0,0076	1
19	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	117	362,67	4,19	42432	490	9199	0,337	39

		трубопровода		59,85	1,58	7002	185	128	0,0076	1
20	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	303	364,67	4,19	110495	1270	23826	0,337	102
		м трубопровода		59,85	1,58	18135	479	128	0,0076	2
21	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	463	329,67	4,19	152637	1940	36407	0,337	156
		м трубопровода		59,85	1,58	27711	732	128	0,0076	4
	Раздел 3 Канализация бытовая К1									
70	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	498	748,88	1,43	372942	712	65605	0,56	279
		м трубопровода		102,38	0,54	50985	269	128	0,0026	1
71	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	250	620,54	0,64	155135	160	34065	0,584	146
		м трубопровода		106,2	0,25	26550	63	128	0,0012	–
72	Е16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
		воронка		135	–	135	–	128	–	–
73	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,004	126700		507				
		т								
74	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	12	1700		20400				
		шт								
75	8-4-60	Заглушка, ревизия d=110 мм(прим)	5,7	6190		35283				
		10шт								
76	8-4-56	Заглушка, ревизия d=50 мм(прим)	4,2	820		3444				
		10шт								
77	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	28,8	748,88	1,43	21568	41	3795	0,56	16
		м трубопровода		102,38	0,54	2949	16	128	0,0026	–
78	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	22,77	1461,2	152,52	33272	3473	6240	1,02	23
		м3 основания		153,68	57,15	3499	1301	130	0,279	6

79	Е11-8-3	Утепление трубопров на выпуске шлаком	8,64	761,36	261,86	6578	2262	6360	3,44	30
		м3 изоляции								
				499,5	99	4316	855	123	0,48	4
80	99-20-24Приложение 9-2	Шлак	9,5	39		371				
		т								
81	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах (прим)	30,73	659,25	–	20259	–	22893	3,56	109
		м3 грунта								
				659,25	–	20259	–	113	–	–
82	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом (прим)	30,73	190,58	–	5857	–	6618	1,38	42
		м3 грунта								
				190,58	–	5857	–	113	–	–
83	11-1-60	Сифоны-ревизии диаметром 50 мм	1	284		284				
		шт								
84	9-1-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1140		1140				
		шт								
	Раздел 4 Производственная канализация К3									
85	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	95	748,88	1,43	71144	136	12515	0,56	53
		м трубопровода								
				102,38	0,54	9726	51	128	0,0026	–
86	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	23,6	620,54	0,64	14645	15	3215	0,584	14
		м трубопровода								
				106,2	0,25	2506	6	128	0,0012	–
87	8-4-60	Заглушка, ревизия d=110 мм	1,3	6190		8047				
		10шт								
88	8-4-56	Заглушка, ревизияd=50 мм	1	820		820				
		10шт								
89	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	7	2898,08	9,2	20287	64	1292	0,79	6
		комплект								
				139,5	4,5	977	32	128	0,02	–
90	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11,8	748,88	1,43	8837	17	1554	0,56	7
		м трубопровода								
				102,38	0,54	1208	6	128	0,0026	–
91	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах (прим)	14,88	659,25	–	9810	–	11085	3,56	53
		м3 грунта								

				659,25		9810	–	113	–	–
92	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом (прим)	3,54	190,58	–	675	–	763	1,38	5
		м3 грунта								
				190,58	–	675	–	113	–	–
93	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9,33	1461,2	152,52	13633	1423	2557	1,02	10
		м3 основания								
				153,68	57,15	1434	533	130	0,279	3
94	Е11-8-3	Утепление трубопровода на выпуске шлаком	3,54	761,36	261,86	2695	927	2605	3,44	12
		м3 изоляции								
				499,5	99	1768	350	123	0,48	2
95	99-20-24	Шлак	3,89	39		152				
		т								
96	11-1-60									
		Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284		284				
		шт								
97	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	11	1700		18700				
		шт								

Раздел 1 Отопление

1.1 Трубопроводы

1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	188	268,17	4,08	50416	767	13308	0,30591	58
		м трубопровода								
				53,77	1,53	10109	288	128	0,00752	1
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	950	266,17	4,08	252862	3876	67246	0,30591	291
		м трубопровода								
				53,77	1,53	51082	1454	128	0,00752	7
3	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	592	345,17	4,08	204341	2415	41905	0,30591	181
		м трубопровода								
				53,77	1,53	31832	906	128	0,00752	4
4	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	280	424,17	4,08	118768	1142	19820	0,30591	86
		м трубопровода								
				53,77	1,53	15056	428	128	0,00752	2

5	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопл[illegible]я из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	362	474,17	4,08	171650	1477	25624	0,30591	111
		м трубопровода		53,77	1,53	19465	554	128	0,00752	3
6	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	2372	11,31	–	26827	–	33428	0,0516	122
		м трубопровода		11,01	–	26116	–	128	–	–
7	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	269,97	3671,43	35,77	991176	9657	43231	0,70246	190
		кВт		111,7	13,4	30156	3618	128	0,06541	18
8	Е18-9-5	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 50 мм	2	420,95	4,42	842	9	69	0,15347	–
		м труб нитки регистра		25,59	1,65	51	3	128	0,00803	–
9	Ц11-350-3	Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом	101	530,56	1,58	53587	160	43359	3	303
		шт		477	–	48177	–	90	–	–
11	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	110	62,81	–	6909	–	3264	0,1236	14
		комплект		23,18	–	2550	–	128	–	–
12	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	367		734				
		шт								
18	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51К=2,000;	1506,92	89,18	0,12	134387	181	5873	0,023	35
		м2		4,28	0,05	6450	75	90	0,0002	–
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	192,58	21,8	0,05	4198	10	1011	0,0295	6
		м2		5,81	0,02	1119	4	90	0,0001	–
20	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	385,16	19,64	0,02	7565	8	1085	0,016	6
		м2		3,13	–	1206	–	90	–	–
	1.2 Разводящие трубопроводы									
27	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	458	474,17	4,08	217170	1869	32420	0,30591	140
		м трубопровода								

				53,77	1,	24627	701	128	0,00752	3
28	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	35	608,51	8,19	21298	287	3158	0,38316	13
		м трубопровода		67,44	3,06	2360	107	128	0,01494	1
29	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	8	1571,82	28,71	12575	230	2011	1,0712	9
		м трубопровода		185,64	10,75	1485	86	128	0,05253	–
30	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	493	11,45	–	5645	–	6948	0,0516	25
		м трубопровода		11,01	–	5428	–	128	–	–
31	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	8	12,08	–	97	–	113	0,0516	–
		м трубопровода		11,01	–	88	–	128	–	–
32	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	72,9	21,8	0,05	1589	4	383	0,0295	2
		м2		5,81	0,02	424	1	90	0,0001	–
33	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	145,8	19,64	0,02	2864	3	410	0,016	2
		м2		3,13	–	456	–	90	–	–
34	Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	458	451,59	8,16	206828	3737	25456	0,31	142
		м трубопровода		52,43	3,15	24013	1443	100	0,015	7
35	Е26-3-10	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм	35	740,82	11,17	25929	391	2631	0,419	15
		м трубопровода		70,88	4,28	2481	150	100	0,02	1

36	Е26-11-3	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 80 мм	8	158,02	35,67	1264	285	821	0,495	4
		м трубопровода		89,33	13,28	715	106	100	0,065	1
38	Е26-23-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	493	139,88	8,47	68961	4176	15643	0,18	89
		м трубопровода		28,58	3,15	14090	1553	100	0,015	7
39	Е26-23-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	8	171,84	11,17	1375	89	320	0,226	2
		м трубопровода		35,78	4,28	286	34	100	0,02	–
	Раздел 1 Вентиляторная установка П1.1									
2	80-80-1	Заслонка регулирующая ZOR 90-50 ТОО "WAT"	1	14750		14750				
		шт								
3	80-80-2	Водяной 3-х рядовой калорифер WKN 90-50/3 ТОО "WAT"	1	32420		32420				
		шт								
4	80-80-3	Вентилятор радиальный LVP 90-50\40-2D	1	77680		77680				
		шт								
5	80-80-4	Гибкая вставка ТОО "TECOPI"	2	1839		3678				
		шт								
6	80-80-5	Шумоглушитель 90-50	1	13363		13363				
		шт								
7	80-80-6	Блок управления ТОО "WAT"	1	93538		93538				
		шт								
10	80-80-7	Погружной датчик температуры	1	5653		5653				
		шт								
11	80-80-8	Термостат капилярный ТОО "Совплим"	1	9122		9122				
		шт								
12	80-80-9	Канальный датчик температуры	1	4433		4433				
		шт								
	Раздел 2 Вентиляторная установка П2.1									
24	80-80-1	Заслонка регулирующая ZOR 90-50 Прайс ллист ТОО "WAT"	1	14750		14750				
		шт								
25	80-80-2	Водяной 3-х рядовой калорифер WKN 90-50/3 ТОО "WAT"	1	32420		32420				
		шт								
26	80-80-3	Вентилятор радиальный LRM 90-50\40-2D	1	77680		77680				

27	80-80-4	Гибкая вставка ТОО "Совплим"	шт	2	1839	3678
28	80-80-5	Шумоглушитель	шт	1	13363	13363
29	80-80-6	Блок управления ТОО "WAT"	шт	1	93538	93538
	Раздел 3 Вентиляторная установка П3.1					
46	80-80-1	Заслонка регулирующая ZOR 70-40 Прайс ллист ТОО "WAT"	шт	1	9919	9919
47	80-80-10	Воздухонагреватель водяной канальный WNK70-40\3	шт	1	24071	24071
48	80-80-11	Вентагрегат LVP 70-40\35.4D	шт	1	81489	81489
49	80-80-12	Контрфланцы VS 70-40 ТОО "Совплим"	шт	2	2440	4880
50	80-80-13	Гибкая вставка	шт	2	1505	3010
51	80-80-14	Шумоглушитель 70-40	шт	1	9508	9508
52	80-80-15	Блок управления	шт	1	93409	93409
	Раздел 4 Вентиляторная установка П4.1					
63	80-80-19	Заслонка регулирующая ZR 60-30 ТОО"WAT"	шт	1	7709	7709
64	80-80-20	Воздухонагреватель WKN 60-30 ТОО "WAT"	шт	1	18163	18163
65	80-80-21	Вентагрегат LVP 60-30 ТОО "WAT"	шт	1	33201	33201
66	80-80-22	Контрфланцы VS 60-30 ТОО "Совплим"	шт	2	2093	4186
67	80-80-23	Гибкая вставка	шт	2	1505	3010
68	80-80-24	Шумоглушитель канальный 60-30	шт	1	8326	8326
69	80-80-25	Блок управления	шт	1	93409	93409
	Раздел 5 Вентиляторная установка П5.1					
81	80-80-1	Заслонка регулирующая ZR 90-50 Прайс ллист ТОО "WAT"	шт	1	14750	14750
82	80-80-10	Воздухонагреватель водяной канальный WWN 90-50\3 ТОО "WAT"		1	32420	32420

			шт							
83	80-80-11	Вентагрегат WRW 90-50 ТОО "WAT"		1	67281		67281			
			шт							
84	80-80-12	Контрфланцы VS 90-50 ТОО "Совплим"		2	3659		7318			
			шт							
85	80-80-13	Гибкая вставка		2	1839		3678			
			шт							
86	80-80-14	Шумоглушитель 90-50		1	13363		13363			
			шт							
87	80-80-15	Блок управления		1	93538		93538			
			шт							
		Электромонтажные работы								
142	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		321	175,2	75,7	56239	24300	28453	0,44	141
			м		72,7	20,6	23337	6613	95	0,12	39
143	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020;		0,255	74900		19100			
			1000м							
144	16-2-60	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2К=1,020;		0,0153	52400		802			
			1000м							
145	16-2-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;		0,00204	42400		86			
			1000м							
146	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;		0,00408	52100		213			
			1000м							
147	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;		0,0408	52100		2126			
			1000м							
148	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020;		0,0408	28900		1179			
			1000м							
149	16-1-194	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х150 мм2К=1,020;		0,0102	1153700		11768			
			1000м							
150	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах		320	47,2	14,8	15104	4736	9302	0,16	51
			м							

				26,3		8416	1376	95	0,025	8
152	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	1750	36,51	–	63893	–	49764	0,162	284
		м труб								
				26,33	–	46078	–	108	–	–
153	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды	150	53,13	–	7970	–	4484	0,172	26
		м труб								
				27,68	–	4152	–	108	–	–
154	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм в готовые борозды	450	54,48	–	24516	–	14109	0,18	81
		м труб								
				29,03	–	13064	–	108	–	–
160	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	710	78,15	8,23	55487	5843	51981	0,388	275
		м труб								
				63,68	4,11	45213	2918	108	0,0188	13
222	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	10	47,2	14,8	472	148	291	0,16	2
		м								
				26,3	4,3	263	43	95	0,025	–
223	16-2-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,0102	42400		432				
		1000м								
224	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	460	36,51	–	16795	–	13081	0,162	75
		м труб								
				26,33	–	12112	–	108	–	–
225	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды	160	53,13	–	8501	–	4783	0,172	28
		м труб								
				27,68	–	4429	–	108	–	–
226	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм в готовые борозды	100	54,48	–	5448	–	3135	0,18	18
		м труб								
				29,03	–	2903	–	108	–	–
227	99-11-172	Труба гофр. ПВХ д-20мм прайс (прил.1-4)ц.28	400	11		4400				
		м								
228	99-11-170	Труба гофр. ПВХ д-25мм прайс(прил1-4)ц.46	60	18		1080				
		м								
229	99-11-171	Труба гофр.ПВХ д-32мм прайс(прил1-4)ц.73	160	28		4480				
		м								
230	99-11-173	Труба гофр.ПВХ д-40мм (прайс прил.1-4)ц.94	50	36		1800				
		м								

231	99-11-174	Труба гофр.ПВХ д-50мм (прайс (п.1-4)ц.124	50	48		2400				
		м								
		Вертикальная планировка								
	Раздел 2 По прилегающей территории									
17	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (грунт планировки территории)	1688	18,26	18,26	30823	30823	10364	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	10685	97	0,0207	35
18	Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=5,000;	8440	12,78	12,78	107863	107863	33975	–	–
		м3 грунта		–	4,15	–	35026	97	0,0159	134
19	Е1-33-8	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 4 группы из резервов (грунт планировки территории)	102	48,13	47,18	4909	4812	1407	0,00658	1
		м3 грунта		0,95	13,26	97	1353	97	0,045	5
20	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проходК=3,000;	39000	0,2	0,2	7800	7800	2648	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	2730	97	0,00023	9
21	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (корыто автодорожных покрытий)	586	18,26	18,26	10700	10700	3598	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	3709	97	0,0207	12
22	Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=5,000;	2930	12,78	12,78	37445	37445	11795	–	–
		м3 грунта		–	4,15	–	12160	97	0,0159	47
23	Е1-24-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (водоотводные сооружения)	204	18,26	18,26	3725	3725	1252	–	–
		м3 грунта		–	6,33	–	1291	97	0,0207	4
24	Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=5,000;	1020	12,78	12,78	13036	13036	4106	–	–
		м3 грунта		–	4,15	–	4233	97	0,0159	16

25	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной [illegible] м одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	248	18,22	18,22	4519	4519	1523	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	1570	97	0,02069	5
26	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=5,000;	1240	0,54	0,54	670	670	229	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	236	97	0,00061	1
27	Е1-27-2	Засыпка ямы 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2378	6,48	6,48	15409	15409	4844	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	4994	97	0,00806	19
28	П8-4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км, 1 класс грузаК=1,800;	817,2	38,6	38,6	31544	31544	6309	–	–
		т		–	7,72	–	6309	100	0,01621	13
29	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	454	18,22	18,22	8272	8272	2788	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	2874	97	0,02069	9
30	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=5,000;	2270	0,54	0,54	1226	1226	418	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	431	97	0,00061	1
31	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	13000	0,2	0,2	2600	2600	883	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	910	97	0,00023	3

Раздел 3 Стены

30	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	27,25	7620,24	335,84	207652	9152	26552	4,54	124
		м3 кладки		699,75	126	19068	3434	118	0,61	17
31	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1	106,61	66,43	107	66	67	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	24	24	140	0,1051	–
32	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т	2	394,85	250,96	790	502	612	0,813	2
		шт сборных конструкций								

				130,73	88	261	176	140	0,3715	1
33	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,369	23100		8524				
		м3								
		Жироуловитель								
1	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1,64144	25,65	5,38	42	9	32	0,129	–
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	33	–	97	–	–
2	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,86	19311,4	2308,84	16608	1986	3523	13,869	12
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	1966	744	130	4,223	4
3	Е8-8-5	Кладка круглых столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича прим.:	0,2355	9625,51	386,73	2267	91	583	10,4	2
		м3 кладки		1953	144	460	34	118	0,71	–
4	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
5	2-1-267	Стремянка С-5	0,02674	133700		3575				
		т								
6	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,97	17139,53	1538,85	33765	3032	5613	9,655	19
		м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	3183	1135	130	2,814	6
7	Е8-8-5	Кладка круглых столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича прим.:	0,165	9625,51	386,73	1588	64	408	10,4	2
		м3 кладки		1953	144	322	24	118	0,71	–
8	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
9	2-1-267	Стремянка С-3	0,0203	133700		2714				
		т								
10	Е16-9-6	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм	0,7	1429,57	27,87	1001	20	170	1,04	1
		м трубопровода		180,23	10,44	126	7	128	0,051	–
11	Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	2	2291,53	84,74	4583	169	1233	2,45	5
		соединение		450	31,5	900	63	128	0,15	–
12	Е16-3-5	Установка чугунных напорных фасонных частей диаметром 150 мм	0,0164	88985,39	798,8	1459	13	82	22,4	–

		т ф. онных частей								
				3600	299,25	59	5	128	1,46	–
13	8-10-24	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 159х4,5 мм	1	296		296				
		шт								
14	8-10-180	Тройники раструбные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм	2	399		798				
		шт								
15	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	20,60625	384,02	3,58	7913	74	2721	0,73	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				124,88	0,88	2573	18	105	0,0433	1
16	Е12-16-1	Огрунтовка бетонных поверхностей ПРИМ,	59,66	24,75	0,22	1477	13	518	0,0446	3
		м2 кровли								
				7,2	0,09	430	5	119	0,0004	–
17	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	59,66	13,91	0,07	830	4	434	0,0413	2
		м2								
				8,06	0,02	481	1	90	0,0001	–
18	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	59,66	12,08	0,05	721	3	434	0,0413	2
		м2								
				8,06	0,02	481	1	90	0,0001	–
19	Е8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	10,99	665,48	8,23	7314	90	1100	0,468	5
		м2 поверхности								
				81,68	3,08	898	34	118	0,0151	–
20	Е8-8-5	Кладка круглых столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича прим.:	1,47706	9625,51	386,73	14217	571	3656	10,4	15
		м3 кладки								
				1953	144	2885	213	118	0,71	1
21	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	4,09378	2119,57	274,19	8677	1122	5304	6,93	28
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	4071	424	118	0,5	2
				1,69	0,25	-414	-61	123	0,0012	–

ИСКЛЮЧИТЬ раздел2 фундаменты
2.3 Изоляционные работы

89	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя						-197068		
		м2 поверхности								

Раздел 7 Покрытие (АС82-83)

172	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК60.12-8	-21,349	-2685	-57322	
		м2				
7		Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91)из стали БСт2кп-БСт4кп,133х4мм	- 584	-889	-519176	

	Всего прямые затраты	25 135 240
	В том числе накладные расходы	4 215 771
	Непредвиденные и непредусмотренные затраты (6%)	1 508 114
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	26 643 354
СН РК 8.02-09-2002 табл1 п.36	Временные здания и сооружения (1,8%)	479 580
СН РК 8.02-07-2002 табл3 п.VIII/1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	586 153
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	277 090
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	110 836
	Итого в базовых ценах 2001года	28 097 013
	Итого в текущих ценах 2014года	62 768 727
	Налоги сборы, обязательные платежи (2%)	1 255 374
	Стоимость в текущем уровне цен	64 024 101
	Налог на добавленную стоимость 12%	7 682 892
	Всего выполненных работ	71 706 993

Заказчик:
Вр.и.о. руководителя отдела главный специалист ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ на 27 июнь месяц 2013г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего		*Всего*	*Оборудование*
Акт№6	*23 299 871*		*23 299 871*	
Всего	*112 624 986*		*23 299 871*	
НДС (12%)	*13 514 998*		*2 795 984*	
Итого :	*126 139 984*		*26 095 855*	
Всего к оплате	*126 139 984*		*26 095 855*	

Заказчик:

Вр.и .о.начальника , и .о. главного специалиста

ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства»

----------Татенов М.С.

Технадзор: ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62

Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №6
Выполненных работ ТОО «Алау» на 27 июня 2013 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 К=0,930 М3грунта	150,66	46,51 / 2,16	44,35 / 17,03	7007 / 325	6682 / 2566	2804 / 97	0,015 / 0,0688	2 / 10
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншеи глубиной до 2м без креплений с откосами К=0,070 М3грунта	11,34	659,25 / 659,25	- / -	7476 / ---- 7476	- / -	8448 / 113	3,56 / -	40 / -- -
3	Е1-166-4	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы м3грунта	19,8	190,58 / 190,58	- / -	3773 / 3773	- / -	4263 / 113	1,38 / -	27 / -
4	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	72	7,57 / -	7,57 / 2,46	545 / -	545 / 177	172 / 97	- / 0,00942	- / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	[illegible]	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,38	1461,2	152,52	10784	1126	2023	1,02	
		м3 основания		153,68	57,15	1134	422	130	0,279	
5	[illegible]	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы К=0,100;	112,1914	190,58	–	21381	–	24161	1,38	15
				190,58	–	21381	–	113	–	
		м3 грунта								
6	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м К=0,900;	1009,7226	7,57	7,57	7644	7644	2409	–	–
				–	2,46	–	2484	97	0,00942	10
		м3 грунта								
7	П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км К=1,950;	14,391	57,6	57,6	829	829	166	–	–
				–	11,52	–	166	100	0,02419	–
		т								
		1.2. Колодцы В1, ПГ-1, ПГ-2								
8	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 К=0,900; т.ч. п.3.37: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2;	168,705	68,39	64,33	11538	10853	3561	0,0282	5
				4,06	17,7	685	2986	97	0,06144	10
		м3 грунта								
9	Е1-164-4	Доработка вручную ям и котлованов глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы К=0,100; т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	18,745	791,1	–	14829	–	16757	4,272	80
				791,1	–	14829	–	113	–	–
		м3 грунта								
10	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	10,38555	45,45	–	472	–	533	0,288	3
				45,45	–	472	–	113	–	–
		м2 спланированной поверхности								

5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками М3уплотненного грунта	72	25,65 20,27	5,38 -	1847 1459	387 -	1415 97	0,129 -	9 -
6	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий Канало-километр трубопроводов	0,06	230122,38 22500	- -	13807 1350	- -	1485 110	144 -	9 -
7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100мм км трубопроводов	2,75	58791,69 33075	25695,31 6813,45	161677 90956	70662 18737	142601 130	194 26,38	534 73
8	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Dн110мм 10м	275	6470 -	- -	1779250				
		Раздел 2 монтажные работы								
15	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м кабеля	330	36,7 ---- 8,8	27,8 6,9	12111 2904	9174 2277	4922 95	0,06 0,04	20 --- 13
16	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 м3	2660	11,2 3,3	7,9 2	29792 8778	21014 5320	13393 95	0,02 0,011	53 29
17	30-8-92	Песок природный м3	60	1050		63000				
18	Ц8-148-3	Кабели до 35кВт в проложенных трубах блоках и коробах масса 1м до 3 кг м кабеля	400	45 32,2	6,7 -- 1,6	18000 12880	2680 640	12844 95	0,19 0,009	76 4
19	Ц8-148-4	Кабели до 35кВт в проложенных трубах блоках и коробах масса 1м до 6 кг м кабеля	400	60,4 38,7	15,6 3,8	24160 15480	6240 1520	16150 95	0,24 0,022	96 9
20	Ц8-148-4	Кабели до 35кВт в проложенных трубах блоках и коробах масса 1м до 6 кг м кабеля	2000	60,4 38,7	15,6 3,8	120800 77400	31200 7600	80750 95	0,24 0,022	480 44
21	18-3-212	Наконечник кабельные: 120-12-14А УХЛЗ(ГОСТ 23981-80,ГОСТ 9581-80) шт	42	171		7182				
22	99-8-4 ТОО БакоЭлектроСнаб	Наконечник А150 шт	16	54,3		869				
23	99-8-4 ТОО БакоЭлектроСнаб	Наконечник А240 шт	72	79,52		5725				
		Сети водоснабжения Раздел 1 земляные работы 1,1 Водопровод В1								
24	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 К=0,900;т.ч.п.3.37:к1трр=1,2;к1трм=1,2; к1зпр=1,2;к1экс=1,2;к1зпм=1,2 М3грунта	1016,361	68,39 4,06	64,33 17,69	69509 4126	65383 17979	21442 97	0,0282 0,06144	29 62
25	Е1-164-4	Доработка вручную траншеи глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 4 группы К=0,100т.чп.3.180к1трр=1,2 к1зпр=1,2 М3грунта	112,929	791,1 791,1	- -- -	89338 89338	-	100952 113	4,272 -	482 -
26	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы м2 спланированной поверхности	73,8	45,45 45,45	- -	3354 3354	- -	3790 113	0,288 -	21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под устройство колодцев К=0,100; *м3 основания*	1,03856	306,2 153,68	152,52 57,15	318 160	158 59	285 130	1,02 0,279	1 –
12	Е1-166-4	Засыпка вручную пазух котлованов и ям грунтом 4 группы К=0,100; *м3 грунта*	16,9372	190,58 190,58	– –	3228 3228	– –	3648 113	1,38 –	23 –
13	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м К=0,900; *м3 грунта*	152,4348	7,57 –	7,57 2,46	1154 –	1154 375	364 97	– 0,00942	– 1
14	П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км К=1,950; *т*	47,619	57,6 –	57,6 11,52	2743 –	2743 549	549 100	– 0,02419	– 1
		1.3. Колодцы МК								
15	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 К=0,900; т.ч. п.3.37: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1зпр=1,2; к1экс=1,2; к1зпм=1,2; *м3 грунта*	29,979	68,39 4,06	64,33 17,7	2050 122	1929 531	633 97	0,0282 0,06144	1 2
16	Е1-164-4	Доработка вручную ям и котлованов глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы К=0,100; т.ч. п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2; *м3 грунта*	3,331	791,1 791,1	– –	2635 2635	– –	2978 113	4,272 –	14 –
17	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы *м2 спланированной поверхности*	3,46185	45,45 45,45	– –	157 157	– –	177 113	0,288 –	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под устройство колодцев	0,34619	306,2	152,52	106	53	95	1,02	–
		К=0,100;		153,68	57,15	53	20	130	0,279	–
		м3 основания								
19	Е1-166-4	Засыпка вручную пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	2,78082	190,58	–	530	–	599	1,38	4
		К=0,100;		190,58	–	530	–	113	–	–
		м3 грунта								
20	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	25,02734	7,57	7,57	189	189	60	–	–
		К=0,900;		–	2,46	–	62	97	0,00942	–
		м3 грунта								
21	П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км	4,65307	57,6	57,6	268	268	54	–	–
		К=1,950;		–	11,52	–	54	100	0,02419	–
		т								

Итого по разделу 1	**243 056**	**92 329**	**827**
	142 204	**25 687**	**88**
Стоимость: материалов, тенге	8 523		
Накладные расходы, тенге	185 236		
- заработная плата, тенге	27 785		
- трудоемкость, чел-ч	93		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге	25 698		
Всего по разделу, тенге	**453 990**		
Сметная заработная плата, тенге	195 676		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1 008		

Раздел 2. Хозяйственно-питьевой водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	311	1,4	1
		задвижка или клапан		231,75	6,75	232	7	130	0,03	–
23	9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480		6480				
		шт								
24	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	571	0,88	3
		задвижка или клапан		144	2,25	432	7	130	0,01	–
25	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
		шт								
26	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 32 мм ПРИМ.	2	242,08	6,95	484	14	381	0,88	2
		задвижка или клапан		144	2,25	288	5	130	0,01	–
27	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	748		1496				
		шт								
28	Е22-38-8	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 400 мм	1	5697,98	753,98	5698	754	2183	6,94	7
		врезка		1392,75	285,75	1393	286	130	1,39	1
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,005	247994,13	49389,75	1240	247	529	312,7	2
		т фасонных частей		62775	18657	314	93	130	91,12	–
30	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
		фланец		126	–	1008	–	130	–	–

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
31	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм *шт*	8	492		3936				
32	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм ПРИМ. *фланец*	4	74,06 63	9,93 –	296 252	40 –	328 130	0,32 –	1 –
33	8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм *шт*	4	225		900				
34	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (тройник стальной с пожарной подставкой из труб 100х100мм + заглушка) *т фасонных частей*	0,072	247994,13 62775	49389,75 18657	17856 4520	3556 1343	7622 130	312,7 91,12	23 7
35	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	2	18075,87 288	36,99 13,5	36152 576	74 27	784 130	1,82 0,07	4 –
36	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	4,08	1461,2 153,68	152,52 57,15	5962 627	622 233	1118 130	1,02 0,279	4 1
37	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,018	62566,88 45675	6788,5 2565	1126 822	122 46	1128 130	253 12,52	5 –
38	8-6-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм К=1,004; *м*	18,072	279		5042				
39	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,113	58881,69 33075	25695,31 6813,45	6654 3737	2904 770	5859 130	194 26,38	22 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода								
40	8-4-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 96 мм К=1,010;	114,13	567		64712				
		м								
41	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм	0,005	47611,09	17877,09	238	89	224	173	1
				29700	4698,68	149	23	130	18,1	–
		км трубопровода								
42	8-4-228	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 34,9 мм К=1,010;	5,05	75		379				
		м								
43	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,018	28874,84	8426,72	520	152	372	69,9	1
				12712,5	3183,75	229	57	130	15,55	–
		км трубопровода								
44	Е34-108-4	Установка указателя на стене	2	109,13	–	218	–	208	0,61	1
		шт		94,5	–	189	–	110	–	–
45	1-1-955	Таблички эмалированные (Указатель пожарного гидранта)	2	451		902				
		шт								
46	Е6-1-1	Устройство бетонных упоров К=5,000;	0,06	8052,37	66,01	483	4	14	1,35	–
				195,75	24,93	12	1	105	0,1218	–
		м3								
47	8-10-72	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 65 мм ПРИМ.	2	1520		3040				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
		фланец		63	–	504	–	130	–	–
49	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	8	285		2280				
		шт								
50	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	7	156,43	21,43	1095	150	1147	0,6	4
		фланец		126	–	882	–	130	–	–
51	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	7	492		3444				
		шт								
52	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	–	252	–	130	–	–
53	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1140				
		шт								
54	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,75	1461,2	152,52	9863	1030	1850	1,02	7
		м3 основания		153,68	57,15	1037	386	130	0,279	2
55	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,225	51202,26	20326,01	11521	4573	10583	179	40
		км трубопровода		30825	5353,43	6936	1205	130	20,64	5
56	8-4-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 МПа, SDR 17, Dв 54,9 мм К=1,010;	227,25	188		42723				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 100мм	0,0005	247994,13	49389,75	124	25	52	312,7	–
		т фасонных частей		62775	18657	31	9	130	91,12	–
		Итого по разделу 2				**249 780**	**14 685**			**137**
						24 422	**4 498**			**19**
		Стоимость: материалов, тенге				210 673				
		Накладные расходы, тенге				37 557				
		- заработная плата, тенге				5 634				
		- трудоемкость, чел-ч				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				17 240				
		Всего по разделу, тенге				**304 577**				
		Сметная заработная плата, тенге				34 554				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				175				

Раздел 3. Устройство колодцев 1, ПГ-1, ПГ-2

58	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев 1, ПГ-1, ПГ-2 из сборного железобетона в сухих грунтах	5,1	24805,98	1879,87	126510	9587	13087	8,86	45
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	7321	2746	130	2,061	11
59	Е8-8-5	Кладка круглых столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,7693	9625,51	386,73	7405	298	1903	10,4	8
		прим.:		1953	144	1502	111	118	0,71	1
		м3 кладки								
60	11-4-12	Люк чугунный , тип ЛВ (А15) ГОСТ 3634-99	3	9260		27780				
		комплект								
61	2-1-267	Стремянка С-3 (лестницы) К=3,000;	0,054	133700		7220				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм	2	4146,95	6,95	8294	14	1527	3,56	7
				594	2,25	1188	5	128	0,01	–
		сальник								
63	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	4	770,63	–	3083	–	1544	1,8	7
				301,5	–	1206	–	128	–	–
		сальник								
		Итого по разделу 3				**180 292**	**9 899**			**67**
						11 217	**2 862**			**12**
		Стоимость: материалов, тенге				159 176				
		Накладные расходы, тенге				18 061				
		- заработная плата, тенге				2 709				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				11 901				
		Всего по разделу, тенге				**210 254**				
		Сметная заработная плата, тенге				16 788				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				88				

Раздел 4. Устройство колодца МК

64	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев МК-1 из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,17	32912,29	2104,76	38507	2463	4541	13,9	16
				2362,5	623,48	2764	729	130	2,475	3
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
65	Е8-8-5	Кладка круглых столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,2198	9625,51	386,73	2116	85	544	10,4	2
		прим.:		1953	144	429	32	118	0,71	–
		м3 кладки								
66	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								

27	2-1-267	Стремянка С-3 (лестницы)	0,018	133700		2407				
		Локальная смета №6-2-3 **Тепловые сети** **Раздел Земляные работы** **1.1 Теплотрасса**								
28	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы м3 грунта	1544,53	82 3,87	78,05 22,7	126651 5977	120551 35061	39807 97	0,0268 0,0776	41 120
29	П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км К=1,950 т	3011,8335	57,6 -	57,6 11,52	173482 -	173482 34696	34696 100	- 0,02419	- 73
30	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы К=1,950 м3 грунта	3011,8335	4,12 0,52	3,54 1,23	12409 1566	10662 3705	5113 97	0,00363 0,00405	11 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	369,92	45,45	–	16813	–	18999	0,288	107
				45,45	–	16813	–	113	–	–
		м2 спланированной поверхности								
5	Е23-1-1	Устройство песчано-гравийного основания ПРИМ.	73,984	306,2	152,52	22654	11284	20277	1,02	75
		м3 основания		153,68	57,15	11370	4228	130	0,279	21
6	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	73,984	1160		85821				
		м3								
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы К=0,100;	126,546	122,18	–	15461	–	17471	0,885	112
				122,18	–	15461	–	113	–	–
		м3 грунта								
8	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м К=0,900;	1138,914	5,55	5,55	6321	6321	1989	–	–
				–	1,8	–	2050	97	0,00691	8
		м3 грунта								
9	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	1265,46	25,65	5,38	32459	6808	24881	0,129	163
				20,27	–	25651	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								
10	Е1-145-3	Планировка площадей в грунтах 3 группы механизированным способом	1632	1,81	1,81	2954	2954	633	–	–
				–	0,4	–	653	97	0,00134	2
		м2 спланированной площади								
		1.2. Тепловая камера УТ1								
11	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	145,296	82	78,05	11914	11340	3744	0,0268	4
				3,87	22,7	562	3298	97	0,0776	11
		м3 грунта								
12	П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км К=1,950	283,3272	57,6	57,6	16320	16320	3264	–	–
				–	11,52	–	3264	100	0,02419	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
13	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы К=1,950;	283,3272	4,12	3,54	1167	1003	480	0,00363	1
				0,52	1,23	147	348	97	0,00406	1
		м3 грунта								
14	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	21,25	45,45	–	966	–	1089	0,288	6
				45,45	–	966	–	113	–	–
		м2 спланированной поверхности								
15	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	21,25	25,65	5,38	545	114	418	0,129	3
				20,27	–	431	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								
16	Е23-1-1	Устройство песчано-гравийного основания ПРИМ. К=0,300;	6,375	306,2	152,52	1952	972	1747	1,02	7
				153,68	57,15	980	364	130	0,279	2
		м3 основания								
17	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные К=0,300;	6,375	1160		7395				
		м3								
18	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы К=0,100;	11,2146	122,18	–	1370	–	1548	0,885	10
				122,18	–	1370	–	113	–	–
		м3 грунта								
19	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м К=0,900;	100,9314	5,55	5,55	560	560	177	–	–
				–	1,8	–	182	97	0,00691	1
		м3 грунта								
20	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	112,146	25,65	5,38	2877	603	2205	0,129	14
				20,27	–	2273	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.3. Дренажный колодец ДК-1								
21	Е1-17-17	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	66,31	82	78,05	5437	5175	1709	0,0268	2
				3,87	22,7	257	1505	97	0,0776	5
		м3 грунта								
22	ПА-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км К=1,950;	129,3045	57,6	57,6	7448	7448	1490	–	–
				–	11,52	–	1490	100	0,02419	3
		т								
23	Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы К=1,950;	129,3045	4,12	3,54	533	458	219	0,00363	–
				0,52	1,23	67	159	97	0,00405	1
		м3 грунта								
24	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	3,7994	45,45	–	173	–	195	0,288	1
				45,45	–	173	–	113	–	–
		м2 спланированной поверхности								
25	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	3,7994	25,65	5,38	97	20	75	0,129	–
				20,27	–	77	–	97	–	–
		м3 уплотненного грунта								
26	Е23-1-1	Устройство песчано-гравийного основания ПРИМ. К=0,300;	1,13982	306,2	152,52	349	174	312	1,02	1
				153,68	57,15	175	65	130	0,279	–
		м3 основания								
27	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные К=0,300;	1,13982	1160		1322				
		м3								
28	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы К=0,100;	6,337	122,18	–	774	–	875	0,885	6
				122,18	–	774	–	113	–	–
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	01-07-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 8 м К=0,800	57,033	5,55	5,55	317	317	100	–	–
				–	1,8	–	103	97	0,00691	–
		м3 грунта								
30	01-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	63,37	25,65	5,38	1625	341	1246	0,129	8
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	1285	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**558 166**	**376 907**			572
						86 375	**91 171**			267
		Стоимость материалов, тенге				94 884				
		Накладные расходы, тенге				184 762				
		- заработная плата, тенге				27 714				
		- трудоемкость, чел-ч				92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				44 576				
		Всего по разделу, тенге				**787 504**				
		Сметная заработная плата, тенге				205 260				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				931				

Раздел 2. Общестроительные работы

2.1. Канал теплотрассы КЛ90х45 и КЛ300х60

31	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	87,55	1986,57	564,43	173924	49416	93458	3,33	292
		м3 сборных конструкций		567	195,49	49641	17115	140	0,7533	66
32	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	44,39	19300		856727				
		м3								
33	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	44,39	119		5282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
34	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	4,7	18800		88360				
		м3								
35	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,7	119		559				
		м3								
36	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты П28-15 (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	37,56	18400		691104				
		м3								
37	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	37,56	119		4470				
		м3								
38	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 Б1	0,26	18900		4914				
		м3								
39	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: ОП-2 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,64	18800		12032				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг К=7,000;	0,09464	70437,87	304,24	6666	29	973	58	5
		т		9675	114,75	916	11	105	0,56	–
41	Е13-44-7	Очистка щетками	4,0768	60,75	–	248	–	223	0,34	1
		м2		60,75	–	248	–	90	–	–
42	Е13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	4,0768	24,95	0,11	102	–	54	0,0908	–
		м2		14,65	0,05	60	–	90	0,0002	–
43	Е13-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 К=2,000;	8,1536	43,93	0,05	358	–	31	0,0213	–
		м2		4,14	0,02	34	–	90	0,0001	–
44	Е6-1-15	Устройство монолитных неподвижных опор Н1-7	7,1	340,22	100,65	2416	715	1373	0,97	7
		м3		146,25	38,03	1038	270	105	0,1857	1
45	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	2,4	6480		15552				
		м3								
46	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	4,7	6960		32712				
		м3								
47	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	1,7	1986,57	564,43	3377	960	1814	3,33	6
		м3 сборных конструкций		567	195,49	964	332	140	0,7533	1
48	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	0,27	7943,65	296,6	2145	80	327	5,95	2
		м3 кладки		915,75	110,25	247	30	118	0,54	–
49	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора холодной битумной грунтовкой ПРИМ.	315,52	24,75	0,22	7809	69	2737	0,0446	14
				7,2	0,09	2272	28	119	0,0004	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 кровли								
50	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	288,32	245,44	3,82	70765	1101	13197	0,212	61
				37,35	1,44	10769	415	118	0,007	2
		м2 поверхности								
51	Е11-4-5	Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции перекрытия битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм К=2,000;	631,04	121,67	9,38	76779	5919	40626	0,243	153
				48,83	3,51	30814	2215	123	0,0172	11
		м2 изолируемой поверхности								
		2.2. Тепловая камера УТ1								
52	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,3	7001,77	66,01	9102	86	300	1,35	2
		м3		195,75	24,93	254	32	105	0,1218	–
53	Е6-1-16	Устройство днища из бетона В12,5	3,5	7746,76	196,62	27114	688	1274	1,79	6
		м3		272,25	74,27	953	260	105	0,3628	1
54	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм К=2,000;	0,20098	65900		13245				
		т								
55	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	355,13	172,69	3551	1727	1911	0,476	5
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	763	602	140	0,2371	2
56	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	12	767,49	389,08	9210	4669	4886	0,937	11
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	1847	1643	140	0,5542	7
57	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,95	10700		20865				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	6,516	9860		64248				
		м3								
59	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	1,5	7908,07	86,6	11862	130	824	3,06	5
		м3		490,5	32,72	736	49	105	0,1598	–
60	Е7-20-1	Установка скоб К=12,000;	0,01704	85308,57	2434,57	1454	41	784	170	3
		т стальных элементов		31950	920,25	544	16	140	4,49	–
61	Е7-44-10	Укладка перемычек массой 0,378 т	2	106,61	66,43	213	133	134	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	48	48	140	0,1051	–
62	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) К=2,000;	0,30264	23100		6991				
		м3								
63	Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т	1	686,59	340,68	687	341	617	1,89	2
		шт сборных конструкций		321,75	119,29	322	119	140	0,498	–
64	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	0,24	17700		4248				
		м3								
65	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	1985,49	310,26	11913	1862	2947	1,53	9
		шт сборных конструкций		256,5	94,27	1539	566	140	0,3863	2
66	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские	1,696	18100		30698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямоугольные *м3*								
67	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм *м3 сборных железобетонных конструкций*	0,144	2837,48 812,93	1856,11 597,97	409 117	267 86	284 140	4,933 2,3715	1 –
68	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	0,144	2870		413				
69	Е23-24-1	Установка люка *шт*	2	8356,91 209,25	35,42 13,5	16714 419	71 27	580 130	1,31 0,07	3 –
70	Е11-11-1	Устройство цементно-церезитовых стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	11,59	225,5 52,2	9,95 3,74	2614 605	115 43	797 123	0,356 0,0182	4 –
71	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	11,59	244,93 52,65	13,43 5,04	2839 610	156 58	822 123	0,366 0,0246	4 –
72	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей стен по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	25,2	384,02 124,88	3,58 0,88	9677 3147	90 22	3327 105	0,73 0,0433	18 1
73	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	25,2	245,44 37,35	3,82 1,44	6185 941	96 36	1153 118	0,212 0,007	5 –
74	Е11-4-5	Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции перекрытия битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм *м2 изолируемой поверхности*	11,59	121,67 48,83	9,38 3,51	1410 566	109 41	747 123	0,243 0,0172	3 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек перекрытия толщиной 20 мм	11,59	263,92	9,95	3059	115	797	0,356	4
		м2 стяжки		52,2	3,74	605	43	123	0,0182	–
76	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000;	23,18	43,48	0,67	1008	16	26	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	15	6	123	0,0012	–
77	Е8-6-9	Кладка защитной стенки из кирпича керамического	0,25	7943,65	296,6	1986	74	303	5,95	1
		м3 кладки		915,75	110,25	229	28	118	0,54	–
78	Е27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации К=2,000;	15,3	1500,13	26,34	22952	403	1092	0,302	5
		м2 покрытия		47,03	6,58	720	101	133	0,0299	–
79	Е27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя К=-10,000;	-76,5	80,91	0,03	-6190	-2	-100	0,0053	–
		м2 покрытия		0,97	0,01	-74	-1	133	0,00006	–
		2.3. Дренажный колодец ДК-1								
80	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев ДК-1 из сборного железобетона в сухих грунтах	1,13	24805,98	1879,87	28031	2124	2899	8,86	10
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	1622	608	130	2,061	2
81	Е8-8-5	Кладка круглых столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича прим.:	0,11	9625,51	386,73	1059	43	273	10,4	1
		м3 кладки		1953	144	215	16	118	0,71	–
82	11-4-12	Люк чугунный , тип ЛВ (А15) ГОСТ 3634-99	1	9260		9260				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	2-1-267	Стремянка С-3 (лестницы)	0,0203	133700		2714				
		т								
84	Е7-20-1	Установка скоб К=2,000;	0,00284	85308,57	2434,57	242	7	132	170	–
				31950	920,25	91	3	140	4,49	–
		т стальных элементов								
85	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	2	779,68	–	1559	–	795	1,854	4
				310,55	–	621	–	128	–	–
		сальник								
86	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	2,12	940,29	21,42	1993	45	387	0,74675	2
				134,42	8,02	285	17	128	0,03914	–
		м трубопровода								
87	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	908,06	92,83	1816	186	1270	2,678	5
				461,18	34,76	922	70	128	0,1648	–
		шт								
88	9-3-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	3700		7400				
		шт								
89	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	2	377		754				
		шт								
90	8-10-73	Спец. соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм	2	2140		4280				
		шт								
91	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания под отмостку К=0,100;	0,765	1539,95	152,52	1178	117	211	1,02	1
				153,68	57,15	118	44	130	0,279	–
		м3 основания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	E27-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см средствами малой механизации	7,65	1500,13	26,34	11476	202	545	0,302	2
				47,03	6,58	360	50	133	0,0299	–
		м2 покрытия								
93	E27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя К=-5,000;	-38,25	80,91	0,03	-3095	-1	-49	0,0053	–
				0,97	0,01	-37	–	133	0,00006	–
		м2 покрытия								
		Итого по разделу 2				**2 403 445**	**72 199**			657
						116 106	**25 049**			96
		Стоимость: материалов, тенге				2 215 140				
		Накладные расходы, тенге				184 781				
		- заработная плата, тенге				27 717				
		- трудоемкость, чел-ч				92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				155 294				
		Всего по разделу, тенге				**2 743 520**				
		Сметная заработная плата, тенге				168 872				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				845				

Раздел 3. Монтажные работы

94	E24-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,584	1251321,29	83195,41	730772	48586	113790	669	391
				126000	23881,5	73584	13947	130	120,11	70
		км трубопровода								
95	E24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,007	445427,21	46381,71	3118	325	846	424	3
				76050	17015,25	532	119	130	88,37	1
		км трубопровода								
96	E16-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм	2	2040,05	160,26	4080	321	2830	6,2315	12
				1045,19	60,26	2090	121	128	0,2884	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
97	9-4-75	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 125 мм	2	27000		54000				
		шт								
98	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	162	1425	1,5141	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,0721	–
		шт								
99	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	4	4310		17240				
		шт								
100	Е14-37-1	Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления К=14,000;	0,0476	119927,1	355,12	5709	17	472	55,7	3
				9225	132,75	439	6	106	0,65	–
		т конструкций								
101	Е14-37-1	Установка катковых и подвижных опор под трубопроводы отопления ПРИМ. К=128,000;	0,2048	119927,1	355,12	24561	73	2031	55,7	11
				9225	132,75	1889	27	106	0,65	–
		т конструкций								
102	Е24-12-5	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм	2	19637,68	1051,18	39275	2102	2652	4,49	9
				765	254,93	1530	510	130	1,05	2
		компенсатор								
		Итого по разделу 3				**880 684**	**51 586**			**435**
						81 112	**14 795**			**74**
		Стоимость: материалов, тенге				747 986				
		Накладные расходы, тенге				124 046				
		- заработная плата, тенге				18 607				
		- трудоемкость, чел-ч				62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				60 284				
		Всего по разделу, тенге				**1 065 014**				
		Сметная заработная плата, тенге				114 514				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				571				

Раздел 4. Узел герметизации ввода

4.0.

103	Е9-62-7	Изготовление (гильзы-сальника) листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.) ПРИМ.	0,06571	49326,74	16388,64	3241	1077	1920	161	11
				28980	3479,8	1904	229	90	13,02	1
		т конструкций								
104	8-6-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм К=2,000;	1,7	2250		3825				
		м								
105	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	4	1140		4560				
		шт								
106	1-1-882	Прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 6мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп К=2,000;	0,0194	68600		1331				
		т								
107	Е16-30-2	Заделка гильз-сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром 219 мм	2	2029,43	1,62	4059	3	1038	2,4308	5
				405,56	–	811	–	128	–	–
		сальник								
108	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм К=2,000;	1,7	282,86	0,37	481	1	346	0,897	2
				156,38	0,14	266	–	130	0,0007	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубы, уложенной в футляре								
109	Е41-9-1	Изготовление пропитанного войлока	0,13	813,36	6,33	106	1	6	0,183	–
		м2		47,03	2,92	6	–	104	0,0138	–
110	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	20,14	0,23	161	2	144	0,119	1
		болт		19,91	0,09	159	1	90	0,0004	–
111	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00054	136500		74				
		т								
112	Е26-8-10	Изоляция (набивка) трубопроводов диаметром 89-133 мм шнурами минераловатными при толщине изоляционного слоя 100 мм К=2,000;	1,7	246,67	18,41	419	31	383	1,2	2
				218,25	6,98	371	12	100	0,034	–
		м трубопровода								
113	1-3-25	Вата минеральная	0,065	2530		164				
		м3								
114	Е6-1-13	Устройство монолитных бетонных замков ПРИМ.	0,13	8733,35	95,97	1135	12	110	4,9	1
		м3		771,75	36,25	100	5	105	0,1771	–
		Итого по разделу 4				**19 556**	**1 127**			**22**
						3 617	**247**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				14 812				
		Накладные расходы, тенге				3 947				
		- заработная плата, тенге				592				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				1 410				
		Всего по разделу, тенге				**24 913**				
		Сметная заработная плата, тенге				4 456				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5. Изоляционные работы								
115	Е26-23-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм К=0,500;	3,5	139,88	8,47	490	30	111	0,18	
				28,58	3,15	100	11	100	0,015	-
		м трубопровода								
116	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм К=0,500;	3,5	114,31	6,39	400	22	114	0,192	1
				29,93	2,48	105	9	100	0,012	–
		м трубопровода								
117	Е26-23-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм К=0,500;	292	171,84	11,17	50177	3262	11698	0,226	66
				35,78	4,28	10448	1250	100	0,02	6
		м трубопровода								
118	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм К=0,500;	292	150,76	9,01	44022	2631	13470	0,27	79
				42,75	3,38	12483	987	100	0,016	5
		м трубопровода								
119	1-1-169	Изол	762,84	126		96118				
		м2								
120	Е26-9-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 80 мм К=0,500;	292	212,88	23,88	62161	6973	39750	0,74	216
				127,13	9	37122	2628	100	0,044	13
		м трубопровода								
121	Е26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 40 мм	292	107,87	10,4	31498	3037	18530	0,348	102
				59,63	3,83	17412	1118	100	0,019	6

31	Е26-9-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 80 мм К=0,500 м трубопровода	3,5	150,34 98,78	11,32 4,28	526 346	40 15	361 100	0,579 0,021	2 -
32	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм матами Урса при толщине изоляционного слоя 40 мм К=0,500 м трубопровода	3,5	91,37 48,6	8,47 3,15	320 170	30 11	181 100	0,281 0,015	1 -
33	1-3-165	Маты теплоизоляционные URSA, марка М25ф-50 м3	18,23	6240		113755				
		Локальная смета №6-2-5 **Выгреб емкостью 50м3** **Раздел 1. Земляные работы**								
34	Е1-12-11	Разработка в отвал грунта 5группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 К=0,900 М3грунта	117,7911	52,4 2,86	49,54 12,47	6172 337	5835 1469	1752 97	0,0199 0,0433	2 5
35	Е1-17-11	Разработка в отвал грунта 5группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы К=0,900 М3грунта	286,9389	70,49 3,11	67,3 18,25	20226 892	19311 5237	5945 97	0,0215 0,0624	6 18
36	П9-6-1	Грунт выемка -погрузка К=1,950	621,70095	21,4 -	21,4 14,98	13304 -	13304 9313	9313 100	- 0,03146	- 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	621,70095	32,3	32,3	20081	20081	4016	–	–
		К=1,950;		–	6,46	–	4016	100	0,01357	8
		т								
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	318,821	3,76	3,24	1199	1033	495	0,00332	1
		м3 грунта		0,48	1,12	153	357	97	0,00371	1
6	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	44,97	659,25	–	29646	–	33500	3,56	160
		К=0,100;		659,25	–	29646	–	113	–	–
		м3 грунта								
7	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	72,93	45,45	–	3315	–	3746	0,288	21
		м2 спланированной поверхности		45,45	–	3315	–	113	–	–
8	Е1-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы	13,0879	190,58	–	2494	–	2818	1,38	18
		К=0,100;		190,58	–	2494	–	113	–	–
		м3 грунта								
9	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	117,7911	7,57	7,57	892	892	281	–	–
		К=0,900;		–	2,46	–	290	97	0,00942	1
		м3 грунта								
10	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	130,879	25,65	5,38	3357	704	2573	0,129	17
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	2653	–	97	–	–
11	Е31-18-2	Устройство асфальтовой отмостки на щебеночном основании толщиной 25 см	5,81	951,37	7,77	5527	45	390	0,3636	2
		м2		53,71	4,68	312	27	115	0,0208	–

	Итого по разделу 1				**106 213**	**61 205**			227
					.9 802	**20 709**			53
	Стоимость: материалов, тенге				5 206				
	Накладные расходы, тенге				64 829				
	- заработная плата, тенге				9 724				
	- трудоемкость, чел-ч				32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				10 263				
	Всего по разделу, тенге				**181 305**				
	Сметная заработная плата, тенге				70 235				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				312				

Раздел 2. Общестроительные работы

2.1. Днище Дм

12	Е6-35-8	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа К=0,100;	0,45919	9187,26	818,1	4219	376	403	3,43	2
				555,75	281,32	255	129	105	1,0589	–
		м3								
13	Е6-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа	9,8	15058,57	1945,51	147574	19066	51255	24,04	236
				4313,25	667,73	42270	6544	105	2,4979	24
		м3								
14	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2172	62000		13466				
		т								
15	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,3609	68200		24613				
		т								
16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,5264	67700		35637				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0507	65900		3341				
		т								
18	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0719	61200		4400				
		т								
19	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0372	41200		1533				
		т								
20	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок приямка	0,0372	5239,08	327,33	195	12	79	11,6	–
		К=2,000;		1890	123,75	70	5	105	0,6	–
		т								
21	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм К=2,000;	0,0372	41200		1533				
		т								
22	Е6-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	27,3	575,96	132,35	15724	3613	6755	1,029	28
		м2 поверхности		185,18	50,47	5055	1378	105	0,2797	8
23	Е6-36-4	Железнение поверхности	27,3	59,59	0,23	1627	6	1472	0,289	8
		м2 поверхности		51,3	0,09	1400	2	105	0,0004	–
		2.2. Панели стеновые ПС 1, ПС 2, ПС 3, ПС 4, ПС 5, ПС 6 и ПС7.								
24	Е7-32-6	Установка панелей стен водосборного бассейна	12	2744,28	895,38	32931	10745	16269	4,08	49
		шт сборных конструкций		715,5	252,92	8586	3035	140	0,9593	12
25	30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с	9,4	19300		181420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бортом *м3*								
26	Е6-37-3	Устройство швов в емкостных сооружениях с применением герметика К=12,000; *м шва*	28,8	2006,24 38,25	1,84 0,7	57780 1102	53 20	1178 105	0,217 0,0034	6 –
27	Е7-19-1	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором К=12,000; *м шва*	28,8	89,35 39,15	1,45 0,54	2573 1128	42 16	1602 140	0,237 0,0027	7 –
28	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм *сальник*	1	2017,57 393,75	1,57 –	2018 394	2 –	504 128	2,36 –	2 –
29	1-1-173	Каболка *т*	0,003	429600		1289				
30	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм *м3*	5,84	11325,04 1440	360,48 136,17	66138 8410	2105 795	9665 105	8,99 0,6651	53 4
31	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,1011	41200		4165				
32	Е46-8-1	Обетонирование конструкций основания стеновых панелей *м3*	1,9	19652,16 4421,25	316,57 119,25	37339 8400	601 227	8627 100	26,5 0,58	50 1
		2.3. Плиты перекрытия П1 и П2								
33	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *шт сборных конструкций*	3	1985,49 256,5	310,26 94,27	5956 770	931 283	1474 140	1,53 0,3863	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,85	18100		51585				
		м3								
35	Е7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	12	56,05	0,07	673	1	892	0,298	4
		м шва		53,1	0,02	637	–	140	0,0001	–
36	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,11	10198,62	316,01	21519	667	3295	8,25	17
		м3		1368	119,39	2886	252	105	0,583	1
37	Е6-11-7	Установка закладных деталей НД-1 весом до 4 кг	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198	1
		т		33075	114,75	238	1	105	0,56	–
38	Е6-11-8	Установка закладных деталей МС-1 весом до 20 кг	0,0384	70437,87	304,24	2705	12	395	58	2
		т		9675	114,75	372	4	105	0,56	–
39	Е6-11-8	Установка закладных деталей МН-1 весом до 20 кг	0,0444	70437,87	304,24	3127	14	457	58	3
		т		9675	114,75	430	5	105	0,56	–
40	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,09	40200		3618				
		т								
		2.4. Вентиляционная колонка								
41	Е23-5-3	Укладка труб бетонных безнапорных раструбных диаметром 300 мм	2,6	534,25	114,05	1389	297	564	0,728	2
		м трубопровода		124,2	42,71	323	111	130	0,2086	1
42	8-2-21	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-12 (ГОСТ 539-80*), Dy 300 мм, Dв 270 мм	2,6	1510		3926				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,003	511141,41	19866,96	1533	60	276	375	1
		км трубопровода		63306	7440,75	190	22	130	36,34	–
44	Е5-9-1	Заполнение цементным раствором полых оболочек диаметром до 80 см	0,06	4536,29	1715,91	272	103	97	4,97	–
		м3 бетона полости сваи		816,75	576,9	49	35	115	2,01	–
45	30-2-38	Раствор готовый 1:3	0,06	10500		630				
		м3								
46	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 220 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		дефлектор		427,5	2,25	428	2	128	0,01	–
47	99-9-10	Опора дефлектора	6	82		492				
		шт								
48	Е13-28-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16 за 2 раза К=2,000;	2,4	53,39	0,09	128	–	6	0,0136	–
		м2		2,75	0,05	7	–	90	0,0002	–
49	Е46-8-1	Обетонирование конструкций колонки	0,15	19006,5	316,57	2851	47	681	26,5	4
		м3		4421,25	119,25	663	18	100	0,58	–
		2.5. Колодец								
50	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,25	24805,98	1879,87	6201	470	642	8,86	2
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	359	135	130	2,061	1
51	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
		комплект								
52	Е6-11-7	Установка закладных соединительных элементов рабочей части колодца	0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198	2
				33075	114,75	397	1	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
53	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,012	40200		482				
		т								
		Итого по разделу 2				**777 454**	**39 236**			**487**
						84 819	**13 020**			**53**
		Стоимость: материалов, тенге				653 399				
		Накладные расходы, тенге				107 807				
		- заработная плата, тенге				16 171				
		- трудоемкость, чел-ч				54				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				53 116				
		Всего по разделу, тенге				**938 377**				
		Сметная заработная плата, тенге				114 010				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				594				

Раздел 3. Гидроизоляционные работы

3.1. Днище

54	Е13-31-1	Шпаклевка поверхностей бетонной подготовки днища мастикой "Битуминоль" толщиной 3 мм	27,3	209,37	17,67	5716	482	3021	0,579	16
		м2		116,33	6,62	3176	181	90	0,0323	1
55	Е13-31-2	Добавлять на каждый следующий 1 мм увеличения слоя шпаклевки из мастики "Битуминоль" К=5,000;	136,5	51,68	5,49	7054	749	3514	0,129	18
				26,55	2,05	3624	280	90	0,0101	1
		м2								

3.2. Стены

56	Е13-31-1	Шпаклевка поверхности стеновых панелей мастикой "Битуминоль" толщиной 3 мм	50,64	209,37	17,67	10602	895	5603	0,579	29
		м2		116,33	6,62	5891	335	90	0,0323	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	50,64	13,91	0,07	704	4	368	0,0413	2
		м2		8,06	0,02	408	1	90	0,0001	–
58	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	50,64	12,08	0,05	612	3	368	0,0413	2
		м2		8,06	0,02	408	1	90	0,0001	–
59	Е15-171-4	Оклейка швов стен стеклосетками ПРИМ.	8,64	25,88	–	224	–	235	0,157	1
		м2 отделываемой поверхности		25,88	–	224	–	105	–	–
60	1-1-1374	Стеклосетка (СТО ТОО 50404263-04-2008), размер ячейки 25х25 мм, СС KGS 100 К=1,050;	9,072	196		1778				
		м2								
61	1-1-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,0534	23500		1255				
		т								
		3.3. Плиты перекрытия								
62	Е13-31-1	Шпаклевка поверхностей плиты покрытия мастикой "Битуминоль" толщиной 3 мм	27,3	209,37	17,67	5716	482	3021	0,579	16
		м2		116,33	6,62	3176	181	90	0,0323	1
63	Е13-31-2	Добавлять на каждый следующий 1 мм увеличения слоя шпаклевки из мастики "Битуминоль" К=5,000;	136,5	51,68	5,49	7054	749	3514	0,129	18
		м2		26,55	2,05	3624	280	90	0,0101	1
64	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме	1,2	435,31	5,38	522	6	204	0,94	1
		м2		186,75	2,25	224	3	90	0,01	–
65	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме К=2,000;	2,4	215,48	1,57	517	4	160	0,4	1
				74,25	–	178	–	90	–	–

		Всего прямые затраты тенге	***7 654 142***
		В т.ч. накладные расходы тенге	***1 309 581***
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	***737 571***
		Всего прямые затраты в ценах 2001года	***9 701 294***
1	*СНРК 8.02.-09-.2002табл.1п.36*	**Временные здания и сооружения (1,8%)**	***174 623***
		Глава 9 Дополнительные затраты на строительство	
	СНРК 8.02.-07-2002 табл3п.VIII 1г	***Затраты на производство строительно-монтажных работ***	
2		***в зимнее время (2,2%)***	***213 428***
3		**Единовременное вознаграждение за выслугу лет(1%)**	***97 012***
4		**На оплату дополнительных отпусков(0,4%)**	***38 805***
		Итого в базовых ценах 2001г.	***10 225 162***
		Всего в текущих ценах 2013г.(Имрп=2,234)	***22 843 011***
		Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	***456 860***
		Стоимость в текущем уровне цен	***23 299 871***
		НДС 12%	***2 795 984***
		Всего выполненных работ	***26 095 855***

Заказчик:
Вр.и.о. начальника, и.о.главного специалиста
ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства»
----------Татенов М.С.

Технадзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№10	*101 633 153* 4861052		*101 633 153* 4861052	
Всего	*389 648 028* 39450920	*79 879 745*	*101 633 153* 4861052	
НДС (12%)	*46 757 763* 4734108	*9 585 569*	*12 195 978* 583326	
Итого :	*436 405 791* 44185069	*89 465 314*	*113 829 131* 5444378	
Всего к оплате	*436 405 791* 44185069	*89 465 314*	*113 829 131* 5444378	

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства»

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №11
Выполненных работ ТОО «Алау» на сентябрь 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Стены									
96	**Е8-15-1**	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича М100 с облицовкой лицевым кирпичом цвета охры	207,86	5678,23	305,8	1180277	124724	245511	6,41	2614
		м3 кладки		1039,5	114,75	100000	46802	118	0,56	228
102	**Е8-6-7**	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	100,0	7579,06	337,41	757906	366798	302434	4,38	4761
		м3 кладки		670,5	126	728901	136975	118	0,62	674
	Раздел 7 Покрытие (АС82-83)									
169	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	20	920,66	200,77	18413	4015	10371	1,74	35
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	5985	1423	140	0,3052	6
170	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием	16	1492,76	373,54	23884	5977	13458	2,66	43

		на две стороны								
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	7452	2161	140	0,6052	10
	Раздел 8 Кровля									
187	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	76,497	153,44	28,11	11738	2150	12331	0,78	60
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	9467	809	120	0,052	4
188	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	71,96	343,35	14,17	24707	1020	26696	1,88	135
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	21858	389	120	0,026	2
	8.1 Кровля в осях 1-16, Б/1-Д, А-Н/1									
191	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1090,72	180,33	15,94	196690	33326	51036	0,243	508
		м2 стяжки		34,65	5,96	72443	12461	119	0,0291	61
192	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-10,000;	-20907,2	6,56	0,14	-137151	-2927	-3981	0,0009	-19
		м2 стяжки		0,11	0,05	-2300	-1045	119	0,0003	-6
193	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции	1090,72	141,96	1,19	154839	2488	38294	0,155	324
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	56449	941	119	0,0022	5
195	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	418,14	15195,46	330,46	223830	138179	808160	10,58	4424
		м3 изоляции		1809	123,75	756415	51745	100	0,6	251
196	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметру здания шириной 1 м	410,32	125,08	0,99	51323	406	5845	0,0694	28
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	4756	156	119	0,0018	1
197	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции	1090,72	141,96	1,19	154839	2488	38294	0,155	324

		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	56449	941	119	0,0022	5
199	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1090,72	180,33	15,94	196690	33326	51036	0,243	508
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	72443	12461	119	0,0291	61
200	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000;	20907,2	6,56	0,14	137151	2927	3981	0,0009	19
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	2300	1045	119	0,0003	6
201	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2631,6	1790,03	8,2	1261643	21579	864416	1,71	4500
		м2 кровли								
				272,95	3,08	718295	8105	119	0,015	39
	8.3 Кровля в осях 6-11, Д-Ж									
224	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	237,9	180,33	15,94	42901	3792	11497	0,243	58
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	8243	1418	119	0,0291	7
225	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-10,000;	-2379	6,56	0,14	-15606	-333	-453	0,0009	-2
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	-262	-119	119	0,0003	-1
226	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	237,9	229,96	1,19	54707	283	7771	0,155	37
		м2 изолируемой поверхности								
				27	0,45	6423	107	119	0,0022	1
227	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	52,34	15195,46	330,46	795330	17296	101160	10,58	554
		м3 изоляции								
				1809	123,75	94683	6477	100	0,6	31
228	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	48,77	5675,22	245,72	276780	11984	27553	2,71	132
		м3 утеплителя								

				382,5	92,25	18655	4499	119	0,45	22
229	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2 стяжки	237,9	180,33	15,94	42901	3792	11497	0,243	58
				34,65	5,96	8243	1418	119	0,0291	7
230	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=10,000; м2 стяжки	2379	6,56	0,14	15606	333	453	0,0009	2
				0,11	0,05	262	119	119	0,0003	1
231	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,178	69339,08	327,33	12342	58	376	11,6	2
				1890	123,75	336	22	105	0,6	–
232	Е12-1-4	Устройство кровель скатных четырехслойных из наплавляемых материалов м2 кровли	246,15	884,53	27,39	217727	6742	13286	0,196	48
				35,1	10,26	8640	2525	119	0,0501	12
233	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой с одним фартуком м примыканий	62,04	798,57	4,29	49543	266	5285	0,42	26
				69,98	1,6	4342	99	119	0,0078	–
239	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали м2 покрытия	176	715,87	1,24	125993	218	32191	0,972	171
				153,23	0,47	26968	83	119	0,0023	–
240	99-40-2	Полимерное покрытие Прилож.10-9К=1,106; м2	194,656	310		60343				
241	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг т стальных элементов	0,067	175710,1	1826,1	11773	122	825	42,7	3
				8100	690,75	543	46	140	3,37	–
242	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,067	40200		2693				

		т								
244	2-1-267	Стремянка ЛВ-6.18	1,038	133700		138781				
		т								
248	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	31,85	715,87	1,24	22800	39	5825	0,972	31
		м2 покрытия		153,23	0,47	4880	15	119	0,0023	–
249	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	333	715,87	1,24	238385	413	60908	0,972	324
		м2 покрытия		153,23	0,47	51026	157	119	0,0023	1
	Раздел 9 Двери									
	9.0 Подраздел без наименования									
282	2-1-85	Двери металлические	2,58	120300		310374				
		т								
	Раздел 12 Полы									
	12.1 Тип 243									
321	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=4,000;	4223,92	36,8	0,67	155440	2830	4572	0,0044	19
		м2 стяжки		0,63	0,25	2661	1056	123	0,0012	5
322	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	1055,98	568,38	23,26	600198	24562	350315	1,57	1658
		м2 покрытия		261	8,71	275611	9198	123	0,0425	45
	12.2 Тип 250									
333	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	241,3	1550,81	15,2	374210	3668	53622	1,07	258
		м2 покрытия		173,3	7,37	41817	1778	123	0,037	9
	12.6 Тип 193									
366	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	574,4	482,58	6,38	277194	3665	50813	0,447	257

		м2 пола								
				69,53	2,39	39938	1373	123	0,0117	7
367	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм м2 покрытия	574,4	1905,05	11,03	244261	6336	70170	0,601	345
				95,18	4,14	54671	2378	123	0,0202	12
	12.7 Тип 240									
369	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	189,76	68,27	2,62	12955	497	2684	0,0681	13
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	1994	188	123	0,0048	1
370	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	28,464	8049,08	–	229109	–	19851	3,66	104
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	16139	–	123	–	–
371	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	0,645	46439,08	327,33	29953	211	1364	11,6	7
				1890	123,75	1219	80	105	0,6	–
372	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике м2 изолируемой поверхности	189,76	340,45	18,42	64604	3495	21674	0,416	79
				85,95	6,91	16310	1311	123	0,0337	6
373	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике м2 изолируемой поверхности	189,76	232,19	9,05	44060	1717	12662	0,251	48
				50,85	3,4	9649	645	123	0,0165	3
374	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080; м3 подстилающего слоя	15,1808	7559,48	–	114759	–	10588	3,66	56
				567	–	8608	–	123	–	–
375	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях м2 покрытия	189,76	1550,81	15,2	294282	2884	42169	1,07	203

				173,3	7,37	32885	1399	123	0,037	7
	12.8 Тип 21									
376	Е11-10-1	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	2029,02	67,96	1,2	137892	2435	16122	0,0407	83
		м2 пола		6,01	0,45	12194	913	123	0,0022	4
377	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	2029,02	266,09	2,58	539902	5235	131023	0,322	653
		м2 пола		51,53	0,97	104555	1968	123	0,0047	10
378	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм						224188		
		м2 покрытия						123		
	12.9 Тип 72									
380	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плит	30,84	353,15	4,37	10891	135	462	0,0733	2
		м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	325	51	123	0,008	–
381	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	30,84	361,97	13,43	11163	414	2717	0,45	14
		м2 стяжки		66,6	5,04	2054	155	123	0,0246	1
382	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=6,000;	185,04	63,52	0,67	11754	124	200	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	117	46	123	0,0012	–
	12.11 Тип 127									
387	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	129,22	239,64	9,95	30966	1286	8890	0,356	46
		м2 стяжки		52,2	3,74	6745	483	123	0,0182	2
388	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	516,88	37,41	0,67	19336	346	560	0,0044	2
		м2 стяжки		0,63	0,25	326	129	123	0,0012	1

389	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	129,22	365,09	18,42	47177	2380	14759	0,416	54
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	11106	893	123	0,0337	4
390	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	129,22	256,83	9,05	33188	1169	8622	0,251	32
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	6571	439	123	0,0165	2
391	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	129,22	239,64	9,95	30966	1286	8890	0,356	46
		м2 стяжки		52,2	3,74	6745	483	123	0,0182	2
392	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	129,22	1550,81	15,2	200396	1964	28716	1,07	138
		м2 покрытия		173,3	7,37	22394	952	123	0,037	5

Раздел 13 Внутренняя отделка

13.0 Подраздел без наименования

402	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	4000,0	58,34	0,35	233360	2026	200000	0,298	1725
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	300938	811	105	0,0007	4
404	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	2000,0	257,14	2,33	514280	12836	100000	0,26	1432
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	240459	4848	105	0,0043	24
411	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	3000,0	251,66	1,88	754980	12097	100000	0,231	1486
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	250495	4633	105	0,0035	23
413	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	300,0	1880,71	2,1	564213	2159	100000	2	2056

		м2 поверхности облицовки		333	0,79	342357	812	105	0,0039	4
414	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	300,10	673,87	6,33	202161	6176	150000	1,79	1746
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	305141	2332	105	0,0117	11
	Раздел 14 Наружная отделка									
420	Е15-14-2	Наружная облицовка цоколя фасадными плитками типа "Рваный камень" на цементном растворе	840,72	2160,07	2,56	316014	2152	413986	2,7	2270
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	393457	815	105	0,0047	4
421	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	3000,0	88,05	0,16	264150	826	138654	0,134	692
		м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	116155	361	119	0,0003	2
	Раздел 16 Разные работы									
	16.1 Главный вход									
444	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	88	68,39	64,33	6018	5661	1857	0,0282	2
		м3 грунта		4,06	17,69	357	1557	97	0,06144	5
445	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м в грунтах 4 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1	791,1	–	791	–	894	4,272	4
		м3 грунта		791,1	–	791	–	113	–	–
446	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	34	7,57	7,57	257	257	81	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	84	97	0,00942	–
447	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	14	167,18	–	2341	–	2645	1,21	17

		м3 грунта								
				167,18	–	2341	–	113	–	–
448	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	34	25,65	5,38	872	183	668	0,129	4
		м3 уплотненного грунта								
				20,27	–	689	–	97	–	–
449	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	15	8700,67	353,46	130510	5302	11317	3,6	54
		м3								
				585	133,52	8775	2003	105	0,6521	10
450	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0816	50900		4153				
		т								
451	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0257	47400		1218				
		т								
452	Е6-1-20	*Устройство ленточных фундаментов бетонных*	17,72	7945,85	311,32	140800	5517	10394	2,82	50
		м3								
				441	117,61	7815	2084	105	0,5744	10
453	Е8-6-1	*Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича*	21,76	7620,24	335,84	165816	7308	21203	4,54	99
		м3 кладки								
				699,75	126	15227	2742	118	0,61	13
454	Е7-45-6	*Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны*	3	1492,76	373,54	4478	1121	2523	2,66	8
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	1397	405	140	0,6052	2
455	30-17-8	*Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК 51.15-8К=3,000;*	22,7076	2685		60970				
		м2								
456	30-17-184	*Надбавка за пролет 4,96-5,25 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=3,000;*	22,7076	193		4383				
		м2								
457	Е1-166-4	*Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы*	37,72	190,58	–	7189	–	8124	1,38	52
		м3 грунта								
				190,58	–	7189	–	113	–	–

458	Е6-1-16	*Устройство площадок и ст, ней из бетона В12,5*	31,8	7564,06	196,62	240537	6253	11571	1,79	57
		м3		272,25	74,27	8658	2362	105	0,3628	12
459	4-1-90	*Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм*	0,1932	41200		7960				
		т								
460	Е11-27-1	*Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе*	57,55	1419,45	16,79	81689	966	8344	0,726	42
		м2 покрытия		111,6	6,28	6423	361	123	0,0307	2
461	Е15-14-2	*Наружная облицовка бетонной поверхности стен крылец и цветочниц плитками типа "Рваный камень" на цементном растворе*	36,07	2160,07	2,56	77914	92	17762	2,7	97
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	16881	35	105	0,0047	–
462	Е11-1-2	*Уплотнение грунта щебнем*	14,5	68,27	2,62	990	38	204	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	152	14	123	0,0048	–
463	Е6-1-16	*Устройство пандуса*	1,89	7564,06	196,62	14296	372	688	1,79	3
		м3		272,25	74,27	515	140	105	0,3628	1
464	4-1-90	*Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм*	0,054	41200		2225				
		т								
465	Е9-17-1	*Монтаж колонн*	1,17	4646,85	2285,57	5437	2674	2313	9,35	11
		т конструкций		1579,5	617,13	1848	722	90	2,34	3
466	Е9-48-2	*Электродуговая сварка колонн*	1,17	542,84	144,52	635	169	308	1,34	2
		т		292,5	–	342	–	90	–	–
467	2-1-246	*Колонны из труб 194х8 мм*	1,17	162200		189774				
		т								
468	Е46-8-1	*Заполнение труб бетоном*	0,6328	11970,9	316,57	7575	200	2873	26,5	17
		м3		4421,25	119,25	2798	75	100	0,58	–
469	Е9-22-1	*Монтаж стропильных и подстропильных ферм т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;*	0,794	9894,81	4795,68	7856	3808	3895	25,3	20
		т конструкций								

				4083,75	1367,15	3242	1086	90	5,24	4
470	Е9-48-4	*Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий*	0,794	2452,13	545,76	1947	433	879	5,25	4
		т		1230,75	–	977	–	90	–	–
471	2-1-246	*Фермы из труб 83х8 мм, 57х8 мм*	0,794	162200		128787				
		т								
472	Е9-25-1	*Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;*	0,798	5257,75	2020,02	4196	1612	2156	15,51	12
		т конструкций		2499,75	502,43	1995	401	90	1,79	1
473	Е9-48-2	*Электродуговая сварка прогонов*	0,798	542,84	144,52	433	115	210	1,34	1
		т		292,5	–	233	–	90	–	–
474	2-1-120	*Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей*	0,798	101700		81157				
		т								
	16.2 Крыльца №2-11									
508	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе	70,45	1419,45	16,79	100000	1183	10214	0,726	51
		м2 покрытия		111,6	6,28	7862	442	123	0,0307	2
509	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности крылец плитками типа "Рваный камень" на цементном растворе	92,5	2160,07	2,56	199806	237	45549	2,7	250
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	43290	90	105	0,0047	–
	Раздел 1 Холодный водопровод В1									
22	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1034	10,99	–	11364	–	14148	0,0501	52
		м трубопровода		10,69	–	11053	–	128	–	–
23	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	35	148,39	0,07	5194	2	3970	0,646	23
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3780	1	105	0,0001	–

24	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диам ом 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	17	508,26	8,47	8640	144	991	0,33	6
		м трубопровода		55,13	3,15	937	54	100	0,015	–
25	Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	16	451,59	8,16	7225	131	889	0,31	5
		м трубопровода		52,43	3,15	839	50	100	0,015	–
26	Е26-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	122	412,49	7,62	50324	930	6451	0,3	37
		м трубопровода		49,95	2,93	6094	357	100	0,014	2
27	Е26-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	296	374,7	7,09	110911	2099	15119	0,29	86
		м трубопровода		48,38	2,7	14320	799	100	0,013	4
28	Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	510	126,66	7,4	64597	3774	18819	0,22	112
		м трубопровода		34,2	2,7	17442	1377	100	0,014	7
29	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,384	185900		71386				
		1000м2								
30	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	85,4	21,8	0,05	1862	4	448	0,0295	3
		м2		5,81	0,02	496	2	90	0,0001	–
31	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	85,4	19,64	0,02	1677	2	240	0,016	1
		м2		3,13	–	267	–	90	–	–
32	8-10-45	Крепления для трубопроводов	34	200		6800				

		(кронштейны, планки, хомуты)							
		кг							
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3								
38	80-20-64Приложение 8-1	Электроводонагреватель "Аристон" V=10л	1	5962		5962			
		шт							
39	9-1-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	745		745			
		шт							
40	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	530		1590			
		шт							
41	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	430		2580			
		шт							
42	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	38	325		12350			
		шт							
43	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	55	280		15400			
		шт							
44	9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	634		634			
		шт							
45	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	296		296			
		шт							
46	9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	225		450			
		шт							
47	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	202		606			
		шт							
48	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	57	596,67	4,19	34010	239	4481	0,337	19

		м трубопровода		59,85	1,58	3411	90	128	0,0076	–
49	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	146	471,67	4,19	68864	612	11480	0,337	49
		м трубопровода		59,85	1,58	8738	231	128	0,0076	1
50	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	145	362,67	4,19	52587	608	11401	0,337	49
		м трубопровода		59,85	1,58	8678	229	128	0,0076	1
51	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	454	364,67	4,19	165560	1902	35698	0,337	153
		м трубопровода		59,85	1,58	27172	717	128	0,0076	3
52	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	390	329,67	4,19	128571	1634	30666	0,337	131
		м трубопровода		59,85	1,58	23342	616	128	0,0076	3
53	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1192	10,99	–	13100	–	16310	0,0501	60
		м трубопровода		10,69	–	12742	–	128	–	–
54	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	15,3	148,39	0,07	2270	1	1735	0,646	10
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1652	–	105	0,0001	–
55	Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	57	451,59	8,16	25741	465	3169	0,31	18
		м трубопровода		52,43	3,15	2989	180	100	0,015	1

56	Е26-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	146	412,49	7,62	60224	1113	7721	0,3	44
		м трубопровода		49,95	2,93	7293	428	100	0,014	2
57	Е26-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	748	374,7	7,09	280276	5303	38208	0,29	217
		м трубопровода		48,38	2,7	36188	2020	100	0,013	10
58	Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	951	126,66	7,4	120454	7037	35092	0,22	209
		м трубопровода		34,2	2,7	32524	2568	100	0,014	13
59	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,384	185900		71386				
		1000м2								
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	85,4	21,8	0,05	1862	4	448	0,0295	3
		м2		5,81	0,02	496	2	90	0,0001	–
61	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	170,8	19,64	0,02	3355	3	482	0,016	3
		м2		3,13	–	535	–	90	–	–
62	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	34	200		6800				
		кг								
	Раздел 1 Отопление									
21	Е26-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	784	374,7	7,09	293765	5559	40047	0,29	227
		м трубопровода		48,38	2,7	37930	2117	100	0,013	10

22	Е26-3-4	Изоляция трубопроводов диаме[illegible]м 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	280	412,49	7,62	115497	2134	14806	0,3	84
		м трубопровода		49,95	2,93	13986	820	100	0,014	4
23	Е26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	362	451,59	8,16	163476	2954	20120	0,31	112
		м трубопровода		52,43	3,15	18980	1140	100	0,015	5
24	Е26-9-3	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм плитами минераловатными при толщине изоляционного слоя 80 мм	1426	150,34	11,32	214385	16142	146963	0,579	826
		м трубопровода		98,78	4,28	140860	6103	100	0,021	30
	Раздел 2 Теплоснабжение калорифера П2,П4									
	2.0 Подраздел без наименования									
88	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	2	4221,26	142,02	8443	284	3969	8,755	18
		узел		1497,11	53,3	2994	107	128	0,2575	1
91	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	15	805,72	16,47	12086	247	2415	0,67568	10
		м трубопровода		119,58	6,17	1794	93	128	0,03008	–
92	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	11	627,13	14,54	6898	160	1532	0,56959	6
		м трубопровода		103,36	5,45	1137	60	128	0,02657	–
93	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	13	295,13	14,54	3837	189	1811	0,56959	7
		м трубопровода								

				103,36	5,45	1344	71	128	0,02657	–
94	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	26	11,45	–	298	–	366	0,0516	1
		м трубопровода								
				11,01	–	286	–	128	–	–
95	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	13	11,31	–	147	–	183	0,0516	1
		м трубопровода								
				11,01	–	143	–	128	–	–
96	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	367		1468				
		шт								
97	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	489		2934				
		шт								
98	9-1-23	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	972		3888				
		шт								
99	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	482,28	40,42	965	81	712	1,5141	3
		шт								
				261,88	16,22	524	32	128	0,0721	–
100	9-1-74	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1510		3020				
		шт								
101	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1140				
		шт								
102	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,5	21,8	0,05	164	–	40	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	44	–	90	0,0001	–
103	Е13-26-21	Окраска металлических	15	19,64	0,02	295	–	42	0,016	–

		огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2		3,13	–	47	–	90	–	–
104	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм м трубопровода	15	494,47	9,39	7417	141	945	0,35	5
				59,4	3,6	891	54	100	0,017	–
105	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм м трубопровода	11	508,26	8,47	5591	93	641	0,33	4
				55,13	3,15	606	35	100	0,015	–
106	Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм м трубопровода	13	280,02	6,01	3640	78	605	0,26	3
				44,33	2,25	576	29	100	0,011	–
107	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м трубопровода	39	114,31	6,39	4458	249	1264	0,192	7
				29,93	2,48	1167	97	100	0,012	–
108	1-1-998	Фольга алюминиевая дублированная стеклосеткой (ТУ 36-1177-77) 10м2	1,66	2770		4598				
	Раздел 3 Теплоснабжение калорифера П1,П3,П5									
109	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	45	805,72	16,47	36257	741	7244	0,67568	30
				119,58	6,17	5381	278	128	0,03008	1

110	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	30	627,13	14,54	18814	436	4179	0,56959	17
		м трубопровода		103,36	5,45	3101	164	128	0,02657	1
111	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	10	429,13	14,54	4291	145	1394	0,56959	6
		м трубопровода		103,36	5,45	1034	55	128	0,02657	–
112	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	18	295,13	14,54	5312	262	2506	0,56959	10
		м трубопровода		103,36	5,45	1860	98	128	0,02657	–
113	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	75	11,45	–	859	–	1057	0,0516	4
		м трубопровода		11,01	–	826	–	128	–	–
114	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	28	11,31	–	317	–	394	0,0516	1
		м трубопровода		11,01	–	308	–	128	–	–
115	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	367		2202				
		шт								
116	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	489		3912				
		шт								
117	9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	919		1838				
		шт								

118	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	20	482,28	40,42	9646	808	7119	1,5141	30
		шт		261,88	16,22	5238	324	128	0,0721	1
119	9-1-74	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	1510		3020				
		шт								
120	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	40	285		11400				
		шт								
121	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	3	4221,26	142,02	12664	426	5953	8,755	26
		узел		1497,11	53,3	4491	160	128	0,2575	1
125	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20	21,8	0,05	436	1	104	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	116	–	90	0,0001	–
126	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	40	19,64	0,02	786	1	113	0,016	1
		м2		3,13	–	125	–	90	–	–
127	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	45	494,47	9,39	22251	423	2835	0,35	16
		м трубопровода		59,4	3,6	2673	162	100	0,017	1
128	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	30	508,26	8,47	15248	254	1749	0,33	10
		м трубопровода		55,13	3,15	1654	95	100	0,015	–

129	Е26-3-7	Изоляция трубопроводов диаме м 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	280,02	6,01	2800	60	466	0,26	3
		м трубопровода		44,33	2,25	443	23	100	0,011	–
130	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	18	245,5	5,47	4419	98	774	0,24	4
		м трубопровода		40,95	2,03	737	37	100	0,01	–
131	Е26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	103	137,8	8,16	14193	840	4264	0,24	25
		м трубопровода		38,25	3,15	3940	324	100	0,015	2
132	1-1-998	Фольга алюминиевая дублированная стеклосеткой (ТУ 36-1177-77)	0,33	2770		914				
		10м2								
		Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до								
128	Е21-4-1	2,5 мм2	1878	9,33	0,82	17522	1540	17220	0,0501	94
		м		7,99	0,5	15005	939	108	0,0022	4
		Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до								
129	Е21-4-2	6 мм2	788	11,05	1,1	8707	867	8416	0,0581	46
		м		9,23	0,66	7273	520	108	0,0029	2
		Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до								
130	Е21-4-3		338	16,24	1,95	5489	659	5290	0,0824	28

		16 мм2								
		м								
				13,34	1,15	4509	389	108	0,0051	2
131	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	218	21,79	2,88	4750	628	4577	0,11	24
		м								
				17,8	1,64	3880	358	108	0,0073	2
132	Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	5632	3,98	–	22415	–	22567	0,0229	129
		м								
				3,71	–	20895	–	108	–	–
133	Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	2262	4,55	–	10292	–	10065	0,0251	57
		м								
				4,12	–	9319	–	108	–	–
134	Е21-4-8	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1012	8	–	8096	–	8142	0,0445	45
		м								
				7,45	–	7539	–	108	–	–
135	Е21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	552	8,47	–	4675	–	4710	0,0472	26

		в проложенные трубы или металлические рукава								
		м		7,9	–	4361	–	108	–	–
	0.2 Пищеблок									
172	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2624	6,98	14
		шкаф		1215	–	2430	–	108	–	–
175	Ц8-572-1	Щиток осветительный ЩС-3	1	1759	86	1759	86	340	2	2
		шт		338	20,3	338	20	95	0,118	–
176	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990	1	1670		1670				
		шт								
177	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1742	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,013	–
178	Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	424	2	2
		шт		441	4,5	441	5	95	0,026	–
179	Ц8-83-1	Установка УЗО	1	357,8	–	358	–	267	2	2
		шт		281	–	281	–	95	–	–
180	99-11-235	Выключатель автоматический ВА57-35 на 250А (прайс прил4-2)ц.14000	1	5430		5430				
		шт								
181	99-11-198	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на6-40а (прайс прил.1-4)ц.475	8	184		1472				
		шт								
182	99-2-38	Устройство защитного отключения УЗО на 16А(прайс1-	1	3650		3650				

		1) 3420 шт								
183	Ц8-572-1	Щиток осветительный ЩС-4 шт	1	1759	86	1759	86	340	2	2
				338	20,3	338	20	95	0,118	–
184	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990 шт	1	1670		1670				
185	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862	28	862	28	328	2	2
				340	4,5	340	5	95	0,026	–
186	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А шт	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
				227	2,3	2497	25	95	0,013	–
187	Ц8-83-1	Установка УЗО шт	1	357,8	–	358	–	267	2	2
				281	–	281	–	95	–	–
188	99-11-248	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на 63А (прайс 1-4)ц.588 шт	1	228		228				
189	99-2-34	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р на 10-40а(прил1-4)(ц.158 шт	5	61		305				
190	99-11-198	Выключатель автоматический ВА47-29/3 на6-40а (прайс прил.1-4)ц.475 шт	6	184		1104				
191	99-2-38	Устройство защитного отключения УЗО на 16А(прайс1-1) 3420 шт	1	3650		3650				
192	Ц8-572-1	Щиток осветительный ЩС-3* шт	1	1759	86	1759	86	340	2	2

				338	20,3	338	20	95	0,118	–
193	99-11-283	Металлоконструкции щита (прайс прил.1-1) ц.2990 шт	1	1670		1670				
47	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп шт	519	244,37	65,36	126828	33922	104313	0,946	491
				151,65	34,45	78706	17880	108	0,1562	81
48	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп шт	533	377,16	88,99	201026	47432	177827	1,61	858
				258,75	50,17	137914	26741	108	0,224	119
68	Ц11-168-1	Блок аварийного пмтания шт	56	1174,59	90,88	65777	5089	37309	5	280
				722,25	18	40446	1008	90	0,10512	6
105	Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами м труб	350	78,15	8,23	27353	2881	25625	0,388	136
				63,68	4,11	22288	1439	108	0,0188	7
106	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм м	350	104		36400				
107	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды м труб	17500	36,51	–	638925	–	497637	0,162	2835
				26,33	–	460775	–	108	–	–
108	99-11-172	Труба гофр. ПВХ д-20мм прайс (прил.1-4)ц.28 м	17500	11		192500				
109	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	18500	16,24	1,95	300440	36075	289510	0,0824	1524

				13,34	1,15	246790	21275	108	0,0051	94
110	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020; 1000м	1,0	28900		28900				
111	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020; 1000м	4,69	52100		244349				
112	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020; 1000м	2,0	60500		121000				
113	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020; 1000м	0,51	52100		26571				
114	16-1-323	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х 1,5 мм2К=1,020; 1000м	0,51	13700		6987				
115	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020; 1000м	1,02	28900		29478				
116	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020; 1000м	1,02	52100		53142				
117	Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	1125	9,33	0,82	10496	923	10316	0,0501	56
				7,99	0,5	8989	563	108	0,0022	2
118	Е21-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	3375	3,98	–	13433	–	13523	0,0229	77

		м		3,71	–	12521	–	108	–	–
119	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2К=1,030; 1000м	4,635	9230		42781				
	Раздел 4 Перекрытия									
34	Е7-45-8	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2	5	501,75	260,88	2509	1304	2100	1,24	6
		шт сборных конструкций		208,35	91,5	1042	458	140	0,3834	2
35	30-17-19	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2	35,5	1140		40470				
		м2								
36	Е7-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	521	1,8	2
		шт сборных конструкций		315	56,75	315	57	140	0,2176	–
37	30-17-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов СБ4А-1	0,06	14900		894				
		м3								
38	Е7-53-6	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	1	1891,8	924,97	1892	925	1575	4,83	5
		шт сборных конструкций		807,75	316,76	808	317	140	1,2531	1
39	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15	0,42	6720		2822				
		м3								
40	Е7-20-3	Установка монтажных изделий (анкера)	0,0009	175710,1	1826,1	158	2	11	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	7	1	140	3,37	–
	Раздел 6 Полы									
51	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	2,636	7559,48	–	19927	–	1839	3,66	10

		м3 подстилающего слоя		567	–	1495	–	123	–	–
52	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,95	239,64	9,95	7896	328	2267	0,356	12
		м2 стяжки		52,2	3,74	1720	123	123	0,0182	1
53	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	131,8	37,41	0,67	4931	88	143	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	83	33	123	0,0012	–
54	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	32,95	340,45	18,42	11218	607	3764	0,416	14
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	2832	228	123	0,0337	1
55	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,95	239,64	9,95	7896	328	2267	0,356	12
		м2 стяжки		52,2	3,74	1720	123	123	0,0182	1
56	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	32,95	313,34	14,76	10325	486	2351	0,361	12
		м2 покрытия		52,43	5,54	1728	183	123	0,027	1
57	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-65,9	37,86	0,67	-2495	-44	-156	0,0104	-1
		м2 покрытия		1,69	0,25	-111	-16	123	0,0012	–
	Раздел 1 Водопровод									
1	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,553	3
		м трубопровода		100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
2	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1	247,7	14,12	248	14	134	0,553	1
		м трубопровода		100,35	5,29	100	5	128	0,0258	–
3	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	6	10,99	–	66	–	82	0,0501	–

		водоснабжения диаметром 50 мм								
		м трубопровода		10,69	–	64	–	128	–	–
4	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,005	151044,59	29540,14	755	148	302	202,9	1
		км трубопровода		35280	11160	176	56	130	54,5	–
5	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
6	9-1-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395		395				
		шт								
7	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	1	227		227				
		шт								
8	Е16-27-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1	946,94	23,09	947	23	1055	4,46	4
		врезка		814,5	9	815	9	128	0,04	–
9	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,08	148,39	0,07	12	–	9	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	9	–	105	0,0001	–
	Раздел 2 Канализация									
10	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	186	0,79	1
		комплект		–						
				139,5	4,5	140	5	128	0,02	–
11	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из труб ПВХ диаметром до 100 мм	4,5	150,08	1,43	675	6	593	0,56	3
		м трубопровода								

				–						
				102,38	0,54	461	2	128	0,0026	–
12	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х3,2 мм	4,5	791		3560				
		м								
13	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из труб ПВХ диаметром до 100 мм (выпуск)	3,5	150,08	1,43	525	5	461	0,56	2
		м трубопровода		–						
				102,38	0,54	358	2	128	0,0026	–
14	8-4-93	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100х3,2 мм	3,5	791		2769				
		м								
15	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,5	26265,18	1879,87	65663	4700	6416	8,86	22
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		–						
				1435,5	538,43	3589	1346	130	2,061	5
16	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
17	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16,9	245,44	3,82	4148	65	773	0,212	4
		м2 поверхности		–						
				37,35	1,44	631	24	118	0,007	–
18	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	15,2	384,02	3,58	5837	54	2007	0,73	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		–						
				124,88	0,88	1898	13	105	0,0433	1
19	Е1-170-1	Разработка скального грунта 4р группы пневматическими отбойными молотками	34,04	875,25	369	29794	12561	19473	3,5	119
		м3 грунта		–						
				506,25	–	17233	–	113	–	–
20	Е1-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	34,04	134,78	–	4588	–	4450	0,83	28
		м3 грунта		–						
				134,78	–	4588	–	97	–	–
21	П8-5-1	Отвозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=2,100;	71,484	45	45	3217	3217	643	–	–
		т								

				–						
				–	9	–	643	100	0,0189	1
22	Е1-174-3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	23,73	134,78	–	3198	–	3102	0,83	20
		м3 грунта		–						
				134,78	–	3198	–	97	–	–
23	П8-5-1	Привозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,650;	39,1545	45	45	1762	1762	352	–	–
		т		–						
				–	9	–	352	100	0,0189	1
24	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	23,73	167,18	–	3967	–	4483	1,21	29
		м3 грунта		–						
				167,18	–	3967	–	113	–	–
25	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и подсыпка сверху	0,87	1461,2	152,52	1271	133	239	1,02	1
		м3 основания		–						
				153,68	57,15	134	50	130	0,279	–

4	10-2-19(об)	Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип К 80-65-160 (прим.) (1-рабочий, 1-резервный)	2	53300	106600
		шт			
6	99-1-3	Бак расширительный емк.700 л Приложение 9-6	1	85378	85378
		шт			
9	99-18-16	Теплосчетчик "Kamstrup" д=65мм с вычислителем и 2-мя ультразвуковыми расходомерами Приложение 10-5-4	1	270534	270534
		комплект			
11	99-18-17	Устройство магнитной обработки воды МПВ MWS д=125мм Приложение 10-16	2	173207	346414
		шт			
14	9-2-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 125 мм	3	9130	27390
		шт			
15	8-9-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 125 мм	6	618	3708
		шт			
17	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80	10	5190	51900

		мм			
		шт			
18	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	20	377	7540
		шт			
19	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	350	700
		шт			
20	9-1-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500	500
		шт			
22	99-16-31	Клапан обратный фланцевый 16кч9п д=80мм Приложение 17-6-3	2	10629	21258
		шт			
23	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	4	377	1508
		шт			
24	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	2	463	926
		шт			
32	80-16-20	Огнетушитель ОПУ-100 Приложение 10-8	1	30982	30982
		шт			
2	99-11-360	Щит ЩМП-1 (прайс1-1)ц.6150/	1	2385	2385
		шт			
5	99-11-361	Выключатель автоматический типа ВА88-40до 630а(прайс1-1)ц.49000	2	19006	38012
		шт			
6	99-1-157	Выключатель автоматический типа ВА47-100на 100а(прайс прил 1-4)(ц.2314/	3	898	2694
		шт			
8	99-11-20	Шкаф ЩУ 3/1(металлоконструкции)(прайс1-1) ц.5370	1	2083	2083
		шт			
10	80-1-61	Счетчик активной энергии СА4-Э703 (Алтай)прайс прил1-1 ц.10350/1,02/1,12/2,129	1	4329	4329
		шт			
12	99-11-362	Трансформатор ТТИ600/5 (прайс1-1)ц.2730	3	1059	3177
		шт			
14	99-11-361	Выключатель автоматический типа ВА88-40на 630а(прайс1-1)ц.49000	1	19006	19006
		шт			
16	99-11-360	Щит ЩМП-1 (прайс1-1)ц.6150	1	2385	2385
		шт			
18	99-11-361	Выключатель автоматический типа ВА88-40до 630а(прайс1-1)ц.49000	2	19006	38012

		шт			
19	80-1-7	Выключатель автоматический ВА88-43 на 1000а (прайс 1-1)ц.220000/1,02/1,12/2,129	1	90453	90453
21	99-11-20	Шкаф ЩУ 3/1(металлоконструкции)(прайс1-1) ц.5370	1	2083	2083
		шт			
23	80-1-61	Счетчик активной энергии СА4-Э703 (Алтай)прайс прил1-1 ц.10350/1,02/1,12/2,129	1	4255	4255
		шт			
25	99-11-362	Трансформатор ТТИ600/5 (прайс1-1)ц.2730	3	1059	3177
		шт			
27	80-1-7	Выключатель автоматический ВА88-43 на 1000а (прайс 1-1)ц.220000/1,02/1,12/2,129	1	90453	90453
		шт			
29	99-11-357	Ящик управления ШАВР (металлоконструкции) .(прайс1-1) ц.11700/	1	4538	4538
		шт			
31	99-11-361	Выключатель автоматический типа ВА88-40(прайс1-1)ц.49000	1	19006	19006
		шт			
33	80-1-94	Контактор электромагнитный КТИ-7630 (прайс1-1) ц.98900/1,02/1,12/2,129	2	40663	81326
		шт			
35	99-11-340	Реле нулевое РЭВ-821 (прайс 4-2)ц10500	3	4073	12219
		шт			
36	99-11-12	Арматура светосигнальная(прайс прил.4-2)ц.560	2	217	434
		шт			
38	99-11-357	Ящик управления ШАВР (металлоконструкции) .(прайс1-1) ц.11700/	1	4538	4538
		шт			
40	80-1-95	Выключатель автоматический ВА88-43 ва1250А (прайс1-1) ц.230000/1,02/1,12/2,129	1	94565	94565
		шт			
42	80-1-96	Контактор электромагнитный СК13ВА 41 на 1250А (прайс1-9) ц.2959,38*203,29/1,02/1,12/2,129	2	247356	494712
		шт			
44	99-11-340	Реле нулевое РЭВ-821 (прайс 4-2)ц10500/	3	4073	12219
		шт			
45	99-11-12	Арматура светосигнальная(прайс прил.4-2)ц.560/	2	217	434
		шт			
47	75-6-10	Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1	1	32900	32900
		шт			
49	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	4720
		шт			

62	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2К=1,020;	0,0051	28900		147				
		1000м								
63	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	0,0408	52100		2126				
		1000м								
64	16-1-394	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х240 мм2К=1,020;	0,0306	3709300		113505				
		1000м								
65	16-1-361	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 120 мм2К=1,020;	0,0306	613000		18758				
		1000м								
66	16-1-393	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х185 мм2К=1,020;	0,0204	2921200		59592				
		1000м								
67	16-1-360	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 95 мм2К=1,020;	0,0204	494300		10084				
		1000м								
	Раздел 1 Конструкции покрытий по участку.									
	1.1 Тип 1									
1	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2072	14	14	29008	29008	9648	–	–
		м3 уплотненного грунта		–						
				–	4,8	–	9946	97	0,01567	32
3	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	2072	456,06	17,7	944956	36674	35108	0,0518	107
		м2 покрытия и основания		–						
				7,88	4,86	16327	10070	133	0,01754	36
4	Е27-46-1	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня	2072	207,51	12,4	429961	25693	18381	0,0241	50
		м2 покрытия		–						
				3,85	2,82	7977	5843	133	0,00992	21
6	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	822	1503,85	6,63	1236165	5450	120740	0,698	574
		м бортового камня		–						
				108,68	1,76	89335	1447	133	0,0061	5
	1.2 Тип 2									

7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщ[illegible]й 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	921	14	14	12894	12894	4288	–	–
		м3 уплотненного грунта		–						
				–	4,8	–	4421	97	0,01567	14
8	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,130;	119,73	1510,68	73,75	180874	8830	5263	0,144	17
		м3 материала основания в плотном теле		–						
				21,38	11,67	2560	1397	133	0,041	5
11	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	794	893,65	6,63	709558	5264	116626	0,698	554
		м бортового камня		–						
				108,68	1,76	86292	1397	133	0,0061	5
	1.3 Тип 3									
12	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	350	14	14	4900	4900	1630	–	–
		м3 уплотненного грунта		–						
				–	4,8	–	1680	97	0,01567	5
13	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;	110,52	1510,68	73,75	166960	8151	4858	0,144	16
		м3 материала основания в плотном теле		–						
				21,38	11,67	2363	1290	133	0,041	5
	1.4 Тип 4									
17	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	703	14	14	9842	9842	3273	–	–
		м3 уплотненного грунта		–						
				–	4,8	–	3374	97	0,01567	11
18	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	703	232,73	22,3	163609	15677	11211	0,0286	20
		м2 основания		–						
				4,32	7,67	3037	5392	133	0,02711	19
19	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих	84,36	1510,6	73,75	127441	6222	3708	0,144	12

		слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,120;		8						
		м3 материала основания в плотном теле		–						
				21,38	11,67	1804	984	133	0,041	3
	1.5 Тип 5									
24	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1398	14	14	19572	19572	6509	–	–
		м3 уплотненного грунта		–						
				–	4,8	–	6710	97	0,01567	22
25	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебняК=0,050;	69,9	280,88	248,35	19634	17360	10297	0,216	15
		м3 материала основания в плотном теле		–						
				32,18	78,59	2249	5493	133	0,2734	19
26	30-8-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-200, фракция 20-40 ммК=0,050;	69,9	908		63469				
		м3								
27	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебняК=0,020;	27,96	280,88	248,35	7853	6944	4119	0,216	6
		м3 материала основания в плотном теле		–						
				32,18	78,59	900	2197	133	0,2734	8
28	30-8-3	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-200, фракция 5-10 ммК=0,020;	27,96	1160		32434				
		м3								
29	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из спецсмесиК=0,060;	83,88	89,76	68,13	7529	5715	3808	0,144	12
		м3 материала основания в плотном теле		–						
				21,38	12,76	1793	1070	133	0,0438	4
30	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	293	893,65	6,63	261839	1943	43037	0,698	205
		м бортового камня		–						
				108,68	1,76	31843	516	133	0,0061	2

Раздел 2 Конструкции покрытий по прилегающей территории.

2.1 Тип 1

31	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1452	14	14	20328	20328	6761	–	
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	6970	97	0,01567	
32	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;	217,8	1510,68	73,75	329026	16063	9575	0,144	
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4657	2542	133	0,041	
33	Е27-49-6	Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см с пропиткой битумом	1452	456,06	17,7	662199	25700	24604	0,0518	
		м2 покрытия и основания		7,88	4,86	11442	7057	133	0,01754	
34	Е27-46-1	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня	1452	207,51	12,4	301305	18005	12881	0,0241	
		м2 покрытия		3,85	2,82	5590	4095	133	0,00992	
36	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	710	1503,85	6,63	1067734	4707	104289	0,698	
		м бортового камня		108,68	1,76	77163	1250	133	0,0061	
	Раздел 4 Водопропускной лоток									
43	Е7-31-6	Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	42,44	2208,73	863,65	93739	36653	60474	4,26	18
		м3 сборных железобетонных конструкций		726,75	291,08	30843	12353	140	1,2346	5
44	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1К=46,000;	40,48	18100		732688				
		м3								
45	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольныеК=7,000;	1,96	18100		35476				
		м3								

Озеленение

1	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м		2723	6,01	6,01	16365	16365	5494	–	–
		м3 грунта			–	2,08	–	5664	97	0,00681	19
2	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;		5446	7,91	7,91	43078	43078	13576	–	–
		м3 грунта			–	2,57	–	13996	97	0,00984	54
3	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		2723	3,76	3,24	10238	8823	4226	0,00332	9
		м3 грунта			0,48	1,12	1307	3050	97	0,00371	10
4	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см		13619	58,28	–	793715	–	1023892	0,4	5448
		м2			58,28	–	793715	–	129	–	–
5	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона		13619	7,97	–	108543	–	140020	0,0547	745
		м2			7,97	–	108543	–	129	–	–
7	30-12-18	Семена многолетних травК=0,020; кг	272,38		515		140276				
8	Е47-4-20	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100 % яма	120		466,14	34,81	55937	4177	68840	2,995	359
					431,33	13,37	51760	1604	129	0,054	6
10	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (клен остролистный), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м шт	16		3760		60160				
11	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (ясень зеленый), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м шт	21		3760		78960				
12	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза), с комом	25		3760		94000				

		размером 0,8х0,6 м, высото олее 3 м								
		шт								
13	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (вяз обыкновенный), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	58	3760		218080				
		шт								
15	30-12-44	Кустарники лиственных пород (смородина золотистая), без кома	1394	649		904706				
		шт								
17	30-12-36	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (яблоня сибирская), без кома, высотой более 2 м	12	649		7788				
		шт								
18	30-12-44	Кустарники лиственных пород (дерен белый), без кома	27	649		17523				
		шт								
19	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень венгерская), без кома	5	649		3245				
		шт								
20	30-12-44	Кустарники лиственных пород (спирея японская), без кома	48	649		31152				
		шт								
24	Е47-25-2	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	13619	24,82	–	338024	–	436051	0,1727	2352
		м2								
				24,82	–	338024	–	129	–	–
				Ограждение						
11	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	4,82	17900		86278				
		м3								
12	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	19,05	6960		132588				
		м3								
21	8-6-190	*Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 64х3,5 ммК=4,000;*	656	369		242064				
		м								
22	30-1-7	*Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)*	14,77	6960		102799				
26	30-14-3	*Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона*	7,03	17200		120916				

		класса В15 (ГОСТ 24022-80, С. РК 956-93, ГОСТ 24476-80)К=37,000;* ***м3***			
27	30-21-25	*Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15К=36,000;* ***м3***	23,04	7040	162202
		Всего прямые затраты			42 712 824
		В том числе накладные расходы			9 361 326
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты (6%)			2 562 769
		Всего прямые затраты в ценах 2001года			45 275 593
	СН РК 8.02-09-2002 табл1 п.36	Временные здания и сооружения (1,8%)			814 960
	СН РК 8.02-07-2002 табл3 п.VIII/1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)			996 063
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			452 755
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			181 102
		Итого в базовых ценах 2001года			47 720 473
		Итого в текущих ценах 2014года			99 640 347
		Налоги сборы, обязательные платежи (2%)			1 992 806
		Стоимость в текущем уровне цен			101 633 153
		Налог на добавленную стоимость 12%			12 195 978
		Всего выполненных работ			113 829 131

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

9

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июль месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№9	88 811 889		88 811 889	
Всего	223 990 774	79 879 745	88 811 889	
НДС (12%)	26 878 892	9 585 569	10 657 426	
Итого :	250 869 666	89 465 314	99 469 315	
Всего к оплате	250 869 666	89 465 314	99 469 315	

Заказчик:

Вр.и .о.начальника отдела и.о. главного специалиста ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

----------Ахметов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №9
Выполненных работ ТОО «Алау» на июль 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Стены									
92	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича М100 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом цвета охры	828.125	2085,99	266,56	1727460	74060	900000	5,07	1500
		м3 кладки		214,5	99	215050	15090	118	0,49	100
93	Е8-15-6	Кладка наружных стен высотой свыше 4 м и толщиной 640 мм из кирпича М100 с облицовкой лицевым кирпичом цвета охры	196.63	6099,89	197,96	1199922	68619	183098	4,99	1730
		м3 кладки		801	74,25	277651	25737	118	0,36	125
94	Е8-15-5	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 640 мм из кирпича М100 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом красного цвета	186,72	6181,99	266,56	1152341	124409	111250	5,07	2366
		м3 кладки		814,5	99	380143	46205	118	0,49	229
	Раздел 6 Перекрытие									

133	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий г[illegible]адью до 5 м2 с опиранием на две сторон[illegible]	200	920,66	200,77	184132	55090	105000	1,74	355
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	114613	15250	140	0,3052	37
150	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК27.12-8-т, ПК27-10-8т	22,834	2685		61309				
		м2								
151	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	4,93	10211,2	269,2	50341	1327	7421	8,21	40
		м3		1332	101,7	6567	501	105	0,4966	2
152	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,19073	62000		11825				
		т								
153	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0323	65000		2100				
		т								
154	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,20498	67700		13877				
		т								
155	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,36478	65900		24039				
		т								
156	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,2577	61200		15771				
		т								
157	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,43896	56200		24670				
		т								
159	Е7-53-6	Установка плит козырьков площадью до 5 м2 в зданиях кирпичных и блочных	8	1891,8	924,97	15134	7400	12594	4,83	39
		шт сборных конструкций		807,75	316,76	6462	2534	140	1,2531	10
160	30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	3,12	6720		20966				
		м3								
	Раздел 7 Покрытие (АС82-83)									
172	30-17-8	Многопустотные панели, плиты	21,349	2685		57322				

		приведенной толщин 11 см ПК60.12-8								
		м2								
173	30-17-244	Надбавка за пролет 5,86-6,15 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	137,181	306		41977				
		м2								
	Раздел 8 Кровля									
181	Е10-14-1	Установка стропил	18,	21304,82	334,28	381686	25571	85000	22,1	1691
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	259899	9639	120	0,62	47
182	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	10	22541,72	316,57	225417	12823	54000	22,5	911
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	141261	4830	120	0,58	23
183	Е10-50-5	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 40 мм	150	529,44	13	79416	7099	9000	0,285	156
		м2 покрытия		46,13	4,91	25192	2681	120	0,024	13
185	6-9-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщина 19 мм прим	6,16	32700		201432				
		м3								
186	1-2-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	3,44	13200		45408				
		м3								
190	99-35-1	Краска "Щит" (Прилож.10-8)	1092,493	206		225054				
		кг								
	8.1 Кровля в осях 1-16, Б/1-Д, А-Н/1									
194	1-1-507	Пленка полиэтиленоваяК=1,100;	2,29979	30400		69914				
		1000м2								
195	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	418,14	14660		6130000				
		м3 изоляции								
198	1-1-507	Пленка полиэтиленоваяК=1,100;	2,29979	30400		69914				
		1000м2								
201	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2631,6	1310		3449000				
		м2 кровли								

8.2 Кровля в осях 6-11, Ж-П

208	1-1-507	Пленка полиэтиленоваяК=1,100; *1000м2*	1,1021	30400	33504
209	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо *м3 изоляции*	200,38	13115	2628000
219	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7К=1,106; *м2*	1229,6176	1190	1463245
220	99-40-2	Полимерное покрытие Прилож.10-9К=1,106; *м2*	1229,6176	310	381181

Раздел 9 Двери

9.0 Подраздел без наименования

256	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой *м2*	4,78	10900	52102
257	6-3-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БПК=6,000; *м2*	15,96	6100	97356
258	6-3-10	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП *м2*	22,84	5090	116256
259	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-19,ДН 24-13ПЩ; ДН 24-15ПЩ *м2*	13,44	5630	75667
260	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ *м2*	1,84	5470	10065
261	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутреннееК=16,000; *м2*	55,84	3500	195440

		шт								
	Раздел 12 Полы									
	12.5 Тип 194									
357	1-2-12	Рейки 60х60 ммК=0,060;	33,873	16500		558905				
		м3								
367	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	574,4	1480		850000				
		м2 покрытия								
	12.8 Тип 21									
378	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	2029,02	1330		2700000				
		м2 покрытия								
	Раздел 13 Внутренняя отделка									
	13.0 Подраздел без наименования									
407	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	269,5	1070		288365				
		м2								
409	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2500	321,61	4,07	804025	45327	350000	0,74	8241
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	1511038	10803	105	0,0517	576
	Раздел 14 Наружная отделка									
420	Е15-14-2	Наружная облицовка цоколя фасадными плитками типа "Рваный камень" на цементном растворе	840,72	1784		1500000				
		м2 поверхности облицовки								
	16.15 Отмостка									
598	Е11-2-9	Устройство бетонной отмосткиК=0,150;	106,8	7559,48	–	807352	–	74484	3,66	391
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	60556	–	123	–	–
	Раздел 1 Отопление									
	1.1 Трубопроводы									
10	99-12-12Приложение 10-5-1	Радиаторный терморегулятор с термостатическим элементом д=20мм	101	898		90698				
		шт								
13	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	75	437		32775				
		шт								

14	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	18	489	8802
		шт			
15	9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	641	5128
		шт			
16	9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	919	3676
		шт			
17	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	75	463	34725
		шт			
25	1-3-157	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11ф-50	64,29	4400	282876
		м3			
26	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	549	200	109800
		1.2 Разводящие трубопроводы			
		кг			
37	1-3-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	0,46	5510	2535
		м3			
40	1-3-157	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11ф-50	28,97	4400	127468
		м3			
41	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	282	200	56400
		1.3 Узел управления			
		кг			
51	9-2-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 150 мм	2	22100	44200
		шт			
52	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190	20760
		шт			
53	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и	2	3500	7000

123	99-16-76	Приложение 10-16-2	Смесительный узел SUR 60-4,0 (прим) *комплект*	1	68735	68735
124	99-16-77	Приложение 10-16-2	Смесительный узел SUR 80-6,3 *комплект*	1	85362	85362

Электромонтажные работы

2	75-6-43		Вводная панель ВРУ-1-13-10 *шт*	1	122300	122300
4	75-6-58		Шкаф распределительный ШР-11-73506-22У3 *шт*	1	58300	58300
109	75-6-17		Ящики управления Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1 *шт*	1	38300	38300
110	75-6-7		Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1 *шт*	2	35300	70600
111	75-6-8		Ящики управления Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1 *шт*	1	32100	32100
121	18-1-146		Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом *шт*	118	195	23010
123	99-11-274		Пост управления кнопочный ПКУ15-21.131 (прайс4-2) ц.7140 *шт*	9	2769	24921
136	16-7-117		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2К=1,030; *1000м*	6,695	9230	61795
137	16-7-119		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2К=1,030; *1000м*	1,0403	13300	13836
138	16-7-121		Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2К=1,030; *1000м*	2,2145	19900	44069

139	16-7-123	Провода силовые для электроустанов поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2К=1,030;	0,927	29000	26883
		1000м			
140	16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2К=1,020;	1,377	82200	113189
		1000м			
141	16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2К=1,030;	0,7931	127900	101437
		1000м			
151	99-1-1	Провод ПВС 3х0,75 (прайс1-1Н ц,95	320	37	11840
		м			
155	99-11-172	Труба гофр. ПВХ д-20мм прайс (прил.1-4)ц.28	1660	11	18260
		м			
156	99-11-170	Труба гофр. ПВХ д-25мм прайс(прил1-4)ц.46	90	18	1620
		м			
157	99-11-171	Труба гофр.ПВХ д-32мм прайс(прил1-4)ц.73	150	28	4200
		м			
158	99-11-173	Труба гофр.ПВХ д-40мм (прайс прил.1-4)ц.94	300	36	10800
		м			
159	99-11-174	Труба гофр.ПВХ д-50мм (прайс прил.1-4)ц.124	150	48	7200
		м			
161	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	710	104	73840
		м			
	0.2 Пищеблок				
173	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10	1	120700	120700
		шт			
174	75-6-51	Распределительная панель ВРУ-1-45-00	1	109700	109700
		шт			
216	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2К=1,030;	0,2163	13300	2877
		1000м			
217	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 4 мм2К=1,030;	0,2884	19900	5739

		1000м			
218	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 6 мм2К=1,030;	0,9785	29000	28377
		1000м			
219	16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 16 мм2К=1,030;	0,2575	82200	21167
		1000м			
220	16-7-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 25 мм2К=1,030;	0,103	127900	13174
		1000м			
221	16-7-129	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 50 мм2К=1,030;	0,1545	235800	36431
		1000м			
		Электроосвещение			
49	17-2-18	Светильники, тип ЛПО О9-4х36	310	3540	1097400
		шт			
50	99-1-1	Светильник типа ЛПО О9у 2х36 прайс 1-5 ц.2958	125	1147	143375
		шт			
51	17-2-29	Светильники, тип ЛП003х20/Н-03-УХЛ4 (ЛПО72 1х36) (прим)	64	861	55104
		шт			
52	99-1-1	Светильник типа ЛПО О9у 418 1-5 ц.2958 (прим)	160	1147	183520
		шт			
53	17-2-26	Светильники, тип ЛПБ07х20-001-УХЛ4 (ЛППО11у-1х36) прим	10	1160	11600
		шт			
54	17-2-29	Светильники, тип ЛП003х20/Н-03-УХЛ4 (ЛСП 44 1х36)прим	33	861	28413
		шт			
55	17-2-31	Светильники, тип ЛП016-18/Н-08-УХЛ4(ЛСП44-2х36) прим	172	972	167184
		шт			
56	99-1-2	Светильник PRS/S 2х36 (прайс 1-1ст) ц.5298	115	2055	236325
		шт			
57	99-27-2	Светильник типа PRS/S418 (прайс 1-1) ц.6390	41	2479	101639
		шт			

58	99-27-13	Светильник типа PRB/S 418 (прайс1-1) 6120/ *шт*	22	2374	52228
61	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020х100/Р2 0-01УХЛ4 *шт*	25	214	5350
62	17-1-16	Светильник подвесной, тип НСП41-200 *шт*	22	358	7876
63	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 *шт*	15	871	13065
64	17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУ3 *шт*	15	157	2355
66	17-4-2	Указатель световой "Выход" *шт*	3	462	1386
67	99-1-1	Световой указатель SUV-502 ц.4517 *шт*	60	1752	105120
69	80-22-2	Блок питания стабилизированный (прайс 2-1) ц.5463 *шт*	56	2119	118664
71	99-3-1	Шкаф распределительный MINI-S 001358 (прайс1-2)ц.800 *шт*	11	310	3410
72	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	2123	101	214423
73	17-6-78	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30 *шт*	1380	81	111780
74	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛЕЦ-36 *шт*	136	101	13736
75	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	3640	14	50960
76	17-6-19	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-150 *шт*	22	52	1144
77	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100 *шт*	45	39	1755
78	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60 *шт*	15	24	360

	Всего прямые затраты	36 955 737
	В том числе накладные расходы	1 891 847
	Непредвиденные и непредусмотренные затраты (6%)	2 217 344
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	39 173 081
СН РК 8.02-09-2002 табл1 п.36	Временные здания и сооружения (1,8%)	705 115
СН РК 8.02-07-2002 табл3 п.VIII/1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	861 807
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	391 730
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	163 830
	Итого в базовых ценах 2001года	41 295 563
	Итого в текущих ценах 2014года	86 225 135
	Налоги сборы, обязательные платежи (2%)	2 586 754
	Стоимость в текущем уровне цен	88 811 889
	Налог на добавленную стоимость 12%	10 657 426
	Всего выполненных работ	99 469 315

Заказчик:
Вр.и.о. начальника отдела и.о. главного специалиста ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Тагенов М.

Технадзор ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

зчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за март месяц 2013г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего		Всего	Оборудование
Акт№2	23 214 287		23 214 287	
Всего	41 071 430		23 214 287	
НДС (12%)	4 928 571		2 785 714	
Итого :	46 000 001		26 000 001	
Всего к оплате	46 000 001		26 000 001	

Заказчик:

Вр.и .о.начальника ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

_____Назаров К.Т..

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

_____Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №2
Выполненных работ ТОО «Алау» на 18 марта 2013 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER.марка OL-E жесткие К=1,020 м3	289,884	14600		4232306				
		Раздел 6 перекрытие								
2	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см ПК60.15-8AIV-т М2	2522	2730		6885648				
		Всего				11117954				

Всего прямые затраты тенге *11117954*
В т.ч. накладные расходы тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге
Всего прямые затраты в ценах 2001года *11117954*

	Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	*23214287*
Решения Правительства	**НДС 12%**	*2 785 714*
	Всего выполненных работ	*26 000 001*

Заказчик:
Вр.и.о. начальника ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Назаров К.Т.

Технадзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за апрель месяц 2013г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего		*Всего*	*Оборудование*
Акт№3	*14 715 752*		*14 715 752*	
Всего	*55 787 182*		*14 715 752*	
НДС (12%)	*6 694 461*		*1 765 890*	
Итого :	*62 481 643*		*16 481 642*	
Всего к оплате	*62 481 643*		*16 481 642*	

Заказчик:

Вр.и .о.начальника ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры,

градостроительства и строительства»

----------Татенов М.С.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62

Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №3
Выполненных работ ТОО «Алау» на 26 апреля 2013 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	У1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками М3уплотненного грунта	356,49	25,65 20,27	5,38 -	9144 7226	1918 -	7009 97	0,129 -	46 -
2	У1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом М2спланированной площади	444	1,41 -	1,41 0,3	626 -	626 133	129 97	- 0,00099	- -- -
3	Е1-164-4	Разработка вручную траншеи глубиной до 2м без креплений с откосами Т.ч.п.3.180:к1трр=1,2;к1зпр=1,2 М3грунта	89	791,1 791,1	- -	70408 70408	- -	79561 113	4,272 -	380 -
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками М3 уплотненного грунта	431,68	25,65 20,27	5,38 -	11073 8750	2322 -	8488 97	0,129 -	56 -
5	Е1-12-13	Подсыпка под полы и подпольные	710,43	22,04	20,73	15658	14727	4831	0,00911	6

		каналы экскаваторами «Драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью0,5м3(с учетом грунта высвобожденного из под фундаментов) К=0,700 М3грунта		1,31	5,7	931	4049	97	0,0198	14
		1.5. Восях 6-11,М-П(лсит АС-54)								
6	Е-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами «Драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью0,5м3 М3грунта	352,94	56,99 / 3,38	53,61 / 14,75	20114 / 1193	18921 / 5206	6207 / 97	0,0235 / 0,0512	8 / 18
7	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59кВт(80л.с)с перемещением до 10м М3грунта	352,94	29,26 / -	29,26 / 9,5	10327 / -	10327 / 3353	3252 / 97	- / 0,0364	- / 13
8	Е-164-4	Разработка вручную траншеи глубиной до 2м без креплений с откосами Т.ч. п.3.180:к1трр=1,2; к1зпр=1,2 М3грунта	39,22	791,1 / 791,1	- / -	31027 / 31027	- / -	35061 / 113	4,272 / -	168 / -
9	Е1-27-3	Засыпка траншеи и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт(80л.с) с перемещением до5м М3грунта	192,53	7,57 / -	7,57 / 2,46	1457 / -	1457 / 474	460 / 97	- / 0,00942	- / 2
10	Е1-166-4	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы м3грунта	82,51	190,58 / 190,58	- / -	15725 / 15725	- / -	17769 / 113	1,38 / -	114 / -
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками М3 уплотненного грунта	192,53	25,65 / 20,27	5,38 / -	4938 / 3903	1036 / -	3786 / 97	0,129 / -	25 / -
12	Е1-17-14	Разработка недостающего грунта на подсыпку под полв 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы М3грунта	800,88	39,73 / 1,87	37,82 / 11	31819 / 1498	30289 / 8810	9999 / 97	0,013 / 0,0376	10 / 30
13	П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км К=1,950	1561,716	57,6 / -	57,6 / 11,52	89955 / -	89955 / 17991	17991 / 100	- / 0,02419	- / 38
		1.6.В осях 14-16,А-Н/1(лситАС-55)								
14	Е1-12-17	Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами «Драглайн» или «обратная лопата» с ковшом	658,18	56,99 / 3,38	53,61 / 14,75	37510 / 2225	35285 / 9708	11575 / 97	0,0235 / 0,0512	15 / 34

		вместимостью0,5м3 М3грунта								
15	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59кВт(80л.с) с перемещением до10 м М3грунта	658,18	29,26 -	29,26 9,5	19258 -	19258 6253	6065 97	- 0,0364	- 24
16	Е1-164-4	Разработка вручную траншеи глубиной до 2м без креплений с откосами Т.ч. п.3.180:к1трр=1,2; к1зпр=1,2 М3грунта	73,13	791,1 791,1	- -	57853 57853	- -	65374 113	4,272 -	312 -
17	Е1-27-3	Засыпка траншеи и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59кВт(80л.с) с перемещением до5м М3грунта	356,49	7,57 -	7,57 2,46	2699 -	2699 877	851 97	- 0,00942	- 3
18	Е1-166-4	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям грунтом 4 группы м3грунта	152,78	190,58 190,58	- -	29117 29117	- -	32902 113	1,38 -	211 -
19	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками М3 уплотненного грунта	356,49	25,65 20,27	5,38 -	9144 7226	1918 -	7009 97	0,129 -	46 -
20	Е1-17-14	Разработка недостающего грунта на подсыпку под полв 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы М3грунта	532,76	39,73 1,87	37,82 11	21167 996	20149 5860	6650 97	0,013 0,0376	7 20
21	П8-7-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 7 км К=1,950 м	1038,882	57,6 -	57,6 11,52	59840 -	59840 11968	11968 100	- 0,02419	- 25
		Раздел2 Фундаменты								
		2.1. блоки ФБС								
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки М3	72	7001,77 195,75	66,01 24,93	504127 14094	4753 1795	16683 105	1,35 0,1218	97 9
23	Е7-42-4	Установка блоков ФБС 24.6.6-Тстен подвалов массой более1,5т Шт сборных конструкций	626	1114,37 195,53	598,4 214,16	697596 122402	374598 134064	359052 140	1,18 0,911	739 570
24	Е7-42-2	Установка блоков ФБС9.6.6-Т стен подвалов массой до1т Шт сборных конструкций	212	506,14 106,88	243,37 85,08	107302 22659	51594 18037	56974 140	0,668 0,3375	142 72
25	Е7-42-3	Установка блоков ФБС 24.4.6-Т стен подвалов массой до 1,5т Шт сборных конструкций	708	770,33 153,9	389,08 136,92	545394 108961	275469 96939	288260 140	0,937 0,5542	663 392
26	Е7-42-1	Установка блоков ФБС 9.4.6-Т стен подвалов массой до 0,5т Шт сборных конструкций	300	355,13 76,28	172,69 60,21	106539 22884	51807 18063	57326 140	0,476 0,2371	143 71

27	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5т шт сборных конструкций	3	394,85 130,73	250,96 88,22	1185 392	753 265	920 140	0,813 0,3715	2 1
28	30-15-64	Перемычки 5ПБ 18-27-п из тяжелого бетона класса В15(ГОСТ 948-84) К=2,000; М3	0,2	231000		4620				
29	30-15-64	Перемычки 5ПБ 18-37-п из тяжелого бетона класса В15(ГОСТ 948-84) М3	0,048	231000		1109				
		2.2 монолитные участки								
30	Е6-34-3	Устройство круглых стен подземной части(монолитные участки) м3	70	11519,18 2407,5	1302,33 435,2	806343 168525	91163 30464	208938 105	13,88 1,7055	972 119
31	4-1-71	Каркасы и стеки С-1 плоские сталь периодического профиля класса А-III,d=8мм К=24,000 м	0,18264	68200		12456				
32	4-1-71	Каркасы и стеки С-2 плоские сталь периодического профиля класса А-III,d=8мм К=12,000 м	0,07452	68200		5082				
33	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов перегородок бетонных м3	102	7945,85 441	311,32 117,61	810477 44982	31755 11996	59827 105	2,82 0,5744	288 59
34	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок м	0,041	5239,08 1890	327,33 123,75	215 77	13 5	86 105	11,6 0,6	- -
35	4-1-25	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А-III, d=14mm m	0.041	51000		2091				
		2.3.Изоляционные работы								
36	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция поверхности стен и фундаментов битумом в 2слоя М2 поверхности	1000.0	245,44 37,35	3,82 1,44	245440 37350	16447 6200	197068 118	0,212 0,007	913 30

Всего прямые затраты тенге ***5 980 997***

В т.ч. накладные расходы тенге ***1 582 081***

Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% ***1 066 777***

	тенге	
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	***7 047 774***
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	***14 715 752***
Решения Правительства	**НДС 12%**	***1 765 890***
	Всего выполненных работ	***16 481 642***

Заказчик:
Вр.и.о. начальника ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Технадзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Заказчик: ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №2
Выполненных работ ТОО «Алау» на март 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-40-1 СН РК 8,02-13-20 04сб.5.1	Мебель место	284,9	18988		5409682				
2	80-40-2 -//-	Оборудование технологическое в т.ч монтируемое без монтажа(10019-115тенге),немонтируемое-1 687тенге место	455,59 144,41	11591		5280658				

Всего прямые затраты тенге	*10690340*
В т.ч. накладные расходы тенге	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	
Всего прямые затраты в ценах 2001года	*10690340*
Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	*22321429*
Решения Правительства	
НДС 12%	*2678571*
Всего выполненных работ	*25 000 000*

Заказчик:
Вр.и.о. начальника и.о. главного специалиста ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района
_____Татенов М.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____Найзабеков Г.И.

Утверждаю
Вр.и .о.начальника и и.о. главного специалиста ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района
----------Татенов М.

Календарный план-график выполнения работ ТОО «Алау» по объекту «Строительство средней школы на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз Аягозского района Восточно-Казахстанской области».

№ п/п	Наименование работ	2014год тенге									
		Февраль 15 000 000	март 25 000 000	апрель 50 000 000	май 80 000 000	июнь 80 000 000	июль 80 000 000	август 80 000 000	сентябрь 50 000 000	октябрь 50 000 000	ноябрь 28 819 000
1	Общестроительные работы										
2	Электроосвещение электросиловое оборудование										
3	Автоматизация приточной системы										
4	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре										
5	Отопление и вентиляция										
6	Внутренний водопровод и канализация										
7	Телефонизация и телевидение										
8	Технологическое оборудование мебель и инвентарь										
9	Благоустройство и озеленение территории										
	Движение рабочей силы	55	55	75	140	140	140	140	140	140	110

Директор ТОО «Алау» Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»Аягозского района
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за март месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№2	*22 321 429*	*22 321 429*	*22 321 429*	*22 321 429*
Всего	*35 687 716*	*35 687 716*	*22 321 429*	*22 321 429*
НДС (12%)	*4 282 525*	*4 282 525*	*2 678 571*	*2 678 571*
Итого :	*39 970 241*	*39 970 241*	*25 000 000*	*25 000 000*
Всего к оплате	*39 970 241*	*39 970 241*	*25 000 000*	*25 000 000*

Заказчик:

Вр.и .о.начальника и и.о. главного специалиста ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №2
Выполненных работ ТОО «Алау» на март 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-40-1 СН РК 8,02-13-20 04сб.5.1	Мебель место	284,9	18988		5409682				
2	80-40-2 -//-	Оборудование технологическое в т.ч монтируемое без монтажа(10019-115тенге),немонтируемое-1 687тенге место	455,59	11591		5280658				

Всего прямые затраты тенге	*10690340*
В т.ч. накладные расходы тенге	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	
Всего прямые затраты в ценах 2001года	*10690340*
Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	*22321429*
Решения Правительства	
НДС 12%	*2678571*
Всего выполненных работ	*25 000 000*

Заказчик:
Вр.и.о. начальника и.о. главного специалиста ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района
_____Татенов М.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №1
Выполненных работ ТОО «Алау» на февраль 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-40-1 СН РК 8,02-13-20 04сб.5.1	Мебель место	315,1	18988		5983118				

	Всего прямые затраты тенге	*5983118*
	В т.ч. накладные расходы тенге	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	*5983118*
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	*13366287*
Решения Правительства	**НДС 12%**	*1603954*
	Всего выполненных работ	*14970241*

Заказчик:
Вр.и.о. начальника и.о. главного специалиста ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района
_____ Татенов М.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____Найзабеков Г.И.

Технадзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
_____ Джаксылыков А.К.

Заказчик: ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»Аягозского района
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за апрель месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№3	*26 791 694*	*26 791 694*	*26 791 694*	*26 791 694*
Всего	*62 479 410*	*62 479 410*	*26 791 694*	*26 791 694*
НДС (12%)	*7 497 528*	*7 497 528*	*3 215 003*	*3 215 003*
Итого :	*69 976 938*	*69 976 938*	*30 006 697*	*30 006 697*
Всего к оплате	*69 976 938*	*69 976 938*	*30 006 697*	*30 006 697*

Заказчик:

Вр.и .о.начальника и и.о. главного специалиста ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района

----------Татенов М.

Технадзор

ИП «Джаксылыков Ааат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №3
Выполненных работ ТОО «Алау» на апрель 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-40-3СН РК 8,02-13-20 04сб.5.1	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование место	600	10443		6265800				
2	80-28-169	Комплект учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и учебно-наглядных пособий, для кабинета химии сб.5.1 стр. 28 комплект	1	597589		597589				
3	80-28-167	Комплект учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и учебно-наглядных пособий, для кабинета биологии сб.5.1 стр. 28 комплект	1	785517		785517				
4	80-28-168	Комплект учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и учебно-наглядных пособий, для кабинета физики сб.5.1 стр. 28 комплект	1	1006323		1006323				
5	80-50-4	Учебно-лабораторное оборудование для лингафонных кабинетов Прилож.4 комплект	2	1668736		3337472				

Всего прямые затраты **тенге** *11 992 701*

	В т.ч. накладные расходы тенге	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	*11 992 701*
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	*26 791 694*
Решения Правительства	**НДС 12%**	*3 215 003*
	Всего выполненных работ	*30 006 697*

Заказчик:
Вр.и.о. начальника и.о. главного специалиста ГУ «Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Аягозского района
_____Татенов М.

Технадзор ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
_____ Директор ТОО «Алау»
_____Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№5	*15 541 986*	*-*	*15 541 986*	*-*
Всего	*95 421 731*	*79 879 745*	*15 541 986*	*-*
НДС (12%)	*11 450 607*	*9 585 569*	*1 865 038*	*-*
Итого :	*106 872 338*	*89 465 314*	*17 407 024*	*-*
Всего к оплате	*106 872 338*	*89 465 314*	*17 407 024*	*-*

Заказчик:

Вр.и .о.начальника отдела и.о. главного специалиста ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

----------Татенов М.

Технадзор:

ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»

----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Алау»

----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №5
Выполненных работ ТОО «Алау» на май 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Стены								
95	Е8-15-6	Кладка наружных стен высотой свыше 4м и толщиной 640мм из кирпича М100 с облицовкой лицевым кирпичом красного цвета М3кладки	122,7	6099,89 801	197,96 74,25	748457 98283	24290 9110	126724 118	4,99 0,36	612 44
		Раздел5. Перегородки								
121	Е8-3-1	Устройство гравийно-песчанного основания под перегородки м3	15,8	1491,2 112,5	97,07 36	23561 1778	1534 569	2769 118	0,78 0,18	12 3
122	Е6-1-20	Устройство бетонной подготовки под перегородки М3	63,19	7945,85 441	311,32 117,61	502098 27867	19672 7432	37064 105	2,82 0,5744	1478 36
123	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами М2поверхности	63,2	727,41 31,5	11,21 4,21	45972 1991	708 266	2663 118	0,201 0,0205	13 1
124	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4м м2перегородок(за вычетом проемов)	500	1042,53 189	34,37 12,87	521265 80000	20500 8700	115107 118	1,21 0,0629	1758 91
		Раздел 12. Полы								
314	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем М2 площади уплотнения	1055,98	68,27 10,51	2,62 0,99	72092 11098	2767 1045	14936 123	0,0681 0,0048	72 5
315	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=0,150 М3подстилающего слоя	158,397	8049,08 567	- -	1274950 89811	- -	110468 123	3,66 -	580 -

316	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	3,58	46439,08 1890	327,33 123,75	166252 6766	1172 443	7569 105	11,5 0,6	42 2
317	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике м2 изолируемой поверхности	1055,98	340,45 85,95	18,42 6,91	359508 90761	19451 7297	120611 123	0,416 0,0337	439 36
318	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике м2 изолируемой поверхности	1055,98	232,19 50,85	9,05 3,4	245188 53697	9557 3590	70463 123	0,251 0,0165	265 17
319	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=0,080 М3подстилающего слоя	84,4784	8049,08 567	-	679973 47899	-	58916 123	3,66	309
320	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм м2стяжки	1055,98	241,12 52,65	13,43 5,04	254618 55597	14182 5322	74930 123	0,366 0,0246	386 26
		Раздел13.Внутренняя отделка								
408	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором м2оштукатуриваемой поверхности	1028,1	258,43 117	3,39 0,72	265692 1202088	3485 740	127079 105	0,65 0,0505	668 52
409	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2000	321,61 135,68	4,07 0,97	643220	45327 10803	350000	0,74 0,0517	8241 576

	Всего прямые затраты тенге	*7 022 151*
	В т.ч. накладные расходы тенге	*1 219 299*
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	*421 329*
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	*7 443 480*
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	*15 541 986*
Решения Правительства	**НДС 12%**	*1 865 038*
	Всего выполненных работ	*17 407 024*

Заказчик:
Вр.и.о. начальника отдела и.о. главного специалиста ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостр[illegible]льства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №6

Выполненных работ ТОО «Алау» на июнь 2014 года

По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Стены								
106	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7т шт сборных конструкций	182	394,85 130,73	250,96 88,22	71863 23793	45675 16056	55789 140	0,813 0,3715	148 68
116	Е924-1	Монтаж уголков т конструкций	9,12578	138964,07 9090	4022,39 1071,86	126529 82953	36707 9782	83462 90	56,5 3,81	516 35
134	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10м2 с опиранием на две стороны шт сборных конструкций	478	1492,76 465,75	373,54 135,07	713539 222629	178552 64563	402069 140	2,66 0,6052	1271 289
		Раздел 10 Окна								
299	99-40-7	Окна из ПВХ профиля с тройным остеклением Прилож.10-10	807,08	7182		5796449				
		Раздел 11. Витражи								
304	99-40-8	Витраж В4 с тройным остеклением Прилож 10-10 м2	85,8	12413		1065035				
305	99-40-9	Витраж В2,В3 Прилож.10-10 м2	24,9	10861		270439				
306	6-1-181	Витраж В1,В5 остекленные однокамерные стеклопакетами (прим) м2	9,76	5240		51142				

Всего прямые затраты тенге	*8 636 315*
В т.ч. накладные расходы тенге	*541 320*
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	*518 178*
Всего прямые затраты в ценах 2001года	*9 154 493*
Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	*19 114 581*
Решения Правительства **НДС 12%**	*2 293 749*
Всего выполненных работ	*21 408 330*

Заказчик:
Вр.и.о. начальника отдела и.о. главного специалиста ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
----------Татенов М.

Технадзор ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
КОД 4661510 ВКО, г.Аягоз ул.Б.Момышулы,62 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ64070103KSN1820000
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО КК МФ РК.
Адрес: ВКО, г.Аягоз,ул.Б.Момышулы,62.
Подрядчик: ТОО «Алау»
Юридический адрес :ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга,40.
РНН 511400000565, БИН 980540002859 ИИК KZ329650000120802940, АО «Альянс Банк», БИК IRTYKZKA

Наименование : Строительство объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

5

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2014г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№5	*15 541 986*	-	*15 541 986*	-
Всего	*95 421 731*	*79 879 745*	*15 541 986*	-
НДС (12%)	*11 450 607*	*9 585 569*	*1 865 038*	-
Итого :	*106 872 338*	*89 465 314*	*17 407 024*	-
Всего к оплате	*106 872 338*	*89 465 314*	*17 407 024*	-

Заказчик:

Вр.и .о.начальника отдела и.о. главного специалиста ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

----------Татенов М.

Технадзор:
ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
----------Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
----------Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Код 4661510 ВКО,г.Аягоз,ул.Б.Момышулы, 62,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000;
РНН 182000211252 БИН 050140008285 в ГУ «Аягозский городской управление Казначейства» ДК по ВКО ККМФРК.
Адрес: ВКО,г.Аягоз, ул.Б.Момышулы,62
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Альянс Банк» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский района,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №5
Выполненных работ ТОО «Алау» на май 2014 года
По строительству объекта «Средняя школа на 600 мест по ул.Кабанбай батыра в г.Аягоз, Аягозского района,ВКО»

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Стены								
95	Е8-15-6	Кладка наружных стен высотой свыше 4м и толщиной 640мм из кирпича М100 с облицовкой лицевым кирпичом красного цвета М3кладки	122,7	6099,89 801	197,96 74,25	748457 98283	24290 9110	126724 118	4,99 0,36	612 44
		Раздел5. Перегородки								
121	Е8-3-1	Устройство гравийно-песчанного основания под перегородки м3	15,8	1491,2 112,5	97,07 36	23561 1778	1534 569	2769 118	0,78 0,18	12 3
122	Е6-1-20	Устройство бетонной подготовки под перегородки М3	63,19	7945,85 441	311,32 117,61	502098 27867	19672 7432	37064 105	2,82 0,5744	1478 36
123	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами М2поверхности	63,2	727,41 31,5	11,21 4,21	45972 1991	708 266	2663 118	0,201 0,0205	13 1
124	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4м м2перегородок(за вычетом проемов)	500	1042,53 189	34,37 12,87	521265 80000	20500 8700	115107 118	1,21 0,0629	1758 91
		Раздел 12. Полы								
314	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем М2 площади уплотнения	1055,98	68,27 10,51	2,62 0,99	72092 11098	2767 1045	14936 123	0,0681 0,0048	72 5
315	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=0,150 М3подстилающего слоя	158,397	8049,08 567	- -	1274950 89811	- -	110468 123	3,66 -	580 -

316	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок т	3,58	46439,08 1890	327,33 123,75	166252 6766	1172 443	7569 105	11,5 0,6	42 2
317	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике м2 изолируемой поверхности	1055,98	340,45 85,95	18,42 6,91	359508 90761	19451 7297	120611 123	0,416 0,0337	439 36
318	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике м2 изолируемой поверхности	1055,98	232,19 50,85	9,05 3,4	245188 53697	9557 3590	70463 123	0,251 0,0165	265 17
319	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками К=0,080 М3подстилающего слоя	84,4784	8049,08 567	-	679973 47899	-	58916 123	3,66	309
320	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм м2стяжки	1055,98	241,12 52,65	13,43 5,04	254618 55597	14182 5322	74930 123	0,366 0,0246	386 26
		Раздел13.Внутренняя отделка								
408	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором м2оштукатуриваемой поверхности	1028,1	258,43 117	3,39 0,72	265692 1202088	3485 740	127079 105	0,65 0,0505	668 52
409	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2000	321,61 135,68	4,07 0,97	643220	45327 10803	350000	0,74 0,0517	8241 576

	Всего прямые затраты тенге	*7 022 151*
	В т.ч. накладные расходы тенге	*1 219 299*
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6% тенге	*421 329*
	Всего прямые затраты в ценах 2001года	*7 443 480*
	Итого прямые затраты в текущих ценах 2013года	*15 541 986*
Решения Правительства	**НДС 12%**	*1 865 038*
	Всего выполненных работ	*17 407 024*

Заказчик:
Вр.и.о. начальника отдела и.о. главного специалиста ГУ «Аягозский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____Татенов М.

Технадзор:ИП «Джаксылыков Азат Каирканович»
_____Джаксылыков А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Алау»
_____Найзабеков Г.И.