Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»
РК, 071700, ВКО, Урджарский район, село Урджар,пр. Абылайхана, 122.
Тел.: 8 (72230) 33462, 3-35-19
БИН 150440000211 ,ИИК KZ54070103KSN1826000, ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

По строительству объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Урджар Урджарского района, ВКО(завершение строительства)»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2015г.

Наименование объектов, этапов, затрат	*Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге*		*В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге*	
	Всего	*Оборудование*	*Всего*	*Оборудование*
Акт№1	*88 711 937*	*88 711 937*	*88 711 937*	*88 711 937*
Всего	*88 711 937*	*88 711 937*	*88 711 937*	*88 711 937*
НДС (12%)	*10 645 432*	*10 645 432*	*10 645 432*	*10 645 432*
Итого :	*99 357 369*	*99 357 369*	*99 357 369*	*99 357 369*
Всего к оплате	*99 357 369*	*99 357 369*	*99 357 369*	*99 357 369*

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»

Заведующий сектором

_____ Илемесов С.К.

Подрядчик: ТОО «Алау»

Директор

_____ Найзабеков Г.И.

Технадзор :
ТОО «Облжилкомхозстрой»

_____ Каребаев А.И.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области» РК, 071700, ВКО, Урджарский район, село Урджар,пр. Абылайхана, 122.
Тел.: 8 (72230) 33462, 3-35-19
БИН 150440000211 ,ИИК KZ54070103KSN1826000, ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «Fortebank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №1
Выполненных работ ТОО «Алау» за октябрь 2015 года
По строительству объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Урджар Урджарского района, ВКО(завершение строительства)»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССНЗ №5.3 стр 11 п.75	Электроплита ЭП-4ЖШ 4-х конфорочная 16,6 кви 3ф 1050х895х860	2	132233,00	--	264466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	ССНЗ №5.1 стр 24 п.98	Котел V 160 л 15 квт-3ф КПЭМ-160	1	269685,00	--	269685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ССНЗ №5.1 стр.15 п.138	Электрокипятильник КНЭ-100М2 12 квт-3ф V 100 л	1	39163,00	--	39163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ССНЗ №5.1 стр.15 п.147	Шкаф жарочный трехкамерный 14,4	1	129080,00	--	129080	--	--	--	--

		квх3ф ШЖЭ-3 885х800х1675 шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ССНЗ №8.1 стр 7 п.75	Овощерезка "Гамма-5А" шт	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	ССНЗ №1.8 стр 7 п.50	Подставка под электрокипятильник шт	1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	ССНЗ №8.1 стр 7 п.72	Линия прилавков (ПВВ(Н)70К,ПМЭС-70к-60,ПСП) к-т	1	328810,00	--	328810	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	ССНЗ №5.1 стр.15 п.135	Картофелечистка МОК-300 0,55 квтх3ф шт	1	82933,00	--	82933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	ССНЗ №8.1 стр 7 п.82	Универсальная кухонная машина УКМ-0,1 0,55х3ф к-т	1	93887,00	--	93887	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	ССНЗ №5.1 стр 15 п.151	Хлеборезка шт	1	90025,00	--	90025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	ССНЗ №5.1 стр.15 п.143	Мясорубка МИМ-300 1,5квтх3ф шт	1	32918,00	--	32918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	ССНЗ №5.1 стр.15 п.142	Машина посудомоечная универсальная МПУ-700 38,6х3ф шт	1	261910,00	--	261910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	ССНЗ №5.5 стр 97 п.12	Ванна моечная односекционная ВСМ1/700 шт	5	7034,00	--	35170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	ССНЗ №5.5 стр 97 п.13	Ванна моечная ВСМ3/430 шт	1	15387,00	--	15387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	ССНЗ №8.1 стр 8 п.101	Стол с отверстием для сброса отходов РПСО-12/6 шт	1	8966,00	--	8966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

30	ССНЗ №5.3 стр 11 п.103	Стол рабочий СР-3/1200	8	8600,00	--	68800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	ССНЗ №5.3 стр 11 п.97	Стеллаж 1200х400х1600	20	10535,00	--	210700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	ССНЗ №5.5 стр 97 п.9	Стеллаж для кухонной посуды и тарелок 1200х300х1750	4	7267,00	--	29068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
35	ССНЗ №5.1 стр.25 п.124	Ларь для овощей 1000х840х1000	3	2840,00	--	8520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	ССНЗ №1.9 стр 13 п.49	Холодильник бытовой	8	34000,00	--	272000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Прайс-лист Медтехника п 5-0531	Шкаф холодильный среднетемпературный R1520L T 0+6C 13,8 квт/сутки	1	125385,88	--	125386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
38	Прайс-лист Медтехника п 5-0531	Шкаф холодильный низкотемпературный R1520L T 0-18C 13,8 квт/сутки	1	137140,80	--	137141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	ССНЗ №1.8 стр 97 п.29	Стол охлаждающий СХ-15/7БН V 0,3 м3 0,36квтх1ф 1500х700х930	1	93500,00	--	93500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	ССНЗ №5.3 стр 11 п.90	Зонт вентиляционный МВО-2,5МСВ-1,6Ц	1	25341,00	--	25341	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
43	ССНЗ №5.3 стр 11 п.89	Зонт приточно-вытяжной ЗВП-1100-2-0	2	14975,00	--	29950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
45	ССНЗ №5.5 стр 103 п.17	Весы товарные ВТ8908-150кГ	1	14600,00	--	14600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	ССНЗ №5.1 п.193	Тележка грузовая ТГ-125 1010х630х900	1	7474,00	--	7474	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	ССНЗ №1.8 стр 8 п.60	Шкаф для уборочного инвентаря 500х450х2000	5	6665,00	--	33325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист Экспериментальный завод №1 г.Караганда	Шкаф для одежды 2-х секционный со скамьей 600х655х2000 Мод 412	5	7405,60	--	37028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ССНЗ №1.9 стр 9 п.11	Стол рабочий с подвесной тумбой	5	10105,00	--	50525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	ССНЗ №8.1 стр 5 п.14	Стул рабочий на колесных опорах с подлокотниками	6	5698,00	--	34188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	ССНЗ №5.5 стр 25 п.76	Стул полумягкий	66	2258,00	--	149028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	ССНЗ №5.1 стр.22 п.62	Шкаф для книг 800х432х1900	4	15265,00	--	61060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ССНЗ №5.5 стр 23 п.5	Шкаф для одежды 800х432х1900	2	15480,00	--	30960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	ССНЗ №5.5 стр 100 п.1	Стол обеденный 6-ти местный	19	17630,00	--	334970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	ССНЗ №5.3 стр 11 п.102	Стол обеденный со стульями 4-х местный	1	15910,00	--	15910	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
56	ССНЗ №5.1 стр 24 п.94	Щит баскетбольный с кольцами,сеткой и креплениями	2	66000,00	--	132000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ССНЗ №1.8 стр 87 п.18	Щит баскетбольный тренировочный	6	72000,00	--	432000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		пара								
58	ССНЗ №5.5 стр 25 п.74	Стенка гимнастическая	10	9783,00	--	97830	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		секций								
59	ССНЗ №5.5 стр 38 п.21	Перекладина гимнастическая	1	15000,00	--	15000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	ССНЗ №5.1 стр 16 п.162	Конь гимнастический с ручками	1	26800,00	--	26800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	ССНЗ №5.1 стр 16 п.161	Кольца гимнастические на консоли	1	2340,00	--	2340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	ССНЗ №5.1 стр 52 п.1	Канат для лазания на консоли	2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	ССНЗ №5.1 стр 24 п.123	Брусья гимнастические	1	20411,00	--	20411	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	ССНЗ №5.1 стр 15 п.160	Козел гимнастический	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	ССНЗ №5.1 стр 16 п.162	Конь гимнастический маховый	1	26800,00	--	26800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	ССНЗ №5.3 стр 16 п.273	Бревно гимнастическое	1	20200,00	--	20200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	ССНЗ №5.5 стр 38 п.15	Дорожка резиновая для разбега	1	91600,00	--	91600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
68	ССНЗ №5.1 стр 52 п.4	Маты гимнастические	10	7327,00	--	73270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	ССНЗ №1.9 стр 6 п.12	Вешалка для полотенец на 2 крючка	10	200,00	--	2000	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	ССНЗ №5.5 стр 37 п.9	Мостик для опорных прыжков	1	12363,00	--	12363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	ССНЗ №8.1 стр 8 п.121	Пылесос	2	9310,00	--	18620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ССНЗ №5.1 стр 28,29 прим	Комплект оборудования и приборов для лингофонного кабинета	2	59300,00	--	118600	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
73	ССНЗ №5.5 стр 27 п.124	Лампа настольная	1	1616,00	--	1616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	ССНЗ №1.8 стр 31 п 43	Тележка для уборки помещений	5	30280,00	--	151400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	ССНЗ №5.1 стр 7 п.1	Банкетка 850х415х410	13	4515,00	--	58695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	ССНЗ №8.1 стр 8 п.122	Шкаф металический 3-секционный 915х515х1820	40	4515,00	--	180600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	ССНЗ №5.1 стр 7 п.2	Вешалка настенная на 9 мест 1280х260	3	2473,00	--	7419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	ССНЗ №1.9 стр 9 п.8	Шкаф медицинский 550х420х1800	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	ССНЗ №1.9 стр 9 п.2	Кушетка медицинская 2000х600х575	1	7110,00	--	7110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	ССНЗ №5.1 стр 8 п.32	Стол учителя 1200х600х760	22	6020,00	--	132440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

81	ССНЗ №5.3 стр 9 п.7	Вставка угловая 630х630х750, ВУ-01	2	4300,00	--	8600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	ССНЗ №5.1 стр 13 п.96	Шкаф для учебно-наглядных пособий 1200х420х1950	70	18490,00	--	1294300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	ССНЗ №5.3 стр 12 п.106	Табурет для разрубки мяса	1	10664,00	--	10664	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
84	ССНЗ №5.1 стр.23 п.69	Стол врача	4	12255,00	--	49020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
86	ССНЗ №1.8 стр 82 п.45	Облучатель ОУФК "Солнышко"	1	20360,00	--	20360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
87	ССНЗ №5.3 стр 5 п.2	Скамья с вешалкой для раздевалок	24	3440,00	--	82560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
88	ССНЗ №1.9 стр.10 п.42	Ширма одностворчатая	2	5000,00	--	10000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
89	ССНЗ №1.9 стр 9 п.4	Столик инструментальный СИ-5	1	8170,00	--	8170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
90	ССНЗ №1.9 стр 9 п.3	Стол палатный 900х900х750	2	3763,00	--	7526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
91	Прайс-лист АО "Медтехника" п 6-1525 стр 58	Термоконтейнер ТМ6	1	8032,53	--	8033	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
92	ССНЗ №5.1 стр 26 п.186	Ведро педальное для отходов	5	540,00	--	2700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
93	ССНЗ №1.8 стр 7 п.52	Ростомер 450х450х2100	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	ССНЗ №1.9 стр 9 п.16	Облучатель бактерицидный ОБНП1х30	4	10340,00	--	41360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	ССНЗ №5.3 стр 13 п.147	Шторы на окна	85	2550,00	--	216750	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
97	ССНЗ №5.3 стр 9 п.7	Тумба передвижная под ТСО	4	4300,00	--	17200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	ССНЗ №5.5 стр 43 п.3	Стол для раскроя ткани 1500х750х750	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	ССНЗ №5.3 стр 12 п.121	Стол гладильный	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	ССНЗ №5.3 стр 12 п.124	Утюг электрический	1	1240,00	--	1240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	ССНЗ №8.1 стр 6 п.48	Вешалка напольная для кабинета	18	2931,00	--	52758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	ССНЗ №5.1 стр 25 п.142	Манекен	1	1560,00	--	1560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	ССНЗ №5.3 стр 15 п.236	Зеркало настенное	2	1832,00	--	3664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	ССНЗ №1.9 стр 10 п.42	Кабина примерочная	1	5000,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	ССНЗ №5.1 стр 7 п.16	Стол ученический со стулом	180	5483,00	--	986940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

106	ССНЗ №5.1 стр 8 п.17	Стол ученический 2-х местный со стульями к-т	67	6880,00	--	460960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	Прайс-лист "Экспериментальный завод №1 г.Караганда"	Стол ученический лингофонный одноместный ШК-99-02 шт	18	4153,41	--	74761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
108	ССНЗ №5.1 стр 21 п.40	Стул ученический с изменяемой высотой 360х400х460 шт	384	1618,00	--	621312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	ССНЗ №5.1 стр.23 п.70	Табурет поворотный шт	28	2258,00	--	63224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	ССНЗ №5.1 стр 15 п.158	Верстак столярный 1200х700х810 шт	9	11200,00	--	100800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	ССНЗ №5.1 стр 15 п.157	Верстак слесарный шт	9	15200,00	--	136800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	ССНЗ №5.1 стр 7 п.6	Доска классная настенная 3000х1000 шт	20	17100,00	--	342000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	ССНЗ №5.1 стр.25 п.143	Машина швейная с электроприводом шт	8	19500,00	--	156000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	ССНЗ №5.1 стр 23 п.90	Станок деревообрабатывающий настольный 1,1квтх3ф 900х600х500 шт	1	41219,00	--	41219	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	ССНЗ №5.1 стр 23 п.87	Станок настольно-сверлильный 2М112 шт	2	83010,00	--	166020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	ССНЗ №5.1 стр 23 п.89	Станок токарный для древесины DSL-1100 шт	1	49520,00	--	49520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	ССНЗ №5.5 стр 87 п.16	Станок заточно-шлифовальный	2	37211,00	--	74422	--	--	--	--

		BKL-2000		--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
118	ССНЗ №1.9 стр 18 п.15	Станок настольно-токарный SPB-400	1	133000,00	--	133000	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
120	ССНЗ №5.1 стр 23 п.88	Станок горизонтально-фрезерный FP-16к	1	98753,00	--	98753	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
122	ССНЗ №8.1 стр 8 п.121 прим	Печь микроволновая 2квт-1ф	1	9310,00	--	9310	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
123	Прайс-лист ООО СтанкоСтройИнвест	Установка для удаления абразивной пыли Q 1200м3/ч УПВ-1200А	2	43227,56	--	86455	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
124	Прайс-лист завод №1 г.Караганда стр 4	Стол офисный 1800x900x750	2	12499,40	--	24999	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
125	ССНЗ №8.1 стр 11 п.7	Стол-приставка 700x630x750	7	4300,00	--	30100	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
126	ССНЗ №1.9 стр 12 п.7	Кресло рабочее	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
127	ССНЗ №1.9 стр 13 п.46	Компьютер персональный	63	56000,00	--	3528000	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			к-т								
129	ССНЗ №5.1 стр 9 п.58	Стол читательский одноместный ШК85-82-01	20	3870,00	--	77400	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
130	ССНЗ №8.1 стр 5 п.7	Стол компьютерный 1000x520x750	39	9675,00	--	377325	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								
131	Прайс-лист Платинум-PV	Многофункциональное лазерное устройство Самсунг	4	11284,73	--	45139	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
			шт								

132	ССНЗ №5.1 стр 9 п 61	Стол рабочий библиотекаря 1500х620х918 ШК85-82	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	ССНЗ №5.3 стр 11 п.104	Стол компьютерный 1300х630х750	4	10320,00	--	41280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	ССНЗ №1.9 стр 6 п.8	Шкаф каталажный со столом 1075х600х1220	1	25740,00	--	25740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	ССНЗ №5.1 стр 25 п.135	Шкаф для хлеба	1	11180,00	--	11180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	ССНЗ №5.1 стр 10 п 74	Стеллаж библиотечный односторонний СБС-21	12	3655,00	--	43860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	ССНЗ №5.1 стр 10 п 73	Стеллаж библиотечный двухсторонний СБС-22	16	4730,00	--	75680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	ССНЗ №1.8 стр 47 п 40	Осветитель таблиц для определения остроты зрения	1	4480,00	--	4480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	ССНЗ №5.1 стр 16 п.173	Вставка к тепловому оборудованию с краном-смесителем ВКСМ	1	6008,00	--	6008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	ССНЗ №1.9 стр 38 п.9	Кабины кассовые КК70к	1	87600,00	--	87600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	ССНЗ №8.1 стр 7 п.66	Аппарат кассовый с фискальной памятью	1	18000,00	--	18000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	ССНЗ №5.1 стр 8 п.36	Стол лабораторный физический массивный 1500х800х800 ШК85-26	1	26445,00	--	26445	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	ССНЗ №5.1 стр.9 п.40	Стол препараторский 1400х600х1300	1	16383,00	--	16383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
144	ССНЗ №5.1 стр 13 п 103	Шкаф вытяжной лабораторный ШК 85-77-01 1050х680х2100	1	43645,00	--	43645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
145	ССНЗ №1.9 стр 12 п.1	Стол 1300х630х750	6	12255,00	--	73530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
146	Прайс-лист ООО ПКФ завод театрального оборудования	Одежда сцены с раздвижным занавесом	1	213469,45	--	213469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
147	ССНЗ №5.5 стр 97 п 3	Стол для дочистки овощей СО-1/1200/920	1	7364,00	--	7364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
148	ССНЗ №1.9 стр 12 п.29	Вставка секционная технологическая ВСМ-420	1	7260,00	--	7260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
149	Прайс-лист ABdi COMPAnY	Мультимедийный кабинет на 9 мест	1	1508059,80	--	1508060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
150	ССНЗ №5.5 стр 43 п.9	Стол гримерный с зеркалом	10	17041,00	--	170410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
151	Прайс-лист Экспериментальный завод №1 г.Караганда	Стол учителя для лингафонного кабинета ШК-99-01	2	7288,05	--	14576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
152	ССНЗ №5.1 стр 9 п.66	Секции из 4 кресел с откидными сиденьями	30	16448,00	--	493440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		секция								
153	ССНЗ №8.1 стр 5 п.28	Стол для президиума 2000х900х750	1	34400,00	--	34400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
154	ССНЗ №8.1 стр 5 п.40	Трибуна	1	17200,00	--	17200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

155	ССНЗ №5.1 стр 18 п.148 прим	Синтезатор	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	ССНЗ №1.8 стр 49 п.14	Диван	3	17093,00	--	51279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	ССНЗ №1.8 стр 87 п.16	Скамейка гимнастическая 4000x240x320	10	6800,00	--	68000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Прайс-лист АО "Медтехника" п 1-0135 стр 3	Спирометр микропроцессорный Спирос-100	1	125385,88	--	125386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	ССНЗ №5.1 стр 8 п 19	Комплект столов и стульев для кабинета физики	9	7418,00	--	66762	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
160	ССНЗ №5.1 стр 22 п 53	Шкаф многофункциональный состоящий из 3-х секций 900x430x220	1	38700,00	--	38700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	ССНЗ №5.1 стр 28	Комплект оборудования и приборов для кабинета физики	1	1006323,00	--	1006323	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
162	ССНЗ №5.1 стр 7 п 14	Комплект столов и стульев для кабинета химиии	9	11073,00	--	99657	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
163	ССНЗ №5.1 стр 28	Комплект оборудования и приборов для кабинета химии	1	597589,00	--	597589	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
164	ССНЗ №5.1 стр 8 п 35	Стол демонстрационный для кабинета химии	1	46655,00	--	46655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	ССНЗ №5.1 стр 22 п 53	Шкаф многофункциональный для кабинета химии 900x430x220	1	38700,00	--	38700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	ССНЗ №5.1 стр 13 п 103	Шкаф вытяжной демонстрационный	1	43645,00	--	43645	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	ССН3 №1.8 стр 75 п 53	Шкаф для хранения химических реактивов	1	20000,00	--	20000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	ССН3 №5.1 стр 28	Комплект оборудования и приборов для кабинета биологии	1	785517,00	--	785517	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
169	ССН3 №5.5 стр 38 п 14	Брусья гимнастические разновысокие (женские)	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	ССН3 №8.1 стр 5 п 31 прим	Вышка судейская	1	22575,00	--	22575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	СССН3 №1.9 стр 29 п 20 прим	Стол-шкаф кухонный	1	9675,00	--	9675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	ССН3 №8.1 стр 9 п 132	Принтер лазерный	2	56215,00	--	112430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	ССН3 №5.5 стр 38 п 10	Стойка волейбольная	2	6800,00	--	13600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Прайс-лист Экспериментальный завод №1 г.Караганда	Пирамида для хранения оружия 1050x530x2100	1	18102,59	--	18103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	ССН3 №1.3 стр 20 п 87	Музыкальный центр	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	Прайс-лист ТОО FOrA	Сканер	2	5873,54	--	11747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	ССН3 №1.8 стр 74 п 37	Весы аналитические ВЛ-120	1	170800,00	--	170800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
178	ССН3 №1.8 стр 75 п 42	Стол для аналитических весов	1	10980,00	--	10980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	ССН3 №1.8 стр 18 п 47	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСВ Л-80	2	73580,00	--	147160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Прайс-лист АО "Медтехника" п 4-01127 стр 28	Печь камерная ЭКПС-10	1	78366,17	--	78366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	ССН3 №5.5 стр 81 п 375	Стол лабораторный на 1 рабочее место 1200х600х750	1	7848,00	--	7848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	ССН3 №1.8 стр 31 п 43	Тележка универсальная	1	30280,00	--	30280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	ССН3 №1.8 стр 29 п 46	электросушитель для рук	7	3300,00	--	23100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Прайс-лист STATE ART	Панель LCD настенная EIKIEFD-46 1109х650х106 0,3 кв	2	227807,17	--	455614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Прайс-лист Уникум	Терминал напольный UTsinTO CiAssiC монитор 17, панель 17 560х440х1500	2	121467,57	--	242935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	Прайс-лист компания АО Абди компани	Интерактивная доска SMArT BOArd 685	19	214043,48	--	4066826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	ССН3 №5.5 стр 54 п 1	Доска классная настенная 1500х1000	1	7740,00	--	7740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	ССН3 №8.1 стр 6 п 55	Шкаф металлический с сейфом	2	18275,00	--	36550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

191	ССН3 №5.1 стр 25 п 85	Интерактивная система для кабинета информатики	2	960000,00	--	1920000	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
192	ССН3 №5.5 стр 25 п 55	Телевизор	1	25000,00	--	25000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	ССН3 №1.9 стр 19 п 28	Тиски слесарные точные SVA-160	9	8200,00	--	73800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Прайс-лист АО АБДИ Компани	Интерактивный видеопроектор с подвесной установкой	1	100308,70	--	100309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	ССН3 №1.9 стр 13 п 40	Экран	1	3224,00	--	3224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Прайс-лист FORA п 25	Цифровая видеокамера	1	10967,35	--	10967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Прайс-лист FORA п 39	Цифровой фотоаппарат	1	5873,54	--	5874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	ССН3 №5.1 стр 28 прилож 1	Наглядные пособия для учебных кабинетов казахского языка и литературы	1	104700,00	--	104700	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
199	ССН3 №5.1 стр 28 прилож 1 прим	Наглядные пособия для учебных кабинетов руссого языка и литературы	1	104700,00	--	104700	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
200	ССН3 №5.1 стр 28 прилож 1	Наглядные пособия для учебных кабинетов математики	1	156580,00	--	156580	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
201	ССН3 №5.1 стр 28 прилож 1	Наглядные пособия для учебных кабинетов географии	1	317170,00	--	317170	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
202	ССН3 №5.1 стр 28 прилож	Наглядные пособия для учебных	2	59300,00	--	118600	--	--	--	--

191	ССН3 №5.1 стр 25 п 85	Интерактивная система для кабинета информатики	2	960000,00	--	1920000	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
192	ССН3 №5.5 стр 25 п 55	Телевизор	1	25000,00	--	25000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	ССН3 №1.9 стр 19 п 28	Тиски слесарные точные SVA-160	9	8200,00	--	73800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Прайс-лист АО АБДИ Компани	Интерактивный видеопроектор с подвесной установкой	1	100308,70	--	100309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	ССН3 №1.9 стр 13 п 40	Экран	1	3224,00	--	3224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Прайс-лист FORA п 25	Цифровая видеокамера	1	10967,35	--	10967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Прайс-лист FORA п 39	Цифровой фотоаппарат	1	5873,54	--	5874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	ССН3 №5.1 стр 28 прилож 1	Наглядные пособия для учебных кабинетов казахского языка и литературы	1	104700,00	--	104700	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
199	ССН3 №5.1 стр 28 прилож 1 прим	Наглядные пособия для учебных кабинетов руссого языка и литературы	1	104700,00	--	104700	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
200	ССН3 №5.1 стр 28 прилож 1	Наглядные пособия для учебных кабинетов математики	1	156580,00	--	156580	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
201	ССН3 №5.1 стр 28 прилож 1	Наглядные пособия для учебных кабинетов географии	1	317170,00	--	317170	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
202	ССН3 №5.1 стр 28 прилож	Наглядные пособия для учебных	2	59300,00	--	118600	--	--	--	--

	1	кабинетов иностанного языка к-т		--	--	--	--	--	--	--
203	ССНЗ №5.1 стр 28,29 р 3	Учебно-наглядное пособие для учебного кабинета НВП и прочее учебное оборудование к-т	1	439730,00	--	439730	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
204	ССНЗ №5.1 стр 30 п 4-11	Комплект инструментов классных к-т	23	15600,00	--	358800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
205	ССНЗ №5.1 стр 28 прилож 1	Наглядные пособия для учебных кабинетов истории к-т	1	99320,00	--	99320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
206	ССНЗ №5.1 стр 28 прилож 1	Учебно-наглядные пособия для начальной школы к-т	10	691327,00	--	6913270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
207	ССНЗ №5.1 стр 28 р 3 прилож 1	Инструменты и приспособления по металлу и дереву к-т	1	666184,00	--	666184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
208	ССНЗ №5.1 стр 29 прилож 1	Инструменты и приспособления для учебной мастерской по обработке тканей и технологий к-т	1	348657,00	--	348657	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
209	ССНЗ №5.1 стр 52 п.10	Сетка волейбольная шт	2	920,00	--	1840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
210	ССНЗ №5.1 стр 15 п.193	Тележка для перевозки брусьев шт	1	7474,00	--	7474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
211	ССНЗ №5.5 стр 38 п.23	Стойка для прыжков в высоту к-т	2	14000,00	--	28000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
212	ССНЗ №5.1 стр 24 п.124	Барьер учебный шт	10	6260,00	--	62600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
213	Прайс-лист ТОО VITA	Сетка со стойками для игры в бадминтон	1	9874,14	--	9874	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
225	ССНЗ №5.1 стр 5 р 4	Медицинский инструментарий	320	68,00	--	21760	--	--	--	--
		мест		--	--	--	--	--	--	--
226	ССНЗ №5.1 стр 27 п 202	Бочка для воды	2	2900,00	--	5800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	ССНЗ №5.1 стр 27 п 201	Багор	2	380,00	--	760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	ССНЗ №5.1 стр 27 п 203	Ведро пожарное	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	ССНЗ №5.1 стр 27 п 204	Лестница	1	3460,00	--	3460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	ССНЗ №5.1 стр 27 п 205	Лом	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	ССНЗ №5.1 стр 27 п 206	Лопата	2	288,00	--	576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	ССНЗ №5.1 стр 27 п 207	Ножницы	1	280,00	--	280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	ССНЗ №5.1 стр 27 п 208	Огнетушитель порошковый	18	2540,00	--	45720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	ССНЗ №5.1 стр 27 п 209	Топор	2	420,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	ССНЗ №5.1 стр 27 п 210	Фонарь аккумуляторный	4	1540,00	--	6160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38 931 284**				
Стоимость оборудования -	Тенге			**38 931 284**				
ВСЕГО, по сметному расчету в базовых ценах 2001года	Тенге			**38 931 284**				
Итого по сметному расчету в ценах 2013года	Тенге			**86 972 488**				
Налоги 2%	Тенге			**1 739 449**				
Итого в ценах 2013года	Тенге			**88 711 937**				
НДС 12%	Тенге			**10 645 432**				
Всего выполненных работ	Тенге			**99 357 369**				

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»

Заведующий сектором

_____ **Илемесов С.К.**

Подрядчик: ТОО «Алау»

Директор

_____ **Найзабеков Г.И.**

Технадзор :

ТОО «Облжилкомхозстрой»

_____ **Каребаев А.И.**

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»
РК, 071700, ВКО, Урджарский район, село Урджар,пр. Абылайхана, 122.
Тел.: 8 (72230) 33462, 3-35-19
БИН 150440000211 ,ИИК KZ54070103KSN1826000, ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

По строительству объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Урджар Урджарского района, ВКО(завершение строительства)»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2015г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№1	88 711 937	88 711 937	88 711 937	88 711 937
Всего	88 711 937	88 711 937	88 711 937	88 711 937
НДС (12%)	10 645 432	10 645 432	10 645 432	10 645 432
Итого :	99 357 369	99 357 369	99 357 369	99 357 369
Всего к оплате	99 357 369	99 357 369	99 357 369	99 357 369

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»

Заведующий сектором

Илемесов С.К.

Подрядчик: ТОО «Алау»

Директор

Найзабеков Г.И.

Технадзор :
ТОО «Облжилкомхозстрой»

Каребаев А.И.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области» РК, 071700, ВКО, Урджарский район, село Урджар,пр. Абылайхана, 122.
Тел.: 8 (72230) 33462, 3-35-19
БИН 150440000211 ,ИИК KZ54070103KSN1826000, ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №1
Выполненных работ ТОО «Алау» за октябрь 2015 года
По строительству объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Урджар Урджарского района, ВКО(завершение строительства)»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССН3 №5.3 стр 11 п.75	Электроплита ЭП-4ЖШ 4-х конфорочная 16,6 кви 3ф 1050х895х860	2	132233,00	--	264466	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	ССН3 №5.1 стр 24 п.98	Котел V 160 л 15 квт-3ф КПЭМ-160	1	269685,00	--	269685	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	ССН3 №5.1 стр.15 п.138	Электрокипятильник КНЭ-100М2 12 квт-3ф V 100 л	1	39163,00	--	39163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ССН3 №5.1 стр.15 п.147	Шкаф жарочный трехкамерный 14,4	1	129080,00	--	129080	--	--	--	--

		квх3ф ШЖЭ-3 885х800х1675 шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ССНЗ №8.1 стр 7 п.75	Овощерезка "Гамма-5А" шт	√ 1	72050,00	--	√ 72050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	ССНЗ №1.8 стр 7 п.50	Подставка под электрокипятильник шт	√ 1	1980,00	--	1980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	ССНЗ №8.1 стр 7 п.72	Линия прилавков (ПВВ(Н)70К,ПМЭС-70к-60,ПСП) к-т	√ 1	328810,00	--	328810	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	ССНЗ №5.1 стр.15 п.135	Картофелечистка МОК-300 0,55 квтх3ф шт	√ 1	82933,00	--	82933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	ССНЗ №8.1 стр 7 п.82	Универсальная кухонная машина УКМ-0,1 0,55х3ф к-т	√ 1	93887,00	--	93887	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	ССНЗ №5.1 стр 15 п.151	Хлеборезка шт	√ 1	90025,00	--	90025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	ССНЗ №5.1 стр.15 п.143	Мясорубка МИМ-300 1,5квтх3ф шт	√ 1	32918,00	--	32918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	ССНЗ №5.1 стр.15 п.142	Машина посудомоечная универсальная МПУ-700 38,6х3ф шт	√ 1	261910,00	--	261910	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	ССНЗ №5.5 стр 97 п.12	Ванна моечная односекционная ВСМ1/700 шт	√ 5	7034,00	--	35170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	ССНЗ №5.5 стр 97 п.13	Ванна моечная ВСМ3/430 шт	√ 1	15387,00	--	15387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	ССНЗ №8.1 стр 8 п.101	Стол с отверстием для сброса отходов РПСО-12/6 шт	√ 1	8966,00	--	8966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

30	ССНЗ №5.3 стр 11 п.103	Стол рабочий СР-3/1200	√ 8	8600,00	--	68800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ССНЗ №5.3 стр 11 п.97	Стеллаж 1200х400х1600	√ 20	10535,00	--	210700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ССНЗ №5.5 стр 97 п.9	Стеллаж для кухонной посуды и тарелок 1200х300х1750	√ 4	7267,00	--	29068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ССНЗ №5.1 стр.25 п.124	Ларь для овощей 1000х840х1000	√ 3	2840,00	--	8520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	ССНЗ №1.9 стр 13 п.49	Холодильник бытовой	8	34000,00	--	272000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс-лист Медтехника п 5-0531	Шкаф холодильный среднетемпературный R1520L T 0+6C 13,8 квт/сутки	√ 1	125385,88	--	125386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс-лист Медтехника п 5-0531	Шкаф холодильный низкотемпературный R1520L T 0-18C 13,8 квт/сутки	√ 1	137140,80	--	137141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ССНЗ №1.8 стр 97 п.29	Стол охлаждающий СХ-15/7БН V 0,3 м3 0,36квтх1ф 1500х700х930	√ 1	93500,00	--	93500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	ССНЗ №5.3 стр 11 п.90	Зонт вентиляционный МВО-2,5МСВ-1,6Ц	√ 1	25341,00	--	25341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	ССНЗ №5.3 стр 11 п.89	Зонт приточно-вытяжной ЗВП-1100-2-0	√ 2	14975,00	--	29950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	ССНЗ №5.5 стр 103 п.17	Весы товарные ВТ8908-150кГ	√ 1	14600,00	--	14600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	ССНЗ №5.1 п.193	Тележка грузовая ТГ-125 1010х630х900	√ 1	7474,00	--	7474	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
47	ССНЗ №1.8 стр 8 п.60	Шкаф для уборочного инвентаря 500x450x2000	√ 5		6665,00	--	33325	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист Экспериментальный завод №1 г.Караганда	Шкаф для одежды 2-х секционный со скамьей 600x655x2000 Мод 412	√ 5		7405,60	--	37028	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ССНЗ №1.9 стр 9 п.11	Стол рабочий с подвесной тумбой	√ 5		10105,00	--	50525	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
50	ССНЗ №8.1 стр 5 п.14	Стул рабочий на колесных опорах с подлокотниками	√ 6		5698,00	--	34188	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
51	ССНЗ №5.5 стр 25 п.76	Стул полумягкий	√ 66		2258,00	--	149028	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
52	ССНЗ №5.1 стр.22 п.62	Шкаф для книг 800x432x1900	√ 4		15265,00	--	61060	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
53	ССНЗ №5.5 стр 23 п.5	Шкаф для одежды 800x432x1900	√ 2		15480,00	--	30960	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
54	ССНЗ №5.5 стр 100 п.1	Стол обеденный 6-ти местный	√ 19		17630,00	--	334970	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
55	ССНЗ №5.3 стр 11 п.102	Стол обеденный со стульями 4-х местный	√ 1		15910,00	--	15910	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
56	ССНЗ №5.1 стр 24 п.94	Щит баскетбольный с кольцами,сеткой и креплениями	√ 2		66000,00	--	132000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ССНЗ №1.8 стр 87 п.18	Щит баскетбольный тренировочный	√ 6		72000,00	--	432000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

		пара								
58	ССНЗ №5.5 стр 25 п.74	Стенка гимнастическая	√ 10	9783,00	--	97830	--	--	--	--
		секций		--	--	--	--	--	--	--
59	ССНЗ №5.5 стр 38 п.21	Перекладина гимнастическая	√ 1	15000,00	--	15000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	ССНЗ №5.1 стр 16 п.162	Конь гимнастический с ручками	√ 1	26800,00	--	26800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	ССНЗ №5.1 стр 16 п.161	Кольца гимнастические на консоли	√ 1	2340,00	--	2340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	ССНЗ №5.1 стр 52 п.1	Канат для лазания на консоли	√ 2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	ССНЗ №5.1 стр 24 п.123	Брусья гимнастические	√ 1	20411,00	--	20411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	ССНЗ №5.1 стр 15 п.160	Козел гимнастический	√ 1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	ССНЗ №5.1 стр 16 п.162	Конь гимнастический маховый	√ 1	26800,00	--	26800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	ССНЗ №5.3 стр 16 п.273	Бревно гимнастическое	√ 1	20200,00	--	20200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	ССНЗ №5.5 стр 38 п.15	Дорожка резиновая для разбега	√ 1	91600,00	--	91600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	ССНЗ №5.1 стр 52 п.4	Маты гимнастические	√ 10	7327,00	--	73270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	ССНЗ №1.9 стр 6 п.12	Вешалка для полотенец на 2 крючка	√ 10	200,00	--	2000	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
70	ССНЗ №5.5 стр 37 п.9	Мостик для опорных прыжков	√ 1	12363,00	--	12363	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
71	ССНЗ №8.1 стр 8 п.121	Пылесос	√ 2	9310,00	--	18620	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
72	ССНЗ №5.1 стр 28,29 прим	Комплект оборудования и приборов для лингофонного кабинета	√ 2	59300,00	--	118600	--	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	--	
73	ССНЗ №5.5 стр 27 п.124	Лампа настольная	√ 1	1616,00	--	1616	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
74	ССНЗ №1.8 стр 31 п 43	Тележка для уборки помещений	√ 5	30280,00	--	151400	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
75	ССНЗ №5.1 стр 7 п.1	Банкетка 850х415х410	√ 13	4515,00	--	58695	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
76	ССНЗ №8.1 стр 8 п.122	Шкаф металический 3-секционный 915х515х1820	√ 40	4515,00	--	180600	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
77	ССНЗ №5.1 стр 7 п.2	Вешалка настенная на 9 мест 1280х260	√ 3	2473,00	--	7419	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
78	ССНЗ №1.9 стр 9 п.8	Шкаф медицинский 550х420х1800	√ 1	15050,00	--	15050	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
79	ССНЗ №1.9 стр 9 п.2	Кушетка медицинская 2000х600х575	√ 1	7110,00	--	7110	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
80	ССНЗ №5.1 стр 8 п.32	Стол учителя 1200х600х760	√ 22	6020,00	--	132440	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

81	ССНЗ №5.3 стр 9 п.7	Вставка угловая 630х630х750, ВУ-01	√ 2	4300,00	--	8600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	ССНЗ №5.1 стр 13 п.96	Шкаф для учебно-наглядных пособий 1200х420х1950	√ 70	18490,00	--	1294300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	ССНЗ №5.3 стр 12 п.106	Табурет для разрубки мяса	√ 1	10664,00	--	10664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	ССНЗ №5.1 стр.23 п.69	Стол врача	√ 4	12255,00	--	49020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	ССНЗ №1.8 стр 82 п.45	Облучатель ОУФК "Солнышко"	√ 1	20360,00	--	20360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	ССНЗ №5.3 стр 5 п.2	Скамья с вешалкой для раздевалок	√ 24	3440,00	--	82560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	ССНЗ №1.9 стр.10 п.42	Ширма одностворчатая	√ 2	5000,00	--	10000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	ССНЗ №1.9 стр 9 п.4	Столик инструментальный СИ-5	√ 1	8170,00	--	8170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	ССНЗ №1.9 стр 9 п.3	Стол палатный 900х900х750	√ 2	3763,00	--	7526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Прайс-лист АО "Медтехника" п 6-1525 стр 58	Термоконтейнер ТМ6	√ 1	8032,53	--	8033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	ССНЗ №5.1 стр 26 п.186	Ведро педальное для отходов	√ 5	540,00	--	2700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	ССНЗ №1.8 стр 7 п.52	Ростомер 450х450х2100	√ 1	3500,00	--	3500	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
94	ССНЗ №1.9 стр 9 п.16	Облучатель бактерицидный ОБНП1х30	√ 4	10340,00	--	41360	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
96	ССНЗ №5.3 стр 13 п.147	Шторы на окна	√ 85	2550,00	--	216750	--	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	--	
97	ССНЗ №5.3 стр 9 п.7	Тумба передвижная под ТСО	√ 4	4300,00	--	17200	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
98	ССНЗ №5.5 стр 43 п.3	Стол для раскроя ткани 1500х750х750	√ 1	10105,00	--	10105	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
99	ССНЗ №5.3 стр 12 п.121	Стол гладильный	√ 1	1957,00	--	1957	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
100	ССНЗ №5.3 стр 12 п.124	Утюг электрический	√ 1	1240,00	--	1240	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
101	ССНЗ №8.1 стр 6 п.48	Вешалка напольная для кабинета	√ 18	2931,00	--	52758	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
102	ССНЗ №5.1 стр 25 п.142	Манекен	√ 1	1560,00	--	1560	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
103	ССНЗ №5.3 стр 15 п.236	Зеркало настенное	√ 2	1832,00	--	3664	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
104	ССНЗ №1.9 стр 10 п.42	Кабина примерочная	√ 1	5000,00	--	5000	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
105	ССНЗ №5.1 стр 7 п.16	Стол ученический со стулом	√ 180	5483,00	--	986940	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

106	ССНЗ №5.1 стр 8 п.17	Стол ученический 2-х местный со стульями	√	67	6880,00	--	460960	--	--	--	--
		к-т			--	--	--	--	--	--	--
107	Прайс-лист "Экспериментальный завод №1 г.Караганда"	Стол ученический лингофонный одноместный ШК-99-02	√	18	4153,41	--	74761	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
108	ССНЗ №5.1 стр 21 п.40	Стул ученический с изменяемой высотой 360x400x460	√	384	1618,00	--	621312	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
109	ССНЗ №5.1 стр.23 п.70	Табурет поворотный	√	28	2258,00	--	63224	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
110	ССНЗ №5.1 стр 15 п.158	Верстак столярный 1200x700x810	√	9	11200,00	--	100800	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
111	ССНЗ №5.1 стр 15 п.157	Верстак слесарный	√	9	15200,00	--	136800	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
112	ССНЗ №5.1 стр 7 п.6	Доска классная настенная 3000x1000	√	20	17100,00	--	342000	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
113	ССНЗ №5.1 стр.25 п.143	Машина швейная с электроприводом	√	8	19500,00	--	156000	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
114	ССНЗ №5.1 стр 23 п.90	Станок деревообрабатывающий настольный 1,1квтх3ф 900x600x500	√	1	41219,00	--	41219	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
115	ССНЗ №5.1 стр 23 п.87	Станок настольно-сверлильный 2М112	√	2	83010,00	--	166020	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
116	ССНЗ №5.1 стр 23 п.89	Станок токарный для древесины DSL-1100	√	1	49520,00	--	49520	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--	--
117	ССНЗ №5.5 стр 87 п.16	Станок заточно-шлифовальный	√	2	37211,00	--	74422	--	--	--	--

		BKL-2000		--	--	--	--	--	--	--
		шт								
118	ССНЗ №1.9 стр 18 п.15	Станок настольно-токарный SPB-400	1	133000,00	--	133000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
120	ССНЗ №5.1 стр 23 п.88	Станок горизонтально-фрезерный FP-16к	1	98753,00	--	98753	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
122	ССНЗ №8.1 стр 8 п.121 прим	Печь микроволновая 2квт-1ф	1	9310,00	--	9310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
123	Прайс-лист ООО СтанкоСтройИнвест	Установка для удаления абразивной пыли Q 1200м3/ч УПВ-1200А	2	43227,56	--	86455	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
124	Прайс-лист завод №1 г.Караганда стр 4	Стол офисный 1800х900х750	2	12499,40	--	24999	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
125	ССНЗ №8.1 стр 11 п.7	Стол-приставка 700х630х750	7	4300,00	--	30100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
126	ССНЗ №1.9 стр 12 п.7	Кресло рабочее	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
127	ССНЗ №1.9 стр 13 п.46	Компьютер персональный	63	56000,00	--	3528000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
129	ССНЗ №5.1 стр 9 п.58	Стол читательский одноместный ШК85-82-01	20	3870,00	--	77400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
130	ССНЗ №8.1 стр 5 п.7	Стол компьютерный 1000х520х750	39	9675,00	--	377325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
131	Прайс-лист Платинум-PV	Многофункциональное лазерное устройство Самсунг	4	11284,73	--	45139	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

132	ССНЗ №5.1 стр 9 п 61	Стол рабочий библиотекаря 1500х620х918 ШК85-82	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	ССНЗ №5.3 стр 11 п.104	Стол компьютерный 1300х630х750	4	10320,00	--	41280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	ССНЗ №1.9 стр 6 п.8	Шкаф каталажный со столом 1075х600х1220	1	25740,00	--	25740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	ССНЗ №5.1 стр 25 п.135	Шкаф для хлеба	1	11180,00	--	11180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	ССНЗ №5.1 стр 10 п 74	Стеллаж библиотечный односторонний СБС-21	12	3655,00	--	43860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	ССНЗ №5.1 стр 10 п 73	Стеллаж библиотечный двухсторонний СБС-22	16	4730,00	--	75680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	ССНЗ №1.8 стр 47 п 40	Осветитель таблиц для определения остроты зрения	1	4480,00	--	4480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	ССНЗ №5.1 стр 16 п.173	Вставка к тепловому оборудованию с краном-смесителем ВКСМ	1	6008,00	--	6008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	ССНЗ №1.9 стр 38 п.9	Кабины кассовые КК70к	1	87600,00	--	87600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	ССНЗ №8.1 стр 7 п.66	Аппарат кассовый с фискальной памятью	1	18000,00	--	18000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	ССНЗ №5.1 стр 8 п.36	Стол лабораторный физический массивный 1500х800х800 ШК85-26	1	26445,00	--	26445	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	ССНЗ №5.1 стр.9 п.40	Стол препараторский 1400х600х1300	1	16383,00	--	16383	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт									
144	ССНЗ №5.1 стр 13 п 103	Шкаф вытяжной лабораторный ШК 85-77-01 1050х680х2100	√ 1	43645,00	--	43645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	ССНЗ №1.9 стр 12 п.1	Стол 1300х630х750	√ 6	12255,00	--	73530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Прайс-лист ООО ПКФ завод театрального оборудования	Одежда сцены с раздвижным занавесом	√ 1	213469,45	--	213469	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
147	ССНЗ №5.5 стр 97 п 3	Стол для дочистки овощей СО-1/1200/920	√ 1	7364,00	--	7364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	ССНЗ №1.9 стр 12 п.29	Вставка секционная технологическая ВСМ-420	√ 1	7260,00	--	7260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Прайс-лист ABdi COMPAnY	Мультимедийный кабинет на 9 мест	√ 1	1508059,80	--	1508060	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
150	ССНЗ №5.5 стр 43 п.9	Стол гримерный с зеркалом	√ 10	17041,00	--	170410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Прайс-лист Экспериментальный завод №1 г.Караганда	Стол учителя для лингафонного кабинета ШК-99-01	√ 2	7288,05	--	14576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	ССНЗ №5.1 стр 9 п.66	Секции из 4 кресел с откидными сиденьями	√ 30	16448,00	--	493440	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
153	ССНЗ №8.1 стр 5 п.28	Стол для президиума 2000х900х750	√ 1	34400,00	--	34400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	ССНЗ №8.1 стр 5 п.40	Трибуна	√ 1	17200,00	--	17200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

155	ССНЗ №5.1 стр 18 п.148 прим	Синтезатор	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	ССНЗ №1.8 стр 49 п.14	Диван	3	17093,00	--	51279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	ССНЗ №1.8 стр 87 п.16	Скамейка гимнастическая 4000x240x320	10	6800,00	--	68000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	Прайс-лист АО "Медтехника" п 1-0135 стр 3	Спирометр микропроцессорный Спирос-100	1	125385,88	--	125386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	ССНЗ №5.1 стр 8 п 19	Комплект столов и стульев для кабинета физики	9	7418,00	--	66762	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
160	ССНЗ №5.1 стр 22 п 53	Шкаф многофункциональный состоящий из 3-х секций 900x430x220	1	38700,00	--	38700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	ССНЗ №5.1 стр 28	Комплект оборудования и приборов для кабинета физики	1	1006323,00	--	1006323	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
162	ССНЗ №5.1 стр 7 п 14	Комплект столов и стульев для кабинета химиии	9	11073,00	--	99657	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
163	ССНЗ №5.1 стр 28	Комплект оборудования и приборов для кабинета химии	1	597589,00	--	597589	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
164	ССНЗ №5.1 стр 8 п 35	Стол демонстрационный для кабинета химии	1	46655,00	--	46655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	ССНЗ №5.1 стр 22 п 53	Шкаф многофункциональный для кабинета химии 900x430x220	1	38700,00	--	38700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	ССНЗ №5.1 стр 13 п 103	Шкаф вытяжной демонстрационный	1	43645,00	--	43645	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	ССН3 №1.8 стр 75 п 53	Шкаф для хранения химических реактивов	√ 1	20000,00	--	20000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	ССН3 №5.1 стр 28	Комплект оборудования и приборов для кабинета биологии	√ 1	785517,00	--	785517	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
169	ССН3 №5.5 стр 38 п 14	Брусья гимнастические разновысокие (женские)	√ 1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	ССН3 №8.1 стр 5 п 31 прим	Вышка судейская	√ 1	22575,00	--	22575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	ССН3 №1.9 стр 29 п 20 прим	Стол-шкаф кухонный	√ 1	9675,00	--	9675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	ССН3 №8.1 стр 9 п 132	Принтер лазерный	√ 2	56215,00	--	112430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	ССН3 №5.5 стр 38 п 10	Стойка волейбольная	√ 2	6800,00	--	13600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Прайс-лист Экспериментальный завод №1 г.Караганда	Пирамида для хранения оружия 1050x530x2100	√ 1	18102,59	--	18103	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	ССН3 №1.3 стр 20 п 87	Музыкальный центр	√ 1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	Прайс-лист ТОО FOrA	Сканер	√ 2	5873,54	--	11747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	ССН3 №1.8 стр 74 п 37	Весы аналитические ВЛ-120	√ 1	170800,00	--	170800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт									
178	ССН3 №1.8 стр 75 п 42	Стол для аналитических весов	1	10980,00	--	10980	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
180	ССН3 №1.8 стр 18 п 47	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСВ Л-80	2	73580,00	--	147160	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
181	Прайс-лист АО "Медтехника" п 4-01127 стр 28	Печь камерная ЭКПС-10	1	78366,17	--	78366	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
182	ССН3 №5.5 стр 81 п 375	Стол лабораторный на 1 рабочее место 1200х600х750	1	7848,00	--	7848	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
183	ССН3 №1.8 стр 31 п 43	Тележка универсальная	1	30280,00	--	30280	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
185	ССН3 №1.8 стр 29 п 46	электросушитель для рук	7	3300,00	--	23100	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
186	Прайс-лист STATE ART	Панель LCD настенная EIKIEFD-46 1109х650х106 0,3 кв	2	227807,17	--	455614	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
187	Прайс-лист Уникум	Терминал напольный UTsinTO CiAssiC монитор 17, панель 17 560х440х1500	2	121467,57	--	242935	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
188	Прайс-лист компания АО Абди компани	Интерактивная доска SMArT BOArd 685	19	214043,48	--	4066826	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
189	ССН3 №5.5 стр 54 п 1	Доска классная настенная 1500х1000	1	7740,00	--	7740	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
190	ССН3 №8.1 стр 6 п 55	Шкаф металлический с сейфом	2	18275,00	--	36550	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

191	ССН3 №5.1 стр 25 п 85	Интерактивная система для кабинета информатики	2	960000,00	--	1920000	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
192	ССН3 №5.5 стр 25 п 55	Телевизор	1	25000,00	--	25000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	ССН3 №1.9 стр 19 п 28	Тиски слесарные точные SVA-160	9	8200,00	--	73800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Прайс-лист АО АБДИ Компани	Интерактивный видеопроектор с подвесной установкой	1	100308,70	--	100309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	ССН3 №1.9 стр 13 п 40	Экран	1	3224,00	--	3224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Прайс-лист FORA п 25	Цифровая видеокамера	1	10967,35	--	10967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	Прайс-лист FORA п 39	Цифровой фотоаппарат	1	5873,54	--	5874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	ССН3 №5.1 стр 28 прилож 1	Наглядные пособия для учебных кабинетов казахского языка и литературы	1	104700,00	--	104700	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
199	ССН3 №5.1 стр 28 прилож 1 прим	Наглядные пособия для учебных кабинетов руссого языка и литературы	1	104700,00	--	104700	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
200	ССН3 №5.1 стр 28 прилож 1	Наглядные пособия для учебных кабинетов математики	1	156580,00	--	156580	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
201	ССН3 №5.1 стр 28 прилож 1	Наглядные пособия для учебных кабинетов географии	1	317170,00	--	317170	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
202	ССН3 №5.1 стр 28 прилож	Наглядные пособия для учебных	2	59300,00	--	118600	--	--	--	--

	1	кабинетов иностанного языка к-т		--	--	--	--	--	--	--
203	ССНЗ №5.1 стр 28,29 р 3	Учебно-наглядное пособие для учебного кабинета НВП и прочее учебное оборудование к-т	√ 1	439730,00	--	439730	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
204	ССНЗ №5.1 стр 30 п 4-11	Комплект инструментов классных к-т	√ 23	15600,00	--	358800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
205	ССНЗ №5.1 стр 28 прилож 1	Наглядные пособия для учебных кабинетов истории к-т	√ 1	99320,00	--	99320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
206	ССНЗ №5.1 стр 28 прилож 1	Учебно-наглядные пособия для начальной школы к-т	√ 10	691327,00	--	6913270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
207	ССНЗ №5.1 стр 28 р 3 прилож 1	Инструменты и приспособления по металлу и дереву к-т	√ 1	666184,00	--	666184	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
208	ССНЗ №5.1 стр 29 прилож 1	Инструменты и приспособления для учебной мастерской по обработке тканей и технологий к-т	√ 1	348657,00	--	348657	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
209	ССНЗ №5.1 стр 52 п.10	Сетка волейбольная шт	√ 2	920,00	--	1840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
210	ССНЗ №5.1 стр 15 п.193	Тележка для перевозки брусьев шт	√ 1	7474,00	--	7474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
211	ССНЗ №5.5 стр 38 п.23	Стойка для прыжков в высоту к-т	√ 2	14000,00	--	28000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
212	ССНЗ №5.1 стр 24 п.124	Барьер учебный шт	√ 10	6260,00	--	62600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
213	Прайс-лист ТОО VITA	Сетка со стойками для игры в бадминтон	√ 1	9874,14	--	9874	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		к-т									
214	ССНЗ №5.5 стр 38	Дорожка акробатическая	1	91600,00	--	91600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
215	ССНЗ №5.1 стр 52 п 7-9,11-19	Спортинвентарь 27200+13600+13600+120000+7800+19200+51624+600+1440+400+600+10400	1	266464,00	--	266464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
216	ССНЗ №5.1 стр 5,17	Столовая и кухонная посуда, приборы, инвентарь для пищеблока	380	370,00	--	140600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		мест								
217	ССНЗ №5.1 стр 5 р 4	Хозяйственный инвентарь	380	137,00	--	52060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		мест								
218	Прайс-лист АО "Медтехника" п 6-1812 стр 57	Тонометр механический в комплекте с фонендоскопом	1	1567,32	--	1567	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
219	Прайс-лист АО "Медтехника" п 6-0301 стр 5 прим	Очки в детской оправе	1	685,70	--	686	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
220	ССНЗ №5.1 стр 33 п 18	Динамометр ручной	1	1158,00	--	1158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
221	Прайс-лист ТОО "Мурагер" стр 2	Спецодежда для медработников	4	2465,00	--	9860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
222	Прайс-лист ТОО "Мурагер" стр 2	Спецодежда для работников пищеблока	15	1630,00	--	24450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
223	Прайс-лист ЗАО завод Медтехника	Плантограф	1	10139,80	--	10140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
224	Прайс-лист АО "Медтехника" п 6-0515 стр 7	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи	1	78366,17	--	78366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
225	ССНЗ №5.1 стр 5 р 4	Медицинский инструментарий	320	68,00	--	21760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		мест								
226	ССНЗ №5.1 стр 27 п 202	Бочка для воды	2	2900,00	--	5800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
227	ССНЗ №5.1 стр 27 п 201	Багор	2	380,00	--	760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
228	ССНЗ №5.1 стр 27 п 203	Ведро пожарное	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
229	ССНЗ №5.1 стр 27 п 204	Лестница	1	3460,00	--	3460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
230	ССНЗ №5.1 стр 27 п 205	Лом	2	200,00	--	400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
231	ССНЗ №5.1 стр 27 п 206	Лопата	2	288,00	--	576	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
232	ССНЗ №5.1 стр 27 п 207	Ножницы	1	280,00	--	280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
233	ССНЗ №5.1 стр 27 п 208	Огнетушитель порошковый	18	2540,00	--	45720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
234	ССНЗ №5.1 стр 27 п 209	Топор	2	420,00	--	840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
235	ССНЗ №5.1 стр 27 п 210	Фонарь аккумуляторный	4	1540,00	--	6160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**38 931 284**	✓
Стоимость оборудования -	Тенге			**38 931 284**	✓
ВСЕГО, по сметному расчету в базовых ценах 2001года	Тенге			**38 931 284**	✓
Итого по сметному расчету в ценах 2013года	Тенге			**86 972 488**	
Налоги 2%	Тенге			**1 739 449**	
Итого в ценах 2013года	Тенге			**88 711 937**	
НДС 12%	Тенге			**10 645 432**	
Всего выполненных работ	Тенге			**99 357 369**	

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»

Заведующий сектором

_____ **Илемесов С.К.**

Подрядчик: ТОО «Алау»

Директор

_____ **Найзабеков Г.И.**

Технадзор :

ТОО «Облжилкомхозстрой»

_____ **Каребаев А.И.**

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»
РК, 071700, ВКО, Урджарский район, село Урджар,пр. Абылайхана, 122.
Тел.: 8 (72230) 33462, 3-35-19
БИН 150440000211 ,ИИК KZ54070103KSN1826000, ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

По строительству объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Урджар Урджарского района, ВКО(завершение строительства)»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2015г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№3	100 360 129	295 358	100 360 129	295 358
Всего	190 950 385	89 007 295	100 360 129	295 358
НДС (12%)	22 914 045	10 680 875	12 043 215	35 442
Итого :	213 864 430	99 688 170	112 403 344	330 800
Всего к оплате	213 864 430	99 688 170	112 403 344	330 800

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»

Заведующий сектором

Илемесов С.К.

Подрядчик: ТОО «Алау»

Директор

Найзабеков Г.И.

Технадзор :
ТОО «Облжилкомхозстрой»

Каребаев А.И.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области» РК, 071700, ВКО, Урджарский район, село Урджар,пр. Абылайхана, 122.
Тел.: 8 (72230) 33462, 3-35-19
БИН 150440000211 ,ИИК KZ54070103KSN1826000, ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №3
Выполненных работ ТОО «Алау» за ноябрь 2015 года
По строительству объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Урджар Урджарского района, ВКО(завершение строительства)»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 6-1-1 РАЗДЕЛ 3.Каркас										
45	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн МК1 из бетона кл.В25 высотой до 6 м, периметром до 2 м	1,52	14749,62	955,03	22419	1452	4454	15,20	23
		м3		2430,00	360,77	3694	548	105	1,76	3
52	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж металлических балок по ж/бетонным и каменным опорам	1,43	5257,75	2020,02	7524	2891	3867	15,51	22
		т		2499,75	502,43	3577	719	90	1,79	3
53	С12021-120	Металлические балки	1,43	101700,00	--	145533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0109-48-4	Электродуговая сварка балок при монтаже зданий	1,43	2452,13	545,76	3509	781	1585	5,25	8
		т		1230,75	--	1761	--	90	--	--

РАЗДЕЛ 4.Стены										
57	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50 при высоте этажа до 4 м	7,44	9082,24	335,84	67572	2499	7249	4,54	34
		м3		699,75	126,00	5206	937	118	0,61	5
58	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых из керамического кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50 при высоте этажа свыше 4 м	76,85	9009,54	281,14	692387	45587	-	4,42	352
		м3		681,75	105,75	110546	17147	118	0,51	37
59	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из керамического кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50 при высоте этажа до 4 м	1,53	9041,06	337,41	13833	516	1438	4,38	7
		м3		670,50	126,00	1026	193	118	0,62	1
60	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних из керамического кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М50 при высоте этажа свыше 4 м	21,35	8967,67	286,52	191460	6117	19046	4,24	91
		м3		648,00	108,00	13835	2306	118	0,52	11
70	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников МС1-3	0,682	13343,60	990,15	9100	675	1446	10,40	7
		м3		1644,75	374,04	1122	255	105	1,83	1
РАЗДЕЛ 5.Перегородки										
97	Е0108-7-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных из керамического кирпича М100 толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	65,53	1170,99	34,37	76735	2252	11573	0,93	61
		м2		136,80	12,87	8965	843	118	0,06	4
РАЗДЕЛ 6.Покрытие										
110	Е0107-13-1	Укладка ребристых плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2	15	1498,11	387,22	22472	5808	9645	2,06	31
		шт		344,25	115,02	5164	1725	140	0,46	7

111	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	9	1378,22	244,31	12404	2199	5555	2,10	19
		шт		353,25	87,60	3179	788	140	0,39	3
112	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1871,30	403,26	3743	807	1663	2,74	5
		шт		447,75	146,29	896	293	140	0,66	1
113	С143017-11 доп вып 3 п 30-17-70	Плиты ребристые 2ПГ6-3AIVт 1130+185-45	115,7	1270,00	--	146939	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	С143017-11 доп вып 3 п 30-17-70	Плиты ребристые 2ПВ6-4AIVт-4 1130+265+45	17,8	1440,00	--	25632	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
115	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-64	Плиты ПК41.12-4,5AIII-С7 1350+37+45	19,32	1432,00	--	27666	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
116	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-64	Плиты ПК41.10-4,5AIII-С7 1350+37+45	8,04	1432,00	--	11513	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
117	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-62	Плиты ПК29.15-4AIII-С7 1350+45х2	10,9	1440,00	--	15696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
118	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-62	Плиты ПК29.12-4AIII-С7 1350+45	4,36	1395,00	--	6082	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-62	Плиты ПК29.10-4AIII-С7 1350+45	7,24	1395,00	--	10100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,016	8261,82	364,32	132	6	180	52,70	1
		т		7897,50	137,25	126	2	140	0,67	--
121	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	65000,00	--	195	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	2002СН РК 8.02-04С- 2004	т								
122	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,013	62000,00	--	806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,006	70437,87	304,24	423	2	62	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	58	1	105	0,56	--
124	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,032	64092,87	304,24	2051	10	116	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	107	4	105	0,56	--
125	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,038	40200,00	--	1528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (МУ1)	0,245	14406,73	383,89	3530	94	628	14,20	3
		м3		2295,00	145,01	562	36	105	0,71	--
127	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ2)	0,616	11784,45	269,20	7259	166	927	8,21	5
		м3		1332,00	101,70	821	63	105	0,50	--
128	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,009	41200,00	--	371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,031	62000,00	--	1922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,006	73000,00	--	438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	т								
131	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,009	68200,00	--	614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,026	61300,00	--	1594	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Кровля								
139	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	204,96	72,27	0,42	14811	86	3678	0,09	19
		м2		14,92	0,16	3058	33	119	--	--
140	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	204,96	189,45	4,72	38829	967	17722	0,40	83
		м2		70,88	1,78	14528	365	119	0,01	2
141	Е0112-13-4 к=2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	70,28	157,89	4,72	11097	332	4722	0,31	22
		м2		54,68	1,78	3843	125	119	0,01	1
142	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	14,96	4260,00	--	63730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	207,84	217,05	15,94	45111	3313	10044	0,24	51
		м2		34,65	5,96	7202	1239	119	0,03	6
144	Е0112-1-5	Устройство кровли из 4-х слоев бикроста	435,92	42,86	18,33	18684	7990	16283	0,14	60

	к=2	м2		24,53	6,86	10693	2990	119	0,03	15
145	СПрайс-лист ТОО "ТехноНиколь-Восток"	Бикрост К 374:2,234:1,12:1,02:1,06	250,65	138,25	--	34652	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	СПрайс-лист ТОО "ТехноНиколь-Восток"	Бикрост П 303:1,12:2,234:1,02:1,06	738,88	112,00	--	82758	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0112-1-4	Устройство кровли из 3-х слоев бикроста над тамбуром	3,1	62,49	27,39	194	85	167	0,20	1
		м2		35,10	10,26	109	32	119	0,05	--
148	СПрайс-лист ТОО "ТехноНиколь-Восток"	Бикрост К 374:2,234:1,12:1,02:1,06	3,57	138,25	--	494	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
149	СПрайс-лист ТОО "ТехноНиколь-Восток"	Бикрост П 303:1,14:1,409:1,02:1,06	7,01	112,00	--	785	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм по парапету	6,68	203,58	15,94	1360	106	323	0,24	2
		м2		34,65	5,96	231	40	119	0,03	--
151	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	32,82	715,87	1,24	23495	41	6003	0,97	32
		м2		153,23	0,47	5029	15	119	--	--
152	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	18,27	701,92	4,29	12824	78	1556	0,42	8
		м		69,98	1,60	1279	29	119	0,01	--
153	СПрайс-лист ТОО "ТехноНиколь-Восток"	Бикрост К 374:1,12:2,234:1,02:1,06	34,53	138,25	--	4774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м2								
		РАЗДЕЛ 8.Окна								
154	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	16,32	1075,24	62,79	17548	1025	4411	1,32	22
		м2		202,73	22,52	3309	368	120	0,10	2
155	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	5,18	828,03	65,84	4289	341	1782	1,60	8
		м2		263,25	23,43	1364	121	120	0,10	1
156	С12061-92	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и фрамугой ОР 18-15В для общественных зданий	5,18	6390,00	--	33100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
157	С12061-154	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для зданий	5,44	2870,00	--	15613	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
158	С12061-158	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВД 12-12 для зданий	10,88	4690,00	--	51027	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	5,18	718,72	2,93	3723	15	349	0,41	2
		м2		63,00	1,10	326	6	105	0,01	--
160	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	5,44	382,25	1,65	2079	9	194	0,22	1
		м2		33,30	0,63	181	3	105	--	--
161	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	10,88	767,76	3,04	8353	33	813	0,45	5
		м2		69,98	1,15	761	13	105	0,01	--
162	С11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с	12	763,00	--	9156	--	--	--	--

		раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий комплект		--	--	--	--	--	--	--
163	С11011-809	Скобяные изделия окон шириной до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	2	3870,00	--	7740	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0108-26-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких	1,44	483,87	23,54	697	34	283	0,98	1
		м2		157,73	8,82	227	13	118	0,04	--
165	С143021-18	Плиты подоконные из бетона на цементом или известковом вяжущем с гладкой поверхностью под окраску, площадью более 0,22 м2, толщиной 45 мм	1,47	759,00	--	1116	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным подоконных плит	1,44	118,30	1,61	170	2	80	0,31	--
		м2		51,98	0,61	75	1	105	--	--
				РАЗДЕЛ 9.Двери						
167	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,29	398,48	102,53	2905	747	1639	0,90	7
		м2		151,65	35,67	1106	260	120	0,14	1
168	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	11,98	323,78	83,13	3879	996	2415	0,80	10
		м2		138,83	29,17	1663	349	120	0,12	1
169	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,78	634,99	31,85	1765	89	677	1,15	3
		м2		190,80	12,04	530	33	120	0,06	--
170	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,05	104,40	0,09	214	--	139	0,36	1
		м2		56,48	0,05	116	--	120	--	--

171	E0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	7,51	70,46	0,05	529	--	359	0,25	2
		м2		39,83	0,02	299	--	120	--	--
172	C12062-2	Блоки дверные ДГ 21-7	4,17	4250,00	--	17723	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
173	C12062-3	Блоки дверные ДГ 21-9	1,8	4010,00	--	7218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
174	C12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10А	4,1	6290,00	--	25789	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
175	C12063-14	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-19ВП	8,94	6600,00	--	59004	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
176	C12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13В	3,04	6100,00	--	18544	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
177	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	0,11	14806,01	1133,15	1629	125	1316	82,10	9
		т		12892,50	398,25	1418	44	90	1,95	--
178	C12021-85	Двери противопожарные ДП3.07	0,11	120300,00	--	13233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	E0126-28-3	Утепление дверей вспученным перлитом	0,1	23890,16	3311,11	2389	331	533	17,32	2
		м3		3267,00	2058,75	327	206	100	9,22	1
180	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,94	24,84	0,02	148	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
181	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

182	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
183	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
184	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	10	583,00	--	5830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных наличников	0,08	165,65	1,61	13	--	7	0,53	--
		м2		88,65	0,61	7	--	105	--	--
186	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500,00	--	5500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 10.Полы								
188	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14,31	9529,28	--	136364	--	9980	3,66	52
		м3		567,00	--	8114	--	123	--	--
189	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	143,12	369,95	14,76	52947	2112	10205	0,36	52
		м2		52,43	5,54	7504	793	123	0,03	4
190	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	143,12	127,03	9,83	18181	1407	20929	0,69	99
		м2		115,20	3,69	16487	528	123	0,02	3
191	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	68,16	33,66	0,22	2295	15	1559	0,10	7
		м		18,50	0,09	1261	6	123	--	--
		Тип Т2								

РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка

211	Е0115-69-4 т.ч. п-3.10 к=0,9	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	125,1	54,06	0,32	6763	39	6162	0,27	34
		м2		46,78	0,13	5852	16	105	--	--
212	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	2,17	59,30	0,35	129	1	119	0,30	1
		м2		51,98	0,14	113	--	105	--	--
213	Е0115-64-1 т.ч. п-3.10 к=0,9	Затирка швов стен в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов	222,5	114,20	1,07	25410	238	12773	0,33	74
		м2		54,27	0,40	12075	90	105	--	--
214	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	233,59	282,58	3,39	66008	791	28873	0,65	152
		м2		117,00	0,72	27330	168	105	0,05	12
215	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен в помещениях с готовых лесов	82,05	351,52	4,07	28842	334	11773	0,74	61
		м2		135,68	0,97	11133	80	105	0,05	4
216	Е0115-152-1 т.ч. п-3.19 к=1,1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке в помещениях высотой от 4 до 8 м	347,6	18,81	0,13	6539	46	5532	0,10	35
		м2		15,10	0,06	5250	19	105	--	--
217	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	223,54	17,43	0,12	3896	27	3234	0,09	21
		м2		13,73	0,05	3069	11	105	--	--
218	Е0115-165-8 т.ч. п-3.19 к=1,1	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	54,91	181,12	2,07	9945	114	5012	0,51	28
		м2		86,13	0,79	4729	43	105	--	--

219	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	63,03	1904,86	2,10	120063	132	22091	2,00	126
		м2		333,00	0,79	20989	50	105	--	--
220	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	19,15	675,47	6,33	12935	121	6337	1,79	34
		м2		312,75	2,39	5989	46	105	0,01	--
221	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке (откосов)	19,15	17,43	0,12	334	2	277	0,09	2
		м2		13,73	0,05	263	1	105	--	--
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы								
		Отмостка,крыльца,пандус								
223	E0127-39-17	Устройство отмостки из бетона класса В7,5	110,73	1801,31	26,34	199459	2917	7895	0,30	33
		м2		47,03	6,58	5208	729	133	0,03	3
224	E0127-39-18 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	553,65	-84,58	-0,03	-46829	-17	-722	-0,01	-3
		м2		-0,97	-0,01	-537	-6	133	--	--
239	E0108-6-9	Кладка стен боровов из керамического кирпича М100 на растворе М50	7,62	9437,25	296,60	71912	2260	9225	5,95	45
		м3		915,75	110,25	6978	840	118	0,54	4
242	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,26	245,44	3,82	5709	89	1065	0,21	5
		м2		37,35	1,44	869	33	118	0,01	--
244	E0145-33-1	Футеровка боровов изнутри глиняным кирпичом М75 на глиняном растворе	5,63	13083,67	501,52	73661	2824	24809	20,80	117
		м3		3645,00	186,75	20521	1051	115	0,92	5
245	E0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	13	2256,18	221,40	29330	2878	12822	4,87	63
				812,25	84,38	10559	1097	110	0,41	5

		м2								
246	С11011-870 к=2	Сталь рифленая толщиной 5 мм	0,55	86200,00	--	47410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
248	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты П4-15	0,66	21000,00	--	13860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
249	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты П8д-8,П2-15	1,53	21000,00	--	32130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
250	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,53	-119,00	--	-182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
259	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,235	40200,00	--	9447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0109-17-1	Монтаж стоек СК1	0,312	117746,85	2285,57	36737	713	617	9,35	3
		т		1579,50	617,13	493	193	90	2,34	1
271	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,22	14359,66	5522,03	3159	1215	1465	35,90	8
		т		6075,00	1322,37	1337	291	90	4,73	1
272	С12021-96	Площадка с ограждением	0,22	177400,00	--	39028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0109-29-1	Монтаж лестничных ступеней ЛС-2	0,038	147411,47	5475,87	5602	208	225	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	192	59	90	5,46	--
274	Е0113-29-6	Окраска металлических поверхностей огнезащитной композицией "СПАРК-металл"	15,39	215,73	99,18	3320	1526	2129	0,59	9

		м2		116,55	37,15	1794	572	90	0,18	3
277	Е0109-53-3	Монтаж рамы	0,756	177467,84	681,42	134166	515	10072	95,00	72
		т		14670,00	132,75	11091	100	90	0,65	--
281	Е0109-53-3	Монтаж опоры под водоподогреватель	0,223	177467,84	681,42	39575	152	2971	95,00	21
		т		14670,00	132,75	3271	30	90	0,65	--
290	Е0123-14-3	Устройство продувочного колодца	4,44	12709,05	228,01	56415	1012	10798	10,60	47
		м3		1785,60	85,50	7926	380	130	0,42	2
291	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 6-1-6 силовое оборудование		--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс-лист ЗАО"АЛСЕН"	Дизель-электрическая установка номинальной мощностью 30кВт,ток переменный 3-х фазный с глухозаземленной нейтралью, 50гц.400В,ручное управление пуском остановом ДЭУ-30.0	1	638131,35	--	638131	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	2	6282,00	508,00	12564	1016	8691	28,00	56
		Лок см. 6-18 Теплоснаб. одор. шт		4770,00	58,50	9540	117	90	0,34	1
4	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	4	5925,00	388,00	23700	1552	16550	27,00	108
		шт		4568,00	29,30	18272	117	90	0,17	1

5	С131002-3	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 45/30, подача 45 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	2	35200,00	--	70400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Спрайс-лист ТОО"Промсн аб ПВ"	Насосы исходной и горячей воды ЛМ32-3,15/12,5 N 0,55 кВт 2900 об/мин	4	25786,91	--	103148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-900-2	Установка противонакипного устройства	3	3630,00	617,00	10890	1851	6982	14,00	42
		шт		2543,00	42,80	7629	128	90	0,25	1
8	Прайс-лист ООО ТЭНКО	Противонакипное устройство ПМУ	3	6475,24	--	19426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0118-16-5	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 133 мм	1	25206,49	211,86	25206	212	1763	7,65	8
		1шт		1298,25	78,75	1298	79	128	0,39	--
10	Ц0107-186-1	Дымососы одностороннего всасывания, масса 0,58 т	1	9251,00	2941,00	9251	2941	4570	25,00	25
		шт		4455,00	622,99	4455	623	90	3,61	4
11	75-2-А27	Дымосос центробежный для отсоса запыленных дымовых газов, марка ДН-8, производительность 10,2 тыс. м3/ч, установленная мощность 15 кВт	1	193600,00	--	193600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0115-80-1	Циклон одиночный, тип ЦН-15, диаметр 600 мм	0,67	64358,80	33248,05	43120	22276	20161	154,00	103
		т		27000,00	6434,99	18090	4311	90	37,32	25
13	75-2-А1	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях нетоксичных и невзрывоопасных сред, из стали ГОСТ 19903-74, сортового проката ГОСТ 535-88, ТУ 4834-111-04612941, тип НЦ-15, диаметр 500 мм	2	68600,00	--	137200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0107-169-2	Вентиляторы радиальные общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0.1 т	3	1816,00	187,00	5448	561	4004	9,00	27
		шт		1440,00	42,80	4320	128	90	0,25	1
15	С131301-92	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из алюминиевых сплавов с повышенной защитой от	3	48200,00	--	144600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		искрообразования: N3,15-И1 с электродвигателем В80В2 компл								
16	Ц0106-264-9	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе(К12 ТМ.С2,7-9) т	0,948	33792,00 12710,00	18070,00 2677,97	32035 12049	17130 2539	13129 90	69,00 15,53	65 15
17	С11011-864	Газоходы тн	0,948	97200,00 --	-- --	92146 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Ц0106-264-16	Воздуховод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-1000 т/ч, на пылеугольном топливе(ТМ.С10) т	0,172	55376,00 20610,00	32120,00 5827,85	9525 3545	5525 1002	4093 90	115,00 33,80	20 6
19	С11011-864	Воздуховоды тн	0,172	97200,00 --	-- --	16718 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Ц0106-366-1	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный подвесной, масса 2,3 т т	0,405	22331,00 9518,00	11620,00 1117,96	9044 3855	4706 453	3877 90	56,00 6,48	23 3
21	Прайс-лист ООО СНАБ-Д	Водонагреватель водоводяной ПВ57х2-1-РГ-4-У3 д 57 L к-т	2	48389,26 --	-- --	96779 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0109-53-2	Монтаж бака-аккумулятора горячей воды V=7,5 м3 т	0,872	127550,48 7357,50	1162,95 108,00	111224 6416	1014 94	5859 90	46,60 0,53	41 --
23	Е0109-53-2	Контейнер для угля т	0,0343	127550,48 7357,50	1162,95 108,00	4375 252	40 4	230 90	46,60 0,53	2 --
24	Прайс-лист Котельное оборудование	Тележка с рамой г/п 250 кг шт	1	6784,00 --	-- --	6784 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Прайс-лист	Тележка платформа Р-250 кг	1	6784,00	--	6784	--	--	--	--

	Котельное оборудование	шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-53-2	Ящик для золы	0,118	127550,48	1162,95	15051	137	793	46,60	5
		т		7357,50	108,00	868	13	90	0,53	--
		Т1 Трубопровод прямой сетевой воды								
27	Ц0112-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 133 мм	0,204	29194,00	2102,10	5956	429	4776	132,00	27
		т		25740,00	272,79	5251	56	90	1,58	--
28	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,1334	37242,70	2525,60	4968	337	4048	183,00	24
		т		33418,00	297,01	4458	40	90	1,72	--
29	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,1064	57973,30	2700,50	6168	287	5172	288,00	31
		т		53713,00	297,00	5715	32	90	1,72	--
30	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,042	65745,90	3022,80	2761	127	2323	316,00	13
		т		61138,00	326,70	2568	14	90	1,89	--
31	С130801-34	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 133х4 мм	16	1790,00	--	28640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С130801-33	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из	13	1520,00	--	19760	--	--	--	--

42	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,16кч9бр д 50 мм	3	2300,00	--	6900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 17кч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	2300,00	--	6900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Т2 Трубопровод обратной сетевой воды								
45	Ц0112-2-10	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 133 мм	0,286	29194,00	2102,10	8349	601	6696	132,00	38
		т		25740,00	272,79	7362	78	90	1,58	--
46	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,103	37242,70	2525,60	3836	260	3125	183,00	19
		т		33418,00	297,01	3442	31	90	1,72	--
47	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0231	50409,70	2692,80	1164	62	968	242,00	6
		т		46288,00	272,81	1069	6	90	1,58	--
48	С130801-34	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 133х4 мм	22,5	1790,00	--	40275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С130801-33	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных,	10	1520,00	--	15200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм м								
50	С130801-32	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм м	5	1230,00 --	--	6150 --	--	--	--	--
51	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	5	688,90 626,00	55,80 13,50	3445 3130	279 68	2878 90	4,00 0,08	20 --
52	Ц0112-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм шт	1	932,30 812,00	112,00 24,80	932 812	112 25	753 90	5,00 0,14	5 --
53	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм шт	2	501,70 473,00	24,00 6,80	1003 946	48 14	864 90	3,00 0,04	6 --
54	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм шт	1	1071,50 920,00	142,00 33,80	1071 920	142 34	858 90	6,00 0,20	6 --
55	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм шт	2	468,80 437,00	27,10 6,80	938 874	54 14	799 90	3,00 0,04	6 --
56	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	5190,00 --	--	10380 --	--	--	--	--
57	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	3	6480,00 --	--	19440 --	--	--	--	--
58	С130902-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	1	9130,00 --	--	9130 --	--	--	--	--

		шт								
59	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1	22100,00	--	22100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С130903-33	Клапаны обратные поворотные 19ч21бр ,Dy 50 мм	2	4110,00	--	8220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Т21 Трубопровод от водоводяных подогревателей до сетевых насосов(ТМ.С-4)								
62	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0297	57973,30	2700,50	1722	80	1444	288,00	9
		т		53713,00	297,00	1595	9	90	1,72	--
63	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0046	65745,90	3022,80	302	14	254	316,00	1
		т		61138,00	326,70	281	2	90	1,89	--
64	С130801-31	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 76х3,5 мм	5,5	924,00	--	5082	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С130801-30	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	1	733,00	--	733	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	4	688,90	55,80	2756	223	2302	4,00	16
		шт		626,00	13,50	2504	54	90	0,08	--
67	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,70	24,00	502	24	432	3,00	3
				473,00	6,80	473	7	90	0,04	--

		шт								
68	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Т3 Трубопровод горячей воды								
70	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	16,5	426,20	27,10	7032	447	5922	2,00	33
		м		392,00	6,80	6468	112	90	0,04	1
71	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	1	342,60	24,90	343	25	286	2,00	2
		м		313,00	4,50	313	4	90	0,03	--
72	С130806-37 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 80х3,5 мм	17	593,00	--	10078	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	С130806-36 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 57х3,5 мм	1	476,00	--	476	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	501,70	24,00	1003	48	864	3,00	6
		шт		473,00	6,80	946	14	90	0,04	--
75	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--

		шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	2	688,90 626,00	55,80 13,50	1378 1252	112 27	1151 90	4,00 0,08	8 --
77	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	5190,00 --	-- --	10380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	1	774,50 693,00	74,40 18,00	775 693	74 18	640 90	4,00 0,10	4 --
79	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	1	10400,00 --	-- --	10400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	Ц0112-808-2	Вентили, клапаны чугунные фланцевые обратные поворотные, эмалированные, футерованные винипластом или полиэтиленом, фаолитом, фторопластом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр наружный 40-50 мм шт	2	496,10 434,00	10,10 2,30	992 868	20 5	785 90	3,00 0,01	6 --
81	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	2300,00 --	-- --	4600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	Ц0112-794-1	Установка водомера д=25 мм шт	1	933,50 830,00	95,20 24,80	934 830	95 25	769 90	5,00 0,14	5 --
83	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч шт	1	9870,00 --	-- --	9870 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Т31,32 Трубопровод горячей воды								
84	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80	9,6	426,20	27,10	4092	260	3446	2,00	19

		мм м		392,00	6,80	3763	65	90	0,04	--
85	С130806-37 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 80х3,5 мм	9,89	593,00	--	5864	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
86	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	5	688,90	55,80	3445	279	2878	4,00	20
		шт		626,00	13,50	3130	68	90	0,08	--
87	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	5	5190,00	--	25950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Т4 Трубопровод циркуляционый (ТМ.С-4)								
88	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	5	342,60	24,90	1713	125	1429	2,00	10
		м		313,00	4,50	1565	22	90	0,03	--
89	С130806-34 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм	5	278,00	--	1390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	1	597,70	55,80	598	56	495	3,00	3
		шт		536,00	13,50	536	14	90	0,08	--
91	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	6460,00	--	6460	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	468,80	27,10	469	27	399	3,00	3
		шт		437,00	6,80	437	7	90	0,04	--
93	С130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9нж для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32-40 мм	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Т5 Трубопровод антирелаксационного контура(ТМ.С-5)								
94	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0098	106592,20	3468,30	1045	34	893	550,00	5
		т		100980,00	247,50	990	2	90	1,44	--
95	С130801-27	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 32х2,5 мм	6,6	291,00	--	1921	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	6	514,10	5,40	3085	32	2734	3,00	18
		шт		504,00	2,30	3024	14	90	0,01	--
97	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	4760,00	--	28560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

98	Е0116-19-1	Установка клапанов регулирующих с исполнительным механизмом	1	746,25	30,04	746	30	140	0,93	1
		1шт		164,25	11,25	164	11	80	0,06	--
99	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	1	22500,00	--	22500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0112-794-1	Установка водомера д=25 мм	1	933,50	95,20	934	95	769	5,00	5
		шт		830,00	24,80	830	25	90	0,14	--
101	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870,00	--	9870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В1 Трубопровод исходной воды								
102	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	13,3	342,60	24,90	4557	331	3800	2,00	27
		м		313,00	4,50	4163	60	90	0,03	--
103	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм	2	426,20	27,10	852	54	718	2,00	4
		м		392,00	6,80	784	14	90	0,04	--
104	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	12,05	295,00	--	3555	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	1,65	232,00	--	382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

106	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм м	2,06	400,00	--	824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм шт	4	684,50	59,60	2738	238	2285	4,00	16
				619,00	15,80	2476	63	90	0,09	--
108	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	2	774,50	74,40	1549	149	1280	4,00	8
				693,00	18,00	1386	36	90	0,10	--
109	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм шт	6	597,70	55,80	3586	335	2967	3,00	18
				536,00	13,50	3216	81	90	0,08	--
110	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	4	1530,00	--	6120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	С130903-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	1250,00	--	2500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
114	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	2300,00	--	4600	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В11 Трубопровод к аппаратам ПМУ(ТМ.С-5)								
115	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0898	106592,20	3468,30	9572	311	8181	550,00	49
		т		100980,00	247,50	9068	22	90	1,44	--
116	С130801-27	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 32х2,5 мм	1	291,00	--	291	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
117	С130801-28	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 38х2,5 мм	4	372,00	--	1488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	4	426,10	5,40	1704	22	1506	3,00	12
		шт		416,00	2,30	1664	9	90	0,01	--
119	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	489,00	--	978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	641,00	--	1282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В6 Трубопроводы прошедшей ПМУ(ТМ.С-5)								

121	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0106	106592,20	3468,30	1130	37	966	550,00	6
		т		100980,00	247,50	1070	3	90	1,44	--
122	С130801-27	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 32х2,5 мм	1	291,00	--	291	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	С130801-28	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 38х2,5 мм	4	372,00	--	1488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
124	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	6	426,10	5,40	2557	32	2259	3,00	18
		шт		416,00	2,30	2496	14	90	0,01	--
125	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	489,00	--	1956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	641,00	--	1282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0112-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	2	466,40	45,70	933	91	769	3,00	6
		шт		416,00	11,30	832	23	90	0,07	--
128	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	2	22500,00	--	45000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Т91 Сливной трубопровод								

129	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0443	106592,20	3468,30	4720	154	4034	550,00	24
		т		100980,00	247,50	4471	11	90	1,44	--
130	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,1067	65745,90	3022,80	7015	323	5902	316,00	34
		т		61138,00	326,70	6523	35	90	1,89	--
131	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0383	50409,70	2692,80	1932	103	1606	242,00	9
		т		46288,00	272,81	1774	10	90	1,58	--
132	С130801-28	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 38х2,5 мм	6	372,00	--	2232	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
133	С130801-30	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм	23,1	733,00	--	16932	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
134	С130801-32	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	17,5	1230,00	--	21525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	6	426,10	5,40	2557	32	2259	3,00	18

		шт		416,00	2,30	2496	14	90	0,01	--
136	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	6	641,00	--	3846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	501,70	24,00	502	24	432	3,00	3
		шт		473,00	6,80	473	7	90	0,04	--
138	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Приборы для измерения температуры и давления								
139	Ц0112-805-1	Установка термометра	19	466,40	45,70	8862	868	7307	3,00	57
		шт		416,00	11,30	7904	215	90	0,07	1
140	С131205-4	Термометры прямые в оправе	19	352,00	--	6688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	Ц0112-790-1	Установка манометра	32	514,10	5,40	16451	173	14581	3,00	96
		шт		504,00	2,30	16128	74	90	0,01	--
142	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	32	895,00	--	28640	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
143	Ц0112-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке /аппаратов, трубопроводов/	32	165,70	20,40	5302	653	3946	0,63	20
		шт		137,00	--	4384	--	90	--	--
144	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	19	436,80	18,80	8299	357	2274	0,58	11
		шт		133,00	--	2527	--	90	--	--

145	С130810-68	Бобышки, закладные устройства	51	323,00	--	16473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Спрайс-лист АО"DANFOSS"прим.	Гибкие вставки Dy 80мм	2	7810,36	--	15621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Спрайс-лист АО"DANFOSS"прим.	Гибкие вставки Dy 50мм	6	5546,60	--	33280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Спрайс-лист АО"DANFOSS"прим.	Гибкие вставки Dy 40мм	4	5056,51	--	20226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляционные работы лист ТМ.ВМ								
149	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	94,53	240,26	92,82	22712	8774	12826	0,59	56
		м2		100,80	34,88	9529	3297	100	0,17	16
150	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	7,22	5520,00	--	39876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	43,19	164,72	50,15	7114	2166	4782	0,53	23
		м2		92,03	18,68	3975	807	100	0,09	4
152	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	1,19	3360,00	--	4012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0126-8-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	69,5	96,09	4,62	6678	321	6271	0,49	34
		м		88,43	1,80	6146	125	100	0,01	1
154	С11031-25	Шнур минераловатный	0,629	2530,00	--	1591	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
155	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	69,5	126,66	7,40	8803	514	2565	0,22	15
				34,20	2,70	2377	188	100	0,01	1
		м								
156	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	61,5	143,38	9,39	8818	577	2007	0,18	11
				29,03	3,60	1785	221	100	0,02	1
		м								
157	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0852	185900,00	--	15829	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
158	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	62	191,79	26,19	11891	1624	10016	0,91	56
				151,65	9,90	9402	614	100	0,05	3
		м2								
159	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	408	94,00	--	38352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
160	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	32,53	928,30	4,92	30198	160	6658	1,15	37
				193,05	1,87	6280	61	105	0,01	--
		м2								
161	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм	127,54	683,24	251,10	87140	32025	20145	0,39	50
				81,00	94,50	10331	12053	90	0,46	59
		м2								
162	Е0113-44-9	Обеспыливание	127,54	59,00	47,75	7525	6090	3357	0,07	9
				11,25	18,00	1435	2296	90	0,09	11
		м2								
163	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЖС-41	20	111,11	0,05	2222	1	50	0,01	--
				2,75	0,02	55	--	90	--	--
		м2								
164	Е0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 за 2 раза	159	51,50	0,09	8188	14	401	0,01	2
				2,75	0,05	437	8	90	--	--
		м2								
165	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	26,54	19,64	0,02	521	1	75	0,02	--
				3,13	--	83	--	90	--	--

		Фундамент под трубу								
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	1	8521,57	66,01	8522	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
9	Е0106-2-2	Устройство монолитного железобетонного фундамента под трубу ФМ500-Н из бетона кл В15,по морозостойкости 75	19,1	9959,01	184,92	190217	3532	15480	4,36	83
		м3		702,00	69,86	13408	1334	105	0,34	7
10	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	19,1	170,00	--	3247	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	1,3	58800,00	--	76205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,266	70437,87	304,24	18736	81	2734	58,00	15
		1т		9675,00	114,75	2574	31	105	0,56	--
13	Е0145-64-1прим	Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных промышленных труб высотой до 90 м	2	67737,44	6680,68	135475	13361	14449	18,10	36
		м3		3449,25	2833,04	6899	5666	115	13,54	27
14	Е0113-4-1	Футеровка керамической кислотоупорной плиткой толщиной 20 мм на цементном растворе	2	1463,01	17,71	2926	35	563	1,56	3
		м2		306,00	6,75	612	14	90	0,03	--
15	Е0108-4-7	Горизонтальная изоляция днища битумная в 2 слоя	8,56	245,44	3,82	2101	33	392	0,21	2
		м2		37,35	1,44	320	12	118	0,01	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36,4	245,44	3,82	8934	139	1666	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1360	52	118	0,01	--
17	Е0106-11-9	Установка стального щита Щ1	0,0917	64092,87	304,24	5877	28	332	20,00	2
				3330,00	114,75	305	11	105	0,56	--

		1т								
18	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем отмостки	25	119,27	2,62	2982	66	354	0,07	2
				10,51	0,99	263	25	123	--	--
		м2								
19	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ(горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I)	25	512,35	15,35	12809	384	366	0,03	1
				5,94	5,06	149	127	133	0,02	--
		м2								
20	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I)	50	-61,13	--	-3056	--	-1	--	--
				-0,01	--	-1	--	133	--	--
		м2								
21	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,048	126994,77	680,89	6096	33	292	33,10	2
				5535,00	256,50	266	12	105	1,26	--
		1т								
22	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	3	264,05	1,80	792	5	222	0,42	1
				69,75	0,68	209	2	105	--	--
		1м2								
23	Е0106-9-2 к=3	На каждые 10 мм изменения толщины подливки	9	114,01	0,75	1026	7	209	0,12	1
				21,83	0,29	196	3	105	--	--
		1м2								
24	Е0146-22-1	Заделка отверстия для чистки кирпичом глиняным обыкновенным	0,05	10334,63	154,03	517	8	118	14,63	1
				2295,00	58,50	115	3	100	0,28	--
		м3								
25	Е0113-16-6	Огрунтовка закладных деталей и щита битумной грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	21,80	0,05	218	1	52	0,03	--
				5,81	0,02	58	--	90	--	--
		м2								
26	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177	20	19,64	0,02	393	--	56	0,02	--
				3,13	--	63	--	90	--	--
		м2								

РАЗДЕЛ 3.Анкерные фундаменты Ф-1(1шт)

27	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,53	8521,57	66,01	4516	35	123	1,35	1
				195,75	24,93	104	13	105	0,12	--
		м3								
28	Е0106-2-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов под фабрично-заводские трубы из бетона В15	16,15	9897,85	152,15	159850	2457	11734	3,90	63
				634,50	57,49	10247	928	105	0,28	5
		1м3								
29	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,033	70437,87	304,24	2324	10	339	58,00	2
				9675,00	114,75	319	4	105	0,56	--
		1т								
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19	245,44	3,82	4663	73	870	0,21	4
				37,35	1,44	710	27	118	0,01	--
		м2								
31	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем отмостки	20	119,27	2,62	2385	52	283	0,07	1
				10,51	0,99	210	20	123	--	--
		м2								
32	Е0127-53-1	Устройство покрытия отмостки толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	20	512,35	15,35	10247	307	293	0,03	1
				5,94	5,06	119	101	133	0,02	--
		м2								
33	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	40	-61,13	--	-2445	--	-1	--	--
				-0,01	--	--	--	133	--	--
		м2								
		Стальные конструкции								
34	Е0109-17-8	Монтаж дымовой трубы	2,32	4511,11	2248,98	10466	5218	4107	8,42	20
				1392,75	574,16	3231	1332	90	2,11	5
		т								
35	С12021-135	Металлоконструкции дымовой трубы с оттяжками	2,32	117300,00	--	272136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
36	Е0113-44-1	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб диам. более 500 мм	100	683,24	251,10	68324	25110	15795	0,39	39
				81,00	94,50	8100	9450	90	0,46	46

4	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	71,4	1013,86	4,92	72390	351	14613	1,15	82
		м2		193,05	1,87	13784	134	105	0,01	1
5	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	71,4	17,43	0,12	1244	9	1033	0,09	7
		м2		13,73	0,05	980	4	105	--	--
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 11.Стены										
248	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1прим.	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м по ж/бетонным и каменным опорам/(Металлических перемычек из L 160х100х10мм и -40х4мм)	9,29	5257,75	2020,02	48862	18773	25110	15,51	144
		т		2499,75	502,43	23231	4669	90	1,79	17
251	Е0107-56-2	Устройство вертикальных швов в зданиях кирпичных(деталь А)	59,5	220,35	0,90	13111	54	7300	0,54	32
		м		87,30	0,34	5194	20	140	--	--
254	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	193,05	14600,00	--	2818567	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 14.Кровля										
358	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1500	125,08	0,99	187620	3102	44638	0,07	105
		м2		11,59	0,38	17385	1191	119	--	3
359	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	500	2139,46	330,46	1069730	258892	714174	10,58	5290
		м3		1809,00	123,75	904500	96949	100	0,60	300
360	СПрайс лист"Группа компании Мамыр"	Минераловатные плиты ПТЭ-150 19700:1,12:2,234:1,02:1,06	799,1	7282,14	--	5819148	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
361	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М50 толщиной 15 мм	3133,73	203,58	15,94	637974	49952	151440	0,24	761
		м2		34,65	5,96	108584	18677	119	0,03	91
362	Е0112-17-2 к=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	31337,3	7,50	0,14	235099	4387	5967	--	28
		м2		0,11	0,05	3447	1567	119	--	9
363	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слоя рубероида по наружному периметру чердака	200	125,08	0,99	25016	420	6050	0,07	13
		м2		11,59	0,38	2318	161	119	--	1
364	Е0110-14-1	Установка стропил	34	21304,82	334,28	724363	24999	316206	22,10	751
		м3		3397,50	126,00	115515	9423	120	0,62	21
365	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	16	22541,72	316,57	360667	11394	155777	22,50	360
		м3		3487,50	119,25	55800	4292	120	0,58	9
367	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта(лобовая доска)	1,58	13800,00	--	21804	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
368	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта(доски карниза)	1,58	12700,00	--	20066	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
369	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта(кобылка)	3,02	13200,00	--	39838	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
370	С12069-57	Доски строганые в четверть, II сорта, толщиной 13-16 мм(доски подшивки карниза)	4,48	32700,00	--	146496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
376	СПрайс-лист ТОО "Корунд-LTd"	Огнезащитная композиция "Спарк"-древесина 560:1,12:2,234:1,02:1,06	2592,73	207,00	--	536709	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
379	Е0112-7-5	Металлочерепица-оцинкованный лист с порошковым покрытием	4245,7128	1340		5689255		1244627		
						-				

		м2								
380	Е0112-10-1	Дюбели монтажные 10х130/10х132,10х150/мм	2626,6448	36		94559		79709		
		м2								
		РАЗДЕЛ 15.Лестницы								
411	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	1871,30	403,26	7485	1613	3327	2,74	11
		шт		447,75	146,29	1791	585	140	0,66	3
419	Е0108-6-7	Кладка стенок из керамического кирпича М100 по уклону ступенпей	0,68	9041,06	337,41	6148	229	639	4,38	3
		м3		670,50	126,00	456	86	118	0,62	--
420	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок из керамического кирпича М100 армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	2,02	1300,77	34,73	2628	70	567	1,43	3
		м2		225,00	13,01	455	26	118	0,06	--
421	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж площадочных балок	2,02	5257,75	2020,02	10615	4078	5455	15,51	31
		т		2499,75	502,43	5047	1014	90	1,79	4
423	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж косоуров	0,949	14773,97	4022,39	14020	3817	9456	62,15	59
		т		9999,00	1071,86	9489	1017	90	3,81	4
425	Е0109-48-2	Электродуговая сварка при монтаже балок и косоуров	2,97	542,84	144,52	1611	429	781	1,34	4
		т		292,50	--	868	--	90	--	--
427	Е0106-22-7	Устройство лестничных площадок ЛП1,2	3,41	14406,73	383,89	49055	1307	8724	14,20	48
		м3		2295,00	145,01	7814	494	105	0,71	2
428	Е0106-22-10	Устройство лестничной площадки ЛП3	0,65	13626,38	273,87	8857	178	1192	10,40	7
		м3		1642,50	103,46	1068	67	105	0,51	--

430	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,009	93997,62	304,24	846	3	314	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	298	1	105	0,56	--
431	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,009	40200,00	--	362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
432	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров	80,1	1045,17	4,92	83718	394	16394	1,15	92
		м2		193,05	1,87	15463	150	105	0,01	1
433	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	135	210,33	12,56	28395	1696	34918	1,08	146
		м		180,00	4,75	24300	641	140	0,02	3
435	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,308	175710,10	1826,10	54119	562	3791	42,70	13
		т		8100,00	690,75	2495	213	140	3,37	1
436	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,308	40200,00	--	12382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
437	Е0107-53-11	Установка опорных подушек	16	459,72	24,15	7355	386	4048	1,03	16
		шт		171,90	8,83	2750	141	140	0,04	1
438	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Опорные подушки ОП2,5-4	0,208	18100,00	--	3765	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 1.О Т О П Л Е Н И Е

Трубопроводы

1	Е0118-6-1	чугунные радиаторы МС-140М2	324,32	3490		1131877				
		1кВт								
7	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм(76х3мм)	95	805,72	16,47	76544	1565	15292	0,68	64
		м		119,58	6,17	11360	586	128	0,03	3
8	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения	90	940,29	21,42	84626	1928	16409	0,75	67

		из стальных электросварных труб диам. 80 мм(89х3мм)		134,42	8,02	12097	722	128	0,04	4
		м								
9	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм(133х4,5мм)	12	1571,81	28,71	18862	344	3017	1,07	13
				185,64	10,75	2228	129	128	0,05	1
		м								
6	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	118	608,51	8,19	71805	966	10649	0,38	45
				67,44	3,06	7958	361	128	0,01	2
		м								
11	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	185	11,45	--	2118	--	2607	0,05	10
				11,01	--	2037	--	128	--	--
		м								
12	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	12	12,08	--	145	--	169	0,05	1
				11,01	--	132	--	128	--	--
		м								
		Локальная смета 2-1-4 Материалы не учтенные ценником								
60	С151702-27 прим.	2.10 Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4(ЛПО09У-2х36)	11	2480,00	--	27280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	Спрайс-лист ТОО"WAT"	2.11 Светильник люминисцентный тип OPL/S 4х36 Вт	279	4080,96	--	1138587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	Спрайс-лист ТОО"Азия-Энерго"прим.	2.12 Светильник люминисцентный тип ЛПО16 4х18 Вт	202	1182,89	--	238943	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	С151702-32 прим.	2.13 Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4(ЛПО 72 1х36 для освещения школьной доски)	42	1290,00	--	54180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	Спрайс-лист ТОО"WAT"	2.14 Светильник люминисцентный тип PRS/S 2х36 Вт	63	1970,24	--	124125	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	С151702-11 прим.	2.15 Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4(ЛПП01У-2х36)	32	4770,00	--	152640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
66	С151702-12 прим.	2.16 Светильники тип ЛСП18-40-001-УХЛ4(ЛПП01У-1х36)	17	2250,00	--	38250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С151702-9 прим.	2.17 Светильники тип ЛСП18-18-001-УХЛ4(ЛПП01У-1х18)	6	2330,00	--	13980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С151702-57прим.	2.18 Светильники тип ЛСП23-2Х40-001-У3.5(ЛСП42-2х40)	72	3140,00	--	226080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Спрайс-лист ТОО"WAT"	2.19 Светильник люминисцентный тип ЛСП44-1х36 Вт	4	1035,02	--	4140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151702-31 прим.	2.20 Светильники тип ЛП016-18/Н-08-УХЛ4(ЛП011У-18)	10	972,00	--	9720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151702-32 прим.	2.21 Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4(ЛП011У-36)	1	1290,00	--	1290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151701-91	2.22 Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП022Х100-230	48	214,00	--	10272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151701-83 прим.	2.23 Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4(НПО18-60)	2	209,00	--	418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С151701-14	2.24 Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	101	871,00	--	87971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151701-33 прим.	2.25 Светильник подвесной, тип НСП21Х200-005-У3(НСП02-200)	4	543,00	--	2172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151701-85	2.26 Светильники тип НСП02-100-01-У2	21	240,00	--	5040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151701-88	2.27 Светильники тип ПСХ-60 МУ3	12	157,00	--	1884	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151704-2	2.28 Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	30	462,00	--	13860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151706-80	2.29 Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	1236	101,00	--	124836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151706-80	2.30 Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, ЛДЦ36	69	101,00	--	6969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151706-77 прим.	2.31 Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20(ЛБ18)	836	82,00	--	68552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151706-77 прим.	2.32 Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип TL D18	31	82,00	--	2542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151706-79	2.33 Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40	145	99,00	--	14355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151706-21	2.34 Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200	4	58,00	--	232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С151706-16	2.35 Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	66	39,00	--	2574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151706-9	2.36 Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	111	24,00	--	2664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С151705-3	2.37 Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2387	14,00	--	33418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151701-90	2.39 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
89	С151706-59	2.40 Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	--	16	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист ТОО компания"АЗИЯ-ЭНЕРГО"пр	Светильник переносной аккумуляторный в комплекте с лампой и шнуром АН-0-001"Балхаш"	1	1848,26	--	1848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С151801-145прим.	2.42 Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220(РС10-201)	25	68,00	--	1700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С151801-142	2.43 Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	4	90,00	--	360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С151801-12 прим.	2.44 Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220(С-1-16-10/220)	158	156,00	--	24648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С151801-14 прим.	2.45,2.46 Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220(С-1-16-10/220,С5-10-011-1)	104	182,00	--	18928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С151801-18 прим.	2.47 Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220(А14)	90	215,00	--	19350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С151803-53	2.48 Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	8	244,00	--	1952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С151803-192прим.	2.49 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25(ЯТП1-36У3)	5	4720,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С151801-132	2.50 Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,331	16300,00	--	5395	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С151803-49	2.51 Коробки ответвительные пластмассовые, степень	0,99	16100,00	--	15939	--	--	--	--

		защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 1000шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С151803-51	2.52 Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,37	24200,00 --	-- --	8954 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	С151601-341	2.53 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2(0,173кг/м) 1000м	10,91	52100,00 --	-- --	568619 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	С151601-342	2.54 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2(0,211кг/м) 1000м	0,816	60500,00 --	-- --	49368 --	-- --	-- --	-- --	-- --
103	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	2.55 Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2(0,215кг/м) 1000м	0,51	99700,00 --	-- --	50847 --	-- --	-- --	-- --	-- --
104	С151601-332	2.56 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2(0,157кг/м) 1000м	0,816	28900,00 --	-- --	23582 --	-- --	-- --	-- --	-- --
105	С151601-343	2.57 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2(0,294кг/м) 1000м	0,1122	79100,00 --	-- --	8875 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	С151607-117	2.58 Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	2,6	9230,00 --	-- --	23957 --	-- --	-- --	-- --	-- --
107	С151803-52прим.	2.60 Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3(КС3 для эвакуационного освещения) 1000шт	0,04	60400,00 --	-- --	2416 --	-- --	-- --	-- --	-- --
108	СПрайс-лист "ЦКСЭЛЛ" стр 32	2.61 Соединительный изолирующий зажим СИЗ.1(для эвакуационного освещения) шт	510	2,96 --	-- --	1508 --	-- --	-- --	-- --	-- --

109	**С151803-58 прим**	**2.62 Коробки соединительные для прокладки кабеля в водогазопроводных трубах КТ-1У3,5**	**9**	**359,00**	**--**	**3231**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
110	**С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**2.63 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 26,8х2,8 мм**	**164,8**	**148,00**	**--**	**24390**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
111	**СПрайс-лист Центр комплектации "СЭЛЛ"стр.31**	**2.64 Труба ПВХ гофрированная д 20 мм**	**12546**	**9,24**	**--**	**115941**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Локальная смета № 7-1-1

Вертикальная планировка

4	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (пригодный грунт)	2509	32,57	30,98	81718	77729	25652	0,0106	27
		м3 грунта		1,53	9,01	3839	22606	97	0,0308	77
5	П8-5-1	Транспорт недостающего грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (пригодный грунт)	4139,85	45	45	186293	186293	37259	–	–
		т		–	9	–	37259	100	0,0189	78
6	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (плодородный грунт)	138	32,57	30,98	4495	4275	1410	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	211	1243	97	0,0308	4
7	П8-5-1	Транспорт недостающего грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (плодородный грунт)	227,7	45	45	10247	10247	2049	–	–
		т		–	9	–	2049	100	0,0189	4

Локальная смета № 7-1-5

		Ограждение								
1	Т1-32-15	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М4А – строительные работы	740	1125,06	132,69	832544	98191	112076	0,389	288
		м		64,19	43,99	47501	32553	140	0,215	159
2	Т1-32-16	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя, высота 1,2 м, тип М4А – монтаж металлоконструкций	740	1056,8	1,84	782032	1362	83503	0,726	537
		м		124,82	0,56	92367	414	90	0,002	1
		Локальная смета № 7-1-6								
		Озеленение								
3	30-12-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь,береза, вяз, осина), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	127	2030		257810				
		шт								
6	30-12-45	Кустарники лиственных пород (сирень, акация), с комом размером 0,3х0,3 м	66	649		42834				
		шт								
9	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без комаК=5,000;	3050	81		247050				
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**37501153**				
В том числе накладные расходы	тенге			**3987555**				
В том числе оборудование -				**330800**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	Тенге			**2250069**				
Всего прямые затраты	тенге			**39751222**				
СН РК 8.02-02-2002 Временные здания и сооружения 3,4%	тенге							
Всего затраты без оборудования				**39420422**				
СН РК 8.02-02-2002 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	тенге			**867249**				
СН РК 8.02-02-2002 Затраты на выслугу лет , 1%	тенге			**394204**				

	СН РК 8.02-02-2002 Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			157681				
	СН РК 8.02-02-2002 Средства, связанные с командированием работников 7,312461%	тенге			2882603				
	ВСЕГО, по сметному расчету в базовых ценах 2001года	Тенге			44052959				
	Итого по сметному расчету в ценах 2013года	Тенге			98392284				
	Налоги .сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1967845				
	Итого в ценах 2013года	Тенге			100360129				
	НДС 12%	Тенге			12043215				
	Всего выполненных работ	Тенге			112403344				

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»

Заведующий сектором

_____ **Илемесов С.К.**

Подрядчик: ТОО «Алау»

Директор

_____ **Найзабеков Г.И.**

Технадзор :

ТОО «Облжилкомхозстрой»

_____ **Каребаев А.И.**

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области» РК, 071700, ВКО, Урджарский район, село Урджар,пр. Абылайхана, 122.
Тел.: 8 (72230) 33462, 3-35-19
БИН 150440000211 ,ИИК KZ54070103KSN1826000, ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №4
Выполненных работ ТОО «Алау» за декабрь 2015 года
По строительству объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Урджар Урджарского района, ВКО(завершение строительства)»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1 Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 11.Стены										
233	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м из керамического кирпича М100 толщиной 640мм	150	9061	281,14	1359190	118933	130023	4,42	663
		м3		681,75	105,75	102262	44736	35	0,51	76
265	Е0106-14-4	Устройство железобетонных стоек в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	6,91	13150,75	990,15	90911	6845	14654	10,40	72
		м3		1644,75	374,04	11370	2586	105	1,83	13
266	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий при высоте балок до 500 мм	4,07	15546,04	407,30	63226	1656	10842	14,40	59
		м3		2385,00	153,86	9700	626	105	0,75	3

РАЗДЕЛ 12.Перегородки

284	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	69,36	1034,01	4,92	71719	341	14196	1,15	80
		м2		193,05	1,87	13390	130	105	0,01	1

РАЗДЕЛ 13.Перекрытие и покрытие

288	Е0107-46-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	41	2451,42	410,76	100508	16841	45290	3,69	151
		шт		641,25	147,78	26291	6059	140	0,66	27
323	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	60	11579,02	316,01	694742	134209	93705	8,25	495
		м3		1368,00	119,39	82080	50705	105	0,58	34
333	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	30	2067,55	586,05	62026	17581	26701	2,76	83
		шт		459,00	176,74	13770	5302	140	0,72	22
336	Е0107-9-8	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок /при свободном опирании/ массой до 15 т, высота здания до 25 м	4	2797,61	1456,13	11190	5825	8255	5,89	24
		шт		1026,00	448,07	4104	1792	140	1,86	7
337	С143015-105	Балки двускатные решетчатые, длина 18 м, марка 2 БДР 18-4AIV-1	4	138500,00	--	554000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
338	С12041-129	Дополнительные закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,08	63800,00	--	5104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	Е0115-172-4	Масляная окраска закладных изделий, количество окрасок 2	2,16	148,40	0,07	321	--	245	0,65	1
		м2		108,00	0,02	233	--	105	--	--
340	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	8,5	11579,02	316,01	98422	2686	13275	8,25	70
		м3		1368,00	119,39	11628	1015	105	0,58	5
352	Е0146-30-6 т.ч. п-1.11 и	Пробивка отверстий в плитах перекрытия /толщиной 150-200 мм в ж/бетонных конструкциях/	428	813,54	385,13	348197	164838	245629	2,46	1051
				428,41	145,49	183359	62270	100	0,71	304

	п-3.8-3.9 К=1,925	отверст.								
		РАЗДЕЛ 14.Кровля								
358	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1633,73	125,08	0,99	204347	3102	-	0,07	114
		м2		11,59	0,38	18950	1191	-	--	3
359	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	283,43	2139,46	330,46	606387	258892	800000	10,58	2998
		м3		1809,00	123,75	512724	96949	60	0,60	170
363	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слоя рубероида по наружному периметру чердака	224,72	125,08	0,99	28108	420	-	0,07	15
		м2		11,59	0,38	2604	161	-	--	0,6
364	Е0110-14-1	Установка стропил	40,78	21304,82	334,28	868918	24999	-	22,10	901
		м3		3397,50	126,00	138550	9423	-	0,62	25
365	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	19,99	22541,72	316,57	450655	11394	-	22,50	449
		м3		3487,50	119,25	69715	4292	-	0,58	11
366	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	344,2	228,96	7,54	78808	2595	89840	1,43	492
		м2		214,65	2,86	73883	984	120	0,01	5
371	Е0110-50-5	Устройство сплошного настила толщиной 40 мм	435,8	529,44	13,00	230730	5665	26692	0,29	124
		м2		46,13	4,91	20103	2140	120	0,02	10
372	Е0110-5-1	Установка ходовых досок	1,16	20057,72	316,57	23267	367	5021	22,50	26
		м3		3487,50	119,25	4045	138	120	0,58	1
373	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -стропил, мауэрлатов	74,79	153,44	28,11	11475	2102	12055	0,78	58
		м3		123,75	10,58	9255	791	120	0,05	4
374	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (каркасов, карнизов,настила,ходовых досок)	65,24	343,35	14,17	22400	924	24203	1,88	123
		м3		303,75	5,40	19817	352	120	0,03	2

375	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	3789,1	5,89	0,91	22318	3448	22826	0,03	110
				4,68	0,34	17733	1288	120	--	6
		м2								
377	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(МС12-МС14)	0,457	175710,10	1826,10	80300	835	5624	42,70	20
				8100,00	690,75	3702	316	140	3,37	2
		т								
379	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3789,1	1966,99	8,20	1763855	31071	-	1,71	6479
				272,95	3,08	1034235	11670	-	0,02	57
		м2								
380	Е0112-10-1	Покрытие сплошного настила кровельной сталью	435,8	715,87	1,24	217417	540	-	0,97	424
				153,23	0,47	66778	205	-	--	1
		м2								
381	Е0108-8-3	Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 на под стойки	4,56	9718,92	365,89	44318	1668	6949	6,66	30
				1154,25	137,25	5263	626	118	0,67	3
		м3								
382	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	285	545,62	2,49	155502	710	3595	0,06	17
				9,68	0,92	2759	262	119	--	1
		м								
384	Е0108-12-1	Затягивание сеткой продухов	0,055	72779,65	422,15	4003	23	546	56,40	3
				8257,50	157,50	454	9	118	0,77	--
		т								
387	Е0108-12-1	Армирование наружных стен в пределах чердака	1,78	8679,65	422,15	15458	752	17685	56,40	100
				8257,50	157,50	14707	281	118	0,77	1
		т								
388	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,37	41200,00	--	56279	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
389	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,415	50800,00	--	21082	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	РК 8.02-04С-2004	т								
395	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	28	3081,19	81,61	86273	2285	33415	6,08	170
		шт		963,00	31,50	26964	882	120	0,15	4
396	С12061-152	Блок ОИ-1	31,08	3960,00	--	123077	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
397	С11011-797	Скобяные изделия	28	360,00	--	10080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	224	715,87	1,24	160355	278	40970	0,97	218
		м2		153,23	0,47	34324	105	119	--	1
400	Е0110-17-1	Установка слуховых окон в стенах	4,28	1075,24	62,79	4602	269	1157	1,32	6
		м2		202,73	22,52	868	96	120	0,10	--
401	С12061-152	Слуховое окно СО-3	4,28	3960,00	--	16949	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
402	С11011-797	Скобяные изделия	4	360,00	--	1440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
407	Е0112-10-1	Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали	37,51	715,87	1,24	26852	47	6861	0,97	36
		м2		153,23	0,47	5748	18	119	--	--
408	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	27,99	211,39	15,94	5917	446	1353	0,24	7
		м2		34,65	5,96	970	167	119	0,03	1
409	Е0115-165-2 прим	Улучшенная масляная окраска карнизов	344,2	196,11	2,70	67502	929	39806	0,65	225
		м2		109,13	1,01	37563	348	105	0,01	2

РАЗДЕЛ 15.Лестницы

434	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	135	865,00	--	116775	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 16.Двери										
455	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	95,24	398,48	102,53	37951	9765	21408	0,90	86
		м2		151,65	35,67	14443	3397	120	0,14	13
502	С12061-175	Блоки балконные дверные однопольные с раздельными полотнами и фрамугой БР 28-12 для обществ.зданий	6,54	6250,00	--	40875	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
506	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Фрамуги металлопластиковые	21,16	5240,00	--	110878	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 18.Окна										
516	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей с тройным остеклением, одностворчатых площадью проема более 2 м2	14,4	387,83	18,74	5585	270	2738	0,91	13
		м2		152,26	6,18	2193	89	120	0,03	--
517	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей с тройным остеклением, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	60,6	346,04	18,87	20970	1144	10387	0,82	49
		м2		136,44	6,39	8268	387	120	0,03	2
518	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	436,8	348,93	18,88	152414	8245	93082	1,02	447
				171,01	6,57	74697	2872	120	0,03	14

		м2								

РАЗДЕЛ 19.Витражи

526	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Витражи металлопластиковые В1,В2	26,67	5240,00	--	139751	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								

РАЗДЕЛ 22.Внутренняя отделка

		1этаж								
592	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	2668,68	141,42	1,42	377405	3790	201388	0,45	1201
				71,33	0,54	190357	1441	105	--	7
		м2								
599	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4005,6	351,52	4,07	1408065	21163	574734	0,74	2964
				135,68	0,97	543480	5049	105	0,05	170
		м2								
601	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	709,3	282,58	3,39	200435	2401	87674	0,65	461
				117,00	0,72	82988	511	105	0,05	36
		м2								
603	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	709,3	1904,86	2,10	1351117	1490	248595	2,00	1419
				333,00	0,79	236197	560	105	--	3
		м2								
		2 этаж								
604	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым	1438,67	141,42	1,42	203457	2043	108567	0,45	647

		раствором потолка м2		71,33	0,54	102620	777	105	–	4
606	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой каркасов	180,4	1793,19	18,49	323491	3336	187796	5,91	1066
		м2		986,89	4,54	178035	818	105	0,02	4
608	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3249,3	351,52	4,07	1142204	13210	466218	0,74	2404
		м2		135,68	0,97	440865	3152	105	0,05	168
612	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	154,9	1904,86	2,10	295063	325	54289	2,00	310
		м2		333,00	0,79	51582	122	105	–	1
		РАЗДЕЛ 23.Наружная отделка								
615	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя фасадными керамическими цветными плитками	657,05	2435,08	2,56	1599958	1682	290944	2,55	1675
		м2		420,75	0,97	276452	637	105	–	3
617	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	2215,03	296,27	1,96	656242	4339	254324	0,61	1353
		м2		108,90	0,45	241217	997	105	0,03	58

РАЗДЕЛ 24.Разные работы

		Крыльцо №1								
623	E0101-166-1	Подсыпка под крыльцо в грунтах 1 группы	1	122,18	--	122	--	138	0,89	1
		м3		122,18	--	122	--	113	--	--
624	E0106-1-22	Устройство монолитного крыльца из бетона класса В12,5	1,4	10081,07	353,46	14113	495	1056	3,60	5
		м3		585,00	133,52	819	187	105	0,65	1
		Крыльцо №3								
640	E0106-1-22	Устройство монолитного крыльца из бетона В12,5	0,64	10081,07	353,46	6452	226	483	3,60	2
		м3		585,00	133,52	374	85	105	0,65	--
641	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0082	41200,00	--	338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №4								
656	E0106-1-22	Устройство монолитного крыльца из бетона класса В12,5	0,85	10081,07	353,46	8569	300	641	3,60	3
		м3		585,00	133,52	497	113	105	0,65	1
657	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,012	41200,00	--	494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
672	E0101-166-1	Подсыпка под крыльцо в грунтах 1 группы	6	122,18	--	733	--	828	0,89	5
		м3		122,18	--	733	--	113	--	--

673	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	7	368,40	172,69	2579	1209	1338	0,48	3
		шт		76,28	60,21	534	421	140	0,24	2
674	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	526,64	243,37	2107	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
675	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	791,83	389,08	3167	1556	1629	0,94	4
		шт		153,90	136,92	616	548	140	0,55	2
676	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,52	12000,00	--	30288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
677	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	2,21	11200,00	--	24730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
678	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл В7,5	0,08	9488,65	311,32	759	25	47	2,82	--
		м3		441,00	117,61	35	9	105	0,57	--
679	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором состава 1:2	3,55	320,63	9,95	1138	35	244	0,36	1
		м2		52,20	3,74	185	13	123	0,02	--
680	Е0106-1-22	Устройство площадки,набивных ступеней из бетона В12,5	2,25	10081,07	353,46	22682	795	1698	3,60	8
		м3		585,00	133,52	1316	300	105	0,65	1
681	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,028	41200,00	--	1154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	РК 8.02-04С-2004	т								
683	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	3,72	9082,24	335,84	33786	1249	3625	4,54	17
		м3		699,75	126,00	2603	469	118	0,61	2
684	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,58	245,44	3,82	7751	121	1445	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1180	45	118	0,01	--
		Крыльцо №6								
700	Е0101-166-1	Подсыпка под крыльцо в грунтах 1 группы	5	122,18	--	611	--	690	0,89	4
		м3		122,18	--	611	--	113	--	--
701	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	368,40	172,69	2210	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
702	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	526,64	243,37	2107	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
703	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	791,83	389,08	4751	2334	2443	0,94	6
		шт		153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
704	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	2,32	12000,00	--	27840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
705	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	3,31	11200,00	--	37094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

706	Е0106-1-20	Устройство подготовки из бетона кл В7,5	1,45	9488,65	311,32	13759	451	850	2,82	4
				441,00	117,61	639	171	105	0,57	1
		м3								
707	Е0106-1-22	Устройство площадки,набивных ступеней из бетона В12,5	2,25	10081,07	353,46	22682	795	1698	3,60	8
				585,00	133,52	1316	300	105	0,65	1
		м3								
708	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,038	41200,00	--	1566	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
710	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	4,51	9082,24	335,84	40961	1515	4394	4,54	20
				699,75	126,00	3156	568	118	0,61	3
		м3								
711	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором состава 1:2	4,32	320,63	9,95	1385	43	297	0,36	2
				52,20	3,74	226	16	123	0,02	--
		м2								
712	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	46,92	245,44	3,82	11516	179	2148	0,21	10
				37,35	1,44	1752	68	118	0,01	--
		м2								
		Крыльцо №7								
728	Е0101-166-1	Подсыпка под крыльцо в грунтах 1 группы	2	122,18	--	244	--	276	0,89	2
				122,18	--	244	--	113	--	--
		м3								
729	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	368,40	172,69	737	345	382	0,48	1
				76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
		шт								
730	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	526,64	243,37	1580	730	806	0,67	2
				106,88	85,08	321	255	140	0,34	1
		шт								
731	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	791,83	389,08	4751	2334	2443	0,94	6
				153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
		шт								

732	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	1,23	12000,00	--	14760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
733	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	3,31	11200,00	--	37094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
734	Е0106-1-20	Устройство подготовки из бетона кл В7,5	1,15	9488,65	311,32	10912	358	675	2,82	3
				441,00	117,61	507	135	105	0,57	1
		м3								
735	Е0106-1-22	Устройство площадки,набивных ступеней из бетона В12,5	1,2	10081,07	353,46	12097	424	905	3,60	4
				585,00	133,52	702	160	105	0,65	1
		м3								
736	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,022	41200,00	--	906	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
738	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	2,98	9082,24	335,84	27065	1001	2904	4,54	14
				699,75	126,00	2085	375	118	0,61	2
		м3								
739	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором состава 1:2	3,79	320,63	9,95	1215	38	261	0,36	1
				52,20	3,74	198	14	123	0,02	--
		м2								
740	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,7	245,44	3,82	6799	106	1268	0,21	6
				37,35	1,44	1035	40	118	0,01	--
		м2								

756	Е0101-166-1	Подсыпка под крыльцо в грунтах 1 группы	4	122,18	--	489	--	552	0,89	4
		м3		122,18	--	489	--	113	--	--
757	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	368,40	172,69	2210	1036	1147	0,48	3
		шт		76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
758	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	526,64	243,37	4213	1947	2150	0,67	5
		шт		106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
759	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	6	791,83	389,08	4751	2334	2443	0,94	6
		шт		153,90	136,92	923	822	140	0,55	3
760	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	3,42	12000,00	--	40992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
761	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	3,31	11200,00	--	37094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
762	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл В7,5	0,9	9488,65	311,32	8540	280	528	2,82	3
		м3		441,00	117,61	397	106	105	0,57	1
763	Е0106-1-22	Устройство площадки,набивных ступеней из бетона В12,5	2,2	10081,07	353,46	22178	778	1660	3,60	8
		м3		585,00	133,52	1287	294	105	0,65	1
764	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,033	41200,00	--	1360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	РК 8.02-04С-2004	т								
766	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	3,04	9082,24	335,84	27610	1021	2962	4,54	14
		м3		699,75	126,00	2127	383	118	0,61	2
767	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором состава 1:2	3,76	320,63	9,95	1206	37	259	0,36	1
		м2		52,20	3,74	196	14	123	0,02	–
768	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,1	245,44	3,82	10824	168	2019	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1647	64	118	0,01	–
		Крыльцо главного входа								
784	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	165	26,45	24,88	4364	4105	1347	0,01	2
		м3		1,57	6,84	259	1129	97	0,02	4
785	Е0101-163-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	3	233,28	–	700	–	791	1,56	5
		м3		233,28	–	700	–	113	–	–
786	Е0101-138-6	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	73,74	73,25	37,74	5401	2783	2045	0,11	8
		м2		15,64	12,95	1153	955	97	0,05	4
787	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	129	6,48	6,48	836	836	263	–	–
		м3		–	2,10	–	271	97	0,01	1
788	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	55	122,18	–	6720	–	7593	0,89	49

		грунтах 1 группы м3		122,18	–	6720	--	113	–	–
789	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	129	21,55	4,52	2779	583	2131	0,11	14
		м3		17,03	–	2197	--	97	–	–
790	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных под ступени	2,81	2102,60	--	5908	--	1641	3,10	9
		м3		474,75	–	1334	--	123	–	–
791	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	38	368,40	172,69	13999	6562	7261	0,48	18
		шт		76,28	60,21	2899	2288	140	0,24	9
792	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	15	526,64	243,37	7900	3651	4031	0,67	10
		шт		106,88	85,08	1603	1276	140	0,34	5
793	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	11	791,83	389,08	8710	4280	4479	0,94	10
		шт		153,90	136,92	1693	1506	140	0,55	6
794	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	10,64	12000,00	--	127656	--	--	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
795	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	6,07	11200,00	--	68006	--	--	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
796	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл В7,5	1,8	9488,65	311,32	17080	560	1056	2,82	5
		м3		441,00	117,61	794	212	105	0,57	1
797	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции	9,27	320,63	9,95	2972	92	638	0,36	3

		цементным раствором состава 1:2 м2		52,20	3,74	484	35	123	0,02	--
798	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	8,45	9082,24	335,84	76745	2838	8234	4,54	38
		м3		699,75	126,00	5913	1065	118	0,61	5
799	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	75,81	245,44	3,82	18607	290	3470	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2832	109	118	0,01	1
800	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	1378,22	244,31	2756	489	1234	2,10	4
		шт		353,25	87,60	707	175	140	0,39	1
801	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	1871,30	403,26	5614	1210	2495	2,74	8
		шт		447,75	146,29	1343	439	140	0,66	2
802	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-67	Плиты многопустотные ПК51.15-6AIVт 2800+133+45.2	7,57	3023,00	--	22884	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
803	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-64	Плиты ПК42.15-6т 2800+56+45.2	12,46	2946,00	--	36707	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
804	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-64	Плиты ПК42.10-6т 2800+56+45	8,28	2901,00	--	24020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
806	Е0109-25-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж балок из швеллеров	0,235	106957,75	2020,02	25135	475	635	15,51	4
		т		2499,75	502,43	587	118	90	1,79	--
807	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж каркаса козырька	0,704	14773,97	4022,39	10401	2832	7014	62,15	44
		т		9999,00	1071,86	7039	755	90	3,81	3
808	С12021-260	Уголки 50х5мм,63х5	0,619	114900,00	--	71123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Пандус								
824	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	127	26,45	24,88	3359	3159	1037	0,01	1
		м3		1,57	6,84	200	869	97	0,02	3
825	Е0101-163-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	2	233,28	--	467	--	527	1,56	3
		м3		233,28	--	467	--	113	--	--
826	Е0101-138-6	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 2 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	49,36	73,25	37,74	3615	1863	1369	0,11	6
		м2		15,64	12,95	772	639	97	0,05	2
827	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	90	6,48	6,48	583	583	184	--	--
		м3		--	2,10	--	189	97	0,01	1
828	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	39	122,18	--	4765	--	5384	0,89	35
		м3		122,18	--	4765	--	113	--	--
829	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90	21,55	4,52	1939	406	1487	0,11	10
		м3		17,03	--	1533	--	97	--	--
830	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	35	368,40	172,69	12894	6044	6688	0,48	17
		шт		76,28	60,21	2670	2107	140	0,24	8
831	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	526,64	243,37	3686	1704	1881	0,67	5

		шт		106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
832	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	33	791,83	389,08	26130	12840	13436	0,94	31
		шт		153,90	136,92	5079	4518	140	0,55	18
833	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	6,1	12000,00	--	73248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
834	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,53	11600,00	--	17748	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
835	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	18,22	11200,00	--	204019	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
836	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона кл В7,5	1,1	9488,65	311,32	10438	342	645	2,82	3
		м3		441,00	117,61	485	129	105	0,57	1
837	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором состава 1:2	10,48	320,63	9,95	3360	104	721	0,36	4
		м2		52,20	3,74	547	39	123	0,02	--
838	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100	7,33	9082,24	335,84	66573	2462	7142	4,54	33
		м3		699,75	126,00	5129	924	118	0,61	4
839	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	121,18	245,44	3,82	29742	463	5547	0,21	26

		слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		37,35	1,44	4526	174	118	0,01	1
840	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2,79	1291,08	--	3602	--	1629	3,10	9
		м3		474,75	--	1325	--	123	--	--
841	Е0127-38-1	Устройство оснований пандуса из бетона класса В12,5, толщина слоя 16 см	16,67	1456,09	14,12	24273	235	1021	0,27	4
		м2		42,98	3,08	716	51	133	0,01	--
842	Е0127-38-2 к=4	Устройство оснований из бетона класса В12,5, толщина слоя 1 см	66,68	-85,27	--	-5686	--	-80	-0,01	--
		м2		-0,90	--	-60	--	133	--	--
843	Е0106-11-10	Армирование бетонного покрытия	0,045	5239,08	327,33	236	15	95	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	85	6	105	0,60	--
844	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,045	41200,00	--	1854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
845	Е0127-39-17	Устройство монолитного покрытия из бетона В25	18	1975,21	26,34	35554	474	1283	0,30	5
		м2		47,03	6,58	847	118	133	0,03	1
846	Е0127-39-18 к=15	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	270	-91,42	-0,03	-24683	-8	-352	-0,01	-1
		м2		-0,97	-0,01	-262	-3	133	--	--
		Вентшахты								
899	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1	Кладка стен вентиляционных каналов из керамического кирпича М100 на растворе М50 / из кирпича керамического	37,1	7505,82	335,84	278466	12460	36150	4,54	168
		м3		699,75	126,00	25961	4675	118	0,61	23
900	Е0160-22-1	Отделка внутренних поверхностей вентканалов швабровкой	117,17	31,40	0,09	3679	11	2684	0,18	21
				25,43	0,02	2980	2	90	--	--

		м2								
901	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности с обеих сторон при толщине слоя до 20 мм	236,2	849,07	132,35	200550	31261	58444	1,03	243
		м2		185,18	50,47	43740	11921	105	0,28	66
902	Е0106-36-3 к=4	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	944,8	81,17	14,45	76690	13653	18343	0,07	67
		м2		12,26	6,23	11583	5886	105	0,03	27
903	Е0107-20-3	Крепление сеток анкерами	0,14	13010,10	1826,10	1821	256	1723	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1134	97	140	3,37	--
904	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,14	50600,00	--	7084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
905	Е0115-71-1	Установка сеток усиления	236,2	39,63	1,19	9361	281	9486	0,22	53
		м2		37,80	0,45	8928	106	105	--	1
906	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,313	64100,00	--	20063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
907	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	110,26	66,43	110	66	67	0,15	--
		шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
908	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,168	25100,00	--	4217	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
909	Е0107-53-11	Установка плит венткамер	77	459,72	24,15	35398	1859	19483	1,03	79
		шт		171,90	8,83	13236	680	140	0,04	3

910	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2(ПТ12,5-8.6 48шт,ПТ12,5-11.9 13шт,П3-8 2шт,П10д-3 5шт,П1-8 9шт из бетона В15)	3,44	21000,00	--	72173	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
911	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,44	-119,00	--	-409	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
912	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,44	-221,00	--	-760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
913	Е0106-17-5	Устройство железобетонных сердечников	7,4	11577,61	285,58	85674	2113	10104	7,16	53
		м3		1192,50	107,89	8825	798	105	0,53	4
914	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,35	65000,00	--	87750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
915	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,473	65900,00	--	31171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-1-3 РАЗДЕЛ 1.О Т О П Л Е Н И Е

2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1135	266,16	4,08	302097	4629	80341	0,31	347
		м		53,77	1,53	61024	1742	128	0,01	9

3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	537	345,16	4,08	185353	2190	38011	0,31	164
				53,77	1,53	28872	824	128	0,01	4
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	257	424,16	4,08	109010	1048	18192	0,31	79
				53,77	1,53	13818	394	128	0,01	2
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	214	474,16	4,08	101471	873	15148	0,31	65
				53,77	1,53	11506	328	128	0,01	2
13	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм шт	130	377,00	--	49010	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных шт	128	62,81	--	8039	--	3797	0,12	16
				23,18	--	2966	--	128	--	--
15	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	6	367,00	--	2202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	168	437,00	--	73416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	58	489,00	--	28362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	12	641,00	--	7692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	919,00	--	1838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм(80мм) 1шт	4	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
				461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
21	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--

		шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист ТОО"Технониколь-Казахстан"	Цилидры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80мм ф50 3488:1,12:2,234:1,02:1,06	94	1289,35	--	121198	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист ТОО"Технониколь-Казахстан"	Цилидры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80мм ф76 3883:1,12:2,234:1,02:1,06	95	1435,36	--	136359	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист ТОО"Технониколь-Казахстан"	Цилидры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60мм ф89х3 3029:1,12:2,234:1,02:1,06	90	1119,68	--	100771	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс-лист ТОО"Технониколь-Казахстан"	Цилидры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60мм ф133х4,5 3905:1,12:2,234:1,02:1,06	12	1443,49	--	17322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист ТОО"Технониколь-Казахстан"	Полуцилидры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60мм ф20 1770:1,12:2,234:1,02:1,06	348	654,28	--	227691	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс-лист ТОО"Технониколь-Казахстан"	Полуцилидры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60мм ф25 1803:1,12:2,234:1,02:1,06	537	666,48	--	357901	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист ТОО"Технониколь-Казахстан"	Полуцилидры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60мм ф32 1856:1,12:2,234:1,02:1,06	257	686,07	--	176321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист ТОО"Технониколь-Казахстан"	Полуцилидры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60мм ф40 2454:1,12:2,234:1,02:1,06	177	907,13	--	160561	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм(108х4)	6	961,78	8,09	5771	49	321	0,25	1
				38,71	3,04	232	18	128	0,01	--

		м								
44	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	120,8	200,00	--	24160	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	3,5	608,51	8,19	2130	29	316	0,38	1
		м		67,44	3,06	236	11	128	0,01	--
47	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм(76х3мм)	7	805,72	16,47	5640	115	1127	0,68	5
		м		119,58	6,17	837	43	128	0,03	--
48	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм(133х4,5мм)	3	1571,81	28,71	4715	86	754	1,07	3
		м		185,64	10,75	557	32	128	0,05	--
49	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3,5	11,31	--	40	--	49	0,05	--
		м		11,01	--	39	--	128	--	--
50	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	7	11,45	--	80	--	99	0,05	--
		м		11,01	--	77	--	128	--	--
51	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	3	12,08	--	36	--	42	0,05	--
		м		11,01	--	33	--	128	--	--
52	Е0118-16-6	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	2	25907,79	218,22	51816	436	3631	7,88	16
		1шт		1337,20	81,11	2674	162	128	0,40	1
53	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	16	48,96	1,62	783	26	854	0,23	4

		комплект		41,72	--	667	--	128	--	--
54	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	16	328,00	--	5248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист ТОО"Технониколь-Казахстан"	Цилидры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 70мм ф50 3120:1,12:2,234:1,02:1,06	3,5	1153,31	--	4037	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист ТОО"Технониколь-Казахстан"	Цилидры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80мм ф76х3 3883:1,12:2,234:1,02:1,06	7	1435,36	--	10048	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист ТОО"Технониколь-Казахстан"	Цилидры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80мм ф133х4,5 5188:1,12:2,234:1,02:1,06	3	1917,75	--	5753	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс(L50х50х5мм)	0,061	58700,00	--	3581	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	2	2040,05	160,26	4080	321	2830	6,23	12
		1шт		1045,19	60,25	2090	121	128	0,29	1
67	Е0116-15-3 ПРИМ.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм(80мм)	4	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
		1шт		461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
68	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
69	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100,00	--	44200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	4	10400,00	--	41600	--	--	--	--

		шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
74	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	Е0116-15-2прим.	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм(40мм) 1шт	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
76	С130901-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	5320,00	--	10640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	4	249,00	--	996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм(80мм) 1шт	4	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
				461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
79	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	5190,00	--	20760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	8	377,00	--	3016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	6	482,27	40,42	2894	243	2136	1,51	9

		обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт		261,88	16,22	1571	97	128	0,07	--
82	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	3500,00 --	-- --	21000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	12	285,00 --	-- --	3420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	489,00 --	-- --	978 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	12	641,00 --	-- --	7692 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	10	919,00 --	-- --	9190 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 2.В Е Н Т И Л Я Ц И Я								
90	СПрайс-лист "KORF"	Заслонка ZR 70-40 P 2,2Па 108.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	7951,50 --	-- --	7952 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	СПрайс-лист "KORF"	Воздухонагреватель водяной 3-х рядный WWN 70-40/3 P 149,6Па 319.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	23486,38 --	-- --	23486 --	-- --	-- --	-- --	-- --
92	СПрайс-лист "KORF"	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с лопатками загнутыми вперед WRW 70-40/35-4D P 375Па,N ком-т	1	84668,77 --	-- --	84669 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	СПрайс-лист "KORF" прим.	Контрфланцы VS 70-40 67.187,90:2,234:1,12:1,02	1	4932,88 --	-- --	4933 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		шт								
94	СПрайс-лист "KORF"	Гибкая вставка WG 70-40 29.187,90:2,234:1,12:1,02	1	2135,13	--	2135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СПрайс-лист "KORF"	Шумоглушитель канальный SG 70-40 P 60,5Па 228,187,90:2,234:1,12:1,02	1	16786,50	--	16787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СПрайс-лист СП"СовПлим"	Блок управления CHU 82-D-WWN 934.187,90:2,234:1,12:1,02	1	68765,77	--	68766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Погружной датчик температуры воды QAE 22A 104.187,90:2,234:1,12:1,02	1	7657,00	--	7657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Термостат капилярный QAF81.6 188.187,90:2,234:1,12:1,02	1	13841,50	--	13842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Датчик температуры погружной 109.187,90:2,234:1,12:1,02 QAM 22	1	8025,13	--	8025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПрайс-лист ABL	Клапан огнезадерживающий 250x250мм A3E 066.000 35915:2,234:1,12:1,02:1,06	2	13276,04	--	26552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	СПрайс-лист "KORF"	Заслонка ZR 70-40 P 2,2Па 108.187,90:2,234:1,12:1,02	1	7951,50	--	7952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	СПрайс-лист "KORF"	Воздухонагреватель водяной 3-х рядный WWN 70-40/3 P 149,6Па 319.187,90:2,234:1,12:1,02	1	23486,38	--	23486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

116	СПрайс-лист "KORF"	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с лопатками загнутыми вперед WRW 70-40/35-4D P 375Па,N ком-т	1	84668,77	--	84669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	СПрайс-лист "KORF"прим.	Контрфланцы VS 70-40 67.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	4932,88	--	4933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	СПрайс-лист "KORF"	Гибкая вставка WG 70-40 29.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	2135,13	--	2135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
119	СПрайс-лист "KORF"	Шумоглушитель канальный SG 70-40 P 60,5Па 228.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	16786,50	--	16787	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
120	СПрайс-лист СП"СовПлим"	Блок управления CHU 82-D-WWN 934.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	68765,77	--	68766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
122	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Погружной датчик температуры воды QAE 22A 104.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	7657,00	--	7657	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Термостат капилярный QAF81.6 188.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	13841,50	--	13842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
124	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Датчик температуры погружной 109.187,90:2,234:1,12:1,02 QAM 22 шт	1	8025,13	--	8025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
133	СПрайс-лист ABLприм.	Клапан огнезадерживающий 300х300мм АЗЕ 066.000-01 шт	1	13702,99	--	13703	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	СПрайс-лист ABL	Клапан огнезадерживающий 400х400мм АЗЕ 066.000-02	1	15626,29	--	15626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
136	СПрайс-лист "KORF"	Заслонка ZR 70-40 P 2,2Па 108.187,90:2,234:1,12:1,02	1	7951,50	--	7952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	СПрайс-лист "KORF"	Воздухонагреватель водяной 3-х рядный WWN 70-40/3 P 149,6Па 319.187,90:2,234:1,12:1,02	1	23486,38	--	23486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СПрайс-лист "KORF"	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с лопатками загнутыми вперед WRW 70-40/35-4D P 375Па,N	1	84668,77	--	84669	--	--	--	--
		ком-т		--	--	--	--	--	--	--
139	СПрайс-лист "KORF"	Контрфланцы VS 70-40 67.187,90:2,234:1,12:1,02	4	4932,88	--	19732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	СПрайс-лист "KORF"	Гибкая вставка WG 70-40 29.187,90:2,234:1,12:1,02	2	2135,13	--	4270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	СПрайс-лист "KORF"	Шумоглушитель канальный SG 70-40 P 60,5Па 228.187,90:2,234:1,12:1,02	1	16786,50	--	16787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	СПрайс-лист СП"СовПлим"	Блок управления CHU 82-D-WWN 934.187,90:2,234:1,12:1,02	1	68765,77	--	68766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
						Элементы автоматики:				
143	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	3	68,91	--	207	--	170	0,50	2
		шт		63,00	--	189	--	90	--	--
144	СПрайс-лист	Погружной датчик температуры воды QAE 22A	1	7657,00	--	7657	--	--	--	--

	СП"СовПлим"прим.	104.187,90:2,234:1,12:1,02 шт		--	--	--	--	--	--	--
145	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Термостат капилярный QAF81.6 188.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	13841,50	--	13842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
146	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Датчик температуры погружной 109.187,90:2,234:1,12:1,02 QAM 22 шт	1	8025,13	--	8025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
156	СПрайс-лист ABL	Клапан огнезадерживающий 250x250мм A3E 066.000 шт	4	13276,04	--	53104	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
159	СПрайс-лист "KORF"	Заслонка ZR 70-40 P 2,2Па 108.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	7951,50	--	7952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
160	СПрайс-лист "KORF"	Воздухонагреватель водяной 3-х рядный WWN 70-40/3 P 149,6Па 319.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	23486,38	--	23486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
161	СПрайс-лист "KORF"	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с лопатками загнутыми вперед WRW 70-40/35-4D P 375Па,N ком-т	1	84668,77	--	84669	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
162	СПрайс-лист СП"СовПлим"	Контрфланцы VS 70-40 67.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	4932,88	--	4933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
163	СПрайс-лист "KORF"	Гибкая вставка WG 70-40 29.187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	2135,13	--	2135	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
164	СПрайс-лист "KORF"	Шумоглушитель канальный SG 70-40 P 60,5Па 228,187,90:2,234:1,12:1,02 шт	1	16786,50	--	16787	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
165	СПрайс-лист СП"СовПлим"	Блок управления CHU 82-D-WWN 934.187,90:2,234:1,12:1,02	1	68765,77	--	68766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
				Элементы автоматики:						
166	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	3	68,91	–	207	–	170	0,50	2
		шт		63,00	–	189	–	90	–	–
167	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Погружной датчик температуры воды QAE 22A 104.187,90:2,234:1,12:1,02	1	7657,00	–	7657	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
168	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Термостат капилярный QAF81.6 188.187,90:2,234:1,12:1,02	1	13841,50	–	13842	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
169	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Датчик температуры погружной 109.187,901:2,234:1,12:1,02 QAM 22	1	8025,13	–	8025	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
176	СПрайс-лист "KORF"	Заслонка ZR 50-25 P 2,2Па 63.187,90:2,234:1,12:1,02	1	4638,38	–	4638	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
177	СПрайс-лист "KORF"	Воздухонагреватель водяной 3-х рядный WWN 50-25/3 P 73,3Па 198.187,90:2,234:1,12:1,02	1	14577,75	–	14578	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
178	СПрайс-лист "KORF"	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с лопатками загнутыми вперед WRW 50-25/22-4D P 93Па,N	1	30775,26	–	30775	–	–	–	–
		ком-т		–	–	–	–	–	–	–
179	СПрайс-лист СП"СовПлим"	Контрфланцы VS 50-25 50.187,90:2,234:1,12:1,02	4	3681,25	–	14725	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

180	СПрайс-лист "KORF"	Гибкая вставка WG 50-25 22.187,90:2,234:1,12:1,02	2	1619,75	--	3240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	СПрайс-лист "KORF"	Шумоглушитель канальный SG 50-25 P 39,6 132.187,90:2,234:1,12:1,02	1	9718,50	--	9719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	СПрайс-лист СП"СовПлим"	Блок управления CHU 82-D-WWN 934.187,90:2,234:1,12:1,02	1	68765,77	--	68766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Элементы автоматики:						
183	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	3	68,91	--	207	--	170	0,50	2
		шт		63,00	--	189	--	90	--	--
184	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Погружной датчик температуры воды QAE 22A 104.187,90:2,234:1,12:1,02	1	7657,00	--	7657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Термостат капилярный QAF81.6 188.187,90:2,234:1,12:1,02	1	13841,50	--	13842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Датчик температуры погружной 109.187,90:2,234:1,12:1,02 QAM 22	1	8025,13	--	8025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	СПрайс-лист"KORF"	Заслонка ZR 50-25 P 2,0Па 63.187,90:2,234:1,12:1,02	1	4638,38	--	4638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	СПрайс-лист "KORF"	Воздухонагреватель водяной 3-х рядный WWN 50-25/3 P 73,3Па 198.187,90:2,234:1,12:1,02	1	14577,75	--	14578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

193	СПрайс-лист "KORF"	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с лопатками загнутыми вперед WRW 50-25/22-4D P 113Па,N	1	30775,26	--	30775	--	--	--	--
		ком-т		--	--	--	--	--	--	--
194	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Контрфланцы VS 50-25 50.187,90:2,234:1,12:1,02	4	3681,25	--	14725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	СПрайс-лист "KORF"	Гибкая вставка WG 50-25 22.187,90:2,234:1,12:1,02	2	1619,75	--	3240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	СПрайс-лист "KORF"	Шумоглушитель канальный SG 50-25 P 37,3 132.187,90:2,234:1,12:1,02	1	9718,50	--	9719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	СПрайс-лист СП"СовПлим"	Блок управления CHU 82-D-WWN 934.187,90:2,234:1,12:1,02	1	68765,77	--	68766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Элементы автоматики:						
198	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	3	68,91	--	207	--	170	0,50	2
		шт		63,00	--	189	--	90	--	--
199	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Погружной датчик температуры воды QAE 22A 104.187,90:2,234:1,12:1,02	1	7657,00	--	7657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Термостат капилярный QAF81.6 188.187,90:2,234:1,12:1,02	1	13841,50	--	13842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	СПрайс-лист СП"СовПлим"прим.	Датчик температуры погружной 109.187,90:2,234:1,12:1,02 QAM 22	1	8025,13	--	8025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

214	СПрайс-лист "KORF"стр.1	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с лопатками загнутыми вперед WRW 70-40/35-6D P 117Па,N	1	58752,76	–	58753	–	–	–	–
		ком-т		–	–	–	–	–	–	–
215	СПрайс-лист "KORF"	Контрфланцы VS 70-40 67.187,90:2,234:1,12:1,02	1	4932,88	–	4933	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
216	СПрайс-лист "KORF"	Гибкая вставка WG 70-40 29.187,90:2,234:1,12:1,02	1	2135,13	–	2135	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
217	СПрайс-лист "KORF"	Шумоглушитель канальный SG 70-40 P 60,5Па 228.187,90:2,234:1,12:1,02	1	16786,50	–	16787	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
228	СПрайс-лист "KORF"	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с лопатками загнутыми вперед WRW 60-30/28-4D P 162Па,N	1	47414,51	–	47415	–	–	–	–
		ком-т		–	–	–	–	–	–	–
229	СПрайс-лист "KORF"	Контрфланцы VS 60-30 53.187,90:2,234:1,12:1,02	1	3902,13	–	3902	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
230	СПрайс-лист "KORF"	Гибкая вставка WG 60-30 24.187,90:2,234:1,12:1,02	1	1767,00	–	1767	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
231	СПрайс-лист "KORF"	Шумоглушитель канальный SG 60-30 P 41,1Па 150.187,90:2,234:1,12:1,02	1	11043,75	–	11044	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
239	СПрайс-лист "KORF"	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с лопатками загнутыми вперед WRW 50-25/22-4D P 107Па,N	1	30775,26	–	30775	–	–	–	–

		ком-т		--	--	--	--	--	--	--
240	СПрайс-лист "KORF"	Контрфланцы VS 50-25 50.187,90:2,234:1,12:1,02	1	3681,25	--	3681	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	СПрайс-лист "KORF"	Гибкая вставка WG 50-25 22.187,90:2,234:1,12:1,02	1	1619,75	--	1620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
242	СПрайс-лист "KORF"	Шумоглушитель канальный SG 50-25 P 37,3Па 132.187,90:2,234:1,12:1,02	1	9718,50	--	9719	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	СПрайс-лист "KORF"	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с лопатками загнутыми вперед WRW 70-40/35-6D P 143Па,N	1	58752,76	--	58753	--	--	--	--
		ком-т		--	--	--	--	--	--	--
254	СПрайс-лист "KORF"	Контрфланцы VS 70-40 67.187,90:2,234:1,12:1,02	1	4932,88	--	4933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	СПрайс-лист "KORF"	Гибкая вставка WG 70-40 29.187,90:2,234:1,12:1,02	1	2135,13	--	2135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
256	СПрайс-лист "KORF"	Шумоглушитель канальный SG 70-40 P 43,7Па 228.187,90:2,234:1,12:1,02	1	16786,50	--	16787	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
263	СПрайс-лист ТОО DOSPEL	Вентилятор канальный N 0,11 кВт WK250 пласт.23795:1,12:2,234:1,02:1,06	3	8795,86	--	26388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
269	СПрайс-лист "KORF"	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с лопатками загнутыми вперед WRW 80-50/40-6D P 203Па,N	1	93577,40	--	93577	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		ком-т								
270	СПрайс-лист "KORF"	Контрфланцы VS 80-50 75.187,90:2,234:1,12:1,02	1	5521,88	--	5522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
271	СПрайс-лист "KORF"	Гибкая вставка WG 80-50 33.187,90:2,234:1,12:1,02	1	2429,63	--	2430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
272	СПрайс-лист "KORF"	Шумоглушитель канальный SG 80-50 P 29,8Па 246.187,90:2,234:1,12:1,02	1	18111,75	--	18112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
279	СПрайс-лист "KORF"	Вентилятор радиальный для прямоугольных каналов с лопатками загнутыми вперед WRW 80-50/40-6D P 185Па,N	1	93577,40	--	93577	--	--	--	--
		ком-т		--	--	--	--	--	--	--
280	СПрайс-лист "KORF"	Контрфланцы VS 80-50 75.187,90:2,234:1,12:1,02	1	5521,88	--	5522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
281	СПрайс-лист "KORF"	Гибкая вставка WG 80-50 33.187,90:2,234:1,12:1,02	1	2429,63	--	2430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	СПрайс-лист "KORF"	Шумоглушитель канальный SG 80-50 P 31,2Па 246.187,90:2,234:1,12:1,02	1	18111,75	--	18112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
289	СПрайс-лист ТОО DOSPEL	Вентилятор канальный N 0,11 кВт WK200 оцинк.23565:1,12:2,234:1,02:1,06	1	8710,84	--	8711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

320	СПрайс-лист НЭЗ"Тайра"Россия	Заслонка воздушная с электроприводом N 0,035квт 250х250мм АЗД 190.000-04	2	13871,18	--	27742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение калорифера П1,П2,П3										
324	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3мм)	20	629,42	14,83	12588	297	2840	0,58	12
		м		105,37	5,55	2107	111	128	0,03	1
325	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм(76х3мм)	4	808,36	16,79	3233	67	656	0,69	3
		м		121,91	6,29	488	25	128	0,03	--
326	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм(89х3мм)	54	943,32	21,84	50939	1179	10037	0,76	41
		м		137,03	8,18	7399	442	128	0,04	2
328	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	367,00	--	2202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	489,00	--	2934	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
330	Е0116-22-1	Установка узла смесительного	3	4253,08	144,77	12759	434	6069	8,93	27
		1узел		1526,18	54,34	4579	163	128	0,26	1
331	СПрайс-лист СП"СОВПЛИМ"стр.5	Смесительный узел SUR 80-6,3	3	52817,32	--	158452	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
337	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ.75мм ф57мм	20	1289,35	--	25787	--	--	--	--

	Казахстан"			--	--	--	--	--	--	--
338	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ.80мм ф76мм	4	1435,36	--	5741	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
339	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ.80мм ф89мм	54	1485,26	--	80204	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение калорифера П4,П5								
340	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3мм)	26	627,13	14,54	16305	378	3621	0,57	15
		м		103,36	5,45	2687	142	128	0,03	1
341	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(32х2мм)	8	295,13	14,54	2361	116	1114	0,57	5
		м		103,36	5,45	827	44	128	0,03	--
343	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	367,00	--	1468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	489,00	--	1956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
345	Е0116-22-1	Установка узла смесительного	2	4221,25	142,02	8443	284	3969	8,76	18
		1узел		1497,11	53,30	2994	107	128	0,26	1
346	СПрайс-лист СП"СОВПЛИМ"	Смесительный узел SUR 80-6,3	1	52817,32	--	52817	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
347	СПрайс-лист	Смесительный узел SUR 60-6,3	1	40026,26	--	40026	--	--	--	--

	СП"СОВПЛИМ"	к-т		--	--	--	--	--	--	--
352	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ.75мм ф57мм 3488:1,12:2,234:1,02:1,06	26	1289,35	--	33523	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
353	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Полуцилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ.65мм ф32мм 2540:1,12:2,234:1,02:1,06	8	938,92	--	7511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Теплоснабжение калорифера П6								
354	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(32х2мм)	110	295,13	14,54	32465	1600	15320	0,57	63
		м		103,36	5,45	11370	599	128	0,03	3
356	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
357	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	437,00	--	874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
361	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Полуцилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ.65мм ф32мм 2540:1,12:2,234:1,02:1,06	110	938,92	--	103281	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
362	Е0116-22-1	Установка узла смесительного	1	4221,25	142,02	4221	142	1985	8,76	9
		1узел		1497,11	53,30	1497	53	128	0,26	--
363	СПрайс-лист СП"СОВПЛИМ	Смесительный узел SUR 40-4,0	1	37008,06	--	37008	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

15	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,63	68200		42966				
		т								
16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,81	67700		54837				
		т								
17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,076	65900		5008				
		т								
18	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,109	61200		6671				
		т								
19	Е6-36-4	Железнение поверхности днища	46,33	59,59	0,23	2761	11	2500	0,289	13
		м2 поверхности		51,3	0,09	2377	4	105	0,0004	–
20	Е7-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6м2	7,29	7969,2	1982,18	58095	14450	28721	12,71	93
		м3 сборных железобетонных конструкций		2101,5	712,58	15320	5195	140	3,2883	24
21	30-18-15	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	7,29	21500		156735				
		м3								
22	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	14,58	274		3995				
		м3								
23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,313	40200		12583				
		т								
24	4-1-130	Дополнительные закладные изделия	0,1	91000		9100				
		т								

25	Е7-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6	1498,11	387,22	8989	2323	3858	2,06	12
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	2066	690	140	0,4606	3
26	30-18-69	Плиты перекрытия ребристые из бетона В22,5	5,42	21500		116530				
		м3								
27	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,42	119		645				
		м3								
28	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,42	118		640				
		м3								
29	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,42	274		1485				
		м3								
30	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,097	40200		3899				
		т								
31	4-1-130	Дополнительные закладные изделия	0,005	91000		455				
		т								
32	Е7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей в углах гернитом в два ряда т.ч. п.3.5: ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	10	76,31	0,36	763	4	298	0,1266	1
		м шва		21,2	0,14	212	1	140	0,0006	–
33	Е7-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	10	199,47	35,34	1995	353	567	0,162	2
		м шва		27,23	13,34	272	133	140	0,0652	1

34	Е7-57-1	Устройство герметизации в местах прохода трубы через стену двумя рядами гернита т.ч. п.3.5: ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	1	76,31	0,36	76	–	29	0,1266	–
		м шва		21,2	0,14	21	–	140	0,0006	–
35	Е7-57-6	Устройство герметизации в местах прохода трубы через стены тиоколовой мастикой с 2-х сторон стыка	2	199,47	35,34	399	71	113	0,162	–
		м шва		27,23	13,34	54	27	140	0,0652	–
36	Е6-19-1	Замоноличивание углов бетоном В25	0,52	11771,87	316,01	6121	164	812	8,25	4
		м3		1368	119,39	711	62	105	0,583	–
37	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02	65900		1318				
		т								
38	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,53	118		63				
		м3								
39	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,53	274		145				
		м3								
40	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,003	93997,62	304,24	282	1	104	198	1
		т		33075	114,75	99	–	105	0,56	–
41	Е6-19-1	Устройство обвязочного пояса в опалубке из бетона В25	1,86	11771,87	316,01	21896	588	2904	8,25	15
		м3		1368	119,39	2544	222	105	0,583	1
42	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,89	118		223				
		м3								

к-т

Локальная смета № 6-3-1

Резервуар сточных вод емк. 100м3

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м3 грунта*	740	26,45 1,57	24,88 6,84	19573 1162	18411 5062	6037 97	0,01093 0,02376	8 18
2	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	13	402,3 402,3	– –	5230 5230	– –	5910 113	2,676 –	35 –
3	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	96	79,58 7,11	52,6 17,92	7640 683	5050 1720	2331 97	0,0514 0,06538	5 6
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	434	6,48 –	6,48 2,1	2812 –	2812 911	884 97	– 0,00806	– 3

5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	186	122,18	–	22725	–	25679	0,885	165
		м3 грунта		122,18	–	22725	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	434	21,55	4,52	9353	1962	7169	0,108	47
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	7391	–	97	–	–
		Раздел 2 Конструкции железобетонные								
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5	7,95	8521,57	66,01	67746	525	1842	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1556	198	105	0,1218	1
8	Е6-1-17	Устройство монолитного днища из бетона В25	17	10150,67	367,51	172561	6248	8864	2,37	40
		м3		357,75	138,83	6082	2360	105	0,678	12
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,26	83		1433				
		м3								
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,26	118		2037				
		м3								
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	17,26	274		4729				
		м3								
12	30-1-59	Скидка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 цикловК=-1,000;	-17,26	425		-7336				
		м3								
13	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,037	41200		1524				
		т								
14	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,344	62000		21328				
		т								

43	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,89	274		518				
		м3								
44	Е8-5-1	Устройство глинянного замка	21,6	2119,57	274,19	45783	5923	27986	6,93	150
		м3 изолир. слоя		994,5	103,5	21481	2236	118	0,5	11
45	Е8-4-7	Гидроизоляция стен резервуара 2-мя слоями	77	245,44	3,82	18899	294	3525	0,212	16
		м2 поверхности		37,35	1,44	2876	111	118	0,007	1
46	Е13-39-3	Армирование швов стеновых панелей стеклосетками на битумной мастике	8,74	612,02	1,57	5349	14	1027	0,67	6
		м2		130,5	–	1141	–	90	–	–
47	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,046	175710,1	1826,1	8083	84	567	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	373	32	140	3,37	–
48	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	52	72,27	0,42	3758	22	933	0,093	5
		м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	776	8	119	0,0008	–
49	Е12-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	52	46,06	0,22	2395	11	417	0,0411	2
		м2 изолируемой поверхности		6,64	0,09	345	5	119	0,0004	–
50	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,44	2863,76	1856,11	1260	817	869	4,933	2
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	358	263	140	2,3715	1
51	30-18-33	К=1,25 на высоту Кольца КО6-2шт, КС7-3-2шт	0,72	4063		2925				
		м								
52	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (КС7.9-2 шт)	1,78	3250		5785				
		м								
53	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,011	40200		442				

			т							
54	Е23-24-1	Установка люков	2	8368,59	35,42	16737	71	580	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
55	Е7-20-3	Установка двутавра	0,012	175710,1	1826,1	2109	22	147	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	97	8	140	3,37	–
56	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	8	229,96	1,19	1840	10	262	0,155	1
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	216	4	119	0,0022	–
57	Е12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	16	203,08	1,15	3249	18	349	0,101	2
		м2 изолируемой поверхности		17,89	0,43	286	7	119	0,0021	–
58	Е23-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 300 мм	3	2354,34	285,01	7063	855	1070	1,013	3
		м трубопровода		167,74	106,74	503	320	130	0,5213	2
59	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,0045	511141,41	19866,96	2300	89	413	375	2
		км трубопровода		63306	7440,75	285	33	130	36,34	–
60	Е20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	2	2247,08	6,95	4494	14	1101	2,65	5
		дефлектор		427,5	2,25	855	5	128	0,01	–
61	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,2	8552,17	66,01	10263	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,1218	–
62	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,6	0,69	2460	69	1257	0,0787	8
		м3 емкости		11,7	0,27	1170	27	105	0,0013	–

Локальная смета № 6-4-1

Резервуар сточных вод емк. 7,5м3

1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	146	26,45	24,88	3862	3632	1191	0,01093	2
		м3 грунта		1,57	6,84	229	999	97	0,02376	3
2	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3	402,3	–	1207	–	1364	2,676	8
		м3 грунта		402,3	–	1207	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	90	6,48	6,48	583	583	183	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	189	97	0,00806	1
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	38	122,18	–	4643	–	5247	0,885	34
		м3 грунта		122,18	–	4643	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	90	21,55	4,52	1940	407	1487	0,108	10
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1533	–	97	–	–
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,57	8419,57	66,01	4799	38	132	1,35	1
		м3		195,75	24,93	112	14	105	0,1218	–
7	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	2,87	8457,04	1152,38	24272	3307	6648	8,062	23
		м3 конструкций колодцев		1350,23	431,55	3875	1239	130	2,108	6
8	30-18-33	К=1,25 к цене Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КС-7-3, КО-6)	0,43	4063		1747				

			м							
9	30-18-38	К=1,1 к цене Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) (КС-20-6б, КС-20-6)	1,77	9900		17523				
			м							
10	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) (КС20.9)	0,89	9000		8010				
			м							
11	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,07	26100		27927				
			м3							
12	30-1-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-1,07	119		-127				
			м3							
13	30-1-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-1,07	221		-236				
			м3							
14	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
			комплект							
15	Е8-5-1	Устройство глинянного замка	10,85	2119,57	274,19	22997	2975	14057	6,93	75
			м3 изолир. слоя							
				994,5	103,5	10790	1123	118	0,5	5
16	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,004	511141,41	19866,96	2045	79	368	375	2
			км трубопровода							
				63306	7440,75	253	30	130	36,34	–
17	1-1-774	Скобы ходовые	7,38	129		952				
			кг							
18	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В7,5	0,04	9977,75	95,97	399	4	34	4,9	–

		м3								
				771,75	36,25	31	1	105	0,1771	–
19	Е22-33-5	Установка сальников диаметром 200 мм	0,016	247994,13	49389,75	3968	790	1694	312,7	5
		т фасонных частей								
				62775	18657	1004	299	130	91,12	1
20	Е8-12-1	Установка двутавра №14	0,0132	72479,65	422,15	957	6	131	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	109	2	118	0,77	–
21	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	0,4	8552,17	66,01	3421	26	92	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	78	10	105	0,1218	–
22	Е8-4-7	Обмазка колец горловины битумом за 2 раза	3,38	245,44	3,82	830	13	155	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	126	5	118	0,007	–

Локальная смета 2-1-2 РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1

1	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	–
2	С131102-14 прим	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 50	1	10600,00	–	10600	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	–
		комплект		40,50	–	41	–	128	–	–
4	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.15 мм(15ч8р2 диам. 15мм 1шт,рукав 30м)	6	7773,57	1,57	46641	9	415	0,30	2
		1кран		54,00	–	324	–	128	–	–

5	С131103-9 прим	Рукава резиновые с текстильным каркасом, d 15 мм	180	362,00	--	65160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б41п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	1250,00	--	6250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	922,00	--	922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	7	623,00	--	4361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	42	395,00	--	16590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	114	350,00	--	39900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0120-29-1 прим	Установка вставок гибких	0,19	1262,45	6,95	240	1	225	5,75	1
				924,75	2,25	176	--	128	0,01	--

		м2								
12	СПрайс-лист "TECOFI"	Вставка гибкая виброкомпенсатор фланцевый FC10-050	1	1875,35	--	1875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С130804-33	Гибкая подводка	32	659,00	--	21088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
14	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	5	799,88	16,10	3999	81	1623	1,40	7
				247,50	6,03	1238	30	128	0,03	--
		м								
15	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	30	965,42	12,21	28963	366	3744	0,56	17
				92,93	4,57	2788	137	128	0,02	1
		м								
16	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	40	693,07	10,34	27723	414	4138	0,43	17
				76,95	3,87	3078	155	128	0,02	1
		м								
17	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	33	596,67	4,19	19690	138	2595	0,34	11
				59,85	1,58	1975	52	128	0,01	--
		м								
18	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из	191	471,67	4,19	90089	800	15018	0,34	64

		стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м		59,85	1,58	11431	302	128	0,01	1
19	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	66	362,67	4,19	23936	277	5190	0,34	22
		м		59,85	1,58	3950	104	128	0,01	1
20	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	206	364,67	4,19	75122	863	16198	0,34	69
		м		59,85	1,58	12329	325	128	0,01	2
21	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	484	329,67	4,19	159560	2028	38057	0,34	163
		м		59,85	1,58	28967	765	128	0,01	4
22	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1020	10,99	–	11210	–	13957	0,05	51
		м		10,69	–	10904	–	128	–	–
23	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	35	11,13	–	390	–	479	0,05	2
		м		10,69	–	374	–	128	–	–
24	С131207-4	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-50 мм	1	6670,00	–	6670	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

25	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
26	С130901-99 прим	Вентили проходные фланцевые 15кч16П1 для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 65 мм шт	3	4400,00	--	13200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм компл	2	1980,00	--	3960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист ТОО "Жакко Семей"	Втулка под фланец д 75 мм шт	1	476,85	--	477	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм (футляр) м	2	3416,76	70,85	6834	142	966	1,98	4
				351,00	26,53	702	53	128	0,13	--
30	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм км	0,002	554510,04	94029,64	1109	188	238	323,10	1
				56070,00	35520,75	112	71	130	173,48	--
31	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2

	к=2	поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза м2		4,28	0,05	126	1	90	--	--
38	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	39	200,00	--	7800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	787	129,21	12,02	101687	9460	61976	0,44	343
		м		74,25	4,50	58435	3541	100	0,02	17
40	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 60 мм)	30	848,72	--	25462	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 50 мм)	40	733,02	--	29321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 40 мм)	33	668,70	--	22067	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

43	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 32 мм) м	191	612,88	–	117061	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
44	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 25 мм) м	66	574,81	–	37937	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
45	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 20 мм) м	206	539,69	–	111176	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
46	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 15 мм) м	221	533,04	–	117801	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4										
47	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
		1счетчик		67,50	–	135	–	128	–	–

48	С131102-10 прим	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые ВСКМГ-32	2	9770,00	--	19540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
		комплект		40,50	--	81	--	128	--	--
50	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5190,00	--	10380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	4	1980,00	--	7920	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
52	С130809-71	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1170,00	--	1170	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
53	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-32 мм	2	5730,00	--	11460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

54	С130901-16	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	745,00	--	1490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	5	530,00	--	2650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	430,00	--	1290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	42	319,00	--	13398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	53	280,00	--	14840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа	3	1793,32	1,57	5380	5	484	0,70	2
				126,00	--	378	--	128	--	--
		шт								
60	Е0117-2-3	Установка смесителей для мойки	18	1793,32	1,57	32280	28	2903	0,70	13
				126,00	--	2268	--	128	--	--

		шт								
61	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	11	686,20	6,95	7548	76	1457	0,61	7
				101,25	2,25	1114	25	128	0,01	–
		шт								
62	Ц0108-602-2	Установка водонагревателя	4	763,40	5,40	3054	22	2388	2,00	8
				626,00	2,30	2504	9	95	0,01	–
		шт								
63	Прайс-лист "Ин Тех-ПВ" 2011 г	Электроводонагреватель Термекс ATT ER-50V	2	8125,00	–	16250	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
64	Прайс-лист "Ин Тех-ПВ" 2011 г прим	Электроводонагреватель Термекс ES-30V	2	7701,83	–	15404	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
65	С130903-15 прим	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, д 20 мм, д	7	1570,00	–	10990	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
66	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	40	596,67	4,19	23867	168	3145	0,34	13
				59,85	1,58	2394	63	128	0,01	–
		м								
67	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из	118	471,67	4,19	55657	494	9278	0,34	40

		стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		59,85	1,58	7062	186	128	0,01	1
		м								
68	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	224	362,67	4,19	81238	939	17613	0,34	75
				59,85	1,58	13406	354	128	0,01	2
		м								
69	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	284	364,67	4,19	103566	1190	22331	0,34	96
				59,85	1,58	16997	449	128	0,01	2
		м								
70	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	356	329,67	4,19	117363	1492	27992	0,34	120
				59,85	1,58	21307	562	128	0,01	3
		м								
71	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	23	1082,42	12,21	24896	281	2870	0,56	13
				92,93	4,57	2137	105	128	0,02	1
		м								
72	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	40	693,07	10,34	27723	414	4138	0,43	17
				76,95	3,87	3078	155	128	0,02	1
		м								
73	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1062	10,99	–	11671	–	14532	0,05	53
				10,69	–	11353	–	128	–	–

		м								
74	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	23	11,13	–	256	–	315	0,05	1
				10,69	–	246	–	128	–	–
		м								
75	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	63	21,80	0,05	1373	3	331	0,03	2
				5,81	0,02	366	1	90	–	–
		м2								
76	Е0113-26-20 к=2	Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в 2 слоя	126	96,73	0,12	12187	15	320	0,01	2
				2,77	0,05	349	6	90	–	–
		м2								
77	Е0113-26-3 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза	40	89,18	0,12	3567	5	156	0,02	1
				4,28	0,05	171	2	90	–	–
		м2								
78	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	57,6	200,00	–	11520	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		кг								
79	Е0126-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм	758	129,21	12,02	97940	9111	59692	0,44	330
				74,25	4,50	56282	3411	100	0,02	17
		м								
80	СПрайс-лист	Цилиндры из минеральной ваты на	40	668,70	–	26748	–	–	–	–

	ТОО "Технониколь-Казахстан"	синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 40 мм) м		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 32 мм)	118	612,88	--	72320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 25 мм)	224	574,81	--	128757	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 20 мм)	284	539,69	--	153272	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 15 мм)	29	533,04	--	15458	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 65 мм)	23	848,72	--	19521	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м								
86	СПрайс-лист ТОО "Технониколь-Казахстан"	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 50 мм)	40	733,02	--	29321	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
РАЗДЕЛ 3.Хозяйственно-бытовая канализация К1										
87	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	67	5930,28	21,53	397329	1443	30488	1,95	131
				346,50	9,00	23215	603	128	0,04	3
		комплект								
88	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	67	1430,00	--	95810	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
89	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	26	9126,62	39,24	237292	1020	13404	2,22	58
				387,00	15,75	10062	409	128	0,07	2
		комплект								
90	Е0117-3-1	Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	6	9126,62	39,24	54760	235	3093	2,22	13
				387,00	15,75	2322	94	128	0,07	--
		комплект								
91	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	8	12095,38	47,75	96763	382	2834	1,55	12
				258,75	18,00	2070	144	128	0,09	1

		комплект								
92	Е0117-1-8	Установка биде	2	7386,61	28,48	14773	57	1267	2,75	6
				483,75	11,25	968	22	128	0,05	--
		комплект								
93	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	7	2387,78	13,90	16714	97	1492	0,93	7
				162,00	4,50	1134	31	128	0,03	--
		комплект								
94	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
				81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
		комплект								
95	Е0117-6-1	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	4	29162,09	17,71	116648	71	1855	2,01	8
				355,50	6,75	1422	27	128	0,03	--
		комплект								
96	СПрайс-лист Водозапорная арматура	Заглушка d-110 мм	25	77,63	--	1941	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
97	СПрайс-лист Водозапорная арматура	Заглушка d-50 мм	30	31,05	--	932	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
98	СПрайс-лист	Ревизия d-110 мм	19	377,04	--	7164	--	--	--	--

111	Е0111-8-3 прим	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаком(утепление трубопровода на выпуске на 0,3 м вокруг трубы)	16,2	761,36	261,86	12334	4242	11926	3,44	56
				499,50	99,00	8092	1604	123	0,48	8
		м3								
112	СПрайс-лист Данные Теплокоммунэнерго	Шлак 105:1,12:2,234:1,02:1,06	17,82	38,81	--	692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
113	Е0108-6-9	Кирпичная кладка упор под стояки	1,75	9437,25	296,60	16515	519	2119	5,95	10
				915,75	110,25	1603	193	118	0,54	1
		м3								
		РАЗДЕЛ 4.Производственная канализация К3								
114	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5750,28	21,53	17251	65	1365	1,95	6
				346,50	9,00	1040	27	128	0,04	--
		комплект								
115	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	3	1430,00	--	4290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
116	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	4	2898,08	9,20	11592	37	737	0,79	3
				139,50	4,50	558	18	128	0,02	--
		комплект								

117	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,70	6,95	1413	7	107	0,46	--
		комплект		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
118	СПрайс-лист Водозапорная арматура	Заглушка d-110 мм	9	77,63	--	699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	СПрайс-лист Водозапорная арматура	Заглушка d-50 мм	4	31,05	--	124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СПрайс-лист Водозапорная арматура	Ревизия d-110 мм	2	377,04	--	754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	33	620,54	0,64	20478	21	4496	0,58	19
		м		106,20	0,25	3505	8	128	--	--
122	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм	80	748,88	1,43	59910	114	10539	0,56	45
		м		102,38	0,54	8190	43	128	--	--
123	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	11	1700,00	--	18700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
124	Е0116-21-2	Установка перехода (для воронок) д=110х50 мм	11	125,32	1,57	1379	17	1394	0,61	7
				99,00	–	1089	–	128	–	–
		1воронка								
125	СПрайс-лист Водозапорная арматура прим	Переход (для воронки) д 110 мм	11	221,79	–	2440	--	--	--	--
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
126	Е0108-6-9	Кирпичная кладка упор под стояки	0,25	9437,25	296,60	2359	74	303	5,95	1
				915,75	110,25	229	28	118	0,54	–
		м3								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.4-1-3

РАЗДЕЛ 1.ВЛ10кВ

1	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	1	655,50	60,50	656	61	456	3,00	3
				466,00	13,50	466	13	95	0,08	–
		компл								
2	СПрайс-лист ТОО"ТД Казтрансформатор"	2 Разрядник вентильный РВО-10	3	2974,00	–	8922	–	--	--	--
				--	–	–	–	–	–	–
		шт								
3	Ц0108-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой,	1	213,40	7,00	213	7	171	1,00	1

21	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-1	1	1527,77	--	1528	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-2	1	564,83	--	565	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Вал привода РА-3	2	1159,97	--	2320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
24	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Кронштейн РА-4	2	464,65	--	929	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC" прим.	Кронштейн Р-2	3	564,83	--	1694	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC" прим.	Кронштейн КМ1	1	1527,77	--	1528	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	С11011-896 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,017	71100,00	--	1209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	8.02-04С- 2004	углеродистой стали Ст3сп т								
28	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC" прим.	Скоба КМ3	3	136,03	--	408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Хомут стальной Х7	5	484,24	--	2421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"	Хомут стальной Х8	4	487,94	--	1952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист ТОО Инвестор М	Зажим ПА плашечный	3	128,64	--	386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист ТОО Инвестор М прим.	Зажим Аппаратный А1А	3	250,62	--	752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001	149300,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		6а Установка кабельной муфты КМ-1 на промежуточной опоре(по серии 3.407.1-143.1.6) 1 комплект								
34	**СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"прим.**	**Кронштейн Р-1**	**2**	**1527,77**	**--**	**3056**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
35	**СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"прим.**	**Кронштейн Р-4**	**1**	**464,65**	**--**	**465**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
36	**СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC" прим.**	**Кронштейн КМ1**	**1**	**1527,77**	**--**	**1528**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
37	**СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC" прим.**	**Скоба КМ3**	**4**	**136,03**	**--**	**544**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
38	**СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"**	**Хомут стальной Х7**	**2**	**484,24**	**--**	**968**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
39	**СПрайс-лист ЭМУ"AlAgEuM ElETriC"**	**Хомут стальной Х8**	**3**	**487,94**	**--**	**1464**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								

40	СПрайс-лист ТОО Инвестор М	Зажим ПА плашечный	3	128,64	--	386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс-лист ТОО Инвестор М прим.	Зажим Аппаратный А1А	3	250,62	--	752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0001	149300,00	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx								
43	СПрайс-лист ТОО Инвестор М	7 Изолятор штыревой стеклянный ЩФ20-В	3	203,31	--	610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист ТОО Инвестор М	7 Колпачок К6	3	9,24	--	28	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		8 Подвеска натяжная изолирующая на два подвесных изолятора ПС70-Е 3шт(по серии 3.407.1-143 Лист 58)								
45	СПрайс-лист ТОО Инвестор М	Изолятор подвесной стеклянный ПС70Е	6	591,44	--	3549	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт									
46	СПрайс-лист ТОО Инвестор М	Ушко однолапчатое У1-7-16	3	235,47	--	706	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
47	СПрайс-лист ТОО Инвестор М	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	3	125,68	--	377	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
48	СПрайс-лист ТОО Инвестор М прим.	Зажим натяжной НКК-1-Б	3	388,13	--	1164	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		шт									
		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx									
49	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	41,85	218,93	--	9162	--	10353	1,54	64	
				218,93	--	9162	--	113	--	--	
		м3									
50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,9	134,10	--	3741	--	4228	0,97	27	
				134,10	--	3741	--	113	--	--	
		м3									
51	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 3 кг	358	25,90	7,10	9272	2542	4931	0,08	29	
				12,90	1,60	4618	573	95	0,01	3	
		м									

52	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	179	36,70	27,80	6569	4976	2670	0,06	11
				8,80	6,90	1575	1235	95	0,04	7
		м								
53	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	179	11,20	7,90	2005	1414	901	0,02	4
				3,30	2,00	591	358	95	0,01	2
		м								
54	С143008-92	19 Песок природный	5,8	1350,00	–	7830	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
55	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	179	32,40	23,70	5800	4242	2466	0,06	11
				8,60	5,90	1539	1056	95	0,03	6
		м								
56	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	179	18,80	14,20	3365	2542	1360	0,03	5
				4,50	3,50	806	627	95	0,02	4
		м								
57	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,62	13900,00	–	8618	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		1000шт								
58	С151601-44	13 Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБлУ,	0,408	692700,00	–	282622	–	–	–	–

	прим.	число жил и сечение 3х50 мм2(3х35мм 3,811кг/м) 1000м		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	2352,90	1407,00	4706	2814	2352	5,00	10
		шт		927,00	311,00	1854	622	95	1,80	4
60	СПрайс-лист Центр комплектации	14 Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки 10КНТп-5	2	2158,77	--	4318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	2	2352,90	1407,00	4706	2814	2352	5,00	10
		шт		927,00	311,00	1854	622	95	1,80	4
62	СПрайс-лист Центр комплектации	15 Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки 10КВТп-5	2	1327,05	--	2654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-167-6	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	1	1743,10	10,10	1743	10	1172	6,00	6
		шт		1231,00	2,30	1231	2	95	0,01	--
64	С151610-49 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004,	16 Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х35-50(10СТп-7)	1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	СН РК 8,02-06ОБ-2002	комплект								
65	Ц0110-898-15	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной(швеллером)	2	161,70	72,80	323	146	134	0,27	1
		м		42,80	18,00	86	36	110	0,10	--
66	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	17 Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,0208	70000,00	--	1456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0134-101-1	18 Устройство трубопроводов асбестоцементных	0,042	230805,38	--	9694	--	1268	175,00	7
		кан.-км		27450,00	--	1153	--	110	--	--
68	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	42	45,00	6,70	1890	281	1349	0,19	8
		м		32,20	1,60	1352	67	95	0,01	--
		Заземление опор поз. по специф. 10,11								
69	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	22,4	218,93	--	4904	--	5542	1,54	34
		м3		218,93	--	4904	--	113	--	--

70	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	22,4	134,10	--	3004	--	3394	0,97	22
		м3		134,10	--	3004	--	113	--	--
71	Ц0108-471-3	11 Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,70	20,70	991	83	428	0,70	3
		шт		111,00	1,60	444	6	95	0,01	--
72	Ц0108-472-1	12 Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	80	51,70	2,80	4136	224	2113	0,16	13
		м		27,50	0,30	2200	24	95	--	--
		Демонтажные работы(задание)								
73	Е0133-103-2 К=0,3 на демонтаж	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/для замены опоры	1	892,73	597,08	893	597	484	1,79	2
		опора		295,65	164,97	296	165	105	0,69	1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.6-5-1

жироуловитель
Земляные работы

1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	17	26,45	24,88	450	423	139	0,01	--
		м3		1,57	6,84	27	116	97	0,02	--
2	Е0101-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1	243,00	--	243	--	275	1,62	2
		м3		243,00	--	243	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13	6,48	6,48	84	84	27	--	--
		м3		--	2,10	--	27	97	0,01	--
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5	122,18	--	611	--	690	0,89	4
		м3		122,18	--	611	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13	21,55	4,52	280	59	215	0,11	1
		м3		17,03	--	221	--	97	--	--
6	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 прим	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0110-9-2	Устройство деревянной крышки	0,35	834,73	14,05	292	5	77	1,19	--
		м2		178,20	5,31	62	2	120	0,03	--
8	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
9	С130804-50	Колено раструбное д 110 мм	0,3	1220,00	--	366	--	--	--	--

	прим	10шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0065	58881,69	25695,31	383	167	337	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	215	44	130	26,38	--
11	С130804-329 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 110 мм	6,57	242,00	--	1589	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0123-13-6	Устройство жироуловителя из сборных железобетонных элементов	1,52	18196,13	1686,97	27658	2564	4938	11,16	17
		м3		1867,05	631,80	2838	960	130	3,09	5
13	С143018-33к=1,25	Кольца КЦО1, КЦ7-3	0,36	4062,50	--	1463	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9	1,78	7030,00	--	12513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона В12,5	2,9	19860,54	334,73	57596	971	12375	24,80	72
		м3		3937,50	126,45	11419	367	105	0,62	2
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	0,81	8633,77	66,01	6993	53	188	1,35	1
		м3		195,75	24,93	159	20	105	0,12	--
17	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону (стен и днища)	10,6	425,88	3,58	4514	38	1400	0,73	8
		м2		124,88	0,88	1324	9	105	0,04	--
18	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	--
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	--

		мм шт									
19	**Е0108-6-9**	**Кирпичная кладка горловины колодцев**	**0,14**	**9437,25**	**296,60**	**1321**	**42**	**169**	**5,95**	**1**
				915,75	**110,25**	**128**	**15**	**118**	**0,54**	**–**
		м3								

Локальная смета № 7-1-2

На Покрытие

Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие по проезду S=2114 м2

1	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси.	211,4	1644,88	73,75	347728	15591	9293	0,144	30
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4520	2467	133	0,041	9
2	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из гравийно-оптимальной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	2114	192,31	32,27	406543	68219	29241	0,0298	63
		м2 покрытия и основания		4,61	5,79	9746	12240	133	0,02078	44
3	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	2114	398,94	5,88	843359	12430	24376	0,0451	95
		м2 покрытия		7,02	1,65	14840	3488	133	0,00618	13
4	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	4228	64,43	0,02	272410	85	1124	0,00136	6
		м2 покрытия		0,19	0,01	803	42	133	0,00003	–
5	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением	788	552,17	6,63	435110	5224	115746	0,698	550

		150х300 мм при других видах покрытий								
		м бортового камня								
				108,68	1,76	85640	1387	133	0,0061	5
6	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	34,484	24600		848306				
		м3								
		Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=46 м2								
7	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-песчаной смеси.	4,6	1644,88	73,75	7566	339	202	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	98	54	133	0,041	–
8	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	46	398,94	5,88	18351	270	531	0,0451	2
		м2 покрытия								
				7,02	1,65	323	76	133	0,00618	–
9	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=4,000;	184	64,43	0,02	11855	4	49	0,00136	–
		м2 покрытия								
				0,19	0,01	35	2	133	0,00003	–
10	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	45	552,17	6,63	24848	298	6610	0,698	31
		м бортового камня								
				108,68	1,76	4891	79	133	0,0061	–

11	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,72	24000		17280				
		м3								
		Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие по проезду по хоз.зоне S=384 м2								
12	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси.	38,4	1644,88	73,75	63163	2832	1688	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	821	448	133	0,041	2
13	E27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из гравийно-оптимальной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	384	192,31	32,27	73847	12392	5311	0,0298	11
		м2 покрытия и основания		4,61	5,79	1770	2223	133	0,02078	8
14	E27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	384	398,94	5,88	153193	2258	4429	0,0451	17
		м2 покрытия		7,02	1,65	2696	634	133	0,00618	2
15	E27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	768	64,43	0,02	49482	15	205	0,00136	1
		м2 покрытия		0,19	0,01	146	8	133	0,00003	–
16	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	73	552,17	6,63	40308	484	10722	0,698	51
		м бортового камня		108,68	1,76	7934	128	133	0,0061	–

17	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	3,217	24600		79138				
		м3								

Раздел 4 Асфальтобетонное покрытие по проезду по прилегающей территории S=85 м2

18	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси.	8,5	1644,88	73,75	13981	627	374	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	182	99	133	0,041	–
19	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из гравийно-оптимальной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	85	192,31	32,27	16346	2743	1176	0,0298	3
		м2 покрытия и основания		4,61	5,79	392	492	133	0,02078	2
20	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	85	398,94	5,88	33910	500	980	0,0451	4
		м2 покрытия		7,02	1,65	597	140	133	0,00618	1
21	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	170	64,43	0,02	10953	3	45	0,00136	–
		м2 покрытия		0,19	0,01	32	2	133	0,00003	–
22	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	59	552,17	6,63	32578	391	8666	0,698	41

		м бортового камня								
				108,68	1,76	6412	104	133	0,0061	–
23	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	2,687	24600		66100				
		м3								
		Раздел 5 Асфальтобетонное покрытие по проезду по хоз.зоне S=42 м2								
24	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси.	4,2	1644,88	73,75	6908	310	185	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	90	49	133	0,041	–
25	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из гравийно-оптимальной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	42	192,31	32,27	8077	1355	581	0,0298	1
		м2 покрытия и основания		4,61	5,79	194	243	133	0,02078	1
26	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	42	398,94	5,88	16755	247	484	0,0451	2
		м2 покрытия		7,02	1,65	295	69	133	0,00618	–
27	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	84	64,43	0,02	5412	2	23	0,00136	–
		м2 покрытия		0,19	0,01	16	1	133	0,00003	–

28	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	35	552,17	6,63	19326	232	5142	0,698	24
		м бортового камня								
				108,68	1,76	3804	62	133	0,0061	–
29	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	1,655	24600		40713				
		м3								

Раздел 6 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=74 м2

30	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси.	7,4	1644,88	73,75	12172	546	325	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	158	86	133	0,041	–
31	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	74	398,94	5,88	29522	435	853	0,0451	3
		м2 покрытия								
				7,02	1,65	519	122	133	0,00618	–
32	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=4,000;	296	64,43	0,02	19071	6	78	0,00136	–
		м2 покрытия								
				0,19	0,01	56	3	133	0,00003	–
33	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	116	552,17	6,63	64052	769	17039	0,698	81

		м бортового камня								
				108,68	1,76	12607	204	133	0,0061	1
34	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,856	24000		44544				
		м3								

Локальная смета № 7-1-4

Физкультурно-спортивная зона

Раздел 1 Беговая дорожка S=687м2

1	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	687	487,9	33,29	335187	22870	15077	0,033	23
		м2 основания		5	11,5	3435	7901	133	0,04038	28
2	Е27-14-1	Устройство спецсмеси	41,22	2234,76	68,13	92117	2808	1871	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	881	526	133	0,0438	2
3	1-1-157	Известь строительная негашеная комовая, I сорта	1,40148	13300		18640				
		т								

Раздел 2 Площадка для легкой атлетики с футбольным полем Т.П.290-I-II

4	Е1-163-1	Разработка котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м без креплений вручную в грунтах 1 группыК=2,000; т.ч. п.3.185: ктрр1=0,8; кзпр1=0,8;	30,744	194,4	–	5977	–	6754	1,296	40
		м3 грунта		194,4	–	5977	–	113	–	–
5	Е27-14-1	Засыпка ямы с пескомК=2,000;	16,5	1574,76	68,13	25984	1124	750	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	353	211	133	0,0438	1

Локальная смета № 7-1-5

Ограждение

3	Т1-34-1	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,2 м, тип ВМ1А – строительные работы	3	19881,2	1358,06	59644	4074	5711	5,5	17
		ворота		914,1	445,56	2742	1337	140	2,2	7
4	Т1-34-2	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высота 1,2 м, тип ВМ1А – монтаж металлоконструкций	3	16649,4	29,35	49948	88	5389	12	36
		ворота		1986,55	9,35	5960	28	90	0,035	–
5	Т1-34-41	Исключить калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А; высота 1,6 м, тип КМ1Б; высота 1,6 м, тип КМ2Б – монтаж металлоконструкцийК=-1,000;	-3	4487,91	6,87	-13464	-21	-1485	3,2	-10
		калитка		547,94	1,87	-1644	-6	90	0,007	–
6	Т1-34-41	Калитки металлические сетчатые, высота 1,2 м, тип КМ1А; высота 1,6 м, тип КМ1Б; высота 1,6 м, тип КМ2Б – монтаж металлоконструкций	3	4487,91	6,87	13464	21	1485	3,2	10
		калитка		547,94	1,87	1644	6	90	0,007	–
7	Т1-31-15	Железобетонная глухая ограда, тип Б5В-1 – строительные работы	30	9154,62	378,84	274639	11365	29883	3,6	108
		м		597,3	114,21	17919	3426	140	0,558	17

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**41812041**				
В том числе накладные расходы	тенге			**5970531**				
В том числе оборудование , тенге				**1836282**				
- трудоемкость , чел-ч								
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	Тенге			**2508722**				
Всего прямые затраты	тенге			**44320763**				
СН РК 8.02-02-2002 Временные здания и сооружения 3,4%	тенге			**1506905**				
СН РК 8.02-02-2002 Временные здания и сооружения 3,4% по акту№3 от 2015г	тенге			**1351541**				
Всего затраты				**47179209**				
СН РК 8.02-02-2002 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	тенге			**1037942**				

СН РК 8.02-02-2002 Затраты на выслугу лет , 1%			тенге			471792				
СН РК 8.02-02-2002 Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			тенге			188716				
СН РК 8.02-02-2002 Средства, связанные с командированием работников			тенге			3449961				
СН РК 8.02-05-2002 Затраты на транспорт привозных материалов			Тенге			1450670				
ВСЕГО, по сметному расчету в базовых ценах 2001года			Тенге			53778290				
Итого по сметному расчету в ценах 2013года			Тенге			120113810				
Налоги ,сборы, обязательные платежи 2%			Тенге			2402276				
Итого в ценах 2013года			Тенге			122516086				
		НДС 12%	Тенге			14701930				
		Всего выполненных работ	Тенге			137218016				

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»

Заведующий сектором

Илемесов С.К.

Подрядчик: ТОО «Алау»

Директор

Найзабеков Г.И.

Технадзор :

ТОО «Облжилкомхозстрой»

Каребаев А.И.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»
РК 071700, ВКО, Урджарский район, село Урджар,пр. Абылайхана, 122.
Тел : 8 (72230) 33462, 3-35-19
БИН 150440000211 ,ИИК KZ54070103KSN1826000, ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

По строительству объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Урджар Урджарского района, ВКО(завершение строительства)»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за май месяц 2016г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№1	37 081 008		37 081 008	
Всего	350 547 479	90 646 833	37 081 008	
НДС (12%)	42 065 697	10 877 619	4 449 720	
Итого :	392 613 176	101 524 452	41 530 728	
Всего к оплате	392 613 176	101 524 452	41 530 728	

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»

Заведующий сектором

_____ Илемесов С.К.

Подрядчик: ТОО «Алау»

Директор

_____ Найзабеков Г.И.

Технадзор :
ТОО «Облжилкомхозстрой»

_____ Каребаев А.И.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области» РК, 071700, ВКО, Урджарский район, село Урджар,пр. Абылайхана, 122.
Тел.: 8 (72230) 33462, 3-35-19
БИН 150440000211 ,ИИК KZ54070103KSN1826000, ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №1
Выполненных работ ТОО «Алау» за май 2016 года
По строительству объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Урджар Урджарского района, ВКО(завершение строительства)»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1

РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка

		Подвал								
99	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	169,98	59,30	0,35	10079	59	9302	0,30	51
		м2		51,98	0,14	8836	24	105	--	--
100	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	169,98	17,43	0,12	2962	20	2459	0,09	16
		м2		13,73	0,05	2334	8	105	--	--
101	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	377,7	134,45	3,39	50782	1279	46686	0,65	246
				117,00	0,72	44191	272	105	0,05	19

		м2								
102	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	377,7	282,58	3,39	106731	1279	46686	0,65	246
				117,00	0,72	44191	272	105	0,05	19
		м2								
103	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	377,7	17,43	0,12	6583	45	5465	0,09	35
				13,73	0,05	5186	19	105	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы								
230	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 при устройстве средствами малой механизации	794,28	1801,31	26,34	1430746	20921	56633	0,30	240
				47,03	6,58	37355	5226	133	0,03	24
		м2								
231	Е0127-39-18 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	794,28	-422,91	-0,15	-335913	-119	-5176	-0,03	-21
				-4,85	-0,05	-3852	-40	133	--	--
		м2								
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 11.Стены								
250	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	501,82	24,84	0,02	12467	10	1879	0,02	11
				4,16	--	2088	--	90	--	--
		м2								
252	Е0112-10-1	Покрытие швов листовой оцинкованной сталью с внутренней стороны	11,9	715,87	1,24	8519	15	2177	0,97	12
				153,23	0,47	1823	6	119	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 12.Перегородки								
280	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из изовера стен тамбура	3,47	3679,88	185,63	12769	644	11571	18,17	63
				3264,75	69,75	11329	242	100	0,34	1
		м3								
281	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из изовера перекрытий снизу	1,24	4561,11	211,86	5656	263	5206	23,54	29

		м3		4119,75	78,75	5108	98	100	0,39	--
285	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	24,89	1065,81	4,92	26528	122	5706	1,28	32
		м2		216,45	1,87	5387	47	105	0,01	--
			РАЗДЕЛ 13.Перекрытие и покрытие							
348	Е0115-172-4	Масляная окраска анкеров, количество окрасок 2	1,03	148,40	0,07	153	--	117	0,65	1
		м2		108,00	0,02	111	--	105	--	--
349	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	2	674,98	198,98	1350	398	1041	1,80	4
		шт		315,00	56,75	630	113	140	0,22	--
350	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0.1 м3	0,2	18300,00	--	3660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0112-14-2	Засыпка корыт монолитных участков керамзитовым гравием	0,55	5644,32	245,72	3104	135	311	2,71	1
		м3		382,50	92,25	210	51	119	0,45	--
353	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1 т.ч. п-1.10 и п-3.1 К=1,2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/ на высоте более 1,5 м от опорной площадки	0,13	12737,00	7346,45	1656	955	1061	31,42	4
		м3		5390,55	2773,98	701	361	100	13,56	2
354	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Обрамление отверстий 400х400 мм уголками 50х5мм	0,027	14773,97	4022,39	399	109	269	62,15	2
		т		9999,00	1071,86	270	29	90	3,81	--
355	Е0109-48-2	Электродуговая сварка уголков 50х5мм	0,027	542,84	144,52	15	4	7	1,34	--
		т		292,50	--	8	--	90	--	--
356	С12021-260	Уголки 50х5мм	0,027	114900,00	--	3102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
357	Е0115-172-4	Масляная окраска уголков, количество окрасок 2	0,73	148,40	0,07	108	--	83	0,65	--

		м2		108,00	0,02	79	--	105	--	--
		РАЗДЕЛ 14.Кровля								
378	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкций, количество окрасок 2	12,34	148,40	0,07	1831	1	1400	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1333	--	105	--	--
385	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением и стремянок	0,578	147411,47	5475,87	85204	3165	3430	28,90	17
		т		5040,00	1552,87	2913	898	90	5,46	3
386	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	31,22	24,84	0,02	776	1	117	0,02	1
		м2		4,16	--	130	--	90	--	--
390	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,005	49326,74	16388,64	247	82	146	161,00	1
		т		28980,00	3479,80	145	17	90	13,02	--
391	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0053	97200,00	--	517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
392	Е0109-53-2	Монтаж лотков	0,005	9850,48	1162,95	49	6	34	46,60	--
		т		7357,50	108,00	37	1	90	0,53	--
393	Е0107-20-4	Установка анкеров для крепления оттяжек	0,005	172169,94	1216,94	861	6	45	31,40	--
		т		5940,00	459,00	30	2	140	2,25	--
394	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,27	24,84	0,02	7	--	1	0,02	--
		м2		4,16	--	1	--	90	--	--
398	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон с одинарным переплетом	13,78	499,25	1,65	6880	23	491	0,22	3
		м2		33,30	0,63	459	9	105	--	--
403	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	1,35	382,25	1,65	516	2	48	0,22	--
		м2		33,30	0,63	45	1	105	--	--
404	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных	1,4	398,48	102,53	558	144	315	0,90	1

		проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		151,65	35,67	212	50	120	0,14	--
		м2								
405	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9	1,4	12300,00	--	17220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
406	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
410	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	3455,29	31,04	0,05	107238	173	31743	0,05	169
				7,70	0,02	26606	69	119	--	--
		м2								
		РАЗДЕЛ 15.Лестницы								
414	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Дополнительная арматура на сейсмичность класса А-III, d 8 мм	0,004	53600,00	--	214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
415	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-18)	0,38	11784,45	269,20	4478	102	572	8,21	3
				1332,00	101,70	506	39	105	0,50	--
		м3								
439	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	30,13	4208,73	7,69	126826	232	10184	1,34	40
				238,50	2,90	7187	87	140	0,01	--
		м								
441	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	0,13	13711,47	5475,87	1782	712	771	28,90	4
				5040,00	1552,87	655	202	90	5,46	1
		т								
442	С12021-267	Стремянки	0,13	133700,00	--	17381	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
444	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	110,26	66,43	110	66	67	0,15	--
				23,85	23,85	24	24	140	0,11	--
		шт								
445	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-	0,103	25100,00	--	2585	--	--	--	--

		84/ м3		–	–	–	–	–	–	–
446	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж уголков 40х4мм	0,003	14773,97	4022,39	44	12	30	62,15	–
		т		9999,00	1071,86	30	3	90	3,81	–
447	Е0109-48-2	Электродуговая сварка уголков 40х4 мм	0,003	542,84	144,52	2	–	1	1,34	–
		т		292,50	–	1	–	90	–	–
450	Е0106-1-20	Устройство утолщений из бетона класса В7,5 под косоуры(узел 17)	0,1	9488,65	311,32	949	31	59	2,82	–
		м3		441,00	117,61	44	12	105	0,57	–
451	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2,91	375,50	30,89	1093	90	711	1,23	4
		м2		191,93	11,68	559	34	120	0,06	–
452	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	2,91	12300,00	–	35793	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
453	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960,00	–	5880	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
454	Е0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	2,91	2105,37	4,64	6127	14	697	1,31	4
		м2		197,78	1,76	576	5	120	0,01	–
		РАЗДЕЛ 16.Двери								
456	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	107,07	323,78	83,13	34668	8901	21585	0,80	86
		м2		138,83	29,17	14865	3123	120	0,12	13
457	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	9,82	104,40	0,09	1025	1	666	0,36	4
				56,48	0,05	555	–	120	–	–

		м2								
458	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	54,73	70,46	0,05	3856	3	2617	0,25	14
		м2		39,83	0,02	2180	1	120	--	--
459	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	99,76	634,99	31,85	63347	3177	24282	1,15	115
		м2		190,80	12,04	19034	1201	120	0,06	6
460	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	17,45	495,01	31,37	8638	547	3749	0,99	17
		м2		167,18	11,86	2917	207	120	0,06	1
		РАЗДЕЛ 23.Наружная отделка								
618	Е0115-156-3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	2215,03	84,13	1,65	186342	3655	35491	0,09	195
		м2		14,63	0,63	32406	1395	105	--	7
619	Е0110-36-1	Установка и крепление перфорированного уголка к оконному ,дверному проемам	1363,82	12,44	0,32	16966	436	19475	0,08	107
		м		11,79	0,11	16079	150	120	--	1
620	СПрайс-лист Азия Декор	Уголок перфорированный 200:1,12:2,234:1,02:1,06	1364	73,93	--	100841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
622	Е0115-156-3прим.	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	272,76	84,13	1,65	22947	450	4370	0,09	24
		м2		14,63	0,63	3991	172	105	--	1
		РАЗДЕЛ 20.Полы								
538	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	710,1	266,09	2,58	188951	1832	45855	0,32	229
		м2		51,53	0,97	36591	689	123	--	3
539	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	710,1	1905,05	11,03	1352773	7832	86748	0,60	427
		м2		95,18	4,14	67587	2940	123	0,02	14

540	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия из досок	710,1	5,89	0,91	4182	646	4278	0,03	21
		м2		4,68	0,34	3323	241	120	--	1
541	СПрайс лист "Корунд LTd"	Огнезащитная композиция "Спарк древесина"560:1,12:2,234:1,02:1,06	710,1	207,00	--	146994	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
570	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	966,7	266,09	2,58	257229	2494	62425	0,32	311
		м2		51,53	0,97	49814	938	123	--	5
571	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	966,7	1536,74	8,54	1485566	8256	106812	0,55	529
		м2		86,63	3,20	83745	3093	123	0,02	15
572	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия из досок	966,7	5,89	0,91	5694	880	5823	0,03	28
		м2		4,68	0,34	4524	329	120	--	2
573	СПрайс лист "Корунд LTd"	Огнезащитная композиция "Спарк древесина"	966,7	280,00	--	270676	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
585	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(толщ.50 мм)	106,1	397,67	13,43	42193	1425	9349	0,45	48
		м2		66,60	5,04	7066	535	123	0,02	3
586	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	106,1	420,90	4,02	44657	427	689	0,03	3
		м2		3,78	1,50	401	159	123	0,01	1
		РАЗДЕЛ 22.Внутренняя отделка								
597	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой каркасов	95,2	1793,19	18,49	170711	1761	99103	5,91	562
		м2		986,89	4,54	93952	432	105	0,02	2
594	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2506,34	325,41	2,33	815588	5840	216085	0,49	1228
		м2		81,23	0,88	203590	2206	105	--	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-4

51	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	12300	36,51	--	449073	--	349768	0,16	1993
				26,33	--	323859	--	108	--	--
		м								
54	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	9940	27,70	2,10	275338	20874	190749	0,10	994
				19,70	0,50	195818	4970	95	--	29
		м								
55	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	2737	94,79	10,91	259434	29854	251876	0,48	1322
				78,30	6,91	214307	18912	108	0,03	82
		м кабеля								
56	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, напиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	233	103,71	11,48	24164	2675	22371	0,50	117
				81,68	7,22	19031	1682	108	0,03	7
		м кабеля								
59	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2(для утапливания гофротруб)	10000	42,56	19,79	425600	197900	302400	0,13	1348
				22,77	7,47	227700	74700	100	0,04	365
		м								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-5

230	Е0101-162-2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	36,4	235,80	--	8583	--	9699	1,51	55
				235,80	--	8583	--	113	--	--
		м3								
231	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,4	134,10	--	4881	--	5516	0,97	35
				134,10	--	4881	--	113	--	--
		м3								
232	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	130	61,90	3,30	8047	429	2890	0,14	18
				23,00	0,40	2990	52	95	--	--
		м								

233	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм	36	431,60	21,60	15538	778	5195	0,90	32
				149,00	2,90	5364	104	95	0,02	1
		шт								
234	Ц0108-472-9 прим	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм(токоотвод)	900	93,50	3,10	84150	2790	27958	0,18	162
				32,40	0,30	29160	270	95	--	2
		м								
235	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3
				27,90	0,30	558	6	95	--	--
		м								
23	[illegible]	[illegible] конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	35	108.[illegible]	43,90	3801	1712	1722	0,22	8
				39,60	12,20	1386	427	95	0,07	2
		м								
23	[illegible] Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	10,07	650,00	--	6544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.4-1-4

1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	19	26,45	24,88	503	473	155	0,01	--
				1,57	6,84	30	130	97	0,02	--
		м3								
2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	0,6	339,12	--	203	--	230	2,24	1
				339,12	--	203	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8	6,48	6,48	52	52	16	--	--

		м3		--	2,10	--	17	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,3	134,10	--	40	--	45	0,97	--
		м3		134,10	--	40	--	113	--	--
5	Е0101-12-13	Подсыпка под полы грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3	22,04	20,73	66	62	20	0,01	--
		м3		1,31	5,70	4	17	97	0,02	--
[illegible]	[illegible]	[illegible] группы пневматическими трамбовками	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50	182	0,11	1
		м3		17,03	--	187	--	97	--	--
[illegible]	[illegible]	[illegible] бетона В-12,5	9,7[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,82	28
		м3		441,00	117,61	4304	1148	105	0,57	6
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	2,43	8552,17	66,01	20782	160	563	1,35	3
		м3		195,75	24,93	476	61	105	0,12	--
9	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,006	308472,47	1984,82	1851	12	364	270,00	2
		км		45900,00	749,25	275	4	130	3,66	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.6-1-2

РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1

1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
2	С131102-17 прим	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые СВМ-40	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--

4	СПрайс-лист ТОО "Водозапорная арматура"	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-40 шт	1	2653,80 --	--	2654 --	--	--	--	--
5	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 --
6	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	3500,00 --	--	10500 --	--	--	--	--
7	C130901-36	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	1130,00 --	--	1130 --	--	--	--	--
8	C130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	623,00 --	--	1246 --	--	--	--	--
9	C130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	500,00 --	--	500 --	--	--	--	--
10	C130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	5	350,00 --	--	1750 --	--	--	--	--
11	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 --
12	C130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	1230,00 --	--	1230 --	--	--	--	--
13	C131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм м	20	523,00 --	--	10460 --	--	--	--	--
14	C130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б41п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	1250,00 --	--	1250 --	--	--	--	--

		шт								
15	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7932,57	1,57	7933	2	69	0,30	--
				54,00	--	54	--	128	--	--
		1кран								
16	[illegible]	[illegible] поливочные, d 25 [illegible]	10	-362,[illegible]	--	-3620	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	[illegible]	[illegible]вка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	533,57	1,57	534	2	69	0,30	--
				54,[illegible]	--	[illegible]	--	128	--	--
		1кран								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
18	[illegible]	[illegible]	1			[illegible]	[illegible]		[illegible]	
				--	--	--	--	--	--	--
		комил								
		[illegible] полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29	[illegible]	1,22	[illegible]
				215,78	3,60	647	11	128	0,02	--
		м								
21	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	2,84	265,00	--	752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
22	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	42	693,07	10,34	29109	434	4345	0,43	18
				76,95	3,87	3232	163	128	0,02	1
		м								
23	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	22	471,67	4,19	10377	92	1730	0,34	7
				59,85	1,58	1317	35	128	0,01	--
		м								
24	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	6,5	362,67	4,19	2357	27	511	0,34	2
				59,85	1,58	389	10	128	0,01	--
		м								

25	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	17,6	329,67	4,19	5802	74	1384	0,34	6
			✓	59,85	1,58	1053	28	128	0,01	--
		м								
26	[illegible]	[illegible] трубопроводов систем [illegible] диам. до 50 мм	88,1	10,89	--	968	--	1205	0,05	4
			✓	10,89	--	968	--	128	--	--
		м								
27	[illegible]	[illegible] из стали ВСт3сп2, [illegible] Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 50 мм	6	285,00	--	1710	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
	"ПромЦентрСемей"	[illegible]	1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
	ПромЦентрСемей	[illegible]	1	[illegible]	--	[illegible]	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		шт								
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible] поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза		4,28	0,05	101	1	90	--	--
			✓							
		м2								
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,36	21,80	0,05	8	--	2	0,03	--
			✓	5,81	0,02	2	--	90	--	--
		м2								
32	Е0113-26-20 к=2	Антикоррозийное маслянно-битумное покрытие в 2 слоя	0,72	96,73	0,12	70	--	2	0,01	--
			✓	2,77	0,05	2	--	90	--	--
		м2								
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,83	200,00	--	966	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		кг								
34	Е0120-29-1 прим	Установка вставок гибких	0,19	1262,45	6,95	240	1	225	5,75	1
			✓	924,75	2,25	176	--	128	0,01	--
		м2								
35	СПрайс-лист "TECOFI"	Вставка гибкая виброкомпенсатор фланцевый FC10-050	1	2006,49	--	2006	--	--	--	--
			✓	--	--	--	--	--	--	--
		шт								

36	**Е0126-4-1**	**Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм**	**2**	**129,21**	**12,02**	**258**	**24**	**157**	**0,44**	**1**
				74,25	4,50	149	9	100	0,02	--
37	[illegible] "Техноникол - Казахстан"	[illegible]ры из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм (трубопроводы д 50 мм)	2	784,27	--	1569	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

	[illegible]	[illegible] трубопроводов отопления из [illegible] водогазопроводных неоцинкованных [illegible]								
				53,77	1,53	2850	81	128	0,00752	–
2	Е16-6-3	[illegible] трубопроводов отопления из [illegible] водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	115	345,17	4,08	39695	469	8141	0,30591	35
				53,77	1,53	6184	176	128	0,00752	1
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	6	424,17	4,08	2545	24	425	0,30591	2
				53,77	1,53	323	9	128	0,00752	–
4	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	174	11,31	–	1968	–	2452	0,0516	9
				11,01	–	1916	–	128	–	–
5	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140М2 *кВт*	19,2	3671,43	35,77	70491	687	3075	0,70246	13
				111,7	13,4	2145	257	128	0,06541	1
6	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм *м труб нитки регистра*	3	961,79	8,09	2885	24	160	0,24617	1
				38,71	3,04	116	9	128	0,01473	–

7	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	√	4	362		1448				
8	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для [illegible], Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	√	4	[illegible]		2028				
9	Е18-17-6	[illegible] воздухосборников из стальных [illegible]	√	[illegible]	[illegible]234,47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	552	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	13,[illegible]	[illegible]	[illegible]	128	[illegible]	–
	[illegible]26-3	[illegible]	√	[illegible]	[illegible]	0,12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]										
11	9-1-64	[illegible] Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	√	3	[illegible]		[illegible]				
12	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм *шт*	√	1	10285,54	78,52	10286	79	637	2,7192	3
					468,14	30,13	468	30	128	0,1442	–

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11185244**				
В том числе накладные расходы	тенге			**2202484**				
В том числе оборудование , тенге				-				
- трудоемкость , чел-ч								
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	Тенге			**671114**				
Всего прямые затраты	тенге			**11856358**				
СН РК 8.02-02-2002 Временные здания и сооружения 3,4%	тенге			**403116**				
СН РК 8.02-02-2002 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	тенге			**260839**				
СН РК 8.02-02-2002 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время за предыдущие акты				**740000**				
СН РК 8.02-02-2002 Затраты на выслугу лет , 1%	тенге			**118563**				

СН РК 8.02-02-2002 Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			47424					
СН РК 8.02-02-2002 Средства, связанные с командированием работников	тенге			2850000					
СН РК 8.02-05-2002 Затраты на транспорт привозных материалов	Тенге			-					
ВСЕГО, по сметному расчету в базовых ценах 2001года	Тенге			16276300					
Итого по сметному расчету в ценах 2013года	Тенге			36353930					
Налоги ,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			727078					
Итого в ценах 2013года	Тенге			37081008					
НДС 12%	Тенге			4449720					
Всего выполненных работ	Тенге			41530728					

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района Восточно-Казахстанской области»

Подрядчик: ТОО «Алау»

Заведующий сектором

Илемесов С.К.

Директор

Найзабеков Г.И.

Технадзор :

ТОО «Облжилкомхозстрой»

Каребаев А.И.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»
РК, 071700, ВКО, Урджарский район, село Урджар,пр. Абылайхана, 122.
Тел.: 8 (72230) 33462, 3-35-19
БИН 150440000211 ,ИИК KZ54070103KSN1826000, ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

По строительству объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Урджар Урджарского района, ВКО(завершение строительства)»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года ,тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№2	39 453 606		39 453 606	
Всего	390 001 085	90 646 833	39 453 606	
НДС (12%)	46 800 130	10 877 619	4 734 432	
Итого :	436 801 215	101 524 452	44 188 038	
Всего к оплате	436 801 215	101 524 452	44 188 038	

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»

Заведующий сектором

Илемесов С.К.

Подрядчик: ТОО «Алау»

Директор

Найзабеков Г.И.

Технадзор :

ТОО «Облжилкомхозстрой»

Каребаев А.И.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области» РК, 071700, ВКО, Урджарский район, село Урджар,пр. Абылайхана, 122.
Тел.: 8 (72230) 33462, 3-35-19
БИН 150440000211 ,ИИК KZ54070103KSN1826000, ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО,Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

АКТ №2
Выполненных работ ТОО «Алау» за июнь 2016 года
По строительству объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Урджар Урджарского района, ВКО(завершение строительства)»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1

РАЗДЕЛ 18.Окна

519	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	31,47	485,61	19,79	15282	623	9483	1,46	46
		м2		244,55	6,57	7696	207	120	0,03	1
521	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	482,67	240,10	5,58	115888	2693	55702	0,59	283
		м2		94,05	2,12	45395	1023	120	0,01	5
522	Е0110-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	60,6	163,08	3,84	9883	233	4801	0,40	24
		м2		64,58	1,44	3914	87	120	0,01	--

РАЗДЕЛ 20.Полы

534	E0111-17-2	Устройство мозаичных покрытий толщиной 20 мм (толщ.30 мм)	943,9	577,56	23,26	545159	21955	313133	1,57	1482
		м2		261,00	8,71	246358	8221	123	0,04	40
535	E0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/	943,9	180,68	1,34	170544	1265	64319	0,31	289
		м2		54,90	0,50	51820	472	123	--	2
		Деталь по типу 22, S=710,1 м2								
536	E0111-9-1	Устройство теплоизоляции сплошной из плит минераловатных	710,1	48,53	5,55	34461	3941	39348	0,26	183
		м2		42,98	2,07	30520	1470	123	0,01	7
537	C11031-100 прим.	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 150	36,57	4260,00	--	155789	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
542	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов	710,1	167,96	1,88	119271	1335	58918	0,47	332
		м2		78,30	0,72	55601	511	105	--	2
549	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	140,2	1479,82	11,72	207471	1643	30363	1,06	149
		м2		171,68	4,39	24070	615	123	0,02	3
558	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	523,7	501,18	6,38	262466	3341	46327	0,45	234
		м2		69,53	2,39	36413	1252	123	0,01	6
559	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	523,7	127,96	11,03	67011	5776	63977	0,60	315
		м2		95,18	4,14	49846	2168	123	0,02	11
560	C12069-60	Рейки	32,36	47900,00	--	1550267	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
561	E0110-52-1	Огнезащита покрытия из досок	523,7	5,89	0,91	3085	477	3155	0,03	15

		м2		4,68	0,34	2451	178	120	--	1
562	СПрайс лист "Корунд LTd"	Огнезащитная композиция "Спарк древесина"	523,7	207,00	--	108406	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
583	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	39,2	1550,81	15,20	60792	596	8711	1,07	42
		м2		173,30	7,37	6793	289	123	0,04	1
		Плинтуса								
589	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1624,7	259,76	0,32	422039	520	83412	0,24	383
		м		41,63	0,11	67636	179	123	--	1
591	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	1172,76	109,84	0,46	128816	539	17627	0,08	90
		м		12,04	0,18	14120	211	123	--	1
567	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	277	972,01	4,90	269247	1357	20562	0,38	106
		м2		58,50	1,85	16205	512	123	0,01	2
569	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	966,7	235,22	4,37	227384	4224	14471	0,07	71
		м2		10,53	1,64	10179	1585	123	0,01	8
		РАЗДЕЛ 22.Внутренняя отделка								
593	Е0115-37-4	Облицовка потолков тамбуров гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой каркасов	26	1793,19	18,49	46623	481	27066	5,91	154
		м2		986,89	4,54	25659	118	105	0,02	1
600	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	3420,6	306,50	2,10	1048414	7183	236401	0,39	1334
				65,03	0,79	222442	2702	105	--	13

		составами м2								
605	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1438,67	325,41	2,33	468158	3352	124036	0,49	705
		м2		81,23	0,88	116863	1266	105	--	6
611	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	106,9	282,58	3,39	30208	362	13213	0,65	69
		м2		117,00	0,72	12507	77	105	0,05	5
614	Е0115-36-1	Облицовка вертикальных воздуховодов и водопроводных и канализационных труб гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	115	883,04	4,85	101549	557	27081	1,29	148
		м2		222,86	1,41	25629	162	105	0,01	1
		РАЗДЕЛ 23.Наружная отделка								
616	Е0115-15-1	Наружная облицовка фрагмента фасада керамическими фасадными цветными плитками	43,87	2435,08	2,56	106822	112	19425	2,55	112
		м2		420,75	0,97	18457	43	105	--	--
		РАЗДЕЛ 24.Разные работы								
883	С12021-96	Металлические лестницы, пожарные с ограждениями	0,453	177400,00	--	80368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-3

		РАЗДЕЛ 1.О Т О П Л Е Н И Е								
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2261	11,31	--	25573	--	31866	0,05	117
		м		11,01	--	24895	--	128	--	--
		Трубопроводы								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140М2	324,32	3671,44	35,77	58845	11602	51934	0,70	228
		1кВт		111,70	13,40	36228	4346	128	0,07	21
27	Е0126-1-8	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм	94	231,01	5,31	21715	499	14488	0,83	78

		конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм м		152,10	2,03	14297	191	100	0,01	1
28	Е0126-1-10	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм м	95	248,29	5,47	23588	520	15412	0,87	83
				160,20	2,03	15219	193	100	0,01	1
29	Е0126-1-12	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм м	90	299,22	5,47	26930	492	18550	1,11	100
				204,08	2,03	18367	183	100	0,01	1
30	Е0126-1-16	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 80 мм м	12	334,79	5,47	4017	66	2398	1,08	13
				197,78	2,03	2373	24	100	0,01	--
35	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм м	348	93,10	7,09	32400	2467	17776	0,29	101
				48,38	2,70	16836	940	100	0,01	5
36	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм м	537	93,10	7,09	49997	3807	27430	0,29	156
				48,38	2,70	25980	1450	100	0,01	7
37	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм м	257	95,69	7,62	24593	1958	13590	0,30	77
				49,95	2,93	12837	753	100	0,01	4
38	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм м	177	99,59	8,16	17627	1444	9838	0,31	55
				52,43	3,15	9280	558	100	0,02	3
РАЗДЕЛ 2.В Е Н Т И Л Я Ц И Я										
102	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 160х160	9,92	1855,51	11,11	18407	110	3083	1,48	15
				238,61	4,16	2367	41	128	0,02	--

		м2								
103	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х100	2,4	1880,91	13,82	4514	33	814	1,62	4
		м2		259,88	5,18	624	12	128	0,03	--
104	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150	38,64	1855,51	11,11	71697	429	12007	1,48	57
		м2		238,61	4,16	9220	161	128	0,02	1
105	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200	30,4	1855,51	11,11	56408	338	9447	1,48	45
		м2		238,61	4,16	7254	126	128	0,02	1
106	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 250х200	11,7	1855,51	11,11	21709	130	3636	1,48	17
		м2		238,61	4,16	2792	49	128	0,02	--
107	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 250х300	4,4	1855,51	11,11	8164	49	1367	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1050	18	128	0,02	--
108	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм 400х300	42	1939,73	9,61	81469	404	11307	1,28	54
		м2		206,72	3,59	8682	151	128	0,02	1
109	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1-1/ размером 100х200 мм	31	599,85	16,96	18595	526	7687	1,12	35
		шт		186,64	7,09	5786	220	128	0,03	1
110	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ1-2/ номер 2 размером 100х400 мм	1	809,85	16,96	810	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
						Элементы автоматики:				
126	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х100	9,9	1880,91	13,82	18621	137	3359	1,62	16
		м2		259,88	5,18	2573	51	128	0,03	--
127	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х150	25,8	1855,51	11,11	47872	287	8017	1,48	38
				238,61	4,16	6156	107	128	0,02	1

		м2								
128	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 300х200	172,8	1855,51	11,11	320632	1920	53697	1,48	256
		м2		238,61	4,16	41232	719	128	0,02	4
129	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм 400х300	16,1	1939,73	9,61	31230	155	4334	1,28	21
		м2		206,72	3,59	3328	58	128	0,02	--
130	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х300	91,2	1939,73	9,61	176904	876	24551	1,28	117
		м2		206,72	3,59	18853	327	128	0,02	2
150	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 640 мм,480 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,200х150 L=40м	28	1880,91	13,82	52666	387	9499	1,62	45
		м2		259,88	5,18	7277	145	128	0,03	1
151	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,200х200	14,8	1855,51	11,11	27462	164	4599	1,48	22
		м2		238,61	4,16	3531	62	128	0,02	--
152	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,300х200	19	1855,51	11,11	35255	211	5904	1,48	28
		м2		238,61	4,16	4534	79	128	0,02	--
153	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм,500х300 L=25м	40	1939,73	9,61	77589	384	10768	1,28	51
		м2		206,72	3,59	8269	144	128	0,02	1
173	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 450х300	83,25	1939,73	9,61	161483	800	22411	1,28	107
		м2		206,72	3,59	17210	299	128	0,02	1
187	Е0120-3-10прим.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм,,переход 500х250-300х200 L=0,3м	0,375	1939,73	9,61	727	4	101	1,28	--
		м2		206,72	3,59	78	1	128	0,02	--

188	Е0120-3-10прим.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм,300х200 L=37,6м	37,6	1939,73	9,61	72934	361	10122	1,28	48
		м2		206,72	3,59	7773	135	128	0,02	1
204	Е0120-3-10прим.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм,,переход 500х250-500х300 L=0,3м	0,465	1939,73	9,61	902	4	125	1,28	1
		м2		206,72	3,59	96	2	128	0,02	--
205	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 640 мм,480 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,200х100 L=72м	43,2	1880,91	13,82	81255	597	14656	1,62	70
		м2		259,88	5,18	11227	224	128	0,03	1
206	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,300х200 L=11м	11	1855,51	11,11	20411	122	3418	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2625	46	128	0,02	--
207	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм,500х300 L=11м	17,6	1939,73	9,61	34139	169	4738	1,28	23
		м2		206,72	3,59	3638	63	128	0,02	--
209	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	370	164,72	50,15	60947	18556	40963	0,53	198
		м2		92,03	18,68	34051	6912	100	0,09	34
210	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 30 мм	11,1	5520,00	--	61272	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0113-37-1прим.	Оклейка поверхности изоляции стеклопластиком	341,9	353,92	5,38	121004	1839	58157	0,94	321
		м2		186,75	2,25	63850	769	90	0,01	3
212	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,3419	185900,00	--	63559	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		1000м2								
218	Е0120-3-11прим.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм,переход 700х400-500х300 L=0,3м	1,14	1880,92	8,82	2144	10	231	0,96	1
				155,22	3,31	177	4	128	0,02	--
		м2								
219	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 640 мм,480 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,150х100	5,5	1880,91	13,82	10345	76	1866	1,62	9
				259,88	5,18	1429	28	128	0,03	--
		м2								
220	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм 200х200	1,6	1855,51	11,11	2969	18	497	1,48	2
				238,61	4,16	382	7	128	0,02	--
		м2								
221	Е0120-3-10прим.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм,400х300	9,8	1939,73	9,61	19009	94	2638	1,28	13
				206,72	3,59	2026	35	128	0,02	--
		м2								
222	Е0120-3-10прим.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм,500х300	8	1939,73	9,61	15518	77	2154	1,28	10
				206,72	3,59	1654	29	128	0,02	--
		м2								

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-4

35	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	461	244,37	65,36	112654	30131	92657	0,95	436
				151,65	34,45	69911	15882	108	0,16	72
		шт								
36	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	71	325,07	92,47	23080	6565	19604	1,26	89
				203,18	52,49	14426	3727	108	0,23	17
		шт								
37	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	200	377,15	88,98	75430	17796	66726	1,61	322
				258,75	50,17	51750	10034	108	0,22	45
		шт								
41	Ц0111-168-1	Блок аварийного питания	36	1174,59	90,88	42285	3272	23984	5,00	180
				722,25	18,00	26001	648	90	0,10	4
		шт								
42	СПрайс-лист ИП"Дворяткина О.В."	2.38 Стандартный блок аварийного питания для светильников эвакуационного освещения для любых ламп 6-58 Вт на 3 часа работы	36	1959,15	--	70530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

147	75-6-6 прим.	18 Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа ,Я 5111-2474 УХЛ 4 номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А(Я 5111-2274 УХЛ 4 ЯУ-В3) шт	1	39600,00	--	39600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
148	75-6-6	19 Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А(ЯУ-В1,ЯУ-В4) шт	2	39600,00	--	79200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
149	75-6-7 прим.	20 Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А(Я 5111-2674 УХЛ 4 ЯУ-В2) шт	1	35300,00	--	35300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
150	75-6-7 прим.	21 Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А(ЯУ-В6,ЯУ-В7) шт	2	35300,00	--	70600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
152	Прайс-лист Центр комплектации "СЭЛЛ-Павлодар"прим.	22 Пост управления однокнопочный ПКУ15-21.131 шт	12	1488,96	--	17868	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
156	Прайс-лист ТОО"Усть-Каменогорск-Электрика"п786	26 Пускатель магнитный Uн 380В;с тепловым реле Iн.э шт	1	1788,75	--	1789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
157	Прайс-лист ООО"Реле и	26 Пускатель магнитный реверсивный Uн 220В;с тепловым реле Iн.э	2	2650,92	--	5302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	Автоматика"		шт								
160	Прайс-лист Центр комплектации "СЭЛЛ"стр 12	28 Выключатель автоматический АП50-2МТ Iр 6,3А(АВ1,АВ4,АВ5,АВ6,АВ9,АВ10)	шт	6	901,21	--	5407	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
161	СПрайс-лист Центр комплектации "СЭЛЛ"стр 12	29 Выключатель автоматический АП50-2МТ Iр 1,6А(АВ3,АВ5,АВ5,АВ5,АВ5,АВ8)	шт	5	901,21	--	4506	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
162	Прайс-лист Центр комплектации "СЭЛЛ"прим.стр 12	30 Выключатель автоматический АП50-3МТ Iр 2,5А(АВ7,АВ8)	шт	2	1171,57	--	2343	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
163	Прайс-лист Центр комплектации "СЭЛЛ"	31 Выключатель автоматический АП50-3МТ Iр 31,5А(АВ-2)	шт	1	1626,10	--	1626	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
174	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2270	108,60	48,90	246522	111003	111707	0,22	499
					39,60	12,20	89892	27694	95	0,07	161
176	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	900	125,60	64,10	113040	57690	48906	0,26	234
					41,40	15,80	37260	14220	95	0,09	82
177	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	2,31	18664,00	7302,00	43086	16857	25374	57,00	132
					9720,00	1850,03	22439	4271	95	10,73	25
189	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	91	27,70	2,10	2521	191	1746	0,10	9
					19,70	0,50	1793	46	95	--	--
190	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		2029	66,80	18,10	135537	36725	46454	0,12	243
					20,30	3,80	41189	7710	95	0,02	45

		м								
191	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**	590	73,10	20,80	43129	12272	15582	0,14	83
		м		23,40	4,40	13806	2596	95	0,03	15
192	Ц0108-146-3	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг**	310	82,30	24,80	25513	7688	9895	0,16	50
		м		28,40	5,20	8804	1612	95	0,03	9
193	Ц0108-141-4	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг**	16	44,00	10,60	704	170	476	0,18	3
		м		29,00	2,30	464	37	95	0,01	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11920176**				
В том числе накладные расходы	тенге			**2284325**				
В том числе оборудование , тенге								
- трудоемкость , чел-ч								
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00%)	Тенге			**715210**				
Всего прямые затраты	тенге			**12635386**				
СН РК 8.02-02-2002 Временные здания и сооружения за предыдущие акты	Тенге			**900000**				
СН РК 8.02-02-2002 Временные здания и сооружения 3,4%	тенге			**429603**				
Итого затраты	тенге			**13964989**				
СН РК 8.02-02-2002 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	тенге			**307224**				
СН РК 8.02-02-2002 Затраты на выслугу лет , 1%	тенге			**139649**				
СН РК 8.02-02-2002 Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			**55859**				
СН РК 8.02-02-2002 Средства, связанные с командированием работников	тенге			**2850000**				
СН РК 8.02-05-2002 Затраты на транспорт привозных материалов	Тенге							
ВСЕГО, по сметному расчету в базовых ценах 2001года	Тенге			**17317726**				
Итого по сметному расчету в ценах 2013года	Тенге			**38680006**				
Налоги ,сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			**773600**				
Итого в ценах 2013года	Тенге			**39453606**				

		НДС 12%	Тенге		4734432			
		Всего выполненных работ	Тенге		44188038			

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района Восточно-Казахстанской области»

Заведующий сектором

_____ **Илемесов С.К.**

Подрядчик: ТОО «Алау»

Директор

_____ **Найзабеков Г.И.**

Технадзор :
ТОО «Облжилкомхозстрой»

_____ **Каребаев А.И.**

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уржарского района Восточно-Казахстанской области»
РК, 071700, ВКО, Уржарский район, село Уржар,пр. Абылайхана, 122.
Тел.: 8 (72230) 33462, 3-35-19
БИН 150440000211 ,ИИК KZ540701031KSN1826000, ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Алау» РНН 511400000565,БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, юридический адрес: РК,ВКО, Аягозский район,с.Баршатас,ул.Балга,40

По строительству объекта «Строительство средней школы на 320 мест в с.Уржар Уржарского района, ВКО(завершение строительства)»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016г

Наименование объектов. этапов. затрат	Стоимость выполненных работ с начала года .тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период. тенге	
	Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
Акт№3	12790625	687287	12790625	687287
Всего	451489767	91420050	12790625	
НДС (12%)	54178772	10970406	1534875	
Итого .	505668539	102390456	14325500	
Всего к оплате	505668539	102390456	14325500	

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уржарского района Восточно-Казахстанской области»

Заведующий сектором

_____ Имемесов С.К.

Подрядчик: ТОО «Алау»

директор

_____ Найзабеков Г.И.

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского района

Восточно-Казахстанской области"

РК, 071700, Урджарский район, село Урджар, пр. Абылайхана, 122, тел. 8 (72230) 33462, 3-35-19

БИН 150440000211, ИИК KZ54070103KSN1826000, ГУ " Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Алау" РНН 511400000565, БИН 980540002859, ИИК KZ329650000120802940.
АО " ForteBank", БИК IRTYKZKA, юридический адрес : РК. ВКО. Аягозский район, с. Баршатас, ул. Балга, 40

АКТ № 6
выполненных работ ТОО "Алау" за сентябрь 2016 года
по строительству объекта " Строительство средней школы на 320 мест в с. Урджар Урджарского района ВКО (завершение строительства)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Подземная часть								
		1.14 Венткамеры блоков Г,Д								
194	E11-11-1	Устройство горизонтальнй гидроизоляции из цементного раствора М100 толщиной 20 мм *м2 стяжки*	0,7	267,39	9,95	187	7	49	0,356	–
				52.2	3.74	37	3	123	0,0182	–
		Итого по разделу 1				187	7			–
						37	3			–
		Стоимость: материалов, тенге				143				
		Накладные расходы, тенге				49				
		- заработная плата, тенге				7				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14				

	Всего по разделу, тенге				**250**				
	Сметная заработная плата, тенге				47				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Раздел 2 Надземная часть								
	2.1 Стены								
232	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщ. 640 ммК=-1,000;	-270	9082,24	335,84	-2452205	-90677	-263085	4,54	-1226
		м3 кладки		699,75	126	-188933	-34020	118	0,61	-165
233	Е8-6-2	Кладка простых наружных стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича толщ. 640 мм	196,19	9009,54	281,14	1767582	55157	182310	4,42	867
		м3 кладки		681,75	105,75	133753	20747	118	0,51	100
234	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-2915,26	38,93	–	-113491	–	-133919	0,219	-638
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	-113491	–	118	–	–
235	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и откосов изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	21,82	4173,97	378,22	91076	8253	80909	20,04	437
		м3 изоляции		3566,25	141,75	77816	3093	100	0,69	15
255	30-2-58	Сухие смеси на клею	8209,71	43		353018				
		кг								
256	1-1-139	Дюбели	35,44	355		12581				
		кг								
257	1-1-764	Сетка из из стекловолокна	2512,67	142		356799				
		м2								
	2.2 Перегородки									
273	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мК=-1,000;	-124	1259,55	34,73	-156184	-4307	-34825	1,43	-177
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	-27900	-1613	118	0,0635	-8
275	Е6-18-9	Устройство бетонного слоя над дверными проемами В 7,5	0,5	15328,47	367,51	7664	184	1229	13,1	7
		м3		2202,75	138,83	1101	69	105	0,678	–

277 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (ерши из ф8А1) *т металлических изделий*	0,03	56079,65 8257,5	422,15 157,5	1682 248	13 5	299 118	56,4 0,77	2 –
278 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,02	93997,62 33075	304,24 114,75	1880 662	6 2	697 105	198 0,56	4 –
2.3 Перекрытия и покрытие									
286 Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2К=-1,000; *шт сборных конструкций*	-148	1378,21 353,25	244,31 87,6	-203975 -52281	-36158 -12965	-91344 140	2,1 0,3855	-311 -57
287 Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 *шт сборных конструкций*	152	1871,3 447,75	403,26 146,29	284438 68058	61296 22236	126412 140	2,74 0,6601	416 100
305 Е7-46-7	Укладка ребристых панелей покрытий площадью до 10 м2 *шт сборных конструкций*	4	1344,83 506,25	307,94 109,27	5379 2025	1232 437	3447 140	2,83 0,4702	11 2
346 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,038	13010,1 8100	1826,1 690,75	494 308	69 26	468 140	42,7 3,37	2 –
2.4 Кровля									
383 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	71,56	24,84 4,16	0,02 –	1778 298	1 –	268 90	0,0213 –	2 –
2.5 Лестницы									
419 Е8-6-7	Кладка стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	0,68	9041,06 670,5	337,41 126	6148 456	229 86	640 118	4,38 0,62	3 –
420 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	2,02	1300,77 225	34,73 13,01	2628 455	70 26	568 118	1,43 0,0635	3 –
421 Е9-25-1	Монтаж площадочных балок т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	2,02	5257,75 2499,75	2020,02 502,43	10621 5049	4080 1015	5458 90	15,51 1,79	31 4

426 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	160,22	24,84 4,16	0,02 –	3980 667	3 –	600 90	0,0213 –	3 –
440 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	19,14	24,84 4,16	0,02 –	475 80	– –	72 90	0,0213 –	– –
443 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	7,02	24,84 4,16	0,02 –	174 29	– –	26 90	0,0213 –	– –
449 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	0,16	24,84 4,16	0,02 –	4 1	– –	1 90	0,0213 –	– –
2.6 Двери									
478 Е9-53-1	Монтаж дверей металлических *т конструкций*	0,69	14806,01 12892,5	1133,15 398,25	10216 8896	782 275	8254 90	82,1 1,95	57 1
2.7 Экраны и двери саузла									
511 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	1,9	24,84 4,16	0,02 –	47 8	– –	7 90	0,0213 –	– –
512 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев *м3 древесины в конструкции*	0,042	22541,72 3487,5	316,57 119,25	947 146	13 5	181 120	22,5 0,58	1 –
2.18 Деталь 141									
577 Е11-17-3	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм с рисунком *м2 покрытия*	520,3	620,31 303,75	23,26 8,71	322747 158041	12102 4532	199965 123	1,83 0,0425	952 22
578 Е11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2 покрытия*	520,3	180,68 54,9	1,34 0,5	94008 28564	697 260	35454 123	0,306 0,0024	159 1
2.28 Крыльцо №5									

682 Е8-12-3	Установка металлических решеток для вытирания ног	0,015	177254,6	1941,97	2659	29	137	42,3	1
	т металлических изделий		6975	726,75	105	11	118	3,55	–
	2.32 Крыльцо главного входа								
805 Е15-15-1	Облицовка боковых поверхностей крыльца керамическими плитками на цементном растворе типа гранит	15,22	2435,08	2,56	37062	39	6740	2,55	39
	м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	6404	15	105	0,0047	–
	Итого по разделу 2				**450232**	**13113**			**645**
					110565	**4242**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге				326554				
	Накладные расходы, тенге				130969				
	- заработная плата, тенге				19645				
	- трудоемкость, чел-ч				65				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34872				
	Всего по разделу, тенге				**616073**				
	Сметная заработная плата, тенге				134452				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				725				
	Всего прямые затраты				**450419**	**13120**			**645**
					110602	**4245**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге				326697				
	Накладные расходы, тенге				131018				
	- заработная плата, тенге				19652				
	- трудоемкость, чел-ч				65				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34886				
	Всего по смете				**616323**				
	Сметная заработная плата, тенге				134499				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				725				

Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция.

Раздел 1 Отопление

1.1 Трубопроводы

45	8-10-48	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам *100шт*	0,04	2160		86				
		1.2 Узлы управления								
55	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	8	64,62	–	517	–	570	0,3193	3
				55,62	–	445	–	128	–	–
		Итого по разделу 1				**603**	–			**3**
						445	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				158				
		Накладные расходы, тенге				570				
		- заработная плата, тенге				86				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70				
		Всего по разделу, тенге				**1243**				
		Сметная заработная плата, тенге				531				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Раздел 2 Вентиляция

2.6 Вентиляторная установка П 6.1

208	1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки, d=1,6 мм *м2*	0,15	295		44				

2.17 Вытяжная ВЕ1-34

309 Е20-19-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1600 ммК=-1,000;	-7	1561,23	12,95	-10929	-91	-1270	0,8085	-6
	зонт		137,03	4,73	-959	-33	128	0,021	–
	Итого по разделу 2				**-10885**	**-91**			**-6**
					-959	**-33**			–
	Стоимость: материалов, тенге				-9835				
	Накладные расходы, тенге				-1270				
	- заработная плата, тенге				-191				
	- трудоемкость, чел-ч				-1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-729				
	Всего по разделу, тенге				**-12884**				
	Сметная заработная плата, тенге				-1183				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-7				
	Всего прямые затраты				**-10282**	**-91**			**-3**
					-514	**-33**			–
	Стоимость: материалов, тенге				-9677				
	Накладные расходы, тенге				-700				
	- заработная плата, тенге				-105				
	- трудоемкость, чел-ч				-1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-659				
	Всего по смете				**-11641**				
	Сметная заработная плата, тенге				-652				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-4				

Локальная смета № 2-1-5. Электрооборудование

Раздел 1 Электрооборудование

5 Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм (установка ВРУ)	2	2862	172	5724	344	1103	3	6
	шт		540	40,5	1080	81	95	0,237	–
	Итого по разделу 1				**5724**	**344**			**6**
					1080	**81**			–
	Стоимость: материалов, тенге				4300				
	Накладные расходы, тенге				1103				
	- заработная плата, тенге				165				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				410				
	Всего по разделу, тенге				**7237**				
	Сметная заработная плата, тенге				1326				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Раздел 6 ПР-8-РУ-3202 (9ЩС)								
178 Ц8-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	450	3,8	0,4	1710	180	1454	0,02	9
	шт		3,2	0,2	1440	90	95	0,001	–
	Итого по разделу 6				**1710**	**180**			**9**
					1440	**90**			–
	Стоимость: материалов, тенге				90				
	Накладные расходы, тенге				1454				
	- заработная плата, тенге				218				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				190				
	Всего по разделу, тенге				**3354**				
	Сметная заработная плата, тенге				1748				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				10				

	Всего прямые затраты			**7434**	**524**				**15**
				2520	**171**				–
	Стоимость: материалов, тенге			4390					
	Накладные расходы, тенге			2557					
	- заработная плата, тенге			383					
	- трудоемкость, чел-ч			2					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			600					
	Всего по смете			**10591**					
	Сметная заработная плата, тенге			3074					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			17					

Локальная смета № 2-1-7

Технологическое оборудование

2	Ц28-927-12	Плита электрическая		2	1387,22	16,29	2774	33	2455	8	16
			шт								
					1356,75	6,75	2714	14	90	0,03942	–
4	Ц28-924-2	Котел пищеварочный электрический		1	3421,1	29,62	3421	30	3026	24	24
			шт								
					3352,5	9	3353	9	90	0,05256	–
6	Ц28-923-1	Кипятильник		1	1140,24	–	1140	–	1014	8	8
			шт								
					1127,25	–	1127	–	90	–	–
8	Ц28-927-9	Шкаф жарочный электрический, масса 0,26 т		1	3159,8	21,72	3160	22	2803	21	21
			шт								
					3105	9	3105	9	90	0,05256	–
10	Ц28-921-14	Машина универсальная овощерезательная		1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9	9
			шт								
					1235,25	4,5	1235	5	90	0,02628	–
12	Ц28-928-6	Мармит стационарный электрический (для линии самообслуживания)		1	1293,95	7,01	1294	7	1140	8	8

		шт								
				1264,5	2,25	1265	2	90	0,01314	–
14 Ц28-928-4	Прилавок-витрина холодильный (для линии самообслуживания)		1	1830,03	20,13	1830	20	1620	12	12
		шт								
				1791	9	1791	9	90	0,05256	–
16 Ц28-921-13	Машина картофелеочистительная		1	1098,2	7,01	1098	7	964	8	8
		шт								
				1068,75	2,25	1069	2	90	0,01314	–
18 Ц28-925-2	Машина универсальная		1	2071,8	73,74	2072	74	1802	12	12
		шт								
				1973,25	29,25	1973	29	90	0,17082	–
20 Ц28-930-1	Хлеборезка		1	310,47	5,43	310	5	274	2	2
		шт								
				301,5	2,25	302	2	90	0,01314	–
22 Ц28-922-3	Мясорубка		1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт								
				958,5	2,25	959	2	90	0,01314	–
24 Ц28-929-1	Машина посудомоечная		1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27	27
		шт								
				4275	29,25	4275	29	90	0,17082	–
26 74-2-66(об)	Ванна моечная ВСМ2/700		1	0		0				
		шт								
28 Е17-5-3	Установка моечных ванн		7	376,54	30,04	2636	210	1702	1,69	12
		комплект								
				292,5	11,25	2048	79	80	0,06	–
31 Ц28-928-5	Прилавок для приборов		1	1213,54	–	1214	–	1077	7	7
		шт								
				1197	–	1197	–	90	–	–
34 Е10-9-2	Устройство поддона 1050х630х280		11,27	834,73	14,05	9407	158	1654	1,19	13
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				178,2	5,31	2008	60	80	0,0259	–
39 Ц28-911-2	Шкаф холодильный		2	1850,15	38	3700	76	3257	12	24
		шт								
				1793,25	15,75	3587	32	90	0,09198	–
40 Ц28-928-2	Ст0л охлаждающий		1	1202,6	16,29	1203	16	1064	9	9

		шт							
			1174,5	6,75	1175	7	90	0,03942	–
44 Ц28-932-1	Зонт вентиляционный	3	459,49	7,01	1378	21	1215	3	9
		шт							
			447,75	2,25	1343	7	90	0,01314	–
85 Ц34-53-4	Облучатель ультрафиолетовый, коротковолновый для местных облучений	1	1160,83	–	1161	–	1027	7	7
		комплект							
			1140,75	–	1141	–	90	–	–
95 Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	4	1599,47	–	6398	–	5694	10	40
		комплект							
			1581,75	–	6327	–	90	–	–
119 Ц2-27-1	Станок токарный круглопалочный, масса 1 т	2	6230,88	1302,87	12462	2606	8996	29	58
		шт							
			4657,5	339,75	9315	680	90	1,984	4
121 Ц1-1-1	Станок в собранном виде, масса от 1,1 до 2 т	6	4191,74	2498,61	25150	14992	12150	9	54
		шт							
			1575	675	9450	4050	90	3,942	24
128 Ц11-91-2	Установка компьютера	63	486,1	17,87	30624	1126	26663	3	189
		шт							
			463,5	6,75	29201	425	90	0,03942	2
179 Ц34-165-1	Шкаф сушильный вакуумный и сушильностерилизационный, тип ШСВ-45К, ШСС-80П, ШСС-250П, масса до 0,35 т	2	3917,25	–	7835	–	6966	23	46
		шт							
			3870	–	7740	–	90	–	–
184 Ц8-602-1	Электрополотенце	7	176,9	5,4	1238	38	1093	1	7
		шт							
			162	2,3	1134	16	95	0,013	–
	Всего прямые затраты				**128152**	**19527**			**629**
					98834	**5468**			**30**
	Стоимость: материалов, тенге				9789				
	оборудования, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				93511				

- заработная плата, тенге	14027
- трудоемкость, чел-ч	47
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	13300
Всего по смете	**234963**
Сметная заработная плата, тенге	118329
Нормативная трудоемкость, чел-ч	706

Локальная смета № 5-1-1

Наружные слаботочные устройства

Раздел 1 Пожарная сигнализация и система оповещения

1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	23,62	218,93	–	5172	–	5845	1,54	36
		м3 грунта		218,93	–	5171	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	23,62	134,1	–	3168	–	3580	0,972	23
		м3 грунта		134,1	–	3167	–	113	–	–
3	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,003	230805,38	–	692	–	91	175	1
		канало-километр трубопровода		27450	–	82	–	110	–	–
4	Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,287	14832,3	10420	4257	2991	2611	26	7
		км		4365	2475	1253	710	133	14,465	4
5	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,7	2,1	83	6	58	0,1	–
		м кабеля		19,7	0,5	59	2	95	0,003	–
6	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	60	72,9	–	4374	–	2878	0,33	20
		м кабеля		53,3	–	3198	–	90	–	–

7 16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,35	20800		7280				
	1000м								
	Итого по разделу 1				**25024**	**2997**			**87**
					12930	**712**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				9097				
	Накладные расходы, тенге				15059				
	- заработная плата, тенге				2259				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2405				
	Всего по разделу, тенге				**42488**				
	Сметная заработная плата, тенге				15901				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				99				
	Раздел 2 Телефонизация								
8 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	44,1	218,93	–	9655	–	10910	1,54	68
	м3 грунта								
			218,93	–	9655	–	113	–	–
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	44,1	134,1	–	5914	–	6683	0,972	43
	м3 грунта								
			134,1	–	5914	–	113	–	–
10 Ц10-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,1383	14832,3	10420	2051	1441	1258	26	4
	км								
			4365	2475	604	342	133	14,465	2
11 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,017	230805,38	–	3924	–	514	175	3
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	467	–	110	–	–

12 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	17	27,7	2,1	471	36	327	0,1	2
	м кабеля		19,7	0,5	335	9	95	0,003	–
13 99-7-30(пл)Т	Кабель телефонный с медными жилами ТППэП 10х2х0,4 мм	140	36,23		5072				
	м								
	Итого по разделу 2				**27087**	**1477**			**120**
					16975	**351**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				8635				
	Накладные расходы, тенге				19692				
	- заработная плата, тенге				2954				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2807				
	Всего по разделу, тенге				**49586**				
	Сметная заработная плата, тенге				20280				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				132				
	Всего прямые затраты				**52111**	**4474**			**207**
					29905	**1063**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				17732				
	Накладные расходы, тенге				34751				
	- заработная плата, тенге				5213				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5212				
	Всего по смете				**92074**				
	Сметная заработная плата, тенге				36181				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				231				

Локальная смета № 6-1-1
Общестроительные работы

Раздел 3 Каркас

55	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	38,64	215,73	99,18	8336	3832	5344	0,589	23
		м2								
				116,55	37,15	4503	1435	90	0,1814	7
56	99-2-2(пл)"Кс	Огнезащитное покрытие "Спарк-металл"	38,64	216,25		8356				
		м2								
		Итого по разделу 3				**16692**	**3832**			**23**
						4503	**1435**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				8357				
		Накладные расходы, тенге				5344				
		- заработная плата, тенге				802				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1322				
		Всего по разделу, тенге				**23358**				
		Сметная заработная плата, тенге				6740				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				33				

Раздел 4 Стены

76	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	17,44	215,73	99,18	3762	1730	2413	0,589	10
		м2								
				116,55	37,15	2033	648	90	0,1814	3
77	99-2-2(пл)"Кс	Огнезащитное покрытие "Спарк-металл"	17,44	216,25		3771				
		м2								
87	Е26-33-1	Утепление стен бытовых паомещений с внутренней стороны плитами " Isover OIL-E" толщ. 60 мм	2	3679,88	185,63	7341	371	6652	18,17	36
		м3 изоляции								
				3264,75	69,75	6530	140	100	0,34	1

88 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,96	14600		28616				
	м3								
89 Е6-11-7	Крепление утеплителя	0,021	33697,62	304,24	708	6	732	198	4
	т		33075	114,75	695	2	105	0,56	–
90 4-1-5	Штыри из арматуры кл. А1 д=8 мм	0,021	47400		995				
	т								
91 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса т.ч. п.3.10: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	33,25	451,91	4,43	15026	147	6125	1,035	34
	м2 оштукатуриваемой поверхности		173,75	1,68	5777	56	105	0,00819	–
	Итого по разделу 4				**60238**	**2254**			**84**
					15035	**846**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				42949				
	Накладные расходы, тенге				15940				
	- заработная плата, тенге				2391				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4571				
	Всего по разделу, тенге				**80749**				
	Сметная заработная плата, тенге				18272				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				96				

Раздел 5 Перегородки

98 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,031	8679,65	422,15	269	13	308	56,4	2
	т металлических изделий		8257,5	157,5	256	5	118	0,77	–
99 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,031	50800		1575				
	т								
100 Е6-18-9	Устройство перемычек	0,034	15846,12	367,51	539	12	84	13,1	–

		м3							
			2202,75	138,83	75	5	105	0,678	–
101	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,004	52400		210			
		т							
102	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,004	50600		202			
		т							
103	Е7-20-3	Крепление перегородок к стенам и покрытию	0,013	175710,1	1826,1	2284	24	160	42,7	1
		т стальных элементов							
				8100	690,75	105	9	140	3,37	–
104	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,013	40200		523			
		т							
105	Е26-33-4	Теплоизоляция перегородок тамбура плитами ISOVER.марка OL-E жесткие	0,77	3251,02	191,02	2503	147	2234	16,2	12
		м3 изоляции							
				2830,5	72	2179	55	100	0,35	–
106	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,75	14600		10950			
		м3							
107	Е6-11-7	Крепление утеплителя штырями	0,005	33697,62	304,24	168	2	174	198	1
		т							
				33075	114,75	165	1	105	0,56	–
108	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,005	50600		253			
		т							
109	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса т.ч. п.3.10: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	15,39	994,07	4,43	15299	68	2835	1,035	16
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				173,75	1,68	2674	26	105	0,00819	–
		Итого по разделу 5				**34775**	**266**			**32**
						5454	**101**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				29055				

	Накладные расходы, тенге				5795				
	- заработная плата, тенге				869				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2434				
	Всего по разделу, тенге				**43004**				
	Сметная заработная плата, тенге				6424				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Раздел 6 Покрытие								
133	E7-14-11 Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств в зданиях высотой до 25 м	3	674,98	198,98	2025	597	1561	1,8	5
	шт сборных конструкций		315	56,75	945	170	140	0,2176	1
134	30-17-2 Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3	0,18	18300		3294				
	м3								
135	E8-6-1 Кладка вентиляционных шахт	0,51	9082,24	335,84	4632	171	497	4,54	2
	м3 кладки		699,75	126	357	64	118	0,61	–
136	E7-14-1 Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	1	116,66	37,48	117	37	106	0,408	–
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	65	11	140	0,042	–
137	30-18-67 Плиты ПТ12.5-9.6	0,038	20660		785				
	м3								
138	E6-1-13 Устройство бетонного-столбика	0,043	10497,95	95,97	451	4	37	4,9	–
	м3		771,75	36,25	33	2	105	0,1771	–
	Итого по разделу 6				**11304**	**809**			**7**
					1400	**247**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				9095				
	Накладные расходы, тенге				2201				

	- заработная плата, тенге	330
	- трудоемкость, чел-ч	1
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	810
	Всего по разделу, тенге	**14315**
	Сметная заработная плата, тенге	1977
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	9

Раздел 10 Полы

10.1 Тип 2

194	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	12,64	1472,02	11,72	18606	148	2737	1,06	13
		м2 покрытия		171,68	4,39	2170	55	123	0,0214	–
195	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	15,46	259,76	0,32	4016	5	795	0,236	4
		м плинтусов		41,63	0,11	644	2	123	0,0006	–

10.2 Тип 3

198	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,43	340,45	18,42	1508	82	507	0,416	2
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	381	31	123	0,0337	–
199	E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4,43	232,19	9,05	1029	40	295	0,251	1
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	225	15	123	0,0165	–
200	E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,43	1472,02	11,72	6521	52	959	1,06	5
		м2 покрытия		171,68	4,39	761	19	123	0,0214	–
201	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	12,32	259,76	0,32	3200	4	632	0,236	3

	м плинтусов								
			41,63	0,11	513	1	123	0,0006	–
10.3 Тип 4									
204 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	15,39	281,92	13,43	4339	207	1092	0,366	6
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	810	78	123	0,0246	–
205 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	61,56	44,7	0,67	2752	41	66	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	39	15	123	0,0012	–
206 Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	15,39	577,56	23,26	8889	358	5106	1,57	24
	м2 покрытия								
			261	8,71	4017	134	123	0,0425	1
207 Е11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм	30,78	90,34	0,67	2781	21	1049	0,153	5
	м2 покрытия								
			27,45	0,25	845	8	123	0,0012	–
208 Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	15,39	127,03	9,83	1955	151	2251	0,69	11
	м2 покрытия								
			115,2	3,69	1773	57	123	0,018	–
209 Е11-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	14,54	98,72	0,22	1435	3	1414	0,444	6
	м плинтусов								
			78,98	0,09	1148	1	123	0,0004	–
210 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции (утепление полов в гардеробной в зоне примыкания к наружным стенам)	0,62	6118,36	261,86	3793	162	456	3,44	2
	м3 изоляции								
			499,5	99	310	61	123	0,48	–
	Итого по разделу 10				**60824**	**1274**			**82**
					13636	**477**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				45914				

	Накладные расходы, тенге				17358				
	- заработная плата, тенге				2604				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4691				
	Всего по разделу, тенге				**82873**				
	Сметная заработная плата, тенге				16717				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				92				
	Раздел 12 Наружная отделка								
222	E12-8-2 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	352,74	31,04	0,05	10948	18	3241	0,049	17
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	2716	7	119	0,0001	–
	Итого по разделу 12				**10949**	**18**			**17**
					2716	**7**			–
	Стоимость: материалов, тенге				8215				
	Накладные расходы, тенге				3240				
	- заработная плата, тенге				486				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				851				
	Всего по разделу, тенге				**15040**				
	Сметная заработная плата, тенге				3209				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Раздел 13 Разные работы								
	13.1 Отмостка, крыльца, пандус								
225	E6-1-15 Устройство крылец из бетона В7,5	0,5	8500,22	100,65	4250	50	97	0,97	–

		м3							
				146,25	38,03	73	19	105	0,1857	–
226	E27-39-17	Устройство пандуса из бетона В12,5	2,87	1852,81	26,34	5318	76	205	0,302	1
		м2 покрытия								
				47,03	6,58	135	19	133	0,0299	–
227	E27-39-18	Добавлять к расценке 27-39-17 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слояК=-1,000;	-14,35	84,58	0,03	-1214	–	-19	0,0053	–
		м2 покрытия								
				0,97	0,01	-14	–	133	0,00006	–
		13.2 Фундаменты под оборудование								
233	E6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,005	126994,77	680,89	635	3	30	33,1	–
		т								
				5535	256,5	28	1	105	1,26	–
234	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,125	40200		5025				
		т								
235	E6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	26,15	251,81	1,8	6585	47	1934	0,42	11
		м2								
				69,75	0,68	1824	18	105	0,0033	–
236	E6-36-4	Железнение поверхности	26,15	59,59	0,23	1558	6	1410	0,289	8
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	1341	2	105	0,0004	–
		13.3 Каналы и борова								
251	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-1,53	221		-338				
		м3								
253	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,086	25100		2159				
		м3								
256	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,016	67700		1083				
		т								

257	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01	65000		650			
		т							
262	Е13-29-6	Окраска металлических поверхностей огнезащитной композицией "Спарк-металл"	2,14	215,73	99,18	462	212	296	0,589	1
		м2							
				116,55	37,15	249	80	90	0,1814	–
263	99-9-3(пл)"К	Огнезащитное покрытие "Спарк-металл"	2,14	216,25		463			
		м2							
264	Е15-172-4	Масляная окраска уголков	2,14	148,39	0,07	318	–	243	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности							
				108	0,02	231	–	105	0,0001	–
265	Е12-14-2	Засыпка шлаком	0,65	628,22	245,72	408	160	368	2,71	2
		м3 утеплителя							
				382,5	92,25	249	60	119	0,45	–
266	99-9-4(пл)Пр	Шлак	0,67	71,2		48			
		м3							
267	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	18,46	211,39	15,94	3902	294	892	0,243	4
		м2 стяжки							
				34,65	5,96	640	110	119	0,0291	1
268	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	276,9	8,02	0,14	2221	39	53	0,0009	–
		м2 стяжки							
				0,11	0,05	30	14	119	0,0003	–
269	Е6-36-4	Железнение поверхности	18,46	59,59	0,23	1100	4	996	0,289	5
		м2 поверхности							
				51,3	0,09	947	2	105	0,0004	–
		13.4 Площадка золоулавливающей установки								
275	99-9-3(пл)"К	Огнезащитное покрытие "Спарк-металл"	15,39	216,25		3328				
		м2								
276	Е15-172-2	Двухслойная окраска больших металлических поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера	15,39	65,24	1,84	1004	28	310	0,111	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				18,45	0,7	284	11	105	0,0034	–

13.5 Рама под аккамуляторный бак

278	Е13-29-6	Окраска металлических поверхностей огнезащитной композицией "Спарк-металл"	20,4	215,73	99,18	4401	2023	2822	0,589	12
		м2		116,55	37,15	2378	758	90	0,1814	4
279	99-9-3(пл)"К	Огнезащитное покрытие "Спарк-металл"	20,4	216,25		4411				
		м2								
280	Е15-172-4	Масляная окраска рам	20,4	148,39	0,07	3027	1	2313	0,646	13
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2203	–	105	0,0001	–

13.6 Опора под водяной нагреватель

282	Е13-29-6	Окраска металлических поверхностей огнезащитной композицией "Спарк-металл"	6,02	215,73	99,18	1299	597	833	0,589	4
		м2		116,55	37,15	702	224	90	0,1814	1
283	99-9-3(пл)"К	Огнезащитное покрытие "Спарк-металл"	6,02	216,25		1302				
		м2								
284	Е15-172-4	Масляная окраска опоры под водоподогреватель	6,02	148,39	0,07	893	–	683	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	650	–	105	0,0001	–

13.7 Продувочный колодец

292	1-1-774	Скобы ходовые	10,8	129		1393				
		кг								
293	Е8-5-1	Устройство глиняного замка	4,47	2119,57	274,19	9474	1226	5791	6,93	31
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	4445	463	118	0,5	2
294	Е11-19-1	Устройство стяжек из асфальта по днищу колодца	3,49	66,04	15,09	230	53	198	0,243	1
		м2 покрытия		40,5	5,65	141	20	123	0,0276	–
295	Е11-19-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытийК=-1,000;	-3,49	7,7	2,97	-27	-10	-26	0,0298	–
		м2 покрытия		4,73	1,1	-17	-4	123	0,0054	–

296 30-10-8	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	0,175	6000		1050				
	т								
297 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	14,96	245,44	3,82	3672	57	686	0,212	3
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	559	22	118	0,007	–
298 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	5,82	294,52	3,39	1714	20	719	0,65	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	681	4	105	0,0505	–
299 Е10-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок	1,35	834,73	14,05	1127	19	298	1,19	2
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			178,2	5,31	241	7	120	0,0259	–
300 Е10-52-1	Огнезащита перегородок	1,35	20,49	0,91	28	1	7	0,029	–
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	6	–	120	0,00168	–
303 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,535	8552,17	66,01	4575	35	124	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	105	13	105	0,1218	–

13.8 Шкафы ДД-33,2

304 Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенок	7,14	192,63	30,43	1375	217	870	0,62	4
	м2 деталей								
			90	11,5	643	82	120	0,0561	–
305 6-7-22	Стенки шкафов	7,14	1180		8425				
	м2								
306 Е10-33-2	Установка шкафных и антресольных полок	0,66	268,26	30,43	177	20	157	1,24	1
	м2 деталей								
			186,75	11,5	123	8	120	0,0561	–
307 6-7-24	Полки шкафов	0,66	2440		1610				
	м2								
308 Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоков	4	209,91	36,97	840	148	528	0,628	3
	блок								

			96,08	13,95	384	56	120	0,068	–
309 6-7-3	Блоки дверные шкафные	2,18	3450		7521				
	м2								
310 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	4	843		3372				
	комплект								
311 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	4	583		2332				
	шт								
312 Е10-36-1	Установка и крепление наличников	3,96	95,32	0,32	377	1	56	0,0782	–
	м коробок								
			11,79	0,11	47	–	120	0,0006	–
313 Е11-39-1	Установка деревянного цоколя	3,96	109,84	0,46	435	2	60	0,0765	–
	м плинтусов								
			12,04	0,18	48	1	123	0,0008	–
314 6-7-28	Брусок монтажный БМ 18; БМ 21	26,04	230		5989				
	м								
315 6-7-30	Штанга Ш-1	4	85		340				
	шт								
316 6-7-32	Штангодержатель ШД	8	72		576				
	шт								
317 6-7-33	Полкодержатель ПД-1; ПД-2	16	27		432				
	шт								
318 80-1-172(пл)	Огнетушитель СП-5	3	1528		4584				
	шт								
	Итого по разделу 13				**115920**	**5329**			**118**
					19356	**1990**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				86651				
	оборудования, тенге				4584				
	Накладные расходы, тенге				22934				
	- заработная плата, тенге				3440				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8056				

	Всего по разделу, тенге			**146910**					
	Сметная заработная плата, тенге			24786					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			137					
	Всего прямые затраты			**310702**	**13782**				**363**
				62100	**5103**				**21**
	Стоимость: материалов, тенге			230236					
	оборудования, тенге			4584					
	Накладные расходы, тенге			72812					
	- заработная плата, тенге			10922					
	- трудоемкость, чел-ч			37					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			22735					
	Всего по смете			**406249**					
	Сметная заработная плата, тенге			78125					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			421					

Локальная смета № 6-1-2

Водопровод и канализация

Раздел 2 ГорячиееводоснабжениеТЗ

38	Ц8-602-2	Установка водонагревателя	1	763,4	5,4	763	5	597	2	2
		шт								
				626	2,3	626	2	95	0,013	–
39	80-2-6(пл)"И	Электронагреватель Термекс ER-100V	1	10731		10731				
		шт								
40	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	1250		1250				
		шт								
41	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	430		860				
		шт								

42 9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280		560				
	шт								
43 Е17-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
	шт								
			126	–	126	–	128	–	–
44 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
45 9-3-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	1570		3140				
	шт								
46 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	18,5	471,67	4,19	8726	78	1454	0,337	6
	м трубопровода								
			59,85	1,58	1107	29	128	0,0076	–
47 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	28,6	362,67	4,19	10372	120	2249	0,337	10
	м трубопровода								
			59,85	1,58	1712	45	128	0,0076	–
48 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15,6	329,67	4,19	5143	65	1228	0,337	5
	м трубопровода								
			59,85	1,58	934	25	128	0,0076	–
49 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	62,7	10,99	–	689	–	858	0,0501	3
	м трубопровода								
			10,69	–	670	–	128	–	–
50 Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51	12	89,18	0,12	1070	1	47	0,023	–
	м2								
			4,28	0,05	51	1	90	0,0002	–

51 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2	21,8	0,05	4	–	1	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	1	–	90	0,0001	–
52 Е13-26-20	Антикоррозийное масляно-битумное покрытие в 2 слоя	0,4	96,73	0,12	39	–	1	0,0138	–
	м2		2,77	0,05	1	–	90	0,0002	–
53 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	5,8	200		1160				
	кг								
54 Е26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 50 мм	2	129,21	12,02	258	24	158	0,436	1
	м трубопровода		74,25	4,5	149	9	100	0,022	–
55 99-2-5(пл) ТС	Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем тлщ. 50 мм (трубопроводы д 50мм)	2	784		1568				
	м								
	Итого по разделу 2				**49073**	**373**			**31**
					5886	**143**			–
	Стоимость: материалов, тенге				32083				
	оборудования, тенге				10731				
	Накладные расходы, тенге				7446				
	- заработная плата, тенге				1117				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2747				
	Всего по разделу, тенге				**59266**				
	Сметная заработная плата, тенге				7146				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Всего прямые затраты				**49073**	**373**			**31**

					5886	**143**			–
	Стоимость: материалов, тенге				32083				
	оборудования, тенге				10731				
	Накладные расходы, тенге				7446				
	- заработная плата, тенге				1117				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2747				
	Всего по смете				**59266**				
	Сметная заработная плата, тенге				7146				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				35				

Локальная смета № 6-1-4

Вентиляция

1	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2,24	1855,51	11,11	4156	25	695	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	534	9	128	0,02037	–
2	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3,5	1939,73	9,61	6789	34	943	1,281	4
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	724	13	128	0,01754	–
3	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	2	320,85	16,96	642	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–

4 Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3	355,85	16,96	1068	51	744	1,1235	3
	решетка		186,64	7,09	560	21	128	0,0315	–
5 Е20-23-4	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 630 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3	7859,35	37,19	23578	112	4383	7,14	21
	дефлектор		1126,91	14,18	3381	43	128	0,0735	–
6 Е20-24-4	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт с диаметром патрубка до 800 мм (прим.) ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3	10992,12	88,98	32976	267	2748	4,452	13
	узел		682,76	33,08	2048	99	128	0,1575	–
7 Е20-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3,956	1490,92	8,82	5898	35	803	0,9639	4
	м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	614	13	128	0,01617	–
	Всего прямые затраты				**75107**	558			50
					8234	212			–
	Стоимость: материалов, тенге				66315				
	Накладные расходы, тенге				10811				
	- заработная плата, тенге				1622				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5155				
	Всего по смете				**91073**				
	Сметная заработная плата, тенге				10068				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				55				

Локальная смета № 6-1-5

Электроосвещение

1 Ц8-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	1233,6	54,6	1234	55	584	3	3
	шт		610	4,5	610	5	95	0,026	–
2 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
	шт		227	2,3	454	5	95	0,013	–
3 80-4-1(пл)"Ц	Выключатель автоматический АП50Б -2мт 10А	2	901		1802				
	шт								
4 Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	20	275,2	159	5504	3180	2472	0,53	11
	шт		84,4	45,7	1688	914	95	0,267	5
5 Ц8-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке	6	156,6	88,2	940	529	485	0,37	2
	шт		59,9	25,4	359	152	95	0,149	1
6 Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	12	298,6	101	3583	1212	2108	0,98	12
	шт		157	27,9	1884	335	95	0,163	2
7 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	3	342,8	134	1028	402	558	0,99	3
	шт		158	37,8	474	113	95	0,221	1
8 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
	шт		205	2,3	205	2	95	0,013	–
9 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	94	–	86	0,29	1
	шт		45,5	0,1	91	–	95	–	–
10 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	14	134,8	3,6	1887	50	1532	0,68	10

		шт							
			115	0,2	1610	3	95	0,001	–
11 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	3	133,4	3,6	400	11	329	0,68	2
		шт							
			115	0,3	345	1	95	0,001	–
12 Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	–
		шт							
			58,5	0,2	59	–	95	0,001	–
13 Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	21	196,8	46,3	4133	972	656	0,14	3
		м кабеля							
			22,5	10,4	473	218	95	0,061	1
14 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	219	175,2	75,7	38369	16578	19411	0,44	96
		м							
			72,7	20,6	15921	4511	95	0,12	26
15 18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000		11000				
		шт							
16 17-1-88	Светильники, тип ПСХ-60 МУ3	6	157		942				
		шт							
17 17-1-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	18	358		6444				
		шт							
18 17-2-52	Светильники, тип ЛСП06-2х40/П20-16УХЛ4	3	2420		7260				
		шт							
19 17-6-21	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-200	16	58		928				
		шт							
20 17-6-19	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-150	2	52		104				
		шт							
21 17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	2	39		78				
		шт							
22 17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	6	24		144				

			шт			
23	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	6	99	594
			шт			
24	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	4720
			шт			
25	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561	561
			шт			
26	17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40	1	19	19
			шт			
27	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156	312
			шт			
28	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	14	215	3010
			шт			
29	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	3	90	270
			шт			
30	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУ3-01/220 У3	1	105	105
			шт			
31	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	6	14	84
			шт			
32	99-4-2(пл)ТС	Светильник переносной аккамуляторный в комплекте с лампой и шнуром	1	1848,26	1848
			шт			
33	99-4-3(пл)АС	Кронштейн У 116	12	414,01	4968
			шт			

34	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,022	24200	532	
		1000шт				
35	1-1-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=6,0-6,3 мм	4,76	34	162	
		кг				
36	99-4-4(пл)АС	Муфта натяжная К798У3	1	662,42	662	
		шт				
37	99-4-5(пл)АС	Анкер К675У3	2	579,61	1159	
		шт				
38	99-4-6(пл)АС	Тросовый зажим	2	165,6	331	
		шт				
39	99-4-7(пл)АС	Подвес К354УХЛ3	6	247,66	1486	
		шт				
40	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1734	30200	5237	
		1000м				
41	16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0357	16900	603	
		1000м				
42	16-1-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0357	33800	1207	
		1000м				
43	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020х100/Р2 0-01УХЛ4	2	214	428	
		шт				
		Всего прямые затраты		**115468**	**23029**	**146**
				24173	**6259**	**36**
		Стоимость: материалов, тенге		66463		
		оборудования, тенге		1802		
		Накладные расходы, тенге		28911		
		- заработная плата, тенге		4336		

	- трудоемкость, чел-ч					14			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8555			
	Всего по смете					**152934**			
	Сметная заработная плата, тенге					34768			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					196			

Локальная смета № 6-1-6

Силовое электрооборудование

1 Ц8-572-6	Установка ВРУ1-11	1	2862	172	2862	172	552	3	3
	шт		540	40,5	540	41	95	0,237	–
2 75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10	1	120700		120700				
	шт								
3 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
	шт		317	13,5	634	27	95	0,079	–
4 75-6-57	Шкаф распределительный ШР-11-73504-54У3	1	57300		57300				
	шт								
5 75-6-59	Шкаф распределительный ШР-11-73509-54У2	1	52400		52400				
	шт								
6 Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	10	782,9	17,9	7829	179	3698	3	30
	шт		387	2,3	3870	23	95	0,013	–
7 80-9-50(пл)Т	Пускатель магнитный нереверсивный в защ. исполнении со встроенными кнопками ПМ12-010-260 4А	3	2136		6409				
	шт								
8 80-9-51(пл)Т	Пускатель магнитный нереверсивный в защ. исполнении со встроенными кнопками ПМ12-025-240 16А	2	2469		4938				
	шт								

9	80-9-52(пл)Т	Контактная приставка ПКЛ 1104	2	116		231				
		шт								
10	80-9-53(пл)Т	Пускатель магнитный нереверсивный в защ. исполнении со встроенными кнопками ПМ12-010-260 6А	4	2136		8545				
		шт								
11	80-9-52(пл)Т	Контактная приставка ПКЛ 1104	4	116		462				
		шт								
12	80-9-54(пл)Т	Пускатель магнитный нереверсивный в защ. исполнении со встроенными кнопками ПМ12-040-240 25А в защитном исполнении	1	2711		2711				
		шт								
13	Ц8-524-4	Ящик с одним двухполюсным руоильником или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	888,3	23,3	888	23	342	2	2
		шт		356	4,5	356	5	95	0,026	–
14	80-5-55(пл)Э	Ящик силовой ЯРП-311-32УХЛ3 50А	1	7864		7864				
		шт								
15	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
16	80-9-56(пл)"Ц	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ	1	901		901				
		шт								
17	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
		шт		288	2,3	288	2	95	0,013	–
18	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2

		шт								
				288	2,3	288	2	95	0,013	–
19	18-1-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	1	377		377				
		шт								
20	Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	3	467,4	9,4	1402	28	750	2	6
		шт								
				263	–	789	–	95	–	–
21	80-9-57(пл)"І	Пост управления ПКЕ222-1	3	157		470				
		шт								
22	Ц8-81-1	Указатель световой	7	97,7	1,6	684	11	569	1	7
		шт								
				85,5	–	599	–	95	–	–
23	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	7	441		3087				
		шт								
24	Ц8-81-1	Звонок	1	97,7	1,6	98	2	81	1	1
		шт								
				85,5	–	86	–	95	–	–
25	80-9-58(пл)Т	Звонок электрический ЭВП-220	1	1469		1469				
		шт								
26	Ц8-80-1	Установка диода	7	108,5	1,6	760	11	672	1	7
		шт								
				101	–	707	–	95	–	–
27	80-9-59(пл)Т	Диод кремнеевый Т226б	7	151		1056				
		ШТ								
28	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
		шт								
				387	2,3	387	2	95	0,013	–
29	80-9-60(пл)"І	Пускатель магнитный ПМЛ11102	1	572		572				
		шт								
30	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	2,6	170,1	15,3	442	40	47	0,09	–
		м								

				15,8	3,2	41	8	95	0,019	–
31 Ц8-152-13	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	11	83,2	2,6	915	29	318	0,15	2
	шт									
				29,9	0,5	329	6	95	0,003	–
32 99-9-62(пл)А	Профиль монтажный z-образный К-239	2	553,44		1107					
	шт									
33 99-9-61(пл)А	Полоса монтажная К-202	11	147,86		1626					
	шт									
34 Ц8-545-3	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32	1	1699,2	24,2	1699	24	977	6	6
	шт									
				1026	2,3	1026	2	95	0,013	–
35 18-1-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40	1	2690		2690					
	шт									
36 Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	6	108,5	1,6	651	10	576	1	6
	шт									
				101	–	606	–	95	–	–
37 80-9-63(пл)Т	Предохранитель с плавкой вставкой 10А	6	100		600					
	шт									
38 18-3-54	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У995 У2	1	381		381					
	шт									
39 Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	6,9	170,1	15,3	1174	106	125	0,09	1
	м									
				15,8	3,2	109	22	95	0,019	–
40 99-9-62(пл)А	Профиль монтажный z-образный К-239	7	553,44		3874					
	шт									
41 Ц8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	7	467,4	9,4	3272	66	1749	2	14
	шт									
				263	–	1841	–	95	–	–
42 80-9-64(пл)"I	Пост увправления ПКЕ222-2	7	282,12		1975					
	шт									

43 Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	6	71,5	5,7	429	34	255	0,24	1
	шт		43,7	1	262	6	95	0,006	–
44 99-9-65(пл)А	Стойка для напольной установки аппаратов К-314	6	332,69		1996				
	шт								
45 Ц8-411-4	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм	10	186,9	–	1869	–	855	1	10
	ввод		90	–	900	–	95	–	–
46 Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	80	48,7	2,6	3896	208	2204	0,17	14
	м		28,8	0,2	2304	16	95	0,001	–
47 Ц8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 40 мм	5	49,4	4,9	247	25	160	0,2	1
	м		32,6	1	163	5	95	0,006	–
48 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	12	8,5	0,1	102	1	84	0,05	1
	м		7,3	–	88	–	95	–	–
49 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	40	5,4	0,1	216	4	141	0,02	1
	м		3,7	–	148	–	95	–	–
50 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	73	27,7	2,1	2022	153	1401	0,1	7
	м кабеля		19,7	0,5	1438	37	95	0,003	–
51 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	503	66,8	18,1	33600	9104	11516	0,12	60
	м кабеля		20,3	3,8	10211	1911	95	0,022	11
52 Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	35	73,1	20,8	2559	728	924	0,14	5

	м кабеля								
			23,4	4,4	819	154	95	0,026	1
53 Ц8-522-1	Переключатель (рубильник переключающий) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1	446,8	14,8	447	15	243	1	1
	шт								
			254	2,3	254	2	95	0,013	–
54 80-9-66(пл)"Ц	Переключающее устройство,состоящее из переключателя на номинальный ток 100А на 2 направления ВР32-31 В7122032УХЛ4	1	2186,42		2186				
	шт								
55 Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
	шт								
			254	20,3	254	20	95	0,118	–
56 80-6-67(пл)О	Бокс для установки переключателя 1-О-Н 250х350х95 мм	1	945		945				
	шт								
57 Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	6,8	170,1	15,3	1157	104	123	0,09	1
	м								
			15,8	3,2	107	22	95	0,019	–
58 Ц8-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг	60	3,5	0,3	210	18	177	0,02	1
	шт								
			3,1	–	186	–	95	–	–
59 Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	19	71,5	5,7	1359	108	807	0,24	5
	шт								
			43,7	1	830	19	95	0,006	–
60 Ц8-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	32	3,8	0,4	122	13	103	0,02	1
	шт								
			3,2	0,2	102	6	95	0,001	–
61 Ц8-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0136	18664	7302	253	99	149	57	1
	т								

				9720	1850	132	25	95	10,809	–
62 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	100	55	7,6	5500	760	2289	0,13	13
	м								
				23,2	0,9	2320	90	95	0,005	1
63 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
	м								
				23	0,4	345	6	95	0,002	–
64 18-1-62	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ3-25 М3Б	1	433		433				
	шт								
65 16-1-139	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,0204	235500		4804				
	1000м								
66 16-1-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,0153	179800		2751				
	1000м								
67 16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,0061	60200		368				
	1000м								
68 16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0408	47500		1938				
	1000м								
69 16-1-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,2652	33800		8964				
	1000м								
70 16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0816	26000		2122				
	1000м								
71 99-9-68(пл)Т	Кабель контрольный с пхв изоляцией АКВВГ 4х2,5 мм2	193,8	27,85		5397				
	м								
72 16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 2,5 мм2	0,0536	4150		222				
	1000м								

73	18-2-3	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметр присоединения трубы 25-27 мм, длина 659 мм, тип К1081 У3	10	355		3550				
		шт								
74	8-4-1	Трубы винипластовые	12,16	650		7904				
		кг								
75	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	3,09	63		195				
		м								
76	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х3 мм	2,06	149		307				
		м								
77	99-9-69(пл)А	Швеллер монтажный К347У2	17	221,79		3770				
		шт								
78	99-9-70(пл)А	Закладная подвеска К342У2	60	27,72		1663				
		шт								
79	18-3-91	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151Ц Т1.5	0,019	149800		2846				
		1000шт								
80	18-3-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,032	43600		1395				
		1000шт								
81	18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	26	509		13234				
		шт								
82	18-3-66	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция угловая, НЛ-У45 У3, габаритные размеры 300х300х75 мм	3	139		417				
		шт								
84	Ц11-250-1	Реле РМ-51 (ДПЭ-3) для измерения и регулирования уровня (реле давления)	2	210,04	–	420	–	348	1	2
		комплект								

				193,5	–	387	–	90	–	–
85	14-2-6	Регуляторы давления РДСГ2-1,2	2	333		666				
		шт								
86	Ц11-250-1	Реле РМ-51 (ДПЭ-3) для измерения и регулирования уровня (реле давления)	1	210,04	–	210	–	174	1	1
		комплект								
				193,5	–	194	–	90	–	–
87	80-9-71(пл)Т	Реле давления РОС301	1	12826		12826				
		шт								
88	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт								
				133	–	266	–	90	–	–
89	1-1-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=4 мм	1,6	36		58				
		кг								
90	16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 2,5 мм2	0,025	4150		104				
		1000м								
91	99-9-72(пл)Т	Кабель контрольный с ПХВ изоляцией АКВВГ 4х2,5 мм2	42,84	27,85		1193				
		м								
92	16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0204	26000		530				
		1000м								
93	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	1	114,4	7,8	114	8	47	0,29	–
		м								
				48,8	0,5	49	1	95	0,003	–
94	99-9-73(пл)Ц	Металлорукав д=20 мм	1	44,28		44				
		м								
95	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	125,6	64,1	754	385	326	0,26	2
		м								
				41,4	15,8	248	95	95	0,093	1
96	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	6,18	63		389				

		м							
97 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	6	8,5	0,1	51	1	42	0,05	–
		м	7,3	–	44	–	95	–	–
98 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	19	5,4	0,1	103	2	67	0,02	–
		м	3,7	–	70	–	95	–	–
99 Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	3	436,8	18,8	1310	56	359	0,58	2
		шт	133	–	399	–	90	–	–
100 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	62	66,8	18,1	4142	1122	1419	0,12	7
		м кабеля	20,3	3,8	1259	236	95	0,022	1
101 18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	1	1660		1660				
		шт							
102 Ц8-152-13	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	2	83,2	2,6	166	5	58	0,15	–
		шт	29,9	0,5	60	1	95	0,003	–
103 99-9-74(пл)А	Полоса монтажная	2	147,86		296				
		шт							
	Всего прямые затраты				**458250**	**14045**			**239**
					36562	**2794**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге				123083				
	оборудования, тенге				284560				
	Накладные расходы, тенге				37332				

	- заработная плата, тенге	5600
	- трудоемкость, чел-ч	19
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12661
	Всего по смете	**508243**
	Сметная заработная плата, тенге	44956
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	273

Локальная смета № 6-1-7
Пожарная сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	2	369,9	1,6	740	3	625	2	4
		шт		347	–	694	–	90	–	–
2	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	2	153,5	–	307	–	259	1	2
		шт		144	–	288	–	90	–	–
3	Ц10-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	4	702,3	–	2809	–	2618	4	16
		шт		648	–	2592	–	101	–	–
4	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	108,6	48,9	217	98	98	0,22	–
		м		39,6	12,2	79	24	95	0,071	–
5	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2	27,7	2,1	55	4	38	0,1	–
		м кабеля		19,7	0,5	39	1	95	0,003	–
6	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	58	72,9	–	4228	–	2782	0,33	19
		м кабеля		53,3	–	3091	–	90	–	–

7	Ц10-898-15	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной	1	161,7	72,8	162	73	67	0,27	–
		м ограждения		42,8	18	43	18	110	0,105	–
8	99-9-5(пл)То	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45-01	2	399,22		798				
		шт								
9	99-9-6(пл)То	Извещатель пожарный тепловой ИП114-5-А2	2	55,45		111				
		шт								
10	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	3	59		177				
		шт								
11	18-2-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463		463				
		шт								
12	8-4-1	Трубы винипластовые	0,06	650		39				
		кг								
13	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,06	20800		1248				
		1000м								
14	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14	0,0048	70000		336				
		т								
		Раздел 2. Оповещение о пожаре.								
15	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	1	97,7	1,6	98	2	82	1	1
		шт		85,5	–	86	–	95	–	–
16	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	20	72,9	–	1458	–	959	0,33	7
		м кабеля		53,3	–	1066	–	90	–	–
17	99-9-7(пл)То	Звуковой оповещатель Маяк-12-3м	1	236,58		237				
		шт								

18	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм *1000м*	0,02	20800	416		
		Итого по разделу 1			**13899**	**180**	**49**
					7978	**43**	–
		Стоимость: материалов, тенге			5741		
		Накладные расходы, тенге			7528		
		- заработная плата, тенге			1129		
		- трудоемкость, чел-ч			4		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1286		
		Всего по разделу, тенге			**22713**		
		Сметная заработная плата, тенге			9150		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			53		
		Всего прямые затраты			**13899**	**180**	**49**
					7978	**43**	–
		Стоимость: материалов, тенге			5741		
		Накладные расходы, тенге			7528		
		- заработная плата, тенге			1129		
		- трудоемкость, чел-ч			4		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1286		
		Всего по смете			**22713**		
		Сметная заработная плата, тенге			9150		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			53		

Локальная смета № 6-1-10

Заземление дымовой трубы

Раздел 1 Заземление дымовой трубы

1 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	5	431,6	21,6	2158	108	722	0,9	5
	шт		149	2,9	745	15	95	0,017	–
2 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	14	61,9	3,3	867	46	312	0,14	2
	м		23	0,4	322	6	95	0,002	–
	Итого по разделу 1				**3025**	154			7
					1067	21			–
	Стоимость: материалов, тенге				1804				
	Накладные расходы, тенге				1034				
	- заработная плата, тенге				155				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				244				
	Всего по разделу, тенге				**4303**				
	Сметная заработная плата, тенге				1243				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Всего прямые затраты				**3025**	154			7
					1067	21			–
	Стоимость: материалов, тенге				1804				
	Накладные расходы, тенге				1034				
	- заработная плата, тенге				155				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				244				
	Всего по смете				**4303**				

	Сметная заработная плата, тенге				1243				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				8				

Локальная смета № 7-1-6
Озеленение

Раздел 1 Озеленение

1	Е47-11-3	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 50 %К=-1,000;	-127	515,28	15,14	-65441	-1923	-27850	1,173	-149
		яма		164,25	5,74	-20860	-729	129	0,022	-3
2	Е47-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 мК=-1,000;	-127	1032,19	286,81	-131088	-36425	-121932	3,878	-493
		шт		674,55	69,71	-85668	-8853	129	0,293	-37
4	Е47-15-3	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 50 %К=-1,000;	-66	200,42	12,39	-13228	-818	-6703	0,52	-34
		яма		74,03	4,7	-4886	-310	129	0,018	-1
5	Е47-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 мК=-1,000;	-66	1032,19	286,81	-68125	-18929	-63366	3,878	-256
		шт		674,55	69,71	-44520	-4601	129	0,293	-19
7	Е47-19-8	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %К=-1,000;	-610	323,61	6,06	-197402	-3697	-86866	0,747	-456
		м траншеи		107,55	2,84	-65606	-1732	129	0,01	-6
		Итого по разделу 1				**-475284**	-61792			-1388
						-221540	-16225			-66

	Стоимость: материалов, тенге				-191952				
	Накладные расходы, тенге				-306717				
	- заработная плата, тенге				-46008				
	- трудоемкость, чел-ч				-153				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-46920				
	Всего по разделу, тенге				**-828921**				
	Сметная заработная плата, тенге				-283773				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-1607				
	Всего прямые затраты				**-475284**	**-61792**			**-1388**
					-221540	**-16225**			**-66**
	Стоимость: материалов, тенге				-191952				
	Накладные расходы, тенге				-306717				
	- заработная плата, тенге				-46008				
	- трудоемкость, чел-ч				-153				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-46920				
	Всего по смете				**-828921**				
	Сметная заработная плата, тенге				-283773				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-1607				

Локальная смета № 7-2-16

Техническое решение

Раздел 1 Исключаемые работы

1.1 Локальная смета 2-1-1

1-615	Е15-15-1	Наружная облицовка цоколя фасадными керамическими цветными плиткамиК=-1,000;	-657,05	2435,08	2,56	-1599969	-1682	-290946	2,55	-1675
		м2 поверхности облицовки		420,75	0,97	-276454	-637	105	0,0047	-3

2-617 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым растворомК=-1,000;	-2215,03	296,27	1,96	-656247	-4341	-254325	0,611	-1353
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	-241217	-997	105	0,0262	-58
3-621 Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 ммК=-1,000;	-1363,82	123,71	0,6	-168718	-818	-82499	0,32	-436
	м откосов		57,38	0,23	-78256	-314	105	0,0011	-2
4-622 Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска откосов с лесов с подготовкой поверхностиК=-1,000;	-272,76	84,13	1,65	-22947	-450	-4370	0,088	-24
	м2 окрашиваемой поверхности		14,63	0,63	-3990	-172	105	0,003	-1
5-618 Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхностиК=-1,000;	-2215,03	84,13	1,65	-186350	-3655	-35491	0,088	-195
	м2 окрашиваемой поверхности		14,63	0,63	-32406	-1395	105	0,003	-7
6-253 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткиеК=-1,000;	-171,89	14600		-2509594				
	м3								
597,606 Е15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельниковК=-1,000;	-301,6	1793,19	18,49	-540826	-5577	-313966	5,907	-1782
	м2		986,89	4,54	-297646	-1369	105	0,0242	-7
	Витражи								
525 Е9-45-3	Монтаж витражей металлопластиковыхК=-1,000;	-26,67	965,99	28,84	-25763	-769	-22495	4,98	-133
	м2		927	10,15	-24723	-271	90	0,041	-1
526 6-1-181	Витражи металлопластиковыеК=-1,000;	-26,67	5240		-139751				
	м2								
527 Е7-57-9	Заполнение швов монтажной пенойК=-1,000;	-28,03	83,02	52,19	-2327	-1463	-1982	0,184	-5
	м шва		30,83	19,71	-864	-552	140	0,0963	-3
528 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 млК=-1,000;	-5	530		-2650				
	шт								

529	99-1-1(пл)СГ	Тонирование стекол 3000/2,234/1,12/1,02/1,06К=-1,000;	-21,16	1108,96		-23466			
		м2							
		Перекрытия, покрытия							
334	30-17-11	Плиты ребристые ПГ-5AIVт-сК=-1,000;	-498,12	1305		-650047			
		м2							
335	30-17-11	Плиты ПВ10-6AIVт-сК=-1,000;	-35,58	1395		-49634			
		м2							
		Кровля							
379	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=-1,000;	-3789,1	1966,99	8,2	-7453122	-31071	-1244627	1,71	-6479
		м2 кровли		272,95	3,08	-1034235	-11670	119	0,015	-57
		Полы							
569	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плитК=-1,000;	-966,7	235,22	4,37	-227387	-4224	-14470	0,0733	-71
		м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	-10179	-1585	123	0,008	-8
584	Е11-9-2	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из древесноволокнистых плитК=-1,000;	-106,1	353,15	4,37	-37469	-464	-1588	0,0733	-8
		м2 изолируемой поверхности		10,53	1,64	-1117	-174	123	0,008	-1
		Локальная смета 2-1-2.								
15	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 ммК=-1,000;	-30	965,42	12,21	-28963	-366	-3744	0,555	-17
		м трубопровода		92,93	4,57	-2788	-137	128	0,0223	-1
16	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 ммК=-1,000;	-40	693,07	10,34	-27723	-414	-4138	0,433	-17
		м трубопровода		76,95	3,87	-3078	-155	128	0,0189	-1
17	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 ммК=-1,000;	-33	596,67	4,19	-19690	-138	-2595	0,337	-11
		м трубопровода								

				59,85	1,58	-1975	-52	128	0,0076	–
18	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 ммК=-1,000;	-191	471,67	4,19	-90089	-800	-15018	0,337	-64
		м трубопровода								
				59,85	1,58	-11431	-302	128	0,0076	-1
19	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 ммК=-1,000;	-66	362,67	4,19	-23936	-277	-5189	0,337	-22
		м трубопровода								
				59,85	1,58	-3950	-104	128	0,0076	-1
20	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 ммК=-1,000;	-206	364,67	4,19	-75122	-863	-16197	0,337	-69
		м трубопровода								
				59,85	1,58	-12329	-325	128	0,0076	-2
21	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 ммК=-1,000;	-484	329,67	4,19	-159560	-2028	-38057	0,337	-163
		м трубопровода								
				59,85	1,58	-28967	-765	128	0,0076	-4
22	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 ммК=-1,000;	-1020	10,99	–	-11210	–	-13957	0,0501	-51
		м трубопровода								
				10,69	–	-10904	–	128	–	–
23	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 ммК=-1,000;	-35	11,13	–	-390	–	-479	0,0501	-2
		м трубопровода								
				10,69	–	-374	–	128	–	–
34	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=-1,000;	-77,5	21,8	0,05	-1690	-4	-407	0,0295	-2
		м2								
				5,81	0,02	-450	-2	90	0,0001	–
35	Е13-26-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностейК=-1,000;	-155	96,73	0,12	-14993	-19	-393	0,0138	-2
		м2								
				2,77	0,05	-429	-8	90	0,0002	–

36 Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51К=-1,000;	-29,46	89,18	0,12	-2627	-4	-114	0,023	-1
	м2		4,28	0,05	-126	-1	90	0,0002	–
	Горячее водоснабжение.								
76 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=-1,000;	-63	21,8	0,05	-1373	-3	-330	0,0295	-2
	м2		5,81	0,02	-366	-1	90	0,0001	–
76 Е13-26-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностейК=-1,000;	-126	96,73	0,12	-12188	-15	-320	0,0138	-2
	м2		2,77	0,05	-349	-6	90	0,0002	–
77 Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51К=-1,000;	-40	89,18	0,12	-3567	-5	-156	0,023	-1
	м2		4,28	0,05	-171	-2	90	0,0002	–
66 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 ммК=-1,000;	-40	596,67	4,19	-23867	-168	-3145	0,337	-13
	м трубопровода		59,85	1,58	-2394	-63	128	0,0076	–
67 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 ммК=-1,000;	-118	471,67	4,19	-55657	-494	-9277	0,337	-40
	м трубопровода		59,85	1,58	-7062	-186	128	0,0076	-1
68 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 ммК=-1,000;	-224	362,67	4,19	-81238	-939	-17613	0,337	-75
	м трубопровода		59,85	1,58	-13406	-354	128	0,0076	-2
69 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 ммК=-1,000;	-284	364,67	4,19	-103566	-1190	-22331	0,337	-96
	м трубопровода		59,85	1,58	-16997	-449	128	0,0076	-2

70	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 ммК=-1,000;	-356	329,67	4,19	-117363	-1492	-27992	0,337	-120
		м трубопровода		59,85	1,58	-21307	-562	128	0,0076	-3
71	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 ммК=-1,000;	-23	1082,42	12,21	-24896	-281	-2870	0,555	-13
		м трубопровода		92,93	4,57	-2137	-105	128	0,0223	-1
72	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 ммК=-1,000;	-40	693,07	10,34	-27723	-414	-4138	0,433	-17
		м трубопровода		76,95	3,87	-3078	-155	128	0,0189	-1
73	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 ммК=-1,000;	-1062	10,99	–	-11671	–	-14532	0,0501	-53
		м трубопровода		10,69	–	-11353	–	128	–	–
74	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 ммК=-1,000;	-23	11,13	–	-256	–	-315	0,0501	-1
		м трубопровода		10,69	–	-246	–	128	–	–
		Локальная смета 6-1-3. резервуар сточных вод емк. 100м3								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3К=-1,000; т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	-740	26,45	24,88	-19573	-18411	-6037	0,01093	-8
		м3 грунта		1,57	6,84	-1162	-5062	97	0,02376	-18
2	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группыК=-1,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	-13	402,3	–	-5230	–	-5910	2,676	-35
		м3 грунта		402,3	–	-5230	–	113	–	–

3	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следуК=-1,000;	-96	79,58	52,6	-7640	-5050	-2331	0,0514	-5
		м2 уплотненной поверхности основания		7,11	17,92	-683	-1720	97	0,06538	-6
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=-1,000;	-434	6,48	6,48	-2812	-2812	-884	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	-911	97	0,00806	-3
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=-1,000;	-186	122,18	–	-22725	–	-25679	0,885	-165
		м3 грунта		122,18	–	-22725	–	113	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=-1,000;	-434	21,55	4,52	-9353	-1962	-7169	0,108	-47
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	-7391	–	97	–	–
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=-1,000;	-7,95	8521,57	66,01	-67746	-525	-1842	1,35	-11
		м3		195,75	24,93	-1556	-198	105	0,1218	-1
8	Е6-1-17	Устройство монолитного днища из бетона В25К=-1,000;	-17	10150,67	367,51	-172561	-6248	-8864	2,37	-40
		м3		357,75	138,83	-6082	-2360	105	0,678	-12
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=-1,000;	-17,26	83		-1433				
		м3								
10	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=-1,000;	-17,26	118		-2037				
		м3								
11	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=-1,000;	-17,26	274		-4729				
		м3								
12	30-1-59	Скидка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	17,26	425		7336				

		м3							
13	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=-1,000;	-0,037	41200		-1524			
		т							
14	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=-1,000;	-0,344	62000		-21328			
		т							
15	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=-1,000;	-0,63	68200		-42966			
		т							
16	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=-1,000;	-0,81	67700		-54837			
		т							
17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=-1,000;	-0,076	65900		-5008			
		т							
18	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=-1,000;	-0,109	61200		-6671			
		т							
19	Е6-36-4	Железнение поверхностиК=-1,000;	-46,33	59,59	0,23	-2761	-11	-2500	0,289	-13
		м2 поверхности		51,3	0,09	-2377	-4	105	0,0004	–
20	Е7-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетономК=-1,000;	-7,29	7969,2	1982,18	-58095	-14450	-28721	12,71	-93
		м3 сборных железобетонных конструкций		2101,5	712,58	-15320	-5195	140	3,2883	-24
21	30-18-15	Панели (элоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортомК=-1,000;	-7,29	21500		-156735				
		м3								
22	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=-1,000;	-14,58	274		-3995				
		м3								

23	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=-1,000;	-0,313	40200		-12583			
		т							
24	4-1-130	Дополнительные закладные изделияК=-1,000;	-0,1	91000		-9100			
		т							
25	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 мК=-1,000;	-6	1498,11	387,22	-8989	-2323	-3858	2,06	-12
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	-2066	-690	140	0,4606	-3
26	30-18-69	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, с ребрами площадью более 4 до 9 м2К=-1,000;	-5,42	21500		-116530				
		м3								
27	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25К=-1,000;	-5,42	119		-645				
		м3								
28	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=-1,000;	-5,42	118		-640				
		м3								
29	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=-1,000;	-5,42	274		-1485				
		м3								
30	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=-1,000;	-0,097	40200		-3899				
		т								
31	4-1-130	Дополнительные закладные изделияК=-1,000;	-0,005	91000		-455				
		т								
32	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в два рядаК=-1,000; т.ч. п.3.5: ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-10	76,31	0,36	-763	-4	-298	0,1266	-1
		м шва								

			21,2	0,14	-212	-1	140	0,0006	–
33 Е7-57-6	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей вулканизирующейся тиоколовой мастикойК=-1,000;	-10	199,47	35,34	-1995	-353	-567	0,162	-2
	м шва								
			27,23	13,34	-272	-133	140	0,0652	-1
34 Е7-57-1	Герметизация в местах прохода трубы прокладками на клею в два рядаК=-1,000; т.ч. п.3.5: ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	-1	76,31	0,36	-76	–	-29	0,1266	–
	м шва								
			21,2	0,14	-21	–	140	0,0006	–
35 Е7-57-6	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей вулканизирующейся тиоколовой мастикойК=-1,000;	-2	199,47	35,34	-399	-71	-113	0,162	–
	м шва								
			27,23	13,34	-54	-27	140	0,0652	–
36 Е6-19-1	Замоноличивание углов бетоном В25К=-1,000;	-0,52	11771,87	316,01	-6121	-164	-812	8,25	-4
	м3								
			1368	119,39	-711	-62	105	0,583	–
37 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=-1,000;	-0,02	65900		-1318				
	т								
38 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=-1,000;	-0,53	118		-63				
	м3								
39 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=-1,000;	-0,53	274		-145				
	м3								
40 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=-1,000;	-0,003	93997,62	304,24	-282	-1	-104	198	-1
	т								
			33075	114,75	-99	–	105	0,56	–
41 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке В25К=-1,000;	-1,86	11771,87	316,01	-21896	-588	-2904	8,25	-15
	м3								
			1368	119,39	-2544	-222	105	0,583	-1

42 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=-1,000; *м3*	-1,89	118		-223				
43 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=-1,000; *м3*	-1,89	274		-518				
44 Е8-5-1	Устройство глиняного замкаК=-1,000; *м3 изолирующего слоя*	-21,6	2119,57	274,19	-45783	-5923	-27986	6,93	-150
			994,5	103,5	-21481	-2236	118	0,5	-11
45 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=-1,000; *м2 поверхности*	-77	245,44	3,82	-18899	-294	-3525	0,212	-16
			37,35	1,44	-2876	-111	118	0,007	-1
46 Е13-39-3	Армирование швов стеновых панелей стеклосетками на нефтебитумеК=-1,000; *м2*	-8,74	612,02	1,57	-5349	-14	-1027	0,67	-6
			130,5	–	-1141	–	90	–	–
47 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементовК=-1,000; *т стальных элементов*	-0,046	175710,1	1826,1	-8083	-84	-567	42,7	-2
			8100	690,75	-373	-32	140	3,37	–
48 Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слойК=-1,000; *м2 изолируемой поверхности*	-52	72,27	0,42	-3758	-22	-933	0,093	-5
			14,92	0,16	-776	-8	119	0,0008	–
49 Е12-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляцииК=-1,000; *м2 изолируемой поверхности*	-52	46,06	0,22	-2395	-11	-417	0,0411	-2
			6,64	0,09	-345	-5	119	0,0004	–
50 Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 ммК=-1,000; *м3 сборных железобетонных конструкций*	-0,44	2863,76	1856,11	-1260	-817	-869	4,933	-2
			812,93	597,97	-358	-263	140	2,3715	-1
51 30-18-33	К=1,25 на высоту кольца КО-6-2шт, КС7-3-2 штК=-1,000; *м*	-0,72	4063		-2925				

52 30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)К=-1,000;	-1,78	3250		-5785				
	м								
53 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=-1,000;	-0,011	40200		-442				
	т								
54 E23-24-1	Установка люкаК=-1,000;	-2	8368,59	35,42	-16737	-71	-580	1,31	-3
	шт								
			209,25	13,5	-419	-27	130	0,07	–
55 E7-20-3	Установка двутавраК=-1,000;	-0,012	175710,1	1826,1	-2109	-22	-147	42,7	-1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	-97	-8	140	3,37	–
56 E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слойК=-1,000;	-8	229,96	1,19	-1840	-10	-262	0,155	-1
	м2 изолируемой поверхности								
			27	0,45	-216	-4	119	0,0022	–
57 E12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляцииК=-1,000;	-16	203,08	1,15	-3249	-18	-349	0,101	-2
	м2 изолируемой поверхности								
			17,89	0,43	-286	-7	119	0,0021	–
58 E23-3-4	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром 300 ммК=-1,000;	-3	2354,34	285,01	-7063	-855	-1070	1,013	-3
	м трубопровода								
			167,74	106,74	-503	-320	130	0,5213	-2
59 E23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 ммК=-1,000;	-0,0045	511141,41	19866,96	-2300	-89	-413	375	-2
	км трубопровода								
			63306	7440,75	-285	-33	130	36,34	–
60 E20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 ммК=-1,000;	-2	2247,08	6,95	-4494	-14	-1101	2,65	-5
	дефлектор								
			427,5	2,25	-855	-5	128	0,01	–
61 E6-1-1	Устройство бетонной отмосткиК=-1,000;	-1,2	8552,17	66,01	-10263	-79	-278	1,35	-2
	м3								
			195,75	24,93	-235	-30	105	0,1218	–

62 Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемостьК=-1,000; *м3 емкости*	-100	24,6	0,69	-2460	-69	-1257	0,0787	-8
			11,7	0,27	-1170	-27	105	0,0013	–
	Итого по разделу 1				**-16211367**	**-125793**			**-13677**
					-2256675	**-42571**			**-252**
	Стоимость: материалов, тенге				-13828897				
	Накладные расходы, тенге				-2609469				
	- заработная плата, тенге				-391420				
	- трудоемкость, чел-ч				-1305				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1129250				
	Всего по разделу, тенге				**-19950086**				
	Сметная заработная плата, тенге				-2690666				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-15234				
	Всего прямые затраты				**-16211367**	**-125793**			**-13677**
					-2256675	**-42571**			**-252**
	Стоимость: материалов, тенге				-13828897				
	Накладные расходы, тенге				-2609469				
	- заработная плата, тенге				-391420				
	- трудоемкость, чел-ч				-1305				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1129250				
	Всего по смете				**-19950086**				
	Сметная заработная плата, тенге				-2690666				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-15234				

РАЗДЕЛ 2.Включаемые виды работ

		Локальная смета 2-1-1								
		Наружная отделка								
46	Е0115-4-2	Облицовка цоколя естественным рваным камнем	657,05	3105,38	11,94	2040390	7845	1757182	12,70	8345
				2542,50	4,50	1670550	2957	105	0,02	14
		м2								
47	Е0115-39-2	Установка металлического каркаса	3605,52	846,72	5,26	3052864	18975	764036	1,20	4332
	Изм. и доп.			201,08	0,74	724998	2656	105	--	8
		м2								
48	Е0115-39-7	Установка и крепление стен и оконных откосов	3632,19	174,89	1,02	635219	3694	145115	0,24	856
	Изм. и доп.	профилированными листами		37,89	0,16	137624	581	105	--	2
		м2								
49	С11031-591	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-100 из	177,69	7556,69	--	1342748	--	--	--	--
		ваты базальтовой энергетической на синтетическом		--	--	--	--	--	--	--
		м3								
50	С11011-3877	Профилированный настил с полимерным покрытием	3605,52	440,00	--	1586429	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Перекрытие и покрытие								
51	С143017-11	Плиты перекрытия ПР60-15-8АтVт	553,7	1616,00	--	894779	--	--	--	--
	доп вып 3 п			--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		Кровля								
52	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного	3953,63	112,45	34,24	444601	135388	211824	0,32	1253
		листа вишневого цвета		51,08	8,45	201951	33408	90	0,03	119
		м2								
53	С11011-3877	Профилированный настил с полимерным покрытием	5850,78	440,00	--	2574345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
54	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	301,6	178,70	3,94	53896	1188	32808	0,55	167
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей		102,11	1,49	30796	449	105	0,01	2
		м2								
		Полы 2 этажа								
		Деталь по типу 21,S=966,7м2								
55	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	966,7	279,63	9,95	270314	9619	66515	0,36	344
				52,20	3,74	50462	3615	123	0,02	18
		м2								

56	Е0111-11-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	966,7	-90,22	-1,34	-87214	-1295	-2093	-0,01	-9
		м2		-1,26	-0,50	-1218	-483	123	--	-2
		Деталь 72,S=106,1м2								
57	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	106,1	279,63	9,95	29668	1056	7300	0,36	38
		м2		52,20	3,74	5538	397	123	0,02	2
58	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	106,1	-90,22	-1,34	-9572	-142	-230	-0,01	-1
		м2		-1,26	-0,50	-134	-53	123	--	--
		Локальная смета 2-1-2								
		Холодный водопровод В1								
59	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	30	710,39	9,63	21312	289	8424	1,22	37
		м		215,78	3,60	6473	108	128	0,02	1
60	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	40	603,52	9,63	24141	385	11232	1,22	49
		м		215,78	3,60	8631	144	128	0,02	1
61	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	33	545,07	6,65	17987	219	10750	1,40	46
		м		252,00	2,50	8316	83	128	0,01	--
62	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	191	404,02	5,28	77169	1008	46581	1,05	201
		м		188,55	1,98	36013	378	128	0,01	2
63	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	66	409,13	7,90	27003	521	19827	1,29	85
		м		231,75	2,95	15296	195	128	0,01	1
64	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	206	499,47	12,19	102891	2511	78331	1,64	338
		м		292,50	4,57	60255	941	128	0,02	5
65	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	484	499,47	12,19	241744	5900	184041	1,64	794
		м		292,50	4,57	141570	2212	128	0,02	11
		Горячее водоснабжениеТ3,Т4								
66	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	40	545,07	6,65	21803	266	13030	1,40	56
				252,00	2,50	10080	100	128	0,01	--

67	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	118	404,02	5,28	47675	623	28778	1,05	124
		м		188,55	1,98	22249	234	128	0,01	1
68	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	224	409,13	7,90	91645	1770	67293	1,29	289
		м		231,75	2,95	51912	661	128	0,01	3
69	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	284	499,47	12,19	141850	3462	107991	1,64	466
		м		292,50	4,57	83070	1298	128	0,02	6
70	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	356	499,47	12,19	177812	4340	135369	1,64	584
		м		292,50	4,57	104130	1627	128	0,02	8
71	Е0116-14-8 прим	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	23	942,49	14,49	21677	333	6618	1,25	29
		м		219,38	5,42	5046	125	128	0,03	1
72	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления	40	603,52	9,63	24141	385	11232	1,22	49
		м		215,78	3,60	8631	144	128	0,02	1
		Локальная смета 7-1-1								
		Вертикальная планировка								
73	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10	6200	76,60	76,60	474920	474920	94984	--	--
		т		--	15,32	--	94984	100	0,32	1995
		Резервуар емк 10 м3 для отходов котельной								
74	ЕЛокальная смета	Резервуар емк 10 м3 для отходов котельной	1	333014,00	--	333014	--	21950	0,20	--
		тенге		182916,00	--	182916	--	12	--	--
		Резервуар сточных вод емк 100 м3								
75	Е0101-12-1 т.ч. п-3.37	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	740	20,93	20,11	15491	14878	5391	0,01	4
		м3		0,83	6,68	613	4945	97	0,02	18
76	Е0101-163-7 т.ч. п-1.55 п-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до	13	402,30	--	5230	--	5910	2,68	35
		м3		402,30	--	5230	--	113	--	--
77	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м,	96	79,58	52,60	7639	5050	2331	0,05	5
				7,11	17,92	683	1720	97	0,07	6

		м2								
78	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	434	21,55	4,52	9351	1960	7169	0,11	47
				17,03	--	7391	--	97	--	--
		м3								
79	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	186	122,18	--	22725	--	25680	0,89	165
				122,18	--	22725	--	113	--	--
		м3								
80	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	343	21,55	4,52	7390	1549	5666	0,11	37
				17,03	--	5841	--	97	--	--
		м3								
81	Е0109-8-1	Монтаж резервуаров металлических емк 100м3	13	30656,11	18418,83	398529	239445	113285	34,50	449
				7110,00	2572,44	92430	33442	90	8,97	117
		т								
82	С12021-205	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной	13	97100,00	--	1262300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
83	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	154	24,84	0,02	3826	3	577	0,02	3
				4,16	--	641	--	90	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			16407734	936145			19215
			Тенге			3700709	186867			2339
				(Выполн.)	(Остаток)					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(13263454)		13263454				
	Материалы -		Тенге	(3091902)		3091902				
	Всего заработная плата -		Тенге	(2956424)			2956424,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(5503522)		5503522				
	Местные материалы -		Тенге	(1284074)		1284074				
		Накладные расходы -	Тенге	(2940292)		2940292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(1470)						1470
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(441044)			441044,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(972225)		972225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге	(17175970)		17175970				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(17901)						17901
		Сметная заработная плата -	Тенге	(3397468)			3397468,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	(2105430)		2105430				
	Материалы -		Тенге	(173247)		173247				

Всего заработная плата -		Тенге	(361231)			361231,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	(1262300)		1262300				
Местные материалы -		Тенге	(670)		670				
	Накладные расходы -	Тенге	(325108)		325108				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(163)						163
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(48766)			48766,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(145832)		145832				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	(2576371)		2576371				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(2100)						2100
	Сметная заработная плата -	Тенге	(409998)			409998,00			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(1038850)		1038850				
Материалы -		Тенге	(455164)		455164				
Всего заработная плата -		Тенге	(569921)			569921,00			
	Накладные расходы -	Тенге	(729498)		729498				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(365)						365
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(109425)			109425,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	(106101)		106101				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге	(1874449)		1874449				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(3550)						3550
	Сметная заработная плата -	Тенге	(679345)			679345,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	(21626790)		21626790				

Локальная смета № 2-1-1в

Восстановительные работы (кладка наружных стен) здание школы

1	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	153,4046	4899,15	1881	751552	288554	643741	21,241	3258
		м3 кладки		3018,15	538,09	462998	82545	118	2,91	446
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	153,4046	9082,24	335,84	1393257	51519	149475	4,54	696
		м3 кладки		699,75	126	107345	19329	118	0,61	94
		Всего прямые затраты				**2144810**	**340073**			**3955**
						570343	**101874**			**540**
		Стоимость: материалов, тенге				1566457				

Накладные расходы, тенге	793217
- заработная плата, тенге	118982
- трудоемкость, чел-ч	397
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	176282
Всего по смете	**3114308**
Сметная заработная плата, тенге	791200
Нормативная трудоемкость, чел-ч	4892
Всего по сметам	**6149182**
Всего по акту	**6149182**
В том числе оборудование	301677
СМР	5847505
Временные здания и сооружения (3,4 %)	209072
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	139882
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23415
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9367
Транспорт материалов	-1468713
Командировочные	552099
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5614304**
в текущих ценах 2013г - МРП=1731 тенге (Имрп=2,23355)	**12539831**
налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**250794**
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**12 790 625**
Налог на добавленную стоимость 12%	**1 534 875**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14 325 500**

Заказчик : ГУ " Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Урджарского

Подрядчик : ТОО "Алау"

района Восточно-Казахстанской области"

Заведующий сектором

_____**Илемесов С.К.**

Технадзор, ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____**Каребаев А.И.**

Директор

_____**Найзабеков Г.И.**