Форма № 1

Заказчик: АО «Нефтяная компания КОР»

Наименование объекта: «Ремонт защитной дамбы от станции гидрометбюро до парка им. Первого Президента РК»

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2010 г.

Составлена в ценах 2001 г.

Договор № 623-10 от 1 марта 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч работчих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя с поверхности резерва *м3 грунта*	1136	10,66 -	10,66 3,5	12110 -	12110,00 3976	3857 97	- 0,0088	- 10
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрм=1,06; кзпм=1,06; *м3 грунта*	5682	37,25 1,85	35,27 11,5	211655 10512	200404,00 65343	73579 97	0,00984 0,03024	56 172
3	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза *т*	9944	99,36 -	99,36 24,38	988036 -	988036,00 -	242435 100	- 0,03938	- 392
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2 группы *м3 грунта*	5682	4,34 0,62	3,59 1,47	24660 3523	20398,00 8353	11520 97	0,00332 0,00371	19 21
5	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8т *м3 уплотненного грунта*	5682	20,12 -	20,12 8,23	114322 -	114322,00 46763	45360 97	- 0,02069	- 118
6	Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи *м^2 спланированной поверхности*	8300	0,54 -	0,54 0,3	4482 -	4482,00 2490	2415 97	- 0,0009	- 7
7	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрр=20; ктрм=20; кзпр=20; кзпм=20; *м3 грунта*	5682	30,86 -	30,46 13,26	175347 -	173074,00 75343	73083 97	- 0,049	- 278
8	Е1-25-1	Рекультивация срезка растительного слоя ктрр=0,85; ктрм=0,85; кзпр=0,85; кзпм=0,85; *м3 грунта*	1136	9,06 -	9,06 2,98	10292 -	10292,00 3385	3283 97	- 0,00748	- 8

		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				1 848 904 14 035	1 813 118 448 088			78 1 006
		Стоимость: материалов, тенге				3 751				
		Накладные расходы, тенге				455 532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				119 786				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**2 116 222**				
		Глава 1. Подготовка территории строительства								
1	1-1	Ремонт защитной дамбы от станции гидрометбюро до парка им. Первого Президента РК г. Кызылорда				2 116,222				2 116,222
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения (4%)				84,649				84,649
		Глава 9. дополнительные затраты на строительство								
3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08%)				23,769				23,769
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)							22,009	22,009
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)							8,803	8,803
		Итого по сметному расчету:								
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**				**2 224,640**			**30,812**	**2 225,452**
7		**- в текущих ценах 2010 года, МРП$_{тек}$=1413 тенге сметная з/плата**				**4 055,519**			**56,170**	**4 111,689**
8		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**							**82,234**	**82,234**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**				**4 055,519**			**138,404**	**4 193,923**
1		Сметная стоимость строительства				4 055,520			**138,400**	**4 193,920**
2		Услуги инженера (заказчика, технологического сопровождения)								**20,150**
3		Проектно-изыскательные работы								**239,050**
4		Стоимость экспертизы проектно-сметной документации								
5		Затраты на осуществление авторского надзора								**8,220**
		Итого:				4 055,520				**4 461,340**
		Налог на добавленную стоимость								**535,361**
		Всего по акту:				4 055,520				**4 996,701**

Заказчик:

Генеральный директор АО «Нефтяная компания КОР»

_____М. С. Нурпеисов

Подрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ Б. Раймбек

Утверждено:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 август 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 01 от 01 марта 2010 г. (1)

Поставщик **ТОО "Мураптехсервис"** (2)
Свидетельство о постановке на учет по НДС № **33001** серия **0001418** от **30/11-2009** г.
ИНН **330100227128** адрес поставщика **МФО-192101601 КБЕ-17 Код-85893** (2а)
Расчетный счет поставщика № **017467495** в **АО "Народный банк" г.Кызылорда** (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) **№ 623-10** от **01 марта 2010 года** (3)
Условия оплаты по договору (контракту) _____ (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____ (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____ (5)
Способ отправления _____ (6)
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____ (7)
Грузоотправитель _____ (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель _____ (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель **АО «Нефтяная компания КОР»** 10)
ИНН и адрес покупателя **600900063821 г.Кызылорда ул.Хон-Бен-До,40** (10а)
Расчетный счет покупателя **700467014 Ф-л АО «АТФ БАНК» г.Кызылорда БИК 192101689** (10б)

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт защитной дамбы									
от станции гидрометбюро									
до парка имени Первого									
Президента				4 461 340	12%	535 361	4 996 701		
Всего по счету:				4 461 340		535 361	4 996 701		

Руководитель организации

Райымбек Б.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

Аманкараева А
(должность, Ф.И.О.)

Оригинал (первый экземпляр) – покупателю. Копия (второй экземпляр) – поставщику.