Форма № 2

Подрядчик: **филиал «Ремводпроект»**

Субподрядчик: **ТОО «Мурантехсервис»**

Наименование объекта: Текущий ремонт дамбы канала ПМК на ПК-33

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч работчих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя *м³ грунта*	480	12,11 -	12,11 3,98	5813 -	5813 1910	1853 97	- 0,01	- 5
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы к1трм=1,06; к1экс=1,06; к1зпм=1,06; *м3 грунта*	1440	30,28 1,5	28,68 9,36	43603 2160	41299 13478	15169 97	0,008 0,02459	12 35
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы к1трм=1,06; к1экс=1,06; к1зпм=1,06; *м3 грунта*	960	37,25 1,85	35,27 11,5	35760 1776	33859 11040	12432 97	0,00984 0,03024	9 29
4	П7-2-1	Перевозка грунта на 2 км, 1 класс груза *т*	4200	37,67 -	37,67 9,24	158214 -	158214 38808	38808 100	- 0,01493	- 63
5	Е36-1-3	Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением к1трм=1,03; к1экс=1,07; к1зпм=1,07; *м³*	2400	45,09 4,86	39,73 12,68	108216 11664	95352 30432	40833 97	0,0259 0,03205	62 77
6	Е1-25-2	Рекультивация карьера к1трр=0,85; к1трм=0,85; к1зпр=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85; *м³ грунта*	480	10,29 -	10,29 3,38	4939 -	4939 1622	1573 97	- 0,0085	- 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы к1трр=4; к1трм=4; к1зпр=4; к1экс=4; к1зпм=4; *м³ грунта*	2400	0,49 / -	0,09 / 2,65	13576 / -	14616 / 6360	6169 / 97	1 / 0,0098	1 / 24
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**372121 / 15600**	**354092 / 103650**			**83 / 237**
		Накладные расходы, тенге				116837				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				29337				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**518295**				
1	1-1	Текущий ремонт защитной дамбы канала ПМК на ПК-33				518,295				
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения (4%)				20,732				
3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)				21,831				
4		Единовременное вознаграждение за выслуг лет (1%)				5,39				
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2,156				
		Итого по сметному расчету:								
6		**В базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**				**568,404**				
7		**В текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1478 тенге (Имрп=1,907)**				**1083,946**				
8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				21,679				
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**				**1105,625**				
10		**НДС (12%)**				**132,675**				
11		**Всего по акту:**				**1238,300**				

Подрядчик:

Директор филиала «Ремводпроект»

_____ У. Бакиров

Субподрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ Райымбек Б.Ж.

Форма № 2.

Подрядчик: **филиал «Ремводпроект»**

Субподрядчик: **ТОО «Мурантехсервис»**

Наименование объекта: Текущий ремонт служебного дома на ПК2+50 канала Жана-Арык г.Кызылорды

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2010 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч работчих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч работчих-строителей машинистов: всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Е46-44-3	Демонтаж дверей *$м^2$*	3,78	201,45 / 174,98	26,47 / 11,67	761 / 661	100 / 44	705 / 100	0,9115 / 0,0439	3 / -
2	Е46-44-1	Разборка окон *$м^2$*	3,6	347,73 / 321,26	26,47 / 11,67	1252 / 1157	95 / 42	1199 / 100	1,6539 / 0,0439	6 / -
3	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *$м^2$ проемов*	3,78	695,92 / 248,04	35,46 / 15,65	2631 / 938	134 / 59	1196 / 100	1,15 / 0,0587	4 / -
4	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П *$м^2$*	3,78	4010		15158				
5	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен помещения площадью до 2 м2 *$м^2$ проемов*	3,6	917,88 / 353,93	78,86 / 32,82	3304 / 1274	284 / 118	1670 / 120	1,64 / 0,1042	6 / -
6	6-1-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жилья *$м^2$*	3,6	5390		19404				
7	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором *$м^2$ оштукатуриваемой поверхности*	84	169,78 / 152,1	3,61 / 0,94	14262 / 12776	303 / 79	13498 / 105	0,65 / 0,0505	55 / 4
8	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *$м^2$ окрашиваемой поверхности*	204	21,77 / 17,85	0,14 / 0,07	4441 / 3641	29 / 14	3838 / 105	0,092 / 0,0002	19 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е15-163-5	Простая окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным *$м^2$ окрашиваемой поверхности*	21,6	134,54 84,83	0,08 0,03	3338 1832	2 1	1925 105	0,405 0,0001	9 -
10	Е15-163-4	Простая окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленным *$м^2$ окрашиваемой поверхности*	3,78	137,57 67,86	0,08 0,03	520 257	- -	270 105	0,325 0,0001	1 -
11	Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *$м^2$ окрашиваемой поверхности*	45	117,96 46,22	1,36 0,59	5308 2080	61 27	2212 105	0,218 0,0022	10 -
12	Е15-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным *$м^2$ окрашиваемой поверхности*	45	163,86 62,6	2,1 0,94	7374 2817	95 42	3002 105	0,296 0,0035	13 -
13	Е15-163-1	Простая окраска деревянных фронтонов колером масляным разбеленным *$м^2$ окрашиваемой поверхности*	12	142,57 53,53	1,33 0,59	1711 642	16 7	681 105	0,255 0,0022	3 -
14	Е41-4-4	Окраска цоколя кузбаслаком *$м^2$*	15,2	170,81 65,23	- -	2596 991	- -	1031 104	0,359 -	5 -
		Итого по разделу 1				**82060** **29066**	**1119** **433**			**134** **4**
		Накладные расходы, тенге				31227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				6797				
		Всего по разделу, тенге				**120084**				
		Раздел 2. Отопительная печь								
15	Е60-23-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах при известковом растворе существующей кладки, один канал *м канал*	3	751,05 707,68	23,95 4,68	2253 2123	72 14	2137 100	3,6489 0,0329	11 -
16	Е60-20-1	Кладка неоштукатуренных печей и очагов, топки под дрова *$м^3$ кладки*	1,8	10632,52 2603,25	30,74 11,7	19139 4686	55 21	4707 100	12,64 0,03	23 -
17	Е60-15-1	Смена вычистных и поддувальных дверок в необлицованных печах *прибор*	1	346,22 216,66	8,48 1,78	346 217	8 2	219 100	1,094 0,0083	1 -
18	Е60-15-2	Смена топочных дверок в необлицованных печах *прибор*	1	521,06 423,1	6,37 1,35	521 423	6 1	424 100	1,9757 0,0062	2 -
19	1-1-655	Приборы печные *комплект*	1	4780		4780				
		Итого по разделу 2				**27039** **7449**	**141** **38**			**37** **-**
		Накладные расходы, тенге				7487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				2072				
		Всего по разделу, тенге				**36598**				
		Раздел 3. Подсобные помещение (сарай)								
20	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором *м² оштукатуриваемой поверхности*	32	169,78 / 152,1	3,61 / 0,94	5433 / 4867	116 / 30	5142 / 105	0,65 / 0,0505	21 / 2
21	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м² окрашиваемой поверхности*	32	21,77 / 17,85	0,14 / 0,07	697 / 571	4 / 2	602 / 105	0,092 / 0,0002	3 / -
22	Е15-163-5	Простая окраска деревянных заполнений оконных проемов колером маслянным разбеленным *м² окрашиваемой поверхности*	1,5	154,54 / 84,83	0,08 / 0,03	232 / 127	- / -	133 / 105	0,405 / 0,0001	1 / -
23	Е15-163-4	Простая окраска деревянных заполнений дверных проемов колером маслянным разбеленным *м² окрашиваемой поверхности*	1,89	137,57 / 67,86	0,08 / 0,03	260 / 128	- / -	134 / 105	0,325 / 0,0001	1 / -
24	Е41-4-4	Окраска цоколя кузбаслаком *м²*	6	170,81 / 65,23	- / -	1025 / 391	- / -	407 / 104	0,359 / -	2 / -
		Итого по разделу 3				**7647 / 6084**	**120 / 32**			**28 / 2**
		Накладные расходы, тенге				6418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				844				
		Всего по разделу, тенге				**14909**				
		Раздел 4. Ограждение								
25	Е1-164-2	Разработка вручную ям под стойки к1трр=1,15; к1зпр=1,15; *м³ грунта*	8,2	327,3 / 327,3	- / -	2684 / 2684	- / -	3033 / 113	1,771 / -	15 / -
26	Е1-164-2	Обратная засыпка ям с трамбовкой к1трр=1,15; к1зпр=1,15; *м³ грунта*	8,2	327,3 / 327,3	- / -	2684 / 2684	- / -	3033 / 113	1,771 / -	15 / -
27	Е42-13-2	Монолитный бетон под стойки *м³ бетона или железобетона в конструкции*	2,5	11088,77 / 745,88	60,32 / 24,95	27722 / 1865	151 / 62	1715 / 89	3,36 / 0,0769	8 / -
28	Е10-40-2	Устройство заборов из хвороста высотой до 1,2 м с установкой столбов *м² забора*	511	261,5 / 261,5	- / -	133627 / 133627	- / -	160352 / 120	1,24 / 0,0213	634 / 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е10-42-2	Устройство ворот высотой до 1,2 м с установкой столбов *м² ворот*	4,2	620,1 620,1	- -	3604 3604	- -	1128 120	3,06 0,037	13 -
31	30-12-26	Стоимость хвороста *м³*	28	79		2212				
32	1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=4 мм *кг*	113	26		2938				
33	1-1-663	Проволока биметаллическая сталемедная марка БСМ-1,d=2 мм кг	10,82	101		1093				
		Итого по разделу 4				**176392 144292**	**151 62**			**689 11**
		Накладные расходы, тенге				172252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				20919				
		Всего по разделу, тенге				369563				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**293138 186891**	**1531 565**			**888 17**
		Накладные расходы, тенге				217384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				30632				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**541154**				
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления откосами в ргунтах 2 группы к1=1,15 к1зрп=1,15 *м³ грунтах*	2,5	327,3 327,3	- -	818 818	- -	924 113	1,771 -	4 -
2	*Е10-5-1*	Установка элементов краска из брусьев м³древесины в конструкции	*0,2*	23821,75 4533,75	352,35 155,03	4764 907	70 31	1126 120	22,5 0,58	5 -
3	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками м2 обшивки стен(за вычтом проемов)	0,4	640,61 75,47	5,17 2,29	256 30	2 1	37 120	0,363 0,0085	- -
4	Е10-14-1	Установка стропил м3 древесины в конструкции	**0,2**	22472,87 4416,75	372,08 163,8	4495 883	74 33	1099 120	22,1 0,62	4 -

5	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 м2 проемов	3,2	695,92 248,04	35,46 15,65	2227 794	113 50	1013 120	1,15 % 0,0587	4 -
6	6-2-10	Блоки дверные однопольные 21-8 м2	3,2	3780		12096				
7	Е10-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок м3 древесины в конструкции	0,23	20078,78 3012,75	346,28 152,1	4618 693	80 35	847 120	13,2 0,57	3 -
8	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев м3 древесины в конструкции	0,026	21595,82 3188,25	344,72 152,1	561 83	9 4	104 120	13,2 0,57	-
9	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов м3 древесины в конструкции	0,178	3278,1 394,88	15,79 7,02	584 70	3 1	85 120	1,88 0,026	- -
10	Е15-201-5	Остекление деревянных фрамуг с одним переплетом м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,35	603,3 64,65	1,93 0,82	211 23	1 -	24 105	0,316 0,0032	- -
11	Е10-49-1	Устройство стульчика из досок	0,23	20078,78 3012,75	346,28 152,1	4618 693	80 35	847 120	13,2 0,57	3 -
12	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых абестоцементных листев обыкновенного профеля по дереянной обрешетке с ее устройством м2 крови	2,5	589,61 88,05	9,12 4	1474 220	23 10	274 119	0,424 0,015	1 -
		Всего прямые затраты				**36722 5214**	**455 200**			**24 -**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				2589				
		Всего по смете				**45745**				
1	1-1	Текущий ремонт служебного дома на ПК 2+50 канала Жана-Арык	586,899			586,899				
2	СН РК8702-09-2002	Временные здания и сооружения (4%)	23,476			23,476				
3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	24,720			24,720				
		Единовременное вознаграждение за выслуг лет (1%)			6,104	6,104				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			2,442	2,442				
		Итого по сметному расчету:								
		В базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**635,095**		**8,546**	**643,641**				
		В текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1478 тенге (Имрп=1,907)	**1239,070**		**16,673**	**1255,743**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			**25,115**	**25,115**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**1239,070**		**41,788**	**1280858**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)			**153,703**	**153,703**				
		Всего по акту:	**1 239,070**		**195,491**	**1 434,561**				

Подрядчик:

Директор филиала «Ремводпроект»

_____ У. Бакиров

Субподрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ Райымбек Б.Ж.

Форма № 2.

Подрядчик: ТОО «Ремводпроект»

Субподрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

Наименование объекта: Текущий ремонт канала ПМК на участке «Хозцентр»

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2011 г.

/Составлена в ценах 2001 г./

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч работчих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч работчих-строителей машинистов: всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Е1-25-1	Срезка раш грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1400	10,65 / -	10,66 / 3,5	14924 / -	14924 / 4900	4753 / 97	- / 0,0088	- / 12
2	Е1-25-2	Срезка раш грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт130л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	600	12,11 / -	12,11 / 3,98	7266 / -	7266 / 2388	2316 / 97	- / 0,01	- / 6
3	Е1-73-11	Разработка грунта при очистке канала от ила и наносов с заросшим откосомэксковаторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы *м3 грунта*	1750	58,21 / 2,86	55,35 / 13,16	101868 / 5005	96863 / 23030	27194 / 97	0,01521 / 0,03309	27 / 58
4	Е1-73-12	То же в грунтах 2 группы к1=трр=1,408: к1трм=1,408; к1зрп=1,408; к1экс= 1,408; к1змп=1,408; *м3 грунта*	750	73,8 / 3,61	70,19 / 16,69	55350 / 2708	52643 / 12518	14769 / 97	0,01929 / 0,04196	14 / 31
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в отвалах *м3 грунта*	525	6,25 / -	625 / 1,69	3281 / -	3281 / 887	860 / 97	- / 0,00426	- / 2
6	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в отвалах *м3 грунта*	225	6,74 / -	6,74 / 1,83	1517 / -	1517 / 412	400 / 97	- / 0,00459	- / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты:				**184206 7713**	**176494 44135**			**41 110**
		Стоимость материалов, тенге				-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				**14070**				
		Всего по смете				**248568**				
1	1-1	Текущий ремонт канала ПМК на участке «Хоз центр»				**248,568**				
2	СН РК 8.02.-09-2002	Временные здания и сооружения (4%)				**9,943**				
3	СН РК 8702-07-2002	**Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)**				**10,470**				**10,470**
4		Единовременное вознаграждение за выслуг лет (1%)							**2,585**	**2,585**
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)							**1,034**	**1,034**
6		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**268,981**			**3,619**	**272,600**
7		В текущих ценах 2011 года, МРПтек.1512 к=1,951				**512,947**			**6,901**	**519,848**
8		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)							**10,397**	**10,397**
9		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**				**512,947**			**17,298**	**530,245**
10		**Налог на добавленную стоимость (12%)**							**63,629**	**63,629**
11		**Всего по акту:**				**512,947**			**80,972**	**593,874**

Подрядчик:

Директор ТОО «Ремводпроект»

_____ У. Бакиров

Субподрядчик

Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ Б. Райымбек

Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 август 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 42_ от 02 августа 2011 г. (1)

Поставщик **ТОО "Мураптехсервис"** (2)
Свидетельство о постановке на учет по НДС № **33001** серия **0001418** от **30/11-2009** г.
РНН **330100227128** адрес поставщика **БИК HSBKKZKX КБЕ-17 Код-85893** (2а)
Расчетный счет поставщика **ИИК KZ916010201000024446** в **АО "Народный банк Казахстана"** (2б)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) _____ от _____ (3)
Условия оплаты по договору (контракту) _____ (3а)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____ (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____ (5)
Способ отправления _____ (6)
Товарно-транспортная накладная № _____ от _____ (7)
Грузоотправитель _____ (8)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель _____ (9)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель **Филиал «Ремводпроект»** 10)
РНН и адрес покупателя **331 000 006 946 г.Кызылорда ул. Толе би,66** (10а)
Расчетный счет покупателя **ИИК KZ32319K010003101890 БИК ABKZKZKX АО «БТА Банк»** (10б)

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт канала ПМК на участке «Хозцентр»				530 245	12%	63 629	593 874		
Текущий ремонт служебного дома на ПК 2+50 канала Жана-Арык				1 280 858	12%	153 703	1 434 561		
Текущий ремонт дамбы канала ПМК на ПК-33				1 105 625	12%	132 675	1 238 300		
Итого по счету:				2 916 728		350 007	3 266 735		

Руководитель организации

Райымбек Б.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации

_____

Выдал (ответственное лицо поставщика)

_____
(должность, Ф.И.О.)

_____
(Ф.И.О., подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью «МУРАПТЕХСЕРВИС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі