Счет-фактура № 60 от 11 апреля 2014 г.

Дата оборота по реализации: 11.04.2014

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"TNS-INTEC"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970340001485, Республика Казахстан, Алматы, Утеген батыра, дом № 76А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0015717, от 28.11.2012

ИИК поставщика: KZ71998CTB0000127086, в банке Цеснабанк АО , БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда № 112 от 08.08.2012

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970340001485, Товарищество с ограниченной ответственностью"TNS-INTEC",Республика Казахстан, Алматы, Утеген батыра, дом № 76А
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240002324, ИНН/КПП: , ТОО "POWER"
(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "POWER"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240002324, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя: KZ676010191000054900, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внедрение Автоматизированной системы учета электроэнергии (АСКУЭ) 0,4 кВ г. Караганда	шт	1	63 067 409,38	63 067 409,38	12%	7 568 089,13	70 635 498,51	0	
Всего по счету:					**63 067 409,38**		**7 568 089,13**	**70 635 498,51**		

Руководитель: Данияров Т. Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ TNS-INTEC ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
011240002324

Заказчик ТОО "POWER"
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

970340001485

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью"TNS-INTEC",Республика Казахстан, Алматы, Утеген батыра, дом № 76А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 112 от 08.08.2012 от "____" _____ 20____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
50	11.04.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внедрение Автоматизированной системы учета электроэнергии (АСКУЭ) 0,4 кВ г. Караганда		шт	1	70 635 498,51	70 635 498,51	7 568 089,13	70 635 498,51
			Итого	1	x	70 635 498,51	7 568 089,13	70 635 498,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение, Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ТОО "POWER"
Подрядчик: ТОО "TNS-INTEC"
Объект: Внедрение Автоматизированной системы учета электроэнергии (АСКУЭ) 0,4 кВ г. Караганда

Договор №112 от 08 августа 2012

Акт №5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2014 года

Монтаж и наладка на объектах

составлен в ценах 2001 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования										
1	Ц0111-96-2	Монтаж контроллера ММТ-5-31-1	493	343,57	6,24	169381	3079	149250	2,30	1134
		шт		333,79	2,59	164557	1276	90	0,02	7
2	Ц0108-538-1	Установка концевых выключателей	1479	452,20	18,75	668796	27724	428674	2,30	3402
		шт		302,45	2,64	447324	3912	95	0,02	23
3	Ц0110-99-6	Установка блока питания	493	1742,20	--	858905	--	734767	10,35	5103
		шт		1656,00	--	816408	--	90	--	--
РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля										
4	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	9860	30,97	2,42	305364	23812	217596	0,12	1134
		м		22,66	0,58	223378	5670	95	--	33
5	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	27608	23,78	--	656380	--	618316	0,14	3810
		шт		23,58	--	650859	--	95	--	--
РАЗДЕЛ 3.Приборы и материалы										
6	Прайс лист	Контроллер ММТ-5-31-1. функционал УСПД, хранение архивов (лицензия до 10 счетчиков)	493	42849,40	--	21124752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс лист	Источник питания STEP-PS/1FC/24DC/1.75	493	4490,36	--	2213748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс лист	Комплект материалов для монтажа на объектах (до 10 счетчиков)	493	2254,34	--	1111392	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27108719**	**54614**			**14582**
			Тенге			**2302526**	**10857**			**63**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**23338500**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**23338500**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**3770218**				
		Материалы -	Тенге			**301686**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2313383**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1111392**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2148602**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1074**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**322290**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**355129**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**6273949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15719**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2635673**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**29612449**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15719**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2635673**			

Итого по акту в ценах 2001г., тенге		**29 612 449,00**
Средства связанные с командированием работников		**0,00**
Пересчет в текущие цены		
Текущие цены, тенге	**K= 2,088**	**61 830 793,51**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		**1 236 615,87**
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами		**63 067 409,38**
НДС, 12%		**7 568 089,13**
Итого по Акту с НДС		**70 635 498,51**

Итого к оплате: 70 635 498,51 тенге
(Семьдесят миллионов шестьсот тридцать пять тысяч четыреста девяносто восемь тенге, пятьдесят тиын).

Сдал:
Подрядчик: Генеральный директор
ТОО "TNS-INTEC"

м.п. _____ / Данияров Т.Т.

Принял:
Заказчик: ТОО "POWER"

м.п. _____ /