1	2	3	4	5

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
Налог на добавленную стоимость
Итого с НДС

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства

и строительства акимата Таласского района"

И.о. руководителя Сабденбекова Э.

6	7	8	9	10	11
		12 %	794683 95362,88 890045,88		

Технадзор

ТОО «Анка Тараз»

Байымбетов Д.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Тиберда»

Директор Сапет Д.

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Подрядчик ТОО "Тиберда"

Договор № 64 от 21.06.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение и строительство котельной к дому культуры в селе Аккум Аккумского сельского округа Таласского районе Жамбыльской области

Наименование объекта: Инженерные сети

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноября 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксп.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксп.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,50	27,84	26,18	209	196	0,01	0
					1,66	7,20	12	54	0,03	0
2.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
3.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4,50	3,35	3,35	15	15	--	--
					--	1,16	--	5	0,00	0
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,50	21,55	4,52	97	20	0,11	0
					17,03	--	77	--	--	--
5.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3,00	1428,20	152,52	4285	458	1,02	3
					153,68	57,15	461	171	0,28	1
6.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,01	51202,26	20326,01	410	163	179,00	1
					30825,00	5353,43	247	43	20,64	0
7.	С130804-1	Труба полиэтиленовая для подачи	м	8,08	231,00	--	1866	--	--	--

1	2	3	4
	224	газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	
8.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	
9.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	
10.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	
12.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	
13.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	
15.	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	
16.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	
17.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	
18.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	

4	5	6	7	8	9	10	11
		--------	--------	--------	--------	--------	--------
		--	--	--	--	--	--
км	0,07	154783,88	45997,13	10525	3128	415,00	28
		73125,00	16970,25	4972	1154	88,16	6
м	3,03	250,00	--	758	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
м	65,65	131,00	--	8600	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
м3	0,10	1428,20	152,52	143	15	1,02	0
		153,68	57,15	15	6	0,28	0
км	0,00	129222,58	54072,58	168	70	352,00	0
		64575,00	20425,50	84	27	99,76	0
м	1,31	474,00	--	619	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
		69,53	58,98	70	59	0,23	0
м	0,25	692,00	--	175	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
км	0,00	51202,26	20326,01	68	27	179,00	0
		30825,00	5353,43	41	7	20,64	0
м	1,33	231,00	--	308	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
		69,53	58,98	139	118	0,23	0

1	2	3	
19.	С130804-2 166	Отвод полиэтиленовый литой 90 град ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	
20.	С130804-2 111	Переход Ст 63 ШУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	
21.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	
22.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	
23.	С11011-33 5	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	
24.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	
25.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	
26.	С130902-4 5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч470к для масла и нефти, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	
27.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	
28.	С130904-5 3	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	
29.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	ус к
30.	СКомм.прил.	Стоимость ГРПШ-10-1-1С-G6 с РДГБ-10	
31.	С130904-3 0	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и	

4	5	6	7	8	9	10	11
шт	1,00	261,00	--	261	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	1,00	7705,00	--	7705	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
т	0,14	247994,13	49389,75	34989	6968	312,70	44
		62775,00	18657,00	8857	2632	91,12	13
т	0,00	149300,00	--	44	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
м2	0,04	202,00	--	8	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	1,00	530,00	--	530	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
комплект	1,00	758,61	389,61	759	390	1,73	2
		317,25	93,15	317	93	0,38	0
шт	1,00	6710,00	--	6710	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	2,00	1390,00	--	2780	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
танов	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
		1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
шт	1,00	19204,98	--	19205	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	1,00	446,00	--	446	--	--	--

1	2	3	4
		ГОСТ Р 52134-2010	
44.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	
45.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	
46.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	
47.	С130804-2090	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11.DN 63. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	
48.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	
49.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	
50.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	
51.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под jgjHs	
52.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	
53.	Е0109-17-1	Монтаж опор под трубопровод	
54.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	

4	5	6	7	8	9	10	11
шт	1,00	227,00	--	227	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	3,00	208,00	--	624	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
		69,53	58,98	139	118	0,23	0
шт	2,00	335,00	--	670	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
м3	7,84	663,75	--	5204	--	4,11	32
		663,75	--	5204	--	--	--
м3	5,44	167,18	--	909	--	1,21	7
		167,18	--	909	--	--	--
м3	0,14	2139,27	100,84	299	14	0,85	0
		123,75	38,25	17	5	0,18	0
м3	0,77	9385,85	98,32	7227	76	4,41	3
		695,25	37,15	535	29	0,18	0
м2	5,60	245,44	3,82	1374	21	0,21	1
		37,35	1,44	209	8	0,01	0
т	0,14	4646,85	2285,57	651	320	9,35	1
		1579,50	617,13	221	86	2,34	0
т	0,15	117700,00	--	17137	--	--	--
		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
		масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм		
32.	Е0124-110 -1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	свеча	1,00
33.	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2В, строительные работы	м	7,50
34.	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций	м	7,50
35.	У1-34-50	Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5В, высотой 1,6 м, типа КМ6В, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00
36.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00
37.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под ковер	м3	0,10
38.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер	м3	0,35
39.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм	т	0,01
40.	СКомм.прил.	Ковер	шт	1,00
41.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00
42.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00
43.	С130804-1 510	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63X1 1/2, PN 16 СТ РК	шт.	1,00

6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
1116,74	28,48	1117	28	0,63	1
112,50	11,25	112	11	0,05	0
1388,70	104,20	10415	782	0,41	3
66,83	34,12	501	256	0,17	1
1470,67	2,57	11030	19	1,00	8
172,84	0,79	1296	6	0,00	0
8445,09	13,74	8445	14	6,00	6
1023,95	3,74	1024	4	0,01	0
1660,08	290,34	1660	290	2,74	3
486,00	110,25	486	110	0,53	1
1337,20	97,07	134	10	0,78	0
112,50	36,00	11	4	0,18	0
7470,97	66,01	2615	23	1,35	0
195,75	24,93	69	9	0,12	0
95357,36	3488,98	954	35	32,70	0
4950,00	1318,50	50	13	6,44	0
3121,68	--	3122	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1660,08	290,34	1660	290	2,74	3
486,00	110,25	486	110	0,53	1
300,57	225,64	301	226	0,41	0
69,53	58,98	70	59	0,23	0
457,00	--	457	--	--	--
--	--	--	--	--	--

1	2	3
55.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз
56.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
57.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2
58.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы
59.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы
60.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты
61.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки
62.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т
63.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т
64.	Е0115-172-4	Масляная окраска стоек белилами с добавлением колера, количество окрасок 2
65.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки инр./ в построечных условиях и на производственных базах
66.	С11011-88 6	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной

1	5	6	7	8	9	10	11
м2	17,00	21,80	0,05	371	1	0,03	1
		5,81	0,02	99	--	0,00	0
м2	17,00	20,36	0,02	346	--	0,02	0
		4,16	--	71	--	--	--
м2	8,50	148,40	0,07	1261	1	0,65	5
		108,00	0,02	918	--	0,00	0
м3	0,10	402,75	--	40	--	2,80	0
		402,75	--	40	--	--	--
м3	0,10	134,10	--	13	--	0,97	0
		134,10	--	13	--	--	--
м3	0,02	1337,20	97,07	21	2	0,78	0
		112,50	36,00	2	1	0,18	0
м3	0,11	7470,97	66,01	837	7	1,35	0
		195,75	24,93	22	3	0,12	0
т	0,01	4646,85	2285,57	37	18	9,35	0
		1579,50	617,13	13	5	2,34	0
т	0,01	172800,00	--	1438	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
м2	0,39	148,40	0,07	58	--	0,65	0
		108,00	0,02	42	--	0,00	0
т	0,03	49326,74	16388,64	1247	414	161,00	4
		28980,00	3478,90	733	88	13,02	0
т	0,03	51027,00	--	1373	--	--	--
		--	--	--	--	--	--

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Тиберда"

Договор № 64 от 21.06.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение и строительство котельной к дому культуры в селе Аккум Аккумского сельского округа Таласского районе Жамбылской области

Наименование объекта: Инженерные сети

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноября 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,50	27,84	26,18	209	196	0,01	0
					1,66	7,20	12	54	0,03	0
2.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
3.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4,50	3,35	3,35	15	15	--	--
					--	1,16	--	5	0,00	0
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,50	21,55	4,52	97	20	0,11	0
					17,03	--	77	--	--	--
5.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3,00	1428,20	152,52	4285	458	1,02	3
					153,68	57,15	461	171	0,28	1
6.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,01	51202,26	20326,01	410	163	179,00	1
					30825,00	5353,43	247	43	20,64	0
7.	С130804-1	Труба полиэтиленовая для подачи	м	8,08	231,00	--	1866	--	--	--

1	2	3
	224	газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004
8.	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С
9.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
10.	С130806-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы
12.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием
13.	С130806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм
14.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов
15.	С130804-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110X10,4 СТ РК ИСО 4437-2004
16.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм
17.	С130804-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004
18.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов

4	5	6	7	8	9	10	11
		--	--	--	--	--	--
FM	0,07	154783,88	45997,13	10525	3128	415,00	28
		73125,00	16970,25	4972	1154	88,16	6
M	3,03	250,00	--	758	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
M	65,65	131,00	--	8600	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
M3	0,10	1428,20	152,52	143	15	1,02	0
		153,68	57,15	15	6	0,28	0
FM	0,00	129222,58	54072,58	168	70	352,00	0
		64575,00	20425,50	84	27	99,76	0
M	1,31	474,00	--	619	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
ШТ	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
		69,53	58,98	70	59	0,23	0
M	0,25	692,00	--	175	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
FM	0,00	51202,26	20326,01	68	27	179,00	0
		30825,00	5353,43	41	7	20,64	0
M	1,33	231,00	--	308	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
ШТ	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
		69,53	58,98	139	118	0,23	0

1	2	3	4
19.	С130804-2166	Отвод полиэтиленовый литой 90 град ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт
20.	С130804-2111	Переход Ст 63 ШЗУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт
21.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т
22.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т
23.	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	м2
24.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт
25.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл
26.	С130902-45	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, Ру 1 МПа, Ду 50 мм	шт
27.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	шт
28.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Ду 20 мм	шт
29.	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	установк
30.	СКомм.прил.	Стоимость ГРПШ-10-1-1С-G6 с РДГБ-10	шт
31.	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч66к для воды, нефти и	шт

5	6	7	8	9	10	11
1,00	261,00	--	261	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
1,00	7705,00	--	7705	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
0,14	247994,13	49389,75	34989	6968	312,70	44
	62775,00	18657,00	8857	2632	91,12	13
0,00	149300,00	--	44	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
0,04	202,00	--	8	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
1,00	530,00	--	530	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
1,00	758,61	389,61	759	390	1,73	2
	317,25	93,15	317	93	0,38	0
1,00	6710,00	--	6710	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
2,00	202,00	--	404	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
2,00	1390,00	--	2780	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
	1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
1,00	19204,98	--	19205	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
1,00	446,00	--	446	--	--	--

1	2	3
		масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм
32.	Е0124-110 -1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм
33.	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2В, строительные работы
34.	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2В, монтаж металлоконструкций
35.	У1-34-50	Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5В, высотой 1,6 м, типа КМ6В, монтаж металлоконструкций
36.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки
37.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под ковер
38.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под ковер
39.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм
40.	СКомм.прил.	Ковер
41.	Е0124-114 -1	Устройство контрольной трубки
42.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов
43.	С130804-1 510	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63X1 1/2, PN 16 СТ РК

4	5	6	7	8	9	10	11
		--	--	--	--	--	--
свеча	1,00	1116,74	28,48	1117	28	0,63	1
		112,50	11,25	112	11	0,05	0
м	7,50	1388,70	104,20	10415	782	0,41	3
		66,83	34,12	501	256	0,17	1
м	7,50	1470,67	2,57	11030	19	1,00	8
		172,84	0,79	1296	6	0,00	0
литка	1,00	8445,09	13,74	8445	14	6,00	6
		1023,95	3,74	1024	4	0,01	0
шт	1,00	1660,08	290,34	1660	290	2,74	3
		486,00	110,25	486	110	0,53	1
м3	0,10	1337,20	97,07	134	10	0,78	0
		112,50	36,00	11	4	0,18	0
м3	0,35	7470,97	66,01	2615	23	1,39	0
		195,75	24,93	69	9	0,12	0
т	0,01	95357,36	3488,98	954	35	32,70	0
		4950,00	1318,50	50	13	6,44	0
шт	1,00	3121,68	--	3122	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	1,00	1660,08	290,34	1660	290	2,74	3
		486,00	110,25	486	110	0,53	1
шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
		69,53	58,98	70	59	0,23	0
шт.	1,00	457,00	--	457	--	--	--
		--	--	--	--	--	--

1	2	3
		ГОСТ Р 52134-2010
44.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм
45.	С130810-7 5	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм
46.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов
47.	С130804-2 090	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11.DN 63. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010
48.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы
49.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы
50.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты
51.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под jgjHs
52.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов
53.	Е0109-17-1	Монтаж опор под трубопровод
54.	С12021-15 9	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/

1	5	6	7	8	9	10	11
шт	1,00	227,00	--	227	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	3,00	208,00	--	624	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	2,00	300,57	225,64	601	451	0,41	1
		69,53	58,98	139	118	0,23	0
шт	2,00	335,00	--	670	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
м3	7,84	663,75	--	5204	--	4,11	32
		663,75	--	5204	--	--	--
м3	5,44	167,18	--	909	--	1,21	7
		167,18	--	909	--	--	--
м3	0,14	2139,27	100,89	299	14	0,85	0
		123,75	38,25	17	5	0,18	0
м3	0,77	9385,85	98,32	7227	76	4,41	3
		695,25	37,15	535	29	0,18	0
м2	5,60	245,44	3,82	1374	21	0,21	1
		37,35	1,44	209	8	0,01	0
т	0,14	4646,85	2285,57	651	320	9,35	1
		1579,50	617,13	221	86	2,34	0
т	0,15	117700,00	--	17137	--	--	--
		--	--	--	--	--	--

1	2	3
55.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз
56.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
57.	Е0115-172-4	Масляная окраска труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2
58.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы
59.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы
60.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты
61.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки
62.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т
63.	С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т
64.	Е0115-172-4	Масляная окраска стоек белилами с добавлением колера, количество окрасок 2
65.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах
66.	С11011-88-6	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной

:	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11
м2	17,00	21,80	0,05	371	1	0,03	1
		5,81	0,02	99	--	0,00	0
м2	17,00	20,36	0,02	346	--	0,02	0
		4,16	--	71	--	--	--
м2	8,50	148,40	0,07	1261	1	0,65	5
		108,00	0,02	918	--	0,00	0
м3	0,10	402,75	--	40	--	2,80	0
		402,75	--	40	--	--	--
м3	0,10	134,10	--	13	--	0,97	0
		134,10	--	13	--	--	--
м3	0,02	1337,20	97,07	21	2	0,78	0
		112,50	36,00	2	1	0,18	0
м3	0,11	7470,97	66,01	837	7	1,35	0
		195,75	24,93	22	3	0,12	0
т	0,01	4646,85	2285,57	37	18	9,35	0
		1579,50	617,13	13	5	2,34	0
т	0,01	172800,00	--	1438	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
м2	0,39	148,40	0,07	58	--	0,65	0
		108,00	0,02	42	--	0,00	0
т	0,03	49326,74	16388,64	1247	414	161,00	4
		28980,00	3478,90	733	88	13,02	0
т	0,03	51027,00	--	1373	--	--	--
		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
67.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер	т	0,03
68.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	4,00
69.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00
70.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,80
71.	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00
72.	Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	м	6,00
73.	СКомм.прил.	Сигнальная лента осторожно Газ	м	6,00
74.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	6,00
75.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01
76.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	8,00
77.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,08
78.	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования,	шт	2,00

6	7	8	9	10	11
14806,01	1133,15	374	29	82,10	2
12892,50	398,25	326	10	1,95	0
20,14	0,23	81	1	0,12	0
19,91	0,09	80	--	0,00	0
149300,00	--	88	--	--	--
--	--	--	--	--	--
65,24	1,84	52	1	0,11	0
18,45	0,70	15	1	0,00	0
5662,96	2832,75	5663	2833	5,26	5
1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
61,90	3,30	371	20	0,14	1
23,00	0,40	138	2	0,00	0
5,94	--	36	--	--	--
--	--	--	--	--	--
26,40	3,10	158	19	0,11	1
19,10	0,50	115	3	0,00	0
76339,00	--	458	--	--	--
--	--	--	--	--	--
78,92	--	631	--	0,33	3
69,75	--	558	--	--	--
211139,21	171127,46	16047	13006	97,00	7
18225,00	23166,64	1385	1761	91,05	7
2103,39	1358,64	4207	2717	1,60	3
335,25	513,00	670	1026	3,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/								
79.	Е0125-123 -1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	2,00	191,10 146,00	26,10 2,25	382 292	52 5	0,47 1,18	1 2
80.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,07	211139,21 18225,00	171127,46 23166,64	13724 1185	11123 1506	97,00 91,05	6 6
		Итого по разделу: Отделочные работы								235191

ИТОГО: 235193 45258 206
37017 10787 53

Накладные расходы :

На монтажные работы	245
На общестроительные работы	50920
На металломонтажные работы	3502
На сантехнические работы	3306
Всего накладных расходов:	57974
Итого с накладными	293166

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		17590
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		310756
Итого с временными	- 3,4 %	321322
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	325081
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	326366
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	329579
Пересчет в текущих ценах	К=2,42955	800729
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	16015

1	2	3	4	5
67.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоколтилок и пароварочных камер	т	0,03
68.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	4,00
69.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00
70.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,80
71.	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром до 70 мм	врезка	1,00
72.	Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	м	6,00
73.	СКомм.прил.	Сигнальная лента осторожно Газ	м	6,00
74.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	6,00
75.	С151b01-5-87	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01
76.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	8,00
77.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,08
78.	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования,	шт	2,00

6	7	8	9	10	11
14806,01	1133,15	374	29	82,10	2
12892,50	398,25	326	10	1,95	0
20,14	0,23	81	1	0,12	0
19,91	0,09	80	--	0,00	0
149300,00	--	88	--	--	--
--	--	--	--	--	--
65,24	1,84	52	1	0,11	0
18,45	0,70	15	1	0,00	0
5662,96	2832,75	5663	2833	5,26	5
1350,00	1071,00	1350	1071	5,23	5
61,90	3,30	371	20	0,14	1
23,00	0,40	138	2	0,00	0
5,94	--	36	--	--	--
--	--	--	--	--	--
26,40	3,10	158	19	0,11	1
19,10	0,50	115	3	0,00	0
76339,00	--	458	--	--	--
--	--	--	--	--	--
78,92	--	631	--	0,33	3
69,75	--	558	--	--	--
211139,21	171127,46	16047	13006	97,00	7
18225,00	23166,64	1385	1761	91,05	7
2103,39	1358,64	4207	2717	1,60	3
335,25	513,00	670	1026	3,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		794683
Налог на добавленную стоимость	12 %	95362,88
Итого с НДС		890045,88

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

И.о руководителя Сабденбекова Э.

Технадзор

ТОО «Анка Тараз»

Байымбетов Д.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Тиберда»

Директор Бакиев Т.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/								
79.	Е0125-123 -1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм	стык	2,00	191,10	26,10	382	52	0,47	1
					146,00	2,25	292	5	1,18	2
80.	Е0125-120 -1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,07	211139,21	171127,46	13724	11123	97,00	6
					18225,00	23166,64	1185	1506	91,05	6
		Итого по разделу: Отделочные работы								235191
Итого:							235193	45258		206
							37017	10787		53

Накладные расходы :

На монтажные работы	245
На общестроительные работы	50920
На металломонтажные работы	3502
На сантехнические работы	3306
Всего накладных расходов:	57974
Итого с накладными	293166

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		17590
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		310756
Итого с временными	- 3,4 %	321322
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	325081
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	326366
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	329579
Пересчет в текущих ценах	К=2,42955	800729
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	16015