Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Тиберда"

Договор № 64 от 21.06.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение и строительство котельной к дому культуры в селе Аккум Аккумского сельского округа Таласского районе Жамбылской области

Наименование объекта: Котельная

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы								
58.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	32,81	1036,71 333,00	2,19 0,79	34014 10926	69 26	2,00 0,00	66 0
59.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен и цоколя	м2	101,10	254,88 108,90	1,96 0,45	25768 11010	198 45	0,61 0,03	62 3
60.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	101,52	13,73 9,68	0,90 0,34	1394 983	91 35	0,06 0,00	6 0
61.	Е0115-179-4	Окраска цоколя за 2 раза кузбасским лаком	м2	10,40	35,96 29,70	-- --	374 309	-- --	0,18 --	2 --
		Итого по разделу: Отделочные работы								61550
		ИТОГО:					61550 23228	359 106		135 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						24500		
		Всего накладных расходов:						24500		
		Итого с накладными						86050		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						5163		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						91213		
		Итого с временными					- 3,4 %	94314		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,17 %	95417		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	95794		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	96737		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,42955	235027		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	4701		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						239728		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	28767		
		Итого с НДС						268495		

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

И.о руководителя Сабленбекова Э

Технадзор

ТОО «Анка Тараз»

Байымбетов Д.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Тиберда»

Директор

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Тиберда"

Договор № 64 от 21.06.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение и строительство котельной к дому культуры в селе Аккум Аккумского сельского округа Таласского районе Жамбылской области

Наименование обьекта: Котельная

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделочные работы								
1.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	10978,20 6674,40	1528,92 572,42	21956 13349	3058 1145	37,50 2,72	75 5
2.	СКомм.прил.п.1	Отопительный котел Юнилюкс 36кВт	шт	2,00	53424,77 --	-- --	106850 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	15,00	302,95 51,30	4,59 1,71	4544 770	69 26	0,28 0,01	4 0
4.	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	5,00	343,95 51,30	4,59 1,71	1720 256	23 9	0,28 0,01	1 0
5.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	20,00	78,92 69,75	-- --	1578 1395	-- --	0,33 --	7 --
6.	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Ду 25	шт	4,00	313,00	--	1252	--	--	--

1	2	3	4	5
		мм		
7.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00
8.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00
9.	Ц0111-30-1	Установка счетчика газового	шт	1,00
10.	СКомм.прил.п.6	Стоимость счетчика газового G-4	шт	1,00
11.	С130904-15	Кран конусный ЗКс-кк диам. 25 мм	шт	1,00
12.	Е0125-53-1	Установка сигнализатора загазованнгости	шт	1,00
13.	СКомм.прил.п.2	Стоимость сигнализатора загазованности СИКЗ с клапаном КЗГЭМ	шт	1,00
14.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	0,40
15.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	0,40
16.	Ц0106-264-5	Газоход стальной 159х5мм	т	0,11
17.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	6,00
18.	Е0109-17-1	Монтаж дымохода	т	0,17

6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
1250,00	--	5000	--	--	--
--	--	--	--	--	--
1390,00	--	1390	--	--	--
--	--	--	--	--	--
64,86	--	65	--	0,29	0
49,50	--	50	--	--	--
1920,50	--	1920	--	--	--
--	--	--	--	--	--
495,00	--	495	--	--	--
--	--	--	--	--	--
3923,89	725,51	3924	726	20,40	20
2880,00	274,50	2880	275	1,34	1
10370,69	--	10371	--	--	--
--	--	--	--	--	--
425,70	14,12	170	6	0,55	0
100,35	5,29	40	2	0,03	0
801,76	15,99	321	6	0,66	0
116,10	5,99	46	2	0,03	0
20704,00	11260,00	2360	1284	44,00	5
8168,00	1894,95	931	216	10,99	1
1142,00	--	6852	--	--	--
--	--	--	--	--	--
4646,85	2285,57	795	391	9,35	2
1579,50	617,13	270	106	2,34	0

1	2	3	4
19.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м
20.	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2
21.	Е0126-5-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 60 мм	м
22.	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	т
23.	Е0126-8-10	Изоляция дымохода минераловатными шнурами толщиной 150 мм	м
24.	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т
25.	Е0126-17-19	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	м
26.	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщина 0,5 мм	т
27.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2
28.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3
29.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3
30.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры	м3

5	6	7	8	9	10	11
9,00	1142,00	--	10278	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
11,30	157,64	0,07	1781	1	0,01	0
	2,72	0,02	31	--	0,00	0
6,00	1445,72	63,25	8674	380	4,47	27
	794,25	23,63	4766	142	0,12	1
0,02	227200,00	--	4828	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
9,00	246,67	18,41	2220	166	1,20	11
	218,25	6,98	1964	63	0,03	0
0,02	736700,00	--	15655	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
15,00	568,87	48,99	8533	735	2,27	34
	407,25	18,45	6109	277	0,09	1
0,02	56300,00	--	1258	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
11,30	19,64	0,02	222	--	0,02	0
	3,13	--	35	--	--	--
0,98	402,75	--	395	--	2,80	3
	402,75	--	395	--	--	--
0,68	134,10	--	91	--	0,97	1
	134,10	--	91	--	--	--
0,35	9372,14	98,32	3280	34	4,41	2
	695,25	37,15	243	13	0,18	0

1	2	3	4
31.	Е0109-17-1	Монтаж опор под трубопроводы	т
32.	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	т
33.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2
34.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2
35.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг
36.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2
38.	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км
39.	Е0125-122-5	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 250 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт
40.	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	м
41.	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж	м

5	6	7	8	9	10	11
0,01	4646,85	2285,57	65	32	9,35	0
	1579,50	617,13	22	9	2,34	0
0,01	117700,00	--	1714	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
0,42	21,80	0,05	9	--	0,03	0
	5,81	0,02	2	--	0,00	0
0,84	20,36	0,02	17	--	0,02	0
	4,16	--	3	--	--	--
3,42	200,00	--	684	--	--	--
	--	--	--	--	--	--
1,54	21,80	0,05	34	--	0,03	0
	5,81	0,02	9	--	0,00	0
1,54	20,36	0,02	31	--	0,02	0
	4,16	--	6	--	--	--
0,02	211139,21	171127,46	4223	3423	97,00	2
	18225,00	23166,64	364	463	91,05	2
4,00	2103,39	1358,64	8414	5435	1,60	6
	335,25	513,00	1341	2052	3,28	13
50,00	1388,70	104,20	69435	5210	0,41	20
	66,83	34,12	3342	1706	0,17	8
50,00	1470,67	2,57	73534	128	1,00	50
	172,84	0,79	8642	40	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций								
42.	У1-34-7	Ворота металлические с калиткой из сварной сетки по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ2Б, строительные работы	ворота	1,00	46431,25 4158,00	2042,41 600,66	46431 4158	2042 601	25,00 2,90	25 3
43.	У1-34-8	Ворота металлические с калиткой из сварнойсетки по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ2Б, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	18458,44 2200,22	33,72 11,22	18458 2200	34 11	13,00 0,04	13 0
		Итого по разделу: Отделочные работы								451827
ИТОГО:							451827	23184		309
							53710	7158		37

Накладные расходы :

На монтажные работы		1077
На общестроительные работы		36796
На металломонтажные работы		10169
На сантехнические работы		21811
Всего накладных расходов:		69853
Итого с накладными		521680

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		31301
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		552981
Итого с временными	- 3,4 %	571782
Итого с зимними удорожаниями	- 1,17 %	578472
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	580759
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	586477
Пересчет в текущих ценах	К=2,42955	1424875
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	28498
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1453373
Налог на добавленную стоимость	12 %	174405
Итого с НДС		1627778

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

И.о руководителя Сабденбекова З.

Технадзор

ТОО «Анка Тараз»

Байымбетов Д.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Тиберда»

Директор Бакыт Д.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
48.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	20,07	91,22	2,62	1831	53	0,07	1
					10,51	0,99	211	20	0,00	0
49.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,61	8131,58	--	13056	--	3,66	6
					567,00	--	910	--	--	--
50.	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	20,07	328,64	14,76	6596	296	0,36	7
					52,43	5,54	1052	111	0,03	1
51.	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-20,07	81,12	1,34	-1628	-27	0,01	-0
					3,38	0,50	-68	-10	0,00	-0
52.	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	21,47	30,35	0,22	652	5	0,10	2
					18,50	0,09	397	2	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								20566
		Раздел: Отделочные работы								
53.	E0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	м2	20,07	83,73	0,65	1680	13	0,29	6
					46,45	0,25	930	5	0,00	0
54.	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	20,07	9,90	0,12	199	2	0,04	1
					6,75	0,09	135	1	0,00	0
55.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	70,42	249,51	3,39	17571	238	0,65	46
					117,00	0,72	8239	51	0,05	4
56.	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,16	609,64	8,33	1317	14	1,79	4
					312,75	2,39	676	5	0,61	0
57.	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	70,42	17,43	0,12	1227	8	0,09	6
					13,73	0,05	967	4	0,00	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								21994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							557535	22025		359
							57177	7797		39
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						75482		
		Всего накладных расходов:						75482		
		Итого с накладными						633017		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						37981		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						670998		
		Итого с временными					- 3,4 %	693812		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,17 %	701930		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	704705		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	711643		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,42955	1750700		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	35014		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1785714		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	214286		
		Итого с НДС						2000000		

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

И.о руководителя Шуреканов А.О

Технадзор

ТОО «Анка Тараз»

Байымбетов Д.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Тиберда»

Директор Бакыт Д.

Заказчик КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Тиберда"

Договор № 64 от 21.06.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение топочной аульного клуба по адресу ул.Конаева №8 в а.Аккум Таласского района Жамбылской области

Наименование объекта: Котельная

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	32,71	27,84	26,19	910	856	0,01	0
					1,66	7,20	54	236	0,03	1
2.	Е0101-133-2	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 40 см	м3	20,34	25,62	25,62	521	521	--	--
					--	4,54	--	92	0,02	0
3.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	32,71	6,01	6,01	196	196	--	--
					--	2,08	--	68	0,01	0
4.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	130,84	4,04	4,04	529	529	--	--
					--	1,40	--	183	0,00	1
5.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	32,71	6,01	6,01	196	196	--	--
					--	2,08	--	68	0,01	0
6.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	11,17	3,35	3,35	37	37	--	--
					--	1,16	--	13	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E0101-13-4	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	16,68	37,94	36,17	633	603	0,01	0
					1,77	13,89	30	232	0,04	1
8.	E0131-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	27,80	21,55	4,52	599	126	0,11	3
					17,03	--	473	--	--	--
9.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	4,91	122,18	--	600	--	0,89	4
					122,18	--	600	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								4822
		Раздел: Фундаменты								
10.	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	8,00	8528,84	311,32	68231	2491	2,82	23
					441,00	117,61	3528	941	0,97	8
11.	E0106-11-19	Арматура над отверстиями	т	0,01	5239,08	327,33	28	2	11,60	0
					1890,09	123,75	10	1	0,60	0
12.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	4,46	8916,11	260,48	39766	1162	3,94	18
					614,25	89,46	2740	399	0,35	2
14.	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	12,46	253,00	--	3152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	F0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,80	91,22	3,62	547	16	0,07	0
					10,51	0,99	63	6	0,00	0
16.	E0106-1-15	Устройство ступеней и площадки из бетона	м3	0,86	7532,03	100,65	6478	87	0,97	1
					146,25	38,03	126	33	0,19	0
17.	E0111-15-3	Устройство демонтных покрытий толщиной 20 мм	м2	6,80	230,11	9,95	1381	60	0,27	2
					39,60	3,74	238	22	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	73	5	11,60	0
					1898,00	123,75	26	2	0,60	0
19.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,91	41200,00	--	577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	15,00	278,45	34,29	4177	514	0,04	1
					6,01	8,79	90	132	0,03	0
21.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-30,20	20,98	1,37	-630	-41	0,00	-0
					0,10	0,40	-3	-12	0,00	-0
22.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	15,60	452,85	--	6793	--	0,14	2
					24,75	--	371	--	--	--

Итого по разделу: Фундаменты 130856

Раздел: Стены

23.	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	м3	33,27	6546,74	281,14	217803	9353	4,42	147
					681,75	105,75	22681	3518	0,91	17
24.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,38	15145,74	367,51	5755	140	13,10	5
					2202,75	138,83	837	53	0,68	0
25.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67760,00	--	718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	1665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь глацевая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Стены 226507

Раздел: Покрытие

1 :	2 :	3 :
28.	E0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м
29.	C143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2
30.	E0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т
31.	E0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т
32.	C143021-29	Карнизные и парапетные плиты из бетона класса В15
33.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг
		Итого по разделу: Покрытие
		Раздел: Кровля
34.	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом
35.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм
36.	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек
37.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок
38.	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой

4	5	6	7	8	9	10	11
шт	2,00	1432,77	387,22	2866	774	2,06	4
		344,25	115,82	688	230	0,46	1
м2	14,11	950,00	--	13407	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
шт	28,00	401,97	24,15	11255	676	1,03	29
		171,90	8,83	4813	247	0,04	1
шт	6,00	234,23	88,43	1405	531	0,39	2
		65,93	31,06	396	186	0,13	1
м3	1,32	13800,00	--	18230	--	--	--
		--	--	--	--	--	--
тн	0,00	93997,62	304,24	244	1	198,00	1
		33075,00	114,75	86	--	0,56	0
							47407
м3	5,54	4119,92	245,73	22841	1362	2,71	15
		382,50	92,25	2121	511	0,45	2
м2	26,40	175,89	15,94	4643	421	0,24	6
		34,65	5,96	915	157	0,03	1
м2	264,00	6,33	0,14	1671	37	0,06	0
		0,11	0,09	29	13	0,00	0
тн	0,07	5239,08	327,32	360	22	11,60	1
		1890,80	123,75	136	8	0,60	0
т	0,07	84100,00	--	4288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-1, ВР-1, d 3 мм			--	--	--	--	--	--
39.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	28,80	1094,69 45,45	9,15 3,42	31527 1309	264 98	0,26 0,02	8 0
		Итого по разделу: Кровля								65321
		Раздел: Проемы								
40.	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	2,70	828,03 263,25	65,84 23,43	2236 711	178 63	1,60 0,10	4 0
41.	С12061-92	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и фрамугой ОР 18-15В для общественных зданий	м2	2,70	6390,00 --	-- --	17253 --	-- --	-- --	-- --
42.	С11011-80 7	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	1,00	1020,00 --	-- --	1020 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0115-201 -1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	2,70	718,72 63,00	2,93 1,10	1941 170	8 3	0,41 0,01	1 0
44.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,60	325,27 138,83	83,13 29,17	1171 500	299 105	0,80 0,12	3 0
45.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	3,60	3766,00 --	-- --	13536 --	-- --	-- --	-- --
46.	С11011-78 8	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --
47.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1,00	583,00 --	-- --	583 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы								40713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
48.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	20,07	91,22	2,62	1831	53	0,07	1
					10,51	0,99	211	20	0,00	0
49.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,61	8131,58	--	13056	--	3,66	6
					567,06	--	910	--	--	---
50.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	20,07	328,64	14,76	6598	296	0,36	7
					52,43	5,54	1052	111	0,03	1
51.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-20,07	81,12	1,34	-1628	-27	0,01	-0
					3,38	0,50	-68	-10	0,00	-0
52.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	21,47	30,35	0,22	652	5	0,10	2
					18,50	0,09	397	2	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								3050
		Раздел: Отделочные работы								
53.	Е0115-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит	м2	20,07	83,73	0,65	1680	13	0,29	6
					46,35	0,25	930	5	0,00	0
54.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	20,07	9,90	0,12	199	2	0,04	1
					6,75	0,05	135	1	0,00	0
55.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	70,42	249,51	3,39	17571	238	0,65	46
					117,00	0,72	8239	51	0,05	4
56.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,16	609,04	6,33	1317	14	1,79	4
					312,75	2,39	676	5	0,01	0
57.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	70,42	17,43	0,12	1227	8	0,09	6
					13,73	0,05	967	4	0,00	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								21994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							557535	22025		359
							57177	7797		39
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						75482		
		Всего накладных расходов:						75482		
		Итого с накладными						633017		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						37981		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						670998		
		Итого с временными					- 3,4 %	693812		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,17 %	701930		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	704709		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	711643		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,42955	1750700		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	35014		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1785714		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	214286		
		Итого с НДС						2000000		

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"

И.о руководителя Дуйсенов А.О

Технадзор

ТОО «Анка Тараз»

Байзамбетов Д.К. Директор

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Тиберда»

Закат Д.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1.3) - 1 - 810

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО "Тиберда"

Договор: N 64 от 21.06.2017 года

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение топочной вульного клуба по адресу ул.Конаева N8 в а.Аккум Таласского района Жамбылской области

Наименование объекта: Котельная

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, номеров и N позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	32,71	27,04	26,18	910	856	0,01	0
					1,66	7,20	54	236	0,03	1
2.	Е0101-133-2	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 40 см	м3	20,34	25,62	25,62	521	521	--	--
					--	4,54	--	92	0,02	0
3.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	32,71	6,01	6,01	196	196	--	--
					--	2,08	--	68	0,01	0
4.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	130,84	4,04	4,04	529	529	--	--
					--	1,40	--	183	0,00	0
5.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	32,71	6,01	6,01	196	196	--	--
					--	2,08	--	68	0,01	0
6.	Е0101-81-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	10,17	3,35	3,35	34	34	--	--
					--	1,16	--	11	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	16,68	37,94	36,17	633	603	0,01	0
					1,77	13,89	30	232	0,04	1
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	27,80	21,55	4,52	599	126	0,11	3
					17,03	--	473	--	--	--
9.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,91	122,18	--	600	--	0,89	4
					122,18	--	600	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								4222
		Раздел: Фундаменты								
10.	Е0106-1-29	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	8,00	8528,84	311,32	68231	2491	2,82	23
					441,09	117,61	3528	941	0,57	5
11.	Е0106-11-10	Арматура над отверстиями	1т	0,01	5239,08	327,33	28	2	11,60	0
					1290,09	123,75	10	1	0,60	0
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, ф 10 мм	т	0,01	53000,00	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	4,46	8916,11	260,48	39766	1162	3,94	18
					614,25	89,48	2740	399	0,35	2
14.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: на 4 кг/см2	м3	12,46	253,00	--	3152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,00	91,22	2,62	547	16	0,07	0
					10,51	0,99	63	6	0,00	0
16.	Е0106-1-15	Устройство ступеней и площадей из бетона	м3	0,86	7532,03	100,65	6478	87	0,07	1
					146,25	38,03	126	33	0,10	0
17.	Е0111-15-2	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	6,00	230,11	3,95	1381	60	0,27	2
					39,60	3,74	238	22	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0166-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	73	5	11,60	0
					1890,00	123,75	26	2	0,60	0
19.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, Бр-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	15,00	278,45	34,29	4177	514	0,04	1
					6,01	8,79	90	132	0,03	0
21.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	-30,00	20,98	1,37	-630	-41	0,00	-0
					0,16	0,40	-3	-12	0,00	-0
22.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	15,00	452,85	--	6793	--	0,14	2
					24,75	--	371	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								130859
		Раздел: Стены								
23.	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	м3	33,27	6546,74	281,14	217803	9353	4,42	147
					681,75	105,75	22681	3518	0,51	17
24.	Е8106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,38	15145,74	367,51	5759	140	13,10	5
					2202,75	138,83	837	53	0,68	0
25.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,30	--	718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	1665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								226507
		Раздел: Покрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий однопролетных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 19 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	2,00	1432,77	387,22	2866	774	2,96	4
					344,25	115,02	688	230	0,46	1
29.	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	м2	14,11	950,00	--	13407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	28,00	401,97	24,15	11255	676	1,03	29
					171,90	8,83	4813	247	0,04	1
31.	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	6,00	234,23	88,43	1405	531	0,39	2
					65,93	31,06	396	186	0,13	1
32.	С143021-29	Карнизные и парапетные плиты из бетона класса В15	м3	1,32	13800,00	--	18230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	244	1	198,00	1
					33075,00	114,75	86	--	0,56	0
		Итого по разделу: Покрытие								47407
		Раздел: Кровля								
34.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	5,54	4119,92	245,72	22841	1362	2,71	15
					382,50	92,25	2121	511	0,45	2
35.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	26,40	175,89	15,94	4643	421	0,24	6
					34,65	5,96	915	157	0,03	1
36.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	м2	264,00	6,33	0,14	1671	37	0,00	0
					0,11	0,05	29	13	0,00	0
37.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,07	5239,08	327,33	350	22	11,60	1
					1890,00	123,75	126	8	6,66	0
38.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,07	64100,00	--	4288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-I, d 3 мм			--	--	--	--	--	--
39.	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	м2	28,80	1044,69 45,45	9,15 3,42	31527 1309	264 98	0,26 0,02	8 0
		Итого по разделу: Кровля								65321
		Раздел: Проемы								
40.	Е0120-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	2,70	828,03 263,25	65,84 23,43	2236 711	178 63	1,60 0,10	4 0
41.	С12061-92	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и фрамугой ОР 18-15В для общественных зданий	м2	2,70	6390,03 --	-- --	17253 --	-- --	-- --	-- --
42.	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	комплект	1,00	1020,00 --	-- --	1020 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	2,70	718,72 63,00	2,93 1,10	1941 170	8 3	0,41 0,01	1 0
44.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,60	325,27 138,63	83,13 29,17	1171 500	299 105	0,80 0,12	3 0
45.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	3,60	3760,00 --	-- --	13536 --	-- --	-- --	-- --
46.	С11021-788	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --
47.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	2,00	583,00 --	-- --	583 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы								40719