АКТ **Форма - 3**

выполненных работ за июнь месяц 2014 г.

На благоустройство аллеи в ауле Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области..

Заказчик	ГУ Аппарат акима Кожакентского с/о Жанакорганского района Кызылординской области.
подрядчик	ТОО «Амина Финанс» Микрокредитная организация
Дата заключения договора	Договор № 26 от 30. 05. 2014 года
Сумма договора, тенге	2 722 500 - 00
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	2 722 500 - 00
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	
Выполнение за июнь месяц 2014 г.	2 722 500 - 00
Удержание 5%	
Итого к оплате, тенге	2 722 500 - 00

Заказчик ---------- А. Айтжанов.

Подрядчик ----------Амзе Абдималик Амзеулы.

Ф - 2

АКТ

На выполненных работ за июнь 2014 г.

найменование стройки: Благоустройство аллеи в ауле Кожакент
Жанакорганского района Кызылординской области

ЗАКАЗЧИК: ГУ Аппарат акима Кожакентского с/о Жанакорганского района Кызылординской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Амина Финанс" Микрокредитная организация

№	Найменование объектов и работ	общая сметная стой-мость тыс. тенге		конкурсная стоймость за отчетный период		Акт выполненных работ за отчетный период		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная цена	базисная цена	рыночная цена	базисная цена	рыночная цена	базисная цена	рыночная цена	базисная цена
1	Благоустройство	2626,480	1175,685	2626,480	1175,685	2626,480	1175,685	2626,480	1175,685
	итого	2626,480	1175,685	2626,480	1175,685	2626,480	1175,685	2626,480	1175,685
2	налоги, сборы, обязательные платежи 2%	52,530		52,530		52,530		52,530	
	итого	2679,010		2679,010		2679,010		2679,010	
3	ПСД	102,514		102,514		102,514		102,514	
	Итого	2781,524		2781,524		2781,524		2781,524	
4	НДС 12 %	333,783							
	итого	3115,306							
5	Сумма договорная			2722,500		2722,500		2722,500	

ЗАКАЗЧИК: А. Айтжанов.

ПОДРЯДЧИК: Амзе Абдималик Амзеулы

Заказчик: ГУ Аппарат акима Кожакентского с/о Жанакорганского района

Подрядчик: ТОО "Амина Финанс" Микрокредитная организация

Наименование объекта: Село Кожакент Жанакорганского района

Договор № 26 30. 05. 2014 года

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 г

(локальная смета №7-1-1)

Благоустройство

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч: рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	2,5	9762,7 441	311,32 117,61	24407 1103	778 294	1467 105	2,82 0,5744	7 1
2	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	3	713,66 31,5	11,21 4,21	2141 95	34 13	127 118	0,201 0,0205	1 –
3	Е8-6-5	Кладка наружных сложных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	8	2836,16 895,5	337,41 126	22689 7164	2699 1008	9643 118	5,22 0,62	42 5
4	30-6-11	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-200 *1000 шт*	3,12	20500		63960				
5	Е15-17-1	Облицовка наружных стен керамогранитом *м2 поверхности облицовки*	5,5	1857,61 333	2,1 0,79	10217 1832	12 4	1928 105	2 0,0039	11 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая *м2*	5,5	1180		6490				
7	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	312	184,31 156,15	21,26 7,97	57505 48719	6633 2487	62983 123	0,948 0,0389	296 12
8	30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 50 мм *м2*	312	1040		324480				
9	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях *м бортового камня*	82	469,01 108,68	6,63 1,76	38459 8912	544 144	12044 133	0,698 0,0061	57 1
10	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	3,7	28300		104710				
11	Е7-24-5	Установка металлических оград высотой до 1,6 м с цоколем *м оград*	88	1148,88 391,5	452,41 122,96	101101 34452	39812 10820	63381 140	2,26 0,4415	199 39
12	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов *шт*	1	1902,35 1435,5	33,47 12,65	1902 1436	33 13	2029 140	7,85 0,0617	8 –
13	Е9-62-3	Изготовление металлических оград *т конструкций*	0,74	27935,09 16380	9375,11 2107,33	20672 12121	6938 1559	12312 90	91 7,36	67 5
14	99-5-5	Труба квадратная 80 мм х 80 мм х 2,8 мм *м*	60	440		26400				
15	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм *м*	176	90		15840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	99-5-7	Трубы квадратные 15 х 15 х 1 мм	1050	38		39900				
		м								
17	Е9-62-3	Изготовление металлической калитки	0,081	27935,09	9375,11	2263	759	1348	91	7
		т конструкций		16380	2107,33	1327	171	90	7,36	1
18	99-5-5	Труба квадратная 80 мм х 80 мм х 2,8 мм	6	440		2640				
		м								
19	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	4	90		360				
		м								
20	99-5-7	Трубы квадратные 15 х 15 х 1 мм	23	38		874				
		м								
21	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	108	148,39	0,07	16026	8	12249	0,646	70
				108	0,02	11664	2	105	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
22	Т1-43-29	Скамья, тип VA – строительные работы	4	6907,71	74,49	27631	298	3645	5,1	20
		скамья		848,1	19,74	3392	79	105	0,096	–
		Всего прямые затраты				**910 667**	**58 548**			785
						132 217	**16 594**			64
		В том числе стоимость: материалов				719 904				
		Накладные расходы				183 156				
		- заработная плата, тенге				27 473				
		- трудоемкость, чел-ч				92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65 629				
		Всего				**1 159 452**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11 595
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4 638
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 175 685**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**2 351 370**
- материалы, тенге	1 439 808
- сметная заработная плата, тенге	385 034
Налог (2 %)	52 530
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 679 010**
НДС (12 %)	321 481
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 000 491**

Заказчик А. Айтжанов.

Подрядчик Амзе Абдималик Амзеулы