Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» города Арыс
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: ТОО «Бинас Инжиниринг »
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Онтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул.Абдразакова №1Б в городе Арысь, в Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №143/1 от 24.07.2019г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	62,328	206,41	206,41	12865	12865	--	2246	16321
					--	50,06	--	3120		1209	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	26,712	1560,02	--	41671	--	--	30003	77409
					1560,02	--	41671	--		5734	
		Устройство подушки									
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	26	445,56	444,01	11585	11544	4	2574	15291
					1,43	136,07	37	3538		1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	26	31,88	31,88	829	829	--	228	1142
					--	12,20	--	317		85	
		Обратная засыпка под полы									
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	136	31,88	31,88	4335	4335	--	1194	5972
					--	12,20	--	1659		442	
6	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	136	25,23	25,23	3431	3431	--	945	4727
					--	9,65	--	1313		350	
7	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	136	60,35	60,35	8207	8207	--	2262	11307
					--	23,10	--	3142		838	
					РАЗДЕЛ 2.Фундамент						
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетон В3,5/	м3	4,1	16450,33	1089,24	67446	4466	58120	5271	78534
					1185,30	227,35	4860	932		5817	
9	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон В15/	м3	27,2	22373,82	2007,28	608568	54598	445181	108675	774622
					3999,60	390,94	108789	10634		57379	
10	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,32688	18972,38	977,26	6202	319	95	5358	12484
					17707,12	304,47	5788	100		925	
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32688	214266,00	--	70039	--	70039	--	75642
					--	--	--	--		5603	
					РАЗДЕЛ 3.Стены						
12	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	55,2	10276,03	2394,80	567237	132193	185188	258116	891382
					4526,38	501,60	249856	27688		66028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	26,9	10207,95 4366,86	2394,80 501,60	274594 117469	64420 13493	92705	121794 31711	428099
14	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	34,482	26181,00 --	-- --	902773 --	-- --	902773	-- 72222	974995
15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0925	352114,71 62660,40	2192,31 677,16	32571 5796	203 63	26572	5449 3042	41061
16	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0925	287262,00 --	-- --	26572 --	-- --	26572	-- 2126	28697
		Монолитный сердечник-1 (3 шт)									
17	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство монолитного сердечника /бетон кл.В15/	м3	0,12	34759,38 11346,40	6121,58 1277,78	4171 1362	735 153	2074	1379 444	5994
18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,015	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	283 258	20 5	5	240 42	564
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00129	221225,00 --	-- --	285 --	-- --	285	-- 23	308
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01371	214266,00 --	-- --	2938 --	-- --	2938	-- 235	3173
		Монолитный сердечник-2 (7 шт)									
21	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство монолитного сердечника /бетон кл.В15/	м3	0,56	34759,38	6121,58	19465	3428	9683	6433	27970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			11346,40	1277,78	6354	716		2072	
			т	0,035	18837,36	1338,48	659	47	10	560	1316
					17210,88	358,20	602	13		98	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00301	221225,00	--	666	--	666	--	719
					--	--	--	--		53	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,03199	214266,00	--	6854	--	6854	--	7403
					--	--	--	--		548	
		Монолитный сердечник-3 (1шт)									
25	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство монолитного сердечника /бетон кл.В15/									
			м3	0,12	34759,38	6121,58	4171	735	2074	1379	5994
					11346,40	1277,78	1362	153		444	
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
			т	0,005	18837,36	1338,48	94	7	1	80	188
					17210,88	358,20	86	2		14	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00043	221225,00	--	95	--	95	--	103
					--	--	--	--		8	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,00457	214266,00	--	979	--	979	--	1058
					--	--	--	--		78	
		Монолитный перемычка-1 (1 шт)									
29	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство									
			м3	0,11	39867,74	4347,68	4385	478	2365	1488	6343
					14017,00	846,50	1542	93		470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00752	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	142 129	10 3	3	120 21	283
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	221225,00 --	-- --	575 --	-- --	575	-- 46	621
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00492	214266,00 --	-- --	1054 --	-- --	1054	-- 84	1139
		Монолитный перемычка-2 (5 шт)									
33	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,65	39867,74 14017,00	4347,68 846,50	25914 9111	2826 550	13977	8792 2776	37482
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0456	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	859 785	61 16	13	729 127	1715
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156	221225,00 --	-- --	3451 --	-- --	3451	-- 276	3727
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	214266,00 --	-- --	6428 --	-- --	6428	-- 514	6942
		Монолитный перемычка-3 (6 шт)									
37	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,42	39867,74 14017,00	4347,68 846,50	16744 5887	1826 356	9031	5681 1794	24219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,036	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	678 620	48 13	10	576 100	1354
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	221225,00 --	-- --	1911 --	-- --	1911	-- 153	2064
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02736	214266,00 --	-- --	5862 --	-- --	5862	-- 469	6331
		Монолитный перемычка-4 (2 шт)									
41	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,22	39867,74 14017,00	4347,68 846,50	8771 3084	956 186	4731	2976 940	12686
42	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01506	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	284 259	20 5	5	241 42	566
43	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0052	221225,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00986	214266,00 --	-- --	2113 --	-- --	2113	-- 169	2282
		Монолитный перемычка-5 (2 шт)									
45	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,088	39867,74 14017,00	4347,68 846,50	3508 1233	383 74	1892	1190 376	5075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01082	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	204 186	14 4	4	173 30	407
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003276	221225,00 --	-- --	725 --	-- --	725	-- 58	783
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007544	214266,00 --	-- --	1616 --	-- --	1616	-- 129	1746
		Пояс обвязки									
49	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /БЕТОН кл. В15/	м3	3,45	30748,72 9339,00	4707,81 911,28	106083 32220	16242 3144	57621	32181 11061	149325
50	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26254	18837,36 17210,88	1338,48 358,20	4946 4519	351 94	76	4197 731	9874
51	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05346	221225,00 --	-- --	11827 --	-- --	11827	-- 946	12773
52	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20908	214266,00 --	-- --	44799 --	-- --	44799	-- 3584	48383
		Монолитная балка									
53	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Балки фундаментные. Устройство	м3	0,254	35056,17 11770,00	3900,44 770,06	8904 2990	991 196	4923	2899 944	12747
54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,032008	18837,36	1338,48	603	43	9	512	1204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17210,88	358,20	551	11		89	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00574	221225,00	--	1270	--	1270	--	1371
					--	--	--	--		102	
56	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026268	214266,00	--	5628	--	5628	--	6079
					--	--	--	--		450	
					РАЗДЕЛ 4.Перекрытия						
57	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,26	30748,72	4707,81	69492	10640	37746	21081	97819
					9339,00	911,28	21106	2059		7246	
58	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050589	221225,00	--	11192	--	11192	--	12087
					--	--	--	--		895	
59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14952	214266,00	--	32037	--	32037	--	34600
					--	--	--	--		2563	
60	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01694	216827,00	--	3673	--	3673	--	3967
					--	--	--	--		294	
61	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,97922	499537,00	--	489157	--	489157	--	528289
					--	--	--	--		39133	
62	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02068	653219,00	1275,00	13509	26	8766	4303	19236
					228096,00	531,99	4717	11		1425	
63	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13,32	21154,31	1348,10	281775	17957	28635	185213	504348
					17656,40	639,54	235183	8519		37359	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С121-110101-0110 2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	16,5168	31339,00	--	517620	--	517620	--	559030
					--	--	--	--		41410	
65	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	111	104,00	--	11544	--	11544	--	12468
					--	--	--	--		924	
66	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00622	287262,00	--	1787	--	1787	--	1930
					--	--	--	--		143	
				РАЗДЕЛ 5.Кровля							
67	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,387	93980,74	1003,38	318313	3398	237717	70855	420301
					22792,50	451,44	77198	1529		31133	
68	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	160	738,48	20,73	118158	3316	12274	95462	230709
					641,05	7,47	102568	1195		17090	
69	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	184	1318,00	--	242512	--	242512	--	261913
					--	--	--	--		19401	
70	Е11-100104-0107 1110-0104-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	3,052	3028,66	127,30	9243	389	3447	5006	15389
					1771,60	50,87	5407	155		1140	
71	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000628	283857,00	--	178	--	178	--	193
					--	--	--	--		14	
72	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	111	305,65	2,58	33927	286	30129	3272	40175
					31,64	1,11	3512	124		2976	
		Слуховое окно (2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17481,66 6377,92	821,52 334,95	34963 12756	1643 670	20564	12083 3764	50810
74	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,522	18355,00 --	-- --	9581 --	-- --	9581	-- 767	10348
75	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,522	8782,00 834,60	55,65 24,00	4584 436	29 13	4119	403 399	5387
76	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,62	4168,89 1583,60	98,25 26,01	48442 18401	1142 302	28899	17207 5252	70902
77	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	0,008	93980,74 22792,50	1003,38 451,44	752 182	8 4	562	167 74	993
78	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	2942,26 1019,63	13,82 3,39	27363 9483	128 31	17752	8753 2889	39005
79	С121-070101-0201 2107-0101-0201 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,121	35575,00 --	-- --	4305 --	-- --	4305	-- 344	4649
80	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля оконные ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00 --	-- --	980 --	-- --	980	-- 78	1058
81	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижки оконные ГОСТ 5090-86	шт.	2	486,00 --	-- --	972 --	-- --	972	-- 78	1050
82	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.	1	827,00 --	-- --	827 --	-- --	827	-- 66	893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С121-130508-0101 2113-0508-0101 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 2 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,2	574,00	--	115	--	115	--	124
					--	--	--	--		9	
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы фасада									
84	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	149,7	1607,42	5,86	240631	877	207679	25991	287951
					214,26	2,76	32075	413		21330	
85	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	149,7	143,23	1,00	21441	149	1140	16179	40630
					134,62	0,48	20152	72		3010	
86	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	11,976	27132,20	1814,70	324935	21733	36305	210717	578505
					22286,00	865,26	266897	10362		42852	
87	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	12,33528	25959,00	--	320212	--	320212	--	345828
					--	--	--	--		25617	
88	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19	287262,00	--	54580	--	54580	--	58946
					--	--	--	--		4366	
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
		Потолок									
89	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	79,86	1858,77	13,79	148441	1101	55734	82817	249759
					1147,08	5,18	91606	413		18501	
90	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	67,877	372,00	--	25250	--	25250	--	27270
					--	--	--	--		2020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С122-030201-0203 2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	14,3788	502,00	--	7218	--	7218	--	7796
92	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,86	1362,20 882,58	19,15 5,85	108785 70483	1530 467	36772	56760 13244	178789
93	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	79,86	1594,94 1109,36	9,25 4,43	127372 88593	739 354	38040	71158 15882	214413
		Стена									
94	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,04	1118,64 766,19	30,27 25,18	255095 174723	6903 5741	73469	144371 31957	431424
95	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,04	1362,20 882,58	19,15 5,85	310636 201264	4368 1333	105004	162078 37817	510531
96	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	228,04	1328,38 882,96	8,72 4,18	302924 201350	1990 954	99584	161843 37181	501948
97	Е11-150107-0103 1115-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	14,74	6374,25 2439,84	19,12 9,12	93956 35963	282 134	57711	28878 9827	132661
		Узел 1									
		РАЗДЕЛ 8.Полы									
98	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	74,11	689,76	20,45	51118	1516	21377	27224	84610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С122-060101-0101 2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77			380,85	9,94	28225	737		6267	
			м2	75,5922	1513,00	--	114371	--	114371	--	123521
					--	--	--	--		9150	
100	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм									
			м2 стяжки	74,11	357,90	15,42	26524	1143	25	24110	54685
					342,14	3,96	25356	293		4051	
101	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109									
			м2 стяжки	74,11	582,05	65,68	43136	4868	64	37281	86851
					515,50	19,67	38204	1457		6433	
102	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,00733	287262,00	--	2106	--	2106	--	2274
					--	--	--	--		168	
103	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)									
			м3	2,9644	27132,20	1814,70	80431	5379	8987	52158	143196
					22286,00	865,26	66065	2565		10607	
104	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм									
			м3	3,053332	25959,00	--	79261	--	79261	--	85602
					--	--	--	--		6341	
105	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство									
			м2 стяжки	74,11	646,38	27,30	47904	2023	22066	23314	76915
					321,35	13,32	23815	987		5697	
106	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103									
			м2 стяжки	74,11	1325,12	76,43	98204	5664	87959	6761	113363
					61,81	35,25	4581	2612		8397	
107	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	0,01141	14268,44	1349,48	163	15	1	140	327
					12887,60	562,44	147	6		24	
108	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,01141	287262,00	--	3278	--	3278	--	3540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Узел 2			--	--	--	--		262	
109	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,32	1548,78 1234,58	72,62 32,15	8239 6568	386 171	1285	6335 1166	15740
110	С122-060301-0601 2206-0301-0601 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	5,4264	1197,00 --	-- --	6495 --	-- --	6495	-- 520	7015
111	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,32	654,94 324,67	28,05 13,32	3484 1727	149 71	1608	1690 414	5588
112	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,32	1486,85 635,65	90,58 11,49	7910 3382	482 61	4046	3236 892	12038
113	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5,32	921,78 383,53	44,53 6,55	4904 2040	237 35	2627	1951 548	7403
114	С121-100402-9901 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	10,64	280,00 --	-- --	2979 --	-- --	2979	-- 238	3218
115	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	5,32	357,90 342,14	15,42 3,96	1904 1820	82 21	2	1731 291	3926
116	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	5,32	582,05 515,50	65,68 19,67	3097 2742	349 105	6	2676 462	6235
117	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00053	287262,00 --	-- --	152 --	-- --	152	-- 12	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,1596	27132,20 22286,00	1814,70 865,26	4330 3557	290 138	483	2808 571	7710
119	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	0,164388	25959,00 --	-- --	4267 --	-- --	4267	-- 341	4609
120	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство	м2 стяжки	5,32	646,38 321,35	27,30 13,32	3439 1710	145 71	1584	1674 409	5521
121	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	5,32	1325,12 61,81	76,43 35,25	7050 329	407 188	6314	485 603	8138
122	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00082	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	12 11	1 --	--	10 2	23
123	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00082	287262,00 --	-- --	236 --	-- --	236	-- 19	254
124	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	83,32	308,79 80,85	2,20 0,82	25728 6737	183 68	18808	6396 2570	34694
		РАЗДЕЛ 9.Оконные и дверные проемы									
		Окна									
125	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,512	2036,63 890,80	164,65 77,50	19372 8473	1566 737	9333	8289 2213	29875
126	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9	18048,00 --	-- --	162432 --	-- --	162432	-- 12995	175427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,512	21460,00 --	-- --	10988 --	-- --	10988	-- 879	11867
128	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7	1071,91 222,28	4,78 2,30	7503 1556	33 16	5914	1415 713	9632
129	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	7	1132,00 --	-- --	7924 --	-- --	7924	-- 634	8558
130	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,56	2942,26 1019,63	13,82 3,39	4590 1591	22 5	2977	1468 485	6543
131	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	47,36	547,71 365,30	4,83 1,92	25940 17301	229 91	8410	15652 3327	44919
		Двери									
132	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	13,6	1509,53 926,80	170,35 78,44	20530 12604	2317 1067	5609	12304 2627	35460
133	С121-090102-0501 2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	2,8	12968,00 --	-- --	36310 --	-- --	36310	-- 2905	39215
134	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	10,8	9453,00 --	-- --	102092 --	-- --	102092	-- 8167	110260
135	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,1	2190,78	129,17	4601	271	256	3769	9039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	1939,98 30610,00 --	54,09 -- --	4074 64281 --	114 -- --	64281	670 -- 5142	69423
137	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882,00 -- --	-- -- --	1882 -- --	-- -- --	1882	-- 151	2033
138	С121-090404-0702 2109-0404-0702 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	1	4756,00 -- --	-- -- --	4756 -- --	-- -- --	4756	-- 380	5136
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляционная шахта									
139	Е12-080101-1703 1208-0101-1703 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство оцинков. труба	м2	17,6	2479,99 670,00	3,61 1,78	43648 11792	64 31	31792	8513 4173	56334
140	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,66	2942,26 1019,63	13,82 3,39	1942 673	9 2	1260	621 205	2768
141	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000942	283857,00 --	-- --	267 --	-- --	267	-- 21	289
		Дымоудаление									
142	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,22	2942,26 1019,63	13,82 3,39	647 224	3 1	420	207 68	923
143	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000314	283857,00 --	-- --	89 --	-- --	89	-- 7	96
144	С123-010301-0213 2301-0301-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	7,5	4354,00 --	-- --	32655 --	-- --	32655	-- 2612	35267
		РАЗДЕЛ 11.Крыльцо и отмостка									
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетон В7,5/отмостка	м3	7,63	17014,39	1089,24	129820	8311	112465	9808	150798
		Крыльцо			1185,30	227,35	9044	1735		11170	
146	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /БЕТОН кл.В15/	м3	0,992	18612,54	1671,27	18464	1658	14943	2026	22128
147	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,017301	1877,71	366,16	1863	363		1639	
148	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017301	14268,44	1349,48	247	23	1	212	495
					12887,60	562,44	223	10		37	
			т	0,017301	256962,00	--	4446	--	4446	--	4801
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								12073808
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2567893				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					443094			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120400			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5903659		
		- Накладные расходы	Тенге							2264802	
		- Сметная прибыль	Тенге							894354	
		Внутренние сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение									
		Хоз.-питьевой водопровод В1									
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1341,17	16,43	26823	329	260	25711	56737
2	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,8	1311,68	0,09	26234	2		4203	
3	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	98,00	--	1940	--	1940	--	2096
					--	--	--	--		155	
					1493,00	--	7465	--	7465	--	8062
					--	--	--	--		597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2020,26 703,87	1316,39 350,18	8081 2815	5266 1401	--	4174 980	13235
5	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	23,00 --	-- --	92 --	-- --	92	-- 7	99
6	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1370,93 476,93	894,00 237,73	9597 3338	6258 1664	--	4953 1164	15713
7	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	13,00 --	-- --	91 --	-- --	91	-- 7	98
8	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	7,00 --	-- --	140 --	-- --	140	-- 11	151
9	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	69551,17 54023,50	-- --	1391 1080	-- --	311	1070 197	2658
10	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	93,07 79,51	1,25 --	1861 1590	25 --	246	1558 274	3693
		Горячее водоснабжение ТЗ									
11	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1341,17 1311,68	16,43 0,09	20118 19675	246 1	197	19283 3152	42553
12	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	120,00 --	-- --	1782 --	-- --	1782	-- 143	1925
13	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	651,00	--	2604	--	2604	--	2812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	-- 2020,26 703,87	-- 1316,39 350,18	-- 4041 1408	-- 2633 700	--	208 2087 490	6618
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1370,93 476,93	894,00 237,73	8226 2862	5364 1426	--	4245 998	13468
16	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23,00 --	-- --	46 --	-- --	46	-- 4	50
17	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	13,00 --	-- --	78 --	-- --	78	-- 6	84
18	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	7,00 --	-- --	105 --	-- --	105	-- 8	113
19	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	69551,17 54023,50	-- --	1043 810	-- --	233	802 148	1993
20	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	93,07 79,51	1,25 --	1396 1193	19 --	184	1169 205	2770
		РАЗДЕЛ 2.Бытовая канализация									
21	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	763,97 760,37	1,34 0,43	11460 11406	20 6	34	11184 1811	24455
22	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	737,42 729,12	3,29 0,99	7374 7291	33 10	50	7155 1162	15692

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	310,00 --	-- --	4641 --	-- --	4641	-- 371	5012
24	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	9,98	929,00 --	-- --	9271 --	-- --	9271	-- 742	10013
25	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	759,00 --	-- --	759 --	-- --	759	-- 61	820
26	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	293,00 --	-- --	586 --	-- --	586	-- 47	633
27	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	759,00 --	-- --	759 --	-- --	759	-- 61	820
28	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	5	2020,26 703,87	1316,39 350,18	10101 3519	6582 1751	--	5218 1226	16544
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1370,93 476,93	894,00 237,73	6855 2385	4470 1189	--	3538 831	11224
30	С123-020403-0703 2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	181,00 --	-- --	543 --	-- --	543	-- 43	586
31	С123-020403-0707 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	604,00 --	-- --	1208 --	-- --	1208	-- 97	1305
32	С123-020403-0403 2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	109,00 --	-- --	218 --	-- --	218	-- 17	235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С123-020403-2407 2302-0403-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт	3	384,00 --	-- --	1152 --	-- --	1152	-- 92	1244
34	С123-020403-2408 2302-0403-2408 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013	шт	1	871,00 --	-- --	871 --	-- --	871	-- 70	941
35	С123-020403-2406 2302-0403-2406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110х56 ГОСТ 32414-2013	шт	1	265,00 --	-- --	265 --	-- --	265	-- 21	286
36	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	15	40,00 --	-- --	600 --	-- --	600	-- 48	648
37	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	178,00 --	-- --	1780 --	-- --	1780	-- 142	1922
38	Е11-261101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Прим и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	93,07 79,51	1,25 --	2327 1988	31 --	308	1948 342	4617
		РАЗДЕЛ 3.Санитарные приборы									
39	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3446,59 2741,70	169,65 82,47	3447 2742	170 82	535	2768 497	6711
40	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2750,12 2445,30	85,29 41,23	2750 2445	85 41	220	2437 415	5602
41	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17988,00 --	-- --	17988 --	-- --	17988	-- 1439	19427
42	С123-030102-0904 2303-0102-0904 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт	1	8135,00	--	8135	--	8135	--	8786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		651	
43	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	1	1428,78	51,73	1429	52	361	1020	2644
					1015,74	24,90	1016	25		196	
44	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	1	7142,00	--	7142	--	7142	--	7713
					--	--	--	--		571	
45	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2248,00	--	2248	--	2248	--	2428
					--	--	--	--		180	
46	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные. Установка	комплект	1	4309,71	424,84	4310	425	248	3754	8709
					3636,60	194,50	3637	194		645	
47	С123-030102-0102 2303-0102-0102 РСНБ РК 2015	Ванна эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	55209,00	--	55209	--	55209	--	59626
					--	--	--	--		4417	
48	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	956,00	--	956	--	956	--	1032
					--	--	--	--		76	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								394603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97434				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32007			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8494			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						131861		
		- Накладные расходы	Тенге							104074	
		- Сметная прибыль	Тенге							29228	
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1416,25	17,67	14162	177	10261	3715	19308
					372,44	6,65	3724	66		1430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	82	1557,84 372,44	17,67 6,65	127743 30540	1449 545	95754	30463 12657	170863
3	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	39,15	1093,70 640,93	15,98 5,25	42819 25092	625 205	17102	24792 5409	73019
4	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	807,00 --	-- --	4842 --	-- --	4842	-- 387	5229
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2086,92 1693,44	95,60 12,54	25043 20321	1147 150	3575	20062 3608	48714
6	С123-041006-2101 2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	15781,00 --	-- --	94686 --	-- --	94686	-- 7575	102261
7	С123-051314-0101 2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	6	6236,00 --	-- --	37416 --	-- --	37416	-- 2993	40409
8	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,2	606,50 274,72	65,75 31,35	1941 879	210 100	852	744 215	2900
9	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3,52	196,00 --	-- --	690 --	-- --	690	-- 55	745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-200301-0106 1120-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы систем отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,6	2142,75 466,49	32,29 12,92	7711 1679	116 46	5919	1691 752	10158
11	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К. 2	Поверхности стен и потолков бетонные и оштукатуренные. Окраска красками ВА-177	м2	7,6	255,78 47,08	6,00 0,75	1944 357	46 6	1541	250 176	2370
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,6	87,56 42,01	2,33 0,25	665 319	18 2	328	222 71	958
13	Е11-150203-1004 1115-0203-1004 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 12	Решетки, перильные, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,6	853,30 717,71	1,00 0,48	6485 5455	8 4	1022	4367 868	11720
14	Е11-160101-0101 1116-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	65,5	84,30 79,51	1,25 –	5522 5208	82 –	232	5104 850	11475
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0655	57921,94 54023,50	– –	3794 3539	– –	255	3503 584	7881
16	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,6	356,66 356,66	– –	2711 2711	– –	–	1870 366	4947
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
		Система ВЕ									
17	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150Х150 мм. Установка	решетка	2	1614,97 1271,80	31,87 13,17	3230 2544	64 26	622	2519 460	6208
18	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,22	4860,36 1764,15	51,82 20,05	44813 16265	478 185	28070	16121 4875	65809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-260101-1702 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубами из вспененного каучука	м трубопровода	1,98	606,50 274,72	65,75 31,35	1201 544	130 62	527	461 133	1794
20	С12-[illegible] 2111-0403-0707 РСНБ РК 2015	Гибкая трубка из изоляции из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2,178	196,00 –	– –	427 –	– –	427	– 34	461
		РАЗДЕЛ 3.Узел управлние									
21	Е11-180101-0101 1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел	1	35760,42 30752,81	1463,01 560,87	35760 30753	1463 561	3544	30687 5316	71764
22	Прайс лист	Печь отопительная Ogniva-1	шт	1	45182,14 –	– –	45182 –	– –	45182	– –	45182
23	С123-051207-0801 2305-1207-0801 РСНБ РК 2015	Группа безопасности типа Herz, T от +20°С до -120°С PN 2,5 DN 25	шт	1	11903,00 –	– –	11903 –	– –	11903	– 952	12855
24	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,6	1557,84 372,44	17,67 6,65	10282 2458	117 44	7707	2452 1019	13752
25	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15157,37 4153,92	628,46 212,19	15157 4154	628 212	10375	4279 1555	20991
26	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97 15974,27	435,44 130,99	20105 15974	435 131	3696	15783 2871	38759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 6	Машина электрическая переменного тока фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде масса до 0,25 т Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт	1	3077,20 2604,00	22,32 --	3077 2604	22 --	451	1875 396	5348
28	51-020602-0108 5102-0602-0108 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные моделе Stratos 50/1-9 CAN PN 16, типа WILO	шт	1	369495,00 --	-- --	369495 --	-- --	369495	-- --	369495
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1165375
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				175120				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7215			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2347			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						341797 414677		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							170960	
		- Накладные расходы	Тенге							55607	
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
1	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг Установка в нише распорными болтами	шт	1	6138,56 5208,00	359,89 121,80	6139 5208	360 122	571	3837 798	10774
2	С123-070201-0501 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8887,00 --	-- --	8887 --	-- --	8887	-- 711	9598
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные Установка на готовом основании	шт	1	551,60 442,68	87,55 30,45	552 443	88 30	21	341 71	964
4	С123-070501-0109 2307-0501-0109 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные у чета активной энергии прямого включения,многотарифные типа Меркурий 206 N,230 В,5(60) А,ЖКИ,класс точности 1,0/2,0	шт	1	7745,00 --	-- --	7745 --	-- --	7745	-- 620	8365
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп вып 6	Автомат одно- да уч трехполюсный на ток до 25 А Установка на кон струкции на стене или колонне	шт	1	2659,74 1235,00	26,34 --	2660 1235	26 --	1399	889 284	3833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	1	492,00 --	-- --	492 -	-- --	492	-- 39	531
7	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нишах распорными дюбелями	шт	1	6138,56 5208,00	359,89 121,80	6139 5208	360 122	5331	3837 798	10774
8	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ЩРН-12 ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	2059,00 --	-- --	2059 --	-- --	2059	-- 165	2224
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2659,74 1235,00	26,34 --	5319 2470	53 --	2796	1778 568	7666
10	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	2	492,00 --	-- --	984 --	-- --	984	-- 79	1063
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	2659,74 1235,00	26,34 --	7979 3705	79 --	4195	2668 852	11499
12	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	3	3164,00 --	-- --	9492 --	-- --	9492	-- 759	10251
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
13	Ц13-080305-0410 1308-0305-0410 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2.Установка на подвесках в подвесных потолках	шт	6	6541,98 3528,42	974,65 658,90	39252 21171	5848 3953	12233	18089 4587	61928
14	С123-070102-1206 2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт	3	12804,00 --	-- --	38412 --	-- --	38412	-- 3073	41485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27									
			шт.	3	637,00	--	1911	--	1911	--	2064
					--	--	--	--		153	
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
16	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	5	394,02	3,50	1970	18	64	1364	3600
					377,58	1,22	1888	6		267	
17	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	4	394,02	3,50	1576	14	52	1091	2880
					377,58	1,22	1510	5		213	
18	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	5	303,00	--	1515	--	1515	--	1636
					--	--	--	--		121	
19	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	4	324,00	--	1296	--	1296	--	1400
					--	--	--	--		104	
20	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке									
			шт.	21	479,96	4,46	10079	94	142	7105	18559
					468,72	1,22	9843	26		1375	
21	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	21	361,00	--	7581	--	7581	--	8187
					--	--	--	--		606	
		РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия и провода									
22	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножил ьный или многожильный в общей оплетке,суммарное с ечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			м	179	94,01	1,75	16828	313	3477	9466	28398
					72,84	0,61	13038	109		2104	
23	С123-060144-0507 2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,002	1011200,00	--	2022	--	2022	--	2184
					--	--	--	--		162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-080144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,041	[illegible] --	-- --	17033 --	-- --	17033	-- 1363	18396
25	С123-080144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	171879,00 -	-- --	12032 --	-- --	12032	-- 963	12994
26	С123-080144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	2690[illegible] --	-- --	17754 --	-- --	17754	-- 1420	19174
27	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт	11	309,00 --	-- --	3399 --	-- --	3399	-- 272	3671
28	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт	30	31,00 --	-- --	930 --	-- --	930	-- 74	1004
29	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р. 11х5,3 мм2	шт.	6	1673,00 --	-- --	10038 --	-- --	10038	-- 803	10841
30	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной Монтаж оборудования	шт.	2	1615,76 637,98	12,43 3,96	3232 1276	25 8	1931	924 332	4488
31	С123-070219-0302 2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27 номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт	2	89,00 --	-- --	178 --	-- --	178	-- 14	192
32	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	186	403,76 267,08	15,90 3,35	75098 49677	2957 623	22464	36216 8905	120220
33	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	186	45,00 --	-- --	8370 --	-- --	8370	-- 670	9040

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	508,87 352,06	35,56 10,05	1018 704	71 20	243	521 123	1662
35	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм	м	2	70,00 --	-- --	140 --	-- --	140	-- 11	151
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								451696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				117376				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10305			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5024			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						202429		
		- Накладные расходы	Тенге							88126	
		- Сметная прибыль	Тенге							33459	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14085485**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								**414677**
		Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге								**13670808**
		Временные здания и сооружения	Тенге		**1,44%**						**196860**
		Итого	Тенге								**13867668**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге		**0,90%**						**124809**
		Перевозка материалов 60 км	Тенге								**900581**
		Итого	Тенге								**14893058**
		Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге								**15307735**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**2%**						**297861**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**15605596**
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,828877022			**0,828877022**						**12935120**
		НДС 12%	Тенге		**12%**						**1552214**
		Итого с НДС	Тенге								**14 487 334**

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

Авторский надзор:

ТОО «ТУР Проект Сервис»

ГИП _____ **Е. Абдикадыров**

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
Инфрақұрылымдылық даму
Министірінің 2019 жылғы
9 тамыздағы №632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
Министрінің 2017 жылғы 24
Сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан

«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №1Б жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2019 жылғы «___ »___

Авторлық қадағалау **«ТУР Проект Сервис» ЖШС директоры Е. Сулейменов**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Шымкент қаласы Жолдасбек көш №69 үй, лицензия 17.11.2017 жылғы ГСЛ №17019674
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
Келісім шарт 06.08.2019 жылғы №227, қосымша келісім шарт 227/1 21.08.2019 жыл
негізінде әрекет етеді.шарт № және күні
«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №1Б жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз) құрылысы» объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі **«Арыс қаласының құрылыс бөлімі» ММ-і**
Т.Сатыбалды болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысы

а) мердігермен (бас мердігермен **"Оңтүстік құрылыс компаниясы" ЖШС, ҚР, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бөржар а/о, Бірлік ауылы, О.Сапарбекұлы көш, 3 үй, лицензия №19016643 08.08.2019 жылғы**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
П.Б. Ахметова атынан;
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосымша мердігерлік ұйымдармен:
ТОО «Строй Центр-Turkistan» ЖШС, ҚР,Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылдық округі, Боралдай ауылы, Семей Сейдалыұлы көшесі, №9 үй Лицензия ГЛС №014996 18.05.2004 жылғы
М. М. Баймбетов атынан жүзеге асты;
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **тамыз 2019 жыл ;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қараша 2019 жыл ;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **3**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **3** ай;
нақты **3** ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес;

4. Техникалық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті **«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №1Б жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз) құрылысы»**

«Туркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі» ММ, 11.11.2019 жылғы, № 192 бекітілген,

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні

«ТУР Проект Сервис» ЖШС-гі, жұмыс жобасы №РЕ-0139/19

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.

Авторлық қадағалау:

ұйым **«ТУР Проект Сервис» ЖШС директоры Е. Сулейменов**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
Инфрақұрылымдылық даму
Министірінің 2019 жылғы
9 тамыздағы №632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
Министрінің 2017 жылғы 24
Сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан
«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №1Б жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

Құрылыс –монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды
2019 жылғы «___»___

Техникалық қадағалау «Бинас Инжиниринг» ЖШС,
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),заңды мекенжайы

«Бинас Инжиниринг» ЖШС, инженер-технадзор Ибрагимов Е.Т, аттестат сарапшының KZ60VJE 00014346 «23» 11 2015 жыл. атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

Келісім шарт 06.08.2019 жылғы №227, қосымша келісім шарт 227/1 21.08.2019 жыл негізінде әрекет етеді
шарт № және күні
«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №1Б жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз) »
объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі **«Арыс қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысы Т.Сатыбалды** болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мыналарды растайды:
1. Объект құрылысын
а) мердігер (бас мердігер) **«Оңтүстік құрылыс компаниясы » ЖШС, ҚР, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бөржар а/о, Бірлік ауылы, О.Сапарбекұлы көш, 3 үй, лицензия №19016643 08.08.2019 жылғы**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
П.Б. Ахметова атынан;
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
б) қосалқы мердігер ұйымдар:
ТОО «Строй Центр-Turkistan» ЖШС, ҚР,Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылдық округі, Боралдай ауылы, Семей Сейдалыұлы көшесі, №9 үй Лицензия ГЛС №014996 18.05.2004 жылғы
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
М. М. Баймбетов атынан жүзеге асты;
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
2. Құрылыс –монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы **тамыз 2019 жыл ;**

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **қараша 2019 жыл ;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **3 ай**

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **3** ай; нақты **3** ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы – **20,194** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары:- **16,863** млн.теңге, жабдықтар, мүккамалдар мен құрал-саймандар – **0,415** млн. теңге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **14,487** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **15,395 млн**. теңге, жабдықтар, муккаммалдар мен құрал-саймандар **0,1352** млн. теңге;

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) **«ТУР Проект Сервис» ЖШС-гі, жұмыс жобасы №РЕ-0139/19**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Түркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі» ММ, 11.11.2019 жылғы, № 192

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;

9. Құрылыс аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

«Бинас Инжиниринг ЖШС,

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Ибрагимов Е.Т.

М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы (лары)

инженер-технадзор Ибрагимов Е.Т, аттестат сарапшының KZ60VJE 00014346 «23» 11 2015 жылы атынан

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні

М.О.

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
Инфрақұрылымдылық даму
Министрінің 2019 жылғы
9 тамыздағы №632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
Министрінің 2017 жылғы 24
Сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан
«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №1Б жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
2019 жылғы «___ »___

Тапсырыс беруші **«Арыс қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі ОҚО, Арыс қаласы Әл-Фараби көшесі №3 үй, бөлім басшысы Т.Сатыбалды.**
жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,
елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация

декларация жыл, «Оңтүстік құрылыс компаниясы» ЖШС, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бөржар а/о, Бірлік ауылы, О.Сапарбекұлы көш, 3 үй, лицензия №19016643 08.08.2019 жылғы П.Б. Ахметова
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен-жайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы **«Бинас Инжиниринг» ЖШС, Е.Т.Ибрагимов аттестат сарапшының 10.12.2018 жылғы № KZ94VJE00014122**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы **қорытынды 2019 жыл, «ТУР Проект Сервис» ЖШС директоры Е. Сулейменов**
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні,

Сәйкестік туралы декларация

декларация жыл ТОО «Строй Центр-Turkistan» ЖШС, ҚР,Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылдық округі, Боралдай ауылы, Семей Сейдалыұлы көшесі, №9 үй Лицензия ГЛС №014996 18.05.2004 жылғы М. М. Баймбетов атынан жүзеге асты;
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен-жайы

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы Арыс қаласы мекен – жайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №1Б жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тесеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **«Туркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі» ММ,**

(шешім шығарған органның атауы)

11.11.2019 жылғы, № 192 шешімі.

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялай (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы жарлығы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Оңтүстік өңірі бойынша **«Туркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі» ММ, 11.11.2019 жылғы, № 192**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«ТУР Проект Сервис» ЖШС-гі, жұмыс жобасы №РЕ-0139/19

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **тамыз 2019 жыл**;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **қараша 2019 жыл**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **3**

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **3** ай;

нақты **3** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Нақты**	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**	**Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)**	**Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**
1	Тұрғын үй	1	1	1	1

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Ғимараттың қабаттылығы	Қабат	1	1
Құрылыс ауданы	ш.м	84,13	84,13
Жалпы ауданы	Ш.м	102,13	102,13
Құрылыстың көлемі	Куб.м	604,1	604,1

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	Тұрғын
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

4.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылысшешімдері мынадай деректермен сипатталады: іргетас-монолитті,қабырғасы мен қабырға аралығы-күйген қыш, еден-ағаштан және линолеум,жылу- радиатор орнатылған.

5.Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6.Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) қарастырылмаған.

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы – **20,194** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары:- **16,863** млн.теңге, жабдықтар, мүккамалдар мен құрал-саймандар – **0,415** млн. теңге;

8.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **14,487** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **15,395 млн**. теңге, жабдықтар, муккаммалдар мен құрал-саймандар **0,135** млн. теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №1Б жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

объектінің (кешеннің) атауы

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Т.Сатыбалды**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Техникалық қадағалау **Е.Т Ибрагимов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау **Е. Сулейменов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер) **П.Б. Ахметова**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Қосымша мердігер **М.М. Баймбетов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
Инфрақұрылымдылық даму
Министірінің 2019 жылғы
9 тамыздағы №632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
Министрінің 2017 жылғы 24
Сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан
«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №1Б жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

Сәйкестік туралы декларация
2019 жылғы «___ »____

Мердігер (бас мердігер) **«Оңтүстік құрылыс компаниясы» ЖШС, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бөржар а/о, Бірлік ауылы, О.Сапарбекұлы көш, 3 үй, лицензия №19016643 08.08.2019 жылғы**_____
ұйымның атауы, заңды мекен-жайы
П.Б. Ахметоваатынан;
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №1Б жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»
_____объектісі бойынша,
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс берушісі **«Арыс қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Т.Сатыбалды**_____болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:
1.Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;
2.Қосымша мердігер ұйым **ТОО «Строй Центр-Turkistan» ЖШС, ҚР,Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылдық округі, Боралдай ауылы, Семей Сейдалыұлы көшесі, №9 үй Лицензия ГЛС №014996 18.05.2004 жылғы**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
М. М. Баймбетов_____атынан жүзеге асты;
3.Жоба(жобалау-сметалық құжаттамасы) **«ТУР Проект Сервис» ЖШС-гі, жұмыс жобасы №РЕ-0139/19**_____
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Түркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі» ММ, 11.11.2019 жылғы, № 192_____бекітілген.
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4.Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі,

тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезеңі	жалпы бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезеңі
1	Тұрғын үй	1	1	1	1

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Ғимараттың қабаттылығы	Қабат	1	1
Құрылыс ауданы	ш.м	84,1	84,1
Жалпы ауданы	Ш.м	102,1	102,1
Құрылыстың көлемі	Куб.м	604	604

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	Тұрғын
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

5.Объект бойынша технологиялық және сәулет – құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: іргетас- бетон,қабырғасы мен қабырға аралығы-күйген қыш, еден-ағаштан және линолеум, жылу- радиатор орнатылған.
Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
7.Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **тамыз 2019 жыл ;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қараша 2019 жыл ;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **3**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **3** ай;
нақты **3** ай;

1. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің жобаларына сәйкес;

2. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтер орындалмайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

_____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №1Б жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

П.Б. Ахметова 25.12.2019

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Қосымша (мердігер)

М.М. Баймбетов 25.12.2019

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.