Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства» города Арыс
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер: ТОО «Бинас Инжиниринг »
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Оңтүстік құрылыс компаниясы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул.Абдразакова №25 в городе Арысь, в Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №143/1 от 24.07.2019г.

Акт выполненных работ
за декабрь-месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	74,844	206,41	206,41	15449	15449	--	2698	19598
					--	50,06	--	3747		1452	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,076	1560,02	--	50039	--	--	36028	92953
					1560,02	--	50039	--		6885	
		Устройство подушки									
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	37,422	445,56	444,01	16674	16616	5	3705	22009
					1,43	136,07	53	5092		1630	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	37,422	31,88	31,88	1193	1193	--	329	1643
					--	12,20	--	456		122	
		Обратная засыпка под полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	45,036	31,88	31,88	1436	1436	--	395	1978
					--	12,20	--	549		146	
6	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	45,036	25,23	25,23	1136	1136	--	313	1565
					--	9,65	--	435		116	
7	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	45,036	60,35	60,35	2718	2718	--	749	3744
					--	23,10	--	1041		277	
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетон В3,5/	м3	5,052	16450,33	1089,24	83107	5503	71616	6494	96770
					1185,30	227,35	5988	1149		7168	
9	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон В15/	м3	35,36	22373,82	2007,28	791138	70978	578734	141277	1007008
					3999,60	390,94	141426	13824		74593	
10	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,351956	18972,38	977,26	6677	344	101	5769	13442
					17707,12	304,47	6232	107		996	
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,351956	214266,00	--	75412	--	75412	--	81445
					--	--	--	--		6033	
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
12	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	53,7	10276,03	2394,80	551823	128601	180155	251102	867159
					4526,38	501,60	243067	26936		64234	
13	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,1	10207,95	2394,80	235804	55320	79610	104589	367624
					4366,86	501,60	100874	11587		27231	
14	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	42,667	26181,00	--	1117065	--	1117065	--	1206430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		89365	
15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09888	352114,71	2192,31	34817	217	28404	5824	43893
					62660,40	677,16	6196	67		3251	
16	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09888	287262,00	--	28404	--	28404	--	30677
					--	--	--	--		2272	
		Монолитный перемычка-1 (8 шт)									
17	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	1,152	39867,74	4347,68	45928	5009	24771	15582	66430
					14017,00	846,50	16148	975		4921	
18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071904	18837,36	1338,48	1354	96	20	1150	2704
					17210,88	358,20	1238	26		200	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01952	221225,00	--	4318	--	4318	--	4664
					--	--	--	--		345	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052384	214266,00	--	11224	--	11224	--	12122
					--	--	--	--		898	
		Монолитный перемычка-2 (2 шт)									
21	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,136	39867,74	4347,68	5422	591	2925	1840	7842
					14017,00	846,50	1906	115		581	
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,008416	18837,36	1338,48	159	11	3	135	317
					17210,88	358,20	145	3		23	
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00244	221225,00	--	540	--	540	--	583
					--	--	--	--		43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005976	214266,00	--	1280	--	1280	--	1383
					--	--	--	--		102	
		Монолитный перемычка-3 (7 шт)									
25	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,49	39867,74	4347,68	19535	2130	10537	6628	28256
					14017,00	846,50	6868	415		2093	
26	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04249	18837,36	1338,48	800	57	12	679	1598
					17210,88	358,20	731	15		118	
27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009114	221225,00	--	2016	--	2016	--	2178
					--	--	--	--		161	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033376	214266,00	--	7151	--	7151	--	7723
					--	--	--	--		572	
		Монолитный перемычка-4 (1шт)									
29	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство	м3	0,114	39867,74	4347,68	4545	496	2451	1542	6574
					14017,00	846,50	1598	97		487	
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,007076	18837,36	1338,48	133	9	2	113	266
					17210,88	358,20	122	3		20	
31	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001952	221225,00	--	432	--	432	--	466
					--	--	--	--		35	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005124	214266,00	--	1098	--	1098	--	1186
					--	--	--	--		88	
		Монолитный сердечник-1 (5шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство монолитного сердечника /бетон кл.В15/	м3	0,615	34759,38	6121,58	21377	3765	10634	7065	30718
					11346,40	1277,78	6978	786		2275	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,037735	18837,36	1338,48	711	51	11	603	1419
					17210,88	358,20	649	14		105	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007215	221225,00	--	1596	--	1596	--	1724
					--	--	--	--		128	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03052	214266,00	--	6539	--	6539	--	7063
					--	--	--	--		523	
		Монолитный сердечник-2 (8шт)									
37	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство монолитного сердечника /бетон кл.В15/	м3	0,648	34759,38	6121,58	22524	3967	11205	7444	32366
					11346,40	1277,78	7352	828		2397	
38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05736	18837,36	1338,48	1081	77	17	917	2157
					17210,88	358,20	987	21		160	
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008528	221225,00	--	1887	--	1887	--	2038
					--	--	--	--		151	
40	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048832	214266,00	--	10463	--	10463	--	11300
					--	--	--	--		837	
					РАЗДЕЛ 4.Перекрытия						
41	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13,872	21154,31	1348,10	293453	18701	29822	192889	525249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					17656,40	639,54	244930	8872		38907	
42	С121-110101-0110 2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012									
			м3	17,20128	31339,00	--	539071	--	539071	--	582197
					--	--	--	--		43126	
43	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/									
			м2	115,6	104,00	--	12022	--	12022	--	12984
					--	--	--	--		962	
44	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,006472	287262,00	--	1859	--	1859	--	2008
					--	--	--	--		149	
45	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство									
			м3	2,153	30748,72	4707,81	66202	10136	35959	20083	93187
					9339,00	911,28	20107	1962		6903	
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,05544	221225,00	--	12265	--	12265	--	13246
					--	--	--	--		981	
47	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,170381	214266,00	--	36507	--	36507	--	39427
					--	--	--	--		2921	
48	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02464	216827,00	--	5343	--	5343	--	5770
					--	--	--	--		427	
49	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
			т	1,42432	499537,00	--	711501	--	711501	--	768421
					--	--	--	--		56920	
50	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
			т	0,03008	653219,00	1275,00	19649	38	12750	6258	27980
					228096,00	531,99	6861	16		2073	
					РАЗДЕЛ 5.Кровля						
51	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка									
			м3 древесины в конструкции	2,695	93980,74	1003,38	253278	2704	189148	56378	334429
					22792,50	451,44	61426	1217		24773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,522	95047,61	1372,14	49615	716	37397	10607	65040
					22033,70	544,53	11502	284		4818	
53	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	165	738,48	20,73	121850	3420	12656	98445	237919
					641,05	7,47	105774	1232		17624	
54	С121-100103-0103 2110-0103-0103 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	189,75	1318,00	--	250091	--	250091	--	270098
					--	--	--	--		20007	
55	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,012	8782,00	55,65	8887	56	7986	782	10443
					834,60	24,00	845	24		774	
56	Е11-100104-0107 1110-0104-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	2,053	3028,66	127,30	6218	261	2320	3367	10352
					1771,60	50,87	3637	104		767	
57	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006971	283857,00	--	1979	--	1979	--	2137
					--	--	--	--		158	
58	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	115,6	305,65	2,58	35333	298	31378	3408	41840
					31,64	1,11	3657	129		3099	
		Слуховое окно (2шт)									
59	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17481,66	821,52	34963	1643	20564	12083	50810
					6377,92	334,95	12756	670		3764	
60	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,522	18355,00	--	9581	--	9581	--	10348
					--	--	--	--		767	
61	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,522	8782,00	55,65	4584	29	4119	403	5387
					834,60	24,00	436	13		399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	11,62	4168,89	98,25	48442	1142	28899	17207	70902
					1583,60	26,01	18401	302		5252	
63	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	0,008	93980,74	1003,38	752	8	562	167	993
					22792,50	451,44	182	4		74	
64	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,3	2942,26	13,82	27363	128	17752	8753	39005
					1019,63	3,39	9483	31		2889	
65	С121-070101-0201 2107-0101-0201 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,121	35575,00	--	4305	--	4305	--	4649
					--	--	--	--		344	
66	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля оконные ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--		78	
67	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижки оконные ГОСТ 5090-86	шт.	2	486,00	--	972	--	972	--	1050
					--	--	--	--		78	
68	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
					--	--	--	--		66	
69	С121-130508-0101 2113-0508-0101 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 2 мм ГОСТ 111-2001	м2	0,2	574,00	--	115	--	115	--	124
					--	--	--	--		9	
		РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы фасада									
70	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	146,25	1607,42	5,86	235086	857	202893	25392	281315
					214,26	2,76	31336	403		20838	
71	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	146,25	143,23	1,00	20947	146	1114	15806	39694
					134,62	0,48	19687	70		2940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	7,3125	27132,20	1814,70	198404	13270	22168	128663	353233
					22286,00	865,26	162966	6327		26165	
73	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	7,531875	25959,00	--	195520	--	195520	--	211162
					--	--	--	--		15642	
74	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,37876	287262,00	--	108803	--	108803	--	117508
					--	--	--	--		8704	
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
		Потолок									
75	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	102,13	1858,77	13,79	189836	1408	71277	105912	319407
					1147,08	5,18	117151	529		23660	
76	С122-030201-0103 2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	79,3924	372,00	--	29534	--	29534	--	31897
					--	--	--	--		2363	
77	С122-030201-0203 2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	25,8015	502,00	--	12952	--	12952	--	13989
					--	--	--	--		1036	
78	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,13	1362,20	19,15	139121	1956	47027	72588	228646
					882,58	5,85	90138	597		16937	
79	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	102,13	1594,94	9,25	162892	945	48648	91001	274204
					1109,36	4,43	113299	453		20311	
		Стена									
80	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	297,684	1118,64	30,27	333002	9012	95906	188463	563182
					766,19	25,18	228084	7494		41717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	297,684	1362,20	19,15	405505	5702	137073	211577	666448
					882,58	5,85	262730	1740		49367	
82	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	297,684	1328,38	8,72	395438	2597	129998	211270	655245
					882,96	4,18	262843	1245		48537	
83	Е11-150107-0103 1115-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	18,128	6374,25	19,12	115552	347	70976	35516	163154
					2439,84	9,12	44229	165		12085	
					РАЗДЕЛ 8.Полы						
		Узел 1									
84	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	87,92	689,76	20,45	60644	1798	25361	32297	100376
					380,85	9,94	33485	874		7435	
85	С122-060101-0101 2206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	87,92	1513,00	--	133023	--	133023	--	143665
					--	--	--	--		10642	
86	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	87,92	357,90	15,42	31467	1356	30	28603	64875
					342,14	3,96	30081	348		4806	
87	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	87,92	582,05	65,68	51174	5775	76	44228	103035
					515,50	19,67	45323	1729		7632	
88	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	287262,00	--	2499	--	2499	--	2699
					--	--	--	--		200	
89	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	3,5168	27132,20	1814,70	95419	6382	10662	61878	169880
					22286,00	865,26	78375	3043		12584	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С121-110501-0104 ~~2111-0501-0104~~ РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	3,622304	25959,00 --	-- --	94031 --	-- --	94031	-- 7523	101554
91	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство	м2 стяжки	87,92	646,38 321,35	27,30 13,32	56830 28253	2401 1171	26176	27659 6759	91248
92	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	87,92	1325,12 61,81	76,43 35,25	116504 5434	6720 3099	104350	8021 9962	134488
93	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01354	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	193 174	18 8	1	166 29	388
94	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01354	287262,00 --	-- --	3890 --	-- --	3890	-- 311	4201
		Узел 2									
95	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,21	1548,78 1234,58	72,62 32,15	22008 17543	1032 457	3433	16920 3114	42043
96	С122-060301-0601 2206-0301-0601 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	14,4942	1197,00 --	-- --	17350 --	-- --	17350	-- 1388	18738
97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,21	654,94 324,67	28,05 13,32	9307 4614	399 189	4294	4515 1106	14927
98	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,21	1486,85 635,65	90,58 11,49	21128 9033	1287 163	10808	8644 2382	32154
99	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	14,21	921,78 383,53	44,53 6,55	13098 5450	633 93	7015	5210 1465	19774
100	С121-100402-9901 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	Гидроизол	м2	28,42	280,00 --	-- --	7958 --	-- --	7958	-- 637	8594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	14,21	357,90 342,14	15,42 3,96	5086 4862	219 56	5	4623 777	10485
102	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	14,21	582,05 515,50	65,68 19,67	8271 7325	933 279	13	7148 1234	16653
103	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00141	287262,00 --	-- --	405 --	-- --	405	-- 32	437
104	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,4263	27132,20 22286,00	1814,70 865,26	11566 9501	774 369	1291	7501 1525	20593
105	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	0,439089	25959,00 --	-- --	11398 --	-- --	11398	-- 912	12310
106	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство	м2 стяжки	14,21	646,38 321,35	27,30 13,32	9185 4566	388 189	4231	4470 1092	14748
107	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	14,21	1325,12 61,81	76,43 35,25	18830 878	1086 501	16866	1296 1610	21736
108	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00219	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	31 28	3 1	--	27 5	63
109	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00219	287262,00 --	-- --	629 --	-- --	629	-- 50	679
110	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	110,26	308,79 80,85	2,20 0,82	34047 8915	242 90	24890	8465 3401	45912

РАЗДЕЛ 9.Оконные и дверные проемы

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,912	2036,63 890,80	164,65 77,50	30370 13284	2455 1156	14631	12995 3469	46835
112	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,4	18048,00 --	-- --	259891 --	-- --	259891	-- 20791	280682
113	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,512	21460,00 --	-- --	10988 --	-- --	10988	-- 879	11867
114	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	11,4	1071,91 222,28	4,78 2,30	12220 2534	54 26	9632	2304 1162	15686
115	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	11,4	1132,00 --	-- --	12905 --	-- --	12905	-- 1032	13937
116	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,89	2942,26 1019,63	13,82 3,39	8503 2947	40 10	5516	2720 898	12121
117	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	37,76	547,71 365,30	4,83 1,92	20682 13794	182 72	6706	12480 2653	35814
		Двери									
118	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,6	1509,53 926,80	170,35 78,44	19020 11678	2146 988	5196	11399 2434	32853
119	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	12,6	9453,00 --	-- --	119108 --	-- --	119108	-- 9529	128636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	Е11-100402-0502 ~~1110-0402-0502~~ РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2,1	2190,78 1939,98	129,17 54,09	4601 4074	271 114	256	3769 670	9039
121	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	30610,00 --	-- --	64281 --	-- --	64281	-- 5142	69423
122	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882,00 --	-- --	1882 --	-- --	1882	-- 151	2033
123	С121-090404-0702 2109-0404-0702 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	1	4756,00 --	-- --	4756 --	-- --	4756	-- 380	5136
		РАЗДЕЛ 10.Вентиляционная шахта									
124	Е12-080101-1703 1208-0101-1703 РСНБ РК 2015	Покрытие из листовой стали. Устройство оцинков. труба	м2	6,3	2479,99 670,00	3,61 1,78	15624 4221	23 11	11380	3047 1494	20165
125	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,48	2942,26 1019,63	13,82 3,39	1412 489	7 2	916	452 149	2013
126	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001416	283857,00 --	-- --	402 --	-- --	402	-- 32	434
		Дымоудаление									
127	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,22	2942,26 1019,63	13,82 3,39	647 224	3 1	420	207 68	923
128	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000472	283857,00 --	-- --	134 --	-- --	134	-- 11	145
129	С123-010301-0213 2301-0301-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5,7	4354,00 --	-- --	24818 --	-- --	24818	-- 1985	26803
		РАЗДЕЛ 11.Отмостка и крыльцо									
		Отмостка									
130	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/бетон кл.В7,5/	м3	7,02	17014,39	1089,24	119441	7646	103474	9024	138743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крыльцо			1185,30	227,35	8321	1596		10277	
131	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /БЕТОН кл.В15/	м3	0,992	18612,54	1671,27	18464	1658	14943	2026	22128
132	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,017301	1877,71 14268,44	366,16 1349,48	1863 247	363 23	1	1639 212	495
133	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017301	12887,60 256962,00	562,44 --	223 4446	10 --	4446	37 --	4801
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		356	13315012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2788549				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					437245			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119178			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6650624		
		- Накладные расходы	Тенге							2452294	
		- Сметная прибыль	Тенге							986296	
		Внутренние сети водопровода и канализации									
		РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение									
		Хоз.-питьевой водопровод В1									
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1341,17	16,43	26823	329	260	25711	56737
2	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,8	1311,68 98,00	0,09 --	26234 1940	2 --	1940	4203 --	2096
3	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	-- 1493,00	-- --	-- 7465	-- --	7465	155 --	8062
4	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	-- 2020,26	-- 1316,39	-- 8081	-- 5266	--	597 4174	13235
5	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	703,87 23,00	350,18 --	2815 92	1401 --	92	980 --	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		7	
6	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1370,93	894,00	9597	6258	--	4953	15713
					476,93	237,73	3338	1664		1164	
7	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	13,00	--	91	--	91	--	98
					--	--	--	--		7	
8	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	7,00	--	140	--	140	--	151
					--	--	--	--		11	
9	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	69551,17	--	1391	--	311	1070	2658
					54023,50	--	1080	--		197	
10	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	93,07	1,25	1861	25	246	1558	3693
					79,51	--	1590	--		274	
		Горячее водоснабжение ТЗ									
11	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1341,17	16,43	20118	246	197	19283	42553
					1311,68	0,09	19675	1		3152	
12	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	120,00	--	1782	--	1782	--	1925
					--	--	--	--		143	
13	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	651,00	--	2604	--	2604	--	2812
					--	--	--	--		208	
14	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2020,26	1316,39	4041	2633	--	2087	6618
					703,87	350,18	1408	700		490	
15	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1370,93	894,00	8226	5364	--	4245	13468
					476,93	237,73	2862	1426		998	
16	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23,00	--	46	--	46	--	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4	
17	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	13,00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
18	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	7,00	--	105	--	105	--	113
					--	--	--	--		8	
19	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 м м. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	69551,17	--	1043	--	233	802	1993
					54023,50	--	810	--		148	
20	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	93,07	1,25	1396	19	184	1169	2770
					79,51	--	1193	--		205	
		РАЗДЕЛ 2.Бытовая канализация									
21	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	763,97	1,34	11460	20	34	11184	24455
					760,37	0,43	11406	6		1811	
22	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	737,42	3,29	7374	33	50	7155	15692
					729,12	0,99	7291	10		1162	
23	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	310,00	--	4641	--	4641	--	5012
					--	--	--	--		371	
24	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	9,98	929,00	--	9271	--	9271	--	10013
					--	--	--	--		742	
25	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	759,00	--	759	--	759	--	820
					--	--	--	--		61	
26	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	293,00	--	586	--	586	--	633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013			--	--	--	--		47	
			шт.	1	759,00	--	759	--	759	--	820
28	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка			--	--	--	--		61	
			шт.	7	2020,26	1316,39	14142	9215	--	7305	23162
29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка			703,87	350,18	4927	2451		1716	
			шт.	5	1370,93	894,00	6855	4470	--	3538	11224
30	С123-020403-0703 2302-0403-0703 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013			476,93	237,73	2385	1189		831	
			шт.	4	181,00	--	724	--	724	--	782
31	С123-020403-0707 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013			--	--	--	--		58	
			шт.	3	604,00	--	1812	--	1812	--	1957
32	С123-020403-0403 2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013			--	--	--	--		145	
			шт.	2	109,00	--	218	--	218	--	235
33	С123-020403-0407 2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013			--	--	--	--		17	
			шт.	3	384,00	--	1152	--	1152	--	1244
34	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013			--	--	--	--		92	
			шт.	2	265,00	--	530	--	530	--	572
35	С123-020401-3506 2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--		42	
			шт.	15	40,00	--	600	--	600	--	648
36	С123-020401-3507 2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--		48	
			шт.	10	178,00	--	1780	--	1780	--	1922
37	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое			--	--	--	--		142	
			м трубопровода	25	93,07	1,25	2327	31	308	1948	4617

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					79,51	--	1988	--		342	
		РАЗДЕЛ 3.Санитарные приборы									
38	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3446,59	169,65	3447	170	535	2768	6711
					2741,70	82,47	2742	82		497	
39	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2750,12	85,29	2750	85	220	2437	5602
					2445,30	41,23	2445	41		415	
40	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17988,00	--	17988	--	17988	--	19427
					--	--	--	--		1439	
41	С123-030102-0904 2303-0102-0904 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8135,00	--	8135	--	8135	--	8786
					--	--	--	--		651	
42	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	1	1428,78	51,73	1429	52	361	1020	2644
					1015,74	24,90	1016	25		196	
43	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	1	7142,00	--	7142	--	7142	--	7713
					--	--	--	--		571	
44	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2248,00	--	2248	--	2248	--	2428
					--	--	--	--		180	
45	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные. Установка	комплект	1	4309,71	424,84	4310	425	248	3754	8709
					3636,60	194,50	3637	194		645	
46	С123-030102-0102 2303-0102-0102 РСНБ РК 2015	Ванна эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	55209,00	--	55209	--	55209	--	59626
					--	--	--	--		4417	
47	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	956,00	--	956	--	956	--	1032
					--	--	--	--		76	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								401414
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98841				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34639			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9194			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						132040		
		- Накладные расходы	Тенге							106161	
		- Сметная прибыль	Тенге							29732	
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	14,2	1416,25	17,67	20111	251	14571	5275	27417
					372,44	6,65	5289	94		2031	
2	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	97	1557,84	17,67	151111	1714	113271	36036	202118
					372,44	6,65	36126	645		14972	
3	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	39,15	1093,70	15,98	42819	625	17102	24792	73019
					640,93	5,25	25092	205		5409	
4	С123-040501-0201 2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	807,00	--	7263	--	7263	--	7844
					--	--	--	--		581	
5	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	2086,92	95,60	37565	1721	5362	30093	73071
					1693,44	12,54	30482	226		5413	
6	С123-041006-2101 2304-1006-2101 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной CDT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	15781,00	--	142029	--	142029	--	153391
					--	--	--	--		11362	
7	С123-051314-0101 2305-1314-0101 РСНБ РК 2015	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	9	6236,00	--	56124	--	56124	--	60614
					--	--	--	--		4490	
8	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,2	606,50	65,75	1941	210	852	744	2900
					274,72	31,35	879	100		215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3,52	196,00 --	-- --	690 --	-- --	690	-- 55	745
10	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	2142,75 466,49	32,29 12,92	7714 1679	116 46	5919	1691 752	10158
11	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	9,2	255,78 47,00	6,00 0,75	2353 432	55 7	1866	303 213	2869
12	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,2	87,56 42,01	2,33 0,25	806 386	21 2	399	268 86	1160
13	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,2	853,30 717,71	1,00 0,48	7850 6603	9 4	1238	5286 1051	14187
14	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79,5	84,30 79,51	1,25 --	6702 6321	99 --	282	6195 1032	13928
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0795	57921,94 54023,50	-- --	4605 4295	-- --	310	4252 709	9565
16	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	9,2	356,66 356,66	-- --	3281 3281	-- --	--	2264 444	5989
		Система ВЕ									
17	Е11-200701-0105 1120-0701-0105 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 450 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5091,35 948,37	52,74 13,17	5091 948	53 13	4090	942 483	6516
18	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1614,97 1271,80	31,87 13,17	6460 5087	127 53	1246	5037 920	12417

РАЗДЕЛ 2.Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,22	4860,36 1764,15	51,82 20,05	44813 16265	478 185	28070	16121 4875	65809
20	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1,98	606,50 274,72	65,75 31,35	1201 544	130 62	527	461 133	1794
21	С121-110403-0207 2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2,178	196,00 --	-- --	427 --	-- --	427	-- 34	461
		РАЗДЕЛ 3.Узел управлние									
22	Е11-180101-0101 1118-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел	1	35760,42 30752,81	1463,01 560,87	35760 30753	1463 561	3544	30687 5316	71764
23	Прайс лист	Печь отопительный Ogniva-1	шт	1	45182,14 --	-- --	45182 --	-- --	45182	-- --	45182
24	С123-051207-0801 2305-1207-0801 РСНБ РК 2015	Группа безопасности типа Herz, Т от +20°С до +120°С, PN 2,5, DN 25	шт.	1	11903,00 --	-- --	11903 --	-- --	11903	-- 952	12855
25	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,6	1557,84 372,44	17,67 6,65	10282 2458	117 44	7707	2452 1019	13752
26	Е11-180401-0101 1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	15157,37 4153,92	628,46 212,19	15157 4154	628 212	10375	4279 1555	20991
27	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97 15974,27	435,44 130,99	20105 15974	435 131	3696	15783 2871	38759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3077,20 2604,00	22,32 --	3077 2604	22 --	451	1875 396	5348
29	51-020602-0108 5102-0602-0108 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 50/1-9 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	369495,00 --	-- --	369495 --	-- --	369495	-- --	369495
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1324118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				199655				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8276			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2591			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						439314		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						414677		
		- Накладные расходы	Тенге							194836	
		- Сметная прибыль	Тенге							67369	
		Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
1	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительн ые массой до 25 кг.Установка в нише распорными дю белями	шт.	1	6138,56 5208,00	359,89 121,80	6139 5208	360 122	571	3837 798	10774
2	С123-070201-0501 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8887,00 --	-- --	8887 --	-- --	8887	-- 711	9598
3	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1	551,60 442,68	87,55 30,45	552 443	88 30	21	341 71	964
4	С123-070501-0109 2307-0501-0109 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные у чета активной энергии прямого включения,многотари фные типа Меркурий 206 N,230 В,5(60) А,ЖКИ,класс точности 1,0/2,0	шт.	1	7745,00 --	-- --	7745 --	-- --	7745	-- 620	8365
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	1	2659,74 1235,00	26,34 --	2660 1235	26 --	1399	889 284	3833
6	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00 --	-- --	492 --	-- --	492	-- 39	531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительн ые массой до 25 кг Установка в нише распорными дю белями	шт.	1	6138,56 5208,00	359,89 121,80	6139 5208	360 122	571	3837 798	10774
8	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059,00 --	-- --	2059 --	-- --	2059	-- 165	2224
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	2	2659,74 1235,00	26,34 --	5319 2470	53 --	2796	1778 568	7666
10	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00 --	-- --	984 --	-- --	984	-- 79	1063
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А Установка на кон струкции на стене или колонне	шт.	3	2659,74 1235,00	26,34 --	7979 3705	79 --	4195	2668 852	11499
12	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3164,00 --	-- --	9492 --	-- --	9492	-- 759	10251
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
13	Ц13-080305-0410 1308-0305-0410 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2 Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	3	6541,98 3528,42	974,65 658,90	19626 10585	2924 1977	6117	9045 2294	30964
14	С123-070102-1206 2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3	12804,00 --	-- --	38412 --	-- --	38412	-- 3073	41485
15	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	637,00 --	-- --	1911 --	-- --	1911	-- 153	2064
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
16	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	394,02 377,58	3,50 1,22	1970 1888	18 6	64	1364 267	3600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	394,02 377,58	3,50 1,22	1576 1510	14 5	52	1091 213	2880
18	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрыт ой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номнальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	303,00 --	-- --	1515 --	-- --	1515	-- 121	1636
19	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	324,00 --	-- --	1296 --	-- --	1296	-- 104	1400
20	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	21	479,96 468,72	4,46 1,22	10079 9843	94 26	142	7105 1375	18559
21	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	21	361,00 --	-- --	7581 --	-- --	7581	-- 606	8187
		РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия и провода									
22	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножил ьный или многожильный в общей оплетке,суммарное с ечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	217	94,01 72,84	1,75 0,61	20401 15806	380 132	4215	11476 2550	34426
23	С123-060144-0507 2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	1011200,00 --	-- --	2022 --	-- --	2022	-- 162	2184
24	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	415444,00 --	-- --	20772 --	-- --	20772	-- 1662	22434
25	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	171879,00 --	-- --	14610 --	-- --	14610	-- 1169	15778
26	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	269000,00 --	-- --	21520 --	-- --	21520	-- 1722	23242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С123-070202-0101 2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм									
			шт.	14	309,00	--	4326	--	4326	--	4672
					--	--	--	--		346	
28	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК									
			шт.	30	31,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
29	С123-061709-0202 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2									
			шт.	6	1673,00	--	10038	--	10038	--	10841
					--	--	--	--		803	
30	Ц13-080305-0202 1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания									
			шт.	2	1615,76	12,43	3232	25	1931	924	4488
					637,98	3,96	1276	8		332	
31	С123-070219-0302 2307-0219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012									
			шт.	2	89,00	--	178	--	178	--	192
					--	--	--	--		14	
32	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами									
			м	215	403,76	15,90	86807	3418	25967	41862	138963
					267,08	3,35	57422	720		10294	
33	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм									
			м	215	45,00	--	9675	--	9675	--	10449
					--	--	--	--		774	
34	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
			м	2	508,87	35,56	1018	71	243	521	1662
					352,06	10,05	704	20		123	
35	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм									
			м	2	70,00	--	140	--	140	--	151
					--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								458803
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				117304				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7908			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3168			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						212869		
		- Накладные расходы	Тенге							86738	
		- Сметная прибыль	Тенге							33986	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15499349**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								414677
		Итого по смете без стоимости оборудования	Тенге								15084672
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,44%						217219
		Итого	Тенге								15301891
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге		0,90%						137717
		Перевозка материалов 60 км	Тенге								1092485
		Итого	Тенге								16532093
		Итого по смете со стоимостью оборудования	Тенге								16946770
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%						330642
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								17277412
		Итого с понижающим коэфициентом К=0,904359966			0,904359966						15625000
		НДС 12%	Тенге		12%						1875000
		Итого с НДС	Тенге								17 500 000

Инженер:

ТОО «Бинас Инжиниринг »

Инженер-технадзор _____ Ибрагимов Е.Т.

Подрядчик:

ТОО «Онтустік құрылыс компаниясы»

Директор _____ Карсыбаев Е.М

Авторский надзор:

ТОО «ТУР Проект Сервис»

ГИП _____ Е. Абдикадыров

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
Инфрақұрылымдылық даму
Министірінің 2019 жылғы
9 тамыздағы №632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
Министрінің 2017 жылғы 24
Сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан
«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №25 жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
2019 жылғы «___ »___

Авторлық қадағалау **«ТУР Проект Сервис» ЖШС директоры Е. Сулейменов**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Шымкент қаласы Жолдасбек көш №69 үй, лицензия 17.11.2017 жылғы ГСЛ №17019674
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
Келісім шарт 06.08.2019 жылғы №227, қосымша келісім шарт 227/1 21.08.2019 жыл
негізінде әрекет етеді.шарт № және күні
«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №25 жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз) құрылысы» объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі **«Арыс қаласының құрылыс бөлімі» ММ-і Т.Сатыбалды** болып табылады.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысы

а) мердігермен (бас мердігермен **"Оңтүстік құрылыс компаниясы" ЖШС, ҚР, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бөржар а/о, Бірлік ауылы, О.Сапарбекұлы көш, 3 үй, лицензия №19016643 08.08.2019 жылғы**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
П.Б. Ахметова атынан;
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосымша мердігерлік ұйымдармен:
ТОО «Строй Центр-Turkistan» ЖШС, ҚР,Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылдық округі, Боралдай ауылы, Семей Сейдалыұлы көшесі, №9 үй Лицензия ГЛС №014996 18.05.2004 жылғы
М. М. Баймбетов атынан жүзеге асты;
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **тамыз 2019 жыл ;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қараша 2019 жыл ;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: **3**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **3** ай;
нақты **3** ай;

3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес;

4. Техникалық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;

5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;

6. Объекті **«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №25 жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз) құрылысы»**

«Туркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі» ММ, 11.11.2019 жылғы, № 192 бекітілген,

құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні

«ТУР Проект Сервис» ЖШС-гі, жұмыс жобасы №РЕ-0139/19

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.

Авторлық қадағалау:

ұйым **«ТУР Проект Сервис» ЖШС директоры Е. Сулейменов**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
Инфрақұрылымдылық даму
Министірінің 2019 жылғы
9 тамыздағы №632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
Министрінің 2017 жылғы 24
Сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан
«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №25 жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

Құрылыс –монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды
2019 жылғы «___»___

Техникалық қадағалау «Бинас Инжиниринг» ЖШС,
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),заңды мекенжайы

«Бинас Инжиниринг» ЖШС, инженер-технадзор Ибрагимов Е.Т, аттестат сарапшының KZ60VJE 00014346 «23» 11 2015 жыл. атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

Келісім шарт 06.08.2019 жылғы №227, қосымша келісім шарт 227/1 21.08.2019 жыл негізінде әрекет етеді
шарт № және күні

«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №25 жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз) »
объектісі бойынша,
объектінің атауы және орналасқан жері

тапсырыс берушісі **«Арыс қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысы Т.Сатыбалды** болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын

а) мердігер (бас мердігер) **«Оңтүстік құрылыс компаниясы » ЖШС, ҚР, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бөржар а/о, Бірлік ауылы, О.Сапарбекұлы көш, 3 үй, лицензия №19016643 08.08.2019 жылғы -**
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

П.Б. Ахметова атынан;
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосалқы мердігер ұйымдар:

ТОО «Строй Центр-Turkistan» ЖШС, ҚР,Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылдық округі, Боралдай ауылы, Семей Сейдалыұлы көшесі, №9 үй Лицензия ГЛС №014996 18.05.2004 жылғы
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

М. М. Баймбетов атынан жүзеге асты;
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс –монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы **тамыз 2019 жыл ;**

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **қараша 2019 жыл ;**

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **3 ай**

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **3** ай; нақты **3** ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы – **20,194** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары:- **16,863** млн.теңге, жабдықтар, мүккамалдар мен құрал-саймандар – **0,415** млн. теңге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **17,500** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **15,395 млн**. теңге, жабдықтар, муккаммалдар мен құрал-саймандар **0,1352** млн. теңге;

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) **«ТУР Проект Сервис» ЖШС-гі, жұмыс жобасы №РЕ-0139/19**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Туркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі» ММ, 11.11.2019 жылғы, № 192

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;

9. Құрылыс аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

«Бинас Инжиниринг ЖШС,

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Ибрагимов Е.Т.

М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы (лары)

инженер-технадзор Ибрагимов Е.Т, аттестат сарапшының KZ60VJE 00014346 «23» 11 2015 жылы атынан

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні

М.О.

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
Инфрақұрылымдылық даму
Министірінің 2019 жылғы
9 тамыздағы №632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
Министрінің 2017 жылғы 24
Сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан
«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №25 жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
2019 жылғы «___ »___

Тапсырыс беруші **«Арыс қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі ОҚО, Арыс қаласы Әл-Фараби көшесі №3 үй, бөлім басшысы Т.Сатыбалды.**
жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,
елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация
декларация жыл, «Оңтүстік құрылыс компаниясы» ЖШС, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бөржар а/о, Бірлік ауылы, О.Сапарбекұлы көш, 3 үй, лицензия №19016643 08.08.2019 жылғы П.Б. Ахметова
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен-жайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы **«Бинас Инжиниринг» ЖШС, Е.Т.Ибрагимов аттестат сарапшының 10.12.2018 жылғы № KZ94VJE00014122**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №,
алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы **қорытынды 2019 жыл, «ТУР Проект Сервис» ЖШС директоры Е. Сулейменов**
негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар
№, алған күні,

Сәйкестік туралы декларация
декларация жыл ТОО «Строй Центр-Turkistan» ЖШС, ҚР,Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылдық округі, Боралдай ауылы, Семей Сейдалыұлы көшесі, №9 үй Лицензия ГЛС №014996 18.05.2004 жылғы М. М. Баймбетов атынан жүзеге асты;
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен-жайы

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Түркістан облысы Арыс қаласы мекен – жайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №25 жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тесеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) **«Туркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі» ММ,**

(шешім шығарған органның атауы)

11.11.2019 жылғы, № 192 шешімі.

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялай (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы жарлығы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Оңтүстік өңірі бойынша **«Туркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі» ММ, 11.11.2019 жылғы, № 192**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«ТУР Проект Сервис» ЖШС-гі, жұмыс жобасы №РЕ-0139/19

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **тамыз 2019 жыл**;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **қараша 2019 жыл**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 3

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 3 ай;

нақты **3** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
1	Тұрғын үй	1	1	1	1

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)
Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Ғимараттың қабаттылығы	Қабат	1	1
Құрылыс ауданы	ш.м	84,13	84,13
Жалпы ауданы	Ш.м	102,13	102,13
Құрылыстың көлемі	Куб.м	604,1	604,1

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	Тұрғын
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

4.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылысшешімдері мынадай деректермен сипатталады: іргетас-монолитті,қабырғасы мен қабырға аралығы-күйген қыш, еден-ағаштан және линолеум,жылу- радиатор орнатылған.
5.Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
6.Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) қарастырылмаған.

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы – **20,194** млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары:- **16,863** млн.теңге, жабдықтар, мүккамалдар мен құрал-саймандар – **0,415** млн. теңге;
8.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 17,500 млн. теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 15,945 млн. теңге, жабдықтар, муккаммалдар мен құрал-саймандар **0,1352** млн. теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №25 жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз) »
объектінің (кешеннің) атауы

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Т.Сатыбалды**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Техникалық қадағалау **Е.Т. Ибрагимов**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Авторлық қадағалау **Е. Сулейменов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер) **П.Б. Ахметова**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Қосымша мердігер **М.М. Баймбетов**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

М.О.

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
Инфрақұрылымдылық даму
Министірінің 2019 жылғы
9 тамыздағы №632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
Министрінің 2017 жылғы 24
Сәуірдегі № 234 бұйрығымен
бекітілген

Нысан
«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №25 жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

Сәйкестік туралы декларация
2019 жылғы «___ »____

Мердігер (бас мердігер) **«Оңтүстік құрылыс компаниясы» ЖШС, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бөржар а/о, Бірлік ауылы, О.Сапарбекұлы көш, 3 үй, лицензия №19016643 08.08.2019 жылғы_____**
ұйымның атауы, заңды мекен-жайы

П.Б. Ахметоваатынан;
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №25 жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)» объектісі бойынша,
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс берушісі **«Арыс қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бөлім басшысы Т.Сатыбалды** болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1.Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2.Қосымша мердігер ұйым **ТОО «Строй Центр-Turkistan» ЖШС, ҚР,Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Қажымұқан ауылдық округі, Боралдай ауылы, Семей Сейдалыұлы көшесі, №9 үй Лицензия ГЛС №014996 18.05.2004 жылғы М. М. Баймбетов** атынан жүзеге асты;
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

3.Жоба(жобалау-сметалық құжаттамасы) **«ТУР Проект Сервис» ЖШС-гі, жұмыс жобасы №РЕ-0139/19**

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Туркестан облысы, Арыс қалалық құрылыс бөлімі» ММ, 11.11.2019 жылғы, № 192 бекітілген.

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4.Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Нақты**	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезеңі**	**жалпы бұрын қабылданған дарды ескере отырып)**	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезеңі**
1	Тұрғын үй	1	1	1	1

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**	**Нақты**
Ғимараттың қабаттылығы	Қабат	1	1
Құрылыс ауданы	ш.м	84,1	84,1
Жалпы ауданы	Ш.м	102,1	102,1
Құрылыстың көлемі	Куб.м	604	604

Көрсеткіштер	**Жоба бойынша**			**Нақты**		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	Тұрғын
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

5.Объект бойынша технологиялық және сәулет – құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: іргетас- бетон,қабырғасы мен қабырға аралығы-күйген қыш, еден-ағаштан және линолеум, жылу- радиатор орнатылған.

Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6.Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

7.Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **тамыз 2019 жыл ;**

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **қараша 2019 жыл ;**
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **3**

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **3** ай;

нақты **3** ай;

1. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің жобаларына сәйкес;
2. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтер орындалмайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Мердігер (бас мердігер) объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

«Түркістан облысы, Арыс қаласы Абдразаков көшесі №25 жеке тұрғын үй құрылысы (сыртқы желілерсіз)»

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
П.Б. Ахметова 25.12.2019

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.

Қосымша (мердігер)
М.М. Баймбетов 25.12.2019

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

М.О.