Форма КС-3
Утверждена
Приказом министра национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г. №225

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Наименование стройки: Реконструкция систем водоснабжения в н.п Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	17.09.2018 г.				
		Дополнительное соглашение					
		78-2	13.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	260 817 341,67	232 872 626,49						27 944 715,18	260 817 341,67
За отчетный период:	**101 279 338,44**	**90 427 980,75**						**10 851 357,69**	**101 279 338,44**

Принял /Заказчик/
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Кызылординская область, Жалагашский район, с.Жалагаш
БИН/ИИН 060140011877

Руководитель отдела _____ **Тасыбай Б.Б.**

Эксперт/ авторского надзора
Филиал "Енбек-Кызылорда " РГП "Енбек" на ПХВ НУ КУИС МВД РК
г.Кызылорда,ул.Коркыт ата 4/1
БИН/ ИИН 030240017519

_____ **Мадин Н.**

Сдал /Подрядчик/
Товарищество с ограниченной ответственностью
Бак-Береке 2030
Кызылординская область, г.Кызылорда, Ауельбекова, 12
БИН/ИИН 150740012385

_____ **Ерназаров А.Б.**

Эксперт/ технического надзора
ТОО "СК Эксперт-ОПЦ"
Кызылординская область,г.Кызылорда Сейхун 13
БИН/ИИН 151240012385

_____ **Бердалы Н.Ж.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Форма 2

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в н.п.Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

АКТ №4

приемки выполненных работ за май месяц 2019 года

15.05.2019

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Насосная станция 1-го подъема - 2 шт					
		Раздел 1. Конструкции железобетонные. Сваи (ЛС 2-1-1)					
1	**Е11-050101-0102 11-050101-0102 РСНБ РК 2015**	**Погружение дизель-молотом на тракторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2**	**м3**	**2,2400**		**16347,57**	**36618,55**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	3,49	7,818	819,03	6402,85
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,93	4,323	1102,06	4764,44
		Итого оплата труда:				**4985,40**	**11167,29**
1.3	122 С (31-020101-0101)	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,2	2,688	6509,40	17497,27
1.4	505 С (31-020103-0103)	Дизель-молоты, 1,8 т	маш.-ч	1,2	2,688	1692,87	4550,43
1.5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,04	0,0896	2858,39	256,11
1.6	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,62	1,389	5131,36	7126,43
1.7	1904 С (33-040201-0101)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,07	0,1568	2176,61	341,29
1.8	2639 С (33-020201-0101)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,07	0,1568	131,59	20,63
		Итого эксплуатация машин:				**13300,08**	**29792,17**
1.9	131042 С (21-060802-0104)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00012	0,000269	174246,59	46,84
1.10	131792 С (21-070304-0301)	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,008	0,01792	18437,52	330,40

1	2	3	4	5	6	7	8
1.11	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1792	196,55	35,22
1.12	249409 С (22-040201-0702)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,0448	247,04	11,07
		Итого материалов:				**189,07**	**423,53**
		НР первого уровня	%	58,7		2926,43	6555,20
		НР второго уровня	%	4,24		817,22	1830,57
		Накладные расходы	%	--		3743,65	8385,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1607,30	3600,35
		Сметная стоимость:				**21698,51**	**48604,66**
2	**С121-041204-0103 21-041204-0103 РСНБ РК 2015**	**Сван забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С30.30-3 СТ РК 939-92**	**шт.**	**8,0000**		**--**	**--**
		Фундамент монолитный ФМ1					
3	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,3120**		**23660,57**	**7382,10**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	0,4212	671,19	282,71
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,056566	828,31	46,85
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**329,56**
3.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,14976	11,77	1,76
3.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,05616	3561,49	200,01
3.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000406	1767,51	0,72
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**202,49**
3.6	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,31824	20054,70	6382,21
3.7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,078	6598,38	514,67
3.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,000624	28,00	0,02
		Итого материалов:				**22105,44**	**6896,90**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	159,84
		НР второго уровня	%	4,24		1024,93	319,78
		Накладные расходы	%	--		1537,22	479,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2015,82	628,94
		Сметная стоимость:				**27213,62**	**8490,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**1,9200**		**31812,00**	**61079,04**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	6,34	12,173	733,67	8930,82
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,619968	834,26	517,22
		Итого оплата труда:				**4920,85**	**9448,03**
4.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005184	3370,50	17,47
4.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,724224	37,27	26,99
4.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,58272	3561,49	2075,35
4.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,013056	3114,94	40,67
4.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,016704	57,10	0,95
4.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,019008	1767,51	33,60
		Итого эксплуатация машин:				**1143,25**	**2195,04**
4.9	100615 С (21-020101-1001)	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,949	23938,89	46652,11
4.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,11712	107,10	12,54
4.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,72	66,30	47,74
4.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,014208	26033,00	369,88
4.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000518	23886,67	12,38
4.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,45696	196,55	89,82
4.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,29376	6598,38	1938,34
4.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,008467	28,00	0,24
4.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,231	674,52	830,15
		Итого материалов:				**26017,28**	**49953,19**
		НР первого уровня	%	48,5		2386,61	4582,30
		НР второго уровня	%	4,24		1450,02	2784,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		3836,63	7366,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2851,89	5475,63
		Сметная стоимость:				**38500,52**	**73921,01**
5	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0414**		**194417,24**	**8056,65**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	341,60
		Накладные расходы	%	–		8243,29	341,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16212,84	671,86
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**9070,11**
6	**С121-130201-0902 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой**	**т**	**0,4429**		**349084,80**	**154602,68**
		НР второго уровня	%	4,24		14801,20	6555,15
		Накладные расходы	%	–		14801,20	6555,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29110,88	12892,63
		Сметная стоимость:				**392996,88**	**174050,46**
		Монолитная балка МБ1					
7	**Е11-060701-0101 11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных балок**	**м3**	**2,1600**		**33617,77**	**72614,39**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	11	23,76	742,95	17652,49
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	1,318	832,62	1097,24
		Итого оплата труда:				**8680,43**	**18749,73**
7.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005832	3370,50	19,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005832	828,31	4,83
7.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	1,414	37,27	52,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
7.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	1,262	3561,49	4494,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	1,262	828,31	1045,33
7.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,020088	3114,94	62,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,020088	1111,02	22,32
7.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,088776	57,10	5,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	3,059	165,76	507,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,029808	1767,51	52,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,029808	828,31	24,69
		Итого эксплуатация машин:				**2404,91**	**5194,61**
7.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,192	19210,77	42117,69
7.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,9072	66,30	60,15
7.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,019008	39466,40	750,18
7.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,119448	24437,72	2919,04
7.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,03996	26033,00	1040,28
7.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,002052	23886,67	49,02
7.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	2,052	196,55	403,32

1	2	3	4	5	6	7	8
7.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,003672	200244,36	735,30
7.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001879	14281,24	26,84
7.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00285	0,006156	28,00	0,17
7.20	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	2,469	674,52	1665,31
		Итого материалов:				**23040,41**	**49767,28**
		НР первого уровня	%	48,5		4210,01	9093,62
		НР второго уровня	%	4,24		1603,90	3464,42
		Накладные расходы	%	–		5813,91	12558,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3154,53	6813,79
		Сметная стоимость:				**42586,21**	**91986,22**
8	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2406**		**194417,24**	**46784,56**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	1983,67
		Накладные расходы	%	–		8243,29	1983,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16212,84	3901,46
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**52669,69**
9	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0979**		**–**	**–**
		Гидроизоляция					
10	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**48,9600**		**726,68**	**35578,47**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	10,38	819,03	8501,14
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,09792	828,31	81,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**175,29**	**8582,25**
10. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,95472	477,18	455,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,09792	1767,51	173,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,09792	828,31	81,11
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**628,65**
10. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	117,504	212,16	24929,65
10. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007834	117190,83	918,03
10. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01175	51147,90	601,01
		Итого материалов:				**540,21**	**26448,68**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	4359,78
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	1693,38
		Накладные расходы	%	–		123,63	6053,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,03	3330,53
		Сметная стоимость:				**918,34**	**44962,16**
11	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**7,6000**		**1916,71**	**14566,98**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,201	1,528	733,67	1120,75
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0532	828,31	44,07
		Итого оплата труда:				**153,27**	**1164,82**
11. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,25916	477,18	123,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0532	1767,51	94,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0532	828,31	44,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**217,70**
11. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,19	13800,53	2622,10
11. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	16,72	215,22	3598,48
11. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	31,92	212,16	6772,15
11. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001216	117190,83	142,50
11. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001824	51147,90	93,29
		Итого материалов:				**1740,60**	**13228,52**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	591,73
		НР второго уровня	%	4,24		84,57	642,73
		Накладные расходы	%	–		162,43	1234,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,33	1264,11
		Сметная стоимость:				**2245,47**	**17065,55**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:							
Итого прямые затраты:			Тенге				437283,41
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				42890,76
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				38230,66
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				6550,93
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				356161,99
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				25342,46
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				462625,87
Накладные расходы II уровня			Тенге				19615,34
Итого :			Тенге				482241,21
Сметная прибыль			Тенге				38579,30
ИТОГО по разделу 1:			**Тенге**				**520820,51**

Раздел 2. Конструкции металлические (ЛС 2-1-2)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**1т**	**0,1758**		**170675,16**	**30011,52**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	20	3,517	781,30	2747,68
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,063302	946,11	59,89
		Итого оплата труда:				**15966,60**	**2807,57**
1.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,026376	3114,94	82,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,026376	1111,02	29,30
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,036926	1767,51	65,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,036926	828,31	30,59
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**147,43**
1.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,17584	154210,74	27116,42
		Итого материалов:				**154210,74**	**27116,42**
		НР первого уровня	%	48,5		7743,80	1361,67
		НР второго уровня	%	4,24		7564,96	1330,22
		Накладные расходы	%	–		15308,76	2691,89
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14878,71	2616,27
		Сметная стоимость:				**200862,64**	**35319,69**
2	**Е11-090102-0103 11-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения**	**т**	**3,0740**		**44494,49**	**136776,05**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	22,2	68,243	853,68	58257,51
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54	10,882	952,66	10366,79
		Итого оплата труда:				**22324,11**	**68624,30**
2.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,25	0,7685	295,98	227,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,09	0,27666	20,01	5,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
2.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	0,67628	3114,94	2106,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,67628	1111,02	751,36
2.6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	3,01	9,253	3963,70	36675,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,01	9,253	953,89	8826,34
2.7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,22	0,67628	23,34	15,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,02	0,06148	166,49	10,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,95294	1767,51	1684,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,95294	828,31	789,33
2.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	6,886	17,05	117,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**13286,40**	**40842,41**
2.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,09222	66,30	6,11
2.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,057484	2742,28	157,64
2.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,019	0,058406	327490,36	19127,40
2.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003166	39687,74	125,66
2.15	144724 С (21-130201-0403)	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	0,021518	385911,90	8304,05
2.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,012296	381819,66	4694,85

1	2	3	4	5	6	7	8
2.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,03074	196,55	6,04
2.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	5,994	181,00	1084,97
2.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,814	91,04	165,12
2.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000307	1774323,66	545,43
2.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000615	208172,82	127,98
2.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000953	347608,52	331,25
2.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001844	413023,16	761,78
2.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,005964	375252,40	2237,84
		Итого материалов:				**12256,39**	**37676,13**
		НР первого уровня	%	60,9		13595,38	41792,20
		НР второго уровня	%	4,24		2463,01	7571,29
		Накладные расходы	%	–		16058,39	49363,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4844,23	14891,16
		Сметная стоимость:				**65397,11**	**201030,70**
3	**С121-060801-0202 21-060801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	**т**	**0,9100**		**344283,37**	**313297,87**
		НР второго уровня	%	4,24		14597,61	13283,83
		Накладные расходы	%	–		14597,61	13283,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28710,48	26126,54
		Сметная стоимость:				**387591,46**	**352708,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т**	**т**	**1,0500**		**346298,37**	**363613,29**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,05	15417,20
		Накладные расходы	%	–		14683,05	15417,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,51	30322,44
		Сметная стоимость:				**389859,93**	**409352,93**
5	**С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,1140**		**364882,72**	**406479,35**
		НР второго уровня	%	4,24		15471,03	17234,72
		Накладные расходы	%	–		15471,03	17234,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30428,30	33897,13
		Сметная стоимость:				**410782,05**	**457611,20**
6	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**159,8480**		**63,46**	**10143,21**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	4,716	916,15	4320,12
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03197	828,31	26,48
		Итого оплата труда:				**27,19**	**4346,60**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,015985	3370,50	53,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015985	828,31	13,24
6. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,015985	35,69	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,015985	1767,51	28,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015985	828,31	13,24

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,79	46,28	82,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**165,56**
6. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,002398	273897,54	656,73
6. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,014386	347608,52	5000,81
		Итого материалов:				**35,39**	**5657,54**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	2355,86
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	529,96
		Накладные расходы	%	–		18,05	2885,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	1042,32
		Сметная стоимость:				**88,03**	**14071,35**
7	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**159,8480**		**146,90**	**23481,48**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0426	6,81	781,30	5320,28
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,063939	828,31	52,96
		Итого оплата труда:				**33,61**	**5373,24**
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,03197	3370,50	107,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03197	828,31	26,48
7. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,03197	35,69	1,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,03197	1767,51	56,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03197	828,31	26,48
7. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	2,078	46,28	96,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**261,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,004476	335868,32	1503,26
7. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,028773	569859,50	16396,36
		Итого материалов:				**111,98**	**17899,62**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	2912,30
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	1119,10
		Накладные расходы	%	–		25,22	4031,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	2201,03
		Сметная стоимость:				**185,89**	**29713,90**
8	**Е11-100101-0110 11-100101-0110 РСНБ РК 2015**	**Сборка и установка конструкций кровельных покрытий, укладка панелей покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м2**	**шт**	**27,3800**		**6628,27**	**181482,04**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,43	93,913	733,67	68901,44
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	3,286	932,96	3065,33
		Итого оплата труда:				**2628,44**	**71966,78**
8. 3	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1	2,738	2858,39	7826,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	2,738	953,89	2611,75
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,5476	1767,51	967,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,5476	828,31	453,58
		Итого эксплуатация машин:				**321,19**	**8794,16**
8. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0095	0,26011	205870,68	53549,02
8. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,2738	24437,72	6691,05
8. 7	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,2738	26033,00	7127,84
8. 8	135920 С (21-100502-1101)	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	8	219,04	115,93	25393,31

1	2	3	4	5	6	7	8
8.9	146049 С (21-130211-0605)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00006	0,001643	235536,36	386,94
8.10	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,00064	0,017523	547,44	9,59
8.11	147575 С (21-130816-0303)	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,06	1,643	6469,86	10628,69
		Итого материалов:				**3790,59**	**103786,43**
		НР первого уровня	%	59,8		1571,81	43036,13
		НР второго уровня	%	4,24		347,68	9519,57
		Накладные расходы	%	--		1919,49	52555,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		683,82	18723,02
		Сметная стоимость:				**9231,58**	**252760,76**
9	**Е11-100204-0302 11-100204-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью до 10 м2**	**м2**	**111,3700**		**825,98**	**91989,81**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,787	87,648	733,67	64304,85
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0675	7,517	1086,73	8169,45
		Итого оплата труда:				**650,75**	**72474,30**
9.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0617	6,872	3114,94	21404,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0617	6,872	1111,02	7634,93
9.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,645946	1767,51	1141,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,645946	828,31	535,04
		Итого эксплуатация машин:				**202,44**	**22546,12**
9.5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,14	15,592	215,22	3355,67
9.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0048	0,534576	346,49	185,23
9.7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,073	8,13	196,55	1597,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**46,14**	**5138,85**
		НР первого уровня	%	59,8		389,15	43339,63
		НР второго уровня	%	4,24		51,52	5737,97
		Накладные расходы	%	–		440,67	49077,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,33	11285,39
		Сметная стоимость:				**1367,99**	**152352,80**
10	**С121-060201-0404 21-060201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**27,3800**		**7308,79**	**200114,67**
		НР второго уровня	%	4,24		309,89	8484,86
		Накладные расходы	%	–		309,89	8484,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		609,49	16687,96
		Сметная стоимость:				**8228,18**	**225287,49**
11	**С121-060201-0204 21-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плиттолщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**111,3700**		**6905,70**	**769087,81**
		НР второго уровня	%	4,24		292,80	32609,32
		Накладные расходы	%	–		292,80	32609,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,88	64135,77
		Сметная стоимость:				**7774,38**	**865832,90**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2526477,09
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				203851,88
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				72757,24
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				21740,90
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2249867,97
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				134797,79
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2661274,87
	Накладные расходы II уровня		Тенге				112838,05
	ИТОГО:		Тенге				2774112,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				221929,03
	ИТОГО по разделу 2:		**Тенге**				**2996041,96**
		Раздел 3. Архитектурно-строительные решения (ЛС 2-1-3)					
		Стакан С2					
1	**Е11-090701-0103 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,1746**		**106433,41**	**18583,27**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	91	15,889	828,31	13160,69
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	1,282	1059,41	1357,70
		Итого оплата труда:				**83152,27**	**14518,39**
1.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,05238	10,77	0,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1,048	3298,90	3455,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1,048	1111,02	1164,35
1.5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	0,19206	23,34	4,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.6	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	0,146664	1002,41	147,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,146664	828,31	121,48
1.7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	4,767	165,76	790,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.8	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	0,0873	2267,35	197,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0873	828,31	72,31
1.9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,1746	17,05	2,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**26340,30**	**4599,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	0,45396	181,00	82,17
1.11	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	0,0873	91,04	7,95
1.12	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,003754	195385,08	733,46
		Итого материалов:				**4716,90**	**823,57**
		НР первого уровня	%	60,9		50639,73	8841,70
		НР второго уровня	%	4,24		6659,90	1162,82
		Накладные расходы	%	–		57299,63	10004,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13098,64	2287,02
		Сметная стоимость:				**176831,69**	**30874,81**
2	**Е11-090606-0112 11-090606-0112 РСНБ РК 2015**	**Монтаж**	**т**	**0,1746**		**77676,95**	**13562,40**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	65,2	11,384	828,31	9429,41
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,46	0,080316	994,25	79,85
		Итого оплата труда:				**54463,17**	**9509,27**
2.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	48,1	8,398	295,98	2485,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,020952	3114,94	65,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,020952	1111,02	23,28
2.5	768 С (31-050102-0304)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,02619	4420,27	115,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,02619	1111,02	29,10
2.6	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,7	1,519	72,15	109,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,033174	1767,51	58,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,033174	828,31	27,48

1	2	3	4	5	6	7	8
2.8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,16	0,202536	17,05	3,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16256,78**	**2838,43**
2.9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,005238	66,30	0,35
2.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003265	2742,28	8,95
2.11	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000122	39687,74	4,85
2.12	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00003	381819,66	11,33
2.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001746	196,55	0,34
2.14	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,95	0,16587	181,00	30,02
2.15	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,29	0,050634	91,04	4,61
2.16	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1774323,66	30,98
2.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,029	0,005063	200244,36	1013,92
2.18	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000054	347608,52	18,81
2.19	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000105	413023,16	43,27
2.20	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000339	375252,40	127,11
		Итого материалов:				**7414,36**	**1294,55**
		НР первого уровня	%	60,9		33168,07	5791,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4699,83	820,59
		Накладные расходы	%	--		37867,90	6611,73
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9243,59	1613,93
		Сметная стоимость:				**124788,44**	**21788,06**
3	**С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1746**		**364882,72**	**63708,52**
		НР второго уровня	%	4,24		15471,03	2701,24
		Накладные расходы	%	--		15471,03	2701,24
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		30428,30	5312,78
		Сметная стоимость:				**410782,05**	**71722,55**
4	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**9,0792**		**63,46**	**576,12**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,267836	916,15	245,38
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001816	828,32	1,50
		Итого оплата труда:				**27,19**	**246,88**
4.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000908	3370,50	3,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000908	828,31	0,75
4.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000908	35,69	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000908	1767,51	1,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000908	828,31	0,75
4.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,101687	46,28	4,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**9,40**
4.7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000136	273897,54	37,30

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000817	347608,52	284,04
		Итого материалов:				**35,39**	**321,34**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	133,81
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	30,10
		Накладные расходы	%	--		18,05	163,91
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,52	59,20
		Сметная стоимость:				**88,03**	**799,24**
5	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**9,0792**		**146,90**	**1333,72**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0426	0,386774	781,30	302,19
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,003632	828,32	3,01
		Итого оплата труда:				**33,61**	**305,19**
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001816	3370,50	6,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001816	828,31	1,50
5. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001816	35,69	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001816	1767,51	3,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001816	828,31	1,50
5. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,11803	46,28	5,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**14,86**
5. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000254	335868,32	85,38
5. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001634	569859,50	931,30
		Итого материалов:				**111,98**	**1016,68**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	165,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	63,56
		Накладные расходы	%	–		25,22	228,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	125,02
		Сметная стоимость:				**185,89**	**1687,72**
6	**Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**2,6400**		**245,97**	**649,36**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З.З=762,12)	чел-ч	0,299	0,78936	762,12	601,59
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,008184	937,74	7,67
		Итого оплата труда:				**230,78**	**609,26**
6.3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	0,111144	10,77	1,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,003168	3114,94	9,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,003168	1111,02	3,52
6.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,005016	1767,51	8,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,005016	828,31	4,15
		Итого эксплуатация машин:				**7,55**	**19,93**
6.6	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000003	0,000008	1215531,96	9,63
6.7	146019 С (21-130211-0402)	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000008	2300381,52	18,22
		Итого материалов:				**10,55**	**27,85**
		НР первого уровня	%	60,9		140,55	371,04
		НР второго уровня	%	4,24		16,39	43,27
		Накладные расходы	%	–		156,93	414,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,23	85,09
		Сметная стоимость:				**435,14**	**1148,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С121-060201-0204 21-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**2,6400**		**6905,70**	**18231,05**
		НР второго уровня	%	4,24		292,80	773,00
		Накладные расходы	%	--		292,80	773,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,88	1520,32
		Сметная стоимость:				**7774,38**	**20524,37**
		Отделка					
8	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**19,8400**		**63,46**	**1258,95**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,58528	916,15	536,20
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003968	828,30	3,29
		Итого оплата труда:				**27,19**	**539,49**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001984	3370,50	6,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001984	828,31	1,64
8. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001984	35,69	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001984	1767,51	3,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001984	828,31	1,64
8. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,222208	46,28	10,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**20,55**
8. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000298	273897,54	81,51
8. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001786	347608,52	620,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**35,39**	**702,20**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	292,40
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	65,78
		Накладные расходы	%	--		18,05	358,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	129,37
		Сметная стоимость:				**88,03**	**1746,51**
9	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**19,8400**		**146,90**	**2914,47**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0426	0,845184	781,30	660,34
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007936	828,31	6,57
		Итого оплата труда:				**33,61**	**666,92**
9.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003968	3370,50	13,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003968	828,31	3,29
9.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003968	35,69	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003968	1767,51	7,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003968	828,31	3,29
9.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,25792	46,28	11,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**32,47**
9.7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000556	335868,32	186,58
9.8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003571	569859,50	2035,08
		Итого материалов:				**111,98**	**2221,66**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	361,47
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	138,90
		Накладные расходы	%	--		25,22	500,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	273,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**185,89**	**3688,03**
		Полы					
10	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**19,8400**		**5277,87**	**104712,93**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,1	61,504	702,74	43221,32
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	10,912	828,31	9038,52
		Итого оплата труда:				**2634,06**	**52259,84**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,786	3370,50	6018,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,786	828,31	1479,36
10. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	9,126	1874,05	17103,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	9,126	828,31	7559,16
10. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	18,451	11,48	211,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**23333,51**
10. 6	100262 С (21-010301-0104)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	25,395	1499,29	38074,77
10. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	2,976	28,00	83,33
		Итого материалов:				**1923,29**	**38158,10**
		НР первого уровня	%	60,9		1604,15	31826,24
		НР второго уровня	%	4,24		291,80	5789,26
		Накладные расходы	%	--		1895,94	37615,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,90	11386,27
		Сметная стоимость:				**7747,72**	**153714,71**
11	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,5872**		**22725,08**	**36069,24**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	5,809	702,74	4082,32
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**4082,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,761856	11,77	8,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**8,97**
11. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,492032	2707,52	1332,19
11. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,619	17476,07	28292,78
11 [illegible]	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001587	14375,42	22,82
11. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,174	729,15	2314,61
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,55552	28,00	15,55
		Итого материалов:				**20147,40**	**31977,95**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	2486,13
		НР второго уровня	%	4,24		1029,96	1634,75
		Накладные расходы	%	–		2596,32	4120,88
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2025,71	3215,21
		Сметная стоимость:				**27347,11**	**43405,33**
12	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**19,8400**		**656,61**	**13027,18**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	7,261	671,19	4873,81
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,251968	733,67	184,86
		Итого оплата труда:				**254,97**	**5058,67**
12. [illegible]	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,93248	11,77	10,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,251968	1379,81	347,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,251968	733,67	184,86
		Итого эксплуатация машин:				**18,08**	**358,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,404736	19210,77	7775,29
12. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,6944	28,00	19,44
		Итого материалов:				**392,88**	**7794,73**
		НР первого уровня	%	60,9		155,28	3080,73
		НР второго уровня	%	4,24		34,42	682,98
		Накладные расходы	%	–		189,70	3763,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,71	1343,27
		Сметная стоимость:				**914,02**	**18134,16**
		Проемы					
13	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**3,6000**		**23653,62**	**85153,04**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,303	4,691	752,84	3531,42
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,23724	784,94	186,22
		Итого оплата труда:				**1032,68**	**3717,64**
13. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,10872	1379,81	150,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,10872	733,67	79,76
13. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,82404	18,64	15,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,12852	1767,51	227,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,12852	828,31	106,45
13. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	1,27	14,34	18,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**114,09**	**410,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 7	133837 С (21-090201-0103)	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1	3,6	20678,86	74443,90
13. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	4,104	982,74	4033,16
13. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	25,704	24,49	629,49
13.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,556	108,14	276,41
13.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	9,756	80,69	787,21
13.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	28,8	9,87	284,26
13.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	15,444	48,98	756,45
		Итого материалов:				**22558,58**	**81210,87**
		НР первого уровня	%	59,8		617,54	2223,15
		НР второго уровня	%	4,24		1029,10	3704,75
		Накладные расходы	%	–		1646,64	5927,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2024,02	7286,47
		Сметная стоимость:				**27324,28**	**98367,41**
14	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**3,7800**		**1800,24**	**6804,91**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,899	3,398	790,58	2686,56
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,38178	861,62	328,95
		Итого оплата труда:				**797,75**	**3015,51**
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,261576	3561,49	931,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,261576	828,31	216,67

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,044982	3114,94	140,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,044982	1111,02	49,98
14. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,067662	477,18	32,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,075222	1767,51	132,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,075222	828,31	62,31
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**1236,96**
14. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,003969	19757,33	78,42
14. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,003024	26033,00	78,72
14. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	3,364	215,22	724,04
14.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,633	982,74	1604,78
14.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,07938	346,49	27,50
14.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,156114	196,55	30,68
14.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	1,417	190,43	269,93
14.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000892	75443,28	67,30
		Итого материалов:				**762,27**	**2881,38**
		НР первого уровня	%	59,8		477,06	1803,28
		НР второго уровня	%	4,24		96,56	364,99
		Накладные расходы	%	--		573,61	2168,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,91	717,85
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**9691,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С121-090402-0203 21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**3,7800**		**25646,08**	**96942,18**
		НР второго уровня	%	4,24		1087,39	4110,35
		Накладные расходы	%	–		1087,39	4110,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2138,68	8084,20
		Сметная стоимость:				**28872,15**	**109136,73**
16	С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,0000**		**4072,21**	**8144,42**
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	345,32
		Накладные расходы	%	–		172,66	345,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	679,18
		Сметная стоимость:				**4584,46**	**9168,92**
17	С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**2690,72**	**5381,44**
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	228,17
		Накладные расходы	%	–		114,09	228,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	448,77
		Сметная стоимость:				**3029,19**	**6058,38**
		Крыльцо					
13	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,0061**		**9757,82**	**59,13**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	11,6	0,070296	762,12	53,57
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,002303	947,32	2,18
		Итого оплата труда:				**9200,58**	**55,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,00097	3114,94	3,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,00097	1111,02	1,08
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,001333	1767,51	2,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,001333	828,31	1,10
		Итого эксплуатация машин:				**887,24**	**5,38**
18. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,001697	107,10	0,18
		Итого материалов:				**29,99**	**0,18**
		НР первого уровня	%	48,5		4462,28	27,04
		НР второго уровня	%	4,24		602,93	3,65
		Накладные расходы	%	--		5065,22	30,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1185,84	7,19
		Сметная стоимость:				**16008,88**	**97,01**
19	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0061**		**207073,83**	**1254,87**
		НР второго уровня	%	4,24		8779,93	53,21
		Накладные расходы	%	--		8779,93	53,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17268,30	104,65
		Сметная стоимость:				**233122,06**	**1412,72**
20	**Е11-110101-1406 11-110101-1406 РСНБ РК 2015**	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 130 мм**	**м2**	**3,0000**		**4208,03**	**12624,10**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,3954	1,186	618,61	733,80
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0139	0,0417	1118,47	46,64
		Итого оплата труда:				**260,15**	**780,44**
20. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,0067	0,0201	7611,03	152,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0134	0,0402	1118,75	44,97

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0084	0,0252	11,77	0,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,001	0,003	10,77	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0005	0,0015	4068,20	6,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0015	1111,02	1,67
20. 7	1045 С (31-040403-0101)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0126	0,0378	741,04	28,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 8	1046 С (31-040102-0101)	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,0051	0,0153	1325,37	20,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 9	1047 С (31-040102-0201)	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,008	0,024	1663,00	39,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20.10	1048 С (31-040102-0301)	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	0,0174	0,0522	3660,97	191,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20.11	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00073	0,00219	24,15	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20.12	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0284	0,0852	149,11	12,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**150,49**	**451,47**
20.13	128076 С (21-050307-1019)	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,0178	0,0534	557,94	29,79
20.14	135879 С (21-100502-0105)	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,07	0,21	2326,47	488,56

1	2	3	4	5	6	7	8
20.15	147606 С (21-130816-1105)	Лента малярная, 50 мм	м	0,776	2,328	8,16	19,00
20.16	147668 С (21-130816-2203)	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,000048	0,000144	22505,28	3,24
20.17	149847 С (22-050103-0201)	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	5	15	55,84	837,60
20.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,003	28,00	0,08
20.19	249618 С (22-041003-0101)	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,1298	0,3894	938,40	365,41
20.20	279248 С (21-020101-0707)	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1155	0,3465	20390,93	7065,46
20.21	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	0,009	292187,71	2629,69
		Итого материалов:				**3812,94**	**11438,83**
		НР первого уровня	%	60,9		158,43	475,29
		НР второго уровня	%	4,24		185,14	555,41
		Накладные расходы	%	–		343,57	1030,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,13	1092,38
		Сметная стоимость:				**4915,73**	**14747,19**
21	**Е11-110101-1407 11-110101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2**	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм**	**м2**	**3,0000**		**463,62**	**1390,86**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0422	0,1266	618,61	78,32
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00244	0,00732	1118,74	8,19
		Итого оплата труда:				**28,84**	**86,51**
21.3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,00122	0,00366	7611,03	27,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00244	0,00732	1118,75	8,19

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0016	0,0048	11,77	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**9,30**	**27,91**
21. 5	279248 С (21-020101-0707)	Бетон тяжелый класса В20, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,021	0,063	20390,93	1284,63
		Итого материалов:				**428,21**	**1284,63**
		НР первого уровня	%	60,9		17,56	52,68
		НР второго уровня	%	4,24		20,40	61,21
		Накладные расходы	%	–		37,96	113,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,13	120,38
		Сметная стоимость:				**541,71**	**1625,12**
		Облицовка цоколя					
22	**Е11-150101-0209 11-150101-0209 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**7,2000**		**9414,12**	**67781,64**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	9,7	69,84	916,15	63983,92
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	0,19728	746,80	147,33
		Итого оплата труда:				**8907,12**	**64131,24**
22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0038	0,02736	3370,50	92,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,02736	828,31	22,66
22. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0272	0,19584	23,34	4,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
22. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0236	0,16992	1379,81	234,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0236	0,16992	733,67	124,67
		Итого эксплуатация машин:				**46,01**	**331,25**
22. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,000003	0,000022	2707,52	0,06
22. 7	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00006	0,000432	1439,40	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 8	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,18	18425,21	3316,54
22. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000432	19877,39	8,59
22.10	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,0716	0,51552	114,22	58,88
22.11	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,000511	122499,96	62,62
22.12	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000324	20254,14	6,56
22.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0088	0,06336	28,00	1,77
22.14	249455 С (22-040401-0201)	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,000003	0,000022	501635,12	10,84
		Итого материалов:				**481,46**	**3466,48**
		НР первого уровня	%	54,8		4881,10	35143,92
		НР второго уровня	%	4,24		606,12	4364,04
		Накладные расходы	%	--		5487,22	39507,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1192,11	8583,17
		Сметная стоимость:				**16093,44**	**115872,78**
23	**С122-010104-0105 22-010104-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**7,2000**		**9462,96**	**68133,31**
		НР второго уровня	%	4,24		401,23	2888,85
		Накладные расходы	%	--		401,23	2888,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,14	5681,77
		Сметная стоимость:				**10653,32**	**76703,94**
				Отмостка - 0,7 м			

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**2,4640**		**7105,12**	**17507,03**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,24	7,983	702,74	5610,23
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,355	828,31	1122,53
		Итого оплата труда:				**2732,45**	**6732,75**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,22176	3370,50	747,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,22176	828,31	183,69
24. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,133	1874,05	2124,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,133	828,31	938,48
24. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	2,292	11,48	26,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**2897,87**
24. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,71456	3994,95	2854,63
24. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,22176	3279,85	727,34
24. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	2,464	2194,24	5406,61
24. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,3696	28,00	10,35
		Итого материалов:				**3652,16**	**8998,93**
		НР первого уровня	%	60,9		1664,06	4100,25
		НР второго уровня	%	4,24		371,81	916,15
		Накладные расходы	%	--		2035,87	5016,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		731,28	1801,87
		Сметная стоимость:				**9872,28**	**24325,29**
25	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,4640**		**21030,36**	**51818,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	3,326	671,19	2232,65
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,446723	828,31	370,03
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**2602,67**
25. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,183	11,77	13,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,44352	3561,49	1579,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,44352	828,31	367,37
25. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003203	1767,51	5,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003203	828,31	2,65
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**1599,17**
25. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,513	17476,07	43922,26
25. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,616	6598,38	4064,60
25. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,004928	28,00	0,14
		Итого материалов:				**19475,24**	**47987,00**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	1262,30
		НР второго уровня	%	4,24		913,41	2250,64
		Накладные расходы	%	--		1425,70	3512,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1796,49	4426,54
		Сметная стоимость:				**24252,55**	**59758,29**

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:

Итого прямые затраты:	Тенге				697622,98
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				156023,71
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				38196,54
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				12895,04
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				503402,73
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге				98437,98
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				796060,96

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				33752,98
	ИТОГО:		Тенге				829813,95
	Сметная прибыль		Тенге				66385,12
	ИТОГО по разделу 3:		**Тенге**				**896199,06**

Раздел 4. Водопровод и канализация (ЛС 2-1-4)

1	**Прайс**	**Стоимость насоса скважинного погружного GRUNDFOS SP 46-37 Q-44,78 m3/h, H 327,51м**	**шт.**	**4,0000**		**2863881,40**	**11455525,61**
		НР второго уровня	%	4,24		121428,57	485714,29
		Накладные расходы	%	–		121428,57	485714,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238824,80	955299,19
		Сметная стоимость:				**3224134,77**	**12896539,08**
2	**Прайс**	**Стоимость шкафа**	**шт.**	**2,0000**		**1125000,00**	**2250000,00**
		НР второго уровня	%	4,24		47700,00	95400,00
		Накладные расходы	%	–		47700,00	95400,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93816,00	187632,00
		Сметная стоимость:				**1266516,00**	**2533032,00**
3	**С123-020101-0609 23-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**754,20**	**3016,80**
		НР второго уровня	%	4,24		31,98	127,91
		Накладные расходы	%	–		31,98	127,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,89	251,58
		Сметная стоимость:				**849,07**	**3396,29**
4	**С123-020101-0154 23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**357,36**	**2144,16**
		НР второго уровня	%	4,24		15,15	90,91
		Накладные расходы	%	–		15,15	90,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,80	178,81
		Сметная стоимость:				**402,31**	**2413,88**
5	**Т Прайс**	**Стоимость водомера электромагнитного**	**шт.**	**2,0000**		**154565,36**	**309130,73**
		НР второго уровня	%	4,24		6553,57	13107,14
		Накладные расходы	%	–		6553,57	13107,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12889,51	25779,03
		Сметная стоимость:				**174008,45**	**348016,90**
6	**С123-040102-1502 23-040102-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типаBelgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**49463,15**	**395705,20**
		НР второго уровня	%	4,24		2097,24	16777,90
		Накладные расходы	%	–		2097,24	16777,90
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4124,83	32998,65
		Сметная стоимость:				**55685,22**	**445481,75**
7	**51-010102-2702 51-010102-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**756706,00**	**1513412,00**
		НР второго уровня	%	4,24		32084,33	64168,67
		Накладные расходы	%	–		32084,33	64168,67
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		63103,23	126206,45
		Сметная стоимость:				**851893,56**	**1703787,12**
8	**С123-020103-2107 23-020103-2107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**20,0000**		**23607,92**	**472158,40**
		НР второго уровня	%	4,24		1000,98	20019,52
		Накладные расходы	%	–		1000,98	20019,52
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1968,71	39374,23
		Сметная стоимость:				**26577,61**	**531552,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С123-040902-3103 23-040902-3103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1929,17**	**3858,34**
		НР второго уровня	%	4,24		81,80	163,59
		Накладные расходы	%	--		81,80	163,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,88	321,75
		Сметная стоимость:				**2171,84**	**4343,69**
10	**Т Прайс**	**Стоимость уровнемера**	**шт.**	**2,0000**		**80188,68**	**160377,36**
		НР второго уровня	%	4,24		3400,00	6800,00
		Накладные расходы	%	--		3400,00	6800,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6687,09	13374,19
		Сметная стоимость:				**90275,77**	**180551,55**
11	**С123-041001-3701 23-041001-3701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**58623,33**	**117246,66**
		НР второго уровня	%	4,24		2485,63	4971,26
		Накладные расходы	%	--		2485,63	4971,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4888,72	9777,43
		Сметная стоимость:				**65997,68**	**131995,35**
12	**С123-020103-2107 23-020103-2107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные встык из нержавеющей стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**23607,92**	**94431,68**
		НР второго уровня	%	4,24		1000,98	4003,90
		Накладные расходы	%	--		1000,98	4003,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1968,71	7874,85
		Сметная стоимость:				**26577,61**	**106310,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С123-030103-0201 23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/**	**шт**	**2,0000**		**455,66**	**911,32**
		НР второго уровня	%	4,24		19,32	38,64
		Накладные расходы	%	–		19,32	38,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,00	76,00
		Сметная стоимость:				**512,98**	**1025,96**
14	Т Прайс	**Стоимость оголовника**	**шт.**	**2,0000**		**132580,86**	**265161,73**
		НР второго уровня	%	4,24		5621,43	11242,86
		Накладные расходы	%	–		5621,43	11242,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11056,18	22112,37
		Сметная стоимость:				**149258,47**	**298516,95**
15	С123-020101-3524 23-020101-3524 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**4,0000**		**3570,37**	**14281,48**
		НР второго уровня	%	4,24		151,38	605,53
		Накладные расходы	%	–		151,38	605,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,74	1190,96
		Сметная стоимость:				**4019,49**	**16077,98**
16	С123-020302-2409 23-020302-2409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1851,93**	**3703,86**
		НР второго уровня	%	4,24		78,52	157,04
		Накладные расходы	%	–		78,52	157,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,44	308,87
		Сметная стоимость:				**2084,89**	**4169,78**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:							
Итого прямые затраты:		Страниц - 179	Тенге				17061065,32
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1842127,71
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				15218937,61
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0,00
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				17061065,32
	Накладные расходы II уровня		Тенге				723389,17
	ИТОГО:		Тенге				17784454,49
	Сметная прибыль		Тенге				1422756,36
	ИТОГО по разделу 4:		**Тенге**				**19207210,85**
		Раздел 5. Электрооборудование и монтаж (ЛС 2-1-6)					
			Силовое электрооборудование				
1	**Прайс**	**Стоимость щита распределительного Siemens**	**комплект.**	**2,0000**		**53066,04**	**106132,08**
		НР второго уровня	%	4,24		2250,00	4500,00
		Накладные расходы	%	--		2250,00	4500,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4425,28	8850,57
		Сметная стоимость:				**59741,32**	**119482,64**
2	**Прайс**	**Стоимость щита шкафа авт.ввода резервного питания**	**комплект.**	**2,0000**		**410676,94**	**821353,88**
		НР второго уровня	%	4,24		17412,70	34825,40
		Накладные расходы	%	--		17412,70	34825,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34247,17	68494,34
		Сметная стоимость:				**462336,82**	**924673,63**
3	**С123-060601-1110 23-060601-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1х1,5 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,3000**		**400660,04**	**120198,01**
		НР второго уровня	%	4,24		16987,99	5096,40
		Накладные расходы	%	--		16987,99	5096,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33411,84	10023,55
		Сметная стоимость:				**451059,87**	**135317,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С123-060141-0701 23-060141-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0160**		**96301,90**	**1540,83**
		НР второго уровня	%	4,24		4083,20	65,33
		Накладные расходы	%	–		4083,20	65,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8030,81	128,49
		Сметная стоимость:				**108415,91**	**1734,65**
5	**С123-060141-0501 23-060141-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0380**		**59219,07**	**2250,32**
		НР второго уровня	%	4,24		2510,89	95,41
		Накладные расходы	%	–		2510,89	95,41
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4938,40	187,66
		Сметная стоимость:				**66668,36**	**2533,40**
6	**С124-040201-0406 24-040201-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы крепления**	**шт.**	**40,0000**		**565,46**	**22618,40**
		НР второго уровня	%	4,24		23,98	959,02
		Накладные расходы	%	–		23,98	959,02
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		47,15	1886,19
		Сметная стоимость:				**636,59**	**25463,61**
7	**С121-060902-1101 21-060902-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм**	**м**	**24,0000**		**149,91**	**3597,84**
		НР второго уровня	%	4,24		6,36	152,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		6,36	152,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,50	300,03
		Сметная стоимость:				**168,77**	**4050,42**
8	**С123-010101-0203 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12,0000**		**416,21**	**4994,52**
		НР второго уровня	%	4,24		17,65	211,77
		Накладные расходы	%	–		17,65	211,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,71	416,50
		Сметная стоимость:				**468,57**	**5622,79**
9	**С121-060902-1001 21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	**м**	**40,0000**		**180,18**	**7207,20**
		НР второго уровня	%	4,24		7,64	305,59
		Накладные расходы	%	–		7,64	305,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,03	601,02
		Сметная стоимость:				**202,85**	**8113,81**
10	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0714**		**--**	**--**
11	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2**	**шт.**	**2,0000**		**3388,53**	**6777,06**
		НР второго уровня	%	4,24		143,67	287,35
		Накладные расходы	%	–		143,67	287,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,58	565,15
		Сметная стоимость:				**3814,78**	**7629,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0476**		**201002,41**	**9567,71**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	405,67
		Накладные расходы	%	--		8522,50	405,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	797,87
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**10771,26**
13	**С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**20,0000**		**25,56**	**511,20**
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	21,67
		Накладные расходы	%	--		1,08	21,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,13	42,63
		Сметная стоимость:				**28,78**	**575,50**
14	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3**	**шт.**	**4,0000**		**36,98**	**147,92**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	6,27
		Накладные расходы	%	--		1,57	6,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	12,34
		Сметная стоимость:				**41,63**	**166,53**
				Электроосвещение			
15	**С123-070203-0606 23-070203-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,0000**		**7210,18**	**14420,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		305,71	611,42
		Накладные расходы	%	--		305,71	611,42
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		601,27	1202,54
		Сметная стоимость:				**8117,16**	**16234,33**
16	**С123-070106-0401 23-070106-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники промышленные светодиодные модели "Самурык" i-C 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**2,0000**		**61573,97**	**123147,94**
		НР второго уровня	%	4,24		2610,74	5221,47
		Накладные расходы	%	--		2610,74	5221,47
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5134,78	10269,55
		Сметная стоимость:				**69319,48**	**138638,97**
17	**С123-070106-0316 23-070106-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96x2, мощность 244 Вт, световой поток 30480 лм**	**шт.**	**2,0000**		**228987,38**	**457974,76**
		НР второго уровня	%	4,24		9709,06	19418,13
		Накладные расходы	%	--		9709,06	19418,13
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		19095,72	38191,43
		Сметная стоимость:				**257792,16**	**515584,32**
18	**С123-070101-2204 23-070101-2204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**3962,68**	**7925,36**
		НР второго уровня	%	4,24		168,02	336,04
		Накладные расходы	%	--		168,02	336,04
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		330,46	660,91
		Сметная стоимость:				**4461,15**	**8922,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С123-070218-1401 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**1330,25**	**2660,50**
		НР второго уровня	%	4,24		56,40	112,81
		Накладные расходы	%	--		56,40	112,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,93	221,86
		Сметная стоимость:				**1497,58**	**2995,17**
20	С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**423,36**	**846,72**
		НР второго уровня	%	4,24		17,95	35,90
		Накладные расходы	%	--		17,95	35,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	70,61
		Сметная стоимость:				**476,62**	**953,23**
21	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**8,0000**		**36,98**	**295,84**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	12,54
		Накладные расходы	%	--		1,57	12,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	24,67
		Сметная стоимость:				**41,63**	**333,05**
22	С123-060141-0501 23-060141-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0260**		**59219,07**	**1539,70**
		НР второго уровня	%	4,24		2510,89	65,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2510,89	65,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4938,40	128,40
		Сметная стоимость:				**66668,36**	**1733,38**
23	**С123-060141-0301 23-060141-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**		**43673,38**	**436,73**
		НР второго уровня	%	4,24		1851,75	18,52
		Накладные расходы	%	--		1851,75	18,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3642,01	36,42
		Сметная стоимость:				**49167,14**	**491,67**
24	**Т Прайс**	**Стоимость фанаря в комплекте с запасным аккумулятором с кронштейном**	**комплект.**	**2,0000**		**10820,23**	**21640,46**
		НР второго уровня	%	4,24		458,78	917,56
		Накладные расходы	%	--		458,78	917,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,32	1804,64
		Сметная стоимость:				**12181,33**	**24362,66**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1737785,35
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1737785,35
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0,00
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1737785,35
	Накладные расходы II уровня		Тенге				73682,10
	ИТОГО:		Тенге				1811467,45
	Сметная прибыль		Тенге				144917,40
	ИТОГО по разделу 5:		**Тенге**				**1956384,85**

Насосная станция 2-го подъема

Раздел 1. Конструкции железобетонные (металлические). (ЛС 2-2-2)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**1т**	**0,1189**		**170675,16**	**20293,28**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	20	2,378	781,30	1857,93
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,042804	946,11	40,50
		Итого оплата труда:				**15966,60**	**1898,43**
1.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,017835	3114,94	55,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,017835	1111,02	19,82
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,024969	1767,51	44,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,024969	828,31	20,68
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**99,69**
1.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1189	154210,74	18335,66
		Итого материалов:				**154210,74**	**18335,66**
		НР первого уровня	%	48,5		7743,80	920,74
		НР второго уровня	%	4,24		7564,96	899,47
		Накладные расходы	%	--		15308,76	1820,21
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14878,71	1769,08
		Сметная стоимость:				**200862,64**	**23882,57**
2	**Е11-090102-0103 11-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения**	**т**	**5,8190**		**44494,49**	**258913,41**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	22,2	129,182	853,68	110279,92
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54	20,599	952,66	19624,05
		Итого оплата труда:				**22324,11**	**129903,97**
2.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,25	1,455	295,98	430,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,09	0,52371	20,01	10,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	1,28	3114,94	3987,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,28	1111,02	1422,11
2.6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	3,01	17,515	3963,70	69424,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,01	17,515	953,89	16707,38
2.7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,22	1,28	23,34	29,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,02	0,11638	166,49	19,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,804	1767,51	3188,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	1,804	828,31	1494,27
2.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	13,035	17,05	222,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**13286,40**	**77313,59**
2.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,17457	66,30	11,57
2.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,108815	2742,28	298,40
2.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,019	0,110561	327490,36	36207,66
2.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,005994	39687,74	237,87
2.15	144724 С (21-130201-0403)	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	0,040733	385911,90	15719,35
2.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,023276	381819,66	8887,23

1	2	3	4	5	6	7	8
2.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,05819	196,55	11,44
2.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	11,347	181,00	2053,82
2.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	3,433	91,04	312,56
2.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000582	1774323,66	1032,48
2.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001164	208172,82	242,27
2.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001804	347608,52	627,05
2.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003491	413023,16	1442,03
2.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,011289	375252,40	4236,17
		Итого материалов:				**12256,39**	**71319,90**
		НР первого уровня	%	60,9		13595,38	79111,52
		НР второго уровня	%	4,24		2463,01	14332,26
		Накладные расходы	%	–		16058,39	93443,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4844,23	28188,57
		Сметная стоимость:				**65397,11**	**380545,76**
3	**С121-060801-0202 21-060801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	**т**	**1,5370**		**344283,37**	**529163,54**
		НР второго уровня	%	4,24		14597,61	22436,53
		Накладные расходы	%	–		14597,61	22436,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28710,48	44128,01
		Сметная стоимость:				**387591,46**	**595728,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,8950**		**346298,37**	**1002533,78**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,05	42507,43
		Накладные расходы	%	–		14683,05	42507,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,51	83603,30
		Сметная стоимость:				**389859,93**	**1128644,51**
5	**С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,2710**		**364882,72**	**463765,94**
		НР второго уровня	%	4,24		15471,03	19663,68
		Накладные расходы	%	–		15471,03	19663,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30428,30	38674,37
		Сметная стоимость:				**410782,05**	**522103,98**
6	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**302,5880**		**63,46**	**19200,83**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	8,926	916,15	8177,87
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,060518	828,31	50,13
		Итого оплата труда:				**27,19**	**8228,00**
6.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,030259	3370,50	101,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,030259	828,31	25,06
6.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,030259	35,69	1,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
6.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,030259	1767,51	53,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,030259	828,31	25,06

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	3,389	46,28	156,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**313,39**
6. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,004539	273897,54	1243,17
6. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,027233	347608,52	9466,40
		Итого материалов:				**35,39**	**10709,57**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	4459,58
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	1003,20
		Накладные расходы	%	--		18,05	5462,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	1973,09
		Сметная стоимость:				**88,03**	**26636,70**
7	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**302,5880**		**146,90**	**44449,81**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0426	12,89	781,30	10071,15
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,121035	828,31	100,25
		Итого оплата труда:				**33,61**	**10171,41**
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,060518	3370,50	203,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,060518	828,31	50,13
7. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,060518	35,69	2,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,060518	1767,51	106,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,060518	828,31	50,13
7. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	3,934	46,28	182,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**495,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,008472	335868,32	2845,63
7. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,054466	569859,50	31037,88
		Итого материалов:				**111,98**	**33883,51**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	5512,90
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	2118,42
		Накладные расходы	%	–		25,22	7631,32
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		13,77	4166,49
		Сметная стоимость:				**185,89**	**56247,62**
8	**Е11-100101-0110 11-100101-0110 РСНБ РК 2015**	**Сборка и установка конструкций кровельных покрытий, укладка панелей покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м2**	**шт**	**91,0800**		**6628,27**	**603702,84**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,43	312,404	733,67	229201,74
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	10,93	932,96	10196,88
		Итого оплата труда:				**2628,44**	**239398,62**
8. 3	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1	9,108	2858,39	26034,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	9,108	953,89	8688,03
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,822	1767,51	3219,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,822	828,31	1509,18
		Итого эксплуатация машин:				**321,19**	**29253,91**
8. 5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0095	0,86526	205870,68	178131,66
8. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,9108	24437,72	22257,88
8. 7	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,9108	26033,00	23710,86
8. 8	135920 С (21-100502-1101)	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	8	728,64	115,93	84471,24

1	2	3	4	5	6	7	8
8.9	146049 С (21-130211-0605)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00006	0,005465	235536,36	1287,16
8.10	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,00064	0,058291	547,44	31,91
8.11	147575 С (21-130816-0303)	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,06	5,465	6469,86	35356,49
		Итого материалов:				**3790,59**	**345247,19**
		НР первого уровня	%	59,8		1571,81	143160,37
		НР второго уровня	%	4,24		347,68	31667,00
		Накладные расходы	%	–		1919,49	174827,37
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		683,82	62282,42
		Сметная стоимость:				**9231,58**	**840812,63**
9	**Е11-100204-0302 11-100204-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сборкастен для жилых и общественных зданий из панелей площадью до 10 м2**	**м2**	**190,7820**		**825,98**	**157582,83**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,787	150,145	733,67	110157,20
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0675	12,878	1086,73	13994,65
		Итого оплата труда:				**650,75**	**124151,85**
9.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0617	11,771	3114,94	36666,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0617	11,771	1111,02	13077,82
9.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	1,107	1767,51	1955,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,107	828,31	916,94
		Итого эксплуатация машин:				**202,44**	**38622,55**
9.5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,14	26,709	215,22	5748,41
9.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0048	0,915754	346,49	317,30
9.7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,073	13,927	196,55	2737,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**46,14**	**8803,08**
		НР первого уровня	%	59,8		389,15	74242,81
		НР второго уровня	%	4,24		51,52	9829,41
		Накладные расходы	%	–		440,67	84072,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,33	19332,40
		Сметная стоимость:				**1367,99**	**260987,45**
10	**С121-060201-0404 21-060201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**91,0800**		**7308,79**	**665684,59**
		НР второго уровня	%	4,24		309,89	28225,03
		Накладные расходы	%	–		309,89	28225,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		609,49	55512,77
		Сметная стоимость:				**8228,18**	**749422,39**
11	**С121-060201-0204 21-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**190,7820**		**6905,70**	**1317483,26**
		НР второго уровня	%	4,24		292,80	55861,29
		Накладные расходы	%	–		292,80	55861,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,88	109867,56
		Сметная стоимость:				**7774,38**	**1483212,11**
				Лестница Л1			
12	**Е11-090701-0105 11-090701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах**	**т**	**0,3891**		**118993,79**	**46294,54**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	120	46,686	828,31	38670,48
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,4	1,712	905,41	1549,90
		Итого оплата труда:				**103381,02**	**40220,38**
12. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,07781	10,77	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 4	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	0,46686	3298,90	1540,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	0,46686	1111,02	518,69
12. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,5	0,194525	23,34	4,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 6	1319 С (34-010106-0101)	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	1,3	0,505765	263,34	133,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 7	1567 С (34-010304-0101)	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,6	1,012	1002,41	1013,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,6	1,012	828,31	838,25
12. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	47,3	18,402	165,76	3050,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 9	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,6	0,23343	2267,35	529,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	0,23343	828,31	193,35
12.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0,38905	17,05	6,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**16139,02**	**6278,89**
12.11	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,23343	181,00	42,25
12.12	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,07781	91,04	7,08
12.13	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,006225	208172,82	1295,83
		Итого материалов:				**3457,57**	**1345,17**
		НР первого уровня	%	60,9		62959,04	24494,21
		НР второго уровня	%	4,24		7714,80	3001,44
		Накладные расходы	%	–		70673,84	27495,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15173,41	5903,22
		Сметная стоимость:				**204841,04**	**79693,41**
13	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0,3891**		**48951,69**	**19044,66**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	28,9	11,244	809,14	9097,60
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	2,041	957,08	1953,37
		Итого оплата труда:				**28405,01**	**11050,97**
13. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	3,342	295,98	989,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,334583	20,01	6,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,046686	3114,94	145,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,046686	1111,02	51,87
13. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,895	2858,39	5415,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,895	953,89	1807,62
13. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,025677	5432,97	139,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,025677	1283,61	32,96
13. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,112825	23,34	2,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,151729	166,49	25,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,073919	1767,51	130,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,073919	828,31	61,23
13.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,653604	17,05	11,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**17648,58**	**6866,18**
13.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,011671	66,30	0,77
13.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007275	2742,28	19,95
13.14	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000389	327490,36	127,41
13.15	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000401	39687,74	15,90
13.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,005213	381819,66	1990,53
13.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00389	196,55	0,76
13.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,532999	181,00	96,47
13.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,159511	91,04	14,52
13.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000039	1774323,66	69,03
13.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001556	208172,82	323,96
13.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000121	347608,52	41,92
13.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000233	413023,16	96,41

1	2	3	4	5	6	7	8
13.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000755	375252,40	283,22
		Итого материалов:				**7918,97**	**3080,88**
		НР первого уровня	%	60,9		17298,65	6730,04
		НР второго уровня	%	4,24		2809,01	1092,85
		Накладные расходы	%	--		20107,67	7822,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5524,75	2149,40
		Сметная стоимость:				**74584,11**	**29016,95**
14	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3891**		**346298,37**	**134727,38**
		НР второго уровня	%	4,24		14683,05	5712,44
		Накладные расходы	%	--		14683,05	5712,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28878,51	11235,19
		Сметная стоимость:				**389859,93**	**151675,01**
15	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**20,2306**		**63,46**	**1283,74**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	0,596803	916,15	546,76
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004046	828,30	3,35
		Итого оплата труда:				**27,19**	**550,11**
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002023	3370,50	6,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002023	828,31	1,68
15. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002023	35,69	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002023	1767,51	3,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002023	828,31	1,68
15. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,226583	46,28	10,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**20,95**
15. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000303	273897,54	83,12
15. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001821	347608,52	632,91
		Итого материалов:				**35,39**	**716,03**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	298,16
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	67,07
		Накладные расходы	%	--		18,05	365,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	131,92
		Сметная стоимость:				**88,03**	**1780,89**
16	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**20,2306**		**73,45**	**1485,93**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0213	0,430912	781,30	336,67
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004046	828,30	3,35
		Итого оплата труда:				**16,81**	**340,02**
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002023	3370,50	6,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002023	828,31	1,68
16. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002023	35,69	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002023	1767,51	3,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002023	828,31	1,68
16. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,131499	46,28	6,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**16,55**
16 [illegible]	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000283	335868,32	95,13

1	2	3	4	5	6	7	8
16 ч	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001821	569859,50	1037,57
		Итого материалов:				**55,99**	**1132,70**
		НР первого уровня	%	54,2		9,11	184,29
		НР второго уровня	%	4,24		3,50	70,82
		Накладные расходы	%	--		12,61	255,11
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,88	139,28
		Сметная стоимость:				**92,94**	**1880,32**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5285610,34
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				518397,33
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				159280,85
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				47516,43
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4607932,17
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				339114,62
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				5624724,96
	Накладные расходы II уровня		Тенге				238488,34
	ИТОГО:		Тенге				5863213,30
	Сметная прибыль		Тенге				469057,06
	ИТОГО по разделу 1:		**Тенге**				**6332270,36**

Раздел 2. Архитектурно-строительные решения (ЛС 2-2-3)

			Перегородка				
1	**Е11-100402-0602 11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство перегородок с одним дверным проемом с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**52,0300**		**1152,64**	**59971,97**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,061	55,225	781,30	43147,01
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,385022	969,67	373,34
		Итого оплата труда:				**836,45**	**43520,36**
1.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,192511	3114,94	599,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,192511	1111,02	213,88

1	2	3	4	5	6	7	8
1.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0367	1,91	18,64	35,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,192511	1767,51	340,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,192511	828,31	159,46
1.6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0079	0,411037	180,83	74,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0076	0,395428	14,34	5,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,29**	**1055,52**
1.8	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,159	8,273	43,89	363,09
1.9	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,7	36,421	6,48	236,01
1.10	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,038	1,977	902,65	1784,67
1.11	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,013	0,67639	187,88	127,08
1.12	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,88	45,786	102,50	4693,11
1.13	248324 С (21-070201-0207)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00126	0,065558	38144,48	2500,67
1.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,020812	148,83	3,10
1.15	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,323	68,815	47,95	3299,67

1	2	3	4	5	6	7	8
1.16	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,062	55,24	37,75	2085,32
1.17	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	2,122	110,397	6,13	676,74
		Итого материалов:				**303,08**	**15769,45**
		НР первого уровня	%	59,8		500,20	26025,17
		НР второго уровня	%	4,24		70,08	3646,28
		Накладные расходы	%	–		570,28	29671,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,83	7171,47
		Сметная стоимость:				**1860,75**	**96814,90**
2	**Прайс**	**Стоимость утепленной перегородки марки Кнауф**	**м2.**	**52,0300**		**9265,50**	**482083,89**
		НР второго уровня	%	4,24		392,86	20440,36
		Накладные расходы	%	–		392,86	20440,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		772,67	40201,94
		Сметная стоимость:				**10431,02**	**542726,19**
				Отделка			
3	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**194,2600**		**146,90**	**28536,56**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0426	8,275	781,30	6465,63
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,077704	828,31	64,36
		Итого оплата труда:				**33,61**	**6529,99**
3.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,038852	3370,50	130,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,038852	828,31	32,18
3.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,038852	35,69	1,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
3.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,038852	1767,51	68,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,038852	828,31	32,18
3.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	2,525	46,28	116,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**317,88**
3. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,005439	335868,32	1826,88
3. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,034967	569859,50	19926,16
		Итого материалов:				**111,98**	**21753,05**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	3539,26
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	1360,01
		Накладные расходы	%	--		25,22	4899,27
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13,77	2674,87
		Сметная стоимость:				**185,89**	**36110,69**
4	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**м2**	**104,9100**		**772,55**	**81048,13**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,37	38,817	790,58	30687,71
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	1,962	735,69	1443,30
		Итого оплата труда:				**306,27**	**32131,00**
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,041964	3370,50	141,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,041964	828,31	34,76
4. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,752	786,06	1377,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	1,752	733,67	1285,39
4. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,167856	1379,81	231,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,167856	733,67	123,15
		Итого эксплуатация машин:				**16,68**	**1750,22**
4. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	1017,627	47,75	48591,69
4. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,660933	28,00	18,51
		Итого материалов:				**463,35**	**48610,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		167,84	17607,79
		НР второго уровня	%	4,24		39,87	4183,01
		Накладные расходы	%	–		207,71	21790,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,42	8227,11
		Сметная стоимость:				**1058,68**	**111066,04**
5	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	**м2**	**104,9100**		**182,05**	**19098,36**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,138	14,478	771,40	11168,01
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,094419	817,79	77,22
		Итого оплата труда:				**107,19**	**11245,22**
5.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,010491	1379,81	14,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,010491	733,67	7,70
5.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,083928	1767,51	148,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,083928	828,31	69,52
		Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**162,82**
5.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,10491	84,66	8,88
5.6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,31473	162,18	51,04
5.7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,054553	133270,82	7270,35
5.8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,245	83,36	437,26
		Итого материалов:				**74,04**	**7767,54**
		НР первого уровня	%	54,8		58,74	6162,38
		НР второго уровня	%	4,24		10,21	1071,06
		Накладные расходы	%	–		68,95	7233,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,08	2106,54
		Сметная стоимость:				**271,07**	**28438,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**68,7400**		**5384,93**	**370160,01**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,1	213,094	702,74	149749,68
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	37,807	828,31	31315,92
		Итого оплата труда:				**2634,06**	**181065,59**
6.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	6,187	3370,50	20851,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	6,187	828,31	5124,75
6.4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	31,62	1874,05	59258,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	31,62	828,31	26191,16
6.5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	63,928	11,48	733,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**80844,04**
6.6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	87,987	1582,93	139277,58
6.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	10,311	28,00	288,71
		Итого материалов:				**2030,35**	**139566,29**
		НР первого уровня	%	60,9		1604,15	110268,95
		НР второго уровня	%	4,24		296,34	20370,19
		Накладные расходы	%	–		1900,48	130639,13
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		582,83	40063,93
		Сметная стоимость:				**7868,24**	**540863,07**
7	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**3,4370**		**24099,01**	**82828,28**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	12,579	702,74	8840,06
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**8840,06**
7.2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,65	11,77	19,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**19,42**
7. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,065	2707,52	2884,78
7. 4	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,506	18823,06	65988,75
7. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,003437	14375,42	49,41
7. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	6,874	729,15	5012,18
7. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,203	28,00	33,68
		Итого материалов:				**21521,33**	**73968,80**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	5383,60
		НР второго уровня	%	4,24		1088,21	3740,18
		Накладные расходы	%	–		2654,58	9123,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2140,29	7356,17
		Сметная стоимость:				**28893,87**	**99308,23**
8	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**68,7400**		**1021,07**	**70188,68**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,416	28,596	969,35	27719,38
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,673652	790,65	532,62
		Итого оплата труда:				**411,00**	**28252,00**
8. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	4,124	12,86	53,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	5,534	477,18	2640,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,268086	1379,81	369,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,268086	733,67	196,69

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,405566	1767,51	716,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,405566	828,31	335,93
		Итого эксплуатация машин:				**54,99**	**3780,30**
8. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	76,989	229,47	17666,62
8. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,23784	58564,32	13928,96
8. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,009624	31967,82	307,65
8.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,3437	84,66	29,10
8.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,158789	20254,14	3216,14
8.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,065303	54217,08	3540,54
		Итого материалов:				**562,83**	**38689,01**
		НР первого уровня	%	60,9		250,30	17205,47
		НР второго уровня	%	4,24		53,91	3705,51
		Накладные расходы	%	--		304,20	20910,98
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		106,02	7287,97
		Сметная стоимость:				**1431,30**	**98387,63**
9	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**68,7400**		**670,18**	**46068,30**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,251	17,254	969,35	16724,91
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,384944	789,44	303,89
		Итого оплата труда:				**247,73**	**17028,80**
9. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	3,093	12,86	39,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	2,53	477,18	1207,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,158102	1379,81	218,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,158102	733,67	115,99
9. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,226842	1767,51	400,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,226842	828,31	187,90
		Итого эксплуатация машин:				**27,15**	**1865,97**
9. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	76,989	229,47	17666,62
9. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,103797	58564,32	6078,82
9. 9	146096 С	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,004124	31967,82	131,85
9.10	147626 С	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,072864	20254,14	1475,81
9.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,039182	54217,08	2124,32
		Итого материалов:				**399,73**	**27477,42**
		НР первого уровня	%	60,9		150,87	10370,54
		НР второго уровня	%	4,24		34,81	2393,01
		Накладные расходы	%	–		185,68	12763,55
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68,47	4706,55
		Сметная стоимость:				**924,33**	**63538,40**
10	**Е11-110101-1501**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 40 мм**	**м2**	**68,7400**		**932,91**	**64128,05**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,361	24,815	683,56	16962,64
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,952	800,65	1563,04
		Итого оплата труда:				**269,50**	**18525,68**
10. 3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,82488	3370,50	2780,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,82488	828,31	683,26
10. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	2,722	11,77	32,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,556794	1874,05	1043,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,556794	828,31	461,20
10. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,570542	1379,81	787,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,570542	733,67	418,59
		Итого эксплуатация машин:				**67,54**	**4643,00**
10. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,103	2707,52	5695,12
10. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	2,103	17476,07	36759,93
10. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	2,406	28,00	67,37
		Итого материалов:				**618,60**	**42522,42**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	11282,14
		НР второго уровня	%	4,24		46,51	3197,39
		Накладные расходы	%	–		210,64	14479,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,48	6288,61
		Сметная стоимость:				**1235,03**	**84896,19**
11	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**м2**	**68,7400**		**197,91**	**13604,19**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0208	1,43	683,56	977,35
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,261212	733,67	191,64
		Итого оплата труда:				**17,01**	**1168,99**
11. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	1,114	11,77	13,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
11. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,261212	1379,81	360,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,261212	733,67	191,64
		Итого эксплуатация машин:				**5,43**	**373,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 5	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,701148	17476,07	12253,31
		Итого материалов:				**178,26**	**12253,31**
		НР первого уровня	%	60,9		10,36	711,92
		НР второго уровня	%	4,24		8,83	607,00
		Накладные расходы	%	–		19,19	1318,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,37	1193,85
		Сметная стоимость:				**234,46**	**16116,96**
12	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**10,0400**		**673,83**	**6765,24**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	3,675	671,19	2466,38
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,127508	733,67	93,55
		Итого оплата труда:				**254,97**	**2559,93**
12. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,47188	11,77	5,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,127508	1379,81	175,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,127508	733,67	93,55
		Итого эксплуатация машин:				**18,08**	**181,49**
12. 5	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,204816	20054,70	4107,52
12. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,3514	28,00	9,84
		Итого материалов:				**410,10**	**4117,36**
		НР первого уровня	%	60,9		155,28	1559,00
		НР второго уровня	%	4,24		35,15	352,95
		Накладные расходы	%	–		190,43	1911,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,14	694,17
		Сметная стоимость:				**933,40**	**9371,35**

Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**3,8400**		**23653,62**	**90829,90**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,303	5,004	752,84	3766,85
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,253056	784,94	198,63
		Итого оплата труда:				**1032,68**	**3965,48**
13. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,115968	1379,81	160,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,115968	733,67	85,08
13. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,878976	18,64	16,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,137088	1767,51	242,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,137088	828,31	113,55
13. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	1,354	14,34	19,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**114,09**	**438,12**
13. 7	133837 С (21-090201-0103)	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1	3,84	20678,86	79406,82
13. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	4,378	982,74	4302,04
13. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	27,418	24,49	671,46
13.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,726	108,14	294,83
13.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	10,406	80,69	839,69

1	2	3	4	5	6	7	8
13.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	30,72	9,87	303,21
13.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	16,474	48,98	806,88
		Итого материалов:				**22558,58**	**86624,93**
		НР первого уровня	%	59,8		617,54	2371,36
		НР второго уровня	%	4,24		1029,10	3951,73
		Накладные расходы	%	–		1646,64	6323,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2024,02	7772,24
		Сметная стоимость:				**27324,28**	**104925,24**
14	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установкаблоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах**	**м2**	**4,0110**		**1800,24**	**7220,76**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,899	3,606	790,58	2850,74
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,405111	861,62	349,05
		Итого оплата труда:				**797,75**	**3199,80**
14. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,277561	3561,49	988,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,277561	828,31	229,91
14. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,047731	3114,94	148,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,047731	1111,02	53,03
14. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,071797	477,18	34,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
14. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,079819	1767,51	141,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,079819	828,31	66,11
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**1312,55**
14. 7	102673 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,004212	19757,33	83,21
14. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,003209	26033,00	83,53

1	2	3	4	5	6	7	8
14.9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	3,57	215,22	768,29
14.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,733	982,74	1702,84
14.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,084231	346,49	29,19
14.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,165654	196,55	32,56
14.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	1,504	190,43	286,43
14.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000947	75443,28	71,41
		Итого материалов:				**762,27**	**3057,47**
		НР первого уровня	%	59,8		477,06	1913,48
		НР второго уровня	%	4,24		96,56	387,29
		Накладные расходы	%	–		573,61	2300,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,91	761,72
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**10283,25**
15	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,1210**		**40952,87**	**86861,04**
		НР второго уровня	%	4,24		1736,40	3682,91
		Накладные расходы	%	–		1736,40	3682,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3415,14	7243,52
		Сметная стоимость:				**46104,41**	**97787,46**
16	**С121-090402-0103 21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8900**		**20184,42**	**38148,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		855,82	1617,50
		Накладные расходы	%	--		855,82	1617,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,22	3181,28
		Сметная стоимость:				**22723,46**	**42947,34**
17	**С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**2,0000**		**4072,21**	**8144,42**
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	345,32
		Накладные расходы	%	--		172,66	345,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	679,18
		Сметная стоимость:				**4584,46**	**9168,92**
18	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**2690,72**	**5381,44**
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	228,17
		Накладные расходы	%	--		114,09	228,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	448,77
		Сметная стоимость:				**3029,19**	**6058,38**
19	**Е11-150403-0304 11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных**	**м2**	**8,0220**		**1052,86**	**8446,03**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,843	6,763	781,30	5283,58
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,008022	818,85	6,57
		Итого оплата труда:				**659,45**	**5290,15**
19.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000802	1379,81	1,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000802	733,67	0,59

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00722	1767,51	12,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00722	828,31	5,98
		Итого эксплуатации машин:				**1,73**	**13,87**
19. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000193	1439,40	0,28
19. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,024868	84,66	2,11
19. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,067385	162,18	10,93
19. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,025	0,20055	381,68	76,55
19. 9	249384 С (22-040201-0302)	Краски масляные земляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71	т	0,000247	0,001985	294163,58	583,81
19.10	249442 С (22-040301-0101)	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,41	3,289	752,48	2474,92
		Итого материалов:				**392,49**	**3148,59**
		НР первого уровня	%	54,8		361,38	2899,00
		НР второго уровня	%	4,24		59,96	481,03
		Накладные расходы	%	--		421,34	3380,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,94	946,09
		Сметная стоимость:				**1592,14**	**12772,15**
20	**Е11-090403-0301 11-090403-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания**	**т**	**0,2750**		**119646,77**	**32902,86**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=866,05)	чел-ч	41,4	11,385	866,05	9859,98
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,92	2,178	1025,28	2233,05
		Итого оплата труда:				**43974,66**	**12093,03**
20. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	13,4	3,685	295,98	1090,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,09	0,02475	20,01	0,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,18	0,0495	10,77	0,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 6	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,35	0,09625	4466,49	429,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,09625	953,89	91,81
20. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,033	3114,94	102,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,033	1111,02	36,66
20. 8	784 С (31-050104-0105)	Краны на гусеничном ходу, 100 т	маш.-ч	3,63	0,99825	12054,51	12033,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	7,26	1,9965	1032,45	2061,30
20. 9	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,34	0,0935	35,69	3,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20.10	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,04675	23,34	1,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20.11	1198 С (31-050402-0304)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,09	0,02475	98,78	2,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20.12	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,01	0,55275	166,49	92,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20.13	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,05225	1767,51	92,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,05225	828,31	43,28
20.14	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,616	17,05	10,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**50398,46**	**13859,58**
20.15	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00825	66,30	0,55
20.16	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005142	2742,28	14,10
20.17	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,026	0,00715	327490,36	2341,56
20.18	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000283	39687,74	11,24
20.19	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,048	0,0132	381819,66	5040,02
20.20	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00275	196,55	0,54
20.21	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,53625	181,00	97,06
20.22	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,16225	91,04	14,77
20.23	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1774323,66	48,79
20.24	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,006325	208172,82	1316,69
20.25	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000085	347608,52	29,63
20.26	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000165	413023,16	68,15
20.27	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000534	375252,40	200,20
		Итого материалов:				**33393,84**	**9183,31**
		НР первого уровня	%	60,9		26780,57	7364,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6208,52	1707,34
		Накладные расходы	%	–		32989,08	9072,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12210,87	3357,99
		Сметная стоимость:				**164846,73**	**45332,85**
21	**С121-090403-0401 21-090403-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ворота распашные ВР 26х20-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные**	**шт**	**1,0000**		**332272,36**	**332272,36**
		НР второго уровня	%	4,24		14088,35	14088,35
		Накладные расходы	%	–		14088,35	14088,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27708,86	27708,86
		Сметная стоимость:				**374069,56**	**374069,56**
		Пандус					
22	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,0338**		**9757,82**	**330,20**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	11,6	0,392544	762,12	299,17
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,012859	947,35	12,18
		Итого оплата труда:				**9200,58**	**311,35**
22. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,005414	3114,94	16,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,005414	1111,02	6,02
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,007445	1767,51	13,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,007445	828,31	6,17
		Итого эксплуатация машин:				**887,24**	**30,02**
22. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,009475	107,10	1,01
		Итого материалов:				**29,99**	**1,01**
		НР первого уровня	%	48,5		4462,28	151,00
		НР второго уровня	%	4,24		602,93	20,40
		Накладные расходы	%	–		5065,22	171,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1185,84	40,13
		Сметная стоимость:				**16008,88**	**541,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0338**		**207073,83**	**7007,38**
		НР второго уровня	%	4,24		8779,93	297,11
		Накладные расходы	%	--		8779,93	297,11
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17268,30	584,36
		Сметная стоимость:				**233122,06**	**7888,85**
24	**Е11-110101-1406 11-110101-1406 РСНБ РК 2015**	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 300 мм**	**м2**	**2,6100**		**4026,95**	**10510,33**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,3954	1,032	618,61	638,40
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0139	0,036279	1118,47	40,58
		Итого оплата труда:				**260,15**	**678,98**
24. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,0067	0,017487	7611,03	133,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0134	0,034974	1118,75	39,13
24. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0084	0,021924	11,77	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,001	0,00261	10,77	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0005	0,001305	4068,20	5,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,001305	1111,02	1,45
24. 7	1045 С (31-040403-0101)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0126	0,032886	741,04	24,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	1046 С (31-040102-0101)	Машина бетоноотделочная одноторная, 600 мм	маш.-ч	0,0051	0,013311	1325,37	17,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 9	1047 С (31-040102-0201)	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,008	0,02088	1663,00	34,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.10	1048 С (31-040102-0301)	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	0,0174	0,045414	3660,97	166,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.11	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00073	0,001905	24,15	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.12	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0284	0,074124	149,11	11,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**150,49**	**392,78**
24.13	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1155	0,301455	18823,06	5674,31
24.14	128076 С (21-050307-1019)	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,0178	0,046458	557,94	25,92
24.15	135879 С (21-100502-0105)	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,07	0,1827	2326,47	425,05
24.16	147606 С (21-130816-1105)	Лента малярная, 50 мм	м	0,776	2,025	8,16	16,53
24.17	147668 С (21-130816-2203)	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,000048	0,000125	22505,28	2,82
24.18	149847 С (22-050103-0201)	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	5	13,05	55,84	728,71
24.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,00261	28,00	0,07
24.20	249618 С (22-041003-0101)	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,1298	0,338778	938,40	317,91

1	2	3	4	5	6	7	8
24.21	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	0,00783	292187,71	2287,83
		Итого материалов:				**3631,86**	**9479,14**
		НР первого уровня	%	60,9		158,43	413,50
		НР второго уровня	%	4,24		177,46	463,17
		Накладные расходы	%	–		335,89	876,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,03	910,96
		Сметная стоимость:				**4711,86**	**12297,96**
25	**Е11-110101-1407 11-110101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4**	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм**	**м2**	**2,6100**		**861,39**	**2248,22**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0844	0,220284	618,61	136,27
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00488	0,012737	1118,75	14,25
		Итого оплата труда:				**57,67**	**150,52**
25.3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,00244	0,006368	7611,03	48,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00488	0,012736	1118,75	14,25
25.4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0032	0,008352	11,77	0,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**18,61**	**48,57**
25.5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,042	0,10962	18823,06	2063,38
		Итого материалов:				**790,57**	**2063,38**
		НР первого уровня	%	60,9		35,12	91,67
		НР второго уровня	%	4,24		38,01	99,21
		Накладные расходы	%	–		73,13	190,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,76	195,13
		Сметная стоимость:				**1009,28**	**2634,23**
				Облицовка цоколя			
26	**Е11-150101-0209 11-150101-0209 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6** Страниц - 179	**м2 поверхности облицовки**	**7,2000**		**9414,12**	**67781,64**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	9,7	69,84	916,15	63983,92

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	0,19728	746,80	147,33
		Итого оплата труда:				**8907,12**	**64131,24**
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0038	0,02736	3370,50	92,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,02736	828,31	22,66
26. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0272	0,19584	23,34	4,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0236	0,16992	1379,81	234,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0236	0,16992	733,67	124,67
		Итого эксплуатация машин:				**46,01**	**331,25**
26. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,000003	0,000022	2707,52	0,06
26. 7	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00006	0,000432	1439,40	0,62
26. 8	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,18	18425,21	3316,54
26. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000432	19877,39	8,59
26.10	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,0716	0,51552	114,22	58,88
26.11	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,000511	122499,96	62,62
26.12	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000324	20254,14	6,56
26.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0088	0,06336	28,00	1,77
26.14	249455 С (22-040401-0201)	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,000003	0,000022	501635,12	10,84
		Итого материалов:				**481,46**	**3466,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		4881,10	35143,92
		НР второго уровня	%	4,24		606,12	4364,04
		Накладные расходы	%	–		5487,22	39507,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1192,11	8583,17
		Сметная стоимость:				**16093,44**	**115872,78**
27	**С122-010104-0105 22-010104-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**7,2000**		**9462,96**	**68133,31**
		НР второго уровня	%	4,24		401,23	2888,85
		Накладные расходы	%	–		401,23	2888,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,14	5681,77
		Сметная стоимость:				**10653,32**	**76703,94**
				Отмостка - 0,7 м			
28	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**6,0000**		**7105,12**	**42630,74**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,24	19,44	702,74	13661,27
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	3,3	828,31	2733,42
		Итого оплата труда:				**2732,45**	**16394,69**
28. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,54	3370,50	1820,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,54	828,31	447,29
28. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,76	1874,05	5172,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,76	828,31	2286,14
28. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	5,58	11,48	64,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**7056,51**
28. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,74	3994,95	6951,21

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,54	3279,85	1771,12
28. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	6	2194,24	13165,44
28. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,9	28,00	25,20
		Итого материалов:				**3652,16**	**21912,97**
		НР первого уровня	%	60,9		1664,06	9984,37
		НР второго уровня	%	4,24		371,81	2230,88
		Накладные расходы	%	–		2035,87	12215,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		731,28	4387,68
		Сметная стоимость:				**9872,28**	**59233,67**
29	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**6,0000**		**21030,36**	**126182,19**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	8,1	671,19	5436,64
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,088	828,31	901,04
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**6337,67**
29. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,88	11,77	33,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
29. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,08	3561,49	3846,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,08	828,31	894,57
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0078	1767,51	13,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0078	828,31	6,46
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**3894,09**
29. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,12	17476,07	106953,55
29. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,5	6598,38	9897,57

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,012	28,00	0,34
		Итого материалов:				**19475,24**	**116851,45**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	3073,77
		НР второго уровня	%	4,24		913,41	5480,45
		Накладные расходы	%	--		1425,70	8554,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1796,49	10778,91
		Сметная стоимость:				**24252,55**	**145515,32**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2259513,05
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				420825,56
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				122371,52
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				42594,98
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1716315,97
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				273522,92
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2533035,98
	Накладные расходы II уровня		Тенге				107400,73
	ИТОГО:		Тенге				2640436,70
	Сметная прибыль		Тенге				211234,94
	ИТОГО по разделу 2:		Тенге				**2851671,64**

Раздел 3. Водопровод и канализация (ЛС 2-2-4)

			ХПВ В1				
1	**Прайс**	**Стоимость насосной станции со шкафом управления GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 3 CRE5-12 Q 44,78 м3/час, Н**	**комплект.**	**1,0000**		**5643531,00**	**5643531,00**
		НР второго уровня	%	4,24		239285,71	239285,71
		Накладные расходы	%	--		239285,71	239285,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470625,34	470625,34
		Сметная стоимость:				**6353442,05**	**6353442,00**
2	**Прайс**	**Стоимость насосной станции со шкафом управления GRUNDFOS HYDRO MPC-E 2 CRE32-4-2 Q 80,64 м3/час, Н**	**комплект.**	**1,0000**		**5769878,71**	**5769878,71**
		НР второго уровня	%	4,24		244642,86	244642,86
		Накладные расходы	%	--		244642,86	244642,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481161,73	481161,73
		Сметная стоимость:				**6495683,29**	**6495683,29**
3	**Прайс**	**Стоимость тали марки ТРШП в комплекте с рельсами, цепями**	**комплект.**	**1,0000**		**457378,71**	**457378,71**
		НР второго уровня	%	4,24		19392,86	19392,86
		Накладные расходы	%	--		19392,86	19392,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38141,73	38141,73
		Сметная стоимость:				**514913,29**	**514913,29**
4	**С123-041001-3704 23-041001-3704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**5,0000**		**100954,20**	**504771,00**
		НР второго уровня	%	4,24		4280,46	21402,29
		Накладные расходы	%	--		4280,46	21402,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8418,77	42093,86
		Сметная стоимость:				**113653,43**	**568267,15**
5	**С123-020101-1060 23-020101-1060 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**1417,33**	**7086,65**
		НР второго уровня	%	4,24		60,09	300,47
		Накладные расходы	%	--		60,09	300,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,19	590,97
		Сметная стоимость:				**1595,62**	**7978,09**
6	**Прайс**	**Стоимость бактерицидной установки Тазасу-С**	**комплект.**	**2,0000**		**1246630,73**	**2493261,46**
		НР второго уровня	%	4,24		52857,14	105714,29
		Накладные расходы	%	--		52857,14	105714,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103959,03	207918,06
		Сметная стоимость:				**1403446,90**	**2806893,80**
7	**С123-020101-0260 23-020101-0260 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**6724,59**	**53796,72**
		НР второго уровня	%	4,24		285,12	2280,98
		Накладные расходы	%	--		285,12	2280,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,78	4486,22
		Сметная стоимость:				**7570,49**	**60563,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	С123-020101-0235 23-020101-0235 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10,0000**		**3275,48**	**32754,80**
		НР второго уровня	%	4,24		138,88	1388,80
		Накладные расходы	%	–		138,88	1388,80
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		273,15	2731,49
		Сметная стоимость:				**3687,51**	**36875,09**
9	С123-020101-0636 23-020101-0636 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**8313,29**	**16626,58**
		НР второго уровня	%	4,24		352,48	704,97
		Накладные расходы	%	–		352,48	704,97
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		693,26	1386,52
		Сметная стоимость:				**9359,04**	**18718,07**
10	С123-020101-0747 23-020101-0747 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**7,0000**		**3500,97**	**24506,79**
		НР второго уровня	%	4,24		148,44	1039,09
		Накладные расходы	%	–		148,44	1039,09
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		291,95	2043,67
		Сметная стоимость:				**3941,36**	**27589,55**
11	С123-020101-0633 23-020101-0633 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**6270,37**	**25081,48**
		НР второго уровня	%	4,24		265,86	1063,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		265,86	1063,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		522,90	2091,59
		Сметная стоимость:				**7059,13**	**28236,53**
12	**С123-020101-0763 23-020101-0763 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**13988,99**	**69944,95**
		НР второго уровня	%	4,24		593,13	2965,67
		Накладные расходы	%	–		593,13	2965,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1166,57	5832,85
		Сметная стоимость:				**15748,69**	**78743,47**
13	**С123-080305-0104 23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**1,0000**		**6106,88**	**6106,88**
		НР второго уровня	%	4,24		258,93	258,93
		Накладные расходы	%	–		258,93	258,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		509,26	509,26
		Сметная стоимость:				**6875,08**	**6875,08**
14	**Прайс**	**Стоимость расходомера электромагнитного с датчиком, фланцы - нержавейка, корпус из полиамида с дисплеем**	**комплект.**	**2,0000**		**977088,95**	**1954177,90**
		НР второго уровня	%	4,24		41428,57	82857,14
		Накладные расходы	%	–		41428,57	82857,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81481,40	162962,80
		Сметная стоимость:				**1099998,92**	**2199997,84**
15	**С123-020103-1610 23-020103-1610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**11711,52**	**46846,08**
		НР второго уровня	%	4,24		496,57	1986,27
		Накладные расходы	%	–		496,57	1986,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		976,65	3906,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**13184,74**	**52738,94**
				Напорный трубопровод дренажных вод (КНЗ)			
16	**Прайс**	**Стоимость дренажного насоса УНИЛИФТ**	**комплект.**	**2,0000**		**273753,37**	**547506,74**
		НР второго уровня	%	4,24		11607,14	23214,29
		Накладные расходы	%	--		11607,14	23214,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22828,84	45657,68
		Сметная стоимость:				**308189,35**	**616378,71**
17	**С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**215,44**	**430,88**
		НР второго уровня	%	4,24		9,13	18,27
		Накладные расходы	%	--		9,13	18,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,97	35,93
		Сметная стоимость:				**242,54**	**485,08**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				17653687,31
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				787952,81
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				16865734,50
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0,00
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				17653687,31
	Накладные расходы II уровня		Тенге				748516,34
	ИТОГО:		Тенге				18402203,65
	Сметная прибыль		Тенге				1472176,29
	ИТОГО по разделу 3:		**Тенге**				**19874379,95**
		Раздел 4. Электрооборудование и монтаж (ЛС 2-1-6)					
				Силовое электрооборудование			
1	**Прайс**	**Стоимость щита распределительного Siemens**	**комплект.**	**2,0000**		**53066,04**	**106132,08**
		НР второго уровня	%	4,24		2250,00	4500,00
		Накладные расходы	%	--		2250,00	4500,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4425,28	8850,57
		Сметная стоимость:				**59741,32**	**119482,64**
2	**Прайс**	**Стоимость щита шкафа авт.ввода резервного питания**	**комплект.**	**2,0000**		**410676,94**	**821353,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		17412,70	34825,40
		Накладные расходы	%	--		17412,70	34825,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34247,17	68494,34
		Сметная стоимость:				**462336,82**	**924673,63**
3	**С123-060601-1110 23-060601-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1х1,5 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,3000**		**400660,04**	**120198,01**
		НР второго уровня	%	4,24		16987,99	5096,40
		Накладные расходы	%	--		16987,99	5096,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33411,84	10023,55
		Сметная стоимость:				**451059,87**	**135317,96**
4	**С123-060141-0701 23-060141-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0160**		**96301,90**	**1540,83**
		НР второго уровня	%	4,24		4083,20	65,33
		Накладные расходы	%	--		4083,20	65,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8030,81	128,49
		Сметная стоимость:				**108415,91**	**1734,65**
5	**С123-060141-0501 23-060141-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0380**		**59219,07**	**2250,32**
		НР второго уровня	%	4,24		2510,89	95,41
		Накладные расходы	%	--		2510,89	95,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4938,40	187,66
		Сметная стоимость:				**66668,36**	**2533,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**С124-040201-0406 24-040201-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы крепления**	**шт.**	**40,0000**		**565,46**	**22618,40**
		НР второго уровня	%	4,24		23,98	959,02
		Накладные расходы	%	–		23,98	959,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,15	1886,19
		Сметная стоимость:				**636,59**	**25463,61**
7	**С121-060902-1101 21-060902-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм**	**м**	**24,0000**		**149,91**	**3597,84**
		НР второго уровня	%	4,24		6,36	152,55
		Накладные расходы	%	–		6,36	152,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,50	300,03
		Сметная стоимость:				**168,77**	**4050,42**
8	**С123-010101-0203 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12,0000**		**416,21**	**4994,52**
		НР второго уровня	%	4,24		17,65	211,77
		Накладные расходы	%	–		17,65	211,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,71	416,50
		Сметная стоимость:				**468,57**	**5622,79**
9	**С121-060902-1001 21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	**м**	**40,0000**		**180,18**	**7207,20**
		НР второго уровня	%	4,24		7,64	305,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		7,64	305,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,03	601,02
		Сметная стоимость:				**202,85**	**8113,81**
10	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0714**		**–**	**–**
11	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**2,0000**		**3388,53**	**6777,06**
		НР второго уровня	%	4,24		143,67	287,35
		Накладные расходы	%	–		143,67	287,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,58	565,15
		Сметная стоимость:				**3814,78**	**7629,56**
12	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0476**		**201002,41**	**9567,71**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	405,67
		Накладные расходы	%	–		8522,50	405,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	797,87
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**10771,26**
13	**С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**20,0000**		**25,56**	**511,20**
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	21,67
		Накладные расходы	%	–		1,08	21,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,13	42,63
		Сметная стоимость:				**28,78**	**575,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3**	**шт.**	**4,0000**		**36,98**	**147,92**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	6,27
		Накладные расходы	%	–		1,57	6,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	12,34
		Сметная стоимость:				**41,63**	**166,53**
				Электроосвещение			
15	**С123-070203-0606 23-070203-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,0000**		**7210,18**	**14420,36**
		НР второго уровня	%	4,24		305,71	611,42
		Накладные расходы	%	–		305,71	611,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		601,27	1202,54
		Сметная стоимость:				**8117,16**	**16234,33**
16	**С123-070106-0401 23-070106-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники промышленные светодиодные модели "Самурык" i-C 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**2,0000**		**61573,97**	**123147,94**
		НР второго уровня	%	4,24		2610,74	5221,47
		Накладные расходы	%	–		2610,74	5221,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5134,78	10269,55
		Сметная стоимость:				**69319,48**	**138638,97**
17	**С123-070106-0316 23-070106-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96x2, мощность 244 Вт, световой поток 30480 лм**	**шт.**	**2,0000**		**228987,38**	**457974,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		9709,06	19418,13
		Накладные расходы	%	–		9709,06	19418,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19095,72	38191,43
		Сметная стоимость:				**257792,16**	**515584,32**
18	**С123-070101-2204 23-070101-2204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**3962,68**	**7925,36**
		НР второго уровня	%	4,24		168,02	336,04
		Накладные расходы	%	–		168,02	336,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,46	660,91
		Сметная стоимость:				**4461,15**	**8922,31**
19	**С123-070218-1401 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**1330,25**	**2660,50**
		НР второго уровня	%	4,24		56,40	112,81
		Накладные расходы	%	–		56,40	112,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,93	221,86
		Сметная стоимость:				**1497,58**	**2995,17**
20	**С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**423,36**	**846,72**
		НР второго уровня	%	4,24		17,95	35,90
		Накладные расходы	%	–		17,95	35,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	70,61
		Сметная стоимость:				**476,62**	**953,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**8,0000**		**36,98**	**295,84**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	12,54
		Накладные расходы	%	--		1,57	12,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	24,67
		Сметная стоимость:				**41,63**	**333,05**
22	**С123-060141-0501 23-060141-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0260**		**59219,07**	**1539,70**
		НР второго уровня	%	4,24		2510,89	65,28
		Накладные расходы	%	--		2510,89	65,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4938,40	128,40
		Сметная стоимость:				**66668,36**	**1733,38**
23	**С123-060141-0301 23-060141-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**		**43673,38**	**436,73**
		НР второго уровня	%	4,24		1851,75	18,52
		Накладные расходы	%	--		1851,75	18,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3642,01	36,42
		Сметная стоимость:				**49167,14**	**491,67**
24	**Т Прайс**	**Стоимость фанаря в комплекте с запасным аккумулятором с кронштейном**	**комплект.**	**2,0000**		**10820,23**	**21640,46**
		НР второго уровня	%	4,24		458,78	917,56
		Накладные расходы	%	--		458,78	917,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,32	1804,64
		Сметная стоимость:				**12181,33**	**24362,66**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:		Страниц - 179					
	Итого прямые затраты:		Тенге				1737785,35

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1737785,35
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0,00
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1737785,35
	Накладные расходы II уровня		Тенге				73682,10
	ИТОГО:		Тенге				1811467,45
	Сметная прибыль		Тенге				144917,40
	ИТОГО по разделу 4:		**Тенге**				**1956384,85**

ПРОХОДНАЯ

Раздел 1. Конструкции железобетонные. (ЛС 2-3-1)

			Земляные работы				
1	**Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**15,7625**		**102,84**	**1620,94**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00888	0,139971	671,19	93,95
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02316	0,365059	1111,02	405,59
		Итого оплата труда:				**31,69**	**499,54**
1. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316	0,365059	4182,87	1527,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02316	0,365059	1111,02	405,59
		Итого эксплуатация машин:				**96,88**	**1527,00**
		НР первого уровня	%	59,1		18,73	295,23
		НР второго уровня	%	4,24		5,15	81,25
		Накладные расходы	%	–		23,88	376,47
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,14	159,79
		Сметная стоимость:				**136,86**	**2157,21**
2	**Е11-010205-0202 11-010205-0202 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П.3.187 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м**	**м3**	**0,4875**		**2420,07**	**1179,79**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29) Страниц - 179	чел-ч	2,796	1,363	865,55	1179,79
		Итого оплата труда:				**2420,07**	**1179,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		1430,26	697,25
		НР второго уровня	%	4,24		163,25	79,59
		Накладные расходы	%	--		1593,52	776,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		321,09	156,53
		Сметная стоимость:				**4334,68**	**2113,15**
3	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**15,7625**		**144,48**	**2277,33**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00984	0,155103	671,19	104,10
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,034236	0,539645	1111,02	599,56
		Итого оплата труда:				**44,64**	**703,66**
3.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,008556	0,134864	3547,40	478,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008556	0,134864	1111,02	149,84
3.4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02568	0,404781	4182,87	1693,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02568	0,404781	1111,02	449,72
		Итого эксплуатация машин:				**137,77**	**2171,56**
3.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,000048	0,000757	2194,24	1,66
		Итого материалов:				**0,11**	**1,66**
		НР первого уровня	%	59,1		26,38	415,86
		НР второго уровня	%	4,24		7,24	114,19
		Накладные расходы	%	--		33,63	530,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,25	224,59
		Сметная стоимость:				**192,35**	**3031,97**
4	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**15,7625**		**15,28**	**240,80**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00332	0,052332	671,19	35,12
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,058164	1104,89	64,26
		Итого оплата труда:				**6,31**	**99,39**
4.3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,001261	1933,84	2,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,001261	828,31	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,056903	3547,40	201,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,056903	1111,02	63,22
		Итого эксплуатация машин:				**12,96**	**204,29**
4. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00063	2194,24	1,38
		Итого материалов:				**0,09**	**1,38**
		НР первого уровня	%	59,1		3,73	58,74
		НР второго уровня	%	4,24		0,81	12,70
		Накладные расходы	%	--		4,53	71,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	24,98
		Сметная стоимость:				**21,39**	**337,22**
5	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**4,0625**		**637,36**	**2589,27**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	3,949	655,72	2589,27
		Итого оплата труда:				**637,36**	**2589,27**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	1530,26
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	174,67
		Накладные расходы	%	--		419,67	1704,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	343,54
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**4637,74**
6	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**4,0625**		**21,91**	**89,02**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,032744	953,89	31,23
		Итого оплата труда:				**7,69**	**31,23**
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,032744	2718,66	89,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,032744	953,89	31,23
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**89,02**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	18,46
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	4,56
		Накладные расходы	%	--		5,67	23,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	8,96
		Сметная стоимость:				**29,78**	**121,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**4,0625**		**10,82**	**43,96**
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,016169	953,89	15,42
		Итого оплата труда:				**3,80**	**15,42**
7.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	0,016169	2718,66	43,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,016169	953,89	15,42
		Итого эксплуатация машин:				**10,82**	**43,96**
		НР первого уровня	%	59,1		2,24	9,12
		НР второго уровня	%	4,24		0,55	2,25
		Накладные расходы	%	–		2,80	11,37
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,09	4,43
		Сметная стоимость:				**14,71**	**59,75**
8	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**4,0625**		**117,21**	**476,16**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,108	0,43875	618,61	271,42
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,106641	828,31	88,33
		Итого оплата труда:				**88,55**	**359,75**
8.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,106641	1874,05	199,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,106641	828,31	88,33
8.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,426563	11,48	4,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**204,75**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	212,61
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	29,20
		Накладные расходы	%	–		59,52	241,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,14	57,44
		Сметная стоимость:				**190,87**	**775,41**
9	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	**м3**	**0,5760**		**4199,60**	**2418,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,78	0,44928	702,74	315,73
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,16704	862,95	144,15
		Итого оплата труда:				**798,39**	**459,87**
9. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,12096	1874,05	226,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,12096	828,31	100,19
9. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	0,24192	11,48	2,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,04608	3382,70	155,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04608	953,89	43,96
		Итого эксплуатация машин:				**668,99**	**385,34**
9. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,6336	2707,52	1715,48
9. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0864	28,00	2,42
		Итого материалов:				**2982,47**	**1717,90**
		НР первого уровня	%	50,8		405,58	233,62
		НР второго уровня	%	4,24		195,26	112,47
		Накладные расходы	%	–		600,84	346,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,04	221,20
		Сметная стоимость:				**5184,48**	**2986,26**
				Фундамент монолитный Фм-1			
10	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**1,9900**		**27012,96**	**53755,79**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	6,34	12,617	733,67	9256,42
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,642571	834,26	536,07
		Итого оплата труда:				**4920,85**	**9792,49**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005373	3370,50	18,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005373	828,31	4,45

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,750628	37,27	27,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,603965	3561,49	2151,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,603965	828,31	500,27
10. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,013532	3114,94	42,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,013532	1111,02	15,03
10. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,017313	57,10	0,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
10. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,019701	1767,51	34,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,019701	828,31	16,32
		Итого эксплуатация машин:				**1143,25**	**2275,06**
10. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,02	19210,77	38802,87
10.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,12139	107,10	13,00
10.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,74625	66,30	49,48
10.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,014726	26033,00	383,36
10.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000537	23886,67	12,83
10.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,47362	196,55	93,09
10.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,30447	6598,38	2009,01

1	2	3	4	5	6	7	8
10.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00441	0,008776	28,00	0,25
10.17	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,276	674,52	860,41
		Итого материалов:				**21218,24**	**42224,30**
		НР первого уровня	%	48,5		2386,61	4749,36
		НР второго уровня	%	4,24		1246,54	2480,62
		Накладные расходы	%	--		3633,15	7229,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2451,69	4878,86
		Сметная стоимость:				**33097,80**	**65864,63**
11	**Е11-060301-0201 11-060301-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство подливки под оборудование толщиной 50 мм**	**м2**	**0,0520**		**777,14**	**40,41**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,42	0,02184	771,40	16,85
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,000068	1002,96	0,07
		Итого оплата труда:				**325,29**	**16,92**
11.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0244	0,001269	11,77	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,000042	3114,94	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,000042	1111,02	0,05
11.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,000026	1767,51	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,000026	828,31	0,02
		Итого эксплуатация машин:				**3,66**	**0,19**
11.6	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,001061	20054,70	21,27
11.7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000052	26033,00	1,35
11.8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000021	26033,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,00104	196,55	0,20
		Итого материалов:				**449,49**	**23,37**
		НР первого уровня	%	48,5		157,77	8,20
		НР второго уровня	%	4,24		39,64	2,06
		Накладные расходы	%	--		197,41	10,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,96	4,05
		Сметная стоимость:				**1052,51**	**54,73**
12	**Е11-060301-0202 11-060301-0202 РСНБ РК 2015 К=3**	**добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки**	**м2**	**0,0520**		**925,75**	**48,14**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,36	0,01872	771,40	14,44
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,000094	1017,09	0,10
		Итого оплата труда:				**279,53**	**14,54**
12. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,021	0,001092	11,77	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,000062	3114,94	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,000062	1111,02	0,07
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,000031	1767,51	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,000031	828,31	0,03
		Итого эксплуатация машин:				**5,05**	**0,26**
12. 6	100560 С (21-020101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,001591	20054,70	31,91
12. 7	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,000031	26033,00	0,81
12. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003	0,000016	26033,00	0,41
12. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,03	0,00156	196,55	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**643,00**	**33,44**
		НР первого уровня	%	48,5		135,57	7,05
		НР второго уровня	%	4,24		45,00	2,34
		Накладные расходы	%	--		180,57	9,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,51	4,60
		Сметная стоимость:				**1194,83**	**62,13**
13	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0088**		**194417,24**	**1710,87**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	72,54
		Накладные расходы	%	--		8243,29	72,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16212,84	142,67
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**1926,09**
14	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0217**		**201002,41**	**4357,73**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	184,77
		Накладные расходы	%	--		8522,50	184,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	363,40
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**4905,90**
15	**С121-130201-0902 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой**	**т**	**0,0370**		**349084,80**	**12902,17**
		НР второго уровня	%	4,24		14801,20	547,05
		Накладные расходы	%	--		14801,20	547,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29110,88	1075,94
		Сметная стоимость:				**392996,88**	**14525,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-060701-0101 11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных балок**	**м3**	**0,6200**		**33617,77**	**20843,02**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	11	6,82	742,95	5066,92
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,378262	832,62	314,95
		Итого оплата труда:				**8680,43**	**5381,87**
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001674	3370,50	5,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001674	828,31	1,39
16. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,40579	37,27	15,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
16. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,362266	3561,49	1290,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,362266	828,31	300,07
16. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,005766	3114,94	17,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,005766	1111,02	6,41
16. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,025482	57,10	1,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
16. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,877982	165,76	145,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
16. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,008556	1767,51	15,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,008556	828,31	7,09
		Итого эксплуатация машин:				**2404,91**	**1491,05**
16.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6293	19210,77	12089,34
16.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,2604	66,30	17,26

1	2	3	4	5	6	7	8
16.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,005456	39466,40	215,33
16.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,034286	24437,72	837,87
16.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,01147	26033,00	298,60
16.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000589	23886,67	14,07
16.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,589	196,55	115,77
16.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,001054	200244,36	211,06
16.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000539	14281,24	7,70
16.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00285	0,001767	28,00	0,05
16.20	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,70866	674,52	478,01
		Итого материалов:				**23040,41**	**14285,05**
		НР первого уровня	%	48,5		4210,01	2610,21
		НР второго уровня	%	4,24		1603,90	994,42
		Накладные расходы	%	–		5813,91	3604,62
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3154,53	1955,81
		Сметная стоимость:				**42586,21**	**26403,45**
17	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0304**		**194417,24**	**5910,28**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	250,60
		Накладные расходы	%	–		8243,29	250,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16212,84	492,87
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**6653,75**
18	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0139**		**201002,41**	**2797,95**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	118,63
		Накладные расходы	%	--		8522,50	118,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	233,33
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**3149,91**
				Монолитная балка МБ2			
19	**Е11-060701-0101 11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство фундаментных балок**	**м3**	**0,4400**		**33617,77**	**14791,82**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	11	4,84	742,95	3595,88
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,268444	832,62	223,51
		Итого оплата труда:				**8680,43**	**3819,39**
19.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001188	3370,50	4,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001188	828,31	0,98
19.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,28798	37,27	10,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,257092	3561,49	915,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,257092	828,31	212,95
19.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,004092	3114,94	12,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,004092	1111,02	4,55
19.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,018084	57,10	1,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	0,623084	165,76	103,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,006072	1767,51	10,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,006072	828,31	5,03
		Итого эксплуатация машин:				**2404,91**	**1058,16**
19.10	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,4466	19210,77	8579,53
19.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,1848	66,30	12,25
19.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,003872	39466,40	152,81
19.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,024332	24437,72	594,62
19.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,00814	26033,00	211,91
19.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,000418	23886,67	9,98
19.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	0,418	196,55	82,16
19.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,000748	200244,36	149,78
19.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,000383	14281,24	5,47
19.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00285	0,001254	28,00	0,04
19.20	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	0,50292	674,52	339,23
		Итого материалов:				**23040,41**	**10137,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		4210,01	1852,40
		НР второго уровня	%	4,24		1603,90	705,72
		Накладные расходы	%	--		5813,91	2558,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3154,53	1388,00
		Сметная стоимость:				**42586,21**	**18737,93**
20	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0214**		**194417,24**	**4152,75**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	176,08
		Накладные расходы	%	--		8243,29	176,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16212,84	346,31
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**4675,14**
21	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0098**		**201002,41**	**1977,86**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	83,86
		Накладные расходы	%	--		8522,50	83,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	164,94
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**2226,66**
				Гидроизоляция			
22	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**38,4000**		**726,68**	**27904,68**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	8,141	819,03	6667,56
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0768	828,31	63,61
		Итого оплата труда:				**175,29**	**6731,17**
22. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,7488	477,18	357,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0768	1767,51	135,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0768	828,31	63,61
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**493,06**
22. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	92,16	212,16	19552,67
22. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006144	117190,83	720,02
22. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009216	51147,90	471,38
		Итого материалов:				**540,21**	**20744,07**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	3419,44
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	1328,14
		Накладные расходы	%	--		123,63	4747,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,03	2612,18
		Сметная стоимость:				**918,34**	**35264,44**
23	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**м2**	**38,4000**		**1916,71**	**73601,56**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,201	7,718	733,67	5662,76
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,2688	828,31	222,65
		Итого оплата труда:				**153,27**	**5885,41**
23. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,309	477,18	624,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,2688	1767,51	475,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,2688	828,31	222,65
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**1099,95**
23. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,96	13800,53	13248,51

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 6	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	84,48	215,22	18181,79
23. 7	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	161,28	212,16	34217,16
23. 8	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006144	117190,83	720,02
23. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009216	51147,90	471,38
		Итого материалов:				**1740,60**	**66838,86**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	2989,79
		НР второго уровня	%	4,24		84,57	3247,47
		Накладные расходы	%	–		162,43	6237,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,33	6387,11
		Сметная стоимость:				**2245,47**	**86225,93**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				235731,29
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				34870,20
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				11043,64
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2709,51
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				189817,45
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				19107,59
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				254838,88
	Накладные расходы II уровня		Тенге				10805,17
	ИТОГО:		Тенге				265644,05
	Сметная прибыль		Тенге				21251,52
	ИТОГО по разделу 1:		**Тенге**				**286895,57**

Раздел 2. Конструкции металлические. (ЛС 2-3-2)

1	**Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**1т**	**0,0220**		**170675,16**	**3751,44**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	20	0,4396	781,30	343,46
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007913	946,10	7,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**15966,60**	**350,95**
1.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003297	3114,94	10,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003297	1111,02	3,66
1.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004616	1767,51	8,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004616	828,31	3,82
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**18,43**
1.5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02198	154210,74	3389,55
		Итого материалов:				**154210,74**	**3389,55**
		НР первого уровня	%	48,5		7743,80	170,21
		НР второго уровня	%	4,24		7564,96	166,28
		Накладные расходы	%	–		15308,76	336,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14878,71	327,03
		Сметная стоимость:				**200862,64**	**4414,96**
2	**Е11-090102-0103 11-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения**	**т**	**5,2160**		**44494,49**	**232083,24**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	22,2	115,795	853,68	98852,05
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,54	18,465	952,66	17590,49
		Итого оплата труда:				**22324,11**	**116442,53**
2.3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,25	1,304	295,98	385,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,09	0,46944	20,01	9,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	1,148	3114,94	3574,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,148	1111,02	1275,45
2.6	790 С (31-050104-0302)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	3,01	15,7	3963,70	62230,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,01	15,7	953,89	14976,07

1	2	3	4	5	6	7	8
2.7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,22	1,148	23,34	26,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,02	0,10432	166,49	17,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
2.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,617	1767,51	2857,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	1,617	828,31	1339,38
2.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	11,684	17,05	199,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**13286,40**	**69301,89**
2.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,15648	66,30	10,37
2.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,097539	2742,28	267,48
2.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,019	0,099104	327490,36	32455,60
2.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,005372	39687,74	213,22
2.15	144724 С (21-130201-0403)	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 10.9 ГОСТ 1759.0-87	т	0,007	0,036512	385911,90	14090,42
2.16	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,020864	381819,66	7966,29
2.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,05216	196,55	10,25
2.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	10,171	181,00	1840,99

1	2	3	4	5	6	7	8
2.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	3,077	91,04	280,17
2.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000522	1774323,66	925,49
2.21	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001043	208172,82	217,17
2.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001617	347608,52	562,07
2.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00313	413023,16	1292,60
2.24	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,010119	375252,40	3797,19
		Итого материалов:				**12256,39**	**63929,30**
		НР первого уровня	%	60,9		13595,38	70913,50
		НР второго уровня	%	4,24		2463,01	12847,06
		Накладные расходы	%	–		16058,39	83760,56
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4844,23	25267,50
		Сметная стоимость:				**65397,11**	**341111,30**
3	**С121-060801-0202 21-060801-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	**т**	**2,9920**		**344283,37**	**1030095,84**
		НР второго уровня	%	4,24		14597,61	43676,06
		Накладные расходы	%	–		14597,61	43676,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28710,48	85901,75
		Сметная стоимость:				**387591,46**	**1159673,66**
4	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,2360**		**346298,37**	**428024,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		14683,05	18148,25
		Накладные расходы	%	–		14683,05	18148,25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28878,51	35693,84
		Сметная стоимость:				**389859,93**	**481866,88**
5	**С121-060801-0201 21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,7610**		**364882,72**	**277675,75**
		НР второго уровня	%	4,24		15471,03	11773,45
		Накладные расходы	%	–		15471,03	11773,45
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		30428,30	23155,94
		Сметная стоимость:				**410782,05**	**312605,14**
6	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**271,2320**		**63,46**	**17211,12**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,0295	8,001	916,15	7330,43
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,054246	828,31	44,93
		Итого оплата труда:				**27,19**	**7375,36**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,027123	3370,50	91,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,027123	828,31	22,47
6. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,027123	35,69	0,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,027123	1767,51	47,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,027123	828,31	22,47
6. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	3,038	46,28	140,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**280,92**
6. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,004068	273897,54	1114,35

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,024411	347608,52	8485,43
		Итого материалов:				**35,39**	**9599,78**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	3997,45
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	899,24
		Накладные расходы	%	--		18,05	4896,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,52	1768,63
		Сметная стоимость:				**88,03**	**23876,44**
7	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**271,2320**		**146,90**	**39843,65**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0426	11,554	781,30	9027,52
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,108493	828,31	89,87
		Итого оплата труда:				**33,61**	**9117,38**
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,054246	3370,50	182,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,054246	828,31	44,93
7. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,054246	35,69	1,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,054246	1767,51	95,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,054246	828,31	44,93
7. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	3,526	46,28	163,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**443,84**
7. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,007594	335868,32	2550,75
7. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,048822	569859,50	27821,54
		Итого материалов:				**111,98**	**30372,29**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	4941,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	1898,90
		Накладные расходы	%	–		25,22	6840,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	3734,73
		Сметная стоимость:				**185,89**	**50418,90**
8	**Е11-100101-0110 11-100101-0110 РСНБ РК 2015**	**Сборка и установка конструкцийкровельных покрытий, укладка панелей покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м2**	**шт**	**33,9300**		**6628,27**	**224897,20**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	3,43	116,38	733,67	85384,44
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	4,072	932,96	3798,64
		Итого оплата труда:				**2628,44**	**89183,08**
8.3	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1	3,393	2858,39	9698,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	3,393	953,89	3236,55
8.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,6786	1767,51	1199,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,6786	828,31	562,09
		Итого эксплуатация машин:				**321,19**	**10897,95**
8.5	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0095	0,322335	205870,68	66359,33
8.6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,3393	24437,72	8291,72
8.7	131599 С (21-070203-0304)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,3393	26033,00	8833,00
8.8	135920 С (21-100502-1101)	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	8	271,44	115,93	31468,04
8.9	146049 С (21-130211-0605)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00006	0,002036	235536,36	479,50
8.10	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,00064	0,021715	547,44	11,89
8.11	147575 С (21-130816-0303)	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,06	2,036	6469,86	13171,34
		Итого материалов:				**3790,59**	**128614,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		1571,81	53331,48
		НР второго уровня	%	4,24		347,68	11796,90
		Накладные расходы	%	–		1919,49	65128,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		683,82	23202,05
		Сметная стоимость:				**9231,58**	**313227,63**
9	**Е11-100204-0302 11-100204-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью до 10 м2**	**м2**	**90,2327**		**825,98**	**74530,73**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,787	71,013	733,67	52100,20
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0675	6,091	1086,73	6618,94
		Итого оплата труда:				**650,75**	**58719,13**
9.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0617	5,567	3114,94	17341,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0617	5,567	1111,02	6185,05
9.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,52335	1767,51	925,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,52335	828,31	433,50
		Итого эксплуатация машин:				**202,44**	**18267,01**
9.5	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,14	12,633	215,22	2718,78
9.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0048	0,433117	346,49	150,07
9.7	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,073	6,587	196,55	1294,67
		Итого материалов:				**46,14**	**4163,53**
		НР первого уровня	%	59,8		389,15	35114,04
		НР второго уровня	%	4,24		51,52	4648,94
		Накладные расходы	%	–		440,67	39762,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,33	9143,50
		Сметная стоимость:				**1367,99**	**123437,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**С121-060201-0404 21-060201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**33,9300**		**7308,79**	**247987,24**
		НР второго уровня	%	4,24		309,89	10514,66
		Накладные расходы	%	--		309,89	10514,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		609,49	20680,15
		Сметная стоимость:				**8228,18**	**279182,06**
11	**С121-060201-0204 21-060201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**90,2327**		**6905,70**	**623119,82**
		НР второго уровня	%	4,24		292,80	26420,28
		Накладные расходы	%	--		292,80	26420,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		575,88	51963,21
		Сметная стоимость:				**7774,38**	**701503,31**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				3199220,82
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				253038,09
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				99210,03
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				28150,35
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2846972,71
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				168468,31
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3367689,13
	Накладные расходы II уровня		Тенге				142790,02
	ИТОГО:		Тенге				3510479,15
	Сметная прибыль		Тенге				280838,33
	ИТОГО по разделу 2:		**Тенге**				**3791317,48**

Раздел 3. Архитектурно-строительные решения (ЛС 2-3-3)

Перегородка

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-100402-0602 11-100402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Устройство перегородок с одним дверным проемом с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**45,3000**		**1152,64**	**52214,69**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,061	48,081	781,30	37566,01
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0074	0,33522	969,66	325,05
		Итого оплата труда:				**836,45**	**37891,06**
1.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,16761	3114,94	522,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,16761	1111,02	186,22
1.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0367	1,663	18,64	30,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,16761	1767,51	296,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,16761	828,31	138,83
1.6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0079	0,35787	180,83	64,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1.7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0076	0,34428	14,34	4,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**20,29**	**918,99**
1.8	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,159	7,203	43,89	316,13
1.9	145735 С (21-130207-1006)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,7	31,71	6,48	205,48
1.10	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,038	1,721	902,65	1553,82
1.11	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,013	0,5889	187,88	110,64
1.12	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,88	39,864	102,50	4086,06
1.13	248324 С (21-070201-0207)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00126	0,057078	38144,48	2177,21

1	2	3	4	5	6	7	8
1.14	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,01812	148,83	2,70
1.15	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,323	59,914	47,95	2872,87
1.16	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,062	48,095	37,75	1815,59
1.17	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	2,122	96,118	6,13	589,20
		Итого материалов:				**303,08**	**13729,69**
		НР первого уровня	%	59,8		500,20	22658,86
		НР второго уровня	%	4,24		70,08	3174,64
		Накладные расходы	%	–		570,28	25833,50
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		137,83	6243,86
		Сметная стоимость:				**1860,75**	**84292,04**
2	**Прайс**	**Стоимость утипленной перегородки марки Кнауф**	**м2.**	**45,3000**		**9265,50**	**419727,09**
		НР второго уровня	%	4,24		392,86	17796,43
		Накладные расходы	%	–		392,86	17796,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		772,67	35001,88
		Сметная стоимость:				**10431,02**	**472525,40**
				Отделка			
3	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**82,8200**		**146,90**	**12166,16**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,0426	3,528	781,30	2756,53
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,033128	828,31	27,44
		Итого оплата труда:				**33,61**	**2783,97**
3.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016564	3370,50	55,83
3.4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,016564	35,69	0,59
3.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016564	1767,51	29,28
3.6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,077	46,28	49,83
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**135,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002319	335868,32	778,87
3. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,014908	569859,50	8495,24
		Итого материалов:				**111,98**	**9274,10**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	1508,91
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	579,82
		Накладные расходы	%	–		25,22	2088,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	1140,39
		Сметная стоимость:				**185,89**	**15395,28**
4	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**м2**	**48,8000**		**772,55**	**37700,40**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,37	18,056	790,58	14274,71
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,91256	735,69	671,37
		Итого оплата труда:				**306,27**	**14946,08**
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,01952	3370,50	65,79
4. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,81496	786,06	640,61
4. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,07808	1379,81	107,74
		Итого эксплуатация машин:				**16,68**	**814,14**
4. 6	149863 С (22-050104-0201)	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	473,36	47,75	22602,94
4. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0063	0,30744	28,00	8,61
		Итого материалов:				**463,35**	**22611,55**
		НР первого уровня	%	54,8		167,84	8190,45
		НР второго уровня	%	4,24		39,87	1945,77
		Накладные расходы	%	–		207,71	10136,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,42	3826,93
		Сметная стоимость:				**1058,68**	**51663,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	**м2**	**48,8000**		**182,05**	**8883,81**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,138	6,734	771,40	5194,92
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,04392	817,79	35,92
		Итого оплата труда:				**107,19**	**5230,83**
5.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00488	1379,81	6,73
5.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,03904	1767,51	69,00
		Итого эксплуатация машин:				**1,55**	**75,74**
5.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,0488	84,66	4,13
5.6	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,003	0,1464	162,18	23,74
5.7	149589 С (22-040802-0101)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,025376	133270,82	3381,88
5.8	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,44	83,36	203,40
		Итого материалов:				**74,04**	**3613,15**
		НР первого уровня	%	54,8		58,74	2866,50
		НР второго уровня	%	4,24		10,21	498,21
		Накладные расходы	%	--		68,95	3364,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,08	979,88
		Сметная стоимость:				**271,07**	**13228,40**
6	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**13,9000**		**3665,55**	**50951,09**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	1,52	21,128	790,58	16703,37
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	0,22935	738,26	169,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1213,86**	**16872,69**
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,01112	3370,50	37,48
6. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	0,1807	786,06	142,04
6. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,03753	1379,81	51,78
		Итого эксплуатация машин:				**16,64**	**231,31**
6. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,0695	84,66	5,88
6. 7	149074 С (22-020101-0405)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	13,9	2155,18	29957,00
6. 8	149905 С (22-050107-0101)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	6,95	231,72	1610,45
6. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0093	0,12927	28,00	3,62
6.10	249623 С (22-050102-0101)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	52,125	46,80	2439,45
		Итого материалов:				**2447,22**	**34016,41**
		НР первого уровня	%	54,8		665,20	9246,24
		НР второго уровня	%	4,24		183,62	2552,37
		Накладные расходы	%	–		848,82	11798,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,15	5019,98
		Сметная стоимость:				**4875,52**	**67769,67**
				Полы			
		ТИП 1					
7	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**35,9400**		**5384,93**	**193534,34**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,1	111,414	702,74	78295,07
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	19,767	828,31	16373,20
		Итого оплата труда:				**2634,06**	**94668,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	3,235	3370,50	10902,22
7. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	16,532	1874,05	30982,54
7. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	33,424	11,48	383,71
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**42268,47**
7. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	46,003	1582,93	72819,85
7. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	5,391	28,00	150,95
		Итого материалов:				**2030,35**	**72970,79**
		НР первого уровня	%	60,9		1604,15	57652,98
		НР второго уровня	%	4,24		296,34	10650,34
		Накладные расходы	%	–		1900,48	68303,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,83	20947,01
		Сметная стоимость:				**7868,24**	**282784,68**
8	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**2,8752**		**24099,01**	**69289,46**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	10,523	702,74	7395,10
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**7395,10**
8. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,38	11,77	16,24
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**16,24**
8. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,891312	2707,52	2413,25
8. 4	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,933	18823,06	55202,46
8. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002875	14375,42	41,33

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,75	729,15	4192,90
8. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	1,006	28,00	28,18
		Итого материалов:				**21521,33**	**61878,12**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	4503,61
		НР второго уровня	%	4,24		1088,21	3128,83
		Накладные расходы	%	--		2654,58	7632,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2140,29	6153,75
		Сметная стоимость:				**28893,87**	**83075,65**
9	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	**м2**	**35,9400**		**656,61**	**23598,64**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,366	13,154	671,19	8828,86
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,456438	733,67	334,87
		Итого оплата труда:				**254,97**	**9163,74**
9. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	1,689	11,77	19,88
9. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,456438	1379,81	629,80
		Итого эксплуатация машин:				**18,08**	**649,68**
9. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,733176	19210,77	14084,88
9. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,258	28,00	35,22
		Итого материалов:				**392,88**	**14120,10**
		НР первого уровня	%	60,9		155,28	5580,71
		НР второго уровня	%	4,24		34,42	1237,20
		Накладные расходы	%	--		189,70	6817,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,71	2433,32
		Сметная стоимость:				**914,02**	**32849,88**
		ТИП 2					

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	**м3**	**2,8000**		**5384,93**	**15077,80**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,1	8,68	702,74	6099,78
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	1,54	828,31	1275,60
		Итого оплата труда:				**2634,06**	**7375,38**
10. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,252	3370,50	849,37
10. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,288	1874,05	2413,78
10. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	2,604	11,48	29,89
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**3293,04**
10. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	3,584	1582,93	5673,22
10. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,42	28,00	11,76
		Итого материалов:				**2030,35**	**5684,98**
		НР первого уровня	%	60,9		1604,15	4491,61
		НР второго уровня	%	4,24		296,34	829,74
		Накладные расходы	%	–		1900,48	5321,35
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		582,83	1631,93
		Сметная стоимость:				**7868,24**	**22031,08**
11	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,2240**		**24494,47**	**5486,76**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,66	0,81984	702,74	576,13
		Итого оплата труда:				**2572,03**	**576,13**
11. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,10752	11,77	1,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**5,65**	**1,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,06944	2707,52	188,01
11. 4	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,22848	19210,77	4389,28
11. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000224	14375,42	3,22
11. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,448	729,15	326,66
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	0,0784	28,00	2,20
		Итого материалов:				**21916,79**	**4909,36**
		НР первого уровня	%	60,9		1566,37	350,87
		НР второго уровня	%	4,24		1104,98	247,52
		Накладные расходы	%	–		2671,34	598,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2173,27	486,81
		Сметная стоимость:				**29339,08**	**6571,95**
12	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**м2**	**2,8000**		**1021,07**	**2859,01**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,416	1,165	969,35	1129,10
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,02744	790,65	21,70
		Итого оплата труда:				**411,00**	**1150,79**
12. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,168	12,86	2,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,2254	477,18	107,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,01092	1379,81	15,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,01092	733,67	8,01

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,01652	1767,51	29,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,01652	828,31	13,68
		Итого эксплуатация машин:				**54,99**	**153,98**
12. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	3,136	229,47	719,62
12. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,009688	58564,32	567,37
12. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,000392	31967,82	12,53
12.10	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,014	84,66	1,19
12.11	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,006468	20254,14	131,00
12.12	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,00266	54217,08	144,22
		Итого материалов:				**562,83**	**1575,93**
		НР первого уровня	%	60,9		250,30	700,83
		НР второго уровня	%	4,24		53,91	150,94
		Накладные расходы	%	–		304,20	851,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,02	296,86
		Сметная стоимость:				**1431,30**	**4007,64**
13	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**м2**	**2,8000**		**670,18**	**1876,51**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,251	0,7028	969,35	681,26
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,01568	789,44	12,38
		Итого оплата труда:				**247,73**	**693,64**
13. 3	1015 С (31-030305-0901)	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,126	12,86	1,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,10304	477,18	49,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
13. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,00644	1379,81	8,89
13. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,00924	1767,51	16,33
		Итого эксплуатация машин:				**27,15**	**76,01**
13. 7	135512 С (21-100401-0101)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	3,136	229,47	719,62
13. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,004228	58564,32	247,61
13. 9	146096 С (21-130401-0332)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,000168	31967,82	5,37
13.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,002968	20254,14	60,11
13.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,001596	54217,08	86,53
		Итого материалов:				**399,73**	**1119,24**
		НР первого уровня	%	60,9		150,87	422,43
		НР второго уровня	%	4,24		34,81	97,47
		Накладные расходы	%	–		185,68	519,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,47	191,71
		Сметная стоимость:				**924,33**	**2588,12**
14	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 40 мм**	**м2**	**2,8000**		**932,91**	**2612,14**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,361	1,011	683,56	690,94
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,07952	800,65	63,67
		Итого оплата труда:				**269,50**	**754,61**
14. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0336	3370,50	113,25

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,11088	11,77	1,31
14. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,02268	1874,05	42,50
14. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,02324	1379,81	32,07
		Итого эксплуатация машин:				**67,54**	**189,12**
14. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,08568	2707,52	231,98
14. 8	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,08568	17476,07	1497,35
14. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	0,098	28,00	2,74
		Итого материалов:				**618,60**	**1732,07**
		НР первого уровня	%	60,9		164,13	459,56
		НР второго уровня	%	4,24		46,51	130,24
		Накладные расходы	%	–		210,64	589,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,48	256,16
		Сметная стоимость:				**1235,03**	**3458,09**
15	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**м2**	**2,8000**		**197,91**	**554,14**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=683,56)	чел-ч	0,0208	0,05824	683,56	39,81
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,01064	733,67	7,81
		Итого оплата труда:				**17,01**	**47,62**
15. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,04536	11,77	0,53
15. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,01064	1379,81	14,68
		Итого эксплуатация машин:				**5,43**	**15,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 5	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,02856	17476,07	499,12
		Итого материалов:				**178,26**	**499,12**
		НР первого уровня	%	60,9		10,36	29,00
		НР второго уровня	%	4,24		8,83	24,73
		Накладные расходы	%	--		19,19	53,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,37	48,63
		Сметная стоимость:				**234,46**	**656,50**
16	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов**	**м2**	**2,8000**		**2637,63**	**7385,36**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,06	2,968	752,84	2234,43
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,08232	754,27	62,09
		Итого оплата труда:				**820,19**	**2296,52**
16. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,01008	3370,50	33,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,01008	828,31	8,35
16. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,0644	1379,81	88,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,0644	733,67	47,25
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,00784	1767,51	13,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,00784	828,31	6,49
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**136,69**
16. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0364	15897,22	578,66
16. 7	150292 С (22-060301-1204)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	2,856	1482,74	4234,71
16. 8	248387 С (21-070510-0501)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,08568	2309,23	197,85

1	2	3	4	5	6	7	8
16.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,1078	28,00	3,02
		Итого материалов:				**1790,80**	**5014,24**
		НР первого уровня	%	60,9		499,49	1398,58
		НР второго уровня	%	4,24		133,01	372,44
		Накладные расходы	%	--		632,51	1771,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,61	732,51
		Сметная стоимость:				**3531,75**	**9888,89**
				Проемы			
17	**Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**4,0921**		**25415,87**	**104004,29**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	1,303	5,332	752,84	4014,15
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,269669	784,94	211,67
		Итого оплата труда:				**1032,68**	**4225,82**
17.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,123581	1379,81	170,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,123581	733,67	90,67
17.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	0,936682	18,64	17,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,146088	1767,51	258,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,146088	828,31	121,01
17.6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	1,443	14,34	20,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**114,09**	**466,89**
17.7	133841 С (21-090201-0203)	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1	4,092	22441,11	91831,27

1	2	3	4	5	6	7	8
17.8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	4,665	982,74	4584,48
17.9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	29,218	24,49	715,54
17.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,905	108,14	314,19
17.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	11,09	80,69	894,82
17.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	32,737	9,87	323,11
17.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	4,29	17,555	48,98	859,85
		Итого материалов:				**24320,83**	**99523,25**
		НР первого уровня	%	59,8		617,54	2527,04
		НР второго уровня	%	4,24		1103,82	4516,93
		Накладные расходы	%	–		1721,36	7043,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2170,98	8883,86
		Сметная стоимость:				**29308,21**	**119932,12**
13	**Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2**	**м2**	**3,6391**		**24572,54**	**89421,92**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,9112	3,316	752,84	2496,38
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,239817	784,94	188,24
		Итого оплата труда:				**737,72**	**2684,62**
18.3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,109901	1379,81	151,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,109901	733,67	80,63
18.4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	0,555327	18,64	10,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,129916	1767,51	229,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,129916	828,31	107,61
18. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	0,855552	14,34	12,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,99**	**403,89**
18. 7	133841 С (21-090201-0203)	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1	3,639	22441,11	81665,44
18. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	2,766	982,74	2717,98
18. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	17,322	24,49	424,22
18.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	2,438	108,14	263,67
18.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	7,278	80,69	587,28
18.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	29,113	9,87	287,34
18.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,23	11,754	48,98	575,73
		Итого материалов:				**23775,56**	**86521,65**
		НР первого уровня	%	59,8		441,15	1605,40
		НР второго уровня	%	4,24		1060,58	3859,56
		Накладные расходы	%	--		1501,73	5464,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2085,94	7590,95
		Сметная стоимость:				**28160,21**	**102477,83**
19	**Е11-100106-0802 11-100106-0802 РСНБ РК 2015**	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**м2**	**4,0921**		**801,41**	**3279,46**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95) Страниц - 179	чел-ч	0,586	2,398	742,95	1781,57
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,019233	828,31	15,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**439,26**	**1797,50**
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,008184	3561,49	29,15
19. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,040921	477,18	19,53
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011049	1767,51	19,53
		Итого эксплуатация машин:				**16,67**	**68,20**
19. 6	102684 С (21-020402-0301)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,013913	18129,41	252,24
19. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0558	0,228339	215,22	49,14
19. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,003	0,012276	19877,39	244,02
19. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,056	0,229158	196,55	45,04
19.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000007	0,000029	187968,66	5,38
19.11	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,00052	0,002128	382842,72	814,65
19.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00006	0,000246	75443,28	18,52
19.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,006	0,024553	28,00	0,69
		Итого материалов:				**349,38**	**1429,68**
		НР первого уровня	%	59,8		262,68	1074,91
		НР второго уровня	%	4,24		45,12	184,63
		Накладные расходы	%	--		307,80	1259,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,74	363,12
		Сметная стоимость:				**1197,95**	**4902,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Е11-100106-0803 11-100106-0803 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м**	**м2**	**3,6391**		**547,56**	**1992,61**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	0,402	1,463	742,95	1086,88
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,009462	828,31	7,84
		Итого оплата труда:				**300,82**	**1094,71**
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,004003	3561,49	14,26
20. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,036391	477,18	17,37
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,005459	1767,51	9,65
		Итого эксплуатация машин:				**11,34**	**41,27**
20. 6	102684 С (21-020402-0301)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,00837	18129,41	151,74
20. 7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,05	0,181955	215,22	39,16
20. 8	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,002	0,007278	19877,39	144,67
20. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,037	0,134647	196,55	26,46
20.10	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000005	0,000018	187968,66	3,42
20.11	147109 С (21-130805-0201)	Войлок строительный	т	0,00035	0,001274	382842,72	487,62
20.12	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00004	0,000146	75443,28	10,98
20.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,004	0,014556	28,00	0,41
		Итого материалов:				**237,55**	**864,47**
		НР первого уровня	%	59,8		179,89	654,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		30,84	112,24
		Накладные расходы	%	–		210,73	766,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,66	220,76
		Сметная стоимость:				**818,95**	**2980,26**
21	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**4,1000**		**2220,19**	**9102,78**
		НР второго уровня	%	4,24		94,14	385,96
		Накладные расходы	%	–		94,14	385,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,15	759,10
		Сметная стоимость:				**2499,47**	**10247,84**
22	**С121-090205-0103 21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**1,6000**		**1229,58**	**1967,33**
		НР второго уровня	%	4,24		52,13	83,41
		Накладные расходы	%	–		52,13	83,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,54	164,06
		Сметная стоимость:				**1384,25**	**2214,80**
23	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах**	**м2**	**10,2900**		**1800,24**	**18524,47**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,899	9,251	790,58	7313,43
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	1,039	861,62	895,47
		Итого оплата труда:				**797,75**	**8208,90**
23. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,712068	3561,49	2536,02
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,122451	3114,94	381,43

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,184191	477,18	87,89
23. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,204771	1767,51	361,93
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**3367,28**
23. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,010804	19757,33	213,47
23. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,008232	26033,00	214,30
23. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	9,158	215,22	1971,01
23.10	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	4,445	982,74	4368,55
23.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,21609	346,49	74,87
23.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,424977	196,55	83,53
23.13	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	3,859	190,43	734,82
23.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,002428	75443,28	183,21
		Итого материалов:				**762,27**	**7843,77**
		НР первого уровня	%	59,8		477,06	4908,92
		НР второго уровня	%	4,24		96,56	993,58
		Накладные расходы	%	–		573,61	5902,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,91	1954,16
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**26381,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,4600**		**44349,84**	**242150,13**
		НР второго уровня	%	4,24		1880,43	10267,17
		Накладные расходы	%	–		1880,43	10267,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3698,42	20193,38
		Сметная стоимость:				**49928,70**	**272610,68**
25	**С121-090102-0217 21-090102-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П**	**м2**	**1,8900**		**14404,24**	**27224,01**
		НР второго уровня	%	4,24		610,74	1154,30
		Накладные расходы	%	–		610,74	1154,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,20	2270,26
		Сметная стоимость:				**16216,18**	**30648,58**
26	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**2,9400**		**8408,21**	**24720,14**
		НР второго уровня	%	4,24		356,51	1048,13
		Накладные расходы	%	–		356,51	1048,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		701,18	2061,46
		Сметная стоимость:				**9465,90**	**27829,73**
27	**С121-090404-1003 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**5,0000**		**4072,21**	**20361,05**
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	863,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		172,66	863,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,59	1697,95
		Сметная стоимость:				**4584,46**	**22922,31**
28	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**5,0000**		**2690,72**	**13453,60**
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	570,43
		Накладные расходы	%	–		114,09	570,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	1121,92
		Сметная стоимость:				**3029,19**	**15145,96**
29	**Е11-150403-0304 11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных**	**м2**	**20,5800**		**753,49**	**15506,78**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,843	17,349	781,30	13554,73
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,02058	818,85	16,85
		Итого оплата труда:				**659,45**	**13571,58**
29. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002058	1379,81	2,84
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,018522	1767,51	32,74
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**35,58**
29. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000494	1439,40	0,71
29. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0031	0,063798	84,66	5,40
29. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,172872	162,18	28,04
29. 8	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,025	0,5145	381,68	196,37

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 9	249383 С (22-040201-0301)	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,000247	0,005091	310557,02	1581,20
29.10	249451 С (22-040301-0301)	Шпатлевка эпоксидная двухкомпонентная на водной основе без сольвентов для цементных плит в чистых помещениях	кг	0,00041	0,008438	12414,69	104,75
		Итого материалов:				**93,12**	**1916,47**
		НР первого уровня	%	54,8		361,38	7437,23
		НР второго уровня	%	4,24		47,27	972,83
		Накладные расходы	%	–		408,65	8410,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,97	1913,35
		Сметная стоимость:				**1255,11**	**25830,18**
				Крыльцо 2 шт			
30	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**0,3800**		**7105,12**	**2699,95**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,24	1,231	702,74	865,21
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,209	828,31	173,12
		Итого оплата труда:				**2732,45**	**1038,33**
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0342	3370,50	115,27
30. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1748	1874,05	327,58
30. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,3534	11,48	4,06
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**446,91**
30. 6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,1102	3994,95	440,24
30. 7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0342	3279,85	112,17
30. 8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,38	2194,24	833,81
30. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,057	28,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3652,16**	**1387,82**
		НР первого уровня	%	60,9		1664,06	632,34
		НР второго уровня	%	4,24		371,81	141,29
		Накладные расходы	%	–		2035,87	773,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		731,28	277,89
		Сметная стоимость:				**9872,28**	**3751,47**
31	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,0081**		**9757,82**	**79,04**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	11,6	0,09396	762,12	71,61
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,003078	947,34	2,92
		Итого оплата труда:				**9200,58**	**74,52**
31. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,001296	3114,94	4,04
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,001782	1767,51	3,15
		Итого эксплуатация машин:				**887,24**	**7,19**
31. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,002268	107,10	0,24
		Итого материалов:				**29,99**	**0,24**
		НР первого уровня	%	48,5		4462,28	36,14
		НР второго уровня	%	4,24		602,93	4,88
		Накладные расходы	%	–		5065,22	41,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1185,84	9,61
		Сметная стоимость:				**16008,88**	**129,67**
32	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0081**		**207073,83**	**1677,30**
		НР второго уровня	%	4,24		8779,93	71,12
		Накладные расходы	%	–		8779,93	71,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17268,30	139,87
		Сметная стоимость:				**233122,06**	**1888,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Е11-110101-1406 11-110101-1406 РСНБ РК 2015**	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, толщиной 300 мм**	**м2**	**1,1600**		**4071,73**	**4723,20**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,3954	0,458664	618,61	283,73
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0139	0,016124	1118,47	18,03
		Итого оплата труда:				**260,15**	**301,77**
33. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,0067	0,007772	7611,03	59,15
33. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0084	0,009744	11,77	0,11
33. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,001	0,00116	10,77	0,01
33. 6	776 С (31-050102-0104)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0005	0,00058	4068,20	2,36
33. 7	1045 С (31-040403-0101)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0126	0,014616	741,04	10,83
33 ;	1046 С (31-040102-0101)	Машина бетоноотделочная однороторная, 600 мм	маш.-ч	0,0051	0,005916	1325,37	7,84
33. 9	1047 С (31-040102-0201)	Машина бетоноотделочная однороторная, 900 мм	маш.-ч	0,008	0,00928	1663,00	15,43
33.10	1048 С (31-040102-0301)	Машина бетоноотделочная двухроторная, 900 мм	маш.-ч	0,0174	0,020184	3660,97	73,89
33.11	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00073	0,000847	24,15	0,02
33.12	3008 С (34-030501-0101)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0284	0,032944	149,11	4,91
		Итого эксплуатация машин:				**150,49**	**174,57**
33.13	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1155	0,13398	19210,77	2573,86

1	2	3	4	5	6	7	8
33.14	128076 С (21-050307-1019)	Проволока для сеток высоколегированная из стали 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм ГОСТ 18143-72	кг	0,0178	0,020648	557,94	11,52
33.15	135879 С (21-100502-0105)	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,07	0,0812	2326,47	188,91
33.16	147606 С (21-130816-1105)	Лента малярная, 50 мм	м	0,776	0,90016	8,16	7,35
33.17	147668 С (21-130816-2203)	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,000048	0,000056	22505,28	1,25
33.18	149847 С (22-050103-0201)	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	5	5,8	55,84	323,87
33.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,00116	28,00	0,03
33.20	249618 С (22-041003-0101)	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона	кг	0,1298	0,150568	938,40	141,29
33.21	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,003	0,00348	292187,71	1016,81
		Итого материалов:				**3676,64**	**4264,90**
		НР первого уровня	%	60,9		158,43	183,78
		НР второго уровня	%	4,24		179,36	208,06
		Накладные расходы	%	--		337,79	391,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,76	409,20
		Сметная стоимость:				**4762,27**	**5524,24**
34	**Е11-110101-1407 11-110101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3К=4**	**Устройство полов бетонных армированных с поверхностным упрочнением, добавлять при изменении толщины пола на 10 мм**	**м2**	**1,1600**		**877,67**	**1018,10**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0844	0,097904	618,61	60,56
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00488	0,005661	1118,75	6,33
		Итого оплата труда:				**57,67**	**66,90**
34. 3	151 С (31-030203-0101)	Автобетононасосы, 65 м3/ч	маш.-ч	0,00244	0,00283	7611,03	21,54

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0032	0,003712	11,77	0,04
		Итого эксплуатация машин:				**18,61**	**21,59**
34. 5	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,042	0,04872	19210,77	935,95
		Итого материалов:				**806,85**	**935,95**
		НР первого уровня	%	60,9		35,12	40,74
		НР второго уровня	%	4,24		38,70	44,89
		Накладные расходы	%	–		73,82	85,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,12	88,30
		Сметная стоимость:				**1027,61**	**1192,03**
				Облицовка цоколя			
35	**Е11-150101-0209 11-150101-0209 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 6**	**м2 поверхности облицовки**	**12,6000**		**9414,12**	**118617,87**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	9,7	122,22	916,15	111971,85
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	0,34524	746,80	257,82
		Итого оплата труда:				**8907,12**	**112229,68**
35. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0038	0,04788	3370,50	161,38
35. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0272	0,34272	23,34	8,00
35. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0236	0,29736	1379,81	410,30
		Итого эксплуатация машин:				**46,01**	**579,68**
35. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,000003	0,000038	2707,52	0,10
35. 7	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00006	0,000756	1439,40	1,09
35. 8	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,315	18425,21	5803,94

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 9	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000756	19877,39	15,03
35.10	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,0716	0,90216	114,22	103,04
35.11	146956 С (21-130802-0501)	Бумага ролевая	т	0,000071	0,000895	122499,96	109,59
35.12	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,000045	0,000567	20254,14	11,48
35.13	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0088	0,11088	28,00	3,10
35.14	249455 С (22-040401-0201)	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,000003	0,000038	501635,12	18,96
		Итого материалов:				**481,46**	**6066,34**
		НР первого уровня	%	54,8		4881,10	61501,86
		НР второго уровня	%	4,24		606,12	7637,08
		Накладные расходы	%	–		5487,22	69138,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1192,11	15020,55
		Сметная стоимость:				**16093,44**	**202777,36**
36	**С122-010104-0105 22-010104-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**12,6000**		**9462,96**	**119233,30**
		НР второго уровня	%	4,24		401,23	5055,49
		Накладные расходы	%	–		401,23	5055,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,14	9943,10
		Сметная стоимость:				**10653,32**	**134231,89**
				Отмостка - 0,7 м			
37	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**4,9200**		**7105,12**	**34957,21**
37 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,24	15,941	702,74	11202,24
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,706	828,31	2241,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2732,45**	**13443,64**
37.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,4428	3370,50	1492,46
37.4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,263	1874,05	4241,35
37.5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	4,576	11,48	52,53
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**5786,34**
37.6	100078 С (21-010201-0601)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,427	3994,95	5699,99
37.7	100079 С (21-010201-0602)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,4428	3279,85	1452,32
37.8	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	4,92	2194,24	10795,66
37.9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,738	28,00	20,66
		Итого материалов:				**3652,16**	**17968,64**
		НР первого уровня	%	60,9		1664,06	8187,18
		НР второго уровня	%	4,24		371,81	1829,32
		Накладные расходы	%	–		2035,87	10016,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		731,28	3597,90
		Сметная стоимость:				**9872,28**	**48571,61**
38	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**4,9200**		**21030,36**	**103469,39**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	6,642	671,19	4458,04
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,891996	828,31	738,85
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**5196,89**
38.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,362	11,77	27,80
38.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,8856	3561,49	3154,06

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,006396	1767,51	11,30
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**3193,16**
38. 6	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,018	17476,07	87701,91
38. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,23	6598,38	8116,01
38. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,00984	28,00	0,28
		Итого материалов:				**19475,24**	**95818,19**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	2520,49
		НР второго уровня	%	4,24		913,41	4493,97
		Накладные расходы	%	–		1425,70	7014,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1796,49	8838,71
		Сметная стоимость:				**24252,55**	**119322,57**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1862101,31**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				341626,42
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				63567,94
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				24154,90
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1456906,96
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				211371,81
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2073473,12
	Накладные расходы II уровня		Тенге				87915,26
	ИТОГО:		Тенге				2161388,38
	Сметная прибыль		Тенге				172911,07
	ИТОГО по разделу 3:		**Тенге**				**2334299,45**

Электроснабжение (площадка насосных станции) (ЛС 4-1-1)

РАЗДЕЛ 1. Наружное электроснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**46,4100**		**2707,52**	**125656,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	5327,81
		Накладные расходы	%	--		114,80	5327,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	10478,71
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**141462,52**
2	**Прайс**	**Стоимость ленты сигнальная ЛСЭ 300 (100м)**	**рулон.**	**3,0940**		**7269,20**	**22490,92**
		НР второго уровня	%	4,24		308,21	953,62
		Накладные расходы	%	--		308,21	953,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,19	1875,56
		Сметная стоимость:				**8183,61**	**25320,10**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**148146,92**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				148146,92
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				148146,92
		Накладные расходы -	Тенге				6281,43
		Сметная прибыль -	Тенге				12354,27
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				166782,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**166782,62**
		РАЗДЕЛ 2. КТПГ-10/0,4кВ - 1 шт					
				ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ			
3	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,7960**		**19475,53**	**15502,52**
		НР второго уровня	%	4,24		825,76	657,31
		Накладные расходы	%	--		825,76	657,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1624,10	1292,79
		Сметная стоимость:				**21925,40**	**17452,62**
				ОБОРУДОВАНИЕ КТПГ			

1	2	3	4	5	6	7	8
4	51-080102-0104 51-080102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**3008717,00**	**3008717,00**
		НР второго уровня	%	4,24		127569,60	127569,60
		Накладные расходы	%	--		127569,60	127569,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250902,93	250902,93
		Сметная стоимость:				**3387189,53**	**3387189,53**
5	51-080101-0105 51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**682510,00**	**682510,00**
		НР второго уровня	%	4,24		28938,42	28938,42
		Накладные расходы	%	--		28938,42	28938,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56915,87	56915,87
		Сметная стоимость:				**768364,30**	**768364,30**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3706729,52**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				3691227,00
Накладные расходы -			Тенге				156508,02
Сметная прибыль -			Тенге				307818,80
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				4155553,83
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15502,52
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				15502,52
		Накладные расходы -	Тенге				657,31
		Сметная прибыль -	Тенге				1292,79
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				17452,62
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4173006,44**

РАЗДЕЛ 3. Монтаж разъединителя наружной установки РЛДН-1-10-250 - 2 ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8
6	51-080301-1102 51-080301-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/250 (трехполюсный) /ПРИМ./**	**шт.**	**2,0000**		**65248,00**	**130496,00**
		НР второго уровня	%	4,24		2766,52	5533,03
		Накладные расходы	%	–		2766,52	5533,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5441,16	10882,32
		Сметная стоимость:				**73455,68**	**146911,35**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ					
7	С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,1233**		**5106809,70**	**629873,91**
		НР второго уровня	%	4,24		216528,73	26706,65
		Накладные расходы	%	–		216528,73	26706,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425867,07	52526,44
		Сметная стоимость:				**5749205,51**	**709107,01**
8	С123-060604-0213 23-060604-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,0561**		**5674963,18**	**318365,43**
		НР второго уровня	%	4,24		240618,44	13498,69
		Накладные расходы	%	–		240618,44	13498,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		473246,53	26549,13
		Сметная стоимость:				**6388828,15**	**358413,26**
9	С123-060603-0406 23-060603-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4х12 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 /ПРИМ./**	**км**	**0,2454**		**2039503,82**	**500453,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		86474,96	21219,23
		Накладные расходы	%	–		86474,96	21219,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170078,30	41733,81
		Сметная стоимость:				**2296057,08**	**563406,49**
10	**С123-061703-1603 23-061703-1603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**12,0000**		**11237,38**	**134848,56**
		НР второго уровня	%	4,24		476,46	5717,58
		Накладные расходы	%	–		476,46	5717,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		937,11	11245,29
		Сметная стоимость:				**12650,95**	**151811,43**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1714037,35**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				130496,00
Накладные расходы -			Тенге				5533,03
Сметная прибыль -			Тенге				10882,32
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				146911,35
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1583541,35
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1583541,35
		Накладные расходы -	Тенге				67142,15
		Сметная прибыль -	Тенге				132054,68
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1782738,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1929649,54**
		РАЗДЕЛ 4. Шкаф наружного освещения					
11	**С123-070201-1001 23-070201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5 /прим./**	**шт.**	**1,0000**		**21918,68**	**21918,68**
		НР второго уровня	%	4,24		929,35	929,35
		Накладные расходы	%	–		929,35	929,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1827,84	1827,84
		Сметная стоимость:				**24675,87**	**24675,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Прайс	**Стоимость автоматического выключателя ВА88-35, 3Р/300А/35кА, ТДМ**	**шт.**	**1,0000**		**29902,29**	**29902,29**
		НР второго уровня	%	4,24		1267,86	1267,86
		Накладные расходы	%	--		1267,86	1267,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2493,61	2493,61
		Сметная стоимость:				**33663,76**	**33663,76**
13	Прайс	**Стоимость автоматического выключателя ВА88-35, 3Р/250А/35кА, ТДМ**	**шт.**	**1,0000**		**29902,29**	**29902,29**
		НР второго уровня	%	4,24		1267,86	1267,86
		Накладные расходы	%	--		1267,86	1267,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2493,61	2493,61
		Сметная стоимость:				**33663,76**	**33663,76**
14	**С123-070204-0925 23-070204-0925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**6061,64**	**30308,20**
		НР второго уровня	%	4,24		257,01	1285,07
		Накладные расходы	%	--		257,01	1285,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,49	2527,46
		Сметная стоимость:				**6824,15**	**34120,73**
15	**С123-070501-0307 23-070501-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**17486,99**	**17486,99**
		НР второго уровня	%	4,24		741,45	741,45
		Накладные расходы	%	--		741,45	741,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1458,28	1458,28
		Сметная стоимость:				**19686,71**	**19686,71**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**129518,45**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				59804,58
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				59804,58
Накладные расходы -			Тенге				2535,71
Сметная прибыль -			Тенге				4987,22
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				67327,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				69713,87
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				69713,87
		Накладные расходы -	Тенге				2955,87
		Сметная прибыль -	Тенге				5813,58
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				78483,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**145810,84**
		Раздел 5. Наружное электроосвещение (площадка насосных станции) (ЛС 4-2-1)					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**66,6000**		**2707,52**	**180320,83**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	7645,60
		Накладные расходы	%	–		114,80	7645,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	15037,31
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**203003,75**
2	**Прайс**	**Стоимость ленты сигнальная ЛСЭ 300 (100м)**	**рулон.**	**4,4400**		**7269,20**	**32275,27**
		НР второго уровня	%	4,24		308,21	1368,47
		Накладные расходы	%	–		308,21	1368,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,19	2691,50
		Сметная стоимость:				**8183,61**	**36335,24**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И					
3	**С123-060603-0406 23-060603-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4х12 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 /ПРИМ./**	**км**	**0,4440**		**2039503,82**	**905539,70**
		НР второго уровня	%	4,24		86474,96	38394,88
		Накладные расходы	%	–		86474,96	38394,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170078,30	75514,77
		Сметная стоимость:				**2296057,08**	**1019449,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С123-061703-1601 23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-12/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 /прим./**	**шт.**	**16,0000**		**7152,56**	**114440,96**
		НР второго уровня	%	4,24		303,27	4852,30
		Накладные расходы	%	--		303,27	4852,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,47	9543,46
		Сметная стоимость:				**8052,29**	**128836,72**
5	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1958**		**192466,45**	**37692,63**
		НР второго уровня	%	4,24		8160,58	1598,17
		Накладные расходы	%	--		8160,58	1598,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16050,16	3143,26
		Сметная стоимость:				**216677,19**	**42434,06**
				ОПОРЫ - 8 ШТ			
6	Прайс	**Стоимость опоры освещения СТВг-10м покрытие "горячее оцинкованное"**	**шт.**	**8,0000**		**91362,87**	**730902,96**
		НР второго уровня	%	4,24		3873,79	30990,29
		Накладные расходы	%	--		3873,79	30990,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7618,93	60951,46
		Сметная стоимость:				**102855,59**	**822844,71**
7	Прайс	**Стоимость кронштейна типа ИВА вылет на 1,5 м /КИШ-1,5-20 ГЦ/**	**шт**	**8,0000**		**4225,91**	**33807,28**
		НР второго уровня	%	4,24		179,18	1433,43
		Накладные расходы	%	--		179,18	1433,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,41	2819,26
		Сметная стоимость:				**4757,50**	**38059,96**
8	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0379**		**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка клеммная для соединения иразветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2**	**шт.**	**8,0000**		**3388,53**	**27108,24**
		НР второго уровня	%	4,24		143,67	1149,39
		Накладные расходы	%	--		143,67	1149,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,58	2260,61
		Сметная стоимость:				**3814,78**	**30518,24**
10	**С123-070106-0309 23-070106-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 200W, 200 Вт, до 24000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013 /ПРИМ. 21200лм. 200Вт/**	**шт.**	**16,0000**		**102388,96**	**1638223,36**
		НР второго уровня	%	4,24		4341,29	69460,67
		Накладные расходы	%	--		4341,29	69460,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8538,42	136614,72
		Сметная стоимость:				**115268,67**	**1844298,75**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3700311,23**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3700311,23
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0,00
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3700311,23
	Накладные расходы II уровня		Тенге				156893,20
	ИТОГО:		Тенге				3857204,43
	Сметная прибыль		Тенге				308576,35
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**4165780,78**

Наружные сети водопровода и канализации (площадка насосных станции)

РАЗДЕЛ 1. Хоз.-питьевой водопровод В1

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**С123-010501-1115 23-010501-1115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1,2500**		**2332,63**	**2915,79**
		НР второго уровня	%	4,24		98,90	123,63
		Накладные расходы	%	–		98,90	123,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,52	243,15
		Сметная стоимость:				**2626,06**	**3282,57**
2	**С123-010501-1302 23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,0000**		**85,65**	**428,25**
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	18,16
		Накладные расходы	%	–		3,63	18,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	35,71
		Сметная стоимость:				**96,42**	**482,12**
3	**С123-020302-8013 23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**1913,95**	**5741,85**
		НР второго уровня	%	4,24		81,15	243,45
		Накладные расходы	%	–		81,15	243,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,61	478,82
		Сметная стоимость:				**2154,71**	**6464,13**
4	**С123-020101-2003 23-020101-2003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм**	**шт.**	**1,0000**		**826,80**	**826,80**
		НР второго уровня	%	4,24		35,06	35,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		35,06	35,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,95	68,95
		Сметная стоимость:				**930,80**	**930,80**
5	**С123-040102-2307 23-040102-2307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**65315,38**	**391892,28**
		НР второго уровня	%	4,24		2769,37	16616,23
		Накладные расходы	%	--		2769,37	16616,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5446,78	32680,68
		Сметная стоимость:				**73531,53**	**441189,19**
6	**С123-020103-0313 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**5362,50**	**64350,00**
		НР второго уровня	%	4,24		227,37	2728,44
		Накладные расходы	%	--		227,37	2728,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,19	5366,28
		Сметная стоимость:				**6037,06**	**72444,72**
7	**С123-040102-2306 23-040102-2306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**41951,99**	**83903,98**
		НР второго уровня	%	4,24		1778,76	3557,53
		Накладные расходы	%	--		1778,76	3557,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3498,46	6996,92
		Сметная стоимость:				**47229,21**	**94458,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	С123-020103-0312 23-020103-0312 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**3521,16**	**14084,64**
		НР второго уровня	%	4,24		149,30	597,19
		Накладные расходы	%	–		149,30	597,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,64	1174,55
		Сметная стоимость:				**3964,09**	**15856,38**
9	С123-040102-2303 23-040102-2303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**19928,13**	**119568,78**
		НР второго уровня	%	4,24		844,95	5069,72
		Накладные расходы	%	–		844,95	5069,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1661,85	9971,08
		Сметная стоимость:				**22434,93**	**134609,58**
10	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**1687,58**	**20250,96**
		НР второго уровня	%	4,24		71,55	858,64
		Накладные расходы	%	–		71,55	858,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,73	1688,77
		Сметная стоимость:				**1899,86**	**22798,37**
				Водомерный узел ду=25 мм			
11	С123-030301-0301 23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**17004,23**	**17004,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		720,98	720,98
		Накладные расходы	%	–		720,98	720,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,02	1418,02
		Сметная стоимость:				**19143,23**	**19143,23**
12	**С123-041001-0703 23-041001-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**2787,47**	**2787,47**
		НР второго уровня	%	4,24		118,19	118,19
		Накладные расходы	%	–		118,19	118,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,45	232,45
		Сметная стоимость:				**3138,11**	**3138,11**
13	**С123-041013-1903 23-041013-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1502,71**	**1502,71**
		НР второго уровня	%	4,24		63,71	63,71
		Накладные расходы	%	–		63,71	63,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,31	125,31
		Сметная стоимость:				**1691,74**	**1691,74**
14	**С123-040702-0303 23-040702-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1562,32**	**3124,64**
		НР второго уровня	%	4,24		66,24	132,48
		Накладные расходы	%	–		66,24	132,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,28	260,57
		Сметная стоимость:				**1758,85**	**3517,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С123-021199-9929 23-021199-9929 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм**	**шт.**	**4,0000**		**57,82**	**231,28**
		НР второго уровня	%	4,24		2,45	9,81
		Накладные расходы	%	–		2,45	9,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,82	19,29
		Сметная стоимость:				**65,09**	**260,37**
16	**С123-020101-2003 23-020101-2003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм**	**шт.**	**1,0000**		**826,80**	**826,80**
		НР второго уровня	%	4,24		35,06	35,06
		Накладные расходы	%	–		35,06	35,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,95	68,95
		Сметная стоимость:				**930,80**	**930,80**
17	**С123-030103-0904 23-030103-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**1,0000**		**55615,07**	**55615,07**
		НР второго уровня	%	4,24		2358,08	2358,08
		Накладные расходы	%	–		2358,08	2358,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4637,85	4637,85
		Сметная стоимость:				**62611,00**	**62611,00**
18	**С123-020803-1301 23-020803-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 /ПРИМ./**	**шт.**	**1,0000**		**76892,29**	**76892,29**
		НР второго уровня	%	4,24		3260,23	3260,23

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-040102-2304 23-040102-2304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**26150,78**	**52301,56**
		НР второго уровня	%	4,24		1108,79	2217,59
		Накладные расходы	%	–		1108,79	2217,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2180,77	4361,53
		Сметная стоимость:				**29440,34**	**58880,68**
23	С123-041001-0903 23-041001-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**29697,68**	**59395,36**
		НР второго уровня	%	4,24		1259,18	2518,36
		Накладные расходы	%	–		1259,18	2518,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2476,55	4953,10
		Сметная стоимость:				**33433,41**	**66866,82**
24	С123-020103-0309 23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**1687,58**	**13500,64**
		НР второго уровня	%	4,24		71,55	572,43
		Накладные расходы	%	–		71,55	572,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,73	1125,85
		Сметная стоимость:				**1899,86**	**15198,91**
				СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПЕРЕЛИВНОЙ			
25	С123-010603-0101 23-010603-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**56,0000**		**541,48**	**30322,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		22,96	1285,69
		Накладные расходы	%	--		22,96	1285,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,16	2528,69
		Сметная стоимость:				**609,59**	**34137,26**
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /5 шт - Ду=1500/					
26	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	**шт.**	**5,0000**		**16234,40**	**81172,00**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	3441,69
		Накладные расходы	%	--		688,34	3441,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	6769,10
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**91382,79**
27	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**7,0000**		**14330,26**	**100311,82**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	4253,22
		Накладные расходы	%	--		607,60	4253,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	8365,20
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**112930,24**
28	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**3,0000**		**11260,34**	**33781,02**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	1432,32
		Накладные расходы	%	--		477,44	1432,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	2817,07
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**38030,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		3260,23	3260,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6412,20	6412,20
		Сметная стоимость:				**86564,72**	**86564,72**
19	**С121-070602-0101 21-070602-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крышка деревянная термоизоляционная /прим./**	**м2**	**0,8000**		**8337,48**	**6669,98**
		НР второго уровня	%	4,24		353,51	282,81
		Накладные расходы	%	–		353,51	282,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		695,28	556,22
		Сметная стоимость:				**9386,27**	**7509,01**
				Указатели пожарных гидрантов ТИП-2, на стене - 1 шт			
20	**С124-010201-0146 24-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость табличек /прим./**	**шт.**	**1,0000**		**2565,94**	**2565,94**
		НР второго уровня	%	4,24		108,80	108,80
		Накладные расходы	%	–		108,80	108,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,98	213,98
		Сметная стоимость:				**2888,71**	**2888,71**
				СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СЛИВНОЙ			
21	**С123-010603-0101 23-010603-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**56,0000**		**541,48**	**30322,88**
		НР второго уровня	%	4,24		22,96	1285,69
		Накладные расходы	%	–		22,96	1285,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,16	2528,69
		Сметная стоимость:				**609,59**	**34137,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**5,0000**		**15415,47**	**77077,35**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	3268,08
		Накладные расходы	%	--		653,62	3268,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	6427,63
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**86773,06**
30	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**6,0000**		**2314,62**	**13887,72**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	588,84
		Накладные расходы	%	--		98,14	588,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	1158,12
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**15634,68**
31	**С123-030101-0310 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**5,0000**		**31327,37**	**156636,85**
		НР второго уровня	%	4,24		1328,28	6641,40
		Накладные расходы	%	--		1328,28	6641,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2612,45	13062,26
		Сметная стоимость:				**35268,10**	**176340,51**
32	**С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**36,0000**		**565,08**	**20342,88**
		НР второго уровня	%	4,24		23,96	862,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		23,96	862,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	1696,43
		Сметная стоимость:				**636,16**	**22901,85**
				УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ СЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД			
33	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**16234,40**	**48703,20**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	2065,02
		Накладные расходы	%	–		688,34	2065,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	4061,46
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**54829,67**
34	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**7,0000**		**14330,26**	**100311,82**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	4253,22
		Накладные расходы	%	–		607,60	4253,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	8365,20
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**112930,24**
35	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**15415,47**	**46246,41**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	1960,85
		Накладные расходы	%	–		653,62	1960,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	3856,58
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**52063,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**9,0000**		**2314,62**	**20831,58**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	883,26
		Накладные расходы	%	–		98,14	883,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	1737,19
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**23452,03**
37	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**9869,18**	**19738,36**
		НР второго уровня	%	4,24		418,45	836,91
		Накладные расходы	%	–		418,45	836,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,01	1646,02
		Сметная стоимость:				**11110,64**	**22221,29**
38	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**10681,26**	**21362,52**
		НР второго уровня	%	4,24		452,89	905,77
		Накладные расходы	%	–		452,89	905,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		890,73	1781,46
		Сметная стоимость:				**12024,88**	**24049,75**
39	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**8835,87**	**17671,74**
		НР второго уровня	%	4,24		374,64	749,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		374,64	749,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		736,84	1473,68
		Сметная стоимость:				**9947,35**	**19894,70**
40	**С123-030101-0310 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**5,0000**		**31327,37**	**156636,85**
		НР второго уровня	%	4,24		1328,28	6641,40
		Накладные расходы	%	–		1328,28	6641,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2612,45	13062,26
		Сметная стоимость:				**35268,10**	**176340,51**
41	**С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**31,0000**		**565,08**	**17517,48**
		НР второго уровня	%	4,24		23,96	742,74
		Накладные расходы	%	–		23,96	742,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	1460,82
		Сметная стоимость:				**636,16**	**19721,04**
				УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ПЕРЕЛИВНОЙ			
42	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**16234,40**	**48703,20**
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	2065,02
		Накладные расходы	%	–		688,34	2065,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1353,82	4061,46
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**54829,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9**	**шт.**	**7,0000**		**14330,26**	**100311,82**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	4253,22
		Накладные расходы	%	--		607,60	4253,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	8365,20
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**112930,24**
44	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**15415,47**	**46246,41**
		НР второго уровня	%	4,24		653,62	1960,85
		Накладные расходы	%	--		653,62	1960,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1285,53	3856,58
		Сметная стоимость:				**17354,61**	**52063,84**
45	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**		**2314,62**	**11573,10**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	490,70
		Накладные расходы	%	--		98,14	490,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,02	965,10
		Сметная стоимость:				**2605,78**	**13028,90**
46	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**9869,18**	**19738,36**
		НР второго уровня	%	4,24		418,45	836,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		418,45	836,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,01	1646,02
		Сметная стоимость:				**11110,64**	**22221,29**
47	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**10681,26**	**21362,52**
		НР второго уровня	%	4,24		452,89	905,77
		Накладные расходы	%	–		452,89	905,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		890,73	1781,46
		Сметная стоимость:				**12024,88**	**24049,75**
48	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**8835,87**	**17671,74**
		НР второго уровня	%	4,24		374,64	749,28
		Накладные расходы	%	–		374,64	749,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		736,84	1473,68
		Сметная стоимость:				**9947,35**	**19894,70**
49	**С123-030101-0310 23-030101-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**5,0000**		**31327,37**	**156636,85**
		НР второго уровня	%	4,24		1328,28	6641,40
		Накладные расходы	%	–		1328,28	6641,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2612,45	13062,26
		Сметная стоимость:				**35268,10**	**176340,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**36,0000**		**565,08**	**20342,88**
		НР второго уровня	%	4,24		23,96	862,54
		Накладные расходы	%	--		23,96	862,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	1696,43
		Сметная стоимость:				**636,16**	**22901,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2431843,54**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2431843,54
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2431843,54
		Накладные расходы -	Тенге				103110,17
		Сметная прибыль -	Тенге				202796,30
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2737750,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2737750,00**
		РАЗДЕЛ 2. Хоз.-бытовая канализация К1					
51	**С123-010603-0101 23-010603-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**6,0000**		**541,48**	**3248,88**
		НР второго уровня	%	4,24		22,96	137,75
		Накладные расходы	%	--		22,96	137,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,16	270,93
		Сметная стоимость:				**609,59**	**3657,56**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3248,88**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3248,88
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3248,88
		Накладные расходы -	Тенге				137,75
		Сметная прибыль -	Тенге				270,93
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3657,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3657,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1. Благоустройство площадки насосной станции					
		ТИП 2. Площадь тротуаров					
1	**С121-040509-0414 21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**61,2000**		**2428,07**	**148597,88**
		НР второго уровня	%	4,24		102,95	6300,55
		Накладные расходы	%	–		102,95	6300,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,48	12391,87
		Сметная стоимость:				**2733,50**	**167290,31**
2	**С341-020102-1012 41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**1,0098**		**311,89**	**314,95**
		НР второго уровня	%	4,24		13,22	13,35
		Накладные расходы	%	–		13,22	13,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,01	26,26
		Сметная стоимость:				**351,13**	**354,57**
		БОРДЮРЫ					
3	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР 100.30.15 /прим./**	**м3**	**23,8650**		**35700,41**	**851990,28**
		НР второго уровня	%	4,24		1513,70	36124,39
		Накладные расходы	%	–		1513,70	36124,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2977,13	71049,17
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**959163,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91, БР 100.20.8 /прим./**	**м3**	**14,3264**		**35700,41**	**511458,35**
		НР второго уровня	%	4,24		1513,70	21685,83
		Накладные расходы	%	--		1513,70	21685,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2977,13	42651,54
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**575795,72**
		Ограждение					
				Сетчатое ограждение			
5	**С121-020101-0508 21-020101-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**31,0500**		**19292,00**	**599016,60**
		НР второго уровня	%	4,24		817,98	25398,30
		Накладные расходы	%	--		817,98	25398,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1608,80	49953,19
		Сметная стоимость:				**21718,78**	**674368,10**
6	**С121-050206-0803 21-050206-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**5,6160**		**217265,16**	**1220161,14**
		НР второго уровня	%	4,24		9212,04	51734,83
		Накладные расходы	%	--		9212,04	51734,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18118,18	101751,68
		Сметная стоимость:				**244595,38**	**1373647,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0214**		**204986,78**	**4386,72**
		НР второго уровня	%	4,24		8691,44	186,00
		Накладные расходы	%	--		8691,44	186,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17094,26	365,82
		Сметная стоимость:				**230772,48**	**4938,53**
8	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**3,1220**		**196448,84**	**613313,28**
		НР второго уровня	%	4,24		8329,43	26004,48
		Накладные расходы	%	--		8329,43	26004,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16382,26	51145,42
		Сметная стоимость:				**221160,53**	**690463,18**
9	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2910**		**201002,41**	**58491,70**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	2480,05
		Накладные расходы	%	--		8522,50	2480,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	4877,74
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**65849,49**
10	**С121-080102-0210 21-080102-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки полимерные ограждающие двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 150 г/м2 ДОС 45х45-150 СТ РК 2433-2013**	**м2**	**496,8000**		**196,95**	**97844,76**
		НР второго уровня	%	4,24		8,35	4148,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		8,35	4148,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,42	8159,47
		Сметная стоимость:				**221,72**	**110152,85**
11	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,2020**		**292187,71**	**351209,63**
		НР второго уровня	%	4,24		12388,76	14891,29
		Накладные расходы	%	–		12388,76	14891,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24366,12	29288,07
		Сметная стоимость:				**328942,59**	**395388,99**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4456785,30**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4456470,35
		- перевозка грузов	Тенге				314,95
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				0,00
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				4456785,30
Накладные расходы II уровня			Тенге				188967,70
ИТОГО:			Тенге				4645752,99
Сметная прибыль			Тенге				371660,24
ИТОГО по разделу 1:			Тенге				**5017413,23**

Итого по разделам	**81343727,54**
Временные здания и сооружения 1,6%	1301499,64
Итого	82645227,18
Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 3,33%	2708746,13
Итого в ценах 2017 года	**85353973,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2018 года					**90469945,37**
		Итого с пониж.коэфф.к=0,99953614854					**90427980,75**
		НДС 12 %					10851357,69
		Всего по акту выполненных работ					**101279338,44**

Сдал /Подрядчик/
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бақ-Береке 2030"

Кызылординская область, г.Кызылорда, Ауельбекова, 12
БИН/ИИН 180640008295

Директор _____ **Ерназаров А.Б.**

Эксперт/ы/ авторского надзора
Филиал "Енбек-Кызылорда " РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК
г.Астана ,ул.Карталинская 1/1
БИН/ ИИН 080740017519

_____ **Мэден Н.**

Принял /Заказчик/
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Кызылординская область,Жалагашский район,с.Жалагаш
БИН/ИИН 060140011871

Руководитель отдела _____ **Тасыбай Б.Б.**

Эксперт/ы/ технического о надзора
ТОО "СК Энерго-OIL"
Кызылординская область,г.Кызылорда , Сейхун 13
БИН/ ИИН 150740012385

_____ **Бердалы Н.Ж.**