Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Наименование стройки: Реконструкция систем водоснабжения в н.п.Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за августа 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	17.09.2018 г.				
		Дополнительное соглашение					
		78-1	29.03.2019г.				
		78-2	13.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	315 795 478,41	281 960 248,58						33 835 229,83	315 795 478,41
За отчетный период:	**10 557 173,76**	**9 426 048,00**						**1 131 125,76**	**10 557 173,76**

Принял /Заказчик/
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Кызылординская область,Жалагшаский район,с.Жалагаш
БИН/ИИН 060140001871

Руководителя отдела_____**Тасыбай Б.Б.**

Сдал /Подрядчик/
Товарищество с ограниченной ответственностью
Бақ-Береке 2030
Кызылординская область, г.Кызылорда, Ауельбекова, 12
БИН/ИИН 060640008295

Директор _____**Ерназаров А.Б.**

Эксперт/ы/ авторского надзора
Филиал "Енбек-Кызылорда " РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК
г.Астана ,ул.Картайская 1/1
БИН/ ИИН 080740017519

_____**Мәдет Н.**

Эксперт/ы/ технического надзора
ТОО "СК-Энерго-ОИ"
Кызылординская область,г.Кызылорда , Сейхун 13
БИН/ИИН 150740012385

_____**Бердалы Н.Ж.**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в н.п.Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Проходная. КПП					
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и монтаж.ПР (ЛС 2-3-6)					
1	**Ц13-080306-0308 13-080306-0308 РСНБ РК 2015**	**Шкаф. Монтаж**	**шт**	**1,0000**		**52645,44**	**52645,44**
		Итого оплата труда:				**31586,16**	**31586,16**
		Итого эксплуатация машин:				**104,43**	**104,43**
		Итого материалов:				**20954,85**	**20954,85**
		Накладные расходы	%	--		16324,24	16324,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5517,57	5517,57
		Сметная стоимость:				**74487,26**	**74487,26**
2	**Прайс**	**Стоимость щита ЩКН, счетчиком и автоматами и автоматическим выключателем в комплекте**	**комплект.**	**1,0000**		**1743532,64**	**1743532,64**
		Накладные расходы	%	--		73925,78	73925,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145396,67	145396,67
		Сметная стоимость:				**1962855,10**	**1962855,10**
		Электроосветительная арматура					
3	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	**шт**	**1,0000**		**1260,14**	**1260,14**
		Итого оплата труда:				**977,71**	**977,71**
		Итого эксплуатация машин:				**513,02**	**513,02**
		Итого материалов:				**106,86**	**106,86**
		Накладные расходы	%	--		489,63	489,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,98	139,98
		Сметная стоимость:				**1889,76**	**1889,76**
4	**Прайс**	**Стоимость светильника аварийного освещения с аккумулятором**	**комплект.**	**1,0000**		**9295,56**	**9295,56**
		НР второго уровня	%	4,24		394,13	394,13
		Накладные расходы	%	--		394,13	394,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		775,18	775,18
		Сметная стоимость:				**10464,87**	**10464,87**
5	**Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	**шт**	**5,0000**		**1622,67**	**8113,33**
		Итого оплата труда:				**1208,19**	**6040,97**
		Итого эксплуатация машин:				**583,74**	**2918,71**
		Итого материалов:				**193,78**	**968,90**
		Накладные расходы	%	--		607,83	3039,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,44	892,20
		Сметная стоимость:				**2408,94**	**12044,69**
6	**С123-070102-1302 23-070102-1302 РСНБ РК 2015**	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**5,0000**		**1550,15**	**7750,75**
		Накладные расходы	%	--		65,73	328,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,27	646,35
		Сметная стоимость:				**1745,15**	**8725,73**
7	**С123-070104-0201 23-070104-0201 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**10,0000**		**299,91**	**2999,10**
		Накладные расходы	%	--		12,72	127,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,01	250,10
		Сметная стоимость:				**337,64**	**3376,36**
8	**Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	**шт**	**4,0000**		**1260,14**	**5040,57**
		Итого оплата труда:				**977,71**	**3910,84**
		Итого эксплуатация машин:				**513,02**	**2052,10**
		Итого материалов:				**106,86**	**427,43**
		Накладные расходы	%	--		489,63	1958,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,98	559,93
		Сметная стоимость:				**1889,76**	**7559,03**
9	**С123-070101-0810 23-070101-0810 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип НПБ 01-2х60-135 М12 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,0000**		**1103,84**	**4415,36**
		Накладные расходы	%	--		46,80	187,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,05	368,21
		Сметная стоимость:				**1242,69**	**4970,78**
10	**Прайс**	**Лампы энергосберегающие**	**шт**	**4,0000**		**758,09**	**3032,34**
		Накладные расходы	%	--		32,14	128,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,22	252,87
		Сметная стоимость:				**853,45**	**3413,79**
11	**Прайс**	**Блок аварийного питания на 3 часа**	**шт**	**1,0000**		**5053,91**	**5053,91**
		Накладные расходы	%	--		214,29	214,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		421,46	421,46
		Сметная стоимость:				**5689,65**	**5689,65**
				Электроустановочные изделия			
12	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке**	**шт**	**4,0000**		**316,46**	**1265,82**
		Итого оплата труда:				**308,10**	**1232,40**
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**11,66**
		Итого материалов:				**6,21**	**24,86**
		Накладные расходы	%	--		150,88	603,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,39	149,55
		Сметная стоимость:				**504,72**	**2018,87**
13	**С123-070220-0506 23-070220-0506 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**4,0000**		**279,53**	**1118,12**
		Накладные расходы	%	--		11,85	47,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,31	93,24
		Сметная стоимость:				**314,69**	**1258,77**
14	**Ц13-080305-0101 13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**шт**	**3,0000**		**290,29**	**870,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**282,30**	**846,89**
		Итого эксплуатация машин:				**2,36**	**7,08**
		Итого материалов:				**6,21**	**18,64**
		Накладные расходы	%	--		138,25	414,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,28	102,85
		Сметная стоимость:				**462,83**	**1388,48**
15	**Прайс**	**Стоимость выключателей открытая**	**комплект.**	**3,0000**		**5665,87**	**16997,60**
		Накладные расходы	%	--		240,23	720,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,49	1417,46
		Сметная стоимость:				**6378,59**	**19135,76**
16	**Ц13-080305-0104 13-080305-0104 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**шт**	**1,0000**		**324,31**	**324,31**
		Итого оплата труда:				**316,64**	**316,64**
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**2,92**
		Итого материалов:				**5,53**	**5,53**
		Накладные расходы	%	--		155,02	155,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,35	38,35
		Сметная стоимость:				**517,67**	**517,67**
17	**Прайс**	**Стоимость выключателей открытая**	**комплект.**	**1,0000**		**5665,87**	**5665,87**
		Накладные расходы	%	--		240,23	240,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,49	472,49
		Сметная стоимость:				**6378,59**	**6378,59**
18	**Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	**шт**	**8,0000**		**1994,46**	**15955,71**
		Итого оплата труда:				**1796,80**	**14374,37**
		Итого эксплуатация машин:				**303,36**	**2426,89**
		Накладные расходы	%	--		886,20	7089,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,45	1843,62
		Сметная стоимость:				**3111,12**	**24888,94**
19	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**8,0000**		**36,98**	**295,84**
		Накладные расходы	%	--		1,57	12,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	24,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**41,63**	**333,05**
20	**Ц13-080206-1501 13-080206-1501 РСНБ РК 2015**	**Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2**	**м**	**70,0000**		**438,20**	**30674,34**
		Итого оплата труда:				**263,77**	**18464,12**
		Итого эксплуатация машин:				**24,82**	**1737,23**
		Итого материалов:				**154,46**	**10812,37**
		НР первого уровня	%	42,8		112,89	7902,64
		НР второго уровня	%	4,24		23,37	1635,66
		Накладные расходы	%	--		136,26	9538,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,96	3217,01
		Сметная стоимость:				**620,42**	**43429,66**
21	**С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0700**		**139766,82**	**9783,68**
		Накладные расходы	%	--		5926,11	414,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11655,43	815,88
		Сметная стоимость:				**157348,37**	**11014,39**
22	**Ц13-080206-0601 13-080206-0601 РСНБ РК 2015**	**Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м**	**м**	**70,0000**		**440,92**	**30864,53**
		Итого оплата труда:				**292,86**	**20500,42**
		Итого эксплуатация машин:				**103,02**	**7211,27**
		Итого материалов:				**78,98**	**5528,52**
		НР первого уровня	%	42,8		125,35	8774,18
		НР второго уровня	%	4,24		24,01	1680,68
		Накладные расходы	%	--		149,36	10454,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,22	3305,55
		Сметная стоимость:				**637,50**	**44624,94**
23	**С123-061710-0103 23-061710-0103 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**70,0000**		**37,88**	**2651,60**
		Накладные расходы	%	--		1,61	112,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,16	221,12
		Сметная стоимость:				**42,65**	**2985,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Заземление					
24	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**шт**	**3,0000**		**3363,75**	**10091,26**
		Итого оплата труда:				**765,07**	**2295,22**
		Итого эксплуатация машин:				**134,77**	**404,30**
		Итого материалов:				**2500,76**	**7502,28**
		Накладные расходы	%	--		483,96	1451,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,82	923,45
		Сметная стоимость:				**4155,53**	**12466,58**
25	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**	**м**	**18,0000**		**365,93**	**6586,82**
		Итого оплата труда:				**115,85**	**2085,38**
		Итого эксплуатация машин:				**42,53**	**765,59**
		Итого материалов:				**218,21**	**3927,84**
		НР первого уровня	%	42,8		49,59	892,54
		НР второго уровня	%	4,24		17,62	317,12
		Накладные расходы	%	--		67,20	1209,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,65	623,72
		Сметная стоимость:				**467,79**	**8420,20**
26	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**8,0000**		**451,35**	**3610,77**
		Итого оплата труда:				**117,55**	**940,37**
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**139,47**
		Итого материалов:				**320,63**	**2565,06**
		Накладные расходы	%	--		71,58	572,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,83	334,67
		Сметная стоимость:				**564,76**	**4518,08**
27	С121-060902-1001 21-060902-1001 РСНБ РК 2015	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	**м**	**26,0000**		**180,18**	**4684,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7,64	198,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,03	390,66
		Сметная стоимость:				**202,85**	**5273,98**
23	**С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,0357**		**--**	**--**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1984580,95**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				96166,08
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				18294,66
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7405,41
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1870120,21
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				44328,59
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2028909,54
	Накладные расходы II уровня		Тенге				86025,76
	ИТОГО:		Тенге				2114935,31
	Сметная прибыль		Тенге				169194,82
	ИТОГО по разделу 1		Тенге				**2284130,13**

Электроснабжение (площадка насосных станции) (ЛС 4-1-1)

РАЗДЕЛ 1. Наружное электроснабжение

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**90,0354**		**91,34**	**8223,81**
		Итого оплата труда:				**35,49**	**3195,73**
		Итого эксплуатация машин:				**83,62**	**7528,85**
		НР первого уровня	%	59,1		20,98	1888,68
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	428,77
		Накладные расходы	%	--		25,74	2317,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	843,30
		Сметная стоимость:				**126,45**	**11384,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,7846**		**1110,79**	**3093,10**
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**3093,10**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	1828,02
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	208,66
		Накладные расходы	%	--		731,41	2036,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,38	410,38
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**5540,15**
3	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**45,0177**		**135,80**	**6113,39**
		Итого оплата труда:				**49,82**	**2242,61**
		Итого эксплуатация машин:				**127,67**	**5747,41**
		Итого материалов:				**0,09**	**3,95**
		НР первого уровня	%	59,1		29,44	1325,39
		НР второго уровня	%	4,24		7,01	315,40
		Накладные расходы	%	--		36,45	1640,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,78	620,33
		Сметная стоимость:				**186,03**	**8374,52**
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,3923**		**1332,94**	**1855,86**
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**1855,86**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	1096,81
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	125,19
		Накладные расходы	%	--		877,69	1222,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	246,23
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**3324,09**
5	С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**77,5047**		**138,69**	**10749,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		5,88	455,76
		Накладные расходы	%	--		5,88	455,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,57	896,39
		Сметная стоимость:				**156,14**	**12101,28**
6	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**46,4100**		**15,28**	**709,00**
		Итого оплата труда:				**6,31**	**292,63**
		Итого эксплуатация машин:				**12,96**	**601,51**
		Итого материалов:				**0,09**	**4,07**
		НР первого уровня	%	59,1		3,73	172,95
		НР второго уровня	%	4,24		0,81	37,39
		Накладные расходы	%	--		4,53	210,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	73,55
		Сметная стоимость:				**21,39**	**992,89**
7	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,7846**		**637,36**	**1774,79**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**1774,79**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	1048,90
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	119,72
		Накладные расходы	%	--		419,67	1168,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	235,47
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**3178,89**
8	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**90,0354**		**21,91**	**1972,89**
		Итого оплата труда:				**7,69**	**692,22**
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**1972,89**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	409,10
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	101,00
		Накладные расходы	%	--		5,67	510,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	198,64
		Сметная стоимость:				**29,78**	**2681,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**309,4000**		**327,45**	**101314,41**
		Итого оплата труда:				**146,47**	**45318,18**
		Итого эксплуатация машин:				**277,76**	**85937,67**
		НР первого уровня	%	42,8		62,69	19396,18
		НР второго уровня	%	4,24		16,54	5118,13
		Накладные расходы	%	--		79,23	24514,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	10066,30
		Сметная стоимость:				**439,22**	**135895,02**
10	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**46,4100**		**2707,52**	**125656,00**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	5327,81
		Накладные расходы	%	--		114,80	5327,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	10478,71
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**141462,52**
11	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./**	**км.**	**0,3094**		**9145,27**	**2829,55**
		Итого оплата труда:				**6241,98**	**1931,27**
		Итого эксплуатация машин:				**3689,15**	**1141,42**
		НР первого уровня	%	42,8		2671,57	826,58
		НР второго уровня	%	4,24		501,03	155,02
		Накладные расходы	%	--		3172,60	981,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,43	304,89
		Сметная стоимость:				**13303,30**	**4116,04**
12	Прайс	**Стоимость ленты сигнальная ЛСЭ 300 (100м)**	**рулон.**	**3,0940**		**7269,20**	**22490,92**
		НР второго уровня	%	4,24		308,21	953,62
		Накладные расходы	%	--		308,21	953,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,19	1875,56
		Сметная стоимость:				**8183,61**	**25320,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**286782,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				104143,96
		Всего заработная плата -	Тенге				47249,45
		Накладные расходы -	Тенге				25495,91
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				20222,76
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5273,15
		Сметная прибыль -	Тенге				10371,19
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				140011,06
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52,23
		Сметная заработная плата -	Тенге				47249,45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				182638,89
		Материалы -	Тенге				8,02
		Всего заработная плата -	Тенге				13146,95
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				148146,92
		Транспортные расходы -	Тенге				10749,13
		Накладные расходы -	Тенге				15843,18
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7769,85
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				8073,33
		Сметная прибыль -	Тенге				15878,57
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				214360,63
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16,18
		Сметная заработная плата -	Тенге				13146,95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**354371,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				68,41
		Сметная заработная плата -	Тенге				60396,40
		РАЗДЕЛ 2. КТПГ-10/0,4кВ - 1 шт					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
13	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**1,1640**		**91,34**	**106,32**
		Итого оплата труда:				**35,49**	**41,32**
		Итого эксплуатация машин:				**83,62**	**97,33**
		НР первого уровня	%	59,1		20,98	24,42
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	5,54
		Накладные расходы	%	--		25,74	29,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	10,90
		Сметная стоимость:				**126,45**	**147,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**0,9600**		**135,80**	**130,37**
		Итого оплата труда:				**49,82**	**47,82**
		Итого эксплуатация машин:				**127,67**	**122,56**
		Итого материалов:				**0,09**	**0,08**
		НР первого уровня	%	59,1		29,44	28,26
		НР второго уровня	%	4,24		7,01	6,73
		Накладные расходы	%	--		36,45	34,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,78	13,23
		Сметная стоимость:				**186,03**	**178,59**
15	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,0360**		**1332,94**	**47,99**
		Итого оплата труда:				**1332,94**	**47,99**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	28,36
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	3,24
		Накладные расходы	%	--		877,69	31,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	6,37
		Сметная стоимость:				**2387,48**	**85,95**
16	С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1,6032**		**138,69**	**222,35**
		Сметная стоимость:				**156,14**	**250,32**
17	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,9600**		**15,28**	**14,67**
		Итого оплата труда:				**6,31**	**6,05**
		Итого эксплуатация машин:				**12,96**	**12,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,09**	**0,08**
		НР первого уровня	%	59,1		3,73	3,58
		НР второго уровня	%	4,24		0,81	0,77
		Накладные расходы	%	--		4,53	4,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,58	1,52
		Сметная стоимость:				**21,39**	**20,54**
18	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,0072**		**637,36**	**4,59**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**4,59**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	2,71
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	0,31
		Накладные расходы	%	--		419,67	3,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,56	0,61
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**8,22**
19	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,2328**		**21,91**	**5,10**
		Итого оплата труда:				**7,69**	**1,79**
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**5,10**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	1,06
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	0,26
		Накладные расходы	%	--		5,67	1,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,21	0,51
		Сметная стоимость:				**29,78**	**6,93**
				ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ			
20	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1400**		**5108,99**	**715,26**
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**147,65**
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**160,05**
		Итого материалов:				**3368,42**	**471,58**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	75,01
		НР второго уровня	%	4,24		239,34	33,51
		Накладные расходы	%	--		775,11	108,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,73	65,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6354,83**	**889,68**
21	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1094,74**	**2189,48**
		Итого оплата труда:				**693,95**	**1387,91**
		Итого эксплуатация машин:				**603,89**	**1207,78**
		НР первого уровня	%	62,1		430,94	861,89
		НР второго уровня	%	4,24		64,69	129,38
		Накладные расходы	%	--		495,63	991,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,23	254,46
		Сметная стоимость:				**1717,60**	**3435,21**
22	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,7960**		**19475,53**	**15502,52**
		НР второго уровня	%	4,24		825,76	657,31
		Накладные расходы	%	--		825,76	657,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1624,10	1292,79
		Сметная стоимость:				**21925,40**	**17452,62**
				ОБОРУДОВАНИЕ КТПГ			
23	**Ц13-080101-2501 13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1,0000**		**52670,25**	**52670,25**
		Итого оплата труда:				**31249,61**	**31249,61**
		Итого эксплуатация машин:				**26519,64**	**26519,64**
		Итого материалов:				**3786,24**	**3786,24**
		НР первого уровня	%	42,8		13374,83	13374,83
		НР второго уровня	%	4,24		2800,31	2800,31
		Накладные расходы	%	--		16175,14	16175,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5507,63	5507,63
		Сметная стоимость:				**74353,02**	**74353,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	51-080102-0104 51-080102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**3008717,00**	**3008717,00**
		НР второго уровня	%	4,24		127569,60	127569,60
		Накладные расходы	%	--		127569,60	127569,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250902,93	250902,93
		Сметная стоимость:				**3387189,53**	**3387189,53**
25	51-080101-0105 51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**682510,00**	**682510,00**
		НР второго уровня	%	4,24		28938,42	28938,42
		Накладные расходы	%	--		28938,42	28938,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56915,87	56915,87
		Сметная стоимость:				**768364,30**	**768364,30**
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПГ			
26	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**2170,41**	**17363,29**
		Итого оплата труда:				**593,55**	**4748,39**
		Итого эксплуатация машин:				**120,03**	**960,24**
		Итого материалов:				**1483,98**	**11871,86**
		НР первого уровня	%	42,8		254,04	2032,31
		НР второго уровня	%	4,24		102,80	822,37
		Накладные расходы	%	--		356,84	2854,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,18	1617,44
		Сметная стоимость:				**2729,43**	**21835,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**14,0000**		**451,35**	**6318,84**
		Итого оплата труда:				**117,55**	**1645,65**
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**244,08**
		Итого материалов:				**320,63**	**4488,85**
		НР первого уровня	%	42,8		50,31	704,34
		НР второго уровня	%	4,24		21,27	297,78
		Накладные расходы	%	--		71,58	1002,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,83	585,68
		Сметная стоимость:				**564,76**	**7906,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3786518,00**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				3691227,00
Накладные расходы -			Тенге				156508,02
Сметная прибыль -			Тенге				307818,80
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				4155553,83
Стоимость монтажных работ -			Тенге				76352,38
Материалы -			Тенге				20146,95
Всего заработная плата -			Тенге				37643,64
Накладные расходы -			Тенге				20031,95
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				16111,48
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				3920,47
Сметная прибыль -			Тенге				7710,75
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				104095,07
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				43,14
Сметная заработная плата -			Тенге				37643,64
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18938,64
Материалы -			Тенге				471,75
Всего заработная плата -			Тенге				1685,12
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				15502,52
Транспортные расходы -			Тенге				222,35
Накладные расходы -			Тенге				1871,76
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				1025,29
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				846,47
Сметная прибыль -			Тенге				1664,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				22475,22
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1685,12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4282124,13**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				39328,76
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ РЛДН-1-10-250 - 2 ШТ					
28	**Ц13-080103-0502 13-080103-0502 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**4169,40**	**8338,81**
		Итого оплата труда:				**3519,74**	**7039,49**
		Итого эксплуатация машин:				**601,37**	**1202,73**
		Итого материалов:				**254,80**	**509,59**
		НР первого уровня	%	42,8		1506,45	3012,90
		НР второго уровня	%	4,24		240,66	481,31
		Накладные расходы	%	--		1747,11	3494,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		473,32	946,64
		Сметная стоимость:				**6389,83**	**12779,66**
29	**51-080301-1102 51-080301-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/250 (трехполюсный) /ПРИМ./**	**шт.**	**2,0000**		**65248,00**	**130496,00**
		НР второго уровня	%	4,24		2766,52	5533,03
		Накладные расходы	%	--		2766,52	5533,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5441,16	10882,32
		Сметная стоимость:				**73455,68**	**146911,35**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ					
30	**Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**96,5722**		**228,80**	**22096,20**
		Итого оплата труда:				**133,88**	**12929,24**
		Итого эксплуатация машин:				**103,31**	**9977,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**26,09**	**2519,92**
		НР первого уровня	%	42,8		57,30	5533,72
		НР второго уровня	%	4,24		12,13	1171,51
		Накладные расходы	%	--		69,43	6705,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,86	2304,11
		Сметная стоимость:				**322,10**	**31105,53**
31	**С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	**км**	**0,0730**		**5106809,70**	**372706,21**
		НР второго уровня	%	4,24		216528,73	15802,74
		Накладные расходы	%	--		216528,73	15802,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		425867,07	31080,72
		Сметная стоимость:				**5749205,51**	**419589,67**
32	**С123-060604-0213 23-060604-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,0332**		**5674963,18**	**188382,11**
		НР второго уровня	%	4,24		240618,44	7987,40
		Накладные расходы	%	--		240618,44	7987,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		473246,53	15709,56
		Сметная стоимость:				**6388828,15**	**212079,07**
33	**Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**122,6900**		**211,06**	**25894,85**
		Итого оплата труда:				**122,30**	**15005,19**
		Итого эксплуатация машин:				**93,85**	**11514,64**
		Итого материалов:				**26,09**	**3201,42**
		НР первого уровня	%	42,8		52,35	6422,22
		НР второго уровня	%	4,24		11,17	1370,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		63,51	7792,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,97	2694,99
		Сметная стоимость:				**296,54**	**36382,31**
34	**С123-060603-0406 23-060603-0406 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4х12 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 /ПРИМ./**	**км**	**0,1496**		**2039503,82**	**305154,64**
		НР второго уровня	%	4,24		86474,96	12938,56
		Накладные расходы	%	--		86474,96	12938,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170078,30	25447,46
		Сметная стоимость:				**2296057,08**	**343540,65**
35	**Ц13-080201-2301 13-080201-2301 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**977,95**	**5867,70**
		Итого оплата труда:				**847,70**	**5086,22**
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**333,98**
		Итого материалов:				**93,98**	**563,86**
		НР первого уровня	%	42,8		362,82	2176,90
		НР второго уровня	%	4,24		56,85	341,09
		Накладные расходы	%	--		419,67	2517,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,81	670,86
		Сметная стоимость:				**1509,42**	**9056,54**
36	**Ц13-080201-2302 13-080201-2302 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**1806,26**	**10837,56**
		Итого оплата труда:				**1676,01**	**10056,08**
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**333,98**
		Итого материалов:				**93,98**	**563,86**
		НР первого уровня	%	42,8		717,33	4304,00
		НР второго уровня	%	4,24		107,00	642,00
		Накладные расходы	%	--		824,33	4946,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,45	1262,68
		Сметная стоимость:				**2841,04**	**17046,24**
37	**С123-061703-1603 23-061703-1603 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**12,0000**		**11237,38**	**134848,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		476,46	5717,58
		Накладные расходы	%	--		476,46	5717,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		937,11	11245,29
		Сметная стоимость:				**12650,95**	**151811,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1204622,62**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				130496,00
	Накладные расходы -		Тенге				5533,03
	Сметная прибыль -		Тенге				10882,32
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				146911,35
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				73035,11
	Материалы -		Тенге				7358,66
	Всего заработная плата -		Тенге				50116,22
		Накладные расходы -	Тенге				25455,90
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				21449,74
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4006,16
		Сметная прибыль -	Тенге				7879,28
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				106370,29
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60,88
		Сметная заработная плата -	Тенге				50116,22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1001091,51
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1001091,51
		Накладные расходы -	Тенге				42446,28
		Сметная прибыль -	Тенге				83483,02
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1126535,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1379817,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				60,88
		Сметная заработная плата -	Тенге				50116,22
		РАЗДЕЛ 4. ШКАФ НАРУЖНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ					
38	**Ц13-080305-0909 13-080305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1,0000**		**3265,47**	**3265,47**
		Итого оплата труда:				**2580,43**	**2580,43**
		Итого эксплуатация машин:				**62,98**	**62,98**
		Итого материалов:				**641,45**	**641,45**
		НР первого уровня	%	42,8		1104,43	1104,43
		НР второго уровня	%	4,24		185,28	185,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1289,71	1289,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,41	364,41
		Сметная стоимость:				**4919,59**	**4919,59**
39	**С123-070201-1001 23-070201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5 /прим./**	**шт.**	**1,0000**		**21918,68**	**21918,68**
		НР второго уровня	%	4,24		929,35	929,35
		Накладные расходы	%	--		929,35	929,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1827,84	1827,84
		Сметная стоимость:				**24675,87**	**24675,87**
40	**Ц13-080303-0604 13-080303-0604 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4199,30**	**4199,30**
		Итого оплата труда:				**2693,62**	**2693,62**
		Итого эксплуатация машин:				**86,36**	**86,36**
		Итого материалов:				**1438,72**	**1438,72**
		НР первого уровня	%	42,8		1152,87	1152,87
		НР второго уровня	%	4,24		226,93	226,93
		Накладные расходы	%	--		1379,80	1379,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		446,33	446,33
		Сметная стоимость:				**6025,43**	**6025,43**
41	**Прайс**	**Стоимость автоматического выключателя ВА88-35, 3Р/300А/35кА, ТДМ**	**шт.**	**1,0000**		**29902,29**	**29902,29**
		НР второго уровня	%	4,24		1267,86	1267,86
		Накладные расходы	%	--		1267,86	1267,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2493,61	2493,61
		Сметная стоимость:				**33663,76**	**33663,76**
42	**Ц13-080303-0603 13-080303-0603 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**3223,76**	**3223,76**
		Итого оплата труда:				**1802,21**	**1802,21**
		Итого эксплуатация машин:				**83,91**	**83,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1357,04**	**1357,04**
		НР первого уровня	%	42,8		771,35	771,35
		НР второго уровня	%	4,24		169,39	169,39
		Накладные расходы	%	--		940,74	940,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		333,16	333,16
		Сметная стоимость:				**4497,66**	**4497,66**
43	**Прайс**	**Стоимость автоматического выключателя ВА88-35, 3Р/250А/35кА, ТДМ**	**шт.**	**1,0000**		**29902,29**	**29902,29**
		НР второго уровня	%	4,24		1267,86	1267,86
		Накладные расходы	%	--		1267,86	1267,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2493,61	2493,61
		Сметная стоимость:				**33663,76**	**33663,76**
44	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**5,0000**		**1754,57**	**8772,85**
		Итого оплата труда:				**819,03**	**4095,15**
		Итого эксплуатация машин:				**21,98**	**109,90**
		Итого материалов:				**913,56**	**4567,80**
		НР первого уровня	%	42,8		350,54	1752,72
		НР второго уровня	%	4,24		89,26	446,28
		Накладные расходы	%	--		439,80	2199,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,55	877,75
		Сметная стоимость:				**2369,92**	**11849,60**
45	**С123-070204-0925 23-070204-0925 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5,0000**		**6061,64**	**30308,20**
		НР второго уровня	%	4,24		257,01	1285,07
		Накладные расходы	%	--		257,01	1285,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		505,49	2527,46
		Сметная стоимость:				**6824,15**	**34120,73**
46	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**803,87**	**803,87**
		Итого оплата труда:				**762,09**	**762,09**
		Итого эксплуатация машин:				**55,66**	**55,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5,50**	**5,50**
		НР первого уровня	%	42,8		326,18	326,18
		НР второго уровня	%	4,24		47,91	47,91
		Накладные расходы	%	–		374,09	374,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,24	94,24
		Сметная стоимость:				**1272,20**	**1272,20**
47	**С123-070501-0307 23-070501-0307 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**17486,99**	**17486,99**
		НР второго уровня	%	4,24		741,45	741,45
		Накладные расходы	%	–		741,45	741,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1458,28	1458,28
		Сметная стоимость:				**19686,71**	**19686,71**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**149783,70**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				80069,83
Материалы -			Тенге				8010,51
Всего заработная плата -			Тенге				11933,51
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				59804,58
Накладные расходы -			Тенге				8719,07
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				5107,54
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				3611,53
Сметная прибыль -			Тенге				7103,11
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				95892,01
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				13,95
Сметная заработная плата -			Тенге				11933,51
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				69713,87
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				69713,87
Накладные расходы -			Тенге				2955,87
Сметная прибыль -			Тенге				5813,58
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				78483,32
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**174375,32**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				13,95
Сметная заработная плата -			Тенге				11933,51

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ **8 474 818,76**

Временные здания и сооружения 1,6% 135 597,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого					8 610 415,86
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 3,33%					286 726,85
		Итого в ценах 2017 года					**8 897 142,71**
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2018 года					**9 430 422,32**
		Итого с пониж.коэфф.к=0,99953614854					**9 426 048,00**
		НДС 12 %					1 131 125,76
		Всего по акту выполненных работ					**10 557 173,76**

Сдал /Подрядчик/
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бак-Береке 2030"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Ауельбекова, 12
БИН/ИИН 060640008295

Директор _____ **Ерназаров А.Б.**

Принял /Заказчик/
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Кызылординская область,Жалагшаский район,с.Жалагаш
БИН/ИИН 060140011871

Руководитель отдела _____ **Тасыбай Б.Б.**

Эксперт/ы/ авторского надзора
Филиал "Енбек-Кызылорда " РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК
г.Астана ул.Карталинская 1/1
БИН/ИИН 080740017519

_____ **Мэлен Н.**

Эксперт/ы/ технического о надзора
ТОО "СК Энерго-OIL"
Кызылординская область,г.Кызылорда , Сейхун 13
БИН/ИИН 150740012385

_____ **Бердалы Н.Ж.**