Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от " 10 " марта 2015 г. №229

Заказчик: КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Наименование стройки: Реконструкция систем водоснабжения в н.п.Аккыр Жалагашского района Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	17.09.2018 г.				
		Дополнительное соглашение					
		78-1	29.03.2019г.				
		78-2	13.05.2019г.				
		78-3	14.09.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	337 904 000,00	301 700 000,00						36 204 000,00	337 904 000,00
За отчетный период:	**22 108 521,59**	**19 739 751,42**						**2 368 770,17**	**22 108 521,59**

Принял /Заказчик/
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Кызылординская область Жалагашский район,с.Жалагаш
БИН/ИИН 060140011871

Руководитель отдела _____ Тасыбай Б.Б.

Эксперт/ы/ авторского надзора
Филиал "Енбек-Кызылорда " РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК
г.Астана ул.Карталинская 1/1
БИН/ИИН 080740017519

_____ Мадин Н.

Сдал /Подрядчик/
Товарищество с ограниченной ответственностью
Бақ-Береке 2030
Кызылординская область, г.Кызылорда, Ауельбекова, 12
БИН/ИИН 060640008295

Директор _____ Ермазаров А.Б.

Эксперт/ы/ технического надзора
ТОО "СК Энерго-OIL"
Кызылординская область,г.Кызылорда,Сейфуллина 14
БИН/ИИН 150740012385

_____ Бердалиев Е.Ж.

Наименование стройки - Реконструкция систем водоснабжения в.н.п. Аккыр, Жалагашского района Кызылординской области
Наименование объекта - Демонтажные и ремонтные работы по дефектной ведомости

Объект номер - 1-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1-1

на Демонтажные и ремонтные работы по дефектной ведомости

Основание: АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ СЕНТЯБРЬ 2019

Сметная стоимость, тыс. тенге	33352,309
Сметная заработная плата, тыс. тенге	9703,958
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	11,985

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1 Демонтажные и ремонтные работы по дефектной ведомости(ЛС1-1-1)Демонтажные и ремонтные работы по дефектной ведомости							
				Демонтажные работы по ПНС			
1	E11-070111-0102 11-070111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж**	**м оград**	**272,0000**		**1170,30**	**318322,43**
		Итого оплата труда:				**771,99**	**209982,13**
		Итого эксплуатация машин:				**607,85**	**165335,66**
		Итого материалов:				**8,87**	**2413,42**
		Накладные расходы	%	–		549,36	149424,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,57	37419,77
		Сметная стоимость:				**1857,23**	**505166,89**
2	E11-460601-0105 11-460601-0105 РСНБ РК 2015	**Здания насосной станции первого подъема. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**28,2000**		**1103,03**	**31105,44**
		Итого оплата труда:				**915,90**	**25828,40**
		Итого эксплуатация машин:				**310,61**	**8759,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		531,77	14996,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,78	3688,12
		Сметная стоимость:				**1765,59**	**49789,58**
3	**Е11-460601-0105 11-460601-0105 РСНБ РК 2015**	**Здания насосной станции второго подъема. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**130,6000**		**1103,03**	**144055,69**
		Итого оплата труда:				**915,90**	**119616,63**
		Итого эксплуатация машин:				**310,61**	**40565,95**
		Накладные расходы	%	–		531,77	69449,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,78	17080,43
		Сметная стоимость:				**1765,59**	**230585,77**
4	**Е11-460601-0105 11-460601-0105 РСНБ РК 2015**	**Здания технического персонала. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**46,0800**		**1103,03**	**50827,61**
		Итого оплата труда:				**915,90**	**42204,70**
		Итого эксплуатация машин:				**310,61**	**14313,01**
		Накладные расходы	%	–		531,77	24504,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,78	6026,54
		Сметная стоимость:				**1765,59**	**81358,29**
5	**Е11-460601-0701 11-460601-0701 РСНБ РК 2015**	**Резервуары железобетонные на 60 м3. Разборка**	**м3 строительного объема**	**70,0000**		**1869,74**	**130881,45**
		Итого оплата труда:				**1666,38**	**116646,76**
		Итого эксплуатация машин:				**310,80**	**21756,01**
		Накладные расходы	%	–		961,69	67318,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,51	15855,99
		Сметная стоимость:				**3057,94**	**214055,85**
6	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**	**м3**	**15,7500**		**9027,44**	**142182,22**
		Итого оплата труда:				**6750,05**	**106313,26**
		Итого эксплуатация машин:				**3703,29**	**58326,83**
		Накладные расходы	%	–		4752,27	74848,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1102,38	17362,44
		Сметная стоимость:				**14882,09**	**234392,99**
7	**Е12-170101-0601 12-170101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**155,0000**		**64,69**	**10027,45**
		Итого оплата труда:				**64,63**	**10017,70**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**21,09**
		Накладные расходы	%	–		42,56	6596,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	1329,93
		Сметная стоимость:				**115,83**	**17954,03**
8	**Ц13-080101-2501 13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Демонтаж оборудования**	**подстанция**	**1,0000**		**19398,53**	**19398,53**
		Итого оплата труда:				**12471,76**	**12471,76**
		Итого эксплуатация машин:				**10472,87**	**10472,87**
		Накладные расходы	%	–		6386,74	6386,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2062,82	2062,82
		Сметная стоимость:				**27848,09**	**27848,09**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				846800,82
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				19398,53
Всего заработная плата -			Тенге				12471,76
Накладные расходы -			Тенге				6386,74
Сметная прибыль -			Тенге				2062,82
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				27848,09
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				14,12
Сметная заработная плата -			Тенге				12471,76
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				827402,29
Материалы -			Тенге				2413,42
Всего заработная плата -			Тенге				630609,58
Накладные расходы -			Тенге				407137,89
Сметная прибыль -			Тенге				98763,21
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1333303,40
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				810,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				630609,58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1361151,48
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				824,99
		Сметная заработная плата -	Тенге				643081,34
		РАЗДЕЛ 2.Насосная станция 2-го подьема.Водопровод и канализация(ЛС2-2-4)					
			ХПВ В1				
9	Прайс	**Стоимость насосной станции со шкафом управления GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 3 CRE5-12 Q 44,78 м3/час, Н**	комплект.	1,0000		-5643531,00	-5643531,00
		Накладные расходы	%	–		-239285,71	-239285,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-470625,34	-470625,34
		Сметная стоимость:				-6353442,05	-6353442,05
10	Прайс	**Стоимость насосной станции со шкафом управления GRUNDFOS HYDRO MPC-E 2 CRE32-4-2 Q 80,64 м3/час, Н**	комплект.	1,0000		-5769878,71	-5769878,71
		Накладные расходы	%	–		-244642,86	-244642,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-481161,73	-481161,73
		Сметная стоимость:				-6495683,29	-6495683,29
11	Прайс	**Стоимость тали марки ТРШП в комплекте с рельсами, цепями**	комплект.	1,0000		-457378,71	-457378,71
		Накладные расходы	%	–		-19392,86	-19392,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-38141,73	-38141,73
		Сметная стоимость:				-514913,29	-514913,29
12	С123-041001-3704 23-041001-3704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +80°С, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91**	шт.	5,0000		-100954,20	-504771,00
		Накладные расходы	%	–		-4280,46	-21402,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8418,77	-42093,86
		Сметная стоимость:				-113653,43	-568267,15
13	С123-020101-1060 23-020101-1060 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	5,0000		-1417,33	-7086,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		-60,09	-300,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-118,19	-590,97
		Сметная стоимость:				**-1595,62**	**-7978,09**
14	**Прайс**	**Стоимость бактерицидной установки Тазасу-С**	**комплект.**	**2,0000**		**-1246630,73**	**-2493261,46**
		Накладные расходы	%	–		-52857,14	-105714,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-103959,03	-207918,06
		Сметная стоимость:				**-1403446,90**	**-2806893,80**
15	**С123-020101-0260 23-020101-0260 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8,0000**		**-6724,59**	**-53796,72**
		Накладные расходы	%	–		-285,12	-2280,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-560,78	-4486,22
		Сметная стоимость:				**-7570,49**	**-60563,92**
16	**С123-020101-0235 23-020101-0235 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**10,0000**		**-3275,48**	**-32754,80**
		Накладные расходы	%	–		-138,88	-1388,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-273,15	-2731,49
		Сметная стоимость:				**-3687,51**	**-36875,09**
17	**С123-020101-0636 23-020101-0636 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**-8313,29**	**-16626,58**
		Накладные расходы	%	–		-352,48	-704,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-693,26	-1386,52
		Сметная стоимость:				**-9359,04**	**-18718,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С123-020101-0747 23-020101-0747 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**7,0000**		**-3500,97**	**-24506,79**
		Накладные расходы	%	–		-148,44	-1039,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-291,95	-2043,67
		Сметная стоимость:				**-3941,36**	**-27589,55**
19	С123-020101-0633 23-020101-0633 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**-6270,37**	**-25081,48**
		Накладные расходы	%	–		-265,86	-1063,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-522,90	-2091,59
		Сметная стоимость:				**-7059,13**	**-28236,53**
20	С123-020101-0763 23-020101-0763 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**-13988,99**	**-69944,95**
		Накладные расходы	%	–		-593,13	-2965,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1166,57	-5832,85
		Сметная стоимость:				**-15748,69**	**-78743,47**
21	С123-080305-0104 23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**1,0000**		**-6106,88**	**-6106,88**
		Накладные расходы	%	–		-258,93	-258,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-509,26	-509,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**-6875,08**	**-6875,08**
22	**Прайс**	**Стоимость расходомера электромагнитного с датчиком, фланцы - нержавейка, корпус из полиамида с дисплеем**	**комплект.**	**2,0000**		**-977088,95**	**-1954177,90**
		Накладные расходы	%	–		-41428,57	-82857,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-81481,40	-162962,80
		Сметная стоимость:				**-1099998,92**	**-2199997,84**
23	**С123-020103-1610 23-020103-1610 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**-11711,52**	**-46846,08**
		Накладные расходы	%	–		-496,57	-1986,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-976,65	-3906,59
		Сметная стоимость:				**-13184,74**	**-52738,94**
				Напорный трубопровод дренажных вод (КНЗ)			
24	**Прайс**	**Стоимость дренажного насоса УНИЛИФТ**	**комплект.**	**2,0000**		**-273753,37**	**-547506,74**
		Накладные расходы	%	–		-11607,14	-23214,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-22828,84	-45657,68
		Сметная стоимость:				**-308189,35**	**-616378,71**
25	**С123-020101-0152 23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**215,44**	**430,88**
		Накладные расходы	%	–		9,13	18,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,97	35,93
		Сметная стоимость:				**242,54**	**485,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				-17652825,55
			В том числе:				
Стоимость оборудования -			Тенге				-16865734,50
Накладные расходы -			Тенге				-715107,14
Сметная прибыль -			Тенге				-1406467,33
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				-18987308,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-787091,05
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-787091,05
		Накладные расходы -	Тенге				-33372,66
		Сметная прибыль -	Тенге				-65637,10
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-886100,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-19873409,78
		РАЗДЕЛ 3.Насосная станция 2-го подъема (ЛС2-2-5)Отопление и вентиляция					
			Отопление				
26	E11-180301-0103 11-180301-0103 РСНБ РК 2015	**Установка конвекторов**	1кВт	8,0000		746,24	5969,91
		Итого оплата труда:				712,94	5703,51
		Итого эксплуатация машин:				48,22	385,76
		Итого материалов:				8,32	66,54
		Накладные расходы	%	–		480,51	3844,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,14	785,12
		Сметная стоимость:				1324,89	10599,14
27	С123-051002-0202 23-051002-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	4,0000		13937,78	55751,12
		Накладные расходы	%	–		590,96	2363,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1162,30	4649,20
		Сметная стоимость:				15691,04	62764,16
28	С123-051002-0203 23-051002-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	3,0000		15851,71	47555,13
		Накладные расходы	%	–		672,11	2016,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1321,91	3965,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**17845,73**	**53537,18**
29	**С123-051002-0204 23-051002-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	**шт.**	**1,0000**		**18039,01**	**18039,01**
		Накладные расходы	%	–		764,85	764,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,31	1504,31
		Сметная стоимость:				**20308,17**	**20308,17**
				Вентиляция			
		ВЕ1					
30	**Е11-200801-0102 11-200801-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 250 мм**	**шт**	**1,0000**		**9748,60**	**9748,60**
		Итого оплата труда:				**2422,15**	**2422,15**
		Итого эксплуатация машин:				**72,86**	**72,86**
		Итого материалов:				**7262,27**	**7262,27**
		Накладные расходы	%	–		1938,35	1938,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		934,96	934,96
		Сметная стоимость:				**12621,90**	**12621,90**
31	**Е11-200101-0304 11-200101-0304 РСНБ РК 2015**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**м2**	**1,3345**		**3737,03**	**4987,07**
		Итого оплата труда:				**1227,60**	**1638,24**
		Итого эксплуатация машин:				**34,57**	**46,14**
		Итого материалов:				**2487,85**	**3320,03**
		Накладные расходы	%	–		931,36	1242,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,47	498,40
		Сметная стоимость:				**5041,86**	**6728,37**
32	**Прайс**	**Стоимость узла прохода через перекрытие 400мм**	**шт.**	**1,0000**		**7496,63**	**7496,63**
		Накладные расходы	%	–		317,86	317,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		625,16	625,16
		Сметная стоимость:				**8439,65**	**8439,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**1,0000**		**4424,93**	**4424,93**
		Итого оплата труда:				**873,40**	**873,40**
		Итого эксплуатация машин:				**39,04**	**39,04**
		Итого материалов:				**3521,17**	**3521,17**
		Накладные расходы	%	–		737,52	737,52
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		413,00	413,00
		Сметная стоимость:				**5575,45**	**5575,45**
		ВЕ2					
34	Е11-200301-0102 11-200301-0102 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2**	**шт**	**1,0000**		**8296,55**	**8296,55**
		Итого оплата труда:				**1143,65**	**1143,65**
		Итого эксплуатация машин:				**72,12**	**72,12**
		Итого материалов:				**7101,10**	**7101,10**
		Накладные расходы	%	–		1071,83	1071,83
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		749,47	749,47
		Сметная стоимость:				**10117,85**	**10117,85**
35	Е11-200701-0201 11-200701-0201 РСНБ РК 2015	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	**шт**	**1,0000**		**3262,47**	**3262,47**
		Итого оплата труда:				**414,52**	**414,52**
		Итого эксплуатация машин:				**35,74**	**35,74**
		Итого материалов:				**2820,89**	**2820,89**
		Накладные расходы	%	–		399,31	399,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		292,94	292,94
		Сметная стоимость:				**3954,72**	**3954,72**
36	Е11-200101-0307 11-200101-0307 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**м2**	**3,7125**		**3742,47**	**13893,92**
		Итого оплата труда:				**969,10**	**3597,77**
		Итого эксплуатация машин:				**31,33**	**116,32**
		Итого материалов:				**2748,91**	**10205,35**
		Накладные расходы	%	–		768,83	2854,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,90	1339,86
		Сметная стоимость:				**4872,21**	**18088,07**
		ВЕЗ					
37	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2**	**шт**	**1,0000**		**4424,93**	**4424,93**
		Итого оплата труда:				**873,40**	**873,40**
		Итого эксплуатация машин:				**39,04**	**39,04**
		Итого материалов:				**3521,17**	**3521,17**
		Накладные расходы	%	–		737,52	737,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		413,00	413,00
		Сметная стоимость:				**5575,45**	**5575,45**
38	**Е11-200701-0201 11-200701-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	**шт**	**1,0000**		**3262,47**	**3262,47**
		Итого оплата труда:				**414,52**	**414,52**
		Итого эксплуатация машин:				**35,74**	**35,74**
		Итого материалов:				**2820,89**	**2820,89**
		Накладные расходы	%	–		399,31	399,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,94	292,94
		Сметная стоимость:				**3954,72**	**3954,72**
	Е11-200101-0302 [illegible] 0302 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**2,0250**		**3570,40**	**7230,06**
		Итого оплата труда:				**1227,43**	**2485,55**
		Итого эксплуатация машин:				**34,20**	**69,26**
		Итого материалов:				**2321,59**	**4701,22**
		Накладные расходы	%	–		924,19	1871,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		359,57	728,12
		Сметная стоимость:				**4854,15**	**9829,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				194342,80
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				121345,26
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				121345,26
		Накладные расходы -	Тенге				5145,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				10119,22
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				136609,52
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				72997,54
	Материалы -		Тенге				45340,62
	Всего заработная плата -		Тенге				19566,71
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7496,63
	Сдача и испытание -		Тенге				850,84
		Накладные расходы -	Тенге				15414,48
		Сметная прибыль -	Тенге				7072,96
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				95484,99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				19566,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				232094,51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25,77
		Сметная заработная плата -	Тенге				19566,71
		РАЗДЕЛ 4.Насосная станция 2-го подъема. Электрооборудование и монтаж(ЛС2-2-6)					
				Силовое электрооборудование			
40	**Ц13-080306-0308 13-080306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкаф. Монтаж**	**шт**	**1,0000**		**35665,27**	**35665,27**
		Итого оплата труда:				**31515,12**	**31515,12**
		Итого эксплуатация машин:				**89,89**	**89,89**
		Итого материалов:				**4060,25**	**4060,25**
		Накладные расходы	%	–		15572,59	15572,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4099,03	4099,03
		Сметная стоимость:				**55336,89**	**55336,89**
41	**Прайс**	**Стоимость щита шкафа авт.ввода резервного питания**	**комплект.**	**1,0000**		**759875,30**	**759875,30**
		Накладные расходы	%	–		32218,71	32218,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63367,52	63367,52
		Сметная стоимость:				**855461,53**	**855461,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Ц13-080306-0308 13-080306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щит распределительный**	**шт**	**1,0000**		**35665,27**	**35665,27**
		Итого оплата труда:				**31515,12**	**31515,12**
		Итого эксплуатация машин:				**89,89**	**89,89**
		Итого материалов:				**4060,25**	**4060,25**
		Накладные расходы	%	–		15572,59	15572,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4099,03	4099,03
		Сметная стоимость:				**55336,89**	**55336,89**
43	Т Прайс	**Стоимость Щрн2х36з 174 IP54**	**комплект.**	**1,0000**		**430350,09**	**430350,09**
		Накладные расходы	%	–		18246,84	18246,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35887,75	35887,75
		Сметная стоимость:				**484484,69**	**484484,69**
44	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором**	**шт**	**1,0000**		**981,51**	**981,51**
		Итого оплата труда:				**890,46**	**890,46**
		Итого эксплуатация машин:				**112,60**	**112,60**
		Итого материалов:				**17,16**	**17,16**
		Накладные расходы	%	–		438,89	438,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,63	113,63
		Сметная стоимость:				**1534,04**	**1534,04**
45	С123-070203-0606 23-070203-0606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**7210,18**	**7210,18**
		Накладные расходы	%	–		305,71	305,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		601,27	601,27
		Сметная стоимость:				**8117,16**	**8117,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Ц13-080306-0308 13-080306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щит распределительный**	**шт**	**1,0000**		**35665,27**	**35665,27**
		Итого оплата труда:				**31515,12**	**31515,12**
		Итого эксплуатация машин:				**89,89**	**89,89**
		Итого материалов:				**4060,25**	**4060,25**
		Накладные расходы	%	–		15572,59	15572,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4099,03	4099,03
		Сметная стоимость:				**55336,89**	**55336,89**
47	С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5604,71**	**5604,71**
		Накладные расходы	%	–		237,64	237,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	467,39
		Сметная стоимость:				**6309,74**	**6309,74**
48	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**9,0000**		**1749,66**	**15746,95**
		Итого оплата труда:				**817,19**	**7354,71**
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**170,20**
		Итого материалов:				**913,56**	**8222,04**
		Накладные расходы	%	–		438,77	3948,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,07	1575,67
		Сметная стоимость:				**2363,51**	**21271,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		1093,57	1093,57
		Накладные расходы	%	–		46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	91,19
		Сметная стоимость:				1231,13	1231,13
50	С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	7,0000		365,29	2557,03
		Накладные расходы	%	–		15,49	108,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	213,24
		Сметная стоимость:				411,24	2878,68
51	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,0000		2990,28	2990,28
		Накладные расходы	%	–		126,79	126,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,37	249,37
		Сметная стоимость:				3366,43	3366,43
52	Ц13-080206-0502 13-080206-0502 РСНБ РК 2015	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм**	т	0,0222		50941,31	1130,90
		Итого оплата труда:				42577,23	945,21
		Итого эксплуатация машин:				10111,84	224,48
		Итого материалов:				1270,79	28,21
		Накладные расходы	%	–		21155,63	469,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5767,76	128,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				77864,69	1728,60
53	Прайс	Стоимость лотка 3 м с консолем потолочным	шт.	5,0000		35903,49	179517,47
		Накладные расходы	%	–		1522,31	7611,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2994,06	14970,32
		Сметная стоимость:				40419,87	202099,33
54	Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	11,0000		1253,38	13787,16
		Итого оплата труда:				975,51	10730,63
		Итого эксплуатация машин:				507,70	5584,69
		Итого материалов:				106,86	1175,44
		Накладные расходы	%	–		488,37	5372,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,34	1532,73
		Сметная стоимость:				1881,08	20691,91
55	С123-070101-0810 23-070101-0810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники, тип НПБ 01-2х60-135 М12 ГОСТ 17677-82	шт.	11,0000		1103,84	12142,24
		Накладные расходы	%	–		46,80	514,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,05	1012,57
		Сметная стоимость:				1242,69	13669,64
56	Прайс	Лампы энергосберегающие	шт	11,0000		758,09	8338,95
		Накладные расходы	%	–		32,14	353,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,22	695,40
		Сметная стоимость:				853,45	9387,92
57	Ц13-080305-0101 13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	6,0000		289,53	1737,16
		Итого оплата труда:				281,66	1689,97
		Итого эксплуатация машин:				2,23	13,39
		Итого материалов:				6,21	37,29
		Накладные расходы	%	–		137,94	827,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	205,18
		Сметная стоимость:				461,66	2769,98

1	2	3	4	5	6	7	8
58	Прайс	**Стоимость выключателей открытая**	**комплект.**	**6,0000**		**5665,87**	**33995,20**
		Накладные расходы	%	–		240,23	1441,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,49	2834,93
		Сметная стоимость:				**6378,59**	**38271,52**
59	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке**	**шт**	**4,0000**		**315,63**	**1262,52**
		Итого оплата труда:				**307,41**	**1229,63**
		Итого эксплуатация машин:				**2,78**	**11,13**
		Итого материалов:				**6,21**	**24,86**
		Накладные расходы	%	–		150,53	602,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,29	149,17
		Сметная стоимость:				**503,46**	**2013,82**
60	С123-070220-0801 23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	**шт.**	**4,0000**		**929,40**	**3717,60**
		Накладные расходы	%	–		39,41	157,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,50	310,02
		Сметная стоимость:				**1046,31**	**4185,24**
61	Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	**шт**	**15,0000**		**1987,72**	**29815,86**
		Итого оплата труда:				**1792,75**	**26891,32**
		Итого эксплуатация машин:				**300,43**	**4506,38**
		Накладные расходы	%	–		884,11	13261,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,75	3446,20
		Сметная стоимость:				**3101,58**	**46523,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**15,0000**		**3388,53**	**50827,95**
		Накладные расходы	%	–		143,67	2155,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,58	4238,64
		Сметная стоимость:				**3814,78**	**57221,70**
63	Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	**шт**	**6,0000**		**1615,17**	**9691,05**
		Итого оплата труда:				**1205,48**	**7232,86**
		Итого эксплуатация машин:				**578,15**	**3468,91**
		Итого материалов:				**193,78**	**1162,68**
		Накладные расходы	%	–		606,30	3637,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,72	1066,31
		Сметная стоимость:				**2399,20**	**14395,17**
64	С123-070102-1303 23-070102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**2242,13**	**13452,78**
		Накладные расходы	%	–		95,07	570,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,98	1121,85
		Сметная стоимость:				**2524,17**	**15145,03**
65	С123-070104-0201 23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**12,0000**		**299,91**	**3598,92**
		Накладные расходы	%	–		12,72	152,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,01	300,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**337,64**	**4051,64**
66	**Ц13-080206-1501 13-080206-1501 РСНБ РК 2015**	**Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2**	**м**	**185,0000**		**435,96**	**80651,83**
		Итого оплата труда:				**263,18**	**48688,27**
		Итого эксплуатация машин:				**23,15**	**4282,93**
		Итого материалов:				**154,46**	**28575,56**
		Накладные расходы	%	–		135,90	25141,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,75	8463,49
		Сметная стоимость:				**617,61**	**114257,09**
67	**С123-060141-0905 23-060141-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**		**391388,93**	**11741,67**
		Накладные расходы	%	–		16594,89	497,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32638,71	979,16
		Сметная стоимость:				**440622,53**	**13218,68**
68	**С123-060141-0602 23-060141-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**		**97753,72**	**2932,61**
		Накладные расходы	%	–		4144,76	124,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8151,88	244,56
		Сметная стоимость:				**110050,36**	**3301,51**
69	**С123-060141-0902 23-060141-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**		**146912,93**	**1469,13**
		Накладные расходы	%	–		6229,11	62,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12251,36	122,51
		Сметная стоимость:				**165393,40**	**1653,93**
70	С123-060141-0601 23-060141-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,1000		68498,54	6849,85
		Накладные расходы	%	–		2904,34	290,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5712,23	571,22
		Сметная стоимость:				**77115,11**	**7711,51**
71	С123-060141-0401 23-060141-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0150		46893,49	703,40
		Накладные расходы	%	–		1988,28	29,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3910,54	58,66
		Сметная стоимость:				**52792,32**	**791,88**
72	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0043		447594,25	1937,64
		Накладные расходы	%	–		18978,00	82,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37325,78	161,58
		Сметная стоимость:				**503898,03**	**2181,37**
73	Ц13-080206-1503 13-080206-1503 РСНБ РК 2015	**Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 70 мм2**	м	0,0150		522,67	7,84
		Итого оплата труда:				**329,56**	**4,94**
		Итого эксплуатация машин:				**51,26**	**0,77**
		Итого материалов:				**156,55**	**2,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		169,19	2,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,35	0,83
		Сметная стоимость:				**747,21**	**11,21**
74	**С123-060141-0908 23-060141-0908 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**1027478,81**	**15412,18**
		Накладные расходы	%	–		43565,10	653,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85683,51	1285,25
		Сметная стоимость:				**1156727,42**	**17350,91**
75	**С123-061002-0109 23-061002-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0071**		**714728,18**	**5081,72**
		Накладные расходы	%	–		30304,47	215,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59602,61	423,77
		Сметная стоимость:				**804635,27**	**5720,96**
76	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**шт**	**3,0000**		**1078,25**	**3234,74**
		Итого оплата труда:				**763,35**	**2290,06**
		Итого эксплуатация машин:				**129,71**	**389,12**
		Итого материалов:				**221,95**	**665,86**
		Накладные расходы	%	–		386,29	1158,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,16	351,49
		Сметная стоимость:				**1581,70**	**4745,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**	м	10,0000		362,68	3626,80
		Итого оплата труда:				115,59	1155,94
		Итого эксплуатация машин:				40,58	405,78
		Итого материалов:				217,15	2171,51
		Накладные расходы	%	–		66,95	669,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,37	343,70
		Сметная стоимость:				464,00	4640,00
78	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	м	90,0000		449,05	40414,23
		Итого оплата труда:				117,28	10555,36
		Итого эксплуатация машин:				16,59	1493,41
		Итого материалов:				319,43	28748,59
		Накладные расходы	%	–		71,36	6422,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,63	3746,96
		Сметная стоимость:				562,04	50584,00
79	С121-060902-1001 21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	м	100,0000		180,18	18018,00
		Накладные расходы	%	–		7,64	763,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,03	1502,56
		Сметная стоимость:				202,85	20284,52

1	2	3	4	5	6	7	8
80	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,0357		159092,30	5679,60
		Накладные расходы	%	–		6745,51	240,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13267,03	473,63
		Сметная стоимость:				179104,84	6394,04
81	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм**	м	2,0000		386,19	772,38
		Итого оплата труда:				298,04	596,08
		Итого эксплуатация машин:				54,42	108,83
		Итого материалов:				49,21	98,42
		Накладные расходы	%	–		149,34	298,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,84	85,69
		Сметная стоимость:				578,38	1156,75
82	С123-010101-0204 23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,0000		567,57	1135,14
		Накладные расходы	%	–		24,06	48,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,33	94,66
		Сметная стоимость:				638,97	1277,93
83	Ц13-080204-0601 13-080204-0601 РСНБ РК 2015	**Подвеска группового заземляющего проводника на опоре**	шт	1,0000		4839,58	4839,58
		Итого оплата труда:				1946,26	1946,26
		Итого эксплуатация машин:				3987,82	3987,82
		Накладные расходы	%	–		1073,52	1073,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		473,05	473,05
		Сметная стоимость:				6386,15	6386,15

1	2	3	4	5	6	7	8
84	Прайс	**Стоимость ГЗШ-31**	шт.	1,0000		2950,97	2950,97
		Накладные расходы	%	–		125,12	125,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,09	246,09
		Сметная стоимость:				3322,18	3322,18
85	Прайс	**Стоимость ввода гибкого ду 50 мм, длина 910 мм**	шт.	3,0000		6069,17	18207,50
		Накладные расходы	%	–		257,33	772,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,12	1518,36
		Сметная стоимость:				6832,62	20497,86
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1922088,00
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				1747931,79
Материалы -			Тенге				83110,73
Всего заработная плата -			Тенге				216747,06
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1433235,47
		Накладные расходы -	Тенге				170813,40
		Сметная прибыль -	Тенге				153499,62
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				2072244,81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				260,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				216747,06
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				174156,20
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				174156,20
		Накладные расходы -	Тенге				7384,22
		Сметная прибыль -	Тенге				14523,23
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				196063,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2268308,46
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				260,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				216747,06
РАЗДЕЛ 5.Насосная станция 2-го подъема. Технологическая часть(2-2-7)							
			Мебель и инвентарь				
86	Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	шт.	3,0000		16006,50	48019,51
		Итого оплата труда:				14380,95	43142,86
		Итого эксплуатация машин:				540,56	1621,69
		Итого материалов:				1109,78	3329,34
		Накладные расходы	%	–		6764,90	20294,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	5465,14
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**73779,35**
87	**Прайс**	**Стоимость шкафа металлического для одежды**	**шт.**	**3,0000**		**26954,18**	**80862,53**
		Накладные расходы	%	–		1142,86	3428,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2247,76	6743,29
		Сметная стоимость:				**30344,80**	**91034,39**
88	**Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**16006,50**	**16006,50**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**14380,95**
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**540,56**
		Итого материалов:				**1109,78**	**1109,78**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**24593,12**
89	**Прайс**	**Стоимость банкетки Б94-02**	**шт.**	**1,0000**		**9265,50**	**9265,50**
		Накладные расходы	%	–		392,86	392,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		772,67	772,67
		Сметная стоимость:				**10431,02**	**10431,02**
90	**Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**16006,50**	**16006,50**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**14380,95**
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**540,56**
		Итого материалов:				**1109,78**	**1109,78**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**24593,12**
91	**Прайс**	**Стоимость вешалки**	**шт.**	**1,0000**		**6738,54**	**6738,54**
		Накладные расходы	%	–		285,71	285,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		561,94	561,94
		Сметная стоимость:				**7586,20**	**7586,20**
92	**Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**16006,50**	**16006,50**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**14380,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**540,56**
		Итого материалов:				**1109,78**	**1109,78**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**24593,12**
93	**Прайс**	**Стоимость шкафа для документов комбинированный**	**шт.**	**1,0000**		**26533,02**	**26533,02**
		Накладные расходы	%	–		1125,00	1125,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2212,64	2212,64
		Сметная стоимость:				**29870,66**	**29870,66**
94	**Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**16006,50**	**16006,50**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**14380,95**
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**540,56**
		Итого материалов:				**1109,78**	**1109,78**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**24593,12**
95	**Прайс**	**Стоимость стола компьютерного мод. 540**	**шт.**	**1,0000**		**20923,18**	**20923,18**
		Накладные расходы	%	–		887,14	887,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1744,83	1744,83
		Сметная стоимость:				**23555,15**	**23555,15**
96	**Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**16006,50**	**16006,50**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**14380,95**
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**540,56**
		Итого материалов:				**1109,78**	**1109,78**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**24593,12**
97	**Прайс**	**Стоимость кресла мод. 210**	**шт.**	**1,0000**		**12154,65**	**12154,65**
		Накладные расходы	%	–		515,36	515,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1013,60	1013,60
		Сметная стоимость:				**13683,61**	**13683,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	Ц13-370102-0201 13-370102-0201 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	шт.	1,0000		31513,30	31513,30
		Итого оплата труда:				24936,14	24936,14
		Итого эксплуатация машин:				7941,22	7941,22
		Итого материалов:				1128,58	1128,58
		Накладные расходы	%	–		11889,50	11889,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3472,22	3472,22
		Сметная стоимость:				46875,02	46875,02
99	Прайс	**Стоимость компьютера в комплекте с программным обеспечением**	шт.	1,0000		218581,54	218581,54
		Накладные расходы	%	–		9267,86	9267,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18227,95	18227,95
		Сметная стоимость:				246077,35	246077,35
100	Ц13-370101-0202 13-370101-0202 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж в помещении**	шт.	1,0000		16278,37	16278,37
		Итого оплата труда:				14634,12	14634,12
		Итого эксплуатация машин:				575,80	575,80
		Итого материалов:				1109,78	1109,78
		Накладные расходы	%	–		6883,57	6883,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1852,96	1852,96
		Сметная стоимость:				25014,90	25014,90
101	Прайс	**Стоимость верстака слесарного одноместного**	шт.	1,0000		40044,64	40044,64
		Накладные расходы	%	–		1697,89	1697,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3339,40	3339,40
		Сметная стоимость:				45081,94	45081,94
102	Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	шт.	1,0000		16006,50	16006,50
		Итого оплата труда:				14380,95	14380,95
		Итого эксплуатация машин:				540,56	540,56
		Итого материалов:				1109,78	1109,78
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				24593,12	24593,12
103	Прайс	**Стоимость тисков слесарных с ручным приводом**	шт.	1,0000		14740,57	14740,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		625,00	625,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1229,25	1229,25
		Сметная стоимость:				**16594,81**	**16594,81**
104	**Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**16006,50**	**16006,50**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**14380,95**
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**540,56**
		Итого материалов:				**1109,78**	**1109,78**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**24593,12**
105	**Прайс**	**Стоимость шкафа для уборочного инвентаря**	**шт.**	**1,0000**		**42848,72**	**42848,72**
		Накладные расходы	%	–		1816,79	1816,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3573,24	3573,24
		Сметная стоимость:				**48238,75**	**48238,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				680549,58
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				472692,89
Накладные расходы -			Тенге				20042,18
Сметная прибыль -			Тенге				39418,81
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				532153,88
Стоимость монтажных работ -			Тенге				207856,69
Материалы -			Тенге				13336,15
Всего заработная плата -			Тенге				183379,80
		Накладные расходы -	Тенге				86422,10
		Сметная прибыль -	Тенге				23542,30
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				317821,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				133379,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				849974,97
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				183379,80

РАЗДЕЛ 6. Наружные сети водопровода и канализации (площадка насосных станции). Строительно-монтажные работы(ЛС6-2-1)

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				–

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				–
		РАЗДЕЛ 7. ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
106	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**380,0945**		**115,84**	**44028,94**
		Итого оплата труда:				**30,98**	**11776,52**
		Итого эксплуатация машин:				**115,84**	**44028,94**
		Накладные расходы	%	–		24,00	9121,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,19	4252,06
		Сметная стоимость:				**151,02**	**57402,85**
107	Е11-010101-0362 11-010101-0362 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**72,0225**		**127,42**	**9177,14**
		Итого оплата труда:				**34,08**	**2454,63**
		Итого эксплуатация машин:				**127,42**	**9177,14**
		Накладные расходы	%	–		26,40	1901,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,31	886,28
		Сметная стоимость:				**166,12**	**11964,73**
108	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ЛИШНИЙ ГРУНТ/**	**м3 грунта**	**34,0000**		**120,37**	**4092,49**
		Итого оплата труда:				**38,22**	**1299,33**
		Итого эксплуатация машин:				**113,70**	**3865,82**
		Итого материалов:				**0,08**	**2,62**
		Накладные расходы	%	–		28,65	973,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,92	405,32
		Сметная стоимость:				**160,94**	**5471,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	С341-020102-1003 41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /ЛИШНИЙ ГРУНТ/**	**т**	**66,9800**		**102,05**	**6835,31**
		Накладные расходы	%	–		4,33	289,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,51	570,01
		Сметная стоимость:				**114,89**	**7695,14**
110	Е11-010205-0108 11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**14,8500**		**2621,90**	**38935,24**
		Итого оплата труда:				**2621,90**	**38935,24**
		Накладные расходы	%	–		1726,41	25637,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,87	5165,80
		Сметная стоимость:				**4696,18**	**69738,28**
111	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Защитная обсыпка трубы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**184,4000**		**26,46**	**4879,11**
		Итого оплата труда:				**9,37**	**1726,93**
		Итого эксплуатация машин:				**26,46**	**4879,11**
		Накладные расходы	%	–		6,89	1270,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,67	491,99
		Сметная стоимость:				**36,02**	**6641,86**
112	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**73,7600**		**635,93**	**46906,27**
		Итого оплата труда:				**635,93**	**46906,27**
		Накладные расходы	%	–		418,73	30885,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,37	6223,37
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**84015,47**
113	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**55,3200**		**635,93**	**35179,70**
		Итого оплата труда:				**635,93**	**35179,70**
		Накладные расходы	%	–		418,73	23164,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,37	4667,53
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**63011,60**
114	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**221,2800**		**30,92**	**6842,65**
		Итого оплата труда:				**10,95**	**2421,91**
		Итого эксплуатация машин:				**30,92**	**6842,65**
		Накладные расходы	%	–		8,05	1782,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	689,99
		Сметная стоимость:				**42,10**	**9314,80**
115	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**461,0000**		**116,41**	**53666,36**
		Итого оплата труда:				**88,35**	**40730,73**
		Итого эксплуатация машин:				**49,75**	**22936,71**
		Накладные расходы	%	–		59,37	27367,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,06	6482,75
		Сметная стоимость:				**189,84**	**87517,07**
				СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
116	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0013**		**287660,55**	**359,58**
		Итого оплата труда:				**223263,25**	**279,08**
		Итого эксплуатация машин:				**85588,41**	**106,99**
		Итого материалов:				**7238,54**	**9,05**
		Накладные расходы	%	–		156721,90	195,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35550,60	44,44
		Сметная стоимость:				**479933,04**	**599,92**
117	**Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0050**		**180712,52**	**903,56**
		Итого оплата труда:				**151838,93**	**759,19**
		Итого эксплуатация машин:				**41869,56**	**209,35**
		Итого материалов:				**778,59**	**3,89**
		Накладные расходы	%	–		105952,17	529,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22933,18	114,67
		Сметная стоимость:				**309597,86**	**1547,99**
118	**Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1282**		**8409033,41**	**1078038,08**
		Итого оплата труда:				**435732,96**	**55860,97**
		Итого эксплуатация машин:				**299767,38**	**38430,18**
		Итого материалов:				**7774847,87**	**996735,50**
		Накладные расходы	%	–		638606,21	81869,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		723811,17	92792,59
		Сметная стоимость:				**9771450,79**	**1252700,00**
119	**Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0672**		**4524764,65**	**304154,68**
		Итого оплата труда:				**368980,37**	**24802,86**
		Итого эксплуатация машин:				**138039,80**	**9279,04**
		Итого материалов:				**4066537,25**	**273352,63**
		Накладные расходы	%	–		430702,23	28951,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396437,35	26648,52
		Сметная стоимость:				**5351904,23**	**359755,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0811		2211705,98	179391,47
		Итого оплата труда:				245106,68	19880,60
		Итого эксплуатация машин:				50829,43	4122,78
		Итого материалов:				1934966,41	156945,13
		Накладные расходы	%	–		252441,34	20475,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197131,79	15989,36
		Сметная стоимость:				2661279,11	215856,35
121	Е11-220601-0306 11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1282		2566448,36	329018,68
		Итого оплата труда:				249423,09	31976,04
		Итого эксплуатация машин:				141846,79	18184,76
		Итого материалов:				2200166,62	282061,36
		Накладные расходы	%	–		270276,56	34649,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226937,99	29093,45
		Сметная стоимость:				3063662,91	392761,59
122	Е11-220601-0305 11-220601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0672		1927044,65	129535,94
		Итого оплата труда:				229466,90	15424,77
		Итого эксплуатация машин:				123839,56	8324,50
		Итого материалов:				1596531,17	107318,83
		Накладные расходы	%	–		230247,60	15477,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172583,38	11601,05
		Сметная стоимость:				2329875,63	156614,24

1	2	3	4	5	6	7	8
123	E11-220601-0302 11-220601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0811		960135,02	77876,55
		Итого оплата труда:				165131,64	13393,83
		Итого эксплуатация машин:				27182,61	2204,78
		Итого материалов:				768259,13	62313,50
		Накладные расходы	%	–		147604,46	11972,20
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		88619,16	7187,90
		Сметная стоимость:				1196358,64	97036,65
124	E11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4,0000		830,53	3322,14
		Итого оплата труда:				488,48	1953,92
		Итого эксплуатация машин:				507,80	2031,22
		Накладные расходы	%	–		351,42	1405,69
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		94,56	378,23
		Сметная стоимость:				1276,51	5106,05
125	E11-220901-0106 11-220901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	6,0000		4077,97	24467,81
		Итого оплата труда:				2765,99	16595,95
		Итого эксплуатация машин:				1135,71	6814,25
		Итого материалов:				544,31	3265,85
		Накладные расходы	%	–		1963,42	11780,50
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		483,31	2899,86
		Сметная стоимость:				6524,69	39148,17
126	E11-220901-0105 11-220901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2,0000		2074,57	4149,14
		Итого оплата труда:				1562,36	3124,73
		Итого эксплуатация машин:				123,31	246,63
		Итого материалов:				446,74	893,49
		Накладные расходы	%	–		1099,33	2198,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,91	507,82
		Сметная стоимость:				**3427,81**	**6855,61**
127	**Е11-220901-0102 11-220901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**1398,68**	**8392,08**
		Итого оплата труда:				**1058,95**	**6353,71**
		Итого эксплуатация машин:				**52,85**	**317,09**
		Итого материалов:				**311,67**	**1870,04**
		Накладные расходы	%	–		744,80	4468,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,48	1028,87
		Сметная стоимость:				**2314,95**	**13889,72**
				Водомерный узел ду=25 мм			
128	**Е11-160901-0201 11-160901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**9922,46**	**9922,46**
		Итого оплата труда:				**4666,82**	**4666,82**
		Итого эксплуатация машин:				**197,30**	**197,30**
		Итого материалов:				**5102,49**	**5102,49**
		Накладные расходы	%	–		3358,98	3358,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1062,52	1062,52
		Сметная стоимость:				**14343,96**	**14343,96**
129	**Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1974,74**	**1974,74**
		Итого оплата труда:				**1379,24**	**1379,24**
		Итого эксплуатация машин:				**114,42**	**114,42**
		Итого материалов:				**528,04**	**528,04**
		Накладные расходы	%	–		976,55	976,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,10	236,10
		Сметная стоимость:				**3187,40**	**3187,40**
130	**Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**92314,24**	**92314,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1279,38**	**1279,38**
		Итого эксплуатация машин:				**35,23**	**35,23**
		Итого материалов:				**91016,15**	**91016,15**
		Накладные расходы	%	–		4742,31	4742,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7764,52	7764,52
		Сметная стоимость:				**104821,07**	**104821,07**
				Указатели пожарных гидрантов ТИП-2, на стене - 1 шт			
131	**Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка указательных табличек /прим./**	**шт.**	**1,0000**		**603,91**	**603,91**
		Итого оплата труда:				**505,09**	**505,09**
		Итого материалов:				**98,82**	**98,82**
		Накладные расходы	%	–		343,09	343,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,76	75,76
		Сметная стоимость:				**1022,76**	**1022,76**
132	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**22,4300**		**3635,64**	**81547,50**
		Итого оплата труда:				**744,11**	**16690,36**
		Итого эксплуатация машин:				**117,49**	**2635,19**
		Итого материалов:				**2802,98**	**62870,75**
		Накладные расходы	%	–		635,84	14261,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,72	7664,74
		Сметная стоимость:				**4613,20**	**103474,04**
				СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. СЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРОВ			
133	**Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0040**		**2391260,46**	**9565,04**
		Итого оплата труда:				**265202,97**	**1060,81**
		Итого эксплуатация машин:				**66016,12**	**264,06**
		Итого материалов:				**2085103,64**	**8340,41**
		Накладные расходы	%	–		273063,39	1092,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213145,91	852,58
		Сметная стоимость:				**2877469,75**	**11509,88**
134	**Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0040**		**1291803,00**	**5167,21**
		Итого оплата труда:				**165995,81**	**663,98**
		Итого эксплуатация машин:				**28479,48**	**113,92**
		Итого материалов:				**1097822,92**	**4391,29**
		Накладные расходы	%	–		162226,58	648,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116322,37	465,29
		Сметная стоимость:				**1570351,95**	**6281,41**
135	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0560**		**217754,78**	**12194,27**
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**9784,01**
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**3368,82**
		Итого материалов:				**2773,64**	**155,32**
		Накладные расходы	%	–		122330,75	6850,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27206,84	1523,58
		Сметная стоимость:				**367292,37**	**20568,37**
136	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**1429,10**	**5716,39**
		Итого оплата труда:				**1089,37**	**4357,47**
		Итого эксплуатация машин:				**52,85**	**211,39**
		Итого материалов:				**311,67**	**1246,70**
		Накладные расходы	%	–		765,77	3063,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,59	702,36
		Сметная стоимость:				**2370,46**	**9481,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**5,0400**		**3635,64**	**18323,65**
		Итого оплата труда:				**744,11**	**3750,31**
		Итого эксплуатация машин:				**117,49**	**592,13**
		Итого материалов:				**2802,98**	**14127,00**
		Накладные расходы	%	–		635,84	3204,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,72	1722,26
		Сметная стоимость:				**4613,20**	**23250,52**
				СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРОВ			
138	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0560**		**217754,78**	**12194,27**
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**9784,01**
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**3368,82**
		Итого материалов:				**2773,64**	**155,32**
		Накладные расходы	%	–		122330,75	6850,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27206,84	1523,58
		Сметная стоимость:				**367292,37**	**20568,37**
139	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**5,0400**		**3635,64**	**18323,65**
		Итого оплата труда:				**744,11**	**3750,31**
		Итого эксплуатация машин:				**117,49**	**592,13**
		Итого материалов:				**2802,98**	**14127,00**
		Накладные расходы	%	–		635,84	3204,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,72	1722,26
		Сметная стоимость:				**4613,20**	**23250,52**
				УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /5 шт - Ду=1500/			

1	2	3	4	5	6	7	8
140	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**11,9450**		**42387,43**	**506317,82**
		Итого оплата труда:				**13331,74**	**159247,66**
		Итого эксплуатация машин:				**5833,89**	**69685,83**
		Итого материалов:				**25460,50**	**304125,70**
		Накладные расходы	%	–		10427,27	124553,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4225,18	50469,72
		Сметная стоимость:				**57039,87**	**681341,27**
141	Е11-080201-0305 11-080201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Наращивание кирпичем горловины**	**м3 кладки**	**0,0530**		**14755,29**	**782,03**
		Итого оплата труда:				**9503,41**	**503,68**
		Итого эксплуатация машин:				**1565,85**	**82,99**
		Итого материалов:				**4074,46**	**215,95**
		Накладные расходы	%	–		5658,05	299,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1633,07	86,55
		Сметная стоимость:				**22046,41**	**1168,46**
				УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ СЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРОВ /3 шт - Ду=1500, 2 шт - Ду=1000/			
142	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**6,2310**		**42387,43**	**264116,06**
		Итого оплата труда:				**13331,74**	**83070,08**
		Итого эксплуатация машин:				**5833,89**	**36350,98**
		Итого материалов:				**25460,50**	**158644,39**
		Накладные расходы	%	–		10427,27	64972,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4225,18	26327,07
		Сметная стоимость:				**57039,87**	**355415,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
				УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД РЕЗЕРВУАРОВ /3 шт - Ду=1500, 2 шт - Ду=1000/			
143	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,0350		42387,43	255808,13
		Итого оплата труда:				13331,74	80457,06
		Итого эксплуатация машин:				5833,89	35207,53
		Итого материалов:				25460,50	153654,13
		Накладные расходы	%	–		10427,27	62928,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4225,18	25498,94
		Сметная стоимость:				57039,87	344235,63
				Промывка с дезинфекцией			
144	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0811		39706,91	3220,63
		Итого оплата труда:				37699,03	3057,77
		Итого материалов:				2007,88	162,86
		Накладные расходы	%	–		26087,30	2115,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5263,54	426,93
		Сметная стоимость:				71057,75	5763,49
145	Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0685		63616,08	4355,79
		Итого оплата труда:				45238,84	3097,50
		Итого материалов:				18377,24	1258,29
		Накладные расходы	%	–		31981,80	2189,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7647,83	523,65
		Сметная стоимость:				103245,70	7069,23
146	Е11-220701-0106 11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1282		77296,91	9909,46
		Итого оплата труда:				45238,84	5799,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**32058,08**	**4109,85**
		Накладные расходы	%	–		32561,86	4174,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8788,70	1126,71
		Сметная стоимость:				**118647,48**	**15210,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3702510,17**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3692587,70**
Материалы -			Тенге				**2703999,85**
Всего заработная плата -			Тенге				**760075,26**
Транспортные расходы -			Тенге				**6835,31**
		Накладные расходы -	Тенге				**642843,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**346834,46**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4682265,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**960,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**760075,26**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**9922,46**
Материалы -			Тенге				**5102,49**
Всего заработная плата -			Тенге				**4666,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**3358,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1062,52**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**14343,96**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4666,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**4696609,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**966,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**764742,08**
		РАЗДЕЛ 8. ХОЗ.-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1					
147	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5400**		**3635,64**	**1963,25**
		Итого оплата труда:				**744,11**	**401,82**
		Итого эксплуатация машин:				**117,49**	**63,44**
		Итого материалов:				**2802,98**	**1513,61**
		Накладные расходы	%	–		635,84	343,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,72	184,53
		Сметная стоимость:				**4613,20**	**2491,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
148	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**217754,78**	**1306,53**
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**1048,29**
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**360,94**
		Итого материалов:				**2773,64**	**16,64**
		Накладные расходы	%	–		122330,75	733,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27206,84	163,24
		Сметная стоимость:				**367292,37**	**2203,75**
				УСТРОЙСТВО СЕПТИКА - 1 ШТ.			
149	У56-89-5 У56-89-5	**Прямоугольные септики в монолитном бетоне, строительные работы, БС-1 /полезная емкость 1,4 м3/**	**септик**	**1,0000**		**257828,37**	**257828,37**
		Итого оплата труда:				**75351,63**	**75351,63**
		Итого эксплуатация машин:				**8595,13**	**8595,13**
		Итого материалов:				**176505,64**	**176505,64**
		Накладные расходы	%	–		113042,43	113042,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29669,66	29669,66
		Сметная стоимость:				**400540,46**	**400540,46**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				261098,15
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				261098,15
Материалы -			Тенге				178035,89
Всего заработная плата -			Тенге				76801,74
Накладные расходы -			Тенге				114119,76
Сметная прибыль -			Тенге				30017,43
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				405235,35
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				89,89
Сметная заработная плата -			Тенге				76801,74
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				405235,35
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				89,89
Сметная заработная плата -			Тенге				76801,74
РАЗДЕЛ 9.Резервуар воды 500 м3. (ЛС6-3-2)							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				–
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				–
		РАЗДЕЛ 10. Вентиляция					
150	**Е11-201501-0102 11-201501-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**2,0000**		**4656,42**	**9312,85**
		Итого оплата труда:				**4402,57**	**8805,14**
		Итого эксплуатация машин:				**302,63**	**605,26**
		Итого материалов:				**49,64**	**99,29**
		Накладные расходы	%	–		2969,33	5938,66
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		610,06	1220,12
		Сметная стоимость:				**8235,81**	**16471,63**
151	**С123-050401-0118 23-050401-0118 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**2,0000**		**38340,90**	**76681,80**
		Накладные расходы	%	–		1625,65	3251,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3197,32	6394,65
		Сметная стоимость:				**43163,88**	**86327,76**
152	**Е11-202001-0101 11-202001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка**	**м2 поверхности в свету**	**2,0000**		**5521,78**	**11043,56**
		Итого оплата труда:				**3544,13**	**7088,26**
		Итого эксплуатация машин:				**144,87**	**289,74**
		Итого материалов:				**1867,49**	**3734,99**
		Накладные расходы	%	–		2465,54	4931,08
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		638,99	1277,97
		Сметная стоимость:				**8626,31**	**17252,62**
153	**прайс**	**Фильтры воздушные. Панель фильтр EYJ 200 с кассетой**	**шт.**	**2,0000**		**18900,00**	**37800,00**
		Накладные расходы	%	–		801,36	1602,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1576,11	3152,22
		Сметная стоимость:				**21277,47**	**42554,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
154	Е11-160401-0107 11-160401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	11,0000		11049,42	121543,59
		Итого оплата труда:				1380,43	15184,77
		Итого эксплуатация машин:				105,58	1161,33
		Итого материалов:				9587,31	105460,37
		Накладные расходы	%	–		1337,63	14713,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		990,96	10900,60
		Сметная стоимость:				13378,01	147158,12
155	Ц13-120101-0219 13-120101-0219 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,0000		3646,40	10939,19
		Итого оплата труда:				2500,13	7500,40
		Итого эксплуатация машин:				1330,31	3990,93
		Итого материалов:				150,79	452,36
		Накладные расходы	%	–		1212,70	3638,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,73	1166,18
		Сметная стоимость:				5247,82	15743,47
156	С123-010201-0267 23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000		35549,33	106647,99
		Накладные расходы	%	–		1507,29	4521,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2964,53	8893,59
		Сметная стоимость:				40021,15	120063,45
157	Е11-200101-0410 11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,0000		3881,77	7763,54
		Итого оплата труда:				971,59	1943,18
		Итого эксплуатация машин:				25,42	50,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2894,13**	**5788,26**
		Накладные расходы	%	–		776,31	1552,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,65	745,29
		Сметная стоимость:				**5030,73**	**10061,46**
158	**С121-050308-9901 21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**2,0000**		**877,20**	**1754,40**
		Накладные расходы	%	–		37,19	74,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,15	146,30
		Сметная стоимость:				**987,54**	**1975,09**
159	**Е11-200701-0107 11-200701-0107 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2,0000**		**6054,41**	**12108,82**
		Итого оплата труда:				**743,23**	**1486,47**
		Итого эксплуатация машин:				**52,30**	**104,61**
		Итого материалов:				**5267,55**	**10535,10**
		Накладные расходы	%	–		724,65	1449,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,33	1084,65
		Сметная стоимость:				**7321,39**	**14642,78**
160	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1009,85**	**2019,69**
		Итого оплата труда:				**249,79**	**499,57**
		Итого эксплуатация машин:				**11,33**	**22,66**
		Итого материалов:				**753,06**	**1506,12**
		Накладные расходы	%	–		200,08	400,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,79	193,59
		Сметная стоимость:				**1306,72**	**2613,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		536,90	2147,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1055,98	4223,92
		Сметная стоимость:				**14255,74**	**57022,94**
165	**Е11-260301-0202 11-260301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**4,0000**		**1311,46**	**5245,83**
		Итого оплата труда:				**1254,70**	**5018,79**
		Итого эксплуатация машин:				**30,46**	**121,86**
		Итого материалов:				**35,22**	**140,89**
		Накладные расходы	%	–		778,87	3115,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,23	668,91
		Сметная стоимость:				**2257,56**	**9030,22**
166	**С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0377**		**–**	**–**
167	**С123-050301-1805 23-050301-1805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**т**	**0,0016**		**157279,92**	**254,79**
		Накладные расходы	%	–		6668,67	10,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13115,89	21,25
		Сметная стоимость:				**177064,48**	**286,84**
168	**С123-040501-0207 23-040501-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**638,11**	**1276,22**
		Накладные расходы	%	–		27,06	54,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,21	106,43
		Сметная стоимость:				**718,38**	**1436,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				497013,12
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				10939,19
		Материалы -	Тенге				452,36
		Всего заработная плата -	Тенге				7500,40
		Накладные расходы -	Тенге				3638,10
		Сметная прибыль -	Тенге				1166,18
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				15743,47
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,73
		Сметная заработная плата -	Тенге				7500,40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				284481,87
		Материалы -	Тенге				1574,50
		Всего заработная плата -	Тенге				6621,85
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				276012,34
		Накладные расходы -	Тенге				15879,18
		Сметная прибыль -	Тенге				24028,88
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				324389,93
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7,87
		Сметная заработная плата -	Тенге				6621,85
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				201592,06
		Материалы -	Тенге				127124,12
		Всего заработная плата -	Тенге				35007,39
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				37800,00
		Сдача и испытание -	Тенге				955,77
		Накладные расходы -	Тенге				30588,49
		Сметная прибыль -	Тенге				18574,44
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				250755,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43,13
		Сметная заработная плата -	Тенге				35007,39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				590888,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				49129,64
		РАЗДЕЛ 11.Водонапорная башня на 50 м3 (ЛС6-4-1)					
169	**У4-73-1 Т4-7-3**	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3, Строительные работы**	**башня**	**1,0000**		**1034813,69**	**1034813,69**
		Итого оплата труда:				**231594,00**	**231594,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**102238,55**	**102238,55**
		Итого материалов:				**732574,24**	**732574,24**
		Накладные расходы	%	–		43876,10	43876,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86295,18	86295,18
		Сметная стоимость:				**1164984,98**	**1164985,00**
170	**У4-74-2 Т4-7-4**	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 50 м3, Земляные работы**	**башня**	**1,0000**		**72905,49**	**72905,49**
		Итого оплата труда:				**58635,25**	**58635,25**
		Итого эксплуатация машин:				**20839,14**	**20839,14**
		Накладные расходы	%	–		66657,44	66657,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11165,03	11165,03
		Сметная стоимость:				**150727,96**	**150727,96**
171	**У4-74-3 Т4-7-4**	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 50 м3, Фундаменты**	**башня**	**1,0000**		**674801,29**	**674801,29**
		Итого оплата труда:				**78454,86**	**78454,86**
		Итого эксплуатация машин:				**28396,86**	**28396,86**
		Итого материалов:				**577809,08**	**577809,08**
		Накладные расходы	%	–		108757,29	108757,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62684,69	62684,69
		Сметная стоимость:				**846243,27**	**846243,27**
172	**У4-74-4 Т4-7-4**	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 50 м3, Укрепление обвалования дерном**	**башня**	**1,0000**		**63624,13**	**63624,13**
		Итого оплата труда:				**36384,32**	**36384,32**
		Итого эксплуатация машин:				**176,43**	**176,43**
		Итого материалов:				**27083,90**	**27083,90**
		Накладные расходы	%	–		39486,86	39486,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8248,88	8248,88
		Сметная стоимость:				**111359,87**	**111359,87**
173	**У4-74-5 Т4-7-4**	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 50 м3, Прочие работы**	**башня**	**1,0000**		**467358,24**	**467358,24**
		Итого оплата труда:				**91576,78**	**91576,78**
		Итого эксплуатация машин:				**63465,20**	**63465,20**
		Итого материалов:				**331165,44**	**331165,44**
		Накладные расходы	%	–		126730,78	126730,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47527,12	47527,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**641616,15**	**641616,15**
174	**У4-74-6 Т4-7-4**	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж металлоконструкций**	**башня**	**1,0000**		**645628,40**	**645628,40**
		Итого оплата труда:				**164674,74**	**164674,74**
		Итого эксплуатация машин:				**174672,92**	**174672,92**
		Итого материалов:				**361864,09**	**361864,08**
		Накладные расходы	%	–		181865,90	181865,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66199,54	66199,54
		Сметная стоимость:				**893693,84**	**893693,84**
175	**У4-74-7 Т4-7-4**	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 50 м3, Электромонтажные работы**	**башня**	**1,0000**		**15032,23**	**15032,23**
		Итого оплата труда:				**8422,29**	**8422,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1267,83**	**1267,83**
		Итого материалов:				**5813,95**	**5813,95**
		Накладные расходы	%	–		8977,80	8977,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1920,80	1920,80
		Сметная стоимость:				**25930,82**	**25930,82**
176	**У4-74-8 Т4-7-4**	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж технологических трубопроводов**	**башня**	**1,0000**		**265492,21**	**265492,21**
		Итого оплата труда:				**46412,52**	**46412,52**
		Итого эксплуатация машин:				**4706,14**	**4706,14**
		Итого материалов:				**216240,41**	**216240,41**
		Накладные расходы	%	–		54799,24	54799,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25623,32	25623,32
		Сметная стоимость:				**345914,76**	**345914,76**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				3239655,68
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				280524,43
Материалы -			Тенге				222054,36
Всего заработная плата -			Тенге				54834,81
		Накладные расходы -	Тенге				63777,04
		Сметная прибыль -	Тенге				27544,12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				371845,58
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				63,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				54834,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2313502,85
		Материалы -	Тенге				1668632,66
		Всего заработная плата -	Тенге				496645,21
		Накладные расходы -	Тенге				385508,48
		Сметная прибыль -	Тенге				215920,91
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2914932,23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				520,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				496645,21
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				645628,40
		Материалы -	Тенге				361864,09
		Всего заработная плата -	Тенге				164674,74
		Накладные расходы -	Тенге				181865,90
		Сметная прибыль -	Тенге				66199,54
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				893693,84
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				132,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				164674,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4180471,65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				715,52
		Сметная заработная плата -	Тенге				716154,76
		РАЗДЕЛ 12.водонапорная башня 25 м3 высотой 15 м. Технологические трубопроводы(ЛС6-4-2)					
177	**Е11-160301-0210 11-160301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26,5000**		**4216,12**	**111727,06**
		Итого оплата труда:				**562,60**	**14908,87**
		Итого эксплуатация машин:				**47,53**	**1259,47**
		Итого материалов:				**3624,32**	**96044,38**
		Накладные расходы	%	–		532,98	14124,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,93	10068,08
		Сметная стоимость:				**5129,02**	**135919,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
178	Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0070		1291803,00	9042,62
		Итого оплата труда:				165995,81	1161,97
		Итого эксплуатация машин:				28479,48	199,36
		Итого материалов:				1097822,92	7684,76
		Накладные расходы	%	–		162226,58	1135,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116322,37	814,26
		Сметная стоимость:				1570351,95	10992,46
179	Ц13-120108-0302 13-120108-0302 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	58,0000		886,85	51437,06
		Итого оплата труда:				833,80	48360,57
		Итого эксплуатация машин:				31,61	1833,63
		Итого материалов:				28,78	1669,33
		Накладные расходы	%	–		390,48	22647,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,19	5926,79
		Сметная стоимость:				1379,51	80011,67
180	С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,0000		906,73	52590,34
		Накладные расходы	%	–		38,45	2229,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,61	4385,61
		Сметная стоимость:				1020,79	59205,78
181	Е11-160301-0201 11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	22,5000		1280,61	28813,83
		Итого оплата труда:				283,59	6380,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,96**	**291,55**
		Итого материалов:				**989,14**	**22255,72**
		Накладные расходы	%	–		232,85	5239,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,08	2724,23
		Сметная стоимость:				**1634,54**	**36777,13**
182	**Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0173**		**925407,71**	**16028,06**
		Итого оплата труда:				**387083,79**	**6704,29**
		Итого эксплуатация машин:				**286030,46**	**4954,05**
		Итого материалов:				**341768,15**	**5919,42**
		Накладные расходы	%	–		289808,39	5019,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97217,29	1683,80
		Сметная стоимость:				**1312433,39**	**22731,35**
183	**Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**830,53**	**8305,34**
		Итого оплата труда:				**488,48**	**4884,80**
		Итого эксплуатация машин:				**507,80**	**5078,05**
		Накладные расходы	%	–		351,42	3514,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,56	945,57
		Сметная стоимость:				**1276,51**	**12765,13**
184	**С123-020303-1006 23-020303-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45 до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**878,32**	**3513,28**
		Накладные расходы	%	–		37,24	148,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,24	292,98
		Сметная стоимость:				**988,81**	**3955,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
185	С123-020303-1706 23-020303-1706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2335,07**	**4670,14**
		Накладные расходы	%	–		99,01	198,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,73	389,45
		Сметная стоимость:				**2628,80**	**5257,61**
186	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**911,47**	**3645,88**
		Накладные расходы	%	–		38,65	154,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,01	304,04
		Сметная стоимость:				**1026,13**	**4104,50**
187	С123-010501-0810 23-010501-0810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 225x5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,8000**		**2819,04**	**2255,23**
		Накладные расходы	%	–		119,53	95,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,09	188,07
		Сметная стоимость:				**3173,65**	**2538,92**
188	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**22,0000**		**680,48**	**14970,63**
		Итого оплата труда:				**571,04**	**12562,97**
		Итого эксплуатация машин:				**51,37**	**1130,10**
		Итого материалов:				**58,07**	**1277,56**
		Накладные расходы	%	–		398,51	8767,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,32	1899,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1165,31**	**25636,80**
189	**С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**26,0000**		**1715,08**	**44592,08**
		Накладные расходы	%	–		72,72	1890,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,02	3718,62
		Сметная стоимость:				**1930,82**	**50201,41**
190	**С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1332,01**	**7992,06**
		Накладные расходы	%	–		56,48	338,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,08	666,47
		Сметная стоимость:				**1499,57**	**8997,40**
191	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**875,81**	**1751,62**
		Накладные расходы	%	–		37,13	74,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,04	146,07
		Сметная стоимость:				**985,98**	**1971,96**
192	**Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1429,10**	**2858,19**
		Итого оплата труда:				**1089,37**	**2178,74**
		Итого эксплуатация машин:				**52,85**	**105,70**
		Итого материалов:				**311,67**	**623,35**
		Накладные расходы	%	–		765,77	1531,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,59	351,18
		Сметная стоимость:				**2370,46**	**4740,92**
193	**С123-040101-0303 23-040101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**14000,22**	**28000,44**
		Накладные расходы	%	–		593,61	1187,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1167,51	2335,01
		Сметная стоимость:				**15761,34**	**31522,67**
194	**С123-040702-0603 23-040702-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6505,24**	**13010,48**
		Накладные расходы	%	–		275,82	551,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,48	1084,97
		Сметная стоимость:				**7323,55**	**14647,09**
195	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0520**		**22140,11**	**1151,29**
		Итого оплата труда:				**3076,67**	**159,99**
		Итого эксплуатация машин:				**643,47**	**33,46**
		Итого материалов:				**18636,83**	**969,11**
		Накладные расходы	%	–		2494,20	129,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1970,74	102,48
		Сметная стоимость:				**26605,05**	**1383,46**
196	**С123-040501-0203 23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1331,57**	**1331,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		56,46	56,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,04	111,04
		Сметная стоимость:				**1499,07**	**1499,07**
197	**Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**16813,60**	**16813,60**
		Итого оплата труда:				**12291,83**	**12291,83**
		Итого эксплуатация машин:				**4409,91**	**4409,91**
		Итого материалов:				**1659,84**	**1659,84**
		Накладные расходы	%	–		6196,86	6196,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1840,84	1840,84
		Сметная стоимость:				**24851,30**	**24851,30**
198	**51-080401-0139 51-080401-0139 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**64061,00**	**64061,00**
		Накладные расходы	%	–		2716,19	2716,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5342,17	5342,17
		Сметная стоимость:				**72119,36**	**72119,36**
199	**Ц13-080202-1704 13-080202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**83754,09**	**83754,09**
		Итого оплата труда:				**7926,70**	**7926,70**
		Итого эксплуатация машин:				**110,25**	**110,25**
		Итого материалов:				**75755,84**	**75755,84**
		Накладные расходы	%	–		7087,65	7087,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7267,34	7267,34
		Сметная стоимость:				**98109,07**	**98109,07**
200	**Ц13-100405-0102 13-100405-0102 РСНБ РК 2015**	**Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**2,0000**		**389,77**	**779,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**389,77**	**779,54**
		Накладные расходы	%	–		181,48	362,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,70	91,40
		Сметная стоимость:				**616,95**	**1233,91**
201	**С123-070216-0902 23-070216-0902 РСНБ РК 2015 прим. в ценах I квартала 2017 года**	**Реле РДК-3**	**шт.**	**2,0000**		**21301,69**	**42603,38**
		Накладные расходы	%	–		903,19	1806,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1776,39	3552,78
		Сметная стоимость:				**23981,27**	**47962,54**
202	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**2,0000**		**541,08**	**1082,15**
		Итого оплата труда:				**173,45**	**346,91**
		Итого эксплуатация машин:				**250,66**	**501,33**
		Итого материалов:				**191,24**	**382,48**
		Накладные расходы	%	–		100,33	200,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,31	102,62
		Сметная стоимость:				**692,72**	**1385,43**
203	**С123-060144-0505 23-060144-0505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0020**		**324745,37**	**662,48**
		Накладные расходы	%	–		13769,20	28,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27081,17	55,25
		Сметная стоимость:				**365595,74**	**745,82**
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
204	Ц13-080208-0209 13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	3,0000		354,78	1064,33
		Итого оплата труда:				148,99	446,98
		Итого эксплуатация машин:				15,27	45,80
		Итого материалов:				194,19	582,57
		Накладные расходы	%	–		81,52	244,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,90	104,71
		Сметная стоимость:				471,20	1413,59
205	Ц13-080208-0208 13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	30,0000		265,65	7969,61
		Итого оплата труда:				139,37	4181,19
		Итого эксплуатация машин:				10,86	325,74
		Итого материалов:				117,55	3526,54
		Накладные расходы	%	–		73,44	2203,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,13	813,84
		Сметная стоимость:				366,23	10986,78
206	Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5,0000		1570,44	7852,21
		Итого оплата труда:				580,60	2903,02
		Итого эксплуатация машин:				80,34	401,71
		Итого материалов:				924,98	4624,88
		Накладные расходы	%	–		325,62	1628,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,69	758,43
		Сметная стоимость:				2047,75	10238,74

1	2	3	4	5	6	7	8
207	Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	25,0000		493,10	12327,49
		Итого оплата труда:				150,16	3753,88
		Итого эксплуатация машин:				18,58	464,38
		Итого материалов:				329,21	8230,17
		Накладные расходы	%	–		87,90	2197,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,48	1162,00
		Сметная стоимость:				627,48	15686,95
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				646657,09
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				64061,00
Накладные расходы -			Тенге				2716,19
Сметная прибыль -			Тенге				5342,17
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				72119,36
Стоимость монтажных работ -			Тенге				183080,08
Материалы -			Тенге				96431,64
Всего заработная плата -			Тенге				80990,60
Накладные расходы -			Тенге				42769,41
Сметная прибыль -			Тенге				18067,96
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				243917,44
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				98,42
Сметная заработная плата -			Тенге				80990,60
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				258975,12
Материалы -			Тенге				16474,21
Всего заработная плата -			Тенге				27652,75
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				206618,98
Накладные расходы -			Тенге				28858,33
Сметная прибыль -			Тенге				23026,68
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				310860,12
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				31,16
Сметная заработная плата -			Тенге				27652,75
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				140540,89
Материалы -			Тенге				118300,10
Всего заработная плата -			Тенге				21289,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				19363,06
		Сметная прибыль -	Тенге				12792,32
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				172696,27
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				21289,58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				799593,19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				156,16
		Сметная заработная плата -	Тенге				129932,94
		РАЗДЕЛ 13.Благоустройство. Благоустройство площадки насосной станции(ЛС7-1-1)					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				–
		В том числе:					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				–
		РАЗДЕЛ 14.Вертикальная планировка и растительный слой грунта					
		Грунт для планировки территории					
208	E11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (под дороги, площадки, участки озеленения)**	м3 грунта	1946,8000		38,46	74871,20
		Итого оплата труда:				11,09	21580,67
		Итого эксплуатация машин:				38,46	74871,20
		Накладные расходы	%	–		8,46	16469,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,75	7307,26
		Сметная стоимость:				50,67	98647,95
209	E11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1946,8000		129,22	251567,24
		Итого оплата труда:				37,25	72511,04
		Итого эксплуатация машин:				129,22	251567,24
		Накладные расходы	%	–		28,42	55337,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,61	24552,38
		Сметная стоимость:				170,26	331457,11

1	2	3	4	5	6	7	8
210	Е11-010102-0320 11-010102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 (недостающий грунт)	м3 грунта	1946,8000		111,91	217868,88
		Итого оплата труда:				29,15	56756,17
		Итого эксплуатация машин:				108,35	210926,42
		Итого материалов:				0,23	449,86
		Накладные расходы	%	–		22,71	44202,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,77	20965,73
		Сметная стоимость:				145,39	283037,36
211	С341-020102-1012 41-020102-1012 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	3251,1560		308,79	1003931,00
		Накладные расходы	%	–		13,09	42566,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,75	83719,81
		Сметная стоимость:				347,64	1130217,45
212	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпи)	м3 грунта	1946,8000		38,46	74871,20
		Итого оплата труда:				11,09	21580,67
		Итого эксплуатация машин:				38,46	74871,20
		Накладные расходы	%	–		8,46	16469,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,75	7307,26
		Сметная стоимость:				50,67	98647,95
213	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1946,8000		129,22	251567,24
		Итого оплата труда:				37,25	72511,04
		Итого эксплуатация машин:				129,22	251567,24
		Накладные расходы	%	–		28,42	55337,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,61	24552,38
		Сметная стоимость:				170,26	331457,11

1	2	3	4	5	6	7	8
214	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1946,8000		55,04	107143,28
		Итого оплата труда:				17,16	33398,76
		Итого эксплуатация машин:				55,04	107143,28
		Накладные расходы	%	–		12,90	25118,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,44	10580,94
		Сметная стоимость:				73,37	142842,67
215	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1946,8000		19,50	37968,53
		Итого оплата труда:				5,22	10153,60
		Итого эксплуатация машин:				19,50	37968,53
		Накладные расходы	%	–		4,04	7865,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,88	3666,69
		Сметная стоимость:				25,43	49500,30
216	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1946,8000		50,88	99055,24
		Итого оплата труда:				17,61	34288,31
		Итого эксплуатация машин:				40,55	78944,87
		Итого материалов:				2,80	5451,04
		Накладные расходы	%	–		13,01	25323,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,11	9950,30
		Сметная стоимость:				69,00	134329,08
217	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	389,3600		12,38	4819,29
		Итого оплата труда:				5,16	2009,33
		Итого эксплуатация машин:				10,52	4095,07
		Итого материалов:				0,04	14,99
		Накладные расходы	%	–		3,70	1442,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	500,92
		Сметная стоимость:				17,37	6762,42

1	2	3	4	5	6	7	8
218	С341-010103-1001 41-010103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	545,1040		219,22	119497,15
		Накладные расходы	%	–		9,29	5066,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,28	9965,11
		Сметная стоимость:				246,79	134528,94
219	Е11-010104-0201 11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (участки озеленения)	м3 грунта	389,3600		33,84	13177,33
		Итого оплата труда:				9,75	3798,20
		Итого эксплуатация машин:				33,84	13177,33
		Накладные расходы	%	–		7,44	2898,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,30	1286,08
		Сметная стоимость:				44,59	17362,04
220	Е11-010104-0209 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	389,3600		113,84	44323,75
		Итого оплата труда:				32,81	12775,76
		Итого эксплуатация машин:				113,84	44323,75
		Накладные расходы	%	–		25,04	9749,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,11	4325,90
		Сметная стоимость:				149,99	58399,59
221	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11008,0100		4,45	49023,64
		Итого оплата труда:				1,10	12080,58
		Итого эксплуатация машин:					

		Накладные расходы				4,45	49023,64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	–		0,86	9520,94
		Сметная стоимость:	%	8		0,43	4683,57
						5,74	63228,15

1	2	3	4	5	6	7	8
218	С341-010103-1001 41-010103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	545,1040		219,22	119497,15
		Накладные расходы	%	–		9,29	5066,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,28	9965,11
		Сметная стоимость:				246,79	134528,94
219	Е11-010104-0201 11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (участки озеленения)**	м3 грунта	389,3600		33,84	13177,33
		Итого оплата труда:				9,75	3798,20
		Итого эксплуатация машин:				33,84	13177,33
		Накладные расходы	%	–		7,44	2898,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,30	1286,08
		Сметная стоимость:				44,59	17362,04
220	Е11-010104-0209 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	389,3600		113,84	44323,75
		Итого оплата труда:				32,81	12775,76
		Итого эксплуатация машин:				113,84	44323,75
		Накладные расходы	%	–		25,04	9749,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,11	4325,90
		Сметная стоимость:				149,99	58399,59
221	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	11008,0100		4,45	49023,64
		Итого оплата труда:				1,10	12080,58
		Итого эксплуатация машин:				4,45	49023,64
		Накладные расходы	%	–		0,86	9520,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,43	4683,57
		Сметная стоимость:				5,74	63228,15

1	2	3	4	5	6	7	8
222	Е11-010203-0101 11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	360,0000		3,82	1376,66
		Итого оплата труда:				0,93	335,22
		Итого эксплуатация машин:				3,82	1376,66
		Накладные расходы	%	–		0,74	264,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,36	131,32
		Сметная стоимость:				4,92	1772,87
		Проезды, тротуары, дорожки, площадки, отмостка					
				ТИП 1. Площадь проездов			
223	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1110,5000		1257,39	1396334,06
		Итого оплата труда:				235,59	261624,10
		Итого эксплуатация машин:				776,07	861824,46
		Итого материалов:				382,22	424459,75
		Накладные расходы	%	–		201,40	223652,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,70	129598,96
		Сметная стоимость:				1575,49	1749585,90
224	Е11-270403-0801 11-270403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 35 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1110,5000		629,73	699317,39
		Итого оплата труда:				83,99	93265,49
		Итого эксплуатация машин:				166,12	184481,72
		Итого материалов:				428,29	475614,76
		Накладные расходы	%	–		79,49	88274,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,74	63007,37
		Сметная стоимость:				765,96	850599,45
225	Е11-270403-0804 11-270403-0804 РСНБ РК 2015 К=20	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). дабавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0801, 11-270403-0802, 11-270403-0803	м2 покрытия	1110,5000		663,77	737115,05
		Итого оплата труда:				48,27	53602,42
		Итого эксплуатация машин:				168,86	187522,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**494,91**	**549592,36**
		Накладные расходы	%	–		58,48	64946,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,78	64164,92
		Сметная стоимость:				**780,03**	**866226,37**
226	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,6663**		**63090,65**	**42037,30**
		Итого оплата труда:				**552,01**	**367,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1189,30**	**792,43**
		Итого материалов:				**61901,35**	**41244,87**
		Накладные расходы	%	–		3022,02	2013,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5289,01	3524,07
		Сметная стоимость:				**71401,69**	**47574,94**
227	**Е11-270602-0303 11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1110,5000**		**1588,88**	**1764446,24**
		Итого оплата труда:				**45,76**	**50816,25**
		Итого эксплуатация машин:				**65,53**	**72774,53**
		Итого материалов:				**1495,57**	**1660834,55**
		Накладные расходы	%	–		96,13	106753,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,80	149696,01
		Сметная стоимость:				**1819,81**	**2020896,20**
228	**Е11-270602-0403 11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	**м2 покрытия**	**1110,5000**		**747,25**	**829817,88**
		Итого оплата труда:				**0,30**	**330,40**
		Итого эксплуатация машин:				**0,06**	**71,16**
		Итого материалов:				**746,89**	**829416,32**
		Накладные расходы	%	–		31,87	35391,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,33	69216,79
		Сметная стоимость:				**841,45**	**934426,62**
229	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3332**		**63090,65**	**21018,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**552,01**	**183,90**
		Итого эксплуатация машин:				**1189,30**	**396,22**
		Итого материалов:				**61901,35**	**20622,44**
		Накладные расходы	%	–		3022,02	1006,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5289,01	1762,03
		Сметная стоимость:				**71401,69**	**23787,47**
230	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1110,5000**		**1821,17**	**2022405,76**
		Итого оплата труда:				**45,76**	**50816,25**
		Итого эксплуатация машин:				**65,53**	**72774,53**
		Итого материалов:				**1727,86**	**1918794,07**
		Накладные расходы	%	–		105,98	117691,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,17	171207,78
		Сметная стоимость:				**2081,32**	**2311305,00**
		ТИП 2. Площадь тротуаров					
231	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**61,2000**		**1002,58**	**61357,66**
		Итого оплата труда:				**235,59**	**14418,19**
		Итого эксплуатация машин:				**776,07**	**47495,41**
		Итого материалов:				**127,41**	**7797,37**
		Накладные расходы	%	–		190,59	11664,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,45	5841,76
		Сметная стоимость:				**1288,62**	**78863,79**
232	**Е11-270403-0801 11-270403-0801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 12 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**61,2000**		**629,73**	**38539,60**
		Итого оплата труда:				**83,99**	**5139,89**
		Итого эксплуатация машин:				**166,12**	**10166,84**
		Итого материалов:				**428,29**	**26211,28**
		Накладные расходы	%	–		79,49	4864,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,74	3472,36
		Сметная стоимость:				**765,96**	**46876,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
233	Е11-270403-0804 11-270403-0804 РСНБ РК 2015 К=3	**Покрытия толщиной 12 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0801, 11-270403-0802, 11-270403-0803**	м2 покрытия	61,2000		-99,57	-6093,40
		Итого оплата труда:				-7,24	-443,11
		Итого эксплуатация машин:				-25,33	-1550,16
		Итого материалов:				-74,24	-4543,23
		Накладные расходы	%	–		-8,77	-536,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8,67	-530,42
		Сметная стоимость:				-117,00	-7160,70
234	Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	61,2000		1002,58	61357,66
		Итого оплата труда:				235,59	14418,19
		Итого эксплуатация машин:				776,07	47495,41
		Итого материалов:				127,41	7797,37
		Накладные расходы	%	–		190,59	11664,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,45	5841,76
		Сметная стоимость:				1288,62	78863,79
235	Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	61,2000		295,86	18106,46
		Итого оплата труда:				276,40	16915,54
		Итого эксплуатация машин:				27,44	1679,40
		Итого материалов:				1,27	77,97
		Накладные расходы	%	–		186,28	11400,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,57	2360,54
		Сметная стоимость:				520,71	31867,26
236	Е11-271001-0501 11-271001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	0,6120		3166,41	1937,84
		Итого оплата труда:				157,81	96,58
		Итого эксплуатация машин:				421,64	258,04
		Итого материалов:				2706,08	1656,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		233,45	142,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,99	166,46
		Сметная стоимость:				**3671,85**	**2247,17**
				Тропа наряда			
237	**Е11-270301-0103 11-270301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**446,7000**		**222,42**	**99355,39**
		Итого оплата труда:				**42,00**	**18760,40**
		Итого эксплуатация машин:				**78,66**	**35138,65**
		Итого материалов:				**121,90**	**54453,44**
		Накладные расходы	%	–		35,83	16004,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	9228,82
		Сметная стоимость:				**278,91**	**124589,05**
238	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,2680**		**63090,65**	**16909,56**
		Итого оплата труда:				**552,01**	**147,95**
		Итого эксплуатация машин:				**1189,30**	**318,76**
		Итого материалов:				**61901,35**	**16590,80**
		Накладные расходы	%	–		3022,02	809,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5289,01	1417,56
		Сметная стоимость:				**71401,69**	**19137,08**
239	**Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**446,7000**		**1821,17**	**813515,22**
		Итого оплата труда:				**45,76**	**20440,90**
		Итого эксплуатация машин:				**65,53**	**29273,64**
		Итого материалов:				**1727,86**	**771837,29**
		Накладные расходы	%	–		105,98	47341,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,17	68868,54
		Сметная стоимость:				**2081,32**	**929725,28**
				БОРДЮРЫ			
240	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1450,4000**		**1739,20**	**2522540,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				513,73	745112,36
		Итого эксплуатация машин:				19,48	28260,01
		Итого материалов:				1213,08	1759454,73
		Накладные расходы	%	–		396,66	575308,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,87	247827,92
		Сметная стоимость:				2306,73	3345676,86
		Озеленение					
						Укрепление насыпи резервуаров газоном из многолетних трав	
241	Е11-470224-0102 11-470224-0102 РСНБ РК 2015	Травы многолетние. Посев	га	0,0360		989,50	35,62
		Итого оплата труда:				371,90	13,39
		Итого эксплуатация машин:				989,50	35,62
		Накладные расходы	%	–		260,60	9,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,01	3,60
		Сметная стоимость:				1350,10	48,60
242	С125-030201-0201 25-030201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Семена многолетних трав	кг	21,6000		1317,00	28447,20
		Накладные расходы	%	–		55,84	1206,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,83	2372,27
		Сметная стоимость:				1482,67	32025,63
				ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ			
243	Е11-470108-0203 11-470108-0203 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для живой изгороди. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м3 траншеи	370,1200		1876,24	694435,19
		Итого оплата труда:				1587,96	587736,17
		Итого эксплуатация машин:				91,25	33772,12
		Итого материалов:				230,00	85127,60
		Накладные расходы	%	–		1013,14	374982,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,15	85553,39
		Сметная стоимость:				3120,53	1154970,72

1	2	3	4	5	6	7	8
244	Е11-470109-0101 11-470109-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка**	м изгороди	389,6000		369,22	143846,67
		Итого оплата труда:				325,00	126618,57
		Итого эксплуатация машин:				56,51	22014,59
		Итого материалов:				1,76	687,25
		Накладные расходы	%	–		206,72	80539,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,08	17950,92
		Сметная стоимость:				622,02	242337,47
245	С125-010302-0201 25-010302-0201 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	1948,0000		2428,00	4729744,00
		Накладные расходы	%	–		102,95	200541,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,48	394422,81
		Сметная стоимость:				2733,42	5324708,00
		Ограждение					
		Сетчатое ограждение					
246	Е11-070111-0107 11-070111-0107 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	414,0000		3158,80	1307742,00
		Итого оплата труда:				1602,77	663546,76
		Итого эксплуатация машин:				599,28	248100,85
		Итого материалов:				1162,91	481446,72
		Накладные расходы	%	–		1171,45	484982,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		346,42	143417,94
		Сметная стоимость:				4676,67	1936142,24
247	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	517,9928		63,38	32828,40
		Итого оплата труда:				27,13	14053,63
		Итого эксплуатация машин:				1,02	526,94
		Итого материалов:				35,39	18333,44
		Накладные расходы	%	–		18,02	9331,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	3372,83
		Сметная стоимость:				87,90	45533,18

1	2	3	4	5	6	7	8
248	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	517,9928		155,37	80478,30
		Итого оплата труда:				25,44	13178,33
		Итого эксплуатация машин:				2,64	1366,40
		Итого материалов:				127,78	66190,43
		Накладные расходы	%	–		20,96	10857,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,11	7306,89
		Сметная стоимость:				190,43	98642,98
		Основное ограждение по серии 3.017-1 выпуск 1					
249	Е11-070111-0101 11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	460,0000		2051,38	943636,52
		Итого оплата труда:				1239,69	570258,24
		Итого эксплуатация машин:				1008,07	463713,23
		Итого материалов:				168,84	77666,40
		Накладные расходы	%	–		889,47	409155,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,27	108223,38
		Сметная стоимость:				3176,12	1461015,58
250	С121-041202-9901 21-041202-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	96,9300		27835,04	2698050,43
		Накладные расходы	%	–		1180,21	114397,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2321,22	224995,82
		Сметная стоимость:				31336,47	3037443,59
251	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1100		3943,36	433,77
		Итого оплата труда:				1052,29	115,75
		Итого эксплуатация машин:				1128,67	124,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2218,71	244,06
		Накладные расходы	%	–		724,43	79,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,42	41,08
		Сметная стоимость:				5041,22	554,53
252	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,5600		4331,40	2425,58
		Итого оплата труда:				3076,67	1722,94
		Итого эксплуатация машин:				643,47	360,34
		Итого материалов:				828,12	463,75
		Накладные расходы	%	–		1739,11	973,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		485,64	271,96
		Сметная стоимость:				6556,14	3671,44
253	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	0,2000		1163,72	930,97
		Итого оплата труда:				109,22	87,38
		Итого эксплуатация машин:				16,89	13,51
		Итого материалов:				1042,15	833,72
		Накладные расходы	%	–		107,18	85,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,67	81,34
		Сметная стоимость:				1372,57	1098,06
254	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,8500		7735,20	6574,92
		Итого оплата труда:				3569,87	3034,39
		Итого эксплуатация машин:				1407,40	1196,29
		Итого материалов:				3088,51	2625,23
		Накладные расходы	%	–		2218,36	1885,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		796,28	676,84
		Сметная стоимость:				10749,85	9137,37

1	2	3	4	5	6	7	8
255	С121-030102-0502 21-030102-0502 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотельный марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,3220		–	–
				Ограда ЕГОЗА			
256	Е11-070111-0113 11-070111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным панелям. Установка	м оград	456,0000		1970,66	898619,08
		Итого оплата труда:				878,78	400724,01
		Итого эксплуатация машин:				369,77	168614,15
		Итого материалов:				856,45	390539,66
		Накладные расходы	%	–		652,42	297502,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,85	95689,71
		Сметная стоимость:				2832,92	1291811,07
				Ворота 1 шт, Калитки 1 шт по серии 3.017-1 выпуск 5			
257	Е11-070111-0201 11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,0000		23767,74	23767,74
		Итого оплата труда:				16046,85	16046,85
		Итого эксплуатация машин:				3110,17	3110,17
		Итого материалов:				5727,11	5727,12
		Накладные расходы	%	–		11395,37	11395,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2813,05	2813,05
		Сметная стоимость:				37976,16	37976,16
258	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ворота распашные /прим./	т	0,1778		403945,30	71805,32
		Накладные расходы	%	–		17127,28	3044,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33685,81	5987,99
		Сметная стоимость:				454758,39	80837,85

1	2	3	4	5	6	7	8
259	Е11-070111-0208 11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,0000		7681,01	7681,01
		Итого оплата труда:				6711,38	6711,38
		Итого эксплуатация машин:				71,73	71,73
		Итого материалов:				922,97	922,97
		Накладные расходы	%	–		4670,15	4670,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		988,09	988,09
		Сметная стоимость:				13339,26	13339,26
260	С121-060405-0701 21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Калитка /прим./	т	0,0384		403945,30	15503,42
		Накладные расходы	%	–		17127,28	657,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33685,81	1292,86
		Сметная стоимость:				454758,39	17453,63
261	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,1280		63,38	705,25
		Итого оплата труда:				27,13	301,91
		Итого эксплуатация машин:				1,02	11,32
		Итого материалов:				35,39	393,86
		Накладные расходы	%	–		18,02	200,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	72,46
		Сметная стоимость:				87,90	978,19
262	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11,1280		155,37	1728,91
		Итого оплата труда:				25,44	283,11
		Итого эксплуатация машин:				2,64	29,35
		Итого материалов:				127,78	1421,96
		Накладные расходы	%	–		20,96	233,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,11	156,97
		Сметная стоимость:				190,43	2119,14
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				25180500,32
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				25180500,32
Материалы -			Тенге				4535295,41
Всего заработная плата -			Тенге				4104225,66
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7543550,36
Местные материалы -			Тенге				5165156,90
Транспортные расходы -			Тенге				1123428,12
		Накладные расходы -	Тенге				3642762,55
		Сметная прибыль -	Тенге				2305861,00
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				31129123,90
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5154,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4104225,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				31129123,90
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5154,24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4104225,66
РАЗДЕЛ 15.Наружные сети водопровода (внутрипоселковые сети)(ЛС6-1-1).							
			Водомерный узел ду=25 мм				
263	E11-160901-0201 11-160901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	196,0000		9922,46	1944802,85
		Итого оплата труда:				4666,82	914695,82
		Итого эксплуатация машин:				197,30	38670,64
		Итого материалов:				5102,49	1000088,45
		Накладные расходы	%	–		3358,98	658360,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1062,52	208253,10
		Сметная стоимость:				14343,96	2811416,86
			Указатели пожарных гидрантов ТИП-1, на стойках - 30 шт				

1	2	3	4	5	6	7	8
264	E11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	30,0000		3411,10	102333,02
		Итого оплата труда:				2497,86	74935,87
		Итого эксплуатация машин:				704,47	21134,17
		Итого материалов:				364,16	10924,92
		Накладные расходы	%	–		1714,71	51441,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		410,06	12301,93
		Сметная стоимость:				5535,87	166076,10
		Указатели пожарных гидрантов ТИП-2, на стене - 1 шт					
265	E11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Установка указательных табличек /прим./	шт.	1,0000		603,91	603,91
		Итого оплата труда:				505,09	505,09
		Итого материалов:				98,82	98,82
		Накладные расходы	%	–		343,09	343,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,76	75,76
		Сметная стоимость:				1022,76	1022,76
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /93 шт - Ду=1500/					
266	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Скобы ходовые	шт.	837,0000		565,08	472971,96
		Накладные расходы	%	–		23,96	20054,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,12	39442,08
		Сметная стоимость:				636,16	532468,05

1	2	3	4	5	6	7	8
267	Е11-080201-0305 11-080201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Наращивание кирпичем горловины**	м3 кладки	4,9290		14755,29	72728,84
		Итого оплата труда:				9503,41	46842,30
		Итого эксплуатация машин:				1565,85	7718,10
		Итого материалов:				4074,46	20083,02
		Накладные расходы	%	–		5658,05	27888,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1633,07	8049,39
		Сметная стоимость:				22046,41	108666,76
268	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,7912		39706,91	31416,11
		Итого оплата труда:				37699,03	29827,47
		Итого материалов:				2007,88	1588,64
		Накладные расходы	%	–		26087,30	20640,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5263,54	4164,51
		Сметная стоимость:				71057,75	56220,89
269	Е11-220701-0103 11-220701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	4,8551		45696,53	221861,24
		Итого оплата труда:				37699,03	183032,56
		Итого материалов:				7997,50	38828,68
		Накладные расходы	%	–		26341,26	127889,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5763,02	27980,06
		Сметная стоимость:				77800,82	377730,75
270	Е11-220701-0105 11-220701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0288		63616,08	1832,14
		Итого оплата труда:				45238,84	1302,88
		Итого материалов:				18377,24	529,26
		Накладные расходы	%	–		31981,80	921,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7647,83	220,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				103245,70	2973,48
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				2848550,06
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				903747,22
		Материалы -	Тенге				72053,34
		Всего заработная плата -	Тенге				336446,17
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				472971,96
		Накладные расходы -	Тенге				249177,59
		Сметная прибыль -	Тенге				92233,98
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1245158,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				447,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				336446,17
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1944802,85
		Материалы -	Тенге				1000088,45
		Всего заработная плата -	Тенге				914695,82
		Накладные расходы -	Тенге				658360,91
		Сметная прибыль -	Тенге				208253,10
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				2811416,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1172,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				914695,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4056575,65
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1619,27
		Сметная заработная плата -	Тенге				1251142,00
РАЗДЕЛ 16.Насосная станция 2-го подъема(ЛС2-2-6)Электрооборудование и монтаж							
271	Ц13-080306-0308 13-080306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкаф. Монтаж**	шт	1,0000	Силовое электрооборудование	35665,27	35665,27
		Итого оплата труда:				31515,12	31515,12
		Итого эксплуатация машин:				89,89	89,89
		Итого материалов:				4060,25	4060,25
		Накладные расходы	%	–		15572,59	15572,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4099,03	4099,03
		Сметная стоимость:				55336,89	55336,89

1	2	3	4	5	6	7	8
272	Прайс	**Стоимость щита шкафа авт.ввода резервного питания**	**комплект.**	**1,0000**		**759875,30**	**759875,30**
		Накладные расходы	%	–		32218,71	32218,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63367,52	63367,52
		Сметная стоимость:				**855461,53**	**855461,53**
273	Ц13-080306-0308 13-080306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щит распределительный**	**шт**	**1,0000**		**35665,27**	**35665,27**
		Итого оплата труда:				**31515,12**	**31515,12**
		Итого эксплуатация машин:				**89,89**	**89,89**
		Итого материалов:				**4060,25**	**4060,25**
		Накладные расходы	%	–		15572,59	15572,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4099,03	4099,03
		Сметная стоимость:				**55336,89**	**55336,89**
274	Т Прайс	**Стоимость Щрн2х36з 174 IP54**	**комплект.**	**1,0000**		**430350,09**	**430350,09**
		Накладные расходы	%	–		18246,84	18246,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35887,75	35887,75
		Сметная стоимость:				**484484,69**	**484484,69**
275	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором**	**шт**	**1,0000**		**981,51**	**981,51**
		Итого оплата труда:				**890,46**	**890,46**
		Итого эксплуатация машин:				**112,60**	**112,60**
		Итого материалов:				**17,16**	**17,16**
		Накладные расходы	%	–		438,89	438,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,63	113,63
		Сметная стоимость:				**1534,04**	**1534,04**
276	С123-070203-0606 23-070203-0606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**7210,18**	**7210,18**
		Накладные расходы	%	–		305,71	305,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		601,27	601,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8117,16**	**8117,16**
277	**Ц13-080306-0308 13-080306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щит распределительный**	**шт**	**1,0000**		**35665,27**	**35665,27**
		Итого оплата труда:				**31515,12**	**31515,12**
		Итого эксплуатация машин:				**89,89**	**89,89**
		Итого материалов:				**4060,25**	**4060,25**
		Накладные расходы	%	–		15572,59	15572,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4099,03	4099,03
		Сметная стоимость:				**55336,89**	**55336,89**
278	**С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**5604,71**	**5604,71**
		Накладные расходы	%	–		237,64	237,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	467,39
		Сметная стоимость:				**6309,74**	**6309,74**
279	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**9,0000**		**1749,66**	**15746,95**
		Итого оплата труда:				**817,19**	**7354,71**
		Итого эксплуатация машин:				**18,91**	**170,20**
		Итого материалов:				**913,56**	**8222,04**
		Накладные расходы	%	–		438,77	3948,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,07	1575,67
		Сметная стоимость:				**2363,51**	**21271,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
280	С123-070204-0747 23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1093,57**
		Накладные расходы	%	–		46,37	46,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	91,19
		Сметная стоимость:				**1231,13**	**1231,13**
281	С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**7,0000**		**365,29**	**2557,03**
		Накладные расходы	%	–		15,49	108,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	213,24
		Сметная стоимость:				**411,24**	**2878,68**
282	С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2990,28**	**2990,28**
		Накладные расходы	%	–		126,79	126,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,37	249,37
		Сметная стоимость:				**3366,43**	**3366,43**
283	Ц13-080206-0502 13-080206-0502 РСНБ РК 2015	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм**	**т**	**0,0222**		**50941,31**	**1130,90**
		Итого оплата труда:				**42577,23**	**945,21**
		Итого эксплуатация машин:				**10111,84**	**224,48**
		Итого материалов:				**1270,79**	**28,21**
		Накладные расходы	%	–		21155,63	469,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5767,76	128,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				77864,69	1728,60
284	Прайс	Стоимость лотка 3 м с консолем потолочным	шт.	5,0000		35903,49	179517,47
		Накладные расходы	%	–		1522,31	7611,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2994,06	14970,32
		Сметная стоимость:				40419,87	202099,33
285	Ц13-080305-0306 13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	11,0000		1253,38	13787,16
		Итого оплата труда:				975,51	10730,63
		Итого эксплуатация машин:				507,70	5584,69
		Итого материалов:				106,86	1175,44
		Накладные расходы	%	–		488,37	5372,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,34	1532,73
		Сметная стоимость:				1881,08	20691,91
286	С123-070101-0810 23-070101-0810 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники, тип НПБ 01-2х60-135 М12 ГОСТ 17677-82	шт.	11,0000		1103,84	12142,24
		Накладные расходы	%	–		46,80	514,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,05	1012,57
		Сметная стоимость:				1242,69	13669,64
287	Прайс	Лампы энергосберегающие	шт	11,0000		758,09	8338,95
		Накладные расходы	%	–		32,14	353,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,22	695,40
		Сметная стоимость:				853,45	9387,92
288	Ц13-080305-0101 13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	6,0000		289,53	1737,16
		Итого оплата труда:				281,66	1689,97
		Итого эксплуатация машин:				2,23	13,39
		Итого материалов:				6,21	37,29
		Накладные расходы	%	–		137,94	827,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,20	205,18
		Сметная стоимость:				461,66	2769,98

1	2	3	4	5	6	7	8
289	Прайс	**Стоимость выключателей открытая**	**комплект.**	**6,0000**		**5665,87**	**33995,20**
		Накладные расходы	%	–		240,23	1441,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		472,49	2834,93
		Сметная стоимость:				**6378,59**	**38271,52**
290	Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке**	**шт**	**4,0000**		**315,63**	**1262,52**
		Итого оплата труда:				**307,41**	**1229,63**
		Итого эксплуатация машин:				**2,78**	**11,13**
		Итого материалов:				**6,21**	**24,86**
		Накладные расходы	%	–		150,53	602,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,29	149,17
		Сметная стоимость:				**503,46**	**2013,82**
291	С123-070220-0801 23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	**шт.**	**4,0000**		**929,40**	**3717,60**
		Накладные расходы	%	–		39,41	157,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,50	310,02
		Сметная стоимость:				**1046,31**	**4185,24**
292	Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	**шт**	**15,0000**		**1987,72**	**29815,86**
		Итого оплата труда:				**1792,75**	**26891,32**
		Итого эксплуатация машин:				**300,43**	**4506,38**
		Накладные расходы	%	–		884,11	13261,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,75	3446,20
		Сметная стоимость:				**3101,58**	**46523,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
293	С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**15,0000**		**3388,53**	**50827,95**
		Накладные расходы	%	–		143,67	2155,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,58	4238,64
		Сметная стоимость:				**3814,78**	**57221,70**
294	Ц13-080305-0402 13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	**шт**	**6,0000**		**1615,17**	**9691,05**
		Итого оплата труда:				**1205,48**	**7232,86**
		Итого эксплуатация машин:				**578,15**	**3468,91**
		Итого материалов:				**193,78**	**1162,68**
		Накладные расходы	%	–		606,30	3637,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,72	1066,31
		Сметная стоимость:				**2399,20**	**14395,17**
295	С123-070102-1303 23-070102-1303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6,0000**		**2242,13**	**13452,78**
		Накладные расходы	%	–		95,07	570,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,98	1121,85
		Сметная стоимость:				**2524,17**	**15145,03**
296	С123-070104-0201 23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**12,0000**		**299,91**	**3598,92**
		Накладные расходы	%	–		12,72	152,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,01	300,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**337,64**	**4051,64**
297	**Ц13-080206-1501 13-080206-1501 РСНБ РК 2015**	**Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2**	**м**	**185,0000**		**435,96**	**80651,83**
		Итого оплата труда:				**263,18**	**48688,27**
		Итого эксплуатация машин:				**23,15**	**4282,93**
		Итого материалов:				**154,46**	**28575,56**
		Накладные расходы	%	–		135,90	25141,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,75	8463,49
		Сметная стоимость:				**617,61**	**114257,09**
298	**С123-060141-0905 23-060141-0905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**		**391388,93**	**11741,67**
		Накладные расходы	%	–		16594,89	497,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32638,71	979,16
		Сметная стоимость:				**440622,53**	**13218,68**
99	**С123-060141-0602 23-060141-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**		**97753,72**	**2932,61**
		Накладные расходы	%	–		4144,76	124,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8151,88	244,56
		Сметная стоимость:				**110050,36**	**3301,51**
00	**С123-060141-0902 23-060141-0902 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**		**146912,93**	**1469,13**
		Накладные расходы	%	–		6229,11	62,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12251,36	122,51
		Сметная стоимость:				**165393,40**	**1653,93**
301	**С123-060141-0601 23-060141-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1000**		**68498,54**	**6849,85**
		Накладные расходы	%	–		2904,34	290,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5712,23	571,22
		Сметная стоимость:				**77115,11**	**7711,51**
302	**С123-060141-0401 23-060141-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**46893,49**	**703,40**
		Накладные расходы	%	–		1988,28	29,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3910,54	58,66
		Сметная стоимость:				**52792,32**	**791,88**
303	**С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0043**		**447594,25**	**1937,64**
		Накладные расходы	%	–		18978,00	82,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37325,78	161,58
		Сметная стоимость:				**503898,03**	**2181,37**
304	**Ц13-080206-1503 13-080206-1503 РСНБ РК 2015**	**Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 70 мм2**	**м**	**0,0150**		**522,67**	**7,84**
		Итого оплата труда:				**329,56**	**4,94**
		Итого эксплуатация машин:				**51,26**	**0,77**
		Итого материалов:				**156,55**	**2,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		169,19	2,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,35	0,83
		Сметная стоимость:				**747,21**	**11,21**
305	**С123-060141-0908 23-060141-0908 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**1027478,81**	**15412,18**
		Накладные расходы	%	–		43565,10	653,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85683,51	1285,25
		Сметная стоимость:				**1156727,42**	**17350,91**
306	**С123-061002-0109 23-061002-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0071**		**714728,18**	**5081,72**
		Накладные расходы	%	–		30304,47	215,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59602,61	423,77
		Сметная стоимость:				**804635,27**	**5720,96**
307	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	**шт**	**3,0000**		**1078,25**	**3234,74**
		Итого оплата труда:				**763,35**	**2290,06**
		Итого эксплуатация машин:				**129,71**	**389,12**
		Итого материалов:				**221,95**	**665,86**
		Накладные расходы	%	–		386,29	1158,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,16	351,49
		Сметная стоимость:				**1581,70**	**4745,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
308	**Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**	**м**	**10,0000**		**362,68**	**3626,80**
		Итого оплата труда:				**115,59**	**1155,94**
		Итого эксплуатация машин:				**40,58**	**405,78**
		Итого материалов:				**217,15**	**2171,51**
		Накладные расходы	%	–		66,95	669,50
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		34,37	343,70
		Сметная стоимость:				**464,00**	**4640,00**
309	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**м**	**90,0000**		**449,05**	**40414,23**
		Итого оплата труда:				**117,28**	**10555,36**
		Итого эксплуатация машин:				**16,59**	**1493,41**
		Итого материалов:				**319,43**	**28748,59**
		Накладные расходы	%	–		71,36	6422,81
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		41,63	3746,96
		Сметная стоимость:				**562,04**	**50584,00**
310	**С121-060902-1001 21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	**м**	**100,0000**		**180,18**	**18018,00**
		Накладные расходы	%	–		7,64	763,96
		Сметная прибыль (НЗ=8)	%	8		15,03	1502,56
		Сметная стоимость:				**202,85**	**20284,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
311	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,0357		159092,30	5679,60
		Накладные расходы	%	–		6745,51	240,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13267,03	473,63
		Сметная стоимость:				179104,84	6394,04
312	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм**	м	2,0000		386,19	772,38
		Итого оплата труда:				298,04	596,08
		Итого эксплуатация машин:				54,42	108,83
		Итого материалов:				49,21	98,42
		Накладные расходы	%	–		149,34	298,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,84	85,69
		Сметная стоимость:				578,38	1156,75
313	С123-010101-0204 23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,0000		567,57	1135,14
		Накладные расходы	%	–		24,06	48,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,33	94,66
		Сметная стоимость:				638,97	1277,93
314	Ц13-080204-0601 13-080204-0601 РСНБ РК 2015	**Подвеска группового заземляющего проводника на опоре**	шт	1,0000		4839,58	4839,58
		Итого оплата труда:				1946,26	1946,26
		Итого эксплуатация машин:				3987,82	3987,82
		Накладные расходы	%	–		1073,52	1073,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		473,05	473,05
		Сметная стоимость:				6386,15	6386,15

1	2	3	4	5	6	7	8
315	Прайс	**Стоимость ГЗШ-31**	**шт.**	**1,0000**		**2950,97**	**2950,97**
		Накладные расходы	%	–		125,12	125,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,09	246,09
		Сметная стоимость:				**3322,18**	**3322,18**
316	Прайс	**Стоимость ввода гибкого ду 50 мм, длина 910 мм**	**шт.**	**3,0000**		**6069,17**	**18207,50**
		Накладные расходы	%	–		257,33	772,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		506,12	1518,36
		Сметная стоимость:				**6832,62**	**20497,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				1922088,00
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				1747931,79
	Материалы -		Тенге				33110,73
	Всего заработная плата -		Тенге				216747,06
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1433235,47
		Накладные расходы -	Тенге				170813,40
		Сметная прибыль -	Тенге				153499,62
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				2072244,81
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				260,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				216747,06
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				174156,20
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				174156,20
		Накладные расходы -	Тенге				7384,22
		Сметная прибыль -	Тенге				14523,23
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				196063,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2268308,46
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				260,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				216747,06
РАЗДЕЛ 17.Насосная станция 2-го подъема(2-2-7)Технологическая часть							
				Мебель и инвентарь			
317	Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**3,0000**		**16006,50**	**48019,51**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**43142,86**
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**1621,69**
		Итого материалов:				**1109,78**	**3329,34**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	20294,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	5465,14
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**73779,35**
318	**Прайс**	**Стоимость шкафа металлического для одежды**	**шт.**	**3,0000**		**26954,18**	**80862,53**
		Накладные расходы	%	–		1142,86	3428,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2247,76	6743,29
		Сметная стоимость:				**30344,80**	**91034,39**
319	**Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**16006,50**	**16006,50**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**14380,95**
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**540,56**
		Итого материалов:				**1109,78**	**1109,78**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**24593,12**
320	**Прайс**	**Стоимость банкетки Б94-02**	**шт.**	**1,0000**		**9265,50**	**9265,50**
		Накладные расходы	%	–		392,86	392,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		772,67	772,67
		Сметная стоимость:				**10431,02**	**10431,02**
321	**Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**16006,50**	**16006,50**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**14380,95**
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**540,56**
		Итого материалов:				**1109,78**	**1109,78**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**24593,12**
322	**Прайс**	**Стоимость вешалки**	**шт.**	**1,0000**		**6738,54**	**6738,54**
		Накладные расходы	%	–		285,71	285,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		561,94	561,94
		Сметная стоимость:				**7586,20**	**7586,20**
323	**Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**16006,50**	**16006,50**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**14380,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**540,56**
		Итого материалов:				**1109,78**	**1109,78**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**24593,12**
324	**Прайс**	**Стоимость шкафа для документов комбинированный**	**шт.**	**1,0000**		**26533,02**	**26533,02**
		Накладные расходы	%	–		1125,00	1125,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2212,64	2212,64
		Сметная стоимость:				**29870,66**	**29870,66**
325	**Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**16006,50**	**16006,50**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**14380,95**
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**540,56**
		Итого материалов:				**1109,78**	**1109,78**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**24593,12**
326	**Прайс**	**Стоимость стола компьютерного мод. 540**	**шт.**	**1,0000**		**20923,18**	**20923,18**
		Накладные расходы	%	–		887,14	887,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1744,83	1744,83
		Сметная стоимость:				**23555,15**	**23555,15**
327	**Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**16006,50**	**16006,50**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**14380,95**
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**540,56**
		Итого материалов:				**1109,78**	**1109,78**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**24593,12**
328	**Прайс**	**Стоимость кресла мод. 210**	**шт.**	**1,0000**		**12154,65**	**12154,65**
		Накладные расходы	%	–		515,36	515,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1013,60	1013,60
		Сметная стоимость:				**13683,61**	**13683,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
329	Ц13-370102-0201 13-370102-0201 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	шт.	1,0000		31513,30	31513,30
		Итого оплата труда:				24936,14	24936,14
		Итого эксплуатация машин:				7941,22	7941,22
		Итого материалов:				1128,58	1128,58
		Накладные расходы	%	–		11889,50	11889,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3472,22	3472,22
		Сметная стоимость:				46875,02	46875,02
330	Прайс	**Стоимость компьютера в комплекте с программным обеспечением**	шт.	1,0000		218581,54	218581,54
		Накладные расходы	%	–		9267,86	9267,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18227,95	18227,95
		Сметная стоимость:				246077,35	246077,35
331	Ц13-370101-0202 13-370101-0202 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж в помещении**	шт.	1,0000		16278,37	16278,37
		Итого оплата труда:				14634,12	14634,12
		Итого эксплуатация машин:				575,80	575,80
		Итого материалов:				1109,78	1109,78
		Накладные расходы	%	–		6883,57	6883,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1852,96	1852,96
		Сметная стоимость:				25014,90	25014,90
332	Прайс	**Стоимость верстака слесарного одноместного**	шт.	1,0000		40044,64	40044,64
		Накладные расходы	%	–		1697,89	1697,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3339,40	3339,40
		Сметная стоимость:				45081,94	45081,94
333	Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	шт.	1,0000		16006,50	16006,50
		Итого оплата труда:				14380,95	14380,95
		Итого эксплуатация машин:				540,56	540,56
		Итого материалов:				1109,78	1109,78
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				24593,12	24593,12
334	Прайс	**Стоимость тисков слесарных с ручным приводом**	шт.	1,0000		14740,57	14740,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		625,00	625,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1229,25	1229,25
		Сметная стоимость:				**16594,81**	**16594,81**
335	**Ц13-370101-0201 13-370101-0201 РСНБ РК 2015**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	**шт.**	**1,0000**		**16006,50**	**16006,50**
		Итого оплата труда:				**14380,95**	**14380,95**
		Итого эксплуатация машин:				**540,56**	**540,56**
		Итого материалов:				**1109,78**	**1109,78**
		Накладные расходы	%	–		6764,90	6764,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,71	1821,71
		Сметная стоимость:				**24593,12**	**24593,12**
336	**Прайс**	**Стоимость шкафа для уборочного инвентаря**	**шт.**	**1,0000**		**42848,72**	**42848,72**
		Накладные расходы	%	–		1816,79	1816,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3573,24	3573,24
		Сметная стоимость:				**48238,75**	**48238,75**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				680549,58
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				472692,89
Накладные расходы -			Тенге				20042,18
Сметная прибыль -			Тенге				39418,81
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				532153,88
Стоимость монтажных работ -			Тенге				207856,69
Материалы -			Тенге				13336,15
Всего заработная плата -			Тенге				183379,80
		Накладные расходы -	Тенге				86422,10
		Сметная прибыль -	Тенге				23542,30
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				317821,09
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				183379,80
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				849974,97
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				232,05
		Сметная заработная плата -	Тенге				183379,80

РАЗДЕЛ 18.Проходная. КПП(2-3-4)Водопровод и канализация

Водопровод В1

Оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8
337	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 15 мм	1счетчик	1,0000		360,32	360,32
		Итого оплата труда:				339,27	339,27
		Итого эксплуатация машин:				17,62	17,62
		Итого материалов:				11,70	11,70
		Накладные расходы	%	–		228,88	228,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,14	47,14
		Сметная стоимость:				636,34	636,34
338	С123-030301-0301 23-030301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	1,0000		17004,23	17004,23
		Накладные расходы	%	–		720,98	720,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,02	1418,02
		Сметная стоимость:				19143,23	19143,23
339	С123-030302-0101 23-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1,0000		24589,22	24589,22
		Накладные расходы	%	–		1042,58	1042,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2050,54	2050,54
		Сметная стоимость:				27682,35	27682,35
340	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	1,0000		744,87	744,87
		Итого оплата труда:				654,59	654,59
		Итого эксплуатация машин:				107,53	107,53
		Итого материалов:				13,68	13,68
		Накладные расходы	%	–		443,72	443,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,09	95,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1283,67**	**1283,67**
341	**С123-041013-0801 23-041013-0801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**16316,11**	**16316,11**
		Накладные расходы	%	–		691,80	691,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,63	1360,63
		Сметная стоимость:				**18368,55**	**18368,55**
				Запорная арматура			
342	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**3,0000**		**1497,03**	**4491,09**
		Итого оплата труда:				**1154,19**	**3462,56**
		Итого эксплуатация машин:				**67,56**	**202,67**
		Итого материалов:				**283,55**	**850,65**
		Накладные расходы	%	–		790,16	2370,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,98	548,93
		Сметная стоимость:				**2470,17**	**7410,50**
343	**С123-040904-1503 23-040904-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**19795,69**	**59387,07**
		Накладные расходы	%	–		839,34	2518,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1650,80	4952,41
		Сметная стоимость:				**22285,83**	**66857,49**
344	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка смесителей**	**шт**	**1,0000**		**606,44**	**606,44**
		Итого оплата труда:				**578,51**	**578,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**0,09**
		Итого материалов:				**27,83**	**27,83**
		Накладные расходы	%	–		389,95	389,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,71	79,71
		Сметная стоимость:				**1076,10**	**1076,10**
345	**С123-030102-1222 23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**2141,20**	**2141,20**
		Накладные расходы	%	–		90,79	90,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,56	178,56
		Сметная стоимость:				**2410,55**	**2410,55**
				Материалы			
346	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**м**	**8,0000**		**1465,58**	**11724,66**
		Итого оплата труда:				**1160,77**	**9286,20**
		Итого эксплуатация машин:				**188,97**	**1511,75**
		Итого материалов:				**177,84**	**1422,74**
		Накладные расходы	%	–		792,98	6343,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,68	1445,48
		Сметная стоимость:				**2439,24**	**19513,94**
347	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**м**	**9,0000**		**1818,04**	**16362,38**
		Итого оплата труда:				**1497,10**	**13473,92**
		Итого эксплуатация машин:				**306,23**	**2756,10**
		Итого материалов:				**114,92**	**1034,30**
		Накладные расходы	%	–		1019,67	9177,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,02	2043,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3064,73	27582,61
348	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж футляра из стальных труб диам. 100 мм	м	1,0000		854,68	854,68
		Итого оплата труда:				698,93	698,93
		Итого эксплуатация машин:				13,12	13,12
		Итого материалов:				144,04	144,04
		Накладные расходы	%	–		488,68	488,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,47	107,47
		Сметная стоимость:				1450,82	1450,82
349	С123-010201-0185 23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		1656,81	1656,81
		Накладные расходы	%	–		70,25	70,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,16	138,16
		Сметная стоимость:				1865,22	1865,22
350	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4000		63,38	25,35
		Итого оплата труда:				27,13	10,85
		Итого эксплуатация машин:				1,02	0,41
		Итого материалов:				35,39	14,16
		Накладные расходы	%	–		18,02	7,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	2,60
		Сметная стоимость:				87,90	35,16
		Горячее водоснабжение Т3					
				Оборудование			
351	Е11-170801-0101 11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	1,0000		6684,51	6684,51
		Итого оплата труда:				6483,06	6483,06
		Итого эксплуатация машин:				288,20	288,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				42,71	42,71
		Накладные расходы	%	–		4365,22	4365,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		883,98	883,98
		Сметная стоимость:				11933,71	11933,71
352	51-040106-0138 51-040106-0138 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1,0000		22354,00	22354,00
		Накладные расходы	%	–		947,81	947,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1864,14	1864,14
		Сметная стоимость:				25165,95	25165,95
353	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	2,0000		1818,04	3636,08
		Итого оплата труда:				1497,10	2994,20
		Итого эксплуатация машин:				306,23	612,47
		Итого материалов:				114,92	229,84
		Накладные расходы	%	–		1019,67	2039,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,02	454,03
		Сметная стоимость:				3064,73	6129,47
				Оборудование сантехническое			
354	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,0000		10508,87	10508,87
		Итого оплата труда:				1639,28	1639,28
		Итого эксплуатация машин:				56,62	56,62
		Итого материалов:				8840,67	8840,67
		Накладные расходы	%	–		1477,68	1477,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		958,92	958,92
		Сметная стоимость:				12945,48	12945,48

1	2	3	4	5	6	7	8
355	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**1,0000**		**13278,08**	**13278,08**
		Итого оплата труда:				**1869,82**	**1869,82**
		Итого эксплуатация машин:				**112,42**	**112,42**
		Итого материалов:				**11351,50**	**11351,50**
		Накладные расходы	%	–		1740,25	1740,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,47	1201,47
		Сметная стоимость:				**16219,79**	**16219,79**
		Канализация бытовая К1					
356	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	**км**	**0,0070**		**1210200,98**	**8471,41**
		Итого оплата труда:				**174714,41**	**1223,00**
		Итого эксплуатация машин:				**60157,50**	**421,10**
		Итого материалов:				**995219,84**	**6966,54**
		Накладные расходы	%	–		164410,47	1150,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109968,92	769,78
		Сметная стоимость:				**1484580,36**	**10392,06**
357	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**м**	**8,0000**		**1657,60**	**13260,81**
		Итого оплата труда:				**477,62**	**3820,96**
		Итого эксплуатация машин:				**2,02**	**16,19**
		Итого материалов:				**1178,59**	**9428,74**
		Накладные расходы	%	–		371,00	2967,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,29	1298,30
		Сметная стоимость:				**2190,89**	**17527,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
358	E11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	1,5000		924,33	1386,49
		Итого оплата труда:				497,70	746,56
		Итого эксплуатация машин:				0,84	1,25
		Итого материалов:				426,06	639,10
		Накладные расходы	%	–		352,55	528,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,15	153,23
		Сметная стоимость:				1379,03	2068,54
359	С123-020601-0901 23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1,0000		42,84	42,84
		Накладные расходы	%	–		1,82	1,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	3,57
		Сметная стоимость:				48,23	48,23
360	С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	3,0000		217,00	651,00
		Накладные расходы	%	–		9,20	27,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	54,29
		Сметная стоимость:				244,30	732,89
361	С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1,0000		71,17	71,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		3,02	3,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,94	5,94
		Сметная стоимость:				**80,12**	**80,12**
362	**С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	**1,0000**		**145,02**	**145,02**
		Накладные расходы	%	–		6,15	6,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	12,09
		Сметная стоимость:				**163,26**	**163,26**
363	**С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**1,0000**		**445,41**	**445,41**
		Накладные расходы	%	–		18,89	18,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,14	37,14
		Сметная стоимость:				**501,44**	**501,44**
364	**С123-020601-0501 23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**1,0000**		**132,37**	**132,37**
		Накладные расходы	%	–		5,61	5,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,04	11,04
		Сметная стоимость:				**149,02**	**149,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
365	**С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**111,50**	**223,00**
		Накладные расходы	%	–		4,73	9,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	18,60
		Сметная стоимость:				**125,53**	**251,05**
366	**С123-020601-1201 23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**34,83**	**69,66**
		Накладные расходы	%	–		1,48	2,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,90	5,81
		Сметная стоимость:				**39,21**	**78,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				237625,16
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				22354,00
	Накладные расходы -		Тенге				947,81
	Сметная прибыль -		Тенге				1864,14
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				25165,95
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				132226,54
	Материалы -		Тенге				7124,73
	Всего заработная плата -		Тенге				1932,78
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				122875,11
		Накладные расходы -	Тенге				6856,66
		Сметная прибыль -	Тенге				11126,66
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				150209,86
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,40
		Сметная заработная плата -	Тенге				1932,78
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				83044,62
	Материалы -		Тенге				33893,47
	Всего заработная плата -		Тенге				45348,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сдача и испытание -	Тенге				21,30
		Накладные расходы -	Тенге				32073,21
		Сметная прибыль -	Тенге				9209,43
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				124327,25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				45348,92
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				299703,07
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				56,97
		Сметная заработная плата -	Тенге				47281,70
		РАЗДЕЛ 19.Проходная. КПП(2-3-5)Отопление и вентиляция					
		Отопление					
367	E11-180301-0103 11-180301-0103 РСНБ РК 2015	**Установка конвекторов**	1кВт	3,0000		746,24	2238,72
		Итого оплата труда:				712,94	2138,82
		Итого эксплуатация машин:				48,22	144,66
		Итого материалов:				8,32	24,95
		Накладные расходы	%	–		480,51	1441,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,14	294,42
		Сметная стоимость:				1324,89	3974,68
368	С123-051002-0202 23-051002-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	1,0000		13937,78	13937,78
		Накладные расходы	%	–		590,96	590,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1162,30	1162,30
		Сметная стоимость:				15691,04	15691,04

1	2	3	4	5	6	7	8
369	С123-051002-0204 23-051002-0204 ГСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	**шт.**	**1,0000**		**18039,01**	**18039,01**
		Накладные расходы	%	–		764,85	764,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1504,31	1504,31
		Сметная стоимость:				**20308,17**	**20308,17**
				Вентиляция			
370	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**м2**	**1,8630**		**3570,40**	**6651,65**
		Итого оплата труда:				**1227,43**	**2286,70**
		Итого эксплуатация машин:				**34,20**	**63,72**
		Итого материалов:				**2321,59**	**4325,12**
		Накладные расходы	%	–		924,19	1721,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		359,57	669,87
		Сметная стоимость:				**4854,15**	**9043,29**
371	Е11-200301-0102 11-200301-0102 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2**	**шт**	**1,0000**		**8296,55**	**8296,55**
		Итого оплата труда:				**1143,65**	**1143,65**
		Итого эксплуатация машин:				**72,12**	**72,12**
		Итого материалов:				**7101,10**	**7101,10**
		Накладные расходы	%	–		1071,83	1071,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		749,47	749,47
		Сметная стоимость:				**10117,85**	**10117,85**
372	Е11-200701-0201 11-200701-0201 РСНБ РК 2015	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм**	**шт**	**1,0000**		**3262,47**	**3262,47**
		Итого оплата труда:				**414,52**	**414,52**
		Итого эксплуатация машин:				**35,74**	**35,74**
		Итого материалов:				**2820,89**	**2820,89**
		Накладные расходы	%	–		399,31	399,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,94	292,94
		Сметная стоимость:				**3954,72**	**3954,72**
373	**Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке**	**м2**	**2,3000**		**15669,28**	**36039,34**
		Итого оплата труда:				**12232,78**	**28135,39**
		Итого эксплуатация машин:				**900,03**	**2070,07**
		Итого материалов:				**2957,96**	**6803,31**
		Накладные расходы	%	–		7715,93	17746,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1870,82	4302,88
		Сметная стоимость:				**25256,02**	**58088,85**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				88465,52
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				68016,13
Материалы -			Тенге				6803,31
Всего заработная плата -			Тенге				28135,39
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				31976,79
Накладные расходы -			Тенге				19102,45
Сметная прибыль -			Тенге				6969,49
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				94088,07
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				35,21
Сметная заработная плата -			Тенге				28135,39
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				20449,39
Материалы -			Тенге				14272,06
Всего заработная плата -			Тенге				5983,69
Сдача и испытание -			Тенге				253,22
Накладные расходы -			Тенге				4634,44
Сметная прибыль -			Тенге				2006,71
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				27090,54
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				7,82
Сметная заработная плата -			Тенге				5983,69
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				121178,61
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				43,03
Сметная заработная плата -			Тенге				34119,08

РАЗДЕЛ 20.Проходная. КПП(2-3-7)Технологическая часть

Помещение охраны

1	2	3	4	5	6	7	8
374	8102-5 СН РК 8.02-13-2004 СБ. 8.1, ТАБЛ. 02, П. 5	**Стол: рабочий двухтумбовый**	шт.	1,0000		46700,15	46700,15
		Накладные расходы	%	–		1980,09	1980,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3894,42	3894,42
		Сметная стоимость:				52574,66	52574,66
375	8102-1 СН РК 8.02-13-2004 СБ. 8.1, ТАБЛ. 02, П. 1	**Кресло рабочее подъемно-поворотное**	шт.	1,0000		91398,87	91398,87
		Накладные расходы	%	–		3875,31	3875,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7621,93	7621,93
		Сметная стоимость:				102896,11	102896,11
376	1829-17 СН РК 8.02-13-2004 СБ. 1.8, ТАБЛ. 29, П. 17	**Стул IV категории мягкости**	шт.	1,0000		4337,99	4337,99
		Накладные расходы	%	–		183,93	183,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,75	361,75
		Сметная стоимость:				4883,68	4883,68
377	5302-8 СН РК 8.02-13-2004 СБ. 5.3, ТАБЛ. 02, П. 8	**Шкаф комбинированный**	шт.	1,0000		163450,52	163450,52
		Накладные расходы	%	–		6930,30	6930,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13630,47	13630,47
		Сметная стоимость:				184011,29	184011,29
378	1122-6 СН РК 8.02-13-2004 СБ. 1.1, ТАБЛ. 22, П. 6	**Шкаф для одежды трехдверный**	шт.	1,0000		92401,13	92401,13
		Накладные расходы	%	–		3917,81	3917,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7705,52	7705,52
		Сметная стоимость:				104024,46	104024,46

1	2	3	4	5	6	7	8
379	3201-24 СН РК 8.02-13-2004 СБ. 3.2, ТАБЛ. 01, П. 24	Диван для отдыха	шт.	1,0000		112080,36	112080,36
		Накладные расходы	%	–		4752,21	4752,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9346,61	9346,61
		Сметная стоимость:				126179,17	126179,17
				Санузел			
380	1203-4 СН РК 8.02-13-2004 СБ. 1.2, ТАБЛ. 03, П. 4	Зеркало-трюмо	шт.	1,0000		42200,80	42200,80
		Накладные расходы	%	–		1789,31	1789,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3519,21	3519,21
		Сметная стоимость:				47509,32	47509,32
381	1304-164 СН РК 8.02-13-2004 СБ. 1.3, ТАБЛ. 04, П. 164	Электросушитель для рук	шт.	1,0000		27042,65	27042,65
		Накладные расходы	%	–		1146,61	1146,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2255,14	2255,14
		Сметная стоимость:				30444,39	30444,39
382	1301-75 СН РК 8.02-13-2004 СБ. 1.3, ТАБЛ. 01, П. 75	Турникет /прим./	шт.	1,0000		13218,78	13218,78
		Накладные расходы	%	–		560,48	560,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1102,34	1102,34
		Сметная стоимость:				14881,60	14881,60
				Средства первичного пожаротушения			
383	2201-77 СН РК 8.02-13-2004 СБ. 2.2, ТАБЛ. 01, П. 77	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	шт.	2,0000		5368,19	10736,38
		Накладные расходы	%	–		227,61	455,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		447,66	895,33
		Сметная стоимость:				**6043,47**	**12086,93**
384	**С123-080305-0104 23-080305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2,0000**		**6106,88**	**12213,76**
		Накладные расходы	%	–		258,93	517,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		509,26	1018,53
		Сметная стоимость:				**6875,08**	**13750,15**
385	**1209-33 СН РК 8.02-13-2004 СБ. 1.2, ТАБЛ. 09, П. 33**	**Щит пожарный металлический ЩПМ**	**комплект**	**1,0000**		**55854,00**	**55854,00**
		Накладные расходы	%	–		2368,21	2368,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4657,78	4657,78
		Сметная стоимость:				**62879,99**	**62879,99**
386	**1135-6 СН РК 8.02-13-2004 СБ. 1.1, ТАБЛ. 35, П. 6**	**Ящик пожарный (для песка)**	**шт.**	**1,0000**		**4142,51**	**4142,51**
		Накладные расходы	%	–		175,64	175,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		345,45	345,45
		Сметная стоимость:				**4663,60**	**4663,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				675777,90
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				663564,14
Накладные расходы -			Тенге				28135,12
Сметная прибыль -			Тенге				55335,94
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				747035,20
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12213,76
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				12213,76
Накладные расходы -			Тенге				517,86
Сметная прибыль -			Тенге				1018,53
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13750,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				760785,35
		РАЗДЕЛ 21.Проходная. КПП(2-3-8)охранно-пожарную сигнализацию					
				Пожарная сигнализация			
387	Ц13-100701-0101 13-100701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		20263,70	20263,70
		Итого оплата труда:				19874,30	19874,30
		Итого эксплуатация машин:				1,44	1,44
		Итого материалов:				387,95	387,95
		Накладные расходы	%	–		9270,27	9270,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2362,72	2362,72
		Сметная стоимость:				31896,68	31896,68
388	Ц13-100701-0103 13-100701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	6,0000		-1519,51	-9117,07
		Итого оплата труда:				-1447,99	-8687,95
		Итого эксплуатация машин:				-0,14	-0,87
		Итого материалов:				-71,37	-428,25
		Накладные расходы	%	–		-677,24	-4063,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-175,74	-1054,44
		Сметная стоимость:				-2372,49	-14234,94
389	С123-080303-0303 23-080303-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4**	шт.	1,0000		9574,70	9574,70
		Накладные расходы	%	–		405,97	405,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		798,45	798,45
		Сметная стоимость:				10779,12	10779,12
390	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	4,0000		1744,30	6977,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1652,90**	**6611,60**
		Итого эксплуатация машин:				**1,44**	**5,78**
		Итого материалов:				**89,95**	**359,81**
		Накладные расходы	%	–		773,49	3093,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,42	805,69
		Сметная стоимость:				**2719,21**	**10876,83**
391	**С123-080302-0302 23-080302-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**4,0000**		**765,16**	**3060,64**
		Накладные расходы	%	–		32,44	129,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,81	255,23
		Сметная стоимость:				**861,41**	**3445,64**
392	**Ц13-080103-3001 13-080103-3001 РСНБ РК 2015**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1079,14**	**1079,14**
		Итого оплата труда:				**903,85**	**903,85**
		Итого эксплуатация машин:				**220,50**	**220,50**
		Итого материалов:				**32,19**	**32,19**
		Накладные расходы	%	–		449,01	449,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,25	122,25
		Сметная стоимость:				**1650,39**	**1650,39**
393	**С123-080302-0603 23-080302-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М /ИП514-2 прим./**	**шт.**	**1,0000**		**1184,30**	**1184,30**
		Накладные расходы	%	–		50,21	50,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,76	98,76
		Сметная стоимость:				**1333,28**	**1333,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
394	Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	2,0000		856,71	1713,42
		Итого оплата труда:				720,11	1440,23
		Итого эксплуатация машин:				98,27	196,53
		Итого материалов:				60,00	119,99
		Накладные расходы	%	–		357,60	715,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,14	194,29
		Сметная стоимость:				1311,45	2622,91
395	С123-080304-0601 23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" (прим. СУВ-М)**	шт.	2,0000		762,04	1524,08
		Накладные расходы	%	–		32,31	64,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,55	127,10
		Сметная стоимость:				857,90	1715,80
396	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		1744,30	1744,30
		Итого оплата труда:				1652,90	1652,90
		Итого эксплуатация машин:				1,44	1,44
		Итого материалов:				89,95	89,95
		Накладные расходы	%	–		773,49	773,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,42	201,42
		Сметная стоимость:				2719,21	2719,21
397	С123-080304-0629 23-080304-0629 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма (прим. НС-103)**	шт.	1,0000		1032,50	1032,50
		Накладные расходы	%	–		43,78	43,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,10	86,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1162,38	1162,38
398	Т ПРАЙС НА САЙТЕ	Извещатели Барьер 200 радиоволновый сторожевой двухпозиционный, дальность 200 м, двухблочный	шт.	4,0000		179683,29	718733,15
		Накладные расходы	%	–		7618,57	30474,29
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14984,15	59936,60
		Сметная стоимость:				202286,01	809144,03
399	Ц13-100105-0507 13-100105-0507 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	460,0000		53,04	24399,22
		Итого оплата труда:				46,07	21192,19
		Итого эксплуатация машин:				8,73	4014,64
		Итого материалов:				0,39	180,83
		Накладные расходы	%	–		21,75	10003,37
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,98	2752,21
		Сметная стоимость:				80,77	37154,79
400	С123-060408-0511 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,4692		13671,85	6414,83
		Накладные расходы	%	–		579,69	271,99
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1140,12	534,95
		Сметная стоимость:				15391,66	7221,77
401	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,0000		193,30	1933,01
		Итого оплата труда:				112,15	1121,52
		Итого эксплуатация машин:				87,48	874,76
		Итого материалов:				23,18	231,80
		Накладные расходы	%	–		58,23	582,32
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,12	201,23
		Сметная стоимость:				271,66	2716,56

1	2	3	4	5	6	7	8
402	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102		122520,83	1249,71
		Накладные расходы	%	–		5194,88	52,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10217,26	104,22
		Сметная стоимость:				137932,97	1406,92
403	Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	2,0000		422,70	845,39
		Итого оплата труда:				419,39	838,79
		Итого материалов:				3,30	6,60
		Накладные расходы	%	–		195,42	390,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,45	98,90
		Сметная стоимость:				667,56	1335,12
404	С123-080306-0101 23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	2,0000		59,29	118,58
		Накладные расходы	%	–		2,51	5,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	9,89
		Сметная стоимость:				66,75	133,50
405	Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	30,0000		150,44	4513,25
		Итого оплата труда:				133,19	3995,80
		Итого эксплуатация машин:				2,05	61,65
		Итого материалов:				15,27	457,99
		Накладные расходы	%	–		65,80	1974,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,30	518,99
		Сметная стоимость:				233,54	7006,31

1	2	3	4	5	6	7	8
406	С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабельканалы из ПВХ 15х10 мм /прим./**	м	30,0000		39,84	1195,20
		Накладные расходы	%	–		1,69	50,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,32	99,67
		Сметная стоимость:				44,85	1345,55
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				798439,23
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				9574,70
		Накладные расходы -	Тенге				405,97
		Сметная прибыль -	Тенге				798,45
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				10779,12
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				773084,68
		Материалы -	Тенге				1438,86
		Всего заработная плата -	Тенге				48943,23
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				718733,15
		Накладные расходы -	Тенге				53663,38
		Сметная прибыль -	Тенге				66139,85
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				892887,91
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61,63
		Сметная заработная плата -	Тенге				48943,23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15779,84
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15779,84
		Накладные расходы -	Тенге				669,07
		Сметная прибыль -	Тенге				1315,91
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17764,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				921431,85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61,63
		Сметная заработная плата -	Тенге				48943,23

РАЗДЕЛ 23. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
407	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**46,4100**		**-2548,16**	**-118260,11**
		Накладные расходы	%	–		-108,04	-5014,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-212,50	-9861,95
		Сметная стоимость:				**-2868,70**	**-133136,28**
408	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	**Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./**	**км.**	**0,3094**		**9102,82**	**2816,41**
		Итого оплата труда:				**6227,93**	**1926,92**
		Итого эксплуатация машин:				**3658,99**	**1132,09**
		Накладные расходы	%	–		3164,53	979,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		981,39	303,64
		Сметная стоимость:				**13248,74**	**4099,16**
409	Прайс	**Стоимость ленты сигнальная ЛСЭ 300 (100м)**	**рулон.**	**3,0940**		**-7269,20**	**-22490,92**
		Накладные расходы	%	–		-308,21	-953,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-606,19	-1875,56
		Сметная стоимость:				**-8183,61**	**-25320,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				-137934,61
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				2816,41
Всего заработная плата -			Тенге				1926,92
Накладные расходы -			Тенге				979,11
Сметная прибыль -			Тенге				303,64
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				4099,16
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2,79
Сметная заработная плата -			Тенге				1926,92
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-140751,00
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-140751,00
Накладные расходы -			Тенге				-5967,84
Сметная прибыль -			Тенге				-11737,51
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-158456,38
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				-154357,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				1926,92

РАЗДЕЛ 24. КТПГ-10/0,4кВ - 1 шт

				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
				ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ			
410	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,7960**		**-18622,99**	**-14823,90**
		Накладные расходы	%	–		-789,61	-628,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1553,01	-1236,19
		Сметная стоимость:				**-20965,61**	**-16688,63**
				ОБОРУДОВАНИЕ КТПГ			
411	51-080102-0104 51-080102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1,0000**		**-3008717,00**	**-3008717,00**
		Накладные расходы	%	–		-127569,60	-127569,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-250902,93	-250902,93
		Сметная стоимость:				**-3387189,53**	**-3387189,53**
412	51-080101-0105 51-080101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**-682510,00**	**-682510,00**
		Накладные расходы	%	–		-28938,42	-28938,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-56915,87	-56915,87
		Сметная стоимость:				**-768364,30**	**-768364,30**
				ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПГ			

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24			Тенге				-3706050,90
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				-3691227,00
		Накладные расходы -	Тенге				-156508,00
		Сметная прибыль -	Тенге				-307818,80
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				-4155553,83
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-14823,90
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-14823,90
		Накладные расходы -	Тенге				-628,53
		Сметная прибыль -	Тенге				-1236,19
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-16688,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				-4172242,45
		РАЗДЕЛ 25. МОНТАЖ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ РЛДН-1-10-250 - 2 ШТ					
413	**51-080301-1102 51-080301-1102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/250 (трехполюсный) /ПРИМ./**	**шт.**	**2,0000**		**-65248,00**	**-130496,00**
		Накладные расходы	%	–		-2766,52	-5533,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5441,16	-10882,32
		Сметная стоимость:				**-73455,68**	**-146911,35**
				КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ			
414	**Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**80,8678**		**205,13**	**16588,24**
		Итого оплата труда:				**133,58**	**10802,39**
		Итого эксплуатация машин:				**101,69**	**8223,11**
		Итого материалов:				**4,27**	**345,14**
		Накладные расходы	%	–		68,29	5522,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,87	1768,88
		Сметная стоимость:				**295,30**	**23879,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
415	С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**	км	0,0730		-5106809,70	-372797,11
		Накладные расходы	%	–		-216528,73	-15806,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-425867,07	-31088,30
		Сметная стоимость:				-5749205,51	-419692,00
416	С123-060604-0213 23-060604-0213 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	км	0,0332		-5674963,18	-188408,78
		Накладные расходы	%	–		-240618,44	-7988,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-473246,53	-15711,78
		Сметная стоимость:				-6388828,15	-212109,09
417	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	122,6900		187,49	23003,43
		Итого оплата труда:				122,03	14971,48
		Итого эксплуатация машин:				92,31	11326,10
		Итого материалов:				4,27	523,64
		Накладные расходы	%	–		62,39	7654,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,99	2452,66
		Сметная стоимость:				269,87	33110,92
418	С123-060603-0406 23-060603-0406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4х12 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012 /ПРИМ./**	км	0,1496		-2039503,82	-305109,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		-86474,96	-12936,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-170078,30	-25443,71
		Сметная стоимость:				**-2296057,08**	**-343490,14**
419	**С123-061703-1603 23-061703-1603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**12,0000**		**-11237,38**	**-134848,56**
		Накладные расходы	%	–		-476,46	-5717,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-937,11	-11245,29
		Сметная стоимость:				**-12650,95**	**-151811,43**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				-1092068,54
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				-130496,00
Накладные расходы -			Тенге				-5533,03
Сметная прибыль -			Тенге				-10882,32
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				-146911,35
Стоимость монтажных работ -			Тенге				39591,67
Материалы -			Тенге				868,78
Всего заработная плата -			Тенге				25773,88
		Накладные расходы -	Тенге				13177,63
		Сметная прибыль -	Тенге				4221,54
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				56990,85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				25773,88
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-1001164,22
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				-1001164,22
		Накладные расходы -	Тенге				-42449,36
		Сметная прибыль -	Тенге				-83489,09
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				-1127102,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				-1217023,17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				25773,88

РАЗДЕЛ 26. ШКАФ НАРУЖНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8
420	С123-070201-1001 23-070201-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5 /прим./**	шт.	1,0000		-21918,68	-21918,68
		Накладные расходы	%	–		-929,35	-929,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1827,84	-1827,84
		Сметная стоимость:				-24675,87	-24675,87
421	Прайс	**Стоимость автоматического выключателя ВА88-35, 3Р/250А/35кА, ТДМ**	шт.	1,0000		-29902,29	-29902,29
		Накладные расходы	%	–		-1267,86	-1267,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2493,61	-2493,61
		Сметная стоимость:				-33663,76	-33663,76
422	С123-070204-0925 23-070204-0925 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	5,0000		-6061,64	-30308,20
		Накладные расходы	%	–		-257,01	-1285,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-505,49	-2527,46
		Сметная стоимость:				-6824,15	-34120,73
423	С123-070501-0307 23-070501-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1,0000		-17486,99	-17486,99
		Накладные расходы	%	–		-741,45	-741,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1458,28	-1458,28
		Сметная стоимость:				-19686,71	-19686,71
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				-99616,16
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				-29902,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-29902,29
		Накладные расходы -	Тенге				-1267,86
		Сметная прибыль -	Тенге				-2493,61
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				-33663,76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-69713,87
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				-69713,87
		Накладные расходы -	Тенге				-2955,87
		Сметная прибыль -	Тенге				-5813,58
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-78483,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				-112147,08
		РАЗДЕЛ 27.Наружное электроосвещение (площадка насосных станции)(4-2-1)Строительно-монтажные работы					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
424	E11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**129,2040**		**90,25**	**11660,86**
		Итого оплата труда:				35,41	4575,67
		Итого эксплуатация машин:				82,55	10665,82
		Накладные расходы	%	–		25,64	3313,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,27	1197,93
		Сметная стоимость:				125,17	16172,10
425	E11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,9960**		**1108,29**	**4428,73**
		Итого оплата труда:				1108,29	4428,73
		Накладные расходы	%	–		729,76	2916,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,04	587,59
		Сметная стоимость:				1985,10	7932,46
426	E11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**64,6020**		**134,19**	**8668,92**
		Итого оплата труда:				49,70	3210,98
		Итого эксплуатация машин:				126,09	8145,59
		Итого материалов:				0,08	4,98
		Накладные расходы	%	–		36,31	2345,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,64	881,17
		Сметная стоимость:				**184,14**	**11895,80**
427	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,9980**		**1329,95**	**2657,24**
		Итого оплата труда:				**1329,95**	**2657,24**
		Накладные расходы	%	–		875,72	1749,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,45	352,55
		Сметная стоимость:				**2382,12**	**4759,48**
428	**С341-020102-1005 41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**111,2220**		**137,42**	**15284,13**
		Накладные расходы	%	–		5,83	648,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,46	1274,57
		Сметная стоимость:				**154,71**	**17206,75**
429	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**66,6000**		**15,12**	**1006,79**
		Итого оплата труда:				**6,29**	**418,59**
		Итого эксплуатация машин:				**12,82**	**853,59**
		Итого материалов:				**0,08**	**5,13**
		Накладные расходы	%	–		4,52	300,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,57	104,61
		Сметная стоимость:				**21,20**	**1412,22**
430	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,9960**		**635,93**	**2541,18**
		Итого оплата труда:				**635,93**	**2541,18**
		Накладные расходы	%	–		418,73	1673,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,37	337,16
		Сметная стоимость:				1139,04	4551,60
431	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	129,2040		21,67	2800,24
		Итого оплата труда:				7,67	991,13
		Итого эксплуатация машин:				21,67	2800,24
		Накладные расходы	%	–		5,64	729,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,19	282,37
		Сметная стоимость:				29,50	3811,93
432	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	444,0000		324,66	144146,94
		Итого оплата труда:				146,14	64887,05
		Итого эксплуатация машин:				275,07	122130,31
		Накладные расходы	%	–		78,97	35061,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,29	14336,64
		Сметная стоимость:				435,91	193544,58
433	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./	км.	0,4440		9102,82	4041,65
		Итого оплата труда:				6227,93	2765,20
		Итого эксплуатация машин:				3658,99	1624,59
		Накладные расходы	%	–		3164,53	1405,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		981,39	435,74
		Сметная стоимость:				13248,74	5882,44
				КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ			
434	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	444,0000		187,49	83246,59
		Итого оплата труда:				122,03	54179,96
		Итого эксплуатация машин:				92,31	40987,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4,27**	**1894,99**
		Накладные расходы	%	–		62,39	27701,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,99	8875,88
		Сметная стоимость:				**269,87**	**119824,36**
435	**Ц13-080201-2301 13-080201-2301 РСНБ РК 2015**	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**975,55**	**15608,81**
		Итого оплата труда:				**845,80**	**13532,80**
		Итого эксплуатация машин:				**55,12**	**881,98**
		Итого материалов:				**93,98**	**1503,63**
		Накладные расходы	%	–		418,71	6699,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,54	1784,66
		Сметная стоимость:				**1505,81**	**24092,90**
436	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**192,0000**		**79,52**	**15268,46**
		Итого оплата труда:				**57,29**	**10998,99**
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**423,35**
		Итого материалов:				**20,81**	**3994,72**
		Накладные расходы	%	–		28,93	5554,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	1665,84
		Сметная стоимость:				**117,13**	**22488,85**
				ОПОРЫ - 8 ШТ			
437	**Е11-010102-0402 11-010102-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**3,2300**		**149,92**	**484,25**
		Итого оплата труда:				**62,84**	**202,98**
		Итого эксплуатация машин:				**136,40**	**440,57**
		Итого материалов:				**0,08**	**0,25**
		Накладные расходы	%	–		45,07	145,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	50,39
		Сметная стоимость:				**210,59**	**680,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
438	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5700		1329,95	758,07
		Итого оплата труда:				1329,95	758,07
		Накладные расходы	%	–		875,72	499,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,45	100,58
		Сметная стоимость:				2382,12	1357,81
439	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,1280		3943,36	504,75
		Итого оплата труда:				1052,29	134,69
		Итого эксплуатация машин:				1128,67	144,47
		Итого материалов:				2218,71	283,99
		Накладные расходы	%	–		724,43	92,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,42	47,80
		Сметная стоимость:				5041,22	645,28
440	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,2960		23080,23	29911,98
		Итого оплата труда:				3076,67	3987,37
		Итого эксплуатация машин:				643,47	833,94
		Итого материалов:				19576,95	25371,73
		Накладные расходы	%	–		2534,06	3284,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2049,14	2655,69
		Сметная стоимость:				27663,43	35851,81
441	Е11-060301-0406 11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1887		171276,61	32316,20
		Итого оплата труда:				39237,60	7403,29
		Итого эксплуатация машин:				11279,16	2128,13
		Итого материалов:				124873,32	23560,90
		Накладные расходы	%	–		27099,25	5113,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15870,07	2994,34
		Сметная стоимость:				**214245,92**	**40423,58**
442	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**17,7600**		**720,76**	**12800,66**
		Итого оплата труда:				**174,90**	**3106,17**
		Итого эксплуатация машин:				**11,36**	**201,82**
		Итого материалов:				**536,15**	**9522,02**
		Накладные расходы	%	–		123,18	2187,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,51	1199,06
		Сметная стоимость:				**911,45**	**16187,31**
443	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**0,7200**		**713,54**	**513,75**
		Итого оплата труда:				**282,94**	**203,72**
		Итого эксплуатация машин:				**7,05**	**5,07**
		Итого материалов:				**426,86**	**307,34**
		Накладные расходы	%	–		180,08	129,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,49	51,47
		Сметная стоимость:				**965,11**	**694,88**
444	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,5700**		**635,93**	**362,48**
		Итого оплата труда:				**635,93**	**362,48**
		Накладные расходы	%	–		418,73	238,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,37	48,09
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**649,25**
445	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,9440**		**15853,13**	**14965,35**
		Итого оплата труда:				**9299,83**	**8779,04**
		Итого эксплуатация машин:				**7434,55**	**7018,21**
		Итого материалов:				**1043,30**	**984,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		6575,90	6207,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1794,32	1693,84
		Сметная стоимость:				**24223,36**	**22866,85**
446	**Ц13-080205-0302 13-080205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**8,0000**		**9590,82**	**76726,57**
		Итого оплата труда:				**5359,26**	**42874,06**
		Итого эксплуатация машин:				**5574,94**	**44599,50**
		Итого материалов:				**199,39**	**1595,12**
		Накладные расходы	%	–		2797,67	22381,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		991,08	7928,63
		Сметная стоимость:				**13379,57**	**107036,55**
447	**Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**24,0000**		**170,93**	**4102,21**
		Итого оплата труда:				**138,92**	**3333,98**
		Итого эксплуатация машин:				**37,87**	**908,91**
		Итого материалов:				**2,40**	**57,67**
		Накладные расходы	%	–		96,59	2318,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,40	513,63
		Сметная стоимость:				**288,92**	**6934,06**
448	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0379**		**150825,05**	**5719,29**
		Накладные расходы	%	–		6394,98	242,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12577,60	476,94
		Сметная стоимость:				**169797,63**	**6438,73**
449	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**8,0000**		**449,05**	**3592,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**117,28**	**938,25**
		Итого эксплуатация машин:				**16,59**	**132,75**
		Итого материалов:				**319,43**	**2555,43**
		Накладные расходы	%	–		71,36	570,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,63	333,06
		Сметная стоимость:				**562,04**	**4496,36**
450	**Ц13-080303-2505 13-080303-2505 РСНБ РК 2015**	**Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,0000**		**2879,10**	**23032,79**
		Итого оплата труда:				**1614,64**	**12917,12**
		Итого эксплуатация машин:				**36,03**	**288,27**
		Итого материалов:				**1228,42**	**9827,40**
		Накладные расходы	%	–		842,44	6739,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,72	2381,79
		Сметная стоимость:				**4019,26**	**32154,10**
451	**Ц13-080305-0409 13-080305-0409 РСНБ РК 2015**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**16,0000**		**3594,67**	**57514,69**
		Итого оплата труда:				**1697,40**	**27158,44**
		Итого эксплуатация машин:				**635,02**	**10160,24**
		Итого материалов:				**1682,01**	**26912,21**
		Накладные расходы	%	–		909,71	14555,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,35	5765,60
		Сметная стоимость:				**4864,72**	**77835,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27			Тенге				574665,95
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				423178,87
Материалы -			Тенге				48283,50
Всего заработная плата -			Тенге				230251,86
Накладные расходы -			Тенге				120669,01
Сметная прибыль -			Тенге				43507,83
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				587355,71
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				270,96
Сметная заработная плата -			Тенге				230251,86
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				136521,73
Материалы -			Тенге				59114,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				38316,67
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5719,29
		Транспортные расходы -	Тенге				15284,13
		Накладные расходы -	Тенге				27927,56
		Сметная прибыль -	Тенге				13155,94
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				177605,23
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				38316,67
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				14965,35
		Материалы -	Тенге				984,88
		Всего заработная плата -	Тенге				8779,04
		Накладные расходы -	Тенге				6207,65
		Сметная прибыль -	Тенге				1693,84
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				22866,85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10,74
		Сметная заработная плата -	Тенге				8779,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				787827,79
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				329,83
		Сметная заработная плата -	Тенге				277347,58
		РАЗДЕЛ 28.Насосная станция 1-го подъема - 2 шт(ЛС2-1-4)Водопровод и канализация					
452	**Ц13-070403-0401 13-070403-0401 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем**	**шт**	**2,0000**		**89092,77**	**178185,55**
		Итого оплата труда:				**65234,19**	**130468,39**
		Итого эксплуатация машин:				**26676,78**	**53353,56**
		Итого материалов:				**6249,49**	**12498,99**
		Накладные расходы	%	-		31385,58	62771,17
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9638,27	19276,54
		Сметная стоимость:				**130116,63**	**260233,25**
453	**Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования**	**шкаф**	**2,0000**		**16813,60**	**33627,20**
		Итого оплата труда:				**12291,83**	**24583,65**
		Итого эксплуатация машин:				**4409,91**	**8819,82**
		Итого материалов:				**1659,84**	**3319,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		6196,86	12393,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1840,84	3681,67
		Сметная стоимость:				**24851,30**	**49702,59**
454	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**282,0000**		**1401,51**	**395224,54**
		Итого оплата труда:				**472,81**	**133332,05**
		Итого эксплуатация машин:				**24,85**	**7006,93**
		Итого материалов:				**912,81**	**257411,66**
		Накладные расходы	%	–		357,11	100704,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,69	39674,34
		Сметная стоимость:				**1899,30**	**535603,53**
455	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	**м**	**10,0000**		**1907,95**	**19079,52**
		Итого оплата труда:				**623,03**	**6230,33**
		Итого эксплуатация машин:				**43,20**	**431,95**
		Итого материалов:				**1256,63**	**12566,35**
		Накладные расходы	%	–		473,16	4731,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,49	1904,89
		Сметная стоимость:				**2571,61**	**25716,06**
456	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**2,0000**		**360,32**	**720,64**
		Итого оплата труда:				**339,27**	**678,53**
		Итого эксплуатация машин:				**17,62**	**35,23**
		Итого материалов:				**11,70**	**23,41**
		Накладные расходы	%	–		228,88	457,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,14	94,27
		Сметная стоимость:				**636,34**	**1272,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
457	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,0000		2278,37	4556,74
		Итого оплата труда:				193,01	386,02
		Итого материалов:				2085,36	4170,73
		Накладные расходы	%	–		218,12	436,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,72	399,44
		Сметная стоимость:				2696,22	5392,43
458	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	10,0000		1514,65	15146,46
		Итого оплата труда:				1162,45	11624,53
		Итого эксплуатация машин:				85,17	851,74
		Итого материалов:				283,55	2835,49
		Накладные расходы	%	–		796,11	7961,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,86	1848,61
		Сметная стоимость:				2495,62	24956,20
459	Е11-181101-0101 11-181101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка указателей уровня кранового типа	комплект	2,0000		778,80	1557,61
		Итого оплата труда:				673,88	1347,77
		Итого материалов:				104,92	209,84
		Накладные расходы	%	–		457,31	914,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,89	197,78
		Сметная стоимость:				1335,00	2670,00
460	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,0000		1514,65	3029,29
		Итого оплата труда:				1162,45	2324,91
		Итого эксплуатация машин:				85,17	170,35
		Итого материалов:				283,55	567,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		796,11	1592,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,86	369,72
		Сметная стоимость:				**2495,62**	**4991,24**
461	**Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вантузов одинарных**	**шт**	**2,0000**		**92314,24**	**184628,47**
		Итого оплата труда:				**1279,38**	**2558,77**
		Итого эксплуатация машин:				**35,23**	**70,46**
		Итого материалов:				**91016,15**	**182032,30**
		Накладные расходы	%	–		4742,31	9484,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7764,52	15529,05
		Сметная стоимость:				**104821,07**	**209642,13**
462	**Е11-040701-0101 11-040701-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство оголовка на шахтном колодце**	**колодец**	**2,0000**		**4471,54**	**8943,09**
		Итого оплата труда:				**3574,90**	**7149,81**
		Итого эксплуатация машин:				**294,86**	**589,72**
		Итого материалов:				**723,32**	**1446,64**
		Накладные расходы	%	–		2690,06	5380,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		572,93	1145,86
		Сметная стоимость:				**7734,53**	**15469,07**
463	**Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	**1фильтр**	**2,0000**		**17980,43**	**35960,86**
		Итого оплата труда:				**792,04**	**1584,07**
		Итого эксплуатация машин:				**155,41**	**310,82**
		Итого материалов:				**17077,00**	**34154,00**
		Накладные расходы	%	–		1261,04	2522,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1539,32	3078,64
		Сметная стоимость:				**20780,79**	**41561,59**
464	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**4,0000**		**63,38**	**253,50**
		Итого оплата труда:				**27,13**	**108,52**
		Итого эксплуатация машин:				**1,02**	**4,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**35,39**	**141,57**
		Накладные расходы	%	–		18,02	72,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,51	26,05
		Сметная стоимость:				**87,90**	**351,61**
465	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**4,0000**		**117,69**	**470,75**
		Итого оплата труда:				**33,54**	**134,16**
		Итого эксплуатация машин:				**1,61**	**6,45**
		Итого материалов:				**82,87**	**331,46**
		Накладные расходы	%	–		23,94	95,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	45,32
		Сметная стоимость:				**152,96**	**611,82**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				881384,23
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				211812,75
Материалы -			Тенге				15818,66
Всего заработная плата -			Тенге				155052,04
		Накладные расходы -	Тенге				75161,89
		Сметная прибыль -	Тенге				22958,21
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				309935,84
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				175,56
		Сметная заработная плата -	Тенге				155052,04
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				194295,81
Материалы -			Тенге				183951,97
Всего заработная плата -			Тенге				9951,26
		Накладные расходы -	Тенге				15032,56
		Сметная прибыль -	Тенге				16746,27
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				226074,64
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12,69
		Сметная заработная плата -	Тенге				9951,26
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				475275,68
Материалы -			Тенге				311938,56
Всего заработная плата -			Тенге				157508,20
Сдача и испытание -			Тенге				103,13
		Накладные расходы -	Тенге				119320,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				47567,68
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				642163,73
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				189,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				157508,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1178174,21
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				377,37
		Сметная заработная плата -	Тенге				322511,50
		РАЗДЕЛ 29.Насосная станция 1-го подъема - 2 шт(2-1-5)Отопление и вентиляция					
		Отопление					
466	Е11-180301-0103 11-180301-0103 РСНБ РК 2015	**Установка конвекторов**	1кВт	4,0000		746,24	2984,95
		Итого оплата труда:				712,94	2851,76
		Итого эксплуатация машин:				48,22	192,88
		Итого материалов:				8,32	33,27
		Накладные расходы	%	–		480,51	1922,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,14	392,56
		Сметная стоимость:				1324,89	5299,57
467	С123-051002-0202 23-051002-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	4,0000		13937,78	55751,12
		Накладные расходы	%	–		590,96	2363,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1162,30	4649,20
		Сметная стоимость:				15691,04	62764,16
		Вентиляция					
468	Е11-200101-0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	м2	1,3816		3524,50	4869,45
		Итого оплата труда:				1227,43	1695,82
		Итого эксплуатация машин:				34,20	47,25
		Итого материалов:				2275,69	3144,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		922,24	1274,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,74	491,49
		Сметная стоимость:				**4802,48**	**6635,11**
469	**Е11-200801-0101 11-200801-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм**	**шт**	**2,0000**		**6804,63**	**13609,26**
		Итого оплата труда:				**2045,52**	**4091,05**
		Итого эксплуатация машин:				**63,92**	**127,83**
		Итого материалов:				**4703,87**	**9407,74**
		Накладные расходы	%	–		1576,40	3152,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		670,48	1340,96
		Сметная стоимость:				**9051,51**	**18103,02**
470	**Е11-200501-0101 11-200501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм**	**шт**	**2,0000**		**1207,70**	**2415,41**
		Итого оплата труда:				**865,32**	**1730,64**
		Итого эксплуатация машин:		–		**37,08**	**74,16**
		Итого материалов:				**313,98**	**627,97**
		Накладные расходы	%	–		596,02	1192,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,30	288,60
		Сметная стоимость:				**1948,02**	**3896,04**
471	**Т Прайс**	**Заслонка круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм**	**шт.**	**2,0000**		**3790,43**	**7580,86**
		Накладные расходы	%	–		160,71	321,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		316,09	632,18
		Сметная стоимость:				**4267,24**	**8534,47**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29			Тенге				87211,06
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				55751,12
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				55751,12
Накладные расходы -			Тенге				2363,85
Сметная прибыль -			Тенге				4649,20
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				62764,16
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				31459,94
Материалы -			Тенге				13213,07
Всего заработная плата -			Тенге				10369,26
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7580,86

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сдача и испытание -		Тенге				453,32
		Накладные расходы -	Тенге				7862,49
		Сметная прибыль -	Тенге				3145,79
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				42468,22
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				10369,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				105232,38
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				10369,26
		РАЗДЕЛ 30.Насосная станция 1-го подъема - 2 шт(2-1-6)Электрооборудование и монтаж					
				Силовое электрооборудование			
472	**Ц13-080306-0308 13-080306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щит распределительный**	**шт**	**2,0000**		**35665,27**	**71330,54**
		Итого оплата труда:				**31515,12**	**63030,24**
		Итого эксплуатация машин:				**89,89**	**179,79**
		Итого материалов:				**4060,25**	**8120,51**
		Накладные расходы	%	–		15572,59	31145,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4099,03	8198,06
		Сметная стоимость:				**55336,89**	**110673,78**
473	**Ц13-080306-0308 13-080306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Шкаф. Монтаж**	**шт**	**2,0000**		**35665,27**	**71330,54**
		Итого оплата труда:				**31515,12**	**63030,24**
		Итого эксплуатация машин:				**89,89**	**179,79**
		Итого материалов:				**4060,25**	**8120,51**
		Накладные расходы	%	–		15572,59	31145,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4099,03	8198,06
		Сметная стоимость:				**55336,89**	**110673,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
474	Ц13-080206-1501 13-080206-1501 РСНБ РК 2015	**Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2**	м	354,0000		435,96	154328,36
		Итого оплата труда:				263,18	93165,66
		Итого эксплуатация машин:				23,15	8195,44
		Итого материалов:				154,46	54679,72
		Накладные расходы	%	–		135,90	48109,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,75	16195,00
		Сметная стоимость:				617,61	218632,48
475	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	м	12,0000		294,93	3539,20
		Итого оплата труда:				219,00	2627,97
		Итого эксплуатация машин:				35,91	430,94
		Итого материалов:				49,12	589,42
		Накладные расходы	%	–		110,21	1322,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,41	388,94
		Сметная стоимость:				437,56	5250,66
476	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	шт	6,0000		1078,25	6469,49
		Итого оплата труда:				763,35	4580,11
		Итого эксплуатация машин:				129,71	778,24
		Итого материалов:				221,95	1331,72
		Накладные расходы	%	–		386,29	2317,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,16	702,98
		Сметная стоимость:				1581,70	9490,17
477	Ц13-080208-0203 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2**	м	37,0000		362,68	13419,18
		Итого оплата труда:				115,59	4276,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				40,58	1501,37
		Итого материалов:				217,15	8034,60
		Накладные расходы	%	–		66,95	2477,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,37	1271,70
		Сметная стоимость:				464,00	17168,02
478	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	3,0000		449,05	1347,14
		Итого оплата труда:				117,28	351,85
		Итого эксплуатация машин:				16,59	49,78
		Итого материалов:				319,43	958,29
		Накладные расходы	%	–		71,36	214,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,63	124,90
		Сметная стоимость:				562,04	1686,13
479	Ц13-080306-1106 13-080306-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Коробка клеммная, до 120 х 120 зажимов	шт	2,0000		169904,50	339809,00
		Итого оплата труда:				48666,24	97332,48
		Итого эксплуатация машин:				18,55	37,10
		Итого материалов:				121219,71	242439,42
		Накладные расходы	%	–		28916,26	57832,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15905,66	31811,32
		Сметная стоимость:				214726,42	429452,84
480	Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	шт	10,0000		1570,44	15704,42
		Итого оплата труда:				580,60	5806,04
		Итого эксплуатация машин:				80,34	803,42
		Итого материалов:				924,98	9249,76
		Накладные расходы	%	–		325,62	3256,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,69	1516,85
		Сметная стоимость:				2047,75	20477,49

1	2	3	4	5	6	7	8
481	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	м	20,0000		301,30	6025,90
		Итого оплата труда:				179,74	3594,78
		Итого эксплуатация машин:				10,58	211,53
		Итого материалов:				113,11	2262,17
		Накладные расходы	%	–		92,96	1859,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,54	630,82
		Сметная стоимость:				425,80	8516,02
482	Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	шт	4,0000		1987,72	7950,90
		Итого оплата труда:				1792,75	7171,02
		Итого эксплуатация машин:				300,43	1201,70
		Накладные расходы	%	–		884,11	3536,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,75	918,99
		Сметная стоимость:				3101,58	12406,33
				Электроосвещение			
483	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором**	шт	2,0000		981,51	1963,03
		Итого оплата труда:				890,46	1780,92
		Итого эксплуатация машин:				112,60	225,19
		Итого материалов:				17,16	34,32
		Накладные расходы	%	–		438,89	877,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,63	227,26
		Сметная стоимость:				1534,04	3068,08
484	Ц13-080305-0302 13-080305-0302 РСНБ РК 2015	**Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью**	шт	6,0000		1912,38	11474,26
		Итого оплата труда:				865,50	5192,97
		Итого эксплуатация машин:				577,04	3462,22
		Итого материалов:				883,91	5303,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	–		467,22	2803,34
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		190,37	1142,21
		Сметная стоимость:				**2569,97**	**15419,81**
485	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический**	**шт**	**2,0000**		**677,13**	**1354,26**
		Итого оплата труда:				**581,13**	**1162,26**
		Итого эксплуатация машин:				**12,13**	**24,27**
		Итого материалов:				**85,80**	**171,60**
		Накладные расходы	%	–		287,98	575,96
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,21	154,42
		Сметная стоимость:				**1042,32**	**2084,64**
486	**Ц13-080305-0101 13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**шт**	**2,0000**		**289,53**	**579,05**
		Итого оплата труда:				**281,66**	**563,32**
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**4,46**
		Итого материалов:				**6,21**	**12,43**
		Накладные расходы	%	–		137,94	275,88
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		34,20	68,39
		Сметная стоимость:				**461,66**	**923,33**
487	**Ц13-080206-3001 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	**шт**	**8,0000**		**1987,72**	**15901,79**
		Итого оплата труда:				**1792,75**	**14342,04**
		Итого эксплуатация машин:				**300,43**	**2403,40**
		Накладные расходы	%	–		884,11	7072,90
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		229,75	1837,98
		Сметная стоимость:				**3101,58**	**24812,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
488	Ц13-080206-1501 13-080206-1501 РСНБ РК 2015	**Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2**	м	36,0000		435,96	15694,41
		Итого оплата труда:				263,18	9474,47
		Итого эксплуатация машин:				23,15	833,43
		Итого материалов:				154,46	5560,65
		Накладные расходы	%	–		135,90	4892,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,75	1646,95
		Сметная стоимость:				617,61	22233,81
489	Ц13-080305-0318 13-080305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках**	шт	2,0000		1931,07	3862,15
		Итого оплата труда:				1585,36	3170,72
		Итого эксплуатация машин:				631,99	1263,98
		Итого материалов:				140,69	281,38
		Накладные расходы	%	–		789,18	1578,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,62	435,24
		Сметная стоимость:				2937,88	5875,75
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				742083,62
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				742083,62
Материалы -			Тенге				347149,92
Всего заработная плата -			Тенге				380654,06
Накладные расходы -			Тенге				201292,09
Сметная прибыль -			Тенге				75470,06
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				1018845,76
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				469,80
Сметная заработная плата -			Тенге				380654,06
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30			Тенге				1018845,76
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				469,80
Сметная заработная плата -			Тенге				380654,06
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				24019560,25
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				8151377,33
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5339246,82
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1552580,44
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				28365906,43
		- перевозка грузов	Тенге				1145547,55
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				-18982517,88
	Накладные расходы I уровня		Тенге				5606080,59
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				29625640,83
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1256127,17
	ИТОГО:		Тенге				30881768,01
	Сметная прибыль		Тенге				2470541,44
	ИТОГО по смете:		Тенге				33352309,45
		Раздел 1.Демонтажные и ремонтные работы по дефектной ведомости					
		Демонтажные работы по ПНС					
			Демонтажные работы по ПНС				
1	**Е11-070111-0102 11-070111-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж**	**м оград**	**272,0000**		[redacted]	**-424928,90**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,728	198,016	964,00	190887,42
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25288	68,783	1205,13	82893,00
		Итого оплата труда:				**1006,55**	**273780,42**
		Итого эксплуатация машин:				**851,04**	**231483,38**
		Сметная стоимость:				**2462,45**	**-669786,05**
2	**Е11-460601-0105 11-460601-0105 РСНБ РК 2015**	**Здания насосной станции первого подъема. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**28,2000**		[redacted]	**-41314,33**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,069	30,146	928,00	27975,30
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	3,892	1201,29	4674,94
		Итого оплата труда:				**1157,81**	**32650,24**
		Итого эксплуатация машин:				**473,01**	**13339,02**
		Сметная стоимость:				**2311,49**	**-65184,09**
3	**Е11-460601-0105 11-460601-0105 РСНБ РК 2015**	**Здания насосной станции второго подъема. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**130,6000**		[redacted]	**-191335,14**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,069	139,611	928,00	129559,38

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	18,023	1201,29	21650,61
		Итого оплата труда:				**1157,81**	**151209,99**
		Итого эксплуатация машин:				**473,01**	**61775,76**
		Сметная стоимость:				**2311,49**	**-301880,91**
4	**Е11-460601-0105 11-460601-0105 РСНБ РК 2015**	**Здания технического персонала. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м3 строительного объема**	**46,0800**		[redacted]	**-67509,37**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,069	49,26	928,00	45712,83
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	6,359	1201,29	7639,05
		Итого оплата труда:				**1157,81**	**53351,88**
		Итого эксплуатация машин:				**473,01**	**21796,53**
		Сметная стоимость:				**2311,49**	**-106513,57**
5	**Е11-460601-0701 11-460601-0701 РСНБ РК 2015**	**Резервуары железобетонные на 60 м3. Разборка**	**м3 строительного объема**	**70,0000**		[redacted]	**-187315,52**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	1,931	135,17	1053,00	142334,01
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	7,07	1480,18	10464,86
		Итого оплата труда:				**2182,84**	**152798,87**
		Итого эксплуатация машин:				**642,59**	**44981,51**
		Сметная стоимость:				**4260,92**	**-298264,34**
6	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**	**м3**	**15,7500**		[redacted]	**-187377,28**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	7,088	111,636	946,00	105607,66
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,774	27,947	1105,71	30901,09
		Итого оплата труда:				**8667,22**	**136508,74**
		Итого эксплуатация машин:				**5191,72**	**81769,63**
		Сметная стоимость:				**19452,91**	**-306383,40**
7	**Ц13-080101-2501 13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Демонтаж оборудования**	**подстанция**	**1,0000**		[redacted]	**-26817,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	10,8	10,8	1088,00	11750,40
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,316	3,316	1489,36	4938,70
		Итого оплата труда:				**16689,10**	**16689,10**
		Итого эксплуатация машин:				**15067,48**	**15067,48**
		Сметная стоимость:				**38232,82**	**-38232,82**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				-1126598,41
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				653827,01
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				470213,31
		- в том числе зарплата машин истов	Тенге				163162,24
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2558,09
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге				460058,09
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1586656,49
	Накладные расходы II уровня		Тенге				67274,24
	ИТОГО:		Тенге				1653930,73
	Сметная прибыль		Тенге				132314,46
	ИТОГО по разделу 1:		**Тенге**				**-1786245,19**
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение					
		Основное ограждение по серии 3.017-1 выпуск 1					
1	**Е11-070111-0101 11-070111-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**460,0000**		[redacted]	**-1244565,12**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,15	529	964,00	509956,00
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3391	155,986	1502,15	234314,06
		Итого оплата труда:				**1617,98**	**744270,06**
		Итого эксплуатация машин:				**1413,94**	**650410,51**
		Итого материалов:				**183,04**	**84198,60**
		Сметная стоимость:				**4177,07**	**-1921453,18**
2	**С121-041202-9901 21-041202-9901 РСНБ РК 2015**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**96,9300**		[redacted]	**-2978852,76**
		Сметная стоимость:				**34597,84**	**-3353568,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,1100**		**-4722,36**	**-520,01**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,0935	835,00	78,07
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0594	1119,41	66,49
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**144,57**
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**159,98**
		Итого материалов:				**2563,25**	**281,96**
		Сметная стоимость:				**6073,64**	**-668,10**
4	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,5600**		**-27401,16**	**-15344,65**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	2,206	894,00	1972,52
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,12796	1294,97	165,70
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**2138,23**
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**505,62**
		Итого материалов:				**22975,90**	**12866,51**
		Сметная стоимость:				**32932,82**	**-18442,38**
5	**Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	**м2 поверхности**	**0,8000**		**-1289,51**	**-1031,61**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,143	0,1144	910,00	104,10
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0044	1088,00	4,79
		Итого оплата труда:				**136,11**	**108,89**
		Итого эксплуатация машин:				**26,61**	**21,29**
		Итого материалов:				**1132,78**	**906,22**
		Сметная стоимость:				**1529,57**	**-1223,65**
6	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**0,8500**		**-10657,37**	**-9058,76**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	3,859	865,00	3338,03

1	2	3	4	5	6	7	8
6.2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,34	1088,00	369,92
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**3707,95**
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**1959,76**
		Сметная стоимость:				**14492,79**	**-12318,87**
7	С121-030102-0502 21-030102-0502 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015**	**1000 шт.**	**0,3220**		[redacted]	**-16628,13**
		НР второго уровня	%	4,24		2189,75	705,03
		Накладные расходы	%	–		2189,75	705,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4306,78	1386,65
		Сметная стоимость:				**58141,53**	**-18719,81**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-4266001,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4266001,00
Материалы -			Тенге				102014,26
Всего заработная плата -			Тенге				750369,70
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2995480,89
		Накладные расходы -	Тенге				665845,82
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				465241,15
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				200604,67
		Сметная прибыль -	Тенге				394547,75
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5326394,60
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				691,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				750369,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**-5326394,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				691,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				750369,70
РАЗДЕЛ 3. Водонапорная башня 50 м3 высотой 15 м							
1	У4-73-1 Т4-7-3	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 25 м3, Строительные работы**	**башня**	**1,0000**		[redacted]	**-1098108,79**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	242	242	1088,00	263296,00
		Итого оплата труда:				**294889,10**	**-294889,10**
1.2	712	Прочие машины	Тенге				24918,00
		Итого эксплуатация машин:				**102238,55**	**-102238,55**
1.3	6237 (43101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				178546,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(–)
		Итого материалов:				**732574,24**	**-732574,24**
		НР второго уровня	%	4,24		46559,81	46559,81
		Накладные расходы	%	–		46559,81	46559,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91573,49	91573,49
		Сметная стоимость:				**1236242,09**	**-1236242,09**
2	**У4-74-2 Т4-7-4**	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 50 м3, Земляные работы**	**башня**	**1,0000**		[redacted]	**-89383,14**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	63	63	1088,00	68544,00
		Итого оплата труда:				**75112,90**	**75112,90**
2.2	712	Прочие машины	Тенге				5079,00
		Итого эксплуатация машин:				**20839,14**	**-20839,14**
		НР первого уровня	%	104		78117,42	78117,42
		НР второго уровня	%	4,24		7102,02	7102,02
		Накладные расходы	%	–		85219,44	85219,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13968,21	13968,21
		Сметная стоимость:				**188570,79**	**-188570,79**
3	**У4-74-3 Т4-7-4**	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 50 м3, Фундаменты**	**башня**	**1,0000**		[redacted]	**-696509,94**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	83	83	1088,00	90304,00
		Итого оплата труда:				**100163,51**	**-100163,51**
3.2	712	Прочие машины	Тенге				6921,00
		Итого эксплуатация машин:				**28396,86**	**-28396,86**
3.3	6237 (43101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				140826,00
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(–)
		Итого материалов:				**577809,08**	**577809,08**
		НР первого уровня	%	98		98160,24	98160,24
		НР второго уровня	%	4,24		33694,02	33694,02
		Накладные расходы	%	–		131854,25	131854,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66269,14	66269,14
		Сметная стоимость:				**894633,33**	**-894633,33**
4	**У4-74-4 Т4-7-4**	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 50 м3, Укрепление обвалования дерном**	**башня**	**1,0000**		[redacted]	**-75132,33**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	44	44	1088,00	47872,00
		Итого оплата труда:				**47892,52**	**47892,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	712	Прочие машины	Тенге				43,00
		Итого эксплуатация машин:				**176,43**	**176,43**
4.3	6237 (43101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				6601,00
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(-)
		Итого материалов:				**27083,90**	**27083,90**
		НР первого уровня	%	97		46455,74	46455,74
		НР второго уровня	%	4,24		5155,33	5155,33
		Накладные расходы	%	–		51611,07	51611,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10139,47	10139,47
		Сметная стоимость:				**136882,88**	**-136882,88**
5	У4-74-5 Т4-7-4	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 50 м3, Прочие работы**	**башня**	**1,0000**		[redacted]	**-490374,64**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	88	88	1088,00	95744,00
		Итого оплата труда:				**114593,18**	**114593,18**
5.2	712	Прочие машины	Тенге				15468,00
		Итого эксплуатация машин:				**63465,20**	**-63465,20**
5.3	6237 (43101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				80713,00
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(-)
		Итого материалов:				**331165,44**	**331165,44**
		НР первого уровня	%	112		128344,36	128344,36
		НР второго уровня	%	4,24		26233,69	26233,69
		Накладные расходы	%	–		154578,05	154578,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51596,22	51596,22
		Сметная стоимость:				**696548,91**	**-696548,91**
6	У4-74-6 Т4-7-4	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 15 м, с баком вместимостью 50 м3, Монтаж металлоконструкций**	**башня**	[redacted]		**-680153,00**	**-680153,00**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	132	132	1088,00	143616,00
		Итого оплата труда:				**199199,34**	**199199,34**
6.2	712	Прочие машины	Тенге				42572,00
		Итого эксплуатация машин:				**174672,92**	**174672,92**
6.3	6237 (43101-4)	Прочие материалы (0% от МР) (0% от ОЗП)	Тенге				88195,00
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге				(-)
		Итого материалов:				**361864,08**	**361864,09**
		НР первого уровня	%	90		179279,41	179279,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		36439,93	36439,93
		Накладные расходы	%	–		215719,34	215719,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71669,79	71669,79
		Сметная стоимость:				**967542,13**	**-967542,13**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:							
Итого прямые затраты:			Тенге				3129661,85
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				709376,00
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				389789,10
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				122474,55
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2030496,74
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				530357,17
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				3660019,01
Накладные расходы II уровня			Тенге				155184,81
ИТОГО:			Тенге				3815203,82
Сметная прибыль			Тенге				305216,31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:			Тенге				**-4120420,12**
Раздел 5. Электрооборудование и монтаж (ЛС 2-1-6)							
			Силовое электрооборудование				
1	Прайс	**Стоимость щита распределительного Siemens**	**комплект.**	**2,0000**		**-53066,04**	**-106132,08**
		НР второго уровня	%	4,24		2250,00	4500,00
		Накладные расходы	%	–		2250,00	4500,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4425,28	8850,57
		Сметная стоимость:				**59741,32**	**-119482,64**
2	Прайс	**Стоимость щита шкафа авт.ввода резервного питания**	**комплект.**	**2,0000**		**-410676,94**	**-821353,88**
		НР второго уровня	%	4,24		17412,70	34825,40
		Накладные расходы	%	–		17412,70	34825,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34247,17	68494,34
		Сметная стоимость:				**462336,82**	**-924673,63**
3	**С123-060601-1110 23-060601-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1х1,5 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	**км**	**0,3000**		**-400660,04**	**-120198,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		16987,99	5096,40
		Накладные расходы	%	–		16987,99	5096,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33411,84	10023,55
		Сметная стоимость:				**451059,87**	**-135317,96**
4	**С123-060141-0701 23-060141-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0160**		**-96301,90**	**-1540,83**
		НР второго уровня	%	4,24		4083,20	65,33
		Накладные расходы	%	–		4083,20	65,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8030,81	128,49
		Сметная стоимость:				**108415,91**	**-1734,65**
5	**С123-060141-0501 23-060141-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0380**		**-59219,07**	**-2250,32**
		НР второго уровня	%	4,24		2510,89	95,41
		Накладные расходы	%	–		2510,89	95,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4938,40	187,66
		Сметная стоимость:				**66668,36**	**2533,40**
6	**С124-040201-0406 24-040201-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Узлы крепления**	**шт.**	**40,0000**		**565,46**	**22618,40**
		НР второго уровня	%	4,24		23,98	959,02
		Накладные расходы	%	–		23,98	959,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,15	1886,19
		Сметная стоимость:				**636,59**	**-25463,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С121-060902-1101 21-060902-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм**	м	24,0000		-149,91	-3597,84
		НР второго уровня	%	4,24		6,36	152,55
		Накладные расходы	%	–		6,36	152,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,50	300,03
		Сметная стоимость:				168,77	-4050,42
8	С123-010101-0203 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	12,0000		-416,21	-4994,52
		НР второго уровня	%	4,24		17,65	211,77
		Накладные расходы	%	–		17,65	211,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,71	416,50
		Сметная стоимость:				468,57	-5622,79
9	С121-060902-1001 21-060902-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	м	40,0000		-180,18	-7207,20
		НР второго уровня	%	4,24		7,64	305,59
		Накладные расходы	%	–		7,64	305,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,03	601,02
		Сметная стоимость:				202,85	-8113,81
10	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	т	0,0714		–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С123-070202-1301 23-070202-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2**	**шт.**	**2,0000**		**-3388,53**	**-6777,06**
		НР второго уровня	%	4,24		143,67	287,35
		Накладные расходы	%	–		143,67	287,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,58	565,15
		Сметная стоимость:				**3814,78**	**-7629,56**
12	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0476**		**-201002,41**	**-9567,71**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	405,67
		Накладные расходы	%	–		8522,50	405,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16761,99	797,87
		Сметная стоимость:				**-226286,91**	**-10771,26**
13	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**20,0000**		**-25,56**	**-511,20**
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	21,67
		Накладные расходы	%	–		1,08	21,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,13	42,63
		Сметная стоимость:				**28,78**	**-575,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3**	**шт.**	**4,0000**		**-36,98**	**-147,92**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	6,27
		Накладные расходы	%	–		1,57	6,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	12,34
		Сметная стоимость:				**41,63**	**-166,53**
				Электроосвещение			
15	С123-070203-0606 23-070203-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2,0000**		**-7210,18**	**-14420,36**
		НР второго уровня	%	4,24		305,71	611,42
		Накладные расходы	%	–		305,71	611,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		601,27	1202,54
		Сметная стоимость:				**8117,16**	**-16234,33**
16	С123-070106-0401 23-070106-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники промышленные светодиодные модели "Самурьк" I-C 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**2,0000**		**-61573,97**	**-123147,94**
		НР второго уровня	%	4,24		2610,74	5221,47
		Накладные расходы	%	–		2610,74	5221,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5134,78	10269,55
		Сметная стоимость:				**69319,48**	**-138638,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	С123-070106-0316 23-070106-0316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96x2, мощность 244 Вт, световой поток 30480 лм**	**шт.**	**2,0000**		**228987,38**	**457974,76**
		НР второго уровня	%	4,24		9709,06	19418,13
		Накладные расходы	%	–		9709,06	19418,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19095,72	38191,43
		Сметная стоимость:				**-257792,16**	**-515584,32**
18	С123-070101-2204 23-070101-2204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**-3962,68**	**-7925,36**
		НР второго уровня	%	4,24		168,02	336,04
		Накладные расходы	%	–		168,02	336,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,46	660,91
		Сметная стоимость:				**4461,15**	**-8922,31**
19	С123-070218-1401 23-070218-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, ГОСТ 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**-1330,25**	**-2660,50**
		НР второго уровня	%	4,24		56,40	112,81
		Накладные расходы	%	–		56,40	112,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,93	221,86
		Сметная стоимость:				**1497,58**	**-2995,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**-423,36**	**-846,72**
		НР второго уровня	%	4,24		17,95	35,90
		Накладные расходы	%	–		17,95	35,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	70,61
		Сметная стоимость:				**476,62**	**-953,23**
21	С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**8,0000**		**-36,98**	**-295,84**
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	12,54
		Накладные расходы	%	–		1,57	12,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	24,67
		Сметная стоимость:				**41,63**	**-333,05**
22	С123-060141-0501 23-060141-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0260**		**-59219,07**	**-1539,70**
		НР второго уровня	%	4,24		2510,89	65,28
		Накладные расходы	%	–		2510,89	65,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4938,40	128,40
		Сметная стоимость:				**66668,36**	**-1733,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	С123-060141-0301 23-060141-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0100**		**-43673,38**	**-436,73**
		НР второго уровня	%	4,24		1851,75	18,52
		Накладные расходы	%	–		1851,75	18,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3642,01	36,42
		Сметная стоимость:				**49167,14**	**-491,67**
24	Т Прайс	**Стоимость фанаря в комплекте с запасным аккумулятором с кронштейном**	**комплект.**	**2,0000**		**-10820,23**	**-21640,46**
		НР второго уровня	%	4,24		458,78	917,56
		Накладные расходы	%	–		458,78	917,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,32	1804,64
		Сметная стоимость:				**12181,33**	**-24362,66**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:							
Итого прямые затраты:			Тенге				-1737785,35
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				0,00
- затраты на эксплуатацию маш ин			Тенге				0,00
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				0,00
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				-1737785,35
- перевозка грузов			Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				0,00
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				1737785,35
Накладные расходы II уровня			Тенге				73682,10
ИТОГО:			Тенге				-1811467,45
Сметная прибыль			Тенге				144917,40
ИТОГО по разделу 5:			**Тенге**				**-1956384,85**

ИТОГО ПО АКТУ

Временные здания и сооружения 1,6%	**20 162 864,69**
Итого	120 977,19
	20 283 841,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ (ремонтно-строительных работ) в зимнее время 3,33%					269 775,10
		Итого в ценах 2017 года					**20 553 616,98**
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2018 года					**20 656 385,06**
		Итого с пониж.коэфф.к=0,99953614854					**19 739 751,42**
		НДС 12 %					2 368 770,17
		Всего по акту выполненных работ					**22 108 521,59**

Сдал /Подрядчик/
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бак-Береке 2030"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Ауельбекова, 12
БИН/ИИН 060640008295

Директор _____ **Ерижаров А.Б.**

Эксперт/ы/ авторского надзора
Филиал "Енбек-Кызылорда " РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК
г.Астана ул.Карталинская 1/1
БИН/ИИН 080740013519

_____ **Маден Н.**

Принял /Заказчик/
КГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Кызылординская область,Жалагашский район,с.Жалагаш
БИН/ИИН 060140011871

Руководитель отдела _____ **Тасыбай Б.Б.**

Эксперт/ы/ технического о надзора
ТОО "СК Энерго-OIL"
Кызылординская область,г.Кызылорда , Сейхун 13
БИН/ИИН 150740012385

_____ **Бердалы Н.Ж.**