Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма КС-3
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №13 от 31.07.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Март 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		13	31.07.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
отчетном месяце:	14 307 108,12	12 774 203,67							1 532 904,45	14 307 108,12
т.ч.:										
того:	**14 307 108,12**									

ЗАКАЗЧИК: _____ **м.п.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **м.п.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области"

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №26
от 20 марта 2019г

на Наружные сети водоснабжения

Основание: НВ

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1						
		Землянные работы						
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	883,0306		128,17	113 178,00	59,1 19090
2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	205,9000		162,54	33 467,00	59,1 5646
3	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3**	м3 грунта	6,6408		6758,86	44 884,00	59,1 14844
4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	45,4672		188,43	8 567,00	59,1 1380
5	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	Тенге за 1 тонну	90,0251		249,61	22 471,00	
6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	45,4672		21,71	987,00	59,1 175
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1**	м3 грунта	18,1766		1068,75	19 426,00	59,1 6425
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	19,9943		1476,09	29 513,00	
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	91,2726		1173,81	107 137,00	59,1 35432

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
10	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	986,0122		18,18	17 924,00	59,1 2535
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	986,0122		195,30	192 564,00	59,1 53181
		Трубопроводы и арматура						
21	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.Подставки пожарные, тройники, крестовины	т фасонных частей	0,0168		1336956,20	22 461,00	62,1 4171
25	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.	3,0000		1312,17	3 937,00	62,1 940
30	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	11,0000		1111,59	12 227,00	
42	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопрово	0,1468		378227,49	55 524,00	62,1 16452
45	11-220301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово	0,0059		1805550,63	10 653,00	62,1 2680
46	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,9216		20218,71	119 727,00	
		Водопроводные колодцы 1500 мм -91 шт						
50	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобето	5,0778		38410,56	195 041,00	62,1 28934
51	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2,0000		19204,27	38 409,00	
52	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 и КС 15-9а	шт.	4,0000		20441,68	81 767,00	
53	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	4,0000		13490,86	53 963,00	

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
54	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС2-15-6	шт.	4,0000		13490,86	53 963,00	
55	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,0000		14768,45	29 537,00	
56	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4,0000		2389,38	9 558,00	
57	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,0000		3035,13	6 070,00	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				950 349,00	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				241 296,00	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				215 477,00	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				79 034,00	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				473 569,00	
		- перевозка грузов	Тенге				20 006,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				191 884,00	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1 142 233,00	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				45 689,00	
	ИТОГО:		Тенге				1 187 922,00	
	Сметная прибыль		Тенге				95 034,00	
	ИТОГО по смете:		Тенге				1 282 956,00	
	Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%		Тенге				13 342,74	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:		Тенге				1 296 298,74	
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%		Тенге				51 333,43	
	ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:		Тенге				1 347 632,17	
	Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06		Тенге				1 428 490,10	
	Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04% (Акты №1-25 за 2018г.)		Тенге				1 055 295,23	
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96% (Акты №1-25 за 2018г.)		Тенге				4 060 029,22	

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06 (Акты №1-25 за 2018г.)	Тенге				**6 402 469,00**	
		ИТОГО по акту:	Тенге				**12 946 283,55**	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171	Тенге				**12 029 321,87**	
		НДС 12%	Тенге				**1 443 518,62**	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС:	Тенге				**13 472 840,50**	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора _____Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области"

Объект номер - 7

Акт выполненных работ №27
от 20 марта 2019г

на ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основание: ГП

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение из сетчатых панелей						
		Ограждение площадки						
37	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление в построечных условиях**	т конструкци	0,7493		181406,54	135 928,00	60,9 / 39105
		Ограждение скважины №1						
50	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление в построечных условиях**	т конструкци	0,3529		181406,54	64 018,00	60,9 / 18417
		Ограждение скважины №2						
62	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление в построечных условиях**	т конструкци	0,4158		181406,54	75 429,00	60,9 / 21700
		Ограждение скважины №3						
74	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление в построечных условиях**	т конструкци	0,4158		181406,54	75 429,00	60,9 / 21700
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				211 403,00	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				150 222,00	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				51 844,00	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				15 497,00	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9 337,00	
		- перевозка грузов	Тенге				0,00	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				100 923,00	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				312 325,00	

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**12 493,00**	
		ИТОГО:	Тенге				**324 818,00**	
		Сметная прибыль	Тенге				**25 985,00**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**350 804,00**	
		Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%	Тенге				**3 648,36**	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:	Тенге				**354 452,36**	
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	Тенге				**14 036,31**	
		ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:	Тенге				**368 488,68**	
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06	Тенге				**390 598,00**	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171	Тенге				**362 932,65**	
		НДС 12%	Тенге				**43 551,92**	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				**406 484,57**	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области"

Объект номер - 3-1

Акт выполненных работ №28
от 20 марта 2019г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: АС

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
82	**21-070510-0801 РСНБ РК 2015 прим) в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты подоконные, облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 34 мм ГОСТ 13715-78**	**100 м2**	**0,0146**		**544046,05**	**7 943,00**	
		Полы						
		Комната охраны						
88	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**14,4000**		**3517,31**	**50 649,00**	**60,9 2530**
		Коридор						
93	**11-110101-1702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,3000**		**2552,45**	**16 080,00**	**60,9 4861**
94	**11-110101-1704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703**	**м2 покрытия**	**12,6000**		**241,55**	**3 044,00**	**60,9 936**
		Сан.узел						
102	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,1000**		**3711,95**	**15 219,00**	**60,9 2249**
		Отделочные работы						
105	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатури**	**91,9300**		**1299,83**	**119 493,00**	**54,8 27190**
106	**11-150401-0204 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу**	**м2 окрашивае**	**70,1300**		**194,34**	**13 629,00**	**54,8 3603**

1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
107	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхност**	**21,8000**		**6565,50**	**143 128,00**	**54,8 27018**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**260 304,00**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**120 633,00**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3 599,00**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2 228,00**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**136 071,00**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**68 387,00**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**328 691,00**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**13 148,00**	
ИТОГО:			Тенге				**341 838,00**	
Сметная прибыль			Тенге				**27 347,00**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**369 185,00**	
Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%			Тенге				**3 839,52**	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:			Тенге				**373 024,52**	
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%			Тенге				**14 771,77**	
ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:			Тенге				**387 796,30**	
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06			Тенге				**411 064,07**	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171			Тенге				**381 949,15**	
НДС 12%			Тенге				**45 833,90**	
ВСЕГО по акту с учетом НДС			Тенге				**427 783,05**	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора:_____Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____Ерназаров А.Б.