Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма КС-3
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №13 от 31.07.2018г.

**СПРАВКА № 3**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Апрель 2019 год**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | код | Наименование | код |
| | | 13 | 31.07.2018г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за _____) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1,00 | 2,00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10,00 |
| В отчетном месяце: | 24 905 779,61 | 22 237 303,23 | | | | | | | 2 668 476,38 | 24 905 779,61 |
| в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| Итого: | **24 905 779,61** | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:** _____ **м.п.**

**ПОДРЯДЧИК:** _____ **м.п.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области"

Объект номер - 2-7-4

# Акт выполненных работ №29
## от 20 апреля 2019г

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Основание: ЭЛ

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Силовое электрооборудование | | | | | | |
| 17 | 13-080301-0208 РСНБ РК 2015 | **Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка** | **шт.** | **1,0000** | | **57679,92** | **57680** | **42,8** / **10861** |
| 19 | "ТОО Вильсон Казахстан | **Дизель-генератор Wilson P33-3(26,4)кВт, 380 В, 50 Гц, открытого исполнения, с панелью управления, глушитель в комплекте, заправлен антифризом и моторным маслом, все производства Великобритания** | **шт** | **1,0000** | | **5203504,04** | **5203504** | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | -- | **10861** |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | -- | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **4673242** | |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **18476** | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **20390** | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **6901** | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **1626** | |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **4632749** | |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | **10861** | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | **4684103** | |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | **187364** | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | **4871467** | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **389717** | |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | **5261184** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 5261184 | |
| | Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04% | | Тенге | | | | 6 535,72 | |
| | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%: | | Тенге | | | | 634 970,72 | |
| | Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96% | | Тенге | | | | 25 144,84 | |
| | ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%: | | Тенге | | | | 5 292 864,56 | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06 | | Тенге | | | | 5 610 436,44 | |
| | ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171 | | Тенге | | | | 5 213 059,45 | |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 625 567,13 | |
| | ВСЕГО по акту с учетом НДС | | Тенге | | | | 5 838 626,58 | |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Берекe 2030"**

Директор_____Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

# Акт выполненных работ №30
## от 20 апреля 2019г

на ВОДОНАПОРНУЮ БАШНЮ

Основание: Т.ПР. 901-5-29

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Т4-75-1** | **Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50 м3,** | **башня** | **1,0000** | | **2474484,71** | **2474485** | **75 / 243223** |
| 1. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 596,55 | 596,55 | 452,71 | 270066 | |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 69,7 | 69,7 | 778,07 | 54232 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **324297,67** | **324298** | |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | **1959844** |
| в том числе: | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | **270066** |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | **173307** |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | **54232** |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | **1516470** |
| - перевозка грузов | Тенге | **0** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | **0** |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | **243223** |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | **2203067** |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | **88123** |
| ИТОГО: | Тенге | **2291190** |
| Сметная прибыль | Тенге | **183295** |
| ИТОГО по смете: | Тенге | **2474485** |
| Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04% | Тенге | **25 734,64** |
| ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%: | Тенге | **2 500 219,64** |
| Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96% | Тенге | **99 008,70** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96% | Тенге | | | | 99 008,70 | |
| | | ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%: | Тенге | | | | 2 599 228,34 | |
| | | Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06 | Тенге | | | | 2 755 182,04 | |
| | | ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171 | Тенге | | | | 2 560 037,52 | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 307 204,50 | |
| | | ВСЕГО по акту с учетом НДС | Тенге | | | | 2 867 242,02 | |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

Руководитель:_____ Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____ Мендикенов Р.Р

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"**

Директор:_____ Арназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. Насосная

Объект номер - 2-7

# Акт выполненных работ №31
## от 20 апреля 2019г

на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Основание: ТХ
Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Технологическая часть | | | | | | |
| 2 | 51-021503-0301 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года | **Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 3 CME 5-3, типа Grundfos, прим Hydro Multi-E 3 CME 10-02** | **комплект** | **1,0000** | | **2827940,17** | **2827940** | |
| 4 | 51-021503-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Установки пожаротушения многонасосные сертифицированные модели Hydro MX 1/1 2 CR 10-6, типа Grundfos, прим Hydro MX 1/1 2 CR 20-507** | **комплект** | **1,0000** | | **5204037,20** | **5204037** | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **7150977** | |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **0** | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **0** | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **0** | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **0** | |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **7150977** | |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | **0** | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | **7150977** | |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | **286039** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **7437016** | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **594961** | |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **8031977** | |
| | Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04% | | Тенге | | | | **0,00** | |
| | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%: | | Тенге | | | | **0,00** | |
| | Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96% | | Тенге | | | | **0,00** | |
| | ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%: | | Тенге | | | | **0,00** | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06 | | Тенге | | | | **8 513 895,62** | |
| | ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171 | | Тенге | | | | **7 910 871,90** | |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | **949 304,63** | |
| | ВСЕГО по акту с учетом НДС | | Тенге | | | | **8 860 176,53** | |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора:_____Мендикенов Р.Р

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"**

Директор:_____Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2-1

# Акт выполненных работ №32
## от 20 апреля 2019г

на Наружные сети водоснабжения

Основание: НВ

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1** | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 2234,0674 | | 128,17 | 286340 | 59,1 / 48298 |
| 2 | 11-010101-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 520,9270 | | 162,54 | 84672 | 59,1 / 14284 |
| 3 | 11-010205-0209 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 | м3 грунта | 16,8012 | | 6758,86 | 113557 | 59,1 / 37556 |
| 4 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 115,0320 | | 188,43 | 21675 | 59,1 / 3490 |
| 5 | 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | Тенге за 1 тонну | 227,7634 | | 249,61 | 56852 | |
| 6 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 115,0320 | | 21,71 | 2497 | 59,1 / 442 |
| 7 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 45,9868 | | 1068,75 | 49148 | 59,1 / 16254 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 50,5855 | | 1476,09 | 74669 | |
| 9 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 230,9197 | | 1173,81 | 271057 | 59,1 89644 |
| 10 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2494,6109 | | 18,18 | 45347 | 59,1 6415 |
| 11 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненно | 2494,6109 | | 195,30 | 487188 | 59,1 134548 |
| | | Трубопроводы и арматура | | | | | | |
| 25 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка | шт. | 20,0000 | | 1312,17 | 26243 | 62,1 6267 |
| 42 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопрово | 0,4800 | | 378227,49 | 181549 | 62,1 53793 |
| 45 | 11-220301-0109 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопрово | 0,1500 | | 1805550,63 | 270833 | 62,1 68129 |
| 46 | 23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 151,0000 | | 20218,71 | 3053026 | |
| | | Водопроводные колодцы 1500 мм -91 шт | | | | | | |
| 50 | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетон | 11,1712 | | 38410,56 | 429092 | 62,1 63654 |
| 51 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | шт. | 7,0000 | | 19204,27 | 134430 | |
| 52 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 и КС 15-9а | шт. | 14,0000 | | 20441,68 | 286183 | |
| 53 | 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 | шт. | 7,0000 | | 13490,86 | 94436 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС2-15-6 | шт. | 7,0000 | | 13490,86 | 94436 | |
| 55 | 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 7,0000 | | 14768,45 | 103379 | |
| 56 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | шт. | 14,0000 | | 2389,38 | 33451 | |
| 57 | 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | шт. | 7,0000 | | 3035,13 | 21246 | |
| 58 | 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 | комплект | 7,0000 | | 16146,57 | 113026 | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 5096767 | 542774 |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 5096767 | |
| | Материалы - | | Тенге | | | | 191962 | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 902716 | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 3568627 | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | | 50616 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 768355 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 542773 | 542773 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 225582 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 469210 | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 6334332 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1168 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 902716 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 6334332 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1168 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 902716 | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | 5096767 | |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 683713 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 601849 | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 219003 | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 3760589 | |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 50616 | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 | |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 542773 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 5639541 | |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 225582 | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 5865122 | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 469210 | |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 6334332 | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3x0,8=1,04% | Тенге | | | | 65 877,05 | |
| | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%: | Тенге | | | | 6 400 209,05 | |
| | | Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3x1,2=3,96% | Тенге | | | | 253 448,28 | |
| | | ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%: | Тенге | | | | 6 653 657,33 | |
| | | Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06 | Тенге | | | | 7 052 876,77 | |
| | | ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171 | Тенге | | | | 6 553 334,36 | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 786 400,12 | |
| | | ВСЕГО по акту с учетом НДС | Тенге | | | | 7 339 734,48 | |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"**

Директор:_____Бокшаров А.Б.