Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №13 от 31.07.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		13	31.07.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
В отчетном месяце:	28 893 155,72	25 797 460,46							3 095 695,26	28 893 155,72
в т.ч.:										
Итого:	**28 893 155,72**									

ЗАКАЗЧИК: _____ м.п.

ПОДРЯДЧИК: _____ м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7-4

Акт выполненных работ №34
от 20 мая 2019г

на ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Основание: ГП

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение из железобетонных панелей						
		Ограждение территории Водопроводных сооружений						
2	21-041202-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Панели оград рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	22,9500		53618,87	1230553	
3	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	14,8500		52977,51	786716	
		Ограждение скважин						
20	21-041202-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Панели оград рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	45,1350		53618,87	2420088	
21	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	29,2050		52977,51	1547208	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5328139	
В том числе:								

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. Фильтр-поглатитель

Объект номер - 2-6

Акт выполненных работ №35
от 20 мая 2019г

на ФИЛЬТР-ПОГЛОТИТЕЛЬ-2 ШТ. АС

Основание: Т.ПР. 0901-9-8.83
Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Iуровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	82,0050		128,17	10511	59,1 1773
2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	19,1578		162,54	3114	59,1 525
3	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	0,5922		5632,38	3335	59,1 1103
4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,9400		188,43	9410	59,1 1515
5	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	97,8812		249,61	24432	
6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	49,9400		21,71	1084	59,1 192
12	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	3,6400		6130,53	22315	50,8 2010
13	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	18,0000		2439,16	43905	62,1 8857
14	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	82,0000		5137,45	421271	62,1 82115

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	16,8840		23403,67	395148	
16	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	66,8300		23667,60	1581706	
17	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных (монолитные заделки)	м3	4,0000		24781,72	99127	48,5 4566
18	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	168,9600		1299,83	219619	54,8 49973
19	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	168,9600		2477,26	418558	50,8 34309
20	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	20,2752		34592,52	701370	50,8 48331
21	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 60мм	м2	50,4000		2552,68	128655	60,9 8246
22	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	7,8000		25370,74	197892	60,9 12591
23	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,4000		844,48	42562	60,9 7992
24	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	50,4000		201,73	10167	60,9 288
25	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	50,4000		1499,95	75597	60,9 13001
26	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	50,4000		983,91	49589	60,9 7836
27	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,4000		881,78	44442	60,9 7992
28	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	50,4000		220,38	11107	60,9 288
29	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	15,6000		23979,20	374075	48,5 12121
30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,4820		22483,11	33320	48,5 9314

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,4820**		**231615,36**	**343254**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				4373064	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				475965	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				249071	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				86229	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3626276	
		- перевозка грузов	Тенге				21752	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
Накладные расходы I уровня			Тенге				314938	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				4688003	
Накладные расходы II уровня			Тенге				187520	
ИТОГО:			Тенге				4875523	
Сметная прибыль			Тенге				390042	
ИТОГО по смете:			Тенге				5265565	
Временные здания и сооружения 1,3x0,8=1,04%			Тенге				54 761,88	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:			Тенге				5 320 326,88	
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3x1,2=3,96%			Тенге				210 684,94	
ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:			Тенге				5 531 011,82	
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06			Тенге				5 862 872,53	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171			Тенге				5 447 615,95	
НДС 12%			Тенге				653 713,91	
ВСЕГО по акту с учетом НДС			Тенге				6 101 329,86	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора _____Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2-1

Акт выполненных работ №36
от 20 мая 2019г

на Наружные сети водоснабжения

Основание: НВ
Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1						
		Земляные работы						
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2478,8832		128,17	317718	59,1 53590
2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	578,0117		162,54	93951	59,1 15849
3	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	18,6424		6758,86	126001	59,1 41671
4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	127,6376		188,43	24051	59,1 3873
5	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	252,7224		249,61	63082	
6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	127,6376		21,71	2770	59,1 490
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1	м3 грунта	51,0262		1068,75	54534	59,1 18036
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	56,1288		1476,09	82851	
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	256,2245		1173,81	300760	59,1 99467

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2767,9778**		**18,18**	**50316**	**59,1 7118**
11	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**2767,9778**		**195,30**	**540575**	**59,1 149292**
		Трубопроводы и арматура						
20	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**28,0000**		**90333,06**	**2529326**	**62,1 24771**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,82	50,96	756,11	38531	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	1,4	970,19	1358	
		Итого оплата труда:				**1424,63**	**39890**	
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,56	3153,14	1766	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,02	0,56	1145,01	641	
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,84	1794,86	1508	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,03	0,84	853,65	717	
		Итого эксплуатация машин:				**116,91**	**3273**	
20. 5	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0784	179496,76	14073	
20. 6	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	1,68	424,32	713	
20. 7	23-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	28	77518,96	2170531	
		Итого материалов:				**78047,01**	**2185316**	
22	**11-221001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**2656,12**	**18593**	**62,1 5745**
23	**23-051206-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d 100 мм**	**комплект**	**7,0000**		**60818,35**	**425728**	
25	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка**	**шт.**	**34,0000**		**1312,17**	**44614**	**62,1 10653**
37	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**-66,7041**		**-3123,20**	**-208330**	**62,1 31838**
42	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,5326**		**378227,49**	**201444**	**62,1 59688**
46	**23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**139,1580**		**20218,71**	**2813596**	
		Водопроводные колодцы 1500 мм -91 шт						
50	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетон**	**70,2410**		**38410,56**	**2697996**	**62,1 400236**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	22,0000		19204,27	422494	
52	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 и КС 15-9а	шт.	44,0000		20441,68	899434	
53	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	20,0000		13490,86	269817	
54	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС2-15-6	шт.	20,0000		13490,86	269817	
55	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	22,0000		14768,45	324906	
56	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	44,0000		2389,38	105133	
57	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	22,0000		3035,13	66773	
60	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	363,8006		909,76	330971	60,3 15568
		Водопроводные колодцы 2000 мм -3 шт						
71	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	10,7054		909,76	9739	60,3 458
73	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка деревянной утепленной крышки	м2	18,1824		3928,93	71437	59,8 2076
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	Тенге				10613644	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1125662	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				999522	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				370161	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				8625195	
		- перевозка грузов	Тенге				56162	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				876744	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				11529645	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				461186	
		ИТОГО:	Тенге				11990831	
		Сметная прибыль	Тенге				959266	
		ИТОГО по смете:	Тенге				12950097	
		Временные здания и сооружения 1,3x0,8=1,04%	Тенге				134 681,01	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:	Тенге				13 084 778,01	
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3x1,2=3,96%	Тенге				518 157,21	
		ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:	Тенге				13 602 935,22	
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06	Тенге				14 419 111,33	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171	Тенге				13 397 831,94	
		НДС 12%	Тенге				1 607 739,83	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				15 005 571,78	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____ Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора:_____ Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____ Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №37
от 20 мая 2019г

на ВОДОНАПОРНУЮ БАШНЮ

Основание: Т.ПР. 901-5-29
Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4-75-2	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50**	**башня**	**1,0000**		**75327,53**	**75328**	75 24378
3	4-75-3	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50**	**башня**	**1,0000**		**659793,98**	**659794**	75 38652
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты: в том числе:	Тенге				**591459**	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**71019**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**38875**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**13021**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**481565**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**63030**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**654489**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**26180**	
		ИТОГО:	Тенге				**680668**	
		Сметная прибыль	Тенге				**54453**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**735122**	
		Временные здания и сооружения 1,3x0,8=1,04%	Тенге				**7 645,27**	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:	Тенге				**742 767,27**	
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3x1,2=3,96%	Тенге				**29 413,58**	
		ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:	Тенге				**772 180,85**	
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06	Тенге				**818 511,70**	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171	Тенге				**760 538,01**	
		НДС 12%	Тенге				**91 264,56**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				**851 802,57**	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____ Тоишыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____ Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____ Ерназаров А.Б.

50.711 862,46

Утверждена
приказом Председателя по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. № 170

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №13 от 31.07.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Май 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	код	Наименование	код
		13	31.07.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно (гр.3+гр.6+гр.7+гр.8)	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1: итого выполнено работы в ценах базового уровня (СНиП 2001 г.)	в том числе: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
А	1,00	2,00	3	4	5	5	3	8	9,00	10,00
В отчетном месяце	21 818 706,74	19 480 988,16							2 337 718,58	21 818 706,74
в.т.ч.										
Итого	21 818 706,74									

21 818 706,74

ЗАКАЗЧИК ____________ ПОДРЯДЧИК ____________ м.п.

«БАҚ-БЕРЕКЕ 2030»