Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №13 от 31.07.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		13	31.07.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
В отчетном месяце:	18 973 060,80	16 940 232,86							2 032 827,94	18 973 060,80
в т.ч.:										
Итого:	**18 973 060,80**									

ЗАКАЗЧИК: _____ **м.п.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **м.п.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 4-1

Акт выполненных работ №45
от 21 июня 2019г

на СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Воздушная линия						
		ВЛ-10 КВ						
7	11-330208-0101 РСНБ РК 2015	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	комплект	2,0000		9501,42	19003	61,7 / 4771
8	51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2,0000		6800,98	13602	
9	11-330208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	2,0000		15843,80	31688	61,7 / 9466
10	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	2,0000		54149,47	108299	
16	13-080101-2502 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВА. Монтаж оборудования**	подстанция	1,0000		105831,89	105832	42,8 / 19166
17	51-080102-0418 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	шт.	1,0000		1161598,84	1161599	
18	13-080103-1101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	шт.	1,0000		53971,22	53971	42,8 / 8917

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	51-080101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,0000		1283546,91	1283547	
20	13-080101-2704 РСНБ РК 2015	Ячейка распределительного устройства 110 кВ трансформатора и линии. Монтаж оборудования	ячейка	1,0000		1044690,20	1044690	42,8 192043
21	51-080301-0603 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017	Ячейки КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom, прим КРН-IV	шт.	1,0000		3580660,51	3580661	
22	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,0000		1306,72	2613	42,8 672
23	23-070501-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	2,0000		64239,37	128479	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				6472570	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				384338	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				437797	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				154623	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				177049	
- перевозка грузов			Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				5473386	
Накладные расходы I уровня			Тенге				235036	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				6707606	
Накладные расходы II уровня			Тенге				268304	
ИТОГО:			Тенге				6975910	
Сметная прибыль			Тенге				558073	
ИТОГО по смете:			Тенге				7533983	
Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%			Тенге				21 430,21	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:			Тенге				2 082 027,21	
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%			Тенге				82 448,28	
ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:			Тенге				7 637 861,49	
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06			Тенге				8 096 133,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171		Тенге				**7 522 698,81**	
	НДС 12%		Тенге				**902 723,86**	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				**8 425 422,67**	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора _____Менденкенов Р.Р.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области. Насосная

Объект номер - 2-7

Акт выполненных работ №46
от 21 июня 2019г

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Силовое электрооборудование						
1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу, вводное и	шт.	1,0000		13556,72	13557	42,8 1857
2	51-080401-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012, прим ВРУ 1-17-70	шт.	1,0000		190646,35	190646	
3	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000		1306,72	1307	42,8 336
4	23-070501-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1,0000		13912,48	13912	
5	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000		4123,77	4124	42,8 893
6	23-070201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		13358,66	13359	
7	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,0000		4176,92	12531	42,8 2193
8	23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000		1857,27	1857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000		1507,84	3016	
18	13-080301-0217 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т.	шт.	1,0000		8551,49	8551	42,8 / 1891
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000В						
20	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000		4123,77	4124	42,8 / 893
21	51-080401-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000		62654,34	62654	
22	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2,0000		1497,93	2996	44 / 797
23	23-051501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Датчик температуры накладной модели 5267, типа Samson, прим ДТКБ-48	шт.	2,0000		13789,41	27579	
24	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	5,0000		3955,18	19776	42,8 / 3571
27	13-080303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	3,0000		3702,81	11108	42,8 / 2168
28	23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3,0000		1610,97	4833	
		Измерительная аппаратура						
31	13-080101-0601 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3,0000		39031,94	117096	42,8 / 20506
32	23-070503-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3,0000		3221,37	9664	
33	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000		1306,72	1307	42,8 / 336
34	23-070501-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1,0000		65262,88	65263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Метизы	т	0,0050		145922,08	730	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				423552	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				74128	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				25441	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				8632	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				164746	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				225517	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				35443	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				458995	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				21011	
	ИТОГО:		Тенге				480006	
	Сметная прибыль		Тенге				43703	
	ИТОГО по смете:		Тенге				523709	
	Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%		Тенге				3 101,20	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:		Тенге				301 293,20	
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%		Тенге				11 931,21	
	ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:		Тенге				538 741,41	
	Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06		Тенге				571 065,89	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171		Тенге				530 633,62	
	НДС 12%		Тенге				63 676,03	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				594 309,66	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель: _____ Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора _____ Мендикенов Р.Р.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор: _____ Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области КПП

Объект номер - 3-1

Акт выполненных работ №47
от 21 июня 2019г

на Пожарную сигнализацию

Основание: 2010-ПС
Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система пожарной сигнализации						
1	13-100701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	4,0000		2442,32	9769	40,6 / 2429
2	Интант	Прибор ОПС ВЭРС-ПК 4 П ТРИО (прибор ОПС с автодозвонным модулем)	шт	1,0000		39572,18	39572	
3	13-100405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1,0000		635,79	636	40,6 / 163
4	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		7328,51	7329	40,6 / 1838
5	23-080306-0311 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,0000		15232,89	15233	
6	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой, звуковой в нормальном исполнении,. Монтаж	шт.	4,0000		2799,27	11197	40,6 / 2773
7	23-080302-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	4,0000		1330,30	5321	
8	13-080103-3002 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной	шт.	1,0000		1717,66	1718	42,8 / 400
9	23-080302-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10, прим ИР-1	шт.	1,0000		767,68	768	
10	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой, звуковой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	4,0000		2799,27	11197	40,6 / 2773

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	23-080304-0313 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010, прим М21R и ВМ 401	шт.	4,0000		2537,92	10152	
12	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене, разветвительная, ограничительная	шт	2,0000		687,83	1376	40,6 352
13	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2,0000		66,59	133	
14	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	35,0000		436,75	15286	42,8 2781
15	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 К=1,02 в ценах IV квартала	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	35,7000		28,71	1025	
16	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35,0000		278,98	9764	42,8 1735
17	23-060408-0501 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,2040		10240,29	2089	
18	23-060146-0503 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах IV квартала	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153		283188,26	4333	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге			115541	
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			35699	
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			3805	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			1224	
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			76037	
- перевозка грузов	Тенге			0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0	
Накладные расходы I уровня	Тенге			15243	
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			130785	
Накладные расходы II уровня	Тенге			5231	
ИТОГО:	Тенге			136016	
Сметная прибыль	Тенге			10881	
ИТОГО по смете:	Тенге			146897	
Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%	Тенге			1 527,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:	Тенге				**148 424,73**	
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3x1,2=3,96%	Тенге				**5 877,62**	
		ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:	Тенге				**154 302,35**	
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06	Тенге				**163 560,49**	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171	Тенге				**151 975,80**	
		НДС 12%	Тенге				**18 237,10**	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				**170 212,89**	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____Менликенов Р.Р.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 5-1

Акт выполненных работ №48
от 21 июня 2019г

на УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	13-110201-0103 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,0000		2963,60	2964	44 / 797
2	"ATUM-S"	Компьютер в комплекте: системный блок, монитор, клавиатура и мышь	шт	1,0000		168404,31	168404	
3	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	23,0000		2252,11	51798	44 / 13889
4	"Интернет магазин бытовой и встраиваемой	Принтер HP LaserJet Pro P1102	шт	1,0000		41675,34	41675	
5	" ООО Экоматрикс	Концентратор 220 VAC, программное обеспечение EM 4018	шт	1,0000		172992,86	172993	
6	" ООО Экоматрикс	Ретраслятор со встроенноой литиевой батареей питания RF EM 4007	шт	20,0000		117504,58	2350092	
7	" ООО Экоматрикс	Приемное устройство RF терминал EM 3011	шт	1,0000		88128,44	88128	
8	" ТОО Кар-Тел	Пакет услуг бемпроводного доступа в интернет от Билайн	шт	1,0000		1125,85	1126	
9	13-080306-0801 РСНБ РК 2015	Щит (шкаф) типа ШИК. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		301989,91	301990	42,8 / 73231
10	23-070201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000		8372,24	8372	
11	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5,0000		702,88	3514	42,8 / 383
12	23-060409-0102 РСНБ РК 2015 в	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0051		76764,25	391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,0090		104327,22	944	42,8 / 185
14	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0090		212197,81	1920	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				2755453	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				205393	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				1389	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				415	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				36837	
- перевозка грузов			Тенге				0	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				2511835	
Накладные расходы I уровня			Тенге				88486	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				2843939	
Накладные расходы II уровня			Тенге				113758	
ИТОГО:			Тенге				2957697	
Сметная прибыль			Тенге				236616	
ИТОГО по смете:			Тенге				3194312	
Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%			Тенге				7 097,76	
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:			Тенге				689 574,76	
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%			Тенге				27 307,16	
ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:			Тенге				3 228 716,92	
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06			Тенге				3 422 439,94	
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171			Тенге				3 180 034,75	
НДС 12%			Тенге				381 604,17	
ВСЕГО по акту с учетом НДС			Тенге				3 561 638,92	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель: _____ Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель технадзора _____ Мендекинов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор: _____ Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №49
от 21 июня 2019г

на Наружные сети водоснабжения

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1						
		Землянные работы						
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5033,2744		128,17	645114	59,1 / 108813
2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1173,6300		162,54	190764	59,1 / 32181
3	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3	м3 грунта	37,8526		6758,86	255840	59,1 / 84612
4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	259,1630		188,43	48834	59,1 / 7864
5	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	513,1428		249,61	128085	
6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	259,1630		21,71	5625	59,1 / 995
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1	м3 грунта	103,6066		1068,75	110729	59,1 / 36620
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	113,9673		1476,09	168226	
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	520,2538		1173,81	610681	59,1 / 201964
10	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5620,2695		18,18	102165	59,1 / 14452
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	5620,2695		195,30	1097617	59,1 / 303132
12	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровод	1,6850		318849,16	537261	62,1 / 164112

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровод	0,4650		335880,30	156184	62,1 47246
14	11-220301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод	0,1390		1805550,63	250972	62,1 63133
15	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	43,0000		16146,57	694303	
16	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в	Скобы ходовые	шт.	578,0000		634,70	366855	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				3715195	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1375914	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1114695	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				403890	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1110550	
		- перевозка грузов	Тенге				114036	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1065124	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4780319	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				191213	
	ИТОГО:		Тенге				4971532	
	Сметная прибыль		Тенге				397723	
	ИТОГО по смете:		Тенге				5369254	
	Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%		Тенге				55 840,24	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:		Тенге				5 425 094,24	
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%		Тенге				214 833,73	
	ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:		Тенге				5 639 927,97	
	Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06		Тенге				5 978 323,65	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171		Тенге				5 554 889,88	
	НДС 12%		Тенге				666 586,79	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				6 221 476,66	

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель _____ Топпыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора _____ Мендикенов Р.Р.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор: _____ Ерназаров А.Б.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма **КС-3**
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №13 от 31.07.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		13	31.07.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
В отчетном месяце:	18 332 289,07	16 368 115,24							1 964 173,83	18 332 289,07
в т.ч.:										
Итого:	**18 332 289,07**									

ЗАКАЗЧИК:_____ м.п.

ПОДРЯДЧИК:_____ м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7

Акт выполненных работ №50
от 24 июня 2019г

на ПОКРЫТИЕ
Основание: ГП
Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	1961,5200		941,78	1847324	60,3 / 83939
2	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000	м2 основания	9807,6000		51,33	503432	60,3 / 14743
3	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	1961,5200		1431,74	2808379	60,3 / 71435
4	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-	м2 основания	13730,6400		116,45	1598943	60,3 / 10014
5	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	1961,5200		1557,13	3054337	60,3 / 55835
6	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам	м2 покрытия	1961,5200		711,42	1395472	60,3 / 363
7	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	1961,5200		1585,25	3109506	60,3 / 55906
8	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3923,0400		180,56	708339	60,3 / 182
9	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	121,8480		6527,69	795386	60,9 / 179694
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				13613642	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				501411	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				931377	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				278590	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12180854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				472111	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				14085753	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				563430	
		ИТОГО:	Тенге				14649183	
		Сметная прибыль	Тенге				1171935	
		ИТОГО по смете:	Тенге				15821118	
		Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%	Тенге				164 539,63	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:	Тенге				15 985 657,63	
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	Тенге				633 032,04	
		ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:	Тенге				16 618 689,67	
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06	Тенге				17 615 811,05	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171	Тенге				16 368 115,24	
		НДС 12%	Тенге				1 964 173,83	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				18 332 289,07	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____ Бойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____ Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____ Ерназаров А.Б.