Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №13 от 31.07.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		13	31.07.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
В отчетном месяце:	8 053 475,24	7 190 602,89							862 872,35	8 053 475,24
в т.ч.:										
Итого:	**8 053 475,24**									

ЗАКАЗЧИК:_____ **м.п.**

ПОДРЯДЧИК:_____ **м.п.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №51
от 22 июля 2019г

на Наружные сети водоснабжения

Основание: НВ
Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1						
		Землянные работы						
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3599,1356		128,17	461301	59,1 / 77809
2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	839,2258		162,54	136409	59,1 / 23012
3	11-010205-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до	м3 грунта	27,0672		6758,86	182943	59,1 / 60503
4	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	185,3193		188,43	34919	59,1 / 5623
5	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	366,9322		249,61	91589	
6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	185,3193		21,71	4022	59,1 / 712
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1	м3 грунта	74,0858		1068,75	79179	59,1 / 26186
8	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	81,4944		1476,09	120293	
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	372,0171		1173,81	436678	59,1 / 144418
10	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4018,8773		18,18	73055	59,1 / 10334

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненно	4018,8773		195,30	784871	59,1 216760
		Трубопроводы и арматура						
38	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопрово	1,5357		318849,16	489657	62,1 149571
		Водопроводные колодцы 1500 мм -91 шт						
61	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.**	м2 покрытия	385,2006		1377,73	530701	60,3 27724
		Водопроводные колодцы 2000 мм -3 шт						
72	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.**	м2 покрытия	10,7054		1377,73	14749	60,3 771
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2319582	743423
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2319582	
	Материалы -		Тенге				410618	
	Всего заработная плата -		Тенге				1244721	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				107098	
	Транспортные расходы -		Тенге				81543	
		Накладные расходы -	Тенге				865943	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				743423	743423
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				122520	
		Сметная прибыль -	Тенге				254842	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3440368	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1652	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1244721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3440368	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1652	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1244721	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				2319582	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				972825	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				747498	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				271896	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				517716	
		- перевозка грузов	Тенге				81543	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				743423	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3063005	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				122520	
	ИТОГО:		Тенге				3185526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль		Тенге				254842	
	ИТОГО по смете:		Тенге				3440368	
	Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%		Тенге				35 779,83	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:		Тенге				3 476 147,83	
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%		Тенге				137 655,45	
	ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:		Тенге				3 613 803,28	
	Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06		Тенге				3 830 631,48	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171		Тенге				3 559 314,83	
	НДС 12%		Тенге				427 117,78	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				3 986 432,61	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №52
от 22 июля 2019г

на Площадку водопроводных сооружений

Основание: НВ
Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Землянные работы						
44	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	16,0500		909,76	14602	60,3 / 687
45	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.	м2 покрытия	16,0500		1377,73	22113	60,3 / 1155
		Водопроводные колодцы 2000 мм						
57	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	21,4000		909,76	19469	60,3 / 916
58	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.	м2 покрытия	21,4000		1377,73	29483	60,3 / 1540
		ДЛЯ ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ						
59	11-220301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово	0,0400		694220,39	27769	62,1 / 8248
60	23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,1600		3439,93	138148	
		РАЗДЕЛ 1. СТАНЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ						
		ФУНДАМЕНТЫ						
63	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6,3840		128,17	818	59,1 / 138
64	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до	м3 грунта	0,1915		3932,04	753	59,1 / 249
65	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,0000		188,43	3392	59,1 / 546
66	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	35,6400		249,61	8896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,0000		21,71	391	59,1 / 69
68	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6384		1173,81	749	59,1 / 248
69	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,7456		18,18	104	59,1 / 15
70	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	5,7456		195,30	1122	59,1 / 310
71	11-060201-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3	30,0000		29551,40	886542	48,5 / 34408
72	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5750		22483,11	12929	48,5 / 3614
73	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5750		212476,79	122183	
74	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2256		221853,51	50050	
75	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4300		216824,18	93228	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1012003	52143
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1012003	
Материалы -			Тенге				677671	
Всего заработная плата -			Тенге				81060	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				236343	
Транспортные расходы -			Тенге				7920	
Накладные расходы -			Тенге				81661	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				39597	39597
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				42064	
Сметная прибыль -			Тенге				87493	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1181157	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				108	
Сметная заработная плата -			Тенге				81060	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1181157	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				108	
Сметная заработная плата -			Тенге				81060	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				1223445	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				94451	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				22202	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				7018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1098872	
		- перевозка грузов	Тенге				7920	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				52142	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1275588	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				51024	
	ИТОГО:		Тенге				1326611	
	Сметная прибыль		Тенге				106129	
	ИТОГО по смете:		Тенге				1432740	
	Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%		Тенге				14 900,50	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:		Тенге				1 447 640,50	
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%		Тенге				57 326,56	
	ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:		Тенге				1 504 967,06	
	Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06		Тенге				1 595 265,08	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171		Тенге				1 482 275,36	
	НДС 12%		Тенге				177 873,04	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				1 660 148,41	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

ИП МЕНДЕКИНОВ Р.Р. ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЭКСПЕРТ МЕНДЕКИНОВ РЕНАТ РУСТЕМОВИЧ

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____Ерназаров А.Б.

Қазақстан Республикасы Қызылорда қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г.Кызылорда Товарищество с ограниченной ответственностью «БАҚ-БЕРЕКЕ 2030»

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №53
от 22 июля 2019г

на ВОДОНАПОРНУЮ БАШНЮ

Основание: Т.ПР. 901-5-29
Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4-75-4	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50**	**башня**	**1,0000**		**53660,56**	**53661**	**75 / 12144**
5	4-75-5	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50**	**башня**	**1,0000**		**418283,65**	**418284**	**75 / 43472**
6	4-75-6	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50**	**башня**	**1,0000**		**1354950,23**	**1354950**	**75 / 184902**
7	4-75-7	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50**	**башня**	**1,0000**		**15375,63**	**15376**	**75 / 3845**
8	4-75-8	**Водонапорная стальная башня /системы Рожновского/ с опорой диаметром 1220 мм /ТП 901-5-29/, высота 18 м, с баком вместимостью 50**	**башня**	**1,0000**		**234927,11**	**234927**	**75 / 22636**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**1582357**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**252804**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**327096**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**103195**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**1002456**	
- перевозка грузов			Тенге				**0**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**267000**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1849356**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**73974**	
ИТОГО:			Тенге				**1923331**	
Сметная прибыль			Тенге				**153866**	
ИТОГО по смете:			Тенге				**2077196**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%	Тенге				21 602,84	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:	Тенге				2 098 798,84	
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	Тенге				83 112,43	
		ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:	Тенге				2 181 911,27	
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06	Тенге				2 312 825,95	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171	Тенге				2 149 012,70	
		НДС 12%	Тенге				257 881,52	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				2 406 894,22	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____ Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____ Менликенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____ Ерназаров А.Б.