Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма КС-3
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №13 от 31.07.2018г.

**СПРАВКА № 3**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Август 2019 год**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | код | Наименование | код |
| | | 13 | 31.07.2018г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за _____) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1,00 | 2,00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10,00 |
| В отчетном месяце: | 40 789 190,15 | 36 418 919,78 | | | | | | | 4 370 270,37 | 40 789 190,15 |
| в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| Итого: | **40 789 190,15** | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**_____**м.п.**

**ПОДРЯДЧИК:**_____**м.п.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

# Акт выполненных работ №54
# от 21 августа 2019г

на Наружные сети водоснабжения

Основание: НВ

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1** | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 1439,6544 | | 128,17 | 184520 | 59,1 / 31124 |
| 2 | 11-010101-0315 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 335,6903 | | 162,54 | 54564 | 59,1 / 9205 |
| 3 | 11-010205-0209 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3** | м3 грунта | 10,8268 | | 6758,86 | 73177 | 59,1 / 24201 |
| 4 | 11-010102-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 74,1277 | | 188,43 | 13968 | 59,1 / 2249 |
| 5 | 41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | Тенге за 1 тонну | 146,7729 | | 249,61 | 36636 | |
| 6 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 74,1277 | | 21,71 | 1609 | 59,1 / 285 |
| 7 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 29,6344 | | 1068,75 | 31672 | 59,1 / 10474 |
| 8 | 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 32,5977 | | 1476,09 | 48117 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 148,8068 | | 1173,81 | 174671 | 59,1<br>57767 |
| 10 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1607,5509 | | 18,18 | 29222 | 59,1<br>4134 |
| 11 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненно | 1607,5509 | | 195,30 | 313948 | 59,1<br>86704 |
| | | Трубопроводы и арматура | | | | | | |
| 34 | 11-160901-0501 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка | счетчик (водомер) | 154,0000 | | 655,06 | 100879 | 60,4<br>32596 |
| 35 | 23-030301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч | шт. | 154,0000 | | 65049,24 | 10017583 | |
| 36 | 23-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Радиомодуль модели Cyble RF | шт. | 154,0000 | | 27618,61 | 4253266 | |
| 38 | 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопрово | 0,6143 | | 318849,16 | 195869 | 62,1<br>59830 |
| 47 | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопрово | 4,3185 | | 73239,54 | 316285 | 62,1<br>104428 |
| 48 | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопрово | 7,3400 | | 80225,28 | 588854 | 62,1<br>177492 |
| 49 | 11-220701-0109 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопрово | 0,2949 | | 228939,26 | 67514 | 62,1<br>11410 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 14080368 | 611899 |
| | | В том числе: | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 14023149 | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 100797 | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 951341 | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 12748367 | |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | 32617 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1163401 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 579303 | 579303 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 584098 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 1214924 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 16401475 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1263 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 951341 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 57218 | |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 1802 | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 53966 | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 36188 | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 32596 | 32596 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 3592 | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 7473 | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 100879 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 65 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53966 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 16502354 | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1327 | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1005307 | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | 14080368 | |
| | | в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 895338 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 301446 | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 109970 | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 12850967 | |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 32617 | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 | |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 611899 | |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 14692267 | |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 587691 | |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 15279957 | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1115224 | |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 16395181 | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04% | Тенге | | | | 170 509,88 | |
| | | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%: | Тенге | | | | 16 565 690,88 | |
| | | Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96% | Тенге | | | | 656 001,36 | |
| | | ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%: | Тенге | | | | 17 221 692,24 | |
| | | Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06 | Тенге | | | | 18 254 993,78 | |
| | | ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171 | Тенге | | | | 16 962 025,66 | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 2 035 443,08 | |
| | | ВСЕГО по акту с учетом НДС | Тенге | | | | 18 997 468,74 | |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Директор:_____Ерназаров А.Б.

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

# Акт выполненных работ №55
# от 21 августа 2019г

на РЕЗЕРВУАРЫ №1 И №2 V

Основание: Т.ПР. 901-4-63.83

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 124,5600 | | 21,71 | 2704 | 59,1 / 478 |
| 7 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 55,0100 | | 1173,81 | 64571 | 59,1 / 21355 |
| 8 | 11-010104-0402 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 495,1200 | | 30,14 | 14924 | 59,1 / 2319 |
| 9 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 495,1200 | | 195,30 | 96695 | 59,1 / 26705 |
| 10 | 11-010204-0201 РСНБ РК 2015 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную | м2 | 430,6300 | | 525,81 | 226429 | 59,1 / 59524 |
| 11 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 16,0000 | | 22682,02 | 362912 | 48,5 / 8447 |
| 12 | 11-061301-0305 РСНБ РК 2015 | Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей | м3 | 54,0000 | | 31406,47 | 1695950 | 48,5 / 130907 |
| 13 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,9058 | | 22483,11 | 20365 | 48,5 / 5693 |
| 14 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,9058 | | 216824,18 | 196399 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 2,5484 | | 22483,11 | 57296 | 48,5<br>16015 |
| 16 | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,4500 | | 231615,36 | 104227 | |
| 17 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1114 | | 216824,18 | 240978 | |
| 18 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7352 | | 212476,79 | 156213 | |
| 19 | 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,2492 | | 265286,33 | 66109 | |
| 20 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | Создание уклона из цементного раствора | м3 | 0,3000 | | 24203,61 | 7261 | 48,5<br>158 |
| 21 | 11-070201-0108 РСНБ РК 2015 | Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором панель стеновая | м3 сборных железобетон | 41,5200 | | 16937,08 | 703228 | 62,1<br>131677 |
| 22 | 21-040104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015 | м3 | 41,5200 | | 58132,31 | 2413653 | |
| 23 | 11-070107-0101 РСНБ РК 2015 | Накладки арматурные стыковые. Установка | т стальных элементов | 0,0579 | | 524380,21 | 30362 | 62,1<br>5566 |
| 24 | 11-070504-0108 РСНБ РК 2015 | Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка | шт. сборных | 6,0000 | | 3054,92 | 18330 | 62,1<br>4483 |
| 25 | 11-070504-0107 РСНБ РК 2015 | Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Установка | шт. сборных | 8,0000 | | 2421,48 | 19372 | 62,1<br>4708 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 16,0600 | | 65530,46 | 1052419 | |
| 27 | 11-070201-0202 РСНБ РК 2015 | Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка | м3 сборных железобетон | 2,5800 | | 8683,56 | 22404 | 62,1<br>5498 |
| 28 | 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стоимость колпака-лаза КЛА,камеры приборов | шт. | 4,0000 | | 4829,04 | 19316 | |
| 29 | 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,0452 | | 173209,50 | 7829 | |
| 30 | 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0452 | | 116193,01 | 5252 | |
| 31 | 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0132 | | 22483,11 | 297 | 48,5<br>83 |
| 32 | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0132 | | 212476,79 | 2805 | |
| | | | | | | | | |
| 46 | 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | м | 32,0000 | | 3787,07 | 121186 | 60,4<br>12438 |
| 47 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 32,0000 | | 96,89 | 3100 | 60,4<br>999 |
| 48 | 11-160801-0103 РСНБ РК 2015 | Установка воронок сливных диам. 100 мм | 1воронка | 2,0000 | | 1332,52 | 2665 | 60,4<br>788 |
| 49 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 6,6000 | | 573,98 | 3788 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.100 мм | м | 10,4000 | | 3787,07 | 39385 | 60,4<br>4042 |
| 51 | 11-160801-0103 РСНБ РК 2015 | Установка воронок сливных диам. 100 мм | 1воронка | 2,0000 | | 1332,52 | 2665 | 60,4<br>788 |
| 52 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,6600 | | 573,98 | 953 | |
| 53 | 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 | Изготовление детали спускного трубопровода в построечных условиях и напроизводственных базах | т | 0,0400 | | 392116,96 | 15685 | 60,9<br>3569 |
| 54 | 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | м | 5,1600 | | 3787,07 | 19541 | 60,4<br>2006 |
| 55 | 11-160401-0207 РСНБ РК 2015 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм | м | 5,1600 | | 6016,91 | 31047 | 60,4<br>2796 |
| 56 | 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,0006 | | 181406,54 | 109 | 60,9<br>37 |
| 57 | 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0006 | | 221853,51 | 133 | |
| 58 | 11-130301-0401 РСНБ РК 2015 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-04 за один раз | м2 | 0,3200 | | 222,47 | 71 | 54,2<br>4 |
| 59 | 11-130301-1418 РСНБ РК 2015 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 | м2 | 0,3200 | | 254,28 | 81 | 54,2<br>9 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 6536717 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 694818 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 319231 | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 114635 | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 5522709 | |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 | |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 451091 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 6987848 | |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 279514 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 7267362 | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 581389 | |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 7848751 | |
| | Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04% | | Тенге | | | | 81 627,01 | |
| | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%: | | Тенге | | | | 7 930 378,01 | |
| | Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96% | | Тенге | | | | 314 042,97 | |
| | ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%: | | Тенге | | | | 8 244 420,98 | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06 | | Тенге | | | | 8 739 086,24 | |
| | ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171 | | Тенге | | | | 8 120 112,68 | |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 974 413,52 | |
| | ВСЕГО по акту с учетом НДС | | Тенге | | | | 9 094 526,20 | |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"**

Директор:_____Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7

# Акт выполненных работ №56
# от 21 августа 2019г

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Основание: ГП

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 11-470101-0103 РСНБ РК 2015 | **Подготовка участка для озеленения, разбивка участка** | м2 | 6103,0300 | | 102,24 | 623980 | 56,4 / 200335 |
| 2 | 11-270401-0101 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала | 122,9033 | | 2803,22 | 344525 | 60,3 / 18035 |
| 6 | 11-470112-0104 РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см** | м2 | 1094,2000 | | 506,24 | 553928 | 56,4 / 175269 |
| 7 | 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** | м2 | 1094,2000 | | 220,42 | 241183 | 56,4 / 38726 |
| 8 | 21-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | **Земля растительная механизированной заготовки** | м3 | 548,0000 | | 648,85 | 355570 | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 1454375 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 719185 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 207049 | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 45349 | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 528141 | |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 432364 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 1886739 | |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 75470 | |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 1962209 | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 156977 | |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 2119185 | |
| | Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04% | | Тенге | | | | 22 039,52 | |
| | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%: | | Тенге | | | | 2 141 224,52 | |
| | Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96% | | Тенге | | | | 84 792,49 | |
| | ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%: | | Тенге | | | | 2 226 017,02 | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06 | | Тенге | | | | 2 359 578,04 | |
| | ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171 | | Тенге | | | | 2 192 453,42 | |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 263 094,41 | |
| | ВСЕГО по акту с учетом НДС | | Тенге | | | | 2 455 547,83 | |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"**

Директор_____Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7

# Акт выполненных работ №57
# от 21 августа 2019г

на ПЛОЩАДКУ ТБО

Основание: ГП

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 11-010205-0407 РСНБ РК 2015 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 2,0 м. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 0,5145 | | 3065,56 | 1577 | 59,1 / 522 |
| 2 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилаю | 0,1470 | | 10075,44 | 1481 | 60,9 / 252 |
| 3 | 11-060101-0105 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,3000 | | 31478,13 | 9443 | 48,5 / 738 |
| 4 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0053 | | 216824,18 | 1155 | |
| | | СТОЙКА СТ-1 | | | | | | |
| 5 | 11-090102-0104 РСНБ РК 2015 | Стойки со связями. Монтаж | т конструкци | 0,0630 | | 42576,44 | 2684 | 60,9 / 669 |
| 6 | 23-010201-0165 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6,0000 | | 2322,44 | 13935 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0053 | | 248022,82 | 1317 | |
| | | СТОЙКА СТ-1 | | | | | | |
| 8 | 11-090102-0104 РСНБ РК 2015 | Стойки со связями. Монтаж | т конструкци | 0,0544 | | 42576,44 | 2314 | 60,9<br>577 |
| 9 | 23-010201-0165 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5,1000 | | 2322,44 | 11844 | |
| 10 | 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,0053 | | 248022,82 | 1317 | |
| | | Основание и отмостка | | | | | | |
| 11 | 11-110101-0204 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилаю | 3,9520 | | 10075,44 | 39818 | 60,9<br>6778 |
| 12 | 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилаю | 2,6000 | | 26085,51 | 67822 | 60,9<br>4197 |
| 13 | 11-060301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0560 | | 16442,85 | 921 | 48,5<br>258 |
| 14 | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0560 | | 216824,18 | 12142 | |
| | | Ограждение | | | | | | |
| 15 | 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкци | 0,2013 | | 99715,35 | 20073 | 60,9<br>5812 |
| 16 | 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкци | 0,0723 | | 33504,70 | 2422 | 60,9<br>561 |
| 17 | 11-090501-0203 РСНБ РК 2015 | Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 0,2013 | | 65886,90 | 13263 | 60,9<br>3496 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21-060511-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швелеров, двутавров и решетчатые | т | 0,0723 | | 288619,37 | 20867 | |
| 19 | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2013 | | 212197,81 | 42716 | |
| 20 | 12-110103-0401 РСНБ РК 2015 | Натягивание сетки на каркас | м2 | 7,6500 | | 1012,06 | 7742 | 59,1<br>2557 |
| 21 | 21-050308-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 7,6500 | | 565,58 | 4327 | |
| 22 | 11-100114-0402 РСНБ РК 2015 | Обрешетка. Укладка по фермам | м3 древесины | 0,3540 | | 65371,84 | 23142 | 59,8<br>2568 |
| 23 | 11-100115-0201 РСНБ РК 2015 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанн | 7,0800 | | 250,90 | 1776 | 59,8<br>98 |
| 24 | 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 | 8,8500 | | 891,37 | 7889 | 56,4<br>2271 |
| 25 | 21-100103-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 10,1775 | | 2227,51 | 22670 | |
| 26 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 11,9403 | | 87,52 | 1045 | 54,2<br>181 |
| 27 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 11,9403 | | 159,09 | 1900 | 54,2<br>224 |
| 28 | 21-060106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Металический мусоросборник с тележкой | комплект | 2,0000 | | 53340,23 | 106680 | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 363794 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 49889 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 12407 | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 3293 | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 301498 | |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 | |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 31759 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 395553 | |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 15822 | |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 411375 | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 32910 | |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 444285 | |
| | Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04% | | Тенге | | | | 4 620,56 | |
| | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%: | | Тенге | | | | 448 905,56 | |
| | Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96% | | Тенге | | | | 17 776,66 | |
| | ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%: | | Тенге | | | | 466 682,22 | |
| | Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06 | | Тенге | | | | 494 683,16 | |
| | ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171 | | Тенге | | | | 459 645,65 | |
| | НДС 12% | | Тенге | | | | 55 157,48 | |
| | ВСЕГО по акту с учетом НДС | | Тенге | | | | 514 803,13 | |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"**

Директор_____Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

# Акт выполненных работ №58
## от 21 августа 2019г

на СКВАЖИНА

Основание: ТХ

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 13-070403-0408 РСНБ РК 2015 | Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-75 | шт | 1,0000 | 125459,03 | 125459 | | 40,6 / 23548 |
| 2 | 26-010103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Электроэнергия | кВт/ч | 125,0000 | 20,97 | 2621 | | |
| 3 | ТОО "Грундфос Казахстан" | Насос скважинный Grundfos SP 30-11 (SP 150-13) | шт. | 1,0000 | 1759180,17 | 1759180 | | |
| 4 | 23-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3,0000 | 22233,28 | 66700 | | |
| 5 | 11-160901-0202 РСНБ РК 2015 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 | узел | 1,0000 | 19649,69 | 19650 | | 60,4 / 4445 |
| 6 | 23-041001-2103 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2017 года | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 1,0000 | 9064,98 | 9065 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23-020101-1409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 100 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75), прим 633-80 д90 | шт. | 8,0000 | | 1638,50 | 13108 | |
| 8 | 11-090305-0301 РСНБ РК 2015 | Установка герметизированного оголовка | т | 0,0649 | | 121948,67 | 7908 | 60,9<br>2351 |
| 9 | 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Оголовок герметический | т | 0,0649 | | 435239,36 | 28225 | |
| 10 | 11-221001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 1,0000 | | 2656,12 | 2656 | 62,1<br>821 |
| 11 | 23-041011-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 12815-80 | шт. | 1,0000 | | 121106,86 | 121107 | |
| 12 | 23-020101-0156 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2,0000 | | 651,69 | 1303 | |
| 13 | 13-120102-1503 РСНБ РК 2015 | Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 76 мм. Монтаж из | м трубопрово | 100,0000 | | 2716,59 | 271659 | 40,6<br>50726 |
| 14 | 23-010304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные бесшовные насосно-компрессионные ГОСТ 633-80 гладкие из стали группы прочности Д, DN 73, толщина стенки 5,5 мм | м | 100,0000 | | 2829,08 | 282908 | |
| 15 | 23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 | шт. | 8,0000 | | 1567,40 | 12539 | |
| 16 | 23-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт | 2,0000 | | 847,13 | 1694 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23-030103-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009, прим ГМ-65 | шт. | 1,0000 | | 511,83 | 512 | |
| 18 | 23-020803-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 100 мм ГОСТ 5525-88 | шт. | 1,0000 | | 33126,30 | 33126 | |
| 19 | 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3,0000 | | 1285,47 | 3856 | |
| 20 | 23-030301-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus | шт. | 1,0000 | | 110278,66 | 110279 | |
| 21 | 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80, прим Труба-Футляр Д-225 | м | 0,2000 | | 5070,47 | 1014 | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | 2477379 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 162905 | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 120597 | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 32575 | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 627655 | |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 1566222 | |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | 81890 | |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | 2559269 | |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | 102371 | |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | 2661639 | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | 212931 | |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | 2874571 | |
| | Временные здания и сооружения 1,3x0,8=1,04% | | Тенге | | | | 11 600,35 | |
| | ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%: | | Тенге | | | | 1 127 018,35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96% | Тенге | | | | 44 629,93 | |
| | | ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%: | Тенге | | | | 2 930 828,27 | |
| | | Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06 | Тенге | | | | 3 106 677,97 | |
| | | ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171 | Тенге | | | | 2 886 637,63 | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 346 396,52 | |
| | | ВСЕГО по акту с учетом НДС | Тенге | | | | 3 233 034,14 | |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора _____Мендикенов Р.Р

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"**

Директор:_____Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7

# Акт выполненных работ №59
## от 21 августа 2019г

на ПОКРЫТИЕ

Основание: ГП

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11-270403-0101 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на | м2 основания | 585,0000 | | 941,78 | 550943 | 60,3 / 25034 |
| 11 | 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа | м2 основания | 1755,0000 | | -51,33 | -90086 | 60,3 / -2638 |
| 12 | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 | м2 покрытия | 585,0000 | | 1557,13 | 910920 | 60,3 / 16652 |
| 13 | 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к | м2 покрытия | 585,0000 | | 711,42 | 416183 | 60,3 / 108 |
| 14 | 11-080101-0202 РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 22,4630 | | 6130,53 | 137710 | 50,8 / 12403 |
| 15 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 442,0000 | | 2181,83 | 964370 | 60,3 / 141431 |
| 16 | 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 | м3 | 19,0060 | | 36858,89 | 700540 | |
| 17 | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон | м бортового камня | 777,0000 | | 2017,92 | 1567922 | 60,3 / 248623 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **12,4320** | | **35857,63** | **445782** | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **4547955** | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | | **682694** | |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | | **166784** | |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | | **53513** | |
| - материалов, изделий и конструкций | | | Тенге | | | | **3698477** | |
| - перевозка грузов | | | Тенге | | | | **0** | |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | | | Тенге | | | | **0** | |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **441613** | |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **4989568** | |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **199583** | |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **5189151** | |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **415132** | |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **5604283** | |
| Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04% | | | Тенге | | | | **58 284,54** | |
| ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%: | | | Тенге | | | | **5 662 567,54** | |
| Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96% | | | Тенге | | | | **224 237,67** | |
| ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%: | | | Тенге | | | | **5 886 805,22** | |
| Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06 | | | Тенге | | | | **6 240 013,53** | |
| ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171 | | | Тенге | | | | **5 798 044,74** | |
| НДС 12% | | | Тенге | | | | **695 765,37** | |
| ВСЕГО по акту с учетом НДС | | | Тенге | | | | **6 493 810,11** | |

**ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"**

Директор:_____Ерназаров А.Б.