Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №13 от 31.07.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		13	31.07.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
В отчетном месяце:	61 772 252,26	55 153 796,66							6 618 455,60	61 772 252,26
в т.ч.:										
Итого:	**61 772 252,26**									

ЗАКАЗЧИК: м.п.

ПОДРЯДЧИК: м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"

Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №60
от 24 сентября 2019г

на Площадку водопроводных сооружений

Основание: НВ

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ						
2	ПР.Л.ТОО VKSYSTEM	**Станция локальной очистки воды**	**шт**	**0,3500**		**159114828,03**	**55690190**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				**49581722**	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**49581722**	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**0**	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**49581722**	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1983269**	
		ИТОГО:	Тенге				**51564991**	
		Сметная прибыль	Тенге				**4125199**	
		ИТОГО по смете:	Тенге				**55690190**	
		Временные здания и сооружения 1,3x0,8=1,04%	Тенге				**63 528,07**	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:	Тенге				**6 171 996,07**	
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3x1,2=3,96%	Тенге				**244 411,04**	
		ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:	Тенге				**55 998 129,11**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06		Тенге				59 358 016,86	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171		Тенге				55 153 796,66	
	НДС 12%		Тенге				6 618 455,60	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				61 772 252,26	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____Ерназаров А.Б.

Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма КС-3
Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес:**Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.**

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №13 от 31.07.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Сентябрь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		13	31.07.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
В отчетном месяце:	10 393 870,14	9 280 241,20							1 113 628,94	10 393 870,14
в т.ч.:										
Итого:	**10 393 870,14**									

ЗАКАЗЧИК: _____ м.п.

ПОДРЯДЧИК: _____ м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №61
от 23 сентября 2019г

на РЕЗЕРВУАРЫ №1 И №2 V

Основание Т.ПР. 901-4-63.83
Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Уровня нормa %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкции	0,1880		76230,83	14331	60,9 3352
2	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1960		336905,76	66034	
3	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкции	0,3560		118277,32	42107	60,9 13715
4	21-060304-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость люка-лаза герметического	т	0,3560		623858,45	222094	
5	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	1,8000		29371,39	52869	48,5 3340
6	11-130301-0905 РСНБ РК 2015	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м2	41,5200		238,93	9921	54,2 330
7	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	400,0000		211,50	84602	48,5 11099
8	11-410101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	286,6000		1421,71	407463	55,3 116440
9	11-410105-0107 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	4,7289		54458,45	257529	55,3 20647

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0573		79307,67	4546	55,3 201
11	11-410101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	144,0000		1048,00	150912	55,3 23646
12	11-410105-0107 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	5,6304		54458,45	306623	55,3 24583
13	11-410105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0288		79307,67	2284	55,3 101

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	1226023
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	371800
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	105971
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	22260
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	748252
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	217453
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	1443476
Накладные расходы II уровня	Тенге	57739
ИТОГО:	Тенге	1501215
Сметная прибыль	Тенге	120097
ИТОГО по смете:	Тенге	1621307
Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%	Тенге	16 861,59
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:	Тенге	1 638 168,59
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	Тенге	64 871,48
ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:	Тенге	1 703 040,07
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06	Тенге	1 805 222,47
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171	Тенге	1 677 361,89
НДС 12%	Тенге	201 283,43
ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге	1 878 645,31

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____ Тойшыбеков Б.Ж

Представитель тех.надзора:_____ Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____ Назаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7

Акт выполненных работ №62
от 23 сентября 2019г

на ПОКРЫТИЕ

Основание: ГП

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	633,4800		941,78	596600	60,3 27108
3	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000	м2 основания	1900,4400		-51,33	-97551	60,3 -2857
4	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	633,4800		1557,13	986409	60,3 18032
5	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам	м2 покрытия	633,4800		711,42	450673	60,3 117
6	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	19,8910		6130,53	121942	50,8 10983
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	242,0000		2181,83	528003	60,3 77435
8	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,4060		36858,89	383554	
9	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон	м бортового камня	1269,0000		2017,92	2560737	60,3 406053

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	20,3040		35857,63	728053	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		5035084
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		836484
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		179284
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		57257
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		4019316
- перевозка грузов	Тенге		0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0
Накладные расходы I уровня	Тенге		536872
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		5571956
Накладные расходы II уровня	Тенге		222878
ИТОГО:	Тенге		5794834
Сметная прибыль	Тенге		463587
ИТОГО по смете:	Тенге		6258421
Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%	Тенге		65 087,58
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:	Тенге		6 323 508,58
Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	Тенге		250 410,94
ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:	Тенге		6 573 919,52
Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06	Тенге		6 968 354,69
ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171	Тенге		6 474 798,82
НДС 12%	Тенге		776 975,86
ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге		7 251 774,68

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____ Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора:_____ Мендекинов Р.Р.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____ Ериназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7

Акт выполненных работ №63
от 23 сентября 2019г

на ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Основание ТП

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Однорядная изгородь						
1	11-470108-0105 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до	м	269,6667		667,68	180052	56,4 56009
2	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	269,6667		639,74	172518	56,4 51056
3	25-010302-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	809,0000		528,86	427847	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	587750
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	183050
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	23273
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	6783
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	381427
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	107065
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	694815
Накладные расходы II уровня	Тенге	27793
ИТОГО:	Тенге	722608
Сметная прибыль	Тенге	57809
ИТОГО по смете:	Тенге	780416

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения 1,3х0,8=1,04%	Тенге				8 116,33	
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%	Тенге				788 532,33	
		Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3х1,2=3,96%	Тенге				31 225,88	
		ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%	Тенге				819 758,21	
		Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06	Тенге				868 943,70	
		ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: Р= 0,92917182171	Тенге				807 398,00	
		НДС 12%	Тенге				96 887,76	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				904 285,76	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____ Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора:_____ Менликенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____ Ерназаров А.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 7

Акт выполненных работ №64
от 23 сентября 2019г

на Очистительное сооружение

Основание НВ

	313,338
Сметная заработная плата, тыс. тенге	29,634
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,038

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**0,4100**		**80225,28**	**32892**	**62,1 9914**
1_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	51,5	21,115	756,11	15965	
		Итого оплата труда:				**38939,67**	**15965**	
1_2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000964	426606,66	411	
1_3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	19,27	155,36	2994	
		Итого материалов:				**8304,45**	**3405**	
2	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопрово**	**0,0450**		**73239,54**	**3296**	**62,1 1088**
2_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	51,5	2,317	756,11	1752	
		Итого оплата труда:				**38939,67**	**1752**	
2_2	21-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00059	0,000027	426606,66	11	
2_3	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,531	155,36	82	
		Итого материалов:				**2084,95**	**94**	
3	**13-110203-0201 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении**	**шт.**	**1,0000**		**5000,01**	**5000**	**44 1064**
3_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,2)	чел-ч	2,25	2,25	879,79	1980	
3_2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	999,33	440	
		Итого оплата труда:				**2419,23**	**2419**	
3_3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического	маш.-ч	0,22	0,22	3336,97	734	
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел	чел-ч	0,22	0,22	1145,01	252	