Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма КС-3
Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"
Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области.

Договор на выполнение подрядных работ: Договор о Гос.закупках работ №13 от 31.07.2018г.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		13	31.07.2018г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
В отчетном месяце:	60 865 686,33	54 344 362,80							6 521 323,53	60 865 686,33
в т.ч.:										
Итого:	60 865 686,33									

ЗАКАЗЧИК: _____ м.п.

ПОДРЯДЧИК: _____ м.п.

Айбек звонок

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитеркуры и градостроительства Есильского района Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Наименование стройки Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области
Наименование объекта Реконструкция водопроводных сетей села Курское Есильского района Акмолинской области

Объект номер - 2

Акт выполненных работ №65
от 21 октября 2019г

на Площадку водопроводных сооружений

Основание: НВ

Составлена В текущих ценах 4-го квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ						
1	13-180101-0130 РСНБ РК 2015	**Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, масса 36,6 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1,0000**		**468570,96**	**468571**	**40,6** 64259
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	142	142	814,76	115696	
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,71	38,71	1099,91	42578	
		Итого оплата труда:				**158273,54**	**158274**	
1.3	31-050104-0303	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т	маш.-ч	24,3	24,3	5496,92	133575	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	24,3	24,3	1145,01	27824	
1.4	31-050103-0305	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т	маш.-ч	3,63	3,63	11865,75	43073	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел	чел-ч	7,26	7,26	1064,04	7725	
1.5	31-050101-0206	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25-75 т	маш.-ч	3,96	3,96	5846,18	23151	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,96	3,96	983,07	3893	
1.6	33-040101-0106	Тракторы на гусеничном ходу, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	3,19	3,19	3660,37	11677	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	3,19	983,07	3136	
		Итого эксплуатация машин:				**211475,28**	**211475**	
1.7	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	6	6	228,09	1369	
1.8	24-010102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	6	6	4062,70	24376	
		Итого материалов:				**25744,74**	**25745**	
2	ПР.Л.ТОО VKSYSTEM	**Станция локальной очистки воды**	**шт**	**0,3643**		**159114828,03**	**57965182**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого прямые затраты:		Тенге				51960093	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				115696	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				211475	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				42578	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				25745	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				51607178	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				64259	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				52024353	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2080974	
	ИТОГО:		Тенге				54105327	
	Сметная прибыль		Тенге				4328426	
	ИТОГО по смете:		Тенге				58433753	
	Временные здания и сооружения 1,3x0,8=1,04%		Тенге				4 873,14	
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,04%:		Тенге				473 444,14	
	Затраты на строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3x1,2=3,96%		Тенге				18 748,39	
	ИТОГО с затратами на СМР в зимнее время 3,96%:		Тенге				492 192,53	
	Итого в текущих ценах 2018г. К=1,06		Тенге				58 486 882,08	
	ИТОГО по акту с учетом понижающего коэффициента: P= 0,92917182171		Тенге				54 344 362,80	
	НДС 12%		Тенге				6 521 323,54	
	ВСЕГО по акту с учетом НДС		Тенге				60 865 686,33	

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района"

Руководитель:_____Тойшыбеков Б.Ж.

Представитель тех.надзора_____Мендикенов Р.Р

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор:_____Ерназаров А.Б.