ФОРМА - 3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Договор: №46 от 09 августа 2018 года Доп.соглашение №1 от 20.12.2018г.
Наименование стройки: Строительство водозабора в н.п. Бирказан поселка Бельколь Кызылординской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость всего СМР	Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начала 2018 года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
		в рыночных ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство водозабора в н.п. Бирказан поселка Бельколь Кызылординской области.	228 148 240,00	212 800 000,00	204 650 000,00	184 571 628,04	204 650 000,00	184 571 628,04	109 015 807,30	97 335 542,23

Заказчик
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик
ТОО "Бак-Береке 2030"

Технадзор
ТОО "Кызылорда НурСтройИнжиниринг"

Авторский надзор
ТОО "СырЖоба"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство водозабора в н.п.Бирказан поселка Белколь Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Насосная станция 1-го подъема /Общестроительные работы ЛС 2-2-1/					
		Приямок					
1	**Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка** Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,0756**		**523754,02**	**39595,80**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	42,3	3,198	964,00	3082,76
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,188244	1088,00	204,81
		Итого оплата труда:				**43486,32**	**3287,57**
1. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,052164	5764,00	300,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,052164	1088,00	56,75
1. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,13608	2465,00	335,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,13608	1088,00	148,06
		Итого эксплуатация машин:				**8414,16**	**636,11**
1. 5	102671 С (2102-0402-0102 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,0567	19856,00	1125,84
1. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,004536	218211,00	989,81

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	131018 С (2106-0801-0101 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,0756	439273,00	33209,04
1. 8	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,378	1461,00	552,26
		Итого материалов:				**474562,66**	**35876,94**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		40442,28	3057,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45135,70	3412,26
		Сметная стоимость:				**609332,00**	**46065,50**
2	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1000**		**26863,07**	**2686,31**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	0,306	946,00	289,48
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,02287	1119,17	25,60
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**315,07**
2. 3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	4249,00	1,15
2. 4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,01821	39,00	0,71
2. 5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,0188	5764,00	108,36
2. 6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00153	4329,00	6,62
2. 7	1794 С	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0008	79,00	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,00227	2465,00	5,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,00227	1088,00	2,47
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**122,50**
2. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	21086,00	2150,77
2.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00007	40416,00	2,83

1	2	3	4	5	6	7	8
2.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00086	58360,00	50,19
2.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000026	26517,00	0,69
2.13	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00005	404706,00	20,24
2.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,043	310,00	13,33
2.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000077	30,00	0,00
2.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,04	907,00	36,28
		Итого материалов:				**22743,28**	**2274,33**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2867,15	286,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2378,42	237,84
		Сметная стоимость:				**32108,63**	**3210,86**
3	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**0,7350**		**822,33**	**604,41**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	0,15582	1071,00	166,88
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00147	1088,03	1,60
		Итого оплата труда:				**229,23**	**168,48**
3. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,014332	729,00	10,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00147	2465,00	3,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00147	1088,00	1,60
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**14,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,764	226,00	398,66
3. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000118	129524,00	15,23
3. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000176	54214,00	9,56
		Итого материалов:				**576,14**	**423,46**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	156,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	60,89
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**821,99**
		Стены					
4	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**13,2300**		**20170,11**	**266850,56**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	60,064	865,00	51955,53
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,292	1088,00	5757,70
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**57713,23**
4. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,292	5764,00	30503,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	5,292	1088,00	5757,70
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**30503,09**
4. 4	102640 С (2102-0401-2808 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,175	18808,00	59719,16
4. 5	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,006615	21421,00	141,70
4. 6	245636 С (2103-0199-9901 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	5,027	24767,00	124513,62

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,044	0,58212	30,00	17,46
		Итого материалов:				**13937,41**	**184391,94**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4056,94	53673,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1938,16	25641,91
		Сметная стоимость:				**26165,21**	**346165,77**
5	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкци**	**3,0000**		**424,05**	**1272,14**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	0,444	946,00	420,02
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,129	1088,00	140,35
		Итого оплата труда:				**186,79**	**560,38**
5. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1236	5764,00	712,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1236	1088,00	134,48
5. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0054	2465,00	13,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0054	1088,00	5,88
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**725,74**
5. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0075	16850,00	126,38
5. 6	125423 С (2104-9999-9901 РСНБ РК 2015)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**126,38**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		220,41	661,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,56	154,67
		Сметная стоимость:				**696,02**	**2088,05**
6	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0660**		**72282,00**	**4770,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5782,56	381,65
		Сметная стоимость:				**78064,56**	**5152,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**		**213050,00**	**852,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17044,00	68,18
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**920,38**
8	**С121-040108-9907 2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**9,0000**		**6025,00**	**54225,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		482,00	4338,00
		Сметная стоимость:				**6507,00**	**58563,00**
9	**Прайс-лист**	**Плита покрытия П1**	**шт**	**1,0000**		**1428,57**	**1428,57**
		Дверные проемы					
10	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	**м2**	**1,8900**		**2400,02**	**4536,03**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,899	1,699	1018,00	1729,69
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,19089	1142,90	218,17
		Итого оплата труда:				**1030,62**	**1947,86**
10. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,130788	5764,00	753,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,130788	1088,00	142,30
10. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,022491	4329,00	97,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,022491	1554,00	34,95
10. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,033831	729,00	24,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,037611	2465,00	92,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,037611	1088,00	40,92
		Итого эксплуатация машин:				**512,49**	**968,60**
10. 7	102673 С (2102-0402-0104 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,001984	21163,00	42,00
10. 8	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,001512	53953,00	81,58
10. 9	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	1,89	--	--
10.10	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	1,682	228,00	383,52
10.11	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,81648	1364,00	1113,68
10.12	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,03969	351,00	13,93
10.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,078057	310,00	24,20
10.14	147444 С (2113-0814-0401 РСНБ РК 2015)	Ерши металлические	кг	0,375	0,70875	202,00	143,17
10.15	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000446	79965,00	35,67
		Итого материалов:				**972,35**	**1837,74**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		927,55	1753,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,21	503,13
		Сметная стоимость:				**3593,78**	**6792,24**
		Полы					
11	**Е11-110101-2803 1111-0101-2803 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Приготовление мастики и грунтовки 3. Огрунтовка оснований	**м2 покрытия**	**9,9000**		**3714,66**	**36775,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов мастикой					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,16	11,484	1130,00	12976,92
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,06534	1015,18	66,33
		Итого оплата труда:				**1317,50**	**13043,25**
11. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,037	0,3663	729,00	267,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,02673	1888,00	50,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02673	910,00	24,32
11. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,03861	2465,00	95,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,03861	1088,00	42,01
		Итого эксплуатация машин:				**41,68**	**412,67**
11. 6	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0031	0,03069	128543,00	3944,98
11. 7	146073 С (2113-0401-0309 РСНБ РК 2015)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-3-50	т	0,00035	0,003465	592977,00	2054,67
11. 8	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005	0,00495	54214,00	268,36
11. 9	147838 С (2113-0816-3536 РСНБ РК 2015)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,00035	0,003465	76171,00	263,93
11.10	150293 С (2206-0301-1205 РСНБ РК 2015)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	10,098	1669,00	16853,56
		Итого материалов:				**2362,17**	**23385,50**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1238,45	12260,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		396,25	3922,86
		Сметная стоимость:				**5349,35**	**52958,61**
12	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	**м плинтусов**	**10,5930**		**519,55**	**5503,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	2,5	1071,00	2677,44
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,006356	1088,00	6,92
		Итого оплата труда:				**253,41**	**2684,36**
12. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,006356	2465,00	15,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,006356	1088,00	6,92
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**15,67**
12. 4	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,016949	16850,00	285,59
12. 5	249302 С (2202-0101-9902 РСНБ РК 2015)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	10,699	236,00	2524,95
		Итого материалов:				**265,32**	**2810,53**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		238,20	2523,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,62	642,16
		Сметная стоимость:				**818,38**	**8669,10**
		Наружная отделка					
13	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**39,0000**		**765,59**	**29858,15**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,132	5,148	1035,00	5328,18
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0468	1088,00	50,92
		Итого оплата труда:				**137,93**	**5379,10**
13. 3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	0,0936	27,00	2,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0468	2465,00	115,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0468	1088,00	50,92
		Итого эксплуатация машин:				**3,02**	**117,89**
13. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,001833	4923,00	9,02
13. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0041	0,1599	90,00	14,39

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 7	149231 С (2204-0101-0902 РСНБ РК 2015)	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,00585	1211170,00	7085,34
13. 8	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,0039	386750,00	1508,33
13. 9	249431 С (2204-0201-1301 РСНБ РК 2015)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	23,01	516,00	11873,16
13.10	249449 С (2204-0301-0205 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	4,68	838,00	3921,84
		Итого материалов:				**625,95**	**24412,08**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		110,34	4303,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,07	2732,91
		Сметная стоимость:				**946,01**	**36894,35**
14	**Е11-150404-0304 1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком** Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей 2. Окраска поверхностей	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,7000**		**131,40**	**1274,57**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,11	1,067	982,00	1047,79
		Итого оплата труда:				**108,02**	**1047,79**
14. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,001	0,0097	90,00	0,87
14. 3	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000013	0,000126	572135,00	72,15
14. 4	249531 С (2204-0501-1315 РСНБ РК 2015)	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000045	0,000437	352257,00	153,76
		Итого материалов:				**23,38**	**226,78**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		86,42	838,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,43	169,02
		Сметная стоимость:				**235,24**	**2281,83**
		Отделка					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов 2. Разделка мест сопряжения панелей со стенами и перегородками	**м2 отделываемой поверхности**	**11,6000**		**74,98**	**869,76**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,06	0,696	946,00	658,42
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,01276	910,00	11,61
		Итого оплата труда:				**57,76**	**670,03**
15. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,01276	1888,00	24,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,01276	910,00	11,61
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**24,09**
15. 4	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,00696	19751,00	137,47
15. 5	147090 С (2113-0804-1101 РСНБ РК 2015)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,08584	580,00	49,79
		Итого материалов:				**16,14**	**187,25**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		46,21	536,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,70	112,46
		Сметная стоимость:				**130,88**	**1518,25**
16	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**11,6000**		**1097,66**	**12732,91**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,6067	7,038	1071,00	7537,40
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,01972	1151,76	22,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**651,73**	**7560,11**
16. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0058	4329,00	25,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0058	1554,00	9,01
16. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,00812	1888,00	15,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00812	910,00	7,39
16. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0058	2465,00	14,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0058	1088,00	6,31
16. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,1624	130,00	21,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**75,85**
16. 7	149732 С (2205-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	48,627	93,00	4522,33
16. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,01508	174,00	2,62
16. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	2,716	219,00	594,71
		Итого материалов:				**441,35**	**5119,66**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		521,39	6048,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,52	1502,48
		Сметная стоимость:				**1748,58**	**20283,48**
17	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**11,6000**		**723,34**	**8390,77**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,49	5,684	982,00	5581,69
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,02088	1068,22	22,30
		Итого оплата труда:				**483,10**	**5603,99**
17. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,00232	1888,00	4,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00232	910,00	2,11
17. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,01856	2465,00	45,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,01856	1088,00	20,19
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**50,13**
17. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,03596	90,00	3,24
17. 6	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,09744	172,00	16,76
17. 7	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,008004	264082,00	2113,71
17. 8	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	6,38	98,00	625,24
		Итого материалов:				**237,84**	**2758,95**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		386,48	4483,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,79	1029,92
		Сметная стоимость:				**1198,61**	**13903,88**
18	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**17,0000**		**1216,89**	**20687,07**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	12,58	1053,00	13246,74
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	0,9418	910,00	857,04
		Итого оплата труда:				**829,63**	**14103,78**
18. 3	1010 С (3103-0205-0201 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,799	1076,00	859,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,799	910,00	727,09

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,1428	1888,00	269,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,1428	910,00	129,95
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**1129,33**
18. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,3179	19751,00	6278,84
18. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00102	22269,00	22,71
18. 7	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,0204	463,00	9,45
18. 8	276071 С (2105-0308-0360 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	0,9418	--	--
		Итого материалов:				**371,24**	**6311,00**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		663,71	11283,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,45	2557,61
		Сметная стоимость:				**2031,04**	**34527,70**
19	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**23,0000**		**1276,29**	**29354,60**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,7401	17,022	1035,00	17618,08
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,1012	1152,86	116,67
		Итого оплата труда:				**771,08**	**17734,75**
19. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,0299	4329,00	129,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0299	1554,00	46,46
19. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,0414	1888,00	78,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0414	910,00	37,67

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0299	2465,00	73,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0299	1088,00	32,53
19. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0379	0,8717	130,00	113,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,16**	**394,62**
19. 7	149850 С (2205-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	261,855	41,00	10736,06
19. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,092	174,00	16,01
19. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	2,693	219,00	589,83
		Итого материалов:				**493,13**	**11341,90**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		616,86	14187,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,45	3483,39
		Сметная стоимость:				**2044,60**	**47025,79**
20	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,0000**		**605,13**	**10287,22**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	6,63	982,00	6510,66
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0289	1067,06	30,84
		Итого оплата труда:				**384,79**	**6541,50**
20. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0034	1888,00	6,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0034	910,00	3,09
20. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0255	2465,00	62,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0255	1088,00	27,74
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**69,28**
20. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,0527	90,00	4,74

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 6	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,1428	172,00	24,56
20. 7	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,01071	264082,00	2828,32
20. 8	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	8,67	98,00	849,66
		Итого материалов:				**218,08**	**3707,28**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		307,84	5233,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,04	1241,63
		Сметная стоимость:				**986,00**	**16762,05**
21	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,9400**		**473,25**	**7543,54**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,37	5,898	946,00	5579,32
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,03985	910,00	36,26
		Итого оплата труда:				**352,30**	**5615,58**
21. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,03985	1888,00	75,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,03985	910,00	36,26
		Итого эксплуатация машин:				**4,72**	**75,24**
21. 4	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,09564	19751,00	1888,99
		Итого материалов:				**118,51**	**1888,99**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		281,84	4492,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,41	962,88
		Сметная стоимость:				**815,49**	**12998,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**23,0000**		**4628,79**	**106462,23**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	46	1018,00	46828,00
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,1978	920,35	182,04
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**47010,04**
22. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0115	4249,00	48,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0115	1088,00	12,51
22. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,1863	1888,00	351,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,1863	910,00	169,53
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**400,60**
22. 5	102671 С (2102-0402-0102 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,345	19856,00	6850,32
22. 6	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,0092	18389,00	169,18
22. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,115	90,00	10,35
22. 8	149074 С (2202-0101-0405 РСНБ РК 2015)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	23	2267,00	52141,00
22. 9	248387 С (2107-0510-0501 РСНБ РК 2015)	Опилки древесные	м3	0,001	0,023	2590,00	59,57
22.10	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00465	0,10695	30,00	3,21
		Итого материалов:				**2575,38**	**59233,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1635,13	37608,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,11	11525,62
		Сметная стоимость:				**6765,04**	**155595,88**
23	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**1,0200**		**6575,99**	**6707,51**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	3,05	835,00	2546,58
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,306	1088,00	332,93
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**2879,51**
23. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,0816	4249,00	346,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0816	1088,00	88,78
23. 4	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,2244	2338,00	524,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,2244	1088,00	244,15
23. 5	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,4488	14,00	6,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**877,65**
23. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	1,142	2870,00	3278,69
23. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	0,153	30,00	4,59
		Итого материалов:				**3218,90**	**3283,28**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2653,67	2706,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		738,37	753,14
		Сметная стоимость:				**9968,03**	**10167,39**
24	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**0,6800**		**24939,64**	**16958,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	1,217	910,00	1107,65
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,195704	1103,87	216,03
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**1323,68**
24. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001836	4249,00	7,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001836	1088,00	2,00
24. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,072828	39,00	2,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,177208	5764,00	1021,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,177208	1088,00	192,80
24. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,006664	4329,00	28,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,006664	1554,00	10,36
24. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00068	79,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,02924	174,00	5,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,009996	2465,00	24,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,009996	1088,00	10,88
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**1090,70**
24.10	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6902	21086,00	14553,56
24.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,06936	70,00	4,86

1	2	3	4	5	6	7	8
24.12	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000272	58360,00	15,87
24.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000068	26517,00	1,80
24.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0136	310,00	4,22
24.15	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0204	6994,00	142,68
24.16	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000034	212247,00	7,22
24.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0073	0,004964	30,00	0,15
24.18	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,02448	1236,00	30,26
		Итого материалов:				**21706,77**	**14760,61**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1771,40	1204,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2136,88	1453,08
		Сметная стоимость:				**28847,92**	**19616,59**
25	**С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0054**		**213050,00**	**1150,47**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17044,00	92,04
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1242,51**
26	**Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	**м2 покрытия**	**1,8000**		**1105,84**	**1990,52**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	0,6498	791,00	513,99
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,05112	1035,98	52,96
		Итого оплата труда:				**314,97**	**566,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0216	4249,00	91,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0216	1088,00	23,50
26. 4	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,07128	15,00	1,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,01458	2338,00	34,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,01458	1088,00	15,86
26. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,01494	1888,00	28,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,01494	910,00	13,60
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**155,14**
26. 7	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,05508	2870,00	158,08
26. 8	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,05508	21086,00	1161,42
26. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	0,063	30,00	1,89
		Итого материалов:				**734,10**	**1321,39**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		296,07	532,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,15	201,88
		Сметная стоимость:				**1514,07**	**2725,33**
27	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,7100**		**1103,92**	**1887,71**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	0,24624	806,00	198,47
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,24453	1369,23	334,82
		Итого оплата труда:				**311,86**	**533,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,026505	9400,00	249,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,026505	1554,00	41,19
27. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,081396	4249,00	345,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	0,081396	1088,00	88,56
27. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,121068	8342,00	1009,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,121068	1554,00	188,14
27. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,015561	5417,00	84,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,015561	1088,00	16,93
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**1689,24**
27. 7	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,1197	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		336,81	575,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,26	197,09
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**2660,75**
28	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком	**м2 покрытия**	**16,5000**		**1735,54**	**28636,38**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,144	2,376	1035,00	2459,16
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,01155	1221,14	14,10
		Итого оплата труда:				**149,89**	**2473,26**
28. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00495	4249,00	21,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00495	1088,00	5,39

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0033	4329,00	14,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0033	1554,00	5,13
28. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0033	2465,00	8,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0033	1088,00	3,59
		Итого эксплуатация машин:				**2,63**	**43,45**
28. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,0825	2870,00	236,78
28. 7	144679 С (2113-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0006	0,0099	--	--
28. 8	245634 С (2102-0599-9901 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	1,178	21982,00	25896,99
		Итого материалов:				**1583,86**	**26133,77**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		161,89	2671,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,79	2504,60
		Сметная стоимость:				**2049,22**	**33812,11**
РАЗДЕЛ 2.Насосная станция 1-го подъема(Электроосвещение.ЛС 2-2-2)							
29	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1,0000**		**3554,08**	**3554,08**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2	2	1130,00	2260,00
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	1178,61	424,30
		Итого оплата труда:				**2684,30**	**2684,30**
29. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	2338,00	514,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1088,00	239,36
29. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	4689,00	328,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1554,00	108,78

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 5	1152 С (3101-0306-0201 РСНБ РК 2015)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,22	93,00	20,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	174,00	123,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	3316,00	232,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1088,00	76,16
		Итого эксплуатация машин:				**1218,71**	**1218,71**
29. 8	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	404706,00	40,47
29. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	235559,00	23,56
29.10	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,02	0,02	567,00	11,34
		Итого материалов:				**75,37**	**75,37**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1932,70	1932,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,94	438,94
		Сметная стоимость:				**5925,71**	**5925,71**
30	**Прайс-лист**	**Комплектное устройство типа Каскад марки ЯГ 5102-34762У2**	**шт**	**1,0000**		**112263,39**	**112263,39**
31	**Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1,0000**		**4644,80**	**4644,80**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2	2	1130,00	2260,00
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,65	0,65	1209,88	786,42
		Итого оплата труда:				**3046,42**	**3046,42**
31. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,31	0,31	2338,00	724,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,31	1088,00	337,28

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,17	0,17	4689,00	797,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,17	1554,00	264,18
31. 5	1152 С (3101-0306-0201 РСНБ РК 2015)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,31	0,31	93,00	28,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 6	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,92	0,92	174,00	160,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,17	0,17	3316,00	563,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,17	1088,00	184,96
		Итого эксплуатация машин:				**2274,54**	**2274,54**
31. 8	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	404706,00	40,47
31. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	235559,00	47,11
31.10	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,04	0,04	567,00	22,68
		Итого материалов:				**110,26**	**110,26**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2193,42	2193,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		547,06	547,06
		Сметная стоимость:				**7385,28**	**7385,28**
32	**51-080401-0107 5108-0401-0107 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**64452,00**	**64452,00**
33	**Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях** Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение	**шт.**	**2,0000**		**2089,49**	**4178,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Опробование на зажигание					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,99	1,98	1130,00	2237,40
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	0,9552	956,13	913,29
		Итого оплата труда:				**1575,35**	**3150,69**
33. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,0536	4689,00	251,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,0536	1554,00	83,29
33. 4	1488 С (3105-0602-0101 РСНБ РК 2015)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	0,848	1300,00	1102,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	0,848	910,00	771,68
33. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,0536	3316,00	177,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,0536	1088,00	58,32
		Итого эксплуатация машин:				**765,73**	**1531,47**
33. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	22269,00	1,40
33. 7	147529 С (2113-0814-3301 РСНБ РК 2015)	Шпильки	шт.	2,04	4,08	95,00	387,60
33. 8	147733 С (2113-0816-3008 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,056	377,00	21,11
		Итого материалов:				**205,06**	**410,11**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1134,25	2268,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,90	515,80
		Сметная стоимость:				**3481,64**	**6963,28**
34	**С123-070101-0239 2307-0101-0239 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**3065,00**	**6130,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,20	490,40
		Сметная стоимость:				**3310,20**	**6620,40**
35	**С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**шт.**	**1,0000**		**1297,00**	**1297,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,76	103,76
		Сметная стоимость:				**1400,76**	**1400,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	**м**	**35,0000**		**327,48**	**11461,71**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	5,6	1053,00	5896,80
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,021	1321,00	27,74
		Итого оплата труда:				**169,27**	**5924,54**
36. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0105	4689,00	49,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0105	1554,00	16,32
36. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0105	3316,00	34,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**2,40**	**84,05**
36. 5	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	0,875	369,00	322,88
36. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,0035	22269,00	77,94
36. 7	145786 С (2113-0207-9900 РСНБ РК 2015)	Дюбели	т	0,000018	0,00063	--	--
36. 8	145981 С (2113-0209-0304 РСНБ РК 2015)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	0,455	184,00	83,72
36. 9	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,1085	2834,00	307,49
36.10	147732 С (2113-0816-3007 РСНБ РК 2015)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,2905	379,00	110,10

1	2	3	4	5	6	7	8
36.11	238444 С (2306-1702-0103 РСНБ РК 2015)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	4,2	32,00	134,40
36.12	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	9,8	229,00	2244,20
36.13	242706 С (2404-0207-1302 РСНБ РК 2015)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	1,05	1801,00	1891,05
36.14	242795 С (2404-0207-2502 РСНБ РК 2015)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	0,042	960,00	40,32
36.15	242809 С (2404-0207-2804 РСНБ РК 2015)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	1,715	122,00	209,23
36.16	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,003	0,105	567,00	59,53
		Итого материалов:				**156,60**	**5480,86**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		121,88	4265,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,95	1258,19
		Сметная стоимость:				**485,30**	**16985,57**
37	**С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0350**		**14156,00**	**495,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1132,48	39,64
		Сметная стоимость:				**15288,48**	**535,10**
38	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**16,0000**		**291,72**	**4667,59**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,1	1,6	1088,00	1740,80
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,6048	994,81	601,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**146,40**	**2342,46**
38. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0624	4689,00	292,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0624	1554,00	96,97
38. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,48	3518,00	1688,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,48	910,00	436,80
38. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,48	15,00	7,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0624	3316,00	206,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0624	1088,00	67,89
		Итого эксплуатация машин:				**137,21**	**2195,35**
38. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0064	369,00	2,36
38. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000128	1834952,00	234,87
38. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,001536	1772,00	2,72
38.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000656	2834,00	1,86
38.11	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00008	5938576,00	475,09
38.12	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,001331	383,00	0,51
38.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0096	1461,00	14,03
		Итого материалов:				**45,71**	**731,44**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,41	1686,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,77	508,33
		Сметная стоимость:				**428,91**	**6862,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**С123-060131-0310 2306-0131-0310 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0160**		**124681,00**	**1994,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9974,48	159,59
		Сметная стоимость:				**134655,48**	**2154,49**
40	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**3,0000**		**291,72**	**875,17**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,1	0,3	1088,00	326,40
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,1134	994,81	112,81
		Итого оплата труда:				**146,40**	**439,21**
40. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0117	4689,00	54,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0117	1554,00	18,18
40. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,09	3518,00	316,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,09	910,00	81,90
40. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,09	15,00	1,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0117	3316,00	38,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0117	1088,00	12,73
		Итого эксплуатация машин:				**137,21**	**411,63**
40. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0012	369,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000024	1834952,00	44,04
40. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,000288	1772,00	0,51
40.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000123	2834,00	0,35
40.11	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000015	5938576,00	89,08
40.12	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,00025	383,00	0,10
40.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0018	1461,00	2,63
		Итого материалов:				**45,71**	**137,14**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,41	316,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,77	95,31
		Сметная стоимость:				**428,91**	**1286,72**
41	**С123-060112-0205 2306-0112-0205 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2х4-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**0,0030**		**291409,00**	**874,23**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23312,72	69,94
		Сметная стоимость:				**314721,72**	**944,17**
42	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки	**м**	**8,0000**		**570,21**	**4561,69**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	2,32	1053,00	2442,96
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0352	1321,00	46,50
		Итого оплата труда:				**311,18**	**2489,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0176	4689,00	82,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0176	1554,00	27,35
42. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	1,432	174,00	249,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0176	3316,00	58,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0176	1088,00	19,15
42. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,3552	18,00	6,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,56**	**396,45**
42. 7	125883 С (2105-0106-9908 РСНБ РК 2015)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,00412	--	--
42. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,24	369,00	88,56
42. 9	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000174	718993,00	125,39
42.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	1,744	194,00	338,34
42.11	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	1,744	287,00	500,53
42.12	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000084	235559,00	19,79
42.13	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,01	0,08	1541,00	123,28
42.14	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	2	229,00	458,00

1	2	3	4	5	6	7	8
42.15	242674 С (2404-0207-0808 РСНБ РК 2015)	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,8	12,00	9,60
42.16	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,8	12,00	9,60
42.17	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,4	123,00	49,20
		Итого материалов:				**215,29**	**1722,28**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		224,05	1792,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,54	508,33
		Сметная стоимость:				**857,80**	**6862,43**
43	**С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**7,0000**		**246,00**	**1722,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,68	137,76
		Сметная стоимость:				**265,68**	**1859,76**
44	**С123-061705-0107 2306-1705-0107 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	**м**	**1,0000**		**363,00**	**363,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,04	29,04
		Сметная стоимость:				**392,04**	**392,04**
45	**С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,2000**		**583,00**	**116,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	9,33
		Сметная стоимость:				**629,64**	**125,93**
46	**Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**		**1311,68**	**1311,68**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	1	1130,00	1130,00
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1321,00	52,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1182,84**	**1182,84**
46. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	13,00	3,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4689,00	93,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1554,00	31,08
46. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	3316,00	66,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		Итого эксплуатация машин:				**163,48**	**163,48**
46. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	455,00	18,20
		Итого материалов:				**18,20**	**18,20**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		851,64	851,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,07	173,07
		Сметная стоимость:				**2336,39**	**2336,39**
47	**С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**10752,00**	**10752,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		860,16	860,16
		Сметная стоимость:				**11612,16**	**11612,16**
48	**Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	**шт.**	**2,0000**		**382,98**	**765,96**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,33	0,66	1130,00	745,80
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0012	1321,00	1,59
		Итого оплата труда:				**373,69**	**747,39**
48. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,128	13,00	1,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0006	4689,00	2,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0006	1554,00	0,93
48. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0006	3316,00	1,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0006	1088,00	0,65
		Итого эксплуатация машин:				**3,23**	**6,47**
48. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0204	455,00	9,28
48. 7	146047 С (2113-0211-0603 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000003	335203,00	1,07
48. 8	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000006	315725,00	1,89
48. 9	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0022	658,00	1,45
48.10	242969 С (2404-0207-3963 РСНБ РК 2015)	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0206	--	--
		Итого материалов:				**6,85**	**13,70**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		269,06	538,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	104,33
		Сметная стоимость:				**704,20**	**1408,41**
49	**С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**942,00**	**1884,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,36	150,72
		Сметная стоимость:				**1017,36**	**2034,72**
50	**Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение	**шт.**	**5,0000**		**417,68**	**2088,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Опробование на зажигание					
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,36	1,8	1130,00	2034,00
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,004	1321,00	5,28
		Итого оплата труда:				**407,86**	**2039,28**
50. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,32	13,00	4,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,002	4689,00	9,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1554,00	3,11
50. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,002	3316,00	6,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,002	1088,00	2,18
		Итого эксплуатация машин:				**4,03**	**20,17**
50. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,051	455,00	23,20
50. 7	146047 С (2113-0211-0603 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000008	335203,00	2,68
50. 8	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000015	315725,00	4,74
50. 9	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0055	658,00	3,62
50.10	242969 С (2404-0207-3963 РСНБ РК 2015)	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0515	--	--
		Итого материалов:				**6,85**	**34,24**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		293,66	1468,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,91	284,54
		Сметная стоимость:				**768,25**	**3841,23**
51	**С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**5,0000**		**373,00**	**1865,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,84	149,20
		Сметная стоимость:				**402,84**	**2014,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы	**м трубопровода**	**29,0000**		**1254,12**	**36369,59**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,129	32,744	1088,00	35625,36
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0029	1321,00	3,83
		Итого оплата труда:				**1228,59**	**35629,19**
52. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,00145	4329,00	6,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00145	1554,00	2,25
52. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00145	2465,00	3,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00145	1088,00	1,58
52. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	1,934	18,00	34,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 6	3388 С (3106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	7,296	63,00	459,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**504,34**
52. 7	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0707	2,05	67,00	137,37
52. 8	181696 С (2302-0401-3501 РСНБ РК 2015)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,707	20,503	5,00	102,52
52. 9	280176 С (2301-1399-9924 РСНБ РК 2015)	Трубы полимерные	м	0,99	28,71	--	--
		Итого материалов:				**8,27**	**239,89**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1204,02	34916,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,65	5702,90
		Сметная стоимость:				**2654,80**	**76989,10**
53	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы	**м трубопровода**	**2,0000**		**1367,38**	**2734,76**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,232	2,464	1088,00	2680,83
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,00032	1320,94	0,42
		Итого оплата труда:				**1340,63**	**2681,25**
53. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,00016	4329,00	0,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00016	1554,00	0,25
53. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,00016	2465,00	0,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00016	1088,00	0,17
53. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	0,1066	18,00	1,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 6	3388 С (3106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	0,6036	63,00	38,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,52**	**41,03**
53. 7	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0551	0,1102	67,00	7,38
53. 8	181696 С (2302-0401-3501 РСНБ РК 2015)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,551	1,102	5,00	5,51
53. 9	280176 С (2301-1399-9924 РСНБ РК 2015)	Трубы полимерные	м	0,99	1,98	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**6,45**	**12,89**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1313,81	2627,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,50	428,99
		Сметная стоимость:				**2895,69**	**5791,38**
54	**С123-010501-1802 2301-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**29,0000**		**211,00**	**6119,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	489,52
		Сметная стоимость:				**227,88**	**6608,52**
55	**С123-010501-1803 2301-0501-1803 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2,0000**		**344,00**	**688,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,52	55,04
		Сметная стоимость:				**371,52**	**743,04**
56	**С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0170**		**251663,00**	**4278,27**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	342,26
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**4620,53**
		РАЗДЕЛ 3.Насосная станция 1-го подъема(Отопление.ЛС 2-2-3)					
57	**Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроплита. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**4,0000**		**2343,43**	**9373,72**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2	8	1130,00	9040,00
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1321,00	105,68
		Итого оплата труда:				**2286,42**	**9145,68**
57. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	1,04	13,00	13,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
57. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	4689,00	187,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1554,00	62,16
57. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	3316,00	132,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**83,43**	**333,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1646,22	6584,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,17	1276,69
		Сметная стоимость:				**4308,82**	**17235,30**
58	**Прайс-лист**	**Электропечь отопительная ПЭТ-4**	**шт**	**4,0000**		**5178,57**	**20714,28**
59	**Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка дефлекторов с постановкой растяжек и талрепов	**дефлектор**	**1,0000**		**7603,50**	**7603,50**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	2,783	2,783	910,00	2532,07
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого оплата труда:				**2543,50**	**2543,50**
59. 3	969 С (3105-0402-0205 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,693	0,693	51,00	35,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**61,23**	**61,23**
59. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	404706,00	12,14
59. 6	146125 С (2113-0406-0101 РСНБ РК 2015)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00005	0,00005	2426131,00	121,31
59. 7	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115	0,115	450,00	51,75
59. 8	188259 С (2305-0301-2108 РСНБ РК 2015)	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	1	4825,00	4825,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**5010,20**	**5010,20**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2492,63	2492,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		807,69	807,69
		Сметная стоимость:				**10903,82**	**10903,82**
60	**Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка узлов с креплением к железобетонному стакану и присоединением к воздуховоду 2. Соединение узлов с конденсатоотводом	**узел**	**1,0000**		**2632,01**	**2632,01**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	2,709	2,709	910,00	2465,19
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0021	1088,00	2,28
		Итого оплата труда:				**2467,47**	**2467,47**
60. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,03675	58,00	2,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0021	2465,00	5,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0021	1088,00	2,28
		Итого эксплуатация машин:				**7,31**	**7,31**
60. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	404706,00	72,85
60. 6	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000001	323,00	0,00
60. 7	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,19	450,00	85,50
60. 8	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,001	686,00	0,69
60. 9	188270 С (2305-9999-9901 РСНБ РК 2015)	Узлы прохода	шт.	1	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
60.10	249394 С (2204-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,001	474,00	0,47
		Итого материалов:				**159,51**	**159,51**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2418,13	2418,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		404,01	404,01
		Сметная стоимость:				**5454,14**	**5454,14**
61	**С123-050310-0102 2305-0310-0102 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**21790,00**	**21790,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1743,20	1743,20
		Сметная стоимость:				**23533,20**	**23533,20**
62	**Е11-200101-0101 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,8000**		**5953,43**	**4762,74**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	1,294	946,00	1223,75
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,01092	1274,40	13,92
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**1237,66**
62. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,004368	4329,00	18,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,004368	1554,00	6,79
62. 4	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003276	58,00	0,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,015036	174,00	2,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,006552	2465,00	16,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,006552	1088,00	7,13
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**37,87**
62. 7	135857 С (2110-0501-1202 РСНБ РК 2015)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,04008	343,00	13,75
62. 8	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00012	404706,00	48,56
62. 9	146125 С (2113-0406-0101 РСНБ РК 2015)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000007	2426131,00	17,27
62.10	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000004	207096,00	0,75
62.11	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,064	450,00	28,80
62.12	188060 С (2305-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,8	4240,00	3392,00
		Итого материалов:				**4376,41**	**3501,13**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	1212,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		597,57	478,05
		Сметная стоимость:				**8067,13**	**6453,70**
63	**С123-020101-1112 2302-0101-1112 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 133 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**4386,00**	**4386,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,88	350,88
		Сметная стоимость:				**4736,88**	**4736,88**
64	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,6000**		**375,44**	**225,26**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,369	0,2214	964,00	213,43
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00024	1043,33	0,25
		Итого оплата труда:				**356,13**	**213,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00006	1888,00	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00006	910,00	0,05
64. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00018	2465,00	0,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00018	1088,00	0,20
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**0,56**
64. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,003	0,0018	90,00	0,16
64. 6	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,0162	686,00	11,11
64. 7	276160 С (2204-0201-9910 РСНБ РК 2015)	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	0,1476	--	--
		Итого материалов:				**18,79**	**11,28**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		284,91	170,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,83	31,70
		Сметная стоимость:				**713,17**	**427,90**
65	**С121-130801-0611 2113-0801-0611 РСНБ РК 2015**	**Эмаль полиуретановая для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл**	**кг**	**0,1400**		**2067,00**	**289,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,36	23,15
		Сметная стоимость:				**2232,36**	**312,53**
РАЗДЕЛ 4.Насосная станция 1-го подъема(Слаботочные сети.ЛС 2-2-4)							
66	**Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**1230,13**	**1230,13**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,03	1,03	1130,00	1163,90
		Итого оплата труда:				**1163,90**	**1163,90**
66. 2	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,042	1577,00	66,23
		Итого материалов:				**66,23**	**66,23**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		872,92	872,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,24	168,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2271,30**	**2271,30**
67	**Прайс-лист**	**Манометр ЭКМ-1У**	**шт**	**1,0000**		**7237,50**	**7237,50**
68	**С123-040905-1807 2304-0905-1807 РСНБ РК 2015**	**Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**2612,00**	**2612,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,96	208,96
		Сметная стоимость:				**2820,96**	**2820,96**
69	**Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	**м**	**500,0000**		**72,08**	**36039,57**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	25	1053,00	26325,00
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,1	1321,00	132,10
		Итого оплата труда:				**52,91**	**26457,10**
69. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,05	4689,00	234,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,05	1554,00	77,70
69. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,05	3316,00	165,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,05	1088,00	54,40
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**400,25**
69. 5	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,8	658,00	526,40
69. 6	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,1	2834,00	283,40
69. 7	147838 С (2113-0816-3536 РСНБ РК 2015)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,00215	76171,00	163,77
69. 8	238442 С (2306-1702-0101 РСНБ РК 2015)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	25	19,00	475,00

1	2	3	4	5	6	7	8
69. 9	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	61	12,00	732,00
69.10	242794 С (2404-0207-2501 РСНБ РК 2015)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	1,55	4251,00	6589,05
69.11	242809 С (2404-0207-2804 РСНБ РК 2015)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	4	122,00	488,00
69.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,0002	0,1	567,00	56,70
		Итого материалов:				**18,63**	**9314,32**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		38,10	19049,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,81	4407,09
		Сметная стоимость:				**118,99**	**59495,77**
70	**С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,5000**		**14156,00**	**7078,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1132,48	566,24
		Сметная стоимость:				**15288,48**	**7644,24**
71	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы	**м трубопровода**	**155,5000**		**1254,12**	**195016,25**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,129	175,575	1088,00	191025,65
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,01555	1321,00	20,54
		Итого оплата труда:				**1228,59**	**191046,20**
71. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,007775	4329,00	33,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,007775	1554,00	12,08

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,007775	2465,00	19,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,007775	1088,00	8,46
71. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	10,372	18,00	186,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 6	3388 С (3106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	39,124	63,00	2464,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**2704,32**
71. 7	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0707	10,994	67,00	736,59
71. 8	181696 С (2302-0401-3501 РСНБ РК 2015)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,707	109,939	5,00	549,69
71. 9	280176 С (2301-1399-9924 РСНБ РК 2015)	Трубы полимерные	м	0,99	153,945	--	--
		Итого материалов:				**8,27**	**1286,28**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1204,02	187225,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,65	30579,32
		Сметная стоимость:				**2654,80**	**412820,84**
72	**С123-010501-1802 2301-0501-1802 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**155,5000**		**211,00**	**32810,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	2624,84
		Сметная стоимость:				**227,88**	**35435,34**
73	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**2,0000**		**1321,58**	**2643,17**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	1,106	1109,00	1226,55

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,0212	1118,77	23,72
		Итого оплата труда:				**625,14**	**1250,27**
73. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0024	5764,00	13,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0024	1088,00	2,61
73. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	4329,00	6,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	1554,00	2,18
73. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,0174	2465,00	42,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,0174	1088,00	18,93
73. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	0,3688	26,00	9,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**72,37**
73. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00016	16850,00	2,70
73. 8	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,004	561,00	2,24
73. 9	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,0064	5488,00	35,12
73.10	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,007	293,00	2,05
73.11	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,0352	174,00	6,12
73.12	278602 С (2301-1307-0104 РСНБ РК 2015)	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	1	2	648,00	1296,00
		Итого материалов:				**672,12**	**1344,24**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	1225,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,74	309,47
		Сметная стоимость:				**2088,95**	**4177,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**С123-010302-0303 2301-0302-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**2,0000**		**1567,00**	**3134,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,36	250,72
		Сметная стоимость:				**1692,36**	**3384,72**
75	**Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015**	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление 2. Установка 3. Окраска	**шт.**	**1,0000**		**419,25**	**419,25**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,24	0,24	1088,00	261,12
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	0,0082	1321,00	10,83
		Итого оплата труда:				**271,95**	**271,95**
75. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0041	0,0041	4689,00	19,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,0041	1554,00	6,37
75. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,22	0,22	174,00	38,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0041	0,0041	3316,00	13,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,0041	1088,00	4,46
		Итого эксплуатация машин:				**71,10**	**71,10**
75. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	0,122	194,00	23,67
75. 7	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	0,122	287,00	35,01
75. 8	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000037	0,000037	235559,00	8,67
75. 9	241447 С (2404-0201-0645 РСНБ РК 2015)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,044	0,044	248,00	10,91

1	2	3	4	5	6	7	8
75.10	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,006	1461,00	8,77
		Итого материалов:				**87,03**	**87,03**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		195,81	195,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,20	49,20
		Сметная стоимость:				**664,26**	**664,26**
76	**С123-061710-0607 2306-1710-0607 РСНБ РК 2015**	**Стойки кабельные К 1153 У3**	**шт.**	**1,0000**		**1088,00**	**1088,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,04	87,04
		Сметная стоимость:				**1175,04**	**1175,04**
77	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**16,0000**		**1848,87**	**29581,87**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	5,392	1088,00	5866,50
77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0944	1143,29	107,93
		Итого оплата труда:				**373,40**	**5974,42**
77. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0128	5764,00	73,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0128	1088,00	13,93
77. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0112	4329,00	48,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0112	1554,00	17,40
77. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0704	2465,00	173,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0704	1088,00	76,60
77. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,2224	26,00	5,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**301,58**
77. 7	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,064	561,00	35,90
77. 8	146643 С (2113-0701-0102 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00003	628269,00	19,10
77. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,05472	293,00	16,03
77.10	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0096	323,00	3,10
77.11	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0848	508,00	43,08
77.12	157967 С (2301-1306-0202 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	16	1453,00	23248,00
77.13	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,0704	174,00	12,25
77.14	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0704	516,00	36,33
		Итого материалов:				**1463,36**	**23413,79**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		365,93	5854,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,18	2834,94
		Сметная стоимость:				**2391,98**	**38271,75**
РАЗДЕЛ 5.Насосная станция 1-го подъема/ Технологическое оборудование ЛС 2-2-5/							
78	**Ц13-070403-0301 1307-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с электродвигателем над скважиной, марки АтН8-1-16, масса 2,2 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**130000,41**	**130000,41**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	39	39	1151,00	44889,00
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,54	12,54	1513,49	18979,22
		Итого оплата труда:				**63868,22**	**63868,22**
78. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	11,45	11,45	4689,00	53689,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,45	11,45	1554,00	17793,30

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,09	1,09	2465,00	2686,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,09	1,09	1088,00	1185,92
		Итого эксплуатация машин:				**56375,90**	**56375,90**
78. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,024	0,024	404706,00	9712,94
78. 6	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,01	0,01	54214,00	542,14
78. 7	147640 С (2113-0816-1901 РСНБ РК 2015)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	8	8	1263,00	10104,00
78. 8	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5	0,5	508,00	254,00
78. 9	150365 С (2301-0101-0106 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	11	11	696,00	7656,00
78.10	249383 С (2204-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	0,001	466430,00	466,43
78.11	262831 С (2305-3001-0201 РСНБ РК 2015)	Бак водо-разливной к насосам	шт.	1	1	--	--
78.12	410386 С (5101-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**28735,51**	**28735,51**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		38959,61	38959,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13516,80	13516,80
		Сметная стоимость:				**182476,83**	**182476,83**
79	**Прайс-лист**	**Насос скважинный Willo SPI 6.30-12-AI Q 25м3/час**	**шт**	**1,0000**		**1243000,00**	**1243000,00**
80	**Прайс-лист**	**Шкаф управления оним насосом SK-712/d-1-11(25A)/EL**	**шт**	**1,0000**		**491620,54**	**491620,54**
81	**Прайс-лист**	**Защита от сухого хода Погружной Электрод с кабелем 100 м**	**шт**	**2,0000**		**158236,61**	**316473,22**
82	**Прайс-лист**	**Заливная муфта**	**шт**	**1,0000**		**383340,18**	**383340,18**
83	**Прайс-лист**	**Комплект переключения по давлению Assembly Pressure Switching**	**шт**	**1,0000**		**94283,93**	**94283,93**
84	**Прайс-лист**	**Кабель мотора 4Сх6**	**шт**	**1,0000**		**639000,00**	**639000,00**
85	**Прайс-лист**	**Установка для обезжирования воды бактерецидными лучами ОДВ-50**	**шт**	**2,0000**		**1754776,79**	**3509553,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**1,0000**		**2472,69**	**2472,69**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,2266	0,2266	1130,00	256,06
		Итого оплата труда:				**256,06**	**256,06**
86. 2	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23
86. 3	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5,08
86. 4	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10,32
86. 5	262755 С (2305-1501-0102 РСНБ РК 2015)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2198,00	2198,00
		Итого материалов:				**2216,63**	**2216,63**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		250,94	250,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,89	217,89
		Сметная стоимость:				**2941,51**	**2941,51**
87	**Прайс-лист**	**Манометр МИЗ-У**	**шт**	**1,0000**		**2883,93**	**2883,93**
88	**Е11-160901-0503 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на фланцах с установкой болтов и прокладок	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**5646,27**	**5646,27**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	1,68	1,68	1053,00	1769,04
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		Итого оплата труда:				**1790,80**	**1790,80**
88. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,55	0,55	174,00	95,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2465,00	49,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		Итого эксплуатация машин:				**145,00**	**145,00**
88. 5	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00134	0,00134	190274,00	254,97
88. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00046	0,00046	207096,00	95,26
88. 7	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	450,00	36,00
88. 8	158886 С (2302-0103-0209 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	1673,00	3346,00
88. 9	251572 С (2303-0301-9900 РСНБ РК 2015)	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**3732,23**	**3732,23**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1754,98	1754,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,10	592,10
		Сметная стоимость:				**7993,36**	**7993,36**
89	**С123-030301-0303 2303-0301-0303 РСНБ РК 2015**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**61386,00**	**61386,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4910,88	4910,88
		Сметная стоимость:				**66296,88**	**66296,88**
90	**Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка** Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	**шт.**	**1,0000**		**1885,35**	**1885,35**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,62	1,62	1000,00	1620,00
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		Итого оплата труда:				**1641,76**	**1641,76**
90. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2465,00	49,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		Итого эксплуатация машин:				**49,30**	**49,30**
90. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	190274,00	209,30
90. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	0,015	450,00	6,75
90. 6	256489 С (2304-1011-9901 РСНБ РК 2015)	Вантузы чугунные для воздуха и воды	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**216,05**	**216,05**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1625,34	1625,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,86	280,86
		Сметная стоимость:				**3791,55**	**3791,55**
91	**С123-041011-0101 2304-1011-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	**шт.**	**1,0000**		**96256,00**	**96256,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7700,48	7700,48
		Сметная стоимость:				**103956,48**	**103956,48**
92	**Ц13-121302-0102 1312-1302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5186,62**	**5186,62**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	4	4	1088,00	4352,00
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	0,12	1321,00	158,52
		Итого оплата труда:				**4510,52**	**4510,52**
92. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,06	0,06	4689,00	281,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,06	1554,00	93,24
92. 4	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0626	0,0626	58,00	3,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,06	2465,00	147,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	0,06	1088,00	65,28

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0232	0,0232	26,00	0,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**433,47**	**433,47**
92. 7	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,042	0,042	5488,00	230,50
92. 8	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,048	0,048	293,00	14,06
92. 9	146808 С (2113-0704-0201 РСНБ РК 2015)	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,000002	0,000002	550837,00	1,16
92.10	147659 С (2113-0816-2108 РСНБ РК 2015)	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,021	0,021	793,00	16,65
92.11	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,088	0,088	1577,00	138,78
		Итого материалов:				**401,15**	**401,15**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		2751,42	2751,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		635,04	635,04
		Сметная стоимость:				**8573,08**	**8573,08**
93	**С123-040901-0201 2304-0901-0201 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**9174,00**	**9174,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		733,92	733,92
		Сметная стоимость:				**9907,92**	**9907,92**
94	**Ц13-121302-0304 1312-1302-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**11369,43**	**113694,26**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	8	80	1088,00	87040,00
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3096	3,096	1321,00	4089,82
		Итого оплата труда:				**9112,98**	**91129,82**
94. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1548	1,548	4689,00	7258,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1548	1,548	1554,00	2405,59

1	2	3	4	5	6	7	8
94. 4	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4338	4,338	58,00	251,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1548	1,548	2465,00	3815,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1548	1,548	1088,00	1684,22
94. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1092	1,092	26,00	28,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1135,44**	**11354,39**
94. 7	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,204	2,04	5488,00	11195,52
94. 8	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,234	2,34	293,00	685,62
94. 9	146808 С (2113-0704-0201 РСНБ РК 2015)	Бура ГОСТ 8429-77	т	0,000009	0,000087	550837,00	47,92
94.10	147659 С (2113-0816-2108 РСНБ РК 2015)	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг	0,087	0,87	793,00	689,91
94.11	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,17	1,7	1577,00	2680,90
		Итого материалов:				**1529,99**	**15299,87**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		5558,92	55589,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1354,27	13542,68
		Сметная стоимость:				**18282,61**	**182826,12**
95	**С123-040102-2304 2304-0102-2304 РСНБ РК 2015**	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**38051,00**	**38051,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3044,08	3044,08
		Сметная стоимость:				**41095,08**	**41095,08**
96	**С123-040103-0302 2304-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**2,0000**		**12765,00**	**25530,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1021,20	2042,40
		Сметная стоимость:				**13786,20**	**27572,40**
97	**С123-040103-0304 2304-0103-0304 РСНБ РК 2015**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**2,0000**		**17505,00**	**35010,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1400,40	2800,80
		Сметная стоимость:				**18905,40**	**37810,80**
98	**С123-040103-0305 2304-0103-0305 РСНБ РК 2015**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**5,0000**		**23660,00**	**118300,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1892,80	9464,00
		Сметная стоимость:				**25552,80**	**127764,00**
99	**С123-030103-0201 2303-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**1,0000**		**725,00**	**725,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,00	58,00
		Сметная стоимость:				**783,00**	**783,00**
100	**Ц13-120101-0604 1312-0101-0604 РСНБ РК 2015**	**Отвод для трубопроводов из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 102х60 - 114х65 мм. Изготовление на монтажной площадке**	**шт.**	**12,0000**		**3383,70**	**40604,35**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1	12	1088,00	13056,00
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,215	14,576	1116,02	16266,98
		Итого оплата труда:				**2443,58**	**29322,98**
100. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07303	0,87636	4689,00	4109,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07303	0,87636	1554,00	1361,86
100. 4	1697 С (3204-0108-0401 РСНБ РК 2015)	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	0,2146	2,575	1588,00	4089,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2146	2,575	1088,00	2801,60
100. 5	1747 С (3401-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Станки токарно-винторезные	маш.-ч	0,5684	6,821	1265,00	8628,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5684	6,821	1088,00	7421,25

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 6	1923 С (3105-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 20 т	маш.-ч	0,2618	3,142	2588,00	8130,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2618	3,142	1088,00	3418,50
100. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07303	0,87636	2465,00	2160,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07303	0,87636	1088,00	953,48
100. 8	2660 С (3401-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Станки трубонарезные	маш.-ч	0,0238	0,2856	1508,00	430,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0238	0,2856	1088,00	310,73
		Итого эксплуатация машин:				**2295,70**	**27548,35**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		1490,59	17887,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,94	4679,31
		Сметная стоимость:				**5264,22**	**63170,69**
101	**С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**884,00**	**2652,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,72	212,16
		Сметная стоимость:				**954,72**	**2864,16**
102	**С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**9,0000**		**1466,00**	**13194,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,28	1055,52
		Сметная стоимость:				**1583,28**	**14249,52**
103	**С121-130815-0202 2113-0815-0202 РСНБ РК 2015**	**Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза**	**т**	**0,0500**		**339649,00**	**16982,45**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27171,92	1358,60
		Сметная стоимость:				**366820,92**	**18341,05**
104	**Е11-160401-0303 1116-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода обвязки из готовых узлов	**м трубопровода**	**1,0000**		**4214,35**	**4214,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,726	0,726	1109,00	805,13
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0206	1110,62	22,88
		Итого оплата труда:				**828,01**	**828,01**
104. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,0018	5764,00	10,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0018	1088,00	1,96
104. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,001	4329,00	4,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	1554,00	1,55
104. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0178	0,0178	2465,00	43,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,0178	1088,00	19,37
		Итого эксплуатация машин:				**58,58**	**58,58**
104. 6	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0046	0,0046	508,00	2,34
104. 7	187570 С (2302-1105-0104 РСНБ РК 2015)	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	1	1	3334,00	3334,00
104. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,0703	174,00	12,23
104. 9	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,004	0,004	516,00	2,06
		Итого материалов:				**3350,63**	**3350,63**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		811,45	811,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,06	402,06
		Сметная стоимость:				**5427,86**	**5427,86**
105	**Е11-160401-0304 1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода обвязки из готовых узлов 2. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**7,0000**		**5049,70**	**35347,93**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,748	5,236	1109,00	5806,72

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0249	0,1743	1106,71	192,90
		Итого оплата труда:				**857,09**	**5999,62**
105. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0038	0,0266	5764,00	153,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,0266	1088,00	28,94
105. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,007	4329,00	30,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,007	1554,00	10,88
105. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1407	2465,00	346,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,1407	1088,00	153,08
		Итого эксплуатация машин:				**75,78**	**530,45**
105. 6	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0055	0,0385	508,00	19,56
105. 7	187571 С (2302-1105-0105 РСНБ РК 2015)	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм	м	1	7	4120,00	28840,00
105. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	0,7693	174,00	133,86
105. 9	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0048	0,0336	516,00	17,34
		Итого материалов:				**4144,39**	**29010,75**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		839,95	5879,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		471,17	3298,20
		Сметная стоимость:				**6360,82**	**44525,77**
106	**С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**1570,00**	**1570,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,60	125,60
		Сметная стоимость:				**1695,60**	**1695,60**
107	**С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,0000**		**2533,00**	**17731,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,64	1418,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2735,64**	**19149,48**
		РАЗДЕЛ 6.Насосная станция 1-го подъема/ Хлорсатуратор ЛС 2-2-6/					
108	**Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**58,0000**		**189,23**	**10975,29**
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0109	0,6322	762,00	481,74
108. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	2,888	1300,00	3754,92
		Итого оплата труда:				**73,05**	**4236,66**
108. 3	2288 С (3101-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0498	2,888	3633,00	10493,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0498	2,888	1300,00	3754,40
		Итого эксплуатация машин:				**180,92**	**10493,56**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		52,59	3050,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,35	1122,05
		Сметная стоимость:				**261,17**	**15147,74**
109	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**40,0000**		**152,84**	**6113,70**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	0,2896	762,00	220,68
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	1,26	1300,00	1638,00
		Итого оплата труда:				**46,47**	**1858,68**
109. 3	2262 С (3101-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	1,26	4677,00	5893,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	1,26	1300,00	1638,00
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**5893,02**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,46	1338,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,90	596,16
		Сметная стоимость:				**201,20**	**8048,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**2,0000**		**1037,22**	**2074,44**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,18	2,36	879,00	2074,44
		Итого оплата труда:				**1037,22**	**2074,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		746,80	1493,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,72	285,44
		Сметная стоимость:				**1926,74**	**3853,48**
111	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**10,0000**		**706,64**	**7066,44**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	9,72	727,00	7066,44
		Итого оплата труда:				**706,64**	**7066,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	5087,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	972,34
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**13126,62**
112	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**0,8000**		**8308,39**	**6646,71**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,1	2,48	835,00	2070,80
112. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,44	1088,00	478,72
		Итого оплата труда:				**3186,90**	**2549,52**
112. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,072	4249,00	305,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,072	1088,00	78,34
112. 4	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,368	2338,00	860,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,368	1088,00	400,38

1	2	3	4	5	6	7	8
112. 5	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,744	14,00	10,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1470,91**	**1176,73**
112. 6	100261 С (2101-0301-0103 РСНБ РК 2015)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	1,024	3316,00	3395,58
112. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	0,12	30,00	3,60
		Итого материалов:				**4248,98**	**3399,18**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2995,69	2396,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		904,33	723,46
		Сметная стоимость:				**12208,40**	**9766,72**
113	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,3600**		**26900,64**	**9684,23**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	0,486	762,00	370,33
113. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,065268	1088,00	71,01
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**441,34**
113. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,1728	15,00	2,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0648	5764,00	373,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0648	1088,00	70,50
113. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000468	2465,00	1,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000468	1088,00	0,51
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**377,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 6	100463 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3672	22623,00	8307,17
113. 7	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,09	6994,00	629,46
113. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,00072	30,00	0,02
		Итого материалов:				**24824,02**	**8936,65**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1115,62	401,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2241,30	806,87
		Сметная стоимость:				**30257,56**	**10892,72**
114	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,6800**		**28755,68**	**48309,54**
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	8,232	910,00	7491,12
114. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,33096	1105,50	365,88
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**7857,00**
114. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004536	4249,00	19,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004536	1088,00	4,94
114. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,489888	39,00	19,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,295848	5764,00	1705,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,295848	1088,00	321,88
114. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,012432	4329,00	53,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,012432	1554,00	19,32

1	2	3	4	5	6	7	8
114. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,014448	79,00	1,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,018144	2465,00	44,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,018144	1088,00	19,74
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**1843,33**
114. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,714	21086,00	36132,97
114.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	1,28	70,00	89,61
114.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,01176	58360,00	686,31
114.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001378	26517,00	36,53
114.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,504	310,00	156,24
114.14	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,126	6994,00	881,24
114.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00424	0,007123	30,00	0,21
114.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	1,094	907,00	991,97
		Итого материалов:				**23199,46**	**38975,09**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4255,87	7149,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2640,92	4436,75
		Сметная стоимость:				**35652,48**	**59896,16**
115	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,7200**		**55083,08**	**149825,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища					
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,9	37,808	1035,00	39131,28
115. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	6,068	1380,42	8376,86
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**47508,14**
115. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	3,808	4329,00	16484,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	3,808	1554,00	5917,63
115. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,40528	729,00	295,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	2,26	2465,00	5571,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	2,26	1088,00	2458,88
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**22351,97**
115. 6	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	0,73984	21086,00	15600,27
115. 7	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,27472	20658,00	5675,17
115. 8	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0272	16850,00	458,32
115. 9	102721 С (2102-0403-0111 РСНБ РК 2015)	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,009248	--	--
115.10	102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,2448	21124,00	5171,16
115.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01088	40416,00	439,73

1	2	3	4	5	6	7	8
115.12	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	57,392	132,00	7575,74
115.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000299	26517,00	7,93
115.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,2176	310,00	67,46
115.15	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,00544	171586,00	933,43
115.16	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,01088	1371537,00	14922,32
115.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000843	30,00	0,03
115.18	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,3264	1236,00	403,43
115.19	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,17408	213050,00	37087,74
		Итого материалов:				**32478,94**	**88342,72**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17291,57	47033,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5789,97	15748,72
		Сметная стоимость:				**78164,61**	**212607,75**
116	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**16452,00**	**65808,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1316,16	5264,64
		Сметная стоимость:				**17768,16**	**71072,64**
117	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**17017,00**	**34034,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1361,36	2722,72
		Сметная стоимость:				**18378,36**	**36756,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
118	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**19255,00**	**38510,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1540,40	3080,80
		Сметная стоимость:				**20795,40**	**41590,80**
119	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**18250,00**	**36500,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1460,00	2920,00
		Сметная стоимость:				**19710,00**	**39420,00**
120	**Ц13-121101-0112 1312-1101-0112 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**11909,92**	**23819,83**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	5,89	11,78	1088,00	12816,64
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	2,16	1532,43	3310,04
		Итого оплата труда:				**8063,34**	**16126,68**
120. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,03	2,06	4689,00	9659,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	2,06	1554,00	3201,24
120. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	0,1	2465,00	246,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05	0,1	1088,00	108,80
		Итого эксплуатация машин:				**4952,92**	**9905,84**
120. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	404706,00	890,35
120. 6	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,23	0,46	450,00	207,00
		Итого материалов:				**548,68**	**1097,35**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		4918,64	9837,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,28	2692,57
		Сметная стоимость:				**18174,84**	**36349,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
121	**С123-040101-0305 2304-0101-0305 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**69750,00**	**139500,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5580,00	11160,00
		Сметная стоимость:				**75330,00**	**150660,00**
122	**С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**455,00**	**1820,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,40	145,60
		Сметная стоимость:				**491,40**	**1965,60**
123	**С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**3702,00**	**14808,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,16	1184,64
		Сметная стоимость:				**3998,16**	**15992,64**
124	**Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0396**		**49947,47**	**1977,92**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	36,3	1,437	1088,00	1563,98
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,25	0,0891	1293,04	115,21
		Итого оплата труда:				**42403,74**	**1679,19**
124. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,84	0,033264	4329,00	144,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	0,033264	1554,00	51,69
124. 4	768 С (3105-0102-0304 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,00594	6611,00	39,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00594	1554,00	9,23
124. 5	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	10,7	0,42372	58,00	24,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
124. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,26	0,049896	2465,00	122,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,26	0,049896	1088,00	54,29
124. 7	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,62	0,064152	26,00	1,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8396,63**	**332,51**
124. 8	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001188	70,00	0,08
124. 9	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000741	3360,00	2,49
124.10	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00002	60195,00	1,19
124.11	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,000007	404706,00	2,88
124.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000396	310,00	0,12
124.13	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3	0,05148	293,00	15,08
124.14	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,39	0,015444	147,00	2,27
124.15	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1880677,00	7,45
124.16	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000012	433151,00	5,32
124.17	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000024	572135,00	13,59
124.18	248298 С (2106-0405-9901 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные	т	1	0,0396	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
124.19	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000077	402893,00	30,95
		Итого материалов:				**2056,44**	**81,44**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29258,58	1158,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6336,48	250,92
		Сметная стоимость:				**85542,54**	**3387,48**
125	**С121-060805-0101 2106-0805-0101 РСНБ РК 2015**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0396**		**210703,00**	**8343,84**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16856,24	667,51
		Сметная стоимость:				**227559,24**	**9011,35**
126	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0322**		**521272,00**	**16784,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41701,76	1342,80
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**18127,76**
127	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,2000**		**542,00**	**1734,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,36	138,75
		Сметная стоимость:				**585,36**	**1873,15**
128	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**36,0000**		**822,33**	**29603,98**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	7,632	1071,00	8173,87
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,072	1088,00	78,34
		Итого оплата труда:				**229,23**	**8252,21**
128. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,702	729,00	511,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
128. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,072	2465,00	177,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,072	1088,00	78,34
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**689,24**
128. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	86,4	226,00	19526,40
128. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00576	129524,00	746,06
128. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00864	54214,00	468,41
		Итого материалов:				**576,14**	**20740,87**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	7674,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	2982,28
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**40260,81**
129	**Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм** Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка литого асфальта 3. Нанесение асфальтовой мастики с разравниванием	**м2**	**3,6000**		**14,48**	**52,14**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,015949	0,057416	835,00	47,94
		Итого оплата труда:				**13,32**	**47,94**
129. 2	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0016	0,00576	729,00	4,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,17**	**4,20**
		Накладные расходы (Н10=79)	%	79		10,52	37,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,00	7,20
		Сметная стоимость:				**27,00**	**97,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**Е11-150404-0304 1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком** Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей 2. Окраска поверхностей	**м2 окрашиваемой поверхности**	**34,4800**		**131,40**	**4530,65**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,11	3,793	982,00	3724,53
		Итого оплата труда:				**108,02**	**3724,53**
130. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,001	0,03448	90,00	3,10
130. 3	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000013	0,000448	572135,00	256,45
130. 4	249531 С (2204-0501-1315 РСНБ РК 2015)	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000045	0,001552	352257,00	546,56
		Итого материалов:				**23,38**	**806,12**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		86,42	2979,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,43	600,82
		Сметная стоимость:				**235,24**	**8111,09**
131	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0030**		**375260,51**	**1125,78**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	253	0,759	1193,00	905,49
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,04971	1236,09	61,45
		Итого оплата труда:				**322310,92**	**966,93**
131. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,02892	4828,00	139,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,02892	1300,00	37,60

1	2	3	4	5	6	7	8
131. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,00264	5520,00	14,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,00264	1554,00	4,10
131. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,02478	28,00	0,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,024	73,00	1,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,0036	181,00	0,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,01758	1419,00	24,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,86	0,01758	1088,00	19,13
131. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00057	2465,00	1,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00057	1088,00	0,62
		Итого эксплуатация машин:				**61215,69**	**183,65**
131.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00054	40416,00	21,82
131.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00006	212247,00	12,73
131.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,012	174,00	2,09
131.13	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	1004	3,012	--	--
		Итого материалов:				**12215,82**	**36,65**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		319087,81	957,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55547,87	166,64
		Сметная стоимость:				**749896,19**	**2249,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0032**		**437951,00**	**1401,44**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	270	0,864	1193,00	1030,75
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,08848	1222,85	108,20
		Итого оплата труда:				**355921,84**	**1138,95**
132. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,048544	4828,00	234,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,048544	1300,00	63,11
132. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,00352	5520,00	19,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,00352	1554,00	5,47
132. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,0528	28,00	1,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,0384	73,00	2,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,00576	181,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,035744	1419,00	50,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,035744	1088,00	38,89
132. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000672	2465,00	1,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000672	1088,00	0,73
		Итого эксплуатация машин:				**97344,44**	**311,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
132.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000576	40416,00	23,28
132.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000128	212247,00	27,17
132.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,05024	174,00	8,74
132.13	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	1004	3,213	--	--
		Итого материалов:				**18496,56**	**59,19**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		352362,62	1127,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63225,09	202,32
		Сметная стоимость:				**853538,71**	**2731,32**
133	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0008**		**695396,72**	**556,32**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	360	0,288	1193,00	343,58
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	0,041224	1289,08	53,14
		Итого оплата труда:				**495906,08**	**396,72**
133. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	0,0174	4828,00	84,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	0,0174	1300,00	22,62
133. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,001232	5520,00	6,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,001232	1554,00	1,91
133. 5	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,00864	6550,00	56,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,00864	1554,00	13,43

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 6	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	0,0198	28,00	0,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 7	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,016	73,00	1,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 8	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,0028	181,00	0,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
133. 9	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	0,013672	1419,00	19,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	0,013672	1088,00	14,88
133.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,00028	2465,00	0,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,00028	1088,00	0,30
		Итого эксплуатация машин:				**212149,76**	**169,72**
133.11	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,032	561,00	17,95
133.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,00016	40416,00	6,47
133.13	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000064	212247,00	13,58
133.14	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,0288	174,00	5,01
133.15	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	1004	0,8032	--	--
		Итого материалов:				**53766,96**	**43,01**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		490947,02	392,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94907,50	75,93
		Сметная стоимость:				**1281251,24**	**1025,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
134	**С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**503,00**	**1509,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,24	120,72
		Сметная стоимость:				**543,24**	**1629,72**
135	**С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,2000**		**2533,00**	**8105,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,64	648,45
		Сметная стоимость:				**2735,64**	**8754,05**
136	**С123-010201-0221 2301-0201-0221 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,8000**		**5661,00**	**4528,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,88	362,30
		Сметная стоимость:				**6113,88**	**4891,10**
137	**Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм** Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой	**сальник**	**2,0000**		**4736,10**	**9472,20**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,36	4,72	1000,00	4720,00
		Итого оплата труда:				**2360,00**	**4720,00**
137. 2	135824 С (2110-0501-0301 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	1,56	125,00	195,00
137. 3	144572 С (2113-0101-1901 РСНБ РК 2015)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,00304	54078,00	164,40
137. 4	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	13,6	323,00	4392,80
		Итого материалов:				**2376,10**	**4752,20**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2312,80	4625,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		563,91	1127,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7612,81**	**15225,62**
138	**Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием 3. Уплотнение подстилающего слоя самоходными катками	**м3 подстилающего слоя**	**1,0600**		**7922,01**	**8397,33**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,45	3,657	835,00	3053,59
138. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,5088	1123,33	571,55
		Итого оплата труда:				**3419,95**	**3625,15**
138. 3	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,4	0,424	3173,00	1345,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,424	1088,00	461,31
138. 4	3007 С (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0848	4575,00	387,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0848	1300,00	110,24
		Итого эксплуатация машин:				**1635,20**	**1733,31**
138. 5	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,18	0,1908	4234,00	807,85
138. 6	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0954	3476,00	331,61
138. 7	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	1,06	2326,00	2465,56
138. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,17	0,1802	30,00	5,41
		Итого материалов:				**3406,06**	**3610,42**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3214,75	3407,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		890,94	944,40
		Сметная стоимость:				**12027,70**	**12749,37**
139	**Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,0000**		**33040,56**	**66081,11**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	27,8	55,6	1053,00	58546,80
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,86	1445,63	1243,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**29895,02**	**59790,04**
139. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,62	4329,00	2683,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,62	1554,00	963,48
139. 4	847 С (3204-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,02	0,04	7520,00	300,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1554,00	62,16
139. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	5,8	28,00	162,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 6	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,38	6,76	174,00	1176,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
139. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	2465,00	493,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,2	1088,00	217,60
139. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,19	0,38	26,00	9,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2413,15**	**4826,30**
139. 9	130728 С (2106-0510-0501 РСНБ РК 2015)	Подкладки металлические	кг	15,2	30,4	--	--
139.10	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	2,88	293,00	843,84
139.11	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,48	147,00	70,56
139.12	147340 С (2113-0812-1038 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0036	0,0072	249113,00	1793,61
		Итого материалов:				**1354,01**	**2708,01**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		18235,96	36471,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4102,12	8204,24
		Сметная стоимость:				**55378,64**	**110757,28**
140	**Прайс-лист**	**Хлор-сатуратор ХС-10-100**	**шт**	**2,0000**		**241875,00**	**483750,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**Ц13-370103-0123 1337-0103-0123 РСНБ РК 2015**	**Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость 10 м3. Испытание гидравлическое**	**шт.**	**2,0000**		**59289,07**	**118578,13**
141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	13,4	26,8	946,00	25352,80
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,6	9,2	1857,00	17084,40
		Итого оплата труда:				**21218,60**	**42437,20**
141. 3	1685 С (3204-0105-0203 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	4,6	9,2	9129,00	83986,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	9,2	1857,00	17084,40
		Итого эксплуатация машин:				**41993,40**	**83986,80**
141. 4	144690 С (2113-0201-0105 РСНБ РК 2015)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,0088	542205,00	4771,40
141. 5	146774 С (2113-0703-1403 РСНБ РК 2015)	Вода химически очищенная	м3	8	16	84,00	1344,00
141. 6	187508 С (2302-1104-1201 РСНБ РК 2015)	Заглушки инвентарные металлические	т	0,0048	0,0096	239905,00	2303,09
141. 7	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,26	0,52	1577,00	820,04
		Итого материалов:				**4619,27**	**9238,53**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		12943,35	25886,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5778,59	11557,19
		Сметная стоимость:				**78011,00**	**156022,01**
		РАЗДЕЛ 7.Насосная станция 2-го подъема /Общестроительные работы ЛС2-3-1/					
		Стены					
142	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**41,7000**		**20170,11**	**841093,61**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	189,318	865,00	163760,07

1	2	3	4	5	6	7	8
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	16,68	1088,00	18147,84
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**181907,91**
142. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	16,68	5764,00	96143,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	16,68	1088,00	18147,84
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**96143,52**
142. 4	102640 С (2102-0401-2808 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	10,008	18808,00	188230,46
142. 5	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02085	21421,00	446,63
142. 6	245636 С (2103-0199-9901 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	15,846	24767,00	392457,88
142. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,044	1,835	30,00	55,04
		Итого материалов:				**13937,41**	**581190,02**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4056,94	169174,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1938,16	80821,44
		Сметная стоимость:				**26165,21**	**1091089,40**
143	**Е11-080401-0403 1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из камней	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**23,7000**		**2002,81**	**47466,69**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	1,03	24,411	865,00	21115,51
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,7821	1088,00	850,92
		Итого оплата труда:				**926,85**	**21966,44**
143. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	0,7821	5764,00	4508,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,7821	1088,00	850,92
		Итого эксплуатация машин:				**190,21**	**4508,02**
143. 4	102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,3318	18808,00	6240,49

1	2	3	4	5	6	7	8
143. 5	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001185	218211,00	258,58
143. 6	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003792	21421,00	81,23
143. 7	245640 С (2103-0299-9901 РСНБ РК 2015)	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт.	0,026	0,6162	24767,00	15261,43
143. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,0474	30,00	1,42
		Итого материалов:				**921,65**	**21843,15**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		861,97	20428,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,18	5431,64
		Сметная стоимость:				**3093,97**	**73327,12**
		Перемычки					
144	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкци**	**18,0000**		**424,05**	**7632,84**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	2,664	946,00	2520,14
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,774	1088,00	842,11
		Итого оплата труда:				**186,79**	**3362,26**
144. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,7416	5764,00	4274,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,7416	1088,00	806,86
144. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0324	2465,00	79,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0324	1088,00	35,25
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**4354,45**
144. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,045	16850,00	758,25
144. 6	125423 С (2104-9999-9901 РСНБ РК 2015)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	18	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**758,25**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		220,41	3967,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,56	928,02
		Сметная стоимость:				**696,02**	**12528,33**
145	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,7380**		**72282,00**	**53344,12**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5782,56	4267,53
		Сметная стоимость:				**78064,56**	**57611,65**
		Кровля					
146	**Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0501**		**65193,33**	**3266,19**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	35,9	1,799	1018,00	1830,96
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	0,220841	1539,96	340,09
		Итого оплата труда:				**43334,36**	**2171,05**
146. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	0,308616	295,00	91,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,158817	23,00	3,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	0,206913	4329,00	895,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,206913	1554,00	321,54
146. 6	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,004409	8085,00	35,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,004409	1857,00	8,19
146. 7	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,014529	28,00	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
146. 8	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,017034	181,00	3,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,009519	2465,00	23,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,009519	1088,00	10,36
146.10	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,081663	26,00	2,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21060,75**	**1055,14**
146.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001503	70,00	0,11
146.12	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000937	3360,00	3,15
146.13	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,00005	415412,00	20,81
146.14	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000052	60195,00	3,11
146.15	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000526	404706,00	212,90
146.16	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000501	310,00	0,16
146.17	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,068637	293,00	20,11
146.18	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,020541	147,00	3,02
146.19	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1880677,00	9,42
146.20	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0002	220651,00	44,22

1	2	3	4	5	6	7	8
146.21	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000016	433151,00	6,73
146.22	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00003	572135,00	17,20
146.23	248298 С (2106-0405-9901 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные	т	1	0,0501	--	--
146.24	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000097	402893,00	39,16
		Итого материалов:				**7586,38**	**380,08**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29900,71	1498,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7607,52	381,14
		Сметная стоимость:				**102701,56**	**5145,35**
147	**С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015**	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**м3**	**0,1200**		**6858,00**	**822,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		548,64	65,84
		Сметная стоимость:				**7406,64**	**888,80**
		Проемы					
148	**Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными** Состав работ: 1. Установка блоков 2. Осмолка и обивка толем коробок 3. Заполнение зазора между блоком и стеной монтажной пеной 4. Установка накладных приборов	**м2**	**6,4800**		**3368,73**	**21829,36**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,64	10,627	982,00	10435,91
148. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	0,583848	1164,55	679,92
		Итого оплата труда:				**1715,41**	**11115,83**
148. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	0,344088	5764,00	1983,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0531	0,344088	1088,00	374,37

1	2	3	4	5	6	7	8
148. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,095904	4329,00	415,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,095904	1554,00	149,03
148. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,154224	729,00	112,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 6	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,659016	16,00	10,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,143856	2465,00	354,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,143856	1088,00	156,52
		Итого эксплуатация машин:				**443,84**	**2876,07**
148. 8	102673 С (2102-0402-0104 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,008942	21163,00	189,25
148. 9	134848 С (2109-9999-9902 РСНБ РК 2015)	Блоки оконные	м2	1	6,48	--	--
148.10	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	7,646	228,00	1743,38
148.11	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	4,484	1364,00	6116,39
148.12	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,001931	22269,00	43,00
148.13	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,028	0,18144	351,00	63,69
148.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,191808	310,00	59,46
148.15	146053 С (2113-0211-0609 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,000739	191646,00	141,57

1	2	3	4	5	6	7	8
148.16	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00031	0,002009	79965,00	160,63
		Итого материалов:				**1314,41**	**8517,38**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1543,87	10004,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		393,01	2546,69
		Сметная стоимость:				**5305,60**	**34380,29**
149	**С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**6,4800**		**14151,00**	**91698,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1132,08	7335,88
		Сметная стоимость:				**15283,08**	**99034,36**
150	**Е11-100106-0802 1110-0106-0802 РСНБ РК 2015**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м** Состав работ: 1. Установка подоконных досок с пригонкой, осмолкой, обивкой войлоком и подливкой раствором	**м2 проемов**	**6,4800**		**949,64**	**6153,67**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,586	3,797	928,00	3523,88
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,030456	1088,00	33,14
		Итого оплата труда:				**548,92**	**3557,01**
150. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,01296	5764,00	74,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01296	1088,00	14,10
150. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	0,0648	729,00	47,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017496	2465,00	43,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017496	1088,00	19,04
		Итого эксплуатация машин:				**25,47**	**165,07**
150. 6	102684 С (2102-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0034	0,022032	19437,00	428,24
150. 7	134122 С (2109-0205-9900 РСНБ РК 2015)	Доски подоконные ГОСТ 23166-99	м	0,74	4,795	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
150. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,0558	0,361584	228,00	82,44
150. 9	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,003	0,01944	22269,00	432,91
150.10	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,056	0,36288	310,00	112,49
150.11	146897 С (2113-0704-3604 РСНБ РК 2015)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000007	0,000045	199236,00	9,04
150.12	147109 С (2113-0805-0201 РСНБ РК 2015)	Войлок строительный	т	0,00052	0,00337	405790,00	1367,35
150.13	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00006	0,000389	79965,00	31,09
150.14	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,006	0,03888	30,00	1,17
		Итого материалов:				**380,36**	**2464,72**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		494,03	3201,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,49	748,40
		Сметная стоимость:				**1559,16**	**10103,38**
151	**С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**5,7000**		**1151,00**	**6560,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,08	524,86
		Сметная стоимость:				**1243,08**	**7085,56**
152	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков** Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов	**м2**	**4,2000**		**2400,02**	**10080,07**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,899	3,776	1018,00	3843,76
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,4242	1142,90	484,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1030,62**	**4328,58**
152. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,29064	5764,00	1675,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,29064	1088,00	316,22
152. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,04998	4329,00	216,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,04998	1554,00	77,67
152. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,07518	729,00	54,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,08358	2465,00	206,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,08358	1088,00	90,94
		Итого эксплуатация машин:				**512,49**	**2152,44**
152. 7	102673 С (2102-0402-0104 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,00441	21163,00	93,33
152. 8	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00336	53953,00	181,28
152. 9	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	4,2	--	--
152.10	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	3,738	228,00	852,26
152.11	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,814	1364,00	2474,84
152.12	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,0882	351,00	30,96
152.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,17346	310,00	53,77
152.14	147444 С (2113-0814-0401 РСНБ РК 2015)	Ерши металлические	кг	0,375	1,575	202,00	318,15

1	2	3	4	5	6	7	8
152.15	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000991	79965,00	79,26
		Итого материалов:				**972,35**	**4083,86**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		927,55	3895,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,21	1118,06
		Сметная стоимость:				**3593,78**	**15093,86**
153	**С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**4,2000**		**15268,00**	**64125,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1221,44	5130,05
		Сметная стоимость:				**16489,44**	**69255,65**
154	**Е11-100107-0103 1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков** Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка наличников 3. Установка приборов	**м2**	**4,6200**		**3832,57**	**17706,47**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,15	5,313	982,00	5217,37
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	0,18018	1088,00	196,04
		Итого оплата труда:				**1171,73**	**5413,40**
154. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,18018	2465,00	444,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,18018	1088,00	196,04
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**444,14**
154. 4	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,003696	53953,00	199,41
154. 5	131822 С (2107-0503-0201 РСНБ РК 2015)	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	24,948	353,00	8806,64
154. 6	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	4,62	--	--
154. 7	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	0,467544	310,00	144,94

1	2	3	4	5	6	7	8
154. 8	147090 С (2113-0804-1101 РСНБ РК 2015)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	4,99	580,00	2893,97
		Итого материалов:				**2607,13**	**12044,96**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1054,56	4872,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		390,97	1806,28
		Сметная стоимость:				**5278,10**	**24384,81**
155	**С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**4,6200**		**11999,00**	**55435,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		959,92	4434,83
		Сметная стоимость:				**12958,92**	**59870,21**
		Полы					
		тип1					
156	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**58,7000**		**206,31**	**12110,65**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	3,997	879,00	3513,78
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,51656	1088,00	562,02
		Итого оплата труда:				**69,43**	**4075,79**
156. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,19371	4249,00	823,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,19371	1088,00	210,76
156. 4	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,05283	3173,00	167,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,05283	1088,00	57,48
156. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,27002	2338,00	631,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,27002	1088,00	293,78
156. 6	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,54591	14,00	7,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**1629,65**
156. 7	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,994	2326,00	6963,35
156. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0022	0,12914	30,00	3,87
		Итого материалов:				**118,69**	**6967,22**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		65,27	3831,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,73	1275,35
		Сметная стоимость:				**293,31**	**17217,25**
157	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**5,8700**		**27032,47**	**158680,61**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	21,484	835,00	17939,31
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**17939,31**
157. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,818	15,00	42,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**42,26**
157. 3	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,82	2870,00	5222,54
157. 4	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,987	21086,00	126250,32
157. 5	131654 С (2107-0204-0404 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00587	15252,00	89,53
157. 6	135832 С (2110-0501-0501 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	11,74	773,00	9075,02
157. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,35	2,054	30,00	61,63
		Итого материалов:				**23969,17**	**140699,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2872,73	16862,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2392,42	14043,48
		Сметная стоимость:				**32297,62**	**189587,04**
158	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**58,7000**		**691,12**	**40568,54**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	20,897	791,00	16529,69
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,74549	910,00	678,40
		Итого оплата труда:				**293,15**	**17208,08**
158. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	5,324	15,00	79,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,74549	1888,00	1407,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,74549	910,00	678,40
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**1487,35**
158. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,197	18781,00	22489,87
158. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	2,054	30,00	61,63
		Итого материалов:				**384,18**	**22551,51**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		275,56	16175,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,33	4539,53
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**61283,67**
159	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**58,7000**		**-103,58**	**-6079,93**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0044	0,25828	-791,00	-204,30
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,12327	-910,00	-112,18
		Итого оплата труда:				**-5,39**	**-316,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
159. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	1,362	-15,00	-20,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,12327	-1888,00	-232,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,12327	-910,00	-112,18
		Итого эксплуатация машин:				**-4,31**	**-253,16**
159. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,29937	-18781,00	-5622,47
		Итого материалов:				**-95,78**	**-5622,47**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		-5,07	-297,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8,69	-510,19
		Сметная стоимость:				**-117,34**	**-6887,61**
		тип 2					
160	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**6,0000**		**206,31**	**1237,89**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	0,4086	879,00	359,16
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,0528	1088,00	57,45
		Итого оплата труда:				**69,43**	**416,61**
160. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,0198	4249,00	84,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0198	1088,00	21,54
160. 4	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0054	3173,00	17,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0054	1088,00	5,88
160. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,0276	2338,00	64,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,0276	1088,00	30,03
160. 6	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,0558	14,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**166,57**
160. 7	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,306	2326,00	711,76
160. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0022	0,0132	30,00	0,40
		Итого материалов:				**118,69**	**712,15**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		65,27	391,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,73	130,36
		Сметная стоимость:				**293,31**	**1759,85**
161	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**0,6000**		**27032,47**	**16219,48**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,196	835,00	1833,66
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1833,66**
161. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,288	15,00	4,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**4,32**
161. 3	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,186	2870,00	533,82
161. 4	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,612	21086,00	12904,63
161. 5	131654 С (2107-0204-0404 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0006	15252,00	9,15
161. 6	135832 С (2110-0501-0501 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,2	773,00	927,60
161. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,35	0,21	30,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**23969,17**	**14381,50**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2872,73	1723,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2392,42	1435,45
		Сметная стоимость:				**32297,62**	**19378,57**
162	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**6,0000**		**691,12**	**4146,70**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	2,136	791,00	1689,58
162. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0762	910,00	69,34
		Итого оплата труда:				**293,15**	**1758,92**
162. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,5442	15,00	8,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,0762	1888,00	143,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,0762	910,00	69,34
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**152,03**
162. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,1224	18781,00	2298,79
162. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	0,21	30,00	6,30
		Итого материалов:				**384,18**	**2305,09**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		275,56	1653,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,33	464,01
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**6264,09**
		Внутренняя отделка					
163	**Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**67,7000**		**1038,87**	**70331,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя					
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,68	46,036	1000,00	46036,00
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	3,602	910,00	3277,49
		Итого оплата труда:				**728,41**	**49313,49**
163. 3	1010 С (3103-0205-0201 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	3,182	1076,00	3423,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	3,182	910,00	2895,62
163. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,41974	1888,00	792,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,41974	910,00	381,96
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**4216,19**
163. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,016	19751,00	20057,14
163. 6	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,04739	463,00	21,94
163. 7	276071 С (2105-0308-0360 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	1,875	--	--
		Итого материалов:				**296,59**	**20079,08**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		582,73	39450,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,73	8782,57
		Сметная стоимость:				**1751,32**	**118564,64**
164	**Е11-150401-0101 1115-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**64,9000**		**75,32**	**4888,38**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,057	3,699	946,00	3499,54
164. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,02596	1043,50	27,09
		Итого оплата труда:				**54,34**	**3526,63**
164. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00649	1888,00	12,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00649	910,00	5,91
164. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,01947	2465,00	47,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01947	1088,00	21,18
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**60,25**
164. 5	135940 С (2110-0502-1805 РСНБ РК 2015)	Клей малярный жидкий	кг	0,007	0,4543	1207,00	548,34
164. 6	146880 С (2113-0704-3001 РСНБ РК 2015)	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000004	0,00026	768460,00	199,49
164. 7	147634 С (2113-0816-1704 РСНБ РК 2015)	Паста меловая ПМ-1	т	0,00022	0,014278	24966,00	356,46
164. 8	147790 С (2113-0816-3427 РСНБ РК 2015)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,01	0,649	128,00	83,07
164. 9	276161 С (2204-0203-9901 РСНБ РК 2015)	Краски сухие	кг	0,017	1,103	128,00	141,22
		Итого материалов:				**20,47**	**1328,59**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		43,47	2821,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,50	616,77
		Сметная стоимость:				**128,30**	**8326,45**
165	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**102,0400**		**1012,18**	**103282,64**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,65	66,326	1000,00	66326,00
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	5,429	910,00	4939,96
		Итого оплата труда:				**698,41**	**71265,96**
165. 3	1010 С (3103-0205-0201 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	4,796	1076,00	5160,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	4,796	910,00	4364,36
165. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,632648	1888,00	1194,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,632648	910,00	575,71
		Итого эксплуатация машин:				**62,28**	**6354,81**
165. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,541	19751,00	30432,42
165. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,006122	22269,00	136,34
165. 7	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,071428	463,00	33,07
165. 8	276071 С (2105-0308-0360 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	2,827	--	--
		Итого материалов:				**299,90**	**30601,83**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		558,73	57012,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,67	12823,63
		Сметная стоимость:				**1696,58**	**173119,04**
166	**Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**75,4000**		**85,62**	**6455,93**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,092	6,937	835,00	5792,23
166. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,02262	1028,66	23,27
		Итого оплата труда:				**77,13**	**5815,50**
166. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00754	1888,00	14,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00754	910,00	6,86
166. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01508	2465,00	37,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01508	1088,00	16,41
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**51,41**
166. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000302	4923,00	1,48
166. 6	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,012818	26517,00	339,89

1	2	3	4	5	6	7	8
166. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0001	0,00754	90,00	0,68
166. 8	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,6032	172,00	103,75
166. 9	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	1,206	98,00	118,23
166.10	276161 С (2204-0203-9901 РСНБ РК 2015)	Краски сухие	кг	0,005	0,377	128,00	48,26
		Итого материалов:				**8,12**	**612,29**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		61,70	4652,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,79	888,67
		Сметная стоимость:				**159,11**	**11996,99**
		Наружная отделка					
167	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**129,2000**		**1064,49**	**137531,58**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	78,941	1088,00	85888,03
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	3,101	910,00	2821,73
		Итого оплата труда:				**686,61**	**88709,75**
167. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,163	63,00	73,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 4	3385 С (3103-0205-0202 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	3,101	1073,00	3327,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	3,101	910,00	2821,91
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**3400,41**
167. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,442	19751,00	48229,57

1	2	3	4	5	6	7	8
167. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0035	0,4522	30,00	13,57
		Итого материалов:				**373,40**	**48243,14**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		549,29	70967,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,10	16679,95
		Сметная стоимость:				**1742,87**	**225179,33**
168	**Е11-150402-0201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**95,7000**		**765,59**	**73267,32**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,132	12,632	1035,00	13074,53
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,11484	1088,00	124,95
		Итого оплата труда:				**137,93**	**13199,48**
168. 3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	0,22968	27,00	6,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
168. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,11484	2465,00	283,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,11484	1088,00	124,95
		Итого эксплуатация машин:				**3,02**	**289,28**
168. 5	100412 С (2101-0501-0601 РСНБ РК 2015)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,004498	4923,00	22,14
168. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0041	0,39237	90,00	35,31
168. 7	149231 С (2204-0101-0902 РСНБ РК 2015)	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,014355	1211170,00	17386,35
168. 8	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,00957	386750,00	3701,20
168. 9	249431 С (2204-0201-1301 РСНБ РК 2015)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	56,463	516,00	29134,91
168.10	249449 С (2204-0301-0205 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	11,484	838,00	9623,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**625,95**	**59903,50**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		110,34	10559,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,07	6706,15
		Сметная стоимость:				**946,01**	**90533,05**
169	**Е11-150404-0304 1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком** Состав работ: 1. Очистка металлических поверхностей 2. Окраска поверхностей	**м2 окрашиваемой поверхности**	**33,5000**		**131,40**	**4401,88**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,11	3,685	982,00	3618,67
		Итого оплата труда:				**108,02**	**3618,67**
169. 2	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,001	0,0335	90,00	3,02
169. 3	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000013	0,000435	572135,00	249,16
169. 4	249531 С (2204-0501-1315 РСНБ РК 2015)	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000045	0,001507	352257,00	531,03
		Итого материалов:				**23,38**	**783,21**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		86,42	2894,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,43	583,75
		Сметная стоимость:				**235,24**	**7880,56**
		Крыльцо					
170	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**1,9200**		**206,31**	**396,12**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	0,130752	879,00	114,93
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,016896	1088,00	18,38
		Итого оплата труда:				**69,43**	**133,31**
170. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,006336	4249,00	26,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,006336	1088,00	6,89
170. 4	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,001728	3173,00	5,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,001728	1088,00	1,88
170. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,008832	2338,00	20,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,008832	1088,00	9,61
170. 6	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,017856	14,00	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**53,30**
170. 7	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,09792	2326,00	227,76
170. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0022	0,004224	30,00	0,13
		Итого материалов:				**118,69**	**227,89**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		65,27	125,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,73	41,72
		Сметная стоимость:				**293,31**	**563,15**
171	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,6800**		**24939,64**	**16958,96**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	1,217	910,00	1107,65
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,195704	1103,87	216,03
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**1323,68**
171. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001836	4249,00	7,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001836	1088,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8
171. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,072828	39,00	2,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,177208	5764,00	1021,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,177208	1088,00	192,80
171. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,006664	4329,00	28,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,006664	1554,00	10,36
171. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00068	79,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,02924	174,00	5,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,009996	2465,00	24,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,009996	1088,00	10,88
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**1090,70**
171.10	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,6902	21086,00	14553,56
171.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,06936	70,00	4,86
171.12	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000272	58360,00	15,87
171.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000068	26517,00	1,80
171.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0136	310,00	4,22
171.15	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0204	6994,00	142,68

1	2	3	4	5	6	7	8
171.16	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000034	212247,00	7,22
171.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0073	0,004964	30,00	0,15
171.18	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,02448	1236,00	30,26
		Итого материалов:				**21706,77**	**14760,61**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1771,40	1204,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2136,88	1453,08
		Сметная стоимость:				**28847,92**	**19616,59**
172	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Железнение поверхности** Состав работ: 1. Железнение поверхности	**м2 поверхности**	**2,2500**		**332,69**	**748,56**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,289	0,65025	1088,00	707,47
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,000675	1088,00	0,73
		Итого оплата труда:				**314,76**	**708,21**
172. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000675	2465,00	1,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000675	1088,00	0,73
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**1,66**
172. 4	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,001575	18389,00	28,96
172. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,05	0,1125	90,00	10,13
172. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,005	0,01125	30,00	0,34
		Итого материалов:				**17,52**	**39,43**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		286,43	644,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,53	111,44
		Сметная стоимость:				**668,65**	**1504,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
173	**С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0054**		**213050,00**	**1150,47**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17044,00	92,04
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**1242,51**
		Отмостка					
174	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,6000**		**1615,76**	**5816,73**
174. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,216	0,7776	821,00	638,41
174. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	0,70992	1474,36	1046,68
		Итого оплата труда:				**468,08**	**1685,09**
174. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	0,06444	9400,00	605,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,06444	1554,00	100,14
174. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	0,08856	4249,00	376,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0246	0,08856	1088,00	96,35
174. 5	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	0,0846	4161,00	352,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0235	0,0846	1554,00	131,47
174. 6	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	0,43956	8342,00	3666,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1221	0,43956	1554,00	683,08
174. 7	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,03276	5417,00	177,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,03276	1088,00	35,64
		Итого эксплуатация машин:				**1438,42**	**5178,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
174. 8	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,252	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		505,53	1819,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,70	610,93
		Сметная стоимость:				**2290,99**	**8247,56**
175	**С121-010208-0404 2101-0208-0404 РСНБ РК 2015**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83**	**м3**	**3,6000**		**5197,00**	**18709,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415,76	1496,74
		Сметная стоимость:				**5612,76**	**20205,94**
176	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком	**м2 покрытия**	**36,6667**		**1735,54**	**63636,46**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,144	5,28	1035,00	5464,81
176. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,025667	1221,14	31,34
		Итого оплата труда:				**149,89**	**5496,15**
176. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,011	4249,00	46,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,011	1088,00	11,97
176. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,007333	4329,00	31,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,007333	1554,00	11,40
176. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,007333	2465,00	18,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,007333	1088,00	7,98
		Итого эксплуатация машин:				**2,63**	**96,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
176. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,183333	2870,00	526,17
176. 7	144679 С (2113-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0006	0,022	--	--
176. 8	245634 С (2102-0599-9901 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	2,618	21982,00	57548,93
		Итого материалов:				**1583,86**	**58075,10**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		161,89	5935,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,79	5565,78
		Сметная стоимость:				**2049,22**	**75138,09**
РАЗДЕЛ 8.Насосная станция 2-го подъема /Отопление и вентиляция ЛС2-3-2/							
177	**Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроплита. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**8,0000**		**2343,43**	**18747,44**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2	16	1130,00	18080,00
177. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	1321,00	211,36
		Итого оплата труда:				**2286,42**	**18291,36**
177. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	2,08	13,00	27,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
177. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,08	4689,00	375,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1554,00	124,32
177. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,08	3316,00	265,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1088,00	87,04
		Итого эксплуатация машин:				**83,43**	**667,44**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1646,22	13169,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,17	2553,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4308,82**	**34470,60**
178	**Прайс-лист**	**Электропечь отопительная ПЭТ-4**	**шт**	**8,0000**		**5178,57**	**41428,56**
179	**Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка дефлекторов с постановкой растяжек и талрепов	**дефлектор**	**2,0000**		**10795,91**	**21591,82**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,297	6,594	910,00	6000,54
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого оплата труда:				**3011,69**	**6023,39**
179. 3	969 С (3105-0402-0205 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8295	1,659	51,00	84,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
179. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2465,00	51,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого эксплуатация машин:				**68,19**	**136,37**
179. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,0001	404706,00	40,47
179. 6	146125 С (2113-0406-0101 РСНБ РК 2015)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00006	0,00012	2426131,00	291,14
179. 7	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,117	0,234	450,00	105,30
179. 8	188261 С (2305-0301-2110 РСНБ РК 2015)	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	2	7509,00	15018,00
		Итого материалов:				**7727,45**	**15454,91**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2951,46	5902,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1099,79	2199,58
		Сметная стоимость:				**14847,16**	**29694,32**
180	**Е11-200901-0101 1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка** Состав работ:	**узел**	**2,0000**		**2632,01**	**5264,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка узлов с креплением к железобетонному стакану и присоединением к воздуховоду 2. Соединение узлов с конденсатоотводом					
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	2,709	5,418	910,00	4930,38
180. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0042	1088,00	4,57
		Итого оплата труда:				**2467,47**	**4934,95**
180. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,03675	0,0735	58,00	4,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
180. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0042	2465,00	10,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0042	1088,00	4,57
		Итого эксплуатация машин:				**7,31**	**14,62**
180. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00036	404706,00	145,69
180. 6	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,000001	0,000002	323,00	0,00
180. 7	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,19	0,38	450,00	171,00
180. 8	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,002	686,00	1,37
180. 9	188270 С (2305-9999-9901 РСНБ РК 2015)	Узлы прохода	шт.	1	2	--	--
180.10	249394 С (2204-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,001	0,002	474,00	0,95
		Итого материалов:				**159,51**	**319,01**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2418,13	4836,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		404,01	808,02
		Сметная стоимость:				**5454,14**	**10908,28**
181	**С123-050310-0202 2305-0310-0202 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-01 диаметром 250 мм**	**шт.**	**3,0000**		**35792,00**	**107376,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2863,36	8590,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**38655,36**	**115966,08**
182	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**2,0000**		**1442,49**	**2884,97**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,123	2,247	982,00	2206,55
182. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**2229,40**
182. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	13,00	7,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2465,00	51,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого эксплуатация машин:				**29,57**	**59,14**
182. 5	145978 С (2113-0209-0301 РСНБ РК 2015)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,02	387,00	7,74
182. 6	188232 С (2305-0301-1501 РСНБ РК 2015)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,04	10708,00	428,32
182. 7	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	213050,00	183,22
		Итого материалов:				**309,64**	**619,28**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1092,41	2184,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,79	405,58
		Сметная стоимость:				**2737,68**	**5475,37**
183	**Е11-200101-0201 1120-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,0000**		**4560,41**	**18241,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок					
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	6,468	946,00	6118,73
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,0546	1274,40	69,58
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**6188,31**
183. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,02184	4329,00	94,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,02184	1554,00	33,94
183. 4	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,01638	58,00	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,07518	174,00	13,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
183. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,03276	2465,00	80,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,03276	1088,00	35,64
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**189,33**
183. 7	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0006	404706,00	242,82
183. 8	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,147	0,588	658,00	386,90
183. 9	147182 С (2113-0809-1201 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0266	0,1064	4174,00	444,11
183.10	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000018	207096,00	3,73
183.11	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,32	450,00	144,00
183.12	188085 С (2305-0105-0101 РСНБ РК 2015)	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	4	2678,00	10712,00
		Итого материалов:				**2983,39**	**11933,57**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	6064,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		486,12	1944,49
		Сметная стоимость:				**6562,67**	**26250,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
184	**Е11-200101-0207 1120-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,0000**		**6267,09**	**31335,45**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,281	6,405	946,00	6059,13
184. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00714	0,0357	1259,32	44,96
		Итого оплата труда:				**1220,82**	**6104,09**
184. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002625	0,013125	4329,00	56,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002625	0,013125	1554,00	20,40
184. 4	969 С (3105-0402-0205 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,185325	0,926625	51,00	47,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 5	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,002835	0,014175	58,00	0,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 6	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,08085	174,00	14,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
184. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,022575	2465,00	55,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,022575	1088,00	24,56
		Итого эксплуатация машин:				**34,92**	**174,61**
184. 8	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,00055	404706,00	222,59
184. 9	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,082	0,41	658,00	269,78

1	2	3	4	5	6	7	8
184.10	147182 С (2113-0809-1201 РСНБ РК 2015)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0158	0,079	4174,00	329,75
184.11	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000019	207096,00	4,04
184.12	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,379	450,00	170,55
184.13	188087 С (2305-0105-0103 РСНБ РК 2015)	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	5	4821,00	24105,00
		Итого материалов:				**5020,34**	**25101,70**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1196,40	5982,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		597,08	2985,40
		Сметная стоимость:				**8060,57**	**40302,85**
185	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**10,0000**		**1670,54**	**16705,36**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	3,37	1088,00	3666,56
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,059	1143,29	67,45
		Итого оплата труда:				**373,40**	**3734,01**
185. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,008	5764,00	46,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,008	1088,00	8,70
185. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,007	4329,00	30,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007	1554,00	10,88
185. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,044	2465,00	108,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,044	1088,00	47,87

1	2	3	4	5	6	7	8
185. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,139	26,00	3,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**188,49**
185. 7	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,04	561,00	22,44
185. 8	146643 С (2113-0701-0102 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000019	628269,00	11,94
185. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0342	293,00	10,02
185.10	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,006	323,00	1,94
185.11	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,053	508,00	26,92
185.12	157966 С (2301-1306-0201 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	10	1275,00	12750,00
185.13	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,025	174,00	4,35
185.14	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,044	516,00	22,70
		Итого материалов:				**1285,03**	**12850,31**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		365,93	3659,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,92	1629,18
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**21993,87**
186	**Е11-200701-0106 1120-0701-0106 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами** Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	**зонт**	**1,0000**		**5855,39**	**5855,39**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,8085	0,8085	1018,00	823,05
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого оплата труда:				**834,48**	**834,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
186. 3	969 С (3105-0402-0205 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1995	0,1995	51,00	10,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0945	0,0945	174,00	16,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
186. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**52,50**	**52,50**
186. 6	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00027	404706,00	109,27
186. 7	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00008	207096,00	16,57
186. 8	188179 С (2305-0301-0708 РСНБ РК 2015)	Зонты круглые из листовой стали марки 3К500 для вентиляционных шахт, d=500 мм	шт.	1	1	4854,00	4854,00
		Итого материалов:				**4979,84**	**4979,84**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		817,79	817,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		533,85	533,85
		Сметная стоимость:				**7207,03**	**7207,03**
187	**Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**81,0000**		**375,44**	**30410,34**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,369	29,889	964,00	28813,00
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0324	1043,50	33,81
		Итого оплата труда:				**356,13**	**28846,81**
187. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0081	1888,00	15,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0081	910,00	7,37
187. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0243	2465,00	59,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0243	1088,00	26,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**75,19**
187. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,003	0,243	90,00	21,87
187. 6	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	2,187	686,00	1500,28
187. 7	276160 С (2204-0201-9910 РСНБ РК 2015)	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	19,926	--	--
		Итого материалов:				**18,79**	**1522,15**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		284,91	23077,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,83	4279,02
		Сметная стоимость:				**713,17**	**57766,81**
188	**С121-130801-0611 2113-0801-0611 РСНБ РК 2015**	**Эмаль полиуретановая для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл**	**кг**	**20,0000**		**2067,00**	**41340,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,36	3307,20
		Сметная стоимость:				**2232,36**	**44647,20**
		РАЗДЕЛ 9.НС 2-го подъема /технологическое оборудование ЛС 2-3-4/					
189	**Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**32384,56**	**97153,67**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28	84	1053,00	88452,00
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6	1321,00	792,60
		Итого оплата труда:				**29748,20**	**89244,60**
189. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,3	4689,00	1406,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1554,00	466,20
189. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,9	8,7	28,00	243,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 5	1198 С (3105-0402-0304 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,72	2,16	91,00	196,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
189. 6	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,02	9,06	174,00	1576,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
189. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	2465,00	739,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1088,00	326,40
189. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,58	1,74	26,00	45,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1402,68**	**4208,04**
189. 9	130728 С (2106-0510-0501 РСНБ РК 2015)	Подкладки металлические	кг	15,2	45,6	--	--
189.10	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	4,2	293,00	1230,60
189.11	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,72	147,00	105,84
189.12	147340 С (2113-0812-1038 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0105	249113,00	2615,69
189.13	244589 С (2601-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	28,5	19,00	541,50
		Итого материалов:				**1497,88**	**4493,63**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		18146,40	54439,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4042,48	12127,43
		Сметная стоимость:				**54573,43**	**163720,30**
190	**Прайс-лист**	**Много насосная установка Willo COR-3 MVIE 803/VR в комп. из 3 насосов**	**шт**	**1,0000**		**3110641,07**	**3110641,07**
191	**Прайс-лист**	**Насос на пожаротушение Willo IL 40/200-7,5/2**	**шт**	**2,0000**		**456407,14**	**912814,28**
192	**Прайс-лист**	**Шкаф управления 2мя насосами IL 40/200-7,5/2**	**шт**	**1,0000**		**679285,71**	**679285,71**
193	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**5,0000**		**1753,96**	**8769,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,4	7	964,00	6748,00
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,15	1088,00	163,20
		Итого оплата труда:				**1382,24**	**6911,20**
193. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,15	2465,00	369,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,15	1088,00	163,20
		Итого эксплуатация машин:				**73,95**	**369,75**
193. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0075	190274,00	1427,06
193. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,5	450,00	225,00
193. 6	421195 С (5101-9999-9910 РСНБ РК 2015)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	5	--	--
		Итого материалов:				**330,41**	**1652,06**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1368,42	6842,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,79	1248,95
		Сметная стоимость:				**3372,17**	**16860,84**
194	**С123-040103-0305 2304-0103-0305 РСНБ РК 2015**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**5,0000**		**23660,00**	**118300,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1892,80	9464,00
		Сметная стоимость:				**25552,80**	**127764,00**
195	**Ц13-121203-0205 1312-1203-0205 РСНБ РК 2015**	**Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**10602,72**	**148438,08**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	9	126	1071,00	134946,00
195. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,98	1178,86	1155,28
		Итого оплата труда:				**9721,52**	**136101,28**
195. 3	789 С (3105-0104-0301 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,03	0,42	4595,00	1929,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,42	1300,00	546,00
195. 4	1148 С (3403-0202-0401 РСНБ РК 2015)	Машины электрозачистные	маш.-ч	0,07	0,98	241,00	236,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
195. 5	1213 С (3105-0603-0103 РСНБ РК 2015)	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,28	3,92	54,00	211,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 6	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,98	27,72	174,00	4823,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04	0,56	2465,00	1380,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,56	1088,00	609,28
		Итого эксплуатация машин:				**612,96**	**8581,44**
195. 8	147323 С (2113-0812-1019 РСНБ РК 2015)	Электроды УОНИ 13/55 ГОСТ 9466-75	кг	0,74	10,36	474,00	4910,64
		Итого материалов:				**350,76**	**4910,64**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		5930,13	83021,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1322,63	18516,79
		Сметная стоимость:				**17855,47**	**249976,65**
196	**С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8,0000**		**13722,00**	**109776,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1097,76	8782,08
		Сметная стоимость:				**14819,76**	**118558,08**
197	**С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**22030,00**	**132180,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1762,40	10574,40
		Сметная стоимость:				**23792,40**	**142754,40**
198	**Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015**	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**8302,11**	**33208,44**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	4,47	17,88	1088,00	19453,44
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,67	2,68	1533,13	4108,80
		Итого оплата труда:				**5890,56**	**23562,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
198. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,64	2,56	4689,00	12003,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	2,56	1554,00	3978,24
198. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,12	2465,00	295,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,12	1088,00	130,56
		Итого эксплуатация машин:				**3074,91**	**12299,64**
198. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00071	0,00284	404706,00	1149,37
198. 6	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	0,68	450,00	306,00
		Итого материалов:				**363,84**	**1455,37**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		3593,24	14372,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		951,63	3806,51
		Сметная стоимость:				**12846,98**	**51387,92**
199	**С123-041001-0901 2304-1001-0901 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**4,0000**		**16815,00**	**67260,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1345,20	5380,80
		Сметная стоимость:				**18160,20**	**72640,80**
200	**Е11-160901-0505 1116-0901-0505 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на фланцах с установкой болтов и прокладок	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**11635,09**	**23270,18**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	2,65	5,3	1053,00	5580,90
200. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	1088,00	65,28
		Итого оплата труда:				**2823,09**	**5646,18**
200. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	5764,00	115,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
200. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,74	1,48	174,00	257,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**235,70**	**471,40**
200. 6	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00504	0,01008	190274,00	1917,96
200. 7	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00084	0,00168	207096,00	347,92
200. 8	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	0,32	450,00	144,00
200. 9	158889 С (2302-0103-0212 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4	3702,00	14808,00
200.10	251572 С (2303-0301-9900 РСНБ РК 2015)	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**8608,94**	**17217,88**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2766,63	5533,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1152,14	2304,28
		Сметная стоимость:				**15553,86**	**31107,71**
201	**С123-030301-0303 2303-0301-0303 РСНБ РК 2015**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч**	**шт.**	**2,0000**		**61386,00**	**122772,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4910,88	9821,76
		Сметная стоимость:				**66296,88**	**132593,76**
202	**Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**8,0000**		**990,07**	**7920,60**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1	8	946,00	7568,00
		Итого оплата труда:				**946,00**	**7568,00**
202. 2	144709 С (2113-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	1,608	213,00	342,50

1	2	3	4	5	6	7	8
202. 3	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0008	0,0064	1577,00	10,09
		Итого материалов:				**44,07**	**352,60**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		709,50	5676,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,97	1087,73
		Сметная стоимость:				**1835,54**	**14684,32**
203	**Прайс-лист**	**Отборныее устройства давления 16-80**	**шт**	**8,0000**		**2067,86**	**16542,88**
204	**С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1080,00**	**4320,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,40	345,60
		Сметная стоимость:				**1166,40**	**4665,60**
205	**С123-020103-0106 2302-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**904,00**	**3616,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,32	289,28
		Сметная стоимость:				**976,32**	**3905,28**
206	**С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10,0000**		**2156,00**	**21560,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,48	1724,80
		Сметная стоимость:				**2328,48**	**23284,80**
207	**С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**24,0000**		**1102,00**	**26448,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,16	2115,84
		Сметная стоимость:				**1190,16**	**28563,84**
208	**С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**1673,00**	**26768,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,84	2141,44
		Сметная стоимость:				**1806,84**	**28909,44**
209	**Прайс-лист**	**Шкаф для хранения одежды**	**шт**	**2,0000**		**23392,86**	**46785,72**
210	**Прайс-лист**	**Шкаф для хозинвентаря**	**шт**	**1,0000**		**23750,00**	**23750,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
211	**Прайс-лист**	**Электроплитка мощностью 400-600Вт**	**шт**	**1,0000**		**8026,79**	**8026,79**
212	**Прайс-лист**	**Термометр комнатный**	**шт**	**2,0000**		**2410,71**	**4821,42**
213	**Прайс-лист**	**Часы стеновые**	**шт**	**1,0000**		**4017,86**	**4017,86**
214	**Прайс-лист**	**Стол канцелярски**	**шт**	**1,0000**		**27232,14**	**27232,14**
215	**Прайс-лист**	**Стул**	**шт**	**2,0000**		**2232,14**	**4464,28**
216	**Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**15,0000**		**6752,51**	**101287,70**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,69	10,35	1018,00	10536,30
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,327	1111,51	363,46
		Итого оплата труда:				**726,65**	**10899,76**
216. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0038	0,057	5764,00	328,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,057	1088,00	62,02
216. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0165	4329,00	71,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0165	1554,00	25,64
216. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0169	0,2535	2465,00	624,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0169	0,2535	1088,00	275,81
216. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0586	0,879	26,00	22,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**69,85**	**1047,71**
216. 7	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0125	0,1875	561,00	105,19
216. 8	146643 С (2113-0701-0102 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000023	0,000342	628269,00	214,87

1	2	3	4	5	6	7	8
216. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0225	0,3375	293,00	98,89
216.10	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,009	323,00	2,91
216.11	157975 С (2301-1306-0210 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	1	15	5933,00	88995,00
216.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	1,648	174,00	286,84
		Итого материалов:				**5980,25**	**89703,69**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		712,12	10681,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		597,17	8957,56
		Сметная стоимость:				**8061,80**	**120927,02**
217	**С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**1937,00**	**29055,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,96	2324,40
		Сметная стоимость:				**2091,96**	**31379,40**
РАЗДЕЛ 10.НС 2-го подъема /Электроосвещение и электросиловое оборудование ЛС 2-3-5/							
218	**Ц13-080303-0502 1308-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**2,0000**		**3749,32**	**7498,65**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2	4	1088,00	4352,00
218. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1321,00	52,84
		Итого оплата труда:				**2202,42**	**4404,84**
218. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	13,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
218. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4689,00	93,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1554,00	31,08
218. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	174,00	45,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3316,00	66,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
		Итого эксплуатация машин:				**103,19**	**206,38**
218. 7	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,006	144769,00	868,61
218. 8	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000455	0,00091	404706,00	368,28
218. 9	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	194,00	473,36
218.10	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	455,00	12,74
218.11	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	719,00	12,94
218.12	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	307,00	2,46
218.13	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1085,00	4,34
218.14	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,072	658,00	47,38
218.15	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	287,00	700,28
218.16	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	235559,00	32,98

1	2	3	4	5	6	7	8
218.17	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2834,00	113,36
218.18	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00
218.19	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,046	0,092	567,00	52,16
218.20	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,028	192,00	5,38
		Итого материалов:				**1470,13**	**2940,27**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1585,74	3171,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		426,81	853,61
		Сметная стоимость:				**5761,87**	**11523,74**
219	**С123-070204-1531 2307-0204-1531 РСНБ РК 2015**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2652,00**	**2652,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,16	212,16
		Сметная стоимость:				**2864,16**	**2864,16**
220	**С123-070204-1019 2307-0204-1019 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4603,00**	**4603,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368,24	368,24
		Сметная стоимость:				**4971,24**	**4971,24**
221	**Ц13-080104-00201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	**шкаф**	**11,0000**		**22307,19**	**245379,06**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13	143	1088,00	155584,00
221. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	17,6	1321,00	23249,60
		Итого оплата труда:				**16257,60**	**178833,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
221. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	8,8	4689,00	41263,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	8,8	1554,00	13675,20
221. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	8,8	3316,00	29180,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	8,8	1088,00	9574,40
		Итого эксплуатация машин:				**6404,00**	**70444,00**
221. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00847	404706,00	3427,86
221. 6	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0528	1772,00	93,56
221. 7	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,22	2834,00	623,48
221. 8	147732 С (2113-0816-3007 РСНБ РК 2015)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,176	379,00	66,70
221. 9	242739 С (2404-0207-1810 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	22,44	466,00	10457,04
221.10	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0451	383,00	17,27
221.11	242957 С (2404-0207-3951 РСНБ РК 2015)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	6,732	492,00	3312,14
221.12	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	11	123,00	1353,00
		Итого материалов:				**1759,19**	**19351,06**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		11705,47	128760,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2721,01	29931,14
		Сметная стоимость:				**36733,67**	**404070,40**
222	**51-080401-0214 5108-0401-0214 РСНБ РК 2015**	**Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**62933,00**	**125866,00**
223	**51-080401-0215 5108-0401-0215 РСНБ РК 2015**	**Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3774У2 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 63 А, тепловое реле 50 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**73180,00**	**146360,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
224	**51-080401-0251 5108-0401-0251 РСНБ РК 2015**	**Устройства (ящики) управления РУСМ М 5441-1875 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**5,0000**		**87623,00**	**438115,00**
225	**51-080401-0217 5108-0401-0217 РСНБ РК 2015**	**Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**77440,00**	**77440,00**
226	**С123-070203-0801 2307-0203-0801 РСНБ РК 2015**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32**	**шт.**	**1,0000**		**18305,00**	**18305,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1464,40	1464,40
		Сметная стоимость:				**19769,40**	**19769,40**
227	**Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка постов 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**5,0000**		**3394,51**	**16972,53**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	10	1071,00	10710,00
		Итого оплата труда:				**2142,00**	**10710,00**
227. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,2	13,00	2,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
227. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,65	174,00	113,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**115,70**
227. 4	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,01	144769,00	1447,69
227. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00005	0,00025	404706,00	101,18
227. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	6,1	194,00	1183,40

1	2	3	4	5	6	7	8
227. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,07	455,00	31,85
227. 8	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,006	0,03	719,00	21,57
227. 9	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,005	307,00	1,53
227.10	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,005	1085,00	5,42
227.11	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,06	658,00	39,48
227.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	6,1	287,00	1750,70
227.13	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,0003	235559,00	70,67
227.14	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,05	2834,00	141,70
227.15	147569 С (2113-0816-0203 РСНБ РК 2015)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,061	0,305	2071,00	631,65
227.16	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	5	123,00	615,00
227.17	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,035	0,175	567,00	99,22
227.18	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,03	192,00	5,76
		Итого материалов:				**1229,37**	**6146,83**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1542,24	7711,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		394,94	1974,70
		Сметная стоимость:				**5331,69**	**26658,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
228	**С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54**	**шт.**	**5,0000**		**1520,00**	**7600,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,60	608,00
		Сметная стоимость:				**1641,60**	**8208,00**
229	**Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Монтаж шкафа 2. Монтаж коридора обслуживания 3. Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств 4. Монтаж вторичной коммутации 5. Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов 6. Монтаж ошиновки 7. Установка штыревых и проходных изоляторов 8. Присоединение	**шт.**	**1,0000**		**44564,50**	**44564,50**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	33	33	1088,00	35904,00
229. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1422,85	2376,16
		Итого оплата труда:				**38280,16**	**38280,16**
229. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,2	1,2	4689,00	5626,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1554,00	1864,80
229. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	2,46	174,00	428,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,47	0,47	3316,00	1558,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,47	1088,00	511,36
		Итого эксплуатация машин:				**7613,36**	**7613,36**
229. 6	146707 С (2113-0702-1116 РСНБ РК 2015)	Смазка N 9	т	0,00017	0,00017	781029,00	132,77

1	2	3	4	5	6	7	8
229. 7	147027 С (2113-0803-0301 РСНБ РК 2015)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,03	0,03	2847,00	85,41
229. 8	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0008	235559,00	188,45
229. 9	244584 С (2601-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0002	70720,00	14,14
229.10	247900 С (2105-0199-9903 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	0,002	228133,00	456,27
229.11	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,3	0,3	567,00	170,10
		Итого материалов:				**1047,14**	**1047,14**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		27561,72	27561,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5770,10	5770,10
		Сметная стоимость:				**77896,31**	**77896,31**
230	**51-080401-0742 5108-0401-0742 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР 11-3072-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**110578,00**	**110578,00**
231	**Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шт.**	**8,0000**		**1442,32**	**11538,58**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1	8	1088,00	8704,00
231. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,64	1321,00	845,44
		Итого оплата труда:				**1193,68**	**9549,44**
231. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,32	4689,00	1500,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,32	1554,00	497,28
231. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,32	3316,00	1061,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,32	1088,00	348,16
		Итого эксплуатация машин:				**320,20**	**2561,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
231. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00048	404706,00	194,26
231. 6	242957 С (2404-0207-3951 РСНБ РК 2015)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,16	492,00	78,72
		Итого материалов:				**34,12**	**272,98**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		859,45	6875,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,14	1473,13
		Сметная стоимость:				**2485,91**	**19887,31**
232	**51-080401-0133 5108-0401-0133 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5115-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**88185,00**	**88185,00**
233	**51-080401-0134 5108-0401-0134 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5115-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**94050,00**	**94050,00**
234	**Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015**	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	**шт.**	**3,0000**		**1434,23**	**4302,68**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1	3	1088,00	3264,00
234. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,24	1321,00	317,04
		Итого оплата труда:				**1193,68**	**3581,04**
234. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,12	4689,00	562,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1554,00	186,48
234. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,12	3316,00	397,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1088,00	130,56
		Итого эксплуатация машин:				**320,20**	**960,60**
234. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00012	404706,00	48,56
234. 6	242957 С (2404-0207-3951 РСНБ РК 2015)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,06	492,00	29,52
		Итого материалов:				**26,03**	**78,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		859,45	2578,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		183,49	550,48
		Сметная стоимость:				**2477,17**	**7431,52**
235	**Прайс-лист**	**Реле давления РД-1600П-100-Н-К**	**шт**	**2,0000**		**53433,04**	**106866,08**
236	**С123-070216-0902 2307-0216-0902 РСНБ РК 2015**	**Реле контроля СМ-РВЕ**	**шт.**	**1,0000**		**22579,00**	**22579,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1806,32	1806,32
		Сметная стоимость:				**24385,32**	**24385,32**
237	**Прайс-лист**	**Кабельный ящик КЯ-662**	**шт**	**6,0000**		**63240,18**	**379441,08**
238	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	**м кабеля**	**155,0000**		**779,24**	**120782,88**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,14	21,7	1088,00	23609,60
238. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	15,453	1148,82	17753,30
		Итого оплата труда:				**266,86**	**41362,90**
238. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,651	4689,00	3052,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,651	1554,00	1011,65
238. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	6,06	3518,00	21320,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	6,06	910,00	5514,60
238. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	6,06	15,00	90,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
238. 6	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	8,091	3995,00	32323,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	8,091	1300,00	10518,30
238. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,651	3316,00	2158,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,651	1088,00	708,29
		Итого эксплуатация машин:				**380,30**	**58946,55**
238. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,155	369,00	57,20
238. 9	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00248	1834952,00	4550,68
238.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	38,44	194,00	7457,36
238.11	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000245	0,037975	1772,00	67,29
238.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	38,44	287,00	11032,28
238.13	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00155	2834,00	4,39
238.14	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000775	5938576,00	4602,40
238.15	241447 С (2404-0201-0645 РСНБ РК 2015)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	15,81	248,00	3920,88
238.16	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,03224	383,00	12,35
238.17	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	4,464	1461,00	6521,90
		Итого материалов:				**246,62**	**38226,73**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		192,14	29781,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,71	12045,13
		Сметная стоимость:				**1049,09**	**162609,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
239	**С123-060131-0302 2306-0131-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0660**		**90007,00**	**5940,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7200,56	475,24
		Сметная стоимость:				**97207,56**	**6415,70**
240	**С123-060131-0401 2306-0131-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0180**		**96002,00**	**1728,04**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7680,16	138,24
		Сметная стоимость:				**103682,16**	**1866,28**
241	**С123-060131-0402 2306-0131-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0140**		**131311,00**	**1838,35**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10504,88	147,07
		Сметная стоимость:				**141815,88**	**1985,42**
242	**С123-060131-0403 2306-0131-0403 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0250**		**166741,00**	**4168,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13339,28	333,48
		Сметная стоимость:				**180080,28**	**4502,01**
243	**С123-060131-0406 2306-0131-0406 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0120**		**535158,00**	**6421,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42812,64	513,75
		Сметная стоимость:				**577970,64**	**6935,65**
244	**С123-060131-0407 2306-0131-0407 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0200**		**695604,00**	**13912,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55648,32	1112,97
		Сметная стоимость:				**751252,32**	**15025,05**
245	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**22,0000**		**779,24**	**17143,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка					
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,14	3,08	1088,00	3351,04
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	2,193	1148,82	2519,82
		Итого оплата труда:				**266,86**	**5870,86**
245. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,0924	4689,00	433,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,0924	1554,00	143,59
245. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	0,8602	3518,00	3026,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	0,8602	910,00	782,78
245. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	0,8602	15,00	12,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
245. 6	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	1,148	3995,00	4587,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	1,148	1300,00	1492,40
245. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,0924	3316,00	306,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,0924	1088,00	100,53
		Итого эксплуатация машин:				**380,30**	**8366,61**
245. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,022	369,00	8,12
245. 9	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000352	1834952,00	645,90
245.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	5,456	194,00	1058,46

1	2	3	4	5	6	7	8
245.11	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000245	0,00539	1772,00	9,55
245.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	5,456	287,00	1565,87
245.13	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00022	2834,00	0,62
245.14	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00011	5938576,00	653,24
245.15	241447 С (2404-0201-0645 РСНБ РК 2015)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	2,244	248,00	556,51
245.16	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,004576	383,00	1,75
245.17	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,6336	1461,00	925,69
		Итого материалов:				**246,62**	**5425,73**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		192,14	4227,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,71	1709,63
		Сметная стоимость:				**1049,09**	**23080,03**
246	**С123-060202-0104 2306-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0220**		**101219,00**	**2226,82**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8097,52	178,15
		Сметная стоимость:				**109316,52**	**2404,96**
247	**Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	**м**	**104,0000**		**72,08**	**7496,23**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	5,2	1053,00	5475,60
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0208	1321,00	27,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**52,91**	**5503,08**
247. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0104	4689,00	48,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0104	1554,00	16,16
247. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0104	3316,00	34,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0104	1088,00	11,32
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**83,25**
247. 5	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,1664	658,00	109,49
247. 6	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0208	2834,00	58,95
247. 7	147838 С (2113-0816-3536 РСНБ РК 2015)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000447	76171,00	34,06
247. 8	238442 С (2306-1702-0101 РСНБ РК 2015)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	5,2	19,00	98,80
247. 9	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	12,688	12,00	152,26
247.10	242794 С (2404-0207-2501 РСНБ РК 2015)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,3224	4251,00	1370,52
247.11	242809 С (2404-0207-2804 РСНБ РК 2015)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,832	122,00	101,50
247.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,0002	0,0208	567,00	11,79
		Итого материалов:				**18,63**	**1937,38**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		38,10	3962,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,81	916,68
		Сметная стоимость:				**118,99**	**12375,12**
248	**С123-060901-0106 2306-0901-0106 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0600**		**27138,00**	**1628,28**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2171,04	130,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**29309,04**	**1758,54**
249	**С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0440**		**14156,00**	**622,86**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1132,48	49,83
		Сметная стоимость:				**15288,48**	**672,69**
250	**С123-060112-0402 2306-0112-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х1,5-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**0,0060**		**175950,00**	**1055,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14076,00	84,46
		Сметная стоимость:				**190026,00**	**1140,16**
251	**С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная КС-10**	**шт.**	**1,0000**		**7619,00**	**7619,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		609,52	609,52
		Сметная стоимость:				**8228,52**	**8228,52**
252	**Ц13-080206-2105 1308-0206-2105 РСНБ РК 2015**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка вводов	**ввод**	**8,0000**		**1237,10**	**9896,77**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	1	8	1053,00	8424,00
		Итого оплата труда:				**1053,00**	**8424,00**
252. 2	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00016	718993,00	115,04
252. 3	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	1,632	229,00	373,73
252. 4	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	8	123,00	984,00
		Итого материалов:				**184,10**	**1472,77**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		758,16	6065,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,62	1276,96
		Сметная стоимость:				**2154,88**	**17239,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
253	**С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	**комплект**	**8,0000**		**376,00**	**3008,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,08	240,64
		Сметная стоимость:				**406,08**	**3248,64**
254	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки	**м**	**5,0000**		**570,21**	**2851,06**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	1,45	1053,00	1526,85
254. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,022	1321,00	29,06
		Итого оплата труда:				**311,18**	**1555,91**
254. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,011	4689,00	51,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,011	1554,00	17,09
254. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	0,895	174,00	155,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
254. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,011	3316,00	36,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,011	1088,00	11,97
254. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,222	18,00	4,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,56**	**247,78**
254. 7	125883 С (2105-0106-9908 РСНБ РК 2015)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,002575	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
254. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,15	369,00	55,35
254. 9	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000109	718993,00	78,37
254.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	1,09	194,00	211,46
254.11	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	1,09	287,00	312,83
254.12	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000053	235559,00	12,37
254.13	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,01	0,05	1541,00	77,05
254.14	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	1,25	229,00	286,25
254.15	242674 С (2404-0207-0808 РСНБ РК 2015)	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,5	12,00	6,00
254.16	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,5	12,00	6,00
254.17	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,25	123,00	30,75
		Итого материалов:				**215,29**	**1076,43**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		224,05	1120,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,54	317,71
		Сметная стоимость:				**857,80**	**4289,02**
255	**С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**5,0000**		**246,00**	**1230,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,68	98,40
		Сметная стоимость:				**265,68**	**1328,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
256	**Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**1,0000**		**1958,34**	**1958,34**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,41	0,41	1130,00	463,30
256. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	0,4256	911,55	387,95
		Итого оплата труда:				**851,25**	**851,25**
256. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0008	4689,00	3,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1554,00	1,24
256. 4	1488 С (3105-0602-0101 РСНБ РК 2015)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	0,424	1300,00	551,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	0,424	910,00	385,84
256. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0008	3316,00	2,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0008	1088,00	0,87
		Итого эксплуатация машин:				**557,60**	**557,60**
256. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	22269,00	0,70
256. 7	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0031	658,00	2,04
256. 8	147733 С (2113-0816-3008 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,0102	377,00	3,85
256. 9	147763 С (2113-0816-3301 РСНБ РК 2015)	Хомутик	шт.	1,02	1,02	868,00	885,36
256.10	242795 С (2404-0207-2502 РСНБ РК 2015)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0102	960,00	9,79

1	2	3	4	5	6	7	8
256.11	243009 С (2404-0207-4004 РСНБ РК 2015)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	35,00	35,70
		Итого материалов:				**937,44**	**937,44**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		612,90	612,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,70	205,70
		Сметная стоимость:				**2776,94**	**2776,94**
257	**Ц13-080305-0406 1308-0305-0406 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильника 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**10,0000**		**1933,63**	**19336,30**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,96	9,6	1130,00	10848,00
257. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4438	4,438	939,45	4169,28
		Итого оплата труда:				**1501,73**	**15017,28**
257. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0159	0,159	4689,00	745,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	0,159	1554,00	247,09
257. 4	1488 С (3105-0602-0101 РСНБ РК 2015)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,412	4,12	1300,00	5356,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,412	4,12	910,00	3749,20
257. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0159	0,159	3316,00	527,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0159	0,159	1088,00	172,99
		Итого эксплуатация машин:				**662,88**	**6628,80**
257. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000315	22269,00	7,01
257. 7	147733 С (2113-0816-3008 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0309	0,309	377,00	116,49
257. 8	147763 С (2113-0816-3301 РСНБ РК 2015)	Хомутик	шт.	0,2	2	868,00	1736,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**185,95**	**1859,51**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1081,24	10812,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,19	2411,90
		Сметная стоимость:				**3256,06**	**32560,64**
258	**С123-070101-0224 2307-0101-0224 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**1290,00**	**1290,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,20	103,20
		Сметная стоимость:				**1393,20**	**1393,20**
259	**С123-070101-0225 2307-0101-0225 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП02-100-002 IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**1377,00**	**4131,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,16	330,48
		Сметная стоимость:				**1487,16**	**4461,48**
260	**С123-070101-0239 2307-0101-0239 РСНБ РК 2015**	**Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**7,0000**		**3065,00**	**21455,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,20	1716,40
		Сметная стоимость:				**3310,20**	**23171,40**
261	**С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**4200,00**	**4200,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,00	336,00
		Сметная стоимость:				**4536,00**	**4536,00**
262	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	**м кабеля**	**101,0000**		**779,24**	**78703,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,14	14,14	1088,00	15384,32
262. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	10,07	1148,82	11568,28
		Итого оплата труда:				**266,86**	**26952,60**
262. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,4242	4689,00	1989,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,4242	1554,00	659,21
262. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	3,949	3518,00	13892,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	3,949	910,00	3593,59
262. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	3,949	15,00	59,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
262. 6	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	5,272	3995,00	21062,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	5,272	1300,00	6853,60
262. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,4242	3316,00	1406,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,4242	1088,00	461,53
		Итого эксплуатация машин:				**380,30**	**38410,33**
262. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,101	369,00	37,27
262. 9	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,001616	1834952,00	2965,28
262.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	25,048	194,00	4859,31
262.11	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000245	0,024745	1772,00	43,85
262.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	25,048	287,00	7188,78
262.13	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00101	2834,00	2,86

1	2	3	4	5	6	7	8
262.14	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000505	5938576,00	2998,98
262.15	241447 С (2404-0201-0645 РСНБ РК 2015)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	10,302	248,00	2554,90
262.16	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,021008	383,00	8,05
262.17	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	2,909	1461,00	4249,76
		Итого материалов:				**246,62**	**24909,03**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		192,14	19405,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,71	7848,76
		Сметная стоимость:				**1049,09**	**105958,31**
263	**С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1000**		**43175,00**	**4317,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3454,00	345,40
		Сметная стоимость:				**46629,00**	**4662,90**
264	**С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0010**		**63610,00**	**63,61**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5088,80	5,09
		Сметная стоимость:				**68698,80**	**68,70**
265	**С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**11,0000**		**684,00**	**7524,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,72	601,92
		Сметная стоимость:				**738,72**	**8125,92**
266	**С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,1000**		**802,00**	**80,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,16	6,42
		Сметная стоимость:				**866,16**	**86,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
267	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**6,0000**		**343,84**	**2063,06**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	1,74	1130,00	1966,20
267. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0048	1321,00	6,34
		Итого оплата труда:				**328,76**	**1972,54**
267. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	4689,00	11,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1554,00	3,73
267. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0024	3316,00	7,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0024	1088,00	2,61
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**19,21**
267. 5	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000189	22269,00	4,21
267. 6	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	6,12	12,00	73,44
		Итого материалов:				**12,94**	**77,65**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		236,70	1420,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	278,66
		Сметная стоимость:				**626,99**	**3761,95**
268	**С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6,0000**		**306,00**	**1836,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,48	146,88
		Сметная стоимость:				**330,48**	**1982,88**
269	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**409,18**	**1636,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание					
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,34	1,36	1130,00	1536,80
269. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0032	1321,00	4,23
		Итого оплата труда:				**385,26**	**1541,03**
269. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	4689,00	7,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	1554,00	2,49
269. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	3316,00	5,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0016	1088,00	1,74
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**12,81**
269. 5	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000126	22269,00	2,81
269. 6	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00006	404706,00	24,28
269. 7	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0168	658,00	11,05
269. 8	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	4,08	12,00	48,96
		Итого материалов:				**21,78**	**87,10**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		277,38	1109,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,93	219,70
		Сметная стоимость:				**741,49**	**2965,95**
270	**С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**227,00**	**454,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,16	36,32
		Сметная стоимость:				**245,16**	**490,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
271	**С123-070220-0509 2307-0220-0509 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**2,0000**		**407,00**	**814,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,56	65,12
		Сметная стоимость:				**439,56**	**879,12**
272	**Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	**шт.**	**1,0000**		**4274,53**	**4274,53**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	3	1130,00	3390,00
272. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1321,00	26,42
		Итого оплата труда:				**3416,42**	**3416,42**
272. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4689,00	46,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1554,00	15,54
272. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3316,00	33,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
272. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51	18,00	9,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**89,23**	**89,23**
272. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	455,00	18,65
272. 7	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	658,00	10,53
272. 8	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	56,68

1	2	3	4	5	6	7	8
272. 9	147733 С (2113-0816-3008 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	377,00	46,75
272.10	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	12,00	252,00
272.11	242794 С (2404-0207-2501 РСНБ РК 2015)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,041	4251,00	174,29
272.12	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123,00
272.13	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,2	0,2	567,00	113,40
		Итого материалов:				**795,30**	**795,30**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2459,82	2459,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		538,75	538,75
		Сметная стоимость:				**7273,10**	**7273,10**
273	**С123-070201-0701 2307-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**11662,00**	**11662,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		932,96	932,96
		Сметная стоимость:				**12594,96**	**12594,96**
274	**Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**		**1311,68**	**1311,68**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1	1	1130,00	1130,00
274. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	1321,00	52,84
		Итого оплата труда:				**1182,84**	**1182,84**
274. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	13,00	3,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
274. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	4689,00	93,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1554,00	31,08
274. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	3316,00	66,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		Итого эксплуатация машин:				**163,48**	**163,48**
274. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	455,00	18,20
		Итого материалов:				**18,20**	**18,20**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		851,64	851,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,07	173,07
		Сметная стоимость:				**2336,39**	**2336,39**
275	**С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**10752,00**	**10752,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		860,16	860,16
		Сметная стоимость:				**11612,16**	**11612,16**
276	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки	**м**	**5,0000**		**570,21**	**2851,06**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	1,45	1053,00	1526,85
276. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,022	1321,00	29,06
		Итого оплата труда:				**311,18**	**1555,91**
276. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,011	4689,00	51,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,011	1554,00	17,09

1	2	3	4	5	6	7	8
276. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	0,895	174,00	155,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
276. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,011	3316,00	36,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,011	1088,00	11,97
276. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,222	18,00	4,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,56**	**247,78**
276. 7	125883 С (2105-0106-9908 РСНБ РК 2015)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,002575	--	--
276. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,15	369,00	55,35
276. 9	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000109	718993,00	78,37
276.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	1,09	194,00	211,46
276.11	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	1,09	287,00	312,83
276.12	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000053	235559,00	12,37
276.13	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,01	0,05	1541,00	77,05
276.14	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	1,25	229,00	286,25
276.15	242674 С (2404-0207-0808 РСНБ РК 2015)	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,5	12,00	6,00
276.16	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	0,5	12,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8
276.17	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,25	123,00	30,75
		Итого материалов:				**215,29**	**1076,43**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		224,05	1120,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,54	317,71
		Сметная стоимость:				**857,80**	**4289,02**
277	**С123-061705-0103 2306-1705-0103 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 18**	**м**	**3,0000**		**175,00**	**525,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,00	42,00
		Сметная стоимость:				**189,00**	**567,00**
278	**С123-070202-0102 2307-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**7,0000**		**275,00**	**1925,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,00	154,00
		Сметная стоимость:				**297,00**	**2079,00**
279	**С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**2,0000**		**335,00**	**670,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,80	53,60
		Сметная стоимость:				**361,80**	**723,60**
280	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307,19**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13	13	1088,00	14144,00
280. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1321,00	2113,60
		Итого оплата труда:				**16257,60**	**16257,60**
280. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	4689,00	3751,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1554,00	1243,20

1	2	3	4	5	6	7	8
280. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	3316,00	2652,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1088,00	870,40
		Итого эксплуатация машин:				**6404,00**	**6404,00**
280. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	404706,00	311,62
280. 6	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1772,00	8,51
280. 7	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	56,68
280. 8	147732 С (2113-0816-3007 РСНБ РК 2015)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	379,00	6,06
280. 9	242739 С (2404-0207-1810 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	466,00	950,64
280.10	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	383,00	1,57
280.11	242957 С (2404-0207-3951 РСНБ РК 2015)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	492,00	301,10
280.12	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123,00
		Итого материалов:				**1759,19**	**1759,19**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		11705,47	11705,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2721,01	2721,01
		Сметная стоимость:				**36733,67**	**36733,67**
281	**51-080401-0214 5108-0401-0214 РСНБ РК 2015**	**Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**62933,00**	**62933,00**
282	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки	**м кабеля**	**75,0000**		**779,24**	**58443,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка					
282. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,14	10,5	1088,00	11424,00
282. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	7,478	1148,82	8590,31
		Итого оплата труда:				**266,86**	**20014,31**
282. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,315	4689,00	1477,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,315	1554,00	489,51
282. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	2,933	3518,00	10316,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	2,933	910,00	2669,03
282. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	2,933	15,00	43,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
282. 6	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	3,915	3995,00	15640,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	3,915	1300,00	5089,50
282. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,315	3316,00	1044,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,315	1088,00	342,72
		Итого эксплуатация машин:				**380,30**	**28522,52**
282. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,075	369,00	27,68
282. 9	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,0012	1834952,00	2201,94
282.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	18,6	194,00	3608,40
282.11	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000245	0,018375	1772,00	32,56

1	2	3	4	5	6	7	8
282.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	18,6	287,00	5338,20
282.13	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00075	2834,00	2,13
282.14	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000375	5938576,00	2226,97
282.15	241447 С (2404-0201-0645 РСНБ РК 2015)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	7,65	248,00	1897,20
282.16	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,0156	383,00	5,97
282.17	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	2,16	1461,00	3155,76
		Итого материалов:				**246,62**	**18496,80**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		192,14	14410,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,71	5828,29
		Сметная стоимость:				**1049,09**	**78681,92**
283	**С123-060131-0203 2306-0131-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0600**		**61748,00**	**3704,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4939,84	296,39
		Сметная стоимость:				**66687,84**	**4001,27**
284	**С123-060131-0312 2306-0131-0312 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0150**		**158882,00**	**2383,23**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12710,56	190,66
		Сметная стоимость:				**171592,56**	**2573,89**
285	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций	**м**	**15,0000**		**570,21**	**8553,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки					
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	4,35	1053,00	4580,55
285. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,066	1321,00	87,19
		Итого оплата труда:				**311,18**	**4667,74**
285. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,033	4689,00	154,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,033	1554,00	51,28
285. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	2,685	174,00	467,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
285. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,033	3316,00	109,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,033	1088,00	35,90
285. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,666	18,00	11,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,56**	**743,34**
285. 7	125883 С (2105-0106-9908 РСНБ РК 2015)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,007725	--	--
285. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,45	369,00	166,05
285. 9	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000327	718993,00	235,11
285.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	3,27	194,00	634,38
285.11	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	3,27	287,00	938,49
285.12	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000158	235559,00	37,10

1	2	3	4	5	6	7	8
285.13	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,01	0,15	1541,00	231,15
285.14	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	3,75	229,00	858,75
285.15	242674 С (2404-0207-0808 РСНБ РК 2015)	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	1,5	12,00	18,00
285.16	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	1,5	12,00	18,00
285.17	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,75	123,00	92,25
		Итого материалов:				**215,29**	**3229,28**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		224,05	3360,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,54	953,12
		Сметная стоимость:				**857,80**	**12867,06**
286	**С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**15,0000**		**188,00**	**2820,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,04	225,60
		Сметная стоимость:				**203,04**	**3045,60**
287	**С123-070202-0102 2307-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**6,0000**		**275,00**	**1650,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,00	132,00
		Сметная стоимость:				**297,00**	**1782,00**
		РАЗДЕЛ 11.НС 2-го подъема /Автоматика ЛС 2-3-5/					
288	**Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**10,0000**		**2402,01**	**24020,14**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2,06	20,6	1130,00	23278,00
		Итого оплата труда:				**2327,80**	**23278,00**
288. 2	144707 С (2113-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,35	228,00	79,80

1	2	3	4	5	6	7	8
288. 3	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,42	1577,00	662,34
		Итого материалов:				**74,21**	**742,14**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1745,85	17458,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,83	3318,29
		Сметная стоимость:				**4479,69**	**44796,93**
289	**Прайс-лист**	**Миллиамперметр МВПЗ-У**	**шт**	**4,0000**		**5803,57**	**23214,28**
290	**Прайс-лист**	**Манометр ЭКМ-1У**	**шт**	**4,0000**		**7237,50**	**28950,00**
291	**Прайс-лист**	**Манометр МП4-У**	**шт**	**2,0000**		**3205,36**	**6410,72**
292	**Е11-160901-0505 1116-0901-0505 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на фланцах с установкой болтов и прокладок	**счетчик (водомер)**	**2,0000**		**11635,09**	**23270,18**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	2,65	5,3	1053,00	5580,90
292. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	1088,00	65,28
		Итого оплата труда:				**2823,09**	**5646,18**
292. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	5764,00	115,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
292. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,74	1,48	174,00	257,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
292. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**235,70**	**471,40**
292. 6	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00504	0,01008	190274,00	1917,96
292. 7	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00084	0,00168	207096,00	347,92
292. 8	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	0,32	450,00	144,00

1	2	3	4	5	6	7	8
292. 9	158889 С (2302-0103-0212 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4	3702,00	14808,00
292.10	251572 С (2303-0301-9900 РСНБ РК 2015)	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**8608,94**	**17217,88**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2766,63	5533,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1152,14	2304,28
		Сметная стоимость:				**15553,86**	**31107,71**
293	**С123-030301-0207 2303-0301-0207 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч**	**шт.**	**2,0000**		**39395,00**	**78790,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3151,60	6303,20
		Сметная стоимость:				**42546,60**	**85093,20**
294	**Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**5,0000**		**990,07**	**4950,37**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1	5	946,00	4730,00
		Итого оплата труда:				**946,00**	**4730,00**
294. 2	144709 С (2113-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	1,005	213,00	214,06
294. 3	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0008	0,004	1577,00	6,31
		Итого материалов:				**44,07**	**220,37**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		709,50	3547,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,97	679,83
		Сметная стоимость:				**1835,54**	**9177,70**
295	**С123-070213-0202 2307-0213-0202 РСНБ РК 2015**	**Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам**	**шт.**	**4,0000**		**1757,00**	**7028,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,56	562,24
		Сметная стоимость:				**1897,56**	**7590,24**
296	**Прайс-лист**	**Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-53**	**шт**	**1,0000**		**2843,75**	**2843,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
297	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	**м кабеля**	**55,0000**		**779,24**	**42858,44**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,14	7,7	1088,00	8377,60
297. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0997	5,484	1148,82	6299,56
		Итого оплата труда:				**266,86**	**14677,16**
297. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0042	0,231	4689,00	1083,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,231	1554,00	358,97
297. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0391	2,151	3518,00	7565,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0391	2,151	910,00	1957,41
297. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0391	2,151	15,00	32,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
297. 6	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0522	2,871	3995,00	11469,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0522	2,871	1300,00	3732,30
297. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0042	0,231	3316,00	766,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,231	1088,00	251,33
		Итого эксплуатация машин:				**380,30**	**20916,52**
297. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,055	369,00	20,30
297. 9	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00088	1834952,00	1614,76

1	2	3	4	5	6	7	8
297.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	13,64	194,00	2646,16
297.11	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000245	0,013475	1772,00	23,88
297.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	13,64	287,00	3914,68
297.13	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00055	2834,00	1,56
297.14	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000275	5938576,00	1633,11
297.15	241447 С (2404-0201-0645 РСНБ РК 2015)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	5,61	248,00	1391,28
297.16	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,01144	383,00	4,38
297.17	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1,584	1461,00	2314,22
		Итого материалов:				**246,62**	**13564,32**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		192,14	10567,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,71	4274,08
		Сметная стоимость:				**1049,09**	**57700,07**
298	**С123-060211-0901 2306-0211-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные АКВВБГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0,0550**		**200684,00**	**11037,62**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16054,72	883,01
		Сметная стоимость:				**216738,72**	**11920,63**
299	**Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках	**м**	**54,0000**		**72,08**	**3892,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Прозвонка					
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	2,7	1053,00	2843,10
299. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0108	1321,00	14,27
		Итого оплата труда:				**52,91**	**2857,37**
299. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0054	4689,00	25,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0054	1554,00	8,39
299. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0054	3316,00	17,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0054	1088,00	5,88
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**43,23**
299. 5	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0864	658,00	56,85
299. 6	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0108	2834,00	30,61
299. 7	147838 С (2113-0816-3536 РСНБ РК 2015)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000232	76171,00	17,69
299. 8	238442 С (2306-1702-0101 РСНБ РК 2015)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	2,7	19,00	51,30
299. 9	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	6,588	12,00	79,06
299.10	242794 С (2404-0207-2501 РСНБ РК 2015)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,1674	4251,00	711,62
299.11	242809 С (2404-0207-2804 РСНБ РК 2015)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,432	122,00	52,70
299.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,0002	0,0108	567,00	6,12
		Итого материалов:				**18,63**	**1005,95**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		38,10	2057,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,81	475,97
		Сметная стоимость:				**118,99**	**6425,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
300	**С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0540**		**56435,00**	**3047,49**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4514,80	243,80
		Сметная стоимость:				**60949,80**	**3291,29**
301	**Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**10,0000**		**990,07**	**9900,75**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1	10	946,00	9460,00
		Итого оплата труда:				**946,00**	**9460,00**
301. 2	144709 С (2113-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,201	2,01	213,00	428,13
301. 3	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0008	0,008	1577,00	12,62
		Итого материалов:				**44,07**	**440,75**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		709,50	7095,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,97	1359,66
		Сметная стоимость:				**1835,54**	**18355,41**
302	**Прайс-лист**	**Отборные устройства давления 16-225У**	**шт**	**4,0000**		**3590,00**	**14360,00**
303	**Прайс-лист**	**Отборные устройства давления 16-225П**	**шт**	**4,0000**		**3590,00**	**14360,00**
304	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки	**м**	**16,0000**		**570,21**	**9123,39**
304. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	4,64	1053,00	4885,92
304. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0704	1321,00	93,00
		Итого оплата труда:				**311,18**	**4978,92**
304. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0352	4689,00	165,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0352	1554,00	54,70
304. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	2,864	174,00	498,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
304. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0352	3316,00	116,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0352	1088,00	38,30
304. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,7104	18,00	12,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,56**	**792,90**
304. 7	125883 С (2105-0106-9908 РСНБ РК 2015)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,00824	--	--
304. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,48	369,00	177,12
304. 9	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000349	718993,00	250,78
304.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	3,488	194,00	676,67
304.11	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	3,488	287,00	1001,06
304.12	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000168	235559,00	39,57
304.13	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,01	0,16	1541,00	246,56
304.14	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	4	229,00	916,00
304.15	242674 С (2404-0207-0808 РСНБ РК 2015)	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	1,6	12,00	19,20

1	2	3	4	5	6	7	8
304.16	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	1,6	12,00	19,20
304.17	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,8	123,00	98,40
		Итого материалов:				**215,29**	**3444,57**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		224,05	3584,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,54	1016,66
		Сметная стоимость:				**857,80**	**13724,86**
305	**С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**10,0000**		**246,00**	**2460,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,68	196,80
		Сметная стоимость:				**265,68**	**2656,80**
306	**С123-061705-0102 2306-1705-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 15**	**м**	**6,0000**		**159,00**	**954,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,72	76,32
		Сметная стоимость:				**171,72**	**1030,32**
307	**Ц13-080306-1108 1308-0306-1108 РСНБ РК 2015**	**Коробка штепсельная до 6 соединений типа КШС. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка коробок и лючков 3. Присоединение	**шт.**	**4,0000**		**34699,82**	**138799,26**
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	24	96	1071,00	102816,00
		Итого оплата труда:				**25704,00**	**102816,00**
307. 2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	174,00	90,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22,62**	**90,48**
307. 3	144747 С (2113-0201-0902 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,0016	370009,00	592,01

1	2	3	4	5	6	7	8
307. 4	144770 С (2113-0202-0103 РСНБ РК 2015)	Гайка шестигранная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0004	588601,00	235,44
307. 5	144884 С (2113-0203-0102 РСНБ РК 2015)	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,05	0,2	748,00	149,60
307. 6	146848 С (2113-0704-2101 РСНБ РК 2015)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0001	0,0004	2535107,00	1014,04
307. 7	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,07	0,28	658,00	184,24
307. 8	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0012	235559,00	282,67
307. 9	147652 С (2113-0816-2101 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00014	0,00056	6245736,00	3497,61
307.10	147733 С (2113-0816-3008 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,06	0,24	377,00	90,48
307.11	242739 С (2404-0207-1810 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	64	466,00	29824,00
307.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,01	0,04	567,00	22,68
		Итого материалов:				**8973,20**	**35892,78**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		18506,88	74027,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4256,54	17026,14
		Сметная стоимость:				**57463,23**	**229852,92**
308	**С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная КС-10**	**шт.**	**4,0000**		**7619,00**	**30476,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		609,52	2438,08
		Сметная стоимость:				**8228,52**	**32914,08**
309	**С124-040204-1506 2404-0204-1506 РСНБ РК 2015**	**Зажимы заземляющие ЗПС-140-3В ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1212,00**	**7272,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,96	581,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1308,96**	**7853,76**
		РАЗДЕЛ 12.НС 2-го подъема /Водопровод и канализация ЛС 2-3-7/					
310	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**1,0000**		**1880,77**	**1880,77**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	1,47	1000,00	1470,00
310. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**1491,76**
310. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	174,00	60,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
310. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2465,00	49,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**110,20**
310. 5	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	188694,00	207,56
310. 6	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	207096,00	28,99
310. 7	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005,00	64,01
310. 8	251472 С (2302-1199-9912 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
310. 9	404186 С (5101-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**300,57**	**300,57**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	1461,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	267,42
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**3610,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
311	**С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**13722,00**	**13722,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1097,76	1097,76
		Сметная стоимость:				**14819,76**	**14819,76**
312	**Прайс-лист**	**Регулятор давления после себя 21ч4нж**	**шт**	**1,0000**		**11667,86**	**11667,86**
313	**С123-040501-0206 2304-0501-0206 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5221,00**	**10442,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,68	835,36
		Сметная стоимость:				**5638,68**	**11277,36**
314	**С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**1411,00**	**4233,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,88	338,64
		Сметная стоимость:				**1523,88**	**4571,64**
315	**С123-030102-1201 2303-0102-1201 РСНБ РК 2015**	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**1158,00**	**1158,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,64	92,64
		Сметная стоимость:				**1250,64**	**1250,64**
316	**51-040106-0101 5104-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**1,0000**		**25156,00**	**25156,00**
317	**С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015**	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**20,0000**		**982,00**	**19640,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,56	1571,20
		Сметная стоимость:				**1060,56**	**21211,20**
318	**Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка пожарных кранов 2. Сборка и укладка пожарного рукава	**кран**	**1,0000**		**20287,84**	**20287,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,9	0,9	1088,00	979,20
318. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1088,00	32,64
		Итого оплата труда:				**1011,84**	**1011,84**
318. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,2	13,00	2,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
318. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	5764,00	57,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
318. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2465,00	49,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		Итого эксплуатация машин:				**109,54**	**109,54**
318. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	455,00	18,20
318. 7	146052 С (2113-0211-0608 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00004	0,00004	252823,00	10,11
318. 8	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23
318. 9	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5,08
318.10	187933 С (2303-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	3	725,00	2175,00
318.11	187939 С (2303-0103-0401 РСНБ РК 2015)	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	10	705,00	7050,00
318.12	187953 С (2303-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	1	4870,00	4870,00
318.13	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	516,00	15,48
318.14	252975 С (2304-0702-0602 РСНБ РК 2015)	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1	5052,00	5052,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**19199,10**	**19199,10**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		991,60	991,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1702,36	1702,36
		Сметная стоимость:				**22981,80**	**22981,80**
319	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**2,0000**		**2472,69**	**4945,38**
319. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,2266	0,4532	1130,00	512,12
		Итого оплата труда:				**256,06**	**512,12**
319. 2	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	323,00	6,46
319. 3	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	508,00	10,16
319. 4	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	516,00	20,64
319. 5	262755 С (2305-1501-0102 РСНБ РК 2015)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2198,00	4396,00
		Итого материалов:				**2216,63**	**4433,26**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		250,94	501,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,89	435,78
		Сметная стоимость:				**2941,51**	**5883,03**
320	**Прайс-лист**	**Манометр МП4-У**	**шт**	**2,0000**		**3205,36**	**6410,72**
321	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**4,0000**		**1670,54**	**6682,15**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	1,348	1088,00	1466,62
321. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0236	1143,29	26,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**373,40**	**1493,61**
321. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0032	5764,00	18,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0032	1088,00	3,48
321. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0028	4329,00	12,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0028	1554,00	4,35
321. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0176	2465,00	43,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0176	1088,00	19,15
321. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0556	26,00	1,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**75,40**
321. 7	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,016	561,00	8,98
321. 8	146643 С (2113-0701-0102 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000008	628269,00	4,77
321. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,01368	293,00	4,01
321.10	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0024	323,00	0,78
321.11	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0212	508,00	10,77
321.12	157966 С (2301-1306-0201 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	4	1275,00	5100,00
321.13	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,01	174,00	1,74
321.14	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0176	516,00	9,08
		Итого материалов:				**1285,03**	**5140,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		365,93	1463,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,92	651,67
		Сметная стоимость:				**2199,39**	**8797,55**
322	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**15,0000**		**2164,30**	**32464,53**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,337	5,055	1088,00	5499,84
322. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0885	1143,29	101,18
		Итого оплата труда:				**373,40**	**5601,02**
322. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,012	5764,00	69,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,012	1088,00	13,06
322. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	4329,00	45,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	1554,00	16,32
322. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,066	2465,00	162,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,066	1088,00	71,81
322. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,2085	26,00	5,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18,85**	**282,73**
322. 7	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,06	561,00	33,66
322. 8	146643 С (2113-0701-0102 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000029	628269,00	17,91
322. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,0513	293,00	15,03

1	2	3	4	5	6	7	8
322.10	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,009	323,00	2,91
322.11	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0795	508,00	40,39
322.12	157968 С (2301-1306-0203 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	15	1768,00	26520,00
322.13	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,1035	174,00	18,01
322.14	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,066	516,00	34,06
		Итого материалов:				**1778,80**	**26681,95**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		365,93	5489,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,42	3036,28
		Сметная стоимость:				**2732,65**	**40989,81**
323	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**15,0000**		**3350,60**	**50259,01**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,433	6,495	1088,00	7066,56
323. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,162	1118,20	181,15
		Итого оплата труда:				**483,18**	**7247,71**
323. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0014	0,021	5764,00	121,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,021	1088,00	22,85
323. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	4329,00	45,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	1554,00	16,32
323. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1305	2465,00	321,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1305	1088,00	141,98
323. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0197	0,2955	26,00	7,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**33,06**	**495,86**
323. 7	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,06	561,00	33,66
323. 8	146643 С (2113-0701-0102 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000004	0,000057	628269,00	35,81
323. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	0,0969	293,00	28,39
323.10	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,009	323,00	2,91
323.11	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,093	508,00	47,24
323.12	157971 С (2301-1306-0206 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	15	2829,00	42435,00
323.13	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,4125	174,00	71,78
323.14	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	0,081	516,00	41,80
		Итого материалов:				**2846,44**	**42696,58**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		473,52	7102,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,93	4588,94
		Сметная стоимость:				**4130,05**	**61950,70**
		Канализация					
324	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**1,0000**		**2422,48**	**2422,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,95	1,95	1088,00	2121,60
324. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,035	1021,89	35,77
		Итого оплата труда:				**2157,37**	**2157,37**
324. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	13,00	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
324. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,013	1888,00	24,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,013	910,00	11,83
324. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,022	2465,00	54,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,022	1088,00	23,94
		Итого эксплуатация машин:				**79,03**	**79,03**
324. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00036	218211,00	78,56
324. 7	135925 С (2110-0502-1301 РСНБ РК 2015)	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	360,00	72,00
324. 8	145636 С (2113-0207-0409 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	77,00	30,80
324. 9	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,03	323,00	9,69
324.10	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	508,00	10,16
324.11	187928 С (2303-0102-9902 РСНБ РК 2015)	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--
324.12	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	516,00	20,64
		Итого материалов:				**221,85**	**221,85**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2114,22	2114,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,94	362,94
		Сметная стоимость:				**4899,63**	**4899,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
325	**С123-030102-0937 2303-0102-0937 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**		**9682,00**	**9682,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		774,56	774,56
		Сметная стоимость:				**10456,56**	**10456,56**
326	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**1,0000**		**3074,56**	**3074,56**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,22	2,22	1071,00	2377,62
326. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,071	1007,77	71,55
		Итого оплата труда:				**2449,17**	**2449,17**
326. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	13,00	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
326. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,032	1888,00	60,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,032	910,00	29,12
326. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,039	2465,00	96,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,039	1088,00	42,43
		Итого эксплуатация машин:				**156,81**	**156,81**
326. 6	135925 С (2110-0502-1301 РСНБ РК 2015)	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	360,00	144,00
326. 7	135947 С (2110-0502-1812 РСНБ РК 2015)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00008	1188096,00	95,05
326. 8	145636 С (2113-0207-0409 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	77,00	30,80
326. 9	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,004	323,00	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8
326.10	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,0001	0,0001	1371537,00	137,15
326.11	147640 С (2113-0816-1901 РСНБ РК 2015)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,08	1263,00	101,04
326.12	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,02	508,00	10,16
326.13	187928 С (2303-0102-9902 РСНБ РК 2015)	Санитарные приборы	комплект	1	1	--	--
326.14	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,04	516,00	20,64
		Итого материалов:				**540,13**	**540,13**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2400,19	2400,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		437,98	437,98
		Сметная стоимость:				**5912,73**	**5912,73**
327	**С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1,0000**		**18172,00**	**18172,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1453,76	1453,76
		Сметная стоимость:				**19625,76**	**19625,76**
328	**С123-030102-2201 2303-0102-2201 РСНБ РК 2015**	**Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97**	**комплект**	**2,0000**		**13655,00**	**27310,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1092,40	2184,80
		Сметная стоимость:				**14747,40**	**29494,80**
329	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек	**м трубопровода**	**20,0000**		**663,46**	**13269,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Испытание трубопровода					
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	11,68	1130,00	13198,40
329. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,006	1243,33	7,46
		Итого оплата труда:				**660,29**	**13205,86**
329. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,002	5764,00	11,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002	1088,00	2,18
329. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,002	4329,00	8,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002	1554,00	3,11
329. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002	2465,00	4,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002	1088,00	2,18
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**25,12**
329. 6	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00024	190274,00	45,67
329. 7	250407 С (2301-1399-9906 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	0,998	19,96	--	--
329. 8	274662 С (2113-0703-1407 РСНБ РК 2015)	Вода	м3	0,0039	0,078	--	--
		Итого материалов:				**2,28**	**45,67**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		647,09	12941,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,84	2096,87
		Сметная стоимость:				**1415,39**	**28307,80**
330	**С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**20,0000**		**221,00**	**4420,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,68	353,60
		Сметная стоимость:				**238,68**	**4773,60**
		РАЗДЕЛ 13.Резервуар 150 м3					
331	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ:	**м3 грунта**	**256,0000**		**30,63**	**7840,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
331. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	2,063	1300,00	2682,37
		Итого оплата труда:				**10,48**	**2682,37**
331. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,063	3800,00	7840,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,063	1300,00	2681,90
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**7840,77**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	1931,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	781,77
		Сметная стоимость:				**41,23**	**10553,84**
332	**Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**256,0000**		**15,12**	**3871,74**
332. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	1,019	1300,00	1324,54
		Итого оплата труда:				**5,17**	**1324,54**
332. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	1,019	3800,00	3871,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,019	1300,00	1324,70
		Итого эксплуатация машин:				**15,12**	**3871,74**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3,73	953,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,51	386,03
		Сметная стоимость:				**20,36**	**5211,45**
333	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**256,0000**		**131,75**	**33727,10**
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	27,648	638,00	17639,42
333. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	6,72	1088,00	7311,36
		Итого оплата труда:				**97,46**	**24950,78**
333. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	6,72	2338,00	15711,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	6,72	1088,00	7311,36
333. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	26,88	14,00	376,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**16087,68**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	17964,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	4135,33
		Сметная стоимость:				**218,07**	**55827,00**
334	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**64,0000**		**706,64**	**45225,22**
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	62,208	727,00	45225,22
		Итого оплата труда:				**706,64**	**45225,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	32562,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	6222,99
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**84010,36**
335	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(обсыпка резервуара)** Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	**180,0000**		**43,70**	**7866,00**
335. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,07	1300,00	2691,00
		Итого оплата труда:				**14,95**	**2691,00**
335. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,07	3800,00	7866,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,07	1300,00	2691,00
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**7866,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		10,76	1937,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,36	784,28
		Сметная стоимость:				**58,82**	**10587,80**
336	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(уплотнение обсыпки)** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**180,0000**		**131,75**	**23714,37**
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	19,44	638,00	12402,72
336. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4,725	1088,00	5140,80
		Итого оплата труда:				**97,46**	**17543,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
336. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,725	2338,00	11047,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	4,725	1088,00	5140,80
336. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	18,9	14,00	264,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**11311,65**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	12631,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	2907,66
		Сметная стоимость:				**218,07**	**39253,36**
337	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(подача грунта на покрытие резервуара)** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**90,0000**		**186,29**	**16765,92**
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0115	1,035	762,00	788,67
337. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,25	1554,00	3496,50
		Итого оплата труда:				**47,61**	**4285,17**
337. 3	2263 С (3101-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	2,25	7101,00	15977,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	2,25	1554,00	3496,50
		Итого эксплуатация машин:				**177,53**	**15977,25**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		34,28	3085,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,65	1588,10
		Сметная стоимость:				**238,21**	**21439,34**
338	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(по м3 грунта перекрытию)** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**90,0000**		**706,64**	**63597,96**
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	87,48	727,00	63597,96
		Итого оплата труда:				**706,64**	**63597,96**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	45790,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	8751,08
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**118139,57**

1	2	3	4	5	6	7	8
339	**Е11-010107-1806 1101-0107-1806 РСНБ РК 2015**	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Планировка поверхности по данным визировочных отметок на глаз	**м2 спланированной поверхности**	**260,0000**		**59,15**	**15379,00**
339. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,065	16,9	910,00	15379,00
		Итого оплата труда:				**59,15**	**15379,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		42,59	11072,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,14	2116,15
		Сметная стоимость:				**109,88**	**28568,03**
		Бетонные и ж/б конструкции					
340	**Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** Состав работ: 1. Сварка закладных и монтажных изделий 2. Замоноличивание швов и сопряжений бетоном 3. Устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой 4. Прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям	**шт. сборных конструкци**	**8,0000**		**9998,06**	**79984,45**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2,01	16,08	1018,00	16369,44
340. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3357	2,686	1221,88	3281,48
		Итого оплата труда:				**2456,37**	**19650,92**
340. 3	786 С (3105-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,212	1,696	5530,00	9378,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,212	1,696	1300,00	2204,80
340. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0948	0,7584	174,00	131,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
340. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1237	0,9896	2465,00	2439,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1237	0,9896	1088,00	1076,68
		Итого эксплуатация машин:				**1493,78**	**11950,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
340. 6	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21	1,68	21086,00	35424,48
340. 7	125423 С (2104-9999-9901 РСНБ РК 2015)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--
340. 8	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,41	3,28	70,00	229,60
340. 9	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0026	0,0208	614991,00	12791,81
340.10	131610 С (2107-0203-0404 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00848	0,06784	21816,00	1480,00
340.11	135519 С (2110-0401-0202 РСНБ РК 2015)	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	0,98	7,84	89,00	697,76
340.12	146692 С (2113-0702-1101 РСНБ РК 2015)	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,00072	286680,00	206,41
340.13	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0024	208994,00	501,59
340.14	279846 С (2105-0301-3002 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0002	0,0016	208224,00	333,16
		Итого материалов:				**6458,10**	**51664,80**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2898,51	23188,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1031,73	8253,80
		Сметная стоимость:				**13928,29**	**111426,34**
341	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**3,0000**		**36006,75**	**108020,24**
341. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	24,75	982,00	24304,50
341. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	2,169	1093,41	2371,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**26676,44**
341. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0081	4249,00	34,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0081	1088,00	8,81
341. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	1,473	39,00	57,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
341. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	2,099	5764,00	12099,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	2,099	1088,00	2283,71
341. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,0252	4329,00	109,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,0252	1554,00	39,16
341. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	6,247	174,00	1087,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
341. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,0369	2465,00	90,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,0369	1088,00	40,15
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**13478,18**
341. 9	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,045	21086,00	64206,87
341.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	7,5	70,00	525,00
341.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,0243	58360,00	1418,15
341.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,0012	26517,00	31,82
341.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,11	310,00	344,10

1	2	3	4	5	6	7	8
341.14	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0075	212247,00	1591,85
341.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0012	0,0036	30,00	0,11
341.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	2,337	907,00	2119,66
		Итого материалов:				**23412,52**	**70237,56**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		8091,85	24275,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3527,89	10583,66
		Сметная стоимость:				**47626,49**	**142879,46**
342	**Е11-460302-0101 1146-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бутового камня. Пробивка** Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка проемов с зачисткой откосов	**м3**	**0,1000**		**14439,32**	**1443,93**
342. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	9,54	0,954	982,00	936,83
342. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,08	0,208	1088,00	226,30
		Итого оплата труда:				**11631,32**	**1163,13**
342. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,08	0,208	2338,00	486,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,08	0,208	1088,00	226,30
342. 4	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,16	0,416	50,00	20,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5071,04**	**507,10**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		9770,31	977,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1936,77	193,68
		Сметная стоимость:				**26146,40**	**2614,64**
343	**Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм** Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	**м2**	**15,0000**		**2432,96**	**36494,41**
343. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,202	3,03	865,00	2620,95
343. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0152	0,228	1259,55	287,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**193,88**	**2908,13**
343. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0112	0,168	15,00	2,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
343. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0123	0,1845	3996,00	737,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,1845	1300,00	239,85
343. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,0435	2465,00	107,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0435	1088,00	47,33
		Итого эксплуатация машин:				**56,47**	**847,01**
343. 6	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	1,53	21086,00	32261,58
343. 7	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00081	0,01215	58360,00	709,07
343. 8	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,012	0,18	310,00	55,80
		Итого материалов:				**2201,76**	**33026,45**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		176,43	2646,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,75	3131,26
		Сметная стоимость:				**2818,14**	**42272,07**
344	**Е11-060301-0302 1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 к=3**	**Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины** Состав работ: 1. Укладка бетонной смеси	**м2**	**15,0000**		**-710,28**	**-10654,19**
344. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,0129	0,1935	-2595,00	-502,13
344. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0225	-3772,80	-84,89
		Итого оплата труда:				**-39,13**	**-587,02**
344. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0007	0,0105	-15,00	-0,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
344. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0012	0,018	-3996,00	-71,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,018	-1300,00	-23,40
344. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0045	-2465,00	-11,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0045	-1088,00	-4,90
		Итого эксплуатация машин:				**-16,64**	**-249,53**
344. 6	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,153	-21086,00	-3226,16
344. 7	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,0012	-58360,00	-70,03
344. 8	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,001	0,015	-310,00	-4,65
		Итого материалов:				**-660,17**	**-9902,52**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		-35,61	-534,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-59,67	-895,07
		Сметная стоимость:				**-805,56**	**-12083,45**
345	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0320**		**198348,00**	**6347,14**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15867,84	507,77
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**6854,91**
346	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,0300**		**11984,32**	**12343,85**
346. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	4,933	5,081	982,00	4989,53
346. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,676	1,727	1287,35	2223,00
		Итого оплата труда:				**7002,45**	**7212,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
346. 3	776 С (3105-0102-0104 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,2781	6341,00	1763,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,2781	1554,00	432,17
346. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	1,012	3996,00	4045,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	1,012	1300,00	1315,60
346. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,436205	2465,00	1075,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,436205	1088,00	474,59
		Итого эксплуатация машин:				**6684,07**	**6884,59**
346. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,01854	16850,00	312,40
346. 7	125425 С (2104-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	1,03	--	--
346. 8	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000721	218211,00	157,33
		Итого материалов:				**456,05**	**469,73**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		8262,90	8510,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1619,78	1668,37
		Сметная стоимость:				**21866,99**	**22523,00**
347	**Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,6000**		**7331,48**	**11730,36**
347. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,998	4,797	1000,00	4796,80
347. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,069	1,71	1248,07	2133,69
		Итого оплата труда:				**4331,56**	**6930,49**
347. 3	776 С (3105-0102-0104 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,135	0,216	6341,00	1369,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,135	0,216	1554,00	335,66

1	2	3	4	5	6	7	8
347. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,51	0,816	3996,00	3260,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,816	1300,00	1060,80
347. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,6776	2465,00	1670,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,6776	1088,00	737,23
		Итого эксплуатация машин:				**3937,92**	**6300,68**
347. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,017	0,0272	16850,00	458,32
347. 7	125425 С (2104-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	1,6	--	--
347. 8	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,0008	218211,00	174,57
		Итого материалов:				**395,56**	**632,89**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		5111,24	8177,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995,42	1592,67
		Сметная стоимость:				**13438,13**	**21501,01**
348	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0064**		**362621,00**	**2320,77**
348. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	1,267	1000,00	1267,20
348. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002304	1282,16	2,95
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**1270,15**
348. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00096	4329,00	4,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00096	1554,00	1,49
348. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001344	2465,00	3,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001344	1088,00	1,46
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**7,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
348. 5	145986 С (2113-0210-0102 РСНБ РК 2015)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0064	163454,00	1046,11
		Итого материалов:				**163454,00**	**1046,11**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		180600,04	1155,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43457,68	278,13
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**3754,74**
349	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**5,8000**		**26900,64**	**156023,74**
349. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	7,83	762,00	5966,46
349. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,052	1088,00	1144,08
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**7110,54**
349. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,784	15,00	41,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
349. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,044	5764,00	6017,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,044	1088,00	1135,87
349. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00754	2465,00	18,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00754	1088,00	8,20
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**6077,96**
349. 6	100463 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,916	22623,00	133837,67
349. 7	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,45	6994,00	10141,30
349. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,0116	30,00	0,35
		Итого материалов:				**24824,02**	**143979,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1115,62	6470,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2241,30	12999,55
		Сметная стоимость:				**30257,56**	**175493,87**
350	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,3100**		**28755,68**	**8914,26**
350. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	1,519	910,00	1382,29
350. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,06107	1105,51	67,51
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**1449,80**
350. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000837	4249,00	3,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000837	1088,00	0,91
350. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,090396	39,00	3,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
350. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,054591	5764,00	314,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,054591	1088,00	59,40
350. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,002294	4329,00	9,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,002294	1554,00	3,56
350. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,002666	79,00	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
350. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,003348	2465,00	8,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,003348	1088,00	3,64
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**340,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
350. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3162	21086,00	6667,39
350.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,23622	70,00	16,54
350.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00217	58360,00	126,64
350.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000254	26517,00	6,74
350.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,093	310,00	28,83
350.14	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,02325	6994,00	162,61
350.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00424	0,001314	30,00	0,04
350.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,20181	907,00	183,04
		Итого материалов:				**23199,46**	**7191,83**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4255,87	1319,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2640,92	818,69
		Сметная стоимость:				**35652,48**	**11052,27**
351	**Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами** Состав работ: 1. Укладка щитов подпольных каналов с пристрожкой и пригонкой по месту	**м2**	**3,1000**		**3614,16**	**11203,89**
351. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,233	0,7223	727,00	525,11
351. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,10695	1274,40	136,30
		Итого оплата труда:				**213,36**	**661,41**
351. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,04278	4329,00	185,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,04278	1554,00	66,48
351. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,06417	2465,00	158,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,06417	1088,00	69,82
		Итого эксплуатация машин:				**110,77**	**343,37**
351. 5	268274 С (2701-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Щиты настила	м2	1	3,1	3334,00	10335,40
		Итого материалов:				**3334,00**	**10335,40**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		192,02	595,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,49	943,93
		Сметная стоимость:				**4110,67**	**12743,09**
352	**Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны** Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором	**м2**	**3,1800**		**4300,98**	**13677,13**
352. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,936	2,976	850,00	2530,01
352. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,011766	1276,92	15,02
		Итого оплата труда:				**800,32**	**2545,03**
352. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,00477	4329,00	20,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00477	1554,00	7,41
352. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,006996	2465,00	17,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,006996	1088,00	7,61
		Итого эксплуатация машин:				**11,92**	**37,89**
352. 5	100007 С (2101-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Глина	м3	0,0014	0,004452	1639,00	7,30
352. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,06	0,1908	351,00	66,97
352. 7	147109 С (2113-0805-0201 РСНБ РК 2015)	Войлок строительный	т	0,00303	0,009635	405790,00	3909,95
352. 8	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0072	0,022896	311190,00	7125,01
		Итого материалов:				**3493,47**	**11109,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		720,29	2290,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,70	1277,41
		Сметная стоимость:				**5422,98**	**17245,07**
353	**С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0009**		**404706,00**	**364,24**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	29,14
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**393,37**
354	**С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015**	**Гвозди винтовые ГОСТ 283-75**	**кг**	**0,3600**		**387,00**	**139,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,96	11,15
		Сметная стоимость:				**417,96**	**150,47**
355	**С121-130209-0401 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015**	**Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75**	**кг**	**3,6000**		**310,00**	**1116,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,80	89,28
		Сметная стоимость:				**334,80**	**1205,28**
356	**Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Щиты. Укладка над подпольными каналами** Состав работ: 1. Укладка щитов подпольных каналов с пристрожкой и пригонкой по месту	**м2**	**1,0800**		**3614,16**	**3903,29**
356. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,233	0,25164	727,00	182,94
356. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,03726	1274,40	47,48
		Итого оплата труда:				**213,36**	**230,43**
356. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,014904	4329,00	64,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,014904	1554,00	23,16
356. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,022356	2465,00	55,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,022356	1088,00	24,32
		Итого эксплуатация машин:				**110,77**	**119,63**
356. 5	268274 С (2701-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Щиты настила	м2	1	1,08	3334,00	3600,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3334,00**	**3600,72**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		192,02	207,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,49	328,85
		Сметная стоимость:				**4110,67**	**4439,53**
357	**С121-070201-0107 2107-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0150**		**60132,00**	**901,98**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4810,56	72,16
		Сметная стоимость:				**64942,56**	**974,14**
358	**Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо** Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением	**м3 изоляции**	**0,0900**		**10762,16**	**968,59**
358. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	9,47	0,8523	1053,00	897,47
358. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,0279	1088,00	30,36
		Итого оплата труда:				**10309,19**	**927,83**
358. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,45	0,0405	58,00	2,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
358. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0279	2465,00	68,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,0279	1088,00	30,36
		Итого эксплуатация машин:				**790,25**	**71,12**
358. 5	248680 С (2111-0401-9901 РСНБ РК 2015)	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	1,02	0,0918	--	--
		Итого материалов:				**--**	**0,00**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		7834,98	705,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1487,77	133,90
		Сметная стоимость:				**20084,92**	**1807,64**
359	**Прайс-лист**	**Блоки из пеностекла плотностью 120 кг/м3**	**м3**	**0,0900**		**36187,50**	**3256,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
360	**Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны** Состав работ: 1. Обивка дверных полотен и коробок с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором	**м2**	**1,0800**		**4300,98**	**4645,06**
360. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,936	1,011	850,00	859,25
360. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,003996	1276,93	5,10
		Итого оплата труда:				**800,32**	**864,35**
360. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,00162	4329,00	7,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00162	1554,00	2,52
360. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,002376	2465,00	5,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,002376	1088,00	2,59
		Итого эксплуатация машин:				**11,92**	**12,87**
360. 5	100007 С (2101-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Глина	м3	0,0014	0,001512	1639,00	2,48
360. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,06	0,0648	351,00	22,74
360. 7	147109 С (2113-0805-0201 РСНБ РК 2015)	Войлок строительный	т	0,00303	0,003272	405790,00	1327,91
360. 8	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0072	0,007776	311190,00	2419,81
		Итого материалов:				**3493,47**	**3772,94**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		720,29	777,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		401,70	433,84
		Сметная стоимость:				**5422,98**	**5856,82**
361	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0210**		**362621,00**	**7615,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
361. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	4,158	1000,00	4158,00
361. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00756	1282,17	9,69
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**4167,69**
361. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00315	4329,00	13,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00315	1554,00	4,90
361. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00441	2465,00	10,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00441	1088,00	4,80
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**24,51**
361. 5	145986 С (2113-0210-0102 РСНБ РК 2015)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,021	163454,00	3432,53
		Итого материалов:				**163454,00**	**3432,53**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		180600,04	3792,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43457,68	912,61
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**12320,25**
362	**С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015**	**Гвозди винтовые ГОСТ 283-75**	**кг**	**1,3200**		**387,00**	**510,84**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,96	40,87
		Сметная стоимость:				**417,96**	**551,71**
		Металлоконструкции					
363	**Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0290**		**110353,03**	**3200,24**
363. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	99,9	2,897	982,00	2844,95
363. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,00899	1268,39	11,40
		Итого оплата труда:				**98495,00**	**2856,36**
363. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00348	4329,00	15,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00348	1554,00	5,41

1	2	3	4	5	6	7	8
363. 4	1198 С (3105-0402-0304 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8,6	0,2494	91,00	22,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
363. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00551	2465,00	13,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00551	1088,00	5,99
		Итого эксплуатация машин:				**1770,43**	**51,34**
363. 6	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00087	70,00	0,06
363. 7	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000542	3360,00	1,82
363. 8	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00003	60195,00	1,80
363. 9	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,022	0,000638	404706,00	258,20
363.10	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00029	310,00	0,09
363.11	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1880677,00	5,45
363.12	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000009	433151,00	3,89
363.13	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000017	572135,00	9,96
363.14	248298 С (2106-0405-9901 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные	т	1	0,029	--	--
363.15	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000056	402893,00	22,67
		Итого материалов:				**10480,80**	**303,94**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		67961,55	1970,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14265,17	413,69
		Сметная стоимость:				**192579,75**	**5584,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
364	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0290**		**439273,00**	**12738,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35141,84	1019,11
		Сметная стоимость:				**474414,84**	**13758,03**
365	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,2480**		**62849,91**	**15586,78**
365. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	7,167	1053,00	7547,06
365. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,301	1305,14	1698,00
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**9245,06**
365. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	2,13	295,00	628,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
365. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,21328	23,00	4,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
365. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,02976	4329,00	128,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,02976	1554,00	46,25
365. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,208	3996,00	4826,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,208	1300,00	1570,40
365. 7	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,016368	8085,00	132,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,016368	1857,00	30,40
365. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,07192	28,00	2,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
365. 9	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,09672	181,00	17,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
365.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,04712	2465,00	116,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,04712	1088,00	51,27
365.11	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,41664	26,00	10,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**5867,23**
365.12	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00744	70,00	0,52
365.13	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004638	3360,00	15,58
365.14	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000248	415412,00	103,02
365.15	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000255	60195,00	15,38
365.16	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,003323	404706,00	1344,92
365.17	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00248	310,00	0,77
365.18	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,33976	293,00	99,55
365.19	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,10168	147,00	14,95
365.20	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000025	1880677,00	46,64
365.21	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000992	220651,00	218,89

1	2	3	4	5	6	7	8
365.22	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000077	433151,00	33,30
365.23	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000149	572135,00	85,13
365.24	248298 С (2106-0405-9901 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные	т	1	0,248	--	--
365.25	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000481	402893,00	193,84
		Итого материалов:				**8760,03**	**2172,49**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		25722,14	6379,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7085,76	1757,27
		Сметная стоимость:				**95657,81**	**23723,14**
366	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2480**		**521272,00**	**129275,46**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41701,76	10342,04
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**139617,49**
367	**Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0470**		**65193,33**	**3064,09**
367. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	35,9	1,687	1018,00	1717,67
367. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	0,207176	1539,96	319,04
		Итого оплата труда:				**43334,36**	**2036,71**
367. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	0,28952	295,00	85,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
367. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	0,14899	23,00	3,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
367. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	0,19411	4329,00	840,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,19411	1554,00	301,65
367. 6	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,004136	8085,00	33,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,004136	1857,00	7,68
367. 7	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,01363	28,00	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
367. 8	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,01598	181,00	2,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
367. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00893	2465,00	22,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,00893	1088,00	9,72
367.10	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,07661	26,00	1,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21060,75**	**989,86**
367.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00141	70,00	0,10
367.12	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000879	3360,00	2,95
367.13	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000047	415412,00	19,52
367.14	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000048	60195,00	2,91
367.15	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000494	404706,00	199,72
367.16	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00047	310,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8
367.17	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,06439	293,00	18,87
367.18	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,01927	147,00	2,83
367.19	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1880677,00	8,84
367.20	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000188	220651,00	41,48
367.21	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000015	433151,00	6,31
367.22	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000028	572135,00	16,13
367.23	248298 С (2106-0405-9901 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные	т	1	0,047	--	--
367.24	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000091	402893,00	36,74
		Итого материалов:				**7586,38**	**356,56**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29900,71	1405,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7607,52	357,55
		Сметная стоимость:				**102701,56**	**4826,97**
368	**С121-060404-0101 2106-0404-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг**	**т**	**0,0470**		**443087,00**	**20825,09**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35446,96	1666,01
		Сметная стоимость:				**478533,96**	**22491,10**
369	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**225,0000**		**822,33**	**185024,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
369. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	47,7	1071,00	51086,70
369. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,45	1088,00	489,60
		Итого оплата труда:				**229,23**	**51576,30**
369. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,388	729,00	3198,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
369. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,45	2465,00	1109,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,45	1088,00	489,60
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**4307,74**
369. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	540	226,00	122040,00
369. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,036	129524,00	4662,86
369. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,054	54214,00	2927,56
		Итого материалов:				**576,14**	**129630,42**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	47965,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	18639,27
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**251630,08**
370	**Е11-130301-0112 1113-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	**м2**	**226,0000**		**178,13**	**40257,57**
370. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	0,0289	6,531	1300,00	8490,82
370. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0452	1088,00	49,18
		Итого оплата труда:				**37,79**	**8540,00**
370. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0226	4249,00	96,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0226	1088,00	24,59

1	2	3	4	5	6	7	8
370. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0226	27,00	0,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
370. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0226	2465,00	55,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0226	1088,00	24,59
370. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	2,531	137,00	346,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**499,12**
370. 7	147794 С (2113-0816-3431 РСНБ РК 2015)	Отвердитель	т	0,00001	0,00217	611261,00	1326,19
370. 8	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000023	0,005108	572135,00	2922,24
370. 9	249442 С (2204-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,113	25,538	1058,00	27019,20
		Итого материалов:				**138,35**	**31267,63**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,07	5892,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,34	3692,01
		Сметная стоимость:				**220,54**	**49842,19**
371	**Е11-130301-0112 1113-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов	**м2**	**3,1900**		**178,13**	**568,24**
371. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	0,0289	0,092191	1300,00	119,85
371. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000638	1087,93	0,69
		Итого оплата труда:				**37,79**	**120,54**
371. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000319	4249,00	1,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000319	1088,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8
371. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000319	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
371. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000319	2465,00	0,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000319	1088,00	0,35
371. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,035728	137,00	4,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**7,05**
371. 7	147794 С (2113-0816-3431 РСНБ РК 2015)	Отвердитель	т	0,00001	0,000031	611261,00	18,72
371. 8	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000023	0,000072	572135,00	41,25
371. 9	249442 С (2204-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,113	0,36047	1058,00	381,38
		Итого материалов:				**138,35**	**441,34**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,07	83,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,34	52,11
		Сметная стоимость:				**220,54**	**703,52**
372	**Е11-080701-0201 1108-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м** Состав работ: 1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 2. Разборка лесов 3. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 4. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	**м2 горизонтальной проекции**	**65,0000**		**956,21**	**62153,66**
372. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,702	45,63	928,00	42344,64
372. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,117	1088,00	127,30
		Итого оплата труда:				**653,41**	**42471,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
372. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,117	2465,00	288,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,117	1088,00	127,30
		Итого эксплуатация машин:				**4,44**	**288,40**
372. 4	130852 С (2106-0510-5501 РСНБ РК 2015)	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,01885	394517,00	7436,65
372. 5	248379 С (2107-0510-0201 РСНБ РК 2015)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,0052	31715,00	164,92
372. 6	268274 С (2701-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Щиты настила	м2	0,055	3,575	3334,00	11919,05
		Итого материалов:				**300,32**	**19520,61**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		607,68	39498,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,11	8132,20
		Сметная стоимость:				**1689,00**	**109784,76**
		Теплоизоляционные и отделочные работы					
373	**Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой** Состав работ: 1. Разметка и раскрой материала 2. Приготовление составов 3. Огрунтовка 4. Оклейка стеклотканью 5. Контроль качества	**м2**	**43,0000**		**2645,01**	**113735,21**
373. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0,67	28,81	1172,00	33765,32
373. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	1,29	1028,67	1326,98
		Итого оплата труда:				**816,10**	**35092,30**
373. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,43	4249,00	1827,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,43	1088,00	467,84
373. 4	1007 С (3103-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,43	939,00	403,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,43	910,00	391,30

1	2	3	4	5	6	7	8
373. 5	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,43	27,00	11,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
373. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,43	2465,00	1059,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,43	1088,00	467,84
		Итого эксплуатация машин:				**76,80**	**3302,40**
373. 7	144635 С (2113-0104-0102 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,005	0,215	146877,00	31578,56
373. 8	147061 С (2113-0803-1603 РСНБ РК 2015)	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11 ГОСТ 19170-2001	м2	1,09	46,87	962,00	45088,94
		Итого материалов:				**1782,96**	**76667,49**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		563,11	24213,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		256,65	11035,91
		Сметная стоимость:				**3464,76**	**148984,81**
374	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**79,0000**		**628,15**	**49623,65**
374. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	19,197	762,00	14628,11
374. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,533	1088,00	1667,47
		Итого оплата труда:				**206,27**	**16295,58**
374. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,9954	4249,00	4229,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,9954	1088,00	1083,00
374. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,864	158,00	294,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
374. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,5372	5764,00	3096,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,5372	1088,00	584,47
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**7620,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
374. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,417	2870,00	6937,94
374. 7	102635 С (2102-0401-2803 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,209	16367,00	19782,79
374. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	3,476	162,00	563,11
374. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	3,041	30,00	91,25
		Итого материалов:				**346,52**	**27375,09**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		189,77	14991,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,43	5169,25
		Сметная стоимость:				**883,35**	**69784,84**
375	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=25**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**79,0000**		**470,16**	**37142,52**
375. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0009	0,0711	19050,00	1354,45
375. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0237	27200,00	644,64
		Итого оплата труда:				**25,30**	**1999,09**
375. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0158	4249,00	67,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0158	1088,00	17,19
375. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0079	5764,00	45,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0079	1088,00	8,60
		Итого эксплуатация машин:				**35,66**	**2816,74**
375. 5	102635 С (2102-0401-2803 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,08058	16367,00	1318,85
		Итого материалов:				**417,36**	**32971,32**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		23,28	1839,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,48	3118,54
		Сметная стоимость:				**532,91**	**42100,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
376	**Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**100,0000**		**967,75**	**96775,40**
376. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,145	14,5	982,00	14239,00
376. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	1,26	1088,00	1370,88
		Итого оплата труда:				**156,10**	**15609,88**
376. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0082	0,82	4249,00	3484,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,82	1088,00	892,16
376. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0044	0,44	5764,00	2536,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,44	1088,00	478,72
		Итого эксплуатация машин:				**60,20**	**6020,34**
376. 5	102734 С (2102-0501-0301 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0343	3,43	21982,00	75398,26
376. 6	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,069	6,9	162,00	1117,80
		Итого материалов:				**765,16**	**76516,06**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		143,61	14361,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,91	8890,92
		Сметная стоимость:				**1200,27**	**120027,41**
377	**Е11-120101-1704 1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 к=15**	**Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**100,0000**		**999,71**	**99970,50**
377. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,0094	0,94	14730,00	13846,20
377. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,14	16320,00	2284,80
		Итого оплата труда:				**161,31**	**16131,00**
377. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,08	4249,00	339,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,08	1088,00	87,04
377. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0006	0,06	5764,00	345,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,06	1088,00	65,28
		Итого эксплуатация машин:				**102,86**	**10286,40**
377. 5	102734 С (2102-0501-0301 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0023	0,23	21982,00	5055,86
		Итого материалов:				**758,38**	**75837,90**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		148,41	14840,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,85	9184,88
		Сметная стоимость:				**1239,96**	**123995,90**
378	**Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 утепляемого покрытия**	**79,0000**		**549,14**	**43382,03**
378. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,186	14,694	910,00	13371,54
378. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,6873	1200,48	825,09
		Итого оплата труда:				**179,70**	**14196,63**
378. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0037	0,2923	5764,00	1684,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,2923	1088,00	318,02
378. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,1659	4329,00	718,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,1659	1554,00	257,81
378. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	1,454	729,00	1059,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
378. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,2291	2465,00	564,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,2291	1088,00	249,26
		Итого эксплуатация машин:				**50,98**	**4027,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
378. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	158,79	132,00	20960,28
378. 8	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,01975	128543,00	2538,72
378. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,04582	54214,00	2484,09
378.10	248659 С (2111-0205-9907 РСНБ РК 2015)	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	81,37	--	--
		Итого материалов:				**328,90**	**25983,09**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		165,33	13060,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,16	4515,43
		Сметная стоимость:				**771,62**	**60958,37**
379	**Прайс-лист**	**Блоки из пеностекла плотностью 120 кг/м3**	**м3**	**4,1000**		**36187,50**	**148368,75**
380	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**100,0000**		**628,15**	**62814,75**
380. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	24,3	762,00	18516,60
380. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,94	1088,00	2110,72
		Итого оплата труда:				**206,27**	**20627,32**
380. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	1,26	4249,00	5353,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,26	1088,00	1370,88
380. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	2,36	158,00	372,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
380. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,68	5764,00	3919,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,68	1088,00	739,84
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**9646,14**
380. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,06	2870,00	8782,20

1	2	3	4	5	6	7	8
380. 7	102635 С (2102-0401-2803 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,53	16367,00	25041,51
380. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	4,4	162,00	712,80
380. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	3,85	30,00	115,50
		Итого материалов:				**346,52**	**34652,01**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		189,77	18977,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,43	6543,35
		Сметная стоимость:				**883,35**	**88335,24**
381	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**100,0000**		**94,03**	**9403,17**
381. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0009	0,09	3810,00	342,90
381. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,03	5440,00	163,20
		Итого оплата труда:				**5,06**	**506,10**
381. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,02	4249,00	84,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,02	1088,00	21,76
381. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,01	5764,00	57,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01	1088,00	10,88
		Итого эксплуатация машин:				**7,13**	**713,10**
381. 5	102635 С (2102-0401-2803 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,102	16367,00	1669,43
		Итого материалов:				**83,47**	**8347,17**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		4,66	465,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,90	789,50
		Сметная стоимость:				**106,58**	**10658,28**
382	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1120**		**12449,26**	**1394,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Установка арматуры					
382. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	1,299	964,00	1252,43
382. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,04256	1284,21	54,66
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**1307,08**
382. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,01792	4329,00	77,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,01792	1554,00	27,85
382. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,02464	2465,00	60,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,02464	1088,00	26,81
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**138,31**
382. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,03136	114,00	3,58
382. 6	274377 С (2105-0301-9916 РСНБ РК 2015)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,112	--	--
		Итого материалов:				**31,92**	**3,58**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		10620,06	1189,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1845,55	206,70
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**2790,47**
383	**С121-050308-0477 2105-0308-0477 РСНБ РК 2015**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82**	**м2**	**60,0000**		**896,00**	**53760,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,68	4300,80
		Сметная стоимость:				**967,68**	**58060,80**
		Люков-лазов					
384	**Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме** Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Установка реек каркаса с креплением 4. Разогрев битума 5. Покрытие изолируемой поверхности битумом 6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением	**м3 изоляции**	**0,8500**		**34463,19**	**29293,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
384. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	18,17	15,444	1109,00	17127,95
384. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,289	1088,00	314,43
		Итого оплата труда:				**20520,45**	**17442,38**
384. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,43	0,3655	58,00	21,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
384. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,41	0,3485	729,00	254,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
384. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,289	2465,00	712,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,289	1088,00	314,43
		Итого эксплуатация машин:				**1161,93**	**987,64**
384. 6	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0425	40416,00	1717,68
384. 7	144677 С (2113-0104-1101 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,07	0,0595	132699,00	7895,59
384. 8	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	1,7	316,00	537,20
384. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	3,315	310,00	1027,65
384.10	248680 С (2111-0401-9901 РСНБ РК 2015)	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	0,98	0,833	--	--
		Итого материалов:				**13150,73**	**11178,12**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		15595,54	13256,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4004,70	3403,99
		Сметная стоимость:				**54063,43**	**45953,92**
385	**Прайс-лист**	**Блоки из пеностекла плотностью 120 кг/м3**	**м3**	**0,8300**		**36187,50**	**30035,63**
386	**Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания	**м2 утепляемого покрытия**	**3,6000**		**549,14**	**1976,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки					
386. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,186	0,6696	910,00	609,34
386. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,03132	1200,48	37,60
		Итого оплата труда:				**179,70**	**646,94**
386. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0037	0,01332	5764,00	76,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,01332	1088,00	14,49
386. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,00756	4329,00	32,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,00756	1554,00	11,75
386. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,06624	729,00	48,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
386. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	0,01044	2465,00	25,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,01044	1088,00	11,36
		Итого эксплуатация машин:				**50,98**	**183,53**
386. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	7,236	132,00	955,15
386. 8	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0009	128543,00	115,69
386. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,002088	54214,00	113,20
386.10	248659 С (2111-0205-9907 РСНБ РК 2015)	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	3,708	--	--
		Итого материалов:				**328,90**	**1184,04**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		165,33	595,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,16	205,77
		Сметная стоимость:				**771,62**	**2777,85**
387	**Прайс-лист**	**Блоки из пеностекла плотностью 120 кг/м3**	**м3**	**0,1900**		**36187,50**	**6875,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
388	**Е11-150207-0204 1115-0207-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Карнизы и тяги. Устройство каркаса при оштукатуривании** Состав работ: 1. Заготовка арматуры 2. Разметка расположения стержней 3. Вязка узлов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**11,0000**		**1015,63**	**11171,94**
388. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,585	6,435	1018,00	6550,83
388. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,0341	978,90	33,38
		Итого оплата труда:				**598,56**	**6584,21**
388. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0132	4249,00	56,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0132	1088,00	14,36
388. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,0209	1888,00	39,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0209	910,00	19,02
		Итого эксплуатация машин:				**8,69**	**95,55**
388. 5	127907 С (2105-0307-0104 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,019	0,209	285,00	59,56
388. 6	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,8	63,8	70,00	4466,00
		Итого материалов:				**411,42**	**4525,57**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		478,85	5267,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,56	1315,14
		Сметная стоимость:				**1614,04**	**17754,45**
		Камеры приборов					
389	**Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме** Состав работ: 1. Подготовка изолируемой поверхности 2. Распиловка плит 3. Установка реек каркаса с креплением 4. Разогрев битума 5. Покрытие изолируемой поверхности битумом	**м3 изоляции**	**0,2500**		**34463,19**	**8615,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением					
389. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	18,17	4,543	1109,00	5037,63
389. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,085	1088,00	92,48
		Итого оплата труда:				**20520,45**	**5130,11**
389. 3	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,43	0,1075	58,00	6,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
389. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,41	0,1025	729,00	74,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
389. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,085	2465,00	209,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,085	1088,00	92,48
		Итого эксплуатация машин:				**1161,93**	**290,48**
389. 6	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,0125	40416,00	505,20
389. 7	144677 С (2113-0104-1101 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,07	0,0175	132699,00	2322,23
389. 8	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,5	316,00	158,00
389. 9	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	0,975	310,00	302,25
389.10	248680 С (2111-0401-9901 РСНБ РК 2015)	Изделия теплоизоляционные из пенополистирола ГОСТ 16381-77	м3	0,98	0,245	--	--
		Итого материалов:				**13150,73**	**3287,68**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		15595,54	3898,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4004,70	1001,17
		Сметная стоимость:				**54063,43**	**13515,86**
390	**Прайс-лист**	**Блоки из пеностекла плотностью 120 кг/м3**	**м3**	**0,2500**		**36187,50**	**9046,88**
391	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,0000**		**1887,31**	**3774,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников					
391. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,15	2,3	1018,00	2341,40
391. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0288	927,31	26,71
		Итого оплата труда:				**1184,05**	**2368,11**
391. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0028	4249,00	11,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0028	1088,00	3,05
391. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,026	1888,00	49,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,026	910,00	23,66
		Итого эксплуатация машин:				**30,49**	**60,99**
391. 5	102685 С (2102-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,062	19437,00	1205,09
391. 6	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,00026	18389,00	4,78
391. 7	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,05	463,00	23,15
391. 8	147090 С (2113-0804-1101 РСНБ РК 2015)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,24	580,00	139,20
391. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0002	30,00	0,01
391.10	276071 С (2105-0308-0360 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	2,16	--	--
		Итого материалов:				**686,12**	**1372,23**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		947,24	1894,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,76	453,53
		Сметная стоимость:				**3061,31**	**6122,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
392	**Е11-150207-0204 1115-0207-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Карнизы и тяги. Устройство каркаса при оштукатуривании** Состав работ: 1. Заготовка арматуры 2. Разметка расположения стержней 3. Вязка узлов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,0000**		**1015,63**	**2031,26**
392. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,585	1,17	1018,00	1191,06
392. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,0062	978,90	6,07
		Итого оплата труда:				**598,56**	**1197,13**
392. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0024	4249,00	10,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0024	1088,00	2,61
392. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0019	0,0038	1888,00	7,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0038	910,00	3,46
		Итого эксплуатация машин:				**8,69**	**17,37**
392. 5	127907 С (2105-0307-0104 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,019	0,038	285,00	10,83
392. 6	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,8	11,6	70,00	812,00
		Итого материалов:				**411,42**	**822,83**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		478,85	957,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,56	239,12
		Сметная стоимость:				**1614,04**	**3228,08**
		Окраска металлоконструкций					
393	**Е11-130301-0407 1113-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-02 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**25,0000**		**275,63**	**6890,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
393. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	0,0218	0,545	1277,00	695,97
393. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0075	1088,00	8,16
		Итого оплата труда:				**28,16**	**704,13**
393. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	4249,00	10,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
393. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0025	27,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
393. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005	2465,00	12,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005	1088,00	5,44
393. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,28	137,00	38,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,46**	**61,38**
393. 7	149213 С (2204-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	т	0,0002	0,005	1063157,00	5315,78
393. 8	149385 С (2204-0601-0705 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	0,00004	0,001	817725,00	817,73
		Итого материалов:				**245,34**	**6133,51**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		19,43	485,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,61	590,14
		Сметная стоимость:				**318,67**	**7966,83**
394	**Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**25,0000**		**224,45**	**5611,17**
394. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,014	0,35	1000,00	350,00
394. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005	1088,00	5,44
		Итого оплата труда:				**14,22**	**355,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
394. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	4249,00	10,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
394. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0025	27,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
394. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	2465,00	6,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
394. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1625	137,00	22,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**39,12**
394. 7	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00006	0,0015	572135,00	858,20
394. 8	149498 С (2204-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Эмаль ХС-759 белая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	0,00475	918705,00	4363,85
		Итого материалов:				**208,88**	**5222,05**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		9,81	245,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,74	468,51
		Сметная стоимость:				**253,00**	**6324,93**
395	**Прайс-лист**	**Пудра алюминиевая ПП-1**	**кг**	**1,0000**		**616,07**	**616,07**
396	**Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**25,0000**		**224,45**	**5611,17**
396. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,014	0,35	1000,00	350,00
396. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005	1088,00	5,44
		Итого оплата труда:				**14,22**	**355,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
396. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	4249,00	10,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
396. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0025	27,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
396. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	2465,00	6,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
396. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1625	137,00	22,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**39,12**
396. 7	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00006	0,0015	572135,00	858,20
396. 8	149498 С (2204-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Эмаль ХС-759 белая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,00019	0,00475	918705,00	4363,85
		Итого материалов:				**208,88**	**5222,05**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		9,81	245,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,74	468,51
		Сметная стоимость:				**253,00**	**6324,93**
		Разные работы					
397	**Е11-460301-0112 1146-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм** Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям 3. Опускание привода со сверлом к месту сверления 4. Сверление отверстий 5. Подъем привода со сверлом 6. Удаление и уборка керна 7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм 8. Смена сверл 9. Перестановка станка	**отверстие**	**2,0000**		**1029,00**	**2057,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
397. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,511	1,022	1088,00	1111,94
397. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,265	0,53	1088,00	576,64
		Итого оплата труда:				**844,29**	**1688,58**
397. 3	1732 С (3403-0301-0301 РСНБ РК 2015)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,247	0,494	1601,00	790,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,247	0,494	1088,00	537,47
397. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,036	2465,00	88,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,036	1088,00	39,17
		Итого эксплуатация машин:				**439,82**	**879,63**
397. 5	147262 С (2113-0812-0508 РСНБ РК 2015)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0202	0,0404	1588,00	64,16
397. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0378	0,0756	30,00	2,27
		Итого материалов:				**33,21**	**66,42**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		709,20	1418,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,06	278,11
		Сметная стоимость:				**1877,25**	**3754,51**
398	**Е11-460301-0128 1146-0301-0128 РСНБ РК 2015 к=13**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0112 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм** Состав работ: 1. Разметка мест сверления отверстий 2. Установка, выверка и крепление станка с присоединением к электро- и водопроводным сетям 3. Опускание привода со сверлом к месту сверления 4. Сверление отверстий 5. Подъем привода со сверлом 6. Удаление и уборка керна 7. Установка удлинителей при сверлении отверстий на глубину свыше 500 мм 8. Смена сверл 9. Перестановка станка	**отверстие**	**2,0000**		**-711,91**	**-1423,82**
398. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0285	0,057	-14144,00	-806,21
398. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,0276	-14144,00	-390,37
		Итого оплата труда:				**-598,29**	**-1196,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
398. 3	1732 С (3403-0301-0301 РСНБ РК 2015)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,0138	0,0276	-1601,00	-44,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,0276	-1088,00	-30,03
		Итого эксплуатация машин:				**-287,22**	**-574,44**
398. 4	147262 С (2113-0812-0508 РСНБ РК 2015)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,00101	0,00202	-1588,00	-3,21
398. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00189	0,00378	-30,00	-0,11
		Итого материалов:				**-21,59**	**-43,18**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		-502,56	-1005,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-97,16	-194,32
		Сметная стоимость:				**-1311,63**	**-2623,27**
399	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,5100**		**147742,25**	**75348,54**
399. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	1,561	946,00	1476,33
399. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,116637	1119,18	130,54
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**1606,86**
399. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001377	4249,00	5,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001377	1088,00	1,50
399. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,092871	39,00	3,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
399. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,09588	5764,00	552,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,09588	1088,00	104,32

1	2	3	4	5	6	7	8
399. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,007803	4329,00	33,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,007803	1554,00	12,13
399. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,00408	79,00	0,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
399. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,011577	2465,00	28,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,011577	1088,00	12,60
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**624,76**
399. 9	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000357	40416,00	14,43
399.10	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,004386	58360,00	255,97
399.11	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000133	26517,00	3,52
399.12	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000255	404706,00	103,20
399.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,2193	310,00	67,98
399.14	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000393	30,00	0,01
399.15	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,204	907,00	185,03
399.16	276219 С (2301-0202-0236 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 1020 мм, толщина стенки 16,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	1,02	0,5202	139595,00	72617,32
		Итого материалов:				**143622,46**	**73247,45**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2867,15	1462,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12048,75	6144,86
		Сметная стоимость:				**162658,15**	**82955,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
400	**Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов** Состав работ: 1. Конопатка паклей, зачеканка и расшивка швов раствором	**м шва**	**1,0000**		**782,14**	**782,14**
400. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,538	0,538	964,00	518,63
400. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0009	1088,00	0,98
		Итого оплата труда:				**519,61**	**519,61**
400. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0009	2465,00	2,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0009	1088,00	0,98
		Итого эксплуатация машин:				**2,22**	**2,22**
400. 4	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0026	0,0026	16850,00	43,81
400. 5	135565 С (2110-0401-1404 РСНБ РК 2015)	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,07	1,07	84,00	89,88
400. 6	147090 С (2113-0804-1101 РСНБ РК 2015)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,22	0,22	580,00	127,60
		Итого материалов:				**261,29**	**261,29**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		613,14	613,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,62	111,62
		Сметная стоимость:				**1506,90**	**1506,90**
401	**Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**3,7000**		**17854,20**	**66060,56**
401. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,31	8,547	1071,00	9153,84
401. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0602	0,22274	1116,64	248,72
		Итого оплата труда:				**2541,23**	**9402,56**
401. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0162	0,05994	5764,00	345,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0162	0,05994	1088,00	65,21
401. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,01369	4329,00	59,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,01369	1554,00	21,27
401. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4083	1,511	174,00	262,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
401. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0403	0,14911	2465,00	367,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0403	0,14911	1088,00	162,23
		Итого эксплуатация машин:				**279,78**	**1035,18**
401. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00044	0,001628	16850,00	27,43
401. 8	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000069	0,000255	207096,00	52,87
401. 9	150663 С (2301-0201-0244 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	3,441	13473,00	46360,59
401.10	158176 С (2302-0101-0278 РСНБ РК 2015)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,09	0,333	26408,00	8793,86
401.11	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9891	3,66	174,00	636,78
		Итого материалов:				**15100,42**	**55871,54**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2490,41	9214,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,57	6022,01
		Сметная стоимость:				**21972,18**	**81297,07**
402	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	**м2 покрытия**	**2,0000**		**2698,32**	**5396,63**
402. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,972	1,944	910,00	1769,04
402. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0054	1088,00	5,88
		Итого оплата труда:				**887,46**	**1774,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
402. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,004	5764,00	23,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004	1088,00	4,35
402. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0014	2465,00	3,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014	1088,00	1,52
		Итого эксплуатация машин:				**13,25**	**26,51**
402. 5	128061 С (2105-0307-1004 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,24	106,00	25,44
402. 6	145975 С (2113-0209-0203 РСНБ РК 2015)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,08	351,00	28,08
402. 7	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0114	311190,00	3547,57
		Итого материалов:				**1800,54**	**3601,09**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		816,46	1632,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,18	562,36
		Сметная стоимость:				**3795,96**	**7591,92**
403	**Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0450**		**424021,87**	**19080,98**
403. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	170	7,65	1172,00	8965,80
403. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,04815	1088,00	52,39
		Итого оплата труда:				**200404,16**	**9018,19**
403. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	2,285	174,00	397,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
403. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,04815	2465,00	118,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,04815	1088,00	52,39
		Итого эксплуатация машин:				**11473,27**	**516,30**
403. 5	147339 С (2113-0812-1037 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0036	224445,00	808,00

1	2	3	4	5	6	7	8
403. 6	279852 С (2105-0301-3202 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,045	195353,00	8790,89
		Итого материалов:				**213308,60**	**9598,89**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		236476,91	10641,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52839,90	2377,80
		Сметная стоимость:				**713338,68**	**32100,24**
404	**Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм** Состав работ: 1. Приготовление грунтовочного и гуммировочного состава 2. Огрунтовка 3. Нанесение гуммировочного состава 4. Контроль качества	**м2**	**0,4000**		**7974,26**	**3189,70**
404. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	1,44	0,576	1277,00	735,55
404. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,016	1043,50	16,70
		Итого оплата труда:				**1880,62**	**752,25**
404. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,004	4249,00	17,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,004	1088,00	4,35
404. 4	1007 С (3103-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01	0,004	939,00	3,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,004	910,00	3,64
404. 5	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	0,004	27,00	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
404. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,008	2465,00	19,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,008	1088,00	8,70
		Итого эксплуатация машин:				**101,45**	**40,58**
404. 7	135914 С (2110-0502-0801 РСНБ РК 2015)	Герметик У-30м ГОСТ 25621-83	кг	2,52	1,008	2147,00	2164,18
404. 8	135937 С (2110-0502-1802 РСНБ РК 2015)	Клей марки 88-СА	кг	0,2	0,08	1883,00	150,64

1	2	3	4	5	6	7	8
404. 9	146735 С (2113-0702-2301 РСНБ РК 2015)	Эфир этиловый технический ГОСТ 8981-78	т	0,0003	0,00012	822966,00	98,76
		Итого материалов:				**6033,93**	**2413,57**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		1297,63	519,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		741,75	296,70
		Сметная стоимость:				**10013,64**	**4005,46**
405	**Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015**	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость** Состав работ: 1. Испытание емкостей с заделкой дефектных мест	**м3 емкости**	**164,0000**		**128,38**	**21053,73**
405. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,0787	12,907	821,00	10596,48
405. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,1476	1088,00	160,59
		Итого оплата труда:				**65,59**	**10757,07**
405. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,1476	2465,00	363,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,1476	1088,00	160,59
		Итого эксплуатация машин:				**2,22**	**363,83**
405. 4	144572 С (2113-0101-1901 РСНБ РК 2015)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,0656	54078,00	3547,52
405. 5	187950 С (2303-0103-0603 РСНБ РК 2015)	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,002	0,328	1207,00	395,90
405. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	1,25	205	30,00	6150,00
		Итого материалов:				**61,55**	**10093,41**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		59,69	9788,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,05	2467,41
		Сметная стоимость:				**203,11**	**33310,08**
406	**Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015**	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция** Состав работ: 1. Дезинфекция емкости (хлорирование) с последующей двукратной промывкой	**м3 емкости**	**164,0000**		**343,44**	**56323,75**
406. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=821)	чел-ч	0,165	27,06	821,00	22216,26
406. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0492	1088,00	53,53
		Итого оплата труда:				**135,79**	**22269,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
406. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0492	2465,00	121,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0492	1088,00	53,53
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**121,28**
406. 4	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0003	0,0492	350730,00	17255,92
406. 5	187950 С (2303-0103-0603 РСНБ РК 2015)	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	0,002	0,328	1207,00	395,90
406. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	3,32	544,48	30,00	16334,40
		Итого материалов:				**207,23**	**33986,21**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		123,57	20265,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,36	6127,14
		Сметная стоимость:				**504,37**	**82716,40**
		РАЗДЕЛ 14.Резервуар (Технологическая часть.ЛС 2-4-2)					
407	**Ц13-120101-0217 1312-0101-0217 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**2,9800**		**4313,85**	**12855,28**
407. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,28	6,794	1088,00	7392,31
407. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2587	0,770926	1633,22	1259,09
		Итого оплата труда:				**2903,15**	**8651,40**
407. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,169	0,50362	4689,00	2361,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,169	0,50362	1554,00	782,63
407. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,046	0,13708	28,00	3,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
407. 5	1685 С (3204-0105-0203 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0777	0,231546	9129,00	2113,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0777	0,231546	1857,00	429,98
407. 6	1904 С (3304-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,012	0,03576	3612,00	129,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,03576	1300,00	46,49

1	2	3	4	5	6	7	8
407. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6867	2,046	174,00	356,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
407. 8	2639 С (3302-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,012	0,03576	761,00	27,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1675,01**	**4991,54**
407. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,156	0,46488	293,00	136,21
407.10	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,032	0,09536	147,00	14,02
407.11	147311 С (2113-0812-1005 РСНБ РК 2015)	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00077	0,002295	134528,00	308,69
407.12	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,14	0,4172	30,00	12,52
		Итого материалов:				**158,20**	**471,43**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		1770,92	5277,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		486,78	1450,61
		Сметная стоимость:				**6571,56**	**19583,25**
408	**С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,9800**		**21836,00**	**65071,28**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1746,88	5205,70
		Сметная стоимость:				**23582,88**	**70276,98**
409	**Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,0605**		**941912,58**	**56985,71**
409. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	147,7	8,936	1300,00	11616,60

1	2	3	4	5	6	7	8
409. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	74,55	4,51	1343,32	6058,73
		Итого оплата труда:				**292154,36**	**17675,34**
409. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58,13	3,517	4828,00	16979,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,13	3,517	1300,00	4572,10
409. 4	847 С (3204-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	14,4	0,8712	7520,00	6551,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,4	0,8712	1554,00	1353,84
409. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,02	0,12221	2465,00	301,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,02	0,12221	1088,00	132,96
		Итого эксплуатация машин:				**393918,94**	**23832,10**
409. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06	0,00363	208994,00	758,65
409. 7	251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0605	343444,00	20778,36
		Итого материалов:				**355983,64**	**21537,01**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		289232,82	17498,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98491,63	5958,74
		Сметная стоимость:				**1329637,03**	**80443,04**
410	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0100**		**48486,90**	**484,87**
410. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	46,6	0,466	910,00	424,06
410. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,0031	1268,39	3,93
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**427,99**
410. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,0175	295,00	5,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
410. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,0012	4329,00	5,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0012	1554,00	1,86
410. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,0041	28,00	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
410. 6	1198 С (3105-0402-0304 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,0908	91,00	8,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
410. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,0014	181,00	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
410. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,0019	2465,00	4,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,0019	1088,00	2,07
410. 9	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,0186	26,00	0,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**24,16**
410.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0003	70,00	0,02
410.11	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000187	3360,00	0,63
410.12	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000033	404706,00	13,36
410.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0001	310,00	0,03
410.14	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,015	293,00	4,39
410.15	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,0045	147,00	0,66
410.16	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000001	1880677,00	1,88

1	2	3	4	5	6	7	8
410.17	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000014	220651,00	3,09
410.18	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000003	433151,00	1,34
410.19	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000006	572135,00	3,43
410.20	248298 С (2106-0405-9901 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные	т	1	0,01	--	--
410.21	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000019	402893,00	7,82
		Итого материалов:				**3665,36**	**36,65**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29531,45	295,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6241,47	62,41
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**842,60**
411	**С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0100**		**144769,00**	**1447,69**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11581,52	115,82
		Сметная стоимость:				**156350,52**	**1563,51**
412	**Ц13-121001-0408 1312-1001-0408 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**3,4760**		**8492,34**	**29519,38**
412. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2	6,952	1088,00	7563,78
412. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,778	6,179	1316,60	8135,16
		Итого оплата труда:				**4516,38**	**15698,94**
412. 3	665 С (3106-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 6,3 м3/мин	маш.-ч	0,0336	0,116794	2323,00	271,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,116794	1088,00	127,07
412. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,872	3,031	4689,00	14212,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,872	3,031	1554,00	4710,17

1	2	3	4	5	6	7	8
412. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,872	3,031	2465,00	7471,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,872	3,031	1088,00	3297,73
		Итого эксплуатация машин:				**6316,34**	**21955,60**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		2754,99	9576,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		899,79	3127,66
		Сметная стоимость:				**12147,12**	**42223,39**
		Монтажные работы.Подводящий трубопровод					
413	**Ц13-120101-0215 1312-0101-0215 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**3,5000**		**3740,66**	**13092,31**
413. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2	7	1088,00	7616,00
413. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2111	0,73885	1655,90	1223,46
		Итого оплата труда:				**2525,56**	**8839,46**
413. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1254	0,4389	4689,00	2058,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1254	0,4389	1554,00	682,05
413. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,14	28,00	3,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
413. 5	1685 С (3204-0105-0203 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0777	0,27195	9129,00	2482,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0777	0,27195	1857,00	505,01
413. 6	1904 С (3304-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,008	0,028	3612,00	101,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,028	1300,00	36,40
413. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5668	1,984	174,00	345,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
413. 8	2639 С (3302-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,008	0,028	761,00	21,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1432,05**	**5012,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
413. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,125	0,4375	293,00	128,19
413.10	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,032	0,112	147,00	16,46
413.11	147311 С (2113-0812-1005 РСНБ РК 2015)	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00066	0,00231	134528,00	310,76
413.12	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,083	0,2905	30,00	8,71
		Итого материалов:				**132,61**	**464,13**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		1540,59	5392,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,50	1478,75
		Сметная стоимость:				**5703,75**	**19963,13**
414	**С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5000**		**13473,00**	**47155,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1077,84	3772,44
		Сметная стоимость:				**14550,84**	**50927,94**
415	**Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,0760**		**941912,58**	**71585,36**
415. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	147,7	11,225	1300,00	14592,76
415. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	74,55	5,666	1343,32	7610,97
		Итого оплата труда:				**292154,36**	**22203,73**
415. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58,13	4,418	4828,00	21329,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,13	4,418	1300,00	5743,40
415. 4	847 С (3204-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	14,4	1,094	7520,00	8229,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,4	1,094	1554,00	1700,08
415. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,02	0,15352	2465,00	378,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,02	0,15352	1088,00	167,03
		Итого эксплуатация машин:				**393918,94**	**29937,84**
415. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06	0,00456	208994,00	953,01
415. 7	251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,076	343444,00	26101,74
		Итого материалов:				**355983,64**	**27054,76**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		289232,82	21981,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98491,63	7485,36
		Сметная стоимость:				**1329637,03**	**101052,41**
416	**С123-020101-1165 2302-0101-1165 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**20809,00**	**20809,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1664,72	1664,72
		Сметная стоимость:				**22473,72**	**22473,72**
417	**С123-020101-2559 2302-0101-2559 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**1,0000**		**324050,00**	**324050,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25924,00	25924,00
		Сметная стоимость:				**349974,00**	**349974,00**
418	**Ц13-121001-0408 1312-1001-0408 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**4,5800**		**8492,34**	**38894,92**
418. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2	9,16	1088,00	9966,08
418. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,778	8,141	1316,60	10718,94
		Итого оплата труда:				**4516,38**	**20685,02**
418. 3	665 С (3106-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 6,3 м3/мин	маш.-ч	0,0336	0,153888	2323,00	357,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,153888	1088,00	167,43

1	2	3	4	5	6	7	8
418. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,872	3,994	4689,00	18726,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,872	3,994	1554,00	6206,68
418. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,872	3,994	2465,00	9844,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,872	3,994	1088,00	4345,47
		Итого эксплуатация машин:				**6316,34**	**28928,84**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		2754,99	12617,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		899,79	4121,02
		Сметная стоимость:				**12147,12**	**55633,81**
		Монтажные работы.Спускной трубопровод					
419	**Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**1,2000**		**2269,69**	**2723,62**
419. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,05	1,26	1088,00	1370,88
419. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1723	0,20676	1659,50	343,12
		Итого оплата труда:				**1428,33**	**1714,00**
419. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,109	0,1308	4689,00	613,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,109	0,1308	1554,00	203,26
419. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,015	0,018	28,00	0,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
419. 5	1685 С (3204-0105-0203 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0615	0,0738	9129,00	673,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0615	0,0738	1857,00	137,05
419. 6	1904 С (3304-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0018	0,00216	3612,00	7,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,00216	1300,00	2,81
419. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1908	0,22896	174,00	39,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
419. 8	2639 С (3302-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0018	0,00216	761,00	1,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1114,03**	**1336,83**
419. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0145	0,0174	293,00	5,10
419.10	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0036	0,00432	147,00	0,64
419.11	147311 С (2113-0812-1005 РСНБ РК 2015)	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,000061	0,000073	134528,00	9,85
419.12	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0092	0,01104	30,00	0,33
		Итого материалов:				**13,26**	**15,91**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		871,28	1045,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,28	301,53
		Сметная стоимость:				**3392,24**	**4070,69**
420	**С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,2000**		**2533,00**	**3039,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,64	243,17
		Сметная стоимость:				**2735,64**	**3282,77**
421	**Ц13-121001-0408 1312-1001-0408 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**4,5800**		**8492,34**	**38894,92**
421. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2	9,16	1088,00	9966,08
421. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,778	8,141	1316,60	10718,94
		Итого оплата труда:				**4516,38**	**20685,02**
421. 3	665 С (3106-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 6,3 м3/мин	маш.-ч	0,0336	0,153888	2323,00	357,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,153888	1088,00	167,43
421. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,872	3,994	4689,00	18726,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,872	3,994	1554,00	6206,68

1	2	3	4	5	6	7	8
421. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,872	3,994	2465,00	9844,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,872	3,994	1088,00	4345,47
		Итого эксплуатация машин:				**6316,34**	**28928,84**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		2754,99	12617,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		899,79	4121,02
		Сметная стоимость:				**12147,12**	**55633,81**
422	**Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**1,2000**		**1848,51**	**2218,22**
422. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,5	0,6	1088,00	652,80
422. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3709	0,44508	1309,88	583,00
		Итого оплата труда:				**1029,83**	**1235,80**
422. 3	665 С (3106-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 6,3 м3/мин	маш.-ч	0,0177	0,02124	2323,00	49,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0177	0,02124	1088,00	23,11
422. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1766	0,21192	4689,00	993,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1766	0,21192	1554,00	329,32
422. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1766	0,21192	2465,00	522,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1766	0,21192	1088,00	230,57
		Итого эксплуатация машин:				**1304,51**	**1565,42**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		628,20	753,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,14	237,76
		Сметная стоимость:				**2674,85**	**3209,82**
		Монтажные работы.Переливной трубопровод					
423	**Ц13-121001-0408 1312-1001-0408 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**6,0000**		**8492,34**	**50954,04**
423. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2	12	1088,00	13056,00
423. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,778	10,666	1316,60	14042,28
		Итого оплата труда:				**4516,38**	**27098,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
423. 3	665 С (3106-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 6,3 м3/мин	маш.-ч	0,0336	0,2016	2323,00	468,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,2016	1088,00	219,34
423. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,872	5,232	4689,00	24532,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,872	5,232	1554,00	8130,53
423. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,872	5,232	2465,00	12896,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,872	5,232	1088,00	5692,42
		Итого эксплуатация машин:				**6316,34**	**37898,04**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		2754,99	16529,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		899,79	5398,72
		Сметная стоимость:				**12147,12**	**72882,72**
424	**Ц13-120101-0215 1312-0101-0215 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**4,0000**		**3740,66**	**14962,63**
424. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2	8	1088,00	8704,00
424. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2111	0,8444	1655,90	1398,24
		Итого оплата труда:				**2525,56**	**10102,24**
424. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1254	0,5016	4689,00	2352,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1254	0,5016	1554,00	779,49
424. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,16	28,00	4,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
424. 5	1685 С (3204-0105-0203 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0777	0,3108	9129,00	2837,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0777	0,3108	1857,00	577,16
424. 6	1904 С (3304-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,008	0,032	3612,00	115,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,032	1300,00	41,60
424. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5668	2,267	174,00	394,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
424. 8	2639 С (3302-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,008	0,032	761,00	24,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1432,05**	**5728,20**
424. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,125	0,5	293,00	146,50
424.10	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,032	0,128	147,00	18,82
424.11	147311 С (2113-0812-1005 РСНБ РК 2015)	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00066	0,00264	134528,00	355,15
424.12	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,083	0,332	30,00	9,96
		Итого материалов:				**132,61**	**530,43**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		1540,59	6162,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,50	1690,00
		Сметная стоимость:				**5703,75**	**22815,00**
425	**Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,1540**		**941912,58**	**145054,54**
425. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	147,7	22,746	1300,00	29569,54
425. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	74,55	11,481	1343,32	15422,23
		Итого оплата труда:				**292154,36**	**44991,77**
425. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58,13	8,952	4828,00	43220,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,13	8,952	1300,00	11637,60
425. 4	847 С (3204-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	14,4	2,218	7520,00	16676,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,4	2,218	1554,00	3446,77
425. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,02	0,31108	2465,00	766,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,02	0,31108	1088,00	338,46
		Итого эксплуатация машин:				**393918,94**	**60663,52**
425. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06	0,00924	208994,00	1931,10
425. 7	251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,154	343444,00	52890,38
		Итого материалов:				**355983,64**	**54821,48**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		289232,82	44541,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98491,63	15167,71
		Сметная стоимость:				**1329637,03**	**204764,10**
426	**С123-020101-1165 2302-0101-1165 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**20809,00**	**20809,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1664,72	1664,72
		Сметная стоимость:				**22473,72**	**22473,72**
427	**С123-020101-2559 2302-0101-2559 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**3,0000**		**324050,00**	**972150,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25924,00	77772,00
		Сметная стоимость:				**349974,00**	**1049922,00**
428	**Ц13-121001-0408 1312-1001-0408 РСНБ РК 2015**	**Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	**м трубопровода**	**6,0000**		**8492,34**	**50954,04**
428. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2	12	1088,00	13056,00
428. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,778	10,666	1316,60	14042,28
		Итого оплата труда:				**4516,38**	**27098,28**
428. 3	665 С (3106-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм), 6,3 м3/мин	маш.-ч	0,0336	0,2016	2323,00	468,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,2016	1088,00	219,34

1	2	3	4	5	6	7	8
428. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,872	5,232	4689,00	24532,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,872	5,232	1554,00	8130,53
428. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,872	5,232	2465,00	12896,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,872	5,232	1088,00	5692,42
		Итого эксплуатация машин:				**6316,34**	**37898,04**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		2754,99	16529,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		899,79	5398,72
		Сметная стоимость:				**12147,12**	**72882,72**
		Резервуар (Автоматизация.ЛС 2-4-4)					
429	**Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**2402,01**	**2402,01**
429. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2,06	2,06	1130,00	2327,80
		Итого оплата труда:				**2327,80**	**2327,80**
429. 2	144707 С (2113-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,035	228,00	7,98
429. 3	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,042	1577,00	66,23
		Итого материалов:				**74,21**	**74,21**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		1745,85	1745,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,83	331,83
		Сметная стоимость:				**4479,69**	**4479,69**
430	**Прайс-лист**	**Дтчик для измерения давления Sitrans P 7MPS1570-IBA01 в комлпекте каюельная коробка ,кабельный зажим ,гидрометрический кабель, кронштейн для монтажа**	**к-т**	**1,0000**		**145195,54**	**145195,54**
431	**Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**2,0000**		**572,98**	**1145,96**
431. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,5	1	1130,00	1130,00
		Итого оплата труда:				**565,00**	**1130,00**
431. 2	144707 С (2113-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,035	0,07	228,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**7,98**	**15,96**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		423,75	847,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,74	159,48
		Сметная стоимость:				**1076,47**	**2152,94**
432	**Прайс-лист**	**Прибор управления электроприводом САУ-М6**	**шт**	**2,0000**		**21785,71**	**43571,42**
433	**Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	**шт.**	**5,0000**		**1230,13**	**6150,67**
433. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,03	5,15	1130,00	5819,50
		Итого оплата труда:				**1163,90**	**5819,50**
433. 2	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,042	0,21	1577,00	331,17
		Итого материалов:				**66,23**	**331,17**
		Накладные расходы (Н16=75)	%	75		872,92	4364,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,24	841,22
		Сметная стоимость:				**2271,30**	**11356,52**
434	**Прайс-лист**	**Кондуктометрический одноэлектродный датчик Д.С.2 0,25 МПа**	**шт**	**5,0000**		**5778,57**	**28892,85**
435	**Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям** Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение	**м**	**20,0000**		**341,25**	**6825,04**
435. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,17	3,4	1053,00	3580,20
435. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,044	1321,00	58,12
		Итого оплата труда:				**181,92**	**3638,32**
435. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,022	4689,00	103,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,022	1554,00	34,19
435. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,672	174,00	116,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
435. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,022	3316,00	72,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,022	1088,00	23,94
		Итого эксплуатация машин:				**14,65**	**293,04**
435. 6	127416 С (2105-0301-0102 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00004	0,0008	--	--
435. 7	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	1,64	194,00	318,16
435. 8	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	1,64	287,00	470,68
435. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00018	235559,00	42,40
435.10	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,3	229,00	68,70
435.11	247900 С (2105-0199-9903 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0004	0,008	228133,00	1825,06
435.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,02	0,4	567,00	226,80
		Итого материалов:				**147,59**	**2951,80**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		130,98	2619,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,78	755,57
		Сметная стоимость:				**510,01**	**10200,21**
436	**Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение	**м**	**6,0000**		**254,17**	**1525,04**
436. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	0,96	1053,00	1010,88

1	2	3	4	5	6	7	8
436. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0228	1321,00	30,12
		Итого оплата труда:				**173,50**	**1041,00**
436. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0114	4689,00	53,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0114	1554,00	17,72
436. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,2016	174,00	35,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
436. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,0114	3316,00	37,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0114	1088,00	12,40
		Итого эксплуатация машин:				**21,06**	**126,34**
436. 6	125715 С (2105-0106-1001 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,00486	--	--
436. 7	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,492	194,00	95,45
436. 8	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	0,492	287,00	141,20
436. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000033	235559,00	7,77
436.10	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,09	229,00	20,61
436.11	247900 С (2105-0199-9903 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00024	228133,00	54,75
436.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,02	0,12	567,00	68,04
		Итого материалов:				**64,64**	**387,83**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		124,92	749,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,33	181,96
		Сметная стоимость:				**409,42**	**2456,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
437	**Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	**м**	**10,0000**		**72,08**	**720,79**
437. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	0,5	1053,00	526,50
437. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002	1321,00	2,64
		Итого оплата труда:				**52,91**	**529,14**
437. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,001	4689,00	4,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	1554,00	1,55
437. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,001	3316,00	3,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	1088,00	1,09
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**8,01**
437. 5	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,016	658,00	10,53
437. 6	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,002	2834,00	5,67
437. 7	147838 С (2113-0816-3536 РСНБ РК 2015)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000043	76171,00	3,28
437. 8	238442 С (2306-1702-0101 РСНБ РК 2015)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,5	19,00	9,50
437. 9	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	1,22	12,00	14,64
437.10	242794 С (2404-0207-2501 РСНБ РК 2015)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,031	4251,00	131,78
437.11	242809 С (2404-0207-2804 РСНБ РК 2015)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,08	122,00	9,76

1	2	3	4	5	6	7	8
437.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,0002	0,002	567,00	1,13
		Итого материалов:				**18,63**	**186,29**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		38,10	380,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,81	88,14
		Сметная стоимость:				**118,99**	**1189,92**
438	**С123-061601-0501 2306-1601-0501 РСНБ РК 2015**	**Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2**	**1000 м**	**0,0000**		**51935,00**	**0,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4154,80	0,04
		Сметная стоимость:				**56089,80**	**0,56**
439	**Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Прокладка кабеля 5. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 6. Маркировка	**м кабеля**	**6,0000**		**205,18**	**1231,06**
439. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,06	0,36	1088,00	391,68
439. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0249	0,1494	1038,75	155,19
		Итого оплата труда:				**91,14**	**546,87**
439. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0234	4689,00	109,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0234	1554,00	36,36
439. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0171	0,1026	3518,00	360,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0171	0,1026	910,00	93,37
439. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0171	0,1026	15,00	1,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
439. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0234	3316,00	77,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0234	1088,00	25,46
		Итого эксплуатация машин:				**91,63**	**549,80**
439. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0024	369,00	0,89
439. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000048	1834952,00	88,08
439. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,00096	0,00576	1772,00	10,21
439.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0004	0,0024	2834,00	6,80
439.11	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00003	5938576,00	178,16
439.12	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000499	383,00	0,19
439.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0036	1461,00	5,26
		Итого материалов:				**48,26**	**289,58**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		65,62	393,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,66	129,98
		Сметная стоимость:				**292,47**	**1754,79**
440	**С123-060112-0104 2306-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х10-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**0,0060**		**347814,00**	**2086,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27825,12	166,95
		Сметная стоимость:				**375639,12**	**2253,83**
441	**Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций	**шт.**	**2,0000**		**4812,07**	**9624,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка коробок 3. Заземление 4. Присоединение					
441. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3	6	1053,00	6318,00
		Итого оплата труда:				**3159,00**	**6318,00**
441. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	13,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
441. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,5	174,00	87,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,02**	**88,04**
441. 4	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,004	144769,00	579,08
441. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000098	404706,00	39,66
441. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	194,00	473,36
441. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	455,00	12,74
441. 8	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,02	0,04	719,00	28,76
441. 9	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	307,00	2,46
441.10	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1085,00	4,34
441.11	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,08	658,00	52,64
441.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	287,00	700,28

1	2	3	4	5	6	7	8
441.13	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	235559,00	32,98
441.14	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,062	2834,00	175,71
441.15	147569 С (2113-0816-0203 РСНБ РК 2015)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	0,4	2071,00	828,40
441.16	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00
441.17	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,03	0,06	567,00	34,02
441.18	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,04	192,00	7,68
		Итого материалов:				**1609,05**	**3218,10**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2274,48	4548,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		566,92	1133,85
		Сметная стоимость:				**7653,47**	**15306,95**
442	**С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015**	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**2,0000**		**3592,00**	**7184,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,36	574,72
		Сметная стоимость:				**3879,36**	**7758,72**
443	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**0,0010**		**542,00**	**0,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,36	0,04
		Сметная стоимость:				**585,36**	**0,59**
444	**Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее	**канало-километр трубопровода**	**0,0060**		**1141522,80**	**6849,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками					
444. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	175	1,05	894,00	938,70
		Итого оплата труда:				**156450,00**	**938,70**
444. 2	102634 С (2102-0401-2802 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,3	0,0018	15402,00	27,72
444. 3	131568 С (2107-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00048	16990,00	8,16
444. 4	135569 С (2110-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15	0,09	283,00	25,47
444. 5	157331 С (2301-1201-1101 РСНБ РК 2015)	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	990	5,94	960,00	5702,40
444. 6	187554 С (2302-1104-2401 РСНБ РК 2015)	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	32	0,192	764,00	146,69
		Итого материалов:				**985072,80**	**5910,44**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		118902,00	713,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100833,98	605,00
		Сметная стоимость:				**1361258,78**	**8167,55**
445	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки	**м**	**10,0000**		**570,21**	**5702,12**
445. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	2,9	1053,00	3053,70
445. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,044	1321,00	58,12
		Итого оплата труда:				**311,18**	**3111,82**
445. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,022	4689,00	103,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,022	1554,00	34,19
445. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	1,79	174,00	311,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
445. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,022	3316,00	72,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,022	1088,00	23,94
445. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,444	18,00	7,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,56**	**495,56**
445. 7	125883 С (2105-0106-9908 РСНБ РК 2015)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,00515	--	--
445. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,3	369,00	110,70
445. 9	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000218	718993,00	156,74
445.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	2,18	194,00	422,92
445.11	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	2,18	287,00	625,66
445.12	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,000105	235559,00	24,73
445.13	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,01	0,1	1541,00	154,10
445.14	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	2,5	229,00	572,50
445.15	242674 С (2404-0207-0808 РСНБ РК 2015)	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	1	12,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8
445.16	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	1	12,00	12,00
445.17	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	0,5	123,00	61,50
		Итого материалов:				**215,29**	**2152,85**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		224,05	2240,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,54	635,41
		Сметная стоимость:				**857,80**	**8578,04**
446	**С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**--**		**246,00**	**--**
		РАЗДЕЛ 15.Фильтр-поглотитель (ЛС 2-4-5)					
		Воздушный патрубок					
447	**Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка** Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	**фланец**	**18,0000**		**691,67**	**12450,14**
447. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	0,46	8,28	1300,00	10764,00
		Итого оплата труда:				**598,00**	**10764,00**
447. 2	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,27	4,86	174,00	845,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**46,98**	**845,64**
447. 3	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00022	0,00396	212247,00	840,50
447. 4	251472 С (2302-1199-9912 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные	шт.	1	18	--	--
		Итого материалов:				**46,69**	**840,50**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		592,02	10656,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,70	1848,52
		Сметная стоимость:				**1386,39**	**24955,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
448	**С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**18,0000**		**1794,00**	**32292,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,52	2583,36
		Сметная стоимость:				**1937,52**	**34875,36**
449	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**9,0000**		**2743,52**	**24691,69**
449. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,725	6,525	1109,00	7236,23
449. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,1593	1114,33	177,51
		Итого оплата труда:				**823,75**	**7413,74**
449. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,0243	5764,00	140,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0243	1088,00	26,44
449. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,009	4329,00	38,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	1554,00	13,99
449. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,126	2465,00	310,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,126	1088,00	137,09
449. 6	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	3,143	26,00	81,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,48**	**571,33**
449. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00189	16850,00	31,85
449. 8	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,045	561,00	25,25

1	2	3	4	5	6	7	8
449. 9	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,0549	5488,00	301,29
449.10	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,0603	293,00	17,67
449.11	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,6327	174,00	110,09
449.12	278605 С (2301-1307-0107 РСНБ РК 2015)	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	9	1822,00	16398,00
		Итого материалов:				**1876,02**	**16884,14**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		807,27	7265,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,06	2556,57
		Сметная стоимость:				**3834,86**	**34513,73**
450	**С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,0000**		**1570,00**	**14130,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,60	1130,40
		Сметная стоимость:				**1695,60**	**15260,40**
451	**Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0198**		**79696,28**	**1577,99**
451. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	82,1	1,626	910,00	1479,28
451. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,024156	1275,17	30,80
		Итого оплата труда:				**76266,70**	**1510,08**
451. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,015048	295,00	4,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
451. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,009702	4329,00	42,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,009702	1554,00	15,08

1	2	3	4	5	6	7	8
451. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,00396	28,00	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
451. 6	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,001188	181,00	0,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
451. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,014454	2465,00	35,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,014454	1088,00	15,73
451. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,01386	26,00	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4179,52**	**82,75**
451. 9	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000594	70,00	0,04
451.10	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000198	310,00	0,06
451.11	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0099	293,00	2,90
451.12	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,00297	147,00	0,44
451.13	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000014	220651,00	3,06
451.14	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000006	433151,00	2,66
451.15	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000012	572135,00	6,80
		Итого материалов:				**805,76**	**15,95**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		52624,02	1041,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10585,62	209,60
		Сметная стоимость:				**142905,93**	**2829,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
452	**С121-050103-0101 2105-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,0198**		**1416080,00**	**28038,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113286,40	2243,07
		Сметная стоимость:				**1529366,40**	**30281,45**
453	**С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,0015**		**629,00**	**0,94**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,32	0,08
		Сметная стоимость:				**679,32**	**1,02**
454	**Е11-202001-0101 1120-2001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры ячейковые. Установка** Состав работ: 1. Установка ячеек в каркас фильтров 2. Смачивание ячеек маслом	**м2 поверхности в свету**	**1,0000**		**7565,24**	**7565,24**
454. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	4,347	4,347	1053,00	4577,39
454. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,042	0,042	1088,00	45,70
		Итого оплата труда:				**4623,09**	**4623,09**
454. 3	969 С (3105-0402-0205 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,082	1,082	51,00	55,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
454. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2465,00	103,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1088,00	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**158,69**	**158,69**
454. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	0,00012	404706,00	48,56
454. 6	146722 С (2113-0702-1601 РСНБ РК 2015)	Масло веретенное	кг	5,2	5,2	533,00	2771,60
454. 7	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,02	0,02	450,00	9,00
454. 8	257592 С (2305-0304-9901 РСНБ РК 2015)	Фильтры воздушные сетчатые (масляные)	шт.	1	1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2829,16**	**2829,16**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		4530,63	4530,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		967,67	967,67
		Сметная стоимость:				**13063,54**	**13063,54**
455	**Прайс-лист**	**Фильтр вентиляции емкости ФСМ-(В)-100-Q 100м3/час**	**м3**	**1,0000**		**258456,25**	**258456,25**
456	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**1,0000**		**81,98**	**81,98**
456. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,0295	1235,00	36,43
456. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002	1088,00	0,22
		Итого оплата труда:				**36,65**	**36,65**
456. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0001	4249,00	0,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0001	1088,00	0,11
456. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0001	27,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
456. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0001	2465,00	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0001	1088,00	0,11
456. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0112	137,00	1,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**2,21**
456. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000015	290315,00	4,35
456. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00009	433151,00	38,98
		Итого материалов:				**43,34**	**43,34**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	25,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	8,58
		Сметная стоимость:				**115,85**	**115,85**
457	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**1,0000**		**82,64**	**82,64**
457. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,0213	1000,00	21,30
457. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002	1088,00	0,22
		Итого оплата труда:				**21,52**	**21,52**
457. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0001	4249,00	0,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0001	1088,00	0,11
457. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0001	27,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
457. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0001	2465,00	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0001	1088,00	0,11
457. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0065	137,00	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**1,56**
457. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000014	386750,00	5,41
457. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00009	604017,00	54,36
		Итого материалов:				**59,78**	**59,78**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	14,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	7,80
		Сметная стоимость:				**105,29**	**105,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 16.Водонапорная башня 25 м3					
		Насыпь					
458	**Е11-010105-0301 1101-0105-0301 РСНБ РК 2015**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь 3. Разравнивание грунта в насыпи 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации	**м3 грунта**	**19,0000**		**163,40**	**3104,60**
458. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00274	0,05206	762,00	39,67
458. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,6992	1471,86	1029,13
		Итого оплата труда:				**56,25**	**1068,80**
458. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,013	0,247	4161,00	1027,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,247	1554,00	383,84
458. 4	2265 С (3101-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0119	0,2261	9010,00	2037,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0238	0,4522	1427,00	645,29
		Итого эксплуатация машин:				**161,31**	**3064,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		40,50	769,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,31	309,93
		Сметная стоимость:				**220,21**	**4184,06**
459	**Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом** Состав работ: 1. Исправление откоса и нарезка борозд 2. Подсыпка растительной земли по откосу 3. Посев трав	**м2**	**34,0000**		**214,35**	**7287,77**
459. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	0,7344	1546,94	1136,08
		Итого оплата труда:				**33,41**	**1136,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
459. 2	117 С (3202-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог	маш.-ч	0,0038	0,1292	1893,00	244,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
459. 3	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0006	0,0204	3800,00	77,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0204	1300,00	26,52
459. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,021	0,714	6867,00	4903,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,714	1554,00	1109,56
		Итого эксплуатация машин:				**153,68**	**5225,13**
459. 5	100003 С (2101-0101-0200 РСНБ РК 2015)	Земля растительная	м3	0,158	5,372	--	--
459. 6	146878 С (2113-0704-2908 РСНБ РК 2015)	Калий сернокислый (из нефелинового сырья) насыпью ГОСТ 4145-74	т	0,000034	0,001156	97585,00	112,81
459. 7	244576 С (2503-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Семена многолетних трав	кг	0,027	0,918	2124,00	1949,83
		Итого материалов:				**60,67**	**2062,64**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		24,06	817,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,07	648,46
		Сметная стоимость:				**257,48**	**8754,21**
460	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**19,0000**		**65,89**	**1251,95**
460. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	0,29773	1531,79	456,06
		Итого оплата труда:				**24,00**	**456,06**
460. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	0,2717	4161,00	1130,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,2717	1554,00	422,22
460. 3	618 С (3201-0102-0301 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,02603	723,00	18,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
460. 4	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,02603	3941,00	102,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,02603	1300,00	33,84
		Итого эксплуатация машин:				**65,89**	**1251,95**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		17,28	328,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,65	126,42
		Сметная стоимость:				**89,83**	**1706,74**
461	**С121-010101-0202 2101-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**23,9300**		**609,00**	**14573,37**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,72	1165,87
		Сметная стоимость:				**657,72**	**15739,24**
		Колодец ВК1					
462	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**5,2000**		**1111,90**	**5781,88**
462. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	1,368	1700,00	2324,92
462. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,1716	2520,56	432,53
		Итого оплата труда:				**530,28**	**2757,45**
462. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,04004	4249,00	170,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,04004	1088,00	43,56
462. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,06344	4161,00	263,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,06344	1554,00	98,59
462. 5	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,06032	3173,00	191,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,06032	1088,00	65,63
462. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,2652	120,00	31,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
462. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0078	2465,00	19,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0078	1088,00	8,49
		Итого эксплуатация машин:				**260,21**	**1353,10**
462. 8	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,09568	4234,00	405,11
462. 9	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,04784	3476,00	166,29
462.10	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,15496	3101,00	480,53
462.11	144679 С (2113-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	0,06448	--	--
		Итого материалов:				**404,59**	**2103,86**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		498,46	2592,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,83	669,91
		Сметная стоимость:				**1739,19**	**9043,80**
463	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,5200**		**33999,95**	**51679,93**
463. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	8,86	13,467	946,00	12739,97
463. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	3,371	1382,14	4659,69
		Итого оплата труда:				**11447,14**	**17399,66**
463. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,038	4249,00	161,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,038	1088,00	41,34
463. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,128	4329,00	9212,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	2,128	1554,00	3306,91
463. 5	1005 С (3101-0105-0601 РСНБ РК 2015)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,04864	226,00	10,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
463. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,02432	1419,00	34,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,02432	1088,00	26,46
463. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,181	2465,00	2911,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	1,181	1088,00	1284,93
		Итого эксплуатация машин:				**8112,07**	**12330,34**
463. 8	100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,34352	2480,00	851,93
463. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,20216	21086,00	4262,75
463.10	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0152	16850,00	256,12
463.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,00608	40416,00	245,73
463.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000167	26517,00	4,43
463.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1216	310,00	37,70
463.14	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000471	30,00	0,01
463.15	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,1824	1236,00	225,45
463.16	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,09728	213050,00	20725,50
		Итого материалов:				**17506,33**	**26609,62**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		11332,67	17225,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3626,61	5512,45
		Сметная стоимость:				**48959,24**	**74418,04**
464	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**17017,00**	**17017,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1361,36	1361,36
		Сметная стоимость:				**18378,36**	**18378,36**
465	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**16452,00**	**32904,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1316,16	2632,32
		Сметная стоимость:				**17768,16**	**35536,32**
466	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**3483,00**	**3483,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,64	278,64
		Сметная стоимость:				**3761,64**	**3761,64**
467	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**19255,00**	**19255,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1540,40	1540,40
		Сметная стоимость:				**20795,40**	**20795,40**
468	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5643,00**	**5643,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,44	451,44
		Сметная стоимость:				**6094,44**	**6094,44**
469	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19408,00**	**19408,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,64	1552,64
		Сметная стоимость:				**20960,64**	**20960,64**
		Бетонные и железобетонные конструкции					

1	2	3	4	5	6	7	8
470	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**6,0000**		**5982,01**	**35892,06**
470. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	5,1	835,00	4258,50
470. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,24	1119,41	3626,88
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**7885,38**
470. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,76	2338,00	6452,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,76	1088,00	3002,88
470. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	5,52	14,00	77,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
470. 5	3007 С (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,48	4575,00	2196,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,48	1300,00	624,00
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**8726,16**
470. 6	100261 С (2101-0301-0103 РСНБ РК 2015)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	6,9	3316,00	22880,40
470. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	0,9	30,00	27,00
		Итого материалов:				**3817,90**	**22907,40**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	7333,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,34	3458,04
		Сметная стоимость:				**7780,58**	**46683,50**
471	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**0,0700**		**1616,75**	**113,17**
471. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0406	1300,00	52,78
		Итого оплата труда:				**754,00**	**52,78**
471. 2	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0203	5575,00	113,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,0406	1300,00	52,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1616,75**	**113,17**
471. 3	144679 С (2113-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,0721	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		814,32	57,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,49	13,61
		Сметная стоимость:				**2625,56**	**183,79**
472	**Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**8,9200**		**25360,59**	**226216,44**
472. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	2,88	25,69	894,00	22966,50
472. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,115	1,026	1292,61	1325,96
		Итого оплата труда:				**2723,37**	**24292,46**
472. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024084	4249,00	102,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024084	1088,00	26,20
472. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	1,16	39,00	45,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
472. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0446	4329,00	193,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0446	1554,00	69,31
472. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1	0,892	3996,00	3564,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,892	1300,00	1159,60
472. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0072	0,064224	79,00	5,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
472. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0073	0,065116	2465,00	160,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,065116	1088,00	70,85
		Итого эксплуатация машин:				**456,35**	**4070,65**
472. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,098	21086,00	191848,86
472.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18	1,606	70,00	112,39
472.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,009812	40416,00	396,56
472.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000892	53953,00	48,13
472.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,029436	58360,00	1717,88
472.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00023	0,002052	26517,00	54,40
472.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,16	310,00	359,48
472.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,088308	6994,00	617,63
472.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,032112	27221,00	874,12
472.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,02868	0,255826	30,00	7,67
472.19	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	2,542	1236,00	3142,16
		Итого материалов:				**22329,52**	**199179,29**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2478,27	22106,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2227,11	19865,81
		Сметная стоимость:				**30065,96**	**268188,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
473	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,4000**		**26863,07**	**37608,29**
473. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	4,284	946,00	4052,66
473. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,32018	1119,18	358,34
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**4411,00**
473. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00378	4249,00	16,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00378	1088,00	4,11
473. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,25494	39,00	9,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
473. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,2632	5764,00	1517,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,2632	1088,00	286,36
473. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,02142	4329,00	92,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,02142	1554,00	33,29
473. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0112	79,00	0,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
473. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,03178	2465,00	78,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,03178	1088,00	34,58
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**1715,04**
473. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,428	21086,00	30110,81

1	2	3	4	5	6	7	8
473.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00098	40416,00	39,61
473.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,01204	58360,00	702,65
473.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000364	26517,00	9,65
473.13	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0007	404706,00	283,29
473.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,602	310,00	186,62
473.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00077	0,001078	30,00	0,03
473.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,56	907,00	507,92
		Итого материалов:				**22743,28**	**31840,59**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2867,15	4014,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2378,42	3329,78
		Сметная стоимость:				**32108,63**	**44952,09**
474	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0736**		**184621,00**	**13588,11**
474. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	20	1,472	1000,00	1472,00
474. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,026496	1282,17	33,97
		Итого оплата труда:				**20461,58**	**1505,97**
474. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01104	4329,00	47,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01104	1554,00	17,16
474. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,015456	2465,00	38,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,015456	1088,00	16,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**85,89**
474. 5	145986 С (2113-0210-0102 РСНБ РК 2015)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0736	163454,00	12030,21
		Итого материалов:				**163454,00**	**12030,21**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		18620,04	1370,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16259,28	1196,68
		Сметная стоимость:				**219500,32**	**16155,22**
475	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1350**		**198348,00**	**26776,98**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15867,84	2142,16
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**28919,14**
476	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0028**		**213050,00**	**596,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17044,00	47,72
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**644,26**
477	**Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании** Состав работ: 1. Заготовка арматуры 2. Разметка расположения стержней 3. Вязка узлов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,2000**		**488,57**	**3517,72**
477. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,223	1,606	1018,00	1634,50
477. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,01512	977,81	14,78
		Итого оплата труда:				**229,07**	**1649,29**
477. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,00576	4249,00	24,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,00576	1088,00	6,27
477. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,00936	1888,00	17,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00936	910,00	8,52
		Итого эксплуатация машин:				**5,85**	**42,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
477. 5	127907 С (2105-0307-0104 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,0936	285,00	26,68
477. 6	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	25,92	70,00	1814,40
		Итого материалов:				**255,71**	**1841,08**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		183,25	1319,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,75	386,97
		Сметная стоимость:				**725,57**	**5224,12**
478	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**7,2000**		**1887,31**	**13588,62**
478. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,15	8,28	1018,00	8429,04
478. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,10368	927,31	96,14
		Итого оплата труда:				**1184,05**	**8525,18**
478. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,01008	4249,00	42,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,01008	1088,00	10,97
478. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,0936	1888,00	176,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,0936	910,00	85,18
		Итого эксплуатация машин:				**30,49**	**219,55**
478. 5	102685 С (2102-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,2232	19437,00	4338,34
478. 6	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,000936	18389,00	17,21
478. 7	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,18	463,00	83,34

1	2	3	4	5	6	7	8
478. 8	147090 С (2113-0804-1101 РСНБ РК 2015)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,864	580,00	501,12
478. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0001	0,00072	30,00	0,02
478.10	276071 С (2105-0308-0360 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	7,776	--	--
		Итого материалов:				**686,12**	**4940,03**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		947,24	6820,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,76	1632,70
		Сметная стоимость:				**3061,31**	**22041,47**
479	**Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,5400**		**29742,98**	**45804,19**
479. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	3,64	5,606	1035,00	5801,80
479. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3397	0,523138	1112,42	581,95
		Итого оплата труда:				**4145,29**	**6383,74**
479. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004158	4249,00	17,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004158	1088,00	4,52
479. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2166	0,333564	39,00	13,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
479. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2927	0,450758	5764,00	2598,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2927	0,450758	1088,00	490,42
479. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0178	0,027412	4329,00	118,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0178	0,027412	1554,00	42,60

1	2	3	4	5	6	7	8
479. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,003	0,00462	79,00	0,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
479. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7616	1,173	174,00	204,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
479. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0265	0,04081	2465,00	100,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0265	0,04081	1088,00	44,40
		Итого эксплуатация машин:				**1982,18**	**3052,55**
479.10	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,563	21086,00	32959,53
479.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,142	0,21868	70,00	15,31
479.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0002	0,000308	53953,00	16,62
479.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,002002	58360,00	116,84
479.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,001263	26517,00	33,49
479.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	0,1386	310,00	42,97
479.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	0,462	6994,00	3231,23
479.17	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,001232	212247,00	261,49
479.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00424	0,00653	30,00	0,20
479.19	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,143	0,22022	1236,00	272,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**23993,41**	**36949,84**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3772,21	5809,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2681,22	4129,07
		Сметная стоимость:				**36196,41**	**55742,47**
480	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1400**		**191111,00**	**26755,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15288,88	2140,44
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**28895,98**
481	**Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянной крышки КД1** Состав работ: 1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок 2. Постановка креплений	**м3 древесины в конструкции**	**0,0100**		**58498,30**	**584,98**
481. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	20,1	0,201	879,00	176,68
481. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0038	1088,00	4,13
		Итого оплата труда:				**18081,34**	**180,81**
481. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,002	13,00	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
481. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,003	145,00	0,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
481. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,0038	2465,00	9,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,0038	1088,00	4,13
		Итого эксплуатация машин:				**982,80**	**9,83**
481. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,000042	218211,00	9,16
481. 7	131502 С (2107-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,0033	29337,00	96,81

1	2	3	4	5	6	7	8
481. 8	131643 С (2107-0204-0304 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,00035	23747,00	8,31
481. 9	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	0,0046	228,00	1,05
481.10	144749 С (2113-0201-0904 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,000185	419343,00	77,58
481.11	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,005	310,00	1,55
481.12	147697 С (2113-0816-2701 РСНБ РК 2015)	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,000019	79965,00	1,49
481.13	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,0072	27221,00	195,99
481.14	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00107	0,000011	610448,00	6,53
		Итого материалов:				**39847,60**	**398,48**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		16273,21	162,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5981,72	59,82
		Сметная стоимость:				**80753,23**	**807,53**
482	**Е11-110101-0303 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием 3. Уплотнение подстилающего слоя самоходными катками	**м3 подстилающего слоя**	**0,1800**		**7922,01**	**1425,96**
482. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,45	0,621	835,00	518,53
482. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,0864	1123,33	97,06
		Итого оплата труда:				**3419,95**	**615,59**
482. 3	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,4	0,072	3173,00	228,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,072	1088,00	78,34
482. 4	3007 С (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0144	4575,00	65,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0144	1300,00	18,72
		Итого эксплуатация машин:				**1635,20**	**294,34**
482. 5	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,18	0,0324	4234,00	137,18
482. 6	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0162	3476,00	56,31
482. 7	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,18	2326,00	418,68
482. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,17	0,0306	30,00	0,92
		Итого материалов:				**3406,06**	**613,09**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3214,75	578,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		890,94	160,37
		Сметная стоимость:				**12027,70**	**2164,99**
483	**Е11-080101-0308 1108-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Выравнивание изолируемой поверхности раствором	**м2 поверхности**	**21,0000**		**1611,41**	**33839,70**
483. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,967	20,307	1035,00	21017,74
483. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,042	1088,00	45,70
		Итого оплата труда:				**1003,02**	**21063,44**
483. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,042	2465,00	103,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,042	1088,00	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**4,93**	**103,53**
483. 4	102671 С (2102-0402-0102 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0305	0,6405	19856,00	12717,77
483. 5	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00105	0,02205	30,00	0,66
		Итого материалов:				**605,64**	**12718,43**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		932,81	19589,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,54	4274,30
		Сметная стоимость:				**2747,76**	**57703,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Отмостка					
484	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**0,3500**		**8308,39**	**2907,94**
484. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,1	1,085	835,00	905,98
484. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,1925	1088,00	209,44
		Итого оплата труда:				**3186,90**	**1115,41**
484. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0315	4249,00	133,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0315	1088,00	34,27
484. 4	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,161	2338,00	376,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,161	1088,00	175,17
484. 5	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,3255	14,00	4,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1470,91**	**514,82**
484. 6	100261 С (2101-0301-0103 РСНБ РК 2015)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	0,448	3316,00	1485,57
484. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	0,0525	30,00	1,57
		Итого материалов:				**4248,98**	**1487,14**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2995,69	1048,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		904,33	316,51
		Сметная стоимость:				**12208,40**	**4272,94**
485	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий	**м2 покрытия**	**3,5000**		**1735,54**	**6074,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком					
485. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,144	0,504	1035,00	521,64
485. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,00245	1221,14	2,99
		Итого оплата труда:				**149,89**	**524,63**
485. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00105	4249,00	4,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00105	1088,00	1,14
485. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0007	4329,00	3,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0007	1554,00	1,09
485. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0007	2465,00	1,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0007	1088,00	0,76
		Итого эксплуатация машин:				**2,63**	**9,22**
485. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,0175	2870,00	50,23
485. 7	144679 С (2113-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0006	0,0021	--	--
485. 8	245634 С (2102-0599-9901 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	0,2499	21982,00	5493,30
		Итого материалов:				**1583,86**	**5543,53**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		161,89	566,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,79	531,28
		Сметная стоимость:				**2049,22**	**7172,27**
		Лоток					
486	**Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015**	**Лотки в сооружениях. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,8000**		**64482,63**	**51586,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
486. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	24,4	19,52	1214,00	23697,28
486. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,685	1,348	1294,88	1745,60
		Итого оплата труда:				**31803,60**	**25442,88**
486. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00216	4249,00	9,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00216	1088,00	2,35
486. 4	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,366	1,093	15,00	16,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
486. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0211	0,01688	4329,00	73,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,01688	1554,00	26,23
486. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,598	1,278	3996,00	5108,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,598	1,278	1300,00	1661,40
486. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0463	0,03704	79,00	2,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
486. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0633	0,05064	2465,00	124,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0633	0,05064	1088,00	55,10
		Итого эксплуатация машин:				**6668,61**	**5334,89**
486. 9	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,812	21086,00	17121,83
486.10	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064	0,0512	53953,00	2762,39
486.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027	0,0216	58360,00	1260,58
486.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00159	0,001272	26517,00	33,73
486.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	2,048	310,00	634,88

1	2	3	4	5	6	7	8
486.14	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,034	0,0272	27221,00	740,41
486.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00478	0,003824	30,00	0,11
		Итого материалов:				**28192,42**	**22553,94**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		28941,27	23153,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7473,91	5979,13
		Сметная стоимость:				**100897,82**	**80718,25**
		Наружная окраска					
487	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**150,0000**		**117,92**	**17688,40**
487. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,016	2,4	1000,00	2400,00
487. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,045	1088,00	48,96
		Итого оплата труда:				**16,33**	**2448,96**
487. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,015	4249,00	63,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1088,00	16,32
487. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,015	27,00	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
487. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,03	2465,00	73,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,03	1088,00	32,64
487. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	2,1	137,00	287,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,84**	**425,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
487. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,00195	290315,00	566,11
487. 8	249439 С (2204-0201-9908 РСНБ РК 2015)	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	13,5	1059,00	14296,50
		Итого материалов:				**99,08**	**14862,61**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		11,27	1689,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	1550,25
		Сметная стоимость:				**139,52**	**20928,44**
488	**Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**150,0000**		**178,75**	**26812,50**
488. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0136	2,04	1000,00	2040,00
488. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,03	1088,00	32,64
		Итого оплата труда:				**13,82**	**2072,64**
488. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,015	4249,00	63,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1088,00	16,32
488. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,015	27,00	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
488. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,015	2465,00	36,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	1088,00	16,32
488. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,975	137,00	133,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**234,69**
488. 7	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00004	0,006	572135,00	3432,81

1	2	3	4	5	6	7	8
488. 8	249508 С (2204-0501-0902 РСНБ РК 2015)	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,15	22,5	938,00	21105,00
		Итого материалов:				**163,59**	**24537,81**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		9,53	1430,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,06	2259,41
		Сметная стоимость:				**203,35**	**30502,03**
		Внутренняя окраска					
489	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**120,0000**		**117,92**	**14150,72**
489. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,016	1,92	1000,00	1920,00
489. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,036	1088,00	39,17
		Итого оплата труда:				**16,33**	**1959,17**
489. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,012	4249,00	50,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012	1088,00	13,06
489. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,012	27,00	0,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
489. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,024	2465,00	59,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,024	1088,00	26,11
489. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	1,68	137,00	230,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,84**	**340,63**
489. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,00156	290315,00	452,89

1	2	3	4	5	6	7	8
489. 8	249439 С (2204-0201-9908 РСНБ РК 2015)	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	10,8	1059,00	11437,20
		Итого материалов:				**99,08**	**11890,09**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		11,27	1351,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	1240,20
		Сметная стоимость:				**139,52**	**16742,75**
490	**Е11-130301-0501 1113-0301-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**120,0000**		**79,67**	**9560,18**
490. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	0,0295	3,54	1277,00	4520,58
490. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,024	1088,00	26,11
		Итого оплата труда:				**37,89**	**4546,69**
490. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,012	4249,00	50,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012	1088,00	13,06
490. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,012	27,00	0,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
490. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,012	2465,00	29,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,012	1088,00	13,06
490. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,344	137,00	184,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**265,02**
490. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,00156	290315,00	452,89
490. 8	149224 С (2204-0101-0602 РСНБ РК 2015)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000065	0,0078	554063,00	4321,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**39,79**	**4774,58**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		26,14	3137,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,46	1015,79
		Сметная стоимость:				**114,28**	**13713,19**
		Антикоррозийная защита					
491	**Е11-130601-0201 1113-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутренние оборудования и труб диаметром более 500 мм. Очистка металлическим песком** Состав работ: 1. Заправка аппарата песком 2. Осмотр шланговых соединений 3. Очистка поверхности 4. Уборка отработанного песка 5. Контроль качества	**м2**	**120,0000**		**2618,89**	**314267,03**
491. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,39	46,8	910,00	42588,00
491. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	51,6	1088,00	56140,80
		Итого оплата труда:				**822,74**	**98728,80**
491. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02	2,4	4249,00	10197,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,4	1088,00	2611,20
491. 4	144 С (3402-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Аппараты дробеструйные	маш.-ч	0,29	34,8	899,00	31285,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
491. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,35	42	2338,00	98196,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	42	1088,00	45696,00
491. 6	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,2	27,00	32,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
491. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	7,2	2465,00	17748,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	7,2	1088,00	7833,60
		Итого эксплуатация машин:				**1312,16**	**157459,20**
491. 8	147468 С (2113-0814-1401 РСНБ РК 2015)	Песок металлический	т	0,00485	0,582	196254,00	114219,83
		Итого материалов:				**951,83**	**114219,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		567,69	68122,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,93	30591,19
		Сметная стоимость:				**3441,51**	**412981,09**
		Металлоконструкции башни					
492	**Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом** Состав работ: 1. Сборка и установка стальных конструкций резервуаров 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов 4. Проверка сварных швов на герметичность 5. Гидравлическое испытание	**т конструкций**	**6,7400**		**75064,60**	**505935,40**
492. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	19	128,06	1300,00	166478,00
492. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,964	40,197	1280,20	51460,84
		Итого оплата труда:				**32335,14**	**217938,84**
492. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,6	31,004	295,00	9146,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
492. 4	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,15	1,011	2338,00	2363,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	1,011	1088,00	1099,97
492. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	1,415	4329,00	6127,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	1,415	1554,00	2198,91
492. 6	790 С (3105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	3,74	25,208	5530,00	139398,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,74	25,208	1300,00	32770,40
492. 7	981 С (3105-0402-0306 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	0,16	1,078	1347,00	1452,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	1,078	910,00	980,98
492. 8	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,8	5,392	28,00	150,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
492. 9	1835 С (3304-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,36	9,166	3941,00	36124,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,36	9,166	1300,00	11915,80
492.10	1950 С (3106-0203-0601 РСНБ РК 2015)	Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва	маш.-ч	0,06	0,4044	635,00	256,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,4 чел.	чел-ч	0,024	0,16176	910,00	147,20
492.11	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,32	2,157	2465,00	5316,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	2,157	1088,00	2346,82
492.12	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,23	8,29	26,00	215,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**29755,55**	**200552,41**
492.13	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,2022	70,00	14,15
492.14	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,126038	3360,00	423,49
492.15	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,036	0,24264	415412,00	100795,57
492.16	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00674	60195,00	405,71
492.17	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00145	0,009773	404706,00	3955,19
492.18	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0674	310,00	20,89
492.19	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,12	7,549	293,00	2211,80
492.20	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,35	2,359	147,00	346,77

1	2	3	4	5	6	7	8
492.21	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00075	0,005055	54214,00	274,05
492.22	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000674	1880677,00	1267,58
492.23	147343 С (2113-0812-1041 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=8 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,02696	214957,00	5795,24
492.24	147790 С (2113-0816-3427 РСНБ РК 2015)	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,28	1,887	128,00	241,56
492.25	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002089	433151,00	905,03
492.26	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004044	572135,00	2313,71
492.27	239323 С (2401-0102-0508 РСНБ РК 2015)	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	0,19	1,281	1653,00	2116,83
492.28	247819 С (2104-9999-9917 РСНБ РК 2015)	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,02	0,1348	33996,00	4582,66
492.29	248298 С (2106-0405-9901 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные	т	1	6,74	--	--
492.30	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	39,4	265,556	30,00	7966,68
492.31	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,013076	402893,00	5268,07
		Итого материалов:				**20609,05**	**138904,99**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		22311,25	150377,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7790,07	52505,06
		Сметная стоимость:				**105165,91**	**708818,26**
493	**Прайс-лист**	**Башня водонапорная стальная 25м3 высотой 18 м ВБР 25У-18-1**	**шт**	**1,0000**		**2008928,57**	**2008928,57**

РАЗДЕЛ 17.Водонапорная башня 25м3 (Автоматизация.ЛС 2-5-2)

1	2	3	4	5	6	7	8
494	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка** Состав работ: 1. Установка контрольно-измерительных приборов	**комплект**	**2,0000**		**2472,69**	**4945,38**
494. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,2266	0,4532	1130,00	512,12
		Итого оплата труда:				**256,06**	**512,12**
494. 2	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	323,00	6,46
494. 3	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	508,00	10,16
494. 4	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	516,00	20,64
494. 5	262755 С (2305-1501-0102 РСНБ РК 2015)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2198,00	4396,00
		Итого материалов:				**2216,63**	**4433,26**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		250,94	501,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,89	435,78
		Сметная стоимость:				**2941,51**	**5883,03**
495	**Прайс-лист**	**Манометр МП4-У**	**шт**	**2,0000**		**7237,50**	**14475,00**
496	**С123-040901-0501 2304-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1525,00**	**3050,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,00	244,00
		Сметная стоимость:				**1647,00**	**3294,00**
497	**Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	**м**	**4,0000**		**72,08**	**288,32**

1	2	3	4	5	6	7	8
497. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,05	0,2	1053,00	210,60
497. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0008	1321,00	1,06
		Итого оплата труда:				**52,91**	**211,66**
497. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	4689,00	1,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	1554,00	0,62
497. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0004	3316,00	1,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	1088,00	0,44
		Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**3,20**
497. 5	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,0064	658,00	4,21
497. 6	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0008	2834,00	2,27
497. 7	147838 С (2113-0816-3536 РСНБ РК 2015)	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000017	76171,00	1,31
497. 8	238442 С (2306-1702-0101 РСНБ РК 2015)	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	0,2	19,00	3,80
497. 9	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	0,488	12,00	5,86
497.10	242794 С (2404-0207-2501 РСНБ РК 2015)	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	0,0124	4251,00	52,71
497.11	242809 С (2404-0207-2804 РСНБ РК 2015)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,032	122,00	3,90
497.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,0002	0,0008	567,00	0,45
		Итого материалов:				**18,63**	**74,51**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		38,10	152,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,81	35,26
		Сметная стоимость:				**118,99**	**475,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
498	**С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0040**		**14156,00**	**56,62**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1132,48	4,53
		Сметная стоимость:				**15288,48**	**61,15**
499	**Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** Состав работ: 1. Подготовка труб к изготовлению трубопровода 2. Изготовление трубопровода 3. Сборка деталей трубопровода в блоки 4. Прокладка труб 5. Установка коробок 6. Окраска 7. Затягивание проволоки	**м**	**2,0000**		**381,43**	**762,86**
499. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,26	0,52	1053,00	547,56
499. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,0188	1321,00	24,83
		Итого оплата труда:				**286,20**	**572,39**
499. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,0094	4689,00	44,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0094	1554,00	14,61
499. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	0,1284	174,00	22,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
499. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,0094	3316,00	31,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0094	1088,00	10,23
499. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	0,1236	18,00	2,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,91**	**99,81**
499. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,042	369,00	15,50

1	2	3	4	5	6	7	8
499. 8	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	0,0164	455,00	7,46
499. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000021	235559,00	4,95
499.10	147614 С (2113-0816-1208 РСНБ РК 2015)	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0006	5213,00	3,13
499.11	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	0,082	229,00	18,78
499.12	242695 С (2404-0207-1102 РСНБ РК 2015)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,0016	8247,00	13,20
499.13	242921 С (2404-0207-3915 РСНБ РК 2015)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	0,0204	160,00	3,26
499.14	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	0,16	123,00	19,68
499.15	249081 С (2113-0202-9901 РСНБ РК 2015)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,013	1679,00	21,83
499.16	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,0068	0,0136	567,00	7,71
		Итого материалов:				**57,74**	**115,49**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		206,06	412,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,00	94,00
		Сметная стоимость:				**634,49**	**1268,99**
500	**С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**501,00**	**1002,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,08	80,16
		Сметная стоимость:				**541,08**	**1082,16**
501	**Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015**	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ:	**шт.**	**1,0000**		**4812,07**	**4812,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка коробок 3. Заземление 4. Присоединение					
501. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3	3	1053,00	3159,00
		Итого оплата труда:				**3159,00**	**3159,00**
501. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	13,00	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
501. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,25	174,00	43,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**44,02**	**44,02**
501. 4	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	144769,00	289,54
501. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	404706,00	19,83
501. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194,00	236,68
501. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	455,00	6,37
501. 8	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,02	0,02	719,00	14,38
501. 9	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	307,00	1,23
501.10	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1085,00	2,17
501.11	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,04	658,00	26,32
501.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	287,00	350,14

1	2	3	4	5	6	7	8
501.13	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559,00	16,49
501.14	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2834,00	87,85
501.15	147569 С (2113-0816-0203 РСНБ РК 2015)	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,2	0,2	2071,00	414,20
501.16	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123,00
501.17	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,03	0,03	567,00	17,01
501.18	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	192,00	3,84
		Итого материалов:				**1609,05**	**1609,05**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2274,48	2274,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		566,92	566,92
		Сметная стоимость:				**7653,47**	**7653,47**
502	**С123-070202-0801 2307-0202-0801 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**1,0000**		**241,00**	**241,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,28	19,28
		Сметная стоимость:				**260,28**	**260,28**
503	**Ц13-080206-2104 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка вводов	**ввод**	**2,0000**		**1237,10**	**2474,19**
503. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	1	2	1053,00	2106,00
		Итого оплата труда:				**1053,00**	**2106,00**
503. 2	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00004	718993,00	28,76
503. 3	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	0,408	229,00	93,43

1	2	3	4	5	6	7	8
503. 4	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246,00
		Итого материалов:				**184,10**	**368,19**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		758,16	1516,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,62	319,24
		Сметная стоимость:				**2154,88**	**4309,75**
504	**С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015**	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	**комплект**	**2,0000**		**376,00**	**752,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,08	60,16
		Сметная стоимость:				**406,08**	**812,16**
		РАЗДЕЛ 18.Водонапорная башня (Технологическая часть.ЛС 2-5-3)					
505	**Ц13-120101-0206 1312-0101-0206 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,0020**		**1913,55**	**3,83**
505. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,879	0,001758	1088,00	1,91
505. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1473	0,000295	1655,80	0,49
		Итого оплата труда:				**1200,27**	**2,40**
505. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,097	0,000194	4689,00	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,097	0,000194	1554,00	0,30
505. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0084	0,000017	28,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
505. 5	1685 С (3204-0105-0203 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0499	0,0001	9129,00	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	0,0001	1857,00	0,19
505. 6	1904 С (3304-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0004	0,000001	3612,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,000001	1300,00	0,00
505. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1417	0,000283	174,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
505. 8	2639 С (3302-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0004	0,000001	761,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**937,01**	**1,87**
505. 9	127976 С (2105-0307-0517 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,006	0,000012	413,00	0,00
505.10	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0029	0,000006	5488,00	0,03
505.11	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0057	0,000011	293,00	0,00
505.12	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0005	0,000001	147,00	0,00
505.13	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0016	0,000003	30,00	0,00
		Итого материалов:				**20,18**	**0,04**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		732,17	1,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,66	0,42
		Сметная стоимость:				**2857,37**	**5,71**
506	**Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,0010**		**1962,80**	**1,96**
506. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,912	0,000912	1088,00	0,99
506. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1476	0,000148	1655,15	0,24
		Итого оплата труда:				**1236,57**	**1,24**
506. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,097	0,000097	4689,00	0,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,097	0,000097	1554,00	0,15
506. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0084	0,000008	28,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
506. 5	1685 С (3204-0105-0203 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0499	0,00005	9129,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	0,00005	1857,00	0,09
506. 6	1904 С (3304-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0007	0,000001	3612,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000001	1300,00	0,00
506. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1472	0,000147	174,00	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
506. 8	2639 С (3302-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0007	0,000001	761,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**939,28**	**0,94**
506. 9	127976 С (2105-0307-0517 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с омедненной поверхностью диаметром 2 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0097	0,00001	413,00	0,00
506.10	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0046	0,000005	5488,00	0,03
506.11	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0062	0,000006	293,00	0,00
506.12	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0008	0,000001	147,00	0,00
506.13	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0025	0,000003	30,00	0,00
		Итого материалов:				**31,26**	**0,03**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		754,31	0,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,37	0,22
		Сметная стоимость:				**2934,47**	**2,93**
507	**Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,0450**		**2170,97**	**97,69**
507. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,981	0,044145	1088,00	48,03
507. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1695	0,007628	1662,14	12,68
		Итого оплата труда:				**1349,06**	**60,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
507. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1068	0,004806	4689,00	22,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1068	0,004806	1554,00	7,47
507. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,012	0,00054	28,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
507. 5	1685 С (3204-0105-0203 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0615	0,002767	9129,00	25,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0615	0,002767	1857,00	5,14
507. 6	1904 С (3304-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0012	0,000054	3612,00	0,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,000054	1300,00	0,07
507. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1581	0,007115	174,00	1,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
507. 8	2639 С (3302-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0012	0,000054	761,00	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1095,31**	**49,29**
507. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0092	0,000414	293,00	0,12
507.10	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0023	0,000103	147,00	0,02
507.11	147311 С (2113-0812-1005 РСНБ РК 2015)	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,000038	0,000002	134528,00	0,23
507.12	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0062	0,000279	30,00	0,01
		Итого материалов:				**8,33**	**0,37**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		822,93	37,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,51	10,78
		Сметная стоимость:				**3233,41**	**145,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
508	**Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**0,0140**		**2269,69**	**31,78**
508. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,05	0,0147	1088,00	15,99
508. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1723	0,002412	1659,48	4,00
		Итого оплата труда:				**1428,33**	**20,00**
508. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,109	0,001526	4689,00	7,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,109	0,001526	1554,00	2,37
508. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,015	0,00021	28,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
508. 5	1685 С (3204-0105-0203 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 300 м3/ч	маш.-ч	0,0615	0,000861	9129,00	7,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0615	0,000861	1857,00	1,60
508. 6	1904 С (3304-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0018	0,000025	3612,00	0,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,000025	1300,00	0,03
508. 7	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1908	0,002671	174,00	0,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
508. 8	2639 С (3302-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0018	0,000025	761,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1114,03**	**15,60**
508. 9	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0145	0,000203	293,00	0,06
508.10	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0036	0,00005	147,00	0,01
508.11	147311 С (2113-0812-1005 РСНБ РК 2015)	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,000061	0,000001	134528,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8
508.12	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0092	0,000129	30,00	0,00
		Итого материалов:				**13,26**	**0,19**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		871,28	12,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,28	3,52
		Сметная стоимость:				**3392,24**	**47,49**
509	**С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0080**		**668,00**	**1341,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,44	107,31
		Сметная стоимость:				**721,44**	**1448,65**
510	**С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0040**		**1140,00**	**1144,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,20	91,56
		Сметная стоимость:				**1231,20**	**1236,12**
511	**С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,1800**		**1570,00**	**70932,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,60	5674,61
		Сметная стоимость:				**1695,60**	**76607,21**
512	**С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,0560**		**3018,00**	**42421,01**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		241,44	3393,68
		Сметная стоимость:				**3259,44**	**45814,69**
513	**Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм	**км трубопровода**	**0,0020**		**873475,83**	**1746,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной					
513. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	203	0,406	1053,00	427,52
513. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3984	0,000797	1471,51	1,17
		Итого оплата труда:				**214345,24**	**428,69**
513. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	0,0002	4249,00	0,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,0002	1088,00	0,22
513. 4	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	29,84	0,05968	1007,00	60,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,2984	0,0005968	1600,00	0,95
513. 5	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	0,1382	11,00	1,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31233,88**	**62,47**
513. 6	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	3,46	266,00	920,36
513. 7	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	0,086	3284,00	282,42
513. 8	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,37	0,00074	17105,00	12,66
513. 9	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,00062	6994,00	4,34
513.10	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03	0,00006	383957,00	23,04
513.11	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,0005	27221,00	13,61
513.12	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0024	225,00	0,54
		Итого материалов:				**628482,95**	**1256,97**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		212201,79	424,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86854,21	173,71
		Сметная стоимость:				**1172531,83**	**2345,06**
514	**Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км трубопровода**	**0,0600**		**1443762,18**	**86625,73**
514. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	205	12,3	1053,00	12951,90
514. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,029544	1412,84	41,74
		Итого оплата труда:				**216560,68**	**12993,64**
514. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,0108	4249,00	45,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0108	1088,00	11,75
514. 4	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	1,874	1007,00	1887,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3124	0,01874	1600,00	29,98
514. 5	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	4,146	11,00	45,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32983,60**	**1979,02**
514. 6	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	199,2	266,00	52987,20
514. 7	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	4,92	3284,00	16157,28
514. 8	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,0426	17105,00	728,67

1	2	3	4	5	6	7	8
514. 9	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,0186	6994,00	130,09
514.10	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,0033	383957,00	1267,06
514.11	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,015	27221,00	408,31
514.12	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,072	225,00	16,20
		Итого материалов:				**1194913,57**	**71694,81**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		214395,07	12863,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132652,58	7959,15
		Сметная стоимость:				**1790809,83**	**107448,59**
515	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,0010**		**437951,00**	**437,95**
515. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	270	0,27	1193,00	322,11
515. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	0,02765	1222,85	33,81
		Итого оплата труда:				**355921,84**	**355,92**
515. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	0,01517	4828,00	73,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	0,01517	1300,00	19,72
515. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,0011	5520,00	6,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0011	1554,00	1,71
515. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	0,0165	28,00	0,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
515. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,012	73,00	0,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
515. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,0018	181,00	0,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
515. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	0,01117	1419,00	15,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	0,01117	1088,00	12,15
515. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00021	2465,00	0,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00021	1088,00	0,23
		Итого эксплуатация машин:				**97344,44**	**97,34**
515.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00018	40416,00	7,27
515.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	212247,00	8,49
515.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	0,0157	174,00	2,73
515.13	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	1004	1,004	--	--
		Итого материалов:				**18496,56**	**18,50**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		352362,62	352,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63225,09	63,23
		Сметная стоимость:				**853538,71**	**853,54**
516	**С123-090103-0203 2309-0103-0203 РСНБ РК 2015**	**Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 80 мм**	**шт.**	**1,0000**		**21387,00**	**21387,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1710,96	1710,96
		Сметная стоимость:				**23097,96**	**23097,96**
517	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1753,96**	**3507,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке					
517. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,4	2,8	964,00	2699,20
517. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	1088,00	65,28
		Итого оплата труда:				**1382,24**	**2764,48**
517. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2465,00	147,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1088,00	65,28
		Итого эксплуатация машин:				**73,95**	**147,90**
517. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	190274,00	570,82
517. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	450,00	90,00
517. 6	421195 С (5101-9999-9910 РСНБ РК 2015)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**330,41**	**660,82**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1368,42	2736,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,79	499,58
		Сметная стоимость:				**3372,17**	**6744,34**
518	**С123-040103-0505 2304-0103-0505 РСНБ РК 2015**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**2,0000**		**16810,00**	**33620,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1344,80	2689,60
		Сметная стоимость:				**18154,80**	**36309,60**
519	**Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**1715,40**	**1715,40**
519. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,36	1,36	964,00	1311,04
519. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1088,00	32,64
		Итого оплата труда:				**1343,68**	**1343,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
519. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	2465,00	73,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03	1088,00	32,64
		Итого эксплуатация машин:				**73,95**	**73,95**
519. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	190274,00	285,41
519. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	450,00	45,00
519. 6	421195 С (5101-9999-9910 РСНБ РК 2015)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**330,41**	**330,41**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1330,24	1330,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,65	243,65
		Сметная стоимость:				**3289,30**	**3289,30**
520	**С123-040103-0504 2304-0103-0504 РСНБ РК 2015**	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79**	**шт.**	**1,0000**		**12513,00**	**12513,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1001,04	1001,04
		Сметная стоимость:				**13514,04**	**13514,04**
521	**Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1715,40**	**3430,80**
521. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,36	2,72	964,00	2622,08
521. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,06	1088,00	65,28
		Итого оплата труда:				**1343,68**	**2687,36**
521. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2465,00	147,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1088,00	65,28
		Итого эксплуатация машин:				**73,95**	**147,90**
521. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	190274,00	570,82

1	2	3	4	5	6	7	8
521. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	450,00	90,00
521. 6	421195 С (5101-9999-9910 РСНБ РК 2015)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**330,41**	**660,82**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1330,24	2660,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,65	487,30
		Сметная стоимость:				**3289,30**	**6578,59**
522	**С123-041001-0306 2304-1001-0306 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**22791,00**	**45582,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1823,28	3646,56
		Сметная стоимость:				**24614,28**	**49228,56**
		РАЗДЕЛ 19.Проходная (ЛС 3-1-1)					
523	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**13,2000**		**-706,64**	**-9327,70**
523. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	12,83	-727,00	-9327,70
		Итого оплата труда:				**-706,64**	**-9327,70**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-508,78	-6715,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-97,23	-1283,49
		Сметная стоимость:				**-1312,66**	**-17327,14**
		Стены					
524	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**22,1200**		**20170,11**	**446162,84**
524. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	100,425	865,00	86867,45

1	2	3	4	5	6	7	8
524. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	8,848	1088,00	9626,62
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**96494,08**
524. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	8,848	5764,00	50999,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	8,848	1088,00	9626,62
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**50999,87**
524. 4	102640 С (2102-0401-2808 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	5,309	18808,00	99847,91
524. 5	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01106	21421,00	236,92
524. 6	245636 С (2103-0199-9901 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	8,406	24767,00	208181,50
524. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,044	0,97328	30,00	29,20
		Итого материалов:				**13937,41**	**308295,52**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4056,94	89739,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1938,16	42872,19
		Сметная стоимость:				**26165,21**	**578774,52**
525	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и	**м3 кладки**	**1,2300**		**20031,71**	**24639,00**
525. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,38	5,387	865,00	4660,10
525. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,492	1088,00	535,30
		Итого оплата труда:				**4223,90**	**5195,40**
525. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,492	5764,00	2835,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,492	1088,00	535,30
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**2835,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
525. 4	102641 С (2102-0401-2809 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,2952	18808,00	5552,12
525. 5	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000615	21421,00	13,17
525. 6	245636 С (2103-0199-9901 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	0,4674	24767,00	11576,10
525. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,044	0,05412	30,00	1,62
		Итого материалов:				**13937,41**	**17143,01**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		3928,23	4831,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1916,80	2357,66
		Сметная стоимость:				**25876,73**	**31828,38**
526	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкци**	**15,0000**		**424,05**	**6360,70**
526. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	2,22	946,00	2100,12
526. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,645	1088,00	701,76
		Итого оплата труда:				**186,79**	**2801,88**
526. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,618	5764,00	3562,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,618	1088,00	672,38
526. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,027	2465,00	66,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,027	1088,00	29,38
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**3628,71**
526. 5	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0375	16850,00	631,88
526. 6	125423 С (2104-9999-9901 РСНБ РК 2015)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	15	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**631,88**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		220,41	3306,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,56	773,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**696,02**	**10440,27**
527	**С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,7971**		**72282,00**	**57615,98**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5782,56	4609,28
		Сметная стоимость:				**78064,56**	**62225,26**
		РАЗДЕЛ 20.Кровля					
528	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка** Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением	**м3 древесины в конструкции**	**0,4410**		**93735,73**	**41337,46**
528. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	22,1	9,746	865,00	8430,38
528. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,16317	1276,92	208,35
		Итого оплата труда:				**19588,96**	**8638,73**
528. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,06615	4329,00	286,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,06615	1554,00	102,80
528. 4	1795 С (3403-0102-0401 РСНБ РК 2015)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,19404	145,00	28,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
528. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,09702	2465,00	239,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,09702	1088,00	105,56
		Итого эксплуатация машин:				**1255,45**	**553,65**
528. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,016758	218211,00	3656,78
528. 7	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	1,932	70,00	135,21

1	2	3	4	5	6	7	8
528. 8	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,07056	51097,00	3605,40
528. 9	131542 С (2107-0201-0202 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,02646	57894,00	1531,88
528.10	131578 С (2107-0203-0105 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,36603	58936,00	21572,34
528.11	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	1,491	228,00	339,85
528.12	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	3,175	310,00	984,31
528.13	249209 С (2113-0816-9902 РСНБ РК 2015)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000864	610448,00	527,65
		Итого материалов:				**73363,78**	**32353,43**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		17630,06	7774,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8909,26	3928,99
		Сметная стоимость:				**120275,05**	**53041,30**
529	**Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Доски ходовые. Укладка** Состав работ: 1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	**м ходов**	**73,0000**		**82,93**	**6053,77**
529. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0349	2,548	879,00	2239,43
529. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0876	1398,67	122,52
		Итого оплата труда:				**32,36**	**2361,95**
529. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0584	4329,00	252,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0584	1554,00	90,75
529. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0292	2465,00	71,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0292	1088,00	31,77
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**324,79**
529. 5	131654 С (2107-0204-0404 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,003	0,219	15252,00	3340,19

1	2	3	4	5	6	7	8
529. 6	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0066	0,4818	310,00	149,36
		Итого материалов:				**47,80**	**3489,55**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		29,12	2125,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,96	654,36
		Сметная стоимость:				**121,01**	**8833,88**
530	**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	**м2 кровли**	**21,5000**		**4768,77**	**102528,58**
530. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	1,71	36,765	928,00	34117,92
530. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,41925	1157,30	485,20
		Итого оплата труда:				**1609,45**	**34603,12**
530. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,26015	5764,00	1499,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,26015	1088,00	283,04
530. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,06235	4329,00	269,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,06235	1554,00	96,89
530. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,09675	2465,00	238,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,09675	1088,00	105,26
		Итого эксплуатация машин:				**93,39**	**2007,91**
530. 6	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001075	218211,00	234,58
530. 7	127728 С (2105-0302-0102 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00215	312813,00	672,55
530. 8	131541 С (2107-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,1161	51097,00	5932,36

1	2	3	4	5	6	7	8
530. 9	131589 С (2107-0203-0205 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,1075	68537,00	7367,73
530.10	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,002279	1288391,00	2936,24
530.11	248491 С (2110-0101-9903 РСНБ РК 2015)	Металлочерепица	м2	1,106	23,779	1959,00	46583,06
530.12	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0086	311190,00	2676,23
		Итого материалов:				**3088,50**	**66402,75**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1480,69	31834,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,96	10749,08
		Сметная стоимость:				**6749,42**	**145112,52**
531	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м3 древесины в конструкции**	**0,6610**		**9970,93**	**6590,79**
531. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	0,51558	928,00	478,46
531. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,011237	1225,06	13,77
		Итого оплата труда:				**744,67**	**492,22**
531. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,003305	4329,00	14,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,003305	1554,00	5,14
531. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,007932	2465,00	19,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,007932	1088,00	8,63
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**33,86**
531. 5	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000661	71020,00	46,94
531. 6	146857 С (2113-0704-2302 РСНБ РК 2015)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,001124	75217,00	84,52

1	2	3	4	5	6	7	8
531. 7	146859 С (2113-0704-2401 РСНБ РК 2015)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,004429	1342730,00	5946,55
531. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,023	0,015203	30,00	0,46
		Итого материалов:				**9195,87**	**6078,47**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		670,20	443,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		851,29	562,70
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**7596,49**
532	**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	**м2 обработанной поверхности**	**21,4000**		**346,02**	**7404,73**
532. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,029	0,6206	946,00	587,09
532. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,016906	1223,67	20,69
		Итого оплата труда:				**28,40**	**607,77**
532. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,004922	4329,00	21,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,004922	1554,00	7,65
532. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,011984	2465,00	29,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,011984	1088,00	13,04
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**50,85**
532. 5	146743 С (2113-0703-0301 РСНБ РК 2015)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000856	71020,00	60,79
532. 6	146857 С (2113-0704-2302 РСНБ РК 2015)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,001284	75217,00	96,58
532. 7	146859 С (2113-0704-2401 РСНБ РК 2015)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,004922	1342730,00	6608,92
532. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00079	0,016906	30,00	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**316,21**	**6766,80**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		25,56	547,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,73	636,14
		Сметная стоимость:				**401,30**	**8587,87**
533	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0136**		**216670,00**	**2946,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	235,74
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**3182,45**
534	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	**м2 изолируемой поверхности**	**18,0000**		**143,39**	**2581,00**
534. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	1,249	946,00	1181,74
534. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0378	1198,95	45,32
		Итого оплата труда:				**68,17**	**1227,06**
534. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0144	5764,00	83,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0144	1088,00	15,67
534. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,009	4329,00	38,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,009	1554,00	13,99
534. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,0738	729,00	53,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
534. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0144	2465,00	35,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0144	1088,00	15,67
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**211,26**
534. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	9	132,00	1188,00
		Итого материалов:				**66,00**	**1188,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		62,72	1128,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,49	296,79
		Сметная стоимость:				**222,59**	**4006,69**
535	**С121-080102-0507 2108-0102-0507 РСНБ РК 2015**	**Пленка армированная полимерная удельным весом 150 г/м2 ГОСТ 10354-82ТехноНИКОЛЬ**	**м2**	**18,0000**		**207,00**	**3726,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,56	298,08
		Сметная стоимость:				**223,56**	**4024,08**
536	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	**м2 утепляемого покрытия**	**18,0000**		**809,66**	**14573,89**
536. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	7,254	1071,00	7769,03
536. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,1494	1200,29	179,32
		Итого оплата труда:				**441,58**	**7948,36**
536. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,063	5764,00	363,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,063	1088,00	68,54
536. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,036	4329,00	155,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,036	1554,00	55,94
536. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,3312	729,00	241,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
536. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0504	2465,00	124,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0504	1088,00	54,84
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**884,66**
536. 7	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	36,18	132,00	4775,76

1	2	3	4	5	6	7	8
536. 8	144669 С (2113-0104-0804 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0045	128543,00	578,44
536. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,01044	54214,00	565,99
536.10	248659 С (2111-0205-9907 РСНБ РК 2015)	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	18,54	--	--
		Итого материалов:				**328,90**	**5920,20**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		406,25	7312,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,27	1750,91
		Сметная стоимость:				**1313,18**	**23637,29**
537	**С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200**	**м3**	**2,5200**		**39937,00**	**100641,24**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3194,96	8051,30
		Сметная стоимость:				**43131,96**	**108692,54**
538	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**13,2048**		**628,15**	**8294,56**
538. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	3,209	762,00	2445,08
538. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,256173	1088,00	278,72
		Итого оплата труда:				**206,27**	**2723,80**
538. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,16638	4249,00	706,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,16638	1088,00	181,02
538. 4	133 С (3103-0206-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,311633	158,00	49,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
538. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,089793	5764,00	517,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,089793	1088,00	97,69
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**1273,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
538. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,404067	2870,00	1159,67
538. 7	102635 С (2102-0401-2803 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,202033	16367,00	3306,68
538. 8	135535 С (2110-0401-0603 РСНБ РК 2015)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,581011	162,00	94,12
538. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	0,508385	30,00	15,25
		Итого материалов:				**346,52**	**4575,73**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		189,77	2505,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,43	864,04
		Сметная стоимость:				**883,35**	**11664,49**
539	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	**м2 стяжки**	**13,2048**		**94,03**	**1241,67**
539. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0009	0,011884	3810,00	45,28
539. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,003961	5439,99	21,55
		Итого оплата труда:				**5,06**	**66,83**
539. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002641	4249,00	11,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002641	1088,00	2,87
539. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,00132	5764,00	7,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00132	1088,00	1,44
		Итого эксплуатация машин:				**7,13**	**94,16**
539. 5	102635 С (2102-0401-2803 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,013469	16367,00	220,45
		Итого материалов:				**83,47**	**1102,23**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		4,66	61,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,90	104,25
		Сметная стоимость:				**106,58**	**1407,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Проемы					
540	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка	**м2**	**4,2000**		**2415,43**	**10144,79**
540. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	2,012	8,45	946,00	7993,28
540. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,05796	1185,29	68,70
		Итого оплата труда:				**1919,52**	**8061,98**
540. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,4389	13,00	5,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
540. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,01932	4329,00	83,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,01932	1554,00	30,02
540. 5	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,03066	28,00	0,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
540. 6	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,0189	1888,00	35,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0189	910,00	17,20
540. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,01974	2465,00	48,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,01974	1088,00	21,48
540. 8	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,23856	18,00	4,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**42,58**	**178,84**
540. 9	131551 С (2107-0201-0304 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,001806	21816,00	39,40
540.10	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	4,2	--	--
540.11	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,008	1364,00	1374,91
540.12	144766 С (2113-0201-1204 РСНБ РК 2015)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	1,767	316,00	558,35
		Итого материалов:				**469,68**	**1972,66**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		1324,47	5562,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		299,19	1256,60
		Сметная стоимость:				**4039,09**	**16964,16**
541	**С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,2000**		**43408,00**	**182313,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3472,64	14585,09
		Сметная стоимость:				**46880,64**	**196898,69**
542	**С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,8900**		**11758,00**	**22222,62**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		940,64	1777,81
		Сметная стоимость:				**12698,64**	**24000,43**
543	**Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	**м2**	**1,8900**		**1458,44**	**2756,44**
543. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,9753	1,843	946,00	1743,78
543. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,047817	1110,77	53,11
		Итого оплата труда:				**950,74**	**1796,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
543. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,297864	13,00	3,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
543. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00378	4329,00	16,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00378	1554,00	5,87
543. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00378	1888,00	7,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00378	910,00	3,44
543. 6	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,090153	16,00	1,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
543. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,040257	2465,00	99,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,040257	1088,00	43,80
543. 8	2816 С (3403-0204-0101 РСНБ РК 2015)	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,077112	41,00	3,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**69,42**	**131,21**
543. 9	131630 С (2107-0204-0202 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00189	27704,00	52,36
543.10	134849 С (2109-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Блоки дверные	м2	1	1,89	--	--
543.11	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,4536	1364,00	618,71
543.12	145749 С (2113-0207-1020 РСНБ РК 2015)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	5,727	36,00	206,16
543.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,013627	310,00	4,22
		Итого материалов:				**466,38**	**881,46**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		855,66	1617,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,13	349,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2499,23**	**4723,54**
544	**С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**1,0000**		**835,00**	**835,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,80	66,80
		Сметная стоимость:				**901,80**	**901,80**
545	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**2,5800**		**2614,23**	**6744,71**
545. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,023	2,64	946,00	2497,79
545. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,174924	1003,73	175,58
		Итого оплата труда:				**1036,19**	**2673,37**
545. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,082818	1888,00	156,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,082818	910,00	75,36
545. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	0,340818	16,00	5,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
545. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,092106	2465,00	227,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,092106	1088,00	100,21
545. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	0,52503	18,00	9,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**154,38**	**398,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
545. 7	134848 С (2109-9999-9902 РСНБ РК 2015)	Блоки оконные	м2	1	2,58	--	--
545. 8	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	1,832	1364,00	2498,58
545. 9	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	10,63	26,00	276,37
545.10	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	1,522	115,00	175,05
545.11	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	4,102	86,00	352,79
545.12	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	20,64	10,00	206,40
545.13	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	2,53	6,527	52,00	339,42
		Итого материалов:				**1491,71**	**3848,61**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		932,57	2406,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,74	732,06
		Сметная стоимость:				**3830,54**	**9882,80**
546	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**3,6800**		**3147,66**	**11583,40**
546. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,112	4,093	946,00	3871,53
546. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,246192	1004,99	247,42
		Итого оплата труда:				**1119,28**	**4118,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
546. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,114816	1888,00	216,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,114816	910,00	104,48
546. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,722016	16,00	11,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
546. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,131376	2465,00	323,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,131376	1088,00	142,94
546. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	1,112	18,00	20,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,49**	**572,19**
546. 7	134848 С (2109-9999-9902 РСНБ РК 2015)	Блоки оконные	м2	1	3,68	--	--
546. 8	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,386	1364,00	4617,96
546. 9	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	22,522	26,00	585,56
546.10	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,613	115,00	300,47
546.11	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	7,875	86,00	677,27
546.12	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	29,44	10,00	294,40
546.13	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	3,47	12,77	52,00	664,02
		Итого материалов:				**1940,13**	**7139,68**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1007,35	3707,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,40	1223,24
		Сметная стоимость:				**4487,42**	**16513,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
547	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**1,0500**		**3147,66**	**3305,05**
547. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,112	1,168	946,00	1104,65
547. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,070245	1004,99	70,60
		Итого оплата труда:				**1119,28**	**1175,24**
547. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,03276	1888,00	61,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,03276	910,00	29,81
547. 4	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,20601	16,00	3,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
547. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,037485	2465,00	92,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,037485	1088,00	40,78
547. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,317415	18,00	5,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,49**	**163,26**
547. 7	134848 С (2109-9999-9902 РСНБ РК 2015)	Блоки оконные	м2	1	1,05	--	--
547. 8	135963 С (2110-0502-1901 РСНБ РК 2015)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,966	1364,00	1317,62
547. 9	145787 С (2113-0207-9901 РСНБ РК 2015)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	6,426	26,00	167,08

1	2	3	4	5	6	7	8
547.10	147162 С (2113-0809-0301 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	0,7455	115,00	85,73
547.11	147163 С (2113-0809-0302 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	2,247	86,00	193,24
547.12	147780 С (2113-0816-3417 РСНБ РК 2015)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	8,4	10,00	84,00
547.13	249186 С (2113-0809-9901 РСНБ РК 2015)	Лента бутиловая	м	3,47	3,644	52,00	189,46
		Итого материалов:				**1940,13**	**2037,14**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1007,35	1057,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,40	349,02
		Сметная стоимость:				**4487,42**	**4711,79**
548	**С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,7300**		**18614,00**	**88044,22**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1489,12	7043,54
		Сметная стоимость:				**20103,12**	**95087,76**
549	**С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,5800**		**15308,00**	**39494,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1224,64	3159,57
		Сметная стоимость:				**16532,64**	**42654,21**
550	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,0720**		**48486,90**	**3491,06**
550. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	3,355	910,00	3053,23
550. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,02232	1268,39	28,31
		Итого оплата труда:				**42799,20**	**3081,54**
550. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	0,126	295,00	37,17

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
550. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,00864	4329,00	37,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00864	1554,00	13,43
550. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,02952	28,00	0,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
550. 6	1198 С (3105-0402-0304 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	0,65376	91,00	59,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
550. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,01008	181,00	1,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
550. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,01368	2465,00	33,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01368	1088,00	14,88
550. 9	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	0,13392	26,00	3,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2415,54**	**173,92**
550.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00216	70,00	0,15
550.11	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001346	3360,00	4,52
550.12	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000238	404706,00	96,16
550.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00072	310,00	0,22
550.14	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,108	293,00	31,64

1	2	3	4	5	6	7	8
550.15	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,0324	147,00	4,76
550.16	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000007	1880677,00	13,54
550.17	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000101	220651,00	22,24
550.18	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000022	433151,00	9,67
550.19	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000043	572135,00	24,72
550.20	248298 С (2106-0405-9901 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные	т	1	0,072	--	--
550.21	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00014	402893,00	56,28
		Итого материалов:				**3665,36**	**263,91**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29531,45	2126,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6241,47	449,39
		Сметная стоимость:				**84259,82**	**6066,71**
551	**С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,0720**		**688270,00**	**49555,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55061,60	3964,44
		Сметная стоимость:				**743331,60**	**53519,88**
552	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0475**		**679631,61**	**32282,50**
552. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	2,028	1172,00	2377,11
552. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,048925	1088,00	53,23
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**2430,34**
552. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,009	174,00	175,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
552. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,048925	2465,00	120,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,048925	1088,00	53,23
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**296,23**
552. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0475	614991,00	29212,07
552. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0019	208994,00	397,09
		Итого материалов:				**623350,76**	**29609,16**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		60374,75	2867,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59200,51	2812,02
		Сметная стоимость:				**799206,87**	**37962,33**
		Полы					
		тип1-3,93м2					
553	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**3,9300**		**206,31**	**810,82**
553. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	0,267633	879,00	235,25
553. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,034584	1088,00	37,63
		Итого оплата труда:				**69,43**	**272,88**
553. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,012969	4249,00	55,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,012969	1088,00	14,11
553. 4	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,003537	3173,00	11,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,003537	1088,00	3,85
553. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,018078	2338,00	42,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,018078	1088,00	19,67

1	2	3	4	5	6	7	8
553. 6	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,036549	14,00	0,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**109,11**
553. 7	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,20043	2326,00	466,20
553. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0022	0,008646	30,00	0,26
		Итого материалов:				**118,69**	**466,46**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		65,27	256,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,73	85,39
		Сметная стоимость:				**293,31**	**1152,70**
554	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**0,3930**		**5524,75**	**2171,23**
554. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	1,438	835,00	1201,05
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**1201,05**
554. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,18864	15,00	2,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**2,83**
554. 3	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,12183	2870,00	349,65
554. 4	131654 С (2107-0204-0404 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000393	15252,00	5,99
554. 5	135832 С (2110-0501-0501 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,786	773,00	607,58
554. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,35	0,13755	30,00	4,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2461,45**	**967,35**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2872,73	1128,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		671,80	264,02
		Сметная стоимость:				**9069,28**	**3564,23**
555	**С121-020101-0602 2102-0101-0602 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3930**		**21262,00**	**8355,97**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1700,96	668,48
		Сметная стоимость:				**22962,96**	**9024,44**
556	**Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием	**м3 изоляции**	**0,2751**		**14516,37**	**3993,45**
556. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	0,946344	910,00	861,17
556. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,123795	1016,80	125,87
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**987,05**
556. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,074277	4249,00	315,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,074277	1088,00	80,81
556. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,049518	1888,00	93,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,049518	910,00	45,06
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**409,09**
556. 5	100299 С (2101-0302-0402 РСНБ РК 2015)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	0,30261	8999,00	2723,19
		Итого материалов:				**9898,90**	**2723,19**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3372,68	927,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1431,12	393,70
		Сметная стоимость:				**19320,18**	**5314,98**
557	**Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** Состав работ:	**м2 покрытия**	**3,9300**		**3036,25**	**11932,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия					
557. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,132	4,447	946,00	4207,04
557. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,115542	948,75	109,62
		Итого оплата труда:				**1098,39**	**4316,66**
557. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,014148	4249,00	60,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,014148	1088,00	15,39
557. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,060522	13,00	0,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
557. 5	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,09039	1888,00	170,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,09039	910,00	82,25
557. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,011004	2465,00	27,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,011004	1088,00	11,97
557. 7	3008 С (3403-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,034584	120,00	4,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**66,88**	**262,83**
557. 8	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,01965	90,00	1,77
557. 9	150288 С (2206-0301-1102 РСНБ РК 2015)	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	4,009	1580,00	6333,59
557.10	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,001	0,00393	30,00	0,12
557.11	249623 С (2205-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	17,685	45,00	795,83

1	2	3	4	5	6	7	8
557.12	249697 С (2205-0107-0103 РСНБ РК 2015)	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	2,358	104,00	245,23
557.13	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,393	219,00	86,07
		Итого материалов:				**1898,88**	**7462,60**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1032,48	4057,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,50	1279,21
		Сметная стоимость:				**4394,23**	**17269,34**
558	**Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** Состав работ: 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе	**м плинтусов**	**4,2051**		**519,55**	**2184,78**
558. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	0,992404	1071,00	1062,86
558. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,002523	1088,00	2,75
		Итого оплата труда:				**253,41**	**1065,61**
558. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,002523	2465,00	6,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,002523	1088,00	2,75
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**6,22**
558. 4	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,006728	16850,00	113,37
558. 5	249302 С (2202-0101-9902 РСНБ РК 2015)	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	4,247	236,00	1002,33
		Итого материалов:				**265,32**	**1115,70**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		238,20	1001,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,62	254,92
		Сметная стоимость:				**818,38**	**3441,37**
		тип2-11,13м2					
559	**Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**11,1300**		**206,31**	**2296,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
559. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	0,757953	879,00	666,24
559. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,097944	1088,00	106,56
		Итого оплата труда:				**69,43**	**772,80**
559. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,036729	4249,00	156,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,036729	1088,00	39,96
559. 4	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,010017	3173,00	31,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,010017	1088,00	10,90
559. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,051198	2338,00	119,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,051198	1088,00	55,70
559. 6	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,103509	14,00	1,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**309,00**
559. 7	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,56763	2326,00	1320,31
559. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0022	0,024486	30,00	0,73
		Итого материалов:				**118,69**	**1321,04**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		65,27	726,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,73	241,82
		Сметная стоимость:				**293,31**	**3264,53**
560	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	**м3 подстилающего слоя**	**1,1130**		**27032,47**	**30087,14**
560. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	4,074	835,00	3401,44
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3401,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
560. 2	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,53424	15,00	8,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**8,01**
560. 3	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,34503	2870,00	990,24
560. 4	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,135	21086,00	23938,09
560. 5	131654 С (2107-0204-0404 РСНБ РК 2015)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001113	15252,00	16,98
560. 6	135832 С (2110-0501-0501 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	2,226	773,00	1720,70
560. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,35	0,38955	30,00	11,69
		Итого материалов:				**23969,17**	**26677,69**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		2872,73	3197,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2392,42	2662,76
		Сметная стоимость:				**32297,62**	**35947,25**
561	**Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием	**м3 изоляции**	**0,7791**		**14516,37**	**11309,70**
561. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,44	2,68	910,00	2438,89
561. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,350595	1016,80	356,49
		Итого оплата труда:				**3587,96**	**2795,38**
561. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,210357	4249,00	893,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,210357	1088,00	228,87
561. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,140238	1888,00	264,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,140238	910,00	127,62
		Итого эксплуатация машин:				**1487,07**	**1158,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
561. 5	100299 С (2101-0302-0402 РСНБ РК 2015)	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	0,85701	8999,00	7712,23
		Итого материалов:				**9898,90**	**7712,23**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		3372,68	2627,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1431,12	1114,99
		Сметная стоимость:				**19320,18**	**15052,35**
562	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**11,1300**		**691,12**	**7692,13**
562. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	3,962	791,00	3134,16
562. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,141351	910,00	128,63
		Итого оплата труда:				**293,15**	**3262,79**
562. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	1,009	15,00	15,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
562. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,141351	1888,00	266,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,141351	910,00	128,63
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**282,01**
562. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,227052	18781,00	4264,26
562. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	0,38955	30,00	11,69
		Итого материалов:				**384,18**	**4275,95**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		275,56	3067,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,33	860,73
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**11619,88**
563	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**11,1300**		**3124,51**	**34775,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках					
563. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,382	4,252	865,00	3677,69
563. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,094605	1014,71	96,00
		Итого оплата труда:				**339,06**	**3773,68**
563. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,038955	1888,00	73,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,038955	910,00	35,45
563. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,05565	2465,00	137,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,05565	1088,00	60,55
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**210,72**
563. 5	135861 С (2110-0501-1302 РСНБ РК 2015)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	5,565	582,00	3238,83
563. 6	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,05565	90,00	5,01
563. 7	149913 С (2206-0101-0100 РСНБ РК 2015)	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м2	1,02	11,353	2435,00	27643,58
		Итого материалов:				**2775,15**	**30887,42**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		318,71	3547,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,46	3065,85
		Сметная стоимость:				**3718,68**	**41388,94**
564	**Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов	**м плинтусов**	**11,9091**		**304,13**	**3621,93**
564. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,0899	1,071	1109,00	1187,33
564. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,003573	1087,99	3,89
		Итого оплата труда:				**100,03**	**1191,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
564. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,003573	2465,00	8,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,003573	1088,00	3,89
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**8,81**
564. 4	135861 С (2110-0501-1302 РСНБ РК 2015)	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	0,613319	582,00	356,95
564. 5	249765 С (2206-0401-9901 РСНБ РК 2015)	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	12,028	172,00	2068,85
		Итого материалов:				**203,69**	**2425,80**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		94,02	1119,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	379,33
		Сметная стоимость:				**430,01**	**5121,01**
		Наружная отделка					
565	**С121-110202-0305 2111-0202-0305 РСНБ РК 2015**	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**8,3000**		**31833,00**	**264213,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2546,64	21137,11
		Сметная стоимость:				**34379,64**	**285351,01**
566	**Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов** Состав работ: 1. Переноска и подача материалов 2. Подготовка поверхности стен 3. Приготовление грунтовочных, клеящих и штукатурного составов 4. Грунтование поверхности валиком 5. Нанесение клеящего состава вручную 6. Приклеивание плит утеплителя с последующим креплением 7. Нанесение армирующих составов механизировано 8. Нанесение грунтовочного состава (при необходимости) 9. Нанесение декоративно-защитного слоя	**м2**	**82,8000**		**4331,86**	**358677,87**
566. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	2,252	186,507	1193,00	222502,85
566. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	11,882	1088,00	12927,40
		Итого оплата труда:				**2843,36**	**235430,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
566. 3	976 С (3105-0402-0302 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	6,177	63,00	389,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
566. 4	2518 С (3104-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	11,882	1242,00	14757,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1435	11,882	1088,00	12927,62
566. 5	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	23,184	18,00	417,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
566. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,052	4,306	130,00	559,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**194,73**	**16123,38**
566. 7	146309 С (2113-0503-0101 РСНБ РК 2015)	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	95,22	385,00	36659,70
566. 8	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,3312	172,00	56,97
566. 9	147713 С (2113-0816-2808 РСНБ РК 2015)	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	672,336	21,00	14119,06
566.10	149897 С (2205-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	3,5	289,8	--	--
566.11	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0047	0,38916	30,00	11,67
566.12	249627 С (2205-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	993,6	66,00	65577,60
566.13	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2	16,56	219,00	3626,64
		Итого материалов:				**1449,90**	**120051,64**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2274,69	188344,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		528,52	43761,77
		Сметная стоимость:				**7135,07**	**590783,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
567	**С121-020402-0206 2102-0402-0206 РСНБ РК 2015**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**1,5649**		**19751,00**	**30908,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1580,08	2472,67
		Сметная стоимость:				**21331,08**	**33381,01**
568	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0098**		**679631,61**	**6660,39**
568. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	0,41846	1172,00	490,44
568. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,010094	1088,00	10,98
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**501,42**
568. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,20825	174,00	36,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
568. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,010094	2465,00	24,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,010094	1088,00	10,98
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**61,12**
568. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0098	614991,00	6026,91
568. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000392	208994,00	81,93
		Итого материалов:				**623350,76**	**6108,84**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		60374,75	591,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59200,51	580,16
		Сметная стоимость:				**799206,87**	**7832,23**
		Внутренняя отделка					
569	**Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями** Состав работ: 1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов	**м2 отделываемой поверхности**	**14,9600**		**74,98**	**1121,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Разделка мест сопряжения панелей со стенами и перегородками					
569. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,06	0,8976	946,00	849,13
569. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,016456	910,00	14,97
		Итого оплата труда:				**57,76**	**864,10**
569. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,016456	1888,00	31,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,016456	910,00	14,97
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**31,07**
569. 4	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,008976	19751,00	177,28
569. 5	147090 С (2113-0804-1101 РСНБ РК 2015)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,0074	0,110704	580,00	64,21
		Итого материалов:				**16,14**	**241,49**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		46,21	691,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,70	145,04
		Сметная стоимость:				**130,88**	**1958,01**
570	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**15,0600**		**1097,66**	**16530,83**
570. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,6067	9,137	1071,00	9785,62
570. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,025602	1151,77	29,49
		Итого оплата труда:				**651,73**	**9815,11**
570. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,00753	4329,00	32,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00753	1554,00	11,70

1	2	3	4	5	6	7	8
570. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,010542	1888,00	19,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,010542	910,00	9,59
570. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00753	2465,00	18,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00753	1088,00	8,19
570. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,21084	130,00	27,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,54**	**98,47**
570. 7	149732 С (2205-0101-0302 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	63,132	93,00	5871,23
570. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,019578	174,00	3,41
570. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	3,526	219,00	772,09
		Итого материалов:				**441,35**	**6646,73**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		521,39	7852,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,52	1950,63
		Сметная стоимость:				**1748,58**	**26333,55**
571	**Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,0600**		**723,34**	**10893,53**
571. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,49	7,379	982,00	7246,57
571. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,027108	1068,22	28,96
		Итого оплата труда:				**483,10**	**7275,53**
571. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,003012	1888,00	5,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003012	910,00	2,74
571. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,024096	2465,00	59,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,024096	1088,00	26,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4,32**	**65,08**
571. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,046686	90,00	4,20
571. 6	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,126504	172,00	21,76
571. 7	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,010391	264082,00	2744,18
571. 8	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	8,283	98,00	811,73
		Итого материалов:				**237,84**	**3581,88**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		386,48	5820,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,79	1337,12
		Сметная стоимость:				**1198,61**	**18051,07**
572	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33,4900**		**1216,89**	**40753,53**
572. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	24,783	1053,00	26096,08
572. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	1,855	910,00	1688,36
		Итого оплата труда:				**829,63**	**27784,44**
572. 3	1010 С (3103-0205-0201 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,574	1076,00	1693,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,574	910,00	1432,34
572. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,281316	1888,00	531,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,281316	910,00	256,00
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**2224,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
572. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,626263	19751,00	12369,32
572. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,002009	22269,00	44,75
572. 7	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,040188	463,00	18,61
572. 8	276071 С (2105-0308-0360 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	1,855	--	--
		Итого материалов:				**371,24**	**12432,67**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		663,71	22227,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		150,45	5038,49
		Сметная стоимость:				**2031,04**	**68019,57**
573	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм** Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33,4900**		**1276,29**	**42742,85**
573. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,7401	24,786	1035,00	25653,46
573. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,147356	1152,86	169,88
		Итого оплата труда:				**771,08**	**25823,34**
573. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,043537	4329,00	188,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,043537	1554,00	67,66
573. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,060282	1888,00	113,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,060282	910,00	54,86
573. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,043537	2465,00	107,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,043537	1088,00	47,37

1	2	3	4	5	6	7	8
573. 6	3404 С (3104-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0379	1,269	130,00	165,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,16**	**574,61**
573. 7	149850 С (2205-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	381,284	41,00	15632,63
573. 8	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	0,13396	174,00	23,31
573. 9	280106 С (2204-0101-1801 РСНБ РК 2015)	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	3,922	219,00	858,85
		Итого материалов:				**493,13**	**16514,79**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		616,86	20658,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,45	5072,12
		Сметная стоимость:				**2044,60**	**68473,64**
574	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**33,4900**		**605,13**	**20265,82**
574. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,39	13,061	982,00	12826,00
574. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,056933	1067,06	60,75
		Итого оплата труда:				**384,79**	**12886,75**
574. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,006698	1888,00	12,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006698	910,00	6,10
574. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,050235	2465,00	123,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,050235	1088,00	54,66
		Итого эксплуатация машин:				**4,08**	**136,48**
574. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,0031	0,103819	90,00	9,34
574. 6	147307 С (2113-0812-0801 РСНБ РК 2015)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,281316	172,00	48,39

1	2	3	4	5	6	7	8
574. 7	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,021099	264082,00	5571,79
574. 8	249453 С (2204-0301-9901 РСНБ РК 2015)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	17,08	98,00	1673,83
		Итого материалов:				**218,08**	**7303,35**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		307,84	10309,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,04	2446,02
		Сметная стоимость:				**986,00**	**33021,24**
575	**Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,9400**		**473,25**	**7543,54**
575. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,37	5,898	946,00	5579,32
575. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,03985	910,00	36,26
		Итого оплата труда:				**352,30**	**5615,58**
575. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,03985	1888,00	75,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,03985	910,00	36,26
		Итого эксплуатация машин:				**4,72**	**75,24**
575. 4	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,09564	19751,00	1888,99
		Итого материалов:				**118,51**	**1888,99**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		281,84	4492,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,41	962,88
		Сметная стоимость:				**815,49**	**12998,89**
576	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** Состав работ: 1. Сортировка плиток	**м2 поверхности облицовки**	**15,9400**		**4628,79**	**73782,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки					
576. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	31,88	1018,00	32453,84
576. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,137084	920,35	126,17
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**32580,01**
576. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00797	4249,00	33,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00797	1088,00	8,67
576. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,129114	1888,00	243,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,129114	910,00	117,49
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**277,63**
576. 5	102671 С (2102-0402-0102 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,2391	19856,00	4747,57
576. 6	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,006376	18389,00	117,25
576. 7	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,005	0,0797	90,00	7,17
576. 8	149074 С (2202-0101-0405 РСНБ РК 2015)	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	15,94	2267,00	36135,98
576. 9	248387 С (2107-0510-0501 РСНБ РК 2015)	Опилки древесные	м3	0,001	0,01594	2590,00	41,28
576.10	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00465	0,074121	30,00	2,22
		Итого материалов:				**2575,38**	**41051,48**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1635,13	26064,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,11	7987,76
		Сметная стоимость:				**6765,04**	**107834,71**
		Покрытия					

1	2	3	4	5	6	7	8
577	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкци**	**5,0000**		**3965,72**	**19828,62**
577. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	1,74	8,7	1035,00	9004,50
577. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,81	1088,00	881,28
		Итого оплата труда:				**1977,16**	**9885,78**
577. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,77	5764,00	4438,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,77	1088,00	837,76
577. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,7585	174,00	131,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
577. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,04	2465,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**933,77**	**4668,86**
577. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,214	16850,00	3605,90
577. 7	125423 С (2104-9999-9901 РСНБ РК 2015)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--
577. 8	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0033	614991,00	2029,47
577. 9	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0015	208994,00	313,49
577.10	249431 С (2204-0201-1301 РСНБ РК 2015)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,4	516,00	206,40
		Итого материалов:				**1231,05**	**6155,26**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2333,04	11665,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		503,90	2519,51
		Сметная стоимость:				**6802,67**	**34013,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
578	**С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**17,7310**		**6383,00**	**113176,97**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		510,64	9054,16
		Сметная стоимость:				**6893,64**	**122231,13**
579	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0062**		**679631,61**	**4213,72**
579. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	0,26474	1172,00	310,28
579. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,006386	1088,01	6,95
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**317,22**
579. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,13175	174,00	22,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
579. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,006386	2465,00	15,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,006386	1088,00	6,95
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**38,67**
579. 5	130010 С (2106-0405-1406 РСНБ РК 2015)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0062	614991,00	3812,94
579. 6	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000248	208994,00	51,83
		Итого материалов:				**623350,76**	**3864,77**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		60374,75	374,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59200,51	367,04
		Сметная стоимость:				**799206,87**	**4955,08**
		Козырьки					
580	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	**м3**	**0,5400**		**39398,90**	**21275,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
580. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	8,06	4,352	928,00	4039,03
580. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,168318	1102,05	185,50
		Итого оплата труда:				**7823,19**	**4224,52**
580. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001458	4249,00	6,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001458	1088,00	1,59
580. 4	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,258984	15,00	3,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
580. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,154224	5764,00	888,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,154224	1088,00	167,80
580. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,005076	4329,00	21,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,005076	1554,00	7,89
580. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,02484	79,00	1,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
580. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00756	2465,00	18,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00756	1088,00	8,23
		Итого эксплуатация машин:				**1743,70**	**941,60**
580. 9	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,5481	21086,00	11557,24
580.10	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,06264	114,00	7,14
580.11	131018 С (2106-0801-0101 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0027	439273,00	1186,04
580.12	131543 С (2107-0201-0203 РСНБ РК 2015)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005346	58256,00	311,44

1	2	3	4	5	6	7	8
580.13	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,033588	40416,00	1357,49
580.14	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002862	53953,00	154,41
580.15	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,014094	58360,00	822,53
580.16	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000464	26517,00	12,31
580.17	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,4266	310,00	132,25
580.18	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002317	6994,00	16,20
580.19	248391 С (2107-0510-0701 РСНБ РК 2015)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,01512	20899,00	315,99
580.20	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00257	0,001388	30,00	0,04
580.21	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,46494	907,00	421,70
		Итого материалов:				**30175,52**	**16294,78**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		7119,10	3844,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3721,44	2009,58
		Сметная стоимость:				**50239,45**	**27129,30**
581	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0120**		**198348,00**	**2380,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15867,84	190,41
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**2570,59**
582	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0891**		**195353,00**	**17405,95**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15628,24	1392,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**18798,43**
		Крыльцо					
583	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**0,3500**		**27011,96**	**9454,19**
583. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	4,05	1,417	894,00	1267,24
583. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,051275	1284,87	65,88
		Итого оплата труда:				**3808,93**	**1333,13**
583. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000945	4249,00	4,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000945	1088,00	1,03
583. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,0595	39,00	2,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
583. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,002555	4329,00	11,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,002555	1554,00	3,97
583. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,042	3996,00	167,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,042	1300,00	54,60
583. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,004725	79,00	0,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
583. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,00707	174,00	1,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
583. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,005775	2465,00	14,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,005775	1088,00	6,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**574,48**	**201,07**
583.10	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,35525	21086,00	7490,80
583.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,14	70,00	9,80
583.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00028	40416,00	11,32
583.13	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0007	53953,00	37,77
583.14	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002415	58360,00	140,94
583.15	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,000161	26517,00	4,27
583.16	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1295	310,00	40,15
583.17	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,003535	6994,00	24,72
583.18	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000014	208994,00	2,93
583.19	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002415	27221,00	65,74
583.20	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,02937	0,010279	30,00	0,31
583.21	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,17325	907,00	157,14
		Итого материалов:				**22816,78**	**7985,87**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3466,13	1213,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,25	853,39
		Сметная стоимость:				**32916,34**	**11520,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
584	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** Состав работ: 1. Установка арматуры	**т**	**0,0093**		**12449,26**	**115,78**
584. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	0,10788	964,00	104,00
584. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,003534	1284,21	4,54
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**108,53**
584. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,001488	4329,00	6,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,001488	1554,00	2,31
584. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,002046	2465,00	5,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,002046	1088,00	2,23
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**11,48**
584. 5	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,002604	114,00	0,30
584. 6	274377 С (2105-0301-9916 РСНБ РК 2015)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0093	--	--
		Итого материалов:				**31,92**	**0,30**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		10620,06	98,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1845,55	17,16
		Сметная стоимость:				**24914,87**	**231,71**
585	**С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0003**		**213050,00**	**63,91**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17044,00	5,11
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**69,03**
586	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0090**		**198348,00**	**1785,13**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15867,84	142,81
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**1927,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
587	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0288**		**216670,00**	**6240,10**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	499,21
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**6739,30**
РАЗДЕЛ 21.Проходная (Элекроосвещение ЛС 3-1-2)							
		Комплексное устройство с предохранителями и автоматами					
588	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	**шт.**	**1,0000**		**3554,08**	**3554,08**
588. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2	2	1130,00	2260,00
588. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	1178,61	424,30
		Итого оплата труда:				**2684,30**	**2684,30**
588. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	2338,00	514,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22	1088,00	239,36
588. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	4689,00	328,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1554,00	108,78
588. 5	1152 С (3101-0306-0201 РСНБ РК 2015)	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,22	93,00	20,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
588. 6	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	0,71	174,00	123,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
588. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	3316,00	232,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1088,00	76,16
		Итого эксплуатация машин:				**1218,71**	**1218,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
588. 8	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0001	404706,00	40,47
588. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0001	235559,00	23,56
588.10	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,02	0,02	567,00	11,34
		Итого материалов:				**75,37**	**75,37**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1932,70	1932,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		438,94	438,94
		Сметная стоимость:				**5925,71**	**5925,71**
589	**С123-070201-0105 2307-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**4907,00**	**4907,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		392,56	392,56
		Сметная стоимость:				**5299,56**	**5299,56**
590	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**6,0000**		**2083,26**	**12499,59**
590. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	6	1071,00	6426,00
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**6426,00**
590. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24	13,00	3,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
590. 3	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78	174,00	135,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**138,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
590. 4	129995 С (2106-0405-1201 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,006	144769,00	868,61
590. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	404706,00	118,98
590. 6	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	194,00	1420,08
590. 7	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	455,00	38,22
590. 8	146716 С (2113-0702-1301 РСНБ РК 2015)	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	719,00	25,88
590. 9	147084 С (2113-0804-0802 РСНБ РК 2015)	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	307,00	1,84
590.10	147096 С (2113-0804-1205 РСНБ РК 2015)	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1085,00	6,51
590.11	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	658,00	47,38
590.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	7,32	287,00	2100,84
590.13	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	235559,00	98,93
590.14	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2834,00	340,08
590.15	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	123,00	738,00
590.16	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,036	0,216	567,00	122,47
590.17	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	192,00	6,91
		Итого материалов:				**989,12**	**5934,75**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		771,12	4626,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,35	1370,10
		Сметная стоимость:				**3082,74**	**18496,41**
591	**С123-070204-1320 2307-0204-1320 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1446,00**	**1446,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,68	115,68
		Сметная стоимость:				**1561,68**	**1561,68**
592	**С123-070204-0604 2307-0204-0604 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**614,00**	**1228,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,12	98,24
		Сметная стоимость:				**663,12**	**1326,24**
593	**С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,0000**		**465,00**	**1395,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,20	111,60
		Сметная стоимость:				**502,20**	**1506,60**
594	**С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015**	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176**	**шт.**	**1,0000**		**1159,00**	**1159,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,72	92,72
		Сметная стоимость:				**1251,72**	**1251,72**
		Оборудование светотехническое					
595	**Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**2,0000**		**1958,34**	**3916,69**
595. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,41	0,82	1130,00	926,60
595. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	0,8512	911,55	775,91
		Итого оплата труда:				**851,25**	**1702,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
595. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	4689,00	7,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1554,00	2,49
595. 4	1488 С (3105-0602-0101 РСНБ РК 2015)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	0,848	1300,00	1102,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	0,848	910,00	771,68
595. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016	3316,00	5,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016	1088,00	1,74
		Итого эксплуатация машин:				**557,60**	**1115,21**
595. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	22269,00	1,40
595. 7	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0062	658,00	4,08
595. 8	147733 С (2113-0816-3008 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,0204	377,00	7,69
595. 9	147763 С (2113-0816-3301 РСНБ РК 2015)	Хомутик	шт.	1,02	2,04	868,00	1770,72
595.10	242795 С (2404-0207-2502 РСНБ РК 2015)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,0204	960,00	19,58
595.11	243009 С (2404-0207-4004 РСНБ РК 2015)	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	2,04	35,00	71,40
		Итого материалов:				**937,44**	**1874,88**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		612,90	1225,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,70	411,40
		Сметная стоимость:				**2776,94**	**5553,89**
596	**С123-070101-0324 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**1949,00**	**3898,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,92	311,84
		Сметная стоимость:				**2104,92**	**4209,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
597	**Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях** Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**3,0000**		**2089,49**	**6268,47**
597. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,99	2,97	1130,00	3356,10
597. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4776	1,433	956,13	1369,94
		Итого оплата труда:				**1575,35**	**4726,04**
597. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0268	0,0804	4689,00	377,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,0804	1554,00	124,94
597. 4	1488 С (3105-0602-0101 РСНБ РК 2015)	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	1,272	1300,00	1653,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	1,272	910,00	1157,52
597. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0268	0,0804	3316,00	266,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0268	0,0804	1088,00	87,48
		Итого эксплуатация машин:				**765,73**	**2297,20**
597. 6	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	22269,00	2,10
597. 7	147529 С (2113-0814-3301 РСНБ РК 2015)	Шпильки	шт.	2,04	6,12	95,00	581,40
597. 8	147733 С (2113-0816-3008 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,084	377,00	31,67
		Итого материалов:				**205,06**	**615,17**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1134,25	3402,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,90	773,70
		Сметная стоимость:				**3481,64**	**10444,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
598	**С123-070102-1310 2307-0102-1310 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**		**5785,00**	**17355,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,80	1388,40
		Сметная стоимость:				**6247,80**	**18743,40**
599	**С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**0,0200**		**802,00**	**16,04**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,16	1,28
		Сметная стоимость:				**866,16**	**17,32**
600	**С123-070104-0201 2307-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65**	**шт.**	**6,0000**		**318,00**	**1908,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,44	152,64
		Сметная стоимость:				**343,44**	**2060,64**
601	**Прайс-лист**	**Стартер ST 111 VS25 Basic**	**шт**	**6,0000**		**44,64**	**267,84**
602	**Прайс-лист**	**Блок аварийного питания STABIAR BS -58-3**	**шт**	**1,0000**		**9959,82**	**9959,82**
		Электроустановочные изделия					
603	**Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**1,0000**		**343,84**	**343,84**
603. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	0,29	1130,00	327,70
603. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	1321,00	1,06
		Итого оплата труда:				**328,76**	**328,76**
603. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	4689,00	1,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1554,00	0,62
603. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	3316,00	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1088,00	0,44
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**3,20**
603. 5	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	22269,00	0,70
603. 6	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	12,00	12,24
		Итого материалов:				**12,94**	**12,94**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		236,70	236,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	46,44
		Сметная стоимость:				**626,99**	**626,99**
604	**С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**449,00**	**449,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,92	35,92
		Сметная стоимость:				**484,92**	**484,92**
605	**Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**2,0000**		**343,84**	**687,69**
605. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	0,58	1130,00	655,40
605. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0016	1321,00	2,11
		Итого оплата труда:				**328,76**	**657,51**
605. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	4689,00	3,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008	1554,00	1,24
605. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0008	3316,00	2,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0008	1088,00	0,87
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**6,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
605. 5	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000063	22269,00	1,40
605. 6	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	2,04	12,00	24,48
		Итого материалов:				**12,94**	**25,88**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		236,70	473,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,44	92,89
		Сметная стоимость:				**626,99**	**1253,98**
606	**С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**2,0000**		**315,00**	**630,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,20	50,40
		Сметная стоимость:				**340,20**	**680,40**
607	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**1,0000**		**409,18**	**409,18**
607. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,34	0,34	1130,00	384,20
607. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008	1321,00	1,06
		Итого оплата труда:				**385,26**	**385,26**
607. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	4689,00	1,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1554,00	0,62
607. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004	3316,00	1,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004	1088,00	0,44
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**3,20**
607. 5	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	22269,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7	8
607. 6	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000015	404706,00	6,07
607. 7	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0042	658,00	2,76
607. 8	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	12,00	12,24
		Итого материалов:				**21,78**	**21,78**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		277,38	277,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,93	54,93
		Сметная стоимость:				**741,49**	**741,49**
608	**С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1,0000**		**477,00**	**477,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,16	38,16
		Сметная стоимость:				**515,16**	**515,16**
609	**С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**4,0000**		**48,00**	**192,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,84	15,36
		Сметная стоимость:				**51,84**	**207,36**
610	**С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**4,0000**		**335,00**	**1340,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,80	107,20
		Сметная стоимость:				**361,80**	**1447,20**
		Кабельные изделия					
611	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**31,0000**		**367,81**	**11402,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
611. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,22	6,82	1053,00	7181,46
611. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,0682	1321,00	90,09
		Итого оплата труда:				**234,57**	**7271,55**
611. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0341	4689,00	159,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0341	1554,00	52,99
611. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,837	174,00	145,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
611. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0341	3316,00	113,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0341	1088,00	37,10
611. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	1,5	18,00	27,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**445,62**
611. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,651	369,00	240,22
611. 8	135958 С (2110-0502-1823 РСНБ РК 2015)	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,062	236,00	14,63
611. 9	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	4,154	194,00	805,88
611.10	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	4,154	287,00	1192,20
611.11	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000298	235559,00	70,10
611.12	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,018	0,558	1541,00	859,88
611.13	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	2,077	229,00	475,63

1	2	3	4	5	6	7	8
611.14	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	5,58	12,00	66,96
611.15	242921 С (2404-0207-3915 РСНБ РК 2015)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,31	160,00	49,60
		Итого материалов:				**121,78**	**3775,10**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		168,89	5235,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,94	1331,02
		Сметная стоимость:				**579,64**	**17968,71**
612	**С123-010801-0101 2301-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм**	**м**	**31,0000**		**184,00**	**5704,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,72	456,32
		Сметная стоимость:				**198,72**	**6160,32**
613	**Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	**м кабеля**	**75,0000**		**866,27**	**64969,89**
613. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,16	12	1088,00	13056,00
613. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1167	8,752	1152,07	10083,51
		Итого оплата труда:				**308,53**	**23139,51**
613. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,4425	4689,00	2074,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,4425	1554,00	687,64
613. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0449	3,368	3518,00	11846,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0449	3,368	910,00	3064,88

1	2	3	4	5	6	7	8
613. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0449	3,368	15,00	50,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
613. 6	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,06	4,5	3995,00	17977,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06	4,5	1300,00	5850,00
613. 7	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0059	0,4425	3316,00	1467,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,4425	1088,00	481,44
		Итого эксплуатация машин:				**445,56**	**33417,09**
613. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,075	369,00	27,68
613. 9	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,0012	1834952,00	2201,94
613.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	18,6	194,00	3608,40
613.11	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000245	0,018375	1772,00	32,56
613.12	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	18,6	287,00	5338,20
613.13	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00075	2834,00	2,13
613.14	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000375	5938576,00	2226,97
613.15	241447 С (2404-0201-0645 РСНБ РК 2015)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	7,65	248,00	1897,20
613.16	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,0156	383,00	5,97
613.17	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	2,16	1461,00	3155,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**246,62**	**18496,80**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		222,14	16660,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,07	6530,43
		Сметная стоимость:				**1175,48**	**88160,77**
614	**С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0560**		**172652,00**	**9668,51**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13812,16	773,48
		Сметная стоимость:				**186464,16**	**10441,99**
615	**С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0190**		**271249,00**	**5153,73**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21699,92	412,30
		Сметная стоимость:				**292948,92**	**5566,03**
		Заземляющее устройство					
616	**Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**13,0000**		**226,65**	**2946,51**
616. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	1,82	1053,00	1916,46
616. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0572	1321,00	75,56
		Итого оплата труда:				**153,23**	**1992,02**
616. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0286	4689,00	134,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0286	1554,00	44,44
616. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,4069	174,00	70,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
616. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0286	3316,00	94,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0286	1088,00	31,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**23,06**	**299,74**
616. 6	125715 С (2105-0106-1001 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,0169	--	--
616. 7	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,000117	235559,00	27,56
616. 8	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	0,481	1461,00	702,74
		Итого материалов:				**56,18**	**730,30**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		110,33	1434,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,96	350,46
		Сметная стоимость:				**363,94**	**4731,22**
617	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**3,0000**		**2890,55**	**8671,66**
617. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7	2,1	1053,00	2211,30
617. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,084	1321,00	110,96
		Итого оплата труда:				**774,09**	**2322,26**
617. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,042	4689,00	196,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,042	1554,00	65,27
617. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	0,762	174,00	132,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
617. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,042	3316,00	139,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,042	1088,00	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**156,27**	**468,80**
617. 6	127755 С (2105-0304-0115 РСНБ РК 2015)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0243	208224,00	5059,84

1	2	3	4	5	6	7	8
617. 7	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000234	235559,00	55,12
617. 8	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1461,00	876,60
		Итого материалов:				**1997,19**	**5991,56**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		557,34	1672,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,83	827,50
		Сметная стоимость:				**3723,73**	**11171,19**
618	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**3,0000**		**215,77**	**647,30**
618. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	0,48	1053,00	505,44
618. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0084	1321,00	11,10
		Итого оплата труда:				**172,18**	**516,54**
618. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0042	4689,00	19,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0042	1554,00	6,53
618. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,0939	174,00	16,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
618. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0042	3316,00	13,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0042	1088,00	4,57
		Итого эксплуатация машин:				**16,65**	**49,96**
618. 6	127420 С (2105-0301-0106 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,00276	--	--
618. 7	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000018	235559,00	4,24

1	2	3	4	5	6	7	8
618. 8	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,06	1461,00	87,66
		Итого материалов:				**30,63**	**91,90**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		123,97	371,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,18	81,54
		Сметная стоимость:				**366,91**	**1100,74**
РАЗДЕЛ 22.Проходная (Отопление и вентиляция ЛС 3-1-3)							
619	**Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроплита. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**4,0000**		**2343,43**	**9373,72**
619. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2	8	1130,00	9040,00
619. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08	1321,00	105,68
		Итого оплата труда:				**2286,42**	**9145,68**
619. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	1,04	13,00	13,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
619. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04	4689,00	187,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1554,00	62,16
619. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04	3316,00	132,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**83,43**	**333,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		1646,22	6584,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,17	1276,69
		Сметная стоимость:				**4308,82**	**17235,30**
620	**прайс СТПРАЙС лист**	**ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ПЭТ-4**	**шт**	**4,0000**		**4178,57**	**16714,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
621	**Е11-200101-0107 1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	**м2 поверхности воздуховодов**	**2,4000**		**5840,07**	**14016,16**
621. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,281	3,074	946,00	2908,38
621. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00735	0,01764	1267,74	22,36
		Итого оплата труда:				**1221,14**	**2930,75**
621. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002835	0,006804	4329,00	29,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002835	0,006804	1554,00	10,57
621. 4	969 С (3105-0402-0205 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,185325	0,44478	51,00	22,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
621. 5	1197 С (3105-0402-0303 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,002835	0,006804	58,00	0,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
621. 6	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,038808	174,00	6,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
621. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,010836	2465,00	26,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,010836	1088,00	11,79
		Итого эксплуатация машин:				**35,83**	**86,00**
621. 8	135857 С (2110-0501-1202 РСНБ РК 2015)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,12312	343,00	42,23
621. 9	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000264	404706,00	106,84

1	2	3	4	5	6	7	8
621.10	146125 С (2113-0406-0101 РСНБ РК 2015)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,00002	2426131,00	48,91
621.11	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000009	207096,00	1,94
621.12	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,18192	450,00	81,86
621.13	188062 С (2305-0102-0103 РСНБ РК 2015)	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм	м2	1	2,4	4475,00	10740,00
		Итого материалов:				**4592,41**	**11021,79**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1196,72	2872,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		562,94	1351,06
		Сметная стоимость:				**7599,73**	**18239,36**
622	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	**решетка**	**1,0000**		**1442,49**	**1442,49**
622. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,123	1,123	982,00	1103,28
622. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**1114,70**
622. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,2835	13,00	3,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
622. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**29,57**	**29,57**
622. 5	145978 С (2113-0209-0301 РСНБ РК 2015)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,01	387,00	3,87
622. 6	188232 С (2305-0301-1501 РСНБ РК 2015)	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,02	10708,00	214,16
622. 7	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00043	213050,00	91,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**309,64**	**309,64**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1092,41	1092,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,79	202,79
		Сметная стоимость:				**2737,68**	**2737,68**
623	**Е11-200701-0201 1120-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами** Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	**зонт**	**1,0000**		**3557,23**	**3557,23**
623. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,5145	0,5145	1018,00	523,76
623. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого оплата труда:				**535,18**	**535,18**
623. 3	969 С (3105-0402-0205 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,126	51,00	6,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
623. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,063	174,00	10,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
623. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**43,27**	**43,27**
623. 6	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	404706,00	72,85
623. 7	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	207096,00	10,35
623. 8	188197 С (2305-0301-0902 РСНБ РК 2015)	Зонты прямоугольные из листовой стали марки 3П250Х250 для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1	1	2907,00	2907,00
		Итого материалов:				**2990,20**	**2990,20**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		524,48	524,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,54	326,54
		Сметная стоимость:				**4408,25**	**4408,25**
624	**Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой** Состав работ:	**м3 изоляции**	**0,1000**		**32621,33**	**3262,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Резка изделия по заданному размеру 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту 3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции					
624. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	18,85	1,885	1109,00	2090,47
624. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,055	1088,00	59,84
		Итого оплата труда:				**21503,05**	**2150,31**
624. 3	1444 С (3204-0106-0401 РСНБ РК 2015)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,65	0,065	34,00	2,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
624. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,55	0,055	2465,00	135,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	0,055	1088,00	59,84
		Итого эксплуатация машин:				**1377,85**	**137,78**
624. 5	125919 С (2105-0107-0701 РСНБ РК 2015)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0106	0,00106	133507,00	141,52
624. 6	126235 С (2105-0112-0603 РСНБ РК 2015)	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	0,56	0,056	1529,00	85,62
624. 7	128059 С (2105-0307-1002 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1	0,1	160,00	16,00
624. 8	128060 С (2105-0307-1003 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,23	0,123	133,00	16,36
624. 9	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000004	1288391,00	5,15
624.10	248665 С (2111-0205-9913 РСНБ РК 2015)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,24	0,124	--	--
624.11	279797 С (2105-0104-0303 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0265	0,00265	290275,00	769,23
		Итого материалов:				**10338,83**	**1033,88**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		16342,32	1634,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3917,09	391,71
		Сметная стоимость:				**52880,74**	**5288,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
625	**С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**0,1000**		**30594,00**	**3059,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2447,52	244,75
		Сметная стоимость:				**33041,52**	**3304,15**
626	**Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной** Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия изоляции 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытий	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**2,8000**		**1971,72**	**5520,83**
626. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	1,485	4,159	1109,00	4611,84
626. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	0,03024	1088,00	32,90
		Итого оплата труда:				**1658,84**	**4644,74**
626. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0833	0,23324	13,00	3,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
626. 4	1444 С (3204-0106-0401 РСНБ РК 2015)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,0573	0,16044	34,00	5,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
626. 5	1445 С (3204-0106-0501 РСНБ РК 2015)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,1297	0,36316	1018,00	369,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
626. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,03024	2465,00	74,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,03024	1088,00	32,90
		Итого эксплуатация машин:				**161,69**	**452,73**
626. 7	125919 С (2105-0107-0701 РСНБ РК 2015)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000116	0,000324	133507,00	43,21
626. 8	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000048	1288391,00	61,33

1	2	3	4	5	6	7	8
626. 9	147369 С (2113-0814-0203 РСНБ РК 2015)	Детали покрытия из оцинкованной стали	м2	1,22	3,416	--	--
626.10	279796 С (2105-0104-0302 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000005	0,000013	311190,00	4,10
626.11	279797 С (2105-0104-0303 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,000428	0,001198	290275,00	347,62
		Итого материалов:				**162,95**	**456,26**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1260,72	3530,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,60	724,07
		Сметная стоимость:				**3491,04**	**9774,90**
		РАЗДЕЛ 23.Пожарная сигнализация (ЛС 3-1- 4)					
627	**Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**44499,20**	**44499,20**
627. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	38	38	1151,00	43738,00
		Итого оплата труда:				**43738,00**	**43738,00**
627. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16	13,00	2,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**2,08**
627. 3	145656 С (2113-0207-0429 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	0,4	273,00	109,20
627. 4	146848 С (2113-0704-2101 РСНБ РК 2015)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2535107,00	25,35
627. 5	147652 С (2113-0816-2101 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0001	0,0001	6245736,00	624,57
		Итого материалов:				**759,12**	**759,12**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		26680,18	26680,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5694,35	5694,35
		Сметная стоимость:				**76873,74**	**76873,74**
628	**С123-080303-0302 2308-0303-0302 РСНБ РК 2015**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3**	**шт.**	**1,0000**		**9059,00**	**9059,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,72	724,72
		Сметная стоимость:				**9783,72**	**9783,72**
629	**С123-080306-0205 2308-0306-0205 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор GP 12-1.2 12В, 1,2 А/ч**	**шт.**	**1,0000**		**1207,00**	**1207,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,56	96,56
		Сметная стоимость:				**1303,56**	**1303,56**
630	**Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**2914,81**	**17488,87**
630. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1402)	чел-ч	2	12	1402,00	16824,00
		Итого оплата труда:				**2804,00**	**16824,00**
630. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	1,14	13,00	14,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,47**	**14,82**
630. 3	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00012	22269,00	2,67
630. 4	145656 С (2113-0207-0429 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	1,8	273,00	491,40
630. 5	146848 С (2113-0704-2101 РСНБ РК 2015)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000002	2535107,00	6,08
630. 6	147652 С (2113-0816-2101 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,000024	6245736,00	149,90
		Итого материалов:				**108,34**	**650,05**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		1710,44	10262,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,02	2220,12
		Сметная стоимость:				**4995,27**	**29971,64**
631	**С123-080302-0302 2308-0302-0302 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М**	**шт.**	**2,0000**		**765,00**	**1530,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,20	122,40
		Сметная стоимость:				**826,20**	**1652,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
632	**С123-080302-0204 2308-0302-0204 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D**	**шт.**	**2,0000**		**2368,00**	**4736,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,44	378,88
		Сметная стоимость:				**2557,44**	**5114,88**
633	**С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**2,0000**		**825,00**	**1650,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,00	132,00
		Сметная стоимость:				**891,00**	**1782,00**
634	**Ц13-100701-0304 1310-0701-0304 РСНБ РК 2015**	**Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**5569,53**	**11139,06**
634. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	5	10	1088,00	10880,00
		Итого оплата труда:				**5440,00**	**10880,00**
634. 2	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,26	13,00	3,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**3,38**
634. 3	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00004	22269,00	0,89
634. 4	145656 С (2113-0207-0429 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,6	273,00	163,80
634. 5	146848 С (2113-0704-2101 РСНБ РК 2015)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000001	0,000001	2535107,00	3,55
634. 6	147652 С (2113-0816-2101 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000007	0,000014	6245736,00	87,44
		Итого материалов:				**127,84**	**255,68**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		3318,40	6636,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		711,03	1422,07
		Сметная стоимость:				**9598,96**	**19197,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
635	**С123-080304-0313 2308-0304-0313 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2395,00**	**2395,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,60	191,60
		Сметная стоимость:				**2586,60**	**2586,60**
636	**С123-080304-0507 2308-0304-0507 РСНБ РК 2015**	**Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1021,00**	**1021,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,68	81,68
		Сметная стоимость:				**1102,68**	**1102,68**
637	**С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**шт.**	**1,0000**		**39,00**	**39,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	3,12
		Сметная стоимость:				**42,12**	**42,12**
638	**Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной** Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)	**м кабеля**	**40,0000**		**587,80**	**23511,92**
638. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,33	13,2	1000,00	13200,00
638. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	0,612	1088,00	665,86
		Итого оплата труда:				**346,65**	**13865,86**
638. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0153	0,612	4249,00	2600,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,612	1088,00	665,86
638. 4	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	1,7	13,00	22,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**65,56**	**2622,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
638. 5	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000005	0,00022	22269,00	4,90
638. 6	145656 С (2113-0207-0429 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	14,76	273,00	4029,48
638. 7	146051 С (2113-0211-0607 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,000556	253038,00	140,69
638. 8	242798 С (2404-0207-2602 РСНБ РК 2015)	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	1,248	2816,00	3514,37
		Итого материалов:				**192,24**	**7689,44**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		211,45	8458,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,94	2557,61
		Сметная стоимость:				**863,19**	**34527,70**
639	**С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**0,0400**		**18350,00**	**734,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1468,00	58,72
		Сметная стоимость:				**19818,00**	**792,72**
640	**прайс СТПРАЙС лист**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50**	**м**	**13,0000**		**42,86**	**557,18**
641	**Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**8,0000**		**533,96**	**4271,64**
641. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,19	1,52	1088,00	1653,76
641. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0766	0,6128	1034,48	633,93
		Итого оплата труда:				**285,96**	**2287,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
641. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0116	0,0928	4689,00	435,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,0928	1554,00	144,21
641. 4	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0534	0,4272	3518,00	1502,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0534	0,4272	910,00	388,75
641. 5	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0534	0,4272	15,00	6,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
641. 6	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0116	0,0928	3316,00	307,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,0928	1088,00	100,97
		Итого эксплуатация машин:				**281,52**	**2252,16**
641. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0032	369,00	1,18
641. 8	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000064	1834952,00	117,44
641. 9	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,000768	1772,00	1,36
641.10	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000328	2834,00	0,93
641.11	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00004	5938576,00	237,54
641.12	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000666	383,00	0,25
641.13	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0048	1461,00	7,01
		Итого материалов:				**45,71**	**365,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		205,89	1647,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,19	473,50
		Сметная стоимость:				**799,03**	**6392,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
642	**С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015**	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	**км**	**0,0080**		**35094,00**	**280,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2807,52	22,46
		Сметная стоимость:				**37901,52**	**303,21**
РАЗДЕЛ 24.Водопроводная сеть головного водозабора (ЛС 6-1)							
		Земляные работы					
643	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м3 грунта**	**865,0460**		**192,91**	**166878,01**
643. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0531	45,934	1300,00	59714,13
		Итого оплата труда:				**69,03**	**59714,13**
643. 2	2288 С (3101-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0531	45,934	3633,00	166878,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0531	45,934	1300,00	59714,20
		Итого эксплуатация машин:				**192,91**	**166878,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		49,70	42994,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,41	16789,77
		Сметная стоимость:				**262,02**	**226661,96**
644	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**26,7540**		**1353,66**	**36215,82**
644. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	41,201	879,00	36215,82
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**36215,82**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		974,64	26075,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,26	4983,30
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**67274,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
645	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**480,9000**		**30,63**	**14729,01**
645. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	3,876	1300,00	5038,87
		Итого оплата труда:				**10,48**	**5038,87**
645. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,876	3800,00	14729,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,876	1300,00	5038,80
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**14729,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	3627,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	1468,56
		Сметная стоимость:				**41,23**	**19825,55**
646	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**206,1000**		**706,64**	**145639,33**
646. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	200,329	727,00	145639,33
		Итого оплата труда:				**706,64**	**145639,33**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	104860,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	20039,97
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**270539,62**
647	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**480,9000**		**131,75**	**63356,89**
647. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	51,937	638,00	33135,93
647. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	12,624	1088,00	13734,50
		Итого оплата труда:				**97,46**	**46870,44**
647. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	12,624	2338,00	29514,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	12,624	1088,00	13734,91
647. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	50,494	14,00	706,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**30220,96**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	33746,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	7768,29
		Сметная стоимость:				**218,07**	**104871,90**
648	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**34,2400**		**4157,41**	**142349,89**
648. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,02	34,925	835,00	29162,21
648. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,198	1088,00	1303,86
		Итого оплата труда:				**889,78**	**30466,07**
648. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,198	4249,00	5092,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,198	1088,00	1303,42
		Итого эксплуатация машин:				**148,72**	**5092,00**
648. 4	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	37,664	2870,00	108095,68
		Итого материалов:				**3157,00**	**108095,68**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		880,88	30161,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		403,06	13800,90
		Сметная стоимость:				**5441,36**	**186312,20**
649	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,1030**		**695396,72**	**71625,86**
649. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	360	37,08	1193,00	44236,44
649. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	5,308	1289,08	6841,89
		Итого оплата труда:				**495906,08**	**51078,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
649. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	2,24	4828,00	10815,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	2,24	1300,00	2912,00
649. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,15862	5520,00	875,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,15862	1554,00	246,50
649. 5	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	1,112	6550,00	7286,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	1,112	1554,00	1728,05
649. 6	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	2,549	28,00	71,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
649. 7	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	2,06	73,00	150,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
649. 8	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,3605	181,00	65,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
649. 9	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	1,76	1419,00	2497,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	1,76	1088,00	1914,88
649.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,03605	2465,00	88,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,03605	1088,00	39,22
		Итого эксплуатация машин:				**212149,76**	**21851,43**
649.11	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	4,12	561,00	2311,32
649.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0206	40416,00	832,57
649.13	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00824	212247,00	1748,92

1	2	3	4	5	6	7	8
649.14	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	3,708	174,00	645,19
649.15	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	1004	103,412	--	--
		Итого материалов:				**53766,96**	**5538,00**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		490947,02	50567,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94907,50	9775,47
		Сметная стоимость:				**1281251,24**	**131968,88**
650	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопровода**	**0,1330**		**437951,00**	**58247,48**
650. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	270	35,91	1193,00	42840,63
650. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	3,677	1222,85	4496,97
		Итого оплата труда:				**355921,84**	**47337,60**
650. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	2,018	4828,00	9741,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	2,018	1300,00	2623,40
650. 4	270 С (3101-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,1463	5520,00	807,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,1463	1554,00	227,35
650. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	2,194	28,00	61,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
650. 6	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,596	73,00	116,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
650. 7	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,2394	181,00	43,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
650. 8	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	1,486	1419,00	2108,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	1,486	1088,00	1616,77
650. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,02793	2465,00	68,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,02793	1088,00	30,39
		Итого эксплуатация машин:				**97344,44**	**12946,81**
650.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,02394	40416,00	967,56
650.11	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00532	212247,00	1129,15
650.12	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	2,088	174,00	363,33
650.13	250402 С (2301-1399-9901 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные	м	1004	133,532	--	--
		Итого материалов:				**18496,56**	**2460,04**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		352362,62	46864,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63225,09	8408,94
		Сметная стоимость:				**853538,71**	**113520,65**
651	**Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км трубопровода**	**0,1030**		**2194879,53**	**226072,59**
651. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	256	26,368	1053,00	27765,50
651. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,625	2,124	1549,63	3292,00
		Итого оплата труда:				**301529,20**	**31057,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
651. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,25	0,02575	4249,00	109,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,02575	1088,00	28,02
651. 4	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	19,8	2,039	6550,00	13358,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	2,039	1554,00	3168,61
651. 5	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	57,5	5,923	1007,00	5963,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,575	0,05923	1600,00	94,77
651. 6	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	4,33	0,44599	11,00	4,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**188702,38**	**19436,35**
651. 7	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	497,49	266,00	132332,34
651. 8	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	12,36	3284,00	40590,24
651. 9	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,04	0,10712	17105,00	1832,29
651.10	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,03193	6994,00	223,32
651.11	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,08	0,00824	383957,00	3163,81
651.12	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,02575	27221,00	700,94
651.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,1236	225,00	27,81
		Итого материалов:				**1736609,15**	**178870,74**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		298513,91	30746,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199471,48	20545,56
		Сметная стоимость:				**2692864,91**	**277365,09**

1	2	3	4	5	6	7	8
652	**Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км трубопровода**	**0,1330**		**1443762,18**	**192020,37**
652. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	205	27,265	1053,00	28710,04
652. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4924	0,065489	1412,83	92,53
		Итого оплата труда:				**216560,68**	**28802,57**
652. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,18	0,02394	4249,00	101,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,02394	1088,00	26,05
652. 4	863 С (3201-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	31,24	4,155	1007,00	4184,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,3124	0,04155	1600,00	66,48
652. 5	1042 С (3105-0402-0203 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	69,1	9,19	11,00	101,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32983,60**	**4386,82**
652. 6	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	441,56	266,00	117454,96
652. 7	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	10,906	3284,00	35815,30
652. 8	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,71	0,09443	17105,00	1615,23
652. 9	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,04123	6994,00	288,36

1	2	3	4	5	6	7	8
652.10	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,055	0,007315	383957,00	2808,65
652.11	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,03325	27221,00	905,10
652.12	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,1596	225,00	35,91
		Итого материалов:				**1194913,57**	**158923,51**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		214395,07	28514,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132652,58	17642,79
		Сметная стоимость:				**1790809,83**	**238177,71**
653	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,0136**		**1218868,89**	**16576,62**
653. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	4,253	1300,00	5528,54
653. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,282	1295,08	1660,91
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**7189,45**
653. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,253	4828,00	6048,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,253	1300,00	1628,90
653. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,029784	2465,00	73,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,029784	1088,00	32,40
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**6121,43**
653. 5	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001224	208994,00	255,81
653. 6	251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0136	343444,00	4670,84
		Итого материалов:				**362253,46**	**4926,65**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	7117,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139377,46	1895,53
		Сметная стоимость:				**1881595,71**	**25589,70**
654	**Е11-220601-0606 1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста 6. Покрытие третьим слоем мастики 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км трубопровода**	**0,0006**		**294914,05**	**176,95**
654. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	76,7	0,04602	1130,00	52,00
654. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	12,07	0,007242	1288,76	9,33
		Итого оплата труда:				**102226,36**	**61,34**
654. 3	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,00312	6550,00	20,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,00312	1554,00	4,85
654. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,44	0,007464	28,00	0,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
654. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,003984	729,00	2,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
654. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,22	0,003732	1419,00	5,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,22	0,003732	1088,00	4,06
654. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,00039	2465,00	0,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,00039	1088,00	0,42
		Итого эксплуатация машин:				**49677,31**	**29,81**

1	2	3	4	5	6	7	8
654. 8	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	430	0,258	266,00	68,63
654. 9	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11	0,0066	3284,00	21,67
654.10	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,094	0,000056	17105,00	0,96
654.11	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000048	6994,00	0,34
654.12	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,000009	383957,00	3,46
654.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00036	225,00	0,08
		Итого материалов:				**158565,74**	**95,14**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		101204,10	60,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31689,45	19,01
		Сметная стоимость:				**427807,60**	**256,68**
655	**Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста 6. Покрытие третьим слоем мастики 7. Наружная обертка бумагой оберточной	**км трубопровода**	**0,0006**		**164944,70**	**98,97**
655. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	69,9	0,04194	1130,00	47,39
655. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,49	0,006294	1303,45	8,20
		Итого оплата труда:				**92660,22**	**55,60**
655. 3	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	4,85	0,00291	6550,00	19,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,85	0,00291	1554,00	4,52

1	2	3	4	5	6	7	8
655. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	10,72	0,006432	28,00	0,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
655. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,17	0,003702	729,00	2,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
655. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,36	0,003216	1419,00	4,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,36	0,003216	1088,00	3,50
655. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	0,000168	2465,00	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	0,000168	1088,00	0,18
		Итого эксплуатация машин:				**44861,63**	**26,92**
655. 8	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,066	266,00	17,56
655. 9	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00168	3284,00	5,52
655.10	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,024	0,000014	17105,00	0,25
655.11	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000048	6994,00	0,34
655.12	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004	0,000002	383957,00	0,92
655.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00036	225,00	0,08
		Итого материалов:				**41096,07**	**24,66**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		91733,62	55,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20534,27	12,32
		Сметная стоимость:				**277212,58**	**166,33**
656	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** Состав работ:	**задвижка или клапан**	**6,0000**		**1753,96**	**10523,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке					
656. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,4	8,4	964,00	8097,60
656. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,18	1088,00	195,84
		Итого оплата труда:				**1382,24**	**8293,44**
656. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,18	2465,00	443,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,18	1088,00	195,84
		Итого эксплуатация машин:				**73,95**	**443,70**
656. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,009	190274,00	1712,47
656. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,6	450,00	270,00
656. 6	421195 С (5101-9999-9910 РСНБ РК 2015)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	6	--	--
		Итого материалов:				**330,41**	**1982,47**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1368,42	8210,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,79	1498,74
		Сметная стоимость:				**3372,17**	**20233,01**
657	**Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**2576,14**	**10304,56**
657. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,93	7,72	1000,00	7720,00
657. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,28	1088,00	304,64
		Итого оплата труда:				**2006,16**	**8024,64**
657. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,28	2465,00	690,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,28	1088,00	304,64
		Итого эксплуатация машин:				**172,55**	**690,20**
657. 4	144734 С (2113-0201-0510 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0088	194814,00	1714,36

1	2	3	4	5	6	7	8
657. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,4	450,00	180,00
657. 6	421195 С (5101-9999-9910 РСНБ РК 2015)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**473,59**	**1894,36**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1986,10	7944,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,98	1459,92
		Сметная стоимость:				**4927,22**	**19708,87**
658	**Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**		**1281,23**	**2562,46**
658. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,9	1,8	1000,00	1800,00
658. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого оплата труда:				**921,76**	**1843,52**
658. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**49,30**	**98,60**
658. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	190274,00	418,60
658. 5	187339 С (2302-1101-1304 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	61315,00	245,26
658. 6	404186 С (5101-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**331,93**	**663,86**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		903,32	1806,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,76	349,53
		Сметная стоимость:				**2359,32**	**4718,64**
659	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,4400**		**33999,95**	**184959,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры					
659. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	8,86	48,198	946,00	45595,69
659. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	12,066	1382,14	16676,78
		Итого оплата труда:				**11447,14**	**62272,46**
659. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,136	4249,00	577,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,136	1088,00	147,97
659. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	7,616	4329,00	32969,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	7,616	1554,00	11835,26
659. 5	1005 С (3101-0105-0601 РСНБ РК 2015)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,17408	226,00	39,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
659. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,08704	1419,00	123,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,08704	1088,00	94,70
659. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	4,227	2465,00	10419,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	4,227	1088,00	4598,98
		Итого эксплуатация машин:				**8112,07**	**44129,64**
659. 8	100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	1,229	2480,00	3049,01
659. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,72352	21086,00	15256,14
659.10	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0544	16850,00	916,64
659.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,02176	40416,00	879,45

1	2	3	4	5	6	7	8
659.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000598	26517,00	15,87
659.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4352	310,00	134,91
659.14	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,001686	30,00	0,05
659.15	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,6528	1236,00	806,86
659.16	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,34816	213050,00	74175,49
		Итого материалов:				**17506,33**	**95234,43**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		11332,67	61649,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3626,61	19728,76
		Сметная стоимость:				**48959,24**	**266338,25**
660	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**46,1580**		**822,33**	**37957,23**
660. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	9,785	1071,00	10480,27
660. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,092316	1088,00	100,44
		Итого оплата труда:				**229,23**	**10580,71**
660. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,900081	729,00	656,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
660. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,092316	2465,00	227,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,092316	1088,00	100,44
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**883,72**
660. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	110,779	226,00	25036,10

1	2	3	4	5	6	7	8
660. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,007385	129524,00	956,57
660. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,011078	54214,00	600,58
		Итого материалов:				**576,14**	**26593,25**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	9840,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	3823,78
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**51621,07**
661	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0648**		**496892,00**	**32198,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39751,36	2575,89
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**34774,49**
662	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**19408,00**	**77632,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,64	6210,56
		Сметная стоимость:				**20960,64**	**83842,56**
663	**Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка** Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	**шт.**	**2,0000**		**2376,50**	**4752,99**
663. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,82	3,64	910,00	3312,40
663. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,1	1274,40	127,44
		Итого оплата труда:				**1719,92**	**3439,84**
663. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	4329,00	173,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1554,00	62,16
663. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	2465,00	147,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,06	1088,00	65,28
		Итого эксплуатация машин:				**160,53**	**321,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
663. 5	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0056	190274,00	1065,53
663. 6	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,12	450,00	54,00
663. 7	251549 С (2303-0103-9901 РСНБ РК 2015)	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**559,77**	**1119,53**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1702,72	3405,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		326,34	652,67
		Сметная стоимость:				**4405,56**	**8811,11**
664	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему	**шт.**	**2,0000**		**4036,14**	**8072,27**
664. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	3,2	6,4	910,00	5824,00
664. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,2906	1489,54	432,86
		Итого оплата труда:				**3128,43**	**6256,86**
664. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0304	4329,00	131,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0304	1554,00	47,24
664. 4	1069 С (3101-0303-0301 РСНБ РК 2015)	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,22	5228,00	1150,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	1554,00	341,88
664. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0402	2465,00	99,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0402	1088,00	43,74
		Итого эксплуатация машин:				**690,43**	**1380,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
664. 6	144689 С (2113-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00096	567827,00	545,11
664. 7	147537 С (2113-0814-3501 РСНБ РК 2015)	Щитки металлические	шт.	1	2	--	--
664. 8	149220 С (2204-0101-0503 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000387	502244,00	194,37
664. 9	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000068	572135,00	38,68
664.10	149397 С (2204-0701-0101 РСНБ РК 2015)	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000112	794135,00	89,26
		Итого материалов:				**433,71**	**867,42**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3378,70	6757,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		593,19	1186,37
		Сметная стоимость:				**8008,03**	**16016,06**
665	**С124-040207-5101 2404-0207-5101 РСНБ РК 2015**	**Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**4536,00**	**9072,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,88	725,76
		Сметная стоимость:				**4898,88**	**9797,76**
666	**С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**3702,00**	**29616,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,16	2369,28
		Сметная стоимость:				**3998,16**	**31985,28**
667	**С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**2156,00**	**25872,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,48	2069,76
		Сметная стоимость:				**2328,48**	**27941,76**
668	**С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**5518,00**	**22072,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		441,44	1765,76
		Сметная стоимость:				**5959,44**	**23837,76**
669	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**0,1330**		**55867,22**	**7430,34**
669. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	51,5	6,85	910,00	6233,05
		Итого оплата труда:				**46865,00**	**6233,05**
669. 2	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00235	0,000313	350730,00	109,62
669. 3	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	6,251	174,00	1087,67
		Итого материалов:				**9002,22**	**1197,29**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		46396,35	6170,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8181,09	1088,08
		Сметная стоимость:				**110444,65**	**14689,14**
670	**Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**0,1030**		**76923,94**	**7923,17**
670. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	61,8	6,365	910,00	5792,51
		Итого оплата труда:				**56238,00**	**5792,51**
670. 2	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,000556	350730,00	195,08

1	2	3	4	5	6	7	8
670. 3	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	11,124	174,00	1935,58
		Итого материалов:				**20685,94**	**2130,65**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		55675,62	5734,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10607,96	1092,62
		Сметная стоимость:				**143207,53**	**14750,38**
		Переливной водопровод					
671	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0180**		**391067,62**	**7039,22**
671. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	247	4,446	1018,00	4526,03
671. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,68832	931,22	640,98
		Итого оплата труда:				**287055,96**	**5167,01**
671. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,6174	3546,00	2189,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	0,6174	910,00	561,83
671. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,00936	3996,00	37,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00936	1300,00	12,17
671. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,36	73,00	26,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
671. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,04176	1419,00	59,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,04176	1088,00	45,43
671. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0198	2465,00	48,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0198	1088,00	21,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**131169,30**	**2361,05**
671. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00792	228,00	1,81
671. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,864	174,00	150,34
671.10	250404 С (2301-1399-9903 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	18,18	--	--
		Итого материалов:				**8452,32**	**152,14**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		284185,40	5115,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54020,24	972,36
		Сметная стоимость:				**729273,26**	**13126,92**
672	**Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**0,0180**		**76923,94**	**1384,63**
672. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	61,8	1,112	910,00	1012,28
		Итого оплата труда:				**56238,00**	**1012,28**
672. 2	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,000097	350730,00	34,09
672. 3	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	1,944	174,00	338,26
		Итого материалов:				**20685,94**	**372,35**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		55675,62	1002,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10607,96	190,94
		Сметная стоимость:				**143207,53**	**2577,74**
		Спускной водопровод					

1	2	3	4	5	6	7	8
673	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0300**		**391067,62**	**11732,03**
673. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	247	7,41	1018,00	7543,38
673. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1,147	931,22	1068,30
		Итого оплата труда:				**287055,96**	**8611,68**
673. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	1,029	3546,00	3648,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	1,029	910,00	936,39
673. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,0156	3996,00	62,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0156	1300,00	20,28
673. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,6	73,00	43,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
673. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,0696	1419,00	98,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,0696	1088,00	75,72
673. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,033	2465,00	81,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,033	1088,00	35,90
		Итого эксплуатация машин:				**131169,30**	**3935,08**
673. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,0132	228,00	3,01
673. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	1,44	174,00	250,56

1	2	3	4	5	6	7	8
673.10	250404 С (2301-1399-9903 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	30,3	--	--
		Итого материалов:				**8452,32**	**253,57**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		284185,40	8525,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54020,24	1620,61
		Сметная стоимость:				**729273,26**	**21878,20**
674	**Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**2576,14**	**5152,28**
674. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,93	3,86	1000,00	3860,00
674. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,14	1088,00	152,32
		Итого оплата труда:				**2006,16**	**4012,32**
674. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,14	2465,00	345,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,14	1088,00	152,32
		Итого эксплуатация машин:				**172,55**	**345,10**
674. 4	144734 С (2113-0201-0510 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0044	194814,00	857,18
674. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,2	450,00	90,00
674. 6	421195 С (5101-9999-9910 РСНБ РК 2015)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**473,59**	**947,18**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1986,10	3972,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,98	729,96
		Сметная стоимость:				**4927,22**	**9854,44**
675	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,7200**		**33999,95**	**92479,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры					
675. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	8,86	24,099	946,00	22797,84
675. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	6,033	1382,14	8338,39
		Итого оплата труда:				**11447,14**	**31136,23**
675. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,068	4249,00	288,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,068	1088,00	73,98
675. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	3,808	4329,00	16484,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	3,808	1554,00	5917,63
675. 5	1005 С (3101-0105-0601 РСНБ РК 2015)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,08704	226,00	19,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
675. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,04352	1419,00	61,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,04352	1088,00	47,35
675. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	2,113	2465,00	5209,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	2,113	1088,00	2298,94
		Итого эксплуатация машин:				**8112,07**	**22064,82**
675. 8	100055 С (2101-0201-0303 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,61472	2480,00	1524,51
675. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,36176	21086,00	7628,07
675.10	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0272	16850,00	458,32
675.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01088	40416,00	439,73

1	2	3	4	5	6	7	8
675.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000299	26517,00	7,93
675.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,2176	310,00	67,46
675.14	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,000843	30,00	0,03
675.15	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,3264	1236,00	403,43
675.16	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,17408	213050,00	37087,74
		Итого материалов:				**17506,33**	**47617,21**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		11332,67	30824,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3626,61	9864,38
		Сметная стоимость:				**48959,24**	**133169,12**
676	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**23,0790**		**822,33**	**18978,62**
676. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	4,893	1071,00	5240,13
676. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,046158	1088,00	50,22
		Итого оплата труда:				**229,23**	**5290,35**
676. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,450041	729,00	328,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
676. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,046158	2465,00	113,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,046158	1088,00	50,22
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**441,86**
676. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,39	226,00	12518,05

1	2	3	4	5	6	7	8
676. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,003693	129524,00	478,29
676. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005539	54214,00	300,29
		Итого материалов:				**576,14**	**13296,62**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	4920,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	1911,89
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**25810,54**
677	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**0,1600**		**27308,34**	**4369,33**
677. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	0,6304	894,00	563,58
677. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,03656	1294,97	47,34
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**610,92**
677. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	4249,00	1,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000432	1088,00	0,47
677. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0336	39,00	1,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
677. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00168	4329,00	7,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00168	1554,00	2,61
677. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,032	3996,00	127,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,032	1300,00	41,60
677. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00176	79,00	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
677. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,002448	2465,00	6,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,002448	1088,00	2,66
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**144,46**
677. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	21086,00	3441,24
677.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,064	70,00	4,48
677.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000128	40416,00	5,17
677.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00032	53953,00	17,26
677.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001104	58360,00	64,43
677.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00008	26517,00	2,12
677.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0592	310,00	18,35
677.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,000896	6994,00	6,27
677.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001104	27221,00	30,05
677.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0175	0,0028	30,00	0,08
677.19	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,0792	907,00	71,83
		Итого материалов:				**22883,08**	**3661,29**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3474,62	555,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2462,64	394,02
		Сметная стоимость:				**33245,60**	**5319,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
678	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0324**		**496892,00**	**16099,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39751,36	1287,94
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**17387,24**
679	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**0,0860**		**20170,11**	**1734,63**
679. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	0,39044	865,00	337,73
679. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,0344	1088,00	37,43
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**375,16**
679. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,0344	5764,00	198,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,0344	1088,00	37,43
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**198,28**
679. 4	102640 С (2102-0401-2808 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,02064	18808,00	388,20
679. 5	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000043	21421,00	0,92
679. 6	245636 С (2103-0199-9901 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	0,03268	24767,00	809,39
679. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,044	0,003784	30,00	0,11
		Итого материалов:				**13937,41**	**1198,62**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4056,94	348,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1938,16	166,68
		Сметная стоимость:				**26165,21**	**2250,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
680	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**19408,00**	**38816,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,64	3105,28
		Сметная стоимость:				**20960,64**	**41921,28**
681	**Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией** Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	**км трубопровода**	**0,0300**		**76923,94**	**2307,72**
681. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	61,8	1,854	910,00	1687,14
		Итого оплата труда:				**56238,00**	**1687,14**
681. 2	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0054	0,000162	350730,00	56,82
681. 3	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	108	3,24	174,00	563,76
		Итого материалов:				**20685,94**	**620,58**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		55675,62	1670,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10607,96	318,24
		Сметная стоимость:				**143207,53**	**4296,23**
		Водовод					
682	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание	**км трубопровода**	**0,0560**		**391067,62**	**21899,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
682. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	247	13,832	1018,00	14080,98
682. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	2,141	931,22	1994,16
		Итого оплата труда:				**287055,96**	**16075,13**
682. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	1,921	3546,00	6811,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	1,921	910,00	1748,11
682. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,02912	3996,00	116,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,02912	1300,00	37,86
682. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,12	73,00	81,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
682. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,12992	1419,00	184,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,12992	1088,00	141,35
682. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0616	2465,00	151,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0616	1088,00	67,02
		Итого эксплуатация машин:				**131169,30**	**7345,48**
682. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,02464	228,00	5,62
682. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	2,688	174,00	467,71
682.10	250404 С (2301-1399-9903 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	56,56	--	--
		Итого материалов:				**8452,32**	**473,33**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		284185,40	15914,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54020,24	3025,13
		Сметная стоимость:				**729273,26**	**40839,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
683	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	**т фасонных частей**	**0,0695**		**1218868,89**	**84711,39**
683. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	21,733	1300,00	28252,44
683. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	6,554	1295,08	8487,74
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**36740,18**
683. 3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	6,402	4828,00	30907,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	6,402	1300,00	8322,60
683. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,152205	2465,00	375,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,152205	1088,00	165,60
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**31282,33**
683. 5	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,006255	208994,00	1307,26
683. 6	251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0695	343444,00	23869,36
		Итого материалов:				**362253,46**	**25176,62**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	36372,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139377,46	9686,73
		Сметная стоимость:				**1881595,71**	**130770,90**
684	**Е11-220601-0605 1122-0601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики	**км трубопровода**	**0,0050**		**248267,95**	**1241,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста 6. Покрытие третьим слоем мастики 7. Наружная обертка бумагой оберточной					
684. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	75,1	0,3755	1130,00	424,31
684. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,88	0,0594	1291,97	76,74
		Итого оплата труда:				**100211,64**	**501,06**
684. 3	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,026	6550,00	170,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,2	0,026	1554,00	40,40
684. 4	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,36	0,0618	28,00	1,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
684. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,0332	729,00	24,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
684. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,18	0,0309	1419,00	43,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,18	0,0309	1088,00	33,62
684. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,0025	2465,00	6,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,0025	1088,00	2,72
		Итого эксплуатация машин:				**49248,56**	**246,24**
684. 8	135874 С (2110-0501-9903 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	310	1,55	266,00	412,30
684. 9	136328 С (2111-0203-0804 РСНБ РК 2015)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,8	0,039	3284,00	128,08
684.10	146945 С (2113-0802-0107 РСНБ РК 2015)	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,068	0,00034	17105,00	5,82
684.11	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,0004	6994,00	2,80
684.12	149239 С (2204-0101-9904 РСНБ РК 2015)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011	0,000055	383957,00	21,12

1	2	3	4	5	6	7	8
684.13	249178 С (2113-0803-9902 РСНБ РК 2015)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,003	225,00	0,68
		Итого материалов:				**114156,39**	**570,78**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		99209,52	496,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27798,20	138,99
		Сметная стоимость:				**375275,67**	**1876,38**
685	**Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**4,0000**		**2576,14**	**10304,56**
685. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,93	7,72	1000,00	7720,00
685. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,28	1088,00	304,64
		Итого оплата труда:				**2006,16**	**8024,64**
685. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,28	2465,00	690,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,28	1088,00	304,64
		Итого эксплуатация машин:				**172,55**	**690,20**
685. 4	144734 С (2113-0201-0510 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,0088	194814,00	1714,36
685. 5	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,4	450,00	180,00
685. 6	421195 С (5101-9999-9910 РСНБ РК 2015)	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	4	--	--
		Итого материалов:				**473,59**	**1894,36**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1986,10	7944,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,98	1459,92
		Сметная стоимость:				**4927,22**	**19708,87**
686	**Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**		**1281,23**	**2562,46**
686. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,9	1,8	1000,00	1800,00

1	2	3	4	5	6	7	8
686. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого оплата труда:				**921,76**	**1843,52**
686. 3	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**49,30**	**98,60**
686. 4	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	190274,00	418,60
686. 5	187339 С (2302-1101-1304 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	61315,00	245,26
686. 6	404186 С (5101-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**331,93**	**663,86**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		903,32	1806,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,76	349,53
		Сметная стоимость:				**2359,32**	**4718,64**
687	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,6000**		**26900,64**	**43041,03**
687. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	2,16	762,00	1645,92
687. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,29008	1088,00	315,61
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**1961,53**
687. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,768	15,00	11,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
687. 4	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,288	5764,00	1660,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,288	1088,00	313,34

1	2	3	4	5	6	7	8
687. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00208	2465,00	5,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00208	1088,00	2,26
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**1676,68**
687. 6	100463 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,632	22623,00	36920,74
687. 7	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4	6994,00	2797,60
687. 8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,002	0,0032	30,00	0,10
		Итого материалов:				**24824,02**	**39718,43**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1115,62	1784,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2241,30	3586,08
		Сметная стоимость:				**30257,56**	**48412,10**
688	**Е11-221301-0304 1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных плит днища 3. Установка и разборка опалубки 4. Бетонирование стен колодца 5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия 6. Заделка труб с установкой стальных футляров 7. Монтаж колец горловины 8. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 9. Устройство упоров и опор для установки арматуры 10. Гидроизоляция стен и днища	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,0000**		**71469,51**	**357347,54**
688. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	9,07	45,35	1130,00	51245,50
688. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,093	5,465	1252,57	6845,30
		Итого оплата труда:				**11618,16**	**58090,80**
688. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,815	4,075	39,00	158,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
688. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,386	1,93	4329,00	8354,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,386	1,93	1554,00	2999,22
688. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,254	1,27	729,00	925,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
688. 6	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,033	0,165	79,00	13,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
688. 7	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,427	2,135	1419,00	3029,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,427	2,135	1088,00	2322,88
688. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,28	1,4	2465,00	3451,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	1,4	1088,00	1523,20
		Итого эксплуатация машин:				**3186,66**	**15933,33**
688. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,127	0,635	21086,00	13389,61
688.10	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,775	3,875	20658,00	80049,75
688.11	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,016	0,08	16850,00	1348,00
688.12	102721 С (2102-0403-0111 РСНБ РК 2015)	Раствор асбоцементный	м3	0,0011	0,0055	--	--
688.13	102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,058	0,29	21124,00	6125,96
688.14	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,19	0,95	114,00	108,30
688.15	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,006	40416,00	242,50

1	2	3	4	5	6	7	8
688.16	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,205	58360,00	11963,80
688.17	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	34	170	132,00	22440,00
688.18	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	0,003	26517,00	79,55
688.19	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1	310,00	31,00
688.20	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0044	0,022	171586,00	3774,89
688.21	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,0043	0,0215	1371537,00	29488,05
688.22	246939 С (2104-0302-9903 РСНБ РК 2015)	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,234	1,17	59943,00	70133,31
688.23	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00165	0,00825	30,00	0,25
688.24	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,15	0,75	1236,00	927,00
688.25	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,047	0,235	213050,00	50066,75
		Итого материалов:				**58033,74**	**290168,71**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		11501,98	57509,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6637,72	33188,59
		Сметная стоимость:				**89609,20**	**448046,02**
689	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0066**		**496892,00**	**3279,49**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39751,36	262,36
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**3541,85**
690	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**27308,34**	**8192,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры					
690. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	1,182	894,00	1056,71
690. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,06855	1294,97	88,77
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**1145,48**
690. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	4249,00	3,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1088,00	0,88
690. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,063	39,00	2,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
690. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00315	4329,00	13,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00315	1554,00	4,90
690. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,06	3996,00	239,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,06	1300,00	78,00
690. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0033	79,00	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
690. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00459	2465,00	11,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00459	1088,00	4,99
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**270,87**
690. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	21086,00	6452,32
690.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,12	70,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7	8
690.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00024	40416,00	9,70
690.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0006	53953,00	32,37
690.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00207	58360,00	120,81
690.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00015	26517,00	3,98
690.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,111	310,00	34,41
690.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00168	6994,00	11,75
690.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00207	27221,00	56,35
690.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0175	0,00525	30,00	0,16
690.19	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1485	907,00	134,69
		Итого материалов:				**22883,08**	**6864,92**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3474,62	1042,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2462,64	738,79
		Сметная стоимость:				**33245,60**	**9973,68**
691	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19408,00**	**19408,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,64	1552,64
		Сметная стоимость:				**20960,64**	**20960,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
692	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**5,8200**		**55083,08**	**320583,50**
692. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,9	80,898	1035,00	83729,43
692. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	12,984	1380,42	17924,02
		Итого оплата труда:				**17466,23**	**101653,45**
692. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	8,148	4329,00	35272,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	8,148	1554,00	12661,99
692. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,86718	729,00	632,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
692. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	4,836	2465,00	11921,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	4,836	1088,00	5261,57
		Итого эксплуатация машин:				**8217,64**	**47826,64**
692. 6	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	1,583	21086,00	33379,98
692. 7	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,58782	20658,00	12143,19
692. 8	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0582	16850,00	980,67
692. 9	102721 С (2102-0403-0111 РСНБ РК 2015)	Раствор асбоцементный	м3	0,0034	0,019788	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
692.10	102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	0,5238	21124,00	11064,75
692.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,02328	40416,00	940,88
692.12	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	122,802	132,00	16209,86
692.13	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00064	26517,00	16,98
692.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,4656	310,00	144,34
692.15	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,01164	171586,00	1997,26
692.16	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,02328	1371537,00	31929,38
692.17	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,001804	30,00	0,05
692.18	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,6984	1236,00	863,22
692.19	279845 С (2105-0301-3001 РСНБ РК 2015)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,37248	213050,00	79356,86
		Итого материалов:				**32478,94**	**189027,43**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17291,57	100636,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5789,97	33697,63
		Сметная стоимость:				**78164,61**	**454918,05**
693	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0486**		**496892,00**	**24148,95**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39751,36	1931,92
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**26080,87**
694	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**27308,34**	**8192,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры					
694. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	1,182	894,00	1056,71
694. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,06855	1294,97	88,77
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**1145,48**
694. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	4249,00	3,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	1088,00	0,88
694. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,063	39,00	2,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
694. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00315	4329,00	13,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00315	1554,00	4,90
694. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,06	3996,00	239,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,06	1300,00	78,00
694. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0033	79,00	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
694. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00459	2465,00	11,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00459	1088,00	4,99
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**270,87**
694. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,306	21086,00	6452,32
694.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,12	70,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7	8
694.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00024	40416,00	9,70
694.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0006	53953,00	32,37
694.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00207	58360,00	120,81
694.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00015	26517,00	3,98
694.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,111	310,00	34,41
694.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00168	6994,00	11,75
694.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00207	27221,00	56,35
694.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0175	0,00525	30,00	0,16
694.19	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1485	907,00	134,69
		Итого материалов:				**22883,08**	**6864,92**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3474,62	1042,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2462,64	738,79
		Сметная стоимость:				**33245,60**	**9973,68**
695	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопровода**	**0,0880**		**391067,62**	**34413,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
695. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	247	21,736	1018,00	22127,25
695. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	3,365	931,22	3133,68
		Итого оплата труда:				**287055,96**	**25260,92**
695. 3	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	3,018	3546,00	10703,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	3,018	910,00	2746,38
695. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,04576	3996,00	182,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,04576	1300,00	59,49
695. 5	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,76	73,00	128,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
695. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,20416	1419,00	289,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,20416	1088,00	222,13
695. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0968	2465,00	238,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0968	1088,00	105,32
		Итого эксплуатация машин:				**131169,30**	**11542,90**
695. 8	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,03872	228,00	8,83
695. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	4,224	174,00	734,98
695.10	250404 С (2301-1399-9903 РСНБ РК 2015)	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	88,88	--	--
		Итого материалов:				**8452,32**	**743,80**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		284185,40	25008,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54020,24	4753,78
		Сметная стоимость:				**729273,26**	**64176,05**
696	**С123-010503-0103 2301-0503-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**88,0000**		**1512,00**	**133056,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,96	10644,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1632,96**	**143700,48**
697	**Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	**м3 конструкций колодца**	**6,3600**		**34973,39**	**222430,79**
697. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	13,869	88,207	1000,00	88206,84
697. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,382	15,15	1457,36	22078,26
		Итого оплата труда:				**17340,42**	**110285,10**
697. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,018	0,11448	4249,00	486,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,11448	1088,00	124,55
697. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,888	12,008	4329,00	51981,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,888	12,008	1554,00	18660,43
697. 5	1005 С (3101-0105-0601 РСНБ РК 2015)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,03	0,1908	226,00	43,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
697. 6	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,015	0,0954	1419,00	135,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,0954	1088,00	103,80
697. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,461	2,932	2465,00	7227,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,461	2,932	1088,00	3190,02
		Итого эксплуатация машин:				**9414,06**	**59873,45**
697. 8	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,16	1,018	2870,00	2920,51

1	2	3	4	5	6	7	8
697. 9	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	2,608	21086,00	54983,85
697.10	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,077	0,48972	16850,00	8251,78
697.11	102721 С (2102-0403-0111 РСНБ РК 2015)	Раствор асбоцементный	м3	0,012	0,07632	--	--
697.12	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,005088	18389,00	93,56
697.13	279119 С (2106-0510-1802 РСНБ РК 2015)	Опалубка стальная	т	0,0017	0,010812	749241,00	8100,79
		Итого материалов:				**11690,33**	**74350,50**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17167,02	109182,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4171,23	26529,04
		Сметная стоимость:				**56311,65**	**358142,08**
698	**С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**		**11266,00**	**67596,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		901,28	5407,68
		Сметная стоимость:				**12167,28**	**73003,68**
699	**С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**		**11976,00**	**59880,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		958,08	4790,40
		Сметная стоимость:				**12934,08**	**64670,40**
700	**С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**		**9261,00**	**55566,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		740,88	4445,28
		Сметная стоимость:				**10001,88**	**60011,28**
701	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**		**3483,00**	**20898,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,64	1671,84
		Сметная стоимость:				**3761,64**	**22569,84**
702	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0396**		**496892,00**	**19676,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39751,36	1574,15
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**21251,08**
703	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**6,0000**		**19408,00**	**116448,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,64	9315,84
		Сметная стоимость:				**20960,64**	**125763,84**
704	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**0,2580**		**20170,11**	**5203,89**
704. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	1,171	865,00	1013,19
704. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,1032	1088,00	112,28
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**1125,47**
704. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,1032	5764,00	594,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,1032	1088,00	112,28
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**594,84**
704. 4	102640 С (2102-0401-2808 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,06192	18808,00	1164,59
704. 5	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000129	21421,00	2,76
704. 6	245636 С (2103-0199-9901 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	0,09804	24767,00	2428,16

1	2	3	4	5	6	7	8
704. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,044	0,011352	30,00	0,34
		Итого материалов:				**13937,41**	**3595,85**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4056,94	1046,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1938,16	500,05
		Сметная стоимость:				**26165,21**	**6750,63**
705	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,3850**		**26863,07**	**10342,28**
705. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	1,178	946,00	1114,48
705. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,08805	1119,18	98,54
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**1213,03**
705. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00104	4249,00	4,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00104	1088,00	1,13
705. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,070108	39,00	2,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
705. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,07238	5764,00	417,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,07238	1088,00	78,75
705. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00589	4329,00	25,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00589	1554,00	9,15
705. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,00308	79,00	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
705. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,00874	2465,00	21,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,00874	1088,00	9,51
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**471,64**
705. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3927	21086,00	8280,47
705.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000269	40416,00	10,89
705.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,003311	58360,00	193,23
705.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,0001	26517,00	2,65
705.13	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000192	404706,00	77,91
705.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,16555	310,00	51,32
705.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000296	30,00	0,01
705.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,154	907,00	139,68
		Итого материалов:				**22743,28**	**8756,16**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2867,15	1103,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2378,42	915,69
		Сметная стоимость:				**32108,63**	**12361,82**
706	**Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015**	**Лотки в сооружениях. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,1600**		**64482,63**	**139282,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
706. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	24,4	52,704	1214,00	63982,66
706. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,685	3,64	1294,88	4713,11
		Итого оплата труда:				**31803,60**	**68695,77**
706. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005832	4249,00	24,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005832	1088,00	6,35
706. 4	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,366	2,951	15,00	44,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
706. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0211	0,045576	4329,00	197,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,045576	1554,00	70,83
706. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,598	3,452	3996,00	13792,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,598	3,452	1300,00	4487,60
706. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0463	0,100008	79,00	7,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
706. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0633	0,136728	2465,00	337,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0633	0,136728	1088,00	148,76
		Итого эксплуатация машин:				**6668,61**	**14404,20**
706. 9	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,192	21086,00	46228,95
706.10	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,064	0,13824	53953,00	7458,46
706.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,027	0,05832	58360,00	3403,56
706.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00159	0,003434	26517,00	91,07
706.13	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,56	5,53	310,00	1714,18

1	2	3	4	5	6	7	8
706.14	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,034	0,07344	27221,00	1999,11
706.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00478	0,010325	30,00	0,31
		Итого материалов:				**28192,42**	**60895,63**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		28941,27	62513,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7473,91	16143,65
		Сметная стоимость:				**100897,82**	**217939,29**
		РАЗДЕЛ 25.Выгреб 6 м3 (ЛС 6-3-1)					
		Земляные работы					
707	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**28,0000**		**139,30**	**3900,39**
707. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	0,24864	762,00	189,46
707. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,5404	1554,00	839,78
		Итого оплата труда:				**36,76**	**1029,25**
707. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	0,5404	6867,00	3710,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,5404	1554,00	839,78
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**3710,93**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	741,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	371,32
		Сметная стоимость:				**179,03**	**5012,76**
708	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**0,5300**		**1353,66**	**717,44**
708. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	0,8162	879,00	717,44
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**717,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		974,64	516,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,26	98,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**1332,72**
709	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**19,6000**		**30,63**	**600,31**
709. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,157976	1300,00	205,37
		Итого оплата труда:				**10,48**	**205,37**
709. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,157976	3800,00	600,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,157976	1300,00	205,37
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**600,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	147,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	59,85
		Сметная стоимость:				**41,23**	**808,03**
710	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**8,4000**		**706,64**	**5935,81**
710. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	8,165	727,00	5935,81
		Итого оплата труда:				**706,64**	**5935,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	4273,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	816,77
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**11026,36**
711	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**19,6000**		**131,75**	**2582,23**
711. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	2,117	638,00	1350,52
711. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,5145	1088,00	559,78
		Итого оплата труда:				**97,46**	**1910,29**
711. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,5145	2338,00	1202,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,5145	1088,00	559,78

1	2	3	4	5	6	7	8
711. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,058	14,00	28,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**1231,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	1375,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	316,61
		Сметная стоимость:				**218,07**	**4274,25**
712	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**5,4000**		**555,95**	**3002,13**
712. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	1,42	850,00	1207,17
712. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,1782	1260,28	224,58
		Итого оплата труда:				**265,14**	**1431,75**
712. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,04158	4249,00	176,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,04158	1088,00	45,24
712. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,06588	4161,00	274,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,06588	1554,00	102,38
712. 5	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,06264	3173,00	198,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,06264	1088,00	68,15
712. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,2754	120,00	33,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
712. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0081	2465,00	19,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0081	1088,00	8,81
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**702,57**
712. 8	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,09936	4234,00	420,69

1	2	3	4	5	6	7	8
712. 9	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,04968	3476,00	172,69
712.10	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,16092	3101,00	499,01
712.11	144679 С (2113-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	0,06696	--	--
		Итого материалов:				**202,29**	**1092,39**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		249,23	1345,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,41	347,84
		Сметная стоимость:				**869,60**	**4695,82**
713	**Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**8,0800**		**32468,84**	**262348,25**
713. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	6,51	52,601	1053,00	55388,64
713. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	5,635	1292,53	7283,38
		Итого оплата труда:				**7756,44**	**62672,02**
713. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021816	4249,00	92,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021816	1088,00	23,74
713. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	2,95	39,00	115,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
713. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,098576	4329,00	426,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,098576	1554,00	153,19
713. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	5,22	3996,00	20857,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,646	5,22	1300,00	6786,00

1	2	3	4	5	6	7	8
713. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,02828	79,00	2,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
713. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	3,79	174,00	659,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
713. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	0,29492	2465,00	726,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0365	0,29492	1088,00	320,87
		Итого эксплуатация машин:				**2831,80**	**22880,91**
713.10	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,201	21086,00	172930,50
713.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	8,08	70,00	565,60
713.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,012928	53953,00	697,50
713.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,074336	58360,00	4338,25
713.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008322	26517,00	220,69
713.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	3,878	310,00	1202,30
713.16	147342 С (2113-0812-1040 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,001697	217126,00	368,42
713.17	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,003798	208994,00	793,68
713.18	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,02424	27221,00	659,84
713.19	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00309	0,024967	30,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8
713.20	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	2,537	907,00	2301,17
		Итого материалов:				**22782,02**	**184078,69**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		7058,36	57031,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3162,18	25550,38
		Сметная стоимость:				**42689,38**	**344930,17**
714	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8020**		**195353,00**	**156673,11**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15628,24	12533,85
		Сметная стоимость:				**210981,24**	**169206,95**
715	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0169**		**213050,00**	**3600,55**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17044,00	288,04
		Сметная стоимость:				**230094,00**	**3888,59**
716	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0043**		**496892,00**	**2136,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39751,36	170,93
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**2307,57**
717	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**2,4000**		**2075,26**	**4980,62**
717. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	0,201	0,4824	910,00	438,98
717. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0168	1088,00	18,28
		Итого оплата труда:				**190,53**	**457,26**
717. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,08184	729,00	59,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
717. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0168	2465,00	41,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0168	1088,00	18,28
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**101,07**
717. 5	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,06	14628,00	877,68
717. 6	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	5,28	228,00	1203,84
717. 7	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	10,08	226,00	2278,08
717. 8	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000384	129524,00	49,74
717. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000576	54214,00	31,23
		Итого материалов:				**1850,24**	**4440,56**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		177,19	425,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,20	432,47
		Сметная стоимость:				**2432,64**	**5838,35**
718	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**13,2000**		**822,33**	**10854,79**
718. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	2,798	1071,00	2997,09
718. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0264	1088,00	28,72
		Итого оплата труда:				**229,23**	**3025,81**
718. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,2574	729,00	187,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
718. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0264	2465,00	65,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0264	1088,00	28,72
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**252,72**
718. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	31,68	226,00	7159,68
718. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002112	129524,00	273,55
718. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003168	54214,00	171,75
		Итого материалов:				**576,14**	**7604,98**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	2814,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	1093,50
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**14762,30**
719	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**6,0000**		**691,12**	**4146,70**
719. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	2,136	791,00	1689,58
719. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0762	910,00	69,34
		Итого оплата труда:				**293,15**	**1758,92**
719. 3	404 С (3104-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,5442	15,00	8,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
719. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,0762	1888,00	143,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,0762	910,00	69,34
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**152,03**
719. 5	102637 С (2102-0401-2805 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,1224	18781,00	2298,79
719. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,035	0,21	30,00	6,30
		Итого материалов:				**384,18**	**2305,09**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		275,56	1653,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,33	464,01
		Сметная стоимость:				**1044,01**	**6264,09**
720	**С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**8633,00**	**8633,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		690,64	690,64
		Сметная стоимость:				**9323,64**	**9323,64**
721	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5643,00**	**5643,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,44	451,44
		Сметная стоимость:				**6094,44**	**6094,44**
722	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19408,00**	**19408,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1552,64	1552,64
		Сметная стоимость:				**20960,64**	**20960,64**
723	**Е11-200801-0101 1120-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка дефлекторов с постановкой растяжек и талрепов	**дефлектор**	**1,0000**		**7603,50**	**7603,50**
723. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	2,783	2,783	910,00	2532,07
723. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого оплата труда:				**2543,50**	**2543,50**
723. 3	969 С (3105-0402-0205 РСНБ РК 2015)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,693	0,693	51,00	35,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
723. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**61,23**	**61,23**
723. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	404706,00	12,14

1	2	3	4	5	6	7	8
723. 6	146125 С (2113-0406-0101 РСНБ РК 2015)	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00005	0,00005	2426131,00	121,31
723. 7	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115	0,115	450,00	51,75
723. 8	188259 С (2305-0301-2108 РСНБ РК 2015)	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	1	4825,00	4825,00
		Итого материалов:				**5010,20**	**5010,20**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2492,63	2492,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		807,69	807,69
		Сметная стоимость:				**10903,82**	**10903,82**
724	**С121-130201-1106 2113-0201-1106 РСНБ РК 2015**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**4,0000**		**92,00**	**368,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,36	29,44
		Сметная стоимость:				**99,36**	**397,44**
725	**С123-010201-0215 2301-0201-0215 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**4562,00**	**4562,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,96	364,96
		Сметная стоимость:				**4926,96**	**4926,96**
726	**С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0227**		**251663,00**	**5712,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	457,02
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**6169,77**
727	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0007**		**216670,00**	**151,67**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17333,60	12,13
		Сметная стоимость:				**234003,60**	**163,80**
728	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ:	**т**	**0,0025**		**362621,00**	**906,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
728. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	0,495	1000,00	495,00
728. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0009	1282,22	1,15
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**496,15**
728. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000375	4329,00	1,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000375	1554,00	0,58
728. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000525	2465,00	1,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000525	1088,00	0,57
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**2,92**
728. 5	145986 С (2113-0210-0102 РСНБ РК 2015)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0025	163454,00	408,63
		Итого материалов:				**163454,00**	**408,63**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		180600,04	451,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43457,68	108,64
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**1466,70**
729	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,0500**		**26863,07**	**1343,15**
729. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	0,153	946,00	144,74
729. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,011435	1119,18	12,80
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**157,54**
729. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000135	4249,00	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000135	1088,00	0,15
729. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,009105	39,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
729. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,0094	5764,00	54,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,0094	1088,00	10,23
729. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,000765	4329,00	3,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,000765	1554,00	1,19
729. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0004	79,00	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
729. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,001135	2465,00	2,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,001135	1088,00	1,23
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**61,25**
729. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,051	21086,00	1075,39
729.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000035	40416,00	1,41
729.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00043	58360,00	25,09
729.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000013	26517,00	0,34
729.13	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000025	404706,00	10,12
729.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,0215	310,00	6,67
729.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00077	0,000039	30,00	0,00
729.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,02	907,00	18,14
		Итого материалов:				**22743,28**	**1137,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2867,15	143,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2378,42	118,92
		Сметная стоимость:				**32108,63**	**1605,43**
730	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Установка бортовых упоров 3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона 4. Укатка 5. Уход за покрытием	**м2 покрытия**	**2,0000**		**1646,84**	**3293,69**
730. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,0451	0,0902	894,00	80,64
730. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0118	1419,75	16,75
		Итого оплата труда:				**48,70**	**97,39**
730. 3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00224	0,00448	3374,00	15,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00224	0,00448	1300,00	5,82
730. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00008	4329,00	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00008	1554,00	0,12
730. 5	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00024	0,00048	120,00	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
730. 6	1245 С (3201-0212-0301 РСНБ РК 2015)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00075	0,0015	3346,00	5,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00075	0,0015	1300,00	1,95
730. 7	1955 С (3201-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,0056	8404,00	47,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0056	1554,00	8,70
730. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00007	0,00014	2465,00	0,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00014	1088,00	0,15
		Итого эксплуатация машин:				**33,97**	**67,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
730. 9	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000012	218211,00	2,68
730.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0003	40416,00	12,12
730.11	144679 С (2113-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,00006	0,00012	--	--
730.12	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000001	0,000001	54214,00	0,06
730.13	245634 С (2102-0599-9901 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0712	0,1424	21982,00	3130,24
		Итого материалов:				**1572,55**	**3145,10**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		52,59	105,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,95	271,91
		Сметная стоимость:				**1835,39**	**3670,78**
731	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**0,2000**		**5734,76**	**1146,95**
731. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,17	835,00	141,95
731. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,108	1119,41	120,90
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**262,85**
731. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,092	2338,00	215,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,092	1088,00	100,10
731. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,184	14,00	2,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
731. 5	3007 С (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016	4575,00	73,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016	1300,00	20,80
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**290,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
731. 6	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23	3101,00	713,23
731. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	0,03	30,00	0,90
		Итого материалов:				**3570,65**	**714,13**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	244,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		556,56	111,31
		Сметная стоимость:				**7513,55**	**1502,71**
732	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**25,0000**		**81,98**	**2049,48**
732. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,7375	1235,00	910,81
732. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005	1088,00	5,44
		Итого оплата труда:				**36,65**	**916,25**
732. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	4249,00	10,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
732. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0025	27,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
732. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	2465,00	6,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
732. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,28	137,00	38,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**55,21**
732. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000375	290315,00	108,87

1	2	3	4	5	6	7	8
732. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00225	433151,00	974,59
		Итого материалов:				**43,34**	**1083,46**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	632,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	214,54
		Сметная стоимость:				**115,85**	**2896,23**
733	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**25,0000**		**82,64**	**2066,02**
733. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,5325	1000,00	532,50
733. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005	1088,00	5,44
		Итого оплата труда:				**21,52**	**537,94**
733. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	4249,00	10,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
733. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0025	27,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
733. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0025	2465,00	6,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0025	1088,00	2,72
733. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1625	137,00	22,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**39,12**
733. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00035	386750,00	135,36
733. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00225	604017,00	1359,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**59,78**	**1494,40**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	371,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	194,98
		Сметная стоимость:				**105,29**	**2632,17**
РАЗДЕЛ 26.Внутриплощадочные сети ВЛ-0,4 кВ (ЛС 4-1)							
734	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**6,2400**		**555,95**	**3469,13**
734. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	1,641	850,00	1394,95
734. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,20592	1260,28	259,52
		Итого оплата труда:				**265,14**	**1654,47**
734. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,048048	4249,00	204,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,048048	1088,00	52,28
734. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,076128	4161,00	316,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,076128	1554,00	118,30
734. 5	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,072384	3173,00	229,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,072384	1088,00	78,75
734. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,31824	120,00	38,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
734. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,00936	2465,00	23,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00936	1088,00	10,18
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**811,86**
734. 8	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,114816	4234,00	486,13
734. 9	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,057408	3476,00	199,55

1	2	3	4	5	6	7	8
734.10	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,185952	3101,00	576,64
734.11	144679 С (2113-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	0,077376	--	--
		Итого материалов:				**202,29**	**1262,32**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		249,23	1555,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,41	401,95
		Сметная стоимость:				**869,60**	**5426,28**
735	**Е11-270601-0102 1127-0601-0102**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство** Состав работ: 1. Укладка плит 2. Заделка швов цементным раствором 3. Заливка швов между плитами и швов расширения битумной мастикой 4. Заделка гнезд между плитами, правка и сварка выпусков арматуры	**м3 сборных железобетон**	**1,6020**		**4237,59**	**6788,63**
735. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,25	2,002	910,00	1822,28
735. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6737	1,079	1393,84	1504,33
		Итого оплата труда:				**2076,53**	**3326,60**
735. 3	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,0941	0,150748	547,00	82,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
735. 4	551 С (3201-0206-0401 РСНБ РК 2015)	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	0,1674	0,268175	5280,00	1415,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1674	0,268175	1300,00	348,63
735. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,366	0,586332	4329,00	2538,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,366	0,586332	1554,00	911,16
735. 6	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0129	0,020666	729,00	15,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
735. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1403	0,224761	2465,00	554,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1403	0,224761	1088,00	244,54
		Итого эксплуатация машин:				**2875,00**	**4605,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
735. 8	100628 С (2102-0101-1101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0033	0,005287	25230,00	133,38
735. 9	102671 С (2102-0402-0102 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0057	0,009131	19856,00	181,31
735.10	125425 С (2104-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	1,602	--	--
735.11	135873 С (2110-0501-9902 РСНБ РК 2015)	Мастика ГОСТ 30693-2000	кг	3,6	5,767	--	--
735.12	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000135	0,000216	212247,00	45,90
		Итого материалов:				**225,09**	**360,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2242,65	3592,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		518,42	830,51
		Сметная стоимость:				**6998,67**	**11211,86**
736	**С121-040501-0503 2104-0501-**	**Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т**	**м3**	**1,6020**		**43027,00**	**68929,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3442,16	5514,34
		Сметная стоимость:				**46469,16**	**74443,59**
737	**Ц13-370102-0107 1337-0102-0107 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 2 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1,0000**		**138600,28**	**138600,28**
737. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	93,3	93,3	1053,00	98244,90
737. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,39	4,39	1426,62	6262,86
		Итого оплата труда:				**104507,76**	**104507,76**
737. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,96	1,96	4329,00	8484,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,96	1,96	1554,00	3045,84
737. 4	847 С (3204-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	1,23	1,23	7520,00	9249,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,23	1,23	1554,00	1911,42
737. 5	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,2	8,2	28,00	229,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
737. 6	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,85	7,85	174,00	1365,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
737. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,2	1,2	2465,00	2958,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2	1,2	1088,00	1305,60
737. 8	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,73	0,73	26,00	18,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**22306,92**	**22306,92**
737. 9	127730 С (2105-0302-0104 РСНБ РК 2015)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,8	2,8	242,00	677,60
737.10	130728 С (2106-0510-0501 РСНБ РК 2015)	Подкладки металлические	кг	30,5	30,5	--	--
737.11	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,3	5,3	293,00	1552,90
737.12	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,76	0,76	147,00	111,72
737.13	147340 С (2113-0812-1038 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0074	0,0074	249113,00	1843,44
737.14	239311 С (2401-0102-0304 РСНБ РК 2015)	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2,8	2,8	4951,00	13862,80
		Итого материалов:				**18048,46**	**18048,46**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		63749,73	63749,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16188,00	16188,00
		Сметная стоимость:				**218538,01**	**218538,01**
738	**Цена СТЦЕНА**	**Дизельная электростанция 104 кВА в кожухе с АВР Teksan TJI 14PE5A**	**шт**	**1,0000**		**7127229,46**	**7127229,46**
739	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	**шкаф**	**1,0000**		**22307,19**	**22307,19**
739. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	13	13	1088,00	14144,00

1	2	3	4	5	6	7	8
739. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1321,00	2113,60
		Итого оплата труда:				**16257,60**	**16257,60**
739. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	4689,00	3751,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1554,00	1243,20
739. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	3316,00	2652,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1088,00	870,40
		Итого эксплуатация машин:				**6404,00**	**6404,00**
739. 5	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	404706,00	311,62
739. 6	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1772,00	8,51
739. 7	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	56,68
739. 8	147732 С (2113-0816-3007 РСНБ РК 2015)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	379,00	6,06
739. 9	242739 С (2404-0207-1810 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	466,00	950,64
739.10	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	383,00	1,57
739.11	242957 С (2404-0207-3951 РСНБ РК 2015)	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	492,00	301,10
739.12	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123,00
		Итого материалов:				**1759,19**	**1759,19**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		11705,47	11705,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2721,01	2721,01
		Сметная стоимость:				**36733,67**	**36733,67**
740	**51-080401-1203 5108-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**237210,00**	**237210,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
741	**Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям** Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение	**м**	**10,0000**		**254,17**	**2541,74**
741. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	1,6	1053,00	1684,80
741. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,038	1321,00	50,20
		Итого оплата труда:				**173,50**	**1735,00**
741. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,019	4689,00	89,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019	1554,00	29,53
741. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,336	174,00	58,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
741. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0019	0,019	3316,00	63,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,019	1088,00	20,67
		Итого эксплуатация машин:				**21,06**	**210,56**
741. 6	125715 С (2105-0106-1001 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,00081	0,0081	--	--
741. 7	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	0,82	194,00	159,08
741. 8	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	0,82	287,00	235,34
741. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000055	235559,00	12,96
741.10	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,15	229,00	34,35

1	2	3	4	5	6	7	8
741.11	247900 С (2105-0199-9903 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0004	228133,00	91,25
741.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,02	0,2	567,00	113,40
		Итого материалов:				**64,64**	**646,38**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		124,92	1249,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,33	303,27
		Сметная стоимость:				**409,42**	**4094,21**
742	**С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0079**		**266142,00**	**2102,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21291,36	168,20
		Сметная стоимость:				**287433,36**	**2270,72**
743	**Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение	**м**	**50,0000**		**283,50**	**14175,22**
743. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,18	9	1053,00	9477,00
743. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,25	1321,00	330,25
		Итого оплата труда:				**196,15**	**9807,25**
743. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,125	4689,00	586,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,125	1554,00	194,25
743. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,68	174,00	292,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
743. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,125	3316,00	414,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,125	1088,00	136,00
		Итого эксплуатация машин:				**25,86**	**1292,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
743. 6	125715 С (2105-0106-1001 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,065	--	--
743. 7	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	4,1	194,00	795,40
743. 8	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	4,1	287,00	1176,70
743. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,00065	235559,00	153,11
743.10	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,75	229,00	171,75
743.11	247900 С (2105-0199-9903 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,002	228133,00	456,27
743.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,023	1,15	567,00	652,05
		Итого материалов:				**68,11**	**3405,28**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		141,22	7061,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,98	1698,92
		Сметная стоимость:				**458,71**	**22935,36**
744	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0628**		**251663,00**	**15804,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	1264,35
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**17068,79**
745	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**16,0000**		**2890,55**	**46248,86**
745. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7	11,2	1053,00	11793,60
745. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,448	1321,00	591,81
		Итого оплата труда:				**774,09**	**12385,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
745. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,224	4689,00	1050,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,224	1554,00	348,10
745. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	4,064	174,00	707,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
745. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,224	3316,00	742,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,224	1088,00	243,71
		Итого эксплуатация машин:				**156,27**	**2500,26**
745. 6	127755 С (2105-0304-0115 РСНБ РК 2015)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,1296	208224,00	26985,83
745. 7	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,001248	235559,00	293,98
745. 8	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	3,2	1461,00	4675,20
		Итого материалов:				**1997,19**	**31955,01**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		557,34	8917,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,83	4413,31
		Сметная стоимость:				**3723,73**	**59579,67**
746	**Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**225,7389**		**152,84**	**34502,47**
746. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	1,634	762,00	1245,37
746. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	7,111	1300,00	9244,01
		Итого оплата труда:				**46,47**	**10489,38**
746. 3	2262 С (3101-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	7,111	4677,00	33257,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	7,111	1300,00	9244,30
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**33257,10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,46	7552,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,90	3364,39
		Сметная стоимость:				**201,20**	**45419,21**
747	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**7,2819**		**1353,66**	**9857,22**
747. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	11,214	879,00	9857,22
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**9857,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		974,64	7097,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,26	1356,35
		Сметная стоимость:				**2514,56**	**18310,77**
748	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**109,4100**		**30,63**	**3351,01**
748. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,881845	1300,00	1146,40
		Итого оплата труда:				**10,48**	**1146,40**
748. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,881845	3800,00	3351,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,881845	1300,00	1146,40
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**3351,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		7,54	825,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,05	334,11
		Сметная стоимость:				**41,23**	**4510,53**
749	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**46,8900**		**706,64**	**33134,54**
749. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	45,577	727,00	33134,54
		Итого оплата труда:				**706,64**	**33134,54**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	23856,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	4559,31
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**61550,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
750	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**1122,0000**		**464,73**	**521426,50**
750. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,06	67,32	1088,00	73244,16
750. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	111,976	1321,00	147919,77
		Итого оплата труда:				**197,12**	**221163,93**
750. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	55,988	4689,00	262526,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	55,988	1554,00	87005,35
750. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	55,988	3316,00	185655,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	55,988	1088,00	60914,94
		Итого эксплуатация машин:				**399,45**	**448182,34**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		141,92	159238,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,53	54453,16
		Сметная стоимость:				**655,19**	**735117,69**
751	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**181,0000**		**136,23**	**24657,90**
751. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,02	3,62	1088,00	3938,56
751. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	5,177	1321,00	6838,29
		Итого оплата труда:				**59,54**	**10776,85**
751. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	2,588	4689,00	12136,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,588	1554,00	4021,75
751. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	2,588	3316,00	8582,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,588	1088,00	2815,74
		Итого эксплуатация машин:				**114,47**	**20719,34**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		42,87	7759,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	2593,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**193,43**	**35010,61**
752	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**30,0000**		**136,23**	**4086,95**
752. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,02	0,6	1088,00	652,80
752. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	0,858	1321,00	1133,42
		Итого оплата труда:				**59,54**	**1786,22**
752. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	0,429	4689,00	2011,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,429	1554,00	666,67
752. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	0,429	3316,00	1422,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,429	1088,00	466,75
		Итого эксплуатация машин:				**114,47**	**3434,14**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		42,87	1286,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	429,84
		Сметная стоимость:				**193,43**	**5802,86**
753	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**30,0000**		**136,23**	**4086,95**
753. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,02	0,6	1088,00	652,80
753. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	0,858	1321,00	1133,42
		Итого оплата труда:				**59,54**	**1786,22**
753. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	0,429	4689,00	2011,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,429	1554,00	666,67
753. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	0,429	3316,00	1422,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,429	1088,00	466,75
		Итого эксплуатация машин:				**114,47**	**3434,14**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		42,87	1286,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	429,84
		Сметная стоимость:				**193,43**	**5802,86**
754	**Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**6,0000**		**136,23**	**817,39**
754. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,02	0,12	1088,00	130,56
754. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	0,1716	1321,00	226,68
		Итого оплата труда:				**59,54**	**357,24**
754. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	0,0858	4689,00	402,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,0858	1554,00	133,33
754. 4	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	0,0858	3316,00	284,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,0858	1088,00	93,35
		Итого эксплуатация машин:				**114,47**	**686,83**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		42,87	257,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	85,97
		Сметная стоимость:				**193,43**	**1160,57**
755	**Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	**км трубопровода**	**0,0593**		**297434,31**	**17637,85**
755. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	270	16,011	1018,00	16299,20
755. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,153587	1149,17	176,50
		Итого оплата труда:				**277836,36**	**16475,70**
755. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,020162	4329,00	87,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,34	0,020162	1554,00	31,33
755. 4	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,8895	73,00	64,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
755. 5	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,103182	1419,00	146,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,103182	1088,00	112,26
755. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,030243	2465,00	74,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,030243	1088,00	32,90
		Итого эксплуатация машин:				**6293,07**	**373,18**
755. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,039138	16850,00	659,48
755. 8	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,003558	40416,00	143,80
755. 9	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	0,932196	174,00	162,20
755.10	250414 С (2301-1399-9913 РСНБ РК 2015)	Трубы хризотилцементные напорные ГОСТ 31416-2009	м	1008	59,774	--	--
		Итого материалов:				**16281,24**	**965,48**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		275058,00	16310,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45799,38	2715,90
		Сметная стоимость:				**618291,69**	**36664,70**
756	**С123-011201-0101 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**59,2500**		**693,00**	**41060,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,44	3284,82
		Сметная стоимость:				**748,44**	**44345,07**
757	**Ц13-080201-2502 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками	**шт.**	**6,0000**		**22651,44**	**135908,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда					
757. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	5	30	1088,00	32640,00
757. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,29	25,74	1300,00	33462,00
		Итого оплата труда:				**11017,00**	**66102,00**
757. 3	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	4,29	25,74	3995,00	102831,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,29	25,74	1300,00	33462,00
		Итого эксплуатация машин:				**17138,55**	**102831,30**
757. 4	146714 С (2113-0702-1202 РСНБ РК 2015)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00006	1123114,00	67,39
757. 5	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0144	1772,00	25,52
757. 6	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,06	2834,00	170,04
757. 7	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,01224	383,00	4,69
757. 8	244584 С (2601-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0024	70720,00	169,73
		Итого материалов:				**72,89**	**437,36**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		7932,24	47593,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2446,69	14680,17
		Сметная стоимость:				**33030,38**	**198182,27**
758	**С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**6,0000**		**10846,00**	**65076,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		867,68	5206,08
		Сметная стоимость:				**11713,68**	**70282,08**
759	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее** Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы)	**км кабеля**	**0,2000**		**85879,56**	**17175,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах					
759. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	21	4,2	1151,00	4834,20
759. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	1,808	1314,81	2377,18
		Итого оплата труда:				**36056,92**	**7211,38**
759. 3	242 С (3204-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	0,88	9391,00	8264,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4	0,88	1554,00	1367,52
759. 4	642 С (3204-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	0,928	3252,00	3017,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,64	0,928	1088,00	1009,66
759. 5	1868 С (3204-0203-1401 РСНБ РК 2015)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	0,928	1142,00	1059,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**61708,56**	**12341,71**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		25960,98	5192,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8947,24	1789,45
		Сметная стоимость:				**120787,79**	**24157,56**
760	**С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	**км**	**0,2000**		**18350,00**	**3670,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1468,00	293,60
		Сметная стоимость:				**19818,00**	**3963,60**
761	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**20,0000**		**459,99**	**9199,73**
761. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	5,8	1053,00	6107,40
761. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,132	1321,00	174,37
		Итого оплата труда:				**314,09**	**6281,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
761. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,066	4689,00	309,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,066	1554,00	102,56
761. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,54	174,00	93,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
761. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,066	3316,00	218,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,066	1088,00	71,81
761. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	1,392	18,00	25,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32,37**	**647,35**
761. 7	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,42	369,00	154,98
761. 8	135958 С (2110-0502-1823 РСНБ РК 2015)	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,08	236,00	18,88
761. 9	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	2,68	194,00	519,92
761.10	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	2,68	287,00	769,16
761.11	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000192	235559,00	45,23
761.12	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,018	0,36	1541,00	554,76
761.13	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	1,34	229,00	306,86
761.14	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	3,6	12,00	43,20

1	2	3	4	5	6	7	8
761.15	242921 С (2404-0207-3915 РСНБ РК 2015)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,2	160,00	32,00
		Итого материалов:				**122,25**	**2444,99**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		226,14	4522,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,89	1097,81
		Сметная стоимость:				**741,02**	**14820,42**
762	**С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**20,0000**		**91,00**	**1820,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,28	145,60
		Сметная стоимость:				**98,28**	**1965,60**
763	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки	**м**	**20,0000**		**570,21**	**11404,23**
763. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,29	5,8	1053,00	6107,40
763. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,088	1321,00	116,25
		Итого оплата труда:				**311,18**	**6223,65**
763. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,044	4689,00	206,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,044	1554,00	68,38
763. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,179	3,58	174,00	622,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
763. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,044	3316,00	145,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,044	1088,00	47,87

1	2	3	4	5	6	7	8
763. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0444	0,888	18,00	15,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**49,56**	**991,12**
763. 7	125883 С (2105-0106-9908 РСНБ РК 2015)	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000515	0,0103	--	--
763. 8	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	0,6	369,00	221,40
763. 9	145001 С (2113-0204-0201 РСНБ РК 2015)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,000436	718993,00	313,48
763.10	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,218	4,36	194,00	845,84
763.11	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,218	4,36	287,00	1251,32
763.12	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,00021	235559,00	49,47
763.13	187503 С (2302-1104-1001 РСНБ РК 2015)	Патрубки	10 шт.	0,01	0,2	1541,00	308,20
763.14	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,25	5	229,00	1145,00
763.15	242674 С (2404-0207-0808 РСНБ РК 2015)	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	2	12,00	24,00
763.16	242691 С (2404-0207-1008 РСНБ РК 2015)	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	2	12,00	24,00
763.17	242966 С (2404-0207-3960 РСНБ РК 2015)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	1	123,00	123,00
		Итого материалов:				**215,29**	**4305,71**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		224,05	4481,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,54	1270,82
		Сметная стоимость:				**857,80**	**17156,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
764	**С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 25**	**м**	**20,0000**		**246,00**	**4920,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,68	393,60
		Сметная стоимость:				**265,68**	**5313,60**
765	**С123-061702-1006 2306-1702-1006 РСНБ РК 2015**	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-50 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0010**		**21045,00**	**21,05**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1683,60	1,68
		Сметная стоимость:				**22728,60**	**22,73**
766	**С123-061702-1002 2306-1702-1002 РСНБ РК 2015**	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0010**		**7144,00**	**7,14**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,52	0,57
		Сметная стоимость:				**7715,52**	**7,72**
767	**С123-061702-1001 2306-1702-1001 РСНБ РК 2015**	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0010**		**5792,00**	**5,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,36	0,46
		Сметная стоимость:				**6255,36**	**6,26**
768	**С123-061702-1001 2306-1702-1001 РСНБ РК 2015**	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0010**		**5792,00**	**5,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,36	0,46
		Сметная стоимость:				**6255,36**	**6,26**
		РАЗДЕЛ 27.Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП 160/10-0,4 кВ					
		Фундамент под 2 БКТП 160/10-0,4кВ					
769	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 - 78,981**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**--**		**139,30**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8
770	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**2,4429**		**2048,07**	**5003,23**
770. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,33	5,692	879,00	5003,23
		Итого оплата труда:				**2048,07**	**5003,23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1474,61	3602,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,81	688,44
		Сметная стоимость:				**3804,49**	**9294,00**
771	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**43,1900**		**15,81**	**682,91**
771. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,164122	1554,00	255,05
		Итого оплата труда:				**5,91**	**255,05**
771. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,164122	4161,00	682,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,164122	1554,00	255,05
		Итого эксплуатация машин:				**15,81**	**682,91**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,25	183,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	69,32
		Сметная стоимость:				**21,67**	**935,87**
772	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**18,5100**		**706,64**	**13079,98**
772. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	17,992	727,00	13079,98
		Итого оплата труда:				**706,64**	**13079,98**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	9417,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	1799,81
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**24297,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
773	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**43,1900**		**131,75**	**5690,13**
773. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	4,665	638,00	2975,96
773. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,134	1088,00	1233,51
		Итого оплата труда:				**97,46**	**4209,47**
773. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,134	2338,00	2650,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,134	1088,00	1233,79
773. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	4,535	14,00	63,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**2714,17**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	3030,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	697,68
		Сметная стоимость:				**218,07**	**9418,63**
774	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**50,0400**		**555,95**	**27819,76**
774. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	13,161	850,00	11186,44
774. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,651	1260,28	2081,12
		Итого оплата труда:				**265,14**	**13267,57**
774. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,385308	4249,00	1637,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,385308	1088,00	419,22
774. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,610488	4161,00	2540,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,610488	1554,00	948,70
774. 5	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,580464	3173,00	1841,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,580464	1088,00	631,54

1	2	3	4	5	6	7	8
774. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	2,552	120,00	306,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
774. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,07506	2465,00	185,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,07506	1088,00	81,67
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**6510,49**
774. 8	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,920736	4234,00	3898,40
774. 9	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,460368	3476,00	1600,24
774.10	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	1,491	3101,00	4624,19
774.11	144679 С (2113-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	0,620496	--	--
		Итого материалов:				**202,29**	**10122,82**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		249,23	12471,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,41	3223,30
		Сметная стоимость:				**869,60**	**43514,57**
775	**Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**40,0000**		**2098,78**	**83951,28**
775. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,668	26,72	946,00	25277,12
775. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	11,204	1290,97	14464,00
		Итого оплата труда:				**993,53**	**39741,12**
775. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,568	4329,00	6787,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	1,568	1554,00	2436,67
775. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	7,28	3996,00	29090,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	7,28	1300,00	9464,00
775. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	2,356	2465,00	5807,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	2,356	1088,00	2563,33
		Итого эксплуатация машин:				**1042,16**	**41686,29**
775. 6	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,284	20658,00	5866,87
775. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,66	16850,00	11121,00
775. 8	125423 С (2104-9999-9901 РСНБ РК 2015)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	40	--	--
		Итого материалов:				**424,70**	**16987,87**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1172,36	46894,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		261,69	10467,66
		Сметная стоимость:				**3532,84**	**141313,47**
776	**Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**28,0000**		**4474,00**	**125272,07**
776. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,18	33,04	982,00	32445,28
776. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	19,348	1286,07	24882,88
		Итого оплата труда:				**2047,43**	**57328,16**
776. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	4,211	4329,00	18230,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	4,211	1554,00	6543,89
776. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	8,82	3996,00	35244,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	8,82	1300,00	11466,00
776. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	6,317	2465,00	15570,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	6,317	1088,00	6872,90
		Итого эксплуатация машин:				**2465,93**	**69045,92**
776. 6	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1988	20658,00	4106,81
776. 7	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	1,168	16850,00	19674,06

1	2	3	4	5	6	7	8
776. 8	125423 С (2104-9999-9901 РСНБ РК 2015)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	28	--	--
		Итого материалов:				**849,32**	**23780,87**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		2415,97	67647,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,20	15433,54
		Сметная стоимость:				**7441,17**	**208352,84**
777	**С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**19,0120**		**19549,00**	**371665,59**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1563,92	29733,25
		Сметная стоимость:				**21112,92**	**401398,84**
778	**С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,3100**		**20747,00**	**68672,57**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1659,76	5493,81
		Сметная стоимость:				**22406,76**	**74166,38**
779	**С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**7,3200**		**21366,00**	**156399,12**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1709,28	12511,93
		Сметная стоимость:				**23075,28**	**168911,05**
780	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,5000**		**26863,07**	**40294,60**
780. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	4,59	946,00	4342,14
780. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,34305	1119,18	383,93
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**4726,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
780. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00405	4249,00	17,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00405	1088,00	4,41
780. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,27315	39,00	10,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
780. 5	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,282	5764,00	1625,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,282	1088,00	306,82
780. 6	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,02295	4329,00	99,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,02295	1554,00	35,66
780. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,012	79,00	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
780. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,03405	2465,00	83,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,03405	1088,00	37,05
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**1837,54**
780. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,53	21086,00	32261,58
780.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00105	40416,00	42,44
780.11	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,0129	58360,00	752,84
780.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,00039	26517,00	10,34
780.13	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00075	404706,00	303,53
780.14	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,645	310,00	199,95

1	2	3	4	5	6	7	8
780.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00077	0,001155	30,00	0,03
780.16	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,6	907,00	544,20
		Итого материалов:				**22743,28**	**34114,92**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		2867,15	4300,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2378,42	3567,63
		Сметная стоимость:				**32108,63**	**48162,95**
781	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**69,6000**		**822,33**	**57234,36**
781. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	14,755	1071,00	15802,82
781. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1392	1088,00	151,45
		Итого оплата труда:				**229,23**	**15954,27**
781. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,357	729,00	989,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
781. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1392	2465,00	343,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1392	1088,00	151,45
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**1332,53**
781. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	167,04	226,00	37751,04
781. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,011136	129524,00	1442,38
781. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,016704	54214,00	905,59
		Итого материалов:				**576,14**	**40099,01**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	14837,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	5765,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**77837,57**
782	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком	**м2 покрытия**	**14,7500**		**1735,54**	**25599,19**
782. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,144	2,124	1035,00	2198,34
782. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,010325	1221,14	12,61
		Итого оплата труда:				**149,89**	**2210,95**
782. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,004425	4249,00	18,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,004425	1088,00	4,81
782. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00295	4329,00	12,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00295	1554,00	4,58
782. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00295	2465,00	7,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00295	1088,00	3,21
		Итого эксплуатация машин:				**2,63**	**38,84**
782. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,07375	2870,00	211,66
782. 7	144679 С (2113-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0006	0,00885	--	--
782. 8	245634 С (2102-0599-9901 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0714	1,053	21982,00	23150,34
		Итого материалов:				**1583,86**	**23362,01**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		161,89	2387,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,79	2238,96
		Сметная стоимость:				**2049,22**	**30225,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
783	**Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе** Состав работ: 1. Подбор плитки по размеру и тону 2. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий 3. Разметка мест креплений 4. Изготовление каркаса и анкеров для крепления плит 5. Установка деталей крепления 6. Установка плит 7. Приготовление раствора 8. Заполнение и расшивка швов 9. Очистка облицованной поверхности	**м2 поверхности облицовки**	**21,5000**		**6463,75**	**138970,70**
783. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	4,238	91,121	1053,00	95950,73
783. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0133	0,28595	1554,00	444,37
		Итого оплата труда:				**4483,49**	**96395,10**
783. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,28595	4329,00	1237,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,28595	1554,00	444,37
783. 4	1146 С (3403-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,211	4,537	28,00	127,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
783. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1052	2,262	174,00	393,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
783. 6	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1091	2,346	18,00	42,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**83,75**	**1800,67**
783. 7	102671 С (2102-0402-0102 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	0,774	19856,00	15368,54
783. 8	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,001935	220651,00	426,96

1	2	3	4	5	6	7	8
783. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0009	0,01935	30,00	0,58
783.10	271796 С (2103-0302-0601 РСНБ РК 2015)	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93	м2	1,015	21,823	1165,00	25423,21
		Итого материалов:				**1917,18**	**41219,30**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		3586,79	77116,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,04	17286,94
		Сметная стоимость:				**10854,59**	**233373,72**
784	**С121-030302-0104 2103-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**40,0000**		**227,00**	**9080,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,16	726,40
		Сметная стоимость:				**245,16**	**9806,40**
				Крыльцо			
785	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	**м3 грунта**	**5,0000**		**1173,48**	**5867,40**
785. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,54	7,7	762,00	5867,40
		Итого оплата труда:				**1173,48**	**5867,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		844,91	4224,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,47	807,35
		Сметная стоимость:				**2179,86**	**10899,28**
786	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**1,4000**		**706,64**	**989,30**
786. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	1,361	727,00	989,30
		Итого оплата труда:				**706,64**	**989,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	712,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	136,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**1837,73**
787	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**15,8600**		**555,95**	**8817,37**
787. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	4,171	850,00	3545,50
787. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,52338	1260,28	659,60
		Итого оплата труда:				**265,14**	**4205,11**
787. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,122122	4249,00	518,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,122122	1088,00	132,87
787. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,193492	4161,00	805,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,193492	1554,00	300,69
787. 5	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,183976	3173,00	583,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,183976	1088,00	200,17
787. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,80886	120,00	97,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
787. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,02379	2465,00	58,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,02379	1088,00	25,88
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**2063,48**
787. 8	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,291824	4234,00	1235,58
787. 9	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,145912	3476,00	507,19
787.10	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,472628	3101,00	1465,62

1	2	3	4	5	6	7	8
787.11	144679 С (2113-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	0,196664	--	--
		Итого материалов:				**202,29**	**3208,39**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		249,23	3952,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,41	1021,61
		Сметная стоимость:				**869,60**	**13791,79**
788	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**5,4000**		**27011,96**	**145864,58**
788. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	4,05	21,87	894,00	19551,78
788. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,7911	1284,87	1016,46
		Итого оплата труда:				**3808,93**	**20568,24**
788. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01458	4249,00	61,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01458	1088,00	15,86
788. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,918	39,00	35,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
788. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,03942	4329,00	170,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,03942	1554,00	61,26
788. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,648	3996,00	2589,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,648	1300,00	842,40
788. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,0729	79,00	5,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
788. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,10908	174,00	18,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
788. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,0891	2465,00	219,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,0891	1088,00	96,94
		Итого эксплуатация машин:				**574,48**	**3102,18**
788.10	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,481	21086,00	115572,37
788.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	2,16	70,00	151,20
788.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00432	40416,00	174,60
788.13	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0108	53953,00	582,69
788.14	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,03726	58360,00	2174,49
788.15	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,002484	26517,00	65,87
788.16	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,998	310,00	619,38
788.17	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,05454	6994,00	381,45
788.18	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000216	208994,00	45,14
788.19	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,03726	27221,00	1014,25
788.20	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,02937	0,158598	30,00	4,76
788.21	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2,673	907,00	2424,41
		Итого материалов:				**22816,78**	**123210,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3466,13	18717,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,25	13166,53
		Сметная стоимость:				**32916,34**	**177748,21**
789	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0287**		**191111,00**	**5484,89**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15288,88	438,79
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**5923,68**
790	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0730**		**213489,00**	**15584,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17079,12	1246,78
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**16831,47**
791	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0102**		**198348,00**	**2023,15**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15867,84	161,85
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**2185,00**
792	**Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	**м2 покрытия**	**10,2600**		**1011,97**	**10382,84**
792. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,726	7,449	865,00	6443,18
792. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,386802	966,66	373,91
		Итого оплата труда:				**664,43**	**6817,08**
792. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,036936	4249,00	156,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,036936	1088,00	40,19
792. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,263682	1888,00	497,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	0,263682	910,00	239,95
792. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,086184	2465,00	212,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,086184	1088,00	93,77
		Итого эксплуатация машин:				**84,52**	**867,22**
792. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,13338	16850,00	2247,45
792. 7	147120 С (2113-0806-0401 РСНБ РК 2015)	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	1,02	10,465	--	--
792. 8	248387 С (2107-0510-0501 РСНБ РК 2015)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,313956	2590,00	813,15
792. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	0,39501	30,00	11,85
		Итого материалов:				**299,46**	**3072,45**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		624,57	6408,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,92	1343,27
		Сметная стоимость:				**1767,46**	**18134,17**
793	**С122-060301-1207 2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**10,2600**		**2717,00**	**27876,42**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,36	2230,11
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**30106,53**
794	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	**м3 грунта**	**5,0000**		**1173,48**	**5867,40**
794. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,54	7,7	762,00	5867,40
		Итого оплата труда:				**1173,48**	**5867,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		844,91	4224,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,47	807,35
		Сметная стоимость:				**2179,86**	**10899,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
795	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**1,4000**		**706,64**	**989,30**
795. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	1,361	727,00	989,30
		Итого оплата труда:				**706,64**	**989,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	712,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	136,13
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**1837,73**
796	**Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**13,7600**		**555,95**	**7649,88**
796. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	3,619	850,00	3076,05
796. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,45408	1260,28	572,27
		Итого оплата труда:				**265,14**	**3648,32**
796. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,105952	4249,00	450,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,105952	1088,00	115,28
796. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,167872	4161,00	698,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,167872	1554,00	260,87
796. 5	620 С (3201-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,159616	3173,00	506,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,159616	1088,00	173,66
796. 6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,70176	120,00	84,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
796. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,02064	2465,00	50,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,02064	1088,00	22,46
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**1790,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
796. 8	100078 С (2101-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,253184	4234,00	1071,98
796. 9	100079 С (2101-0201-0602 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0092	0,126592	3476,00	440,03
796.10	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0298	0,410048	3101,00	1271,56
796.11	144679 С (2113-0104-9901 РСНБ РК 2015)	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0124	0,170624	--	--
		Итого материалов:				**202,29**	**2783,57**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		249,23	3429,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,41	886,34
		Сметная стоимость:				**869,60**	**11965,64**
797	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**4,2000**		**27011,96**	**113450,23**
797. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	4,05	17,01	894,00	15206,94
797. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,6153	1284,87	790,58
		Итого оплата труда:				**3808,93**	**15997,52**
797. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01134	4249,00	48,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01134	1088,00	12,34
797. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,714	39,00	27,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
797. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,03066	4329,00	132,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,03066	1554,00	47,65

1	2	3	4	5	6	7	8
797. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,504	3996,00	2013,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,504	1300,00	655,20
797. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,0567	79,00	4,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
797. 8	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,08484	174,00	14,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
797. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,0693	2465,00	170,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,0693	1088,00	75,40
		Итого эксплуатация машин:				**574,48**	**2412,81**
797.10	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,263	21086,00	89889,62
797.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	1,68	70,00	117,60
797.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00336	40416,00	135,80
797.13	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0084	53953,00	453,21
797.14	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,02898	58360,00	1691,27
797.15	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,001932	26517,00	51,23
797.16	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,554	310,00	481,74
797.17	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,04242	6994,00	296,69

1	2	3	4	5	6	7	8
797.18	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000168	208994,00	35,11
797.19	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,02898	27221,00	788,86
797.20	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,02937	0,123354	30,00	3,70
797.21	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2,079	907,00	1885,65
		Итого материалов:				**22816,78**	**95830,48**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3466,13	14557,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,25	10240,64
		Сметная стоимость:				**32916,34**	**138248,61**
798	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0208**		**191111,00**	**3975,11**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15288,88	318,01
		Сметная стоимость:				**206399,88**	**4293,12**
799	**С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0621**		**213489,00**	**13257,67**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17079,12	1060,61
		Сметная стоимость:				**230568,12**	**14318,28**
800	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0077**		**198348,00**	**1527,28**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15867,84	122,18
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**1649,46**
801	**Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором	**м2 покрытия**	**5,7600**		**1011,97**	**5828,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий					
801. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,726	4,182	865,00	3617,22
801. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,217152	966,66	209,91
		Итого оплата труда:				**664,43**	**3827,13**
801. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,020736	4249,00	88,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,020736	1088,00	22,56
801. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0257	0,148032	1888,00	279,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0257	0,148032	910,00	134,71
801. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,048384	2465,00	119,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,048384	1088,00	52,64
		Итого эксплуатация машин:				**84,52**	**486,86**
801. 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,07488	16850,00	1261,73
801. 7	147120 С (2113-0806-0401 РСНБ РК 2015)	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	1,02	5,875	--	--
801. 8	248387 С (2107-0510-0501 РСНБ РК 2015)	Опилки древесные	м3	0,0306	0,176256	2590,00	456,50
801. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0385	0,22176	30,00	6,65
		Итого материалов:				**299,46**	**1724,88**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		624,57	3597,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,92	754,12
		Сметная стоимость:				**1767,46**	**10180,59**
802	**С122-060301-1207 2206-0301-1207 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**5,7600**		**2717,00**	**15649,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,36	1251,99
		Сметная стоимость:				**2934,36**	**16901,91**
		Блочно-модульное здание					

1	2	3	4	5	6	7	8
803	**Ц13-080101-2526 1308-0101-2526 РСНБ РК 2015**	**Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Монтаж и сварка блоков 2. Монтаж гирлянды и подвесного заградителя 3. Монтаж разъединителя 4. Регулировка 5. Отбор проб масла в трансформаторах 6. Доливка масла 7. Монтаж осветительной установки и жесткой ошиновки 8. Заготовка спусков и перемычек ВЧ связи и присоединение к оборудованию 9. Установка распорок 10. Присоединение	**подстанция**	**1,0000**		**55959,88**	**55959,88**
803. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	36	36	1088,00	39168,00
803. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,77	3,77	1383,42	5215,50
		Итого оплата труда:				**44383,50**	**44383,50**
803. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,39	2,39	4689,00	11206,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,39	2,39	1554,00	3714,06
803. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,96	0,96	174,00	167,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
803. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,38	1,38	3316,00	4576,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,38	1,38	1088,00	1501,44
		Итого эксплуатация машин:				**15949,83**	**15949,83**
803. 6	130728 С (2106-0510-0501 РСНБ РК 2015)	Подкладки металлические	кг	1	1	--	--
803. 7	146707 С (2113-0702-1116 РСНБ РК 2015)	Смазка N 9	т	0,00007	0,00007	781029,00	54,67
803. 8	147019 С (2113-0802-9901 РСНБ РК 2015)	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,2	0,2	305,00	61,00

1	2	3	4	5	6	7	8
803. 9	147027 С (2113-0803-0301 РСНБ РК 2015)	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005	10 м	0,15	0,15	2847,00	427,05
803.10	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001	235559,00	235,56
803.11	244584 С (2601-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0001	0,0001	70720,00	7,07
803.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,1	0,1	567,00	56,70
		Итого материалов:				**842,05**	**842,05**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		31956,12	31956,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7033,28	7033,28
		Сметная стоимость:				**94949,28**	**94949,28**
804	**Прайс-лист**	**Блочно модульное здание 2КТПБ-160/10-0,4 кВ (утепленного типа из Сэндвич панелей размером 6750х7000) с оснащением**	**к-т**	**1,0000**		**28578526,79**	**28578526,79**
805	**Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**12,0000**		**2890,55**	**34686,65**
805. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7	8,4	1053,00	8845,20
805. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,336	1321,00	443,86
		Итого оплата труда:				**774,09**	**9289,06**
805. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,168	4689,00	787,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,168	1554,00	261,07
805. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	3,048	174,00	530,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
805. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,168	3316,00	557,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,168	1088,00	182,78
		Итого эксплуатация машин:				**156,27**	**1875,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
805. 6	127755 С (2105-0304-0115 РСНБ РК 2015)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0972	208224,00	20239,37
805. 7	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000936	235559,00	220,48
805. 8	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	2,4	1461,00	3506,40
		Итого материалов:				**1997,19**	**23966,26**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		557,34	6688,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,83	3309,98
		Сметная стоимость:				**3723,73**	**44684,75**
806	**Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям** Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение	**м**	**40,0000**		**283,50**	**11340,18**
806. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,18	7,2	1053,00	7581,60
806. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,2	1321,00	264,20
		Итого оплата труда:				**196,15**	**7845,80**
806. 3	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,1	4689,00	468,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1	1554,00	155,40
806. 4	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	1,344	174,00	233,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
806. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,1	3316,00	331,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1	1088,00	108,80
		Итого эксплуатация машин:				**25,86**	**1034,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
806. 6	125715 С (2105-0106-1001 РСНБ РК 2015)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0013	0,052	--	--
806. 7	145782 С (2113-0207-1201 РСНБ РК 2015)	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,082	3,28	194,00	636,32
806. 8	147246 С (2113-0812-0102 РСНБ РК 2015)	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,082	3,28	287,00	941,36
806. 9	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000013	0,00052	235559,00	122,49
806.10	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,015	0,6	229,00	137,40
806.11	247900 С (2105-0199-9903 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,0016	228133,00	365,01
806.12	249432 С (2204-0201-9901 РСНБ РК 2015)	Краска	кг	0,023	0,92	567,00	521,64
		Итого материалов:				**68,11**	**2724,22**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		141,22	5648,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,98	1359,13
		Сметная стоимость:				**458,71**	**18348,29**
807	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0130**		**251663,00**	**3271,62**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20133,04	261,73
		Сметная стоимость:				**271796,04**	**3533,35**
808	**Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**10,0000**		**470,73**	**4707,34**
808. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,39	3,9	1053,00	4106,70
808. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,006	1321,00	7,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**411,46**	**4114,63**
808. 3	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,128	1,28	13,00	16,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
808. 4	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,003	4689,00	14,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,003	1554,00	4,66
808. 5	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,003	3316,00	9,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,003	1088,00	3,26
		Итого эксплуатация машин:				**4,07**	**40,66**
808. 6	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,204	455,00	92,82
808. 7	241448 С (2404-0201-0646 РСНБ РК 2015)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,204	2,04	229,00	467,16
		Итого материалов:				**56,00**	**559,98**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		296,25	2962,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,36	613,59
		Сметная стоимость:				**828,35**	**8283,45**
809	**С123-060902-0115 2306-0902-0115 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0100**		**951391,00**	**9513,91**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76111,28	761,11
		Сметная стоимость:				**1027502,28**	**10275,02**
		РАЗДЕЛ 28.Ограждение					
810	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9-1108**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**1,0000**		**20170,11**	**20170,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
810. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	4,54	865,00	3927,10
810. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,4	1088,00	435,20
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**4362,30**
810. 3	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,4	5764,00	2305,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	1088,00	435,20
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**2305,60**
810. 4	102640 С (2102-0401-2808 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,24	18808,00	4513,92
810. 5	131555 С (2107-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0005	21421,00	10,71
810. 6	245636 С (2103-0199-9901 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	0,38	24767,00	9411,46
810. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,044	0,044	30,00	1,32
		Итого материалов:				**13937,41**	**13937,41**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4056,94	4056,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1938,16	1938,16
		Сметная стоимость:				**26165,21**	**26165,21**
811	**Е11-150203-0401 1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое** Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4,0000**		**1168,18**	**4672,72**
811. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,78	3,12	1000,00	3120,00
811. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0652	0,2608	910,00	237,33
		Итого оплата труда:				**839,33**	**3357,33**
811. 3	1010 С (3103-0205-0201 РСНБ РК 2015)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,059	0,236	1076,00	253,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,059	0,236	910,00	214,76

1	2	3	4	5	6	7	8
811. 4	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,0248	1888,00	46,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0248	910,00	22,57
		Итого эксплуатация машин:				**75,19**	**300,76**
811. 5	102682 С (2102-0402-0206 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,0604	19751,00	1192,96
811. 6	131609 С (2107-0203-0403 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,0024	21816,00	52,36
811. 7	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00024	22269,00	5,34
811. 8	145969 С (2113-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,0028	463,00	1,30
811. 9	276071 С (2105-0308-0360 РСНБ РК 2015)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,1108	--	--
		Итого материалов:				**312,99**	**1251,96**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		671,47	2685,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,17	588,69
		Сметная стоимость:				**1986,82**	**7947,27**
812	**Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая**	**м2 фасада**	**4,0000**		**44,01**	**176,06**
812. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0406	0,1624	946,00	153,63
812. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0008	1088,00	0,87
		Итого оплата труда:				**38,63**	**154,50**
812. 3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0014	0,0056	27,00	0,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
812. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0008	2465,00	1,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0008	1088,00	0,87
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**2,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
812. 5	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,00076	26517,00	20,15
812. 6	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00124	0,00496	30,00	0,15
		Итого материалов:				**5,08**	**20,30**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		30,90	123,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,99	23,97
		Сметная стоимость:				**80,91**	**323,63**
813	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**0,8400**		**2075,26**	**1743,22**
813. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	0,16884	910,00	153,64
813. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,00588	1087,99	6,40
		Итого оплата труда:				**190,53**	**160,04**
813. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,028644	729,00	20,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
813. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,00588	2465,00	14,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,00588	1088,00	6,40
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**35,38**
813. 5	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,021	14628,00	307,19
813. 6	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	1,848	228,00	421,34
813. 7	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	3,528	226,00	797,33
813. 8	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000134	129524,00	17,41

1	2	3	4	5	6	7	8
813. 9	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000202	54214,00	10,93
		Итого материалов:				**1850,24**	**1554,20**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		177,19	148,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,20	151,36
		Сметная стоимость:				**2432,64**	**2043,42**
814	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**265,0600**		**81,98**	**21729,44**
814. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	7,819	1235,00	9656,80
814. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,053012	1088,00	57,68
		Итого оплата труда:				**36,65**	**9714,48**
814. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,026506	4249,00	112,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,026506	1088,00	28,84
814. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,026506	27,00	0,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
814. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,026506	2465,00	65,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,026506	1088,00	28,84
814. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	2,969	137,00	406,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**585,38**
814. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,003976	290315,00	1154,26
814. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,023855	433151,00	10332,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**43,34**	**11487,25**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	6702,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	2274,59
		Сметная стоимость:				**115,85**	**30707,02**
815	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**265,0600**		**82,64**	**21904,73**
815. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	5,646	1000,00	5645,78
815. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,053012	1088,00	57,68
		Итого оплата труда:				**21,52**	**5703,46**
815. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,026506	4249,00	112,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,026506	1088,00	28,84
815. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,026506	27,00	0,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
815. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,026506	2465,00	65,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,026506	1088,00	28,84
815. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,723	137,00	236,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**414,71**
815. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,003711	386750,00	1435,17
815. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,023855	604017,00	14409,07
		Итого материалов:				**59,78**	**15844,23**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	3935,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	2067,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**105,29**	**27907,32**
816	**Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж** Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций площадок с настилом и 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,4140**		**65193,33**	**26990,04**
816. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	35,9	14,863	1018,00	15130,13
816. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	1,825	1539,96	2810,30
		Итого оплата труда:				**43334,36**	**17940,42**
816. 3	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	2,55	295,00	752,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
816. 4	514 С (3105-0401-0104 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	1,312	23,00	30,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
816. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	1,71	4329,00	7401,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	1,71	1554,00	2657,34
816. 6	1023 С (3105-0102-0105 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,036432	8085,00	294,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,036432	1857,00	67,65
816. 7	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,12006	28,00	3,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
816. 8	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,14076	181,00	25,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
816. 9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,07866	2465,00	193,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,07866	1088,00	85,58

1	2	3	4	5	6	7	8
816.10	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,67482	26,00	17,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21060,75**	**8719,15**
816.11	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,01242	70,00	0,87
816.12	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007742	3360,00	26,01
816.13	131019 С (2106-0801-0102 РСНБ РК 2015)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000414	415412,00	171,98
816.14	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000426	60195,00	25,67
816.15	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,004347	404706,00	1759,26
816.16	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00414	310,00	1,28
816.17	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,56718	293,00	166,18
816.18	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,16974	147,00	24,95
816.19	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000041	1880677,00	77,86
816.20	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001656	220651,00	365,40
816.21	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000128	433151,00	55,59
816.22	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000248	572135,00	142,12
816.23	248298 С (2106-0405-9901 РСНБ РК 2015)	Конструкции стальные	т	1	0,414	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
816.24	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000803	402893,00	323,59
		Итого материалов:				**7586,38**	**3140,76**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		29900,71	12378,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7607,52	3149,51
		Сметная стоимость:				**102701,56**	**42518,45**
817	**С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015**	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	**кг**	**414,0000**		**290,00**	**120060,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,20	9604,80
		Сметная стоимость:				**313,20**	**129664,80**
		Ворота					
818	**Е11-070111-0204 1107-0111-0204 РСНБ РК 2015**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов** Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Устройство кирпичных подкладок под столбы 3. Навеска ворот и калиток со сваркой	**шт.**	**1,0000**		**19049,70**	**19049,70**
818. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	9,59	9,59	1035,00	9925,65
818. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,105	2,105	1531,14	3222,59
		Итого оплата труда:				**13148,24**	**13148,24**
818. 3	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,2379	39,00	9,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
818. 4	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,96	1,96	4329,00	8484,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,96	1,96	1554,00	3045,84
818. 5	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,4033	174,00	70,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
818. 6	2288 С (3101-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0911	0,0911	3633,00	330,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0911	0,0911	1300,00	118,43

1	2	3	4	5	6	7	8
818. 7	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0536	0,0536	2465,00	132,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0536	0,0536	1088,00	58,32
		Итого эксплуатация машин:				**9027,38**	**9027,38**
818. 8	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,00046	14628,00	6,73
818. 9	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0011	0,0011	24767,00	27,24
818.10	117785 С (2104-1203-9902 РСНБ РК 2015)	Столбы железобетонные	шт.	2	2	--	--
818.11	134845 С (2109-0403-0101 РСНБ РК 2015)	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	2	--	--
818.12	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	208994,00	62,70
		Итого материалов:				**96,67**	**96,67**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		15514,92	15514,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2765,17	2765,17
		Сметная стоимость:				**37329,79**	**37329,79**
819	**С121-060405-0501 2106-0405-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**0,1760**		**686222,00**	**120775,07**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54897,76	9662,01
		Сметная стоимость:				**741119,76**	**130437,08**
820	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**8,1000**		**81,98**	**664,03**
820. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,23895	1235,00	295,10
820. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00162	1088,02	1,76
		Итого оплата труда:				**36,65**	**296,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
820. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00081	4249,00	3,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00081	1088,00	0,88
820. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00081	27,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
820. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00081	2465,00	2,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00081	1088,00	0,88
820. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,09072	137,00	12,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**17,89**
820. 7	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000121	290315,00	35,27
820. 8	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000729	433151,00	315,77
		Итого материалов:				**43,34**	**351,04**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	204,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	69,51
		Сметная стоимость:				**115,85**	**938,38**
821	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**8,1000**		**82,64**	**669,39**
821. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,17253	1000,00	172,53
821. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00162	1088,02	1,76
		Итого оплата труда:				**21,52**	**174,29**
821. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00081	4249,00	3,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00081	1088,00	0,88
821. 4	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00081	27,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
821. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00081	2465,00	2,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00081	1088,00	0,88
821. 6	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,05265	137,00	7,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**12,67**
821. 7	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000113	386750,00	43,86
821. 8	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000729	604017,00	440,33
		Итого материалов:				**59,78**	**484,19**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	120,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	63,17
		Сметная стоимость:				**105,29**	**852,82**
822	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**0,4800**		**27308,34**	**13108,00**
822. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	3,94	1,891	894,00	1690,73
822. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,10968	1294,97	142,03
		Итого оплата труда:				**3818,26**	**1832,77**
822. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001296	4249,00	5,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001296	1088,00	1,41

1	2	3	4	5	6	7	8
822. 4	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,1008	39,00	3,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
822. 5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00504	4329,00	21,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00504	1554,00	7,83
822. 6	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,096	3996,00	383,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,096	1300,00	124,80
822. 7	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00528	79,00	0,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
822. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,007344	2465,00	18,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,007344	1088,00	7,99
		Итого эксплуатация машин:				**902,90**	**433,39**
822. 9	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4896	21086,00	10323,71
822.10	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,192	70,00	13,44
822.11	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000384	40416,00	15,52
822.12	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00096	53953,00	51,79
822.13	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,003312	58360,00	193,29
822.14	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00024	26517,00	6,36
822.15	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1776	310,00	55,06

1	2	3	4	5	6	7	8
822.16	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,002688	6994,00	18,80
822.17	248314 С (2107-0101-9901 РСНБ РК 2015)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,003312	27221,00	90,16
822.18	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0175	0,0084	30,00	0,25
822.19	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,2376	907,00	215,50
		Итого материалов:				**22883,08**	**10983,88**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3474,62	1667,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2462,64	1182,07
		Сметная стоимость:				**33245,60**	**15957,89**
823	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,8012**		**496892,00**	**398109,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39751,36	31848,79
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**429958,66**
824	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1130**		**198348,00**	**22413,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15867,84	1793,07
		Сметная стоимость:				**214215,84**	**24206,39**
ИТОГО ПО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**67067824,53**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5652321,41**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3150955,88**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**998202,84**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**26464814,39**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**42044324,50**
	Накладные расходы		Тенге				**5423387,51**
	ИТОГО:		Тенге				**72491212,04**
	Сметная прибыль		Тенге				**5799296,96**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				**78290509,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 29. Монтаж водоподъемного насоса ЭЦВ25-100					
1	**13-070403-0410 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**121148,04**	**121148**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=866,05)	чел-ч	64	64	866,05	55427
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,35	16,35	1111,02	18165
		Итого оплата труда:				**73592,38**	**73592**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	16,35	16,35	3298,90	53937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,35	16,35	1111,02	18165
		Итого эксплуатация машин:				**53937,01**	**53937**
1. 4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,01	381819,66	3818
1. 5	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,006	0,006	51147,90	307
1. 6	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ	кг	6	6	1191,36	7148
1. 7	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5	0,5	400,04	200
1. 8	22-040201-0301	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	0,001	310557,02	311
1. 9	51-019999-9905	Задвижки стальные диаметром 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**11783,82**	**11784**
		НР первого уровня	%	40,6		29878,51	29879
		НР второго уровня	%	4		6041,06	6041
		Накладные расходы	%	--		35919,57	35920
		Сметная прибыль	%	8		12565,41	12565
		Сметная стоимость:				**169633,01**	**169633**
2	**ПРайс-лист**	**Насос типа ЭЦВ 8-25-100 (г.Алматы АО "Келет")**	**шт**	**1,0000**		**249732,00**	**249732**
		НР второго уровня	%	4		9989,28	9989
		Накладные расходы	%	--		9989,28	9989
		Сметная прибыль	%	8		20777,70	20778
		Сметная стоимость:				**280498,98**	**280499**
3	**13-080301-0209 РСНБ РК 2015**	**Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**60792,61**	**60793**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	32	32	853,68	27318
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,06	11,06	963,67	10658
		Итого оплата труда:				**37976,00**	**37976**
3. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	3,43	3,43	3298,90	11315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,43	3,43	1111,02	3811
3. 4	31-050201-0106	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т	маш.-ч	4,2	4,2	3037,29	12757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,2	4,2	953,89	4006
3. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,43	3,43	2267,35	7777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,43	3,43	828,31	2841
		Итого эксплуатация машин:				**31848,86**	**31849**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 6	21-070204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,079	0,079	16995,80	1343
3. 7	21-130814-2202	Скобы металлические	кг	0,06	0,06	146,57	9
3. 8	24-010102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,05	0,05	4062,54	203
3. 9	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,005	0,005	14281,24	71
		Итого материалов:				**1626,00**	**1626**
		НР первого уровня	%	42,8		16253,73	16254
		НР второго уровня	%	4		3081,85	3082
		Накладные расходы	%	--		19335,58	19336
		Сметная прибыль	%	8		6410,26	6410
		Сметная стоимость:				**86538,45**	**86538**
4	**13-080303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**3064,67**	**3065**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	2	2	853,68	1707
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	969,66	19
		Итого оплата труда:				**1726,75**	**1727**
4. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	10,77	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	0,01	0,01	3298,90	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1111,02	11
4. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	165,76	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2267,35	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
4. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,13	0,13	27,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**81,18**	**81**
4. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136531,84	410
4. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00027	381819,66	103
4.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223
4.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,01	428,96	4
4.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	743,06	4
4.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	1
4.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1
4.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	620,99	15
4.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330

1	2	3	4	5	6	7	8
4.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
4.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
4.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
4.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,044	0,044	--	--
4.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,001	0,001	180,74	0
		Итого материалов:				**1276,13**	**1276**
		НР первого уровня	%	42,8		739,05	739
		НР второго уровня	%	4		152,15	152
		Накладные расходы	%	--		891,20	891
		Сметная прибыль	%	8		316,47	316
		Сметная стоимость:				**4272,34**	**4272**
5	**51-080401-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**58236,00**	**58236**
		НР второго уровня	%	4		2329,44	2329
		Накладные расходы	%	--		2329,44	2329
		Сметная прибыль	%	8		4845,24	4845
		Сметная стоимость:				**65410,68**	**65411**
6	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**255,0000**		**543,23**	**138525**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,12	30,6	828,31	25346
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	21,93	865,66	18984
		Итого оплата труда:				**173,84**	**44330**
6. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,	маш.-ч	0,0024	0,612	3298,90	2019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,612	1111,02	680
6. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	8,874	2229,52	19785
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	8,874	733,67	6511
6. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	8,874	10,95	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	11,832	3474,83	41114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	11,832	953,89	11286
6. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,612	2267,35	1388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,612	828,31	507
		Итого эксплуатация машин:				**252,56**	**64403**
6. 8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,255	307,67	78
6. 9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00408	281414,94	1148
6.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	63,24	182,65	11551

1	2	3	4	5	6	7	8
6.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,062475	1671,43	104
6.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	63,24	270,38	17099
6.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00255	2673,62	7
6.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001275	3979616,27	5074
6.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	26,01	233,58	6075
6.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,05304	361,08	19
6.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	7,344	1037,54	7620
		Итого материалов:				**191,28**	**48776**
		НР первого уровня	%	42,8		74,41	18973
		НР второго уровня	%	4		24,71	6300
		Накладные расходы	%	--		99,11	25273
		Сметная прибыль	%	8		51,39	13104
		Сметная стоимость:				**693,73**	**176902**
7	**23-060147-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2550**		**604283,59**	**154092**
		НР второго уровня	%	4		24171,34	6164
		Накладные расходы	%	--		24171,34	6164
		Сметная прибыль	%	8		50276,39	12820
		Сметная стоимость:				**678731,33**	**173076**
8	**11-160901-0504 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**5843,26**	**5843**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	1,98	1,98	809,14	1602
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	828,31	25
		Итого оплата труда:				**1626,95**	**1627**
8. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3561,49	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
8. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,54	0,54	165,76	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1767,51	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	828,31	17
		Итого эксплуатация машин:				**160,48**	**160**
8. 6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	179494,64	503
8. 7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	0,00054	195385,08	106
8. 8	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42
8. 9	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	1715,08	3430

1	2	3	4	5	6	7	8
8.10	23-030301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**4080,68**	**4081**
		НР первого уровня	%	60,4		982,68	983
		НР второго уровня	%	4		273,04	273
		Накладные расходы	%	--		1255,71	1256
		Сметная прибыль	%	8		567,92	568
		Сметная стоимость:				**7666,89**	**7667**
9	**23-030301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**315825,75**	**315826**
		НР второго уровня	%	4		12633,03	12633
		Накладные расходы	%	--		12633,03	12633
		Сметная прибыль	%	8		26276,70	26277
		Сметная стоимость:				**354735,48**	**354735**
10	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1507,75**	**1508**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	1,47	781,30	1149
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**1157**
10. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	165,76	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1767,51	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**76**
10. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	178004,42	196
10. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27
10. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60
10. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
10. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**284**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	699
		НР второго уровня	%	4		88,26	88
		Накладные расходы	%	--		786,96	787
		Сметная прибыль	%	8		183,58	184
		Сметная стоимость:				**2478,29**	**2478**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1525,43**	**1525**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	1,47	781,30	1149
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	828,31	17
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**1165**
11. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	165,76	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1767,51	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	828,31	17
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**93**
11. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	178004,42	196
11. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27
11. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60
11. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
11. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**284**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	704
		НР второго уровня	%	4		89,17	89
		Накладные расходы	%	--		792,87	793
		Сметная прибыль	%	8		185,46	185
		Сметная стоимость:				**2503,76**	**2504**
12	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2734,34**	**2734**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	2,6	2,6	781,30	2031
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	898,99	36
		Итого оплата труда:				**2067,34**	**2067**
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3561,49	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
12. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3114,94	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1111,02	11
12. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	0,63	165,76	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1767,51	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	828,31	17
		Итого эксплуатация машин:				**206,54**	**207**
12. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	179494,64	372
12. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	195385,08	64
12. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60

1	2	3	4	5	6	7	8
12.10	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
12.11	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**496,42**	**496**
		НР первого уровня	%	60,4		1248,67	1249
		НР второго уровня	%	4		159,32	159
		Накладные расходы	%	--		1407,99	1408
		Сметная прибыль	%	8		331,39	331
		Сметная стоимость:				**4473,73**	**4474**
13	**23-040601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**15223,38**	**15223**
		НР второго уровня	%	4		608,94	609
		Накладные расходы	%	--		608,94	609
		Сметная прибыль	%	8		1266,59	1267
		Сметная стоимость:				**17098,90**	**17099**
14	**23-040601-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**31889,76**	**31890**
		НР второго уровня	%	4		1275,59	1276
		Накладные расходы	%	--		1275,59	1276
		Сметная прибыль	%	8		2653,23	2653
		Сметная стоимость:				**35818,58**	**35819**
15	**23-040601-0907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**55069,20**	**55069**
		НР второго уровня	%	4		2202,77	2203
		Накладные расходы	%	--		2202,77	2203
		Сметная прибыль	%	8		4581,76	4582
		Сметная стоимость:				**61853,73**	**61854**
16	**23-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**27512,33**	**27512**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		1100,49	1100
		Накладные расходы	%	--		1100,49	1100
		Сметная прибыль	%	8		2289,03	2289
		Сметная стоимость:				**30901,85**	**30902**
17	**23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**35331,76**	**35332**
		НР второго уровня	%	4		1413,27	1413
		Накладные расходы	%	--		1413,27	1413
		Сметная прибыль	%	8		2939,60	2940
		Сметная стоимость:				**39684,63**	**39685**
18	**23-041001-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**46802,40**	**46802**
		НР второго уровня	%	4		1872,10	1872
		Накладные расходы	%	--		1872,10	1872
		Сметная прибыль	%	8		3893,96	3894
		Сметная стоимость:				**52568,46**	**52568**
19	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2278,81**	**2279**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,2266	0,2266	853,68	193
		Итого оплата труда:				**193,44**	**193**
19. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3
19. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,48	4
19. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,04	5
19. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073,66	2074
		Итого материалов:				**2085,36**	**2085**
		НР первого уровня	%	60,4		116,84	117
		НР второго уровня	%	4		95,83	96
		Накладные расходы	%	--		212,67	213
		Сметная прибыль	%	8		199,32	199
		Сметная стоимость:				**2690,79**	**2691**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**23-020103-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**702,59**	**1405**
		НР второго уровня	%	4		28,10	56
		Накладные расходы	%	--		28,10	56
		Сметная прибыль	%	8		58,46	117
		Сметная стоимость:				**789,15**	**1578**
21	**23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1541,12**	**3082**
		НР второго уровня	%	4		61,64	123
		Накладные расходы	%	--		61,64	123
		Сметная прибыль	%	8		128,22	256
		Сметная стоимость:				**1730,99**	**3462**
22	**23-020103-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**2152,30**	**12914**
		НР второго уровня	%	4		86,09	517
		Накладные расходы	%	--		86,09	517
		Сметная прибыль	%	8		179,07	1074
		Сметная стоимость:				**2417,46**	**14505**
23	**23-020103-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**3146,36**	**6293**
		НР второго уровня	%	4		125,85	252
		Накладные расходы	%	--		125,85	252
		Сметная прибыль	%	8		261,78	524
		Сметная стоимость:				**3533,99**	**7068**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**23-020101-0181 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1568,65**	**1569**
		НР второго уровня	%	4		62,75	63
		Накладные расходы	%	--		62,75	63
		Сметная прибыль	%	8		130,51	131
		Сметная стоимость:				**1761,91**	**1762**
25	**23-020101-0615 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1090,37**	**1090**
		НР второго уровня	%	4		43,61	44
		Накладные расходы	%	--		43,61	44
		Сметная прибыль	%	8		90,72	91
		Сметная стоимость:				**1224,70**	**1225**
26	**23-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**555,90**	**556**
		НР второго уровня	%	4		22,24	22
		Накладные расходы	%	--		22,24	22
		Сметная прибыль	%	8		46,25	46
		Сметная стоимость:				**624,39**	**624**
27	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1300**		**322359,71**	**41907**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	270	35,1	891,41	31288
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	3,595	908,46	3265
		Итого оплата труда:				**265799,50**	**34554**
27. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	1,972	3104,70	6123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	1,972	953,89	1881
27. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,143	3781,98	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,143	1111,02	159
27. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	2,145	23,34	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,56	128,74	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,234	166,49	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	1,452	1170,50	1700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	1,452	828,31	1203
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0273	1767,51	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0273	828,31	23
		Итого эксплуатация машин:				**66933,81**	**8701**
27.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0234	24437,72	572
27.11	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0052	200244,36	1041
27.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	2,041	148,83	304
27.13	23-011399-9909	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	130,52	--	--
		Итого материалов:				**14745,19**	**1917**
		НР первого уровня	%	62,1		165061,49	21458
		НР второго уровня	%	4		19496,85	2535
		Накладные расходы	%	--		184558,34	23993
		Сметная прибыль	%	8		40553,44	5272
		Сметная стоимость:				**547471,49**	**71171**
28	**23-010301-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**130,0000**		**2863,39**	**372241**
		НР второго уровня	%	4		114,54	14890
		Накладные расходы	%	--		114,54	14890
		Сметная прибыль	%	8		238,23	30970
		Сметная стоимость:				**3216,16**	**418101**
ИТОГО ПО ПРЯМЫЕ АКТЫ :							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1768191**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**147211**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**159507**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**51178**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1153505**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**307968**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**91053**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1859244**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**74370**
	ИТОГО:		Тенге				**1933614**
	Сметная прибыль		Тенге				**154689**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :		Тенге				**2088303**

Раздел 30. ПОКРЫТИЕ.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

		Вертикальная планировка					
1	**Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**7381,0000**		**6,70**	**49446,87**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,698	10878,00	18466,82
		Итого оплата труда:				**2,50**	**18466,82**
1. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,698	4161,00	7063,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,698	1554,00	2638,69
		Итого эксплуатация машин:				**6,70**	**49446,87**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1,80	13296,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,68	5019,44
		Сметная стоимость:				**9,18**	**67762,42**
2	**Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015**	**Выемка грунта** Состав работ: 1. Срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в 3. Разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи 4. Содержание дорог и проездов 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы сопутствующие экскавации	**м3 грунта**	**355,0000**		**698,69**	**248035,32**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,481	170,755	835,00	142580,42
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04708	16,713	1554,00	25972,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**474,80**	**168553,05**
2. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00998	3,543	4161,00	14742,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00998	3,543	1554,00	5505,82
2. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0371	13,17	6867,00	90441,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	13,17	1554,00	20466,18
		Итого эксплуатация машин:				**296,29**	**105183,83**
2. 5	131610 С (2107-0203-0404 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000035	0,012425	21816,00	271,06
		Итого материалов:				**0,76**	**271,06**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		341,85	121358,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,24	29551,48
		Сметная стоимость:				**1123,79**	**398945,00**
3	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**9046,8000**		**184,21**	**1666536,81**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00984	89,021	762,00	67833,63
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	258,105	1554,00	401095,49
		Итого оплата труда:				**51,83**	**468929,12**
3. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	64,504	4161,00	268399,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	64,504	1554,00	100239,22
3. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	193,602	6867,00	1329461,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	193,602	1554,00	300857,51
		Итого эксплуатация машин:				**176,62**	**1597861,47**
3. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,361872	2326,00	841,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,09**	**841,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		37,32	337628,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,72	160333,26
		Сметная стоимость:				**239,26**	**2164499,00**
4	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей- 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	**м3 грунта**	**5026,0000**		**17,89**	**89907,15**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00332	16,686	762,00	12714,98
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	18,546	1543,90	28633,02
		Итого оплата труда:				**8,23**	**41348,00**
4. 3	162 С (3301-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,40208	3054,00	1227,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,40208	1088,00	437,46
4. 4	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	18,144	4161,00	75496,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	18,144	1554,00	28195,78
		Итого эксплуатация машин:				**15,27**	**76724,55**
4. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,20104	2326,00	467,62
		Итого материалов:				**0,09**	**467,62**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,92	29770,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,90	9574,22
		Сметная стоимость:				**25,72**	**129251,92**
5	**С341-020203-1110 4102-0203-1110 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**9046,8000**		**260,00**	**2352168,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,80	188173,44
		Сметная стоимость:				**280,80**	**2540341,44**
		ПОКРЫТИЕ					
		Арык грунтовый					
6	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Арык грунтовый. Разработка**	**м3 грунта**	**130,2000**		**1661,31**	**216302,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,89	246,078	879,00	216302,56
		Итого оплата труда:				**1661,31**	**216302,56**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1196,14	155737,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,60	29763,23
		Сметная стоимость:				**3086,05**	**401803,64**
		Водоотводный лоток					
7	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в	**м3 грунта**	**98,0000**		**139,30**	**13651,37**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	0,87024	762,00	663,12
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,891	1554,00	2939,24
		Итого оплата труда:				**36,76**	**3602,36**
7. 3	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,891	6867,00	12988,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	1,891	1554,00	2938,61
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**12988,24**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,47	2593,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,26	1299,61
		Сметная стоимость:				**179,03**	**17544,67**
8	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**12,0000**		**5982,01**	**71784,12**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	10,2	835,00	8517,00
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	6,48	1119,41	7253,76
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**15770,76**
8. 3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,52	2338,00	12905,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,52	1088,00	6005,76
8. 4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	11,04	14,00	154,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3007 С (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,96	4575,00	4392,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,96	1300,00	1248,00
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**17452,32**
8. 6	100261 С (2101-0301-0103 РСНБ РК 2015)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	13,8	3316,00	45760,80
8. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	1,8	30,00	54,00
		Итого материалов:				**3817,90**	**45814,80**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	14666,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,34	6916,07
		Сметная стоимость:				**7780,58**	**93367,00**
9	**Е11-070201-0206 1107-0201-0206 РСНБ РК 2015**	**Лотки прямоугольные сечением более 0,2 м2. Установка в сооружениях** Состав работ: 1. Пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**21,0000**		**9876,08**	**207397,74**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	4,26	89,46	1018,00	91070,28
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,13	23,733	1188,90	28216,40
		Итого оплата труда:				**5680,32**	**119286,68**
9. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0357	4249,00	151,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0357	1088,00	38,84
9. 4	153 С (3402-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,5777	12,132	252,00	3057,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,02 чел.	чел-ч	0,011554	0,24264	1100,00	266,90

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 5	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,5777	12,132	2338,00	28363,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5777	12,132	1088,00	13199,62
9. 6	776 С (3105-0102-0104 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,092	1,932	6341,00	12250,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	1,932	1554,00	3002,33
9. 7	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,335	7,035	3996,00	28111,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,335	7,035	1300,00	9145,50
9. 8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1122	2,356	2465,00	5808,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1122	2,356	1088,00	2563,33
		Итого эксплуатация машин:				**3702,07**	**77743,50**
9. 9	100329 С (2101-0401-0102 РСНБ РК 2015)	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	0,015	0,315	2869,00	903,74
9.10	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0054	0,1134	16850,00	1910,79
9.11	125425 С (2104-9999-9903 РСНБ РК 2015)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	21	--	--
9.12	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,002	0,042	218211,00	9164,86
9.13	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,14	2,94	70,00	205,80
9.14	131598 С (2107-0203-0303 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,1806	53953,00	9743,91
9.15	131599 С (2107-0203-0304 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0133	0,2793	57533,00	16068,97
9.16	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,09	1,89	310,00	585,90
		Итого материалов:				**1837,33**	**38583,97**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		6702,78	140758,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1326,31	27852,48
		Сметная стоимость:				**17905,17**	**376008,51**
10	**С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**21,0000**		**53300,00**	**1119300,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4264,00	89544,00
		Сметная стоимость:				**57564,00**	**1208844,00**
11	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**560,0000**		**822,33**	**460506,31**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	118,72	1071,00	127149,12
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,12	1088,00	1218,56
		Итого оплата труда:				**229,23**	**128367,68**
11. 3	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	10,92	729,00	7960,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,12	2465,00	2760,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,12	1088,00	1218,56
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**10721,48**
11. 5	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1344	226,00	303744,00
11. 6	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0896	129524,00	11605,35
11. 7	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,1344	54214,00	7286,36
		Итого материалов:				**576,14**	**322635,71**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	119381,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,84	46391,06
		Сметная стоимость:				**1118,36**	**626279,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Покрытие					
		ТИП 1 -1000М2					
12	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**400,0000**		**1071,37**	**428548,08**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	57,6	806,00	46425,60
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	54,28	1384,36	75142,96
		Итого оплата труда:				**303,92**	**121568,56**
12. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	6,2	9400,00	58280,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	6,2	1554,00	9634,80
12. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	17,16	4249,00	72912,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	17,16	1088,00	18670,08
12. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	28,32	8342,00	236245,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	28,32	1554,00	44009,28
12. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,6	5417,00	14084,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,6	1088,00	2828,80
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**381522,48**
12. 7	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,05	20	30,00	600,00
		Итого материалов:				**1,50**	**600,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		328,24	131294,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,97	44787,37
		Сметная стоимость:				**1511,57**	**604629,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**440,0000**		**2870,00**	**1262800,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,60	101024,00
		Сметная стоимость:				**3099,60**	**1363824,00**
14	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2 основания или покрытия**	**1000,0000**		**154,95**	**154951,15**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0416	41,6	879,00	36566,40
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	24,19	1335,97	32317,04
		Итого оплата труда:				**68,88**	**68883,44**
14. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	2,32	9400,00	21808,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	2,32	1554,00	3605,28
14. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	5,92	4249,00	25154,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	5,92	1088,00	6440,96
14. 5	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	7,28	3374,00	24562,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	7,28	1300,00	9464,00
14. 6	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	6,72	5216,00	35051,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	6,72	1554,00	10442,88
14. 7	625 С (3201-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,52	7206,00	3747,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,52	1554,00	808,08
14. 8	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	1,43	5417,00	7746,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	1,43	1088,00	1555,84
		Итого эксплуатация машин:				**118,07**	**118069,75**
14. 9	249133 С (2113-0703-1406 РСНБ РК 2015)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	10,5	30,00	315,00
		Итого материалов:				**0,32**	**315,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		74,39	74394,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,35	18347,62
		Сметная стоимость:				**247,69**	**247692,89**
15	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**440,0000**		**4216,00**	**1855040,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		337,28	148403,20
		Сметная стоимость:				**4553,28**	**2003443,20**
		тип покрытие тип за участком-186м2					
16	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**74,4000**		**1071,37**	**79709,94**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	10,714	806,00	8635,16
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	10,096	1384,36	13976,59
		Итого оплата труда:				**303,92**	**22611,75**
16. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,153	9400,00	10840,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,153	1554,00	1791,76
16. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,192	4249,00	13561,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,192	1088,00	3472,90
16. 5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,268	8342,00	43941,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,268	1554,00	8186,47

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,4836	5417,00	2619,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,4836	1088,00	526,16
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**70963,18**
16. 7	249133 С	Вода с открытых источников	м3	0,05	3,72	30,00	111,60
		Итого материалов:				**1,50**	**111,60**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		328,24	24420,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,97	8330,45
		Сметная стоимость:				**1511,57**	**112461,09**
17	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**81,8400**		**2870,00**	**234880,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,60	18790,46
		Сметная стоимость:				**3099,60**	**253671,26**
		тропа наряда-364м2					
18	**Е11-010203-0302 1101-0203-0302 РСНБ РК 2015**	**Тропа наряда. Устройство** Состав работ: 1. Срезка растительного слоя и шлейфа 2. Устройство уступов	**м3 грунта**	**364,0000**		**4581,39**	**1667627,61**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=689)	чел-ч	2,939	1069,905	1522,69	1629133,95
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	4,186	3434,34	14376,15
		Итого оплата труда:				**4515,14**	**1643510,10**
18. 3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4,186	4161,00	17417,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	4,186	1554,00	6505,04
		Итого эксплуатация машин:				**105,75**	**38493,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3250,90	1183327,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		626,58	228076,39
		Сметная стоимость:				**8458,88**	**3079031,27**
		Озеленение					
19	**Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом** Состав работ: 1. Планировка механизированным способом	**м2**	**6018,0000**		**66,50**	**400197,00**
19. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	15,045	9100,00	136909,50
		Итого оплата труда:				**22,75**	**136909,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 2	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0025	15,045	3800,00	57171,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	15,045	1300,00	19558,50
		Итого эксплуатация машин:				**66,50**	**400197,00**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		20,02	120480,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,92	41654,19
		Сметная стоимость:				**93,44**	**562331,55**
20	**Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте** Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Окучивание грунта выброшенного из ям 3. Подготовка ям к посадке	**яма**	**38,0000**		**304,57**	**11573,74**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,323	12,274	762,00	9352,79
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,684	1088,00	744,19
		Итого оплата труда:				**265,71**	**10096,98**
20. 3	1853 С (3304-0102-0104 РСНБ РК 2015)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,018	0,684	2988,00	2043,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,684	1088,00	744,19
20. 4	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,018	0,684	259,00	177,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**58,45**	**2220,95**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		233,82	8885,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,07	1636,73
		Сметная стоимость:				**581,47**	**22095,80**
21	**Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м** Состав работ: 1. Временная прикопка на месте посадки 2. Установка кольев 3. Установка деревьев в ямы вручную 4. Засыпка земли с трамбованием и устройством приствольных лунок 5. Подвязывание деревьев к кольям 6. Полив	**шт.**	**38,0000**		**1151,54**	**43758,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Обрезка крон					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,821	31,198	1088,00	33943,42
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	1,026	1088,00	1116,29
		Итого оплата труда:				**922,62**	**35059,71**
21. 3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	1,026	5417,00	5557,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,027	1,026	1088,00	1116,29
		Итого эксплуатация машин:				**146,26**	**5557,84**
21. 4	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,57	6994,00	3986,58
21. 5	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,000646	242296,00	156,52
21. 6	244563 С	Колья	шт.	1	38	--	--
21. 7	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	3,8	30,00	114,00
21. 8	268268 С	Саженцы	1000 шт.	0,001	0,038	--	--
		Итого материалов:				**112,03**	**4257,10**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		811,91	30852,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,08	5968,87
		Сметная стоимость:				**2120,52**	**80579,79**
22	**С125-010202-0101 2501-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81**	**шт.**	**38,0000**		**3525,10**	**133953,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,01	10716,30
		Сметная стоимость:				**3807,11**	**144670,10**
23	**Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см** Состав работ: 1. Планировка площади вручную 2. Штыковка почвы вручную 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием	**м2**	**2828,1113**		**705,48**	**1995175,96**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,4	2407,2	791,00	1904095,20
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	15,647	1088,00	17023,72
		Итого оплата труда:				**319,23**	**1921118,92**
23. 3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	15,647	5417,00	84758,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	15,647	1088,00	17023,94
		Итого эксплуатация машин:				**14,08**	**84758,72**
23. 4	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	424,22	2500,00	1060541,74
		Итого материалов:				**375,00**	**1060541,74**
		Накладные расходы (Н10=88)	%	88		280,92	1690584,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,91	474895,09
		Сметная стоимость:				**1065,32**	**4160655,70**
ИТОГО ПО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**94794589,18**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6319918,63**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4725520,45**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1141948,16**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6794532,92**
		- перевозка грузов	Тенге				**2352168,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**3742334,54**
	ИТОГО:		Тенге				**13221793,72**
	Сметная прибыль		Тенге				**1057743,50**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :		Тенге				**14279537,22**

Итого по разделам	94658349,22
Временные здания и сооружения 1,8%	1703850,286
Итого	96362199,51
Дополнительная оплата труда в зонах эколоического бедствия и радиационного риска	4897458,77
Итого в текущих ценах 2017 года	**101259658,28**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**3099100,00**
Итого	**104358758,28**
Итого с пониж.коэфф.к=0,93270123	**97335542,23**
НДС 12 %	11680265,07
Всего по акту выполненных работ	**109015807,30**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Кызылорда НурСтройИнжиниринг"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Сыржоба"