ФОРМА - 3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Договор: №46 от 09 августа 2018 года
Наименование стройки: Строительство водозабора в н.п. Бирказан поселка Бельколь Кызылординской области.
Бурение разведочно-эксплуатационной скважины №№6645 и резервной скважины №6646 для хозяйственно-питьевых нужд в н.п.Бирказан в городе Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость всего СМР	Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начала 2018 года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
		в рыночных ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство водозабора в н.п. Бирказан поселка Бельколь Кызылординской области. Бурение разведочно-эксплуатационной скважины №№6645 и резервной скважины №6646 для хозяйственно-питьевых нужд в н.п.Бирказан в городе Кызылорда	228 148 240,00	212 800 000,00	45 800 171,077	40 893 009,890	45 800 171,077	40 893 009,890	45 800 171,077	40 893 009,890

Заказчик _____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик _____
ТОО "Бак-Береке 2030"

Технадзор _____

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки - Бурение разведочно-эксплуатационной скважины №№6645 и резервной скважины №6646 для хозяйственно-питьевых нужд в н.п.Бирказан в городе Кызылорда

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2018 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-040101-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы**	**м бурения**	**8,0000**		**4203,60**	**33629**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,066	8,528	828,31	7064
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,91	7,28	987,74	7191
		Итого оплата труда:				**1781,83**	**14255**
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	0,1296	3547,40	460
1. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,1712	1,37	1226,46	1680
1. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0219	0,1752	3114,94	546
1. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,321	2,568	8911,91	22886
1. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0259	0,2072	2558,72	530
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0328	0,2624	1767,51	464
		Итого эксплуатация машин:				**3320,62**	**26565**
		НР первого уровня	%	67,1		1195,60	9565
		НР второго уровня	%	4		215,97	1728
		Накладные расходы	%	--		1411,57	11293
		Сметная прибыль	%	8		449,21	3594
		Сметная стоимость:				**6064,39**	**48515**
2	**11-040101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	**м бурения**	**12,0000**		**6896,67**	**82760**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,77	21,24	828,31	17593
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,506	18,073	983,32	17772

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2947,09**	**35365**
2.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	0,1944	3547,40	690
2.4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,3224	3,869	1226,46	4745
2.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0304	0,3648	3114,94	1136
2.6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,5296	6,355	8911,91	56637
2.7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0323	0,3876	2558,72	992
2.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0456	0,5472	1767,51	967
		Итого эксплуатация машин:				**5430,57**	**65167**
		НР первого уровня	%	67,1		1977,50	23730
		НР второго уровня	%	4		354,97	4260
		Накладные расходы	%	--		2332,46	27990
		Сметная прибыль	%	8		738,33	8860
		Сметная стоимость:				**9967,47**	**119610**
3	**24-030101-0188 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ**	**шт.**	**0,1000**		**655896,12**	**65590**
		НР второго уровня	%	4		26235,84	2624
		Накладные расходы	%	--		26235,84	2624
		Сметная прибыль	%	8		54570,56	5457
		Сметная стоимость:				**736702,52**	**73670**
4	**21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**2,3200**		**27813,80**	**64528**
		НР второго уровня	%	4		1112,55	2581
		Накладные расходы	%	--		1112,55	2581
		Сметная прибыль	%	8		2314,11	5369
		Сметная стоимость:				**31240,46**	**72478**
5	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**1,8500**		**28,00**	**52**
		НР второго уровня	%	4		1,12	2
		Накладные расходы	%	--		1,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,33	4
		Сметная стоимость:				**31,45**	**58**
6	**11-040201-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	**м закрепленной скважины**	**20,0000**		**3240,07**	**64801**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,428	28,56	828,31	23657
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,289	5,78	1310,92	7577
		Итого оплата труда:				**1561,68**	**31234**
6. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1032	2,064	446,13	921
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0156	0,312	3114,94	972
6. 5	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,3084	6,168	6151,23	37941
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0228	0,456	1767,51	806
		Итого эксплуатация машин:				**2031,97**	**40639**
6. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00002	0,0004	205870,68	82
6. 8	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,0018	235025,34	423
		Итого материалов:				**25,27**	**505**
		НР первого уровня	%	67,1		1047,89	20958
		НР второго уровня	%	4		171,52	3430
		Накладные расходы	%	--		1219,41	24388
		Сметная прибыль	%	8		356,76	7135
		Сметная стоимость:				**4816,23**	**96325**
7	**23-010303-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм**	**м**	**20,0000**		**23503,73**	**470075**
		НР второго уровня	%	4		940,15	18803
		Накладные расходы	%	--		940,15	18803
		Сметная прибыль	%	8		1955,51	39110
		Сметная стоимость:				**26399,39**	**527988**
8	**11-040301-0102 РСНБ РК 2015**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	**колонна**	**1,0000**		**342280,19**	**342280**

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	147	147	828,31	121762
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,3	51,3	1030,96	52888
		Итого оплата труда:				**174649,62**	**174650**
8. 3	33-050101-0201	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	2	2	3225,50	6451
8. 4	33-050101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	0,8	0,8	2635,35	2108
8. 5	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	25,8	25,8	6151,23	158702
8. 6	31-030305-0302	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	22,7	22,7	2346,15	53258
		Итого эксплуатация машин:				**220518,62**	**220519**
		НР первого уровня	%	67,1		117189,89	117190
		НР второго уровня	%	4		18378,80	18379
		Накладные расходы	%	--		135568,70	135569
		Сметная прибыль	%	8		38227,91	38228
		Сметная стоимость:				**516076,80**	**516077**
9	**21-130101-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96**	**т**	**0,5100**		**22904,24**	**11681**
		НР второго уровня	%	4		916,17	467
		Накладные расходы	%	--		916,17	467
		Сметная прибыль	%	8		1905,63	972
		Сметная стоимость:				**25726,04**	**13120**
10	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**0,2200**		**28,00**	**6**
		НР второго уровня	%	4		1,12	--
		Накладные расходы	%	--		1,12	--
		Сметная прибыль	%	8		2,33	1
		Сметная стоимость:				**31,45**	**7**
11	**11-040101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	**м бурения**	**100,0000**		**6896,67**	**689667**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,77	177	828,31	146611
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,506	150,61	983,32	148098
		Итого оплата труда:				**2947,09**	**294709**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	1,62	3547,40	5747
11. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,3224	32,24	1226,46	39541
11. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0304	3,04	3114,94	9469
11. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,5296	52,96	8911,91	471975
11. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0323	3,23	2558,72	8265
11. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0456	4,56	1767,51	8060
		Итого эксплуатация машин:				**5430,57**	**543057**
		НР первого уровня	%	67,1		1977,50	197750
		НР второго уровня	%	4		354,97	35497
		Накладные расходы	%	--		2332,46	233246
		Сметная прибыль	%	8		738,33	73833
		Сметная стоимость:				**9967,47**	**996747**
12	**11-040101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	**м бурения**	**50,0000**		**13831,22**	**691561**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	3,53	176,5	828,31	146197
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,899	144,975	991,80	143786
		Итого оплата труда:				**5799,65**	**289983**
12. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	0,81	3547,40	2873
12. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,5136	25,68	1226,46	31495
12. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0518	2,59	3114,94	8068
12. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1,104	55,2	8911,91	491937
12. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0323	1,615	2558,72	4132
12. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0776	3,88	1767,51	6858
		Итого эксплуатация машин:				**10907,29**	**545364**
		НР первого уровня	%	67,1		3891,57	194578
		НР второго уровня	%	4		708,91	35446
		Накладные расходы	%	--		4600,48	230024
		Сметная прибыль	%	8		1474,54	73727
		Сметная стоимость:				**19906,23**	**995312**
13	**24-030101-0185 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ**	**шт.**	**1,0000**		**364408,70**	**364409**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		14576,35	14576
		Накладные расходы	%	--		14576,35	14576
		Сметная прибыль	%	8		30318,80	30319
		Сметная стоимость:				**409303,85**	**409304**
14	**21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**6,7200**		**27813,80**	**186909**
		НР второго уровня	%	4		1112,55	7476
		Накладные расходы	%	--		1112,55	7476
		Сметная прибыль	%	8		2314,11	15551
		Сметная стоимость:				**31240,46**	**209936**
15	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**5,3800**		**28,00**	**151**
		НР второго уровня	%	4		1,12	6
		Накладные расходы	%	--		1,12	6
		Сметная прибыль	%	8		2,33	13
		Сметная стоимость:				**31,45**	**169**
16	**11-040201-0205 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**150,0000**		**2207,68**	**331152**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,01	151,5	828,31	125489
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,234	35,1	1083,23	38021
		Итого оплата труда:				**1090,07**	**163510**
16. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,11	16,5	446,13	7361
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,016	2,4	3114,94	7476
16. 5	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,195	29,25	6151,23	179923
16. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023	3,45	1767,51	6098
		Итого эксплуатация машин:				**1339,06**	**200858**
16. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,0045	205870,68	926
16. 8	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,0165	235025,34	3878
		Итого материалов:				**32,03**	**4804**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	67,1		731,44	109715
		НР второго уровня	%	4		117,56	17635
		Накладные расходы	%	--		849,00	127350
		Сметная прибыль	%	8		244,53	36680
		Сметная стоимость:				**3301,21**	**495182**
17	**23-010303-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм**	**м**	**170,0000**		**12838,14**	**2182484**
		НР второго уровня	%	4		513,53	87299
		Накладные расходы	%	--		513,53	87299
		Сметная прибыль	%	8		1068,13	181583
		Сметная стоимость:				**14419,80**	**2451366**
18	**11-040301-0102 РСНБ РК 2015**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	**колонна**	**1,0000**		**342280,19**	**342280**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	147	147	828,31	121762
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,3	51,3	1030,96	52888
		Итого оплата труда:				**174649,62**	**174650**
18. 3	33-050101-0201	Автоцементовозы, 13 т	маш.-ч	2	2	3225,50	6451
18. 4	33-050101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	0,8	0,8	2635,35	2108
18. 5	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	25,8	25,8	6151,23	158702
18. 6	31-030305-0302	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	22,7	22,7	2346,15	53258
		Итого эксплуатация машин:				**220518,62**	**220519**
		НР первого уровня	%	67,1		117189,89	117190
		НР второго уровня	%	4		18378,80	18379
		Накладные расходы	%	--		135568,70	135569
		Сметная прибыль	%	8		38227,91	38228
		Сметная стоимость:				**516076,80**	**516077**
19	**21-130101-1505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96**	**т**	**4,1000**		**22904,24**	**93907**
		НР второго уровня	%	4		916,17	3756
		Накладные расходы	%	--		916,17	3756

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1905,63	7813
		Сметная стоимость:				**25726,04**	**105477**
20	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**0,8000**		**28,00**	**22**
		НР второго уровня	%	4		1,12	1
		Накладные расходы	%	--		1,12	1
		Сметная прибыль	%	8		2,33	2
		Сметная стоимость:				**31,45**	**25**
21	**11-040201-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.60 Кзтр=1,4, Кэм=1,4**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т. В трубах диаметром свыше 250 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4**	**м спуска или подъема труб**	**150,0000**		**2001,88**	**300282**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,6244	93,66	828,31	77580
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,227	34,05	1437,79	48957
		Итого оплата труда:				**843,57**	**126536**
21. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1652	24,78	446,13	11055
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	1,05	3114,94	3271
21. 5	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1498	22,47	8911,91	200251
21. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0112	1,68	1767,51	2969
		Итого эксплуатация машин:				**1450,31**	**217546**
21. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,0045	205870,68	926
21. 8	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,018	235025,34	4230
		Итого материалов:				**34,38**	**5157**
		НР первого уровня	%	67,1		566,04	84906
		НР второго уровня	%	4		102,72	15408
		Накладные расходы	%	--		668,76	100313
		Сметная прибыль	%	8		213,65	32048
		Сметная стоимость:				**2884,29**	**432643**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**11-040101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	**м бурения**	**116,0000**		**6896,67**	**800014**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,77	205,32	828,31	170069
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,506	174,708	983,32	171794
		Итого оплата труда:				**2947,09**	**341862**
22.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	1,879	3547,40	6666
22.4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,3224	37,398	1226,46	45868
22.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0304	3,526	3114,94	10985
22.6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,5296	61,434	8911,91	547491
22.7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0323	3,747	2558,72	9587
22.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0456	5,29	1767,51	9349
		Итого эксплуатация машин:				**5430,57**	**629946**
		НР первого уровня	%	67,1		1977,50	229389
		НР второго уровня	%	4		354,97	41176
		Накладные расходы	%	--		2332,46	270566
		Сметная прибыль	%	8		738,33	85646
		Сметная стоимость:				**9967,47**	**1156226**
23	**11-040101-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы**	**м бурения**	**27,0000**		**10286,91**	**277747**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	2,63	71,01	828,31	58818
23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,271	61,325	980,56	60133
		Итого оплата труда:				**4405,60**	**118951**
23.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	0,4374	3547,40	1552
23.4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,5136	13,867	1226,46	17008
23.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0517	1,396	3114,94	4348
23.6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,79	21,33	8911,91	190091
23.7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0323	0,8721	2558,72	2231
23.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0775	2,092	1767,51	3699
		Итого эксплуатация машин:				**8108,46**	**218928**
		НР первого уровня	%	67,1		2956,16	79816
		НР второго уровня	%	4		529,72	14303
		Накладные расходы	%	--		3485,88	94119

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1101,82	29749
		Сметная стоимость:				**14874,61**	**401615**
24	**11-040101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	**м бурения**	**147,0000**		**13831,22**	**2033189**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	3,53	518,91	828,31	429818
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,899	426,226	991,80	422730
		Итого оплата труда:				**5799,65**	**852549**
24. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0162	2,381	3547,40	8448
24. 4	31-030208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,5136	75,499	1226,46	92597
24. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0518	7,615	3114,94	23719
24. 6	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	1,104	162,288	8911,91	1446296
24. 7	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0323	4,748	2558,72	12149
24. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0776	11,407	1767,51	20162
		Итого эксплуатация машин:				**10907,29**	**1603371**
		НР первого уровня	%	67,1		3891,57	572060
		НР второго уровня	%	4		708,91	104210
		Накладные расходы	%	--		4600,48	676270
		Сметная прибыль	%	8		1474,54	216757
		Сметная стоимость:				**19906,23**	**2926216**
25	**24-030101-0131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН**	**шт.**	**1,0000**		**167765,52**	**167766**
		НР второго уровня	%	4		6710,62	6711
		Накладные расходы	%	--		6710,62	6711
		Сметная прибыль	%	8		13958,09	13958
		Сметная стоимость:				**188434,23**	**188434**
26	**21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**8,3700**		**27813,80**	**232802**
		НР второго уровня	%	4		1112,55	9312
		Накладные расходы	%	--		1112,55	9312
		Сметная прибыль	%	8		2314,11	19369

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31240,46**	**261483**
27	**21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вода техническая**	**м3**	**6,7000**		**28,00**	**188**
		НР второго уровня	%	4		1,12	8
		Накладные расходы	%	--		1,12	8
		Сметная прибыль	%	8		2,33	16
		Сметная стоимость:				**31,45**	**211**
28	**11-040201-0212 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	**м закрепленной скважины**	**290,0000**		**4090,37**	**1186207**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1,323	383,67	828,31	317798
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,745	216,05	925,06	199858
		Итого оплата труда:				**1785,02**	**517656**
28. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,1062	30,798	446,13	13740
28. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0144	4,176	3114,94	13008
28. 5	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,3177	92,133	8911,91	821081
28. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	6,003	1767,51	10610
		Итого эксплуатация машин:				**2960,14**	**858439**
28. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,0087	205870,68	1791
28. 8	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,0348	235025,34	8179
		Итого материалов:				**34,38**	**9970**
		НР первого уровня	%	67,1		1197,75	347347
		НР второго уровня	%	4		211,52	61342
		Накладные расходы	%	--		1409,27	408689
		Сметная прибыль	%	8		439,97	127592
		Сметная стоимость:				**5939,61**	**1722488**
29	**23-010303-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм**	**м**	**300,0000**		**5694,75**	**1708425**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4		227,79	68337
		Накладные расходы	%	--		227,79	68337
		Сметная прибыль	%	8		473,80	142141
		Сметная стоимость:				**6396,34**	**1918903**
30	**11-040201-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.58 Кзтр=0,7, Кэм=0,7**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 32 т. В трубах диаметром до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда рабочих- строителей - 0,7; к времени эксплуатации машин - 0,7**	**м спуска или подъема труб**	**290,0000**		**1018,13**	**295258**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,3122	90,538	828,31	74994
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,227	65,83	718,89	47325
		Итого оплата труда:				**421,79**	**122318**
30. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,0826	23,954	446,13	10687
30. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0035	1,015	3114,94	3162
30. 5	31-010301-0103	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 600 м, начальный диаметр скважин до 490 мм, конечный диаметр до 214 мм, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,0749	21,721	8911,91	193576
30. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,624	1767,51	2870
		Итого эксплуатация машин:				**725,15**	**210294**
30. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00003	0,0087	205870,68	1791
30. 8	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,0348	235025,34	8179
		Итого материалов:				**34,38**	**9970**
		НР первого уровня	%	67,1		283,02	82076
		НР второго уровня	%	4		52,05	15093
		Накладные расходы	%	--		335,07	97169
		Сметная прибыль	%	8		108,26	31394
		Сметная стоимость:				**1461,45**	**423821**
31	**11-040401-0201 РСНБ РК 2015**	**Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	**м труб**	**16,0000**		**1625,89**	**26014**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,55	8,8	809,14	7120
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	3,04	1099,12	3341
		Итого оплата труда:				**653,86**	**10462**
31. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,07	1,12	446,13	500
31. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,08	3114,94	249
31. 5	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	0,177	2,832	6151,23	17420

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,128	1767,51	226
		Итого эксплуатация машин:				**1149,71**	**18395**
31. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,00096	205870,68	198
31. 8	21-130812-1038	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00128	235025,34	301
		Итого материалов:				**31,15**	**498**
		НР первого уровня	%	67,1		438,74	7020
		НР второго уровня	%	4		82,59	1321
		Накладные расходы	%	--		521,32	8341
		Сметная прибыль	%	8		171,78	2748
		Сметная стоимость:				**2319,00**	**37104**
32	**24-030101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В**	**шт.**	**3,0000**		**37849,14**	**113547**
		НР второго уровня	%	4		1513,97	4542
		Накладные расходы	%	--		1513,97	4542
		Сметная прибыль	%	8		3149,05	9447
		Сметная стоимость:				**42512,15**	**127536**
33	**11-040501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	**сутки откачки**	**1,0000**		**100610,98**	**100611**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=903,78)	чел-ч	42	42	903,78	37959
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,32	15,32	883,64	13537
		Итого оплата труда:				**51496,07**	**51496**
33. 3	32-050101-0302	Насос центробежный погружной, 160 м3/ч, напор 100 м	маш.-ч	24	24	713,88	17133
33. 4	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	7,4	7,4	6151,23	45519
		Итого эксплуатация машин:				**62652,22**	**62652**
		НР первого уровня	%	67,1		34553,86	34554
		НР второго уровня	%	4		5406,59	5407
		Накладные расходы	%	--		39960,46	39960
		Сметная прибыль	%	8		11245,71	11246
		Сметная стоимость:				**151817,15**	**151817**
34	**11-040501-0102 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**3,0000**		**254847,58**	**764543**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	57,3	171,9	916,15	157486

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	47,51	142,53	963,98	137396
		Итого оплата труда:				**98294,19**	**294883**
34. 3	32-050103-0201	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	24	72	2509,71	180699
34. 4	33-050101-0101	Автоцистерна	маш.-ч	0,71	2,13	2635,35	5613
34. 5	31-010301-0102	Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения, глубина бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	22,8	68,4	6151,23	420744
		Итого эксплуатация машин:				**202352,18**	**607057**
		НР первого уровня	%	67,1		65955,40	197866
		НР второго уровня	%	4		12832,12	38496
		Накладные расходы	%	--		78787,52	236363
		Сметная прибыль	%	8		26690,81	80072
		Сметная стоимость:				**360325,91**	**1080978**
35	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,4300**		**19365,35**	**8327**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	0,5805	671,19	390
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,077959	5,94	0
		Итого оплата труда:				**907,18**	**390**
35. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000559	1767,51	1
		Итого эксплуатация машин:				**2,30**	**1**
35. 4	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,4386	16477,74	7227
35. 5	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1075	6598,38	709
35. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00086	28,00	0
		Итого материалов:				**18456,95**	**7936**
		НР первого уровня	%	48,5		439,98	189
		НР второго уровня	%	4		792,21	341
		Накладные расходы	%	--		1232,20	530
		Сметная прибыль	%	8		1647,80	709
		Сметная стоимость:				**22245,35**	**9566**
36	**21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1060**		**129916,38**	**13771**
		НР второго уровня	%	4		5196,66	551
		Накладные расходы	%	--		5196,66	551
		Сметная прибыль	%	8		10809,04	1146
		Сметная стоимость:				**145922,08**	**15468**
ИТОГО ПО АКТУ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14046634**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2042164**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6289317**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1573293**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5715153**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2425899**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**16472533**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**658901**
	ИТОГО:		Тенге				**17131435**
	Сметная прибыль		Тенге				**1370515**
	ИТОГО ПО АКТУ НА 1 СКВАЖИНУ:		Тенге				**18501950**

Итого на 2 скважины	**37003900**
Временные здания и сооружения 2,4%	888094
Итого	37891994
Дополнительная оплата труда в зонах эколоического бедствия и радиационного риска	3001016
Итого в текущих ценах 2017 года	**40893010**
НДС 12 %	4907161
Всего по акту выполненных работ	**45800171**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030
_____Ерназаров К.Ш.

ТЕХНАДЗОР
_____