ФОРМА - 3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
Договор: №46 от 09 августа 2018 года
Наименование стройки: Строительство водозабора в н.п. Бирказан поселка Бельколь Кызылординской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость всего СМР	Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начала 2018 года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
		в рыночных ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство водозабора в н.п. Бирказан поселка Бельколь Кызылординской области.	228 148 240,00	212 800 000,00	95 634 192,70	87 236 085,80	95 634 192,70	87 236 085,80	28 703 192,69	27 476 264,16

Заказчик _____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик _____
ТОО "Бак-Береке 2030"

Технадзор _____
ТОО "Кызылорда НурСтройИнжиниринг"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"

Наименование стройки - Строительство водозабора в н.п.Бирказан поселка Белколь Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Насосная станция 1-го подъема					
		Стены					
1	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**5996,92**	**17991**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,66	7,98	1071,00	8547
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	0,6606	1088,00	719
		Итого оплата труда:				**3088,44**	**9265**
1.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	0,594	5764,00	3424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	0,594	1088,00	646
1.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	0,8436	174,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,0666	2465,00	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,0666	1088,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**1244,92**	**3735**
1.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,1959	16850,00	3301
1.7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--
1.8	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,00318	614991,00	1956
1.9	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0015	208994,00	313
1.10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	0,27	516,00	139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1903,13**	**5709**
		НР первого уровня	%	62,1		1917,92	5754
		НР второго уровня	%	4,35		344,30	1033
		Накладные расходы	%	--		2262,22	6787
		Сметная прибыль	%	8		660,73	1982
		Сметная стоимость:				**8919,86**	**26760**
2	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,0720**		**11984,32**	**863**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	4,933	0,355176	982,00	349
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,677	0,120708	1287,35	155
		Итого оплата труда:				**7002,45**	**504**
2.3	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,27	0,01944	6341,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,01944	1554,00	30
2.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,983	0,070776	3996,00	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,983	0,070776	1300,00	92
2.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4235	0,030492	2465,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4235	0,030492	1088,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**6684,07**	**481**
2.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,001296	16850,00	22
2.7	21-049999-9903	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	м3	1	0,072	--	--
2.8	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,00005	218211,00	11
		Итого материалов:				**456,05**	**33**
		НР первого уровня	%	62,1		4348,52	313
		НР второго уровня	%	4,35		710,48	51
		Накладные расходы	%	--		5059,00	364
		Сметная прибыль	%	8		1363,47	98
		Сметная стоимость:				**18406,79**	**1325**
3	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**3483,00**	**3483**
		НР второго уровня	%	4,35		151,51	152
		Накладные расходы	%	--		151,51	152
		Сметная прибыль	%	8		290,76	291
		Сметная стоимость:				**3925,27**	**3925**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5643,00**	**5643**
		НР второго уровня	%	4,35		245,47	245
		Накладные расходы	%	--		245,47	245
		Сметная прибыль	%	8		471,08	471
		Сметная стоимость:				**6359,55**	**6360**
5	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19408,00**	**19408**
		НР второго уровня	%	4,35		844,25	844
		Накладные расходы	%	--		844,25	844
		Сметная прибыль	%	8		1620,18	1620
		Сметная стоимость:				**21872,43**	**21872**
6	27-010101-0105 РСНБ РК 2015	**Щиты из досок, толщина 40 мм**	**м2**	**0,3800**		**1236,00**	**470**
		НР второго уровня	%	4,35		53,77	20
		Накладные расходы	%	--		53,77	20
		Сметная прибыль	%	8		103,18	39
		Сметная стоимость:				**1392,95**	**529**
		Кровля					
7	11-120101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	**1,1610**		**30043,26**	**34880**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	3,63	4,214	762,00	3211
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,33669	1088,00	366
		Итого оплата труда:				**3081,58**	**3578**
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,19	0,22059	4249,00	937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,22059	1088,00	240
7. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1	0,1161	5764,00	669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1161	1088,00	126
		Итого эксплуатация машин:				**1383,71**	**1606**
7. 5	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,35991	2870,00	1033
7. 6	21-020201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	1,207	24031,00	29016
7. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,385	0,446985	30,00	13
		Итого материалов:				**25893,49**	**30062**
		НР первого уровня	%	56,4		1738,01	2018
		НР второго уровня	%	4,35		1382,49	1605

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3120,50	3623
		Сметная прибыль	%	8		2653,10	3080
		Сметная стоимость:				**35816,86**	**41583**
8	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**11,6100**		**635,54**	**7379**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	2,821	762,00	2150
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,225234	1088,00	245
		Итого оплата труда:				**206,27**	**2395**
8.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,146286	4249,00	622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,146286	1088,00	159
8.4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,273996	158,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-
8.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,078948	5764,00	455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,078948	1088,00	86
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**1120**
8.6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,355266	2870,00	1020
8.7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,177633	16850,00	2993
8.8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,51084	162,00	83
8.9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,446985	30,00	13
		Итого материалов:				**353,91**	**4109**
		НР первого уровня	%	56,4		116,34	1351
		НР второго уровня	%	4,35		32,71	380
		Накладные расходы	%	--		149,04	1730
		Сметная прибыль	%	8		62,77	729
		Сметная стоимость:				**847,35**	**9838**
9	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**11,6100**		**96,50**	**1120**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0009	0,010449	3810,00	40
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,017415	1088,00	19
		Итого оплата труда:				**5,06**	**59**
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002322	4249,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002322	1088,00	3
9.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,001161	5764,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001161	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**7,13**	**83**
9.5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,011842	16850,00	200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**85,94**	**998**
		НР первого уровня	%	56,4		2,85	33
		НР второго уровня	%	4,35		4,32	50
		Накладные расходы	%	--		7,18	83
		Сметная прибыль	%	8		8,29	96
		Сметная стоимость:				**111,96**	**1300**
10	**11-120101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**11,6100**		**3217,40**	**37354**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,263	3,053	1053,00	3215
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0118	0,136998	1186,73	163
		Итого оплата труда:				**290,94**	**3378**
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0013	0,015093	4249,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,015093	1088,00	16
10. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0044	0,051084	5764,00	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,051084	1088,00	56
10. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,029025	4329,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,029025	1554,00	45
10. 6	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1029	1,195	729,00	871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036	0,041796	2465,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,041796	1088,00	45
		Итого эксплуатация машин:				**125,60**	**1458**
10. 8	21-010301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0105	0,121905	3870,00	472
10. 9	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	4,6	53,406	239,00	12764
10.10	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	12,6	146,286	132,00	19310
10.11	21-130816-3526	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся ГОСТ 15123-78	т	0,00001	0,000116	1162886,00	135
		Итого материалов:				**2814,86**	**32681**
		НР первого уровня	%	56,4		164,09	1905
		НР второго уровня	%	4,35		147,09	1708
		Накладные расходы	%	--		311,19	3613
		Сметная прибыль	%	8		282,29	3277
		Сметная стоимость:				**3810,87**	**44244**
11	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**1,8900**		**43408,00**	**82041**
		НР второго уровня	%	4,35		1888,25	3569

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1888,25	3569
		Сметная прибыль	%	8		3623,70	6849
		Сметная стоимость:				**48919,95**	**92459**
		Полы					
12	**11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**9,9000**		**206,31**	**2043**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	0,67419	879,00	593
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,08712	1088,00	95
		Итого оплата труда:				**69,43**	**687**
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,03267	4249,00	139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,03267	1088,00	36
12. 4	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,00891	3173,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,00891	1088,00	10
12. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,04554	2338,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,04554	1088,00	50
12. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,09207	14,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**275**
12. 7	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	0,5049	2326,00	1174
12. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,02178	30,00	1
		Итого материалов:				**118,69**	**1175**
		НР первого уровня	%	60,9		42,29	419
		НР второго уровня	%	4,35		10,81	107
		Накладные расходы	%	--		53,10	526
		Сметная прибыль	%	8		20,75	205
		Сметная стоимость:				**280,17**	**2774**
13	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9900**		**24505,93**	**24261**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	3,623	835,00	3026
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**3026**
13. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,4752	15,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**7**
13. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,3069	2870,00	881

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,01	18609,00	18791
13. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00099	15252,00	15
13. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,98	773,00	1531
13. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,3465	30,00	10
		Итого материалов:				**21442,63**	**21128**
		НР первого уровня	%	60,9		1861,16	1843
		НР второго уровня	%	4,35		1146,97	1135
		Накладные расходы	%	–		3008,13	2978
		Сметная прибыль	%	8		2201,13	2179
		Сметная стоимость:				**29715,19**	**29418**
		Наружная отделка					
14	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**48,7000**		**1064,49**	**51840**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	29,756	1088,00	32374
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	1,169	910,00	1064
		Итого оплата труда:				**686,61**	**33438**
14. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,4383	63,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
14. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	1,169	1073,00	1254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	1,169	910,00	1064
		Итого эксплуатация машин:				**26,32**	**1282**
14. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,92043	19751,00	18179
14. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,17045	30,00	5
		Итого материалов:				**373,40**	**18185**
		НР первого уровня	%	54,8		376,26	18324
		НР второго уровня	%	4,35		62,67	3052
		Накладные расходы	%	–		438,93	21376
		Сметная прибыль	%	8		120,27	5857
		Сметная стоимость:				**1623,69**	**79074**
		Технологическое оборудование					
15	**Прайс-лист**	**Установка для обеззараживания воды бактерецидными лучами ОДВ-50**	**шт**	**2,0000**		**1754776,79**	**3509553,57**
		НР второго уровня	%	4,35		76332,79	152666
		Накладные расходы	%	–		76332,79	152666

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		146488,77	292978
		Сметная стоимость:				**1977598,35**	**3955197**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3798329**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**3509554**
		Накладные расходы -	Тенге				**152666**
		Сметная прибыль -	Тенге				**292978**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**3955197**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**288775**
		Материалы -	Тенге			-	**114180**
		Всего заработная плата -	Тенге				**56329**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**111045**
		Накладные расходы -	Тенге				**45911**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**31959**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13952**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26775**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**361461**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56329**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4316658**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56329**
		РАЗДЕЛ 2.Насосная станция 2-го подъема					
		Перекрытия					
16	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**6,4000**		**36006,75**	**230443**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	52,8	982,00	51850
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	4,628	1093,41	5060
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**56910**
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01728	4249,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01728	1088,00	19
16. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	3,142	39,00	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	4,478	5764,00	25812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	4,478	1088,00	4872
16. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,05376	4329,00	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,05376	1554,00	84

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	13,328	174,00	2319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,07872	2465,00	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,07872	1088,00	86
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**28753**
16. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,496	21086,00	136975
16.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	16	70,00	1120
16.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,05184	58360,00	3025
16.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,00256	26517,00	68
16.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	2,368	310,00	734
16.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,016	212247,00	3396
16.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,00768	30,00	0
16.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	4,986	907,00	4522
		Итого материалов:				**23412,52**	**149840**
		НР первого уровня	%	48,5		4312,69	27601
		НР второго уровня	%	4,35		1753,90	11225
		Накладные расходы	%	--		6066,59	38826
		Сметная прибыль	%	8		3365,87	21542
		Сметная стоимость:				**45439,20**	**290811**
17	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1135**		**213050,00**	**24181**
		НР второго уровня	%	4,35		9267,67	1052
		Накладные расходы	%	--		9267,67	1052
		Сметная прибыль	%	8		17785,41	2019
		Сметная стоимость:				**240103,09**	**27252**
18	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3828**		**198348,00**	**75928**
		НР второго уровня	%	4,35		8628,14	3303
		Накладные расходы	%	--		8628,14	3303
		Сметная прибыль	%	8		16558,09	6338
		Сметная стоимость:				**223534,23**	**85569**
19	**11-070504-0109 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3312,86**	**13251**

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,51	6,04	1000,00	6040
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2838	1,135	1088,00	1235
		Итого оплата труда:				**1818,77**	**7275**
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,272	1,088	5764,00	6271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,272	1,088	1088,00	1184
19. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,2784	174,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0118	0,0472	2465,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,0472	1088,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**1609,01**	**6436**
19. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0076	0,0304	16850,00	512
19. 7	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--
19. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	208994,00	84
19. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,087	0,348	516,00	180
		Итого материалов:				**193,85**	**775**
		НР первого уровня	%	62,1		1129,46	4518
		НР второго уровня	%	4,35		193,24	773
		Накладные расходы	%	--		1322,70	5291
		Сметная прибыль	%	8		370,84	1483
		Сметная стоимость:				**5006,40**	**20026**
20	**Прайс-лист**	**Плита ребристая 3ПГ6-1АШВ**	**шт**	**1,0000**		**70267,86**	**70268**
		НР второго уровня	%	4,35		3056,65	3057
		Накладные расходы	%	--		3056,65	3057
		Сметная прибыль	%	8		5865,96	5866
		Сметная стоимость:				**79190,47**	**79190**
21	**Прайс-лист**	**Плита ребристая 3ПВ6-1АШВ-7**	**шт**	**3,0000**		**102723,21**	**308170**
		НР второго уровня	%	4,35		4468,46	13405
		Накладные расходы	%	--		4468,46	13405
		Сметная прибыль	%	8		8575,33	25726
		Сметная стоимость:				**115767,00**	**347301**
		Стакан-2 шт					
22	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1641,38**	**3283**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	2,06	1000,00	2060
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0192	1088,00	21
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**2081**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0192	5764,00	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,0192	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**111**
22. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,066	16850,00	1112
22. 5	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--
		Итого материалов:				**556,05**	**1112**
		НР первого уровня	%	62,1		646,12	1292
		НР второго уровня	%	4,35		99,51	199
		Накладные расходы	%	--		745,62	1491
		Сметная прибыль	%	8		190,96	382
		Сметная стоимость:				**2577,97**	**5156**
23	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,2320**		**33996,00**	**7887**
		НР второго уровня	%	4,35		1478,83	343
		Накладные расходы	%	--		1478,83	343
		Сметная прибыль	%	8		2837,99	658
		Сметная стоимость:				**38312,81**	**8889**
24	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0686**		**679631,61**	**46623**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	2,929	1172,00	3433
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,070658	1088,00	77
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**3510**
24. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,458	174,00	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-
24. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,070658	2465,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,070658	1088,00	77
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**428**
24. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0686	614991,00	42188
24. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002744	208994,00	573
		Итого материалов:				**623350,76**	**42762**
		НР первого уровня	%	62,1		31773,49	2180
		НР второго уровня	%	4,35		30946,12	2123
		Накладные расходы	%	--		62719,61	4303
		Сметная прибыль	%	8		59388,10	4074

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**801739,32**	**54999**
25	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23,8720**		**1765,13**	**42137**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,29	30,795	1130,00	34798
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	2,01	918,00	1845
		Итого оплата труда:				**1535,00**	**36643**
25. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	1,938	3546,00	6874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	1,938	910,00	1764
25. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,011936	5764,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,011936	1088,00	13
25. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,007162	4329,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,007162	1554,00	11
25. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,052518	2465,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,052518	1088,00	57
		Итого эксплуатация машин:				**297,54**	**7103**
25. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,140845	998,00	141
25. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,016472	3939,00	65
25. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,176653	174,00	31
25.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	22.177	–	–
		Итого материалов:				**9,89**	**236**
		НР первого уровня	%	60,4		927,14	22133
		НР второго уровня	%	4,35		117,11	2796
		Накладные расходы	%	–		1044,25	24928
		Сметная прибыль	%	8		224,75	5365
		Сметная стоимость:				**3034,13**	**72431**
26	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**23,8720**		**1765,13**	**42137**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	1,29	30,795	1130,00	34798
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	2,01	918,00	1845
		Итого оплата труда:				**1535,00**	**36643**
26. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0812	1,938	3546,00	6874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0812	1,938	910,00	1764
26. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,011936	5764,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,011936	1088,00	13

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,007162	4329,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,007162	1554,00	11
26. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,052518	2465,00	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,052518	1088,00	57
		Итого эксплуатация машин:				**297,54**	**7103**
26. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,140845	998,00	141
26. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00069	0,016472	3939,00	65
26. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,176653	174,00	31
26.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,929	22,177	--	--
		Итого материалов:				**9,89**	**236**
		НР первого уровня	%	60,4		927,14	22133
		НР второго уровня	%	4,35		117,11	2796
		Накладные расходы	%	--		1044,25	24928
		Сметная прибыль	%	8		224,75	5365
		Сметная стоимость:				**3034,13**	**72431**
		Кровля					
27	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**72,0000**		**635,54**	**45759**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	17,496	762,00	13332
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,397	1088,00	1520
		Итого оплата труда:				**206,27**	**14852**
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,9072	4249,00	3855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,9072	1088,00	987
27. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	1,699	158,00	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,4896	5764,00	2822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,4896	1088,00	533
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**6945**
27. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,203	2870,00	6323
27. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,102	16850,00	18562
27. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	3,168	162,00	513
27. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,772	30,00	83
		Итого материалов:				**353,91**	**25482**
		НР первого уровня	%	56,4		116,34	8376
		НР второго уровня	%	4,35		32,71	2355
		Накладные расходы	%	--		149,04	10731

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		62,77	4519
		Сметная стоимость:				**847,35**	**61009**
28	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**72,0000**		**540,37**	**38907**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0009	0,0648	21336,00	1383
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,6048	1088,00	658
		Итого оплата труда:				**28,34**	**2041**
28. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0144	4249,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0144	1088,00	16
28. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0072	5764,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0072	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**39,93**	**2875**
28. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,07344	16850,00	1237
		Итого материалов:				**481,24**	**34649**
		НР первого уровня	%	56,4		15,98	1151
		НР второго уровня	%	4,35		24,20	1743
		Накладные расходы	%	--		40,19	2893
		Сметная прибыль	%	8		46,44	3344
		Сметная стоимость:				**627,00**	**45144**
29	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**72,0000**		**809,66**	**58296**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,403	29,016	1071,00	31076
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,5976	1200,29	717
		Итого оплата труда:				**441,58**	**31793**
29. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,252	5764,00	1453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,252	1088,00	274
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,144	4329,00	623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,144	1554,00	224
29. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	1,325	729,00	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,2016	2465,00	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2016	1088,00	219
		Итого эксплуатация машин:				**49,15**	**3539**
29. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	144,72	132,00	19103
29. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,018	128543,00	2314

1	2	3	4	5	6	7	8
29.9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,04176	54214,00	2264
29.10	21-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	74,16	--	--
		Итого материалов:				**328,90**	**23681**
		НР первого уровня	%	56,4		249,05	17931
		НР второго уровня	%	4,35		46,05	3316
		Накладные расходы	%	--		295,10	21247
		Сметная прибыль	%	8		88,38	6363
		Сметная стоимость:				**1193,14**	**85906**
30	**21-110206-0108 РСНБ РК 2015**	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011**	**м3**	**4,3200**		**30594,00**	**132166**
		НР второго уровня	%	4,35		1330,84	5749
		Накладные расходы	%	--		1330,84	5749
		Сметная прибыль	%	8		2553,99	11033
		Сметная стоимость:				**34478,83**	**148949**
31	**11-120101-0207 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство**	**м2 кровли**	**72,0000**		**1211,59**	**87234**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,232	16,704	1053,00	17589
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,3384	1177,23	398
		Итого оплата труда:				**249,83**	**17988**
31.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0024	0,1728	5764,00	996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,1728	1088,00	188
31.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0009	0,0648	4329,00	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0648	1554,00	101
31.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0638	4,594	729,00	3349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1008	2465,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1008	1088,00	110
		Итого эксплуатация машин:				**67,69**	**4874**
31.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	3,76	270,72	239,00	64702
31.8	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,0077	0,5544	125,00	69
		Итого материалов:				**899,60**	**64771**
		НР первого уровня	%	56,4		140,90	10145
		НР второго уровня	%	4,35		58,83	4236
		Накладные расходы	%	--		199,74	14381
		Сметная прибыль	%	8		112,91	8129

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1524,23**	**109745**
		Технологическое оборудование					
32	**Прайс-лист**	**Многонасосная установка Willo COR-3 MVIE 803/VR в компл. на3 насосов**	**шт**	**1,0000**		**3110641,07**	**3110641,07**
		НР второго уровня	%	4,35		135312,89	135313
		Накладные расходы	%	--		135312,89	135313
		Сметная прибыль	%	8		259676,32	259676
		Сметная стоимость:				**3505630,27**	**3505630**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4337311**
		В том числе:					
		Стоимость оборудования -	Тенге				**3110641**
		Накладные расходы -	Тенге				**135313**
		Сметная прибыль -	Тенге				**259676**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**3505630**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**378437**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**378437**
		Накладные расходы -	Тенге				**16462**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31592**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**426491**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**763958**
		Материалы -	Тенге				**343072**
		Всего заработная плата -	Тенге				**136449**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**240162**
		Накладные расходы -	Тенге				**109611**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**73195**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**36416**
		Сметная прибыль -	Тенге				**69885**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**943454**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**136**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**136449**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**84274**
		Материалы -	Тенге				**472**
		Всего заработная плата -	Тенге				**73287**
		Накладные расходы -	Тенге				**49857**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**44265**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5592**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10730**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**144862**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				66
		Сметная заработная плата -	Тенге				73287
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5020437
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				202
		Сметная заработная плата -	Тенге				209736
		РАЗДЕЛ 3.Резервуар 150 м3					
		Бетонные и Ж/Б конструкции					
33	**11-061301-0105 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	**м3**	**50,4573**		**60472,90**	**3051299**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	24,04	1212,993	1088,00	1319737
33.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,877	94,703	1294,98	122639
		Итого оплата труда:				**28586,06**	**1442376**
33.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,136235	4249,00	579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,136235	1088,00	148
33.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,346	67,926	39,00	2649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0234	1,181	4329,00	5111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0234	1,181	1554,00	1835
33.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,781	89,864	3996,00	359098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,781	89,864	1300,00	116823
33.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0215	1,085	79,00	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,96	98,896	174,00	17208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0698	3,522	2465,00	8682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0698	3,522	1088,00	3832
		Итого эксплуатация машин:				**7796,94**	**393413**
33.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	51,214	21086,00	1079902
33.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	50,457	70,00	3532
33.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,046	2,321	53953,00	125227
33.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,605488	58360,00	35336
33.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00147	0,074172	26517,00	1967
33.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,1	105,96	310,00	32848
33.16	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	0,14128	208994,00	29527

1	2	3	4	5	6	7	8
33.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0217	1,095	27221,00	29805
33.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,222517	30,00	7
		Итого материалов:				**26520,44**	**1338150**
		НР первого уровня	%	48,5		13864,24	699552
		НР второго уровня	%	4,35		3233,67	163162
		Накладные расходы	%	–		17097,91	862714
		Сметная прибыль	%	8		6205,66	313121
		Сметная стоимость:				**83776,47**	**4227135**
34	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0546**		**362621,00**	**19799**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	10,811	1000,00	10811
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,019656	1282,17	25
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**10836**
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00819	4329,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00819	1554,00	13
34. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011466	2465,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011466	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**64**
34. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0546	163454,00	8925
		Итого материалов:				**163454,00**	**8925**
		НР первого уровня	%	48,5		96253,87	5255
		НР второго уровня	%	4,35		19961,06	1090
		Накладные расходы	%	–		116214,92	6345
		Сметная прибыль	%	8		38306,87	2092
		Сметная стоимость:				**517142,80**	**28236**
35	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0972**		**222621,00**	**21639**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	5,638	1000,00	5638
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,034992	1282,17	45
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**5682**
35. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01458	4329,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,01458	1554,00	23
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020412	2465,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020412	1088,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**113**
35. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0972	163454,00	15888
		Итого материалов:				**163454,00**	**15888**
		НР первого уровня	%	48,5		28353,87	2756
		НР второго уровня	%	4,35		10917,41	1061
		Накладные расходы	%	--		39271,27	3817
		Сметная прибыль	%	8		20951,38	2036
		Сметная стоимость:				**282843,65**	**27492**
36	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0139**		**1218868,89**	**16942**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	4,347	1300,00	5650
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,311	1295,08	1698
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**7348**
36. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,28	4828,00	6181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,28	1300,00	1664
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,030441	2465,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,030441	1088,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**6256**
36. 5	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001251	208994,00	261
36. 6	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0139	343444,00	4774
		Итого материалов:				**362253,46**	**5035**
		НР первого уровня	%	62,1		328282,78	4563
		НР второго уровня	%	4,35		67301,10	935
		Накладные расходы	%	--		395583,88	5499
		Сметная прибыль	%	8		129156,22	1795
		Сметная стоимость:				**1743608,99**	**24236**
37	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,1118**		**941912,58**	**105306**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	147,7	16,513	1300,00	21467
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	74,55	8,335	1343,32	11196
		Итого оплата труда:				**292154,36**	**32663**

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	58,13	6,499	4828,00	31377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	58,13	6,499	1300,00	8449
37. 4	32-040102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	14,4	1,61	7520,00	12107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	14,4	1,61	1554,00	2502
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,02	0,225836	2465,00	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,02	0,225836	1088,00	246
		Итого эксплуатация машин:				**393918,94**	**44040**
37. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,06	0,006708	208994,00	1402
37. 7	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,1118	343444,00	38397
		Итого материалов:				**355983,64**	**39799**
		НР первого уровня	%	62,1		181427,86	20284
		НР второго уровня	%	4,35		48865,31	5463
		Накладные расходы	%	--		230293,17	25747
		Сметная прибыль	%	8		93776,46	10484
		Сметная стоимость:				**1265982,21**	**141537**
38	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0320**		**12449,26**	**398**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	11,6	0,3712	964,00	358
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,01216	1284,21	16
		Итого оплата труда:				**11670,40**	**373**
38. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,00512	4329,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,00512	1554,00	8
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,00704	2465,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,00704	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**1234,94**	**40**
38. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,00896	114,00	1
38. 6	21-050301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,032	--	--
		Итого материалов:				**31,92**	**1**
		НР первого уровня	%	48,5		5660,14	181
		НР второго уровня	%	4,35		787,76	25
		Накладные расходы	%	--		6447,90	206
		Сметная прибыль	%	8		1511,77	48
		Сметная стоимость:				**20408,94**	**653**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3215384**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3215384**
		Материалы -	Тенге				**1407797**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1499278**
		Накладные расходы -	Тенге				**904328**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**732592**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**171736**
		Сметная прибыль -	Тенге				**329577**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4449289**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1499278**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4449289**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1499278**
		РАЗДЕЛ 4.Ограждение					
39	**11-070111-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**381,0000**		**2705,58**	**1030825**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,15	438,15	964,00	422377
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3391	129,197	1502,15	194073
		Итого оплата труда:				**1617,98**	**616450**
39. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,029	11,049	432,00	4773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
39. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,296	112,776	4329,00	488207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,296	112,776	1554,00	175254
39. 5	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0118	4,496	3633,00	16333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	4,496	1300,00	5845
39. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0313	11,925	2465,00	29396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	11,925	1088,00	12974
		Итого эксплуатация машин:				**1413,94**	**538710**
39. 7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0078	2,972	21086,00	62663
39. 8	21-041202-0200	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0,248	94,488	–	–
39. 9	21-049999-9914	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92	шт.	0,248	94,488	–	–
39.10	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00762	614991,00	4686
39.11	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,01143	208994,00	2389
		Итого материалов:				**183,04**	**69738**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		1004,76	382815
		НР второго уровня	%	4,35		161,40	61493
		Накладные расходы	%	--		1166,16	444309
		Сметная прибыль	%	8		309,74	118011
		Сметная стоимость:				**4181,48**	**1593144**
40	**11-070111-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	**м оград**	**9,0000**		**2323,58**	**20912**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,91	8,19	964,00	7895
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3161	2,845	1506,41	4286
		Итого оплата труда:				**1353,42**	**12181**
40. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0436	0,3924	432,00	170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,28	2,52	4329,00	10909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	2,52	1554,00	3916
40. 5	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0084	0,0756	3633,00	275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,0756	1300,00	98
40. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0277	0,2493	2465,00	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0277	0,2493	1088,00	271
		Итого эксплуатация машин:				**1329,75**	**11968**
40. 7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,0405	21086,00	854
40. 8	21-041202-0200	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0,333	2,997	--	--
40. 9	21-041203-9901	Столбы бетонные	шт.	0,333	2,997	--	--
40.10	21-049999-9914	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92	шт.	0,333	2,997	--	--
40.11	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00018	614991,00	111
40.12	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000045	0,000405	208994,00	85
		Итого материалов:				**116,59**	**1049**
		НР первого уровня	%	62,1		840,47	7564
		НР второго уровня	%	4,35		137,64	1239
		Накладные расходы	%	--		978,11	8803
		Сметная прибыль	%	8		264,14	2377
		Сметная стоимость:				**3565,83**	**32092**
41	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**41,5800**		**33996,00**	**1413554**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,35		1478,83	61490
		Накладные расходы	%	--		1478,83	61490
		Сметная прибыль	%	8		2837,99	118003
		Сметная стоимость:				**38312,81**	**1593047**
42	**21-040104-0101 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**63,3600**		**52791,00**	**3344838**
		НР второго уровня	%	4,35		2296,41	145500
		Накладные расходы	%	--		2296,41	145500
		Сметная прибыль	%	8		4406,99	279227
		Сметная стоимость:				**59494,40**	**3769565**
43	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**9,1400**		**491541,00**	**4492685**
		НР второго уровня	%	4,35		21382,03	195432
		Накладные расходы	%	--		21382,03	195432
		Сметная прибыль	%	8		41033,84	375049
		Сметная стоимость:				**553956,88**	**5063166**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**10302813**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**10302813**
		Материалы -	Тенге				**70788**
		Всего заработная плата -	Тенге				**628631**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**9251076**
		Накладные расходы -	Тенге				**855533**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**390380**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**465153**
		Сметная прибыль -	Тенге				**892668**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12051014**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**578**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**628631**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**12051014**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**578**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**628631**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**21653836**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**2043795**
		- зарплата рабочих-строителей					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1072817**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**350179**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11917030**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**6620195**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1272390**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**22926226**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**997291**
	ИТОГО:		Тенге				**23923517**
	Сметная прибыль		Тенге				**1913881**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**25837398**

Временные здания и сооружения 1,8%	465073,16
Итого	26302471,16
Дополнительная оплата труда в зонах эколоического бедствия и радиационного риска	1173792,99
Итого в текущих ценах 2017 года	**27476264,16**
Итого с пониж.коэфф.к=0,93272689721	**25627850,61**
НДС 12 %	3075342,07
Всего по акту выполненных работ	**28703192,69**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Кызылорда ЖурСтройИнжиниринг"