ФОРМА - 3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Договор: №46 от 09 августа 2018 года
Наименование стройки: Строительство водозабора в н.п. Бирказан поселка Бельколь Кызылординской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость всего СМР	Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начала 2018 года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
		в рыночных ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство водозабора в н.п. Бирказан поселка Бельколь Кызылординской области.	228 148 240,00	212 800 000,00	55 572 208,78	49 618 043,77	55 572 208,78	49 618 043,77	11 358 791,23	10 141 777,88

Заказчик _____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик _____
ТОО "Бак-Береке 2030"

Технадзор _____
ТОО "Кызылорда НурСтройИнжиниринг"

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"

Наименование стройки - Строительство водозабора в н.п.Бирказан поселка Белколь Кызылординской области

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Насосная станция 1-го подъема					
		ФМ-1					
1	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0756**		**523754,02**	**39596,80**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	42,3	3,198	964,00	3083
1. 2	01-01 0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,188244	1088,00	205
		Итого оплата труда:				**43486,32**	**3288**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,052164	5764,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,052164	1088,00	57
1. 4	33-01 0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,13608	2465,00	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,13608	1088,00	148
		Итого эксплуатация машин:				**8414,16**	**636**
1. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,0567	19856,00	1126
1. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,004536	218211,00	990
1. 7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,0756	439273,00	33209
1. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,378	1461,00	552
		Итого материалов:				**474562,66**	**35877**
		НР первого уровня	%	50,8		22091,05	1670
		НР второго уровня	%	4,35		23744,26	1795
		Накладные расходы	%	--		45835,31	3465
		Сметная прибыль	%	8		45567,15	3445
		Сметная стоимость:				**615156,48**	**46506**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1000**		**24336,53**	**2433,65**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	0,306	946,00	289
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,02287	1119,17	26
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**315**
2.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00027	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00027	1088,00	0
2.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,01821	39,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,0188	5764,00	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,0188	1088,00	20
2.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,00153	4329,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00153	1554,00	2
2.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,0008	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,00227	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,00227	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**123**
2.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,102	21086,00	2151
2.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,00007	40416,00	3
2.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,00086	58360,00	50
2.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000026	26517,00	1
2.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00005	404706,00	20
2.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,043	310,00	13
2.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,000077	30,00	0
2.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,04	907,00	36
		Итого материалов:				**22743,28**	**2274**
		НР первого уровня	%	48,5		1528,10	153
		НР второго уровня	%	4,35		1235,02	124
		Накладные расходы	%	--		2763,11	276
		Сметная прибыль	%	8		2370,09	237
		Сметная стоимость:				**31996,27**	**3200**
3	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,7350**		**822,33**	**604,41**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	0,15582	1071,00	167
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00147	1088,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**229,23**	**168**
3.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,014332	729,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00147	2465,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00147	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**14**
3.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,764	226,00	399
3.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000118	129524,00	15
3.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000176	54214,00	10
		Итого материалов:				**576,14**	**423**
		НР первого уровня	%	50,8		116,45	86
		НР второго уровня	%	4,35		40,84	30
		Накладные расходы	%	--		157,28	116
		Сметная прибыль	%	8		78,37	58
		Сметная стоимость:				**1057,99**	**778**
		Стены					
4	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**13,2300**		**20170,11**	**266850,56**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	60,064	865,00	51956
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	5,292	1088,00	5758
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**57713**
4.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	5,292	5764,00	30503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	5,292	1088,00	5758
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**30503**
4.4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,175	18808,00	59719
4.5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,006615	21421,00	142
4.6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	5,027	24767,00	124514
4.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,58212	30,00	17
		Итого материалов:				**13937,41**	**184392**
		НР первого уровня	%	50,8		2216,05	29318
		НР второго уровня	%	4,35		973,80	12883
		Накладные расходы	%	--		3189,85	42202
		Сметная прибыль	%	8		1868,80	24724
		Сметная стоимость:				**25228,75**	**333776**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**424,05**	**1272,14**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	0,444	946,00	420
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,129	1088,00	140
		Итого оплата труда:				**186,79**	**560**
5.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1236	5764,00	712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1236	1088,00	134
5.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0054	2465,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0054	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**726**
5.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0075	16850,00	126
5.6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**126**
		НР первого уровня	%	62,1		116,00	348
		НР второго уровня	%	4,35		23,49	70
		Накладные расходы	%	--		139,49	418
		Сметная прибыль	%	8		45,08	135
		Сметная стоимость:				**608,62**	**1826**
6	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0660**		**72282,00**	**4770,61**
		НР второго уровня	%	4,35		3144,27	208
		Накладные расходы	%	--		3144,27	208
		Сметная прибыль	%	8		6034,10	398
		Сметная стоимость:				**81460,37**	**5376**
7	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**		**213050,00**	**852,20**
		НР второго уровня	%	4,35		9267,67	37
		Накладные расходы	%	--		9267,67	37
		Сметная прибыль	%	8		17785,41	71
		Сметная стоимость:				**240103,09**	**960**
8	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**9,0000**		**6025,00**	**54225,00**
		НР второго уровня	%	4,35		262,09	2359
		Накладные расходы	%	--		262,09	2359
		Сметная прибыль	%	8		502,97	4527

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6790,05**	**61110**
9	**Прайс-лист**	**Плиты покрытия П1**	**шт**	**1,0000**		**1428,57**	**1428,57**
		НР второго уровня	%	4,35		62,14	62
		Накладные расходы	%	--		62,14	62
		Сметная прибыль	%	8		119,26	119
		Сметная стоимость:				**1609,97**	**1610**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**372286**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1429**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1429**
		Накладные расходы -	Тенге				**62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**119**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1610**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**370857**
		Материалы -	Тенге				**223093**
		Всего заработная плата -	Тенге				**62045**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**59848**
		Накладные расходы -	Тенге				**49081**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**31575**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17506**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33595**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**453533**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62045**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**455143**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62045**
		РАЗДЕЛ 2.Насосная станция 2-го подъема					
		Стены					
10	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**41,7000**		**20170,11**	**841093,61**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	189,318	865,00	163760
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	16,68	1088,00	18148
		Итого оплата труда:				**4362,30**	**181908**
10.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	16,68	5764,00	96144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	16,68	1088,00	18148
		Итого эксплуатация машин:				**2305,60**	**96144**
10.4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	10,008	18808,00	188230

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02085	21421,00	447
10. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	15,846	24767,00	392458
10. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,835	30,00	55
		Итого материалов:				**13937,41**	**581190**
		НР первого уровня	%	50,8		2216,05	92409
		НР второго уровня	%	4,35		973,80	40607
		Накладные расходы	%	--		3189,85	133017
		Сметная прибыль	%	8		1868,80	77929
		Сметная стоимость:				**25228,75**	**1052039**
11	**11-080401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**23,7000**		**2002,81**	**47466,69**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	1,03	24,411	865,00	21116
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,7821	1088,00	851
		Итого оплата труда:				**926,85**	**21966**
11. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,033	0,7821	5764,00	4508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033	0,7821	1088,00	851
		Итого эксплуатация машин:				**190,21**	**4508**
11. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,3318	18808,00	6240
11. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,001185	218211,00	259
11. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,003792	21421,00	81
11. 7	21-030299-9901	Камни керамические или силикатные кладочные	1000 шт.	0,026	0,6162	24767,00	15261
11. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0474	30,00	1
		Итого материалов:				**921,65**	**21843**
		НР первого уровня	%	50,8		470,84	11159
		НР второго уровня	%	4,35		107,60	2550
		Накладные расходы	%	--		578,45	13709
		Сметная прибыль	%	8		206,50	4894
		Сметная стоимость:				**2787,76**	**66070**
12	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**		**424,05**	**7632,84**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	2,664	946,00	2520
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,774	1088,00	842
		Итого оплата труда:				**186,79**	**3362**

1	2	3	4	5	6	7	8
12.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,7416	5764,00	4275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,7416	1088,00	807
12.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0324	2465,00	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0324	1088,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**241,91**	**4354**
12.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,045	16850,00	758
12.6	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	18	--	--
		Итого материалов:				**42,13**	**758**
		НР первого уровня	%	62,1		116,00	2088
		НР второго уровня	%	4,35		23,49	423
		Накладные расходы	%	--		139,49	2511
		Сметная прибыль	%	8		45,08	811
		Сметная стоимость:				**608,62**	**10955**
13	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,7380**		**72282,00**	**53344,12**
		НР второго уровня	%	4,35		3144,27	2320
		Накладные расходы	%	--		3144,27	2320
		Сметная прибыль	%	8		6034,10	4453
		Сметная стоимость:				**81460,37**	**60118**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**949537**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**949537**
Материалы -			Тенге				**603791**
Всего заработная плата -			Тенге				**207237**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**53344**
Накладные расходы -			Тенге				**151557**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**105656**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**45901**
Сметная прибыль -			Тенге				**88088**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1189182**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**235**
Сметная заработная плата -			Тенге				**207237**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1189182**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**235**
Сметная заработная плата -			Тенге				**207237**
РАЗДЕЛ 3.Резервуар 150 м3							
		Бетонные и Ж/Б конструкции					

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,3000**		**6109,98**	**62932,84**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	13,905	762,00	10596
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,867	1088,00	2032
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**12627**
1.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,944	15,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,854	5764,00	10686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,854	1088,00	2017
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,01339	2465,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01339	1088,00	15
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**10794**
1.6	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,575	6994,00	18010
1.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0206	30,00	1
1.8	21-130801-0608	Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл	кг	1,02	10,506	2240,00	23533
		Итого материалов:				**4033,36**	**41544**
		НР первого уровня	%	48,5		594,59	6124
		НР второго уровня	%	4,35		291,65	3004
		Накладные расходы	%	--		886,24	9128
		Сметная прибыль	%	8		559,70	5765
		Сметная стоимость:				**7555,92**	**77826**
2	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**99,2000**		**622,18**	**61720,74**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	35,315	791,00	27934
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,26	910,00	1146
		Итого оплата труда:				**293,15**	**29081**
2.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,997	15,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,26	1888,00	2379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,26	910,00	1147
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**2514**
2.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,024	15402,00	31169
2.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,472	30,00	104
		Итого материалов:				**315,25**	**31273**
		НР первого уровня	%	60,9		178,53	17710
		НР второго уровня	%	4,35		34,83	3455
		Накладные расходы	%	--		213,36	21165

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		66,84	6631
		Сметная стоимость:				**902,39**	**89517**
3	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**99,2000**		**1573,66**	**156106,98**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	19,939	910,00	18145
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,6944	1088,00	756
		Итого оплата труда:				**190,53**	**18900**
3. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	3,383	729,00	2466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,6944	2465,00	1712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,6944	1088,00	756
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**4178**
3. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	2,48	14628,00	36277
3. 6	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	416,64	226,00	94161
3. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,015872	129524,00	2056
3. 8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,023808	54214,00	1291
		Итого материалов:				**1348,64**	**133785**
		НР первого уровня	%	50,8		96,79	9601
		НР второго уровня	%	4,35		72,66	7208
		Накладные расходы	%	--		169,45	16810
		Сметная прибыль	%	8		139,45	13833
		Сметная стоимость:				**1882,56**	**186750**
4	**21-100402-0201 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**218,2400**		**260,00**	**56742,40**
		НР второго уровня	%	4,35		11,31	2468
		Накладные расходы	%	--		11,31	2468
		Сметная прибыль	%	8		21,70	4737
		Сметная стоимость:				**293,01**	**63948**
5	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**99,2000**		**622,18**	**61720,74**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	35,315	791,00	27934
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,26	910,00	1146
		Итого оплата труда:				**293,15**	**29081**
5. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,997	15,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,26	1888,00	2379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,26	910,00	1147

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**2514**
5.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,024	15402,00	31169
5.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,472	30,00	104
		Итого материалов:				**315,25**	**31273**
		НР первого уровня	%	60,9		178,53	17710
		НР второго уровня	%	4,35		34,83	3455
		Накладные расходы	%	--		213,36	21165
		Сметная прибыль	%	8		66,84	6631
		Сметная стоимость:				**902,39**	**89517**
6	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,7000**		**27888,08**	**75297,83**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,51	9,477	910,00	8624
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2456	0,66312	1094,26	726
		Итого оплата труда:				**3462,85**	**9350**
6.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00729	4249,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00729	1088,00	8
6.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2088	0,56376	39,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2348	0,63396	5764,00	3654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2348	0,63396	1088,00	690
6.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,00891	4329,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,00891	1554,00	14
6.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0072	0,01944	79,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,01296	2465,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,01296	1088,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**1399,69**	**3779**
6.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,754	21086,00	58071
6.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,675	70,00	47
6.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0059	0,01593	58360,00	930
6.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000675	26517,00	18
6.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,513	310,00	159
6.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,3321	6994,00	2323
6.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,009828	30,00	0
6.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,485	907,00	1347
		Итого материалов:				**23294,29**	**62895**
		НР первого уровня	%	48,5		1679,48	4535

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,35		1286,19	3473
		Накладные расходы	%	--		2965,67	8007
		Сметная прибыль	%	8		2468,30	6664
		Сметная стоимость:				**33322,06**	**89970**
7	**11-061301-0105 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство**	**м3**	**59,6427**		**66723,27**	**3979556,97**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	24,04	1433,811	1088,00	1559987
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,877	111,943	1294,98	144964
		Итого оплата труда:				**28586,06**	**1704951**
7.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,161035	4249,00	684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,161035	1088,00	175
7.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,346	80,291	39,00	3131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0234	1,396	4329,00	6042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0234	1,396	1554,00	2169
7.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,781	106,224	3996,00	424470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,781	106,224	1300,00	138091
7.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0215	1,282	79,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,96	116,9	174,00	20341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0698	4,163	2465,00	10262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0698	4,163	1088,00	4529
		Итого эксплуатация машин:				**7796,94**	**465031**
7.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	60,537	27244,00	1649280
7.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	59,643	70,00	4175
7.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,046	2,744	53953,00	148024
7.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,715713	58360,00	41769
7.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00147	0,087675	26517,00	2325
7.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,1	125,25	310,00	38827
7.16	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	0,167	208994,00	34902
7.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0217	1,294	27221,00	35231
7.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,263024	30,00	8
		Итого материалов:				**32770,81**	**1954541**
		НР первого уровня	%	48,5		13864,24	826901
		НР второго уровня	%	4,35		3505,56	209081

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		17369,80	1035982
		Сметная прибыль	%	8		6727,45	401243
		Сметная стоимость:				**90820,52**	**5416784**
8	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,3120		198348,00	855277
		НР второго уровня	%	4,35		8628,14	37205
		Накладные расходы	%	--		8628,14	37205
		Сметная прибыль	%	8		16558,09	71398
		Сметная стоимость:				**223534,23**	**963880**
9	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,6790		195353,00	718703,69
		НР второго уровня	%	4,35		8497,86	31264
		Накладные расходы	%	--		8497,86	31264
		Сметная прибыль	%	8		16308,07	59997
		Сметная стоимость:				**220158,92**	**809965**
10	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3690		213050,00	78615,45
		НР второго уровня	%	4,35		9267,67	3420
		Накладные расходы	%	--		9267,67	3420
		Сметная прибыль	%	8		17785,41	6563
		Сметная стоимость:				**240103,09**	**88598**
11	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	м3	7,6000		59943,00	455566,80
		НР второго уровня	%	4,35		2607,52	19817
		Накладные расходы	%	--		2607,52	19817
		Сметная прибыль	%	8		5004,04	38031
		Сметная стоимость:				**67554,56**	**513415**
12	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0320		198348,00	6347,14
		НР второго уровня	%	4,35		8628,14	276
		Накладные расходы	%	--		8628,14	276
		Сметная прибыль	%	8		16558,09	530
		Сметная стоимость:				**223534,23**	**7153**
13	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4,0000		12474,00	49896,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,35		542,62	2170
		Накладные расходы	%	--		542,62	2170
		Сметная прибыль	%	8		1041,33	4165
		Сметная стоимость:				**14057,95**	**56232**
14	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**3483,00**	**13932,00**
		НР второго уровня	%	4,35		151,51	606
		Накладные расходы	%	--		151,51	606
		Сметная прибыль	%	8		290,76	1163
		Сметная стоимость:				**3925,27**	**15701**
15	**21-040301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**5,0000**		**8633,00**	**43165,00**
		НР второго уровня	%	4,35		375,54	1878
		Накладные расходы	%	--		375,54	1878
		Сметная прибыль	%	8		720,68	3603
		Сметная стоимость:				**9729,22**	**48646**
16	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**5643,00**	**16929,00**
		НР второго уровня	%	4,35		245,47	736
		Накладные расходы	%	--		245,47	736
		Сметная прибыль	%	8		471,08	1413
		Сметная стоимость:				**6359,55**	**19079**
17	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**19255,00**	**38510,00**
		НР второго уровня	%	4,35		837,59	1675
		Накладные расходы	%	--		837,59	1675
		Сметная прибыль	%	8		1607,41	3215
		Сметная стоимость:				**21700,00**	**43400**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6731021**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6731021**
Материалы -			Тенге				**2255309**
Всего заработная плата -			Тенге				**1803990**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2333684**
Накладные расходы -			Тенге				**1213773**
Сметная прибыль -			Тенге				**635584**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8580378**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1665**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1803990**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8580378**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1665
		Сметная заработная плата -	Тенге				1803990

ИТОГО по разделам:	**10224703**
Временные здания и сооружения 1,8%	184044,65
Итого	10408747,28
Дополнительная оплата труда в зонах эколоического бедствия и радиационного риска	464508,24
Итого в текущих ценах 2017 года	**10873255,52**
Итого с пониж.коэфф.к=0,93272689721	**10141777,88**
НДС 12 %	1217013,35
Всего по акту выполненных работ	**11358791,23**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Кызылорда НурСтройИнжиниринг"