ФОРМА - 3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Договор: №46 от 09 августа 2018 года
Наименование стройки: Строительство водозабора в н.п. Бирказан поселка Бельколь Кызылординской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2018г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость всего СМР	Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начала 2018 года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
		в рыночных ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге	в рыночных ценах, тенге	в теущих ценах, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство водозабора в н.п. Бирказан поселка Бельколь Кызылординской области.	228 148 240,00	212 800 000,00	55 572 208,781	49 618 043,769	9 772 037,704	8 725 033,879	9 772 037,704	8 725 033,879

Заказчик _____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик _____
ТОО "Бак-Береке 2030"

Технадзор _____
ТОО "Кызылорда НурСтройИнжиниринг"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки - Строительство водозабора н.п.Бирказан поселка Бельколь Кызылординской области.
Бурение разведочно-эксплуатационной скважины №№6645 и резервной скважины №6646 для хозяйственно-питьевых нужд

АКТ №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Монтаж водоподъемного насоса ЭЦВ25-100					
1	**13-070403-0410 РСНБ РК 2015**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100, масса 1,61 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**121148,04**	**121148**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=866,05)	чел-ч	64	64	866,05	55427
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,35	16,35	1111,02	18165
		Итого оплата труда:				**73592,38**	**73592**
1.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	16,35	16,35	3298,90	53937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,35	16,35	1111,02	18165
		Итого эксплуатация машин:				**53937,01**	**53937**
1.4	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01	0,01	381819,66	3818
1.5	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,006	0,006	51147,90	307
1.6	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	6	6	1191,36	7148
1.7	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,5	0,5	400,04	200
1.8	22-040201-0301	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,001	0,001	310557,02	311
1.9	51-019999-9905	Задвижки стальные диаметром 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**11783,82**	**11784**
		НР первого уровня	%	40,6		29878,51	29879
		НР второго уровня	%	4		6041,06	6041
		Накладные расходы	%	--		35919,57	35920
		Сметная прибыль	%	8		12565,41	12565

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**169633,01**	**169633**
2	**ПРайс-лист**	**Насос типа ЭЦВ 8-25-100 (г.Алматы АО "Келет")**	**шт**	**1,0000**		**249732,00**	**249732**
		НР второго уровня	%	4		9989,28	9989
		Накладные расходы	%	--		9989,28	9989
		Сметная прибыль	%	8		20777,70	20778
		Сметная стоимость:				**280498,98**	**280499**
3	**13-080301-0209 РСНБ РК 2015**	**Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**60792,61**	**60793**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	32	32	853,68	27318
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,06	11,06	963,67	10658
		Итого оплата труда:				**37976,00**	**37976**
3.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	3,43	3,43	3298,90	11315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,43	3,43	1111,02	3811
3.4	31-050201-0106	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т	маш.-ч	4,2	4,2	3037,29	12757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,2	4,2	953,89	4006
3.5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,43	3,43	2267,35	7777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,43	3,43	828,31	2841
		Итого эксплуатация машин:				**31848,86**	**31849**
3.6	21-070204-0305	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,079	0,079	16995,80	1343
3.7	21-130814-2202	Скобы металлические	кг	0,06	0,06	146,57	9
3.8	24-010102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	0,05	0,05	4062,54	203
3.9	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,005	0,005	14281,24	71
		Итого материалов:				**1626,00**	**1626**
		НР первого уровня	%	42,8		16253,73	16254
		НР второго уровня	%	4		3081,85	3082
		Накладные расходы	%	--		19335,58	19336
		Сметная прибыль	%	8		6410,26	6410
		Сметная стоимость:				**86538,45**	**86538**
4	**13-080303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**3064,67**	**3065**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	2	2	853,68	1707

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	969,66	19
		Итого оплата труда:				**1726,75**	**1727**
4.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	10,77	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3298,90	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1111,02	11
4.5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	165,76	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2267,35	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
4.7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,13	0,13	27,23	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**81,18**	**81**
4.8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,003	136531,84	410
4.9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00027	381819,66	103
4.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	182,65	223
4.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,01	428,96	4
4.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,006	743,06	4
4.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	289,46	1
4.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1023,77	1
4.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	620,99	15
4.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	270,38	330
4.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
4.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53
4.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116
4.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,044	0,044	--	--
4.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,001	0,001	180,74	0
		Итого материалов:				**1276,13**	**1276**
		НР первого уровня	%	42,8		739,05	739
		НР второго уровня	%	4		152,15	152
		Накладные расходы	%	--		891,20	891
		Сметная прибыль	%	8		316,47	316
		Сметная стоимость:				**4272,34**	**4272**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**51-080401-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ящики управления Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**58236,00**	**58236**
		НР второго уровня	%	4		2329,44	2329
		Накладные расходы	%	--		2329,44	2329
		Сметная прибыль	%	8		4845,24	4845
		Сметная стоимость:				**65410,68**	**65411**
6	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**255,0000**		**543,23**	**138525**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,12	30,6	828,31	25346
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	21,93	865,66	18984
		Итого оплата труда:				**173,84**	**44330**
6.3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,612	3298,90	2019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,612	1111,02	680
6.4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	8,874	2229,52	19785
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	8,874	733,67	6511
6.5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	8,874	10,95	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.6	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	11,832	3474,83	41114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	11,832	953,89	11286
6.7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,612	2267,35	1388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,612	828,31	507
		Итого эксплуатация машин:				**252,56**	**64403**
6.8	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,255	307,67	78
6.9	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,00408	281414,94	1148
6.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	63,24	182,65	11551
6.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,062475	1671,43	104
6.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	63,24	270,38	17099
6.13	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00255	2673,62	7
6.14	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001275	3979616,27	5074
6.15	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	26,01	233,58	6075
6.16	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,05304	361,08	19

1	2	3	4	5	6	7	8
6.17	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	7,344	1037,54	7620
		Итого материалов:				**191,28**	**48776**
		НР первого уровня	%	42,8		74,41	18973
		НР второго уровня	%	4		24,71	6300
		Накладные расходы	%	--		99,11	25273
		Сметная прибыль	%	8		51,39	13104
		Сметная стоимость:				**693,73**	**176902**
7	**23-060147-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2550**		**604283,59**	**154092**
		НР второго уровня	%	4		24171,34	6164
		Накладные расходы	%	--		24171,34	6164
		Сметная прибыль	%	8		50276,39	12820
		Сметная стоимость:				**678731,33**	**173076**
8	**11-160901-0504 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**5843,26**	**5843**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	1,98	1,98	809,14	1602
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	828,31	25
		Итого оплата труда:				**1626,95**	**1627**
8.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3561,49	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
8.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,54	0,54	165,76	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1767,51	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	828,31	17
		Итого эксплуатация машин:				**160,48**	**160**
8.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	179494,64	503
8.7	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	0,00054	195385,08	106
8.8	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42
8.9	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	1715,08	3430
8.10	23-030301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**4080,68**	**4081**
		НР первого уровня	%	60,4		982,68	983
		НР второго уровня	%	4		273,04	273

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1255,71	1256
		Сметная прибыль	%	8		567,92	568
		Сметная стоимость:				**7666,89**	**7667**
9	**23-030301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч**	**шт.**	**1,0000**		**315825,75**	**315826**
		НР второго уровня	%	4		12633,03	12633
		Накладные расходы	%	--		12633,03	12633
		Сметная прибыль	%	8		26276,70	26277
		Сметная стоимость:				**354735,48**	**354735**
10	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1507,75**	**1508**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	1,47	781,30	1149
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**1157**
10.3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	165,76	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1767,51	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**76**
10.5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	178004,42	196
10.6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27
10.7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60
10.8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
10.9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**284**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	699
		НР второго уровня	%	4		88,26	88
		Накладные расходы	%	--		786,96	787
		Сметная прибыль	%	8		183,58	184
		Сметная стоимость:				**2478,29**	**2478**
11	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1525,43**	**1525**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	1,47	781,30	1149
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	828,31	17
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**1165**
11. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	165,76	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1767,51	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	828,31	17
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**93**
11. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	178004,42	196
11. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27
11. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60
11. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
11. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**283,55**	**284**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	704
		НР второго уровня	%	4		89,17	89
		Накладные расходы	%	--		792,87	793
		Сметная прибыль	%	8		185,46	185
		Сметная стоимость:				**2503,76**	**2504**
12	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2734,34**	**2734**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	2,6	2,6	781,30	2031
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	898,99	36
		Итого оплата труда:				**2067,34**	**2067**
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3561,49	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8
12. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3114,94	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1111,02	11
12. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	0,63	165,76	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1767,51	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	828,31	17
		Итого эксплуатация машин:				**206,54**	**207**
12. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00207	179494,64	372
12. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00033	195385,08	64
12. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60

1	2	3	4	5	6	7	8
12.10	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	2	--	--
12.11	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	--	--
		Итого материалов:				**496,42**	**496**
		НР первого уровня	%	60,4		1248,67	1249
		НР второго уровня	%	4		159,32	159
		Накладные расходы	%	--		1407,99	1408
		Сметная прибыль	%	8		331,39	331
		Сметная стоимость:				**4473,73**	**4474**
13	**23-040601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**15223,38**	**15223**
		НР второго уровня	%	4		608,94	609
		Накладные расходы	%	--		608,94	609
		Сметная прибыль	%	8		1266,59	1267
		Сметная стоимость:				**17098,90**	**17099**
14	**23-040601-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**31889,76**	**31890**
		НР второго уровня	%	4		1275,59	1276
		Накладные расходы	%	--		1275,59	1276
		Сметная прибыль	%	8		2653,23	2653
		Сметная стоимость:				**35818,58**	**35819**
15	**23-040601-0907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**55069,20**	**55069**
		НР второго уровня	%	4		2202,77	2203
		Накладные расходы	%	--		2202,77	2203
		Сметная прибыль	%	8		4581,76	4582
		Сметная стоимость:				**61853,73**	**61854**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**23-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**27512,33**	**27512**
		НР второго уровня	%	4		1100,49	1100
		Накладные расходы	%	–		1100,49	1100
		Сметная прибыль	%	8		2289,03	2289
		Сметная стоимость:				**30901,85**	**30902**
17	**23-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**35331,76**	**35332**
		НР второго уровня	%	4		1413,27	1413
		Накладные расходы	%	–		1413,27	1413
		Сметная прибыль	%	8		2939,60	2940
		Сметная стоимость:				**39684,63**	**39685**
18	**23-041001-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**46802,40**	**46802**
		НР второго уровня	%	4		1872,10	1872
		Накладные расходы	%	–		1872,10	1872
		Сметная прибыль	%	8		3893,96	3894
		Сметная стоимость:				**52568,46**	**52568**
19	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2278,81**	**2279**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,2266	0,2266	853,68	193
		Итого оплата труда:				**193,44**	**193**
19.2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	304,79	3
19.3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	371,48	4
19.4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	247,04	5
19.5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2073,66	2074
		Итого материалов:				**2085,36**	**2085**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		116,84	117
		НР второго уровня	%	4		95,83	96
		Накладные расходы	%	--		212,67	213
		Сметная прибыль	%	8		199,32	199
		Сметная стоимость:				**2690,79**	**2691**
20	**23-020103-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**702,59**	**1405**
		НР второго уровня	%	4		28,10	56
		Накладные расходы	%	--		28,10	56
		Сметная прибыль	%	8		58,46	117
		Сметная стоимость:				**789,15**	**1578**
21	**23-020103-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**1541,12**	**3082**
		НР второго уровня	%	4		61,64	123
		Накладные расходы	%	--		61,64	123
		Сметная прибыль	%	8		128,22	256
		Сметная стоимость:				**1730,99**	**3462**
22	**23-020103-0409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**2152,30**	**12914**
		НР второго уровня	%	4		86,09	517
		Накладные расходы	%	--		86,09	517
		Сметная прибыль	%	8		179,07	1074
		Сметная стоимость:				**2417,46**	**14505**
23	**23-020103-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**3146,36**	**6293**
		НР второго уровня	%	4		125,85	252
		Накладные расходы	%	--		125,85	252

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		261,78	524
		Сметная стоимость:				**3533,99**	**7068**
24	**23-020101-0181 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1568,65**	**1569**
		НР второго уровня	%	4		62,75	63
		Накладные расходы	%	--		62,75	63
		Сметная прибыль	%	8		130,51	131
		Сметная стоимость:				**1761,91**	**1762**
25	**23-020101-0615 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**1090,37**	**1090**
		НР второго уровня	%	4		43,61	44
		Накладные расходы	%	--		43,61	44
		Сметная прибыль	%	8		90,72	91
		Сметная стоимость:				**1224,70**	**1225**
26	**23-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**555,90**	**556**
		НР второго уровня	%	4		22,24	22
		Накладные расходы	%	--		22,24	22
		Сметная прибыль	%	8		46,25	46
		Сметная стоимость:				**624,39**	**624**
27	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,1300**		**322359,71**	**41907**
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	270	35,1	891,41	31288
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,65	3,595	908,46	3265
		Итого оплата труда:				**265799,50**	**34554**
27.3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,17	1,972	3104,70	6123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,17	1,972	953,89	1881

1	2	3	4	5	6	7	8
27.4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,1	0,143	3781,98	541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,143	1111,02	159
27.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	16,5	2,145	23,34	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	1,56	128,74	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,8	0,234	166,49	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.8	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	11,17	1,452	1170,50	1700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,17	1,452	828,31	1203
27.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0273	1767,51	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0273	828,31	23
		Итого эксплуатация машин:				**66933,81**	**8701**
27.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0234	24437,72	572
27.11	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0052	200244,36	1041
27.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7	2,041	148,83	304
27.13	23-011399-9909	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80	м	1004	130,52	--	--
		Итого материалов:				**14745,19**	**1917**
		НР первого уровня	%	62,1		165061,49	21458
		НР второго уровня	%	4		19496,85	2535
		Накладные расходы	%	--		184558,34	23993
		Сметная прибыль	%	8		40553,44	5272
		Сметная стоимость:				**547471,49**	**71171**
28	**23-010301-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**130,0000**		**2863,39**	**372241**
		НР второго уровня	%	4		114,54	14890
		Накладные расходы	%	--		114,54	14890
		Сметная прибыль	%	8		238,23	30970
		Сметная стоимость:				**3216,16**	**418101**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1768191**
	в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**147211**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**159507**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**51178**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1153505**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**307968**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**91053**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1859244**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**74370**
	ИТОГО:		Тенге				**1933614**
	Сметная прибыль		Тенге				**154689**
	ИТОГО по акту на 1 скважину:		Тенге				**2088303**

Итого на 1 скважину	**2 088 303**
Временные здания и сооружения 2,4%	50 119
Итого	2 138 422
Дополнительная оплата труда в зонах эколоического бедствия и радиационного риска	169 361
Итого в текущих ценах 2017 года	**2 307 784**
Итого с пониж.коэфф.к=0,93272689721	2 152 532
НДС 12 %	258 304
Всего по акту выполненных работ	**2 410 836**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "КызылордаНурСтройИнжиниринг"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"

Наименование стройки - Строительство водозабора в н.п.Бирказан поселка Белколь Кызылординской области

АКТ №2
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Насосная станция 1-го подъема					
1	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**35,8900**		**247,75**	**8892**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,013	0,46657	638,00	298
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	1,349	1554,00	2097
		Итого оплата труда:				**66,72**	**2395**
1.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,337366	4161,00	1404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,337366	1554,00	524
1.4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,012	7101,00	7187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	1,012	1554,00	1573
		Итого эксплуатация машин:				**239,36**	**8591**
1.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001436	2326,00	3
		Итого материалов:				**0,09**	**3**
		НР первого уровня	%	59,1		39,43	1415
		НР второго уровня	%	4,35		12,49	448
		Накладные расходы	%	--		51,93	1864
		Сметная прибыль	%	8		23,97	860
		Сметная стоимость:				**323,65**	**11616**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**1,1100**		**1353,66**	**1503**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	1,709	879,00	1503
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**1503**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		800,01	888
		НР второго уровня	%	4,35		93,68	104
		Накладные расходы	%	–		893,70	992
		Сметная прибыль	%	8		179,79	200
		Сметная стоимость:				**2427,15**	**2694**
3	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25,9000**		**30,63**	**793**
3.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,208754	1300,00	271
		Итого оплата труда:				**10,48**	**271**
3.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,208754	3800,00	793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,208754	1300,00	271
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**793**
		НР первого уровня	%	59,1		6,19	160
		НР второго уровня	%	4,35		1,60	41
		Накладные расходы	%	–		7,79	202
		Сметная прибыль	%	8		3,07	80
		Сметная стоимость:				**41,50**	**1075**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,1000**		**706,64**	**7844**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	10,789	727,00	7844
		Итого оплата труда:				**706,64**	**7844**
		НР первого уровня	%	59,1		417,63	4636
		НР второго уровня	%	4,35		48,91	543
		Накладные расходы	%	–		466,53	5179
		Сметная прибыль	%	8		93,85	1042
		Сметная стоимость:				**1267,03**	**14064**
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**25,9000**		**131,75**	**3412**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	2,797	638,00	1785
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,679875	1088,00	740
		Итого оплата труда:				**97,46**	**2524**
5.3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,679875	2338,00	1590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,679875	1088,00	740
5.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,72	14,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**1628**
		НР первого уровня	%	59,1		57,60	1492
		НР второго уровня	%	4,35		8,24	213
		Накладные расходы	%	--		65,84	1705
		Сметная прибыль	%	8		15,81	409
		Сметная стоимость:				**213,39**	**5527**
		ФМ-1					
6	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,0400**		**3852,13**	**57936**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	3,956	850,00	3362
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,49632	1260,28	626
		Итого оплата труда:				**265,14**	**3988**
6.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,115808	4249,00	492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,115808	1088,00	126
6.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,183488	4161,00	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,183488	1554,00	285
6.5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,174464	3173,00	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,174464	1088,00	190
6.6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,76704	120,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,02256	2465,00	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,02256	1088,00	25
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**1957**
6.8	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,276736	3476,00	962
6.9	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,896384	3101,00	2780
6.10	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,0368	0,553472	2216,00	1226
6.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,372992	127748,00	47649
		Итого материалов:				**3498,48**	**52617**
		НР первого уровня	%	60,9		161,47	2429
		НР второго уровня	%	4,35		174,59	2626
		Накладные расходы	%	--		336,06	5054
		Сметная прибыль	%	8		335,06	5039
		Сметная стоимость:				**4523,25**	**68030**
7	**11-060201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**9,1800**		**22834,05**	**209617**

1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	2,88	26,438	894,00	23636
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,115	1,056	1292,61	1365
		Итого оплата труда:				**2723,37**	**25001**
7.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024786	4249,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024786	1088,00	27
7.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	1,193	39,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0459	4329,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0459	1554,00	71
7.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1	0,918	3996,00	3668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,918	1300,00	1193
7.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0072	0,066096	79,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0073	0,067014	2465,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,067014	1088,00	73
		Итого эксплуатация машин:				**456,35**	**4189**
7.9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,364	18609,00	174247
7.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18	1,652	70,00	116
7.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,010098	40416,00	408
7.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000918	53953,00	50
7.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,030294	58360,00	1768
7.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00023	0,002111	26517,00	56
7.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,193	310,00	370
7.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,090882	6994,00	636
7.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,033048	27221,00	900
7.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02868	0,263282	30,00	8
7.19	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	2,616	1236,00	3234
		Итого материалов:				**19802,98**	**181791**
		НР первого уровня	%	48,5		1320,83	12125
		НР второго уровня	%	4,35		1050,74	9646
		Накладные расходы	%	–		2371,57	21771
		Сметная прибыль	%	8		2016,45	18511
		Сметная стоимость:				**27222,07**	**249899**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0223**		**213050,00**	**4751**
		НР второго уровня	%	4,35		9267,67	207
		Накладные расходы	%	--		9267,67	207
		Сметная прибыль	%	8		17785,41	397
		Сметная стоимость:				**240103,09**	**5354**
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4000**		**198348,00**	**79339**
		НР второго уровня	%	4,35		8628,14	3451
		Накладные расходы	%	--		8628,14	3451
		Сметная прибыль	%	8		16558,09	6623
		Сметная стоимость:				**223534,23**	**89414**
10	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**9,4000**		**2075,26**	**19507**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	1,889	910,00	1719
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0658	1088,00	72
		Итого оплата труда:				**190,53**	**1791**
10.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,32054	729,00	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0658	2465,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0658	1088,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**396**
10.5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,235	14628,00	3438
10.6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	20,68	228,00	4715
10.7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	39,48	226,00	8922
10.8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001504	129524,00	195
10.9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002256	54214,00	122
		Итого материалов:				**1850,24**	**17392**
		НР первого уровня	%	50,8		96,79	910
		НР второго уровня	%	4,35		94,48	888
		Накладные расходы	%	--		191,27	1798
		Сметная прибыль	%	8		181,32	1704
		Сметная стоимость:				**2447,85**	**23010**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**33,8400**		**822,33**	**27828**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	7,174	1071,00	7683
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,06768	1088,00	74
		Итого оплата труда:				**229,23**	**7757**
11.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,65988	729,00	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,06768	2465,00	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,06768	1088,00	74
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**648**
11.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	81,216	226,00	18355
11.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005414	129524,00	701
11.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008122	54214,00	440
		Итого материалов:				**576,14**	**19496**
		НР первого уровня	%	50,8		116,45	3941
		НР второго уровня	%	4,35		40,84	1382
		Накладные расходы	%	--		157,28	5323
		Сметная прибыль	%	8		78,37	2652
		Сметная стоимость:				**1057,99**	**35802**
		РАЗДЕЛ 2.Насосная станция 2-го подъема					
		Земляные работы					
12	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**205,6400**		**247,75**	**50947**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,013	2,673	638,00	1706
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	7,732	1554,00	12016
		Итого оплата труда:				**66,72**	**13721**
12.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	1,933	4161,00	8043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,933	1554,00	3004
12.4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	5,799	7101,00	41179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	5,799	1554,00	9012
		Итого эксплуатация машин:				**239,36**	**49222**
12.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,008226	2326,00	19
		Итого материалов:				**0,09**	**19**
		НР первого уровня	%	59,1		39,43	8109

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,35		12,49	2569
		Накладные расходы	%	–		51,93	10678
		Сметная прибыль	%	8		23,97	4930
		Сметная стоимость:				**323,65**	**66555**
13	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,3600**		**1353,66**	**8609**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	9,794	879,00	8609
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**8609**
		НР первого уровня	%	59,1		800,01	5088
		НР второго уровня	%	4,35		93,68	596
		Накладные расходы	%	–		893,70	5684
		Сметная прибыль	%	8		179,79	1143
		Сметная стоимость:				**2427,15**	**15437**
14	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**148,4000**		**30,63**	**4545**
14.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,196	1300,00	1555
		Итого оплата труда:				**10,48**	**1555**
14.2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,196	3800,00	4545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,196	1300,00	1555
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**4545**
		НР первого уровня	%	59,1		6,19	919
		НР второго уровня	%	4,35		1,60	238
		Накладные расходы	%	–		7,79	1157
		Сметная прибыль	%	8		3,07	456
		Сметная стоимость:				**41,50**	**6158**
15	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**63,6000**		**706,64**	**44943**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	61,819	727,00	44943
		Итого оплата труда:				**706,64**	**44943**
		НР первого уровня	%	59,1		417,63	26561
		НР второго уровня	%	4,35		48,91	3110
		Накладные расходы	%	–		466,53	29671
		Сметная прибыль	%	8		93,85	5969
		Сметная стоимость:				**1267,03**	**80583**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**148,4000**		**131,75**	**19551**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	16,027	638,00	10225
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,896	1088,00	4238
		Итого оплата труда:				**97,46**	**14464**
16. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,896	2338,00	9108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,896	1088,00	4239
16. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	15,582	14,00	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**9326**
		НР первого уровня	%	59,1		57,60	8548
		НР второго уровня	%	4,35		8,24	1222
		Накладные расходы	%	--		65,84	9770
		Сметная прибыль	%	8		15,81	2346
		Сметная стоимость:				**213,39**	**31667**
		Фундаменты ФМ1					
17	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 к=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,4000**		**3926,40**	**127215**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	8,521	850,00	7243
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,069	1260,28	1347
		Итого оплата труда:				**265,14**	**8591**
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,24948	4249,00	1060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,24948	1088,00	271
17. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,39528	4161,00	1645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,39528	1554,00	614
17. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,37584	3173,00	1193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,37584	1088,00	409
17. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	1,652	120,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0486	2465,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0486	1088,00	53
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**4215**
17. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	1,192	4234,00	5048
17. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,59616	3476,00	2072

1	2	3	4	5	6	7	8
17.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	1,931	3101,00	5988
17.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,80352	127748,00	102648
		Итого материалов:				**3572,74**	**115757**
		НР первого уровня	%	60,9		161,47	5232
		НР второго уровня	%	4,35		177,82	5761
		Накладные расходы	%	--		339,29	10993
		Сметная прибыль	%	8		341,25	11057
		Сметная стоимость:				**4606,94**	**149265**
18	**11-060201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**20,5000**		**25360,59**	**519892**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	2,88	59,04	894,00	52782
18.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,115	2,357	1292,61	3047
		Итого оплата труда:				**2723,37**	**55829**
18.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,05535	4249,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,05535	1088,00	60
18.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	2,665	39,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,1025	4329,00	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,1025	1554,00	159
18.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1	2,05	3996,00	8192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	2,05	1300,00	2665
18.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0072	0,1476	79,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0073	0,14965	2465,00	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,14965	1088,00	163
		Итого эксплуатация машин:				**456,35**	**9355**
18.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	20,91	21086,00	440908
18.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18	3,69	70,00	258
18.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,02255	40416,00	911
18.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,00205	53953,00	111
18.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,06765	58360,00	3948
18.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00023	0,004715	26517,00	125
18.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	2,665	310,00	826

1	2	3	4	5	6	7	8
18.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,20295	6994,00	1419
18.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,0738	27221,00	2009
18.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02868	0,58794	30,00	18
18.19	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	5,843	1236,00	7221
		Итого материалов:				**22329,52**	**457755**
		НР первого уровня	%	48,5		1320,83	27077
		НР второго уровня	%	4,35		1160,64	23793
		Накладные расходы	%	--		2481,48	50870
		Сметная прибыль	%	8		2227,37	45661
		Сметная стоимость:				**30069,43**	**616423**
19	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0550**		**213050,00**	**11718**
		НР второго уровня	%	4,35		9267,67	510
		Накладные расходы	%	--		9267,67	510
		Сметная прибыль	%	8		17785,41	978
		Сметная стоимость:				**240103,09**	**13206**
20	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0151**		**198348,00**	**201343**
		НР второго уровня	%	4,35		8628,14	8758
		Накладные расходы	%	--		8628,14	8758
		Сметная прибыль	%	8		16558,09	16808
		Сметная стоимость:				**223534,23**	**226910**
21	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**14,4000**		**2075,26**	**29884**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	0,201	2,894	910,00	2634
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,1008	1088,00	110
		Итого оплата труда:				**190,53**	**2744**
21.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,49104	729,00	358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,1008	2465,00	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,1008	1088,00	110
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**606**
21.5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,36	14628,00	5266
21.6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	31,68	228,00	7223

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	60,48	226,00	13668
21. 8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002304	129524,00	298
21. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003456	54214,00	187
		Итого материалов:				**1850,24**	**26643**
		НР первого уровня	%	50,8		96,79	1394
		НР второго уровня	%	4,35		94,48	1361
		Накладные расходы	%	--		191,27	2754
		Сметная прибыль	%	8		181,32	2611
		Сметная стоимость:				**2447,85**	**35249**
22	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**75,6000**		**822,33**	**62168**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	16,027	1071,00	17165
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1512	1088,00	165
		Итого оплата труда:				**229,23**	**17330**
22. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,474	729,00	1075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1512	2465,00	373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,1512	1088,00	165
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**1447**
22. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	181,44	226,00	41005
22. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,012096	129524,00	1567
22. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,018144	54214,00	984
		Итого материалов:				**576,14**	**43556**
		НР первого уровня	%	50,8		116,45	8803
		НР второго уровня	%	4,35		40,84	3087
		Накладные расходы	%	--		157,28	11891
		Сметная прибыль	%	8		78,37	5925
		Сметная стоимость:				**1057,99**	**79984**
		Фундамент ФОМ-1					
23	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,0000**		**1353,66**	**8122**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	9,24	879,00	8122
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**8122**
		НР первого уровня	%	59,1		800,01	4800
		НР второго уровня	%	4,35		93,68	562
		Накладные расходы	%	--		893,70	5362

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		179,79	1079
		Сметная стоимость:				**2427,15**	**14563**
24	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**706,64**	**1413**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	1,944	727,00	1413
		Итого оплата труда:				**706,64**	**1413**
		НР первого уровня	%	59,1		417,63	835
		НР второго уровня	%	4,35		48,91	98
		Накладные расходы	%	--		466,53	933
		Сметная прибыль	%	8		93,85	188
		Сметная стоимость:				**1267,03**	**2534**
25	**11-060101-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,3600**		**27412,76**	**37281**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	3,51	4,774	910,00	4344
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2456	0,334016	1094,26	366
		Итого оплата труда:				**3462,85**	**4709**
25.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003672	4249,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003672	1088,00	4
25.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2088	0,283968	39,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2348	0,319328	5764,00	1841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2348	0,319328	1088,00	347
25.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,004488	4329,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,004488	1554,00	7
25.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0072	0,009792	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,006528	2465,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,006528	1088,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**1399,69**	**1904**
25.9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,387	20620,00	28604
25.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,34	70,00	24
25.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0059	0,008024	58360,00	468
25.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00034	26517,00	9
25.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,2584	310,00	80
25.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,16728	6994,00	1170

1	2	3	4	5	6	7	8
25.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,00495	30,00	0
25.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,748	907,00	678
		Итого материалов:				**22818,97**	**31034**
		НР первого уровня	%	48,5		1679,48	2284
		НР второго уровня	%	4,35		1265,51	1721
		Накладные расходы	%	–		2945,00	4005
		Сметная прибыль	%	8		2428,62	3303
		Сметная стоимость:				**32786,38**	**44589**
26	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,7200**		**822,33**	**4704**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	1,213	1071,00	1299
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01144	1088,00	12
		Итого оплата труда:				**229,23**	**1311**
26. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,11154	729,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01144	2465,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01144	1088,00	12
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**110**
26. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,728	226,00	3103
26. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000915	129524,00	119
26. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001373	54214,00	74
		Итого материалов:				**576,14**	**3295**
		НР первого уровня	%	50,8		116,45	666
		НР второго уровня	%	4,35		40,84	234
		Накладные расходы	%	–		157,28	900
		Сметная прибыль	%	8		78,37	448
		Сметная стоимость:				**1057,99**	**6052**
		РАЗДЕЛ 3.Водонапорная Башня-25м3					
		Земляные работы					
27	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**64,9900**		**139,30**	**9053**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	0,577111	762,00	440
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,254	1554,00	1949

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**36,76**	**2389**
27. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,254	6867,00	8613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	1,254	1554,00	1949
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**8613**
		НР первого уровня	%	59,1		21,72	1412
		НР второго уровня	%	4,35		7,00	455
		Накладные расходы	%	--		28,73	1867
		Сметная прибыль	%	8		13,44	874
		Сметная стоимость:				**181,47**	**11794**
28	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,0100**		**1624,39**	**3265**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	3,714	879,00	3265
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**3265**
		НР первого уровня	%	59,1		960,02	1930
		НР второго уровня	%	4,35		112,42	226
		Накладные расходы	%	--		1072,44	2156
		Сметная прибыль	%	8		215,75	434
		Сметная стоимость:				**2912,58**	**5854**
29	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**46,9000**		**26,26**	**1232**
29. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,324079	1300,00	421
		Итого оплата труда:				**8,98**	**421**
29. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,324079	3800,00	1232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,324079	1300,00	421
		Итого эксплуатация машин:				**26,26**	**1232**
		НР первого уровня	%	59,1		5,31	249
		НР второго уровня	%	4,35		1,37	64
		Накладные расходы	%	--		6,68	313
		Сметная прибыль	%	8		2,64	124
		Сметная стоимость:				**35,58**	**1668**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**20,1000**		**643,39**	**12932**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	17,788	727,00	12932
		Итого оплата труда:				**643,39**	**12932**
		НР первого уровня	%	59,1		380,25	7643
		НР второго уровня	%	4,35		44,53	895
		Накладные расходы	%	--		424,77	8538
		Сметная прибыль	%	8		85,45	1718
		Сметная стоимость:				**1153,62**	**23188**
31	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**46,9000**		**65,89**	**3090**
31.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	0,734923	1531,79	1126
		Итого оплата труда:				**24,00**	**1126**
31.2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	0,67067	4161,00	2791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,67067	1554,00	1042
31.3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,064253	723,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,064253	3941,00	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,064253	1300,00	84
		Итого эксплуатация машин:				**65,89**	**3090**
		НР первого уровня	%	59,1		14,19	665
		НР второго уровня	%	4,35		3,48	163
		Накладные расходы	%	--		17,67	829
		Сметная прибыль	%	8		6,68	314
		Сметная стоимость:				**90,25**	**4233**
		РАЗДЕЛ 4.Проходная					
32	**11-010101-0402 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**31,5250**		**152,84**	**4818**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	0,228241	762,00	174

1	2	3	4	5	6	7	8
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,993037	1300,00	1291
		Итого оплата труда:				**46,47**	**1465**
32. 3	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,993037	4677,00	4644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,993037	1300,00	1291
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**4644**
		НР первого уровня	%	59,1		27,46	866
		НР второго уровня	%	4,35		7,84	247
		Накладные расходы	%	--		35,31	1113
		Сметная прибыль	%	8		15,05	475
		Сметная стоимость:				**203,20**	**6406**
33	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,9750**		**1353,66**	**1320**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	1,502	879,00	1320
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**1320**
		НР первого уровня	%	59,1		800,01	780
		НР второго уровня	%	4,35		93,68	91
		Накладные расходы	%	--		893,70	871
		Сметная прибыль	%	8		179,79	175
		Сметная стоимость:				**2427,15**	**2366**
34	**11-010102-0402 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**10,5000**		**248,36**	**2608**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0179	0,18795	946,00	178
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0519	0,54495	1300,00	708
		Итого оплата труда:				**84,40**	**886**
34. 3	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,013	0,1365	3800,00	519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,1365	1300,00	177
34. 4	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0389	0,40845	4677,00	1910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0389	0,40845	1300,00	531
		Итого эксплуатация машин:				**231,34**	**2429**
34. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,00042	2326,00	1
		Итого материалов:				**0,09**	**1**
		НР первого уровня	%	59,1		49,88	524

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,35		12,97	136
		Накладные расходы	%	--		62,86	660
		Сметная прибыль	%	8		24,90	261
		Сметная стоимость:				**336,12**	**3529**
35	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**17,8500**		**584,00**	**10424**
		НР второго уровня	%	4,35		25,40	453
		Накладные расходы	%	--		25,40	453
		Сметная прибыль	%	8		48,75	870
		Сметная стоимость:				**658,16**	**11748**
36	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,6000**		**30,63**	**539**
36. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,141856	1300,00	184
		Итого оплата труда:				**10,48**	**184**
36. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,141856	3800,00	539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,141856	1300,00	184
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**539**
		НР первого уровня	%	59,1		6,19	109
		НР второго уровня	%	4,35		1,60	28
		Накладные расходы	%	--		7,79	137
		Сметная прибыль	%	8		3,07	54
		Сметная стоимость:				**41,50**	**730**
37	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**17,6000**		**131,75**	**2319**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	1,901	638,00	1213
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,462	1088,00	503
		Итого оплата труда:				**97,46**	**1715**
37. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,462	2338,00	1080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,462	1088,00	503

1	2	3	4	5	6	7	8
37.4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,848	14,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**1106**
		НР первого уровня	%	59,1		57,60	1014
		НР второго уровня	%	4,35		8,24	145
		Накладные расходы	%	--		65,84	1159
		Сметная прибыль	%	8		15,81	278
		Сметная стоимость:				**213,39**	**3756**
38	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,6000**		**706,64**	**12437**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	17,107	727,00	12437
		Итого оплата труда:				**706,64**	**12437**
		НР первого уровня	%	59,1		417,63	7350
		НР второго уровня	%	4,35		48,91	861
		Накладные расходы	%	--		466,53	8211
		Сметная прибыль	%	8		93,85	1652
		Сметная стоимость:				**1267,03**	**22300**
		Фундамент ФМ-1					
39	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)к=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,2000**		**3926,40**	**63608**
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,263	4,261	850,00	3622
39.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,5346	1260,28	674
		Итого оплата труда:				**265,14**	**4295**
39.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0077	0,12474	4249,00	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,12474	1088,00	136
39.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	0,19764	4161,00	822
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,19764	1554,00	307
39.5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0116	0,18792	3173,00	596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,18792	1088,00	204
39.6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,051	0,8262	120,00	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0243	2465,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0243	1088,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**130,11**	**2108**
39.8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,59616	4234,00	2524
39.9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,29808	3476,00	1036
39.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,96552	3101,00	2994
39.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	0,40176	127748,00	51324
		Итого материалов:				**3572,74**	**57878**
		НР первого уровня	%	60,9		161,47	2616
		НР второго уровня	%	4,35		177,82	2881
		Накладные расходы	%	–		339,29	5497
		Сметная прибыль	%	8		341,25	5528
		Сметная стоимость:				**4606,94**	**74632**
40	**11-060201-0105 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство**	**м3**	**10,5000**		**25380,64**	**266497**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	3,06	32,13	879,00	28242
40.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0923	0,96915	1288,16	1248
		Итого оплата труда:				**2808,64**	**29491**
40.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02835	4249,00	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02835	1088,00	31
40.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,13	1,365	39,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
40.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0078	0,0819	4329,00	355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,0819	1554,00	127
40.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,07	0,735	3996,00	2937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,735	1300,00	956
40.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,084	79,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
40.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,243	2,551	174,00	444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
40.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0118	0,1239	2465,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,1239	1088,00	135
		Итого эксплуатация машин:				**402,03**	**4221**
40.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,658	21086,00	224724

1	2	3	4	5	6	7	8
40.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,18	1,89	70,00	132
40.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,01155	40416,00	467
40.13	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,00105	53953,00	57
40.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0033	0,03465	58360,00	2022
40.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00023	0,002415	26517,00	64
40.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,365	310,00	423
40.17	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0099	0,10395	6994,00	727
40.18	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00031	0,003255	208994,00	680
40.19	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0036	0,0378	27221,00	1029
40.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02868	0,30114	30,00	9
40.21	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,285	2,993	1236,00	3699
		Итого материалов:				**22288,87**	**234033**
		НР первого уровня	%	48,5		1362,19	14303
		НР второго уровня	%	4,35		1163,31	12215
		Накладные расходы	%	--		2525,50	26518
		Сметная прибыль	%	8		2232,49	23441
		Сметная стоимость:				**30138,64**	**316456**
41	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0247**		**213050,00**	**5262**
		НР второго уровня	%	4,35		9267,67	229
		Накладные расходы	%	--		9267,67	229
		Сметная прибыль	%	8		17785,41	439
		Сметная стоимость:				**240103,09**	**5931**
42	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4835**		**198348,00**	**95901**
		НР второго уровня	%	4,35		8628,14	4172
		Накладные расходы	%	--		8628,14	4172
		Сметная прибыль	%	8		16558,09	8006

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**223534,23**	**108079**
43	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 99РС144679РС144655)**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**7,2000**		**2075,26**	**14942**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	1,447	910,00	1317
43.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0504	1088,00	55
		Итого оплата труда:				**190,53**	**1372**
43.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,24552	729,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0504	2465,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0504	1088,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**42,11**	**303**
43.5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,18	14628,00	2633
43.6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	15,84	228,00	3612
43.7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	30,24	226,00	6834
43.8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001152	129524,00	149
43.9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001728	54214,00	94
		Итого материалов:				**1850,24**	**13322**
		НР первого уровня	%	50,8		96,79	697
		НР второго уровня	%	4,35		94,48	680
		Накладные расходы	%	--		191,27	1377
		Сметная прибыль	%	8		181,32	1306
		Сметная стоимость:				**2447,85**	**17625**
44	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 99РС144679РС144655)**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**42,1200**		**822,33**	**34637**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	8,929	1071,00	9563
44.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08424	1088,00	92
		Итого оплата труда:				**229,23**	**9655**
44.3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,82134	729,00	599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,08424	2465,00	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08424	1088,00	92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**806**
44.5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	101,088	226,00	22846
44.6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,006739	129524,00	873
44.7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010109	54214,00	548
		Итого материалов:				**576,14**	**24267**
		НР первого уровня	%	50,8		116,45	4905
		НР второго уровня	%	4,35		40,84	1720
		Накладные расходы	%	--		157,28	6625
		Сметная прибыль	%	8		78,37	3301
		Сметная стоимость:				**1057,99**	**44562**
		РАЗДЕЛ 5.Водопроводная сеть головного водозабора					
		Водопровод В1					
45	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**133,5320**		**3135,00**	**418623**
		НР второго уровня	%	4,35		136,37	18210
		Накладные расходы	%	--		136,37	18210
		Сметная прибыль	%	8		261,71	34947
		Сметная стоимость:				**3533,08**	**471780**
46	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**103,4120**		**4748,00**	**491000**
		НР второго уровня	%	4,35		206,54	21359
		Накладные расходы	%	--		206,54	21359
		Сметная прибыль	%	8		396,36	40989
		Сметная стоимость:				**5350,90**	**553347**
47	**23-040102-1814 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**6,0000**		**30921,00**	**185526**
		НР второго уровня	%	4,35		1345,06	8070
		Накладные расходы	%	--		1345,06	8070
		Сметная прибыль	%	8		2581,29	15488

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**34847,35**	**209084**
48	**23-040102-1816 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,0000**		**51725,00**	**206900**
		НР второго уровня	%	4,35		2250,04	9000
		Накладные расходы	%	–		2250,04	9000
		Сметная прибыль	%	8		4318,00	17272
		Сметная стоимость:				**58293,04**	**233172**
49	**23-040901-0102 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**10959,00**	**10959**
		НР второго уровня	%	4,35		476,72	477
		Накладные расходы	%	–		476,72	477
		Сметная прибыль	%	8		914,86	915
		Сметная стоимость:				**12350,57**	**12351**
50	**23-040901-0104 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**15644,00**	**15644**
		НР второго уровня	%	4,35		680,51	681
		Накладные расходы	%	–		680,51	681
		Сметная прибыль	%	8		1305,96	1306
		Сметная стоимость:				**17630,48**	**17630**
51	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**17017,00**	**34034**
		НР второго уровня	%	4,35		740,24	1480
		Накладные расходы	%	–		740,24	1480
		Сметная прибыль	%	8		1420,58	2841
		Сметная стоимость:				**19177,82**	**38356**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Плиты диниц железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**26715,00**	**53430**
		НР второго уровня	%	4,35		1162,10	2324
		Накладные расходы	%	--		1162,10	2324
		Сметная прибыль	%	8		2230,17	4460
		Сметная стоимость:				**30107,27**	**60215**
53	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**11976,00**	**47904**
		НР второго уровня	%	4,35		520,96	2084
		Накладные расходы	%	--		520,96	2084
		Сметная прибыль	%	8		999,76	3999
		Сметная стоимость:				**13496,71**	**53987**
54	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**16452,00**	**65808**
		НР второго уровня	%	4,35		715,66	2863
		Накладные расходы	%	--		715,66	2863
		Сметная прибыль	%	8		1373,41	5494
		Сметная стоимость:				**18541,07**	**74164**
55	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**19255,00**	**38510**
		НР второго уровня	%	4,35		837,59	1675
		Накладные расходы	%	--		837,59	1675
		Сметная прибыль	%	8		1607,41	3215
		Сметная стоимость:				**21700,00**	**43400**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**9261,00**	**18522**
		НР второго уровня	%	4,35		402,85	806
		Накладные расходы	%	--		402,85	806
		Сметная прибыль	%	8		773,11	1546
		Сметная стоимость:				**10436,96**	**20874**
57	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**5643,00**	**22572**
		НР второго уровня	%	4,35		245,47	982
		Накладные расходы	%	--		245,47	982
		Сметная прибыль	%	8		471,08	1884
		Сметная стоимость:				**6359,55**	**25438**
58	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**3483,00**	**13932**
		НР второго уровня	%	4,35		151,51	606
		Накладные расходы	%	--		151,51	606
		Сметная прибыль	%	8		290,76	1163
		Сметная стоимость:				**3925,27**	**15701**
		Переливной водопровод					
59	**23-010405-0406 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**18,1800**		**6267,00**	**113934**
		НР второго уровня	%	4,35		272,61	4956
		Накладные расходы	%	--		272,61	4956
		Сметная прибыль	%	8		523,17	9511
		Сметная стоимость:				**7062,78**	**128401**
		Спускной водопровод					

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**23-010405-0406 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**30,3000**		**6267,00**	**189890**
		НР второго уровня	%	4,35		272,61	8260
		Накладные расходы	%	--		272,61	8260
		Сметная прибыль	%	8		523,17	15852
		Сметная стоимость:				**7062,78**	**214002**
61	**23-040102-1816 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**51725,00**	**103450**
		НР второго уровня	%	4,35		2250,04	4500
		Накладные расходы	%	--		2250,04	4500
		Сметная прибыль	%	8		4318,00	8636
		Сметная стоимость:				**58293,04**	**116586**
62	**23-020103-0112 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**3617,00**	**14468**
		НР второго уровня	%	4,35		157,34	629
		Накладные расходы	%	--		157,34	629
		Сметная прибыль	%	8		301,95	1208
		Сметная стоимость:				**4076,29**	**16305**
63	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**17017,00**	**34034**
		НР второго уровня	%	4,35		740,24	1480
		Накладные расходы	%	--		740,24	1480
		Сметная прибыль	%	8		1420,58	2841
		Сметная стоимость:				**19177,82**	**38356**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4,0000**		**16452,00**	**65808**
		НР второго уровня	%	4,35		715,66	2863
		Накладные расходы	%	--		715,66	2863
		Сметная прибыль	%	8		1373,41	5494
		Сметная стоимость:				**18541,07**	**74164**
65	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**19255,00**	**38510**
		НР второго уровня	%	4,35		837,59	1675
		Накладные расходы	%	--		837,59	1675
		Сметная прибыль	%	8		1607,41	3215
		Сметная стоимость:				**21700,00**	**43400**
66	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**5643,00**	**11286**
		НР второго уровня	%	4,35		245,47	491
		Накладные расходы	%	--		245,47	491
		Сметная прибыль	%	8		471,08	942
		Сметная стоимость:				**6359,55**	**12719**
67	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**3483,00**	**6966**
		НР второго уровня	%	4,35		151,51	303
		Накладные расходы	%	--		151,51	303
		Сметная прибыль	%	8		290,76	582
		Сметная стоимость:				**3925,27**	**7851**
		Водовод					

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**23-010405-0406 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**56,5600**		**6267,00**	**354462**
		НР второго уровня	%	4,35		272,61	15419
		Накладные расходы	%	--		272,61	15419
		Сметная прибыль	%	8		523,17	29590
		Сметная стоимость:				**7062,78**	**399471**
69	**23-040102-1814 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**30921,00**	**61842**
		НР второго уровня	%	4,35		1345,06	2690
		Накладные расходы	%	--		1345,06	2690
		Сметная прибыль	%	8		2581,29	5163
		Сметная стоимость:				**34847,35**	**69695**
70	**23-040102-1816 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**51725,00**	**103450**
		НР второго уровня	%	4,35		2250,04	4500
		Накладные расходы	%	--		2250,04	4500
		Сметная прибыль	%	8		4318,00	8636
		Сметная стоимость:				**58293,04**	**116586**
71	**23-040901-0104 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**15644,00**	**31288**
		НР второго уровня	%	4,35		680,51	1361
		Накладные расходы	%	--		680,51	1361
		Сметная прибыль	%	8		1305,96	2612
		Сметная стоимость:				**17630,48**	**35261**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**1,8600**		**45455,00**	**84546**
		НР второго уровня	%	4,35		1977,29	3678
		Накладные расходы	%	--		1977,29	3678
		Сметная прибыль	%	8		3794,58	7058
		Сметная стоимость:				**51226,88**	**95282**
73	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5643,00**	**5643**
		НР второго уровня	%	4,35		245,47	245
		Накладные расходы	%	--		245,47	245
		Сметная прибыль	%	8		471,08	471
		Сметная стоимость:				**6359,55**	**6360**
74	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**26715,00**	**80145**
		НР второго уровня	%	4,35		1162,10	3486
		Накладные расходы	%	--		1162,10	3486
		Сметная прибыль	%	8		2230,17	6691
		Сметная стоимость:				**30107,27**	**90322**
75	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,0000**		**20392,00**	**122352**
		НР второго уровня	%	4,35		887,05	5322
		Накладные расходы	%	--		887,05	5322
		Сметная прибыль	%	8		1702,32	10214
		Сметная стоимость:				**22981,38**	**137888**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**31550,00**	**94650**
		НР второго уровня	%	4,35		1372,42	4117
		Накладные расходы	%	--		1372,42	4117
		Сметная прибыль	%	8		2633,79	7901
		Сметная стоимость:				**35556,22**	**106669**
77	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**5643,00**	**16929**
		НР второго уровня	%	4,35		245,47	736
		Накладные расходы	%	--		245,47	736
		Сметная прибыль	%	8		471,08	1413
		Сметная стоимость:				**6359,55**	**19079**
78	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,0000**		**3483,00**	**10449**
		НР второго уровня	%	4,35		151,51	455
		Накладные расходы	%	--		151,51	455
		Сметная прибыль	%	8		290,76	872
		Сметная стоимость:				**3925,27**	**11776**
79	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**19408,00**	**58224**
		НР второго уровня	%	4,35		844,25	2533
		Накладные расходы	%	--		844,25	2533
		Сметная прибыль	%	8		1620,18	4861
		Сметная стоимость:				**21872,43**	**65617**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**23-020103-0110 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2169,00**	**8676**
		НР второго уровня	%	4,35		94,35	377
		Накладные расходы	%	–		94,35	377
		Сметная прибыль	%	8		181,07	724
		Сметная стоимость:				**2444,42**	**9778**
81	**23-020103-0112 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**3617,00**	**43404**
		НР второго уровня	%	4,35		157,34	1888
		Накладные расходы	%	–		157,34	1888
		Сметная прибыль	%	8		301,95	3623
		Сметная стоимость:				**4076,29**	**48915**
82	**23-010503-0103 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**88,0000**		**1512,00**	**133056**
		НР второго уровня	%	4,35		65,77	5788
		Накладные расходы	%	–		65,77	5788
		Сметная прибыль	%	8		126,22	11108
		Сметная стоимость:				**1703,99**	**149951**
		РАЗДЕЛ 6.Резервуар на 150м3					
		Земляные работы					
83	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**40,0000**		**37,39**	**1496**
83. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,3936	1300,00	512
		Итого оплата труда:				**12,79**	**512**
83. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,3936	3800,00	1496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,3936	1300,00	512

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**40,0000**		**14,65**	**586**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00272	0,1088	762,00	83
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,1212	1543,23	187
		Итого оплата труда:				**6,75**	**270**
86. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,0028	3054,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,0028	1088,00	3
86. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,1184	4161,00	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,1184	1554,00	184
		Итого эксплуатация машин:				**12,53**	**501**
86. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,0008	2326,00	2
		Итого материалов:				**0,05**	**2**
		НР первого уровня	%	59,1		3,99	160
		НР второго уровня	%	4,35		0,81	32
		Накладные расходы	%	--		4,80	192
		Сметная прибыль	%	8		1,56	62
		Сметная стоимость:				**21,00**	**840**
87	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**590,0000**		**186,29**	**109910**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0115	6,785	762,00	5170
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	14,75	1554,00	22922
		Итого оплата труда:				**47,61**	**28092**
87. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	14,75	7101,00	104740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	14,75	1554,00	22922
		Итого эксплуатация машин:				**177,53**	**104740**
		НР первого уровня	%	59,1		28,14	16602
		НР второго уровня	%	4,35		9,33	5503
		Накладные расходы	%	--		37,47	22105
		Сметная прибыль	%	8		17,90	10561
		Сметная стоимость:				**241,66**	**142577**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**10,0000**		**1353,66**	**13537**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	15,4	879,00	13537
		Итого оплата труда:				**1353,66**	**13537**
		НР первого уровня	%	59,1		800,01	8000
		НР второго уровня	%	4,35		93,68	937
		Накладные расходы	%	–		893,70	8937
		Сметная прибыль	%	8		179,79	1798
		Сметная стоимость:				**2427,15**	**24271**
89	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015 9РС144679РС14 4655)**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**590,0000**		**43,70**	**25783**
89. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	6,785	1300,00	8821
		Итого оплата труда:				**14,95**	**8821**
89. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	6,785	3800,00	25783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	6,785	1300,00	8821
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**25783**
		НР первого уровня	%	59,1		8,84	5213
		НР второго уровня	%	4,35		2,29	1348
		Накладные расходы	%	–		11,12	6561
		Сметная прибыль	%	8		4,39	2588
		Сметная стоимость:				**59,21**	**34932**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**5674702**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**302077**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**268387**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**70706**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5088006**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**16232**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**204942**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5879645**
Итого с накладными расходами I уровня							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы II уровня	Тенге				255765
		ИТОГО:	Тенге				6135409
		Сметная прибыль	Тенге				490833
		ИТОГО по акту:	Тенге				6626242

Временные здания и сооружения 1,8%	119 272
Итого	6 745 514
Дополнительная оплата труда в зонах эколоического бедствия и радиационного риска	301 030
Итого в текущих ценах 2017 года	**7 046 545**
Итого с пониж.коэфф.к=0,93272689721	**6 572 502**
НДС 12 %	788 700
Всего по акту выполненных работ	**7 361 202**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Кызылорда НурСтройИнжиниринг"