Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бейнеугаз"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт автоматизированной газораспределительной станции и строительство ВЛ 6 кВ в с.Толеп**

наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт автоматизированной газораспределительной станции и строительство ВЛ 6 кВ в с.Толеп**

Договор подряда номер **№17-К**
дата **10.07.2014 года.**

Номер документа	Дата составления
2	20.10.2014

Отчетный период	
с	по

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Площадка узла учета расхода газа										
1	1	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 600 мм с уплотнением	22,68	33,43	29,06	3,34	758	659	76	341	0,01	0
				м2	1,03	10,26	0	23	233	0	133	0,05	1
2	2	11-2-3	Устройство подушки из ПГС	7,8	4137,8	0	3663,05	32275	0	28572	4555	3,1	24
				м3	474,75	0	0	3703	0	0	123	0	0
3	3	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	12,6	911,95	20,1	882,66	11491	253	11121	245	0,06	1
				м2	9,2	5,41	0	116	68	0	133	0,02	0
4	4	27-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	12,6	208	1,15	206,71	2621	14	2605	10	0	0
				м2	0,14	0,48	0	2	6	0	133	0	0
5	5	27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	1,44	830,05	272,97	335,9	1195	393	484	568	1,28	2
				м3	221,18	75,6	0	318	109	0	133	0,28	0
6	6	30-19-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	9	3310		3310	29790		29790		-	
				м2									
7	7	8-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя низа блока фундаментов	9	245,44	3,82	204,27	2209	34	1838	412	0,21	2
				м2	37,35	1,44	0	336	13	0	118	0,01	0
8	8	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2,88	245,44	3,82	204,27	707	11	588	132	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	108	4	0	118	0,01	0
9	9	6-1-1	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5	0,6	15590,17	66,01	15328,41	9354	40	9197	139	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	195,75	24,93	0	117	15	0	105	0,12	0
10	10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,612 м3	183		183	112		112			
11	11	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,612 м3	260		260	159		159			
			Площадку блока автоматической одоризации газа										
12	12	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 600 мм с уплотнением	5,67 м2	33,43 1,03	29,06 10,26	3,34 0	190 6	165 58	19 0	85 133	0,01 0,05	0 0
13	13	11-2-3	Устройство подушки из ПГС	2 м3	4137,8 474,75	0 0	3663,05 6	8276 950	0 0	7326 0	1168 123	3,1 0	6 0
14	14	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	3 м2	911,95 9,2	20,1 5,41	882,66 0	2736 28	60 16	2648 0	58 133	0,06 0,02	0 0
15	15	27-49-5	Вычитается возникнисключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	3 м2	-312 -0,21	-1,72 -0,71	-936 -1	-936 -2	3 1	620 0	2 133	0 0	0 0
16	16	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,45 м3	15866,87 272,25	196,62 74,27	7113 0	7113 123	88 33	7085 0	164 105	1,79 0,36	1 0
17	17	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,459 м3	183		183	84		84			
18	18	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,459 м3	260		260	119		119			
19	19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0185 т	67700		67700	1251		1251			
			Площадка технологического блока										
20	20	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 600 мм с уплотнением	56,33 м2	33,43 1,03	29,06 10,26	3,34 0	1883 58	1637 578	188 0	846 133	0,01 0,05	1 3
21	21	11-2-3	Устройство подушки из ПГС	17,5 м3	4137,8 474,75	0 0	3663,05 0	72412 8308	0 0	64103 0	10219 123	3,1 0	54 0
22	22	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	46,8 м2	911,95 9,2	20,1 5,41	882,66 0	42679 431	941 253	41308 0	909 133	0,06 0,02	3 1
23	23	27-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	46,8 м2	208 0,14	1,15 0,48	206,71 0	9734 7	54 22	9674 0	38 133	0 0	0 0
24	24	27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	4,32 м3	830,05 221,18	272,97 75,6	335,9 0	3586 955	1179 327	1451 0	1705 133	1,28 0,28	6 1
25	25	30-19-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	27 м2	3310		3310	89370		89370			
26	26	8-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя низ блока фундаментов	27 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	204,27 0	6627 1008	103 39	5515 0	1236 118	0,21 0,01	6 0
27	27	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	8,64 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	204,27 0	2121 323	33 12	1765 0	395 118	0,21 0,01	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	6-1-1	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5	1,7 м3	15590,17 195,75	66,01 24,93	15328,41 0	26503 333	112 42	26088 0	394 105	1,35 0,12	2 0
29	29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,734 м3	183		183	317		317			
30	30	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,734 м3	260		260	451		451			
31	31	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0016 т	41008,57 31950	2434,57 920,25	54924 0	81 51	4 1	88 0	74 140	170 4,49	0 0
32	32	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016 т	50600		50600	81		81			
				Площадка под операторную									
33	33	27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 600 мм с уплотнением	29,48 м2	33,43 1,03	29,06 10,26	3,34 0	986 30	857 302	98 0	443 133	0,61 0,05	0 1
34	34	11-2-3	Устройство подушки из ПГС	8,9 м3	4137,8 474,75	0 0	3663,05 0	36826 4225	0 0	32601 0	5197 123	3,1 0	28 0
35	35	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	22,68 м2	911,95 9,2	20,1 5,41	882,66 0	20683 209	456 123	20019 0	441 133	0,06 0,02	1 0
36	36	27-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	22,68 м2	208 0,14	1,15 0,48	206,71 0	4717 3	26 11	4688 0	19 133	0 0	0 0
37	37	27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	4,32 м3	830,05 221,18	272,97 75,6	335,9 0	3586 955	1179 327	1451 0	1705 133	1,28 0,28	6 1
38	38	30-19-202	Плиты для покрытий автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	13,5 м2	3310		3310	44685		44685			
39	39	8-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя низа блока фундаментов	13,5 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	204,27 0	3313 504	52 19	2758 0	618 118	0,21 0,01	3 0
40	40	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	4,32 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	204,27 0	1060 161	17 6	882 0	198 118	0,21 0,01	1 0
41	41	6-1-1	Устройство монолитных участков из бетона кл.В12,5	0,88 м3	15590,17 195,75	66,01 24,93	15328,41 0	13719 172	58 22	13489 0	204 105	1,35 0,12	1 0
42	42	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8976 м3	183		183	164		164			
43	43	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,8976 м3	260		260	233		233			
44	44	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0008 т	41008,57 31950	2434,57 920,25	54924 0	33 26	2 1	44 0	37 140	170 4,49	0 0
45	45	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0008 т	50600		50600	40		40			
				площадка под емкость одоранта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,4	23,36	22,08	0	383	262	0	109	0,01	0
				м3	1,28	8,56	0	21	91	0	97	0,02	0
47	47	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,492	262,72	0	0	129	0	0	146	1,85	1
				м3	262,72	0	0	129	0	0	113	0	0
48	48	1-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8	9,24	9,24	0	74	74	0	23	0	0
				м3	0	3	0	0	24	0	97	0,01	0
49	49	27-14-2	Устройство подстилающих выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийный смеси,дресвы	1,4	3591,33	73,75	3496,2	5028	103	4895	62	0,14	0
				м3	21,38	11,67	0	30	16	0	133	0,04	0
50	50	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14	6,48	6,48	0	91	91	0	29	0	0
				м3	0	2,1	0	0	29	0	97	0,01	0
51	51	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	14	14,01	14,01	0	196	196	0	65	0	0
				м3	0	4,8	0	0	67	0	97	0,02	0
52	52	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	14	6,97	6,97	0	98	98	0	28	0	0
				м3	0	2,1	0	0	29	0	97	0,01	0
								площадка					
53	53	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	9,2	911,95	20,1	882,66	8390	185	8120	179	0,06	1
				м2	9,2	5,41	0	85	50	0	133	0,02	0
54	54	27-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	9,2	-312	-1,72	-310,07	-2870	-16	-2853	-11	0	0
				м2	-0,21	-0,71	0	-2	-7	0	133	0	0
55	55	6-1-1	Устройство бетонной площадки	0,84	15590,17	66,01	15328,41	13096	55	12876	195	1,55	1
				м3	195,75	24,93	0	164	21	0	105	0,12	0
56	56	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8568	183		183	157		157			
				м3									
57	57	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8568	519		519	445		445			
				м3									
58	58	27-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	12	712,85	6,63	597,54	8554	80	7170	1763	0,7	8
				м	108,68	1,76	0	1304	21	0	133	0,01	0
59	59	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	0,54	27100		27100	14634		14634			
				м3									
60	60	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	0,176	218,93	0	0	39	0	0	44	1,54	0
				м3	218,93	0	0	39	0	0	113	0	0
61	61	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0176	134,1	0	0	2	0	0	3	0,97	0
				м3	134,1	0	0	2	0	0	113	0	0
62	62	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	0,245	911,95	20,1	882,66	223	5	216	5	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2	9,2	5,41	0	2	1	0	133	0,02	0
63	63	27-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	0,245	-312	-1,72	-310,07	-76	0	-76	0	0	0
				м2	-0,21	-0,71	0	0	0	0	133	0	0
64	64	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,1	17033,4	95,97	16165,68	1703	10	1617	85	4,9	0
				м3	771,75	36,25	0	77	4	0	105	0,18	0
65	65	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,102	183		183	19		19			
				м3									
66	66	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,102	519		519	53		53			
				м3									
67	67	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0076	93997,62	304,24	60618,38	714	2	461	265	198	2
				1т	33075	114,75	0	251	1	0	105	0,56	0
68	68	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1	245,44	3,82	204,27	245	4	204	46	0,21	0
				м2	37,35	1,44	0	37	1	0	118	0,01	0
				фундамент под скз-1шт									
69	69	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,39	218,93	0	0	85	0	0	96	1,54	1
				м3	218,93	0	0	85	0	0	113	0	0
70	70	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,039	134,1	0	0	5	0	0	6	0,97	0
				м3	134,1	0	0	5	0	0	113	0	0
71	71	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	1,3	911,95	20,1	882,66	1186	26	1147	25	0,06	0
				м2	9,2	5,41	0	12	7	0	133	0,02	0
72	72	27-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	1,3	208	1,15	206,71	270	1	269	1	0	0
				м2	0,14	0,48	0	0	1	0	133	0	0
73	73	7-1-2	Укладка блоков ФБС-12.4.6	2	408,67	272,99	0	817	546	0	644	0,82	2
				шт	135,68	94,48	0	271	189	0	140	0,36	1
74	74	30-3-22	Блоки бетонные ФБС-12.4.6 из тяжелого бетона В10 /М-150/	0,48	12000		12000	5760		5760			
				м3									
75	75	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ФБС соприкасающего с грунтом	1,28	245,44	3,82	204,27	314	5	261	59	0,21	0
				м2	37,35	1,44	0	48	2	0	118	0,01	0
76	76	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	6,04	911,95	20,1	882,66	5508	121	5331	117	0,06	0
				м2	9,2	5,41	0	56	33	0	133	0,02	0
77	77	27-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	6,04	208	1,15	206,71	1256	7	1249	5	0	0
				м2	0,14	0,48	0	1	3	0	133	0	0
78	78	27-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2	0,72	830,05	272,97	335,9	598	197	242	284	1,28	1
				м3	221,18	75,6	0	159	54	0	133	0,28	0
79	79	30-19-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	4,5	3310		3310	14895		14895			
				м2									
80	80	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя низа блока фундаментов	4,5	245,44	3,82	204,27	1104	17	919	206	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	168	6	0	118	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	1,44	245,44	3,82	204,27	353	6	294	66	0,21	0
				м2	37,35	1,44	0	54	2	0	116	0,01	0
							площадка под емкость сбора конденсата						
82	82	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	18,18	23,36	22,08	0	425	401	0	121	0,04	0
				м3	1,28	5,56	0	23	101	0	97	0,02	0
83	83	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,5454	262,72	0	0	143	0	0	81	0,92	1
				м3	262,72	0	0	143	0	0	113	0	0
84	84	1-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	9	9,24	9,24	0	83	83	0	26	0	0
				м3	0	3	0	0	27	0	97	0,01	0
85	85	1-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20	9,18	11,09	11,09	0	102	102	0	32	0	0
				м3	0	3,6	0	0	33	0	97	0,01	0
86	86	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,6	3591,33	73,75	3496,2	5746	118	5594	70	0,14	0
				м3	21,38	11,67	0	34	19	0	133	0,04	0
87	87	1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	15,58	5,55	5,55	0	87	87	0	27	0	0
				м3	0	1,8	0	0	28	0	97	0,01	0
88	88	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	15,58	14,01	14,01	0	218	218	0	72	0	0
				м3	0	4,8	0	0	75	0	97	0,02	0
89	89	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	15,58	6,97	6,97	0	109	109	0	32	0	0
				м3	0	2,1	0	0	33	0	97	0,01	0
90	90	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	9,7	911,95	20,1	882,66	8846	195	8562	188	0,06	1
				м2	9,2	5,41	0	89	52	0	133	0,02	0
91	91	27-49-5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	9,7	-312	-1,72	310,07	3026	17	3008	12	0	0
				м2	-0,21	-0,71	0	2	7	0	133	0	0
92	92	6-1-1	Устройство бетонной площадки кл.В12,5	0,9	14672,17	66,01	14410,41	13205	59	12969	209	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	176	22	0	105	0,12	0
93	93	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,918	183		183	168		168			
				м3									
94	94	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,918	519		519	476		476			
				м3									
95	95	27-34-1	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 при цементобетонных покрытиях	14	712,85	6,63	597,54	9980	93	8366	2056	0,7	10
				м	108,68	1,76	0	1522	25	0	133	0,01	0
96	96	30-3-16	Камни бетонные бортовые М-400	0,63	27100		27100	17073		17073			
				м3									
							площадку под емкость для теплоносителя						
97	97	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,58	23,36	22,08	0	177	167	0	50	0,01	0
				м3	1,28	5,56	0	10	42	0	97	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,171	262,72	0	0	45	0	0	25	0,92	0
				м3	262,72	0	0	45	0	0	113	0	0
99	99	1-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3,75	9,24	9,24	0	35	35	0	11	0	0
				м3	0	3	0	0	11	0	97	0,01	0
100	100	1-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 до 20%	3,83	11,09	11,09	0	42	42	0	13	0	0
				м3	0	3,6	0	0	14	0	97	0,01	0
101	101	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,9	3591,33	73,75	3496,2	3232	66	3147	40	0,14	0
				м3	21,38	11,67	0	19	11	0	133	0,04	0
102	102	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6,08	6,48	6,48	0	39	39	0	12	0	0
				м3	0	2,1	0	0	13	0	97	0,01	0
103	103	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6,08	14,01	14,01	0	85	85	0	28	0	0
				м3	0	4,8	0	0	29	0	97	0,02	0
104	104	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6,08	6,97	6,97	0	42	42	0	12	0	0
				м3	0	2,1	0	0	13	0	97	0,01	0
105	105	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	4,8	911,95	20,1	882,66	4377	96	4237	93	0,06	0
				м2	9,2	5,41	0	44	26	0	133	0,02	0
106	106	27-49-5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	4,8	-312	-1,72	-310,07	-1498	8	1438	6	0	0
				м2	-0,21	-0,71	0	-1	3	0	133	0	0
107	107	6-1-1	Устройство бетонной площадки кл.В12,5	0,54	14672,17	66,01	14410,41	7923	36	7782	125	1,35	1
				м3	195,75	24,93	0	106	13	0	105	0,12	0
108	108	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5508	183		183	101		101			
				м3									
109	109	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,5508	519		519	286		286			
				м3									
110	110	27-34-1	Установка бортовых бетонных камней БР100.30.15 при цементобетонных покрытиях	10	712,85	6,63	597,54	7128	66	5975	1469	0,7	7
				м	108,63	1,76	0	1087	18	0	133	0,01	0
111	111	30-3-10	Камни бетонные бортовые М-400	0,45	27100		27100	12195		12195			
				м3									
				фундамент продувочной свечи ПС-1,2									
112	112	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,85	23,36	22,08	0	43	41	0	12	0,01	0
				м3	1,28	5,56	0	2	10	0	97	0,02	0
113	113	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,0555	262,72	0	0	15	0	0	16	1,85	0
				м3	262,72	0	0	15	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,185	134,1	0	0	25	0	0	28	0,97	0
				м3	134,1	0	0	25	0	0	113	0	0
115	115	1-27-2	Обвалровка грунтом I группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,85	6,48	6,48	0	12	12	0	4	0	0
				м3	0	2,1	0	0	4	0	97	0,01	0
116	116	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,5415	3591,33	73,75	3496,2	1945	40	1893	24	0,14	0
				м3	21,38	11,67	0	12	6	0	133	0,04	0
117	117	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,7225	790,75	24,55	726,37	571	18	525	44	0,26	0
				м2	39,83	9,2	0	29	7	0	123	0,04	0
118	118	6-14-2	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	0,6	18757,65	664,78	16985,87	11255	399	10192	856	7,04	4
				м3	1107	251,12	0	664	151	0	105	1,23	1
119	119	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,612	183		183	112		112			
				м3									
120	120	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,612	260		260	159		159			
				м3									
121	121	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,1	245,44	3,82	204,27	761	12	633	142	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	116	4	0	118	0,01	0
122	122	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0136	18837,97	11119,34	158,63	256	151	2	168	42,5	1
				1т	7560	4200,75	0	103	57	0	105	20,52	0
123	123	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0136	47400		47400	645		645			
				т									
124	124	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,85	23,36	22,08	0	43	41	0	12	0,01	0
				м3	1,28	5,56	0	2	10	0	97	0,02	0
125	125	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,0555	262,72	0	0	15	0	0	16	1,85	0
				м3	262,72	0	0	15	0	0	113	0	0
126	126	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,185	134,1	0	0	25	0	0	28	0,97	0
				м3	134,1	0	0	25	0	0	113	0	0
127	127	1-27-2	Обвалровка грунтом I группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,85	6,48	6,48	0	12	12	0	4	0	0
				м3	0	2,1	0	0	4	0	97	0,01	0
128	128	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	0,5415	3591,33	73,75	3496,2	1945	40	1893	24	0,14	0
				м3	21,38	11,67	0	12	6	0	133	0,04	0
129	129	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,7225	790,75	24,55	726,37	571	18	525	44	0,26	0
				м2	39,83	9,2	0	29	7	0	123	0,04	0
130	130	6-14-2	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м	0,7	18757,65	664,78	16985,87	13130	465	11890	998	7,04	5
				м3	1107	251,12	0	775	176	0	105	1,23	1
131	131	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,714	183		183	131		131			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	132	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,714	260		260	186		186			
				м3									
133	133	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	3,1	245,44	3,82	204,27	761	12	633	142	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	116	4	0	118	0,01	0
134	134	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0171	18837,97	11119,34	158,63	322	190	3	211	42,5	1
				1т	7560	4200,75	0	129	72	0	105	20,52	0
135	135	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм	0,0171	47400		47400	811		811			
				т									
							Переходная площадка ПП-1-1шт.переходные площадки						
136	136	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,89	33,67	32,1	0	37	35	0	15	0,01	0
				м3	1,57	12,33	0	2	13	0	97	0,05	0
137	137	1-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,0327	262,72	0	0	9	0	0	10	1,85	0
				м3	262,72	0	0	9	0	0	113	0	0
138	138	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1089	134,1	0	0	15	0	0	17	0,97	0
				м3	134,1	0	0	15	0	0	113	0	0
139	139	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,98	790,75	24,55	726,37	1566	49	1438	119	0,26	1
				м2	39,83	9,2	0	79	18	0	123	0,04	0
140	140	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,57	17441,4	95,97	16573,68	9942	55	9447	484	4,9	3
				м3	771,75	36,25	0	440	21	0	105	0,18	0
141	141	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5814	183		183	106		106			
				м3									
142	142	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,5814	260		260	151		151			
				м3									
143	143	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0026	172357,31	536,06	124346,25	448	1	323	130	289	1
				1т	47475	202,5	0	123	1	0	105	0,99	0
144	144	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	4,05	245,44	3,82	204,27	994	15	827	185	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	151	6	0	118	0,01	0
145	145	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	0,6655	33,67	32,1	0	22	21	0	9	0,01	0
				м3	1,57	12,33	0	1	8	0	97	0,05	0
146	146	1-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,02	262,72	0	0	5	0	0	6	1,85	0
				м3	262,72	0	0	5	0	0	113	0	0
147	147	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0666	134,1	0	0	9	0	0	10	0,97	0
				м3	134,1	0	0	9	0	0	113	0	0
148	148	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1	790,75	24,55	726,37	791	25	726	60	0,26	0
				м2	39,83	9,2	0	40	9	0	123	0,04	0
149	149	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,2	17441,4	95,97	16573,68	3488	19	3315	170	4,9	1
				м3	771,75	36,25	0	154	7	0	105	0,18	0
150	150	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,204	183		183	37		37			
				м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	151	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4. за 2 кгсм2	0,204 м3	260		260	53		53			
152	152	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0035 1т	172357,31 47475	536,06 202,5	124346,25 0	603 166	2 1	435 0	175 105	289 0,99	1 0
153	153	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	2,4 м2	245,44 37,35	3,82 1,44	284,27 0	589 90	9 3	490 0	110 118	0,21 0,01	1 0
154	154	9-62-6	Изготовление стоек	0,0661 т	15520,74 9882	4123,67 1557	1515,07 0	1026 653	273 103	100 0	681 90	54,9 7,62	4 1
155	155	9-34-1	Монтаж стоек, массой до 0,1 т	0,0661 т	17355,77 12555	2191,29 101,25	2609,48 0	1147 830	145 7	172 0	753 90	73,6 0,49	5 0
156	156	1-1-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №8-14	0,0416 т	75600		75600	3145		3145			
157	157	1-1-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0	0,0245 т	56000		56000	1372		1372			
158	158	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,79 м2	21,8 5,81	0,05 0,02	15,94 0	39 10	0 0	29 0	9 90	0,03 0	0 0
159	159	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за раза	1,79 м2	69,45 8,32	0,02 0	30,55 0	124 15	0 0	55 0	13 90	0,04 0	0 0
160	160	9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,1934 т	14359,66 6075	5522,03 1322,37	2762,63 0	2777 1175	1068 256	534 0	1286 90	35,9 4,73	7 1
161	161	2-1-96	Переходных площадок, ограждения	0,1934 т	177400		177400	34309		34309			
162	162	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением	0,3551 т	13711,47 5040	5475,87 1552,87	3195,6 0	4869 1790	1944 551	1135 0	2107 90	28,9 5,46	10 2
163	163	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3551 т	133700		133700	47477		47477			
164	164	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,81 м2	21,8 5,81	0,05 0,02	15,94 0	323 86	1 0	236 0	78 90	0,03 0	0 0
165	165	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за раза	14,81 м2	69,45 8,32	0,02 0	30,55 0	1028 123	0 0	452 0	111 90	0,04 0	1 0
				Переходная площадка ПП-2-2шт									
166	166	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,45 м3	33,67 1,57	32,1 12,33	0 0	49 2	47 18	0 0	20 97	0,01 0,05	0 0
167	167	1-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,0436 м3	262,72 262,72	0 0	0 0	11 11	0 0	0 0	13 113	1,85 0	0 0
168	168	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1452 м3	134,1 134,1	0 0	0 0	19 19	0 0	0 0	22 113	0,97 0	0 0
169	169	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,64 м2	790,75 39,83	24,55 9,2	726,37 0	2088 105	65 24	1918 0	159 123	0,26 0,04	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	170	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,76	17441,4	95,97	16573,68	13255	73	12596	645	4,9	4
				м3	771,75	36,25	0	587	28	0	105	0,18	0
171	171	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,7752	183		183	142		142			
				м3									
172	172	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,7752	260		260	202		202			
				м3									
173	173	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0035	172357,31	536,06	124346,25	603	2	435	175	289	1
				1т	47475	202,5	0	166	1	0	105	0,99	0
174	174	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	5,4	245,44	3,82	204,27	1325	21	1103	247	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	202	8	0	118	0,01	0
175	175	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1,33	33,67	32,1	0	45	43	0	18	0,01	0
				м3	1,57	12,33	0	2	16	0	97	0,05	0
176	176	1-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,0399	262,72	0	0	10	0	0	12	1,85	0
				м3	262,72	0	0	10	0	0	113	0	0
177	177	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,1331	134,1	0	0	18	0	0	20	0,97	0
				м3	134,1	0	0	18	0	0	113	0	0
178	178	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2	790,75	24,55	726,37	1582	49	1453	121	0,26	1
				м2	39,83	9,2	0	80	18	0	123	0,04	0
179	179	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,4	17441,4	95,97	16573,68	6977	38	6629	339	4,9	2
				м3	771,75	36,25	0	309	14	0	105	0,18	0
180	180	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,408	183		183	75		75			
				м3									
181	181	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,408	260		260	106		106			
				м3									
182	182	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,007	172357,31	536,06	124346,25	1207	4	870	350	289	2
				1т	47475	202,5	0	332	1	0	105	0,99	0
183	183	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	4,8	245,44	3,82	204,27	1178	18	980	220	0,21	1
				м2	37,35	1,44	0	179	7	0	118	0,01	0
184	184	9-62-6	Изготовление стоек	0,1164	15520,74	4123,67	1515,07	1807	480	176	1198	54,9	6
				т	9882	1557	0	1150	181	0	90	7,62	1
185	185	9-34-1	Монтаж стоек, массой до 0,1 т	0,1164	17355,77	2191,29	2609,48	2020	255	304	1326	73,6	9
				т	12555	101,25	0	1461	12	0	90	0,49	0
186	186	1-1-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,1164	75600		75600	8800		8800			
				т									
187	187	1-1-834	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0	0,049	56000		56000	2744		2744			
				т									
188	188	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,14	21,8	0,05	15,94	68	0	50	16	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	18	0	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	189	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за раза	3,14	69,45	0,02	30,55	218	0	96	24	0,04	0
				м2	8,32	0	0	26	0	0	90	0	0
190	190	9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,1762	14359,66	5522,03	2762,63	2530	973	487	1473	35,9	6
				т	6075	1322,37	0	1070	233	0	90	4,73	1
191	191	2-1-96	Переходных площадок, ограждения	0,1762	177400		177400	31258		31258			
				т									
192	192	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением	0,3468	13711,47	5475,87	3195,6	4755	1899	1108	2058	28,9	10
				т	5040	1552,87	0	1748	539	0	90	5,46	2
193	193	2-1-207	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3468	133700		133700	46367		46367			
				т									
194	194	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,12	21,8	0,05	15,94	308	1	225	74	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	82	0	0	90	0	0
195	195	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за раза	14,12	69,45	0,02	30,55	981	0	431	106	0,04	1
				м2	8,32	0	0	117	0	0	90	0	0
								Электроснабжение.ВЛ.					
196	196	8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	55	330,1	24,1	190	18156	1326	10450	6192	0,7	39
				шт	116	2,5	0	6380	137	0	95	0,01	1
197	197	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4 кв.мм	280	61,9	3,3	35,6	17332	924	9968	6224	0,14	39
				м	23	0,4	0	6440	112	0	95	0	1
198	198	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	72	1534,11	878,23	149,63	110456	63233	10773	56902	3,06	220
				опора	506,25	246,42	0	36450	17742	0	105	1,03	74
199	199	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	7	3155,76	1990,26	180	22090	13932	1260	11285	5,98	42
				опора	985,5	549,9	0	6899	3849	0	105	2,29	16
200	200	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	86	22200		22200	1909200		1909200			
				шт									
201	201	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	309,6	245,44	3,82	204,27	75988	1183	63242	14171	0,21	66
				м2	37,35	1,44	0	11564	446	0	118	0,01	2
202	202	1-7-30	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные	0,0532	139600		139600	7427		7427			
				т									
203	203	1-7-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,1896	147300		147300	27928		27928			
				т									
204	204	33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	132,8	53,87	12,24	12,38	7154	1625	1644	4392	0,39	52
				м шин	29,25	2,25	0	3884	299	0	105	0,07	10
205	205	СПРАЙСТ	Контур заземления ЗП2	132,8	279,6		53,87	37130		7154			
				м									
206	206	СПРАЙСТ	Траверса ТН2	160	343,67		343,67	54987		54987			
				шт									
207	207	СПРАЙСТ	Изолятор ИС-18	332	43,44		43,44	14422		14422			
				шт									
208	208	СПРАЙСТ	Колпачок К-5	332	14,47		14,47	4804		4804			
				шт									
209	209	СПРАЙСТ	Зажим НА2	142	144,71		144,71	20549		20549			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	210	СПРАЙСТ	Зажим ПС-1-1	шт 86	194,33		194,33	16712		16712			
211	211	СПРАЙСТ	Муфта мачтовая 4 мм	шт 3	2025,99		2025,99	6078		6078			
212	212	СПРАЙСТ	Разрядник вентильный РВН-6,5 У1	шт 9	813,08		813,08	7318		7318			
213	213	СПРАЙСТ	Зажим ПА1,ПА-2	шт 7	74,42		74,42	521		521			
214	214	СПРАЙСТ	Зажим аппаратный А1А,А2А	шт 4	289,43		289,43	1158		1158			
215	215	16-7-11	Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 95 мм2	шт 0,0006	429500		429500	243		243			
216	216	33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	т 2,17 1км	25922,88 7650	17030,88 4699,68	1242 0	56382 16601	36957 8896	2695 0	26772 105	43,7 15,13	95 33
217	217	16-7-20	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 95 мм2	2,19 т	401600		401600	880468		880468			
218	218	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,166 1т	1100,25 1100,25	0 0	0 0	183 183	0 0	0 0	192 105	6,71 0	1 0
219	219	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,115 1т	846 846	0 0	0 0	97 97	0 0	0 0	102 105	5,15 0	1 0
220	220	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	185,22 м3	27,84 1,66	26,18 7,2	0 0	5156 307	4848 1334	0 0	1592 97	0,01 0,03	2 5
221	221	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,56 м3	262,72 262,72	0 0	0 0	1461 1461	0 0	0 0	1651 113	1,85 0	10 0
222	222	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	185,22 м3	6,48 0	6,48 2,1	0 0	1200 0	1200 390	0 0	378 97	0 0,01	0 1
223	223	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	441 м	36,7 8,8	27,8 6,9	0,1 0	16185 3881	12260 3043	44 0	6577 95	0,06 0,04	26 18
224	224	8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	441 м	26,4 19,1	3,1 0,5	4,2 0	11642 8423	1367 220	1852 0	8211 95	0,11 0	49 1
225	225	16-1-623	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,08 1000м	247100		247100	19768		20			
226	226	16-1-606	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,07 1000м	169900		169900	11893		12			
227	227	16-1-605	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,141 1000м	130400		130400	18368		18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	228	16-1-548	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-86) на напряжение 1000 В, марка АВВГнг, число жил и сечение 4х95 мм2	0,15	799100		118515	119		119			
				1000м									
229	229	1-464-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,43	218,93	0	0	981	0	0	1108	1,54	7
				м3	218,93	0	0	981	0	0	113	0	0
230	230	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,008	121367,16	49858,78	10083,38	971	399	81	835	336	3
				км	61425	18834,75	0	491	151	0	130	91,99	1
231	231	8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	8	306		306	2448		2448			
				м									
232	232	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	8	27,7	2,1	5,9	222	17	47	154	0,1	1
				м	19,7	0,5	0	158	4	0	95	0	0
233	233	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	35,84	134,1	0	0	4806	0	0	5431	0,97	35
				м3	134,1	0	0	4806	0	0	113	0	0
234	234	8-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	2	1514,6	39,6	1070	3029	79	2140	782	2	4
				шт	405	6,8	0	810	14	0	95	0,04	0
235	235	СПРАЙСТ	Ящик силовой с рубильником и предохранителем ЯРП-100	2	10569,86			21140					
				шт									
		8-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	155	514	105	155	261	2	2
				шт	254	20,3	0	254	20	0	95	0,12	0
		8-573-3	Шкаф выбора режима питания	1	710	165	163	710	165	163	208	1	1
				шт	306	33,8	0	306	34	0	95	0,2	0
236	236	8-541-9	Сборка шкафа управления	1	5991	328	4583	5991	328	4583	1103	6	6
				сборка	1080	81	0	1080	81	0	95	0,47	0
237	237	СПРАЙСТ	Щит шкафной с передней дверью 400х600х250	1	5747,19			5747					
				шт									
238	238	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	494	1724	56	988	655	2	4
				шт	340	4,5	0	680	9	0	95	0,03	0
239	239	СПРАЙСТ	Выключатель автоматический ВА47-100 на 40А	2	1116,36			2233					
				шт									
240	240	СПРАЙСТ	Контактор малогабаритный КМН-34012 на 40А	2	1298,29			2597					
				шт									
241	241	8-317-4	Реле	4	3104,1	34,1	1382	12416	136	5528	6449	10	40
				шт	1688	9	0	6752	36	0	95	0,05	0
242	242	СПРАЙСТ	Реле электротепловое РТН3357	2	839,34			1679					
				шт									
243	243	СПРАЙСТ	Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ-14А-Л-2-220	2	116,39			233					
				шт									
244	244	СПРАЙСТ	Реле промежуточное модульной серии РЭК77/3	2	219,96			440					
				шт									
		СПРАЙСТ	Разъем розеточный для реле РЭК77/3	2	101,71			203					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
245	245			шт									
		8-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	4	467,6	9,4	195	1870	38	780	939	2	8
246	246			шт	265	0	0	1052	0	0	98	0	0
247	247	СПРАЙСТ	Пост управления КЕ011	4	134,14			1737					
248	248			шт									
249	249	СПРАЙСТ	Клеммный блок КБ 63-8	1	88,93			89					
250	250			шт									
251	251	СПРАЙСТ	Блок зажимов наборных БЗН18-2,5	1	34,38			35					
252	252			шт									
253	253	СПРАЙСТ	Рамка для надписи РНМ 55х15	6	24,44			147					
254	254			шт									
255	255	СПРАЙСТ	Сальник приварной У262У2	6	187,71			1126					
256	256			шт									
257	257			Ограждение площадки АГРС									
258	258	7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	8808,59	1172,83	4418,26	8809	1173	4418	4973	17,8	18
259	259			шт	3217,5	334,76	0	3218	335	0	140	1,28	1
260	260	7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	2198,85	33,47	729,88	2199	33	730	2027	7,85	8
261	261			шт	1435,5	12,65	0	1436	13	0	140	0,66	0
262	262	7-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	144,5	716,85	243,27	212,58	103585	35152	30718	66259	1,49	215
263	263			м	261	66,53	0	37715	9614	0	140	0,24	35
264	264	8-6-217	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х6 мм	171	884		884	151164		151164			
265	265			м									
266	266	8-6-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х3 мм	24	117		117	2808		2808			
				м									
267	267	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0094	54900		54900	517		516			
				т									
268	268	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0096	45800		45800	440		440			
269	269			т									
270	270	8-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	9,6	504,02	7,14	474,78	4839	69	4558	281	0,14	1
271	271			м2	22,1	2,68	0	212	26	0	118	0,01	0
272	272	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0476	45800		45800	2180		2180			
273	273			т									
274	274	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		50600		50600	0		0			
275	275			т									
276	276	9-62-8	Изготовление сетчатых панелей из уголка и сетки	2,29	25987,18	4444,95	1742,23	59641	10179	3990	42245	110	252
277	277			т	19800	697,37	0	45342	1597	0	90	2,55	6
278	278	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	250	187		187	46750		46750			
279	279			м2									
280	280	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,9	47200		47200	89680		89680			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281	281	15-172-3	Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	т									
282	282			270	117,45	0,07	57,08	31712	19	15412	17101	0,37	100
283	283			м2	60,3	0,02	0	16281	5	0	105	0	0
								Отряжение крайового узла КУ1					
284	284	7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	2198,85	33,47	729,88	2199	33	730	2027	7,85	8
285	285			шт	1435,5	12,65	0	1436	13	0	140	0,06	0
286	286	7-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	19	716,85	243,27	212,58	13620	4622	4039	8712	1,49	28
287	287			м	261	66,53	0	4959	1264	0	140	0,24	5
288	288	8-6-217	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х6 мм	25,65	884		884	22675		22675			
289	289			м									
290	290	8-6-166	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х3 мм	3,6	117		117	421		421			
291	291			м									
292	292	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,0014	54900		54900	78		77			
293	293			т									
294	294	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0014	45800		45800	66		64			
				т									
295	295	8-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	1,44	564,02	7,14	474,78	726	10	684	42	0,14	0
296	296			м2	22,1	2,68	0	32	4	0	118	0,01	0
297	297	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0068	45800		45800	311		311			
298	298			т									
299	299	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		50600		50600	0		0			
300	300			т									
301	301	9-62-8	Изготовление сетчатых панелей из уголка и сетки	0,3202	25987,18	4444,95	1742,23	8321	1423	558	5907	110	35
				т	19800	697,37	6	6340	223	0	90	2,55	1
302	302	1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм	33	187		187	6171		6171			
				м2									
303	303	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,268	47200		47200	12650		12650			
				т									
304	304	15-172-3	Масляная окраска белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	36	117,45	0,67	57,08	4228	3	2055	2280	0,37	13
				м2	60,3	0,02	0	2171	1	0	105	0	0
305	305		ИТОГО:					4897215	214739				1714
			Стоимость оборудования, всего:					284481	56435				238
306	306		Накладные расходы :					40348					
			На монтажные работы:										
307	307		На общестроительные работы					64586					
			На металломонтажные работы					223667					
308	308		Всего накладных расходов:					58735					
			Итого с накладными					387336					
309	309		Непримируемые и непредвиденные затраты :					5284551					
310	310												

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
311	311		Всего непредвиденные и непредвиденные затраты					314652					
			Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами					5599203					
312	312		Итого с временным, 2,72 %					5750404					
			Итого с зимними удорожаниями, 2,1735 %					5874512					
313	313		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					5897352					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					5954453					
314	314		Пересчет в текущих ценах, К-2,1171					12606172					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					252123					
315	315		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					12858295					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					1542995					
			Итого с НДС					14401290					

Сдал_____Бурин Н.

Принял_____Бисенов С.

Технадзор_____