РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: АО «Нефтяная компания КОР»
Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»
Наименование строительстваи адрес: Укрепление берега и усиление защитных дамб в районе нового моста г. Кызылорда

АКТ
приемки выполненных работ
за март 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя *м³ грунта*	185	10,66 -	10,66 3,5	1972 -	1972 648	629 97	- 0,0088	- 2
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы к1трм=1,06; к1экс=1,06; к1зпм=1,06; *м³ грунта*	983	37,25 1,85	35,27 11,5	36617 1819	34670 11305	12730 97	0,00984 0,03024	10 30
3	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза *тн*	1720	60,83 -	60,83 14,92	104628 -	104628 25662	25662 100	- 0,02411	- 41
4	Е1-20-2	Работа на отвале *м³ грунта*	983	4,34 0,62	3,59 1,47	4266 609	3529 1445	1992 97	0,00332 0,00371	3 4
5	Е1-131-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 10 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8т *м³ уплотненного грунта*	983	28,28 -	28,28 11,57	27799 -	27799 11373	11032 97	- 0,02908	- 29

6	Е1-25-1	Рекультивация срезка растительного слоя к1трр=0,85; к1трм=0,85; к1зпр=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85; *м³грунта*	185	9,06 -	9,06 2,98	1676 -	1676 551	534 97	- 0,00748	- 1
7	Е42-4-1	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня *м³*	384	764,2 713,7	50,5 19,96	293453 274061	19392 7665	250736 89	2,7 0,0525	1037 20
8	99-1-1 Прайс лист	Стоимость камня тн	576	988,75		569520				
		Всего прямые затраты				**1 039931 276 489**	**193 666 58 649**			**1 050 127**
		В том числе стоимость:								
		-материалов, изделий и конструкций				1 039 931				
		-оборудования				569 520				
		-прочих затрат								
		Накладные расходы:				303 119				
		-заработная плата				46 445				
		-трудоемкость				155				
		Итого:				**1 423 633**				
		Сметная заработная плата				388 100				
		Нормативная трудоемкость				1 356				
		Итого в текущих ценах				1 423 633				
		Накладные расходы, тенге				303 119				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				80 583				
		Всего по смете				**1 423 633**				
9	2-1	Укрепление берега и усиление защитных дамб в районе нового моста г. Кызылорда				1 423,633				
10	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения (4%)				56,945				
11	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в				15,375				

		зимнее время (1,08%)									
12		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				14,960					
13		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				5,922					
		Итого по сметному расчету:									
14		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**				**1 516,835**					
15		**- в текущих ценах 2012 года, МРПтек=1618 тенге (Имрп=2,088)**				**3 167,143**					
16		**Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)**				**63,343**					
17		**Сметная стоимость в текущем уровне цен**				**3 230,486**					
18		Сметная стоимость строительства				3 230,486					
19		Проектно-изыскательные работы				134,649					
20		Затраты на осуществление авторского надзора				6,568					
		Итого				**3 371,703**					
		Налог на добавленную стоимость (12%)				**404,604**					
		Всего по акту				**3 776,307**					

Налоги, сборы, обязательные платежи 63,343
Итого: 3 371,703
НДС: 404,604
Всего: 3 376,307

Заказчик:
Генеральный директор
АО «Нефтяная компания КОР»
М.С. Нурпейсов _____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Мураптехсервис»
Райымбек Б. _____

Счет-фактура № 00000000006 от 07.03.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мураптехсервис" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 330100227128, БИН:, Адрес: г.Кызылорда п.Тасбугет ПМК-44 б/н, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33301 № 0001418 от 30.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ916010201000024446 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договору №101 от 22.02.2012г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мураптехсервис". РНН, БИН и адрес грузоотправителя: РНН: 330100227128, БИН: , г.Кызылорда п.Тасбугет ПМК-44 б/н (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: АО "Нефтяная компания "Кор"". РНН, БИН и адрес грузополучателя: РНН: 600900063821, БИН: 991140000357, (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: АО "Нефтяная компания "Кор"" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 600900063821, БИН: 991140000357, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ12319K010000390421 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Укрепление берега и усиление защитных дамб в районе нового моста г.Кызылорда	раб	1	3 371 702,68	3 371 702,68	12%	404 604,32	3 776 307,00		
Всего по счету:					3 371 702,68		404 604,32	3 776 307,00		

Директор: Райымбек Б. Ж. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер: Аманкараева А. А. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.