Форма №2

Подрядчик: **ТОО «Стройтельная компания Данекер»**

Наименование объекта: **Восстановление и укрепление правобережной защитной дамбы с ПК 131 по 139+50 участок «Дача КОПЭС»**

Субподрядчик: **ТОО «Мураптехсервис»**

АКТ
Приемки выполненных работ за июль месяц 2012 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч работчих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя *м3 грунта*	1143	9,85 -	9,85 2,69	11259 -	11259 3075	2983 97	- 0,0088	- 10
2	Е1-25-2	Срезка раш грунта 2 группы бульдозерами мошностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	1831	11,19 -	11,19 3,06	20489 -	20489 5603	5435 97	- 0,01	- 18
3	Е1-73-12	Срезка раш экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	3698	49,08 1,97	47,11 9,12	181498 7285	174213 33726	39781 97	0,0137 0,0298	51 110
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомоболи-самосвалы к1трм=1,06; к1экс=1,06; к1зпм=1,06 *м3 грунта*	6160	34,17 1,42	32,62 8,84	210487 8747	200939 54454	61305 97	0,00984 0,03024	61 186
5	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс груза *т*	10780	42,78 -	42,78 8,56	461168 -	461168 92277	92277 100	- 0,01798	- 194
6	Е36-1-3	Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением к1трм=1,03; к1экс=1,07; к1зпм=1,07 *м3*	6160	41,04 3,74	36,8 9,76	252806 23038	226688 60122	80665 97	0,0259 0,03205	160 197
7	Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи *м2спланированной поверхности*	2290	0,48 -	0,48 0,24	1099 -	1099 550	534 97	- 0,0009	- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-25-1	Рекультивация карьера к1трр=0,85; к1трм=0,85; к1зпр=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85 *м3 грунта*	1143	8,37 -	8,37 2,29	9567 -	9567 2617	2538 97	- 0,00748	- 9
9	Е-1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы к1трр=6; к1трм=6; к1зпр=6; к1экс=6; к1зпм=6 *м3 грунта*	6160	8,62 -	8,22 3,06	53099 -	50635 18850	18285 97	- 0,0147	- 91
10	Е42-4-4	Каменная наброска *м3*	2677	170,1 124,2	45,9 15,36	455358 332483	122874 41119	332506 89	0,794 0,0525	2126 141
11	99-1-1 прайс лист	Стоимость камня *тн*	4015	198		794970				
12	П7-196-1	Перевозка грузов на 200 км, 1 класс груза *т*	4015	807,88 -	807,88 161,58	3243638 -	3243638 648744	648744 100	- 0,33932	- 1362
13	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза к1трм=40; к1экс=40; к1зпм=40 *т*	4015	128,8 -	128,8 25,6	517132 -	517132 102784	102784 100	- 0,0536	- 215
		Всего прямые затраты				**6212570 371553**	**5039701 1063921**			**2398 2535**
		Накладные расходы, тенге				**1387837**				
		Ненормируемые и непридвиденные затраты, 6,00%, тенге				**456024**				
		Итого				**8056431**				
1	2-1	Востановление и укрепление защитных дамб в пределах города Кызылорды				8056,431				
2	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08%)				87,009				
3		Итого по сметному расчету: - в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				8143,440				
4		- в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге (Имрп=2,088)				17003,503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				340,070				
6		Сметная стоимость в текущем уровне цен				17343,573				
7		НДС (12%)				2081,229				
8		**Всего по акту**				**19424,802**				

Подрядчик:

Директор ТОО «Стройтельная компания Данекер»

_____ А. Жансакалов

Субподрядчик:

Директор ТОО «Мураптехсервис»

_____ Б.Райымбек

_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г. Республики Казахстан от 14 июля 2000 г. №712

Агентства
Казахстан по статистике
_____ А.Смаилов 10 август 2000 г.

СЧЕТ-ФАКТУРА № 26 от 27 июль 2012 г. (1)

ник **ТОО "Мураптехсервис"** (2)
льство о постановке на учет по НДС № **33001** серия **0001418** от **30/11-2009** г.
100227128 адрес поставщика **БИК HSBKKZKX КБЕ-17 Код-85893** (2а)
ный счет поставщика **ИИК KZ916010201000024446** в **АО "Народный банк Казахстана"** (2б)
р (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) **№** от (3)
оплаты по договору (контракту) _____(3а)
назначения поставляемых товаров (работ, услуг) _____(4)
(государство, регион, область, город, район)
товаров осуществлена по доверенности № _____ от _____(5)
отправления _____(6)
-транспортная накладная № _____ от _____(7)
правитель _____(8)
(РНН, наименование и адрес)
получатель _____(9)
(РНН, наименование и адрес)
ель **ТОО «Строительная Компания Данекер»** 10)
адрес покупателя **331000019761 БИН 030740008124 г.Кызылорда ул.Проектная №7** (10а)
ный счет покупателя **ИИК KZ328560000000284694 БИК KCJBKZKX** (10б)

Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
					Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Восстановление и укрепление прибрежной защитной дамбы км 131 по 139+50 участок «ГПП КОПЭС»				17 343 573	12%	2 081 229	19 424 802		
Итого по счету:				**17 343 573**		**2 081 229**	**19 424 802**		

Руководитель организации

Райымбек Б.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер организации

_____

Выдал (ответственное лицо поставщика)

_____
(должность, Ф.И.О.)

_____
(Ф.И.О., подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью «МУРАПТЕХСЕРВИС» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстан Республикасы Қызылорда қ.