Форма 3

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ
за **август месяц 2012** года

Заказчик: ГУ "Созакский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Договор: №22 от 05.04.2012г.
Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Жуан-Тобе Созакского района ЮКО

| № п/п | Наименование работ | Стоимость выполненных работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала года | | в том числе за отчетный месяц | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС 12% |
| | **Всего к оплате** | **94 721 339** | **106 087 900** | **22 224 417** | **24 891 347** |
| | | | | | |
| 1 | Строительно-монтажные работы | **93 001 845** | **104 162 066** | **22 224 417** | **24 891 347** |
| | оборудование | **1 719 494** | **1 925 834** | **0** | **0** |
| 2 | Инжиниринговые услуги 0,49% | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Проектно-изыскательские работы | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | Затраты на осуществление авторского надзора 0,2% | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | |

**Заказчик:**
Созакский районный
отдел строительства, архитектуры
и градостроительства

и.о.начальника_____К.Несіпбаев

**Инженер:**
ТОО "Туран Курылыс"
директор_____Н.Оразкулов

специалист первой категорий
_____А.Зейнетов

**Подрядчик:**
ТОО "Куат Курылыс"
директор_____Р.Нурмаханов

24.09.2012

Форма 2

**Наименование стройки** · **СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ЖУАН ТОБЕ СОЗАКСКОГО РАЙОНА, ЮКО**

# АКТ № 5
## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2012 ГОД

**Заказчик:** ГУ "Созакский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

**Инженер:** ТОО "Туран Курылыс"

**Подрядчик:** ТОО "Куат Курылыс"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Лок.см.2-1-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-5 т.ч. п-3.51 к=1,21 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при мокрой подошве из прочих грунтов** | 1419,22 | 40,74 | 38,84 | 57822 | 55126 | 23146 | 0,01 | 19 |
| | | м3 | | 1,90 | 14,91 | 2696 | 21166 | 97 | 0,06 | 86 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | 43,89 | 262,72 | -- | 11531 | -- | 13031 | 1,85 | 81 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 11531 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-173-1 | **Водоотлив из траншей** | 4136,79 | 289,15 | 289,15 | 1196135 | 1196135 | 748827 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 771986 | 97 | 0,86 | 3549 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 15647,87 | 33,67 | 32,10 | 526881 | 502314 | 210912 | 0,01 | 171 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 24567 | 192868 | 97 | 0,05 | 779 |
| 5 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 855,6 | 2484,20 | 152,52 | 2125482 | 130496 | 234502 | 1,02 | 873 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 131489 | 48898 | 130 | 0,28 | 239 |
| 6 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 2330,33 | 122,18 | -- | 284720 | -- | 321734 | 0,89 | 2062 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 284720 | -- | 113 | -- | -- |
| 7 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 12587,69 | 6,48 | 6,48 | 81561 | 81561 | 25686 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 26480 | 97 | 0,01 | 101 |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 12587,69 | 21,55 | 4,52 | 271215 | 56847 | 207937 | 0,11 | 1359 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 214368 | -- | 97 | -- | -- |
| 9 | Е0101-16-1 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 | 1938,91 | 16,49 | 15,67 | 31973 | 30389 | 9845 | -- | 9 |
| | | м3 | | 0,80 | 4,43 | 1551 | 8598 | 97 | 0,02 | 30 |
| 10 | С010333-А10 -1 К=0,9К ЦЕНЕ | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | 3393,09 | 68,94 | -- | 233919 | -- | 46784 | 0,29 | 982 |
| | | т | | 13,79 | -- | 46784 | -- | 100 | -- | -- |
| | | ВОДОВОД | | | | | | | | |
| 11 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 1,2 | 78245,00 | 36133,62 | 93894 | 43360 | 80282 | 247,00 | 296 |
| | | км | | 41850,00 | 9612,90 | 50220 | 11535 | 130 | 37,30 | 45 |
| 12 | Е0122-47-2 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм | 41,33 | 282,86 | 0,37 | 11692 | 15 | 8410 | 0,90 | 37 |
| | | м | | 156,38 | 0,14 | 6464 | 6 | 130 | -- | -- |
| 15 | Е0122-11-4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм | 0,9915 | 70811,26 | 30144,88 | 70210 | 29889 | 62527 | 236,00 | 234 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | км | | 40500,00 | 8009,55 | 40156 | 7942 | 130 | 31,06 | 31 |
| 16 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 49 | 244,98 | 0,28 | 12004 | 14 | 9366 | 0,84 | 41 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 7200 | 5 | 130 | -- | -- |
| 18 | Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 1,05 | 58881,69 | 25695,31 | 61796 | 26967 | 54422 | 194,00 | 204 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 34712 | 7151 | 130 | 26,38 | 28 |
| 19 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 40,5 | 244,98 | 0,28 | 9921 | 11 | 7742 | 0,84 | 34 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 5951 | 4 | 130 | -- | -- |
| 49 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(пожарная подставка) | 0,2301 | 247994,13 | 49389,75 | 57063 | 11365 | 24359 | 312,70 | 72 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 14445 | 4293 | 130 | 91,12 | 21 |
| 52 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | 19 | 231,52 | 33,52 | 4399 | 637 | 4502 | 0,90 | 17 |
| | | фланец | | 180,00 | 2,25 | 3420 | 43 | 130 | 0,01 | -- |
| 53 | С130809-14 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм | 19 | 757,00 | -- | 14383 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 26 | 156,43 | 21,43 | 4067 | 557 | 4259 | 0,60 | 16 |
| | | фланец | | 126,00 | -- | 3276 | -- | 130 | -- | -- |
| 55 | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 26 | 492,00 | -- | 12792 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 3 | 74,06 | 9,93 | 222 | 30 | 246 | 0,32 | 1 |
| | | фланец | | 63,00 | -- | 189 | -- | 130 | -- | -- |
| 57 | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 3 | 285,00 | -- | 855 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КОЛОДЦЫ Д=1500 (53шт) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 35,88 | 16948,16 | 2104,76 | 608100 | 75519 | 139278 | 13,90 | 499 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 84767 | 22370 | 130 | 2,48 | 89 |
| 62 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 35,88 | 94,00 | -- | 3373 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | 60 | 231,52 | 33,52 | 13891 | 2011 | 14215 | 0,90 | 54 |
| | | фланец | | 180,00 | 2,25 | 10800 | 135 | 130 | 0,01 | 1 |
| 88 | С130809-14 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм | 60 | 757,00 | -- | 45420 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Е0122-40-4 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм | 30 | 181,14 | 23,64 | 5434 | 709 | 5704 | 0,71 | 21 |
| | | фланец | | 146,25 | -- | 4388 | -- | 130 | -- | -- |
| 90 | С130809-13 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм | 30 | 618,00 | -- | 18540 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | 60 | 156,43 | 21,43 | 9386 | 1286 | 9828 | 0,60 | 36 |
| | | фланец | | 126,00 | -- | 7560 | -- | 130 | -- | -- |
| 92 | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | 60 | 492,00 | -- | 29520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | 16 | 118,85 | 16,47 | 1902 | 263 | 2012 | 0,46 | 7 |
| | | фланец | | 96,75 | -- | 1548 | -- | 130 | -- | -- |
| 94 | С130809-10 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм | 16 | 342,00 | -- | 5472 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 5788594 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2269555 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 483489 | | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 126982 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 7619 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 8676239 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Корректировка к Форме №2 за июль месяц** | | | | | | | | | | |
| | | **Исключить** | | | | | | | | |
| **28, 62, 96-588** | **С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004** | **Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 (КЦО-1)** | **63** | **-1100,00** | -- | **-69300** | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **29, 63, 97-589** | **С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004** | **Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ15-9)** | **63** | **-8530,00** | -- | **-537390** | -- | -- | -- | -- |
| | | **м** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Включить** | | | | | | | | |
| **28, 62, 96-588** | **С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004** | **Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 (КЦО-1)** | **63** | **913,00** | -- | **57519** | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **29, 63, 97-589** | **С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004** | **Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ15-9)** | **112,14** | **8530,00** | -- | **956554** | -- | -- | -- | -- |
| | | **м** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 407383 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 24443 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 431826 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. Лок.см.2-2-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1;В11** | | | | | | | | | | |
| | | **ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 215,9 | 33,67 | 32,10 | 7269 | 6930 | 2910 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 339 | 2661 | 97 | 0,05 | 11 |
| 2 | Е0101-13-5 т.ч. п-3.51 к=1,21 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких | 503,76 | 40,74 | 38,84 | 20524 | 19567 | 8216 | 0,01 | 7 |
| | | м3 | | 1,90 | 14,91 | 957 | 7513 | 97 | 0,06 | 30 |
| 3 | Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п- | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент | 22,26 | 302,12 | -- | 6724 | -- | 7599 | 2,13 | 47 |
| | | м3 | | 302,12 | -- | 6724 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 370,95 | 289,15 | 289,15 | 107260 | 107260 | 67149 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 69226 | 97 | 0,86 | 318 |
| 5 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 9,49 | 122,18 | -- | 1159 | -- | 1310 | 0,89 | 8 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 1159 | -- | 113 | -- | -- |
| 6 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 622,17 | 6,48 | 6,48 | 4031 | 4031 | 1270 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 1309 | 97 | 0,01 | 5 |
| 7 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 622,17 | 21,55 | 4,52 | 13405 | 2810 | 10278 | 0,11 | 67 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 10596 | -- | 97 | -- | -- |
| 8 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 49,67 | 12,34 | 12,34 | 613 | 613 | 169 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,50 | -- | 174 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | **ВОДОПРОВОД В1** | | | | | | | | |
| 9 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 16 | 244,98 | 0,28 | 3920 | 4 | 3058 | 0,84 | 14 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 2351 | 2 | 130 | -- | -- |
| 10 | С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм | 16,06 | 889,00 | -- | 14281 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0122-11-5 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм | 0,365 | 78245,00 | 36133,62 | 28559 | 13189 | 24419 | 247,00 | 90 |
| | | км | | 41850,00 | 9612,90 | 15275 | 3509 | 130 | 37,30 | 14 |
| 13 | Е0122-47-2 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм | 47 | 282,86 | 0,37 | 13294 | 17 | 9563 | 0,90 | 42 |
| | | м | | 156,38 | 0,14 | 7350 | 7 | 130 | -- | -- |
| 14 | С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм | 416,12 | 1190,00 | -- | 495183 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 0,02 | 47611,09 | 17877,09 | 952 | 358 | 894 | 173,00 | 3 |
| | | км | | 29700,00 | 4698,68 | 594 | 94 | 130 | 18,10 | -- |
| 17 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 8 | 244,98 | 0,28 | 1960 | 2 | 1529 | 0,84 | 7 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 1175 | 1 | 130 | -- | -- |
| 18 | С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм | 28,28 | 57,00 | -- | 1612 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0123-2-4 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм | 0,043 | 1970788,29 | 42950,86 | 84744 | 1847 | 7381 | 691,60 | 30 |
| | | км | | 115953,75 | 16082,99 | 4986 | 692 | 130 | 78,55 | 3 |
| 21 | Е0123-2-3 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм | 0,02 | 1174246,71 | 28043,08 | 23485 | 561 | 2456 | 499,00 | 10 |
| | | км | | 83961,00 | 10500,76 | 1679 | 210 | 130 | 51,29 | 1 |
| 22 | Е0123-2-2 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм | 0,008 | 841765,41 | 19866,96 | 6734 | 159 | 736 | 375,00 | 3 |
| | | км | | 63306,00 | 7440,75 | 506 | 60 | 130 | 36,34 | -- |
| 23 | Е0122-35-4 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм | 2 | 503,23 | 28,48 | 1006 | 57 | 842 | 1,88 | 4 |
| | | шт | | 312,75 | 11,25 | 626 | 23 | 130 | 0,05 | -- |
| 24 | С130902-54 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм | 2 | 9130,00 | -- | 18260 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0122-35-5 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм | 4 | 585,99 | 36,99 | 2344 | 148 | 1720 | 1,93 | 8 |
| | | шт | | 317,25 | 13,50 | 1269 | 54 | 130 | 0,07 | -- |
| 26 | С130902-55 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм | 4 | 11500,00 | -- | 46000 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 1 | 242,08 | 6,95 | 242 | 7 | 190 | 0,88 | 1 |
| | | шт | | 144,00 | 2,25 | 144 | 2 | 130 | 0,01 | -- |
| 28 | С130901-27 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм | 1 | 584,00 | -- | 584 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0343 | 247994,13 | 49389,75 | 8506 | 1694 | 3631 | 312,70 | 11 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 2153 | 640 | 130 | 91,12 | 3 |
| 30 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | 3 | 231,52 | 33,52 | 695 | 101 | 711 | 0,90 | 3 |
| | | | | 180,00 | 2,25 | 540 | 7 | 130 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | фланец | | | | | | | | |
| 31 | С130810-117 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-133х4 мм | 2 | 444,00 | -- | 888 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | С130810-116 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 133х5-76х3,5 мм | 1 | 391,00 | -- | 391 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 1 | 74,06 | 9,93 | 74 | 10 | 82 | 0,32 | -- |
| | | фланец | | 63,00 | -- | 63 | -- | 130 | -- | -- |
| 34 | С130810-107 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм | 1 | 251,00 | -- | 251 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0993 | 247994,13 | 49389,75 | 24618 | 4903 | 10509 | 312,70 | 31 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 6232 | 1852 | 130 | 91,12 | 9 |
| 36 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | 5 | 74,06 | 9,93 | 370 | 50 | 410 | 0,32 | 2 |
| | | фланец | | 63,00 | -- | 315 | -- | 130 | -- | -- |
| 37 | С130809-7 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм | 5 | 225,00 | -- | 1125 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 1 | 300,57 | 225,64 | 301 | 226 | 167 | 0,41 | -- |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 70 | 59 | 130 | 0,23 | -- |
| 39 | С130804-9 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм | 0,005 | 999,00 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0122-40-4 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм | 8 | 181,14 | 23,64 | 1449 | 189 | 1521 | 0,71 | 6 |
| | | фланец | | 146,25 | -- | 1170 | -- | 130 | -- | -- |
| 41 | С130809-13 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм | 8 | 618,00 | -- | 4944 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С130809-14 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм | 19 | 757,00 | -- | 14383 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | Е0122-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | 19 | 231,52 | 33,52 | 4399 | 637 | 4502 | 0,90 | 17 |
| | | фланец | | 180,00 | 2,25 | 3420 | 43 | 130 | 0,01 | -- |
| 44 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, | 3 | 300,57 | 225,64 | 902 | 677 | 501 | 0,41 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | переходов<br>шт | | 69,53 | 58,98 | 209 | 177 | 130 | 0,23 | 1 |
| 45 | С130804-17 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм<br>10м | 0,024 | 10400,00 | -- | 250 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов<br>м3 | 0,77 | 10716,23 | 95,97 | 8251 | 74 | 653 | 4,90 | 4 |
| | | | | 771,75 | 36,25 | 594 | 28 | 105 | 0,18 | -- |
| 47 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/<br>кг | 5,35 | 200,00 | -- | 1070 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С11011-57 | Болты строительные с гайками, анкерные<br>т | 0,0003 | 119700,00 | -- | 38 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ БЕТОННЫЕ 3000х2000х2500** | | | | | | | | |
| 55 | Е0106-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона<br>1т | 0,0277 | 18837,97 | 11119,34 | 521 | 308 | 342 | 42,50 | 1 |
| | | | | 7560,00 | 4200,75 | 209 | 116 | 105 | 20,52 | 1 |
| 56 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы<br>т | 0,0277 | 133700,00 | -- | 3701 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Е0115-173-4 | Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2<br>м2 | 0,8027 | 147,44 | 0,07 | 118 | -- | 91 | 0,65 | 1 |
| | | | | 108,00 | 0,02 | 87 | -- | 105 | -- | -- |
| 58 | Е0107-13-1 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и<br>шт | 2 | 1542,33 | 387,22 | 3085 | 774 | 1286 | 2,06 | 4 |
| | | | | 344,25 | 115,02 | 689 | 230 | 140 | 0,46 | 1 |
| 59 | С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и<br>м3 | 1,22 | 25300,00 | -- | 30866 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25<br>м3 | 1,22 | 134,00 | -- | 163 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Е0107-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм<br>м3 | 2 | 2831,00 | 1856,11 | 5662 | 3712 | 3951 | 4,93 | 10 |
| | | | | 812,93 | 597,97 | 1626 | 1196 | 140 | 2,37 | 5 |
| 62 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5<br>шт | 2 | 913,00 | -- | 1826 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е0123-24-1 | Установка люков | 2 | 294,03 | 35,42 | 588 | 71 | 579 | 1,31 | 3 |
| | | | | 209,25 | 13,50 | 419 | 27 | 130 | 0,07 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 64 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 2 | 8060,00 | -- | 16120 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону | 37,2 | 245,44 | 3,82 | 9130 | 142 | 1703 | 0,21 | 8 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 1389 | 54 | 118 | 0,01 | -- |
| 66 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 1,5 | 10136,66 | -- | 15205 | -- | 1046 | 3,66 | 5 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 851 | -- | 123 | -- | -- |
| 67 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,18 | 10716,23 | 95,97 | 1929 | 17 | 153 | 4,90 | 1 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 139 | 7 | 105 | 0,18 | -- |
| 68 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 6 | 300,57 | 225,64 | 1803 | 1354 | 1002 | 0,41 | 2 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 417 | 354 | 130 | 0,23 | 1 |
| 69 | С130804-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм | 0,7 | 5880,00 | -- | 4116 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С130804-244 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 349,8 мм | 1,05 | 7440,00 | -- | 7812 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С130804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 218,6 мм | 0,35 | 2900,00 | -- | 1015 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е0122-19-5 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм | 0,016 | 289101,31 | 48220,56 | 4626 | 772 | 1043 | 184,00 | 3 |
| | | км | | 31950,00 | 18216,00 | 511 | 291 | 130 | 88,96 | 1 |
| 73 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 20,52 | 2484,20 | 152,52 | 50976 | 3130 | 5624 | 1,02 | 21 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 3154 | 1173 | 130 | 0,28 | 6 |
| | | ВОДОПРОВОД В9 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 74 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 21,36 | 33,67 | 32,10 | 719 | 686 | 288 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 34 | 263 | 97 | 0,05 | 1 |
| 75 | Е0101-13-5 т.ч. п-3.51 к=1,21 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких | 49,85 | 40,74 | 38,84 | 2031 | 1936 | 813 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,90 | 14,91 | 95 | 743 | 97 | 0,06 | 3 |
| 76 | Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п- | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент | 2,2 | 302,12 | -- | 665 | -- | 752 | 2,13 | 5 |
| | | м3 | | 302,12 | -- | 665 | -- | 113 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 36,7 | 289,15 | 289,15 | 10613 | 10613 | 6644 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 6850 | 97 | 0,86 | 31 |
| 78 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 9,5 | 122,18 | -- | 1161 | -- | 1312 | 0,89 | 8 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 1161 | -- | 113 | -- | -- |
| 79 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 45,85 | 6,48 | 6,48 | 297 | 297 | 94 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 96 | 97 | 0,01 | -- |
| 80 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 45,85 | 21,55 | 4,52 | 988 | 207 | 757 | 0,11 | 5 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 781 | -- | 97 | -- | -- |
| 81 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 9,39 | 12,34 | 12,34 | 116 | 116 | 32 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,50 | -- | 33 | 97 | 0,01 | -- |
| | | ВОДОВОД | | | | | | | | |
| 82 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,042 | 70153,47 | 10674,97 | 2946 | 448 | 2886 | 270,00 | 11 |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 2051 | 169 | 130 | 19,69 | 1 |
| 83 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 15 | 244,98 | 0,28 | 3675 | 4 | 2867 | 0,84 | 13 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 2204 | 2 | 130 | -- | -- |
| 84 | С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм | 57,23 | 584,00 | -- | 33421 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | Е0122-8-5 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием | 0,0335 | 115636,32 | 31953,19 | 3874 | 1070 | 3416 | 360,00 | 12 |
| | | км | | 66375,00 | 12071,25 | 2224 | 404 | 130 | 58,95 | 2 |
| 87 | С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм | 33,63 | 1200,00 | -- | 40361 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Е0122-35-2 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм | 4 | 405,40 | 16,15 | 1622 | 65 | 1217 | 1,36 | 5 |
| | | шт | | 227,25 | 6,75 | 909 | 27 | 130 | 0,03 | -- |
| 90 | С130902-52 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 4 | 5190,00 | -- | 20760 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | 2 | 118,85 | 16,47 | 238 | 33 | 252 | 0,46 | 1 |
| | | фланец | | 96,75 | -- | 194 | -- | 130 | -- | -- |
| 92 | С130810-137 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из | 2 | 646,00 | -- | 1292 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм<br>шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0497 | 247994,13 | 49389,75 | 12325 | 2455 | 5261 | 312,70 | 16 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 3120 | 927 | 130 | 91,12 | 5 |
| 94 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | 20 | 118,85 | 16,47 | 2377 | 329 | 2516 | 0,46 | 9 |
| | | фланец | | 96,75 | -- | 1935 | -- | 130 | -- | -- |
| 95 | С130809-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 20 | 377,00 | -- | 7540 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,45 | 10716,23 | 95,97 | 4822 | 43 | 382 | 4,90 | 2 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 347 | 16 | 105 | 0,18 | -- |
| 97 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 1 | 200,00 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С11011-57 | Болты строительные с гайками, анкерные | 0,0002 | 119700,00 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Д=2000мм (1шт) | | | | | | | | |
| 99 | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 2,3 | 16030,68 | 2104,76 | 36871 | 4841 | 8928 | 13,90 | 32 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 5434 | 1434 | 130 | 2,48 | 6 |
| 100 | С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/ | 0,49 | 8990,00 | -- | 4405 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 2,3 | 94,00 | -- | 216 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 | 1 | 913,00 | -- | 913 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных | 1,18 | 10800,00 | -- | 12744 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и | 1,1 | 32800,00 | -- | 36080 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 1,1 | -250,00 | -- | -275 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 106 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 1,1 | -134,00 | -- | -147 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,0171 | 133700,00 | -- | 2284 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | Е0115-173-4 | Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0,4953 | 147,44 | 0,07 | 73 | -- | 56 | 0,65 | -- |
| | | м | | 108,00 | 0,02 | 53 | -- | 105 | -- | -- |
| 110 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,72 | 10716,23 | 95,97 | 7716 | 69 | 611 | 4,90 | 4 |
| | | м3 | | 771,75 | 36,25 | 556 | 26 | 105 | 0,18 | -- |
| 111 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 4 | 300,57 | 225,64 | 1202 | 903 | 668 | 0,41 | 2 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 278 | 236 | 130 | 0,23 | 1 |
| 112 | С130804-242 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм | 1,4 | 4620,00 | -- | 6468 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113 | Е0123-2-3 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм | 0,015 | 1174246,71 | 28043,08 | 17614 | 421 | 1842 | 499,00 | 7 |
| | | км | | 83961,00 | 10500,76 | 1259 | 158 | 130 | 51,29 | 1 |
| 114 | Е0122-20-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,057 | 228588,23 | 30337,38 | 13030 | 1729 | 3483 | 204,80 | 12 |
| | | км | | 35550,00 | 11459,25 | 2026 | 653 | 130 | 55,97 | 3 |
| 115 | Е0122-20-5 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм | 0,0335 | 348390,19 | 68162,54 | 11671 | 2283 | 3059 | 255,70 | 9 |
| | | км | | 44482,50 | 25749,00 | 1490 | 863 | 130 | 125,76 | 4 |
| 116 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 4,07 | 2484,20 | 152,52 | 10111 | 621 | 1116 | 1,02 | 4 |
| | | м3 | | 153,68 | 57,15 | 625 | 233 | 130 | 0,28 | 1 |
| | | **ПЕРЕЛИВНОЙ ВОДОПРОВОД В11** | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| 117 | Е0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 9,4 | 33,67 | 32,10 | 316 | 302 | 127 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 15 | 116 | 97 | 0,05 | -- |
| 118 | Е0101-13-5 т.ч. п-3.51 к=1,21 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких | 21,93 | 40,74 | 38,84 | 894 | 852 | 358 | 0,01 | -- |
| | | | | 1,90 | 14,91 | 42 | 327 | 97 | 0,06 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | | |
| 119 | Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п- | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент | 0,969 | 302,12 | -- | 293 | -- | 331 | 2,13 | 2 |
| | | м3 | | 302,12 | -- | 293 | -- | 113 | -- | -- |
| 120 | Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 16,15 | 289,15 | 289,15 | 4670 | 4670 | 2923 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 186,62 | -- | 3014 | 97 | 0,86 | 14 |
| 121 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 4,18 | 122,18 | -- | 511 | -- | 577 | 0,89 | 4 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 511 | -- | 113 | -- | -- |
| 122 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 18,17 | 6,48 | 6,48 | 118 | 118 | 37 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 38 | 97 | 0,01 | -- |
| 123 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 18,17 | 21,55 | 4,52 | 391 | 82 | 300 | 0,11 | 2 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 309 | -- | 97 | -- | -- |
| 124 | Е0101-85-2 | Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м | 6,14 | 12,34 | 12,34 | 76 | 76 | 21 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,50 | -- | 21 | 97 | 0,01 | -- |
| | | **ВОДОВОД В11** | | | | | | | | |
| 125 | Е0122-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | 0,022 | 70153,47 | 10674,97 | 1543 | 235 | 1512 | 270,00 | 6 |
| | | км | | 48825,00 | 4032,00 | 1074 | 89 | 130 | 19,69 | -- |
| 126 | С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм | 22,09 | 584,00 | -- | 12899 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | 1 | 118,85 | 16,47 | 119 | 16 | 126 | 0,46 | -- |
| | | фланец | | 96,75 | -- | 97 | -- | 130 | -- | -- |
| 129 | С130810-137 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм | 1 | 646,00 | -- | 646 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0281 | 247994,13 | 49389,75 | 6979 | 1390 | 2979 | 312,70 | 9 |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 1766 | 525 | 130 | 91,12 | 3 |
| 131 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | 1 | 118,85 | 16,47 | 119 | 16 | 126 | 0,46 | -- |
| | | фланец | | 96,75 | -- | 97 | -- | 130 | -- | -- |
| 132 | С130810-78 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки | 1 | 321,00 | -- | 321 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | 12 | 118,85 | 16,47 | 1426 | 198 | 1509 | 0,46 | 6 |
| | | фланец | | 96,75 | -- | 1161 | -- | 130 | -- | -- |
| 134 | С130809-11 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм | 12 | 377,00 | -- | 4524 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Д=1500 мм (1шт) | | | | | | | | |
| 135 | Е0122-41-2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах | 1,47 | 16030,68 | 2104,76 | 23565 | 3094 | 5706 | 13,90 | 20 |
| | | м3 | | 2362,50 | 623,48 | 3473 | 917 | 130 | 2,48 | 4 |
| 136 | С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/ | 0,49 | 8990,00 | -- | 4405 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,47 | 94,00 | -- | 138 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 | 1 | 913,00 | -- | 913 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных | 1,78 | 8530,00 | -- | 15183 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и | 0,65 | 32800,00 | -- | 21320 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 0,65 | -250,00 | -- | -163 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 0,65 | -134,00 | -- | -87 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 1 | 8060,00 | -- | 8060 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,0171 | 133700,00 | -- | 2284 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | Е0115-173-4 | Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0,4953 | 147,44 | 0,07 | 73 | -- | 56 | 0,65 | -- |
| | | м | | 108,00 | 0,02 | 53 | -- | 105 | -- | -- |
| 146 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0063 | 247994,13 | 49389,75 | 1567 | 312 | 669 | 312,70 | 2 |
| | | | | 62775,00 | 18657,00 | 397 | 118 | 130 | 91,12 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | | | | | | | |
| 147 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | 0,18 | 10716,23 | 95,97 | 1929 | 17 | 153 | 4,90 | 1 |
| | | | | 771,75 | 36,25 | 139 | 7 | 105 | 0,18 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 148 | Е0122-20-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | 0,024 | 228588,23 | 30337,38 | 5486 | 728 | 1467 | 204,80 | 5 |
| | | | | 35550,00 | 11459,25 | 853 | 275 | 130 | 55,97 | 1 |
| | | км | | | | | | | | |
| 149 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 3 | 300,57 | 225,64 | 902 | 677 | 501 | 0,41 | 1 |
| | | | | 69,53 | 58,98 | 209 | 177 | 130 | 0,23 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 150 | С130804-242 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм | 1,05 | 4620,00 | -- | 4851 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 151 | Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 0,99 | 2484,20 | 152,52 | 2459 | 151 | 271 | 1,02 | 1 |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 152 | 57 | 130 | 0,28 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1321249 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 260195 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94887 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 8268 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 496 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 256636 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15398 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1957128 | | | | |
| | | ВСЕГО: | Тенге | | | 11065193 | | | | |
| | | Затраты на временные здания и сооружения 0,98773279% | Тенге | | | 109295 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 г | Тенге | | | 11174488 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2011 г. к=1,95097% | Тенге | | | 21801090 | | | | |
| | | Налоги, сборы и обязательные платежи 2% | Тенге | | | 436022 | | | | |
| | | Итого: | Тенге | | | 22237112 | | | | |
| | | Итого с коэф.рыночного отношения к СМР к=0,9994291 | Тенге | | | 22224417 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | 2666930 | | | | |
| | | Всего с НДС: | Тенге | | | 24891347 | | | | |

**Заказчик:**

Созакский районный
отдел строительства, архитектуры
и градостроительства
исполняющий обязанности начальника
_____К.Несіпбаев

**Инженер:**

ТОО "Туран Курылыс"
ведущий специалист:
_____А.Зейнетов

**Подрядчик:**

ТОО "Куат Курылыс"
директор:
_____Р.Нурмаханов

Страниц -