Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за **июль месяц 2012** года

Заказчик: ГУ "Созакский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Договор: №22 от 05.04.2012г.
Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Жуан-Тобе Созакского района ЮКО

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12%
	Всего к оплате	**72 496 922**	**81 196 553**	**23 611 000**	**26 444 320**
1	Строительно-монтажные работы	**70 777 428**	**79 270 719**	**23 594 459**	**26 425 794**
	оборудование	**1 719 494**	**1 925 834**	**16 541**	**18 526**
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Проектно-изыскательские работы	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%	**0**	**0**	**0**	**0**

Заказчик:
Созакский районный
отдел строительства, архитектуры
и градостроительства

и.о.начальника_____К.Несіпбаев

Инженер:
ТОО "Туран Курылыс"

директор_____Н.Оразкулов

специалист первой категорий
_____А.Зейнетов

Подрядчик:
ТОО "Куат Курылыс"

директор_____Р.Нурмаханов

25.07.2012

Форма 2

Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ЖУАН ТОБЕ СОЗАКСКОГО РАЙОНА, ЮКО**

АКТ № 4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2012 ГОД

Заказчик: ГУ "Созакский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Лок.см.2-1-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.51 к=1,21	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при мокрой подошве из прочих грунтов**	788,45	40,74	38,84	32123	30625	12859	0,01	10
		м3		1,90	14,91	1498	11759	97	0,06	48
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	24,39	262,72	--	6406	--	7239	1,85	45
		м3		262,72	--	6406	--	113	--	--
3	Е0101-173-1	**Водоотлив из траншей**	2872,77	289,15	289,15	830649	830649	520018	--	--
				--	186,62	--	536102	97	0,86	2465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	8693,26	33,67	32,10	292712	279063	117173	0,01	95
		м3		1,57	12,33	13648	107149	97	0,05	433
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1294,63	122,18	--	158178	--	178741	0,89	1146
		м3		122,18	--	158178	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6993,16	6,48	6,48	45312	45312	14270	--	--
		м3		--	2,10	--	14711	97	0,01	56
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6993,16	21,55	4,52	150675	31581	115521	0,11	755
		м3		17,03	--	119094	--	97	--	--
9	Е0101-16-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	1077,17	16,49	15,67	17763	16883	5469	--	5
		м3		0,80	4,43	862	4777	97	0,02	17
10	С010333-А10 -1 К=0,9К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1885,05	68,94	--	129955	--	25991	0,29	546
		т		13,79	--	25991	--	100	--	--
		ВОДОВОД								
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,4	78245,00	36133,62	109543	50587	93662	247,00	346
		км		41850,00	9612,90	58590	13458	130	37,30	52
12	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	41,33	282,86	0,37	11692	15	8410	0,90	37
		м		156,38	0,14	6464	6	130	--	--
15	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,47	70811,26	30144,88	33281	14168	29639	236,00	111
		км		40500,00	8009,55	19035	3764	130	31,06	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	24,5	244,98	0,28	6002	7	4683	0,84	21
		м		146,93	0,11	3600	3	130	--	--
20	С130804-209 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм	3202,71	688,00	--	2203464	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-206 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 53 мм	1049,39	228,00	--	239261	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-203 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 26,9 мм	464,6	59,00	--	27411	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С Прайс-лист	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 80 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 11 Dв 20 мм	10430,27	28,08	--	292902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	15	585,99	36,99	8790	555	6450	1,93	29
		шт		317,25	13,50	4759	202	130	0,07	1
42	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	15	11500,00	--	172500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(пожарная подставка)	0,057	247994,13	49389,75	14136	2815	6034	312,70	18
		т		62775,00	18657,00	3578	1063	130	91,12	5
52	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	15	231,52	33,52	3473	503	3554	0,90	14
		фланец		180,00	2,25	2700	34	130	0,01	--
53	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	15	757,00	--	11355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д=1500 (53шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	50	13400,00	--	670000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
69	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
70	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,08	133700,00	--	143848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	31,2	165,83	0,07	5174	2	3539	0,65	20
		м2		108,00	0,02	3370	1	105	--	--
87	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	60	231,52	33,52	13891	2011	14215	0,90	54
		фланец		180,00	2,25	10800	135	130	0,01	1
88	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	60	757,00	--	45420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	30	181,14	23,64	5434	709	5704	0,71	21
		фланец		146,25	--	4388	--	130	--	--
90	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	30	618,00	--	18540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ								
101	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	6	1200,00	--	7200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	3	889,00	--	2667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4345325				
		Накладные расходы -	Тенге			1173173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331110				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			143848				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8631				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1244764				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74686				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7321537				
РАЗДЕЛ 2. Лок.см.2-1-2 ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ ВРК (63шт)										
25,59,93-585	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	63	8060,00	--	507780	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
28,62,96-588	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 (КЦО-1)	63	1100,00	--	69300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29,63,97-589	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/(КЦ15-9)	63	8530,00	--	537390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
370, 404, 438,-590	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦП1-15-1,КЦД-15)	16,25	32800,00	--	533000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
371, 405, 439,-591	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	16,25	-250,00	--	-4063	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
372, 406, 440,-	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,25	-134,00	--	-2178	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
592		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1133450				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68007				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			507780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30467				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1739704				
		РАЗДЕЛ 3. Лок.см.2-4-1 ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ II ПОДЪЕМА								
		КРЫЛЬЦА КР-1 (3шт)(АС-7)								
24	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,891	218,93	--	195	--	220	1,54	1
		м3		218,93	--	195	--	113	--	--
25	Е0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	1,13	11184,19	260,48	12582	293	831	3,94	4
		м3		614,25	89,46	691	101	105	0,35	--
26	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,0185	5239,08	327,33	97	6	39	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	35	2	105	0,60	--
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0185	41200,00	--	763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм**	5,4	450,12	14,76	2431	80	385	0,36	2
		м2		52,43	5,54	283	30	123	0,03	--
29	Е0111-15-2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	5,4	-111,82	-1,34	-604	-7	-26	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-18	-3	123	--	--
30	Е0106-36-4	**Железнение поверхности**	5,4	59,59	0,23	322	1	291	0,29	2
		м2		51,30	0,09	277	--	105	--	--
		ПРИЯМОК Пр-1(АС-7)								
31	Е0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм**	0,165	13458,01	1327,03	2221	219	449	12,49	2
		м3		2137,50	456,24	353	75	105	1,72	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0056	41200,00	--	229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА S=48,63м2								
33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,29	10503,86	--	76620	--	5087	3,66	27
		м3		567,00	--	4136	--	123	--	--
34	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	48,63	484,07	--	23540	--	1601	0,14	7
		м2		24,75	--	1204	--	133	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (АС-9)								
35	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,092	10503,86	--	966	--	64	3,66	--
		м3		567,00	--	52	--	123	--	--
36	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0054	5239,08	327,33	28	2	11	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	10	1	105	0,60	--
37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0049	67700,00	--	328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	65000,00	--	34	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ (АС-11)								
50	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,85	16546,47	367,51	14064	312	2090	13,10	11
		м3		2202,75	138,83	1872	118	105	0,68	1
52	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0291	69000,00	--	2008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ (АС-11)								
53	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	5	1884,51	403,26	9423	2016	4158	2,74	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		447,75	146,29	2239	731	140	0,66	3
54	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	1378,40	244,31	6892	1222	3086	2,10	11
		шт		353,25	87,60	1766	438	140	0,39	2
55	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	56	3160,00	--	176960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С143017-8-А К=2	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	56	45,00	--	2520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С143017-66- 9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	34,7	161,00	--	5587	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С143017-64- 7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м	21,3	56,00	--	1193	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	2,87	12472,22	316,01	35795	907	4482	8,25	24
		м3		1368,00	119,39	3926	343	105	0,58	2
60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0186	67700,00	--	1261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,064	65000,00	--	4159	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0265	45800,00	--	1215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
63	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0128	8679,65	422,15	111	5	127	56,40	1
		т		8257,50	157,50	106	2	118	0,77	--
64	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	50600,00	--	486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0032	44300,00	--	143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ "Б"								
66	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,15	22541,72	316,57	3381	47	649	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	523	18	120	0,58	--
67	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	8,34	715,87	1,24	5970	10	1525	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1278	4	119	--	--
68	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0038	175710,10	1826,10	675	7	47	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--
69	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	25,76	55,91	0,07	1440	2	1916	0,30	8
		м		53,10	0,02	1368	1	140	--	--
						МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (АС-8)				
70	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0453	13711,47	5475,87	621	248	269	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	228	70	90	5,46	--
71	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0457	133700,00	--	6115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,3505	14359,66	5522,03	5033	1935	2333	35,90	13
		т		6075,00	1322,37	2129	463	90	4,73	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,1205	177400,00	--	21381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,2311	43100,00	--	9963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,0159	4646,85	2285,57	74	36	31	9,35	--
		т		1579,50	617,13	25	10	90	2,34	--
76	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0159	542,84	144,52	9	2	4	1,34	--
		т		292,50	--	5	--	90	--	--
77	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,016	172800,00	--	2772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,94	70,26	0,04	839	--	89	0,04	1
		м2		8,32	--	99	--	90	--	--
79	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,018	12756,42	316,01	230	6	28	8,25	--
		м3		1368,00	119,39	25	2	105	0,58	--
		ПРОЕМЫ (АС-5) ОКНА								
80	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	5,05	884,14	71,29	4465	360	1803	1,64	8
		м2		272,25	25,25	1375	128	120	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12061-6	Блоки оконные одностворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-9 для жилья	5,05	5710,00	--	28836	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	5,05	767,76	3,04	3877	15	377	0,45	2
		м2		69,98	1,15	353	6	105	0,01	--
83	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	5	360,00	--	1800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
84	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,32	440,35	102,53	3223	751	1645	0,90	7
		м2		151,65	35,67	1110	261	120	0,14	1
85	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8	4010,00	--	7218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	5,52	5610,00	--	30967	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
88	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0110-28-12	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	5,52	900,59	1,36	4971	8	732	0,73	4
		м2		110,03	0,52	607	3	120	--	--
		ПОЛЫ (АС-5) КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=28,7м2								
90	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	28,7	51,34	2,62	1473	75	406	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	302	28	123	--	--
91	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,44	10136,66	--	34911	--	2402	3,66	13
		м3		567,00	--	1953	--	123	--	--
92	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	28,7	1467,64	11,72	42121	336	6215	1,06	30
		м2		171,68	4,39	4927	126	123	0,02	1
93	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	30,14	30,29	0,22	913	7	689	0,10	3
		м		18,50	0,09	557	3	123	--	--
94	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2,87	186,14	1,88	534	5	238	0,47	1
		м2		78,30	0,72	225	2	105	--	--
		БЕТОН КЛ.В15 S=19,34								
95	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	19,34	51,34	2,62	993	51	274	0,07	1
		м2		10,51	0,99	203	19	123	--	--
96	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,32	10136,66	--	23525	--	1619	3,66	8
		м3		567,00	--	1316	--	123	--	--
97	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (20 мм)	19,34	410,34	14,76	7936	285	1379	0,36	7
		м2		52,43	5,54	1014	107	123	0,03	1
98	Е0111-15-2К =2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	19,34	-98,56	-1,34	-1906	-26	-92	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-65	-10	123	--	--
99	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	20,31	30,29	0,22	615	4	464	0,10	2
		м		18,50	0,09	376	2	123	--	--
100	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1,93	186,14	1,88	360	4	160	0,47	1
		м2		78,30	0,72	151	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
101	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	8,11	3749,12	245,72	30410	1993	4582	2,71	22
		м3		382,50	92,25	3103	748	119	0,45	4
102	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	61,84	208,48	15,94	12892	986	2988	0,24	15
		м2		34,65	5,96	2143	369	119	0,03	2
103	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	61,84	65,43	1,40	4046	87	118	0,01	1
		м2		1,10	0,50	68	31	119	--	--
104	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	61,84	931,92	7,62	57630	471	3175	0,24	15
		м2		40,28	2,86	2491	177	119	0,01	1
105	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	106,03	31,04	0,05	3291	5	974	0,05	5
		м2		7,70	0,02	816	2	119	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-5)								
106	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	47,99	57,96	0,35	2781	17	2626	0,30	14
		м2		51,98	0,14	2495	7	105	--	--
107	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	47,99	23,94	0,16	1149	8	797	0,10	5
		м2		15,75	0,07	756	3	105	--	--
108	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	167,21	309,82	4,07	51805	680	23992	0,74	124
		м2		135,68	0,97	22687	162	105	0,05	9
109	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	101,91	23,94	0,16	2440	16	1693	0,10	10
		м2		15,75	0,07	1605	7	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	65,3	186,14	1,88	12155	123	5418	0,47	31
		м2		78,30	0,72	5113	47	105	--	--
111	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	7,26	618,63	6,33	4491	46	2402	1,79	13
		м2		312,75	2,39	2271	17	105	0,01	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
112	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	4,23	254,12	1,96	1076	8	486	0,61	3
		м2		108,90	0,45	461	2	105	0,03	--
113	Е0115-178-4	Окраска металлических стен за 1 раз кузбасским лаком	4,23	23,64	--	100	--	83	0,11	--
		м2		18,68	--	79	--	105	--	--
114	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	101,52	254,12	1,96	25799	199	11657	0,61	62
		м2		108,90	0,45	11056	46	105	0,03	3
115	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	112,09	13,95	0,90	1563	101	1179	0,06	7
		м2		9,68	0,34	1085	38	105	--	--
116	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	36,3	108,77	0,60	3948	22	2196	0,32	12
		м		57,38	0,23	2083	8	105	--	--
		РАЗНОЕ								
		ЦЕПЬ (АС-4)								
117	С11011-778	Цепь-звено общее 25 мм	0,0026	193100,00	--	502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОРЕЛЬС (АС-12)								
118	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,19	12472,22	316,01	2370	60	297	8,25	2
		м3		1368,00	119,39	260	23	105	0,58	--
119	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0184	70437,87	304,24	1296	6	189	58,00	1
				9675,00	114,75	178	2	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
120	Е0109-21-4	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	8	1032,89	724,23	8263	5794	3682	1,47	12
		м		240,75	270,70	1926	2166	90	1,08	9
121	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,3113	63600,00	--	19800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0048	22541,72	316,57	108	2	21	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	17	1	120	0,58	--
123	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0048	2637,04	14,17	13	--	2	1,88	--
		м3		303,75	5,40	1	--	120	0,03	--
124	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,1037	7285,83	3593,45	756	373	313	14,30	1
		т		2385,00	971,06	247	101	90	3,51	--
125	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1037	542,84	144,52	56	15	27	1,34	--
		т		292,50	--	30	--	90	--	--
126	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1047	147100,00	--	15407	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0113-26-6К =2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,94	70,26	0,04	839	--	89	0,04	1
		м2		8,32	--	99	--	90	--	--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			848665				
		Накладные расходы -	Тенге			110430				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57546				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			60485				
		Накладные расходы -	Тенге			6661				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4029				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1087814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Лок.см.4-1 НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КЛ-0,4К И КТП 100-10/04								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	95,06	33,67	32,10	3201	3052	1281	0,01	1
		м3		1,57	12,33	149	1172	97	0,05	5
10	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,94	262,72	--	772	--	873	1,85	5
		м3		262,72	--	772	--	113	--	--
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	95	6,48	6,48	616	616	194	--	--
		м3		--	2,10	--	200	97	0,01	1
12	Е0101-85-3	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 10 м	3	7,66	7,66	23	23	6	--	--
		м3		--	2,17	--	7	97	0,02	--
13	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	237	36,70	27,80	8698	6589	3535	0,06	14
		м		8,80	6,90	2086	1635	95	0,04	9
14	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	280	11,20	7,90	3136	2212	1410	0,02	6
		м		3,30	2,00	924	560	95	0,01	3
15	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	237	32,40	23,70	7679	5617	3265	0,06	14
		м		8,60	5,90	2038	1398	95	0,03	8
16	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	259	18,80	14,20	4869	3678	1968	0,03	8
		м		4,50	3,50	1166	907	95	0,02	5
17	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-20 02СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-100	0,483	12200,00	--	5893	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
18	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	442	26,40	3,10	11669	1370	8230	0,11	49
		м		19,10	0,50	8442	221	95	--	1
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	75	27,70	2,10	2078	158	1439	0,10	8
		м		19,70	0,50	1478	38	95	--	--
20	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	27	66,80	18,10	1804	489	618	0,12	3
		м		20,30	3,80	548	103	95	0,02	1
21	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	26	23,20	2,10	603	55	415	0,10	3
		м		16,50	0,30	429	8	95	--	--
22	С151601-167 К=1,2 к цене; к=1,02 к объему	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,0377	124800,00	--	4710	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-166 К=1,2 к цене; к=1,02 к объему	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,1785	89280,00	--	15936	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-185 К=1,3 к цене; к=1,02 к объему	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0428	88010,00	--	3770	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	С151601-164 к=1,02 к объему	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,1346	42000,00	--	5655	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151603-23 к=1,02 к объему	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,1367	83100,00	--	11358	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	С151603-22 к=1,02 к объему	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,051	83000,00	--	4233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,57	12,33	51	399	97	0,05	2
36	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	36,45	6,48	6,48	236	236	74	--	--
		м3		--	2,10	--	77	97	0,01	--
37	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36,45	21,55	4,52	785	165	602	0,11	4
		м3		17,03	--	621	--	97	--	--
38	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	4,05	12,34	12,34	50	50	14	--	--
		м3		--	3,50	--	14	97	0,01	--
39	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	1,94	4646,85	2285,57	9038	4445	3845	9,35	18
		т		1579,50	617,13	3072	1200	90	2,34	5
40	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,94	1333,50	312,12	2594	607	1189	2,96	6
		т		679,50	--	1322	--	90	--	--
41	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,96	172800,00	--	339440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,94	2827,63	2005,12	5499	3900	1395	2,14	4
		т		360,00	322,92	700	628	105	1,04	2
43	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	4,05	10039,50	132,50	40660	537	1196	1,48	6
		м3		231,75	49,50	939	200	105	0,24	1
44	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	9	843,50	19,50	7592	176	4115	3,00	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	9	688,60	22,60	6197	203	2987	2,00	18
		шт		347,00	2,30	3123	21	95	0,01	--
54	1504-19006 к=1,43;115 ;1,087 к цене	БЛОК ЗАЖИМОВ,4ИСЛО ЗАЖИМОВ-12 36Х47Х86,5ММ БЗ-12 ТУ 36.1750-74	9	250,26	--	2252	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	9	758,30	283,00	6825	2547	4463	2,48	22
		шт		441,00	81,00	3969	729	95	0,47	4
56	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	9	4800,00	--	43200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	9	537,00	--	4833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
59	Прайс-лист	Счетчик активной энергии	1	5179,40	--	5179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151603-31	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0051	93800,00	--	478	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		НАВЕС ДЛЯ ДЭС-100								
61	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,57	11184,19	260,48	28743	669	1899	3,94	10
		м3		614,25	89,46	1579	230	105	0,35	1
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,65	245,44	3,82	896	14	167	0,21	1
		м2		37,35	1,44	136	5	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,57	603,47	24,55	1551	63	155	0,26	1
		м2		39,83	9,20	102	24	123	0,04	--
64	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,1369	4646,85	2285,57	636	313	271	9,35	1
		т		1579,50	617,13	216	84	90	2,34	--
65	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1369	542,84	144,52	74	20	36	1,34	--
		т		292,50	--	40	--	90	--	--
66	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1369	172800,00	--	23660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,1042	7285,83	3593,45	759	374	315	14,30	1
		т		2385,00	971,06	248	101	90	3,51	--
68	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1042	2452,13	545,76	255	57	115	5,25	1
		т		1230,75	--	128	--	90	--	--
69	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1042	147100,00	--	15325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,99	165,83	0,07	1160	--	793	0,65	5
		м2		108,00	0,02	755	--	105	--	--
71	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	5,3	112,45	34,24	596	181	284	0,32	2
		м2		51,08	8,45	271	45	90	0,03	--
72	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	5,3	1190,00	--	6307	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость оборудования -		Тенге			8317				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			227226				
		Накладные расходы -	Тенге			43066				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16217				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119888				
		Накладные расходы -	Тенге			14689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8075				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			392376				
		Накладные расходы -	Тенге			6055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23906				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			859814				
		РАЗДЕЛ 5. Лок.см.7-2 ОГРАЖДЕНИЕ								
1	**У1-32-3**	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы**	**303,25**	**1918,69**	**135,73**	**581843**	**41160**	**59879**	**0,58**	**177**
		м		**96,20**	**44,84**	**29173**	**13598**	**140**	**0,22**	**66**
2	**У1-32-4**	**Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций**	**303,25**	**187,12**	**0,32**	**56744**	**97**	**6029**	**0,13**	**39**
		м		**22,00**	**0,09**	**6672**	**27**	**90**	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			581843				
		Накладные расходы -	Тенге			59879				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38503				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56744				
		Накладные расходы -	Тенге			6029				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			746764				
		ВСЕГО:	Тенге			11755633				
		В т.ч. СМР	Тенге			11747316				
		Оборудование:	Тенге			8317				
		Затраты на временные здания и сооружения 0,98773279%	Тенге			116032				
		Итого в базовых ценах 2001 г	Тенге			11871665				
		Итого в текущих ценах 2011 г. к=1,95097%	Тенге			23161262				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			463225				
		Итого:	Тенге			23624487				
		Итого с коэф.рыночного отношения к СМР к=0,9994291	Тенге			23611000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			**2833320**				
		Всего с НДС:	Тенге			**26444320**				

Заказчик:

Созакский районный
отдел строительства, архитектуры
и градостроительства
исполняющий обязанности начальника:
_____ К.Несіпбаев

Инженер:

ТОО "Туран Курылыс"
ведущий специалист:
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:

ТОО "Куат Курылыс"
директор:
_____ Р.Нурмаханов