Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за **июнь месяц 2012** года

Заказчик: Созакский районный отдел строительства, архитектуры и
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Договор: №22 от 05.04.2012г.
Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Жуан-Тобе Созакского района ЮКО

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12%
	Всего к оплате	**48 885 922**	**54 752 233**	**10 680 273**	**11 961 906**
1	Строительно-монтажные работы	**47 182 969**	**52 844 925**	**10 657 933**	**11 936 885**
	оборудование	**1 702 953**	**1 907 308**	**22 340**	**25 021**
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Проектно-изыскательские работы	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%	**0**	**0**	**0**	**0**

Заказчик:
Созакский районный
отдел строительства, архитектуры
и градостроительства

и.о.начальника _____К.Несіпбаев

Инженер:
ТОО "Туран Курылыс"
директор _____Н.Оразкулов

специалист первой категорий
_____А.Зейнетов

Подрядчик:
ТОО "Куат Курылыс"
директор _____Р.Нурмаханов

20.06.2012

Форма 2

Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ЖУАН ТОБЕ СОЗАКСКОГО РАЙОНА, ЮКО**

АКТ № 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2012 ГОД

Заказчик: Созакский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Инженер: ТОО "Туран Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Лок.см.2-3-1 РЕЗЕРВУАР емк.200м3 (2шт)								
		Земляные работы								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.51 к=1,21	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при мокрой подошве из прочих грунтов**	260,9	40,74	38,84	10630	10134	4255	0,01	3
		м3		1,90	14,91	496	3891	97	0,06	16
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.184 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта**	19,64	315,26	--	6191	--	6996	2,22	44
		м3		315,26	--	6191	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	833,8	33,67	32,10	28075	26766	11238	0,01	9
		м3		1,57	12,33	1309	10277	97	0,05	42
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	219,04	6,48	6,48	1419	1419	447	--	--
		м3		--	2,10	--	461	97	0,01	2
5	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (Обвалование резервуаров)	876,18	26,17	24,95	22926	21857	9177	0,01	7
		м3		1,22	9,58	1069	8392	97	0,04	34
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1095,22	21,55	4,52	23598	4946	18092	0,11	118
		м3		17,03	--	18652	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	19,12	12,34	12,34	236	236	65	--	--
		м3		--	3,50	--	67	97	0,01	--
8	Е0101-85-11	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы	19,12	10,32	10,32	197	197	54	--	--
		м3		--	2,92	--	56	97	0,01	--
		Общестроительные работы								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон кл.В3,5 W 6)	15,66	9051,97	66,01	141754	1034	3629	1,35	21
		м3		195,75	24,93	3065	390	105	0,12	2
2	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,97	94,00	--	1501	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,97	133,00	--	2124	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,97	266,00	--	4249	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	50,6	11473,19	672,63	580543	34035	61705	5,83	295
		м3		927,00	234,39	46906	11860	105	0,93	47
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	51,61	94,00	--	4852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	51,36	133,00	--	6831	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	51,36	266,00	--	13661	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,5524	73000,00	--	40325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1904	41200,00	--	7844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора М100	144	154,52	9,95	22251	1433	9908	0,36	51
		м2		52,20	3,74	7517	539	123	0,02	3
		Стены								
14	Е0107-30-8	Установка панелей стен при вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 12 м2	27,04	4246,74	1129,16	114832	30533	43857	4,32	117
		м3		761,63	396,88	20594	10732	140	1,78	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0107-30-6	Установка панелей стенпри вертикальных стыках (шпоночного типа), инъецируемых раствором, площадьюдо 6 м2	7,52	7399,43	2116,24	55644	15914	23560	8,56	64
		м3		1473,98	763,89	11084	5744	140	3,54	27
24	Е0106-35-4	Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях	5,92	18079,60	1197,54	107031	7089	15912	12,75	75
		м3		2155,50	404,39	12761	2394	105	1,58	9
31	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	72	619,10	132,35	44575	9529	17815	1,03	74
		м2		185,18	50,47	13333	3634	105	0,28	20
32	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,072	175710,10	1826,10	12651	131	886	42,70	3
		т		8100,00	690,75	583	50	140	3,37	--
33	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,072	40200,00	--	2894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором (цементно--песчаным раствором М200, альбом3,стр.7)	151,6	101,33	1,45	15362	220	8424	0,24	36
		м		39,15	0,54	5935	82	140	--	--
35	Е0106-36-4	Железнение поверхности	401,82	59,59	0,23	23944	92	21682	0,29	116
		м2		51,30	0,09	20613	36	105	--	--
		Покрытие								
36	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	3286,25	414,99	26290	3320	5246	2,01	16
		шт		339,75	128,68	2718	1029	140	0,54	4
		Камера лаза и камера приборов (2 шт на резервуар)								
40	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	2,59	1893,97	1247,36	4909	3233	3347	3,00	8
		м3		503,55	418,91	1305	1086	140	1,76	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3	2,59	22500,00	--	58320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,59	94,00	--	244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
43	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,59	133,00	--	345	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,59	266,00	--	689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
45	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	1,6	10658,70	283,24	17054	453	1393	4,15	7
				722,25	106,99	1156	171	105	0,52	1
		м3								
46	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6	94,00	--	150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
47	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,62	133,00	--	216	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,62	266,00	--	432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		Металлоконструкций лист (2шт)								
49	Е0139-7-2	Монтаж металлических перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических габаритных дверей	0,712	23950,45	13196,94	17053	9396	8028	58,31	42
				10422,00	2106,83	7420	1500	90	7,41	5
		т								
50	С12021-227	Лазы круглые для резервуаров	0,712	247800,00	--	176434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,32	-21,80	-0,05	-225	-1	-54	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-60	--	90	--	--
52	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	10,32	31,99	0,05	330	1	41	0,02	--
		м2		4,41	0,02	46	--	90	--	--
53	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	41,3	98,44	0,12	4065	5	105	0,01	1
		м2		2,77	0,05	114	2	90	--	--
54	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,196	13711,47	5475,87	2687	1073	1163	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	988	304	90	5,46	1
55	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,196	133700,00	--	26205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,68	-21,80	-0,05	-124	--	-30	-0,03	--
		м2		-5,81	-0,02	-33	--	90	--	--
57	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	5,68	31,99	0,05	182	--	23	0,02	--
		м2		4,41	0,02	25	--	90	--	--
58	Е0113-26-8 К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	22,74	98,44	0,12	2238	3	58	0,01	--
		м2		2,77	0,05	63	1	90	--	--
59	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,008	41008,57	2434,57	328	19	368	170,00	1
		т		31950,00	920,25	256	7	140	4,49	--
60	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0014	45800,00	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0068	44300,00	--	301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Гидроизоляция резервуаров								
62	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	144	38,15	0,18	5494	26	2151	0,06	9
		м		10,60	0,07	1526	10	140	--	--
63	Е0141-3-4	Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях стеклотканью на полимерных вяжущих в один слой	97,6	535,57	19,77	52272	1929	18629	1,07	104
		м2		183,15	0,38	17875	37	104	--	--
64	Е0141-8-11	Приготовление эпоксидно-камменноугольной композиции грунта	0,0732	319471,59	3685,11	23385	270	1000	37,80	3
		т		10215,00	2924,59	748	214	104	15,22	1
65	Е0141-8-12	Приготовление эпоксидно-камменноугольной композиции лака	0,0303	362966,47	3883,38	10982	117	461	42,80	1
		т		11565,00	3094,51	350	94	104	16,12	--
66	Е0141-8-13	Приготовление эпоксидно-камменноугольной композиции эмали	0,0615	357441,09	3764,28	21978	231	876	39,60	2
		т		10710,00	2986,48	659	184	104	15,54	1
67	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	852	193,98	48,92	165271	41680	144759	0,89	757
		м2		144,90	18,47	123455	15736	104	0,09	77
68	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,1704	52286,60	2333,08	8910	398	659	10,14	2
		т		2569,50	1149,74	438	196	104	2,69	--
69	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	14,06	33297,54	2085,40	468097	29317	73755	16,84	237
		т		4270,50	774,16	60035	10883	104	1,59	22
70	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	293	249,54	9,95	73114	2915	20160	0,36	104
				52,20	3,74	15295	1096	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2241453				
		Накладные расходы -	Тенге			530650				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166326				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			222379				
		Накладные расходы -	Тенге			9191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13894				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-3-1	Тенге			3183894				
		РАЗДЕЛ 2. Лок.см.2-5-1 ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ								
		Земляные работы								
7	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт для обвалования основания башни)**	183,37	39,72	37,82	7284	6934	2289	0,01	2
		м3		1,87	11,00	343	2017	97	0,04	7
8	С010333-А10 -1 к=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	320,9	68,94	--	22123	--	4425	0,29	93
		т		13,79	--	4425	--	100	--	--
9	Е0101-13-4	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	218,87	26,17	24,95	5727	5460	2293	0,01	2
		м3		1,22	9,58	267	2096	97	0,04	8
10	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	218,87	21,55	4,52	4716	988	3616	0,11	24
		м3		17,03	--	3727	--	97	--	--
11	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	23,74	591,92	24,55	14052	583	1432	0,26	6
		м2		39,83	9,20	946	218	123	0,04	1
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА								
18	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	3,14	56,64	2,62	178	8	44	0,07	--
		м2		10,51	0,99	33	3	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,57	16948,16	2104,76	26609	3304	6094	13,90	22
				2362,50	623,48	3709	979	130	2,48	4
		м3								
20	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	1	913,00	--	913	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
22	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	8530,00	--	15183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	32800,00	--	21320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,65	-250,00	--	-163	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
25	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,65	-134,00	--	-87	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
26	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
27	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,211	10040,78	--	2119	--	147	3,66	1
				567,00	--	120	--	123	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
28	**Е0109-56-1**	**Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м**	**7,21**	**20111,51**	**10777,33**	**145084**	**77748**	**57460**	**35,30**	**255**
		т		**6435,00**	**2415,02**	**46422**	**17422**	**90**	**7,99**	**58**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**122888**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20339**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8594**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**145084**				
		Накладные расходы -	Тенге			**57460**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12153**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**8060**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**484**				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-5-1	Тенге			**375061**				

РАЗДЕЛ 3. Лок.см.2-4-1 ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ 11 ПОДЪЕМА

Земляные работы

1	**Е0101-13-5 т.ч. п-3.51 к=1,21**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при мокрой подошве из прочих грунтов**	**21,85**	**40,74**	**38,84**	**890**	**849**	**356**	**0,01**	**--**
		м3		**1,90**	**14,91**	**42**	**326**	**97**	**0,06**	**1**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1,64**	**302,12**	**--**	**497**	**--**	**561**	**2,13**	**3**
		м3		**302,12**	**--**	**497**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-13-5**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**164,8**	**33,67**	**32,10**	**5549**	**5290**	**2221**	**0,01**	**2**
		м3		**1,57**	**12,33**	**259**	**2031**	**97**	**0,05**	**8**
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**100,97**	**6,48**	**6,48**	**654**	**654**	**206**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,10	--	212	97	0,01	1
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	100,97	21,55	4,52	2175	456	1668	0,11	11
		м3		17,03	--	1719	--	97	--	--
6	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	87,33	44,26	41,20	3865	3598	1550	0,02	2
		м3		3,06	15,24	267	1331	97	0,06	5
7	С010333-А5- 1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	152,82	40,50	--	6189	--	1238	0,17	26
		т		8,10	--	1238	--	100	--	--
		Фундаменты (АС-6)								
8	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	40	56,64	2,62	2266	105	566	0,07	3
		м2		10,51	0,99	420	40	123	--	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4	9147,85	66,01	36591	264	927	1,35	5
		м3		195,75	24,93	783	100	105	0,12	--
10	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	40	13,91	0,07	556	3	291	0,04	2
		м2		8,06	0,02	322	1	90	--	--
11	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	40	12,08	0,05	483	2	291	0,04	2
		м2		8,06	0,02	322	1	90	--	--
12	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	25,95	11126,52	353,46	288733	9172	19578	3,60	93
		м3		585,00	133,52	15181	3465	105	0,65	17
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0499	65000,00	--	3244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	16,67	264,36	4,19	4406	70	1173	0,38	6
		м2		58,05	1,58	968	26	118	0,01	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	82,5	245,44	3,82	20249	315	3776	0,21	17
		м2		37,35	1,44	3081	119	118	0,01	1
		Фундамент под оборудование ФОМ-1 (2шт)								
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,52	9147,85	66,01	4757	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
18	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,02	11184,19	260,48	22592	526	1493	3,94	8
		м3		614,25	89,46	1241	181	105	0,35	1
19	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0063	5239,08	327,33	33	2	13	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	12	1	105	0,60	--
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0063	41200,00	--	259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	4,03	214,68	1,80	866	7	298	0,42	2
		м2		69,75	0,68	281	3	105	--	--
22	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки	4,03	120,23	0,75	485	3	94	0,12	--
		м2		21,83	0,29	88	1	105	--	--
23	Е0106-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов	0,0864	119,07	0,23	10	--	9	0,61	--
		м3		96,75	0,09	8	--	105	--	--
		Стены								
39	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	30	7334,64	335,84	220010	10074	32174	5,07	152
				783,00	126,00	23487	3779	118	0,61	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
40	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	81,01	-38,93	--	-3154	--	-3721	-0,22	-18
		м2		-38,93	--	-3154	--	118	--	--
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0336	41200,00	--	1384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0024	64100,00	--	154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,81	7247,86	337,41	56606	2635	7340	4,38	34
		м3		670,50	126,00	5237	984	118	0,62	5
44	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,06	1031,35	34,73	6250	210	1702	1,43	9
		м2		225,00	13,01	1364	79	118	0,06	--
45	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0015	64100,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0001	64100,00	--	8	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	1	341,53	229,14	342	229	181	0,73	1
		отверст		112,39	88,29	112	88	90	0,48	--
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0023	175710,10	1826,10	406	4	28	42,70	--
		т		8100,00	690,75	19	2	140	3,37	--
49	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	0,02	441,81	3,80	9	--	4	1,32	--
		отверст		210,85	0,61	4	--	90	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			687461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			74137				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45696				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-4-1	Тенге			807294				
		РАЗДЕЛ 4. Лок.см.2-7 ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ Д=1500мм (1шт)								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.51 к=1,21	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при мокрой подошве из прочих грунтов	6,11	40,74	38,84	249	237	100	0,01	--
		м3		1,90	14,91	12	91	97	0,06	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,4599	302,12	--	139	--	157	2,13	1
		м3		302,12	--	139	--	113	--	--
3	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	11,66	33,67	32,10	393	374	157	0,01	--
		м3		1,57	12,33	18	144	97	0,05	1
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11,19	6,48	6,48	73	73	23	--	--
		м3		--	2,10	--	24	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,19	21,55	4,52	241	51	185	0,11	1
		м3		17,03	--	191	--	97	--	--
6	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	7,04	12,34	12,34	87	87	24	--	--
		м3		--	3,50	--	25	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,14	16948,16	2104,76	19321	2399	4425	13,90	16
		м3		2362,50	623,48	2693	711	130	2,48	3
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,14	94,00	--	107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	5025,00	--	1457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	8530,00	--	15183	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,27	32800,00	--	8856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,27	-250,00	--	-68	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,27	-134,00	--	-36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	48	175,98	88,16	8447	4231	6580	0,45	22
		отверст.		85,05	52,04	4082	2498	100	0,08	4
16	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-39-3	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях щебнем	1,8	1488,89	161,51	2680	291	544	1,69	3
		м3		227,03	61,02	409	110	105	0,30	1
18	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,5	1696,20	--	4241	--	1633	3,24	8
		м3		531,00	--	1328	--	123	--	--
19	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм (100мм)	0,0022	433559,02	1733,92	954	4	176	361,00	1
		км		60966,00	650,25	134	1	130	3,17	--
20	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм (флюгарка)	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63237				
		Накладные расходы -	Тенге			14004				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4634				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8957				
		Накладные расходы -	Тенге			81				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-7	Тенге			91455				
		РАЗДЕЛ 5. Лок.см.2-1-2 ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ ВРК 72 шт (38шт)								
30	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65							
		м3	24,7	32800,00	--	810160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143001-45	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	24,7	-250,00	--	-6175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-46	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	24,7	-134,00	--	-3310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			800675				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48041				
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 2-1-2	Тенге			848716				
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			5306420				
		Затраты на временные здания и сооружения 0,98773279%	Тенге			52413				
		Итого в базовых ценах 2001 г	Тенге			5358833				
		Итого в текущих ценах 2011 г. к=1,95097%	Тенге			10454922				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			209098				
		Итого:	Тенге			10664021				
		Итого с коэф.рыночного отношения к СМР к=0,9994291	Тенге			10657933				
		НДС 12%	Тенге			1278952				
		Всего с НДС:	Тенге			11936885				
		Разница на оборудование за май месяц 2012г.	Тенге			25021				

Заказчик:

Созакский районный
отдел строительства, архитектуры
и градостроительства
исполняющий обязанности начальника:
_____ К.Несіпбаев

Инженер:

ТОО "Туран Курылыс"
ведущий специалист:
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:

ТОО "Куат Курылыс"
директор:
_____ Р.Нурмаханов