Форма № 3

Заказчик: ГУ "Созакский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "Қуат құрылыс"

Договор №22 от 05.04. 2012 г.

Справка №2

о стоимости выполненных работ за май месяц 2012 г

По объекту "Строительство водоснабжения с.Жуан - Тобе Созакского района ЮКО"

№	Наименование работ	С начало отчетного года		За отчетный период	
п/п		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Всего к оплате	38205649	42790327	27491363	30790327
	в том числе:				
	Строительно-монтажные работы	36525036	40908040	27467814	30763952
	Оборудование	1680613	1882287	23549	26375
	Услуги инженера-заказчика (технадзор)	0	0	0	0
	Проектно-изыскательские работы	0	0	0	0
	Затраты на осуществление авторского надзора	0	0	0	0

Заказчик:

ГУ "Созакский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
исполняющий обязанности начальника
_____ **К. Несіпбаев**

Технадзор:

ТОО "Туран құрылыс"
директор
_____ **Н. Оразкулов**
ведущий специалист:
_____ **А. Зейнетов**

Подрядчик:

ТОО "Қуат құрылыс"
директор:
_____ **Р. Нурмаханов**

Форма № 2

Наименование объекта: Строительство водоснабжения с. Жуан Тобе Созакского района ЮКО

АКТ № 2
приемки выполненных работ за май 2012 г.

Заказчик: ГУ "Созакский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс"
Подрядчик: ТОО "Қуат құрылыс"

(тенге)

№ по смете	Позиции по сборнику	Наименование работ	Един измер	Коли чество	Стоимость един	Стоимость всего	Накладные расходы
	Лок. Смета 7-2	**ОГРАЖДЕНИЕ**					
3	У1-31-15	Ограда ж/б глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б5В, строительные работы (без стоимости ограды ж/б)	м	342,5	711,51	243692	341169
3	У1-31-15	Ограда ж/б глухая с цоколем, высотой 2 м, типа Б5В, строительные работы (стоимость ограды ж/б)	м	42,5	8443,11	358832	
4	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, тип М11, строительные работы	м.ограды	342,5	31,27	10710	5816
5	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, тип М11, монтаж металлоконструкций	м.ограды	342,5	29,27	10025	1042
6	У1-34-13	ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2м, типа ВМ4В, строительные работы	ворота	1	47820,30	47820	6426
7	У1-34-14	ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	ворота	1	28439,52	28440	3060
	Лок.смета 4-2	**НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10кВ**					
1	ЕПЭСС-1-91 П.12-46	Устройство ответвления УОП	шт	1	1870,56	1871	85
2	СПЭСС-1-91 П.12-46	Устройство ответвления УОП	к-т	1	669,30	669	
3	ЕПЭСС-1-91 П.12-7	Установка ж/б концевой опоры А10-1	шт	2	30251,70	60503	4749
4	СПЭСС-1-91П.12-7	Стоимость изолирующих подвесок	к-т	2	14145	28290	
5	ЕПЭСС-1-91 П.12-2	Установка ж/б промежуточной опоры П10-2	шт	1	16524,04	16524	1073
6	СПЭСС-1-91 П.12-2	Стоимость изолирующих подвесок	к-т	1	725,65	726	
7	ЕПЭСС-1-91 П.12-12	Установка ж/б угловой анкерной опоры УА10-2	шт	2	43974,40	87949	7281
8	СПЭСС-1-91 П.12-12	Стоимость изолирующих подвесок	к-т	2	14260,00	28520	
9	ЕПЭСС-1-91 П.12-5	Установка ж/б промежуточной опоры УП10-1	шт	1	30945,72	30946	2374
10	СПЭСС-1-91 П.12-5	Стоимость изолирующих подвесок	к-т	1	561,20	561	
11	ЕПЭСС-1-91 П.12-12	Установка ж/б промежуточной опоры П10-1	шт	2	15300,65	30601	2287
12	СПЭСС-1-91 П.12-12	Стоимость изолирующих подвесок	к-т	2	56,35	113	
13	СПЭСС-1-91 П.14-4	Подвеска 3х проводной линии проводом АС-50 при количестве опор до 16 шт на 1 км	км	0,3763	184218,96	69328	7602
14	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, д=12мм	м	70	51,70	3619	1849

	Лок. Смета 4-1	**Наружные электрические сети КЛ-0,4к и КТП 10-10/0,4**					0
1	ЕПЭСС-2-84 П.1-1	Монтажные работы трансформаторной подстанции КТП 100-10/0,4кВ	к-т	1	32194,26	32194	17650
2	ЕПЭСС-2-84 П.12-12	Строительные работы трансформаторной подстанции КТП 100-10/0,4кВ	к-т	1	41377,57	41378	12290
4	ЕПЭСС-1-91 П.16-5	Монтаж разъединителя РЛНД1-10	шт	1	10564,78	10565	1914
5	ПЭСС-1-91 П.12-12	Стоимость разъединителя РЛНД1-10	шт	1	22655,00	22655	
6	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой рычажный	шт	1	943,80	944	720
7	1503-3282	Привод ручной ПРНЗ-10	шт	1	893,79	894	
	Лок. Смета 2-1-1	**Внутрипоселковые сети водопровода**					
		Водовод					
13	С130804-212	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 135 (160х11,8) мм	м	2929	1440	4217760	
14	С130804-211	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 118,2 (140х10,3) мм	м	1020,1	1110	1132311	
17	С130804-210	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 105,5 мм	м	1550,4	888	1376711	
		Колодцы д=1500мм (53шт)					
63	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5(КЦО-1)	шт	53	913	48389	
64	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ15-9)	м	94,34	8530	804720	
65	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (КЦП1-15-1, КЦД-15)	м3	34,45	32800	1129960	
66	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: свыше 15 до 20	м3	34,45	-250	-8613	
	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: свыше 20 до 22,5	м3	34,45	-134	-4616	
	Лок смета 2-2-1	**Внутриплощадочные сети водопровода В1, В11**					
		Водопроводные колодцы бетонные 3000х2000х2500 (1шт)					
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5 на ССПЦ	м3	1,07	9147,85	9788	248
50	Е0108-4-7	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона	м2	10,65	245,44	2614	487
51	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.15 на ССПЦ	м3	8,22	13017,13	107001	12135
52	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д=12мм	т	0,0962	65900,00	6340	
53	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (крепежные элементы стремянки)	1т	0,0060	93997,62	568	210
54	С12041-132	Металлизация закладных изделий и выпусков арматуры	т	0,0060	40200,00	243	
	Лок. Смета 2-5-1	**Общестроительные работы - водонапорной башни**					
		Земляные работы					

1	E0101-13-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сил. налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы при мокрой подошве из прочих грунтов	м3	91,23	40,74	3717	1488
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,867	315,26	2165	2446
3	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	164,81	33,67	5549	2221
4	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек толщ. 1500мм на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	106,72	89,00	9498	2573
5	E0101-27-2	Засыпка траншей икотлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	120,69	6,48	782	246
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	120,69	21,55	2600	1994
		Фундамент					
12	E0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения из бетона кл.В12,5 на ССПЦ	м3	35,50	10682,21	379218	24584
13	12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д=6мм	т	0,0361	65000,00	2347	2343
15	E0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг (ЗД-1 8шт)	1т	0,1786	64092,87	11447	646
16	E0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм раствором М100	м2	23,74	214,68	5097	1756
17	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона	м2	25,90	245,44	6357	1185
		Металлоконструкции					
29	C12021-176	Каркасы башен водонапорных	т	7,214	121900,0	879387	
30	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,591	13711,47	8103	3507
31	C11011-870	Сталь листовая ромбического рифления толщиной 2,5 мм из горячекатанных листов, сталь С235	т	0,476	43100,00	20516	
32	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,115	133700,0	15376	
		Отделочные работы				0	0
33	E0113-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (наружных поверхностей башни ПХВ эмаль)	м2	188,0	72,35	13602	474
34	E0115-173-2	Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 (внутренняя поверхность башни)	м2	171	64,21	10979	3438
		Утепление башни					
35	E0109-43-1	Монтаж фахверка	т	0,5860	11487,34	6732	2935
36	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,5860	147100,0	86201	
37	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистыхматериалов	м3	10,50	6465,97	67893	38934
38	C11031-98	Плиты теплоизоляционныеиз минеральной ваты	м3	10,50	2890,00	30345	
39	E0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	192,05	332,24	63807	30030
40	C11011-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщ 1,5-1,6 мм	т	1,780	50400,00	89712	
	Лок. Смета 2-6-1	**Общестроительные работы Здание обслуживающего персонала**					
1	E0101-13-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	31,58	33,67	1063	426

2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,9768	262,72	257	290
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пермещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	21,82	6,48	141	45
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,82	21,55	470 469	360
5	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	10,74	44,26	475	191
6	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	18,80	40,50	761	152
		Фундаменты АС 6					
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В3,5	м3	1,30	9147,85	11892	301
8	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм из бетона кл.В12,5 на ССПЦ	м3	10,40	11126,52	115716	7846
9	С 12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля классаА-III, d 10 мм	т	0,0246	67700	1665	
10	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая, класса А-I, d 6 мм	т	0,0168	65000,00	1092	
11	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	6,33	264,36	1674	446
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	53,00	245,44	13008	2426
		Крыльцо КР-1 (АС-5)					
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,297	218,93	65	73
14	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,50	10969,99	5485	369
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0064	5239,08	34	14
16	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, диам 5 мм	т	0,0064	41200,00	264	
		Стены					
19	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м	м3	18,00	7334,64	132024	19307
20	Е0108-11-1	Расшифка швов кладки из кирпича	м2	47,37	-38,93	-1844	-2176
21	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, диам 5 мм	т	0,0336	41200,00	1384	
22	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, диам 3 мм	т	0,0024	64100,00	154	
		ПЕРЕМЫЧКИ (АС -10)					
23	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,26	16546,47	4302	639
24	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А111, диам 10 мм	т	0,0108	67700,00	731	
25	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А1, диам 6 мм	т	0,0076	69000,00	524	
		ПОКРЫТИЕ (АС -10)					
26	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	3	1378,40	4135	1852
27	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см	м2	13,23	3160,00	41807	

28	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр полного изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий , вырезов	м2	13,23	45,00	595	
29	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,2	12472,22	14967	1874
30	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А111, диам 10 мм	т	0,0430	67700,00	2911	
31	С120141-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А1, диам 6 мм	т	0,0462	65000,00	3003	
32	Е0107-57-15	Промазка и расшифка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	8,22	55,91	460	611
	Лок. Смета 7-5	**Уборная на 1 очко**					
		Земляные работы				0	0
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	20,43	33,67	688	275
2	Е0101-13-6	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы при мокрой подошве из прочих грунтов	м3	7,35	48,89	360	144
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,5535	302,12	167	189
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пермещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	17,65	6,48	114	36
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	17,65	21,55	380	292
6	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /вытесненный грунт/ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3	10,69	12,34	132	36
		Фундамент					
7	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м2	9,54	13,19	126	135
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	2,50	1206,93	3017	302
9	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл. В7,5 на ССПЦ	м3	0,05	10136,66	507	35
10	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 70 мм	м2	2,50	403,40	1009	97
11	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	2,50	677,99	1695	115
12	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.15 на ССПЦ	м3	0,24	12747,14	3059	354
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.7,5 на ССПЦ	м3	6,50	12168,59	79096	9596
		Гидроизоляция выгреба					
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек днища толщиной 20 мм	м2	2,50	258,92	647	172
15	Е0106-36-4	Железнение поверхности днища	м2	2,50	59,59	149	135
		стены				0	0
16	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цеметно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	11,62	343,10	3987	1910
17	Е0116-69-2	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку стен цеметным раствором	м2	18,51	85,86	1589	906
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненой поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,51	245,44	4543	847
		Отмостка					
19	Е0115-1-1	[illegible]	[illegible]	24,69	51,34	1268	249

20	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл. В7,5 на ССПЦ отмостка толщ. 150 мм	м3	3,70	10136,66	37541	2583
		Стены				0	0
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	4,63	244,87	1134	326
22	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	2,95	7262,64	21447	2877
23	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	м2	12,51	-38,93	-487	-574
24	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,2240	16546,47	3706	551
25	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д=16-18мм	т	0,0297	61200,00	1818	
26	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А1, диам 6 мм	т	0,0062	69000,00	426	
27	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д=12мм	т	0,0041	65900,00	272	
28	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д=10мм	т	0,0029	67700,00	195	
29	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А1, диам 6 мм	т	0,0030	69000,00	204	
30	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий ПМ-1 на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл. В15	м3	2,40	16140,96	38738	5696
31	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали д=4мм	т	0,017	50800,00	864	
		Кровля					
32	Е0110-14-1	Установка стропил мауэрлата и кобылок	м3	0,082	21463,82	1760	347
33	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	5,18	512,05	2652	429
34	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, сорта 4	м3	0,0410	8200,00	336	
35	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетка под кровлю	м2	5,1800	20,48	106	31
		Крышка люка					
36	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,0920	22541,72	2074	398
37	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,0920	2637,04	243	34
38	Е0156-27-2	Установка дверных приборов накладных	шт	2,0000	23,81	48	50
39	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, д=12мм	т	0,0021	45300,00	97	
		Вытяжная труба					
40	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,0740	22541,72	1668	320
41	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,0740	2637,04	195	27
		Проемы					
42	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,39	440,35	612	312
43	С12062-2	блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П	м2	1,39	4250,00	5908	
44	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	к-т	1	1960,00	1960	
45	Е0110-20-3	Заполнение оконных проемов площадь проема до 5 м2	м2	0,2130	1269,19	270	103
46	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9	м2	0,2130	1990,00	424	
47	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,2130	440,29	94	11
		Итого	тенге			12299023	
		в том числе оборудование	тенге			23549	

		Итого без оборудования	тенге			12275474	
		Накладные расходы	тенге			613419	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			773334	
		Итого	тенге			13685776	
	Сн РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	тенге			129053	
		Итого	тенге			13814829	
	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	Итого в текущих ценах 2011 г	тенге			26952317	
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, платежи 2%	тенге			539046	
		Стоимость в текущем уровне цен	тенге			27491363	
		НДС 12%	тенге			3298964	
		Всего	тенге			**30790327**	

Заказчик:

ГУ "Созакский районный
отдел строительства, архитектуры
и градостроительства"
исполняющий обязанности начальника:
_____ **К. Несінбаев**

Инженер:

ТОО "Туран курылыс"
ведущий специалист:
_____ **А. Зейнетов**

Подрядчик:

ТОО "Қуат құрылыс"
директор:
_____ **Р. Нурмаханов**