Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за **октябрь месяц 2012** года

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Договор: №22 от 05.04.2012г.
Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Жуан-Тобе Созакского района ЮКО

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12%
	Всего к оплате	**139 731 579**	**156 499 368**	**19 191 316**	**21 494 274**
1	Строительно-монтажные работы	**133 115 378**	**149 089 223**	**19 191 316**	**21 494 274**
	оборудование	**6 616 201**	**7 410 145**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Проектно-изыскательские работы	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%	**0**	**0**	**0**	**0**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства акимата
Созакского района"

Начальник_____Б.Адильбеков

Инженер:
ТОО "Туран Курылыс"

директор_____Н.Оразкулов

специалист первой категорий
_____А.Зейнетов

Подрядчик:
ТОО "Куат Курылыс"

директор_____Р.Нурмаханов

Форма 2

Наименование стройки **СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ЖУАН ТОБЕ СОЗАКСКОГО РАЙОНА, ЮКО**

АКТ № 7
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОД

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Инженер: ТОО "Туран Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Лок.см.2-1-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
		Земляные работы								
1	**Е0101-13-5 т.ч. п-3.51 к=1,21**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при мокрой подошве из прочих грунтов**	**157,69**	**40,74**	**38,84**	**6425**	**6125**	**2572**	**0,01**	**2**
		м3		**1,90**	**14,91**	**300**	**2352**	**97**	**0,06**	**10**
2	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**4,88**	**262,72**	**--**	**1282**	**--**	**1449**	**1,85**	**9**
		м3		**262,72**	**--**	**1282**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-13-5**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**1139,25**	**33,67**	**32,10**	**38360**	**36571**	**15356**	**0,01**	**12**
		м3		**1,57**	**12,33**	**1789**	**14042**	**97**	**0,05**	**57**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	64,4	2484,20	152,52	159982	9822	17651	1,02	66
		м3		153,68	57,15	9897	3680	130	0,28	18
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	258,93	122,18	--	31636	--	35749	0,89	229
		м3		122,18	--	31636	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1398,64	6,48	6,48	9062	9062	2854	--	--
		м3		--	2,10	--	2942	97	0,01	11
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1398,64	21,55	4,52	30135	6316	23104	0,11	151
		м3		17,03	--	23819	--	97	--	--
9	Е0101-16-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	215,43	16,49	15,67	3553	3377	1094	--	1
		м3		0,80	4,43	172	955	97	0,02	3
10	С010333-А10 -1 К=0,9К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	377	68,94	--	25990	--	5198	0,29	109
		т		13,79	--	5198	--	100	--	--
		ВОДОВОД								
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,19	78245,00	36133,62	93112	42999	79613	247,00	294
		км		41850,00	9612,90	49802	11439	130	37,30	44
12	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	41,34	282,86	0,37	11693	15	8412	0,90	37
		м		156,38	0,14	6465	6	130	--	--
18	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2	58881,69	25695,31	117763	51391	103710	194,00	388
		км		33075,00	6813,45	66150	13627	130	26,38	53
19	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	81	244,98	0,28	19843	23	15483	0,84	68
				146,93	0,11	11901	9	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
21	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,1	51202,26	20326,01	56322	22359	51735	179,00	197
		км		30825,00	5353,43	33908	5889	130	20,64	23
22	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	57	244,98	0,28	13964	16	10896	0,84	48
		м		146,93	0,11	8375	6	130	--	--
24	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,441	47611,09	17877,09	20996	7884	19721	173,00	76
		км		29700,00	4698,68	13098	2072	130	18,10	8
25	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	19	244,98	0,28	4655	5	3632	0,84	16
		м		146,93	0,11	2792	2	130	--	--
27	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	10,33	47611,09	17877,09	491680	184617	461806	173,00	1787
		км		29700,00	4698,68	306712	48523	130	18,10	187
28	СПрайс-лист К=1,01к объему	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 80/ГОСТ 18599-2001/, Р1,25МПа SDR 11 D 20 мм	10430,27	28,08	--	292902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-219 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 299,7 мм	11	7160,00	--	78760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-218 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 265,8 мм	4,8	5640,00	--	27072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-217 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 236,3 мм	8,2	4450,00	--	36490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130804-216 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 211 мм	4,2	3550,00	--	14910	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-216 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 211 мм	1,2	3550,00	--	4260	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК	м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	12	585,99	36,99	7032	444	5160	1,93	23
		шт		317,25	13,50	3807	162	130	0,07	1
42	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	12	11500,00	--	138000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	$7	411,46	17,71	6995	301	5271	1,40	24
		шт		231,75	6,75	3940	115	130	0,03	1
44	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	$7	6480,00	--	110160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130	0,01	--
46	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500,00	--	14000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
48	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	584,00	--	1168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	10	231,52	33,52	2315	335	2369	0,90	9
		фланец		180,00	2,25	1800	23	130	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	10	757,00	--	7570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	21	156,43	21,43	3285	450	3440	0,60	13
		фланец		126,00	--	2646	--	130	--	--
55	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	21	492,00	--	10332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
57	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
59	С130804-50	Переход, Dy-110x90 мм	0,4	1220,00	--	488	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С130804-51	Переход, Dy-140x110 мм	0,5	1810,00	--	905	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д=1500 (27шт)								
61	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	37,26	16948,16	2104,76	631489	78423	144635	13,90	518
		м3		2362,50	623,48	88027	23231	130	2,48	92
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	37,26	94,00	--	3502	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ S=56м2								
72	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,68	408,11	169,61	686	285	542	1,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		238,50	4,07	401	7	133	0,01	--
75	Е0127-21-2К =1,5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	28	339,53	18,97	9507	531	402	0,04	1
		м2		5,34	5,45	150	153	133	0,01	--
76	Е0127-21-3К =1,8	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	28	346,02	21,32	9689	597	578	0,06	2
		м2		9,92	5,61	278	157	133	0,01	--
		ДОРОЖНОЕ ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.120ММ S=122м2								
77	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	60	234,38	17,83	14063	1070	916	0,04	2
		м2		6,41	5,07	385	304	133	0,02	1
78	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,395	1174246,71	28043,08	463827	11077	48506	499,00	197
		км		83961,00	10500,76	33165	4148	130	51,29	20
79	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	11,36	8630,00	--	98037	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,36	94,00	--	1068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	14	231,52	33,52	3241	469	3317	0,90	13
		фланец		180,00	2,25	2520	32	130	0,01	--
82	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	5	444,00	--	2220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	7	408,00	--	2856	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
84	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	2	296,00	--	592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	7	156,43	21,43	1095	150	1147	0,60	4
		фланец		126,00	--	882	--	130	--	--
86	С130810-21	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 108х8,0 мм	7	287,00	--	2009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	80	231,52	33,52	18521	2681	18954	0,90	72
		фланец		180,00	2,25	14400	180	130	0,01	1
88	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	80	757,00	--	60560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм	68	181,14	23,64	12317	1607	12929	0,71	48
		фланец		146,25	--	9945	--	130	--	--
90	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	68	618,00	--	42024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	120	156,43	21,43	18772	2572	19656	0,60	72
		фланец		126,00	--	15120	--	130	--	--
92	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	120	492,00	--	59040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	32	118,85	16,47	3803	527	4025	0,46	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		96,75	--	3096	--	130	--	--
94	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	32	342,00	--	10944	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	278	300,57	225,64	83558	62727	46444	0,41	115
		шт		69,53	58,98	19329	16396	130	0,23	63
96	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	0,8	12100,00	--	9680	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-16	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 125 мм	0,512	8330,00	--	4265	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
98	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,72	6470,00	--	4658	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
99	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	0,12	2590,00	--	311	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ								
100	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,0164	115636,32	31953,19	1893	523	1669	360,00	6
		км		66375,00	12071,25	1087	198	130	58,95	1
101	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	4	1200,00	--	4800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	3,4	889,00	--	3023	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,009	70074,97	10674,97	631	96	618	270,00	2
		км		48825,00	4032,00	439	36	130	19,69	--
104	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	9	714,00	--	6426	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,0024	64200,36	8122,48	154	19	153	254,00	1
		км		45900,00	3069,00	110	7	130	14,99	--
106	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	2,4	436,00	--	1046	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ КОЛОДЕЦ С МОДОМЕРНЫМ УЗЛОМ (233шт)								
107	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	127,45	13092,61	1327,03	1668667	169132	347104	12,49	1592
		м3		2137,50	456,24	272427	58148	105	1,72	219
108	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	121,21	266,00	--	32241	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	964,62	245,44	3,82	236756	3685	44153	0,21	204
		м2		37,35	1,44	36029	1389	118	0,01	7
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	19,22	10136,66	--	194852	--	13406	3,66	70
		м3		567,00	--	10899	--	123	--	--
111	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	69,9	364,67	4,19	25490	293	5496	0,34	24
		м		59,85	1,58	4184	110	128	0,01	1
112	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	233	371,00	--	86443	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5545	93997,62	304,24	52125	169	19325	198,00	110
		1т		33075,00	114,75	18341	64	105	0,56	--
121	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5545	40200,00	--	22293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	15,84	22541,72	316,57	357151	5016	68574	22,50	356
		м3		3487,50	119,25	55256	1889	120	0,58	9
123	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	699	23,81	--	16644	--	17612	0,15	104
		шт		23,33	--	16308	--	108	--	--
124	С11011-819	Петля накладная	466	40,00	--	18640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	233	308,00	--	71764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	6,99	13562,78	185,63	94804	1298	23308	18,17	127
		м3		3264,75	69,75	22821	488	100	0,34	2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5463667				
		Накладные расходы -	Тенге			1717053				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			430843				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			902482				
		Накладные расходы -	Тенге			5496				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54479				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8574020				
		РАЗДЕЛ 2. Лок.см.2-2-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К6								
		СПУСКНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К6								
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	156,65	33,67	32,10	5275	5029	2111	0,01	2
		м3		1,57	12,33	246	1931	97	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-13-5 т.ч. п-3.51 к=1,21	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при мокрой подошве из прочих грунтов	365,51	40,74	38,84	14892	14197	5961	0,01	5
		м3		1,90	14,91	694	5451	97	0,06	22
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,15	302,12	--	4879	--	5514	2,13	34
		м3		302,12	--	4879	--	113	--	--
4	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	269,15	289,15	289,15	77825	77825	48722	--	--
		м3		--	186,62	--	50228	97	0,86	231
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13,91	122,18	--	1700	--	1920	0,89	12
		м3		122,18	--	1700	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	487,74	6,48	6,48	3160	3160	995	--	--
		м3		--	2,10	--	1026	97	0,01	4
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	487,74	21,55	4,52	10509	2203	8057	0,11	53
		м3		17,03	--	8306	--	97	--	--
8	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	21,87	12,34	12,34	270	270	74	--	--
		м3		--	3,50	--	76	97	0,01	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ К6								
9	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,026	115636,32	31953,19	3007	831	2651	360,00	9
		км		66375,00	12071,25	1726	314	130	58,95	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	26,1	1200,00	--	31325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,037	78245,00	36133,62	2895	1337	2475	247,00	9
		км		41850,00	9612,90	1548	356	130	37,30	1
12	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	38,48	1190,00	--	45791	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,063	10216,13	--	644	--	789	61,80	4
		км		9630,00	--	607	--	130	--	--
14	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
15	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
17	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	1	1290,00	--	1290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	1	711,00	--	711	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	22	231,52	33,52	5093	737	5212	0,90	20
		фланец		180,00	2,25	3960	50	130	0,01	--
20	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	22	757,00	--	16654	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--
22	С130804-17	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 140 мм	0,008	10400,00	--	83	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0278	149300,00	--	4152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1,16	166,00	--	193	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0857	247994,13	49389,75	21265	4235	9078	312,70	27
		т		62775,00	18657,00	5383	1600	130	91,12	8
		Д=1500мм(2шт)								
26	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,5	16030,68	2104,76	56107	7367	13586	13,90	49
		м3		2362,50	623,48	8269	2182	130	2,48	9
27	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	0,98	8990,00	--	8810	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,5	94,00	--	329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	7,12	8530,00	--	60734	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	32800,00	--	42640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,3	-250,00	--	-325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,3	-134,00	--	-174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0406	133700,00	--	5428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,18	147,44	0,07	174	--	134	0,65	1
		м2		108,00	0,02	127	--	105	--	--
37	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,18	8630,00	--	1553	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,18	94,00	--	17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,021	348390,19	68162,54	7316	1431	1917	255,70	5
		км		44482,50	25749,00	934	541	130	125,76	3
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
41	С130804-244 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 349,8 мм	2,1	7440,00	--	15624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,18	10716,23	95,97	1929	17	153	4,90	1
		м3		771,75	36,25	139	7	105	0,18	--
43	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,88	200,00	--	376	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
44	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0008	119700,00	--	100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,84	2484,20	152,52	7055	433	778	1,02	3
		м3		153,68	57,15	436	162	130	0,28	1
		КОЛОДЕЦ МОКРЫЙ Д-1000мм								
46	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,1	16030,68	2104,76	17634	2315	4270	13,90	15
		м3		2362,50	623,48	2599	686	130	2,48	3
47	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	0,18	8990,00	--	1618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,1	94,00	--	103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	4,45	5330,00	--	23719	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	32800,00	--	9184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,28	-250,00	--	-70	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,28	-134,00	--	-38	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0267	133700,00	--	3575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,7755	147,44	0,07	114	--	88	0,65	1
		м2		108,00	0,02	84	--	105	--	--
		СЕТЬ К1								
		Д=2000мм (1шт)								
57	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,3	16030,68	2104,76	36871	4841	8928	13,90	32
		м3		2362,50	623,48	5434	1434	130	2,48	6
58	С143001-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В12,5 /М-150/	0,49	8990,00	--	4405	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
59	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,3	94,00	--	216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,18	10800,00	--	12744	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,1	32800,00	--	36080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,1	-250,00	--	-275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,1	-134,00	--	-147	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
66	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0203	133700,00	--	2714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,5887	147,44	0,07	87	--	67	0,65	--
		м2		108,00	0,02	64	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			553075				
		Накладные расходы -	Тенге			125985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40744				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11717				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			703				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			105679				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6341				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			844243				
		РАЗДЕЛ 3. Лок.см.2-4-3 ВОДОПРОВОДНАЯ СТАНЦИЯ								
		ОТОПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ-1								
1	Е0120-18-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм**	1	900,19	5,65	900	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,48	64	2	128	0,01	--
2	Е0120-1-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм**	1,7	1790,91	13,82	3045	23	577	1,62	3
		м2		259,88	5,44	442	9	128	0,03	--
3	Е0120-14-1	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм**	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,48	184	2	128	0,01	--
4	С131306-2	**Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм**	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0115-172-1	**Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1**	3,5	67,12	1,22	235	4	55	0,09	--
		м2		14,40	0,45	50	2	105	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ-2								
6	Е0120-23-2	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	1	3355,12	12,95	3355	13	690	3,30	3
		шт		533,93	4,96	534	5	128	0,02	--
7	Е0120-1-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм**	6,5	1889,73	9,61	12283	62	1751	1,28	8
		м2		206,72	3,77	1344	25	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,48	184	2	128	0,01	--
9	С131306-2	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	1	3600,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0115-172-1	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 1	12	67,12	1,22	805	15	187	0,09	1
		м2		14,40	0,45	173	5	105	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ								
11	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,40	5,40	763	5	597	2,00	2
		шт		626,00	2,30	626	2	95	0,01	--
12	СПрайс-лист	Электронагревательная печь ПЭТ-4	1	839,20	--	839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			763				
		Накладные расходы -	Тенге			597				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1040				
		Накладные расходы -	Тенге			242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			839				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27293				
		Накладные расходы -	Тенге			3581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1852				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36418				
		РАЗДЕЛ 4. Лок.см.2-5-1 ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ								
		ОТТЯЖКИ И ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОТТЯЖКИ (3шт)								
52	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,73	218,93	--	816	--	922	1,54	6
		м3		218,93	--	816	--	113	--	--
53	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,33	9290,65	66,01	3066	22	76	1,35	--
				195,75	24,93	65	8	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
54	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,79	11184,19	260,48	31204	727	2062	3,94	11
		м3		614,25	89,46	1714	250	105	0,35	1
55	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,85	266,00	--	757	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0189	5239,08	327,33	99	6	40	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	36	2	105	0,60	--
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0189	65900,00	--	1246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0291	70437,87	304,24	2050	9	299	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	282	3	105	0,56	--
59	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0291	40200,00	--	1170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	3,3	121,68	9,38	402	31	212	0,24	1
		м2		48,83	3,51	161	12	123	0,02	--
61	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	3,3	45,49	4,86	150	16	78	0,08	--
		м2		17,28	1,82	57	6	123	0,01	--
62	Е0109-56-1	Монтаж свободно стоящих опор канатных дорог, высотой до 25 м	0,27	23199,51	10777,33	6264	2910	2151	35,30	10
		т		6435,00	2415,02	1737	652	90	7,99	2
63	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,27	154200,00	--	41634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3689				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2679				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			47898				
		Накладные расходы -	Тенге			2151				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3003				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			100378				
		ВСЕГО:	Тенге			9555059				
		Затраты на временные здания и сооружения 0,98773279%	Тенге			94378				
		Итого в базовых ценах 2001 г	Тенге			9649437				
		Итого в текущих ценах 2011 г. к=1,95097%	Тенге			18825763				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			376515				
		Итого:	Тенге			19202278				
		Итого с коэф.рыночного отношения к СМР к=0,9994291	Тенге			19191316				
		НДС 12%	Тенге			2302958				
		Всего с НДС:	Тенге			21494274				

Заказчик:

ГУ"Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства акимата
Созакского района"
_____ Б.Аудильбеков

Инженер:

ТОО "Туран Курылыс"
ведущий специалист:
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:

ТОО "Куат Курылыс"
директор:
_____ Р.Нурмаханов