Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за **октябрь месяц 2012** года

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Договор: №22 от 05.04.2012г.
Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Жуан-Тобе Созакского района ЮКО

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12%
	Всего к оплате	**145 740 263**	**163 229 094**	**6 008 684**	**6 729 726**
1	Строительно-монтажные работы	**139 124 062**	**155 818 949**	**6 008 684**	**6 729 726**
	оборудование	**6 616 201**	**7 410 145**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Проектно-изыскательские работы	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%	**0**	**0**	**0**	**0**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Начальник_____Б.Адильбеков

Инженер:
ТОО "Туран Курылыс"

директор_____Н.Оразкулов

инженер эксперт 1-ой категорий
_____А.Зейнетов

Подрядчик:
ТОО "Куат Курылыс"

директор_____Р.Нурмаханов

28.10-2012

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ЖУАН ТОБЕ СОЗАКСКОГО РАЙОНА, ЮКО

АКТ № 7/2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОД

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ								
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100(76) мм	0,34	58881,69	25695,31	20020	8736	17631	194,00	66
				33075,00	6813,45	11246	2317	130	26,38	9
		км								
14	С130804-207 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 63,1 мм	53,42	324,00	--	17310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,375	47611,09	17877,09	17854	6704	16769	173,00	65
				29700,00	4698,68	11138	1762	130	18,10	7
		км								
16	С130804-205 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм	378,75	143,00	--	54161	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50(40) мм	0,13	47611,09	17877,09	6189	2324	5813	173,00	22
				29700,00	4698,68	3861	611	130	18,10	2
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-204 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 33,6 мм	131,3	92,00	--	12080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,013	62566,88	6788,50	813	88	815	253,00	3
				45675,00	2565,00	594	33	130	12,52	--
		км								
20	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,002	64249,36	8122,48	128	16	127	254,00	1
				45900,00	3069,00	92	6	130	14,99	--
		км								
21	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	2,01	436,00	--	875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
22	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3,01	321,00	--	967	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	1	196,00	--	197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
24	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	9,04	149,00	--	1346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,34	8170,63	--	2778	--	3550	51,50	18
				8032,50	--	2731	--	130	--	--
		км								
26	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,377	8097,13	--	3053	--	3937	51,50	19
				8032,50	--	3028	--	130	--	--
		км								
27	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65(40) мм	0,143	8097,13	--	1158	--	1493	51,50	7
				8032,50	--	1149	--	130	--	--
		км								
28	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	12	244,98	0,28	2940	3	2294	0,84	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				146,93	0,11	1763	1	130	--	--
		м								
29	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	405,40	16,15	1216	48	913	1,36	4
				227,25	6,75	682	20	130	0,03	--
		шт								
30	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190,00	--	15570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
				144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
		шт								
32	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	118,85	16,47	357	49	377	0,46	1
				96,75	--	290	--	130	--	--
		фланец								
34	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
				63,00	--	189	--	130	--	--
		фланец								
35	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	458,00	--	2748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330,00	--	1980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50(32)мм	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
				254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	11	584,00	--	6424	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	С130810-69	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	11	478,00	--	5258	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	С130810-61	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 32 мм	11	55,00	--	605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ВОДОПРОВОДНЫЕ РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ								
41	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50(20) мм	2,38	19044,44	7150,84	45250	16990	42500	69,20	164
				11880,00	1879,47	28227	4466	130	18,10	43
		км								
42	С ПРАЙС-ЛИСТ	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 11, D 20,0 мм	2399,76	28,08	--	67386	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
43	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65(20) мм	2,38	3238,85	--	7696	--	9924	20,60	49
				3213,00	--	7634	--	130	--	--
		км								
44	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	48	309,24	39,24	14844	1884	16589	1,47	71
				254,25	15,75	12204	756	128	0,07	3
		1шт								
45	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	48	371,00	--	17808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
46	С130810-67	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	48	219,00	--	10512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
47	С130810-59	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм	48	38,00	--	1824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм (15шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	20,7	16948,16	2104,76	350827	43569	80353	13,90	288
		м3		2362,50	623,48	48904	12906	130	2,48	51
49	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	26,7	8530,00	--	227751	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,05	32800,00	--	132840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0109-62-7	Изготовление каркаса люка из листовой стали толщ. 2,5мм и арматур массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,5598	49326,74	16388,64	27614	9175	16354	161,00	90
		т		28980,00	3479,80	16223	1948	90	13,02	7
52	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0013	50600,00	--	68	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	0,3267	49500,00	--	16172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1373	59500,00	--	8168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-870	Сталь листовая толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0945	43100,00	--	4073	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских круглых толщ. 200мм	5,7	10020,36	196,62	57116	1121	2074	1,79	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				272,25	74,27	1552	423	105	0,36	2
		м3								
57	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,75	-250,00	--	-2438	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
58	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,75	-134,00	--	-1307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
59	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	0,225	13562,78	185,63	3052	42	750	18,17	4
				3264,75	69,75	735	16	100	0,34	--
		м3								
60	Е0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,3045	25987,18	4444,95	7913	1353	5617	110,00	33
				19800,00	697,37	6029	212	90	2,55	1
		т								
61	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3045	133700,00	--	40712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
62	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,83	165,83	0,07	1464	1	1002	0,65	6
				108,00	0,02	954	--	105	--	--
		м2								
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
63	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	14,4	234,38	17,83	3375	257	220	0,04	1
				6,41	5,07	92	73	133	0,02	--
		м2								
64	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,012	1174246,71	28043,08	14091	337	1474	499,00	6
				83961,00	10500,76	1008	126	130	51,29	1
		км								
		МОНОЛИТНЫЙ КОЛОДЕЦ С ВОДОМЕРНЫМ УЗЛОМ НА 48 АБОНЕНТОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	74,88	262,72	--	19672	--	22230	1,85	138
				262,72	--	19672	--	113	--	--
		м3								
66	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ/	26,26	13092,61	1327,03	343760	34843	71506	12,49	328
				2137,50	456,24	56122	11979	105	1,72	45
		м3								
67	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24,97	266,00	--	6642	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
68	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	198,72	245,44	3,82	48774	759	9096	0,21	42
				37,35	1,44	7422	286	118	0,01	1
		м2								
69	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ ТОЛЩ. 12СМ)	19,01	10136,66	--	192678	--	13256	3,66	70
				567,00	--	10778	--	123	--	--
		м3								
70	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	14,4	364,67	4,19	5251	60	1132	0,34	5
				59,85	1,58	862	23	128	0,01	--
		м								
71	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	48	309,24	39,24	14844	1884	16589	1,47	71
				254,25	15,75	12204	756	128	0,07	3
		1шт								
72	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	48	371,00	--	17808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
73	С130810-67	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	48	219,00	--	10512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
74	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	48	75,82	1,57	3639	75	4147	0,41	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				67,50	--	3240	--	128	--	--
		1счетчик								
75	С ПРАЙС-ЛИСТ	СЧЕТЧИК ВОДЯНОЙ ВКСМ-15	48	878,87	--	42186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
76	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (ПЕРЕХОД)	0,0048	247994,13	49389,75	1190	237	508	312,70	2
				62775,00	18657,00	301	90	130	91,12	--
		т								
77	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1142	93997,62	304,24	10738	35	3981	198,00	23
				33075,00	114,75	3778	13	105	0,56	--
		1т								
78	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1142	40200,00	--	4592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
79	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев(ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА)	3,26	22541,72	316,57	73576	1033	14127	22,50	73
				3487,50	119,25	11383	389	120	0,58	2
		м3								
80	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	144	23,81	--	3429	--	3628	0,15	21
				23,33	--	3360	--	108	--	--
		шт								
81	С11011-819	Петля накладная	96	40,00	--	3840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	48	308,00	--	14784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
83	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	1,44	13562,78	185,63	19530	267	4802	18,17	26
				3264,75	69,75	4701	100	100	0,34	--
		м3								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1752408				
		Накладные расходы -	Тенге			335967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125303				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			76239				
		Накладные расходы -	Тенге			21972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5893				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			190906				
		Накладные расходы -	Тенге			42259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13990				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			67386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2636364				
		РАЗДЕЛ 2. ОБВАЛОВКА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ВОДЫ								
87	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	62,22	56,25	52,36	3500	3258	1404	0,03	2
		м3		3,89	19,37	242	1205	97	0,08	5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3500				
		Накладные расходы -	Тенге			1404				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5198				
		РАЗДЕЛ 3. Лок.см.7-1 ПОКРЫТИЕ								
1	Е0101-30-1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	1500	0,28	0,28	422	422	133	--	--
		м2		--	0,09	--	137	97	--	1
2	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	111	9,24	9,24	1026	1026	323	--	--
		м3		--	3,00	--	333	97	0,01	1
3	Е0101-24-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые**	74	23,73	23,73	1756	1756	553	--	--
		м3		--	7,70	--	570	97	0,01	1
4	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	400	390,47	29,70	156189	11879	10173	0,07	28
		м2		10,68	8,44	4272	3377	133	0,02	7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			159394				
		Накладные расходы -	Тенге			11182				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			180810				
		РАЗДЕЛ 3. Лок.см.7-3 МАФ								
1	У1-43-20	**Скамья типа I, строительные работы**	1	10009,05	242,88	10009	243	1757	9,70	10
		скамья		1605,45	67,68	1605	68	105	0,33	--
2	У1-49-5	**Урна типа II, строительные работы**	1	1575,41	50,60	1575	51	373	2,10	2
				341,55	14,10	342	14	105	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		урна								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11584				
		Накладные расходы -	Тенге			2131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			823				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			14538				
		РАЗДЕЛ 4. Лок.см.2-1-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
		МОНОЛИТНЫЙ КОЛОДЕЦ С ВОДОМЕРНЫМ УЗЛОМ НА 48								
66	**Е0106-33-3**	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений**	**9,23**	**13092,61**	**1327,03**	**120829**	**12247**	**25134**	**12,49**	**115**
		при толщине до 150 мм /ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ/		**2137,50**	**456,24**	**19727**	**4211**	**105**	**1,72**	**16**
		м3								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120829				
		Накладные расходы -	Тенге			25134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			154721				
		ВСЕГО:	Тенге			2991631				
		Затраты на временные здания и сооружен. 0,98773279%	Тенге			29549				
		Итого в базовых ценах 2001 г	Тенге			3021180				
		Итого в текущих ценах 2011 г. к=1,95097%	Тенге			5894232				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			117884				
		Итого:	Тенге			6012116				
		Итого с коэф.рыночного отношения к СМР к=0,9994291	Тенге			6008684				
		НДС 12%	Тенге			721042				
		Всего с НДС:	Тенге			6729726				

Заказчик:

ГУ"Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства акимата
Созакского района"

_____ Б.Мырзабеков

Инженер:

ТОО "Туран Курылыс"
инженер эксперт 1-ой категории

_____ А.Зейнетов

Подрядчик:

ТОО "Куат Курылыс"
директор

_____ Р.Нурмаханов