Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за **октябрь месяц 2012** года

Заказчик: ГУ"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Договор: №22 от 05.04.2012г.
Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Жуан-Тобе Созакского района ЮКО

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12%
	Всего к оплате	**150 383 120**	**168 429 094**	**4 642 857**	**5 200 000**
1	Строительно-монтажные работы	**143 766 919**	**161 018 949**	**4 642 857**	**5 200 000**
	оборудование	**6 616 201**	**7 410 145**	**0**	**0**
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Проектно-изыскательские работы	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%	**0**	**0**	**0**	**0**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства акимата
Созакского района"

Начальник_____Б.Адильбеков

Инженер:
ТОО "Туран Курылыс"

директор_____Н.Оразкулов

инженер эксперт 1-ой категорий
_____А.Зейнетов

Подрядчик:
ТОО "Куат Курылыс"

директор_____Р.Нурмаханов

25.12.2012

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ЖУАН ТОБЕ СОЗАКСКОГО РАЙОНА, ЮКО

АКТ № 7/3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 ГОД

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Инженер: ТОО "Туран Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Лок.см.2-1-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
		Земляные работы								
4	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	599,4	33,67	32,10	20182	19241	8079	0,01	7
		м3		1,57	12,33	941	7388	97	0,05	30
		Устройство дополнительных разводящих сетей на 48 абонентов								
		Земляные работы под магистральные сети								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.51 к=1,21	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья, с одновременным применением щитов под экскатаоры и сланей под автосамосвалы при мокрой подошве из прочих грунтов	101,4	40,74	38,84	4131	3939	1654	0,01	1
		м3		1,90	14,91	193	1512	97	0,06	6
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,21	262,72	--	3996	--	4515	1,85	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				262,72	--	3996	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	405,6	33,67	32,10	13657	13020	5467	0,01	4
				1,57	12,33	637	4999	97	0,05	20
		м3								
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	50,7	306,20	152,52	15524	7733	13896	1,02	52
				153,68	57,15	7792	2898	130	0,28	14
		м3								
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	456,3	6,48	6,48	2957	2957	931	--	--
				--	2,10	--	960	97	0,01	4
		м3								
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	456,3	21,55	4,52	9831	2061	7538	0,11	49
				17,03	--	7771	--	97	--	--
		м3								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ								
7	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1025,28	33,67	32,10	34522	32913	13819	0,01	11
				1,57	12,33	1610	12637	97	0,05	51
		м3								
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30,76	262,72	--	8081	--	9131	1,85	57
				262,72	--	8081	--	113	--	--
		м3								
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	115,2	262,72	--	30265	--	34199	1,85	213
				262,72	--	30265	--	113	--	--
		м3								
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	243,36	122,18	--	29734	--	33599	0,89	215
				122,18	--	29734	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	897,12	6,48	6,48	5813	5813	1831	--	--
		м3		--	2,10	--	1887	97	0,01	7
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1140,48	21,55	4,52	24573	5150	18840	0,11	123
		м3		17,03	--	19422	--	97	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ								
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100(76) мм	0,34	58881,69	25695,31	20020	8736	17631	194,00	66
		км		33075,00	6813,45	11246	2317	130	26,38	9
14	С130804-207 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 63,1 мм	~~343,4~~ - 53,42 289,98 ок.	324,00	--	111262	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,375	47611,09	17877,09	17854	6704	16769	173,00	65
		км		29700,00	4698,68	11138	1762	130	18,10	7
16	С130804-205 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм	378,75	143,00	--	54161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50(40) мм	0,13	47611,09	17877,09	6189	2324	5813	173,00	22
		км		29700,00	4698,68	3861	611	130	18,10	2
18	С130804-204 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 33,6 мм	131,3	92,00	--	12080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,013	62566,88	6788,50	813	88	815	253,00	3
		км		45675,00	2565,00	594	33	130	12,52	--
20	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,002	64249,36	8122,48	128	16	127	254,00	1
				45900,00	3069,00	92	6	130	14,99	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
21	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	2,01	436,00	--	875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
22	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3,01	321,00	--	967	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	1	196,00	--	197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
24	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	9,04	149,00	--	1346	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,34	8170,63	--	2778	--	3550	51,50	18
				8032,50	--	2731	--	130	--	--
		км								
26	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,377	8097,13	--	3053	--	3937	51,50	19
				8032,50	--	3028	--	130	--	--
		км								
27	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65(40) мм	0,143	8097,13	--	1158	--	1493	51,50	7
				8032,50	--	1149	--	130	--	--
		км								
28	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	12	244,98	0,28	2940	3	2294	0,84	10
				146,93	0,11	1763	1	130	--	--
		м								
29	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	405,40	16,15	1216	48	913	1,36	4
				227,25	6,75	682	20	130	0,03	--
		шт								
30	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190,00	--	15570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
32	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	118,85	16,47	357	49	377	0,46	1
		фланец		96,75	--	290	--	130	--	--
34	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1
		фланец		63,00	--	189	--	130	--	--
35	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	458,00	--	2748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	330,00	--	1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50(32)мм	11	473,47	39,24	5208	432	3802	1,47	16
		1шт		254,25	15,75	2797	173	128	0,07	1
38	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	11	584,00	--	6424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-69	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	11	478,00	--	5258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-61	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 32 мм	11	55,00	--	605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОДНЫЕ РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ								
41	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50(20) мм	2,38	19044,44	7150,84	45250	16990	42500	69,20	164
		км		11880,00	1879,47	28227	4466	130	18,10	43
42	С ПРАЙС-ЛИСТ	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 11, D 20,0 мм	2399,76	28,08	--	67386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65(20) мм	2,38	3238,85	--	7696	--	9924	20,60	49
		км		3213,00	--	7634	--	130	--	--
44	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	48	309,24	39,24	14844	1884	16589	1,47	71
		1шт		254,25	15,75	12204	756	128	0,07	3
45	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	48	371,00	--	17808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-67	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	48	219,00	--	10512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-59	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм	48	38,00	--	1824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм (15шт)								
48	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	20,7	16948,16	2104,76	350827	43569	80353	13,90	288
		м3		2362,50	623,48	48904	12906	130	2,48	51
49	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	26,7	8530,00	--	227751	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,05	32800,00	--	132840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0109-62-7	Изготовление каркаса люка из листовой стали толщ. 2,5мм и арматур массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,5598	49326,74	16388,64	27614	9175	16354	161,00	90
		т		28980,00	3479,80	16223	1948	90	13,02	7
52	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0013	50600,00	--	68	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	0,3267	49500,00	--	16172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1373	59500,00	--	8168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-870	Сталь листовая толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0945	43100,00	--	4073	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских круглых толщ. 200мм	5,7	10020,36	196,62	57116	1121	2074	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1552	423	105	0,36	2
57	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,75	-250,00	--	-2438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,75	-134,00	--	-1307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
59	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	0,225	13562,78	185,63	3052	42	750	18,17	4
				3264,75	69,75	735	16	100	0,34	--
		м3								
60	Е0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,3045	25987,18	4444,95	7913	1353	5617	110,00	33
				19800,00	697,37	6029	212	90	2,55	1
		т								
61	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3045	133700,00	--	40712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
62	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,83	165,83	0,07	1464	1	1002	0,65	6
				108,00	0,02	954	--	105	--	--
		м2								
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
63	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	14,4	234,38	17,83	3375	257	220	0,04	1
				6,41	5,07	92	73	133	0,02	--
		м2								
64	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,012	1174246,71	28043,08	14091	337	1474	499,00	6
				83961,00	10500,76	1008	126	130	51,29	1
		км								
		МОНОЛИТНЫЙ КОЛОДЕЦ С ВОДОМЕРНЫМ УЗЛОМ НА 48 АБОНЕНТОВ								
65	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	74,88	262,72	--	19672	--	22230	1,85	138
				262,72	--	19672	--	113	--	--
		м3								
66	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССНЦ/	0,2017	13092,61	1327,03	2640	268	549	12,49	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2137,50	456,24	431	92	105	1,72	--
		м3								
		ВОДОВОД								
35	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	147	300,57	225,64	44184	33169	24558	0,41	61
				69,53	58,98	10221	8670	130	0,23	33
		шт								
		ДОРОЖНОЕ ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.120ММ S=122м2								
77	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	62	234,38	17,83	14531	1105	946	0,04	3
				6,41	5,07	397	314	133	0,02	1
		м2								
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1387448				
		Накладные расходы -	Тенге			394615				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106924				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			76239				
		Накладные расходы -	Тенге			21972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5893				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96666				
		Накладные расходы -	Тенге			20390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7023				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			67386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2188599				
		РАЗДЕЛ 2. Лок.см.2-1-2 ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ ВРК								
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-1,2,3,4,30,31,61								
18	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	19,6	10,99	--	215	--	268	0,05	1
				10,69	--	210	--	128	--	--
		м								
34	Е0115-173-4	**Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	4,12	147,44	0,07	608	--	467	0,65	3
				108,00	0,02	445	--	105	--	--
		м2								
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-19,26,32								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7,5	10,99	--	82	--	103	0,05	--
		м		10,69	--	80	--	128	--	--
68	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,77	147,44	0,07	260	--	200	0,65	1
		м2		108,00	0,02	191	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-5,6,18,21,27								
86	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	11	10,99	--	121	--	151	0,05	1
		м		10,69	--	118	--	128	--	--
102	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2,94	147,44	0,07	434	--	334	0,65	2
		м2		108,00	0,02	318	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-17,20,33								
120	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4,8	10,99	--	53	--	66	0,05	--
		м		10,69	--	51	--	128	--	--
136	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,77	147,44	0,07	260	--	200	0,65	1
		м2		108,00	0,02	191	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-8,25,56								
154	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4,8	10,99	--	53	--	66	0,05	--
		м		10,69	--	51	--	128	--	--
170	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,77	147,44	0,07	260	--	200	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	191	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-27,28,57								
188	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	3,9	10,99	--	43	--	53	0,05	--
		м		10,69	--	42	--	128	--	--
204	Е0115-173-4	**Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	1,77	147,44	0,07	260	--	200	0,65	1
		м2		108,00	0,02	191	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-12								
222	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	2,2	10,99	--	24	--	30	0,05	--
		м		10,69	--	24	--	128	--	--
238	Е0115-173-4	**Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	0,5887	147,44	0,07	87	--	67	0,65	--
		м2		108,00	0,02	64	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-11,13,15								
256	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	5,7	10,99	--	63	--	78	0,05	--
		м		10,69	--	61	--	128	--	--
272	Е0115-173-4	**Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	1,77	147,44	0,07	260	--	200	0,65	1
		м2		108,00	0,02	191	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-11,13,15								
290	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	4,8	10,99	--	53	--	66	0,05	--
		м		10,69	--	51	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,77	147,44	0,07	260	--	200	0,65	1
		м2		108,00	0,02	191	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-9,10,14								
324	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5,7	10,99	--	63	--	78	0,05	--
		м		10,69	--	61	--	128	--	--
340	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,77	147,44	0,07	260	--	200	0,65	1
		м2		108,00	0,02	191	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-24,35,47,48,51,54,63								
358	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	14	10,99	--	154	--	192	0,05	1
		м		10,69	--	150	--	128	--	--
374	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	4,12	147,44	0,07	608	--	467	0,65	3
		м2		108,00	0,02	445	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-12								
392	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	10	10,99	--	110	--	137	0,05	1
		м		10,69	--	107	--	128	--	--
408	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2,94	147,44	0,07	434	--	334	0,65	2
		м2		108,00	0,02	318	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-49,53,55,65								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6,7	10,99	--	74	--	92	0,05	--
		м		10,69	--	72	--	128	--	--
442	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2,35	147,44	0,07	347	--	267	0,65	2
		м2		108,00	0,02	254	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-23,34,66								
460	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5,7	10,99	--	63	--	78	0,05	--
		м		10,69	--	61	--	128	--	--
476	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,77	147,44	0,07	260	--	200	0,65	1
		м2		108,00	0,02	191	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-22								
494	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1,3	10,99	--	14	--	18	0,05	--
		м		10,69	--	14	--	128	--	--
510	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,5887	147,44	0,07	87	--	67	0,65	--
		м2		108,00	0,02	64	--	105	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-41,60								
522	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4,4	10,99	--	48	--	60	0,05	--
		м		10,69	--	47	--	128	--	--
538	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1,18	147,44	0,07	174	--	134	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				108,00	0,02	127	--	105	--	--
		м2								
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-37								
550	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	2,5	10,99	--	27	--	34	0,05	--
				10,69	--	27	--	128	--	--
		м								
566	Е0115-173-4	**Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	0,5887	147,44	0,07	87	--	67	0,65	--
				108,00	0,02	64	--	105	--	--
		м2								
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-36,38,40,42,44,46,59,64,68,69								
578	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	22	10,99	--	242	--	301	0,05	1
				10,69	--	235	--	128	--	--
		м								
594	Е0115-173-4	**Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	5,89	147,44	0,07	868	--	668	0,65	4
				108,00	0,02	636	--	105	--	--
		м2								
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-39,43								
606	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	3,8	10,99	--	42	--	52	0,05	--
				10,69	--	41	--	128	--	--
		м								
622	Е0115-173-4	**Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	1,18	147,44	0,07	174	--	134	0,65	1
				108,00	0,02	127	--	105	--	--
		м2								
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ ВРК-58,70,71								
627	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	4,8	10,99	--	53	--	66	0,05	--
				10,69	--	51	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
642	Е0115-173-4	**Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	1,77	147,44	0,07	261	--	201	0,65	1
		м2		108,00	0,02	191	--	105	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6250				
		Накладные расходы -	Тенге			4808				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			664				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1596				
		Накладные расходы -	Тенге			1987				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15519				

РАЗДЕЛ 3. Лок.см.2-5-1 ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ

ОТМОСТКА ВОКРУГ СТВОЛА БАШНИ ШИРИНОЙ 1500мм

41	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	1,02	1613,04	--	1639	--	664	3,24	3
		м3		531,00	--	539	--	123	--	--
42	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	10,16	484,07	--	4918	--	334	0,14	1
		м2		24,75	--	251	--	133	--	--
		ЛОТОК								
43	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	0,264	1986,57	564,43	524	149	282	3,33	1
		м3		567,00	195,49	150	52	140	0,75	--
44	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	0,264	94,00	--	25	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5**	0,144	26600,00	--	3830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,12	28000,00	--	3360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,264	-250,00	--	-66	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,264	-134,00	--	-35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1 (АС-7)								
49	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	9,11	375,03	25,04	3417	228	354	0,14	1
		м2		22,25	9,38	203	85	123	0,05	--
50	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	9,11	69,65	3,11	634	28	46	0,02	--
		м2		2,97	1,17	27	11	123	0,01	--
51	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	1,58	1272,59	161,51	2008	255	477	1,69	3
		м3		227,03	61,02	358	96	105	0,30	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20254				
		Накладные расходы -	Тенге			2158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1345				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23757				

РАЗДЕЛ 4. Лок.см.7-4 ОЗЕЛЕНЕНИЕ

1	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естественном грунте	50	97,20	--	4860	--	6269	0,67	34
		яма		97,20	--	4860	--	129	--	--
2	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	50	151,76	--	7588	--	9665	0,82	41
				149,85	--	7493	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
3	С143012-35	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м**	50	972,00	--	48600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0147-15-6	**Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте**	25	35,10	--	878	--	1132	0,24	6
		яма		35,10	--	878	--	129	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61926				
		Накладные расходы -	Тенге			17067				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			83732				
		ВСЕГО:	Тенге			2311607				
		Затраты на временные здания и сооружен. 0,98773279%	Тенге			22833				
		Итого в базовых ценах 2001 г	Тенге			2334440				
		Итого в текущих ценах 2011 г. к=1,95097%	Тенге			4554421				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			91088				
		Итого:	Тенге			4645509				
		Итого с коэф.рыночного отношения к СМР к=0,9994291	Тенге			4642857				
		НДС 12%	Тенге			557143				
		Всего с НДС:	Тенге			5200000				

Заказчик:

ГУ"Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства акимата
Созакского района"

_____Б.Адильбеков

Инженер:

ТОО "Туран Курылыс"
инженер эксперт 1-ой категорий:

_____А.Зейнетов

Подрядчик:

ТОО "Куат Курылыс"
директор:

_____Р.Нурмаханов