Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за **октябрь месяц 2013** года

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района ЮКО"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Договор: №17 от 17.04.2012г.
Наименование объекта: Строительство водоснабжения с.Жуан-Тобе Созакского района ЮКО

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12%
	Всего к оплате	**7 250 809**	**8 120 906**	**7 250 809**	**8 120 906**
1	Строительно-монтажные работы	**7 250 809**	**8 120 906**	**7 250 809**	**8 120 906**
	оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Проектно-изыскательские работы	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Затраты на осуществление авторского надзора 0,2%	**0**	**0**	**0**	**0**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района ЮКО"

Начальник _____ Б.Толепбергенов

Инженер:
ТОО "Туран Курылыс"
директор _____ Н.Оразкулов

инженер эксперт 1-ой категорий
_____ А.Зейнетов

Подрядчик:
ТОО "Куат Курылыс"
директор _____ Р.Нурмаханов

31.10.2013

Форма 2

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С.ЖУАН ТОБЕ СОЗАКСКОГО РАЙОНА, ЮКО

АКТ № 8
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 ГОД

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района ЮКО"

Инженер: ТОО "Туран Курылыс"

Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Лок.см.2-1-1 ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
		Земляные работы								
3	Е0101-173-1	**Водоотлив из траншей**	1608,74	289,15	289,15	465161	465161	291209	--	--
		м3		--	186,62	--	300215	97	0,86	1380
		ВОДОВОД								
29	Е0122-31-5	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм**	3,91	10216,13	--	39945	--	48949	61,80	242
		км		9630,00	--	37653	--	130	--	--
30	Е0122-31-4	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм**	1,53	10038,75	--	15409	--	19217	61,80	95
		км		9630,00	--	14782	--	130	--	--
31	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	3,17	8287,75	--	26280	--	33112	51,50	163
		км		8032,50	--	25471	--	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	1,04	8097,13	--	8413	--	10849	51,50	54
		км		8032,50	--	8346	--	130	--	--
33	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,46	8097,13	--	3725	--	4803	51,50	24
		км		8032,50	--	3695	--	130	--	--
34	Е0122-31-1К =0,4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	10,33	3238,85	--	33448	--	43135	20,60	213
		км		3213,00	--	33181	--	130	--	--
35	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	147	300,57	225,64	44184	33169	24558	0,41	61
		шт		69,53	58,98	10221	8670	130	0,23	33
		АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ S=56м2								
73	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	56	455,62	15,35	25515	860	819	0,03	2
		м2		5,94	5,06	333	283	133	0,02	1
74	Е0127-54-3К =2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	56	-108,04	--	-6050	--	-1	--	--
		м2		-0,02	--	-1	--	133	--	--
75	Е0127-21-2К =1,5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	28	339,53	18,97	9507	531	402	0,04	1
		м2		5,34	5,45	150	153	133	0,01	--
76	Е0127-21-3К =1,8	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	28	346,02	21,32	9689	597	578	0,06	2
		м2		9,92	5,61	278	157	133	0,01	--
		ДОРОЖНОЕ ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.120ММ S=122м2								
77	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	62	234,38	17,83	14531	1105	946	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,41	5,07	397	314	133	0,02	1
		МОНОЛИТНЫЙ КОЛОДЕЦ С МОДОМЕРНЫМ УЗЛОМ (233шт)								
113	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	233	75,82	1,57	17666	366	20131	0,41	96
		1счетчик		67,50	--	15728	--	128	--	--
114	СПрайс-лист	Счетчик водяной ВСКМ-145	233	878,87	--	204777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0233	247994,13	49389,75	5778	1151	2467	312,70	7
		т		62775,00	18657,00	1463	435	130	91,12	2
116	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	466	300,57	225,64	140065	105147	77851	0,41	193
		шт		69,53	58,98	32401	27485	130	0,23	105
117	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	2,33	777,00	--	1810	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	932	74,06	9,93	69024	9255	76331	0,32	298
		фланец		63,00	--	58716	--	130	--	--
119	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	932	169,00	--	157508	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			904623				
		Накладные расходы -	Тенге			635226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92391				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			311123				
		Накладные расходы -	Тенге			15131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19575				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1978069				

РАЗДЕЛ 2. Лок.см.2-2-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1; В11

ВОДОПРОВОД В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,016	10216,13	--	163	--	200	61,80	1
		км		9630,00	--	154	--	130	--	--
15	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,412	10216,13	--	4209	--	5158	61,80	25
		км		9630,00	--	3968	--	130	--	--
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,028	8097,13	--	227	--	292	51,50	1
		км		8032,50	--	225	--	130	--	--
85	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,057	8170,63	--	466	--	595	51,50	3
		км		8032,50	--	458	--	130	--	--
88	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,0335	10216,13	--	342	--	419	61,80	2
		км		9630,00	--	323	--	130	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5407				
		Накладные расходы -	Тенге			6665				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			724				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12797				
		РАЗДЕЛ 3. Лок.см.2-4-4 ЭЛЕКРООБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ								
10	СПрайс-лист	Дизельная электростанция Вильсон Р50Е1	1	2492040,34	--	2492040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2492040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2641563				
		РАЗДЕЛ 4. Лок.см.2-8-1 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ НА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЯХ С НАСОСАМИ ЭЦВ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в котлованах при объеме котлована до 300 м3	54,01	40,41	38,52	2182	2081	874	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,88	14,79	102	799	97	0,06	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,07	262,72	--	1068	--	1207	1,85	8
		м3		262,72	--	1068	--	113	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	44,66	6,48	6,48	289	289	91	--	--
		м3		--	2,10	--	94	97	0,01	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,66	21,55	4,52	962	202	738	0,11	5
		м3		17,03	--	761	--	97	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,8	21,55	4,52	103	22	79	0,11	1
		м3		17,03	--	82	--	97	--	--
6	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	13,42	12,34	12,34	166	166	46	--	--
		м3		--	3,50	--	47	97	0,01	--
7	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,2	10874,11	260,48	23923	573	1626	3,94	9
		м3		614,25	89,46	1351	197	105	0,35	1
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,24	94,00	--	211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,45	258,92	9,95	1152	44	306	0,36	2
		м2		52,20	3,74	232	17	123	0,02	--
10	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,93	16913,10	2104,76	32642	4062	7492	13,90	27
		м3		2362,50	623,48	4560	1203	130	2,48	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,93	94,00	--	181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	5025,00	--	1457	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,59	11880,00	--	7009	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	10800,00	--	19224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,51	32800,00	--	16728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-773	Скобы ходовые	8	221,00	--	1768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0216	18000,00	--	389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,25	484,07	--	1573	--	107	0,14	--
				24,75	--	80	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
21	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0161	22541,72	316,57	364	5	70	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	56	2	120	0,58	--
22	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0161	573,75	28,11	9	--	3	0,78	--
		м3		123,75	10,58	2	--	120	0,05	--
23	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
24	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	-1541,26	--	-1541	--	-772	-3,60	-4
		1сальник		-603,00	--	-603	--	128	--	--
25	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	11,12	51,34	2,62	571	29	157	0,07	1
		м2		10,51	0,99	117	11	123	--	--
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,11	10136,66	--	11272	--	776	3,66	4
		м3		567,00	--	631	--	123	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125070				
		Накладные расходы -	Тенге			13570				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8318				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8536				
		Накладные расходы -	Тенге			-268				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			155723				
		РАЗДЕЛ 5. Лок.см.2-8-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
1	Ц0107-247-1 3	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-60	1	29180,00	12740,00	29180	12740	10895	52,00	52
		шт		9270,00	2835,03	9270	2835	90	16,44	16
2	С131001-5	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-16-110, подача 16 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	1	36200,00	--	36200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
3	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0002	9850,48	1162,95	2	--	1	46,60	--
		т		7357,50	108,00	1	--	90	0,53	--
4	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,0002	161100,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0006	247994,13	49389,75	149	30	64	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	38	11	130	91,12	--
6	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	--	267	--	198	1,00	1
		шт		220,50	--	221	--	90	--	--
7	1704-20029 к=1,43;1,0 87;115 к цене	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий МП4 ТУ25-02-943-74	1	2502,60	--	2503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	1	684,50	59,60	685	60	571	4,00	4
		шт		619,00	15,80	619	16	90	0,09	--
9	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	2402-5034 к=1,43;1,0 87;115 к цене	Головки соединительные напорные муфтовые ГМ-50	1	138,38	--	138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С130904-57	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2641				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			30131				
		Накладные расходы -	Тенге			11664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2508				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149				
		Накладные расходы -	Тенге			64				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34				
		Накладные расходы -	Тенге			1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40028				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2402				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			89636				
		РАЗДЕЛ 6. Лок.см.2-8-3 ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е0120-23-1	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм**	1	2268,80	7,30	2269	7	578	2,78	3
		шт		448,88	2,48	449	2	128	0,01	--
2	Е0120-14-6	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм**	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		шт		184,28	2,48	184	2	128	0,01	--
3	С131306-3	**Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-250 мм**	1	3670,00	--	3670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0120-1-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм**	2,5	1790,91	13,82	4477	35	849	1,62	4
		м2		259,88	5,44	650	14	128	0,03	--
5	Е0123-2-2	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм**	0,002	87054,21	19866,96	174	40	184	375,00	1
		км		63306,00	7440,75	127	15	130	36,34	--
6	С130802-27	**Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 200 мм, Dв 189 мм**	2	352,00	--	704	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174				
		Накладные расходы -	Тенге			184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11375				
		Накладные расходы -	Тенге			1666				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			782				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14203				
		РАЗДЕЛ 7. Лок.см.2-8-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ								
1	Ц0108-524-1	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А**	1	1514,60	39,60	1515	40	391	2,00	2
		шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	--
2	75-6-12	**Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3474 УХЛ 4, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле 18,0-25,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 31,5 А**	1	36900,00	--	36900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-53-3	**Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий**	0,1185	16367,84	681,42	1939	81	1578	95,00	11
		т		14670,00	132,75	1738	16	90	0,65	--
4	С12021-159	**Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/**	0,1196	117700,00	--	14081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	0,23	10902,14	98,32	2507	23	177	4,41	1
		м3		695,25	37,15	160	9	105	0,18	--
6	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	0,025	22541,72	316,57	564	8	108	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	87	3	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,025	2637,04	14,17	66	--	9	1,88	--
		м3		303,75	5,40	8	--	120	0,03	--
8	Е0114-6-1	Устройство покрытия из асбестоцементных плит	2	183,06	44,59	366	89	221	0,57	1
		м2		93,38	11,99	187	24	105	0,05	--
9	С11011-354	Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 5,8 мм	2	279,00	--	558	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	125,60	64,10	251	128	109	0,26	1
		м		41,40	15,80	83	32	95	0,09	--
11	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	2,04	116,00	--	237	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	2	114,40	7,80	229	16	94	0,29	1
		м		48,80	0,50	98	1	95	--	--
13	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	2	418,00	--	836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	4	14,60	0,20	58	1	45	0,07	--
		м		11,80	0,10	47	--	95	--	--
15	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,0031	83000,00	--	254	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	26	107,30	3,50	2790	91	810	0,18	5
		м		32,40	0,40	842	10	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			36900				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5933				
		Накладные расходы -	Тенге			1449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			443				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4061				
		Накладные расходы -	Тенге			516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16020				
		Накладные расходы -	Тенге			1578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1056				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			68481				
		РАЗДЕЛ 8. Лок.см.7-1 ПОКРЫТИЕ								
4	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	341	390,47	29,70	133151	10127	8672	0,07	24
		м2		10,68	8,44	3642	2879	133	0,02	6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133151				
		Накладные расходы -	Тенге			8672				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8509				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			150333				
		РАЗДЕЛ 9. Лок.см.7-4 ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
5	Е0147-17-1	**Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м**	25	27,63	--	691	--	885	0,17	4
		шт		27,45	--	686	--	129	--	--
6	С143012-44	**Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома**	25	203,00	--	5075	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0147-25-1	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом**	2660	6,10	0,34	16237	915	20213	0,04	108
		м2		5,76	0,13	15322	347	129	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	2660	19,01	--	50567	--	28172	0,05	140
		м2		8,21	--	21839	--	129	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72569				
		Накладные расходы -	Тенге			49270				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7310				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			129149				
		РАЗДЕЛ 10. Исключить из Формы 2 АКТ №7/3 за октябрь месяц 2012г								
		ВОДОПРОВОДНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ								
13	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100(76) мм	0,34	-58881,69	-25695,31	-20020	-8736	-17631	-194,00	-66
		км		-33075,00	-6813,45	-11246	-2317	130	-26,38	-9
14	С130804-207 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 63,1 мм	53,42	-324,00	--	-17308	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,375	-47611,09	-17877,09	-17854	-6704	-16769	-173,00	-65
		км		-29700,00	-4698,68	-11138	-1762	130	-18,10	-7
16	С130804-205 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм	378,75	-143,00	--	-54161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50(40) мм	0,13	-47611,09	-17877,09	-6189	-2324	-5813	-173,00	-22
		км		-29700,00	-4698,68	-3861	-611	130	-18,10	-2
18	С130804-204 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 33,6 мм	131,3	-92,00	--	-12080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,013	-62566,88	-6788,50	-813	-88	-815	-253,00	-3
		км		-45675,00	-2565,00	-594	-33	130	-12,52	--
20	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,002	-64249,36	-8122,48	-128	-16	-127	-254,00	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		-45900,00	-3069,00	-92	-6	130	-14,99	--
21	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	2,01	-436,00	--	-875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	3,01	-321,00	--	-967	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	1	-196,00	--	-197	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	9,04	-149,00	--	-1346	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,34	-8170,63	--	-2778	--	-3550	-51,50	-18
		км		-8032,50	--	-2731	--	130	--	--
26	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,377	-8097,13	--	-3053	--	-3937	-51,50	-19
		км		-8032,50	--	-3028	--	130	--	--
27	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65(40) мм	0,143	-8097,13	--	-1158	--	-1493	-51,50	-7
		км		-8032,50	--	-1149	--	130	--	--
28	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	12	-244,98	-0,28	-2940	-3	-2294	-0,84	-10
		м		-146,93	-0,11	-1763	-1	130	--	--
29	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	3	-405,40	-16,15	-1216	-48	-913	-1,36	-4
		шт		-227,25	-6,75	-682	-20	130	-0,03	--
30	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	-5190,00	--	-15570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
31	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	-242,08	-6,95	-726	-21	-570	-0,88	-3
		шт		-144,00	-2,25	-432	-7	130	-0,01	--
32	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	-3500,00	--	-10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	3	-118,85	-16,47	-357	-49	-377	-0,46	-1
		фланец		-96,75	--	-290	--	130	--	--
34	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	-74,06	-9,93	-222	-30	-246	-0,32	-1
		фланец		-63,00	--	-189	--	130	--	--
35	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	-458,00	--	-2748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	-330,00	--	-1980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50(32)мм	11	-473,47	-39,24	-5208	-432	-3802	-1,47	-16
		1шт		-254,25	-15,75	-2797	-173	128	-0,07	-1
38	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	11	-584,00	--	-6424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130810-69	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	11	-478,00	--	-5258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-61	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 32 мм	11	-55,00	--	-605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		ВОДОПРОВОДНЫЕ РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ								
41	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50(20) мм	2,38	-19044,44	-7150,84	-45250	-16990	-42500	-69,20	-164
		км		-11880,00	-1879,47	-28227	-4466	130	-18,10	-43
42	С ПРАЙС-ЛИСТ	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 11, D 20,0 мм	2399,76	-28,08	--	-67386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65(20) мм	2,38	-3238,85	--	-7696	--	-9924	-20,60	-49
		км		-3213,00	--	-7634	--	130	--	--
44	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	48	-309,24	-39,24	-14844	-1884	-16589	-1,47	-71
		1шт		-254,25	-15,75	-12204	-756	128	-0,07	-3
45	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	48	-371,00	--	-17808	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-67	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	48	-219,00	--	-10512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-59	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм	48	-38,00	--	-1824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д=1500мм (15шт)								
48	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	20,7	-16948,16	-2104,76	-350827	-43569	-80353	-13,90	-288
		м3		-2362,50	-623,48	-48904	-12906	130	-2,48	-51
49	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	26,7	-8530,00	--	-227751	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,05	-32800,00	--	-132840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0109-62-7	Изготовление каркаса люка из листовой стали толщ. 2,5мм и арматур массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,5598	-49326,74	-16388,64	-27614	-9175	-16354	-161,00	-90
		т		-28980,00	-3479,80	-16223	-1948	90	-13,02	-7
52	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0013	-50600,00	--	-68	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм	0,3267	-49500,00	--	-16172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1373	-59500,00	--	-8168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-870	Сталь листовая толщиной 2,5 мм из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,0945	-43100,00	--	-4073	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских круглых толщ. 200мм	5,7	-10020,36	-196,62	-57116	-1121	-2074	-1,79	-10
		м3		-272,25	-74,27	-1552	-423	105	-0,36	-2
57	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	9,75	-250,00	--	-2438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	9,75	-134,00	--	-1307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	0,225	-13562,78	-185,63	-3052	-42	-750	-18,17	-4
		м3		-3264,75	-69,75	-735	-16	100	-0,34	--
60	Е0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,3045	-25987,18	-4444,95	-7913	-1353	-5617	-110,00	-33
		т		-19800,00	-697,37	-6029	-212	90	-2,55	-1
61	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3045	-133700,00	--	-40712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,83	-165,83	-0,07	-1464	-1	-1002	-0,65	-6
		м2		-108,00	-0,02	-954	--	105	--	--
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
63	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	14,4	-234,38	-17,83	-3375	-257	-220	-0,04	-1
		м2		-6,41	-5,07	-92	-73	133	-0,02	--
64	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,012	-1174246,70	-28043,08	-14091	-337	-1474	-499,00	-6
		км		-83961,00	-10500,76	-1008	-126	130	-51,29	-1
		МОНОЛИТНЫЙ КОЛОДЕЦ С ВОДОМЕРНЫМ УЗЛОМ НА 48 АБОНЕНТОВ								
65	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	74,88	-262,72	--	-19672	--	-22230	-1,85	-138
		м3		-262,72	--	-19672	--	113	--	--
66	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ/	0,2017	-13092,61	-1327,03	-2640	-268	-549	-12,49	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-2137,50	-456,24	-431	-92	105	-1,72	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1039001				
		Накладные расходы -	Тенге			-215611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-75277				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-76239				
		Накладные расходы -	Тенге			-21972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5893				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-96666				
		Накладные расходы -	Тенге			-20390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7023				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			-67386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4043				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-1629501				
		ВСЕГО:	Тенге			3610452				
		В т.ч. СМР	Тенге			3570911				
		Оборудование:	Тенге			39541				
		Затраты на временные здания и сооружения 0,98773279%	Тенге			35271				
		Итого в базовых ценах 2001 г	Тенге			3645723				
		Итого в текущих ценах 2011 г. к=1,95097%	Тенге			7112697				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			142254				
		Итого:	Тенге			7254951				
		Итого с коэф.рыночного отношения к СМР к=0,9994291	Тенге			7250809				
		НДС 12%	Тенге			870097				
		Всего с НДС:	Тенге			8120906				

Заказчик:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Созакского района ЮКО"

Нач. _____Б.Толепбергенов

Инженер:

ТОО "Туран Курылыс"
инженер-эксперт 1-ой категорий:

_____А.Зейнетов

Подрядчик:

ТОО "Куат Курылыс"
директор

_____Р.Нурмаханов