Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за **апрель месяц 2014** года
от 22 апреля 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г.Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"
Инженер: ТОО "ҚСО-Бірлік"
Договор: №57 от 28.03.2014г.
Наименование объекта: Лот №4 Строительство систем газоснабжения мкр. Кайтпас-1 (с 084 кварталом) в г.Шымкент

№ п/п	Наименование объектов комплексных работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12%
1	Строительство систем газоснабжения мкр.Кайтпас-1 (с 084 кварталом) в г.Шымкент	36 361 607	40 725 000	36 361 607	40 725 000
2	Всего к оплате	36 361 607	40 725 000	36 361 607	40 725 000

"Заказчик"

ГУ "Отдел ЖКХ г.Шымкент"

Начальник _____ Ж.А. Құрманбек

"Подрядчик"

ТОО "Куат Курылыс"

Директор _____ Р.Нурмаханов

Наименование объекта - **Строительство систем газоснабжения мкр. Кайтпас-1 (с 084 кварталом) в г.Шымкент**

Форма 2

А К Т № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2014 ГОД

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "ҚСО-Бірлік"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления								
		Земляные работы-суглинок 35В, h раз=1,2								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	16,7616	27,84	26,18	467	439	144	0,01	--
		м3		1,66	7,20	28	121	97	0,03	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	0,5184	262,72	--	136	--	154	1,85	1
		м3		262,72	--	136	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,3456	218,93	--	76	--	85	1,54	1
		м3		218,93	--	76	--	113	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			678				
		Накладные расходы -	Тенге			383				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1126				
		РАЗДЕЛ 3. Подземный газопровод среднего давления								
		Земляные работы-суглинок 35В, h раз=1,2								
127	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	18189,1296	27,84	26,18	506294	476100	156321	0,01	209
		м3		1,66	7,20	30194	130962	97	0,03	455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	562,5504	262,72	--	147791	--	167004	1,85	1040
		м3		262,72	--	147791	--	113	--	--
129	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	869,4336	218,93	--	190345	--	215090	1,54	1339
		м3		218,93	--	190345	--	113	--	--
134	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1004	1626,20	152,52	1632705	153130	275175	1,02	1024
		м3		153,68	57,15	154295	57379	130	0,28	280
		Футляры								
135	С130804-1013 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	210,08	4570,00	--	960066	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С130804-1012 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	193,92	3487,00	--	676199	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	С130804-1009 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	279,77	1824,00	--	510300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	185,84	1440,00	--	267610	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,208	147352,61	97234,98	30649	20225	19303	296,00	62
		км		49950,00	21436,60	10390	4459	130	91,71	19
142	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,192	147352,61	97234,98	28292	18669	17818	296,00	57
		км		49950,00	21436,60	9590	4116	130	91,71	18
143	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,277	78005,00	36133,62	21607	10009	18532	247,00	68
		км		41850,00	9612,90	11592	2663	130	37,30	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,184	78005,00	36133,62	14353	6649	12310	247,00	45
		км		41850,00	9612,90	7700	1769	130	37,30	7
145	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,345	58791,69	25695,31	79075	34560	69745	194,00	261
		км		33075,00	6813,45	44486	9164	130	26,38	35
146	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	2,268	51162,26	20326,01	116036	46099	106668	179,00	406
		км		30825,00	5353,43	69911	12142	130	20,64	47
147	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	400	-10,94	--	-4376	--	-5473	-0,05	-20
		м		-10,69	--	-4276	--	128	--	--
148	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	461	-10,94	--	-5043	--	-6308	-0,05	-23
		м		-10,69	--	-4928	--	128	--	--
149	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3613	-10,94	--	-39526	--	-49437	-0,05	-181
		м		-10,69	--	-38623	--	128	--	--
152	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	200	466,00	--	93200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
153	С130804-1228 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1015,05	903,00	--	916590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1002,93	1866,00	--	1871467	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
155	С130804-1232 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	1600,85	2301,00	--	3683556	--	--	--	--

1067

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100/90 мм	0,2	58791,69	25695,31	11758	5139	10371	194,00	39
		км	0,873	33075,00	6813,45	6615	1363	130	26,38	5
161	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	184	244,98	0,28	45075	52	35172	0,84	155
		м		146,93	0,11	27035	20	130	--	--
162	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,728	70666,26	30144,88	51445	21945	45909	236,00	172
		км		40500,00	8009,55	29484	5831	130	31,06	23
163	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	277	282,86	0,37	78352	102	56363	0,90	248
		м		156,38	0,14	43317	39	130	--	--
164	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,801	78005,00	36133,62	62482	28943	53588	247,00	198
		км		41850,00	9612,90	33522	7700	130	37,30	30
165	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	192	282,86	0,37	54309	71	39067	0,90	172
		м		156,38	0,14	30025	27	130	--	--
166	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,377	139336,75	90794,12	191867	125024	121651	286,00	394
		км		48375,00	19582,83	66612	26966	130	84,07	116
167	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	25,21	313,94	0,42	7914	11	5130	0,90	23
		м	208	156,38	0,16	3942	4	130	--	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3270351				
		Накладные расходы -	Тенге			1425219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281734				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8930043				
		Накладные расходы -	Тенге			-61219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532129				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14378257				
		Итого по Форме:	Тенге			14379383				
		Затраты на временные здания и сооружен. 1,5%	Тенге			215691				
		Итого:	Тенге			14595074				
		Затраты при произв. работ в зимнее время 0,91%	Тенге			132815				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			145951				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			58380				
		Итого в базовых ценах 2001 г	Тенге			14932220				
		Итого в текущих ценах 2011 г. к=2,38968	Тенге			35683190				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			713664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			36396854				
		Итого с коэф.рыночн.отношения к СМР к=0,999031573	Тенге			36361607				
		НДС 12%	Тенге			4363393				
		Итого с НДС:	Тенге			40725000				

Инженер:

ТОО "ҚСО-Бірлік"

директор _____ Тулегенов К.

инженер эксперт: _____

Подрядчик:

ТОО "Куат Курылыс"
директор:

_____ Нурмаханов Р.Н.