Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за **июнь месяц 2014** года

от 23 июня 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г.Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"
Инженер: ТОО "ҚСО-Бірлік"
Договор: №57 от 28.03.2014г.
Наименование объекта: Лот №4 Строительство систем газоснабжения мкр. Кайтпас-1 (с 084 кварталом) в г.Шымкент

№ п/п	Наименование объектов комплексных работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12%
1	Строительство систем газоснабжения мкр.Кайтпас-1 (с 084 кварталом) в г.Шымкент	133 325 893	149 325 000	48 482 143	54 300 000
2	Всего к оплате	133 325 893	149 325 000	48 482 143	54 300 000

"Заказчик"

ГУ "Отдел ЖКХ г.Шымкент"

Начальник _____ Ж.А. Курманбек

"Подрядчик"

ТОО "Куат Курылыс"

Директор _____ Р.Нурмаханов

Форма 2

Наименование объекта -

Строительство систем газоснабжения мкр. Кайтпас-1 (с 084 кварталом) в г.Шымкент

А К Т № 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2014 ГОД

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Шымкент"

Инженер: ТОО "ҚСО-Бірлік"

Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод среднего дваления								
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА d32/25 ИЗ ЗЕМЛИ С								
1	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50/32 мм с пневматическим испытанием	0,253	121367,16	49858,78	30706	12614	26397	336,00	85
		км		61425,00	18834,75	15541	4765	130	91,99	23
2	Е0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	0,29348	70074,97	10674,97	20566	3133	20166	270,00	79
		км		48825,00	4032,00	14329	1183	130	19,69	6
3	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	293,48	-10,94	--	-3211	--	-4016	-0,05	-15
		м		-10,69	--	-3137	--	128	--	--
4	Е0109-53-2	Монтаж пластины	4,67038	9357,79	1162,95	43704	5431	31380	46,60	218
		т		7357,50	108,00	34362	504	90	0,53	2

5	С12021-255	Закладные детали и детали крепления с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	1,07272	138200,00	--	148250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из	0,5566	47586,09	17877,09	26486	9950	24890	173,00	96
		км		29700,00	4698,68	16531	2615	130	18,10	10
7	Е0116-29-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 50 мм	556,6	-10,94	--	-6089	--	-7616	-0,05	-28
		м		-10,69	--	-5950	--	128	--	--
8	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	556,6	78,92	--	43927	--	49693	0,33	185
		м		69,75	--	38823	--	128	--	--
9	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	1518	300,57	225,64	456263	342519	253602	0,41	628
		шт		69,53	58,98	105547	89532	130	0,23	343
10	Е0122-48-1К=0,10125	Заделка концов футляра диам. 800/89х4 мм	506	190,41	56,68	96345	28680	88584	0,81	409
		футляр		133,73	0,94	67665	476	130	--	1
11	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	118,76498	144,00	--	17102	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В7,5	2,53	5598,25	66,01	14164	167	586	1,35	3
		м3		195,75	24,93	495	63	105	0,12	--
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d-200x18,2 В								
13	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	12	925,97	290,34	11112	3484	9301	2,74	33
		шт		486,00	110,25	5832	1323	130	0,53	6
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	36	300,57	225,64	10820	8123	6014	0,41	15
		шт		69,53	58,98	2503	2123	130	0,23	8
15	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под ковер класса В12,5 /М-150/	0,168	7244,95	260,48	1217	44	124	3,94	1
		м3		614,25	89,46	103	15	105	0,35	--

16	Е0122-48-1 К=0,28650	Заделка концов футляра диам. 800/280х25,4 мм	12	538,78	160,38	6465	1925	5944	2,29	27
		футляр		378,39	2,66	4541	32	130	0,01	--
17	Прайс ПенетронК	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" D-15 мм	30	33,51	--	1005	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	21,250344	144,00	--	3060	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	С143008-92	Песок природный	0,024	1200,00	--	29	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d180х16,4 В								
20	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под ковер класса В12,5 /М-150/	0,21	7244,95	260,48	1521	55	155	3,94	1
		м3		614,25	89,46	129	19	105	0,35	--
21	Е0122-48-1 К=0,25575	Заделка концов футляра диам. 800/250х22,7 мм	15	480,95	143,17	7214	2148	6633	2,04	31
		футляр		337,78	2,38	5067	36	130	0,01	--
22	Прайс ПенетронК	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" D-14 мм	33,9	30,25	--	1026	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	20,0529285	144,00	--	2888	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	С143008-92	Песок природный	0,03	1200,00	--	36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d125Х11,4 В								
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	42	300,57	225,64	12624	9477	7017	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2920	2477	130	0,23	9
26	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под ковер БМ В12,5	0,196	7244,95	260,48	1420	51	145	3,94	1
		м3		614,25	89,46	120	18	105	0,35	--
27	Е0122-48-1 К=0,18400	Заделка концов футляра диам. 800/180Х16,4 мм	14	346,02	103,00	4844	1442	4454	1,47	21
		футляр		243,02	1,71	3402	24	130	--	--

28	Прайс Пенетрон-	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" D-12 мм	22,4	30,25	--	678	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	11,9539462	144,00	--	1721	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	С143008-92	Песок природный	0,028	1200,00	--	34	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d90x8,2 В								
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	42	300,57	225,64	12624	9477	7017	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2920	2477	130	0,23	9
32	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под ковер БМ В12,5	0,196	7244,95	260,48	1420	51	145	3,94	1
		м3		614,25	89,46	120	18	105	0,35	--
33	Е0122-48-1 К=0,16350	Заделка концов футляра диам. 800/160x14,6 мм	14	307,47	91,53	4305	1281	3958	1,31	18
		футляр		215,94	1,52	3023	21	130	--	--
34	Прайс Пенетрон-	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" D-25 мм	15,82	39,56	--	626	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	17,8208912	144,00	--	2566	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	С143008-92	Песок природный	0,028	1200,00	--	34	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d63x5,8 В								
37	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	129	925,97	290,34	119450	37454	99991	2,74	353
		шт		486,00	110,25	62694	14222	130	0,53	68
38	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	387	300,57	225,64	116320	87322	64653	0,41	160
		шт		69,53	58,98	26908	22825	130	0,23	87
39	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под ковер БМ В12,5	1,806	7244,95	260,48	13084	470	1334	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1109	162	105	0,35	1

40	Е0122-48-1 К=0,1125	Заделка концов футляра диам. 800/110х10 мм	129	211,56	62,98	27291	8124	25093	0,90	116
		футляр		148,58	1,05	19167	135	130	--	--
41	Прайс Пенетрон-	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" D-15 мм	103,2	30,25	--	3122	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	75,2986287	144,00	--	10843	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
43	С143008-92	Песок природный	0,258	1200,00	--	310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d32x3,0 В								
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	819	300,57	225,64	246165	184798	136825	0,41	339
		шт		69,53	58,98	56945	48305	130	0,23	185
45	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под ковер БМ В12,5	3,822	7244,95	260,48	27690	996	2824	3,94	15
		м3		614,25	89,46	2348	342	105	0,35	1
46	Е0122-48-1 К=0,06425	Заделка концов футляра диам. 800/63х5,8 мм	273	120,83	35,97	32985	9819	30328	0,51	140
		футляр		84,86	0,60	23166	163	130	--	--
47	Прайс Пенетрон-	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм" D-10 мм	109,2	26,07	--	2846	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	62,4126321	144,00	--	8987	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ								
49	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под ковер БМ В12,5	9,576	7244,95	260,48	69378	2494	7076	3,94	38
		м3		614,25	89,46	5882	857	105	0,35	3
		УСТРОЙСТВО А/Ц ФУТЛЯРА НА ПЕРЕСЕКАЕМОМ								
50	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных напорных труб диам. 150/150мм	0,124	370055,02	1733,92	45887	215	9933	361,00	45
		км		60966,00	650,25	7560	81	130	3,17	--

51	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 100 мм	124	-11,13	--	-1380	--	-1697	-0,05	-6
		м		-10,69	--	-1326	--	128	--	--
52	Е0109-52-1	Резка труб	248	134,76	5,38	33420	1334	13057	0,34	84
		м		56,25	2,25	13950	558	90	0,01	2
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА								
53	Ц0108-141-1	Кабель, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	20211	26,40	3,10	533570	62654	376329	0,11	2223
		м		19,10	0,50	386030	10105	95	--	59
54	Ц0110-926-	Прокладка сигнальной ленты в траншее	16,43746	6469,41	5158,75	106341	84797	44496	6,30	104
		км		1310,66	724,68	21544	11912	133	4,20	69
55	Прайс Электроком плект стр.20	Лента полиэтиленовая сигнальная для покрытий газонефтепродуктопроводов, шириной 200 мм, ЛСГ 200 ТУ 102-123-78	20048	5,53	--	110848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОВЕР ДЛЯ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА /67								
56	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм- ковера	0,449771	121294,13	49389,75	54555	22214	47613	312,70	141
		т		62775,00	18657,00	28234	8391	130	91,12	41
57	С130810-	Ковер	0,44689	126700,00	--	56621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,002881	136500,00	--	393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов под ковер БМ В12,5	0,938	7244,95	260,48	6796	244	693	3,94	4
		м3		614,25	89,46	576	84	105	0,35	--
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 242 шт								
60	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	54,45	218,93	--	11921	--	13470	1,54	84
		м3		218,93	--	11921	--	113	--	--

61	Е0101-166-1	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	54,45	122,18	--	6653	--	7518	0,89	48
		м3		122,18	--	6653	--	113	--	--
62	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 БМ В10	16,94	7143,44	98,32	121010	1666	13027	4,41	75
		м3		695,25	37,15	11778	629	105	0,18	3
63	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	42	273,96	119,85	11506	5034	7265	0,64	27
		шт		100,35	29,70	4215	1247	133	0,12	5
64	С143015-3	Столбики для ограждения из тяжелого бетона класса В22,5/В 15, прямоугольные сплошные	12,584	18400,00	--	231546	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-46	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до	12,584	-134,00	--	-1686	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-45	Вычитается позиция: скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до	12,584	-250,00	--	-3146	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-954	Таблички для указания 140х210мм	242	359,00	--	86878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 2. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

68	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	3,012	2030,00	--	6114	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С130806-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ	15,06	950,00	--	14307	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ	148,592	250,00	--	37148	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

71	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-	4	1386,89	--	5548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	24	88,41	--	2122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 159х4мм НА СТОЙКАХ								
73	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,2	218,93	--	701	--	792	1,54	5
		м3		218,93	--	701	--	113	--	--
74	Е0101-166-1	Засыпка и разравнивание вручную	3,2	122,18	--	391	--	442	0,89	3
		м3		122,18	--	391	--	113	--	--
75	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,256	5302,45	66,01	1357	17	59	1,35	--
		м3		195,75	24,93	50	6	105	0,12	--
76	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки БМ В 15, F150	1,152	7990,04	98,32	9205	113	886	4,41	5
		м3		695,25	37,15	801	43	105	0,18	--
77	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,11829	16609,27	2191,29	1965	259	1347	73,60	9
		т		12555,00	101,25	1485	12	90	0,49	--
78	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы	0,11008	172800,00	--	19022	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,21012	200,00	--	1642	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 57х3мм НА СТОЙКАХ								
80	Е0101-165-2	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,246152	402,75	--	1307	--	1477	2,80	9
		м3		402,75	--	1307	--	113	--	--

81	Е0101-166-1	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,246152	122,18	--	397	--	448	0,89	3
		м3		122,18	--	397	--	113	--	--
82	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,249	16609,27	2191,29	4136	546	2836	73,60	18
		т		12555,00	101,25	3126	25	90	0,49	--
83	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,208	172800,00	--	35942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С130810-45	Крепления для трубопроводов	41	200,00	--	8200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов	1,6	7990,04	98,32	12784	157	1230	4,41	7
		м3		695,25	37,15	1112	59	105	0,18	--
		УСТАНОВКА ГРПШ								
86	Прайс ЗГО	Газорегуляторный пункт ГРПШ 6 с 1-м	35	16483,72	--	576930	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
87	Прайс ЗГО	Газорегуляторный пункт ГРПШ 10МС с 2-	334	23809,81	--	7952477	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
88	Прайс ЗГО стр.1	Газорегуляторный пункт ГРПШ 10МС	3	14652,19	--	43957	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс	Счетчик G4	9	1648,37	--	14835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ ГРПШ /ГСН -63/								
90	С12041-10 Изм. и доп.вып.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	--	42500,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-472-	Заземлитель горизонтальный в траншее из	1753,5	26,30	3,30	46117	5787	38980	0,14	245
		м		23,00	0,40	40331	701	95	--	4
92	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	2,20941	46400,00	--	102517	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

93	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1002	170,60	21,60	170941	21643	144594	0,90	902
		шт		149,00	2,90	149298	2906	95	0,02	17
94	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	5,66631	47200,00	--	267450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗКА ГРПШ-6 С ОДНИМ СЧЕТЧИКОМ С								
95	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,8976	154400,00	--	138589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со	17,068	56,00	--	956	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со	17,068	131,00	--	2236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Прайс ГК"Газовик	Кран шаровый фланцевый ГШК 25ф-25 Dy 25 мм, 2,5 МПа	34	4069,52	--	138364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	68	181,00	--	12308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С130810-	Переходы /ГОСТ 17378-83/	34	140,56	--	4779	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗКА ГРПШ-6 С ОДНИМ СЧЕТЧИКОМ С								
101	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы	0,0264	154400,00	--	4076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Прайс	Кран шаровый фланцевый ГШК 25ф-25	1	4069,52	--	4070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
104	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	181,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СС130810-	Отвод d 25 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	125,00	--	250	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С130810-107 прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5/32х20 мм	1	140,56	--	141	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ДВУМЯ СЧЕТЧИКОМ С								
107	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	12,1704	154400,00	--	1879110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С130806-56 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2/25Х2,5 мм	231,422	56,00	--	12960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	С130806-59 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	231,422	131,00	--	30316	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	Прайс ГК"Газовик	Кран шаровый фланцевый ГШК 25ф-25 Dy 25 мм, 2,5 МПа	461	4069,52	--	1876049	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	922	74,06	9,93	68284	9156	75512	0,32	295
		фланец		63,00	--	58086	--	130	--	--
112	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	922	181,00	--	166882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С130810-107 прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5/32х20 мм	461	140,56	--	64798	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ДВУМЯ СЧЕТЧИКОМ С								
114	Е0109-17-1	Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1	0,0528	4646,85	2285,57	245	121	104	9,35	--
		т		1579,50	617,13	83	33	90	2,34	--

115	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0528	154400,00	--	8152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже	0,0528	542,84	144,52	29	8	14	1,34	--
		т		292,50	--	15	--	90	--	--
117	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки БМ В15, F150	0,42	7990,04	98,32	3356	41	323	4,41	2
		м3		695,25	37,15	292	16	105	0,18	--
118	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336,00	1
		км		61425,00	18834,75	123	38	130	91,99	--
119	С130806-56 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2/25Х2,5 мм	1,004	56,00	--	56	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	С130806-59 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	1,004	131,00	--	132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 50/25	2	204,46	17,71	409	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
122	Прайс ГК"Газовик	Кран шаровый фланцевый ГШК 25ф-25 Dy 25 мм, 2,5 МПа	2	4069,52	--	8139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
124	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	181,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00056	121294,13	49389,75	68	28	59	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	35	10	130	91,12	--

126	СС130810- --	Отвод d 25 мм /ГОСТ 17375-2001/ шт	4	125,00 --	-- --	500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
127	С130810- 107 прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5/32х20 мм шт	2	140,56 --	-- --	281 --	-- --	-- --	-- --	-- --
128	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза газопровода м2	0,6	43,60 11,62	0,10 0,04	26 7	-- --	6 90	0,06 --	-- --
129	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки под ГРПШ м2	2,8	21,80 5,81	0,05 0,02	61 16	-- --	15 90	0,03 --	-- --
130	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	3,4	40,72 8,32	0,04 --	138 28	-- --	25 90	0,04 --	-- --
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10МС С ТРЕМЯ СЧЕТЧИКАМИ С								
131	Е0109-17-1	Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1 т т	0,0528	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	245 83	121 33	104 90	9,35 2,34	-- --
132	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0528	154400,00 --	-- --	8152 --	-- --	-- --	-- --	-- --
133	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже т	0,0528	542,84 292,50	144,52 --	29 15	8 --	14 90	1,34 --	-- --
134	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки БМ В15, F150 м3	0,42	7990,04 695,25	98,32 37,15	3356 292	41 16	323 105	4,41 0,18	2 --
135	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием км	0,002	121367,16 61425,00	49858,78 18834,75	243 123	100 38	209 130	336,00 91,99	1 --

136	С130806-56 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2/25Х2,5 мм	1,004	56,00	--	56	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
137	С130806-59 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	1,004	131,00	--	132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 50/25	2	204,46	17,71	409	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
139	Прайс ГК"Газовик	Кран шаровый фланцевый ГШК 25ф-25 Dy 25 мм, 2,5 МПа	2	4069,52	--	8139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
141	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	181,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00024	121294,13	49389,75	29	12	25	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	15	4	130	91,12	--
143	С130810-107 прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/штампованные концентрические из стали марки 20 наРу < 16 МПа, 57х4-45х2,5/32х20 мм	2	140,56	--	281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза газопровода	0,6	43,60	0,10	26	--	6	0,06	--
		м2		11,62	0,04	7	--	90	--	--
145	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки подставок под ГРПШ	2,8	21,80	0,05	61	--	15	0,03	--
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--

146	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115 за 2 раза	3,4	40,72	0,04	138	--	25	0,04	--
		м2		8,32	--	28	--	90	--	--
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10МС С ТРЕМЯ СЧЕТЧИКОМ С								
147	Е0109-17-1	Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1 т	0,0264	4646,85	2285,57	123	60	52	9,35	--
		т		1579,50	617,13	42	16	90	2,34	--
148	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей массой до 0,1 т	0,0264	154400,00	--	4076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже	0,0264	542,84	144,52	14	4	7	1,34	--
		т		292,50	--	8	--	90	--	--
150	Е0106-1-2	Устройствобетонных фундаментов под стойки БМ В15, F150	0,21	7990,04	98,32	1678	21	161	4,41	1
		м3		695,25	37,15	146	8	105	0,18	--
151	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с пневматическим испытанием	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336,00	--
		км		61425,00	18834,75	61	19	130	91,99	--
152	С130806-59 Изм. и доп.вып.16	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	1,004	131,00	--	132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0122-36-1	Установка стальных кранов диам. 50/25	1	204,46	17,71	204	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
154	Прайс ГК"Газовик	Кран шаровый фланцевый ГШК 25ф-25 Dy 25 мм, 2,5 МПа	1	4069,52	--	4070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
156	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	181,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

157	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00016	121294,13	49389,75	19	8	17	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	10	3	130	91,12	--
158	СС130810-	Отвод d 25 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	125,00	--	250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза газопровода	0,3	43,60	0,10	13	--	3	0,06	--
		м2		11,62	0,04	3	--	90	--	--
160	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки под ГРПШ	1,4	21,80	0,05	31	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
161	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,7	40,72	0,04	69	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	14	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			16866377	988294			7361
			Тенге			1264489	231759			970

Стоимость оборудования -	Тенге	8588199
Транспортные расходы -	Тенге	429410
Заготов.-складские расходы -	Тенге	108211
ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге	9125820
Всего стоимость работ за минусом оборудования	Тенге	8278178
Накладные расходы		
На монтажные работы	Тенге	604399
На общестроительные работы	Тенге	1017410
На металломонтажные работы	Тенге	48917
На сантехнические работы	Тенге	36365
итого накладные	Тенге	1707091
итого с накладными	Тенге	18573468
Ненормируемые и непредвиденные расходы	Тенге	599117
всего с ненормируемыми и непредвиденными расходами	Тенге	19172585
Итого с временными, 1,5%	Тенге	19460174

Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	Тенге	19637261
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	19715102
Итого с затрами на выслугу лет, 1%	Тенге	19909704
Итого	Тенге	19909704
Сметная заработная плата	Тенге	1752312
Нормативная трудоемкость	чел-ч	9184
Итого в текущих ценах, К=2,38968	Тенге	47577588
налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	951552
всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге	48529140
С учетом понижающего коэфициэнта К=0,999031573	Тенге	48482143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	5817857
Итого с НДС	Тенге	54300000

Инженер:

ТОО "ҚСО-Бірлік"

директор Тулагенов Ж.

инженер эксперт

Подрядчик:

ТОО "Куат Курылыс"

директор:

Нурмаханов Р.Н.