Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за **май месяц 2014** года

от 23 май 2014 года

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г.Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"
Инженер: ТОО "ҚСО-Бірлік"
Договор: №57 от 28.03.2014г.
Наименование объекта: Строительство систем газоснабжения мкр. Кайтпас-1 (с 084 кварталом) в г.Шымкент

№ п/п	Наименование объектов комплексных работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12%
1	Строительство систем газоснабжения мкр.Кайтпас-1 (с 084 кварталом) в г.Шымкент	84 843 750	95 025 000	48 482 143	54 300 000
2	Всего к оплате	84 843 750	95 025 000	48 482 143	54 300 000

"Заказчик"

ГУ "Отдел ЖКХ г.Шымкент"

Начальник _____ Ж.А. Құрманбек

"Подрядчик"

ТОО "Куат Курылыс"

Директор _____ Р.Нурмаханов

Наименование объекта - **Строительство систем газоснабжения мкр. Кайтпас -1 (с 084 кварталом) в г. Шымкент**

Форма 2

АКТ № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

3020

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства г. Шымкент"
Инженер: ТОО "ҚСО-Бірлік"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подземный газопровод среднего давления								
130	Е0101-166-1	**Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/** м3	341,16	122,18 122,18	0 0	41683 41683	✓ 0 0	47102 113	0,89 0	302 0
131	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3	15432,168	6,48 0	6,48 2,1	99992 0	✓ 99992 32464	31490 97	0 0,01	0 124
132	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	15432,168	21,55 17,03	4,52 0	332502 262810	✓ 69692 0	254926 97	0,11 0	1667 0
133	Е0101-27-2	**Разравнивание бульдозерами лишнего грунта мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3	2243,946	6,48 0	6,48 2,1	14539 0	✓ 14539 4720	4579 97	0 0,01	0 18
139	8-4-1005	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110X10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** м	1358,45	678		921029	✓			
140	8-4-1002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63X5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** м	2290,68	237		542891	✓			
150	8-4-1221	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32X3 СТ РК ИСО 4437-2004** м	3872,34	66		255574	✓			
151	8-4-1224	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004** м	11689,74	231		2700330	✓			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90X8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	867,57	466		404288				
		м	8067							
156	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50/32 мм	1,566	47586,09	17877,09	74520	27996	70029	173	271
		км		29700	4698,68	46510	7358	130	18,1	28
157	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100/63 мм	1268	244,98	0,28	310628	355	242381	0,84	1070
		м		146,93	0,11	186307	139	130	0	1
158	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм	4	51162,26	20326,01	204649	81304	188128	179	716
		км		30825	5353,43	123300	21414	130	20,64	83
159	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100/63 мм	1345	244,98	0,28	329491	377	257099	0,84	1135
		м		146,93	0,11	197621	148	130	0	1
160	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100/90 мм	0,673	58791,69	25695,31	39567	17293	34898	194	131
		км		33075	6813,45	22259	4585	130	26,38	18
167	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	182,79	313,94	0,42	57385	77	37198	0,9	164
		м		156,38	0,16	28585	29	130	0	0
169	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса сдвух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм/63х5,8	333	109,1	14,7	36330	4895	24950	0,4	133
		стык		81	2,25	26973	749	90	0,01	4
170	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 14 мм/90х8,2	17	191,1	26,1	3249	444	2268	0,7	12
		стык		146	2,25	2482	38	90	0,01	0
171	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14/125х11,4 мм	85	268,4	35,2	22814	2992	15702	1	85
		стык		203	2,25	17255	191	90	0,01	1
172	Ц3924-12	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 24/180х16,4 мм	84	411	55,6	34524	4670	24835	2	168
		стык		324	4,5	27216	378	90	0,03	2
173	Ц3924-16	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24/200х18,2 мм	134	469,2	62,4	62873	8362	44200	2	268
		стык		362	4,5	48508	603	90	0,03	3
174	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под тройники	394,7	1626,2	152,52	641861	60200	108179	1,02	403
		м3		153,68	57,15	60657	22557	130	0,28	110
175	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	160	440,21	332,43	70434	53189	39364	0,61	98
		шт		102,38	86,87	16381	13899	130	0,33	53
176	Прайс АЗПТ стр.10	Тройник переходник ПЭ100 SDR11 d-200/110 мм	1	8190,6		8191				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
177	Прайс АЗПТ стр.10	Тройник переходник ПЭ100 SDR11 d-90/63 мм	шт	1	1746,17		1746				
178	Прайс АЗПТ стр.10	Тройник переходник ПЭ100 SDR11 d-63/32 мм	шт	430	1702,38		732022				
179	Прайс АЗПТ стр.11	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 d180 мм	шт	11	6357,97		69938				
180	Прайс АЗПТ стр.11	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 d125 мм	шт	9	1704,05		15336				
181	Прайс АЗПТ стр.11	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 d90 мм	шт	6	845,2		5071				
182	Прайс АЗПТ стр.11	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 d63 мм	шт	21	791,43		16620				
183	Прайс АЗПТ стр.11	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 d32 мм	шт	11	294,75		3242				
184	Е0122-34-1#прим	Установка полиэтиленовых муфт	шт	260	300,57	225,64	78148	58666	43436	0,41	108
185	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d32	шт	260	69,53 189,72	58,98	18078 49328	15335	130	0,23	59
186	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	шт	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
187	Прайс АЗПТ стр.13	Переход ПЭ100 SDR11 d200/180 мм	шт	1	69,53 4265,64	58,98	1669 4266	1416	130	0,23	5
188	Прайс АЗПТ стр.13	Переход ПЭ100 SDR11 d180/125 мм	шт	11	2581,53		28397				
189	Прайс Казпайп стр.15	Переход ПЭ100 SDR11 d180/90 мм	шт	1	1451,45		1451				
190	Прайс АЗПТ стр.13	Переход ПЭ100 SDR11 d125/90 мм	шт	1	959,35		959				
191	Прайс АЗПТ стр.13	Переход ПЭ100 SDR11 d125/63 мм	шт	20	1076,26		21525				
192	Прайс АЗПТ стр.13	Переход ПЭ100 SDR11 d110/63 мм	шт	1	1159,33		1159				
193	Прайс АЗПТ стр.14	Переход ПЭ100 SDR11 d90/63 мм	шт	8	696,5		5572				
194	Прайс АЗПТ стр.14	Переход ПЭ100 SDR11 d63/32 мм	шт	48	199,17		9560				
195	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	136	300,57	225,64	40877	30687	22721	0,41	56
196	Прайс АЗПТ стр.5	Отвод 90 с ЗН ПЭ SDR11 d200 мм	шт	10	69,53 3157,96	58,98	9456 31580	8021	130	0,23	31
197	Прайс АЗПТ стр.5	Отвод 90 с ЗН ПЭ SDR11 d180 мм	шт	1	3167,21		3167				
198	Прайс АЗПТ стр.5	Отвод 90 с ЗН ПЭ SDR11 d125 мм	шт	10	2196,48		21965				
199	Прайс АЗПТ стр.5	Отвод 90 с ЗН ПЭ SDR11 d90 мм	шт	9	575,08		5176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
200	Прайс АЗПТ стр.5	Отвод 90 ПЭ SDR11 d63 мм	90	1031,77		92859	√			
		шт								
201	Прайс АЗПТ стр.6	Отвод 45 ПЭ SDR11 d63 мм	9	365,96		3294	√			
		шт								
202	Прайс АЗПТ стр.5	Отвод 90 ПЭ SDR11 d32 мм	7	120,74		845	√			
		шт								
204	30-18-145	Бруски для прокладки из тяжелого бетона класса В22,5 ОПТ-4, ОПТ-6	1,106	23800		26323	√			
		м3								
205	Прайс ЭлектроПромСнабК Z стр.16	Фторопласт листовой S-10мм ГОСТ 10007-80 (вес 1 шт 5,8 кг)	179,8	1987,03		357268	√			
		кг								
207	Прайс Казпайп стр.17	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-180 мм	1	48266,19		48266	√			
		шт								
208	Прайс Казпайп стр.17	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-125 мм	1	18826,88		18827	√			
		шт								
209	Прайс Казпайп стр.17	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-90 мм	1	12044,23		12044	√			
		шт								
210	Прайс Казпайп стр.17	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-63 мм	28	10502,16		294061	√			
		шт								
212	Прайс АЗПТ стр.8	Телескопическая штанга для шаровых кранов	31	5261,55		163108	√			
		шт								
214	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d180	2	2008,16		4016	√			
		шт								
215	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d125	2	1037,34		2075	√			
		шт								
216	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d90	2	637,48		1275	√			
		шт								
217	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d63	56	316,86		17744	√			
		шт								
219	8-10-162	Ковер для контрольной трубки	0,2068	126700		26198	√			
		т								
242	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	0,002	160329,25	60626,12	321	√	121	274	442	1
		км		82575	22902,75	165		46	130	111,85	0
243	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	2,008	950		1908	√			
		м								
244	Е0122-8-7	Укладка футляра из из стальных водопроводных труб диам. 273 мм с гидравлическим испытанием	0,0023	174224,44	71861,81	404	√	167	332	441	1
		км		83025	27146,25	193		63	130	132,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	2,329	2690		6266	✓			
		м								
246	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 400 мм	2,32	10,94	0	-25	✓	0	-32	0,05	0
		м		10,69	0	-25		0	128	0	0
247	Е0109-53-2#прим	Монтаж пластины	0,0284	9357,79	1162,95	266	✓	33	191	46,6	1
		т		7357,5	108	209		3	90	0,53	0
248	2-1-255	Закладные детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,0284	138200		3930	✓			
		т								
249	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150/147,2 мм	0,0044	78005	36133,62	343	✓	159	294	247	1
		км		41850	9612,9	184		42	130	37,3	0
250	8-4-1231	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	4,444	1866		8293	✓			
		м								
251	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 200 мм	4,4	10,94	0	-48	✓	0	-60	0,05	0
		м		10,69	0	-47		0	128	0	0
252	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	4,4	78,92	0	347	✓	0	393	0,33	1
		м		69,75	0	307		0	128	0	0
253	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	12	300,57	225,64	3607	✓	2708	2005	0,41	5
		шт		69,53	58,98	834		708	130	0,23	3
254	Прайс АЗПТ стр.3	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ180/СТ159	4	23876,21		95505	✓			
		шт								
255	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d180	4	2008,16		8033	✓			
		шт								
256	Прайс АЗПТ стр.5	Отвод 90 ПЭ SDR11 d180 мм	4	3167,21		12669	✓			
		шт								
257	Прайс Техноопт стр.7	Прокладки паронит d263/164	4	124,41		498	✓			
		шт								
258	Е0122-48-1 К=0,32875	Заделка концов футляра диам. 800/273x5 мм	4	618,23	184,03	2473	✓	736	2274	2,63	11
		футляр		434,2	3,05	1737		12	130	0,01	0
259	1-1-409	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	7,442	144		1072	✓			
		кг								
262	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6,526	250		1632	✓			
		м								
264	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159x4 мм	7,57	950		7192	✓			
		м								
267	2-1-255	Закладные детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,0924	138200		12774	✓			
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	15,1	231		3488	✓			
273	Прайс АЗПТ стр.3	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ63/СТ57х4 шт	13	2990,34		38874	✓			
274	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d63 шт	13	316,86		4119	✓			
275	Прайс АЗПТ стр.5	Отвод 90 ПЭ SDR11 d63 мм шт	13	1031,77		13413	✓			
276	Прайс Техноопт стр.7	Прокладки паронит d150/67 шт	13	33,52		436	✓			
281	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	254,012	131		33276	✓			
284	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм м	294,654	509		149979	✓			
286	2-1-255	Закладные детали и детали крепления с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями т	3,598	138200		497197	✓			
289	8-4-1221	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004 м	562,166	66		37103	✓			
292	Прайс АЗПТ стр.3	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25 шт	506	1745,72		883332	✓			
293	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d32 шт	506	189,72		95999	✓			
294	Прайс АЗПТ стр.5	Отвод 90 ПЭ SDR11 d32 мм шт	506	120,74		61096	✓			
295	Прайс Техноопт стр.7	Прокладки паронит d82/36 шт	506	24,19		12240	✓			
300	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	9,504	131		1245	✓			
302	Прайс АПЗТ стр.9	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 ПЭ280/32 шт	12	9043,01		108516	✓			
303	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d32 шт	12	189,72		2277	✓			
304	Прайс АЗПТ стр.3	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25 шт	12	1745,72		20949	✓			
305	8-10-10	Колпак-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 38х2,0 мм шт	12	181		2172	✓			
306	8-10-162	Ковер для контрольной трубки т	0,08	126700		10141	✓			
307	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0005	136500		70	✓			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
313	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	15	925,97	290,34	13890	4355	11627	2,74	41
		шт		486	110,25	7290	1654	130	0,53	8
314	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	11,88	131		1556				
		м								
315	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	45	300,57	225,64	13526	10154	7518	0,41	19
		шт		69,53	58,98	3129	2654	130	0,23	10
316	Прайс АПЗТ стр.9	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 ПЭ250/32	15	9043,01		135645				
		шт								
317	Прайс АПЗТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d32	15	189,72		2846				
		шт								
318	Прайс АЗПТ стр.3	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25	15	1745,72		26186				
		шт								
319	8-10-10	Колпак-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 38х2,0 мм	15	181		2715				
		шт								
320	8-10-162	Ковер для контрольной трубки	0,1001	126700		12676				
		т								
321	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0006	136500		88				
		т								
328	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	11,088	131		1453				
		м								
330	Прайс АЗПТ стр.9	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 ПЭ180/32	14	3491,37		48879				
		шт								
331	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d32	14	189,72		2656				
		шт								
332	Прайс АЗПТ стр.3	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25	14	1745,72		24440				
		шт								
333	8-10-10	Колпак-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 38х2,0 мм	14	181		2534				
		шт								
334	8-10-162	Ковер для контрольной трубки	0,0934	126700		11831				
		т								
335	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0006	136500		82				
		т								
342	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	11,088	131		1453				
		м								
344	Прайс АЗПТ стр.9	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 ПЭ160/32	14	2749,19		38489				
		шт								
345	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d32	14	189,72		2656				
		шт								
346	Прайс АЗПТ стр.3	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25	14	1745,72		24440				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	8-10-10	Колпак-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 38х2,0 мм шт	14	181		2534	✓			
348	8-10-162	Ковер для контрольной трубки т	0,0934	126700		11831	✓			
349	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,0006	136500		82	✓			
356	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	102,168	131		13384	✓			
358	Прайс АЗПТ стр.4	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 ПЭ110/32 шт	129	2197,9		283529	✓			
359	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d32 шт	129	189,72		24474	✓			
360	Прайс АЗПТ стр.3	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25 шт	129	1745,72		225197	✓			
361	8-10-10	Колпак-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 38х2,0 мм шт	129	181		23349	✓			
362	8-10-162	Ковер для контрольной трубки т	0,8604	126700		109016	✓			
363	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,0055	136500		757	✓			
370	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	216,216	131		28324	✓			
372	Прайс Казпайп стр.19	Патрубок-накладка ПЭ SDR11 ПЭ63/32 шт	273	2037,42		556215	✓			
373	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d32 шт	273	189,72		51794	✓			
374	Прайс АЗПТ стр.3	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25 шт	273	1745,72		476580	✓			
375	8-10-10	Колпак-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 38х2,0 мм шт	273	181		49413	✓			
376	8-10-162	Ковер для контрольной трубки т	1,821	126700		230709	✓			
377	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,0117	136500		1602	✓			
384	8-6-59	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм м	677,16	131		88708	✓			
385	8-10-162	Ковер для контрольной трубки т	4,562	126700		578041	✓			
386	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,0294	136500		4015	✓			
		Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления				14702841				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2								
96	8-4-1008	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160X14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** м	20,2	1440		29088	√			
97	8-4-1005	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110X10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** м	208,06	678		141065	√			
98	8-4-1002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63X5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004** м	195,94	237		46438	√			
104	8-4-1221	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32X3 СТ РК ИСО 4437-2004** м	631,25	66		41663	√			
105	8-4-1224	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63X5,8 СТ РК ИСО 4437-2004** м	1988,185	231		459271	√			
106	8-4-1226	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90X8,2 СТ РК ИСО 4437-2004** м	1047,875	466		488310	√			
119	Прайс АЗПТ стр.10	**Тройник переходник ПЭ100 SDR11 d-90/63 мм** шт	4	1746,17		6985	√			
120	Прайс АЗПТ стр.10	Тройник переходник ПЭ100 SDR11 d-63/32 мм шт	44	1702,38		74905	√			
121	Прайс АЗПТ стр.11	**Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 d90 мм** шт	3	845,2		2536	√			
122	Прайс АЗПТ стр.11	Тройник равнопроходной ПЭ100 SDR11 d63 мм шт	9	791,43		7123	√			
124	Прайс АЗПТ стр.4	**Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d90** шт	88	637,48		56098	√			
125	Прайс АЗПТ стр.4	**Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d63** шт	166	316,86		52599	√			
127	Прайс АЗПТ стр.14	**Переход ПЭ100 SDR11 d90/63 мм** шт	4	696,5		2786	√			
128	Прайс АЗПТ стр.14	**Переход ПЭ100 SDR11 d63/32 мм** шт	17	199,17		3386	√			
130	Прайс АЗПТ стр.5	**Отвод 90 с ЗН ПЭ SDR11 d90 мм** шт	8	575,08		4601	√			
131	Прайс АЗПТ стр.5	**Отвод 90 ПЭ SDR11 d63 мм** шт	19	1031,77		19604	√			
132	Прайс АЗПТ стр.5	**Отвод 90 ПЭ SDR11 d32 мм** шт	6	120,74		724	√			
134	30-18-145	**Бруски для прокладки из тяжелого бетона класса В22,5 ОПТ-4** м3	0,245	23800		5831	√			
135	Прайс ЭлектроПромСнабК Z стр.16	**Фторопласт листовой S-10мм ГОСТ 10007-80 (вес 1 шт 5,8 кг)**	40,6	1987,03		80673	√			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
137	Прайс Казпайп стр.17	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-90 мм	1	12044,23		12044				
		шт								
138	Прайс Казпайп стр.17	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-63 мм	6	10502,16		63013				
		шт								
140	Прайс АЗПТ стр.8	Телескопическая штанга для шаровых кранов	7	5261,55		36831				
		шт								
142	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d90	2	637,48		1275				
		шт								
143	Прайс АЗПТ стр.4	Муфта ПЭ с ЗН элементом SDR11 d63	12	316,86		3802				
		шт								
145	8-10-162	Ковер для контрольной трубки	0,0467	126700		5916				
		т								
150	8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	1,506	400		602				
		м								
152	8-6-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	1,747	950		1660				
		м								
155	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,0213	138200		2948				
		т								
157	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	3,333	466		1553				
		м								
161	Прайс АЗПТ стр.3	Переход полиэтилен-сталь ПЭ90/СТ89	3	7488,65		22466				
		шт								
163	Прайс АЗПТ стр.5	Отвод 90 с ЗН ПЭ SDR11 d90 мм	3	575,08		1725				
		шт								
164	Прайс Техноопт стр.7	Прокладки паронит d150/94	3	33,52		101				
		шт								
172	8-6-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	35,522	509		18080				
		м								
174	2-1-255	Закладные детали и детали крепления с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,4337	138200		59939				
		т								
180	Прайс АЗПТ стр.3	Переход полиэтилен-сталь SDR11 ПЭ32/СТ25	61	1745,72		106489				
		шт								
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2				1862127				
		ИТОГО:				16564972	559576			6877
						1151726	139226			564
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				111954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				**1409863**				
		На металломонтажные работы				**191**				
		На сантехнические работы				**301**				
		Всего накладных расходов:				**1522310**				
		Итого с накладными				**18087281**				
		- заработная плата				**228347**				
		- трудоемкость				761				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1085237**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**19172518**	✓			
		Итого с временными, 1,5 %				**19460106**				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %				**19637193**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**19715033**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**19909634**				
		ИТОГО:				**19909634**				
		Сметная заработная плата				**1519299**				
		Нормативная трудоемкость				**8202**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**47577588**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**951552**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**48529140**				
		С учетом понижающего коэффициента К=0.999031573				**48482143**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5817857**				
		Итого с НДС				**54300000**				
		Всего:				54300000				

Инженер:

ТОО "ҚСО-Бірлік"

директор Тулегенов К.

инженер эксперт

Подрядчик:

ТОО "Куат Курылыс"

директор:

Нурмаханов Р.Н.