Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		82	05.12.18г	003-015-431 003-034-431.			
Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	221 450 100									
в том числе за месяц	71 256 302	63 621 698	71 256 302	63 621 698					7 634 604	71 256 302
Удержание аванса 30%	65 647 111	21 376 891								21 376 891
Итого к оплате:										49 879 411

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Омаров А.К.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер-эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора

Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев С.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.

Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №9 от 22.07.2019г.

приемки выполненных работ за июль 2019г.

(локальная смета 2-1-1)

Подземная часть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Стены подвала											
18	1107-0501-0101										
		Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	1444,68	741,84	36117	18546	6349	20790	61460
					448,88	255,88	11222	6397	–	4553	
19	1107-0501-0102										
		Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	565	2046,9	1041	1156497	588163	212427	660276	1962115
					629,92	360,44	355907	203649	–	145342	
20	1107-0501-0103										
		Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	-14	3089,86	1646,86	-43258	-23056	-7359	-24673	-73365
					917,36	576,14	-12843	-8066	–	-5434	

21 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	197	4369,59	2463,02	860809	485214	148017	474445	1442074
				1155,22	885,76	227578	174494	–	106820	
22 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	-34,119	20291		-692309		-692309		-747694
23 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	-40,912	18191		-744230		-744230		-803768
24 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	-82,985	16774		-1391990		-1391990		-1503349
31 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2 НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	321,21	1100,94	9,84	353634	3162	239181	104796	495104
				346,47	4,34	111291	1393	–	36674	
32 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	321,21	1512,47	40,93	485821	13146	414116	56726	585951
				182,31	7,59	58559	2437	–	43404	
33 2110-0402-9901	Гидроизол К=2,200;	м2	706,662	283		199985		199985		215984
35 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	360	818,88	18,48	294797	6651	206636	76530	401033

				226,42		2,17	81510	780	–	29706	
Раздел 4 Перегородки											
49	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	0,42	935,71	9,52	393	4	243	138	573
					347,62	4,76	146	2	–	42	
51	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	-2,76	818,84	18,48	-2260	-51	-1584	-587	-3075
					226,45	2,17	-625	-6	–	-228	
Раздел 6 Полы											
6.1 Техподполье											
60	1111-0101-0102										
		Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	-766,5	207,96	27,73	-159403	-21253	-92424	-49856	-226000
					59,66	9,54	-45726	-7312	–	-16741	
61	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	-766,5	685,11	24,52	-525134	-18792	-293413	-208453	-792274
					277,79	11,52	-212929	-8829	–	-58687	
62	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	-3066	103,06	4,29	-315986	-13139	-292608	-15114	-357588
					3,34	1,9	-10239	-5840	–	-26488	
63	1111-0101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-766,5	710,44	79,3	-544551	-60785	-321083	-172585	-774507
					212,24	27,29	-162683	-20918	–	-57371	
6.2 Электрощитовая											

64	1111-0101-0102										
	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения		-12,7	208,03	27,72	-2642	-352	-1532	-825	-3744
					59,69	9,45	-758	-120	–	-277	
65	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки		-12,7	685,04	24,49	-8700	-311	-4861	-3454	-13126
					277,8	11,5	-3528	-146	–	-972	
66	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки		-50,8	103,07	4,29	-5236	-218	-4848	-251	-5926
					3,35	1,91	-170	-97	–	-439	
67	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия		-12,7	1021,1	86,06	-12968	-1093	-8258	-3751	-18057
					284,8	29,37	-3617	-373	–	-1338	
68	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия		25,4	110,75	3,66	2813	93	2512	237	3294
					8,19	1,73	208	44	–	244	
69	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов		-13,5	142,07	0,96	-1918	-13	-383	-1436	-3622
					112,74	0,44	-1522	-6	–	-268	
	6.3 Тепловой и водомерный узлы										
71	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки		-123,2	685,11	24,52	-84405	-3021	-47160	-33504	-127342
					277,79	11,52	-34224	-1419	–	-9433	

72 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	-492,8	103,06	4,28	-50788	-2111	-47031	-2430	-57475
				3,34	1,91	-1646	-939	–	-4257	
73 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-123,2	2403,01	65,3	-296051	-8045	-164858	-118979	-448232
				999,58	27,8	-123148	-3425	–	-33202	
74 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	-94,1	515,73	1,48	-48530	-139	-24673	-22352	-76553
				252,05	0,65	-23718	-61	–	-5671	

Раздел 9 Внутренняя отделка

85 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-721,92	44	0,68	-31762	-490	-4844	-21320	-57329
				36,61	0,31	-26428	-222	–	-4247	
86 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону стен НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-1734,8	44	0,68	-76328	-1179	-11641	-51233	-137766
				36,61	0,31	-63508	-533	–	-10205	

Итого **-1 063 204**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 119 109
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 960 931
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 330 884

- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2 727 623
Накладные расходы, тенге	663 135
Сметная прибыль (8 %), тенге	-78 756
Всего	**-1 063 204**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	-9 569
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	-20 061
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-21 857**
Итого	**-1 114 691**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**-1 150 918**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	-1150892
НДС (12 %)	-138 107
Итого	**-1 288 999**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Омаров А.К.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
Каирбеков Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

Расценки верны

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №10 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль 2019г.
(локальная смета 2-1-2)
Надземная часть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Стены											
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-3 этаж) НР = 93 %	м3 кладки	379	35122,93	2007,6	13311591	760880	9956009	2546800	17127062
					6846,18	379,4	2594702	143793	–	1268671	
6	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	11,06	21289,69	2294,39	235464	25376	168330	43295	301060
					3775,59	433,63	41758	4796	–	22301	
9	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=0,380;	м3 кладки	450,6	25526,54	2294,4	11502258	1033857	8767134	1763882	14327431

				3775,56	433,6	1701267	195380	–	1061291	
12 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	15,35	56282,61	2082,21	863938	31962	–	782094	1777715
				54200,39	585,34	831976	8985	–	131683	
13 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	15,35	206564		3170757		3170757		3424418
14 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (закладная петля ЗП) НР = 93 %	т металлических изделий	2,27	56282,82	2082,38	127762	4727	–	115659	262895
				54200,44	585,46	123035	1329	–	19474	
15 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,27	206564		468900		468900		506412
18 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	28	754,04	2,21	21113	62	6574	17115	41286
				517,04	0,96	14477	27	–	3058	
19 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	689	417,56	240,75	287697	165879	25658	151365	474187
				139,56	46,61	96160	32115	–	35125	
21 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	16,67	55544		925918		925918		999991
23 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из угловой стали 125х8 мм, 108х8 мм НР = 69 %	т конструкций	5,9535	26109,01	9319,56	155440	55484	20796	64534	237572

				13296,38	2413,37	79160	14368	–	17598	
24	2105-0201-0502 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,9535	227869		1356618		1356618		1465147
28	1106-0301-0601 Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,51604	16481,28	879,78	8505	454	150	7314	17085
				15310,83	263,55	7901	136	–	1266	
29	2105-0301-3201 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51604	192867		99527		99527		107489
30	1106-0301-0407 Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3, петли (АС2и лист 3.1-3.4) НР = 91 %	т	0,4	361827,5	1165	144731	466	65382	71951	234017
				197207,5	460	78883	184	–	17335	
Раздел 2 Перегородки										
40	1108-0401-0301 Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	352,5	2445,76	126,03	862131	44426	421255	376729	1337969
				1124,68	24,5	396450	8635	–	99109	
41	1108-0401-0301 Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича/двойные/. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	337	2445,76	126,03	824221	42472	402732	360164	1279136

				1124,68	24,5	379017	8256	–	94751	
Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
42 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	48	3860,33	927,63	185296	44526	54577	111654	320706
				1795,69	175,6	86193	8429	–	23756	
43 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	225	5840,64	1235,92	1314143	278082	396863	817628	2302313
				2840,88	238,7	639198	53707	–	170542	
44 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	15,697	4906		77009		77009		83170
								–	6161	
Раздел 5 Ограждение лоджий										
104 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-3 этаж) НР = 93 % К=3,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	175,99998	3428,35	238,45	603389	41968	333147	219782	889025
				1297,01	45,74	228274	8051	–	65854	
105 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка анкера А-2 лист 21,4 НР = 118 % К=270,000;	т стальных элементов	0,0594	396026,94	10858,59	23524	645	11085	13998	40524
				198552,19	1161,62	11794	69	–	3002	
106 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % К=270,000;	т стальных элементов	0,0594	518619,53	10858,59	30806	645	18367	13998	48388
				198552,19	1161,62	11794	69	–	3584	

107	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка сталь полосовая лист 21.4 НР = 118 %	т стальных элементов	0,15	518613,33	10860	77792	1629	46379	35350	122193
					198560	1160	29784	174	–	9051	
108	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ограждения лоджий АС21.4 НР = 69 % К=627,100;	т конструкций	1,42352	26109,22	9319,86	37167	13267	4972	15431	56806
					13296,62	2413,73	18928	3436	–	4208	
109	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=627,100;	т	1,42352	304597		433600		433600		468288
110	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	35,55	75,25	2,22	2675	79	1305	896	3857
					36,32	0,23	1291	8	–	286	
111	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	71,3	68,5	1,56	4884	111	3260	1055	6414
					21,22	0,22	1513	16	–	475	
118	1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	48	1084,98	0,98	52079	47	–	31752	90537
					1084	0,44	52032	21	–	6706	
119	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	1103		15442		15442		16677
									–	1235	

Раздел 6 Лестницы

120 1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	5255,6	2684,6	105112	53692	2503	69699	188796
				2445,85	507,5	48917	10150	–	13985	
121 2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	95	9773		928435		928435		1002710
122 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	8776,5	4493,28	157977	80879	5580	102294	281093
				3973,22	842,89	71518	15172	–	20822	
123 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	58,752	11726		688926		688926		744040
								–	55114	

Раздел 9 Окна и балконные двери

200 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-2 НР = 90 % К=162,000;	м2 проемов	25,1991	3749,62	154,49	94487	3893	59631	29365	133760
				1228,73	66,07	30963	1665	–	9908	
201 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-4 НР = 90 % К=48,000;	м2 проемов	12,9	3749,53	154,42	48369	1992	30526	15033	68474
				1228,76	66,05	15851	852	–	5072	

202	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-1 НР = 90 % К=162,000;	м2 проемов	76,10274	2374,33	151,81	180693	11553	110544	57326	257061
					769,96	67	58596	5099	–	19042	
203	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-3 НР = 90 % К=27,000;	м2 проемов	17,72388	2615,68	153,8	46360	2726	26529	16476	67863
					965,08	67,82	17105	1202	–	5027	
204	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	25,2	25372,88		639397		639397		690549
205	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	76,104	21819,2		1660528		1660528		1793370

206	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	17,724	19221,28		340678		340678		367932
207	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 К=48,000; kстм=1,04;	м2	12,9	20105,28		259358		259358		280107
210	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	82,1736	3788,91	160	311348	13148	198424	94914	438763
					1214,21	69,17	99776	5684	–	32501	
211	2109-0203-0406	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 kстм=1,04;	м2	82,1736	21713,12		1784245		1784245		1926985
									–	142740	

Итого	**56 611 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 768 313
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 714 927
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	531 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 987 050
Накладные расходы, тенге	7 947 553
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 193 430

Всего	**56 611 273**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	509 501
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 068 158
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 163 779**
Итого	**59 352 711**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**61 281 674**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	61280263
НДС (12 %)	7 353 632
Итого	**68 633 895**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Омаров А.К.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
Каирбеков Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

Расценки верны

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №11 от 22.07.2019г.
приемки выполненных работ за июль 2019г.
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Провода и кабели									
38	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	2106	151,25	2,4	318529	5052	70234	176333	534451
					115,5	0,79	243243	1664	–	39589	
39	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	2451	326,34	2,4	799871	5879	382224	297867	1185557
					168	0,79	411768	1936	–	87819	
41	2306-0128-1503	Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,278	136243		37876		37876		40906

42	2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,455	200486		291707		291707		315044
43	2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,644	303766		803157		803157		867410
44	2306-0128-1606	Кабели силовые ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	474706		142412		142412		153805
52	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2	195798		39160		39160		42293
									–	3133	

Раздел 6 Трубы

##	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	160	293,58	9,33	46973	1492	16921	20897	73300
					178,5	2,9	28560	464	–	5430	
##	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	160	78		12480		12480		13478
									–	998	

Итого	**3 226 244**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	683 571
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 064
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 796 171
Накладные расходы, тенге	495 097
Сметная прибыль (8 %), тенге	238 982
Всего	**3 226 244**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	29 036
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	60 874
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 323**
Итого	**3 382 477**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 492 408**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	3492327
НДС (12 %)	419 079
Итого	**3 911 406**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Омаров А.К.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора

Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Расценки верны

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		82	05.12.18г	003-015-431 003-034-431.			
Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	360 102 089									
в том числе за месяц	138 651 988	123 796 418	138 651 988	123 796 418					14 855 570	138 651 988
Удержание аванса 30%	107 242 706	41 595 596								41 595 596
Итого к оплате:										97 056 392

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя Отдела строительства

Усаханов Д.С.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора

Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №12 от 19.08.2019г.
приемки выполненных работ за август 2019г.
(локальная смета 2-1-2)
Надземная часть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-3 этаж) НР = 93 %	м3 кладки	63,46	35122,94	2007,6	2228902	127402	1667041	426438	2867767
					6846,19	379,4	434459	24077	–	212427	
2	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (4-6 этаж) НР = 93 %	м3 кладки	252,8	30663,09	2007,6	7751629	507521	5513394	1698762	10206422
					6846,18	379,4	1730714	95912	–	756031	
5	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	201	25526,54	2294,4	5130834	461174	3910772	786819	6391065
					3775,56	433,6	758888	87154	–	473412	

6 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,14	21289,61	2294,44	88139	9499	63009	16206	112693
				3775,6	433,57	15631	1795	–	8348	
9 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=0,380;	м3 кладки	56,7	25526,53	2294,39	1447354	130092	1103188	221953	1802852
				3775,56	433,6	214074	24585	–	133545	
10 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=0,380;	м3 кладки	219,4994	25228,67	2294,4	5537678	503619	4205326	859234	6908665
				3775,56	433,6	828733	95175	–	511753	
11 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=0,380;	м3 кладки	701,6016	19401,89	2294,4	13612396	1609755	9353702	2746432	17667534
				3775,56	433,6	2648939	304214	–	1308706	
12 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	15,35	56282,61	2082,21	863938	31962	–	782094	1777715
				54200,39	585,34	831976	8985	–	131683	
13 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	15,35	206564		3170757		3170757		3424418
14 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (закладная петля ЗП) НР = 93 %	т металлических изделий	2,27	56282,82	2082,38	127762	4727	–	115659	262895
				54200,44	585,46	123035	1329	–	19474	
15 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,27	206564		468900		468900		506412

18 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	27	754,04	2,22	20359	60	6340	16502	39810
				517	0,96	13959	26	–	2949	
19 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	516	417,56	240,75	215460	124229	19216	113359	355125
				139,56	46,61	72015	24052	–	26306	
20 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	2037,25	1238,96	48894	29735	759	28342	83415
				766,67	234,13	18400	5619	–	6179	
21 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,33	55544		462682		462682		499697
23 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из угловой стали 125х8 мм, 108х8 мм НР = 69 %	т конструкций	5,95	26109,08	9319,66	155349	55452	20784	64496	237433
				13296,3	2413,45	79113	14360	–	17588	
24 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,95	227869		1355821		1355821		1464287
25 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка/доска 50х120 мм/ НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,16	90075,93	936,57	194564	2023	149967	39075	252330
				19710,19	390,28	42574	843	–	18691	

26	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	23,8	27419,08	5885,34	652574	140071	195487	311153	1040825
					13320	1046,64	317016	24910	–	77098	
30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3, петли (АС2и лист 3.1-3.4) НР = 91 %	т	0,2	361830	1165	72366	233	32691	35976	117009
					197210	460	39442	92	–	8667	
31	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (полоса 8х50 мм, МС -13, уголок 100х8 лист 10.1) НР = 118 %	т стальных элементов	3,08	64210,71	5977,27	197769	18410	25748	185319	413735
					49873,7	1116,56	153611	3439	–	30647	
Раздел 2 Перегородки											
2.0 Подраздел без наименования											
40	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	522	2445,76	126,03	1276687	65788	623816	557880	1981332
					1124,68	24,5	587083	12788	–	146765	
41	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича/двойные/. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	337,06	2445,76	126,03	824368	42480	402803	360229	1279365
					1124,68	24,5	379085	8258	–	94768	
Раздел 3 Перекрытие и покрытие											
42	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	125	3860,31	927,61	482539	115951	142128	290765	835168
					1795,68	175,61	224460	21951	–	61864	

43	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	193,2	5840,63	1235,92	1128410	238779	340773	702069	1976917
					2840,88	238,7	548858	46116	–	146438	
44	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4125,9	4906		20241665		20241665		21860998
									–	1619333	

Раздел 4 Кровля

4.3 Утепление стен ЛЛУ АС 15

71	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	11,64	33892,7	1695,02	394511	19730	251094	100427	534533
					10626,03	726,29	123687	8454	–	39595	

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

104	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-3 этаж) НР = 93 % К=3,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	440,1	3428,35	238,45	1508818	104944	833060	549581	2223071
					1297,01	45,75	570814	20133	–	164672	
105	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка анкера А-2 лист 21,4 НР = 118 % К=270,000;	т стальных элементов	0,0594	396026,94	10858,59	23524	645	11085	13998	40524
					198552,19	1161,62	11794	69	–	3002	
106	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % К=270,000;	т стальных элементов	0,0594	518619,53	10858,59	30806	645	18367	13998	48388
					198552,19	1161,62	11794	69	–	3584	

107 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка сталь полосовая лист 21.4 НР = 118 %	т стальных элементов	0,15	518613,33	10860	77792	1629	46379	35350	122193
				198560	1160	29784	174	–	9051	
108 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ограждения лоджий АС21.4 НР = 69 % К=627,100;	т конструкций	1,42352	26109,22	9319,86	37167	13267	4972	15431	56806
				13296,62	2413,73	18928	3436	–	4208	
109 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=627,100;	т	1,42352	304597		433600		433600		468288
110 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	35,55	75,25	2,22	2675	79	1305	896	3857
				36,32	0,23	1291	8	–	286	
111 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	71,3	68,5	1,56	4884	111	3260	1055	6414
				21,22	0,22	1513	16	–	475	
112 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы - стремянки СГ-28 НР = 69 % К=48,000;	т конструкций	1,152	62350,69	23370,66	71828	26923	9948	29546	109484
				30344,62	6825,52	34957	7863	–	8110	
113 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=48,000;	т	1,152	521272		600505		600505		648545
118 1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	48	1084,98	0,98	52079	47	–	31752	90537

				1084	0,44	52032	21	–	6706	
119	2301-0201-0145									
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28	1103		30884		30884		33355
								–	2471	
	Раздел 6 Лестницы									
120	1107-0506-0102									
	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13,7	5255,55	2684,53	72001	36778	1715	47744	129325
				2445,84	507,52	33508	6953	–	9580	
121	2104-0110-9906									
	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	95	9773		928435		928435		1002710
122	1107-0506-0106									
	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	8776,5	4493,29	122871	62906	4340	79563	218629
				3973,21	842,93	55625	11801	–	16195	
123	2104-0110-9904									
	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	22,32	11726		261724		261724		282662
								–	20938	
	Раздел 7 Полы									
	7.1 Полы 1-го этажа									
136	1111-0101-0503									
	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/ 2 слоя/ НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	1362,6	31,78	0,49	43309	671	–	40357	90359
				31,29	0,22	42638	295	–	6693	

137	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 К=2,000;	т	0,26434	398746		105405		105405		113837
138	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	681,3	280,07	27,49	190814	18730	–	169608	389256
					252,58	12,26	172084	8350	–	28834	
139	2111-0401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=0,040;	м3	27,252	31674		863180		863180		932234
140	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	681,3	639,95	25,17	435999	17150	227483	187261	673121
					280,88	11,52	191366	7848	–	49861	
141	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	1211,20002	90,97	4,29	110181	5190	100786	6121	125606
					3,47	1,9	4205	2307	–	9304	
142	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (1,97 кг/м2) НР = 91 %	т	0,79	12413,92	1234,18	9807	975	25	8364	19625
					11148,1	486,08	8807	384	–	1454	
143	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,79	206564		163186		163186		176241

7.5 Лоджии

170	1111-0101-0503									
	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/2 слоя/ НР = 94 % К=2,000;	изолируемой поверхности	100,1	31,78	0,49	3181	49	–	2965	6638
				31,29	0,22	3132	22	–	492	
173	1111-0101-1102									
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	100,1	90,97	4,29	9106	429	8329	507	10382
				3,48	1,91	348	191	–	769	
174	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	50,5	121,7	3,31	6146	167	586	5117	12164
				106,79	1,01	5393	51	–	901	

Раздел 13 Внутрення отделка

13.1 Отделка потолков и стен

240	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2753,7	1311,99	65,48	3612822	180301	1292896	1822394	5870033
					777	50,25	2139625	138367	–	434817	

Итого	**98 804 701**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 575 390
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 710 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 022 492
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 679 318
Накладные расходы, тенге	13 520 797
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 318 868
Всего	**98 804 701**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	889 242
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 864 277

Непредвиденные работы и затраты (2	2 031 164
Итого	103 589 384
Итого в текущих и прогнозных ценах	106 956 039
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	106953576
НДС (12 %)	12 834 429
Итого	119 788 005

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя Отдела строительства

_____ **Усаханов Д.С.**

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

_____ **Бердаулетов С.К.**

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
_____ **Каирбеков Р.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Расценки верны

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №13 от 19.08.2019г.
приемки выполненных работ за август 2019г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	355,23	17,03	24866	1192	462	23154	51862
					331,6	5,93	23212	415	–	3842	
2	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	70	323		22610		22610		24419

3 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1770	355,43	17,02	629108	30132	12033	585470	1311744
				331,61	5,92	586943	10475	–	97166	
4 2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1770	424		750480		750480		810518
5 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	355,67	17,03	24897	1192	493	23154	51895
				331,6	5,93	23212	415	–	3844	
6 2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	70	430		30100		30100		32508
7 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	356,11	17,03	24928	1192	524	23154	51929
				331,6	5,93	23212	415	–	3847	
8 2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	70	773		54110		54110		58439

9 1116-0401-0202										
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	1902,01	37,19	152161	2975	98831	50301	218659
				629,44	12,16	50355	973	–	16197	
10 1116-0401-0203										
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	129	2465,02	44,71	317988	5768	215896	96197	447320
				746,7	14,23	96324	1836	–	33135	
11 1116-0401-0204										
	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	42	2939,31	65,24	123451	2740	86054	34798	170909
				825,17	20,26	34657	851	–	12660	
Раздел 2 Вводной тепловой узел										
42 1118-0701-0105	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	92723,5	547,5	185447	1095	179305	5137	205831
				2523,5	97,5	5047	195	–	15247	
43 1312-1101-0511										
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	13101,5	4981	52406	19924	352	23496	81974
				8032,5	1597	32130	6388	–	6072	

44	2304-0902-1703	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	14369		57476		57476		62074
45	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1143		2286		2286		2469
46	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	731		1462		1462		1579
52	1312-0901-0102	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 Мпа. Монтаж оборудования (гильза для термометра) НР = 61 %	шт.	2	1544	338	3088	676	244	1522	4979
					1084	163,5	2168	327	–	369	
53	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	3653	65,5	7306	131	5525	1656	9679
					825	20	1650	40	–	717	
54	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	2	72	1	144	2	–	139	306
					71	–	142	–	–	23	

55 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходов НР = 99 %	т фасонных частей	0,0078	873846,15	449743,59	6816	3508	147	4070	11757
				405256,41	121794,87	3161	950	–	871	
56 2302-0101-1050	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1357		2714		2714		2931
57 2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	778		3112		3112		3361
								–	249	

Итого	**3 617 142**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	882 213
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	70 527
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 280
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 524 216
Накладные расходы, тенге	872 248
Сметная прибыль (8 %), тенге	267 938
Всего	**3 617 142**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	32 554

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	68 249
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**74 359**
Итого	3 792 304
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 915 554**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	3915464
НДС (12 %)	469 856
Итого	4 385 320

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя Отдела строительства

_____ **Усаханов Д.С.**

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

_____ **Бердаулетов С.К.**

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
_____ **Каирбеков Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ **Киякбаев О.М.**

Расценки верны

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Форма 2В

Акт №14 от 19.08.2019г.
приемки выполненных работ за август 2019г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод										
	1.1 Ниже 0,000										
1	1116-0901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	29881	1039	29881	1039	15794	13039	46354
					13048	257	13048	257	–	3434	
4	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	30185	429	30185	429	28074	1746	34485
					1682	100	1682	100	–	2554	
5	2304-1001-0107	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	13516		13516		13516		14597

6	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	78684	236052	236052	254936
7	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2156	12936	12936	13971
8	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489	2978	2978	3216
9	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	859	1718	1718	1855
10	2301-0103-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,4	519	208	208	225
11	2301-0103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1	2765	2765	2765	2986
12	2301-0103-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (114x4,5)	м	4	5300	21200	21200	22896

13 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1279		1279		1279		1381
14 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	42,48	1033,69	–	43911	–	–	31616	81569
				1033,69	–	43911	–	–	6042	
15 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	42,3	640,73	–	27103	–	–	19514	50346
				640,73	–	27103	–	–	3729	
16 1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	354500	107833,33	2127	647	19	1617	4044
				243500	28666,67	1461	172	–	300	
17 2301-0601-0311	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-125x11,4 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,006	6809		40895		40895		44167
19 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1673		10038		10038		10841
20 2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	805		4830		4830		5216
1.2 Выше 0,000								–	386	
64 1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	276	2227,74	23,17	614857	6396	201122	399277	1095265
				1475,87	0,32	407339	87	–	81131	

65	1116-0501-0203									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	276	1797,89	19,61	496219	5412	122212	361280	926099
				1335,49	0,21	368595	58	–	68600	
68	2302-0401-2510	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	82		7872		7872		8502
74	2302-0401-1106									
	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	45		540		540		583
								–	43	

Раздел 2 Система Т3,Т4

2.2 Выше 0,000

131	1116-0501-0205									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	260	2947,44	26,63	766335	6925	343696	407520	1267763
				1598,9	0,47	415714	123	–	93908	
132	1116-0501-0204									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	230	2276,25	23,17	523537	5329	178759	332732	924771
				1475,87	0,32	339449	73	–	68502	
136	2302-0401-2513	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	158		7584		7584		8191
138	2302-0401-0612	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 50x1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	2089		200544		200544		216588

									–	16044	
Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация											
3.1 Ниже 0,000											
172	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	117,7539	1033,68	–	121720	–	–	87638	226107
					1033,68	–	121720	–	–	16749	
173	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	23,55	640,72	–	15089	–	–	10864	28029
					640,72	–	15089	–	–	2076	
174	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	94,2	26,23	26,23	2471	2471	–	608	3325
					–	8,96	–	844	–	246	
175	1116-0201-0102	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях (выпуск) НР = 98 %	м трубопровода	33	896,7	37,33	29591	1232	4884	23511	57350
					711,36	15,64	23475	516	–	4248	
176	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	33	1288		42504		42504		45904

Итого	**5 401 562**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 778 586
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 880
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 230
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 502 019
Накладные расходы, тенге	1 690 962
Сметная прибыль (8 %), тенге	400 115
Всего	**5 401 562**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	48 614
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	101 918
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**111 042**
Итого	**5 663 136**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**5 847 188**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	5847053
НДС (12 %)	701 646
Итого	**6 548 699**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя Отдела строительства

_____ **Усаханов Д.С.**

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

_____ **Бердаулетов С.К.**

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
_____ **Каирбеков Р.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ **Киякбаев О.М.**

Расценки верны

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.

Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №15 от 19.08.2019г.

приемки выполненных работ за август 2019г.

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Провода и кабели										
38	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	3156	151,25	2,4	477339	7571	105250	264248	800914
					115,5	0,79	364518	2493	–	59327	
39	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	3672	326,34	2,4	1198338	8808	572634	446253	1776158
					168	0,79	616896	2900	–	131567	
41	2306-0128-1503	Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,416	136243		56677		56677		61211
42	2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,184	200486		437861		437861		472890

43	2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,966	303766		1204736		1204736		1301115
44	2306-0128-1606	Кабели силовые ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45	474706		213618		213618		230707
52	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3	195798		58739		58739		63438
									–	4699	
	Раздел 6 Трубы										
100	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	240	293,58	9,33	70458	2238	25380	31345	109947
					178,5	2,9	42840	695	–	8144	
105	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	240	78		18720		18720		20218
									–	1498	

Итого	**4 836 598**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 024 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 617
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 088
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 693 615
Накладные расходы, тенге	741 846
Сметная прибыль (8 %), тенге	358 266
Всего	**4 836 598**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	43 529
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	91 258
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**99 428**

Итого	5 070 813
Итого в текущих и прогнозных ценах	5 235 614
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	5235494
НДС (12 %)	628 259
Итого	5 863 753

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя Отдела строительства

_____Усаханов Д.С.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

_____Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
_____Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____Темирбулатов Н.К.

Расценки верны

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.

Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №16 от 19.08.2019г.
приемки выполненных работ за август 2019г.
(локальная смета 2-1-7)

Узел учета тепловой энергии жилого дома (общий)

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2900-0000-0050(пл)Энергетическая компания KZ	Монтаж оборудования узла учета тепловой энергии жилого дома	комплект	1	80357		80357		80357		86786
2	5800-0000-0050(пл)(об)Энергетическая компания KZ	Оьорудование узла учета тепловой энергии жилого дома	комплект	1	510874		510874		–		510874
									510874	–	

Итого	**597 660**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	80 357
- оборудование, тенге	510 874
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 429
Всего	**597 660**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	781
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 638
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 784**
Итого	**601 863**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**621 424**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	621409
НДС (12 %)	74 569
Итого	**695 978**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя Отдела строительства

Усаханов Д.С.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
Каирбеков Р.А.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Расхождений нет

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.

Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №17 от 19.08.2019г.
приемки выполненных работ за август 2019г.
(локальная смета 2-1-9)

Автоматизированный тепловой узел

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2900-0000-0050(пл)Энергетическая компания KZ	Монтаж оборудования АИТП	комплект	3	348214		1044642		1044642		1128213
3	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	22,2	68,47	1,53	1520	34	1015	328	1996
					21,22	0,18	471	4	–	148	

Итого	**1 130 209**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	471
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 045 657
Накладные расходы, тенге	328
Сметная прибыль (8 %), тенге	83 719

Всего	1 130 209
Временные здания и сооружения (0,9 %)	10 172
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	21 325
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	23 234
Итого	1 184 940
Итого в текущих и прогнозных ценах	1 223 451
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	1223422
НДС (12 %)	146 811
Итого	1 370 233

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

И.о. руководителя Отдела строительства

_____ Усаханов Д.С.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

_____ Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
_____ Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

Расценки верны

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.