Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		82	05.12.18г	003-015-431 003-034-431.			
Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	516 385 251									
в том числе за месяц	156 283 162	139 538 538	156 283 162	139 538 538					16 744 625	156 283 162
Удержание аванса 30%	154 127 655	46 884 949								46 884 949
Итого к оплате:										**109 398 213**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора

Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №18 от 20.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-2)
Надземная часть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Стены											
2	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (4-6 этаж) НР = 93 %	м3 кладки	316,06	30663,1	2007,6	9691378	634522	6893052	2123857	12760454
					6846,18	379,4	2163804	119913	–	945219	
3	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (7-9 этаж) НР = 93 %	м3 кладки	134,5	28672,94	2007,6	3856510	270022	2665677	903811	5141147
					6846,18	379,4	920811	51029	–	380826	
6	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,14	21289,61	2294,44	88139	9499	63009	16206	112693
					3775,6	433,57	15631	1795	–	8348	

10 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=0,380;	м3 кладки	248,5	25228,67	2294,4	6269325	570158	4760940	972759	7821451
				3775,56	433,6	938227	107750	–	579367	
11 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=0,380;	м3 кладки	107,3	19401,89	2294,4	2081823	246189	1430516	420028	2701999
				3775,56	433,6	405118	46525	–	200148	
12 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	15,35	56282,61	2082,21	863938	31962	–	782094	1777715
				54200,39	585,34	831976	8985	–	131683	
13 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	15,35	206564		3170757		3170757		3424418
14 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (закладная петля 3П) НР = 93 %	т металлических изделий	2,27	56282,82	2082,38	127762	4727	–	115659	262895
				54200,44	585,46	123035	1329	–	19474	
15 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,27	206564		468900		468900		506412
18 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	27	754,04	2,22	20359	60	6340	16502	39810
				517	0,96	13959	26	–	2949	
19 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	516	417,56	240,75	215460	124229	19216	113359	355125
				139,56	46,61	72015	24052	–	26306	

20 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	24	2037,25	1238,96	48894	29735	759	28342	83415
				766,67	234,13	18400	5619	–	6179	
21 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,33	55544		462682		462682		499697
23 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из угловой стали 125х8 мм, 108х8 мм НР = 69 %	т конструкций	5,95	26109,08	9319,66	155349	55452	20784	64496	237433
				13296,3	2413,45	79113	14360	–	17588	
24 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,95	227869		1355821		1355821		1464287
25 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка/доска 50х120 мм/ НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,08	90075,93	937,04	97282	1012	74983	19537	126165
				19710,19	389,81	21287	421	–	9346	
26 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	13,8	27419,06	5885,36	378383	81218	113349	180415	603502
				13320	1046,52	183816	14442	–	44704	
27 2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	48,4764	24031		1164936		1164936		1258131
28 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,51604	16481,28	879,78	8505	454	150	7314	17085

				15310,83	263,55	7901	136	–	1266	
29	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51604	192867		99527		99527	107489
30	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3, петли (АС2и лист 3.1-3.4) НР = 91 %	т	0,2	361830	1165	72366	233	32691	35976	117009
					197210	460	39442	92	–	8667	
31	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (полоса 8х50 мм, МС -13, уголок 100х8 лист 10.1) НР = 118 %	т стальных элементов	1,08	64211,11	5977,78	69348	6456	9029	64981	145075
					49873,15	1116,67	53863	1206	–	10746	
	Раздел 2 Перегородки										
40	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	616,8	2445,76	126,03	1508546	77736	737107	659196	2341161
					1124,68	24,5	693703	15110	–	173419	
41	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича/двойные/. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	393,24	2445,76	126,03	961772	49561	469942	420270	1492605
					1124,68	24,5	442269	9634	–	110563	
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
42	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	194	3860,3	927,61	748899	179956	220581	451267	1296179
					1795,68	175,61	348362	34068	–	96013	
43	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	250,4	5840,63	1235,91	1462493	309473	441664	909929	2562216

				2840,88	238,7	711356	59770	–	189794	
44	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2406,8	4906		11807761	11807761		12752382
46	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1 для плит ИП3, ИП5) НР = 118 %	т стальных элементов	1,9	679202,11	5977,37	1290484	11357	1184367	114320	1517188
					49873,68	1116,32	94760	2121	–	112384	
47	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	1,9	422762,11	10859,47	803248	20633	405351	447772	1351102
					198560	1160	377264	2204	–	100082	
48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/МС1/ НР = 69 % К=25,000;	м2	61,8	75,23	2,2	4649	136	2269	1558	6704
					36,31	0,23	2244	14	–	497	
49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=50,000;	м2	105,9	68,49	1,56	7253	165	4841	1566	9525
					21,22	0,21	2247	22	–	706	

Раздел 4 Кровля

4.3 Утепление стен ЛЛУ АС 15

71	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	11,64	33892,7	1695,02	394511	19730	251094	100427	534533
					10626,03	726,29	123687	8454	–	39595	

Раздел 5 Ограждение лоджий

104	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-3 этаж) НР = 93 % К=3,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	175,90002	3428,35	238,45	603047	41944	332959	219658	888521

				1297,01	45,75	228144	8047	–	65816	
105 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка анкера А-2 лист 21,4 НР = 118 % К=270,000;	т стальных элементов	0,0594	396026,94	10858,59	23524	645	11085	13998	40524
				198552,19	1161,62	11794	69	–	3002	
106 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % К=270,000;	т стальных элементов	0,0594	518619,53	10858,59	30806	645	18367	13998	48388
				198552,19	1161,62	11794	69	–	3584	
107 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка сталь полосовая лист 21.4 НР = 118 %	т стальных элементов	0,15	518613,33	10860	77792	1629	46379	35350	122193
				198560	1160	29784	174	–	9051	
108 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ограждения лоджий АС21.4 НР = 69 % К=627,100;	т конструкций	1,42352	26109,22	9319,86	37167	13267	4972	15431	56806
				13296,62	2413,73	18928	3436	–	4208	
109 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=627,100;	т	1,42352	304597		433600		433600		468288
110 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	35,55	75,25	2,22	2675	79	1305	896	3857
				36,32	0,23	1291	8	–	286	
111 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	71,3	68,5	1,56	4884	111	3260	1055	6414
				21,22	0,22	1513	16	–	475	
112 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы - стремянки СГ-28 НР = 69 % К=48,000;	т конструкций	0,70032	62348,64	23369,32	43664	16366	6047	17961	66555

				30344,7	6825,45	21251	4780	–	4930	
113 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=48,000;	т	0,70032	521272		365057		365057		394262
118 1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	48	1084,98	0,98	52079	47	–	31752	90537
				1084	0,44	52032	21	–	6706	
119 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14	1103		15442		15442		16677
								–	1235	

Раздел 6 Лестницы

120 1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13,7	5255,55	2684,53	72001	36778	1715	47744	129325
				2445,84	507,52	33508	6953	–	9580	
121 2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	42	9773		410466		410466		443303
122 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	8776,33	4493,25	105316	53919	3719	68196	187393
				3973,17	842,92	47678	10115	–	13881	
123 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	22,42	11726		262897		262897		283929
130 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	34,17	11647,18	76,41	397984	2611	345739	59772	494376

				1452,56	29,85	49634	1020	–	36620	

Раздел 7 Полы

7.1 Полы 1-го этажа

141 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	832,69998	90,97	4,29	75750	3569	69290	4208	86355
				3,47	1,9	2891	1586	–	6397	

7.2 Полы, 2-9 этажи

154 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	1383,4	639,95	25,17	885312	34824	461913	380239	1366795
				280,88	11,52	388575	15935	–	101244	
155 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	4150,71	90,97	4,29	377584	17787	345387	20977	430446
				3,47	1,9	14410	7906	–	31885	
159 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	131,55	639,95	25,18	84186	3312	43924	36157	129970
				280,88	11,52	36950	1515	–	9627	

7.5 Лоджии

170 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/2 слоя/ НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	961,1	31,78	0,49	30547	473	–	28465	63733
				31,29	0,22	30074	208	–	4721	
172 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	580,55	668,94	25,17	388354	14614	210673	159569	591757
				280,88	11,52	163067	6687	–	43834	

173	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1161,1	90,97	4,29	105624	4976	96617	5868	120411
					3,47	1,91	4031	2212	–	8919	
174	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	404,1	121,71	3,3	49181	1332	4691	40954	97346
					106,8	1,01	43158	410	–	7211	

Раздел 9 Окна и балконные двери

200	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-2 НР = 90 % К=162,000;	м2 проемов	63,0099	3749,6	154,5	236262	9735	149105	73427	334464
					1228,73	66,08	77422	4164	–	24775	
201	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-4 НР = 90 % К=48,000;	м2 проемов	32,2704	3749,63	154,48	121002	4985	76365	37607	171298
					1228,74	66,1	39652	2133	–	12689	
202	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-1 НР = 90 % К=162,000;	м2 проемов	190,00008	2374,34	151,81	451124	28844	275988	143120	641784
					769,96	67	146292	12730	–	47540	
203	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-3 НР = 90 % К=27,000;	м2 проемов	44,30997	2615,55	153,83	115895	6816	66317	41190	169652

				965,06	67,82	42762	3005	–	12567	
204	2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	65	25372,88		1649237		1649237	1781176
205	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	190,26	21819,2		4151321		4151321	4483427
206	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	44,25	19221,28		850542		850542	918585
207	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 К=48,000; kстм=1,04;	м2	32,26992	20105,28		648796		648796	700700
208	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	371,9	1012,62	4,44	376594	1652	303465	64995	476916
					192,19	1,99	71477	740	–	35327	

210	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	205,4	3788,9 / 1214,21	160 / 69,18	778241 / 249398	32864 / 14209	495979 / –	237246 / 81239	1096726
211	2109-0203-0406	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 кстм=1,04;	м2	205,4	21713,12		4459875		4459875		4816665
213	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	762,2	412,56 / 370,13	4,93 / 0,93	314450 / 282111	3760 / 708	28579 / –	226255 / 43256	583961
215	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	74,3	2567,09 / 881,6	15,17 / 3,36	190735 / 65503	1127 / 250	124105 / –	60493 / 20098	271326

Раздел 13 Внутрення отделка

13.1 Отделка потолков и стен

240	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8260,6	1311,99 / 777	65,48 / 50,25	10837811 / 6418486	540871 / 415077	3878454 / –	5466850 / 1304373	17609034
241	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	6884,4	808,96 / 557,97	6,46 / 1,95	5569175 / 3841289	44439 / 13434	1683447 / –	3083778 / 692236	9345189

244	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	266,6	1048,4	61,35	279504	16356	90551	148369	462103
					647,4	48,25	172597	12864	–	34230	
245	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	213,3	808,95	6,45	172550	1376	52159	95545	289543
					557,97	1,95	119015	416	–	21448	
	13.2 Откосы										
252	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	276,3	629,57	9,07	173949	2507	37118	108237	304761
					486,15	3,52	134324	972	–	22575	

	114 512 473
Итого	
в том числе	21 535 125
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 678 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 080 946
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 855 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 961 001
Накладные расходы, тенге	8 482 410
Сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**114 512 473**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 030 612
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2 160 656
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 354 075**
Итого	**120 057 816**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**123 959 695**

Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	123956840
НДС (12 %)	14 874 821
Итого	138 831 661

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

_____ Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

_____ Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
_____ Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.

Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №19 от 20.09.2019г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Провода и кабели											
38	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	3682	151,25	2,4	556893	8832	122790	308289	934397
					115,5	0,79	425271	2908	–	69215	
39	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	4284	326,35	2,4	1398065	10277	668076	520629	2072190
					168	0,79	719712	3384	–	153496	
41	2306-0128-1503	Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,486	136243		66214		66214		71511

42 2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,548	200486		510838		510838		551705
43 2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,627	303766		1405525		1405525		1517967
44 2306-0128-1606	Кабели силовые ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,525	474706		249221		249221		269159
52 2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,35	195798		68529		68529		74011
								–	5482	
Раздел 6 Трубы										
100 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	280	293,58	9,33	82202	2611	29611	36570	128274
				178,5	2,9	49980	811	–	9502	
105 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	280	78		21840		21840		23587
107 1146-0301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм НР = 84 %	отверстие	323	713,69	318,64	230522	102920	3655	159996	421759
				383,74	205,96	123947	66525	–	31241	

108 1146-0301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм(50мм) диаметром 70 мм НР = 84 %	отверстие	658	1013,62	438,26	666964	288377	14105	464939	1222455
				553,92	287,26	364482	189017	–	90552	
109 1146-0301-0125	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0109 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 70 мм НР = 84 % К=-15,000;	отверстие	-9900	42,36	17,23	-419390	-170537	-10611	-297480	-774220
				24,06	11,71	-238242	-115901	–	-57350	

Итого	**6 512 795**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 445 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	242 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	146 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 149 793
Накладные расходы, тенге	1 192 943
Сметная прибыль (8 %), тенге	482 429
Всего	**6 512 795**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	58 615
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	122 885
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**133 886**

Итого	6 828 181
Итого в текущих и прогнозных ценах	7 050 097
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	7049935
НДС (12 %)	845 992
Итого	7 895 927

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №20 от 20.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	355,24 / 331,6	17,02 / 5,92	17762 / 16580	851 / 296	331 / –	16538 / 2744	37044
2	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	50	323		16150		16150		17442
3	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1183	355,43 / 331,61	17,02 / 5,92	420470 / 392290	20138 / 7001	8042 / –	391305 / 64942	876717
4	2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1183	424		501592		501592		541719

5 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	355,68	17,02	17784	851	353	16538	37068
				331,6	5,92	16580	296	–	2746	
6 2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	50	430		21500		21500		23220
7 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	356,12	17,02	17806	851	375	16538	37092
				331,6	5,92	16580	296	–	2748	
8 2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	50	773		38650		38650		41742
15 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	300	542		162600		162600		175608
18 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	225	440,12	–	99028	–	63459	34858	144597
				144,36	–	35569	–	–	10711	
30 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	500	68,49	1,56	34246	781	22858	7393	44970
				21,21	0,22	10607	108	–	3331	
31 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	494	556,1	61,52	274713	30393	126953	99373	404013
				237,59	27,1	117367	13387	–	29927	

33 2111-0403-0321							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	1012	46754	46754	50494
34 2111-0403-0319							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	141,9	800	113520	113520	122602
35 2111-0403-0316							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	88	652	57376	57376	61966

36	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	88	377		33176		33176		35830
37	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	89,1	323		28779		28779		31081
38	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	90,2	258		23272		23272		25134
39	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы НР = 98 %	м трубопровода	50	1902,04 / 629,44	37,2 / 12,18	95102 / 31472	1860 / 609	61770 / –	31439 / 10123	136664

40	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка гильзы НР = 98 %	м трубопровода	36	2464,92 / 746,64	44,69 / 14,22	88737 / 26879	1609 / 512	60249 / –	26843 / 9246	124826
	Раздел 2 Вводной тепловой узел										
47	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	6	2478,83 / 268,83	– / –	14873 / 1613	– / –	13260 / –	1581 / 1316	17770
48	1312-0901-0202	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования (трехходовой кран) НР = 61 %	шт.	2	1157,5 / 1084	70 / –	2315 / 2168	140 / –	7 / –	1322 / 291	3928
49	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1279		2558		2558		2763
50	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	2	397,5 / 349	– / –	795 / 698	– / –	97 / –	684 / 118	1597
51	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698		3396		3396 / –	272	3668

Итого	**2 999 555**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	668 403
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 474
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 505
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 407 077
Накладные расходы, тенге	644 412
Сметная прибыль (8 %), тенге	222 189
Всего	**2 999 555**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	26 996
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	56 597
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 663**
Итого	**3 144 811**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 247 017**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	3246943
НДС (12 %)	389 633
Итого	**3 636 576**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №21 от 20.09.2019г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-9)
Автоматизированный тепловой узел

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5800-0000-0050(пл)(об)Энергетическая компания KZ	Оборудования АИТП	комплект	3	1706196		5118588		–		5118588
									5118588	–	

Итого **5 118 588**
в том числе
- оборудование, тенге 5 118 588

Всего **5 118 588**

Итого **5 118 588**

Итого в текущих и прогнозных ценах **5 284 942**

Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	5284820
НДС (12 %)	634 178
Итого	5 918 998

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		82	05.12.18г	003-015-431 003-034-431.			

Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них в отчётном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	735 677 017								23 495 546	219 291 766
в том числе за месяц	219 291 766	195 796 220	219 291 766	195 796 220						
Удержание аванса 30%	219 915 185	65 787 530								65 787 530
Итого к оплате:										153 504 236

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора

Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №0014881 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №22 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-2)
Надземная часть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Стены											
3	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (7-9 этаж) НР = 93 %	м3 кладки	316,93	28672,94	2007,6	9087314	636269	6281285	2129703	12114378
					6846,18	379,4	2169760	120243	–	897361	
5	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	110	25526,54	2294,4	2807919	252384	2140223	430597	3497597
					3775,56	433,6	415312	47696	–	259081	
6	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	11,9	21289,66	2294,37	253347	27303	181115	46583	323924
					3775,55	433,61	44929	5160	–	23994	

7 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	34,56	19401,85	2294,39	670528	79294	460751	135285	870278
				3775,55	433,59	130483	14985	–	64465	
8 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича толщиной 250 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1 : НР = 93 %	м3 кладки	144	19811,31	2294,4	2852829	330394	1958894	582160	3709788
				3913,48	433,6	563541	62438	–	274799	
10 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=0,380;	м3 кладки	268,5	25228,67	2294,4	6773897	616046	5144113	1051049	8450942
				3775,56	433,6	1013738	116422	–	625996	
11 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=0,380;	м3 кладки	375,9384	19401,88	2294,4	7293913	862553	5011982	1471618	9466773
				3775,56	433,6	1419378	163007	–	701242	
12 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	5,75	56282,61	2082,26	323625	11973	–	292967	665919
				54200,35	585,39	311652	3366	–	49327	
13 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,75	206564		1187743		1187743		1282762
14 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (закладная петля ЗП) НР = 93 %	т металлических изделий	1,72	56282,56	2081,98	96806	3581	–	87636	199197
				54200,58	585,47	93225	1007	–	14755	

15 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,72	206564		355290		355290		383713
18 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	27,79	754,05	2,23	20955	62	6525	16986	40976
				517,02	0,97	14368	27	–	3035	
19 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	433	417,56	240,75	180802	104246	16125	95125	298001
				139,56	46,61	60431	20183	–	22074	
20 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	2037,33	1239	18336	11151	285	10628	31281
				766,67	234,11	6900	2107	–	2317	
21 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	18,8	55544		1044227		1044227		1127765
22 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	9	55544		499896		499896		539888
23 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из угловой стали 125х8 мм, 108х8 мм НР = 69 %	т конструкций	1,12	26109,82	9320,54	29243	10439	3912	12141	44695
				13296,43	2414,29	14892	2704	–	3311	
24 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,12	227869		255213		255213		275630

25 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка/доска 50х120 мм/ НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,8	90075	936,25	72060	749	55543	14472	93455
				19710	390	15768	312	–	6923	
26 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	5,08	27419,09	5885,43	139289	29898	41725	66414	222159
				13320,08	1046,46	67666	5316	–	16456	
28 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,51	16480,39	880,39	8405	449	148	7227	16883
				15309,8	262,75	7808	134	–	1251	
29 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51	192867		98362		98362		106231
30 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3, петли (АС2и лист 3.1-3.4) НР = 91 %	т	0,2	361830	1165	72366	233	32691	35976	117009
				197210	460	39442	92	–	8667	
31 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (полоса 8х50 мм, МС -13, уголок 100х8 лист 10.1) НР = 118 %	т стальных элементов	1,08	64211,11	5977,78	69348	6456	9029	64981	145075
				49873,15	1116,67	53863	1206	–	10746	

Раздел 2 Перегородки

40 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	444,625	2445,76	126,03	1087447	56037	531349	475186	1687644
				1124,68	24,5	500061	10892	–	125011	
41 1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича/двойные/. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	321,2	2445,76	126,03	785578	40482	383849	343278	1219164
				1124,68	24,5	361247	7869	–	90308	
Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
42 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	182,85	3860,31	927,61	705857	169613	207904	425331	1221683
				1795,68	175,61	328340	32110	–	90495	
43 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	212,42	5840,63	1235,91	1240667	262533	374674	771914	2173587
				2840,88	238,7	603460	50704	–	161006	
44 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1529,76	4906		7505003		7505003		8105403
46 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1 для плит ИП3, ИП5) НР = 118 %	т стальных элементов	0,8	679202,5	5977,5	543362	4782	498681	48135	638817
				49873,75	1116,25	39899	893	–	47320	
47 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,4	422762,5	10860	169105	4344	85337	94268	284443
				198560	1160	79424	464	–	21070	

48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/МС1/ НР = 69 % К=25,000;	м2	17,7	75,25	2,2	1332	39	650	446	1920
					36,33	0,23	643	4	–	142	
49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=50,000;	м2	53,1	68,51	1,56	3638	83	2428	786	4778
					21,22	0,23	1127	12	–	354	

Раздел 4 Кровля

4.3 Утепление стен ЛЛУ АС 15

71	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе НР = 76 %	м3 изоляции	2,91	33892,44	1694,85	98627	4932	62773	25107	133633
					10626,12	726,12	30922	2113	–	9899	
72	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,72	3426,96	30,32	345163	3054	224659	95033	475412
					1166,1	13,31	117450	1341	–	35216	

Раздел 6 Лестницы

120	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4,6	5255,65	2684,57	24176	12349	576	16031	43424
					2445,87	507,61	11251	2335	–	3217	
121	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	15	9773		146595		146595		158323

122 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	8776,4	4493,4	43882	22467	1549	28414	78080
				3973,2	842,8	19866	4214	–	5784	
123 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	56,444	11726		661862		661862		714811
124 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3860,5	927,5	15442	3710	4549	9305	26727
				1795,75	175,75	7183	703	–	1980	
125 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=6,000;	м2	12,762	4906		62610		62610		67619
126 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,25	36872	1740	9218	435	6919	1775	11872
				7456	344	1864	86	–	879	
127 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,02	16500	900	330	18	6	283	662
				15300	250	306	5	–	49	
128 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	195387		469		469		507

129	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176	195387		3439		3439		3714
130	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	102,5	11647,13	76,39	1193831	7830	1037114	179296	1482977
					1452,56	29,84	148887	3059	–	109850	
131	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы-стремянки ЛВ -6.12 НР = 69 %	т конструкций	0,012	62416,67	23333,33	749	280	105	307	1140
					30333,33	6750	364	81	–	84	
132	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,012	521272		6255		6255		6755
133	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	49,3	75,23	2,21	3709	109	1810	1242	5347
					36,31	0,2	1790	10	–	396	
134	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	39,3	68,52	1,58	2693	62	1797	581	3536
					21,22	0,2	834	8	–	262	

Раздел 7 Полы

7.1 Полы 1-го этажа

145	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/ 2 слоя/ НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	130,8	31,78	0,49	4157	64	–	3874	8673
					31,29	0,21	4093	28	–	642	

146 2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 К=2,000;	т	0,02536	398746		10112		10112		10921
147 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	65,4	280,08	27,49	18317	1798	–	16282	37367
				252,58	12,26	16519	802	–	2768	
148 2111-0401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=0,040;	м3	2,616	31674		82859		82859		89488
149 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	65,4	639,95	25,17	41853	1646	21837	17976	64615
				280,89	11,51	18370	753	–	4786	
150 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (1,97 кг/м2) НР = 91 %	т	0,1288	12414,6	1234,47	1599	159	4	1364	3200
				11149,07	489,13	1436	63	–	237	
151 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1288	206564		26605		26605		28733
								–	2128	
7.2 Полы, 2-9 этажи										
154 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	1485,6	639,95	25,17	950715	37397	496037	408329	1467768
				280,88	11,52	417281	17112	–	108724	
155 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	3843,3	90,97	4,29	349619	16470	319807	19422	398564

				3,47	1,9	13342	7320	–	29523	
159 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	394,65	639,95	25,17	252558	9935	131772	108473	389913
				280,88	11,52	110851	4546	–	28882	
160 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/2 слоя/ НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	974,07	31,78	0,49	30959	479	–	28850	64594
				31,29	0,22	30480	211	–	4785	
161 2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 К=2,000;	т	0,18896	398746		75347		75347		81375
162 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	394	2366,07	65,3	932233	25727	512671	380501	1417753
				999,58	27,8	393835	10953	–	105019	
7.3 Лестничные клетки и тамбуры										
163 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	392,2	668,94	25,17	262360	9873	142324	107800	399773
				280,88	11,52	110163	4518	–	29613	
164 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	1568,5	98,22	4,29	154051	6722	141884	7927	174936
				3,47	1,91	5445	2988	–	12958	
165 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	313,7	2366,07	65,3	742237	20484	408185	302951	1128803

				999,58	27,8	313568	8720	–	83615	
7.4 Коридоры общего пользования, помещения уборочного инвентаря										
166 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	793,6	668,94	25,17	530873	19978	287985	218128	808921
				280,88	11,52	222910	9141	–	59920	
167 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	2539,2	98,22	4,29	249390	10882	229693	12832	283200
				3,47	1,9	8815	4836	–	20978	
168 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	634,8	2366,07	65,3	1501983	41451	825999	613049	2284235
				999,58	27,8	634533	17647	–	169203	
169 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1066	515,72	1,48	549756	1574	279499	253213	867207
				252,05	0,65	268683	693	–	64238	
7.5 Лоджии										
170 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/2 слоя/ НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	201,96	31,78	0,49	6419	99	–	5982	13393
				31,29	0,22	6320	44	–	992	
171 2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 К=2,000;	т	0,245	398746		97693		97693		105508
172 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	101,65	668,95	25,17	67999	2559	36888	27940	103614
				280,89	11,52	28552	1171	–	7675	

173	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	103,2	90,96	4,28	9387	442	8587	522	10702
					3,47	1,91	358	197	–	793	

Раздел 8 Двери

8.1 Двери

175	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	76,26	1967,14	44,66	150014	3406	12015	93783	263301
					1764,92	17,36	134593	1324	–	19504	
176	2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=9,000;	м2	12,27996	30903		379488		379488		409847
177	2109-0402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=51,000;	м2	47,59983	23911		1138160		1138160		1229213
178	2109-0402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=6,000;	м2	8,19	23911		195831		195831		211497
179	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=3,000;	м2	8,19	49215		403071		403071		435317
184	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков входных в квартиру НР = 90 % К=108,000;	м2	79,92	2399,74	509,8	191787	40743	78190	73841	286878

				911,59	115,02	72854	9192	–	21250	
185 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/ДУ21-10/ внутренние СТ РК 943-92 К=108,000;	м2	217,08	4088		887423		887423		958417
186 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в в перегородках. Установка блоков НР = 90 %	м2	369,7	3828,96	95,98	1415567	35483	963857	388670	1948576
				1125,85	42,27	416227	15629	–	144339	
187 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с внутренние СТ РК 943-92 К=426,000;	м2	856,26	4088		3500391		3500391		3780422
188 2109-0102-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 К=54,000;	м2	142,02	4854		689365		689365		744514
189 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	108	1736		187488		187488		202487
190 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	3240		29160		29160		31493
191 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1284	397		509748		509748		550528
192 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	156	396		61776		61776		66718
193 2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1176	835		981960		981960		1060517
								–	78557	

Раздел 9 Окна и балконные двери

200 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-2 НР = 90 % К=162,000;	м2 проемов	17,01	3749,62	154,44	63781	2627	40253	19823	90292
				1228,75	66,08	20901	1124	–	6688	
201 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-4 НР = 90 % К=48,000;	м2 проемов	12,96	3749,54	154,48	48594	2002	30668	15103	68793
				1228,7	66,13	15924	857	–	5096	
202 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-1 НР = 90 % К=162,000;	м2 проемов	53,46	2374,35	151,81	126933	8116	77655	40270	180579
				769,96	67	41162	3582	–	13376	
204 2109-0201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	23,2	25372,88		588651		588651		635743
205 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	75,63	21819,2		1650186		1650186		1782201

206 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	8,78	19221,28		168763		168763		182264
207 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 К=48,000; kстм=1,04;	м2	6,912	20105,28		138968		138968		150085
208 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	75,9	1012,61	4,44	76857	337	61933	13264	97331
				192,19	1,99	14587	151	–	7210	
209 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	447,8	2231		999042		999042		1078965
210 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	58,72	3788,9	159,98	222484	9394	141792	67824	313533
				1214,2	69,18	71298	4062	–	23225	
211 2109-0203-0406	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 kстм=1,04;	м2	58,72	21713,12		1274994		1274994		1376994

213 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	442,42	412,56	4,93	182524	2183	16589	131330	338962
				370,13	0,93	163752	411	–	25108	
214 2109-0205-0302	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99	м	1204,62	324		390297		390297		421521
215 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	15,2	2567,04	15,2	39019	231	25388	12375	55506
				881,58	3,36	13400	51	–	4112	

Раздел 13 Внутрення отделка

13.1 Отделка потолков и стен

237 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	7471,1	594,78	4,14	4443639	30897	1138231	2627041	7636334
				438,29	1,24	3274511	9290	–	565654	
240 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6195,6	1311,99	65,48	8128555	405663	2908911	4100237	13207095
				777	50,25	4813981	311315	–	978303	
241 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	6195,6	808,96	6,46	5011966	39993	1515014	2775239	8410181
				557,97	1,95	3456959	12090	–	622976	

244	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,6	1048,39	61,35	178856	10466	57944	94942	295702
					647,4	48,25	110446	8232	–	21904	
245	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	170,6	808,96	6,46	138009	1102	41717	76418	231581
					557,97	1,95	95190	332	–	17154	
247	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	2750	3443,23	17,31	9468883	47603	3844280	4478955	15063665
					2028	7,89	5577000	21694	–	1115827	
13.2 Откосы											
248	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	303	2856,1	38,62	865399	11703	293970	452310	1423126
					1847,28	18,68	559726	5661	–	105417	
249	1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	303	657,24	36,75	199145	11135	40705	125204	350297
					486,16	30,36	147305	9200	–	25948	

13.3 Лоджии

255 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону в помещениях уборочного инвентаря НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	56,11	3443,2	17,31	193198	971	78436	91386	307351
				2028	7,88	113791	442	–	22767	

Раздел 14 Наружная отделка

256 1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	159,2	6670,6	82	1061960	13054	340448	569390	1761858
				4450,11	20,6	708458	3280	–	130508	

Итого	**140 459 237**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 125 693
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 461 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 192 970
- материалы, изделия и конструкции, тенге	66 616 585
Накладные расходы, тенге	27 851 086
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 404 386
Всего	**140 459 237**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 264 133
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	2 650 227
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 887 472**
Итого	**147 261 069**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**152 047 054**

Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	152043552
НДС (12 %)	18 245 226
Итого	170 288 778

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асыпханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №23 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-11)
Лифт пассажирский грузоподъемность 630 кг на 9 остановок-3шт

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	5110-0101-1501(об)	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	3	5627550		16882650		–		16882650
									16882650	–	

Итого **16 882 650**
в том числе
- оборудование, тенге 16 882 650

Всего **16 882 650**

Итого **16 882 650**

Итого в текущих и прогнозных ценах **17 431 336**

Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	17430935
НДС (12 %)	2 091 712
Итого	**19 522 647**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ47VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Форма 2В

Акт №24 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Низковольтное оборудование										
2	5108-0401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-10	шт.	1	167295		167295		–		167295
3	5108-0401-0508(об)	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	90951		90951		–		90951
6	5108-0401-0102(об)	Ящики управления Я 8301-03864	шт.	1	56866		56866		–		56866
8	2307-0501-0611	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	4	47301		189204		189204		204340

9 2307-0501-0612	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	47301		94602		94602		102170
								–	7568	
Раздел 3 Провода и кабели										
38 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	2630	151,25	2,4	397782	6309	87708	220206	667427
				115,5	0,79	303765	2077	–	49439	
39 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	3060	326,35	2,4	998616	7340	477196	371878	1480134
				168	0,79	514080	2417	–	109640	
41 2306-0128-1503	Кабели силовые ВВГ-П 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,347	136243		47276		47276		51058
42 2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,82	200486		364885		364885		394076
43 2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,305	303766		1003947		1003947		1084263
44 2306-0128-1606	Кабели силовые ВВГ-П 3x4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,375	474706		178015		178015		192256
52 2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,25	195798		48950		48950		52866

								–	3916	
Раздел 4 Электрооборудование										
54 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	22	3900,14	86,77	85803	1909	9578	53924	150905
				3378	26,32	74316	579	–	11178	
55 2307-0201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	27	28079		758133		758133		818784
57 2307-0501-0504	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	108	26064		2814912		2814912		3040105
59 2307-0204-0733	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	108	888		95904		95904		103576
60 2307-0204-0303	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=27,000;	шт.	108	4345		469260		469260		506801
62 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 К=27,000;	шт.	216	4149		896184		896184		967879
63 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=27,000;	шт.	108	429		46332		46332		50039

65	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	108	747		80676		80676		87130
		Раздел 5 Электроустановочные изделия							–	6454	
88	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2078	31		64418		64418		69571
89	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	1629	39		63531		63531		68613
		Раздел 6 Трубы							–	5082	
100	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	250	293,58	9,32	73394	2331	26438	32651	114529
					178,5	2,9	44625	724	–	8484	
102	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	105	497,4	75,9	52227	7969	5670	29376	88131
					367,5	21,07	38588	2212	–	6528	
105	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	250	78		19500		19500		21060
106	2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	105	545		57225		57225		61803

107 1146-0301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм НР = 84 %	отверстие	75	713,69	318,64	53527	23898	849	37151	97932
				383,73	205,96	28780	15447	–	7254	
108 1146-0301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм(50мм) диаметром 70 мм НР = 84 %	отверстие	756	1013,62	438,26	766300	331327	16206	534185	1404524
				553,92	287,26	418767	217168	–	104039	
109 1146-0301-0125	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0109 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 70 мм НР = 84 % К=-15,000;	отверстие	-11340	42,36	17,23	-480392	-195343	-12154	-340750	-886833
				24,06	11,71	-272895	-132760	–	-65691	

Итого	**11 308 251**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 150 026
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	185 740
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 864
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 904 445
- оборудование, тенге	315 112
Накладные расходы, тенге	938 621

Сметная прибыль (8 %), тенге	814 307
Всего	**11 308 251**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	98 938
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	207 422
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**225 990**
Итого	**11 840 601**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**12 225 421**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	12225139
НДС (12 %)	1 467 017
Итого	**13 692 156**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора

Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №25 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	104	355,24	17,03	36945	1771	687	34400	77053
					331,61	5,91	34487	615	–	5708	
2	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	104	323		33592		33592		36279
3	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2372	355,43	17,02	843076	40381	16125	784595	1757885
					331,61	5,92	786570	14037	–	130214	

4 2301-0101-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2372	424		1005728		1005728		1086186
5 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	132	355,68	17,03	46950	2248	930	43662	97861
				331,61	5,92	43772	781	–	7249	
6 2301-0101-0203	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	132	430		56760		56760		61301
7 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	165	356,13	17,02	58761	2809	1237	54577	122405
				331,61	5,92	54715	976	–	9067	
8 2301-0101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	165	773		127545		127545		137749
15 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1105	542		598910		598910		646823
18 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	195	440,12	–	85823	–	54997	30209	125315
				158,08	–	30826	–	–	9283	
19 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	52	518,58	2,19	26966	114	3568	22844	53795

				447,77	0,5	23284	26	–	3985	
20	2305-1310-0216	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim717HF, с внутренней резьбой G 1/2", Qmax 0,28 м3/ч, DN 15, Tmax 120 °C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	52	34522		1795144		1795144		1938756
25	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2205		13230		13230		14288
26	2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3891		23346		23346		25214
30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	300	68,49	1,56	20548	469	13715	4437	26984
					21,21	0,22	6364	66	–	1999	
39	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильзы НР = 98 %	м трубопровода	94	1902,02	37,19	178790	3496	116127	59105	256927
					629,44	12,17	59167	1144	–	19032	

Итого	**6 464 821**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 039 185
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 288
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 645
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 861 641
Накладные расходы, тенге	1 033 829
Сметная прибыль (8 %), тенге	478 878

Всего	**6 464 821**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	58 183
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	121 980
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 900**
Итого	**6 777 884**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**6 998 165**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	6998004
НДС (12 %)	839 760
Итого	**7 837 764**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

_____ Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора

_____ Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

_____ Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №26 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод											
1.1 Ниже 0,000											
56	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	93	542		50406		50406		54438
57	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	192	556,1	61,53	106772	11813	49342	38623	157027
					237,59	27,1	45617	5203	–	11632	

58	2111-0403-5914	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	29,7	2020	59994	59994	64794
59	2111-0403-5914	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	30,8	2020	62216	62216	67193

60 2111-0403-5914							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	20,9	2020	42218	42218	45595
61 2111-0403-5806							
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	84,7	373	31593	31593	34120

62	2111-0403-5912									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	27,5	1014		27885		27885		30116
63	2111-0403-5805									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	17,6	313		5509		5509		5950
								–	441	
1.2 Выше 0,000										
66	1116-0501-0202									
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	249	1519,79	16,64	378428	4143	69523	298698	731296
				1223,94	0,13	304762	32	–	54170	

Раздел 2 Система Т3,Т4

2.1 Ниже 0,000

105 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	247	556,1	61,53	137357	15197	63476	49687	202008
				237,59	27,1	58684	6694	–	14964	
106 2111-0403-6012										
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	192,5	2123		408678		408678		441372
107 2111-0403-5911										
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	68,2	938		63972		63972		69090

108 2111-0403-5907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	559		6149		6149		6641
								–	492	
2.2 Выше 0,000										
133 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	200	1833,54	19,61	366707	3922	95687	261797	678784
				1335,49	0,21	267098	42	–	50280	
Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация										
3.1 Ниже 0,000										
177 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	190	1931,21	3,08	366930	585	245193	118888	524683
				637,64	0,85	121152	162	–	38865	
178 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	320		3840		3840		4147
179 2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	18	385		6930		6930		7484

180	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	66	207		13662		13662		14755
181	2302-0601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	460		1380		1380		1490
182	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	400		4800		4800		5184
183	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	106	542		57452		57452		62048
184	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	172	556,1	61,52	95649	10582	44202	34600	140669
					237,59	27,1	40865	4661	–	10420	
185	2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	189,2	1609		304423		304423		328777
186	1126-0101-1501	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов НР = 76 %	м3 изоляции	1,608	260245,65	6794,78	418475	10926	324659	63924	520991
					51548,51	758,71	82890	1220	–	38592	

3.2 Выше 0,000

187 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	500	1931,21	3,08	965603	1538	645243	312863	1380743
				637,64	0,85	318822	426	–	102277	
189 2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	50	261		13050		13050		14094
190 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	200	320		64000		64000		69120
191 2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	200	60		12000		12000		12960
195 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	60	400		24000		24000		25920
								–	1920	

Итого	**5 701 489**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 239 890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 706
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 440
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 801 482
Накладные расходы, тенге	1 179 080
Сметная прибыль (8 %), тенге	422 331
Всего	**5 701 489**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	51 313
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	107 577
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**117 208**
Итого	**5 977 587**

Итого в текущих и прогнозных ценах	6 171 859
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	6171716
НДС (12 %)	740 606
Итого	6 912 322

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора

Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.

Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №27 от 18.10.2019г.
приемки выполненных работ за октябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-8)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2304-0905-1202	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185 °С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	324	1566		507384		507384		547975
4	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	151,2	1566,71	16,53	236887	2499	185709	48557	308280
					321,95	5,75	48679	869	–	22836	

Итого	**856 255**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	869
- материалы, изделия и конструкции, тенге	693 093
Накладные расходы, тенге	48 557

Сметная прибыль (8 %), тенге	63 427
Всего	**856 255**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 706
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	16 156
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 602**
Итого	**897 719**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**926 895**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	926874
НДС (12 %)	111 225
Итого	**1 038 099**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асыпханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора

Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ