Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.

Справка № 9
о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь 2019г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		82	05.12.18г	003-015-431 003-034-431.			
Доп.соглашение №1 от 25.08.18г., доп.соглашение №2 от 18.09.18г.							

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	864 225 015									
в том числе за месяц	128 547 998	114 774 998	128 547 998	114 774 998					13 773 000	128 547 998
Удержание аванса 30%	258 479 584	38 564 399								38 564 399
Итого к оплате:										**89 983 598**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Руководитель Отдела строительства

Садыков А.Б.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №28 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-1)
Подземная часть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
5	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1130	202,72	195,92	229074	221388	80	44293	295236
					6,73	47,71	7606	53912	–	21869	
6	4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км К=1,750;	т	1977,5	155		306513		–		331034
									–	24521	

Итого **626 270**
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 606
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 221 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 53 912
- материалы, изделия и конструкции, тенге 80
- перевозка грузов, тенге 306 513

Накладные расходы, тенге	44 293
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 390
Всего	**626 270**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 636
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	11 817
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**12 874**
Итого	**656 597**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**677 936**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	677 921
НДС (12 %)	81 350
Итого	**759 271**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асыпханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

азчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
вор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №29 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-2)
Надземная часть

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Стены											
3	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м (7-9 этаж) НР = 93 %	м3 кладки	158,47	28672,93	2007,6	4543799	318144	3140741	1064885	6057379
					6846,18	379,4	1084914	60124	–	448695	
5	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	50,94	25526,54	2294,41	1300322	116877	991118	199406	1619706
					3775,56	433,61	192327	22088	–	119978	
6	1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,09	21289,66	2294,42	129654	13973	92688	23840	165774
					3775,53	433,66	22993	2641	–	12280	

7 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 510 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,77	19401,81	2294,22	53743	6355	36930	10843	69753
				3775,45	433,57	10458	1201	–	5167	
8 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича толщиной 250 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1 : НР = 93 %	м3 кладки	18	19811,33	2294,39	356604	41299	244862	72771	463725
				3913,5	433,61	70443	7805	–	34350	
10 1108-0201-0107	Стены внутренние и наружные толщиной 380 мм из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=0,380;	м3 кладки	222,24061	25228,67	2294,4	5606835	509909	4257843	869966	6994945
				3775,56	433,6	839083	96364	–	518144	
12 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	5,7639	56282,55	2082,1	324407	12001	–	293675	667529
				54200,45	585,37	312406	3374	–	49447	
13 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,7639	206564		1190614		1190614		1285863
16 1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство (деталь опирания плит) НР = 91 % К=3,000;	м3	1,56	27030,77	3825	42168	5967	29863	6719	52798
				4062,82	669,87	6338	1045	–	3911	
18 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	36,55	754,06	2,22	27561	81	8583	22341	53894
				517,02	0,98	18897	36	–	3992	
19 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	174	417,56	240,75	72655	41891	6480	38226	119751

				139,56	46,61	24284	8111	–	8870	
20 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2037,33	1239	6112	3717	95	3542	10426
				766,67	234	2300	702	–	772	
21 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,31	55544		239395		239395		258547
22 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,504	55544		27994		27994		30234
23 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек из угловой стали 125х8 мм, 108х8 мм НР = 69 %	т конструкций	1,1196	26110,22	9320,29	29233	10435	3911	12136	44679
				13296,71	2413,36	14887	2702	–	3310	
24 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,1196	227869		255122		255122		275532
25 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка/доска 50х120 мм/ НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,82	90075,61	935,37	73862	767	56933	14834	95792
				19709,76	390,24	16162	320	–	7096	
26 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	5,08	27419,09	5885,43	139289	29898	41725	66414	222159
				13320,08	1046,46	67666	5316	–	16456	

28 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,52208	16482,15	881,09	8605	460	152	7398	17283
				15309,91	262,41	7993	137	–	1280	
29 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52208	192867		100692		100692		108747
30 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МН106-3, петли (АС2и лист 3.1-3.4) НР = 91 %	т	0,6384	361828,01	1165,41	230991	744	104349	114834	373491
				197208,65	458,96	125898	293	–	27666	
31 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (полоса 8х50 мм, МС -13, уголок 100х8 лист 10.1) НР = 118 %	т стальных элементов	1,711	64210,99	5977,21	109865	10227	14304	102948	229838
				49873,76	1116,31	85334	1910	–	17025	
32 2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС-13 К=120,000;	т	0,3012	163454		49232		49232		53171
33 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=128,000;	т	0,40192	265756		106813		106813		115358
34 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=510,000;	т	6,2475	227869		1423612		1423612		1537501

35	1108-0201-0701									
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (перемычки 8 А3 лист 7.1 п.11) НР = 93 %	т металлических изделий	0,075	262840	2080	19713	156	15492	3821	25417
				54200	586,67	4065	44	–	1883	
	1.2 Продухи лист 6.1 п.4									
37	1107-0112-0101									
	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 % К=12,000;	т арматуры	0,03192	44956,14	1096,49	1435	35	–	1671	3354
				43859,65	501,25	1400	16	–	248	
38	2105-0308-0221									
	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=3,000;	м2	12	1683		20196		20196		21812
39	1108-0201-0701									
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,0501	249141,72	2075,85	12482	104	9663	2552	16237
				54191,62	578,84	2715	29	–	1203	
	Раздел 2 Перегородки									
40	1108-0401-0301									
	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	267,675	2445,76	126,03	654669	33736	319884	286074	1016002
				1124,68	24,5	301049	6557	–	75259	
41	1108-0401-0301									
	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича/двойные/. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	128,3	2445,75	126,02	313790	16169	153325	137118	486981
				1124,68	24,5	144296	3143	–	36073	
	Раздел 3 Перекрытие и покрытие									

42 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	73,15	3860,31	927,61	282382	67855	83173	170155	488740
				1795,68	175,6	131354	12845	–	36203	
43 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	84,98	5840,63	1235,91	496337	105028	149891	308808	869557
				2840,88	238,69	241418	20284	–	64412	
44 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	611,9154	4906		3002057		3002057		3242222
45 2104-0302-0241	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 12 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=0,179;	м3	9,666	64063		619233		619233		668772
46 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1 для плит ИП3, ИП5) НР = 118 %	т стальных элементов	0,47952	679202,12	5978,9	325691	2867	298909	28851	382905
				49872,79	1115,7	23915	535	–	28363	
47 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (А1, А2) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0051	422745,1	10784,31	2156	55	1088	1202	3627
				198627,45	1176,47	1013	6	–	269	
50 1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм (лист 13 п.4). Устройство НР = 91 %	м3	2,7	36700,37	2725,93	99091	7360	62760	27552	136774
				10730	483,7	28971	1306	–	10131	

51	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	192867		17358		17358		18747
52	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка швеллера №24 НР = 118 % К=3,000;	т стальных элементов	1,536	474906,25	5977,21	729456	9181	643669	92419	887625
					49873,7	1116,54	76606	1715	–	65750	
53	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	38,4	75,21	2,19	2888	84	1410	967	4163
					36,3	0,21	1394	8	–	308	
54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	76,8	68,49	1,56	5260	120	3511	1135	6907
					21,21	0,21	1629	16	–	512	

Раздел 4 Кровля

4.1 Вентшахты

55	1108-0201-0109	Стены вентшахт из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	50,1	21780,96	2064,95	1091226	103454	730814	257153	1456249
					5128,9	390,24	256958	19551	–	107870	
56	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка (П17д-3 3 шт, П14д-з 18 шт) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	21	1572,48	55,05	33022	1156	10323	25679	63397
					1025,86	10,43	21543	219	–	4696	
57	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	2,73	40061		109367		109367		118116

58 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	29,3	586,59	96,11	17187	2816	8967	5538	24543
				184,44	21,02	5404	616	–	1818	
59 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	146,5	18,23	1,42	2670	208	2362	136	3030
				0,68	0,33	100	48	–	224	
60 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,06726	44944,99	1100,21	3023	74	–	3519	7065
				43844,78	490,63	2949	33	–	523	
61 2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 К=3,000;	м2	22,8	1683		38372		38372		41442
62 1126-0201-0401	Утепление стен вентшахт. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе /АС8.1/ НР = 76 %	м3 изоляции	4,815	13019,52	1648,81	62689	7939	3586	41542	112569
				10625,96	726,27	51164	3497	–	8338	
4.2 Чердак										
63 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	987,21	321,21	11,57	317105	11421	241077	61717	409128
				65,44	2,51	64607	2477	–	30306	
66 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	987,21	586,58	96,13	579082	94897	302107	186612	826950
				184,44	21,03	182078	20761	–	61256	

67	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	34552,35	18,23 / 0,68	1,42 / 0,33	629814 / 23603	49154 / 11236	557057 / –	32052 / 52949	714815
68	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,056	12413,83 / 11147,73	1233,9 / 486,74	13109 / 11772	1303 / 514	34 / –	11180 / 1943	26232
69	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,056	206564		218132		218132		235583
70	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой по периметру наружных стен по стяжке пола АС-2 лист 6.1-6.3 НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	162	678,42 / 162,75	24,38 / 3,36	109904 / 26366	3949 / 545	79589 / –	24758 / 10773	145435
	4.3 Утепление стен ЛЛУ АС 15										
72	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,73	3426,95 / 1166,1	30,32 / 13,31	345197 / 117461	3054 / 1341	224682 / –	95042 / 35219	475458
	4.4 Кровля основная и лоджий										
73	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	987,21	678,42 / 162,75	24,38 / 3,36	669740 / 160668	24066 / 3317	485006 / –	150866 / 65648	886254
74	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0,100;	м3 утеплителя	98,721	13596,99	1622,23	1342308	160148	979102	220288	1687604

				2056,89	368,56	203058	36385	–	125008	
75 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. НР = 92 %	м2 стяжки	987,21	586,58	96,13	579082	94897	302107	186612	826950
				184,44	21,03	182078	20761	–	61256	
76 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	34552,35	18,23	1,42	629814	49154	557057	32052	714815
				0,68	0,33	23603	11236	–	52949	
77 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,3365	12413,77	1233,82	16591	1649	43	14150	33200
				11147,77	486,34	14899	650	–	2459	
78 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,3365	206564		276073		276073		298159
79 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	987,21	329,22	13,16	325009	12992	196860	109713	469500
				116,65	4,15	115157	4096	–	34778	
80 2110-0403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	1135,2915	636		722045		722045		779809

81	2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	1135,2915	701		795839		795839		859506
82	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	248,76	1158,59	49,78	288210	12384	217558	54596	370230
					234,23	4,32	58268	1075	–	27424	
83	2110-0403-0802	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=2,520;	м2	626,8752	611		383021		383021		413663
									–	30642	
	4.5 Кровля над лестничной клеткой										
84	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	144,9	678,42	24,38	98303	3533	71188	22143	130082
					162,75	3,36	23582	487	–	9636	
87	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=0,110;	м3 утеплителя	15,939	13596,96	1622,18	216722	25856	158081	35566	272471
					2056,9	368,53	32785	5874	–	20183	

88	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	144,9	586,58	96,13	84996	13929	44342	27390	121377
					184,44	21,03	26725	3047	–	8991	
89	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	5071,5	18,23	1,42	92442	7215	81763	4705	104919
					0,68	0,33	3464	1650	–	7772	
90	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,14345	12415,48	1233,88	1781	177	5	1519	3564
					11146,74	487,97	1599	70	–	264	
91	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14345	206564		29632		29632		32003
92	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	144,9	329,21	13,16	47703	1907	28894	16103	68910
					116,65	4,15	16902	601	–	5104	
93	2110-0403-1301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	166,635	636		105980		105980		114458

94	2110-0403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	166,635	701		116811		116811		126156
95	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (костыль Т-2, сеч. Г-Г, уголок 50х50) НР = 118 %	т стальных элементов	1,288	64210,4 / 49873,45	5977,48 / 1116,46	82703 / 64237	7699 / 1438	10767 / –	77497 / 12816	173016
96	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=285,000;	т	1,254	265757		333259		333259		359920
97	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=18,000;	т	0,03402	227869		7752		7752		8372
98	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	180	2598,14 / 881,61	13,19 / 2,93	467665 / 158689	2375 / 527	306601 / –	146479 / 49132	663276

4.6 Прочие работы

99 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы - стремянки СГ-22, уголок 50х5 НР = 69 %	т конструкций	0,15162	62359,85 / 30345,6	23380,82 / 6826,28	9455 / 4601	3545 / 1035	1309 / –	3889 / 1068	14412
100 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1176	521272		61302		61302		66206
101 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=18,000;	т	0,03402	227869		7752		7752		8372
102 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3,79	75,73 / 36,41	2,37 / –	287 / 138	9 / –	140 / –	95 / 31	413
103 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,58	68,6 / 21,24	1,58 / 0,26	520 / 161	12 / 2	347 / –	112 / 51	683

Раздел 5 Ограждение лоджий

105 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка анкера А-2 лист 21,4 НР = 118 % К=270,000;	т стальных элементов	0,0999	396036,04 / 198558,56	10860,86 / 1161,16	39564 / 19836	1085 / 116	18643 / –	23543 / 5049	68156
106 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % К=270,000;	т стальных элементов	0,0999	518618,62 / 198558,56	10860,86 / 1161,16	51810 / 19836	1085 / 116	30889 / –	23543 / 6028	81381

107	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка сталь полосовая лист 21.4 НР = 118 %	т стальных элементов	0,2889	518615,44 / 198560,06	10861,89 / 1159,57	149828 / 57364	3138 / 335	89326 / –	68085 / 17433	235346
108	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж ограждения лоджий АС21.4 НР = 69 % К=627,100;	т конструкций	3,44278	26108,55 / 13296,23	9319,21 / 2413,17	89886 / 45776	32084 / 8308	12026 / –	37318 / 10176	137380
109	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=627,100;	т	3,44278	304597		1048660		1048660		1132553
110	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	86,1	75,24 / 36,32	2,21 / 0,21	6478 / 3127	190 / 18	3161 / –	2170 / 692	9340
111	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	171,6	68,49 / 21,21	1,56 / 0,22	11753 / 3640	268 / 38	7845 / –	2538 / 1143	15434
112	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы - стремянки СГ-28 НР = 69 % К=48,000;	т конструкций	0,73968	62351,29 / 30345,55	23370,92 / 6824,57	46120 / 22446	17287 / 5048	6387 / –	18971 / 5207	70298
113	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=48,000;	т	0,73968	521272		385574		385574		416420
114	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж КЛ-1 НР = 69 % К=48,000;	т конструкций	1,0416	80392,67	4150,35	83737	4323	1852	54632	149439

				74464,29	1550,5	77562	1615	–	11070	
115	2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=48,000;	т	1,0416	438705		456955		456955	493511
116	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	181,67	75,24	2,21	13668	401	6670	4580	19708
					36,31	0,22	6597	40	–	1460	
117	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	363,34	68,5	1,56	24887	568	16611	5372	32680
					21,21	0,21	7708	78	–	2421	
118	1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	72	1084,99	0,99	78119	71	–	47628	135807
					1084	0,43	78048	31	–	10060	
119	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	19,6	1103		21619		21619		23349
									–	1730	

Раздел 6 Лестницы

120	1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	5255,2	2684,4	26276	13422	625	17425	47197
					2445,8	507,6	12229	2538	–	3496	
121	2104-0110-9906	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м2	23,75	9773		232109		232109		250678

122 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5	8776,4 / 3973,2	4493,4 / 842,8	43882 / 19866	22467 / 4214	1549 / –	28414 / 5784	78080
123 2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	16,32	11726		191368		191368		206677
124 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3860 / 1795,5	927,5 / 175,5	7720 / 3591	1855 / 351	2274 / –	4652 / 990	13362
125 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 К=6,000;	м2	6,378	4906		31290		31290		33793
126 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,11	36854,55 / 7454,55	1727,27 / 345,45	4054 / 820	190 / 38	3044 / –	781 / 387	5222
127 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0112	16428,57 / 15267,86	892,86 / 267,86	184 / 171	10 / 3	3 / –	158 / 27	369
129 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	195387		2188		2188		2363
130 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	17,11	11647,22	76,45	199284	1308	173123	29930	247551

				1452,54	29,87	24853	511	–	18337	
131	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы-стремянки ЛВ -6.12 НР = 69 %	т конструкций	0,02313	62256,81	23346,3	1440	540	198	593	2196
					30350,19	6830,96	702	158	–	163	
132	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02313	521272		12057		12057		13022
133	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,37	75,29	2,29	329	10	160	110	474
					36,38	–	159	–	–	35	
134	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	68,04	68,49	1,57	4660	107	3110	1005	6118
					21,21	0,21	1443	14	–	453	
135	1115-0404-0108	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	15,28	682,98	0,72	10436	11	7990	1951	13378
					159,36	0,26	2435	4	–	991	

Раздел 7 Полы

7.1 Полы 1-го этажа

138	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-681,3	280,07	27,49	-190814	-18730	–	-169608	-389256
					252,58	12,26	-172084	-8350	–	-28834	

139	2111-0401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=0,040;	м3	-27,252	31674		-863180		-863180		-932234
142	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (1,97 кг/м2) НР = 91 %	т	0,552	12413,04	1233,7	6852	681	18	5844	13712
					11146,74	487,32	6153	269	–	1016	
143	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,552	206564		114023		114023		123145
147	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-65,4	280,08	27,49	-18317	-1798	–	-16282	-37367
					252,58	12,26	-16519	-802	–	-2768	
148	2111-0401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=0,040;	м3	-2,616	31674		-82859		-82859		-89488
									–	-6629	
7.2 Полы, 2-9 этажи											
154	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (цементный раствор М200) НР = 94 %	м2 стяжки	2665,4	639,95	25,17	1705732	67096	889968	732608	2633407
					280,88	11,52	748668	30702	–	195067	
155	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	8609,19	90,97	4,29	783167	36895	716384	43509	892810
					3,47	1,9	29888	16398	–	66134	

160	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/2 слоя/ НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	78,33	31,79 / 31,29	0,5 / 0,22	2490 / 2451	39 / 17	– / –	2320 / 385	5195
161	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 К=2,000;	т	0,0152	398746		6061		6061 / –	485	6546
	7.3 Лестничные клетки и тамбуры										
163	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,4	668,98 / 280,89	25,19 / 11,53	21006 / 8820	791 / 362	11395 / –	8631 / 2371	32008
164	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	125,9	98,22 / 3,47	4,29 / 1,91	12366 / 437	540 / 240	11389 / –	636 / 1040	14042
165	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	109,9	2366,07 / 999,58	65,29 / 27,81	260031 / 109854	7175 / 3056	143002 / –	106135 / 29293	395459
	7.4 Коридоры общего пользования, помещения уборочного инвентаря										
166	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	63,5	668,94 / 280,88	25,17 / 11,51	42478 / 17836	1598 / 731	23044 / –	17453 / 4794	64725
167	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	889,2	98,22 / 3,47	4,28 / 1,91	87333 / 3087	3810 / 1694	80436 / –	4494 / 7346	99173

168 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	222,3	2366,08	65,3	525979	14516	289256	214684	799916
				999,58	27,8	222207	6180	–	59253	
7.5 Лоджии										
170 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/2 слоя/ НР = 94 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	101,24	31,79	0,49	3218	50	–	2999	6714
				31,29	0,22	3168	22	–	497	
171 2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 К=2,000;	т	0,0197	398746		7855		7855		8483
174 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	227,6	121,71	3,3	27702	751	2643	23067	54831
				106,8	1,01	24308	231	–	4062	
Раздел 8 Двери										
8.1 Двери										
175 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	101,4	1967,14	44,67	199468	4530	15975	124700	350101
				1764,92	17,37	178963	1761	–	25933	
177 2109-0402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=51,000;	м2	80,92017	23911		1934882		1934882		2089673
178 2109-0402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=6,000;	м2	8,19	23911		195831		195831		211497
180 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	18,63	2410,84	42,35	44914	789	8782	24596	75071

				1897,1	16,32	35343	304	–	5561	
181 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=3,000;	м2	5,67	26989		153028		153028		165270
182 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=9,000;	м2	12,96	26989		349777		349777		377759
183 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	3240		29160		29160		31493
184 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков входных в квартиру НР = 90 % К=108,000;	м2	113,04036	2399,75	509,8	271269	57628	110595	104442	405768
				911,59	115,01	103046	13001	–	30057	
186 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в в перегородках. Установка блоков НР = 90 %	м2	406,67	3828,96	95,98	1557124	39032	1060243	427537	2143434
				1125,85	42,28	457849	17192	–	158773	
196 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 % К=3,000;	м2	1,89	3014,29	501,06	5697	947	2679	2049	8366
				1095,77	108,99	2071	206	–	620	
197 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 К=3,000;	м2	1,89	33418		63160		63160		68213
198 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	397		2382		2382		2573
199 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	1736		5208		5208		5625
								–	417	

Раздел 9 Окна и балконные двери

200	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-2 НР = 90 % К=162,000;	м2 проемов	8,181	3749,54	154,5	30675	1264	19359	9534	43426
					1228,7	66,13	10052	541	–	3217	
201	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-4 НР = 90 % К=48,000;	м2 проемов	-0,0504	3730,16	138,89	-188	-7	-119	-59	-267
					1230,16	59,52	-62	-3	–	-20	
202	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-1 НР = 90 % К=162,000;	м2 проемов	22,90518	2374,31	151,8	54384	3477	33271	17253	77368
					769,96	66,97	17636	1534	–	5731	
203	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК-3 НР = 90 % К=27,000;	м2 проемов	17,72415	2615,64	153,8	46360	2726	26529	16476	67863
					965,07	67,82	17105	1202	–	5027	
205	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	0,474	21819,2		10342		10342		11169

206	2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 кстм=1,04;	м2	9,004	19221,28		173068		173068		186913
207	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 К=48,000; кстм=1,04;	м2	5,99808	20105,28		120593		120593		130240
208	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	30,4	1012,63	4,44	30784	135	24806	5313	38985
					192,2	1,97	5843	60	–	2888	
209	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	30,4	2231		67822		67822		73248
210	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	23,4876	3788,94	160,04	88993	3759	56715	27130	125413
					1214,22	69,19	28519	1625	–	9290	
211	2109-0203-0406	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 кстм=1,04;	м2	23,4876	21713,12		509989		509989		550788
212	2901-0010-0010(пл)	Установка специальных защитных устройств на оконные и балконные створки	шт	513	4196		2152548		2152548		2324752

213 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	177,04667	412,56	4,93	73042	873	6639	52556	135646
				370,13	0,93	65530	165	–	10048	
214 2109-0205-0302	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99	м	177,04667	324		57363		57363		61952
215 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	6,14	2566,94	15,15	15761	93	10255	4998	22420
				881,6	3,26	5413	20	–	1661	

Раздел 10 Шахта лифта 3 шт

216 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка 3Д-4, 3Д-5 лист 16.2 НР = 118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,7902	679201,47	5976,97	536705	4723	492572	47545	630990
				49873,45	1116,17	39410	882	–	46740	
217 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 % К=3,000;	м3 заделки	11,7	117727,69	1064,44	1377414	12454	641614	612192	2148774
				61824,44	466,15	723346	5454	–	159168	
218 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (ПМЛ-1) НР = 91 % К=3,000;	м3	2,55	44368,24	1735,29	113139	4425	71917	34279	159211
				14430,2	341,96	36797	872	–	11793	
219 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Фиксатор Ф1 лист 16.1) НР = 91 % К=3,000;	т	0,02574	361810,41	1165,5	9313	30	4207	4630	15058
				197202,8	466,2	5076	12	–	1115	

220 1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=3,000;	т	0,42108	12567,68	828,82	5292	349	123	4487	10561
				11446,76	263,61	4820	111	–	782	
221 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,42108	186614		78579		78579		84865
								–	6286	
Раздел 11 Машинное отделение										
222 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=3,000;	т стальных элементов	0,4428	679200,54	5975,61	300750	2646	276020	26642	353583
				49873,53	1115,63	22084	494	–	26191	
223 1109-0301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 % К=3,000;	м рельса в одну нитку	21,3	4776,48	3097,42	101739	65975	4015	38196	151130
				1490,56	1108,36	31749	23608	–	11195	
224 2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,4473	290480		129932		129932		140327
225 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=3,000;	м2	106,812	75,23	2,2	8035	235	3921	2693	11586
				36,32	0,22	3879	24	–	858	
226 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	213,624	68,5	1,57	14633	335	9766	3159	19215

				21,21	0,22	4532	46	–	1423	
227 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ЛВ 6-12, ЛВ 6-18 (АС-2, лист 7.1) НР = 69 %	т конструкций	0,08931	62355,84	23379,24	5569	2088	771	2291	8489
				30343,75	6830,14	2710	610	–	629	
228 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,08931	521272		46555		46555		50279
229 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,23	75,34	2,24	168	5	82	56	242
				36,32	–	81	–	–	18	
230 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	4,46	68,61	1,57	306	7	204	66	402
				21,3	–	95	–	–	30	
231 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	3,6	1157,22	47,22	4166	170	124	4648	9519
				1075,56	18,61	3872	67	–	705	
232 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	3,6	1993		7175		7175		7749
								–	574	

Раздел 13 Внутренняя отделка

13.1 Отделка потолков и стен

240 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1378,07	1311,99	65,48	1808012	90231	647021	912004	2937617

				777	50,25	1070760	69245	–	217601	
241 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	5507,97	808,96	6,46	4455704	35554	1346868	2467224	7476762
				557,97	1,95	3073282	10748	–	553834	
244 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,8	1048,41	61,36	44872	2626	14537	23820	74187
				647,41	48,27	27709	2066	–	5495	
245 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	96,1	808,96	6,45	77741	620	23500	43046	130450
				557,97	1,95	53621	187	–	9663	
247 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	221,5	3443,24	17,31	762677	3834	309641	360759	1213311
				2028	7,89	449202	1747	–	89875	

Итого	**76 534 198**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 593 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 621 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	641 867
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 059 542
Накладные расходы, тенге	12 589 957
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 669 202

Всего	**76 534 198**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	688 808
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1 444 070
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 573 342**
Итого	**80 240 418**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**82 848 232**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	82 846 324
НДС (12 %)	9 941 559
Итого	**92 787 883**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

_____ **Бердаулетов С.К.**

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
_____ **Каирбеков Р.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №30 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Провода и кабели											
38	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	2644	151,25	2,4	399899	6342	88175	221379	670980
					115,5	0,79	305382	2089	–	49702	
39	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	3082	326,35	2,4	1005796	7393	480627	374551	1490775
					168	0,79	517776	2434	–	110428	
41	2306-0128-1503	Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,348	136243		47413		47413		51206
42	2306-0128-1603	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,818	200486		364484		364484		393643

43	2306-0128-1605	Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,308	303766		1004858		1004858		1085247
44	2306-0128-1606	Кабели силовые ВВГ-П 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,375	474706		178015		178015		192256
45	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,295	256009		75523		75523		81565
51	2306-0902-0118	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,12	2636669		2953069		2953069		3189315
52	2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,25	195798		48950		48950		52866
53	2306-0408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,05	23504		1175		1175		1269
									–	94	
	Раздел 4 Электрооборудование										
54	1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	5	3900	86,8	19500	434	2176	12255	34295
					3378	26,2	16890	131	–	2540	
	Раздел 6 Трубы										
100	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	150	293,57	9,32	44036	1398	15863	19591	68717
					178,5	2,9	26775	435	–	5090	
105	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	150	78		11700		11700		12636

107 1146-0301-0103	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм НР = 84 %	отверстие	112	713,68	318,63	79932	35687	1267	55478	146243
				383,73	205,96	42978	23067	–	10833	
108 1146-0301-0109	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм(50мм) диаметром 70 мм НР = 84 %	отверстие	1136	1013,62	438,26	1151477	497867	24352	802692	2110503
				553,92	287,26	629258	326328	–	156334	
109 1146-0301-0125	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0109 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 70 мм НР = 84 % К=-15,000;	отверстие	-17010	42,36	17,23	-720588	-293014	-18232	-511124	-1330249
				24,06	11,71	-409342	-199139	–	-98537	

Итого	**8 251 267**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 129 717
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	256 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 279 415
Накладные расходы, тенге	974 822
Сметная прибыль (8 %), тенге	611 206
Всего	**8 251 267**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	74 261
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	155 687
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**169 624**
Итого	**8 650 839**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**8 931 991**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	8 931 786
НДС (12 %)	1 071 814
Итого	**10 003 600**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асыпханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №31 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Отопление											
13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6086	73,2 / 70,8	1,05 / –	445495 / 430860	6394 / –	8241 / –	422243 / 69419	937157
14	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	357	76,03 / 70,8	1,05 / –	27142 / 25274	375 / –	1493 / –	24769 / 4153	56064

19	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении HP = 98 %	шт.	56	518,55	2,18	29039	122	3842	24601	57931
					447,77	0,5	25075	28	–	4291	
20	2305-1310-0216	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim717HF, с внутренней резьбой G 1/2", Qmax 0,28 м3/ч, DN 15, Tmax 120 °C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	56	34522		1933232		1933232		2087891
									–	154659	

	3 139 043
Итого	
в том числе	481 209
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 891
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 946 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге	471 613
Накладные расходы, тенге	232 522
Сметная прибыль (8 %), тенге	
	3 139 043
Всего	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	28 251
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	59 228
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 530**
Итого	**3 291 052**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**3 398 011**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	3 397 933

НДС (12 %)	407 752
Итого	**3 805 685**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асыпханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора

Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Форма 2В

Акт №32 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Хозяйственно-питьевой водопровод											
1.2 Выше 0,000											
67	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	90	1336,22	13,91	120260	1252	16960	100014	237896
					1133,87	0,08	102048	7	–	17622	
86	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125	7		875		875		945
87	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45	5		225		225		243
									–	18	
Раздел 2 Система Т3,Т4											
2.1 Ниже 0,000											

91	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	5661		50949		50949		55025
130	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	96	542		52032		52032		56195
	2.2 Выше 0,000								–	4163	
134	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	150	1540,57	16,63	231086	2494	45000	179940	443908
					1223,95	0,13	183592	20	–	32882	
135	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	351	1339,18	13,9	470052	4880	67186	390053	928913
					1133,86	0,08	397986	27	–	68808	
139	2302-0401-0611	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	1287		154440		154440		166795
140	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	137		13152		13152		14204
141	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	82		5904		5904		6376
142	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	36		1728		1728		1866
143	2302-0401-1109	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	67		6432		6432		6947

								–	515	

Раздел 3 Хозяйственно-бытовая канализация

3.2 Выше 0,000

187	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	341	1931,21	3,08	658543	1050	440056	213373	941669
					637,65	0,85	217437	291	–	69753	
188	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	235	1022,26	1,26	240230	295	84733	152182	423805
					660,43	0,37	155202	86	–	31393	
189	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	88	261		22968		22968		24805
190	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	34	320		10880		10880		11750
191	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	43	60		2580		2580		2786
192	2302-0403-0703	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	81	148		11988		11988		12947
193	2302-0601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	108	124		13392		13392		14463
194	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	48	168		8064		8064		8709
195	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	400		4800		4800		5184

196 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	150	556,1	61,53	83415	9229	38548	30174	122676
				237,59	27,1	35638	4065	–	9087	
197 2111-0403-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	165	1609		265485		265485		286724
198 1116-0201-0203	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 98 %	м трубопровода	3	15988	75,67	47964	227	44767	2984	55024
				990	25	2970	75	–	4076	
199 2302-0601-0605	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x100	шт.	3	856		2568		2568		2773
200 2302-0601-0304	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 150	шт.	6	1216		7296		7296		7880
								–	584	
Раздел 4 Ливневая канализация										
201 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	138	1715,63	3,07	236757	424	148338	86351	348957
				637,64	0,86	87995	118	–	25849	
202 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	26	3627,5	63,35	94315	1647	71835	20917	124451

203 1116-0301-0104				801,27	19,65	20833	511	–	9219	
	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1119,33	16,67	6716	100	4684	1928	9336
204 1116-1101-0101				322	5,83	1932	35	–	692	
	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6	71	1	426	6	8	404	896
205 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	6	68,67 20249,5	– 341,17	412 121497	– 2047	– 102345	66 16890	149458
206 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2850,83 1739	21,67	17105 5217	130	– 5217	11071	5634
207 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	400		1200		1200		1296
208 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	16,6	68,49	1,57	1137	26	759	246	1494
209 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	21,2 787	0,24	352 2361	4	– 2361	111	2550
210 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	55	556,09	61,53	30585	3384	14134	11064	44981

				237,58	27,11	13067	1491	–	3332
211 2111-0403-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	60,5	1472		89056		89056	96180
212 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70	542		37940		37940	40975
213 2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	6	155		930		930	1004
214 2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9	320		2880		2880	3110
215 2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	18	168		3024		3024	3266
216 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2156		6468		6468	6985
217 2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	3	2464		7392		7392	7983
								–	591

Итого	**4 689 064**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 236 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 860
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 871 579

Накладные расходы, тенге	1 206 520
Сметная прибыль (8 %), тенге	347 335
Всего	**4 689 064**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	42 202
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	88 475
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**96 395**
Итого	**4 916 136**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**5 075 910**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	5 075 794
НДС (12 %)	609 095
Итого	**5 684 889**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора
Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.
Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор
Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Форма 2В

Акт №33 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-8)
Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт.	108	985,81	–	106468	–	4624	76383	197479
					943	–	101844	–	–	14628	
2	2305-1501-1005	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90 °C, PN 16, DN 20, типа Danfoss(Multikal 302 Dy 20 в комплекте с термопробразователем сопротивления Pt-500 2 шт)	шт.	108	99245		10718460		10718460		11575937

5 1311-0601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных НР = 75 %	м	972	118,24	–	114932	–	1558	85031	215960
				116,64	–	113374	–	–	15997	
6 2900-0000-0005(пл)ТОО Энергетическая компания KZ	Кабель КММ 4х0,35	м	324	192		62208		62208		67185
7 2900-0000-0005(пл)ТОО Энергетическая компания KZ	Кабель КММ 4х0,25	м	648	125		81000		81000		87480
								–	6480	

Итого	**12 144 041**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	215 218
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 867 850
Накладные расходы, тенге	161 414
Сметная прибыль (8 %), тенге	899 559
Всего	**12 144 041**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	109 296
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	229 137
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**249 649**
Итого	**12 732 123**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**13 145 917**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	13 145 614
НДС (12 %)	1 577 474

Итого	**14 723 088**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

_____ **Асылханов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

_____ **Бердаулетов С.К.**

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора

_____ **Каирбеков Р.А.**

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

_____ **Киякбаев О.М.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 82 от 05.12.18г., Доп.согл.№1 от 13.12.18г., доп.согл.№2 от 28.01.19г.
Наименование стройки: "Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 3-х подъездный жилой дом №24/1"
Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом № 24/1

Акт №34 от 20.11.2019г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2019г.
(локальная смета 2-1-6)
Системы связи

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Телефонизация									
		1.2 Изделия установочные и монтажные									
11	1310-0902-1208	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	15	934,07	4,33	14011	65	341	8299	24095
					907	–	13605	–	–	1785	
13	2307-0202-0107	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм/КПЭ-7/	шт.	15	1861		27915		27915		30148
									–	2233	
		1.3 Кабельно-проводниковая продукция, трубы									
24	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % К=3,000;	канало-километр трубопровода	0,081	120037,04	–	9723	–	124	7295	18379

				118506,17	–	9599	–	–	1361	
25	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=3,000;	м	81	128		10368		10368	11197
27	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	96	195,33	2,2	18752	211	1839	12032	33247
					173,98	0,09	16702	9	–	2463	
28	2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	96	34		3264		3264		3525
									–	261	

Раздел 2 Телевидение

2.1 Оборудование

41	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	570	151,25	2,4	86211	1367	19009	47725	144651
					115,5	0,79	65835	450	–	10715	
42	2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,57	88874		50658		50658		54711
									–	4053	

Раздел 3 Домофон

3.0 Подраздел без наименования

57	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	352	291,18	136,39	102496	48011	16328	36971	150624
					108,4	37,48	38157	13192	–	11157	

58 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,352	68331		24053		24053		25977
63 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	190	195,34	2,2	37114	418	3640	23813	65801
				173,98	0,09	33056	17	–	4874	
64 2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	190	45		8550		8550		9234
68 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	81	458,77	32	37160	2592	9903	18266	59860
				304,51	8,69	24665	704	–	4434	
69 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	81	170		13770		13770		14872
								–	1102	

Итого	**646 321**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	201 619
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 664
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 372
- материалы, изделия и конструкции, тенге	189 762
Накладные расходы, тенге	154 401
Сметная прибыль (8 %), тенге	47 875
Всего	**646 321**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 817
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	12 195
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 287**
Итого	**677 620**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**699 643**
Итого с понижающим коэффициентом 0,99997697	699 627
НДС (12 %)	83 955
Итого	**783 582**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
БИН 060140013382

Главный специалист производственного сектора

Асылханов А.М.

Технический надзор
ТОО "Сартобе"
С объемами выполненных работ согласен.
Инженер - эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ74VJE00015161 от 02.02.2016г.
Аттестат № KZ87VJE00014733 от 28.12.2015г.
Аттестат № KZ17VJE00014732 от 28.12.2015г.

Бердаулетов С.К.

Аттестат № KZ48VJE00032798 от 28.11.2017г.
Эксперт технического надзора

Каирбеков Р.А.

Авторский надзор
ТОО "ГидроЭнергоСервис"

Эксперт авторского надзора
лицензия №001488-1 от 14.04.2017г.

Киякбаев О.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ