Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Основание"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»

Справка №3
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				из графы 1							
					Из них						
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_сентябрь_) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	По монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»		304 902 822,00	92 059 459		81 976 366					11 047 135	103 106 594

Заказчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО "Основание"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благсустройства и наружных сетей) (дом №4)»
Наименование объекта - «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благсустройства и наружных сетей) (дом №4)»

АКТ № 3
на общестроительные работы
за сентябрь 2019 года

Составлена в ценах на II квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета. Общестроительные работы АС					
		РАЗДЕЛ 4.Кладка наружных, внутренних стен и прегородок.					
1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.510 мм. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**325,2000**		**23611,84**	**7678570**
		Итого оплата труда:				**3711,87**	**1207099**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**461767**
		Итого материалов:				**18823,75**	**6121485**
		Накладные расходы	%	--		2966,72	964778
		Сметная прибыль	%	8		2126,28	691468
		Сметная стоимость:				**28704,84**	**9334815**
2	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.380 мм. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, основной парапет в т.ч.**	**м3 кладки**	**726,2000**		**23611,84**	**17146917**
		Итого оплата труда:				**3711,87**	**2695558**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**1031166**
		Итого материалов:				**18823,75**	**13669811**
		Накладные расходы	%	--		2966,72	2154433
		Сметная прибыль	%	8		2126,28	1544108
		Сметная стоимость:				**28704,84**	**20845457**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы стен. Заполнение /пенополистерольными/ плитами. Толщина заполнения 100-140 мм	м2 поверхности	1074,0000		566,21	608113
		Итого оплата труда:				562,16	603764
		Итого эксплуатация машин:				7,74	8317
		Накладные расходы	%	--		387,91	416619
		Сметная прибыль	%	8		76,33	81979
		Сметная стоимость:				1030,46	1106710
4	21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	129,0000		9467,89	1221358
		Накладные расходы	%	--		401,44	51786
		Сметная прибыль	%	8		789,55	101851
		Сметная стоимость:				10658,87	1374995
5	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1ПРИМ.	Облицовка т.120 мм. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом	1197,7000		4656,27	5576816
		Итого оплата труда:				956,30	1145358
		Итого эксплуатация машин:				145,90	174744
		Итого материалов:				3589,39	4299015
		Накладные расходы	%	--		703,82	842969
		Сметная прибыль	%	8		428,81	513583
		Сметная стоимость:				5788,90	6933367
6	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки-внутренние стены	м3 кладки	42,4000		20425,64	866047
		Итого оплата труда:				3245,33	137602
		Итого эксплуатация машин:				1561,94	66226
		Итого материалов:				15996,47	678250
		Накладные расходы	%	--		2584,58	109586
		Сметная прибыль	%	8		1840,82	78051
		Сметная стоимость:				24851,03	1053684
7	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, т.380 мм, т.510 мм. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	492,0000		22022,26	10834951
		Итого оплата труда:				3593,17	1767838
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	698614
		Итого материалов:				17352,88	8537615
		Накладные расходы	%	--		2836,47	1395541

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1988,70	978439
		Сметная стоимость:				26847,42	13208932
8	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармировные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом**	**494,0000**		**2962,26**	**1463359**
		Итого оплата труда:				956,30	472411
		Итого эксплуатация машин:				145,90	72074
		Итого материалов:				1895,39	936320
		Накладные расходы	%	--		632,00	312207
		Сметная прибыль	%	8		287,54	142045
		Сметная стоимость:				3881,80	1917611
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**45396130**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				45396130
Материалы -			Тенге				34242496
Всего заработная плата -			Тенге				8029630
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1221358
		Накладные расходы -	Тенге				6247918
		Сметная прибыль -	Тенге				4131524
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				55775572
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10583
		Сметная заработная плата -	Тенге				8029630
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**55775572**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10583
		Сметная заработная плата -	Тенге				8029630
		РАЗДЕЛ 6.Детали армирования стен и прегородок. /АС-24/					
		5-7 этажи					
		Сечение 2-2					
9	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,0817**		**243933,16**	**19923**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**3680**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**112**
		Итого материалов:				**197965,16**	**16168**
		Накладные расходы	%	--		34202,35	2793
		Сметная прибыль	%	8		22250,84	1817
		Сметная стоимость:				**300386,35**	**24533**
10	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**0,0632**		**315552,10**	**19937**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				160842,25	10162
		Итого эксплуатация машин:				852,46	54
		Итого материалов:				154210,74	9743
		Накладные расходы	%	--		94695,46	5983
		Сметная прибыль	%	8		32819,80	2074
		Сметная стоимость:				443067,37	27993
11	21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/**	**шт**	**117,0000**		**41,30**	**4832**
		Накладные расходы	%	--		1,75	205
		Сметная прибыль	%	8		3,44	403
		Сметная стоимость:				46,50	5440
12	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,3703**		**62,70**	**337**
		Итого оплата труда:				28,21	151
		Итого эксплуатация машин:				1,03	6
		Итого материалов:				33,64	181
		Накладные расходы	%	--		18,60	100
		Сметная прибыль	%	8		6,50	35
		Сметная стоимость:				87,80	472
13	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**5,3703**		**102,98**	**553**
		Итого оплата труда:				34,87	187
		Итого эксплуатация машин:				1,63	9
		Итого материалов:				66,82	359
		Накладные расходы	%	--		24,07	129
		Сметная прибыль	%	8		10,16	55
		Сметная стоимость:				137,21	737
14	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /АС-24 п.прим.7/**	**м2 поверхност**	**20,6748**		**1230,29**	**25436**
		Итого оплата труда:				113,57	2348
		Итого эксплуатация машин:				17,05	353
		Итого материалов:				1104,39	22833
		Накладные расходы	%	--		112,30	2322
		Сметная прибыль	%	8		107,41	2221
		Сметная стоимость:				1450,00	29978
		Узел крепления блоков "Экотон"					
		Сечение 2-2					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0637		416552,38	26543
		Итого оплата труда:				39798,05	2536
		Итого эксплуатация машин:				4868,48	310
		Итого материалов:				372770,96	23753
		Накладные расходы	%	--		43424,31	2767
		Сметная прибыль	%	8		36798,13	2345
		Сметная стоимость:				496774,82	31654
16	21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем /6/10х35/	шт	54,0000		41,30	2230
		Накладные расходы	%	--		1,75	95
		Сметная прибыль	%	8		3,44	186
		Сметная стоимость:				46,50	2511
17	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,4162		62,70	340
		Итого оплата труда:				28,21	153
		Итого эксплуатация машин:				1,03	6
		Итого материалов:				33,64	182
		Накладные расходы	%	--		18,60	101
		Сметная прибыль	%	8		6,50	35
		Сметная стоимость:				87,80	476
18	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,4162		102,98	558
		Итого оплата труда:				34,87	189
		Итого эксплуатация машин:				1,63	9
		Итого материалов:				66,82	362
		Накладные расходы	%	--		24,07	130
		Сметная прибыль	%	8		10,16	55
		Сметная стоимость:				137,21	743
19	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0623		243933,16	15192
		Итого оплата труда:				45057,26	2806
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	86
		Итого материалов:				197965,16	12329
		Накладные расходы	%	--		34202,35	2130
		Сметная прибыль	%	8		22250,84	1386
		Сметная стоимость:				300386,35	18708
		Армирование стен 5-7 этажей					

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций /С-4, С-5, С-6, ЗП-1, ЗП-2/	т	7,6855		45968,00	353286
		Итого оплата труда:				45057,26	346286
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	10566
		Накладные расходы	%	--		25808,63	198352
		Сметная прибыль	%	8		5742,13	44131
		Сметная стоимость:				77518,76	595768
21	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	7,6855		13806,12	106107
		Итого оплата труда:				13043,99	100249
		Итого эксплуатация машин:				682,68	5247
		Итого материалов:				275,40	2117
		Накладные расходы	%	--		7179,95	55181
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	12903
		Сметная стоимость:				22664,96	174191
22	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	7,6343		170384,21	1300757
		Накладные расходы	%	--		7224,29	55152
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	108473
		Сметная стоимость:				191817,18	1464381
23	21-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 4 ГОСТ 31938-2012	м	853,8300		41,01	35016
		Накладные расходы	%	--		1,74	1485
		Сметная прибыль	%	8		3,42	2920
		Сметная стоимость:				46,17	39420
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1911044
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1911044
Материалы -			Тенге				88027
Всего заработная плата -			Тенге				468748
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1342835
		Накладные расходы -	Тенге				326924
		Сметная прибыль -	Тенге				179037
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2417006
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				596

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				468748
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2417006**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				596
		Сметная заработная плата -	Тенге				468748
		РАЗДЕЛ 7.Устройство лестниц					
		Лестница Л-2 (АС-51)					
		Марш лестничный ЛМ-1.					
24	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,8500**		**44179,55**	**125912**
		Итого оплата труда:				**10385,41**	**29598**
		Итого эксплуатация машин:				**1775,41**	**5060**
		Итого материалов:				**32384,26**	**92295**
		Накладные расходы	%	--		7123,70	20303
		Сметная прибыль	%	8		4104,26	11697
		Сметная стоимость:				**55407,51**	**157911**
25	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2137**		**13384,15**	**2860**
		Итого оплата труда:				**12340,14**	**2637**
		Итого эксплуатация машин:				**999,13**	**214**
		Итого материалов:				**275,40**	**59**
		Накладные расходы	%	--		6806,22	1455
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	345
		Сметная стоимость:				**21805,59**	**4660**
26	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0124**		**170384,21**	**2106**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	89
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	176
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2371**
27	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0188**		**170384,04**	**3200**
		Накладные расходы	%	--		7224,28	136
		Сметная прибыль	%	8		14208,67	267
		Сметная стоимость:				**191816,99**	**3602**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0569		164684,04	9377
		Накладные расходы	%	--		6982,60	398
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	782
		Сметная стоимость:				185399,97	10557
29	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0054		212755,26	1149
		Накладные расходы	%	--		9020,82	49
		Сметная прибыль	%	8		17742,09	96
		Сметная стоимость:				239518,17	1293
30	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,0907		177996,47	16148
		Накладные расходы	%	--		7547,05	685
		Сметная прибыль	%	8		14843,48	1347
		Сметная стоимость:				200387,00	18179
31	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,0115		173300,39	1996
		НР второго уровня	%	4,24		7347,94	85
		Накладные расходы	%	--		7347,94	85
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	166
		Сметная стоимость:				195100,19	2248
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0180		167296,58	3011
		Накладные расходы	%	--		7093,37	128
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	251
		Сметная стоимость:				188341,15	3390
33	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0261		315552,10	8236
		Итого оплата труда:				160842,25	4198

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**22**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4025**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	2472
		Сметная прибыль	%	8		32819,80	857
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**11564**
34	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**0,6917**		**102,98**	**71**
		Итого оплата труда:				**34,87**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**1**
		Итого материалов:				**66,82**	**46**
		Накладные расходы	%	--		24,07	17
		Сметная прибыль	%	8		10,16	7
		Сметная стоимость:				**137,21**	**95**
		Марш лестничный ЛМ-2.					
35	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,9800**		**44179,55**	**87476**
		Итого оплата труда:				**10385,41**	**20563**
		Итого эксплуатация машин:				**1775,41**	**3515**
		Итого материалов:				**32384,26**	**64121**
		Накладные расходы	%	--		7123,70	14105
		Сметная прибыль	%	8		4104,26	8126
		Сметная стоимость:				**55407,51**	**109707**
36	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2137**		**13384,15**	**2860**
		Итого оплата труда:				**12340,14**	**2637**
		Итого эксплуатация машин:				**999,13**	**214**
		Итого материалов:				**275,40**	**59**
		Накладные расходы	%	--		6806,22	1455
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	345
		Сметная стоимость:				**21805,59**	**4660**
37	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0124**		**170384,21**	**2106**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	89
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	176
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2371**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0188		170384,04	3200
		Накладные расходы	%	--		7224,28	136
		Сметная прибыль	%	8		14208,67	267
		Сметная стоимость:				191816,99	3602
39	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0569		164684,04	9377
		Накладные расходы	%	--		6982,60	398
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	782
		Сметная стоимость:				185399,97	10557
40	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0054		212755,26	1149
		Накладные расходы	%	--		9020,82	49
		Сметная прибыль	%	8		17742,09	96
		Сметная стоимость:				239518,17	1293
41	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,0907		177996,47	16148
		Накладные расходы	%	--		7547,05	685
		Сметная прибыль	%	8		14843,48	1347
		Сметная стоимость:				200387,00	18179
42	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,0115		173300,39	1996
		Накладные расходы	%	--		7347,94	85
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	166
		Сметная стоимость:				195100,19	2248
43	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0180		167296,58	3011
		Накладные расходы	%	--		7093,37	128

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	251
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**3390**
44	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0261**		**315552,10**	**8236**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**4198**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**22**
		Итого материалов:				**154210,74**	**4025**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	2472
		Сметная прибыль	%	8		32819,80	857
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**11564**
45	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**0,6917**		**102,98**	**71**
		Итого оплата труда:				**34,87**	**24**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**1**
		Итого материалов:				**66,82**	**46**
		Накладные расходы	%	--		24,07	17
		Сметная прибыль	%	8		10,16	7
		Сметная стоимость:				**137,21**	**95**
		Марш лестничный ЛМ-3.					
46	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,5900**		**44179,55**	**70245**
		Итого оплата труда:				**10385,41**	**16513**
		Итого эксплуатация машин:				**1775,41**	**2823**
		Итого материалов:				**32384,26**	**51491**
		Накладные расходы	%	--		7123,70	11327
		Сметная прибыль	%	8		4104,26	6526
		Сметная стоимость:				**55407,51**	**88098**
47	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2137**		**13384,15**	**2860**
		Итого оплата труда:				**12340,14**	**2637**
		Итого эксплуатация машин:				**999,13**	**214**
		Итого материалов:				**275,40**	**59**
		Накладные расходы	%	--		6806,22	1455
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	345
		Сметная стоимость:				**21805,59**	**4660**
48	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0124**		**170384,21**	**2106**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	89

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	176
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2371**
49	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0188**		**170384,04**	**3200**
		Накладные расходы	%	--		7224,28	136
		Сметная прибыль	%	8		14208,67	267
		Сметная стоимость:				**191816,99**	**3602**
50	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0569**		**164684,04**	**9377**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	398
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	782
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**10557**
51	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0054**		**212755,26**	**1149**
		Накладные расходы	%	--		9020,82	49
		Сметная прибыль	%	8		17742,09	96
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**1293**
52	**21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0907**		**177996,47**	**16148**
		Накладные расходы	%	--		7547,05	685
		Сметная прибыль	%	8		14843,48	1347
		Сметная стоимость:				**200387,00**	**18179**
53	**21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0115**		**173300,39**	**1996**
		Накладные расходы	%	--		7347,94	85
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	166
		Сметная стоимость:				**195100,19**	**2248**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0180		167296,58	3011
		Накладные расходы	%	--		7093,37	128
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	251
		Сметная стоимость:				188341,15	3390
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0261		315552,10	8236
		Итого оплата труда:				160842,25	4198
		Итого эксплуатация машин:				852,46	22
		Итого материалов:				154210,74	4025
		Накладные расходы	%	--		94695,46	2472
		Сметная прибыль	%	8		32819,80	857
		Сметная стоимость:				443067,37	11564
56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,6917		102,98	71
		Итого оплата труда:				34,87	24
		Итого эксплуатация машин:				1,63	1
		Итого материалов:				66,82	46
		Накладные расходы	%	--		24,07	17
		Сметная прибыль	%	8		10,16	7
		Сметная стоимость:				137,21	95
		Площадки лестничные ПЛ-2					
57	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,9000		33843,89	233523
		Итого оплата труда:				4653,80	32111
		Итого эксплуатация машин:				892,14	6156
		Итого материалов:				28519,88	196787
		Накладные расходы	%	--		3787,77	26136
		Сметная прибыль	%	8		3010,53	20773
		Сметная стоимость:				40642,19	280431
58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1305		13384,15	1747
		Итого оплата труда:				12340,14	1611
		Итого эксплуатация машин:				999,13	130
		Итого материалов:				275,40	36
		Накладные расходы	%	--		6806,22	888
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	211

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				21805,59	2846
59	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,0709		173300,39	12280
		Накладные расходы	%	--		7347,94	521
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	1024
		Сметная стоимость:				195100,19	13825
60	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0114		212755,01	2425
		Накладные расходы	%	--		9020,81	103
		Сметная прибыль	%	8		17742,07	202
		Сметная стоимость:				239517,89	2731
61	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0066		212755,26	1404
		Накладные расходы	%	--		9020,82	60
		Сметная прибыль	%	8		17742,09	117
		Сметная стоимость:				239518,17	1581
62	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0417		167296,58	6971
		Накладные расходы	%	--		7093,37	296
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	581
		Сметная стоимость:				188341,15	7848
63	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка /петля П-1/**	т стальных элементов	0,0032		351375,15	1117
		Итого оплата труда:				155842,18	496
		Итого эксплуатация машин:				9128,17	29
		Итого материалов:				187324,28	596
		Накладные расходы	%	--		115779,69	368
		Сметная прибыль	%	8		37372,39	119
		Сметная стоимость:				504527,23	1604
64	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,0417		62,70	3
		Итого оплата труда:				28,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,03	--
		Итого материалов:				33,64	1
		Накладные расходы	%	--		18,60	1
		Сметная прибыль	%	8		6,50	--
		Сметная стоимость:				87,80	4
65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,0417		102,98	4
		Итого оплата труда:				34,87	1
		Итого эксплуатация машин:				1,63	--
		Итого материалов:				66,82	3
		Накладные расходы	%	--		24,07	1
		Сметная прибыль	%	8		10,16	--
		Сметная стоимость:				137,21	6
		Площадки лестничные ПЛ-3					
66	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,6000		33843,89	223370
		Итого оплата труда:				4653,80	30715
		Итого эксплуатация машин:				892,14	5888
		Итого материалов:				28519,88	188231
		Накладные расходы	%	--		3787,77	24999
		Сметная прибыль	%	8		3010,53	19870
		Сметная стоимость:				40642,19	268238
67	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2427		13384,15	3248
		Итого оплата труда:				12340,14	2995
		Итого эксплуатация машин:				999,13	242
		Итого материалов:				275,40	67
		Накладные расходы	%	--		6806,22	1652
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	392
		Сметная стоимость:				21805,59	5292
68	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0678		173300,39	11750
		Накладные расходы	%	--		7347,94	498
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	980
		Сметная стоимость:				195100,19	13228

1	2	3	4	5	6	7	8
69	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0114		212755,01	2425
		Накладные расходы	%	--		9020,81	103
		Сметная прибыль	%	8		17742,07	202
		Сметная стоимость:				239517,89	2731
70	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0066		212755,26	1404
		Накладные расходы	%	--		9020,82	60
		Сметная прибыль	%	8		17742,09	117
		Сметная стоимость:				239518,17	1581
71	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1569		167296,58	26244
		Накладные расходы	%	--		7093,37	1113
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	2189
		Сметная стоимость:				188341,15	29545
72	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка /петля П-1/**	т стальных элементов	0,0032		351375,15	1117
		Итого оплата труда:				155842,18	496
		Итого эксплуатация машин:				9128,17	29
		Итого материалов:				187324,28	596
		Накладные расходы	%	--		115779,69	368
		Сметная прибыль	%	8		37372,39	119
		Сметная стоимость:				504527,23	1604
73	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,0417		62,70	3
		Итого оплата труда:				28,21	1
		Итого эксплуатация машин:				1,03	--
		Итого материалов:				33,64	1
		Накладные расходы	%	--		18,60	1
		Сметная прибыль	%	8		6,50	--
		Сметная стоимость:				87,80	4
74	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	0,0417		102,98	4
		Итого оплата труда:				34,87	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,63	--
		Итого материалов:				66,82	3
		Накладные расходы	%	--		24,07	1
		Сметная прибыль	%	8		10,16	--
		Сметная стоимость:				137,21	6
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**957138**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				957138
Материалы -			Тенге				606618
Всего заработная плата -			Тенге				155681
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				175866
		Накладные расходы -	Тенге				119434
		Сметная прибыль -	Тенге				86126
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1162698
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				199
		Сметная заработная плата -	Тенге				155681
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1162698**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				199
		Сметная заработная плата -	Тенге				155681
		РАЗДЕЛ 10.Перемычки					
75	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**175,0000**		**314,32**	**55005**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**26695**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**26162**
		Итого материалов:				**49,23**	**8615**
		Накладные расходы	%	--		112,07	19613
		Сметная прибыль	%	8		34,11	5969
		Сметная стоимость:				**460,50**	**80588**
76	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**75,0000**		**1439,52**	**107964**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**61544**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**57508**
		Итого материалов:				**37,77**	**2833**
		Накладные расходы	%	--		592,23	44417
		Сметная прибыль	%	8		162,54	12191
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**164572**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	21,5700		74872,51	1615000
		Накладные расходы	%	--		3174,59	68476
		Сметная прибыль	%	8		6243,77	134678
		Сметная стоимость:				84290,87	1818154
78	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,2600		39250,40	88706
		Итого оплата труда:				29491,65	66651
		Итого эксплуатация машин:				4720,01	10667
		Итого материалов:				5915,26	13368
		Накладные расходы	%	--		20755,06	46906
		Сметная прибыль	%	8		4800,44	10849
		Сметная стоимость:				64805,89	146461
79	21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	2,0100		182785,37	367399
		Накладные расходы	%	--		7750,10	15578
		Сметная прибыль	%	8		15242,84	30638
		Сметная стоимость:				205778,31	413614
80	21-050201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Прокат угловой неравнополочный, толщина /9/-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,2500		174586,61	43647
		Накладные расходы	%	--		7402,47	1851
		Сметная прибыль	%	8		14559,13	3640
		Сметная стоимость:				196548,21	49137
81	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,8000		62,70	4628
		Итого оплата труда:				28,21	2082
		Итого эксплуатация машин:				1,03	76
		Итого материалов:				33,64	2483
		Накладные расходы	%	--		18,60	1372
		Сметная прибыль	%	8		6,50	480
		Сметная стоимость:				87,80	6480
82	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	73,8000		102,98	7600
		Итого оплата труда:				34,87	2574

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**120**
		Итого материалов:				**66,82**	**4931**
		Накладные расходы	%	--		24,07	1776
		Сметная прибыль	%	8		10,16	750
		Сметная стоимость:				**137,21**	**10126**
83	**11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /перемычка Прм-1/**	**т стальных элементов**	**0,2100**		**404134,35**	**84868**
		Итого оплата труда:				**29491,65**	**6193**
		Итого эксплуатация машин:				**4720,01**	**991**
		Итого материалов:				**370799,21**	**77868**
		Накладные расходы	%	--		36226,14	7607
		Сметная прибыль	%	8		35228,84	7398
		Сметная стоимость:				**475589,32**	**99874**
84	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**9,1000**		**102,98**	**937**
		Итого оплата труда:				**34,87**	**317**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**15**
		Итого материалов:				**66,82**	**608**
		Накладные расходы	%	--		24,07	219
		Сметная прибыль	%	8		10,16	92
		Сметная стоимость:				**137,21**	**1249**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2375754**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2375754
Материалы -			Тенге				110706
Всего заработная плата -			Тенге				166057
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				411045
Местные материалы -			Тенге				1615000
		Накладные расходы -	Тенге				207816
		Сметная прибыль -	Тенге				206686
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2790255
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196
		Сметная заработная плата -	Тенге				166057
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2790255**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				196
		Сметная заработная плата -	Тенге				166057

РАЗДЕЛ 11.Плиты покрытия

Плиты покрытия 4 этажей.

1	2	3	4	5	6	7	8
85	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных	3,0000		3195,10	9585
		Итого оплата труда:				1583,08	4749
		Итого эксплуатация машин:				582,60	1748
		Итого материалов:				1168,63	3506
		Накладные расходы	%	--		1160,25	3481
		Сметная прибыль	%	8		348,43	1045
		Сметная стоимость:				4703,78	14111
86	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до /и более/ 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных	67,0000		4843,24	324497
		Итого оплата труда:				2449,43	164112
		Итого эксплуатация машин:				782,73	52443
		Итого материалов:				1800,30	120620
		Накладные расходы	%	--		1790,94	119993
		Сметная прибыль	%	8		530,73	35559
		Сметная стоимость:				7164,92	480049
87	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	571,1535		5749,52	3283859
		Накладные расходы	%	--		243,78	139236
		Сметная прибыль	%	8		479,46	273848
		Сметная стоимость:				6472,76	3696942
		Монолитный участок Ум-1					
88	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,9300		34706,47	32277
		Итого оплата труда:				6689,88	6222
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	1490
		Итого материалов:				26776,75	24902
		Накладные расходы	%	--		4853,72	4514
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	2943
		Сметная стоимость:				42725,01	39734
89	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1430		13806,12	1974
		Итого оплата труда:				13043,99	1865
		Итого эксплуатация машин:				682,68	98
		Итого материалов:				275,40	39
		Накладные расходы	%	--		7179,95	1027

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	240
		Сметная стоимость:				22664,96	3241
90	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,0066		173559,47	1146
		Накладные расходы	%	--		7358,92	49
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	96
		Сметная стоимость:				195391,86	1291
91	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1364		167296,58	22819
		Накладные расходы	%	--		7093,37	968
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	1903
		Сметная стоимость:				188341,15	25689
		Монолитный участок Ум-2					
92	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,5700		34706,47	19783
		Итого оплата труда:				6689,88	3813
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	913
		Итого материалов:				26776,75	15263
		Накладные расходы	%	--		4853,72	2767
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	1804
		Сметная стоимость:				42725,01	24353
93	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0704		13806,12	972
		Итого оплата труда:				13043,99	918
		Итого эксплуатация машин:				682,68	48
		Итого материалов:				275,40	19
		Накладные расходы	%	--		7179,95	505
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	118
		Сметная стоимость:				22664,96	1595
94	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,0033		173559,47	564
		Накладные расходы	%	--		7358,92	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	47
		Сметная стоимость:				**195391,86**	**635**
95	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0671**		**167296,58**	**11231**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	476
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	937
		Сметная стоимость:				188341,15	**12644**
		Монолитный участок Ум-3					
96	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,5100**		**34706,47**	**17700**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**3412**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**817**
		Итого материалов:				**26776,75**	**13656**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	2475
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	1614
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**21790**
97	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0514**		**13806,12**	**710**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**670**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**35**
		Итого материалов:				**275,40**	**14**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	369
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	86
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**1165**
98	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0024**		**173559,47**	**412**
		Накладные расходы	%	--		7358,92	17
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	34
		Сметная стоимость:				**195391,86**	**464**
99	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0490**		**167296,58**	**8200**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	348

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	684
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**9232**
		Монолитный участок Ум-4					
100	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,7500**		**34706,47**	**26030**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**5017**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**1201**
		Итого материалов:				**26776,75**	**20083**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	3640
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	2374
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**32044**
101	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0704**		**13806,12**	**972**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**918**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**48**
		Итого материалов:				**275,40**	**19**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	505
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	118
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**1595**
102	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0033**		**173559,47**	**564**
		Накладные расходы	%	--		7358,92	24
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	47
		Сметная стоимость:				**195391,86**	**635**
103	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0671**		**167296,58**	**11231**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	476
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	937
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**12644**
		Монолитный участок Ум-5					
104	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,4900**		**34706,47**	**86419**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**16658**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**3988**
		Итого материалов:				**26776,75**	**66674**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	12086
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	7880
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**106385**
105	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2793**		**13806,12**	**3856**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**3643**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**191**
		Итого материалов:				**275,40**	**77**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	2005
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	469
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**6330**
106	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0410**		**170384,21**	**6993**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	296
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	583
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**7872**
107	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2383**		**167296,58**	**39860**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	1690
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	3324
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**44874**
		Монолитный участок Ум-6					
108	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,8900**		**34706,47**	**65595**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**12644**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**3027**
		Итого материалов:				**26776,75**	**50608**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	9174
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	5982
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**80750**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5284		13384,15	7072
		Итого оплата труда:				12340,14	6520
		Итого эксплуатация машин:				999,13	528
		Итого материалов:				275,40	146
		Накладные расходы	%	--		6806,22	3596
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	853
		Сметная стоимость:				21805,59	11522
110	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2993		10894,61	3261
		Итого оплата труда:				10154,18	3039
		Итого эксплуатация машин:				649,45	194
		Итого материалов:				275,40	82
		Накладные расходы	%	--		5595,52	1675
		Сметная прибыль	%	8		1319,21	395
		Сметная стоимость:				17809,35	5330
111	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4307		170384,21	73386
		Накладные расходы	%	--		7224,29	3112
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	6120
		Сметная стоимость:				191817,18	82618
112	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0977		164684,04	16086
		Накладные расходы	%	--		6982,60	682
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	1341
		Сметная стоимость:				185399,97	18110
113	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2993		163173,15	48834
		Накладные расходы	%	--		6918,54	2071
		Сметная прибыль	%	8		13607,34	4072
		Сметная стоимость:				183699,03	54977

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,5468**		**8893,36**	**4863**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**1192**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**643**
		Итого материалов:				**5830,90**	**3189**
		Накладные расходы	%	--		1658,26	907
		Сметная прибыль	%	8		844,13	462
		Сметная стоимость:				**11395,75**	**6232**
		Монолитный участок Ум-7					
115	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,5200**		**34706,47**	**87460**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**16859**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**4036**
		Итого материалов:				**26776,75**	**67477**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	12231
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	7975
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**107667**
116	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1423**		**13806,12**	**1964**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**1856**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**97**
		Итого материалов:				**275,40**	**39**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	1021
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	239
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**3224**
117	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1423**		**166976,95**	**23754**
		Накладные расходы	%	--		7079,82	1007
		Сметная прибыль	%	8		13924,54	1981
		Сметная стоимость:				**187981,31**	**26742**
118	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**1,6389**		**8893,36**	**14576**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**3572**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**1926**
		Итого материалов:				**5830,90**	**9556**
		Накладные расходы	%	--		1658,26	2718

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		844,13	1383
		Сметная стоимость:				**11395,75**	**18677**
119	**11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,6912**		**306719,23**	**212004**
		Итого оплата труда:				**29491,65**	**20385**
		Итого эксплуатация машин:				**4720,01**	**3262**
		Итого материалов:				**273384,09**	**188963**
		Накладные расходы	%	--		32095,74	22185
		Сметная прибыль	%	8		27105,20	18735
		Сметная стоимость:				**365920,16**	**252924**
120	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**24,1920**		**62,70**	**1517**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**682**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**25**
		Итого материалов:				**33,64**	**814**
		Накладные расходы	%	--		18,60	450
		Сметная прибыль	%	8		6,50	157
		Сметная стоимость:				**87,80**	**2124**
121	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**24,1920**		**102,98**	**2491**
		Итого оплата труда:				**34,87**	**844**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**39**
		Итого материалов:				**66,82**	**1616**
		Накладные расходы	%	--		24,07	582
		Сметная прибыль	%	8		10,16	246
		Сметная стоимость:				**137,21**	**3319**
		Монолитный участок Ум-8					
122	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**6,6600**		**34706,47**	**231145**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**44555**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**10668**
		Итого материалов:				**26776,75**	**178333**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	32326
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	21078
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**284549**
123	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,4167**		**13806,12**	**5753**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**5436**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**284**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**275,40**	**115**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	2992
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	700
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**9445**
124	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0192**		**173559,47**	**3340**
		Накладные расходы	%	--		7358,92	142
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	279
		Сметная стоимость:				**195391,86**	**3761**
125	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3975**		**167296,58**	**66495**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	2819
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	5545
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**74860**
		Плиты покрытия 5-7 этажей.					
126	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**9,0000**		**3195,10**	**28756**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**14248**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**5243**
		Итого материалов:				**1168,63**	**10518**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	10442
		Сметная прибыль	%	8		348,43	3136
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**42334**
127	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до /и более/ 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**201,0000**		**4843,24**	**973491**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**492335**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**157329**
		Итого материалов:				**1800,30**	**361861**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	359979
		Сметная прибыль	%	8		530,73	106678
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**1440148**
128	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1634,6800**		**5749,52**	**9398625**
		Накладные расходы	%	--		243,78	398502

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		479,46	783770
		Сметная стоимость:				**6472,76**	**10580897**
		Монолитный участок Ум-1					
129	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,9300**		**34706,47**	**32277**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**6222**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**1490**
		Итого материалов:				**26776,75**	**24902**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	4514
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	2943
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**39734**
130	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1430**		**13806,12**	**1974**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**1865**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**98**
		Итого материалов:				**275,40**	**39**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	1027
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	240
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**3241**
131	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0066**		**173559,47**	**1146**
		Накладные расходы	%	--		7358,92	49
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	96
		Сметная стоимость:				**195391,86**	**1291**
132	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1364**		**167296,58**	**22819**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	968
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	1903
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**25689**
		Монолитный участок Ум-2					
133	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,5700**		**34706,47**	**19783**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**3813**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**913**
		Итого материалов:				**26776,75**	**15263**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	2767
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	1804
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**24353**
134	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0704**		**13806,12**	**972**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**918**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**48**
		Итого материалов:				**275,40**	**19**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	505
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	118
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**1595**
135	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0033**		**173559,47**	**564**
		Накладные расходы	%	--		7358,92	24
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	47
		Сметная стоимость:				**195391,86**	**635**
136	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0671**		**167296,58**	**11231**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	476
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	937
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**12644**
		Монолитный участок Ум-3					
137	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,5100**		**34706,47**	**17700**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**3412**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**817**
		Итого материалов:				**26776,75**	**13656**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	2475
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	1614
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**21790**

1	2	3	4	5	6	7	8
138	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0514		13806,12	710
		Итого оплата труда:				13043,99	670
		Итого эксплуатация машин:				682,68	35
		Итого материалов:				275,40	14
		Накладные расходы	%	--		7179,95	369
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	86
		Сметная стоимость:				22664,96	1165
139	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,0024		173559,47	412
		Накладные расходы	%	--		7358,92	17
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	34
		Сметная стоимость:				195391,86	464
140	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0490		167296,58	8200
		Накладные расходы	%	--		7093,37	348
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	684
		Сметная стоимость:				188341,15	9232
		Монолитный участок Ум-4					
141	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,7500		34706,47	26030
		Итого оплата труда:				6689,88	5017
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	1201
		Итого материалов:				26776,75	20083
		Накладные расходы	%	--		4853,72	3640
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	2374
		Сметная стоимость:				42725,01	32044
142	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0704		13806,12	972
		Итого оплата труда:				13043,99	918
		Итого эксплуатация машин:				682,68	48
		Итого материалов:				275,40	19
		Накладные расходы	%	--		7179,95	505

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	118
		Сметная стоимость:				22664,96	1595
143	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,0033		173559,47	564
		Накладные расходы	%	--		7358,92	24
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	47
		Сметная стоимость:				195391,86	635
144	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0671		167296,58	11231
		Накладные расходы	%	--		7093,37	476
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	937
		Сметная стоимость:				188341,15	12644
		Монолитный участок Ум-5					
145	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	2,4900		34706,47	86419
		Итого оплата труда:				6689,88	16658
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	3988
		Итого материалов:				26776,75	66674
		Накладные расходы	%	--		4853,72	12086
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	7880
		Сметная стоимость:				42725,01	106385
146	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,2793		13806,12	3856
		Итого оплата труда:				13043,99	3643
		Итого эксплуатация машин:				682,68	191
		Итого материалов:				275,40	77
		Накладные расходы	%	--		7179,95	2005
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	469
		Сметная стоимость:				22664,96	6330
147	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0410		170384,21	6993
		Накладные расходы	%	--		7224,29	296
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	583

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				191817,18	7872
148	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2383		167296,58	39860
		Накладные расходы	%	--		7093,37	1690
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	3324
		Сметная стоимость:				188341,15	44874
		Монолитный участок Ум-6					
149	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,8900		34706,47	65595
		Итого оплата труда:				6689,88	12644
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	3027
		Итого материалов:				26776,75	50608
		Накладные расходы	%	--		4853,72	9174
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	5982
		Сметная стоимость:				42725,01	80750
150	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5284		13384,15	7072
		Итого оплата труда:				12340,14	6520
		Итого эксплуатация машин:				999,13	528
		Итого материалов:				275,40	146
		Накладные расходы	%	--		6806,22	3596
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	853
		Сметная стоимость:				21805,59	11522
151	11-060301-0702 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2993		10894,61	3261
		Итого оплата труда:				10154,18	3039
		Итого эксплуатация машин:				649,45	194
		Итого материалов:				275,40	82
		Накладные расходы	%	--		5595,52	1675
		Сметная прибыль	%	8		1319,21	395
		Сметная стоимость:				17809,35	5330
152	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4307		170384,21	73386

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7224,29	3112
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	6120
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**82618**
153	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0977**		**164684,04**	**16086**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	682
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	1341
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**18110**
154	**21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2993**		**163173,15**	**48834**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	2071
		Сметная прибыль	%	8		13607,34	4072
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**54977**
155	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,5468**		**8893,36**	**4863**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**1192**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**643**
		Итого материалов:				**5830,90**	**3189**
		Накладные расходы	%	--		1658,26	907
		Сметная прибыль	%	8		844,13	462
		Сметная стоимость:				**11395,75**	**6232**
		Монолитный участок Ум-7					
156	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,5200**		**34706,47**	**87460**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**16859**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**4036**
		Итого материалов:				**26776,75**	**67477**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	12231
		Сметная прибыль	%	8		3154,82	7975
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**107667**
157	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1423**		**13806,12**	**1964**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**1856**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**97**
		Итого материалов:				**275,40**	**39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7179,95	1021
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	239
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**3224**
158	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1423**		**166976,95**	**23754**
		Накладные расходы	%	--		7079,82	1007
		Сметная прибыль	%	8		13924,54	1981
		Сметная стоимость:				**187981,31**	**26742**
159	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**1,6389**		**8893,36**	**14576**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**3572**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**1926**
		Итого материалов:				**5830,90**	**9556**
		Накладные расходы	%	--		1658,26	2718
		Сметная прибыль	%	8		844,13	1383
		Сметная стоимость:				**11395,75**	**18677**
160	**11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,6912**		**306719,23**	**212004**
		Итого оплата труда:				**29491,65**	**20385**
		Итого эксплуатация машин:				**4720,01**	**3262**
		Итого материалов:				**273384,09**	**188963**
		Накладные расходы	%	--		32095,74	22185
		Сметная прибыль	%	8		27105,20	18735
		Сметная стоимость:				**365920,16**	**252924**
161	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**24,1920**		**62,70**	**1517**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**682**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**25**
		Итого материалов:				**33,64**	**814**
		Накладные расходы	%	--		18,60	450
		Сметная прибыль	%	8		6,50	157
		Сметная стоимость:				**87,80**	**2124**
162	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**24,1920**		**102,98**	**2491**
		Итого оплата труда:				**34,87**	**844**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**39**
		Итого материалов:				**66,82**	**1616**
		Накладные расходы	%	--		24,07	582

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		10,16	246
		Сметная стоимость:				**137,21**	**3319**
		Монолитный участок Ум-8					
163	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,4700**		**34706,47**	**51019**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**9834**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**2355**
		Итого материалов:				**26776,75**	**39362**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	7135
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	4652
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**62806**
164	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,4167**		**13806,12**	**5753**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**5436**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**284**
		Итого материалов:				**275,40**	**115**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	2992
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	700
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**9445**
165	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0192**		**173559,47**	**3340**
		Накладные расходы	%	--		7358,92	142
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	279
		Сметная стоимость:				**195391,86**	**3761**
166	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3975**		**167296,58**	**66495**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	2819
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	5545
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**74860**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**16165310**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				16165310
	Материалы -		Тенге				1640906
	Всего заработная плата -		Тенге				962160
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				669835

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				12682484
		Накладные расходы -	Тенге				1274343
		Сметная прибыль -	Тенге				1395172
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				18834826
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1157
		Сметная заработная плата -	Тенге				962160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**18834826**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1157
		Сметная заработная плата -	Тенге				962160
		РАЗДЕЛ 14.Арматурный пояс над 5,7 этажами					
167	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**2,9533**		**45968,00**	**135757**
		Итого оплата труда:				45057,26	133068
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	4060
		Накладные расходы	%	--		25808,63	76221
		Сметная прибыль	%	8		5742,13	16958
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**228936**
168	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**2,9533**		**13806,12**	**40774**
		Итого оплата труда:				13043,99	38523
		Итого эксплуатация машин:				682,68	2016
		Итого материалов:				275,40	813
		Накладные расходы	%	--		7179,95	21205
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	4958
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**66936**
169	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,9029**		**164732,55**	**478202**
		Накладные расходы	%	--		6984,66	20276
		Сметная прибыль	%	8		13737,38	39878
		Сметная стоимость:				**185454,59**	**538356**
170	**21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0504**		**177996,47**	**8971**
		Накладные расходы	%	--		7547,05	380
		Сметная прибыль	%	8		14843,48	748

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**200387,00**	**10100**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**663704**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				663704
	Материалы -		Тенге				813
	Всего заработная плата -		Тенге				171590
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				487173
		Накладные расходы -	Тенге				118081
		Сметная прибыль -	Тенге				62543
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				844328
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				219
		Сметная заработная плата -	Тенге				171590
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**844328**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				219
		Сметная заработная плата -	Тенге				171590
		РАЗДЕЛ 15.Связевые сетки над 2,4,7,9, тех. этажами					
171	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0,5152**		**238626,10**	**122941**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**23214**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**708**
		Итого материалов:				**192658,10**	**99258**
		Накладные расходы	%	--		33977,33	17505
		Сметная прибыль	%	8		21808,27	11236
		Сметная стоимость:				**294411,71**	**151681**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				**122941**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				122941
	Материалы -		Тенге				99258
	Всего заработная плата -		Тенге				23214
		Накладные расходы -	Тенге				17505
		Сметная прибыль -	Тенге				11236
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				151681
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				23214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**151681**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				23214
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**67592020**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				9265456
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2932144
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				711624
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				55394420
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				5224598
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				72816618
	Накладные расходы II уровня		Тенге				3087425
	ИТОГО:		Тенге				75904043
	Сметная прибыль		Тенге				6072323
	ИТОГО по смете:		Тенге				**81976366**
	ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,123		**Тенге**				**92 059 459**
	НДС, 12 %:		**Тенге**				**11 047 135**
	ИТОГО с НДС:		**Тенге**				**103 106 594**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: