Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Основание"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»

Справка №1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные паботы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»	101 354 848,00	90 495 400		80 583 615					10 859 448	101 354 848

Заказчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Основание" Тимофеев С.П., БИН 950440000566
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО "Основание"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»
Наименование объекта - «Многоквартирный жилой комплекс в границах улиц Жабаева-Крылова-Горького-Парфирьева в г. Петропавловске СКО (без благоустройства и наружных сетей) (дом №4)»

АКТ № 1
на общестроительные работы
за июль 2019 года

Составлена в ценах на II квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета. Общестроительные работы АС					
		РАЗДЕЛ 1.Свайный фундамент					
		Сваи С 8-30					
1	11-050101-0104 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 8 м /В25, W6, F75/. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2**	м3 железобето	362,0800		20475,10	7413625
		Итого оплата труда:				6098,09	2207997
		Итого эксплуатация машин:				16848,99	6100682
		Итого материалов:				108,35	39233
		Накладные расходы	%	--		4599,50	1665386
		Сметная прибыль	%	8		2005,97	726321
		Сметная стоимость:				27080,57	9805332
2	21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной /8/ м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	м	3968,0000		3993,41	15845851
		Накладные расходы	%	--		169,32	671864
		Сметная прибыль	%	8		333,02	1321417
		Сметная стоимость:				4495,75	17839132
3	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	496,0000		2299,22	1140412
		Итого оплата труда:				1578,11	782742
		Итого эксплуатация машин:				1231,49	610819
		Итого материалов:				39,59	19637

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1063,11	527304
		Сметная прибыль	%	8		268,99	133417
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**1801133**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**24399888**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				24399888
	Материалы -		Тенге				58870
	Всего заработная плата -		Тенге				2990738
	Местные материалы -		Тенге				15845851
		Накладные расходы -	Тенге				2864554
		Сметная прибыль -	Тенге				2181155
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				29445598
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3231
		Сметная заработная плата -	Тенге				2990738
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**29445598**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3231
		Сметная заработная плата -	Тенге				2990738
		РАЗДЕЛ 2.Монолитный ростверк					
4	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**50,7967**		**4478,99**	**227518**
		Итого оплата труда:				**1094,15**	**55579**
		Итого эксплуатация машин:				**1160,89**	**58969**
		Итого материалов:				**2698,41**	**137070**
		Накладные расходы	%	--		769,31	39078
		Сметная прибыль	%	8		419,86	21328
		Сметная стоимость:				**5668,16**	**287924**
5	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит /пенополистерольных/. Устройство, т.100 мм**	**м2 изолируемой**	**42,2438**		**3005,46**	**126962**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**9136**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**851**
		Итого материалов:				**2778,83**	**117389**
		Накладные расходы	%	--		264,72	11183
		Сметная прибыль	%	8		261,61	11052
		Сметная стоимость:				**3531,80**	**149197**
6	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**20,7870**		**5411,86**	**112496**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**64717**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**25615**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1333,24	27714
		Накладные расходы	%	--		1803,46	37488
		Сметная прибыль	%	8		577,23	11999
		Сметная стоимость:				7792,54	161983
7	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	214,2130		5411,86	1159290
		Итого оплата труда:				3113,34	666918
		Итого эксплуатация машин:				1232,24	263962
		Итого материалов:				1333,24	285598
		Накладные расходы	%	--		1803,46	386324
		Сметная прибыль	%	8		577,23	123649
		Сметная стоимость:				7792,54	1669263
8	21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010,сульфатостойкий W6, F75	м3	238,5250		25555,76	6095687
		Накладные расходы	%	--		1083,56	258457
		Сметная прибыль	%	8		2131,15	508332
		Сметная стоимость:				28770,47	6862475
9	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,0145		13384,15	174188
		Итого оплата труда:				12340,14	160601
		Итого эксплуатация машин:				999,13	13003
		Итого материалов:				275,40	3584
		Накладные расходы	%	--		6806,22	88580
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	21021
		Сметная стоимость:				21805,59	283790
10	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	5,7254		10894,61	62376
		Итого оплата труда:				10154,18	58137
		Итого эксплуатация машин:				649,45	3718
		Итого материалов:				275,40	1577
		Накладные расходы	%	--		5595,52	32037
		Сметная прибыль	%	8		1319,21	7553
		Сметная стоимость:				17809,35	101966

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,4586**		**170384,21**	**248514**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	10537
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	20724
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**279775**
12	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,1239**		**167296,58**	**355328**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	15066
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	29632
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**400025**
13	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,6890**		**166976,95**	**449003**
		Накладные расходы	%	--		7079,82	19038
		Сметная прибыль	%	8		13924,54	37443
		Сметная стоимость:				**187981,31**	**505484**
14	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**5,1303**		**164684,04**	**844875**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	35823
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	70456
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**951154**
15	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6128**		**164431,06**	**265188**
		Накладные расходы	%	--		6971,88	11244
		Сметная прибыль	%	8		13712,23	22115
		Сметная стоимость:				**185115,17**	**298546**
16	**21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,7254**		**163173,15**	**934238**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	39612

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13607,34	77908
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**1051758**
17	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**273,1740**		**728,07**	**198891**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**49678**
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**3110**
		Итого материалов:				**536,55**	**146572**
		Накладные расходы	%	--		127,17	34739
		Сметная прибыль	%	8		68,42	18690
		Сметная стоимость:				**923,66**	**252321**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11254555**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11254555
Материалы -			Тенге				719504
Всего заработная плата -			Тенге				1064767
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3097146
Местные материалы -			Тенге				6095687
		Накладные расходы -	Тенге				1019205
		Сметная прибыль -	Тенге				981901
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13255661
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1327
		Сметная заработная плата -	Тенге				1064767
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13255661**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1327
		Сметная заработная плата -	Тенге				1064767
		РАЗДЕЛ 3.ФБС					
18	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	**м2 поверхност**	**113,8225**		**775,64**	**88285**
		Итого оплата труда:				**294,19**	**33486**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**820**
		Итого материалов:				**477,68**	**54371**
		Накладные расходы	%	--		188,67	21475
		Сметная прибыль	%	8		77,14	8781
		Сметная стоимость:				**1041,46**	**118541**
19	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**362,0000**		**1235,57**	**447276**
		Итого оплата труда:				**567,65**	**205488**
		Итого эксплуатация машин:				**539,21**	**195193**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**324,59**	**117502**
		Накладные расходы	%	--		419,84	151983
		Сметная прибыль	%	8		132,43	47941
		Сметная стоимость:				**1787,85**	**647200**
20	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**387,0000**		**1756,28**	**679682**
		Итого оплата труда:				**797,63**	**308684**
		Итого эксплуатация машин:				**756,74**	**292860**
		Итого материалов:				**477,81**	**184913**
		Накладные расходы	%	--		590,80	228639
		Сметная прибыль	%	8		187,77	72666
		Сметная стоимость:				**2534,85**	**980987**
21	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**15,0000**		**2629,69**	**39445**
		Итого оплата труда:				**1191,06**	**17866**
		Итого эксплуатация машин:				**1197,72**	**17966**
		Итого материалов:				**682,11**	**10232**
		Накладные расходы	%	--		882,51	13238
		Сметная прибыль	%	8		280,98	4215
		Сметная стоимость:				**3793,17**	**56898**
22	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**143,0000**		**3711,82**	**530790**
		Итого оплата труда:				**1623,27**	**232128**
		Итого эксплуатация машин:				**1793,46**	**256465**
		Итого материалов:				**974,02**	**139285**
		Накладные расходы	%	--		1208,18	172769
		Сметная прибыль	%	8		393,60	56285
		Сметная стоимость:				**5313,59**	**759844**
23	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78, сульфатостойкие W6**	**м3**	**100,4180**		**24955,04**	**2505935**
		Накладные расходы	%	--		1058,09	106252
		Сметная прибыль	%	8		2081,05	208975
		Сметная стоимость:				**28094,18**	**2821162**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78, сульфатостойкие W6**	**м3**	**69,0840**		**24804,03**	**1713562**
		Накладные расходы	%	--		1051,69	72655
		Сметная прибыль	%	8		2068,46	142897
		Сметная стоимость:				**27924,18**	**1929114**
25	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78, сульфатостойкие W6**	**м3**	**105,2420**		**24141,66**	**2540717**
		Накладные расходы	%	--		1023,61	107726
		Сметная прибыль	%	8		2013,22	211875
		Сметная стоимость:				**27178,49**	**2860319**
26	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Монолитные заделки. Устройство**	**м3**	**17,0000**		**3970,83**	**67504**
		Итого оплата труда:				**2590,97**	**44046**
		Итого эксплуатация машин:				**771,83**	**13121**
		Итого материалов:				**809,04**	**13754**
		Накладные расходы	%	--		1478,26	25130
		Сметная прибыль	%	8		435,93	7411
		Сметная стоимость:				**5885,02**	**100045**
27	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010, W6**	**м3**	**17,3400**		**24631,93**	**427118**
		Накладные расходы	%	--		1044,39	18110
		Сметная прибыль	%	8		2054,11	35618
		Сметная стоимость:				**27730,43**	**480846**
28	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,5376**		**45968,00**	**24710**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**24221**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**739**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	13873
		Сметная прибыль	%	8		5742,13	3087
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**41670**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5129		170384,21	87388
		Накладные расходы	%	--		7224,29	3705
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	7287
		Сметная стоимость:				191817,18	98381
30	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0247		164431,06	4055
		Накладные расходы	%	--		6971,88	172
		Сметная прибыль	%	8		13712,23	338
		Сметная стоимость:				185115,17	4565
31	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /Гидроизол/	м2 поверхности	113,8225		2069,80	235590
		Итого оплата труда:				159,00	18098
		Итого эксплуатация машин:				26,22	2984
		Итого материалов:				1890,59	215192
		Накладные расходы	%	--		171,96	19573
		Сметная прибыль	%	8		179,34	20413
		Сметная стоимость:				2421,10	275576
32	11-120101-0212 РСНБ РК 2015	/Гидроизоляция двухслойная/ из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /огрунтовка в том числе/	м2 кровли	308,7000		1578,07	487150
		Итого оплата труда:				99,79	30806
		Итого эксплуатация машин:				10,05	3101
		Итого материалов:				1471,41	454224
		Накладные расходы	%	--		125,58	38767
		Сметная прибыль	%	8		136,29	42073
		Сметная стоимость:				1839,94	567990
33	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме, т.80 мм	м3 изоляции	16,9664		46042,24	781171
		Итого оплата труда:				16139,32	273826
		Итого эксплуатация машин:				805,74	13671
		Итого материалов:				29389,35	498631
		Накладные расходы	%	--		11255,66	190968
		Сметная прибыль	%	8		4583,83	77771
		Сметная стоимость:				61881,73	1049910

1	2	3	4	5	6	7	8
34	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкци	16,0000		314,32	5029
		Итого оплата труда:				152,54	2441
		Итого эксплуатация машин:				149,50	2392
		Итого материалов:				49,23	788
		Накладные расходы	%	--		112,07	1793
		Сметная прибыль	%	8		34,11	546
		Сметная стоимость:				460,50	7368
35	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,3090		74872,51	98008
		Накладные расходы	%	--		3174,59	4156
		Сметная прибыль	%	8		6243,77	8173
		Сметная стоимость:				84290,87	110337
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				10763416
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10763416
Материалы -			Тенге				1688892
Всего заработная плата -			Тенге				1191090
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				91443
Местные материалы -			Тенге				7285340
		Накладные расходы -	Тенге				1190984
		Сметная прибыль -	Тенге				956352
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12910752
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1410
		Сметная заработная плата -	Тенге				1191090
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12910752
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1410
		Сметная заработная плата -	Тенге				1191090
		РАЗДЕЛ 4.Кладка наружных, внутренних стен и прегородок.					
36	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.510 мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	81,3000		23611,84	1919642
		Итого оплата труда:				3711,87	301775
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	115442
		Итого материалов:				18823,75	1530371

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2966,72	241194
		Сметная прибыль	%	8		2126,28	172867
		Сметная стоимость:				**28704,84**	**2333704**
37	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.380 мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9, основной парапет в т.ч.**	**м3 кладки**	**135,0000**		**23611,84**	**3187598**
		Итого оплата труда:				**3711,87**	**501102**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**191693**
		Итого материалов:				**18823,75**	**2541207**
		Накладные расходы	%	--		2966,72	400507
		Сметная прибыль	%	8		2126,28	287048
		Сметная стоимость:				**28704,84**	**3875154**
38	**11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение /пенополистерольными/ плитами. Толщина заполнения 100-140 мм**	**м2 поверхности**	**358,0000**		**566,21**	**202704**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**201255**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**2772**
		Накладные расходы	%	--		387,91	138873
		Сметная прибыль	%	8		76,33	27326
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**368903**
39	**21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**50,1000**		**9467,89**	**474341**
		Накладные расходы	%	--		401,44	20112
		Сметная прибыль	%	8		789,55	39556
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**534010**
40	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1ПРИМ.**	**Облицовка т.120 мм. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**399,2000**		**4656,27**	**1858783**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**381754**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**58243**
		Итого материалов:				**3589,39**	**1432885**
		Накладные расходы	%	--		703,82	280966
		Сметная прибыль	%	8		428,81	171180

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5788,90	2310930
41	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, т.380 мм, т.510 мм. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**164,0000**		**22022,26**	**3611650**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**589279**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**232871**
		Итого материалов:				**17352,88**	**2845872**
		Накладные расходы	%	--		2836,47	465180
		Сметная прибыль	%	8		1988,70	326146
		Сметная стоимость:				**26847,42**	**4402977**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**11254720**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11254720
	Материалы -		Тенге				8350335
	Всего заработная плата -		Тенге				1975165
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				474341
		Накладные расходы -	Тенге				1546833
		Сметная прибыль -	Тенге				1024124
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				13825678
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2600
		Сметная заработная плата -	Тенге				1975165
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**13825678**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2600
		Сметная заработная плата -	Тенге				1975165
		РАЗДЕЛ 6.Детали армирования стен и прегородок.					
		Первый этаж					
		Армирование кладки стен 1-го этажа					
42	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций /С-4, С-5, С-6, ЗП-1, ЗП-2/**	**т**	**10,0978**		**45968,00**	**464174**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**454978**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**13882**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	260610
		Сметная прибыль	%	8		5742,13	57983
		Сметная стоимость:				77518,76	**782767**
43	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**10,0978**		**13806,12**	**139411**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**131715**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**6894**
		Итого материалов:				**275,40**	**2781**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	72501
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	16953
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**228866**
44	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	**10,0124**		**170384,21**	**1705957**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	72333
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	142263
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**1920552**
45	**21-080101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа, DN 4 ГОСТ 31938-2012**	м	**1423,0500**		**41,01**	**58359**
		Накладные расходы	%	--		1,74	2474
		Сметная прибыль	%	8		3,42	4867
		Сметная стоимость:				**46,17**	**65700**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2367901**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2367901
	Материалы -		Тенге				2781
	Всего заработная плата -		Тенге				586693
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1764316
		Накладные расходы -	Тенге				407918
		Сметная прибыль -	Тенге				222066
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2997885
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				747
		Сметная заработная плата -	Тенге				586693
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2997885**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				747
		Сметная заработная плата -	Тенге				586693
		РАЗДЕЛ 7.Устройство лестниц					
		Лестница Л-1 (АС-48)					
46	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	**4,0200**		**45324,02**	**182203**
		Итого оплата труда:				**11927,39**	**47948**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				3784,23	15213
		Итого материалов:				30440,85	122372
		Накладные расходы	%	--		7951,80	31966
		Сметная прибыль	%	8		4262,07	17134
		Сметная стоимость:				57537,89	231302
47	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4276**		**13384,15**	**5723**
		Итого оплата труда:				12340,14	5277
		Итого эксплуатация машин:				999,13	427
		Итого материалов:				275,40	118
		Накладные расходы	%	--		6806,22	2910
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	691
		Сметная стоимость:				21805,59	9324
48	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0672**		**170384,21**	**11450**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	485
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	955
		Сметная стоимость:				191817,18	12890
49	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3424**		**164684,04**	**56388**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	2391
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	4702
		Сметная стоимость:				185399,97	63481
50	**21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0180**		**173300,39**	**3119**
		Накладные расходы	%	--		7347,94	132
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	260
		Сметная стоимость:				195100,19	3512
51	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0118**		**416552,38**	**4915**
		Итого оплата труда:				39798,05	470
		Итого эксплуатация машин:				4868,48	57
		Итого материалов:				372770,96	4399

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		43424,31	512
		Сметная прибыль	%	8		36798,13	434
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**5862**
52	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0003**		**341712,09**	**89**
		Итого оплата труда:				**155842,18**	**41**
		Итого эксплуатация машин:				**9128,17**	**2**
		Итого материалов:				**177661,22**	**46**
		Накладные расходы	%	--		115369,98	30
		Сметная прибыль	%	8		36566,57	10
		Сметная стоимость:				**493648,63**	**128**
53	**11-070108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкци**	**10,0000**		**2942,44**	**29424**
		Итого оплата труда:				**1731,33**	**17313**
		Итого эксплуатация машин:				**1366,70**	**13667**
		Итого материалов:				**175,25**	**1752**
		Накладные расходы	%	--		1245,50	12455
		Сметная прибыль	%	8		335,04	3350
		Сметная стоимость:				**4522,98**	**45230**
54	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкци**	**20,0000**		**4768,47**	**95369**
		Итого оплата труда:				**2865,74**	**57315**
		Итого эксплуатация машин:				**2180,08**	**43602**
		Итого материалов:				**251,57**	**5031**
		Накладные расходы	%	--		2057,26	41145
		Сметная прибыль	%	8		546,06	10921
		Сметная стоимость:				**7371,79**	**147436**
55	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Марши лестничные с /площадками/ с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**108,8600**		**6134,14**	**667762**
		Накладные расходы	%	--		260,09	28313
		Сметная прибыль	%	8		511,54	55686
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**751762**
		Лестница Л-2 (АС-51)					
		Марш лестничный ЛМ-1.					
56	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,9500**		**44179,55**	**41971**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				10385,41	9866
		Итого эксплуатация машин:				1775,41	1687
		Итого материалов:				32384,26	30765
		Накладные расходы	%	--		7123,70	6768
		Сметная прибыль	%	8		4104,26	3899
		Сметная стоимость:				55407,51	52637
57	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0712		13384,15	953
		Итого оплата труда:				12340,14	879
		Итого эксплуатация машин:				999,13	71
		Итого материалов:				275,40	20
		Накладные расходы	%	--		6806,22	485
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	115
		Сметная стоимость:				21805,59	1553
58	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041		170384,21	702
		Накладные расходы	%	--		7224,29	30
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	59
		Сметная стоимость:				191817,18	790
59	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0063		170384,04	1067
		Накладные расходы	%	--		7224,28	45
		Сметная прибыль	%	8		14208,67	89
		Сметная стоимость:				191816,99	1201
60	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0190		164684,04	3126
		Накладные расходы	%	--		6982,60	133
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	261
		Сметная стоимость:				185399,97	3519
61	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018		212755,26	383

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9020,82	16
		Сметная прибыль	%	8		17742,09	32
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**431**
62	**21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0302**		**177996,47**	**5383**
		Накладные расходы	%	--		7547,05	228
		Сметная прибыль	%	8		14843,48	449
		Сметная стоимость:				**200387,00**	**6060**
63	**21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0038**		**173300,39**	**665**
		Накладные расходы	%	--		7347,94	28
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	55
		Сметная стоимость:				**195100,19**	**749**
64	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0060**		**167296,58**	**1004**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	43
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	84
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**1130**
65	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0087**		**315552,10**	**2745**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1399**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**7**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1342**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	824
		Сметная прибыль	%	8		32819,80	286
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**3855**
66	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**0,2306**		**102,98**	**24**
		Итого оплата труда:				**34,87**	**8**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**–**
		Итого материалов:				**66,82**	**15**
		Накладные расходы	%	--		24,07	6
		Сметная прибыль	%	8		10,16	2
		Сметная стоимость:				**137,21**	**32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Марш лестничный ЛМ-2.					
67	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,6600		44179,55	29159
		Итого оплата труда:				10385,41	6854
		Итого эксплуатация машин:				1775,41	1172
		Итого материалов:				32384,26	21374
		Накладные расходы	%	--		7123,70	4702
		Сметная прибыль	%	8		4104,26	2709
		Сметная стоимость:				55407,51	36569
68	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0712		13384,15	953
		Итого оплата труда:				12340,14	879
		Итого эксплуатация машин:				999,13	71
		Итого материалов:				275,40	20
		Накладные расходы	%	--		6806,22	485
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	115
		Сметная стоимость:				21805,59	1553
69	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0041		170384,21	702
		Накладные расходы	%	--		7224,29	30
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	59
		Сметная стоимость:				191817,18	790
70	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0063		170384,04	1067
		Накладные расходы	%	--		7224,28	45
		Сметная прибыль	%	8		14208,67	89
		Сметная стоимость:				191816,99	1201
71	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0190		164684,04	3126
		Накладные расходы	%	--		6982,60	133
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	261
		Сметная стоимость:				185399,97	3519

1	2	3	4	5	6	7	8
72	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0018**		**212755,26**	**383**
		Накладные расходы	%	--		9020,82	16
		Сметная прибыль	%	8		17742,09	32
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**431**
73	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0302**		**177996,47**	**5383**
		Накладные расходы	%	--		7547,05	228
		Сметная прибыль	%	8		14843,48	449
		Сметная стоимость:				**200387,00**	**6060**
74	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0038**		**173300,39**	**665**
		Накладные расходы	%	--		7347,94	28
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	55
		Сметная стоимость:				**195100,19**	**749**
75	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0060**		**167296,58**	**1004**
		НР второго уровня	%	4,24		7093,38	43
		Накладные расходы	%	--		7093,37	43
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	84
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**1130**
76	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0087**		**315552,10**	**2745**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1399**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**7**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1342**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	824
		Сметная прибыль	%	8		32819,80	286
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**3855**
77	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**0,2306**		**102,98**	**24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				34,87	8
		Итого эксплуатация машин:				1,63	--
		Итого материалов:				66,82	15
		Накладные расходы	%	--		24,07	6
		Сметная прибыль	%	8		10,16	2
		Сметная стоимость:				137,21	32
		Марш лестничный ЛМ-3.					
78	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,5300		44179,55	23415
		Итого оплата труда:				10385,41	5504
		Итого эксплуатация машин:				1775,41	941
		Итого материалов:				32384,26	17164
		Накладные расходы	%	--		7123,70	3776
		Сметная прибыль	%	8		4104,26	2175
		Сметная стоимость:				55407,51	29366
79	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0712		13384,15	953
		Итого оплата труда:				12340,14	879
		Итого эксплуатация машин:				999,13	71
		Итого материалов:				275,40	20
		Накладные расходы	%	--		6806,22	485
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	115
		Сметная стоимость:				21805,59	1553
80	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0041		170384,21	702
		Накладные расходы	%	--		7224,29	30
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	59
		Сметная стоимость:				191817,18	790
81	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0063		170384,04	1067
		Накладные расходы	%	--		7224,28	45
		Сметная прибыль	%	8		14208,67	89
		Сметная стоимость:				191816,99	1201

1	2	3	4	5	6	7	8
82	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0190		164684,04	3126
		Накладные расходы	%	--		6982,60	133
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	261
		Сметная стоимость:				185399,97	3519
83	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0018		212755,26	383
		Накладные расходы	%	--		9020,82	16
		Сметная прибыль	%	8		17742,09	32
		Сметная стоимость:				239518,17	431
84	21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,0302		177996,47	5383
		Накладные расходы	%	--		7547,05	228
		Сметная прибыль	%	8		14843,48	449
		Сметная стоимость:				200387,00	6060
85	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,0038		173300,39	665
		Накладные расходы	%	--		7347,94	28
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	55
		Сметная стоимость:				195100,19	749
86	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0060		167296,58	1004
		Накладные расходы	%	--		7093,37	43
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	84
		Сметная стоимость:				188341,15	1130
87	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0087		315552,10	2745
		Итого оплата труда:				160842,25	1399
		Итого эксплуатация машин:				852,46	7
		Итого материалов:				154210,74	1342

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		94695,46	824
		Сметная прибыль	%	8		32819,80	286
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**3855**
88	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**0,2306**		**102,98**	**24**
		Итого оплата труда:				**34,87**	**8**
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**--**
		Итого материалов:				**66,82**	**15**
		Накладные расходы	%	--		24,07	6
		Сметная прибыль	%	8		10,16	2
		Сметная стоимость:				**137,21**	**32**
		Площадки лестничные ПЛ-1-1 шт.					
89	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,3000**		**33843,89**	**77841**
		Итого оплата труда:				**4653,80**	**10704**
		Итого эксплуатация машин:				**892,14**	**2052**
		Итого материалов:				**28519,88**	**65596**
		Накладные расходы	%	--		3787,77	8712
		Сметная прибыль	%	8		3010,53	6924
		Сметная стоимость:				**40642,19**	**93477**
90	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0426**		**13384,15**	**570**
		Итого оплата труда:				**12340,14**	**526**
		Итого эксплуатация машин:				**999,13**	**43**
		Итого материалов:				**275,40**	**12**
		Накладные расходы	%	--		6806,22	290
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	69
		Сметная стоимость:				**21805,59**	**929**
91	**21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0227**		**173300,39**	**3934**
		Накладные расходы	%	--		7347,94	167
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	328
		Сметная стоимость:				**195100,19**	**4429**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038		212755,01	808
		Накладные расходы	%	--		9020,81	34
		Сметная прибыль	%	8		17742,07	67
		Сметная стоимость:				239517,89	910
93	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022		212755,26	468
		Накладные расходы	%	--		9020,82	20
		Сметная прибыль	%	8		17742,09	39
		Сметная стоимость:				239518,17	527
94	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0139		167296,58	2324
		Накладные расходы	%	--		7093,37	99
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	194
		Сметная стоимость:				188341,15	2616
95	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /петля П-1/	т стальных элементов	0,0011		351375,15	372
		Итого оплата труда:				155842,18	165
		Итого эксплуатация машин:				9128,17	10
		Итого материалов:				187324,28	199
		Накладные расходы	%	--		115779,69	123
		Сметная прибыль	%	8		37372,39	40
		Сметная стоимость:				504527,23	535
96	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0139		62,70	1
		Итого оплата труда:				28,21	--
		Итого эксплуатация машин:				1,03	--
		Итого материалов:				33,64	1
		Накладные расходы	%	--		18,60	--
		Сметная прибыль	%	8		6,50	--
		Сметная стоимость:				87,80	1
97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,0139		102,98	1
		Итого оплата труда:				34,87	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,63	--
		Итого материалов:				66,82	1
		Накладные расходы	%	--		24,07	--
		Сметная прибыль	%	8		10,16	--
		Сметная стоимость:				137,21	2
		Площадки лестничные ПЛ-2-8 шт.					
98	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,3000**		**33843,89**	**77841**
		Итого оплата труда:				**4653,80**	**10704**
		Итого эксплуатация машин:				**892,14**	**2052**
		Итого материалов:				**28519,88**	**65596**
		Накладные расходы	%	--		3787,77	8712
		Сметная прибыль	%	8		3010,53	6924
		Сметная стоимость:				**40642,19**	**93477**
99	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0435**		**13384,15**	**582**
		Итого оплата труда:				**12340,14**	**537**
		Итого эксплуатация машин:				**999,13**	**43**
		Итого материалов:				**275,40**	**12**
		Накладные расходы	%	--		6806,22	296
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	70
		Сметная стоимость:				**21805,59**	**949**
100	**21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0236**		**173300,39**	**4093**
		Накладные расходы	%	--		7347,94	174
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	341
		Сметная стоимость:				**195100,19**	**4608**
101	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0038**		**212755,01**	**808**
		Накладные расходы	%	--		9020,81	34
		Сметная прибыль	%	8		17742,07	67
		Сметная стоимость:				**239517,89**	**910**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022		212755,26	468
		Накладные расходы	%	--		9020,82	20
		Сметная прибыль	%	8		17742,09	39
		Сметная стоимость:				239518,17	527
103	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0139		167296,58	2324
		Накладные расходы	%	--		7093,37	99
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	194
		Сметная стоимость:				188341,15	2616
104	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /петля П-1/	т стальных элементов	0,0011		351375,15	372
		Итого оплата труда:				155842,18	165
		Итого эксплуатация машин:				9128,17	10
		Итого материалов:				187324,28	199
		Накладные расходы	%	--		115779,69	123
		Сметная прибыль	%	8		37372,39	40
		Сметная стоимость:				504527,23	535
105	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0139		62,70	1
		Итого оплата труда:				28,21	–
		Итого эксплуатация машин:				1,03	--
		Итого материалов:				33,64	1
		Накладные расходы	%	--		18,60	--
		Сметная прибыль	%	8		6,50	--
		Сметная стоимость:				87,80	1
106	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,0139		102,98	1
		Итого оплата труда:				34,87	–
		Итого эксплуатация машин:				1,63	--
		Итого материалов:				66,82	1
		Накладные расходы	%	--		24,07	--
		Сметная прибыль	%	8		10,16	--
		Сметная стоимость:				137,21	2
		Площадки лестничные ПЛ-3-8 шт.					

1	2	3	4	5	6	7	8
107	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,2000		33843,89	74457
		Итого оплата труда:				4653,80	10238
		Итого эксплуатация машин:				892,14	1963
		Итого материалов:				28519,88	62744
		Накладные расходы	%	--		3787,77	8333
		Сметная прибыль	%	8		3010,53	6623
		Сметная стоимость:				40642,19	89413
108	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0809		13384,15	1083
		Итого оплата труда:				12340,14	998
		Итого эксплуатация машин:				999,13	81
		Итого материалов:				275,40	22
		Накладные расходы	%	--		6806,22	551
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	131
		Сметная стоимость:				21805,59	1764
109	21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0226		173300,39	3917
		Накладные расходы	%	--		7347,94	166
		Сметная прибыль	%	8		14451,87	327
		Сметная стоимость:				195100,19	4409
110	21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0038		212755,01	808
		Накладные расходы	%	--		9020,81	34
		Сметная прибыль	%	8		17742,07	67
		Сметная стоимость:				239517,89	910
111	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022		212755,26	468
		Накладные расходы	%	--		9020,82	20
		Сметная прибыль	%	8		17742,09	39
		Сметная стоимость:				239518,17	527

1	2	3	4	5	6	7	8
112	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0523		167296,58	8748
		Накладные расходы	%	--		7093,37	371
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	730
		Сметная стоимость:				188341,15	9848
113	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /петля П-1/	т стальных элементов	0,0011		351375,15	372
		Итого оплата труда:				155842,18	165
		Итого эксплуатация машин:				9128,17	10
		Итого материалов:				187324,28	199
		Накладные расходы	%	--		115779,69	123
		Сметная прибыль	%	8		37372,39	40
		Сметная стоимость:				504527,23	535
114	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0139		62,70	1
		Итого оплата труда:				28,21	--
		Итого эксплуатация машин:				1,03	--
		Итого материалов:				33,64	1
		Накладные расходы	%	--		18,60	--
		Сметная прибыль	%	8		6,50	--
		Сметная стоимость:				87,80	1
115	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,0139		102,98	1
		Итого оплата труда:				34,87	--
		Итого эксплуатация машин:				1,63	--
		Итого материалов:				66,82	1
		Накладные расходы	%	--		24,07	--
		Сметная прибыль	%	8		10,16	--
		Сметная стоимость:				137,21	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1461809
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1461809
Материалы -			Тенге				401732
Всего заработная плата -			Тенге				191652
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				137113
Местные материалы -			Тенге				667762
Накладные расходы -			Тенге				169597

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				130512
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1761919
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				242
		Сметная заработная плата -	Тенге				191652
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1761919**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				242
		Сметная заработная плата -	Тенге				191652
		РАЗДЕЛ 10.Перемычки					
116	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкци**	**58,0000**		**314,32**	**18230**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**8848**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**8671**
		Итого материалов:				**49,23**	**2855**
		Накладные расходы	%	--		112,07	6500
		Сметная прибыль	%	8		34,11	1978
		Сметная стоимость:				**460,50**	**26709**
117	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкци**	**25,0000**		**1439,52**	**35988**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**20515**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**19169**
		Итого материалов:				**37,77**	**944**
		Накладные расходы	%	--		592,23	14806
		Сметная прибыль	%	8		162,54	4064
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**54857**
118	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**7,1900**		**74872,51**	**538333**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	22825
		Сметная прибыль	%	8		6243,77	44893
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**606051**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**592552**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				592552
	Материалы -		Тенге				3800
	Всего заработная плата -		Тенге				29362
	Местные материалы -		Тенге				538333

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				44131
		Сметная прибыль -	Тенге				50935
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				687618
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37
		Сметная заработная плата -	Тенге				29362
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**687618**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37
		Сметная заработная плата -	Тенге				29362
		РАЗДЕЛ 11.Плиты покрытия					
		Плиты покрытия подвала					
119	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкци**	**8,0000**		**3195,10**	**25561**
		Итого оплата труда:				1583,08	**12665**
		Итого эксплуатация машин:				582,60	**4661**
		Итого материалов:				1168,63	**9349**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	9282
		Сметная прибыль	%	8		348,43	2787
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**37630**
120	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до /и более/ 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкци**	**69,0000**		**4843,24**	**334184**
		Итого оплата труда:				2449,43	**169010**
		Итого эксплуатация машин:				782,73	**54009**
		Итого материалов:				**1800,30**	**124221**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	123575
		Сметная прибыль	%	8		530,73	36621
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**494379**
121	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**576,9347**		**5749,52**	**3317098**
		Накладные расходы	%	--		243,78	140645
		Сметная прибыль	%	8		479,46	276619
		Сметная стоимость:				**6472,76**	**3734362**
		Монолитный участок Ум-1					
122	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,3100**		**34706,47**	**10759**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				6689,88	2074
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	497
		Итого материалов:				26776,75	8301
		Накладные расходы	%	--		4853,72	1505
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	981
		Сметная стоимость:				42725,01	13245
123	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0477		13806,12	658
		Итого оплата труда:				13043,99	622
		Итого эксплуатация машин:				682,68	33
		Итого материалов:				275,40	13
		Накладные расходы	%	--		7179,95	342
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	80
		Сметная стоимость:				22664,96	1080
124	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т	0,0022		173559,47	382
		Накладные расходы	%	--		7358,92	16
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	32
		Сметная стоимость:				195391,86	430
125	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0455		167296,58	7606
		Накладные расходы	%	--		7093,37	323
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	634
		Сметная стоимость:				188341,15	8563
		Монолитный участок Ум-2					
126	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,2800		34706,47	9718
		Итого оплата труда:				6689,88	1873
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	448
		Итого материалов:				26776,75	7497
		Накладные расходы	%	--		4853,72	1359
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	886
		Сметная стоимость:				42725,01	11963

1	2	3	4	5	6	7	8
127	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0346		13806,12	478
		Итого оплата труда:				13043,99	452
		Итого эксплуатация машин:				682,68	24
		Итого материалов:				275,40	10
		Накладные расходы	%	--		7179,95	249
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	58
		Сметная стоимость:				22664,96	785
128	21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0016		173559,47	278
		Накладные расходы	%	--		7358,92	12
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	23
		Сметная стоимость:				195391,86	313
129	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0330		167296,58	5526
		Накладные расходы	%	--		7093,37	234
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	461
		Сметная стоимость:				188341,15	6222
		Монолитный участок Ум-3					
130	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,1700		34706,47	5900
		Итого оплата труда:				6689,88	1137
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	272
		Итого материалов:				26776,75	4552
		Накладные расходы	%	--		4853,72	825
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	538
		Сметная стоимость:				42725,01	7263
131	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0171		13806,12	237
		Итого оплата труда:				13043,99	223
		Итого эксплуатация машин:				682,68	12
		Итого материалов:				275,40	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7179,95	123
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	29
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**388**
132	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0008**		**173559,47**	**137**
		Накладные расходы	%	--		7358,92	6
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	11
		Сметная стоимость:				**195391,86**	**155**
133	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0163**		**167296,58**	**2733**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	116
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	228
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**3077**
		Монолитный участок Ум-4					
134	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,2500**		**34706,47**	**8677**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**1672**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**400**
		Итого материалов:				**26776,75**	**6694**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	1213
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	791
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**10681**
135	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0235**		**13806,12**	**324**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**306**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**16**
		Итого материалов:				**275,40**	**6**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	168
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	39
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**532**
136	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0011**		**173559,47**	**188**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7358,92	8
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	16
		Сметная стоимость:				**195391,86**	**212**
137	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0224**		**167296,58**	**3744**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	159
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	312
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**4215**
		Монолитный участок Ум-5					
138	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,8300**		**34706,47**	**28806**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**5553**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**1329**
		Итого материалов:				**26776,75**	**22225**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	4029
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	2627
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**35462**
139	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0931**		**13806,12**	**1285**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**1214**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**64**
		Итого материалов:				**275,40**	**26**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	668
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	156
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**2110**
140	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0137**		**170384,21**	**2331**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	99
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	194
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2624**
141	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0794**		**167296,58**	**13287**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7093,37	563
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	1108
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**14958**
		Монолитный участок Ум-8					
142	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,2200**		**34706,47**	**77048**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**14852**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**3556**
		Итого материалов:				**26776,75**	**59444**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	10775
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	7026
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**94850**
143	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1389**		**13806,12**	**1918**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**1812**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**95**
		Итого материалов:				**275,40**	**38**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	997
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	233
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**3148**
144	**21-050301-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0064**		**173559,47**	**1113**
		Накладные расходы	%	--		7358,92	47
		Сметная прибыль	%	8		14473,47	93
		Сметная стоимость:				**195391,86**	**1254**
145	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1325**		**167296,58**	**22165**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	940
		Сметная прибыль	%	8		13951,20	1848
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**24953**
		Монолитный участок Ум-9					

1	2	3	4	5	6	7	8
146	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	0,1600		34706,47	5553
		Итого оплата труда:				6689,88	1070
		Итого эксплуатация машин:				1601,78	256
		Итого материалов:				26776,75	4284
		Накладные расходы	%	--		4853,72	777
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	506
		Сметная стоимость:				42725,01	6836
147	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0262		13384,15	351
		Итого оплата труда:				12340,14	324
		Итого эксплуатация машин:				999,13	26
		Итого материалов:				275,40	7
		Накладные расходы	%	--		6806,22	178
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	42
		Сметная стоимость:				21805,59	572
148	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,0327		10894,61	356
		Итого оплата труда:				10154,18	332
		Итого эксплуатация машин:				649,45	21
		Итого материалов:				275,40	9
		Накладные расходы	%	--		5595,52	183
		Сметная прибыль	%	8		1319,21	43
		Сметная стоимость:				17809,35	581
149	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0155		170384,21	2634
		Накладные расходы	%	--		7224,29	112
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	220
		Сметная стоимость:				191817,18	2965
150	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0108		164684,04	1772
		Накладные расходы	%	--		6982,60	75
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	148

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				185399,97	1995
151	**21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0327**		**163173,15**	**5328**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	226
		Сметная прибыль	%	8		13607,34	444
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**5998**
152	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,0756**		**8893,36**	**672**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**165**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**89**
		Итого материалов:				**5830,90**	**441**
		Накладные расходы	%	--		1658,26	125
		Сметная прибыль	%	8		844,13	64
		Сметная стоимость:				**11395,75**	**862**
		Монолитный участок Ум-10					
153	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,5700**		**34706,47**	**19783**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**3813**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**913**
		Итого материалов:				**26776,75**	**15263**
		Накладные расходы	%	--		4853,72	2767
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	1804
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**24353**
154	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0788**		**13384,15**	**1055**
		Итого оплата труда:				**12340,14**	**973**
		Итого эксплуатация машин:				**999,13**	**79**
		Итого материалов:				**275,40**	**22**
		Накладные расходы	%	--		6806,22	537
		Сметная прибыль	%	8		1615,23	127
		Сметная стоимость:				**21805,59**	**1719**
155	**11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**0,0986**		**10894,61**	**1074**
		Итого оплата труда:				**10154,18**	**1001**
		Итого эксплуатация машин:				**649,45**	**64**
		Итого материалов:				**275,40**	**27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5595,52	552
		Сметная прибыль	%	8		1319,21	130
		Сметная стоимость:				17809,35	1756
156	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0467**		**170384,21**	**7948**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	337
		Сметная прибыль	%	8		14208,68	663
		Сметная стоимость:				191817,18	8948
157	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0322**		**164684,04**	**5301**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	225
		Сметная прибыль	%	8		13733,33	442
		Сметная стоимость:				185399,97	5968
158	**21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0986**		**163173,15**	**16091**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	682
		Сметная прибыль	%	8		13607,34	1342
		Сметная стоимость:				183699,03	18115
159	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,3293**		**8893,36**	**2928**
		Итого оплата труда:				2179,20	718
		Итого эксплуатация машин:				1175,43	387
		Итого материалов:				5830,90	1920
		Накладные расходы	%	--		1658,26	546
		Сметная прибыль	%	8		844,13	278
		Сметная стоимость:				11395,75	3752
		Монолитный участок Ум-12					
160	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,8600**		**34706,47**	**29848**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**5753**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**1378**
		Итого материалов:				26776,75	23028
		Накладные расходы	%	--		4853,72	4174

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3164,82	2722
		Сметная стоимость:				**42725,01**	**36744**
161	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0474**		**13806,12**	**655**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**619**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**32**
		Итого материалов:				**275,40**	**13**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	340
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	80
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**1075**
162	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0474**		**166976,95**	**7918**
		Накладные расходы	%	--		7079,82	336
		Сметная прибыль	%	8		13924,54	660
		Сметная стоимость:				**187981,31**	**8914**
163	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,5463**		**8893,36**	**4859**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**1191**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**642**
		Итого материалов:				**5830,90**	**3185**
		Накладные расходы	%	--		1658,26	906
		Сметная прибыль	%	8		844,13	461
		Сметная стоимость:				**11395,75**	**6226**
164	**11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,2304**		**306719,23**	**70668**
		Итого оплата труда:				**29491,65**	**6795**
		Итого эксплуатация машин:				**4720,01**	**1087**
		Итого материалов:				**273384,09**	**62988**
		Накладные расходы	%	--		32095,74	7395
		Сметная прибыль	%	8		27105,20	6245
		Сметная стоимость:				**365920,16**	**84308**
165	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,0640**		**62,70**	**506**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**227**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**8**
		Итого материалов:				**33,64**	**271**
		Накладные расходы	%	--		18,60	150
		Сметная прибыль	%	8		6,50	52
		Сметная стоимость:				**87,80**	**708**

1	2	3	4	5	6	7	8
166	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	8,0640		102,98	830
		Итого оплата труда:				34,87	281
		Итого эксплуатация машин:				1,63	13
		Итого материалов:				66,82	539
		Накладные расходы	%	--		24,07	194
		Сметная прибыль	%	8		10,16	82
		Сметная стоимость:				137,21	1106
		Балка Б-1					
167	11-070107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0005		348287,69	188
		Итого оплата труда:				155842,18	84
		Итого эксплуатация машин:				9128,17	5
		Итого материалов:				184236,82	99
		Накладные расходы	%	--		115648,78	62
		Сметная прибыль	%	8		37114,92	20
		Сметная стоимость:				501051,39	271
168	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0829		267568,57	22176
		Итого оплата труда:				29491,65	2444
		Итого эксплуатация машин:				4720,01	391
		Итого материалов:				234233,43	19413
		Накладные расходы	%	--		30435,75	2523
		Сметная прибыль	%	8		23840,35	1976
		Сметная стоимость:				321844,66	26674
169	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,9754		62,70	187
		Итого оплата труда:				28,21	84
		Итого эксплуатация машин:				1,03	3
		Итого материалов:				33,64	100
		Накладные расходы	%	--		18,60	55
		Сметная прибыль	%	8		6,50	19
		Сметная стоимость:				87,80	261
170	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	м2	2,9754		102,98	306
		Итого оплата труда:				34,87	104
		Итого эксплуатация машин:				1,63	5
		Итого материалов:				66,82	199
		Накладные расходы	%	--		24,07	72
		Сметная прибыль	%	8		10,16	30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				137,21	408
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**4091128**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4091128
	Материалы -		Тенге				374190
	Всего заработная плата -		Тенге				239443
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				106483
	Местные материалы -		Тенге				3317098
		Накладные расходы -	Тенге				321807
		Сметная прибыль -	Тенге				353035
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4765969
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				287
		Сметная заработная плата -	Тенге				239443
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**4765969**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				287
		Сметная заработная плата -	Тенге				239443
		РАЗДЕЛ 13.Арматурный пояс над подвалом					
171	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т метал. изделий**	**1,4779**		**45968,00**	**67934**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**66588**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**2032**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	38142
		Сметная прибыль	%	8		5742,13	8486
		Сметная стоимость:				77518,76	**114562**
172	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,4779**		**13806,12**	**20404**
		Итого оплата труда:				**13043,99**	**19277**
		Итого эксплуатация машин:				**682,68**	**1009**
		Итого материалов:				**275,40**	**407**
		Накладные расходы	%	--		7179,95	10611
		Сметная прибыль	%	8		1678,89	2481
		Сметная стоимость:				**22664,96**	**33496**
173	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4515**		**164732,55**	**239101**
		Накладные расходы	%	--		6984,66	10138
		Сметная прибыль	%	8		13737,38	19939
		Сметная стоимость:				**185454,59**	**269178**

1	2	3	4	5	6	7	8
174	**21-050301-2201 РСНБ РК 2015 в ценах II**	**Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0264**		**177996,47**	**4701**
		Накладные расходы	%	--		7547,05	199
		Сметная прибыль	%	8		14843,48	392
		Сметная стоимость:				**200387,00**	**5292**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**332140**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				332140
	Материалы -		Тенге				407
	Всего заработная плата -		Тенге				85866
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				243802
		Накладные расходы -	Тенге				59090
		Сметная прибыль -	Тенге				31298
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				422528
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				109
		Сметная заработная плата -	Тенге				85866
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**422528**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				109
		Сметная заработная плата -	Тенге				85866
		РАЗДЕЛ 20.Устройство полов.					
		Подвал					
		Тип 7					
175	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных т.100 мм**	**м3**	**0,4560**		**6931,80**	**3161**
		Итого оплата труда:				**2834,75**	**1293**
		Итого эксплуатация машин:				**1194,06**	**544**
		Итого материалов:				**3375,62**	**1539**
		Накладные расходы	%	--		2093,47	955
		Сметная прибыль	%	8		722,02	329
		Сметная стоимость:				**9747,30**	**4445**
		Тип 9					
176	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных т.100 мм**	**м3**	**51,8670**		**6931,80**	**359532**
		Итого оплата труда:				**2834,75**	**147030**
		Итого эксплуатация машин:				**1194,06**	**61932**
		Итого материалов:				**3375,62**	**175083**
		Накладные расходы	%	--		2093,47	108582
		Сметная прибыль	%	8		722,02	37449

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				9747,30	505563
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**362693**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				362693
		Материалы -	Тенге				176623
		Всего заработная плата -	Тенге				148323
		Накладные расходы -	Тенге				109537
		Сметная прибыль -	Тенге				37778
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				510008
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				198
		Сметная заработная плата -	Тенге				148323
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**510008**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				198
		Сметная заработная плата -	Тенге				148323
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**66880801**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6689672
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8749281
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1813426
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				51441848
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				4698687
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				71579488
		Накладные расходы II уровня	Тенге				3034970
		ИТОГО:	Тенге				74614458
		Сметная прибыль	Тенге				5969157
		ИТОГО по смете:	Тенге				**80 583 615**
		ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,123	**Тенге**				**90 495 400**
		НДС, 12 %:	**Тенге**				**10 859 448**
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**				**101 354 848**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик: