Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"17" 10 2019 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Павлодара» в лице руководителя Садыкова Асланбека Балтабековича, Павлодарская область, город Павлодар, улица Кривенко,25**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 15 октября 2019 года ТОО «Евростандарт-Аква», директор Нуралина Рахимбека Калымжановича, г.Астана, ЖАМБЫЛ,15А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 15 октября 2019 года ТОО "EGCompani ПВ" Нуртазина Ж.А., №KZ26VJE00025725 от 03.05.2017 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 15 октября 2019 года ТОО "Павлодармоспроект" Иманалиева К.Т., лицензия ГСЛ №12020635 от 28.12.2012 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с закольцовкой)», объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **поселок Ленинский Павлодарской области** ,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **«10» ноября 2014 года № 71**;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих

земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий
от"___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение Аким поселка Ленинский

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» уведомление № KZ14REA126038 от 15.04.2019 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Павлодармоспроект" РП ВС-5/15ДС

наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ "Отдела строительства города Павлодар", приказ №29, от 19 марта 2018 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2019 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопроводные сети из труб полиэтиленовых PE 100 SDR 17 питьевых	м	8860		8979	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

а) Водопроводные сети из труб полиэтиленовых питьевых общей протяженностью 8979 м, в том числе:
-диаметром PE 100 SDR 17 - 110x6,6 мм , протяженностью 8814,0 м;
-диаметром PE 100 SDR 17 - 63x3,8 мм; протяженностью 165,0 м;
б) Колодцы водопроводные 116 штук, в том числе:
- диаметром 1,5 м- 63 шт.
- диаметром 2,0 м- 53 шт.
- пожарные гидранты - 21 шт;
- Задвижки DN 50 мм- 94 шт.
- Задвижки DN 80мм- 2 шт.
- Задвижки DN 100мм- 38 шт.
- Кран-вентиль д25 –108 шт
- Вантуз д50 –5 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 194 092,787 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 185 169,789 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 145 600,0 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области
архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с закольцовкой)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Руководитель Садыков А. Б. _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

Нуртазин Ж.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Иманалиев К.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нуралин Р. К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және
даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы "17" казан

Тапсырыс беруші «Павлодар қаласы құрылыс бөлімі» ММ Павлодар каласы Кривенко көшесі, 25 Садыков Асланбек Балтабекұлы

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, каласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі)

Сәйкестендіру жөнінде декларация 2019 жылғы қазан айынан, «Евростандарт-Аква» ЖШС, директоры Нуралин Р.Қ., Нұр-Сұлтан қаласы, Жамбыл 15 А көшесі, мемлекеттік лицензия ГСЛ №18012450 22.06.2018 бастап.

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі)___ 2019 жылғы қазан айынан, «күрделі құрылыс басқармасы-EGCompani ПВ ЖШС Нуртазин Ж.А.,03.05.2017ж. № KZ26VJE00025725 аттестат.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының

тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) 2019 жылғы казан айында, «ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ» ЖШС, Иманалиев К.Т., 28.12.2012 ж.ГСЛ №12020635 лицензиясы.

негізінде

қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау

сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **«Павлодар облысы Ленинский кентінде су жабдықтау желілерінің құрылысы (сақиналаумен су жабдықтаудың қосымша желілері)»** объектісін пайдалануға қабылдауға дайындығына тексеру жүргізе отырып мекенжайы бойынша **Павлодар облысы Ленин кенті**

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

_____

_____

объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау,

техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), объектінің

жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп,

дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2014 жылғы "10" қараша №71 _____

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық

фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде

шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері,

мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе

уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды

тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы

жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың

үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау)

туралы

_____

20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі;

шешім шығарған органның атауы Ленин кентінің әкімшілігі

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе

тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы «Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі, ескерту № KZ14REA126038 2019 жылы «15» сәуір күні берілген талоны;

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) «ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ» ЖШС РП ВС-5/15ДС бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

"Павлодар қаласы құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 2018 жылғы 19 наурыздағы № 29 бұйрық

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүзеге асырылған.

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: 2019жылдын сәуір айы;

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы 2019жылдын қазан айы;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 6

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 6 ай;

нақты 6 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері

бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу

қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты)

барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе

көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сумен жабдықтауға арналған PE100	м	8860		8979	

SDR17

полиэтиленнен

жасалған ауыз

су

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада

көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай

деректермен сипатталады:

а) Жалпы ұзындығы 8979 м полиэтиленді ауыз су құбырларынан су беру желілері, соның ішінде:

- диаметрі PE 100 SDR17 – 110*6,6мм, ұзындығы 8814,0м;
- диаметрі PE 100 SDR17 – 63*3,8мм, ұзындығы 165,0м;

б) Су құдықтары 116 штук, соның ішінде:

- диаметрі 1,5м – 63шт;
- диаметрі 2,0м – 53шт;
- өрт гидранттары – 21шт;
- қақпа клапандары DN50мм -94шт;
- қақпа клапандары DN80мм -2шт;
- қақпа клапандары DN100мм -38шт;
- клапанның шүмегі d25-108шт;
- вантуз d50-5шт;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық

жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны

қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз,

жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс)

объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын

қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы 194 092,787 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 185 169,789 мың теңге,

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 145 600, 0мың теңге,

оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге;

жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала

құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың

талаптарына сәйкес салынған.

«Павлодар облысы Ленинский кентінде су жабдықтау желілерінің құрылысы (сақиналаумен су жабдықтаудың қосымша желілері)» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші

Жетекші Садыков А.Б.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау Нуртазин Ж.А.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау Иманалиев К.Т.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) Нуралин Р.К.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	8979	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	116	
	Задвижка d-50мм	шт	94	
	" d-80	шт	2	
	" d-100	шт	38	
	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Гидрант	шт	21	
	Водопроводный ввод	шт	2	

	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт	13	
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб 1:1000	Масштаб 1:1000

Спецификация

№ п/п Наименование Марка Материал Диаметр (мм) (размеры) Количество Примечание

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Руководитель Садыков А. Б. ГУ "Отдела строительства города Павлодар"**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Марилов И.А. ТОО "Павлодармоспроект",**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2015 года № 10795

Заказчик: ГУ "Отдела строительства города Павлодар"

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с закольцовкой)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 28	Договор от 09.03.2019г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	28 248 662,99	25 222 020,53	28 248 662,99	28 248 662,99					3 026 642,46	28 248 662,99
за месяц	28 248 662,99	25 222 020,53	28 248 662,99	28 248 662,99					3 026 642,46	28 248 662,99
итого к оплате	28 248 662,99	25 222 020,53	28 248 662,99	28 248 662,99					3 026 642,46	28 248 662,99

Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Заказчик Руководитель_____ **Омаров А.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО "Павлодарпроект"

или эксперт(ы) авторского надзора : _____ **Марилов И.А.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "EGCompani ПВ" _____ **Нуртазин Ж.А.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Заказчик: **ГУ "Отдела строительства города Павлодар" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 2ленин

Наименование стройки: **Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с закольцовкой)**

Наименование объекта: **Наружные сети водоснабжения**

Форма 4

Акт приемки выполненных работ №1

за 5 июня 2019 года

Основание: Проект

Сметная стоимость, тыс. тенге	**29751,287**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**5343,053**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**5,858**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	24273,149	147,42	140,5	3578233	3410397	–	656855	4573895	
					6,91	30,67	167836	744462	–	338807		
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 %	м3 грунта	728,1942	1618,85	–	1178837	–	–	848762	2189807	

				1618,85	–	1178836	–	–	162208		
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	534,6239	640,74	–	342555	–	–	246640	636331
					640,74	–	342555	–	–	47136	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1603,8717	30,6	30,6	49072	49072	–	12063	66026
					–	10,45	–	16754	–	4891	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1603,8717	131,32	62,74	210617	100623	–	112055	348486
					68,58	28,45	109994	45638	–	25814	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	406,32	3394,11	148,58	1379096	60369	973908	356633	1874587
					848,64	37,94	344819	15416	–	138858	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1422,122	640,74	–	911210	–	–	656071	1692663
					640,74	–	911210	–	–	125382	
8	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1422,12	2179		3098799		3098799	–	3346703 Республика Казахстан
					–		–		–	247904	
		Итого по разделу 1					14 728 498				
		в том числе					3 055 250				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 620 461				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					822 270				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 072 707				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 889 079				
		Накладные расходы, тенге					1 091 000				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									

Раздел 2 Водопровод L-8860,0 м

2.1 Водопровод

9	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	9	1749,67	73,78	15747	664	2974	12278	30267
					1345,44	32,56	12109	293	–	2242	

10	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	9	21060 / –		189540 / –		189540 / –	– / 15163	204703	Российская Федерация
11	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	51	897,47 / 777,61	58,31 / –	45771 / 39658	2974 / –	3139 / –	39261 / 6803	91835	
12	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102 / –		2204 / –		2204 / –	– / 176	2380	Российская федерация
13	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	114	2156 / –		245784 / –		245784 / –	– / 19663	265447	Российская федерация
14	2302-0103-2809	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2590 / –		2590 / –		2590 / –	– / 207	2797	Российская федерация
15	2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1774 / –		3548 / –		3548 / –	– / 284	3832	Республика Казахстан
16	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	372500 / 300000	60000 / 22500	149 / 120	24 / 9	5 / –	128 / 22	299	
17	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0004	372500 / 300000	60000 / 22500	149 / 120	24 / 9	5 / –	128 / 22	299	
18	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	1150 / –		460 / –		460 / –	– / 37	497	Республика Казахстан
19	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0256	435429,69	97070,31	11147	2485	444	8990	21748	

				321015,63	33710,94	8218	863	–	1611		
20	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,6	2580		66048		66048	–	71332 Республика Казахстан
					–		–		–	5284	
21	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	294624	92497,67	883872	277493	5755	668266	1676309
					200208	24797,33	600624	74392	–	124171	
22	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3010	1961		5902610		5902610	–	6374819 Республика Казахстан
					–		–		–	472209	
	2.2 Колодцы										
23	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	63,9	32190,52	8101,14	2056974	517663	1005428	721827	3001105
					8354,98	3055,32	533883	195235	–	222304	
24	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	29	14857		430853		430853	–	465321 Республика Казахстан
					–		–		–	34468	
25	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	58	12663		734454		734454	–	793210 Республика Казахстан
					–		–		–	58756	
26	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	29	15381		446049		446049	–	481733 Республика Казахстан
					–		–		–	35684	
27	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	29	4117		119393		119393	–	128944 Республика Казахстан
					–		–		–	9551	
28	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9376		18752		18752	–	20252 Республика Казахстан

				–	–	–	–	1500		
29	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	29	8746	253634	253634	–	273925	Республика Казахстан
					–	–	–	20291		
30	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	29	14591	423139	423139	–	456990	Республика Казахстан
					–	–	–	33851		
31	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	29	20905	606245	606245	–	654745	Российская федерация
					–	–	–	48500		

Итого по разделу 2	**15 022 789**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 194 732
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	801 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	270 801
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 463 053
Накладные расходы, тенге	1 450 878
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 112 799
Итого по смете	**29 751 287**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 249 982
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 421 788
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 093 071
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 535 760
Накладные расходы, тенге	4 339 957
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 203 799

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2%									595 025,74
	Итого по главам									30 346 312,74
НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)									1 101 571,15
	Итого по главам									**31 447 883,89**
	Непредвиденные работы и затраты 2%									628 957,68
	Итого по главам									**32 076 841,57**
	в текущих ценах с 01.01.18г.									32 076 841,57
	в т.ч. с разбивкой по годам									

	2018г.-100% (МРП=2405 тенге)									32 076 841,57
	в текущих и прогнозных ценах									
	в т.ч. с разбивкой по годам									
	2018г.-100% (Инфо=1,00)									32 076 841,57
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,7863)									25 222 020,53
	Налог на добавленную стоимость									3 026 642,46
	в т.ч. с разбивкой по годам									
	2018 г.-НДС (12%)									
	Всего по акту									28 248 662,99
	в т.ч. с разбивкой по годам									
	2018 г.									**28 248 662,99**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",

БИН/ИИН 040140006530, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдела строительства города Павлодар"

БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25

Руководитель _____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "EGCompani ПВ" директор_____ **Нуртазин Ж.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "Павлодармоспроект"_____ **Марилов И.А**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Приказ Министра национальной экономики Республики

Заказчик: ГУ "Отдела строительства города Павлодар"
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с закольцовкой)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 28	Договор от 09.03.2019г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	49 999 993,93	44 642 851,72	49 999 993,93	49 999 993,93					2 330 499,74	21 751 330,94
за месяц	21 751 330,94	19 420 831,19	21 751 330,94	21 751 330,94					2 330 499,74	21 751 330,94
итого к оплате	21 751 330,94	19 420 831,19	21 751 330,94	21 751 330,94						

Место печати (при наличии)
Заказчик Руководитель _____ **Омаров А.К.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства ТОО "Павлодарпроект"
или эксперт(ы) авторского надзора : _____ **Марилов И.А.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "EGCompani ПВ" _____ **Нуртазин Ж.А.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

"SANA-2015". Версия 18.1.3 от 08.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Отдела строительства города Павлодар" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с закольцовкой)** Заказ 2ленин

Наименование объекта: **Наружные сети водоснабжения**

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №2

за 27 июня 2019 года

Основание: Проект

Сметная стоимость, тыс. тенге	**22908,344**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**3309,326**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**3,61**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14556,5406	147,42	140,5	2145857	2045206	–	393914	2742953	
						6,91	30,67	100651	446452	–	203182		

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 %	м3 грунта	436,6961	1618,85	–	706945	–	–	509000	1313221
					1618,85	–	706945	–	–	97276	
3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	320,6186	640,74	–	205433	–	–	147912	381613
					640,74	–	205433	–	–	28268	
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	961,8374	30,6	30,6	29428	29428	–	7234	39595
					–	10,45	–	10047	–	2933	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	961,8371	131,32	62,74	126306	60343	–	67199	208985
					68,58	28,45	65963	27369	–	15480	
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	243,6693	3394,12	148,57	827042	36203	584051	213873	1124188
					848,64	37,94	206788	9245	–	83273	
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	852,8426	640,74	–	546450	–	–	393444	1015086
					640,74	–	546450	–	–	75192	
8	8 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	1560,151	2179		3399569		3399569	–	3671535 РК
					–		–		–	271966	
		Итого по разделу 1					10 497 176				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 832 230				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 171 180				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					493 113				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 983 620				
		Накладные расходы, тенге					1 732 576				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					777 570				

Раздел 2 Водопровод L-8860,0 м

2.1 Водопровод

9	9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	45	1045,02	24,6	47026	1107	7863	38159	92000
					845,69	10,84	38056	488	–	6815	
10	11 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1749,63	73,88	13997	591	2643	10913	26903
					1345,38	32,5	10763	260	–	1993	
11	14 2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	619		16094		16094	–	17382 РФ
					–		–		–	1288	
12	15 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	47	9012		423564		423564	–	457449 РФ
					–		–		–	33885	
13	17 2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	21060		168480		168480	–	181958 РФ
					–		–		–	13478	
14	19 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	27	465,07	29,15	12557	787	573	11085	25533 РФ
					414,7	–	11197	–	–	1891	
15	21 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	47	897,47	58,32	42181	2741	2893	36182	84632 РФ
					777,6	–	36547	–	–	6269	

16	23	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4	476		1904		1904	–	2056 РФ
						–		–		–	152	
17	24	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	26	1102		28652		28652	–	30944 РФ
						–		–		–	2292	
18	25	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489		5956		5956	–	6432 РФ
						–		–		–	476	
19	26	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	64	2156		137984		137984	–	149023 РФ
						–		–		–	11039	
20	29	2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	9	196540		1768860		1768860	–	1910369 РФ
						–		–		–	141509	
21	30	2302-0803-0410	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	172833		691332		691332	–	746639 РФ
						–		–		–	55307	
22	36	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1789		7156		7156	–	7728 РК
						–		–		–	572	
23	38	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0426	373826,29	61079,81	15925	2602	508	13548	31831
						300821,6	20422,54	12815	870	–	2358	

24	39 2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,5	268		4690		4690	–	5065 РК
					–		–		–	375	
25	40 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	1150		28865		28865	–	31174 РК
					–		–		–	2309	
26	41 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,001	391000	75000	391	75	14	324	772
					302000	25000	302	25	–	57	
27	42 2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1789		1789		1789	–	1932
					–		–		–	143	
28	43 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0272	435477,94	97095,59	11845	2641	472	9552	23109
					321029,41	33676,47	8732	916	–	1712	
29	44 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,2	2580		70176		70176	–	75790
					–		–		–	5614	
30	53 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0051	435294,12	97058,82	2220	495	88	1791	4332
					320980,39	33725,49	1637	172	–	321	
31	54 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,05	2580		129		129	–	139 РК
					–		–		–	10	

32	55 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,005	1446000	33000	7230	165	5989	1068	8962
					215200	600	1076	3	–	664	
33	56 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,6996	294624,62	92497,65	500744	157209	3261	378596	949687
					200208,28	24797,6	340274	42146	–	70347	
34	58 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1716,596	1961		3366245		3366245	–	3635545
					–		–		–	269300	
	2.2 Колодцы										
35	79 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,8661	32190,48	8101,16	1347690	339164	658736	472927	1966266
					8354,97	3055,31	349790	127914	–	145649	
36	80 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	13	14857		193141		193141	–	208592 РК
					–		–		–	15451	
37	81 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20698		124188		124188	–	134123 РК
					–		–		–	9935	
38	82 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	35	12663		443205		443205	–	478661 РК

39	83 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	35456	
			шт.	12	15381	184572	184572	–	199338 РК
40	84 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	14766	
			шт.	12	15581	186972	186972	–	201930 РК
41	85 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	14958	
			шт.	6	21502	129012	129012	–	139333 РК
42	86 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3			–	–	–	10321	
			шт.	13	4117	53521	53521	–	57803 РК
43	88 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1			–	–	–	4282	
			шт.	19	8746	166174	166174	–	179468 РК
44	89 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1			–	–	–	13294	
			шт.	13	14591	189683	189683	–	204858 РК
45	90 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	15175	
			шт.	6	20588	123528	123528	–	133410 РК
					–	–	–	9882	
		Итого по разделу 2				**12 411 168**			
		в том числе							

- зарплата рабочих-строителей, тенге	811 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	507 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 794
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 198 912
Накладные расходы, тенге	974 145
Сметная прибыль (8 %), тенге	919 345
Итого по смете	**22 908 344**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 643 419
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 678 757
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	665 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 182 532
Накладные расходы, тенге	2 706 721
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 696 915

НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 2%									458 166,88
		Итого по главам									23 366 510,88
НДЗ РК 8.04-05-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)									848 204,34
		Итого по главам									**24 214 715,22**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									484 294,30
		Итого по главам									**24 699 009,53**
		в текущих ценах с 01.01.18г.									24 699 009,53
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018г.-100% (МРП=2405 тенге)									24 699 009,53
		в текущих и прогнозных ценах									
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018г.-100% (Инфо=1,00)									24 699 009,53
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7863)									19 420 831,19
		Налог на добавленную стоимость									2 330 499,74
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018 г.-НДС (12%)									21 751 330,94
		Всего по акту									

		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018 г.									
											21 751 330,94

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",

БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25

Руководитель _____ **Омаров А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "EGCompani ПВ" Эксперт_____ **Нуртазин Ж.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта

ТОО "Павлодармоспроект" _____ **Марилов И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество,

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2015 года № 10795

Заказчик: ГУ "Отдела строительства города Павлодар"

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с закольцовкой)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 4	Договор от 31.01.2019	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	60 194 107,04	53 744 738,43	60 194 107,04						6 449 368,61	
за месяц	10 194 113,11	101 886,71	10 194 113,11	10 194 113,11					1 092 226,40	
итого к оплате	10 194 113,11	101 886,71	10 194 113,11	10 194 113,11					1 092 226,40	10 194 113,11

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель _____ Жарлиев Т.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО "Павлодарсантехпроект"

или эксперт(ы) авторского надзора _____ **Марков И.А.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "EGCompani LTD" _____ **Нуртазин Ж.А.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

SANA-2015" Версия 18.1.3 от 08.08.18 г

Цены региона Павлодарская обл

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Отдела строительства города Павлодар" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные**

Наименование объекта: **Наружные сети водоснабжения**

Заказ 2ленин

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №3

за 30 июля 2019 года

Основание: Проект

Сметная стоимость, тыс. тенге **10736,366**
Сметная заработная плата, тыс. тенге **1579,29**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч **1,445**

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20222,536	147,42 / 6,91	140,5 / 30,67	2981111 / 139829	2841282 / 620229	– / –	547242 / 282268	3810621	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 %	м3 грунта	60,682	1618,85 /	– /	98235 /	– /	– /	70729 /	182481	

3	3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %			1618,85	–	98235	–	–	13517	
			м3 грунта	44,552	640,73	–	28546	–	–	20553	53027
					640,73	–	28546	–	–	3928	
4	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	133,656	30,59	30,59	4089	4089	–	1005	5502
					–	10.44	–	1396	–	408	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	133,656	131,31	62,74	17551	8385	–	9338	29040
					68,58	28,45	9166	3803	–	2151	
6	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	33,86	3394,12	148,58	114925	5031	81159	29720	156217
					848,64	37,95	28735	1285	–	11572	
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	118,51	640,74	–	75934	–	–	54672	141054
					640,74	–	75934	–	–	10448	
8	8 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	118,51	2179		258233		258233	–	278892 РК
					–		–		–	20659	
	Итого по разделу 1						**4 656 834**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						380 445				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 858 787				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						626 713				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						339 392				
	Накладные расходы, тенге						733 259				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						344 951				

Раздел 2 Водопровод L-8860,0 м

2.1 Водопровод

9	9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1045 / 845.7	24,6 / 10,8	10450 / 8457	246 / 108	1747 / –	8479 / 1514	20443
10	11 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	1749,6 / 1345,4	73,8 / 32,5	17496 / 13454	738 / 325	3304 / –	13641 / 2491	33628
11	15 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	9012 / –		90120 / –		90120 / –	– / 7210	97330 РФ
12	17 2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	21060 / –		210600 / –		210600 / –	– / 16848	227448 РФ
13	19 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	465,2 / 414,8	29,2 / –	2326 / 2074	146 / –	106 / –	2053 / 350	4729
14	21 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	50	897,48 / 777,6	58,32 / –	44874 / 38880	2916 / –	3078 / –	38491 / 6669	90034
15	24 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30	1102 / –		33060 / –		33060 / –	– / 2645	35705 РФ
16	26 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	50	2156		107800		107800	–	116424 РФ

17	29	2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	196540 / –		393080 / –		393080 / –	– / 8624	424526 РФ
18	30	2302-0803-0410	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	172833 / –		172833 / –		172833 / –	– / 13827	186660 РФ
19	35	2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1774 / –		14192 / –		14192 / –	– / 1135	15327 РФ
20	56	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,25	294624 / 200208	92496 / 24800	73656 / 50052	23124 / 6200	480 / –	55689 / 10348	139693
21	57	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0,024	1166,67 / 916,67	– / –	28 / 22	– / –	6 / –	22 / 4	54
22	58	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	250	1961 / –		490250 / –		490250 / –	– / 39220	529470 РК
		2.2 Колодцы										
23	79	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	39,6625	32190,51 / 8354,97	8101,15 / 3055,3	1276756 / 331379	321312 / 121181	624065 / –	448034 / 137983	1862773
24	80	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	7	14857		103999		103999	–	112319 РК

25	81	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			–	–	–	8320	
26	82	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	20698 –	227678 –	227678 –	– 18214	245892 РК
27	83	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	12663 –	278586 –	278586 –	– 22287	300873 РК
28	84	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	15381 –	107667 –	107667 –	– 8613	116280 РК
29	85	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33	15581 –	514173 –	514173 –	– 41134	555307 РК
30	86	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	11	21502 –	236522 –	236522 –	– 18922	255444 РК
31	88	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	11	4117 –	45287 –	45287 –	– 3623	48910 РК
32	89	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	18	8746 –	157428 –	157428 –	– 12594	170022 РК
				шт.	17	14591	248047	248047	–	267891 РК

33	90 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	20588 / –	205880 / –	205880 / –	– / 19844	222350 РК		
		Итого по разделу 2				**6 079 532**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				444 318					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				348 482					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				127 814					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 269 988					
		Накладные расходы, тенге				566 409					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				450 335					
		Итого по смете				**10 736 366**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				824 763					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 207 269					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				754 527					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 609 380					
		Накладные расходы, тенге				1 299 668					
		Сметная прибыль (8 %), тенге				795 286					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 2%									214 727,32
		Итого по главам									10 951 093,32
НДЗ РК 8.04-05-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)									397 524,69
		Итого по главам									**11 348 618,01**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									226 972,36
		Итого по главам									**11 575 590,37**
		в текущих ценах с 01.01.18г.									11 575 590,37

		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018г.-100% (МРП=2405 тенге)									11 575 590,37
		в текущих и прогнозных ценах									
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018г.-100% (Инфо=1,00)									11 575 590,37
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7863)									9 101 886,71
		Налог на добавленную стоимость									1 092 226,40
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018 г.-НДС (12%)									
		Всего по акту									10 194 113,11
		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018 г.									**10 194 113,11**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1.
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдела строительства города Павлодар"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г. Павлодар, Крренко, 25
Руководитель_____ **Омаров А.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт технического надзора:
ТОО "EGCompani ПВ" Эксперт _____ **Нуртазин Ж.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта
ТОО "Павлодармоспроект"_____ **Марилов И.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Приказ Министра национальной экономики Республики

Заказчик: ГУ "Отдела строительства города Павлодар"

Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с закольцовкой)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 26 августа 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 4	Договор от 31.01.2019г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	90 194 142,15	80 530 484,06	90 194 142,15						9 663 658,09	
за месяц	30 000 035,11	26 785 745,63	30 000 035,11	30 000 035,11					3 214 289,48	30 000 035,11
итого к оплате	30 000 035,11	26 785 745,63	30 000 035,11	30 000 035,11					3 214 289,48	30 000 035,11

Место печати (при наличии)

Заказчик Руководитель _____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства ТОО "Павлодармосгипроект"

или эксперт(ы) авторского надзора _____ **Марилов П.А.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "EGCompani ПВ" _____ **Нуртазин Ж.А.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

"SANA-2015" Версия 18.1.3 от 08.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: **ГУ "Отдела строительства города Павлодар" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с закольцовкой)**

Заказ 2ленин

Наименование объекта: **Наружные сети водоснабжения**

Основание: Проект

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №4

за 29 августа 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

Сметная стоимость, тыс. тенге	24382,974
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3187,647
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,609

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,0044	227,27 / –	227,27 / –	1 / –	1 / –	– / –	– / –	1	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 %	м3 грунта	486,0877	1618,85 / 1618,85	– / –	786903 / 786902	– / –	– / –	566569 / 108278	1461750	
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	413,238	640,74	–	264778	–	–	190640	491851	

4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м Группа грунтов 2 НР = 72 %			640,74	–	264778	–	–	36433	
		м3 грунта	905,1124	30,6	30,6	27693	27693	–	6808	37261
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			–	10,45	–	9455	–	2760	
		м3 уплотненного грунта	905,1124	131,32	62,74	118858	56785	–	63236	196662
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %			68,58	28,46	62073	25755	–	14568	
		м3 основания	229,3007	3394,12	148,57	778273	34068	549611	201261	1057897
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %			848,64	37,94	194594	8700	–	78363	
		м3 грунта	802,5454	640,74	–	514223	–	–	370241	955221
8 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014			640,74	–	514223	–	–	70757	
		м3	802,5454	2179		1748746		1748746	–	1888646 РК
	Итого по разделу 1			–		–		–	139900	
	в том числе					**6 089 289**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 822 570				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 547				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 910				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 298 357				
	Накладные расходы, тенге					1 398 755				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					451 059				

Раздел 2 Водопровод L-8860,0 м

2.1 Водопровод

9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %									
		задвижка или клапан	29	1045,03	24,62	30306	714	5067	24591	59289
10 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %			845,69	10,83	24525	314	–	4392	
		задвижка или клапан	7	1749,71	73,86	12248	517	2313	9550	23542
				1345,43	32,57	9418	228	–	1744	

11	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм Установка НР = 98 %	шт	87	1845,99 / 1464,11	81,31 / 10,84	160601 / 127378	7074 / 943	26149 / –	125755 / 22908	309264
12	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	61	619 / –		37759 / –		37759 / –	– / 3021	40780
13	2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	29	9012 / –		261348 / –		261348 / –	– / 20908	282256 РФ
14	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	7	21060 / –		147420 / –		147420 / –	– / 11794	159214 РФ
15	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	110	465,11 / 414,72	29,16 / –	51162 / 45619	3208 / –	2335 / –	45163 / 7706	104031
16	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	72	897,47 / 777,6	58,32 / –	64618 / 55987	4199 / –	4432 / –	55427 / 9604	129649
17	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	102	476 / –		48552 / –		48552 / –	– / 3884	52436 РФ
18	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	110	1102 / –		121220 / –		121220 / –	– / 9698	130918 РФ
19	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	201	2156		433356		433356	–	468024 РФ

4

26.08.15

20	2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88								
			шт	4	196540		786160		786160	849053 РФ
21	2302-0101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			шт	19	859		16321		16321	17627 РФ
22	2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			шт	6	1774		10644		10644	11496 РК
23	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			шт	3	1789		5367		5367	5796 РК
24	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %								
			км трубопровода	0,0545	373798,17	61064,22	20372	3328	649	40720
25	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80			300825,69	20403,67	16395	1112	–	
			м	15,13	268		4055		4055	4379 РФ
26	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80								
			м	40,16	1150		46184		46184	49879 РФ
27	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %								
			км трубопровода	0,0447	435480,98	97114,09	19466	4341	775	37976 РФ
28	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80			321029,08	33691,28	14350	1506	–	
			м	45,09	2580		116332		116332	125639 РФ

26.08.15

									9307	
29	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР = 99 %	км трубопровода	0,0035	979142,86	462571,43	3427	1619	243	2027	5890
					447142,86	137714,29	1565	482	–	436	
30	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,514	8153		28650		28650	–	30942 РЫ
					–		–		–	2292	
31	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР = 99 %	км трубопровода	0,0546	373846,15	61098,9	20412	3336	651	17364	40798
					300824,18	20402,93	16425	1114	–	3022	
32	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	54,82	1150		63043		63043	–	68086 РФ
					–		–		–	5043	
33	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции. НР = 99 %	км трубопровода	0,055	874436,36	31200	48094	1716	34655	11636	64508
					213145,45	563,64	11723	31	–	4778	
34	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР = 99 %	км трубопровода	0,01	391700	75000	3917	750	147	3246	7736
					302000	25900	3020	259	–	573	
35	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1789		17890		17890	–	19321 РФ
					–		–		–	1431	
36	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции. НР = 99 %	км трубопровода	0,01	1085100	31400	10851	314	8395	2126	14015

26.08.18

37	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием. НР = 99 %			214200	500	2142	5	–	1038	
		км трубопровода	√	0,0049	435714,29	97142,86	2135	476	86	1720	4163
					321020,41	33469,39	1573	164	–	308	
38	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		м	√	9,99	2580		25774		25774	–	27836 РФ
					–		–		–	2062	
39	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции. НР = 99 %									
		км трубопровода	√	0,005	1446000	33000	7230	165	5989	1068	8962
					215200	600	1076	3	–	664	
40	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка. НР = 99 %									
		км трубопровода	√	0,0279	294695,34	92544,8	8222	2582	54	6216	15593
					200215,05	24838,71	5586	693	–	1155	
41	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр. НР = 99 %									
		м трубы, уложенной в футляре	√	101,476	1191,42	7,06	120901	716	27345	92097	230038
					914,9	1,84	92840	187	–	17040	
42	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001									
		м	√	3038,7	1961		5958891		5958891	–	6435602 РК
					–		–		–	476711	
43	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80-гильзы									
		м	√	6,4	8153		52179		52179	–	56353 РФ
					–		–		–	4174	
44	2301-0201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80									
		м	√	1	15410		15410		15410	–	16643 РФ
					–		–		–	123 3	
2.2	**Колодцы**										

№ 26.08.19

45	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	74,9182	32190,52 / 8354,98	8101,16 / 3055,31	2411656 / 625940	606924 / 228898	1178792 / –	846290 / 260636	3518582
46	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	3	14857 / –		44571 / –		44571 / –	– / 3566	48137 РК
47	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	20698 / –		641638 / –		641638 / –	– / 51331	692969 РК
48	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	12663 / –		126630 / –		126630 / –	– / 10130	136760 РК
49	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	15381 / –		46143 / –		46143 / –	– / 3691	49834 РК
50	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	68	15581 / –		1371128 / –		1371128 / –	– / 109690	1480818 РК
51	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	21502 / –		666562 / –		666562 / –	– / 53325	719887 РК
52	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	34	4117 / –		139978 / –		139978 / –	– / 11198	151176 РК
53	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	34	8746 / –		297364 / –		297364 / –	– / 23789	321153 РК

54	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	31	20588		638228		638228	–	689286 РК
					–		–		–	51058	
55	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. НР = 93 %	м3 кладки	0,95	33865,26	2065,26	32172	1962	25338	4876	40012
					5126,42	390,53	4872	371	–	2964	
56	1106-0101-0101	Устройство отмостки. НР = 91 %	м3	20	21880,3	1042,9	437606	20858	396255	22225	496617
					1024,65	196,5	20493	3930	–	36786	

Итого по разделу 2	**18 293 685**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 080 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	664 799
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	240 240
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 888 467
Накладные расходы, тенге	1 304 406
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 355 086
Итого по смете	**24 382 974**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 903 497
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	783 346
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	284 150
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 186 824
Накладные расходы, тенге	2 703 161
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 806 145

НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 2%										487 659,48
		Итого по главам										24 870 633,48
НДЗ РК 8.04-05-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)										902 804,00
		Итого по главам										**25 773 437,48**
		Непредвиденные работы и затраты 2%										515 468,75
		Итого по главам										**26 288 906,22**
		в текущих ценах с 01.01.18г.										26 288 906,22
		в т.ч. с разбивкой по годам										
		2018г.-100% (МРП=2405 тенге)										26 288 906,22
		в текущих и прогнозных ценах										

		в т.ч. с разбивкой по годам									
		2018г.-100% (Инфо=1,00)									
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7863)									26 288 906,22
		Налог на добавленную стоимость									20 670 966,96
		в т.ч. с разбивкой по годам									2 480 516,04
		2018 г.-НДС (12%)									
		Всего по акту									
		в т.ч. с разбивкой по годам									23 151 483,00
		2018 г.									
											23 151 483,00

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",

БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15/1, 1 Г.

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "EGCompani ПВ" Эксперт_____ **Нуртазин Ж.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдела строительства города Павлодар"

БИН 06014001[illegible], [illegible] области, г.Павлодар, Кривенко, 25

_____ пырдыбаев К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчик проекта:

ТОО "Павлодармоспроект" _____ **Марилов И.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015". Версия 18.1.3 от 08.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдела строительства города Павлодар" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с закольцовкой)

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Заказ 2ленин

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №4

за 29 августа 2019 года

(по нулевой смете)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	по нулевой смете											
	Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	800	147,42 / 6,92	140,5 / 30,67	117933 / 5532	112401 / 24536	– / –	21649 / 11167	150749	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	22	1033,68 / 1033,68	– / –	22741 / 22741	– / –	– / –	16374 / 3129	42244	
3	1101-0205-0901	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1041,33	4320,28 / 2656,5	1663,78 / 726,28	4498837 / 2766293	1732544 / 756297	– / –	2536265 / 562808	7597910	
4	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	382	1026,74 / –	1026,74 / 652,08	392215 / –	392215 / 249095	– / –	179348 / 45725	617288	
	Итого по разделу 1						**8 408 191**					
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 794 566					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 237 160					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 029 928					
	Накладные расходы, тенге						2 753 636					
	Сметная прибыль (8 %), тенге						622 829					

	Итого по смете										8 408 191
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге										2 794 566
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге										2 237 160
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге										1 029 928
	Накладные расходы, тенге										2 753 636
	Сметная прибыль (8 %), тенге										622 829
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2%										168 163,82
	Итого по главам										8 576 354,82
НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)										311 321,68
	Итого по главам										**8 887 676,50**
	Непредвиденные работы и затраты 2%										177 753,53
	Итого по главам										**9 065 430,03**
	в текущих ценах с 01.01.18г.										9 065 430,03
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2018г.-100% (МРП=2405 тенге)										9 065 430,03
	в текущих и прогнозных ценах										
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2018г.-100% (Инфо=1,00)										9 065 430,03
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,7863)										
	Налог на добавленную стоимость										
	в т.ч. с разбивкой по годам										9 065 430,03
	2018 г.-НДС (12%)										7 128 147,63
	Всего по смете										855 377,72
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2018 г.										7 983 525,35
	ИТОГО СУММА ВКЛЮЧАЕМЫХ РАБОТ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ (к=0,85783558121)										**7 983 525,35**
											6 848 552,11

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1.

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодар"

БИН 06[illegible]3882, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 85

Руководитель _____ Купытмаев К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "EGCompani ПВ" Эксперт _____ **Нуртазин Ж.А.**

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства

ТОО "Павлодармоспроект" _____ **Марилов И.А.**

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Приказ Министра национальной экономики Республики

Заказчик: ГУ "Отдела строительства города Павлодар"
Подрядчик:ТОО "Евростандарт-Аква"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с закольцовкой)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 14 октября 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 4	Договор от 31.01.2019г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	145 600 000,00	130 000 000,00	145 600 000,00						15 600 000,00	
за месяц	55 405 857,85	49 469 515,94	55 405 857,85	55 405 857,85					5 936 341,91	55 405 857,85
итого к оплате	55 405 857,85	49 469 515,94	55 405 857,85	55 405 857,85					5 936 341,91	55 405 857,85

Место печати (при наличии)
Заказчик (технический надзор) _____ **Садыков А.Б**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства ТОО "Павлодарморпроект"
или эксперт(ы) авторского надзора _____ **Марилов И.А.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "EGCompani ПВ" _____ **Нуртазин Ж.А.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

"SAN.A-2015", Версия 18.1.3 от 08.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдела строительства города Павлодар" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с

Заказ 2ленин

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №5

за 14 октября 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-0,0044	227,27 / –	227,27 / –	-1 / –	-1 / –	– / –	– / –	-1	
2	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,0044	147,42 / –	147,42 / –	1 / –	1 / –	– / –	– / –	1	
3	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2875,855	147,42 / 6,91	140,5 / 30,67	423945 / 19885	404060 / 88203	– / –	77823 / 40141	541909	
4	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 %	м3 грунта	146,1544	1618,85 / 1618,85	– / –	236602 / 236602	– / –	– / –	170353 / 32556	439511	
5	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	50,9537	640,74	–	32648	–	–	23507	60647	

6	4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %			640,74	–	32648	–	–	4492	
			м3 грунта	487,4805	30,6	30,6	14915	14915	–	3666	20067
7	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %			–	10,45	–	5092	–	1486	
			м3 уплотненн ого грунта	487,4805	131,32	62,74	64015	30584	–	34057	105918
8	6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %			68,58	28,45	33431	13871	–	7846	
			м3 основания	123,4956	3394,11	148,57	419158	18348	296007	108393	569755
9	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %			848,64	37,94	104803	4685	–	42204	
			м3 грунта	893	640,74	–	572181	–	–	411970	1062883
10	8 2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014			640,74	–	572181	–	–	78732	
			м3	185,6936	2179		404626		404626	–	436996 РК
					–		–		–	32370	
		Итого по разделу 1					3 237 686				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					999 550				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					467 907				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					111 851				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					700 633				
		Накладные расходы, тенге					829 769				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					239 827				
		Раздел 2 Водопровод L-8860,0 м									
		2.1 Водопровод									
11	9 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %									
			задвижка или клапан	10	1045	24,61	10450	246	1747	8479	20443
12	10 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %			845,7	10,84	8457	108	–	1514	
			задвижка или клапан	2	1711,5	74	3423	148	661	2652	6561
					1307	32,5	2614	65	–	486	

13	13 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	21	1846 / 1464,12	81,31 / 10,84	38767 / 30747	1708 / 228	6312 / –	30356 / 5530	74653
14	14 2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	21	619 / –		12999 / –		12999 / –	– / 1040	14039 РФ
15	15 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	8	9012 / –		72096 / –		72096 / –	– / 5768	77864 РФ
16	16 2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	14488 / –		28976 / –		28976 / –	– / 2318	31294 РФ
17	19 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	47	465,1 / 414,72	29,16 / –	21861 / 19492	1371 / –	998 / –	19297 / 3293	44451
18	20 1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	686,75 / 596,25	43,75 / –	2747 / 2385	175 / –	187 / –	2361 / 409	5517
19	21 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	9	897,47 / 777,6	58,32 / –	8077 / 6998	525 / –	554 / –	6928 / 1200	16205
20	23 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	100	476 / –		47600 / –		47600 / –	– / 3808	51408 РФ
21	24 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	22	1102 / –		24244 / –		24244 / –	– / 1940	26184 РФ
22	26 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	28	2156 / –		60368 / –		60368 / –	– / 4829	65197 РФ
23	28 2305-1206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	5	53620 / –		268100 / –		268100 / –	– / 21448	289548 РФ
24	37 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	20	88436,85	160,35	1768737	3207	1732515	33942	1946893

25	56	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода		1650,75	63,5	33015	1270	–	144214	
					0,8059	294624,08	92497,75	237437	74543	1546	179518	450311
						200208,03	24797,34	161348	19983	–	33356	
26	57	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре								
					138,1	1191,43	7,05	164537	974	37216	125335	313062
						914,9	1,84	126347	254	–	23190	
27	58	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	100,054	1961		196206		196206	–	211902 РК
						–		–		–	15696	
28	70	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,12	48108,33	–	5773	–	168	5549	12228
						46708,33	–	5605	–	–	906	
29	71	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	8,1425	52281,61	–	425703	–	45363	376537	866419
						46710,47	–	380340	–	–	64179	
30	73	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	50	146,56	2,46	7328	123	5817	969	8961
						27,76	0,32	1388	16	–	664	
31	74	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	100	222,84	1,56	22284	156	20734	977	25122
						13,94	0,22	1394	22	–	1861	
32	75	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	8	7527,88	3707,63	60223	29661	10768	28243	95543
						2474,25	1091,75	19794	8734	–	7077	
33	76	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	17589	8450	17589	8450	4505	6952	26504
						4634	2388	4634	2388	–	1963	
34	77	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1107	146,53	2,45	162210	2717	128772	21446	198348
						27,75	0,33	30721	360	–	14692	
35	78	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	1107	222,85	1,56	246698	1731	229531	10816	278115
						13,94	0,22	15436	240	–	20601	
		2.2 Колодцы										

36	79	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	39,6632	32190,51	8101,16	1276777	321317	624075	448043	1862806
						8354,98	3055,31	331385	121184	–	137986	
37	80	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	10	14857		148570		148570	–	160456 РК
						–		–		–	11886	
38	82	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	54	12663		683802		683802	–	738506 РК
						–		–		–	54704	
39	83	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	15381		323001		323001	–	348841 РК
						–		–		–	25840	
40	84	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	15581		155810		155810	–	168275 РК
						–		–		–	12465	
41	85	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21502		21502		21502	–	23222 РК
						–		–		–	1720	
42	86	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	8	4117		32936		32936	–	35571 РК
						–		–		–	2635	
43	88	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	10	8746		87460		87460	–	94457 РК
						–		–		–	6997	
44	89	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	14591		43773		43773	–	47275 РК
						–		–		–	3502	
45	90	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20588		41176		41176	–	44470 РК
						–		–		–	3294	
46	93	2106-0208-0501	Стремянка	т	3,51868	521272		1834189		1834189	–	1980923 РК
						–		–		–	146735	

47	94	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,722	33864,83	2065,19	24450	1491	19256	3706	30408
						5129,19	389,95	3703	282	–	2252	
48	95	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	87,96	75,23	2,21	6617	194	3229	2218	9542
						36,31	0,23	3194	20	–	707	
49	96	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	175,92	117,85	2,84	20733	499	17431	1973	24522
						15,93	0,32	2803	57	–	1816	
50	97	1106-0101-0101	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	37,5	21880,3	1042,89	820511	39108	742979	41673	931158
						1024,64	196,52	38424	7370	–	68975	
51	104	2106-0208-0501	Стремянка	т	0,48	521272		250211		250211	–	270228 РК
						–		–		–	20017	
52	105	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,608	33863,49	2064,14	20589	1255	16216	3120	25606
						5128,29	389,8	3118	237	–	1897	
53	106	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12	75,17	2,17	902	26	440	302	1300
						36,33	0,17	436	2	–	96	
54	107	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	24	117,83	2,83	2828	68	2378	269	3345
						15,92	0,33	382	8	–	248	
55	108	1106-0101-0101	Устройство отмостки НР = 91 %	м3	7,28	21879,95	1042,72	159286	7591	144236	8089	180765
						1024,59	196,43	7459	1430	–	13390	

Итого по разделу 2	12 138 448
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 241 619
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	497 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	164 258
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 130 653
Накладные расходы, тенге	1 369 750
Сметная прибыль (8 %), тенге	899 144
Итого по смете	15 376 134
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 241 169
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	965 191

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	276 109
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 831 286
Накладные расходы, тенге	2 199 519
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 138 971

НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 2%										307 522,68
		Итого по главам										15 683 656,68
НДЗ РК 8.04-05-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)										569 316,74
		Итого по главам										16 252 973,42
		Непредвиденные работы и затраты 2%										325 059,47
		Итого по главам										16 578 032,89
		в текущих ценах с 01.01.18г.										16 578 032,89
		в т.ч. с разбивкой по годам										
		2018г.-100% (МРП=2405 тенге)										16 578 032,89
		в текущих и прогнозных ценах										
		в т.ч. с разбивкой по годам										
		2018г.-100% (Инфо=1,00)										16 578 032,89
		ИТОГО с учетом скидки (к=0,7863)										
		Налог на добавленную стоимость										16 578 032,89
		в т.ч. с разбивкой по годам										
		2018 г.-НДС (12%)										13 035 307,26
		Всего по акту										1 564 236,87
		в т.ч. с разбивкой по годам										
		2018 г.										14 599 544,13

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,
Директор _____ Нуралин Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдела строительства города Павлодар"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
Руководитель_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "EGCompani ПВ" Эксперт_____ Нуртазин Ж.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "Павлодармоспроект"_____ Марилов Н.Х.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"SANA-2015", Версия 18.1.3 от 08.08.18 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдела строительства города Павлодар" БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко, 25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство сетей водоснабжения в поселке Ленинский Павлодарской области (дополнительные сети водоснабжения с

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Заказ 2ленин

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ 2 №5

за 14 октября 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	1: Всего / зарплата рабочих-строителей	1: эксплуатация машин / зарплата машинистов	1: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Водопровод										
1	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-800	147,42 / 6,92	140,5 / 30,67	-117933 / -5532	-112401 / -24536	– / –	-21649 / -11167	-150749	
2	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-22	1033,68 / 1033,68	– / –	-22741 / -22741	– / –	– / –	-16374 / -3129	-42244	
3	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3080	162,16 / 7,61	154,55 / 33,74	499441 / 23424	476017 / 103911	– / –	91681 / 47290	638412	
4	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	66	1364,45 / 1364,45	– / –	90054 / 90054	– / –	– / –	64839 / 12391	167284	
5	3	1101-0205-0901	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	310,67	4320,28 / 2656,5	1663,78 / 726,28	1342182 / 825295	516887 / 225633	– / –	756668 / 167908	2266758	
6	4	4131-0101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	85,2	520		44304		–	–	47848	

7	5	4131-0101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	82,5	– / 520		– / 42900		– / –	– / 3544	46332
8	6	4101-0105-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	82,5	– / 358		– / 29535		– / –	– / 2363	31898
9	7	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1176	– / 1026,74	652,08 / 1026,74	– / 1207446	766846 / 1207446	– / –	140766 / 552129	1900341
10	8	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; kэкс1=1,06;	м3 грунта	2540	– / 32,43	11,07 / 32,43	– / 82376	28124 / 82376	– / –	8210 / 20249	110835
11	9	1122-0501-0109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,242	418780,99 / 706148,76	73764,46 / 266764,46	101345 / 170888	17851 / 64557	– / 4986	23111 / 118004	312003
12	10	2301-0501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	244,42	– / 15799		– / 3861592		– / 3861592	308927 / –	4170519
13	11	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,7473	200207,41 / 294624,65	24797,27 / 92498,33	149615 / 220173	18531 / 69124	– / 1434	30931 / 166465	417569
14	12	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	2,4	915 / 1191,67	1,67 / 7,08	2196 / 2860	4 / 17	– / 647	403 / 2178	5441
15	13	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	764,77	– / 1961		– / 1499714		– / 1499714	119977 / –	1619691
16	14	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,10977	184731,71 / 258631,68	19340,44 / 73034,53	20278 / 28390	2123 / 8017	– / 95	4045 / 22177	54612
17	15	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	110,87	– / 753		– / 83485		– / 83485	6679 / –	90164

18	16	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 % ктрр1=1,2;	м	2288,3	10121,3	7165,43	23160567	16396650	5581555	2547463	27764672
						516,7	607,8	1182362	1390833	–	2056642	
19	17	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,10977	49849,69	–	5472	–	345	5076	11392
						46706,75	–	5127	–	–	844	
20	18	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,7473	52281,55	–	39070	–	4163	34558	79518
						46710,83	–	34907	–	–	5890	
21	19	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	1749,75	73,75	6999	295	1322	5457	13452
						1345,5	32,5	5382	130	–	996	
22	20	2304-0101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	21060		84240		84240	–	90979
						–		–		–	6739	
23	21	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	5	897,6	58,4	4488	292	308	3849	9004
						777,6	–	3888	–	–	667	
24	22	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2156		21560		21560	–	23285
						–		–		–	1725	
25	23	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	91	10175		925925		925925	–	999999
						–		–		–	74074	
26	24	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,45	32190,48	8101,19	432962	108961	211627	151933	631687
						8354,94	3055,32	112374	41094	–	46792	
27	25	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	20698		103490		103490	–	111769
						–		–		–	8279	
28	26	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	21502		215020		215020	–	232222
						–		–		–	17202	

29	27	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	20588		102940		102940	–	111175
						–		–		–	8235	
30	28	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9376		46880		46880	–	50630
						–		–		–	3750	
31	29	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	8746		43730		43730	–	47228
						–		–		–	3498	
32	30	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2245		11225		11225	–	12123
						–		–		–	898	
33	31	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,32	521272		166807		166807	–	180152
						–		–		–	13345	
34	32	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,404	33866,34	2064,36	13682	834	10776	2074	17016
						5128,71	391,09	2072	158	–	1260	
35	33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	8	75,25	2,13	602	17	294	202	868
						36,38	0,25	291	2	–	64	
36	34	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	16	117,88	2,88	1886	46	1585	179	2230
						15,94	0,31	255	5	–	165	

Итого по разделу 1	42 076 115
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 530 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 819 135
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 570 709
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 985 745
- перевозка грузов, тенге	116 739
Накладные расходы, тенге	4 507 158
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 116 746

Раздел 2 Водопровод к Пожарной части

37	35	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	459,51	162,16	154,55	74513	71018	–	13679	95247
						7,61	33,74	3495	15503	–	7055	

38	36	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	13,4	1618,88	–	21693	–	–	15619	40297
						1618,88	–	21693	–	–	2985	
39	37	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9,83	640,69	–	6298	–	–	4535	11700
						640,69	–	6298	–	–	867	
40	38	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29,53	30,58	30,58	903	903	–	222	1215
						–	10,43	–	308	–	90	
41	39	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	29,53	131,29	62,72	3877	1852	–	2063	6415
						68,57	28,45	2025	840	–	475	
42	40	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	7,78	3394,09	148,59	26406	1156	18648	6828	35893
						848,59	37,92	6602	295	–	2659	
43	41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	26,18	640,76	–	16775	–	–	12078	31161
						640,76	–	16775	–	–	2308	
44	42	2101-0401-0102	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м3	26,18	2179		57046		57046	–	61610
						–		–		–	4564	
45	43	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,05523	258627,56	73021,91	14284	4033	48	11159	27478
						184736,56	19355,42	10203	1069	–	2035	
46	44	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	55,77	753		41995		41995	–	45355
						–		–		–	3360	
47	45	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,05523	48107,91	–	2657	–	77	2554	5628
						46713,74	–	2580	–	–	417	

Итого по разделу 2	361 999
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 962
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 015
- материалы, изделия и конструкции, тенге	117 814
Накладные расходы, тенге	68 737
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 815
Итого по смете	42 438 114

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 600 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 898 097
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 588 724
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 103 559
- перевозка грузов, тенге	116 739
Накладные расходы, тенге	4 575 895
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 143 561

НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2%										848 762,28
	Итого по главам										43 286 876,28
НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63%)										1 571 313,61
	Итого по главам										44 858 189,89
	Непредвиденные работы и затраты 2%										897 163,80
	Итого по главам										45 755 353,69
	в текущих ценах с 01.01.18г.										45 755 353,69
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2018г.-100% (МРП=2405 тенге)										45 755 353,69
	в текущих и прогнозных ценах										
	в т.ч. с разбивкой по годам										45 755 353,69
	2018г.-100% (Инфо=1,00)										36 434 208,68
	ИТОГО с учетом скидки (к=0,7863)										4 372 105,04
	Налог на добавленную стоимость										
	в т.ч. с разбивкой по годам										
	2018 г.-НДС (12%)										40 806 313,72
	Всего по акту										
	в т.ч. с разбивкой по годам										40 806 313,72
	2018 г.										

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 040140000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ 15А, 1,
Директор _____ Нуралин Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "EGCompani ПВ" Эксперт _____ Нуртазин Ж.Е.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдела строительства города Павлодар"
БИН 060140013382, Павлодарская область, г.Павлодар, Кривенко 25
Руководитель _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства
ТОО "Павлодармоспроект" _____ Марилов И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,