Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за
август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	48 570 166	48 570 166	48 570 166	45 844 210	45 844 210					5 828 420
С НДС	54 398 586	54 398 586	54 398 586							5 828 420

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 1
на общестроительные работы
за август 2017 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 2-1-7-1, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1,2-1-2017-ДОУ-1 в осях 10-11							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	841,0000		102,03	85803
		Итого оплата труда:				40,51	34065
		Итого эксплуатация машин:				93,22	78396
		Накладные расходы	%	--		29,28	24624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	8834
		Сметная стоимость:				141,81	119262
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	м3 грунта	15,0000		1590,29	23854
		Итого оплата труда:				1590,29	23854
		Накладные расходы	%	--		1047,14	15707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,99	3165
		Сметная стоимость:				2848,42	42726
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)	м3 грунта	841,0000		26,93	22651
		Итого оплата труда:				9,67	8135
		Итого эксплуатация машин:				26,93	22651
		Накладные расходы	%	--		7,10	5972

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	2290
		Сметная стоимость:				36,76	30913
4	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)	м3 грунта	841,0000		23,05	19381
		Итого оплата труда:				8,28	6961
		Итого эксплуатация машин:				23,05	19381
		Накладные расходы	%	--		6,08	5110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	1959
		Сметная стоимость:				31,45	26451
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)	м3 грунта	561,0000		26,93	15109
		Итого оплата труда:				9,67	5427
		Итого эксплуатация машин:				26,93	15109
		Накладные расходы	%	--		7,10	3984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	1527
		Сметная стоимость:				36,76	20621
6	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из резерва)	м3 грунта	561,0000		23,05	12928
		Итого оплата труда:				8,28	4643
		Итого эксплуатация машин:				23,05	12928
		Накладные расходы	%	--		6,08	3409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	1307
		Сметная стоимость:				31,45	17644
11	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого	148,0000		1105,24	163575
		Итого оплата труда:				710,26	105118
		Итого эксплуатация машин:				1105,24	163575
		Накладные расходы	%	--		484,42	71695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,17	18822
		Сметная стоимость:				1716,83	254092
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				343302
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				343302
Всего заработная плата -			Тенге				188204
		Накладные расходы -	Тенге				130501
		Сметная прибыль -	Тенге				37905
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				511708
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				242
		Сметная заработная плата -	Тенге				188204
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				511708
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				242

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				188204
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
12	Е11-050101-0306 11-050101-0306	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетон	123,0000		14101,75	1734515
		Итого оплата труда:				5202,04	639851
		Итого эксплуатация машин:				10873,25	1337410
		Итого материалов:				110,10	13542
		Накладные расходы	%	--		3780,98	465061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	175966
		Сметная стоимость:				19313,35	2375542
13	С121-041204-9906 21-041204-9906	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	2070,0000		4007,15	8294801
		Накладные расходы	%	--		169,90	351700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,16	691720
		Сметная стоимость:				4511,22	9338220
14	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	188,6000		270,00	50922
		Накладные расходы	%	--		11,45	2159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	4246
		Сметная стоимость:				303,96	57328
15	С121-020101-0801 21-020101-0801	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В22,5	м3	188,6000		247,15	46613
		Накладные расходы	%	--		10,48	1976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,61	3887
		Сметная стоимость:				278,24	52476
16	Е11-050101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из	свая	150,0000		2299,22	344883
		Итого оплата труда:				1578,11	236716
		Итого эксплуатация машин:				1231,49	184723
		Итого материалов:				39,59	5939
		Накладные расходы	%	--		1063,11	159467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	40348
		Сметная стоимость:				3631,32	544698
17	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство монолитного ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)	м3	60,0000		29567,81	1774069
		Итого оплата труда:				3113,34	186800
		Итого эксплуатация машин:				1232,24	73934
		Итого материалов:				25489,20	1529352
		Накладные расходы	%	--		2827,67	169660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	155498
		Сметная стоимость:				34987,12	2099227

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73971		167296,58	123751
		Накладные расходы	%	--		7093,37	5247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	10320
		Сметная стоимость:				188341,15	139318
19	С121-050301-2706 21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,0304		193931,06	199827
		Накладные расходы	%	--		8222,68	8473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	16664
		Сметная стоимость:				218326,04	224963
20	С121-050301-0302 21-050301-0302	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6544		212755,26	564738
		Накладные расходы	%	--		9020,82	23945
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	47095
		Сметная стоимость:				239518,17	635777
21	С121-050301-2709 21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0347		193128,32	6702
		Накладные расходы	%	--		8188,64	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	559
		Сметная стоимость:				217422,32	7545
22	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,39411		4859,03	16492
		Итого оплата труда:				3269,09	11096
		Итого эксплуатация машин:				717,34	2435
		Итого материалов:				874,33	2968
		Накладные расходы	%	--		2281,31	7743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	1939
		Сметная стоимость:				7711,57	26174
24	Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из плоских а/цементных листов толщ.6мм)	м2 стен за (вычетом проемов)	30,3000		1835,54	55617
		Итого оплата труда:				482,04	14606
		Итого эксплуатация машин:				7,92	240
		Итого материалов:				1349,36	40886
		Накладные расходы	%	--		389,86	11813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	5394
		Сметная стоимость:				2403,44	72824
25	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	7,2000		4478,99	32249
		Итого оплата труда:				1094,15	7878

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1160,89	8358
		Итого материалов:				2698,41	19429
		Накладные расходы	%	--		769,31	5539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		419,86	3023
		Сметная стоимость:				5668,16	40811
30	С121-041201-9903 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	54,2730		23850,28	1294426
		Накладные расходы	%	--		1011,25	54884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1988,92	107945
		Сметная стоимость:				26850,45	1457255
31	С121-041201-9907 21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	37,3220		23704,38	884695
		Накладные расходы	%	--		1005,07	37511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1976,76	73776
		Сметная стоимость:				26686,20	995982
32	С121-041201-9911 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	45,3580		23064,41	1046156
		Накладные расходы	%	--		977,93	44357
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1923,39	87241
		Сметная стоимость:				25965,73	1177754
42	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	136,9530		270,00	36977
		Накладные расходы	%	--		11,45	1568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	3084
		Сметная стоимость:				303,96	41629
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				16507430
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				16490938
	Материалы -		Тенге				1609147
	Всего заработная плата -		Тенге				1085851
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				982916
	Местные материалы -		Тенге				11566690
		Накладные расходы -	Тенге				1343643
		Сметная прибыль -	Тенге				1426766
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				19261348
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1216
		Сметная заработная плата -	Тенге				1085851
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				16492
	Материалы -		Тенге				2968
	Всего заработная плата -		Тенге				11096
		Накладные расходы -	Тенге				7743
		Сметная прибыль -	Тенге				1939

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				26174
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				11096
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19287521
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1226
		Сметная заработная плата -	Тенге				1096947
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие					
25	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	366,7100		5516,05	2022791
		Накладные расходы	%	--		233,88	85766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	168685
		Сметная стоимость:				6209,92	2277242
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2022791
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2022791
	Местные материалы -		Тенге				2022791
		Накладные расходы -	Тенге				85766
		Сметная прибыль -	Тенге				168685
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2277242
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2277242
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 2-1-6-1, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1,2-1-2017-ДОУ-1 в осях 9-10					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	785,0000		102,03	80090
		Итого оплата труда:				40,51	31797
		Итого эксплуатация машин:				93,22	73175
		Накладные расходы	%	--		29,28	22984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	8246
		Сметная стоимость:				141,81	111320
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	м3 грунта	14,0000		1590,29	22264
		Итого оплата труда:				1590,29	22264
		Накладные расходы	%	--		1047,14	14660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,99	2954
		Сметная стоимость:				2848,42	39878

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (в резерв)	м3 грунта	785,0000		26,93	21142
		Итого оплата труда:				9,67	7594
		Итого эксплуатация машин:				26,93	21142
		Накладные расходы	%	--		7,10	5575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	2137
		Сметная стоимость:				36,76	28854
4	Е11-010104-0110 11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (в резерв)	м3 грунта	785,0000		23,05	18091
		Итого оплата труда:				8,28	6498
		Итого эксплуатация машин:				23,05	18091
		Накладные расходы	%	--		6,08	4770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	1829
		Сметная стоимость:				31,45	24689
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (из резерва)	м3 грунта	418,0000		26,93	11258
		Итого оплата труда:				9,67	4043
		Итого эксплуатация машин:				26,93	11258
		Накладные расходы	%	--		7,10	2968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	1138
		Сметная стоимость:				36,76	15364
6	Е11-010104-0110 11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (из резерва)	м3 грунта	418,0000		23,05	9633
		Итого оплата труда:				8,28	3460
		Итого эксплуатация машин:				23,05	9633
		Накладные расходы	%	--		6,08	2540
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,33	974
		Сметная стоимость:				31,45	13147
11	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого	205,0000		1105,24	226574
		Итого оплата труда:				710,26	145603
		Итого эксплуатация машин:				1105,24	226574
		Накладные расходы	%	--		484,42	99307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,17	26070
		Сметная стоимость:				1716,83	351951
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				389052
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				389052
Всего заработная плата -			Тенге				221258
Накладные расходы -			Тенге				152804
Сметная прибыль -			Тенге				43348
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				585204

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				292
		Сметная заработная плата -	Тенге				221258
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				585204
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				292
		Сметная заработная плата -	Тенге				221258
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
12	Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	1,9600		16787,82	32904
		Итого оплата труда:				6126,12	12007
		Итого эксплуатация машин:				13174,46	25822
		Итого материалов:				189,07	371
		Накладные расходы	%	--		4460,31	8742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	3332
		Сметная стоимость:				22947,99	44978
13	С121-041204-9901 21-041204-9901	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92	м	21,0000		1731,58	36363
		Накладные расходы	%	--		73,42	1542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,40	3032
		Сметная стоимость:				1949,40	40937
14	Е11-050101-0306 11-050101-0306	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетон	41,0000		14101,75	578172
		Итого оплата труда:				5202,04	213284
		Итого эксплуатация машин:				10873,25	445803
		Итого материалов:				110,10	4514
		Накладные расходы	%	--		3780,98	155020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1430,62	58655
		Сметная стоимость:				19313,35	791847
15	С121-041204-9906 21-041204-9906	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	1503,0000		4007,15	6022746
		Накладные расходы	%	--		169,90	255364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		334,16	502249
		Сметная стоимость:				4511,22	6780360
16	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	138,9000		270,00	37503
		Накладные расходы	%	--		11,45	1590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	3127
		Сметная стоимость:				303,96	42221
17	С121-020101-0601	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15	м3	1,9600		452,47	887
		Накладные расходы	%	--		19,18	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	74
		Сметная стоимость:				509,39	998

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С121-020101-0801	Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В22,5	м3	136,9400		247,15	33845
		Накладные расходы	%	--		10,48	1435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,61	2822
		Сметная стоимость:				278,24	38102
19	Е11-050101-1001 11-050101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	57,0000		2299,22	131055
		Итого оплата труда:				1578,11	89952
		Итого эксплуатация машин:				1231,49	70195
		Итого материалов:				39,59	2257
		Накладные расходы	%	--		1063,11	60597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	15332
		Сметная стоимость:				3631,32	206985
33	С121-041201-9903 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	43,9590		23850,28	1048434
		Накладные расходы	%	--		1011,25	44454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1988,92	87431
		Сметная стоимость:				26850,45	1180319
34	С121-041201-9907 21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	25,4680		23704,38	603703
		Накладные расходы	%	--		1005,07	25597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1976,76	50344
		Сметная стоимость:				26686,20	679644
35	С121-041201-9911 21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	42,0950		23064,41	970896
		Накладные расходы	%	--		977,93	41166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1923,39	80965
		Сметная стоимость:				25965,73	1093027
44	СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	111,5220		270,00	30111
		Накладные расходы	%	--		11,45	1277
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	2511
		Сметная стоимость:				303;96	33899
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				9526620
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9526620
Материалы -			Тенге				7141
Всего заработная плата -			Тенге				315243
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				67614
Местные материалы -			Тенге				8716875
Накладные расходы -			Тенге				596822
Сметная прибыль -			Тенге				809876
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10933318

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				343
		Сметная заработная плата -	Тенге				315243
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10933318
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				343
		Сметная заработная плата -	Тенге				315243
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие					
45	С121-040108-9903 21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	305,3900		5516,05	1684547
		Накладные расходы	%	--		233,88	71425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	140478
		Сметная стоимость:				6209,92	1896449
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1684547
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1684547
Местные материалы -			Тенге				1684547
		Накладные расходы -	Тенге				71425
		Сметная прибыль -	Тенге				140477
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1896449
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1896449
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-14, ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ					
1	Е11-460801-0102 11-460801-0102 РСНБ РК 2015	Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка	звено длиной 12,5 м	4,0000		518699,25	2074797
		Итого оплата труда:				24806,50	99226
		Итого эксплуатация машин:				30577,18	122309
		Итого материалов:				473812,58	1895250
		Накладные расходы	%	--		35128,86	140515
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44306,25	177225
		Сметная стоимость:				598134,36	2392537
2	Е11-460801-0401 11-460801-0401	Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров	путь	2,0000		3534638,42	7069277
		Итого оплата труда:				1481,96	2964
		Итого эксплуатация машин:				288,16	576
		Итого материалов:				3533005,79	7066012
		Накладные расходы	%	--		150653,43	301307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294823,35	589647
		Сметная стоимость:				3980115,19	7960230
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				9144074
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9144074
Материалы -			Тенге				8961262
Всего заработная плата -			Тенге				102190

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				441822
		Сметная прибыль -	Тенге				766872
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10352768
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				122
		Сметная заработная плата -	Тенге				102190
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10352768
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				39617815
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1052147
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2943720
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				871696
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				35621949
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1103925
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				40721740
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1726602
	ИТОГО:		Тенге				42448342
	Сметная прибыль		Тенге				3395867
	ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**				**45 844 210**

Итого по акту в тек. ценах	Тенге		45 844 210
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	48 570 166
Кроме того НДС	Тенге	12%	5 828 420
Всего по акту	Тенге		54 398 586

Заказчик:

Эксперт:

Подрядчик: