Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 31

на общестроительные работы

за АВГУСТ 2019 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**449,0000**		**22,21**	**9971**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**3581**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**9971**
		Накладные расходы	%	--		5,86	2629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	1008
		Сметная стоимость:				**30,31**	**13608**
8	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**449,0000**		**10,97**	**4924**
		Итого оплата труда:				**3,94**	**1768**
		Итого эксплуатация машин:				**10,97**	**4924**
		Накладные расходы	%	--		2,89	1298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	498
		Сметная стоимость:				**14,97**	**6720**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**449,0000**		**120,55**	**54127**
		Итого оплата труда:				**91,87**	**41249**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**23007**
		Накладные расходы	%	--		61,71	27707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,58	6547
		Сметная стоимость:				**196,84**	**88381**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка вручную)**	**м3 грунта**	**24,0000**		**661,22**	**15869**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**15869**
		Накладные расходы	%	--		435,39	10449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	2105
		Сметная стоимость:				**1184,34**	**28424**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**84892**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**84892**
Всего заработная плата -			Тенге				**62468**
		Накладные расходы -	Тенге				**42083**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10158**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**137133**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62468**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**137133**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62468**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка							
376	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**235,8600**		**258,25**	**60911**
		Итого оплата труда:				**242,38**	**57168**
		Итого эксплуатация машин:				**1,53**	**361**
		Итого материалов:				**15,17**	**3579**
		Накладные расходы	%	--		149,41	35239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	7692

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**440,27**	**103842**
377	**Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (потолков лоджий)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**231,6800**		**771,44**	**178728**
		Итого оплата труда:				**75,46**	**17483**
		Итого эксплуатация машин:				**2,03**	**469**
		Итого материалов:				**694,90**	**160995**
		Накладные расходы	%	--		75,82	17565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,78	15703
		Сметная стоимость:				**915,04**	**211997**
378	**Е11-150405-0104 11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4,1800**		**511,01**	**2136**
		Итого оплата труда:				**393,66**	**1646**
		Итого эксплуатация машин:				**3,16**	**13**
		Итого материалов:				**115,71**	**484**
		Накладные расходы	%	--		246,54	1031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,60	253
		Сметная стоимость:				**818,16**	**3420**
391	**Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**361,1900**		**386,66**	**139659**
		Итого оплата труда:				**251,69**	**90908**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**310**
		Итого материалов:				**134,53**	**48592**
		Накладные расходы	%	--		160,17	57851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,75	15801
		Сметная стоимость:				**590,58**	**213311**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**381433**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**381433**
Материалы -			Тенге				**213649**
Всего заработная плата -			Тенге				**167205**
Накладные расходы -			Тенге				**111686**
Сметная прибыль -			Тенге				**39450**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**532569**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**206**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167205**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**532569**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**206**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**167205**
		РАЗДЕЛ 13.Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
409	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,4488**		**45968,00**	**20630**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**20222**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**617**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	11583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2577
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**34790**
410	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4488**		**192658,10**	**86465**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	3666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	7210
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**97342**
411	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,5000**		**26272,36**	**13136**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**1926**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**1232**
		Итого материалов:				**20486,96**	**10243**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	1531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	1173
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**15840**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**120232**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**120232**
	Материалы -		Тенге				**10243**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22148**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**86465**
		Накладные расходы -	Тенге				**16780**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**10960**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**147972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22148**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**147972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22148**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
58	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50,5000**		**601,60**	**30381**
		Итого оплата труда:				**511,10**	**25811**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**34**
		Итого материалов:				**90,16**	**4553**
		Накладные расходы	%	--		317,47	16032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,53	3713
		Сметная стоимость:				**992,59**	**50126**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**30381**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**30381**
	Материалы -		Тенге				**4553**
	Всего заработная плата -		Тенге				**25811**
		Накладные расходы -	Тенге				**16032**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3713**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50126**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25811**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**50126**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25811**
РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
87	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**97,0000**		**1036,67**	**100557**
		Итого оплата труда:				**908,14**	**88089**
		Итого эксплуатация машин:				**39,32**	**3814**
		Итого материалов:				**98,23**	**9529**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		615,73	59726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,19	12823
		Сметная стоимость:				**1784,59**	**173105**
88	**С123-050306-1828 23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**96,0000**		**2380,90**	**228566**
		Накладные расходы	%	--		100,95	9691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,55	19061
		Сметная стоимость:				**2680,40**	**257318**
89	**С123-050306-0302 23-050306-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм (МВ170)**	**шт.**	**1,0000**		**1066,12**	**1066**
		Накладные расходы	%	--		45,20	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,91	89
		Сметная стоимость:				**1200,23**	**1200**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**330189**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**330189**
	Материалы -		Тенге				**9529**
	Всего заработная плата -		Тенге				**88089**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**229633**
	Сдача и испытание -		Тенге				**4335**
		Накладные расходы -	Тенге				**69462**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31972**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**431623**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88089**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**431623**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88089**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены приямков и каналов (опоры под трубы). Кладка**	**м3 кладки**	**0,0136**		**28549,73**	**388**
		Итого оплата труда:				**4723,54**	**64**
		Итого эксплуатация машин:				**1277,95**	**17**
		Итого материалов:				**22857,59**	**311**
		Накладные расходы	%	--		3711,81	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2580,92	35
		Сметная стоимость:				**34842,47**	**474**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**388**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**388**
	Материалы -		Тенге				**311**
	Всего заработная плата -		Тенге				**64**
		Накладные расходы -	Тенге				**50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**474**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**474**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64**
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00					
33	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**16,0000**		**624,22**	**9988**
		Итого оплата труда:				**245,69**	**3931**
		Итого материалов:				**378,53**	**6056**
		Накладные расходы	%	--		181,16	2898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,43	1031
		Сметная стоимость:				**869,81**	**13917**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9988**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**9988**
	Материалы -		Тенге				**6056**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3931**
		Накладные расходы -	Тенге				**2898**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1030**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**13916**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3931**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**13916**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3931**
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ					
74	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**32,0000**		**2493,73**	**79799**
		Итого оплата труда:				**1944,20**	**62215**
		Итого эксплуатация машин:				**114,98**	**3679**
		Итого материалов:				**492,42**	**15757**
		Накладные расходы	%	--		1329,82	42554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,88	9788
		Сметная стоимость:				**4129,44**	**132142**
75	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**32,0000**		**11379,66**	**364149**
		Накладные расходы	%	--		482,50	15440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		948,97	30367
		Сметная стоимость:				**12811,13**	**409956**
76	**Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**32,0000**		**18612,72**	**595607**
		Итого оплата труда:				**1784,13**	**57092**
		Итого эксплуатация машин:				**227,35**	**7275**
		Итого материалов:				**16709,67**	**534710**
		Накладные расходы	%	--		1912,48	61199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1642,02	52545
		Сметная стоимость:				**22167,22**	**709351**
77	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**32,0000**		**1946,76**	**62296**
		Итого оплата труда:				**1704,49**	**54544**
		Итого эксплуатация машин:				**57,90**	**1853**
		Итого материалов:				**213,16**	**6821**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1155,71	36983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,20	7942
		Сметная стоимость:				**3350,67**	**107221**
78	**С123-030102-0902 23-030102-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**32,0000**		**5752,96**	**184095**
		Накладные расходы	%	--		243,93	7806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		479,75	15352
		Сметная стоимость:				**6476,64**	**207252**
79	**С123-030102-1001 23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**32,0000**		**4461,59**	**142771**
		Накладные расходы	%	--		189,17	6053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,06	11906
		Сметная стоимость:				**5022,82**	**160730**
80	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**32,0000**		**5622,46**	**179919**
		Итого оплата труда:				**1362,48**	**43599**
		Итого эксплуатация машин:				**43,50**	**1392**
		Итого материалов:				**4238,41**	**135629**
		Накладные расходы	%	--		1096,22	35079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		537,49	17200
		Сметная стоимость:				**7256,18**	**232198**
81	**С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**32,0000**		**4545,88**	**145468**
		Накладные расходы	%	--		192,75	6168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,09	12131
		Сметная стоимость:				**5117,72**	**163767**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**С123-030102-1204 23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**32,0000**		**2642,19**	**84550**
		Накладные расходы	%	--		112,03	3585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,34	7051
		Сметная стоимость:				**2974,56**	**95186**
83	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**32,0000**		**629,45**	**20143**
		Итого оплата труда:				**601,53**	**19249**
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**3**
		Итого материалов:				**27,83**	**891**
		Накладные расходы	%	--		405,42	12973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,79	2649
		Сметная стоимость:				**1117,66**	**35765**
84	**С123-030102-1249 23-030102-1249 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для ванны двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**32,0000**		**5510,87**	**176348**
		Накладные расходы	%	--		233,66	7477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,56	14706
		Сметная стоимость:				**6204,09**	**198531**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2035145**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2035145**
Материалы -			Тенге				**693808**
Всего заработная плата -			Тенге				**236699**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1097381**
		Накладные расходы -	Тенге				**235318**
		Сметная прибыль -	Тенге				**181637**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2452100**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236699**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2452100**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236699**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 9.СТРОЙРАБОТЫ					
100	**Е11-340108-0301 11-340108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками (обшивка стояков). Устройство**	**м2 площади**	**7,5000**		**3838,45**	**28788**
		Итого оплата труда:				**1188,05**	**8910**
		Итого эксплуатация машин:				**52,76**	**396**
		Итого материалов:				**2626,60**	**19700**
		Накладные расходы	%	--		931,81	6989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,62	2862
		Сметная стоимость:				**5151,88**	**38639**
101	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (обшивка короба гипсокартоном ГКЛВО т.12,5мм)**	**м2 поверхности**	**7,5000**		**1361,32**	**10210**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**4645**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**47**
		Итого материалов:				**737,74**	**5533**
		Накладные расходы	%	--		458,59	3439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,59	1092
		Сметная стоимость:				**1965,50**	**14741**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**38998**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38998**
	Материалы -		Тенге				**25233**
	Всего заработная плата -		Тенге				**13555**
		Накладные расходы -	Тенге				**10428**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3954**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**53380**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13555**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**53380**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13555**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**96,0000**		**271,16**	**26032**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**24733**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**217**
		Итого материалов:				**12,07**	**1159**
		Накладные расходы	%	--		126,44	12139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,81	3054
		Сметная стоимость:				**429,42**	**41224**
9	**С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С16-040)**	**шт.**	**97,0000**		**201,05**	**19502**
		Накладные расходы	%	--		8,52	827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,77	1626
		Сметная стоимость:				**226,34**	**21955**
10	**Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**96,0000**		**271,16**	**26032**
		Итого оплата труда:				**257,64**	**24733**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**217**
		Итого материалов:				**12,07**	**1159**
		Накладные расходы	%	--		126,44	12139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,81	3054
		Сметная стоимость:				**429,42**	**41224**
11	**С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 (С56-034)**	**шт.**	**97,0000**		**229,62**	**22273**
		Накладные расходы	%	--		9,74	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,15	1857
		Сметная стоимость:				**258,50**	**25075**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**528,0000**		**323,78**	**170957**
		Итого оплата труда:				**301,92**	**159415**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**1193**
		Итого материалов:				**20,41**	**10774**
		Накладные расходы	%	--		148,43	78371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,78	19946
		Сметная стоимость:				**509,99**	**269274**
13	**С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 к=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-004)**	**шт.**	**538,0000**		**340,73**	**183313**
		Накладные расходы	%	--		14,45	7772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	15287
		Сметная стоимость:				**383,59**	**206372**
16	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 прим.**	**Розетка штепсельная неутопленного типа (потолочная розетка). Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**160,0000**		**327,88**	**52460**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**51142**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**453**
		Итого материалов:				**6,21**	**994**
		Накладные расходы	%	--		156,51	25041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	6200
		Сметная стоимость:				**523,13**	**83701**
17	**С123-070220-0505 23-070220-0505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (розетка потолочная с крюком)**	**шт.**	**160,0000**		**204,05**	**32648**
		Накладные расходы	%	--		8,65	1384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,02	2723
		Сметная стоимость:				**229,72**	**36755**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 прим.**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке (для электроплиты)**	**шт.**	**32,0000**		**327,88**	**10492**
		Итого оплата труда:				**319,64**	**10228**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**91**
		Итого материалов:				**6,21**	**199**
		Накладные расходы	%	--		156,51	5008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	1240
		Сметная стоимость:				**523,13**	**16740**
23	**С123-070220-0801 23-070220-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002 (РС32-001)**	**шт.**	**32,0000**		**929,40**	**29741**
		Накладные расходы	%	--		39,41	1261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,50	2480
		Сметная стоимость:				**1046,31**	**33482**
24	**Ц13-080305-1202 13-080305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроплита. Монтаж оборудования**	**шт.**	**32,0000**		**1830,08**	**58562**
		Итого оплата труда:				**1791,40**	**57325**
		Итого эксплуатация машин:				**58,80**	**1881**
		Накладные расходы	%	--		876,82	28058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,55	6930
		Сметная стоимость:				**2923,45**	**93550**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
52	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**885,77**	**886**
		Итого оплата труда:				**748,76**	**749**
		Итого эксплуатация машин:				**99,54**	**100**
		Итого материалов:				**60,00**	**60**
		Накладные расходы	%	--		371,61	372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,59	101
		Сметная стоимость:				**1357,97**	**1358**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**С123-070106-1401 23-070106-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 (LED LUNA WP)**	**шт.**	**1,0000**		**2914,56**	**2915**
		Накладные расходы	%	--		123,58	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,05	243
		Сметная стоимость:				**3281,19**	**3281**
56	**Ц13-080305-0302 13-080305-0302 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**12,0000**		**1950,27**	**23403**
		Итого оплата труда:				**899,92**	**10799**
		Итого эксплуатация машин:				**596,97**	**7164**
		Итого материалов:				**883,91**	**10607**
		Накладные расходы	%	--		484,19	5810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,76	2337
		Сметная стоимость:				**2629,21**	**31551**
57	**С123-070101-0827 23-070101-0827 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 (НПБ 1401)**	**шт.**	**3,0000**		**1486,21**	**4459**
		Накладные расходы	%	--		63,02	189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,94	372
		Сметная стоимость:				**1673,16**	**5019**
58	**С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**9,0000**		**1470,25**	**13232**
		Накладные расходы	%	--		62,34	561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	1103
		Сметная стоимость:				**1655,20**	**14897**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**3962,31**	**3962**
		Накладные расходы	%	--		168,00	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,42	330
		Сметная стоимость:				**4460,74**	**4461**
62	**С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 (CUBE 6U 11W-6400к-Е27)**	**шт.**	**37,0000**		**611,04**	**22608**
		Накладные расходы	%	--		25,91	959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	1885
		Сметная стоимость:				**687,90**	**25452**
63	**С123-070104-0401 23-070104-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт (3U 7W-2700K-E27)**	**шт.**	**9,0000**		**295,85**	**2663**
		Накладные расходы	%	--		12,54	113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,67	222
		Сметная стоимость:				**333,07**	**2998**
64	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 (МО24-40)**	**10 шт.**	**0,1000**		**520,14**	**52**
		Накладные расходы	%	--		22,05	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	4
		Сметная стоимость:				**585,57**	**59**
65	**Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**10,0000**		**327,88**	**3279**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**319,64**	**3196**
		Итого эксплуатация машин:				**2,83**	**28**
		Итого материалов:				**6,21**	**62**
		Накладные расходы	%	--		156,51	1565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,75	388
		Сметная стоимость:				**523,13**	**5231**
66	**С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 ко=1,02 в ценах II квартала 2017 года**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РА 16-683)**	**шт.**	**10,0000**		**214,25**	**2143**
		Накладные расходы	%	--		9,08	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,87	179
		Сметная стоимость:				**241,20**	**2412**
67	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,0000**		**723,98**	**3620**
		Итого оплата труда:				**604,25**	**3021**
		Итого эксплуатация машин:				**12,23**	**61**
		Итого материалов:				**109,52**	**548**
		Накладные расходы	%	--		300,28	1501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,94	410
		Сметная стоимость:				**1106,20**	**5531**
68	**С123-070218-1702 23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**5,0000**		**423,36**	**2117**
		Накладные расходы	%	--		17,95	90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,30	177
		Сметная стоимость:				**476,62**	**2383**
69	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9,0000**		**1092,29**	**9831**
		Итого оплата труда:				**849,70**	**7647**
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**169**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**223,79**	**2014**
		Накладные расходы	%	--		425,40	3829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,42	1093
		Сметная стоимость:				**1639,11**	**14752**
70	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель с задержкой отключения от 25с до 15мин.серия "PLEXO" Legrand**	**шт**	**9,0000**		**27174,46**	**244570**
		Накладные расходы	%	--		1152,20	10370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2266,13	20395
		Сметная стоимость:				**30592,79**	**275335**
99	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**22,0000**		**510,52**	**11231**
		Итого оплата труда:				**156,13**	**3435**
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**415**
		Итого материалов:				**340,54**	**7492**
		Накладные расходы	%	--		91,30	2009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,15	1059
		Сметная стоимость:				**649,97**	**14299**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**982982**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**982982**
	Материалы -		Тенге				**35068**
	Всего заработная плата -		Тенге				**356424**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**586197**
		Накладные расходы -	Тенге				**200696**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94694**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1278372**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**356424**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1278372**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**404**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**356424**
РАЗДЕЛ 2.НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00							
106	**С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**3962,31**	**3962**
		Накладные расходы	%	--		168,00	168

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,42	330
		Сметная стоимость:				**4460,74**	**4461**
107	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 (МО-24-40)**	**10 шт.**	**0,1000**		**520,14**	**52**
		Накладные расходы	%	--		22,05	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	4
		Сметная стоимость:				**585,57**	**59**
110	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1018,06**	**1018**
		Итого оплата труда:				**925,88**	**926**
		Итого эксплуатация машин:				**115,26**	**115**
		Итого материалов:				**17,16**	**17**
		Накладные расходы	%	--		456,24	456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,94	118
		Сметная стоимость:				**1592,25**	**1592**
111	**С123-070203-0602 23-070203-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**6823,88**	**6824**
		Накладные расходы	%	--		289,33	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,06	569
		Сметная стоимость:				**7682,27**	**7682**
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
119	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене (щиток силовой распределительный)**	**шт.**	**1,0000**		**8007,33**	**8007**
		Итого оплата труда:				**3240,38**	**3240**
		Итого эксплуатация машин:				**1800,58**	**1801**
		Итого материалов:				**3549,83**	**3550**
		Накладные расходы	%	--		1785,20	1785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		783,40	783
		Сметная стоимость:				**10575,93**	**10576**

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9)**	**шт.**	**1,0000**		**5604,70**	**5605**
		Накладные расходы	%	--		237,64	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	467
		Сметная стоимость:				**6309,73**	**6310**
121	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка**	**шт.**	**3,0000**		**893,28**	**2680**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**2657**
		Итого материалов:				**7,64**	**23**
		Накладные расходы	%	--		433,00	1299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	318
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**4297**
122	**С123-070204-0746 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Накладные расходы	%	--		46,37	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	91
		Сметная стоимость:				**1231,13**	**1231**
123	**С123-070204-0745 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Накладные расходы	%	--		46,37	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	91
		Сметная стоимость:				**1231,13**	**1231**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**365,29**	**365**
		Накладные расходы	%	--		15,49	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	30
		Сметная стоимость:				**411,24**	**411**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**30701**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**30701**
	Материалы -		Тенге				**3590**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6823**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**18995**
		Накладные расходы -	Тенге				**4346**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2803**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**37850**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6823**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**37850**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6823**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы							
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**586,0000**		**22,21**	**13014**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**4674**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**13014**
		Накладные расходы	%	--		5,86	3431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	1316
		Сметная стоимость:				**30,31**	**17761**
8	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**586,0000**		**10,97**	**6426**
		Итого оплата труда:				**3,94**	**2308**
		Итого эксплуатация машин:				**10,97**	**6426**
		Накладные расходы	%	--		2,89	1694

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	650
		Сметная стоимость:				**14,97**	**8770**
9	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**586,0000**		**120,55**	**70643**
		Итого оплата труда:				**91,87**	**53835**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**30026**
		Накладные расходы	%	--		61,71	36161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,58	8544
		Сметная стоимость:				**196,84**	**115348**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка вручную)**	**м3 грунта**	**31,0000**		**661,22**	**20498**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**20498**
		Накладные расходы	%	--		435,39	13497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	2720
		Сметная стоимость:				**1184,34**	**36714**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**110581**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**110581**
	Всего заработная плата -		Тенге				**81315**
		Накладные расходы -	Тенге				**54783**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13229**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**178593**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81315**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**178593**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81315**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка							
374	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**231,6800**		**258,25**	**59831**
		Итого оплата труда:				**242,38**	**56155**
		Итого эксплуатация машин:				**1,53**	**355**
		Итого материалов:				**15,17**	**3515**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		149,41	34614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	7556
		Сметная стоимость:				**440,27**	**102001**
375	**Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (потолков лоджий)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**231,6800**		**771,44**	**178728**
		Итого оплата труда:				**75,46**	**17483**
		Итого эксплуатация машин:				**2,03**	**469**
		Итого материалов:				**694,90**	**160995**
		Накладные расходы	%	--		75,82	17565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,78	15703
		Сметная стоимость:				**915,04**	**211997**
401	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,9800**		**415,55**	**7887**
		Итого оплата труда:				**313,55**	**5951**
		Итого эксплуатация машин:				**2,98**	**57**
		Итого материалов:				**100,46**	**1907**
		Накладные расходы	%	--		196,73	3734
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,98	930
		Сметная стоимость:				**661,27**	**12551**
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
408	**Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**39,2700**		**281,29**	**11046**
		Итого оплата труда:				**150,46**	**5909**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**41**
		Итого материалов:				**130,30**	**5117**
		Накладные расходы	%	--		97,88	3844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,33	1191
		Сметная стоимость:				**409,50**	**16081**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**257493**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**257493**
	Материалы -		Тенге				**171534**
	Всего заработная плата -		Тенге				**85498**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**59757**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25380**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**342630**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85498**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**342630**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**105**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85498**
		РАЗДЕЛ 13. Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
415	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,23120**		**45968,00**	**10628**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**10417**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**318**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1328
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**17922**
416	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2312**		**192658,10**	**44543**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3714
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**50146**
417	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,2600**		**26272,36**	**6831**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**1001**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**641**
		Итого материалов:				**20486,96**	**5327**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	610
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**8237**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**62001**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**62001**
	Материалы -		Тенге				**5327**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**11419**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**44543**
		Накладные расходы -	Тенге				**8651**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5652**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**76304**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11419**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**76304**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11419**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
27	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**-1120,54**	**-8964**
		Итого оплата труда:				**-259,72**	**-2078**
		Итого эксплуатация машин:				**-11,55**	**-92**
		Итого материалов:				**-853,77**	**-6830**
		Накладные расходы	%	--		-211,04	-1688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-106,53	-852
		Сметная стоимость:				**-1438,11**	**-11505**
30	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**8,0000**		**-54,39**	**-435**
		Итого оплата труда:				**-52,02**	**-416**
		Итого эксплуатация машин:				**-1,81**	**-14**
		Итого материалов:				**-0,56**	**-4**
		Накладные расходы	%	--		-35,06	-280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-7,16	-57
		Сметная стоимость:				**-96,60**	**-773**
59	**Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**2,4000**		**-1921,04**	**-4611**
		Итого оплата труда:				**-208,57**	**-501**
		Итого эксплуатация машин:				**-20,32**	**-49**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**-1701,19**	**-4083**
		Накладные расходы	%	--		-212,77	-511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-170,71	-410
		Сметная стоимость:				**-2304,52**	**-5531**
60	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**46,5340**		**601,60**	**27995**
		Итого оплата труда:				**511,10**	**23784**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**32**
		Итого материалов:				**90,16**	**4195**
		Накладные расходы	%	--		317,47	14773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,53	3421
		Сметная стоимость:				**992,59**	**46189**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13985**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**27995**
	Материалы -		Тенге				**4195**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23784**
		Накладные расходы -	Тенге				**14773**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3421**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**46189**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23784**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-14010**
	Материалы -		Тенге				**-10918**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-2995**
	Сдача и испытание -		Тенге				**-15**
		Накладные расходы -	Тенге				**-2479**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-1319**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-17809**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-2995**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**28380**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20789**
РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
87	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**87,0000**		**1036,67**	**90190**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**908,14**	**79008**
		Итого эксплуатация машин:				**39,32**	**3421**
		Итого материалов:				**98,23**	**8546**
		Накладные расходы	%	--		615,73	53568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,19	11501
		Сметная стоимость:				**1784,59**	**155259**
88	**С123-050306-1828 23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**70,0000**		**2380,90**	**166663**
		Накладные расходы	%	--		100,95	7067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,55	13898
		Сметная стоимость:				**2680,40**	**187628**
89	**С123-050306-1805 23-050306-1805 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм**	**шт.**	**16,0000**		**2148,32**	**34373**
		Накладные расходы	%	--		91,09	1457
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,15	2866
		Сметная стоимость:				**2418,56**	**38697**
90	**С123-050306-0302 23-050306-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм (МВ170)**	**шт.**	**1,0000**		**1066,12**	**1066**
		Накладные расходы	%	--		45,20	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,91	89
		Сметная стоимость:				**1200,23**	**1200**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**292292**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**292292**
	Материалы -		Тенге				**8546**
	Всего заработная плата -		Тенге				**79008**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**202102**
	Сдача и испытание -		Тенге				**3888**
		Накладные расходы -	Тенге				**62137**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**28354**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**382784**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79008**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**382784**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79008**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3					
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00					
31	**Е11-160801-0103 11-160801-0103 РСНБ РК 2015**	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	**воронка**	**1,0000**		**796,94**	**797**
		Итого оплата труда:				**656,25**	**656**
		Итого материалов:				**140,69**	**141**
		Накладные расходы	%	--		446,97	447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,51	100
		Сметная стоимость:				**1343,42**	**1343**
32	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (воронка)**	**м**	**0,4000**		**2164,49**	**866**
		Накладные расходы	%	--		91,77	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,50	72
		Сметная стоимость:				**2436,77**	**975**
33	**С123-040102-0504 23-040102-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**80751,54**	**80752**
		Накладные расходы	%	--		3423,87	3424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6734,03	6734
		Сметная стоимость:				**90909,44**	**90909**
34	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1445,42**	**2891**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**491,62**	**983**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**51**
		Итого материалов:				**937,83**	**1876**
		Накладные расходы	%	--		370,81	742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,30	291
		Сметная стоимость:				**1961,53**	**3923**
35	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2,0000**		**54,39**	**109**
		Итого оплата труда:				**52,02**	**104**
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**4**
		Итого материалов:				**0,56**	**1**
		Накладные расходы	%	--		35,06	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	14
		Сметная стоимость:				**96,60**	**193**
36	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**784,82**	**3139**
		Накладные расходы	%	--		33,28	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,45	262
		Сметная стоимость:				**883,54**	**3534**
37	**С123-030102-1302 23-030102-1302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94 (чугунный двухоборотный)**	**шт.**	**1,0000**		**778,67**	**779**
		Накладные расходы	%	--		33,02	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,93	65
		Сметная стоимость:				**876,62**	**877**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**89332**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**89332**
	Материалы -		Тенге				**2017**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1744**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**85535**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**4885**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7537**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**101754**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1744**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**101754**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1744**
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00					
46	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**16,0000**		**624,22**	**9988**
		Итого оплата труда:				**245,69**	**3931**
		Итого материалов:				**378,53**	**6056**
		Накладные расходы	%	--		181,16	2898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,43	1031
		Сметная стоимость:				**869,81**	**13917**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9988**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**9988**
	Материалы -		Тенге				**6056**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3931**
		Накладные расходы -	Тенге				**2898**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1031**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**13917**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3931**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**13917**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3931**
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ					
90	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**32,0000**		**2493,73**	**79799**
		Итого оплата труда:				**1944,20**	**62215**
		Итого эксплуатация машин:				**114,98**	**3679**
		Итого материалов:				**492,42**	**15757**
		Накладные расходы	%	--		1329,82	42554

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,88	9788
		Сметная стоимость:				**4129,44**	**132142**
91	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**32,0000**		**11379,66**	**364149**
		Накладные расходы	%	--		482,50	15440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		948,97	30367
		Сметная стоимость:				**12811,13**	**409956**
92	**Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**32,0000**		**18612,72**	**595607**
		Итого оплата труда:				**1784,13**	**57092**
		Итого эксплуатация машин:				**227,35**	**7275**
		Итого материалов:				**16709,67**	**534710**
		Накладные расходы	%	--		1912,48	61199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1642,02	52545
		Сметная стоимость:				**22167,22**	**709351**
93	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**32,0000**		**1946,76**	**62296**
		Итого оплата труда:				**1704,49**	**54544**
		Итого эксплуатация машин:				**57,90**	**1853**
		Итого материалов:				**213,16**	**6821**
		Накладные расходы	%	--		1155,71	36983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,20	7942
		Сметная стоимость:				**3350,67**	**107221**
94	**С123-030102-0902 23-030102-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**32,0000**		**5752,96**	**184095**
		Накладные расходы	%	--		243,93	7806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		479,75	15352
		Сметная стоимость:				**6476,64**	**207252**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**С123-030102-1001 23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**32,0000**		**4461,59**	**142771**
		Накладные расходы	%	--		189,17	6053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,06	11906
		Сметная стоимость:				**5022,82**	**160730**
96	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**32,0000**		**5622,46**	**179919**
		Итого оплата труда:				**1362,48**	**43599**
		Итого эксплуатация машин:				**43,50**	**1392**
		Итого материалов:				**4238,41**	**135629**
		Накладные расходы	%	--		1096,22	35079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		537,49	17200
		Сметная стоимость:				**7256,18**	**232198**
97	**С123-030102-1221 23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**32,0000**		**4545,88**	**145468**
		Накладные расходы	%	--		192,75	6168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,09	12131
		Сметная стоимость:				**5117,72**	**163767**
98	**С123-030102-1204 23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**32,0000**		**2642,19**	**84550**
		Накладные расходы	%	--		112,03	3585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,34	7051
		Сметная стоимость:				**2974,56**	**95186**
99	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**32,0000**		**629,45**	**20143**
		Итого оплата труда:				**601,53**	**19249**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**3**
		Итого материалов:				**27,83**	**891**
		Накладные расходы	%	--		405,42	12973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,79	2649
		Сметная стоимость:				**1117,66**	**35765**
110	**С123-030102-1249 23-030102-1249 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для ванны двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**32,0000**		**5510,87**	**176348**
		Накладные расходы	%	--		233,66	7477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,56	14706
		Сметная стоимость:				**6204,09**	**198531**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2035145**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2035145**
	Материалы -		Тенге				**693808**
	Всего заработная плата -		Тенге				**236699**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1097381**
		Накладные расходы -	Тенге				**235318**
		Сметная прибыль -	Тенге				**181637**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2452100**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236699**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2452100**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**276**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**236699**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		ЩИТЫ					
15	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка**	**шт.**	**2,0000**		**893,28**	**1787**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**1771**
		Итого материалов:				**7,64**	**15**
		Накладные расходы	%	--		433,00	866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	212
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**2865**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С123-070204-1606 23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2990,29**	**2990**
		Накладные расходы	%	--		126,79	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,37	249
		Сметная стоимость:				**3366,44**	**3366**
17	**С123-070204-1705 23-070204-1705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**4688,71**	**4689**
		Накладные расходы	%	--		198,80	199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,00	391
		Сметная стоимость:				**5278,51**	**5279**
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
43	**Ц13-080305-1202 13-080305-1202 РСНБ РК 2015**	**Электроплита. Монтаж оборудования**	**шт.**	**32,0000**		**1830,08**	**58562**
		Итого оплата труда:				**1791,40**	**57325**
		Итого эксплуатация машин:				**58,80**	**1881**
		Накладные расходы	%	--		876,82	28058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,55	6930
		Сметная стоимость:				**2923,45**	**93550**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
71	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**885,77**	**886**
		Итого оплата труда:				**748,76**	**749**
		Итого эксплуатация машин:				**99,54**	**100**
		Итого материалов:				**60,00**	**60**
		Накладные расходы	%	--		371,61	372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,59	101
		Сметная стоимость:				**1357,97**	**1358**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**С123-070106-1401 23-070106-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 (LED LUNA WP)**	**шт.**	**1,0000**		**2914,56**	**2915**
		Накладные расходы	%	--		123,58	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,05	243
		Сметная стоимость:				**3281,19**	**3281**
81	**С123-070104-0405 23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 (CUBE 6U 11W-6400к-Е27)**	**шт.**	**38,0000**		**611,04**	**23220**
		Накладные расходы	%	--		25,91	985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,96	1936
		Сметная стоимость:				**687,90**	**26140**
82	**С123-070104-0401 23-070104-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт (3U 7W-2700К-Е27)**	**шт.**	**9,0000**		**295,85**	**2663**
		Накладные расходы	%	--		12,54	113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,67	222
		Сметная стоимость:				**333,07**	**2998**
83	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 (МО24-40)**	**10 шт.**	**0,1000**		**520,14**	**52**
		Накладные расходы	%	--		22,05	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	4
		Сметная стоимость:				**585,57**	**59**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**9,0000**		**1092,29**	**9831**
		Итого оплата труда:				**849,70**	**7647**
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**169**
		Итого материалов:				**223,79**	**2014**
		Накладные расходы	%	--		425,40	3829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,42	1093
		Сметная стоимость:				**1639,11**	**14752**
89	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель с задержкой отключения от 25с до 15мин.серия "PLEXO" Legrand**	**шт**	**9,0000**		**27174,46**	**244570**
		Накладные расходы	%	--		1152,20	10370
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2266,13	20395
		Сметная стоимость:				**30592,79**	**275335**
118	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**22,0000**		**510,52**	**11231**
		Итого оплата труда:				**156,13**	**3435**
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**415**
		Итого материалов:				**340,54**	**7492**
		Накладные расходы	%	--		91,30	2009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,15	1059
		Сметная стоимость:				**649,97**	**14299**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**363395**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**363395**
Материалы -			Тенге				**9581**
Всего заработная плата -			Тенге				**70927**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**281098**
		Накладные расходы -	Тенге				**47052**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32836**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**443282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70927**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**443282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**81**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70927**

РАЗДЕЛ 2.НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**3962,31**	**3962**
		Накладные расходы	%	--		168,00	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,42	330
		Сметная стоимость:				**4460,74**	**4461**
124	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 (МО-24-40)**	**10 шт.**	**0,1000**		**520,14**	**52**
		Накладные расходы	%	--		22,05	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	4
		Сметная стоимость:				**585,57**	**59**
127	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**1018,06**	**1018**
		Итого оплата труда:				**925,88**	**926**
		Итого эксплуатация машин:				**115,26**	**115**
		Итого материалов:				**17,16**	**17**
		Накладные расходы	%	--		456,24	456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,94	118
		Сметная стоимость:				**1592,25**	**1592**
128	**С123-070203-0602 23-070203-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1,0000**		**6823,88**	**6824**
		Накладные расходы	%	--		289,33	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,06	569
		Сметная стоимость:				**7682,27**	**7682**
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене (щиток силовой распределительный)**	**шт.**	**1,0000**		**8007,33**	**8007**
		Итого оплата труда:				**3240,38**	**3240**
		Итого эксплуатация машин:				**1800,58**	**1801**
		Итого материалов:				**3549,83**	**3550**
		Накладные расходы	%	--		1785,20	1785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		783,40	783
		Сметная стоимость:				**10575,93**	**10576**
137	**С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9)**	**шт.**	**1,0000**		**5604,70**	**5605**
		Накладные расходы	%	--		237,64	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	467
		Сметная стоимость:				**6309,73**	**6310**
138	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка**	**шт.**	**3,0000**		**893,28**	**2680**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**2657**
		Итого материалов:				**7,64**	**23**
		Накладные расходы	%	--		433,00	1299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	318
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**4297**
139	**С123-070204-0746 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Накладные расходы	%	--		46,37	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	91
		Сметная стоимость:				**1231,13**	**1231**

1	2	3	4	5	6	7	8
140	**С123-070204-0745 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Накладные расходы	%	--		46,37	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	91
		Сметная стоимость:				**1231,13**	**1231**
141	**С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**365,29**	**365**
		Накладные расходы	%	--		15,49	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	30
		Сметная стоимость:				**411,24**	**411**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**30701**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**30701**
	Материалы -		Тенге				**3590**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6823**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**18995**
		Накладные расходы -	Тенге				**4346**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2804**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**37850**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6823**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**37850**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6823**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-Л. В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы							
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**420,0000**		**22,21**	**9327**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**3350**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**9327**
		Накладные расходы	%	--		5,86	2459

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	943
		Сметная стоимость:				**30,31**	**12729**
8	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**420,0000**		**10,97**	**4606**
		Итого оплата труда:				**3,94**	**1654**
		Итого эксплуатация машин:				**10,97**	**4606**
		Накладные расходы	%	--		2,89	1214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	466
		Сметная стоимость:				**14,97**	**6286**
9	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**420,0000**		**120,55**	**50631**
		Итого оплата труда:				**91,87**	**38585**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**21521**
		Накладные расходы	%	--		61,71	25917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,58	6124
		Сметная стоимость:				**196,84**	**82673**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка вручную)**	**м3 грунта**	**22,0000**		**661,22**	**14547**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**14547**
		Накладные расходы	%	--		435,39	9579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	1930
		Сметная стоимость:				**1184,34**	**26055**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**79111**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**79111**
Всего заработная плата -			Тенге				**58136**
		Накладные расходы -	Тенге				**39169**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9462**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**127743**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58136**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**127743**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58136**

РАЗДЕЛ 9.КРЫЛЬЦО

1	2	3	4	5	6	7	8
194	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,163950**		**59932,65**	**9826**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**5530**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**4587**
		Итого материалов:				**7696,51**	**1262**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	3927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1100
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**14854**
195	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,163950**		**299950,57**	**49177**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	2085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	4101
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**55363**
196	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
197	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2,8300**		**5516,05**	**15610**
		Накладные расходы	%	--		233,88	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	1302
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**17574**

1	2	3	4	5	6	7	8
198	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**14,7000**		**950,96**	**13979**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**13079**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**507**
		Итого материалов:				**41,06**	**604**
		Накладные расходы	%	--		616,29	9059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	1843
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**24882**
199	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**14,7000**		**2978,97**	**43791**
		Накладные расходы	%	--		126,31	1857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	3652
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**49299**
200	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.15мм)**	**м2 стяжки**	**3,2000**		**721,92**	**2310**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**839**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**60**
		Итого материалов:				**450,82**	**1443**
		Накладные расходы	%	--		197,01	630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,51	235
		Сметная стоимость:				**992,44**	**3176**
201	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**3,2000**		**-118,73**	**-380**
		Итого оплата труда:				**-4,72**	**-15**
		Итого эксплуатация машин:				**-3,17**	**-10**
		Итого материалов:				**-112,44**	**-360**
		Накладные расходы	%	--		-8,03	-26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-10,14	-32
		Сметная стоимость:				**-136,90**	**-438**

1	2	3	4	5	6	7	8
203	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст)**	**т конструкций**	**0,072920**		**22849,42**	**1666**
		Итого оплата труда:				**12610,06**	**920**
		Итого эксплуатация машин:				**13628,78**	**994**
		Итого материалов:				**1551,96**	**113**
		Накладные расходы	%	--		8973,95	654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2545,87	186
		Сметная стоимость:				**34369,25**	**2506**
204	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,139260**		**72672,98**	**10120**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**7511**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**3737**
		Итого материалов:				**1707,03**	**238**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	5197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	1225
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**16543**
205	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,2121800**		**257856,22**	**54712**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	2320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	4563
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**61594**
206	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,212180**		**4859,03**	**1031**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**694**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**152**
		Итого материалов:				**874,33**	**186**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	121
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**1636**

1	2	3	4	5	6	7	8
207	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ-1)**	**т стальных элементов**	**0,038550**		**416552,38**	**16058**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**1534**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**188**
		Итого материалов:				**372770,96**	**14370**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	1674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	1419
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**19151**
208	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**11,6000**		**77,48**	**899**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**336**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**12**
		Итого материалов:				**47,64**	**553**
		Накладные расходы	%	--		19,66	228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	90
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1217**
209	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**23,2000**		**51,49**	**1195**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**405**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**19**
		Итого материалов:				**33,41**	**775**
		Накладные расходы	%	--		12,03	279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	118
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1592**
210	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**3,8000**		**522,47**	**1985**
		Итого оплата труда:				**458,06**	**1741**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**55**
		Итого материалов:				**54,91**	**209**
		Накладные расходы	%	--		291,45	1108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,11	247
		Сметная стоимость:				**879,04**	**3340**

1	2	3	4	5	6	7	8
211	**С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**4,3700**		**2208,77**	**9652**
		Накладные расходы	%	--		93,65	409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,19	805
		Сметная стоимость:				**2486,62**	**10867**
212	**Е11-340108-0901 11-340108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркас подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций. Устройство**	**м2 поверхности**	**2,5000**		**3646,07**	**9115**
		Итого оплата труда:				**2506,62**	**6267**
		Итого эксплуатация машин:				**82,86**	**207**
		Итого материалов:				**1073,78**	**2684**
		Накладные расходы	%	--		1777,20	4443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,86	1085
		Сметная стоимость:				**5857,14**	**14643**
213	**Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**2,5000**		**713,16**	**1783**
		Итого оплата труда:				**703,08**	**1758**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**16**
		Итого материалов:				**5,77**	**14**
		Накладные расходы	%	--		485,36	1213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,88	240
		Сметная стоимость:				**1294,40**	**3236**
214	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**2,5000**		**629,35**	**1573**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**1548**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**16**
		Итого материалов:				**5,77**	**14**
		Накладные расходы	%	--		427,56	1069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,55	211
		Сметная стоимость:				**1141,46**	**2854**
215	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (металлосайдинг)**	**м2**	**5,1500**		**1902,31**	**9797**
		Накладные расходы	%	--		80,66	415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	817
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**11029**
216	**Е12-080101-1801 12-080101-1801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков**	**м**	**2,5000**		**1997,70**	**4994**
		Итого оплата труда:				**257,69**	**644**
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**6**
		Итого материалов:				**1738,90**	**4347**
		Накладные расходы	%	--		243,46	609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,29	448
		Сметная стоимость:				**2420,45**	**6051**
217	**Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,015550**		**239610,76**	**3726**
		Итого оплата труда:				**147492,03**	**2294**
		Итого эксплуатация машин:				**95123,57**	**1479**
		Итого материалов:				**9338,96**	**145**
		Накладные расходы	%	--		103790,62	1614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27472,11	427
		Сметная стоимость:				**370873,49**	**5767**
218	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**2,2000**		**520,62**	**1145**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**443**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**293**
		Итого материалов:				**245,61**	**540**
		Накладные расходы	%	--		152,45	335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	118

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**726,91**	**1599**
219	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук из стали 0,7мм с полимерным покрытием)**	**м2 покрытия**	**0,9000**		**2745,58**	**2471**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**668**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**8**
		Итого материалов:				**1997,39**	**1798**
		Накладные расходы	%	--		552,73	497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,86	237
		Сметная стоимость:				**3562,17**	**3206**
220	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-1)**	**м ограждения**	**5,0000**		**4562,50**	**22812**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**1851**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**267**
		Итого материалов:				**4160,81**	**20804**
		Накладные расходы	%	--		433,12	2166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,65	1998
		Сметная стоимость:				**5395,27**	**26976**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**292245**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**161986**
Материалы -			Тенге				**48964**
Всего заработная плата -			Тенге				**32681**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19449**
Местные материалы -			Тенге				**59401**
		Накладные расходы -	Тенге				**27789**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15182**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**204957**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32681**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**130258**
Материалы -			Тенге				**1943**
Всего заработная плата -			Тенге				**16948**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**103889**
		Накладные расходы -	Тенге				**16282**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11723**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**158263**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16948**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**363221**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49629**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 4-5							
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
239	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**37,9000**		**2386,96**	**90466**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**36168**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**867**
		Итого материалов:				**1420,88**	**53851**
		Накладные расходы	%	--		646,34	24496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	9197
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**124159**
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
262	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,9000**		**233,70**	**7221**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**1839**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**246**
		Итого материалов:				**168,30**	**5200**
		Накладные расходы	%	--		44,90	1388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	689
		Сметная стоимость:				**300,90**	**9298**
263	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (т.65мм,Мр100)**	**м2 стяжки**	**30,9000**		**601,45**	**18585**
		Итого оплата труда:				**197,03**	**6088**
		Итого эксплуатация машин:				**74,55**	**2304**
		Итого материалов:				**347,54**	**10739**
		Накладные расходы	%	--		141,34	4367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,42	1836
		Сметная стоимость:				**802,21**	**24788**

1	2	3	4	5	6	7	8
264	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=50**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1545,0000**		**21,85**	**33754**
		Итого оплата труда:				**0,94**	**1449**
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**1697**
		Итого материалов:				**20,08**	**31031**
		Накладные расходы	%	--		1,48	2283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	2883
		Сметная стоимость:				**25,19**	**38920**
275	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,0000**		**689,77**	**3449**
		Итого оплата труда:				**140,69**	**703**
		Итого эксплуатация машин:				**16,05**	**80**
		Итого материалов:				**535,80**	**2679**
		Накладные расходы	%	--		111,96	560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,14	321
		Сметная стоимость:				**865,87**	**4329**
276	**Е11-120101-1502 11-120101-1502 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,0000**		**594,27**	**2971**
		Итого оплата труда:				**92,21**	**461**
		Итого эксплуатация машин:				**13,93**	**70**
		Итого материалов:				**490,47**	**2452**
		Накладные расходы	%	--		79,41	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,89	269
		Сметная стоимость:				**727,57**	**3638**
277	**Е11-120101-1401 11-120101-1401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном (пенобетон у1200, поуклону)**	**м3 утеплителя**	**0,3300**		**25920,47**	**8554**
		Итого оплата труда:				**2943,46**	**971**
		Итого эксплуатация машин:				**1062,37**	**351**
		Итого материалов:				**22178,80**	**7319**
		Накладные расходы	%	--		2829,53	934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2300,00	759
		Сметная стоимость:				**31049,99**	**10246**

1	2	3	4	5	6	7	8
278	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ,под КЭ-1, Z, кровли балкона (толщ.1мм)**	**м2 покрытия**	**18,4200**		**2340,91**	**43120**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**14491**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**163**
		Итого материалов:				**1547,83**	**28511**
		Накладные расходы	%	--		561,75	10347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,21	4277
		Сметная стоимость:				**3134,88**	**57744**
279	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**5,1000**		**520,62**	**2655**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**1027**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**679**
		Итого материалов:				**245,61**	**1253**
		Накладные расходы	%	--		152,45	777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	275
		Сметная стоимость:				**726,91**	**3707**
280	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,3000**		**2325,64**	**5349**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**1809**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**20**
		Итого материалов:				**1532,56**	**3525**
		Накладные расходы	%	--		561,11	1291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	531
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**7171**
		НАВЕС НАД ШАХТОЙ					
281	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1680**		**40476,22**	**6800**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**6009**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**344**
		Итого материалов:				**2958,02**	**497**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	4103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	872
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**11776**

1	2	3	4	5	6	7	8
282	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1680**		**329953,92**	**55432**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4623
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**62405**
283	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,5000**		**77,48**	**349**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**130**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**
		Итого материалов:				**47,64**	**214**
		Накладные расходы	%	--		19,66	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	35
		Сметная стоимость:				**104,92**	**472**
287	**Е11-080101-0305 11-080101-0305 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (рубероидом)**	**м2 поверхности**	**14,7000**		**1877,73**	**27603**
		Итого оплата труда:				**402,39**	**5915**
		Итого эксплуатация машин:				**24,20**	**356**
		Итого материалов:				**1455,88**	**21401**
		Накладные расходы	%	--		292,70	4303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,63	2552
		Сметная стоимость:				**2344,06**	**34458**
288	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук)**	**м2 покрытия**	**2,4000**		**2325,64**	**5582**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**1888**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**21**
		Итого материалов:				**1532,56**	**3678**
		Накладные расходы	%	--		561,11	1347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	554
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**7482**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**311889**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**249657**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**171855**
	Всего заработная плата -		Тенге				**72941**
		Накладные расходы -	Тенге				**52578**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24179**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**326414**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**72941**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**62232**
	Материалы -		Тенге				**497**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6009**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**55432**
		Накладные расходы -	Тенге				**6454**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5495**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**74181**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6009**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**400594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**78950**
		РАЗДЕЛ 7.Окна					
312	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**246,0000**		**1099,93**	**270584**
		Итого оплата труда:				**165,84**	**40797**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**1569**
		Итого материалов:				**930,83**	**228983**
		Накладные расходы	%	--		150,02	36904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,00	24599
		Сметная стоимость:				**1349,95**	**332087**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					
316	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**313,0000**		**283,60**	**88767**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**88119**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**1240**
		Накладные расходы	%	--		194,27	60806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	11966
		Сметная стоимость:				**516,10**	**161539**

1	2	3	4	5	6	7	8
317	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**16,11950**		**9467,89**	**152618**
		Накладные расходы	%	--		401,44	6471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	12727
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**171816**
318	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм**	**м2 поверхности**	**313,0000**		**3064,14**	**959077**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**193831**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**1941**
		Итого материалов:				**2440,56**	**763896**
		Накладные расходы	%	--		530,79	166138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,59	90017
		Сметная стоимость:				**3882,53**	**1215232**
322	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка наличников из ПВХ профиля**	**м коробок**	**522,1400**		**59,13**	**30873**
		Итого оплата труда:				**57,36**	**29948**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**376**
		Итого материалов:				**1,40**	**729**
		Накладные расходы	%	--		38,26	19977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	4068
		Сметная стоимость:				**105,18**	**54918**
323	**С121-090205-0301 21-090205-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)**	**м**	**584,8000**		**246,01**	**143867**
		Накладные расходы	%	--		10,43	6100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	11997
		Сметная стоимость:				**276,96**	**161964**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1645785**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1645785**
	Материалы -		Тенге				**993608**
	Всего заработная плата -		Тенге				**352695**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**296484**
		Накладные расходы -	Тенге				**296395**
		Сметная прибыль -	Тенге				**155374**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2097555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**437**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352695**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2097555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**437**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**352695**
		РАЗДЕЛ 9.Двери					
331	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 прим**	**Установка индивидуальных металлических утепленных дверей**	**м2 проемов**	**2,6900**		**1515,64**	**4077**
		Итого оплата труда:				**1355,57**	**3646**
		Итого эксплуатация машин:				**86,41**	**232**
		Итого материалов:				**109,62**	**295**
		Накладные расходы	%	--		909,26	2446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	522
		Сметная стоимость:				**2618,89**	**7045**
332	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,6900**		**38720,96**	**104159**
		Накладные расходы	%	--		1641,77	4416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3229,02	8686
		Сметная стоимость:				**43591,75**	**117262**
335	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**81,2400**		**1830,81**	**148735**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**67236**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**26505**
		Итого материалов:				**767,21**	**62328**
		Накладные расходы	%	--		593,53	48218

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	15756
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**212710**
336	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**163,0700**		**3004,52**	**489948**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**155542**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**11454**
		Итого материалов:				**2013,96**	**328417**
		Накладные расходы	%	--		721,97	117732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,12	48614
		Сметная стоимость:				**4024,61**	**656294**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ					
344	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ПРИМ.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**174,7700**		**496,20**	**86721**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**55531**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**2994**
		Итого материалов:				**175,60**	**30690**
		Накладные расходы	%	--		202,54	35398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,90	9770
		Сметная стоимость:				**754,65**	**131889**
345	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**419,4480**		**83,62**	**35074**
		Накладные расходы	%	--		3,55	1487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	2925
		Сметная стоимость:				**94,14**	**39486**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**868715**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**868715**
Материалы -			Тенге				**421730**
Всего заработная плата -			Тенге				**281956**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**139234**
Накладные расходы -			Тенге				**209698**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**86273**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1164686**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**347**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281956**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1164686**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**347**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**281956**
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=230,93м2)					
360	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**247,0951**		**257,94**	**63735**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**19438**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**134**
		Итого материалов:				**178,99**	**44228**
		Накладные расходы	%	--		60,87	15042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	6302
		Сметная стоимость:				**344,32**	**85080**
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=19,55м2)					
367	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200) Устройство**	**м2 покрытия**	**19,5500**		**3050,74**	**59642**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**16635**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**964**
		Итого материалов:				**2173,52**	**42492**
		Накладные расходы	%	--		669,52	13089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,62	5818
		Сметная стоимость:				**4017,89**	**78550**
		Тип5 Лестничная клетка, вестибюль, тамбуры (s=39,24м2)					
378	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**39,2400**		**3228,55**	**126688**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**33389**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**1936**
		Итого материалов:				**2351,33**	**92266**
		Накладные расходы	%	--		677,06	26568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	12260

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**165517**
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=2281,78м2)					
392	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**2441,5046**		**257,94**	**629759**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**192061**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**1319**
		Итого материалов:				**178,99**	**437009**
		Накладные расходы	%	--		60,87	148626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	62271
		Сметная стоимость:				**344,32**	**840656**
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=200,48м2)					
394	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**50,0000**		**3228,55**	**161428**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**42545**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**2467**
		Итого материалов:				**2351,33**	**117566**
		Накладные расходы	%	--		677,06	33853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	15622
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**210903**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		**-1,00**	**1041252,00**	**1041253**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1041253**
	Материалы -		Тенге				**733561**
	Всего заработная плата -		Тенге				**304068**
		Накладные расходы -	Тенге				**237178**
		Сметная прибыль -	Тенге				**102274**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1380705**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**361**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**304068**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		**1,00**	**1380706,00**	**1380705**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**361**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**304068**

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
416	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**991,0000**		**592,87**	**587536**
		Итого оплата труда:				**409,11**	**405432**
		Итого эксплуатация машин:				**20,02**	**19842**
		Итого материалов:				**180,38**	**178755**
		Накладные расходы	%	--		258,84	256509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	67524
		Сметная стоимость:				**919,85**	**911569**
417	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2378,4000**		**83,62**	**198882**
		Накладные расходы	%	--		3,55	8433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	16585
		Сметная стоимость:				**94,14**	**223900**
423	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2407,0000**		**492,14**	**1184580**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**764798**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**41237**
		Итого материалов:				**171,54**	**412899**
		Накладные расходы	%	--		202,37	487106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,56	133735
		Сметная стоимость:				**750,07**	**1805421**
424	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**5776,8000**		**83,62**	**483056**
		Накладные расходы	%	--		3,55	20482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	40283
		Сметная стоимость:				**94,14**	**543821**

1	2	3	4	5	6	7	8
427	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25,0200**		**935,82**	**23414**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**14195**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1259**
		Итого материалов:				**358,64**	**8973**
		Накладные расходы	%	--		363,77	9102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	2601
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**35117**
430	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**270,0000**		**3782,49**	**1021272**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**340014**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**4597**
		Итого материалов:				**2518,79**	**680073**
		Накладные расходы	%	--		879,74	237530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	100704
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**1359506**
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
434	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,3000**		**2386,96**	**24586**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**9829**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**236**
		Итого материалов:				**1420,88**	**14635**
		Накладные расходы	%	--		646,34	6657
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	2499
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**33742**
435	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10,3000**		**429,47**	**4423**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**1901**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**47**
		Итого материалов:				**242,03**	**2493**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		123,65	1274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	456
		Сметная стоимость:				**597,36**	**6153**
436	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**28,9700**		**935,82**	**27111**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**16436**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**1458**
		Итого материалов:				**358,64**	**10390**
		Накладные расходы	%	--		363,77	10538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	3012
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**40661**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**3554861**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3554861**
	Материалы -		Тенге				**1308218**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1552606**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**681938**
		Накладные расходы -	Тенге				**1037629**
		Сметная прибыль -	Тенге				**367399**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4959889**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1870**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1552606**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**4959889**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1870**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1552606**
РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка							
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
447	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,0000**		**774,78**	**3874**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**3711**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**42**
		Итого материалов:				**26,60**	**133**
		Накладные расходы	%	--		469,17	2346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	498
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**6717**

1	2	3	4	5	6	7	8
448	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**5,3642000**		**1902,31**	**10203**
		Накладные расходы	%	--		80,66	433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	851
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**11488**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**14078**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14078**
	Материалы -		Тенге				**133**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3711**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10204**
		Накладные расходы -	Тенге				**2779**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1349**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18205**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3711**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**18205**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3711**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПР.-Л В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
76	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.**	**Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами**	**узел**	**47,0000**		**9089,91**	**427226**
		Итого оплата труда:				**8677,73**	**407853**
		Итого эксплуатация машин:				**681,37**	**32024**
		Накладные расходы	%	--		5849,00	274903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,11	56170
		Сметная стоимость:				**16134,02**	**758299**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**427226**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**427226**
	Всего заработная плата -		Тенге				**407853**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сдача и испытание -		Тенге				**12443**
		Накладные расходы -	Тенге				**274903**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56170**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**758299**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**473**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**407853**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**758299**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**473**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**407853**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПР.-Л В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00							
4	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**22,0000**		**1930,50**	**42471**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**28318**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**3102**
		Итого материалов:				**549,61**	**12091**
		Накладные расходы	%	--		892,27	19630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	4968
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**67069**
8	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**26,0000**		**274,84**	**7146**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**5417**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1171**
		Итого материалов:				**42,94**	**1116**
		Накладные расходы	%	--		131,76	3426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	846
		Сметная стоимость:				**439,12**	**11417**
9	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4,4000**		**194,74**	**857**
		Накладные расходы	%	--		8,26	36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	71
		Сметная стоимость:				**219,24**	**965**
10	**С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**24,2000**		**251,10**	**6077**
		Накладные расходы	%	--		10,65	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,94	507
		Сметная стоимость:				**282,69**	**6841**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**56550**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14079**
	Материалы -		Тенге				**1116**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5417**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6933**
		Накладные расходы -	Тенге				**3720**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1424**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19223**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5417**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**42471**
	Материалы -		Тенге				**12091**
	Всего заработная плата -		Тенге				**28318**
		Накладные расходы -	Тенге				**19630**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4968**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**67069**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28318**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**86292**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33735**
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00					
18	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**33,0000**		**274,84**	**9070**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**6876**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1486**
		Итого материалов:				**42,94**	**1417**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		131,76	4348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	1073
		Сметная стоимость:				**439,12**	**14491**
19	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**12,1000**		**194,74**	**2356**
		Накладные расходы	%	--		8,26	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	197
		Сметная стоимость:				**219,24**	**2653**
20	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**24,2000**		**220,66**	**5340**
		Накладные расходы	%	--		9,36	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	445
		Сметная стоимость:				**248,42**	**6012**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**16766**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**16766**
	Материалы -		Тенге				**1417**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6876**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7696**
		Накладные расходы -	Тенге				**4674**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1716**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**23156**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6876**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**23156**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6876**
РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00							
21	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**783,51**	**4701**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**3105**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**5**
		Итого материалов:				**265,44**	**1593**
		Накладные расходы	%	--		359,04	2154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	548
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**7404**
22	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**70,0000**		**1304,51**	**91315**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**34763**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**144**
		Итого материалов:				**806,49**	**56454**
		Накладные расходы	%	--		367,99	25759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	9366
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**126440**
23	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,7000**		**511,02**	**2913**
		Накладные расходы	%	--		21,67	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	243
		Сметная стоимость:				**575,30**	**3279**
25	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**335,03**	**335**
		Накладные расходы	%	--		14,21	14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,94	28
		Сметная стоимость:				**377,17**	**377**
26	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**6,0000**		**716,75**	**4301**
		Накладные расходы	%	--		30,39	182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	359

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**806,91**	**4841**
27	**С123-020601-0301 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**67,53**	**68**
		Накладные расходы	%	--		2,86	3
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,63	6
		Сметная стоимость:				**76,02**	**76**
28	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**4,0000**		**217,01**	**868**
		Накладные расходы	%	--		9,20	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	72
		Сметная стоимость:				**244,31**	**977**
29	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (30гр.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**8,0000**		**217,01**	**1736**
		Накладные расходы	%	--		9,20	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	145
		Сметная стоимость:				**244,31**	**1954**
30	**С123-020601-0903 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**8,0000**		**115,73**	**926**
		Накладные расходы	%	--		4,91	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	77
		Сметная стоимость:				**130,29**	**1042**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**13,0000**		**352,52**	**4583**
		Накладные расходы	%	--		14,95	194
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	382
		Сметная стоимость:				**396,86**	**5159**
32	**С123-020601-0404 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**1,0000**		**293,02**	**293**
		Накладные расходы	%	--		12,42	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,44	24
		Сметная стоимость:				**329,88**	**330**
33	**С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 (60гр.)**	**шт.**	**1,0000**		**445,41**	**445**
		Накладные расходы	%	--		18,89	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,14	37
		Сметная стоимость:				**501,44**	**501**
34	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены приямков и каналов (опоры под трубы). Кладка**	**м3 кладки**	**0,0290**		**28549,73**	**828**
		Итого оплата труда:				**4723,54**	**137**
		Итого эксплуатация машин:				**1277,95**	**37**
		Итого материалов:				**22857,59**	**663**
		Накладные расходы	%	--		3711,81	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2580,92	75
		Сметная стоимость:				**34842,47**	**1010**
35	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**17,0000**		**102,03**	**1734**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**40,51**	**689**
		Итого эксплуатация машин:				**93,22**	**1585**
		Накладные расходы	%	--		29,28	498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	179
		Сметная стоимость:				**141,81**	**2411**
36	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,0000**		**22,21**	**378**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**136**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**378**
		Накладные расходы	%	--		5,86	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	38
		Сметная стоимость:				**30,31**	**515**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**115423**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2940**
Материалы -			Тенге				**663**
Всего заработная плата -			Тенге				**961**
		Накладные расходы -	Тенге				**705**
		Сметная прибыль -	Тенге				**292**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3937**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**961**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**112483**
Материалы -			Тенге				**58047**
Всего заработная плата -			Тенге				**37868**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**16467**
		Накладные расходы -	Тенге				**28612**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11288**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**152383**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37868**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**156320**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38829**

РАЗДЕЛ 9. СТРОЙРАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**Е11-340108-0301 11-340108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками (обшивка стояков). Устройство**	**м2 площади**	**4,5000**		**3838,45**	**17273**
		Итого оплата труда:				**1188,05**	**5346**
		Итого эксплуатация машин:				**52,76**	**237**
		Итого материалов:				**2626,60**	**11820**
		Накладные расходы	%	--		931,81	4193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,62	1717
		Сметная стоимость:				**5151,88**	**23183**
110	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (обшивка короба гипсокартоном ГКЛВО т.12,5мм)**	**м2 поверхности**	**4,5000**		**1361,32**	**6126**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**2787**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**28**
		Итого материалов:				**737,74**	**3320**
		Накладные расходы	%	--		458,59	2064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,59	655
		Сметная стоимость:				**1965,50**	**8845**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**23399**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23399**
Материалы -			Тенге				**15140**
Всего заработная плата -			Тенге				**8133**
		Накладные расходы -	Тенге				**6257**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2372**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32028**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8133**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**32028**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8133**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**123,0000**		**1356,61**	**166863**
		Итого оплата труда:				**436,58**	**53699**
		Итого эксплуатация машин:				**7,96**	**980**
		Итого материалов:				**914,68**	**112506**
		Накладные расходы	%	--		252,30	31033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,71	15832
		Сметная стоимость:				**1737,62**	**213727**
4	**С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон подвесной для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**123,0000**		**150,98**	**18571**
		Накладные расходы	%	--		6,40	787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,59	1549
		Сметная стоимость:				**169,97**	**20907**
5	**Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**18,0000**		**449,14**	**8084**
		Итого оплата труда:				**436,38**	**7855**
		Итого эксплуатация машин:				**7,63**	**137**
		Итого материалов:				**7,54**	**136**
		Накладные расходы	%	--		213,73	3847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,03	955
		Сметная стоимость:				**715,90**	**12886**
6	**С123-070219-0101 23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Патрон угловой настенный для электролампы карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**18,0000**		**195,86**	**3525**
		Накладные расходы	%	--		8,30	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,33	294
		Сметная стоимость:				**220,50**	**3969**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 (на 3 и 4 контакта))**	**шт.**	**219,0000**		**929,23**	**203501**
		Накладные расходы	%	--		39,40	8628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,49	16970
		Сметная стоимость:				**1046,12**	**229100**
		ЩИТЫ					
45	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка**	**шт.**	**269,0000**		**893,28**	**240291**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**238237**
		Итого материалов:				**7,64**	**2054**
		Накладные расходы	%	--		433,00	116477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	28541
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**385310**
46	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Выключатель автоматический ВА57Ф35-3Р на 100А для отключения стояка**	**шт**	**4,0000**		**10821,50**	**43286**
		Накладные расходы	%	--		458,83	1835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		902,43	3610
		Сметная стоимость:				**12182,76**	**48731**
47	**С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**106,0000**		**365,29**	**38721**
		Накладные расходы	%	--		15,49	1642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	3229
		Сметная стоимость:				**411,24**	**43591**
48	**С123-070204-0715 23-070204-0715 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53,0000**		**365,29**	**19360**
		Накладные расходы	%	--		15,49	821

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	1614
		Сметная стоимость:				**411,24**	**21796**
49	**С123-070204-0717 23-070204-0717 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53,0000**		**380,59**	**20171**
		Накладные расходы	%	--		16,14	855
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,74	1682
		Сметная стоимость:				**428,47**	**22709**
50	**С123-070204-1621 23-070204-1621 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**53,0000**		**3052,51**	**161783**
		Накладные расходы	%	--		129,43	6860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,55	13491
		Сметная стоимость:				**3436,49**	**182134**
51	**Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**53,0000**		**363,09**	**19244**
		Итого оплата труда:				**321,24**	**17026**
		Итого эксплуатация машин:				**56,47**	**2993**
		Итого материалов:				**5,50**	**292**
		Накладные расходы	%	--		158,71	8412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,74	2212
		Сметная стоимость:				**563,55**	**29868**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**943401**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**943401**
Материалы -			Тенге				**114988**
Всего заработная плата -			Тенге				**316817**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**508919**
		Накладные расходы -	Тенге				**181347**
		Сметная прибыль -	Тенге				**89980**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1214728**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**316817**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1214728**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**358**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**316817**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы							
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**351,0000**		**22,21**	**7795**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**2800**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**7795**
		Накладные расходы	%	--		5,86	2055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	788
		Сметная стоимость:				**30,31**	**10638**
8	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**351,0000**		**10,97**	**3849**
		Итого оплата труда:				**3,94**	**1382**
		Итого эксплуатация машин:				**10,97**	**3849**
		Накладные расходы	%	--		2,89	1015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	389
		Сметная стоимость:				**14,97**	**5253**
9	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**351,0000**		**120,55**	**42313**
		Итого оплата труда:				**91,87**	**32246**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**17985**
		Накладные расходы	%	--		61,71	21659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,58	5118
		Сметная стоимость:				**196,84**	**69091**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка вручную)**	**м3 грунта**	**19,0000**		**661,22**	**12563**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**12563**
		Накладные расходы	%	--		435,39	8272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	1667
		Сметная стоимость:				**1184,34**	**22502**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**66521**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**66521**
	Всего заработная плата -		Тенге				**48991**
		Накладные расходы -	Тенге				**33002**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7961**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**107484**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48991**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**107484**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48991**
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие					
71	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,1000**		**41217,09**	**4122**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**2887**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**2217**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	1703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	466
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**6291**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4122**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4122**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2887**
		Накладные расходы -	Тенге				**1703**
		Сметная прибыль -	Тенге				**466**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6291**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2887**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**6291**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2887**
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО					
154	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (стенки крыльца Кр100,Мр25)**	**м3 кладки**	**0,3000**		**26181,47**	**7854**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**1218**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**426**
		Итого материалов:				**21043,82**	**6313**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	978

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	707
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**9539**
155	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид)**	**м2 поверхности**	**0,8500**		**1956,30**	**1663**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**135**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**22**
		Итого материалов:				**1777,09**	**1511**
		Накладные расходы	%	--		167,15	142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169,88	144
		Сметная стоимость:				**2293,33**	**1949**
156	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,0000**		**2386,96**	**2387**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**954**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**23**
		Итого материалов:				**1420,88**	**1421**
		Накладные расходы	%	--		646,34	646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	243
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**3276**
157	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,0000**		**429,47**	**429**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**185**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**5**
		Итого материалов:				**242,03**	**242**
		Накладные расходы	%	--		123,65	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	44
		Сметная стоимость:				**597,36**	**597**
165	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.15мм)**	**м2 стяжки**	**5,6000**		**721,92**	**4043**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**1468**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**104**
		Итого материалов:				**450,82**	**2525**
		Накладные расходы	%	--		197,01	1103

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,51	412
		Сметная стоимость:				**992,44**	**5558**
166	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**5,6000**		**-118,73**	**-665**
		Итого оплата труда:				**-4,72**	**-26**
		Итого эксплуатация машин:				**-3,17**	**-18**
		Итого материалов:				**-112,44**	**-630**
		Накладные расходы	%	--		-8,03	-45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-10,14	-57
		Сметная стоимость:				**-136,90**	**-767**
168	**Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст)**	**т конструкций**	**0,080520**		**22849,42**	**1840**
		Итого оплата труда:				**12610,06**	**1015**
		Итого эксплуатация машин:				**13628,78**	**1097**
		Итого материалов:				**1551,96**	**125**
		Накладные расходы	%	--		8973,95	723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2545,87	205
		Сметная стоимость:				**34369,25**	**2767**
169	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,080520**		**257856,22**	**20763**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	1731
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**23374**
170	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9,1000**		**77,48**	**705**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**264**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9**
		Итого материалов:				**47,64**	**434**
		Накладные расходы	%	--		19,66	179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	71
		Сметная стоимость:				**104,92**	**955**

1	2	3	4	5	6	7	8
171	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**18,2000**		**51,49**	**937**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**317**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**15**
		Итого материалов:				**33,41**	**608**
		Накладные расходы	%	--		12,03	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	92
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1249**
172	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-1)**	**м ограждения**	**4,0000**		**5533,12**	**22132**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**1481**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**213**
		Итого материалов:				**5131,44**	**20526**
		Накладные расходы	%	--		474,28	1897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,59	1922
		Сметная стоимость:				**6487,99**	**25952**
173	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,0139200**		**315552,10**	**4392**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2239**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**12**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2147**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	457
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**6167**
		КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА					
176	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,038480**		**30598,72**	**1177**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**657**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**640**
		Итого материалов:				**2941,71**	**113**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	132
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**1776**

1	2	3	4	5	6	7	8
177	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,271260**		**72672,98**	**19713**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**14630**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**7280**
		Итого материалов:				**1707,03**	**463**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	10123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	2387
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**32223**
178	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,309740**		**4859,03**	**1505**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1013**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**222**
		Итого материалов:				**874,33**	**271**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	177
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**2389**
179	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,309740**		**257856,22**	**79868**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	3386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	6660
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**89915**
180	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-2)**	**т**	**0,00540**		**202075,10**	**1091**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**5**
		Итого материалов:				**154210,74**	**833**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	101
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**1368**

1	2	3	4	5	6	7	8
181	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ-1)**	**т стальных элементов**	**0,05140**		**416552,38**	**21411**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**2046**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**250**
		Итого материалов:				**372770,96**	**19160**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	1891
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**25534**
182	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**11,4000**		**77,48**	**883**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**330**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**12**
		Итого материалов:				**47,64**	**543**
		Накладные расходы	%	--		19,66	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	89
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1196**
183	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**22,8000**		**51,49**	**1174**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**398**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**19**
		Итого материалов:				**33,41**	**762**
		Накладные расходы	%	--		12,03	274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	116
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1564**
184	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**5,7000**		**522,47**	**2978**
		Итого оплата труда:				**458,06**	**2611**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**82**
		Итого материалов:				**54,91**	**313**
		Накладные расходы	%	--		291,45	1661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,11	371
		Сметная стоимость:				**879,04**	**5011**

1	2	3	4	5	6	7	8
185	**С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**6,5550**		**2208,77**	**14478**
		Накладные расходы	%	--		93,65	614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,19	1207
		Сметная стоимость:				**2486,62**	**16300**
186	**Е11-340108-0901 11-340108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркас подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций. Устройство**	**м2 поверхности**	**4,6000**		**3646,07**	**16772**
		Итого оплата труда:				**2506,62**	**11530**
		Итого эксплуатация машин:				**82,86**	**381**
		Итого материалов:				**1073,78**	**4939**
		Накладные расходы	%	--		1777,20	8175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,86	1996
		Сметная стоимость:				**5857,14**	**26943**
187	**Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**4,6000**		**713,16**	**3281**
		Итого оплата труда:				**703,08**	**3234**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**29**
		Итого материалов:				**5,77**	**27**
		Накладные расходы	%	--		485,36	2233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,88	441
		Сметная стоимость:				**1294,40**	**5954**
188	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**1,5000**		**629,35**	**944**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**929**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**9**
		Итого материалов:				**5,77**	**9**
		Накладные расходы	%	--		427,56	641

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,55	127
		Сметная стоимость:				**1141,46**	**1712**
189	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (металлосайдинг)**	**м2**	**6,283000**		**1902,31**	**11952**
		Накладные расходы	%	--		80,66	507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	997
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**13456**
190	**Е12-080101-1801 12-080101-1801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков**	**м**	**4,0000**		**1997,70**	**7991**
		Итого оплата труда:				**257,69**	**1031**
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**9**
		Итого материалов:				**1738,90**	**6956**
		Накладные расходы	%	--		243,46	974
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,29	717
		Сметная стоимость:				**2420,45**	**9682**
191	**Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0248800**		**239610,76**	**5962**
		Итого оплата труда:				**147492,03**	**3670**
		Итого эксплуатация машин:				**95123,57**	**2367**
		Итого материалов:				**9338,96**	**232**
		Накладные расходы	%	--		103790,62	2582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27472,11	684
		Сметная стоимость:				**370873,49**	**9227**
192	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**3,9000**		**520,62**	**2030**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**785**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**519**
		Итого материалов:				**245,61**	**958**
		Накладные расходы	%	--		152,45	595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	210

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**726,91**	**2835**
193	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук из стали 0,7мм с полимерным покрытием)**	**м2 покрытия**	**1,6000**		**2745,58**	**4393**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**1187**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**13**
		Итого материалов:				**1997,39**	**3196**
		Накладные расходы	%	--		552,73	884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,86	422
		Сметная стоимость:				**3562,17**	**5699**
		КОЗЫРЕК КОЛЯСОЧНОЙ					
194	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,065320**		**30598,72**	**1999**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**1115**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**1087**
		Итого материалов:				**2941,71**	**192**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	223
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**3014**
195	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,352980**		**72672,98**	**25652**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**19037**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**9473**
		Итого материалов:				**1707,03**	**603**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	13173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	3106
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**41931**
196	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,41830**		**4859,03**	**2033**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1367**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**300**
		Итого материалов:				**874,33**	**366**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	954

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	239
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**3226**
197	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,41830**		**257856,22**	**107861**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	4573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	8995
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**121429**
198	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-3)**	**т**	**0,006960**		**202075,10**	**1406**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**330**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**6**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1073**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	131
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**1763**
199	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ-1)**	**т стальных элементов**	**0,05140**		**416552,38**	**21411**
		Итого оплата труда:				**39798,05**	**2046**
		Итого эксплуатация машин:				**4868,48**	**250**
		Итого материалов:				**372770,96**	**19160**
		Накладные расходы	%	--		43424,31	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36798,13	1891
		Сметная стоимость:				**496774,82**	**25534**
200	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**13,0000**		**77,48**	**1007**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**377**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**13**
		Итого материалов:				**47,64**	**619**
		Накладные расходы	%	--		19,66	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	101
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1364**

1	2	3	4	5	6	7	8
201	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**26,0000**		**51,49**	**1339**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**453**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**21**
		Итого материалов:				**33,41**	**869**
		Накладные расходы	%	--		12,03	313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	132
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1784**
202	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**12,9000**		**522,47**	**6740**
		Итого оплата труда:				**458,06**	**5909**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**185**
		Итого материалов:				**54,91**	**708**
		Накладные расходы	%	--		291,45	3760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,11	840
		Сметная стоимость:				**879,04**	**11340**
203	**С121-100103-0906 21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**14,8350**		**2208,77**	**32767**
		Накладные расходы	%	--		93,65	1389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,19	2733
		Сметная стоимость:				**2486,62**	**36889**
204	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (легкий бетон у1200)**	**м3**	**0,7200**		**30427,41**	**21908**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**4817**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**1153**
		Итого материалов:				**22497,69**	**16198**
		Накладные расходы	%	--		4672,29	3364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2807,98	2022
		Сметная стоимость:				**37907,67**	**27294**

1	2	3	4	5	6	7	8
205	**Е11-340108-0901 11-340108-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркас подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций. Устройство**	**м2 поверхности**	**10,6000**		**3646,07**	**38648**
		Итого оплата труда:				**2506,62**	**26570**
		Итого эксплуатация машин:				**82,86**	**878**
		Итого материалов:				**1073,78**	**11382**
		Накладные расходы	%	--		1777,20	18838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		433,86	4599
		Сметная стоимость:				**5857,14**	**62086**
206	**Е11-340108-0713 11-340108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (металлосайдингом)**	**м2 поверхности**	**10,6000**		**713,16**	**7559**
		Итого оплата труда:				**703,08**	**7453**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**66**
		Итого материалов:				**5,77**	**61**
		Накладные расходы	%	--		485,36	5145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,88	1016
		Сметная стоимость:				**1294,40**	**13721**
207	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (металлосайдинг)**	**м2**	**10,9180**		**1902,31**	**20769**
		Накладные расходы	%	--		80,66	881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1732
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**23382**
208	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**4,8000**		**520,62**	**2499**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**967**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**639**
		Итого материалов:				**245,61**	**1179**
		Накладные расходы	%	--		152,45	732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	258

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**726,91**	**3489**
209	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук из стали 0,7мм с полимерным покрытием)**	**м2 покрытия**	**1,9000**		**2745,58**	**5217**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**1410**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**16**
		Итого материалов:				**1997,39**	**3795**
		Накладные расходы	%	--		552,73	1050
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,86	501
		Сметная стоимость:				**3562,17**	**6768**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**562901**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**294528**
Материалы -			Тенге				**127836**
Всего заработная плата -			Тенге				**82903**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**79967**
		Накладные расходы -	Тенге				**63937**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28677**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**387143**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82903**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**268373**
Материалы -			Тенге				**2365**
Всего заработная плата -			Тенге				**42504**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**208492**
		Накладные расходы -	Тенге				**38361**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24539**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**331273**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42504**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**718416**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**151**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125407**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 5. Кровля							
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					

1	2	3	4	5	6	7	8
196	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,2000**		**2386,96**	**74473**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**29774**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**714**
		Итого материалов:				**1420,88**	**44331**
		Накладные расходы	%	--		646,34	20166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	7571
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**102210**
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
219	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,6000**		**233,70**	**6450**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**1643**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**219**
		Итого материалов:				**168,30**	**4645**
		Накладные расходы	%	--		44,90	1239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	615
		Сметная стоимость:				**300,90**	**8305**
220	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (т.65мм,Мр100)**	**м2 стяжки**	**27,6000**		**601,45**	**16600**
		Итого оплата труда:				**197,03**	**5438**
		Итого эксплуатация машин:				**74,55**	**2058**
		Итого материалов:				**347,54**	**9592**
		Накладные расходы	%	--		141,34	3901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,42	1640
		Сметная стоимость:				**802,21**	**22141**
221	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=50**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1380,0000**		**21,85**	**30150**
		Итого оплата труда:				**0,94**	**1294**
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**1516**
		Итого материалов:				**20,08**	**27717**
		Накладные расходы	%	--		1,48	2039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	2575

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**25,19**	**34764**
		НАВЕС НАД ШАХТОЙ					
232	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1540**		**40476,22**	**6233**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5509**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**316**
		Итого материалов:				**2958,02**	**456**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	800
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**10794**
233	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1540**		**329953,92**	**50813**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4237
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**57205**
234	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,2000**		**77,48**	**325**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**122**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**4**
		Итого материалов:				**47,64**	**200**
		Накладные расходы	%	--		19,66	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	33
		Сметная стоимость:				**104,92**	**441**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**185045**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**127999**
	Материалы -		Тенге				**86486**
	Всего заработная плата -		Тенге				**38271**
		Накладные расходы -	Тенге				**27428**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12434**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**167860**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38271**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**57046**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**456**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5509**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**50813**
		Накладные расходы -	Тенге				**5916**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5037**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**67999**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5509**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**235859**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43779**
		РАЗДЕЛ 7.Окна					
259	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**90,0000**		**1099,93**	**98994**
		Итого оплата труда:				**165,84**	**14926**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**574**
		Итого материалов:				**930,83**	**83774**
		Накладные расходы	%	--		150,02	13501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,00	9000
		Сметная стоимость:				**1349,95**	**121495**
260	**С121-090205-0110 21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**193,6300**		**1967,68**	**381002**
		Накладные расходы	%	--		83,43	16154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,09	31773
		Сметная стоимость:				**2215,20**	**428929**
261	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,5400**		**9467,89**	**5113**
		Накладные расходы	%	--		401,44	217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	426
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**5756**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ					

1	2	3	4	5	6	7	8
263	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм**	**м2 поверхности**	**167,0000**		**283,60**	**47362**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**47016**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**662**
		Накладные расходы	%	--		194,27	32443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	6384
		Сметная стоимость:				**516,10**	**86189**
264	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**8,600500**		**9467,89**	**81429**
		Накладные расходы	%	--		401,44	3453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	6790
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**91672**
265	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (Облицовка откосов сэндвич панелью толщ. 10мм)**	**м2 поверхности**	**167,0000**		**3064,14**	**511712**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**103418**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**1036**
		Итого материалов:				**2440,56**	**407574**
		Накладные расходы	%	--		530,79	88642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,59	48028
		Сметная стоимость:				**3882,53**	**648382**
266	**Е11-070516-0109 11-070516-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация мастикой герметизирующей нетвердеющей (с 2х сторон)**	**м шва**	**767,0000**		**258,82**	**198515**
		Итого оплата труда:				**198,21**	**152026**
		Итого эксплуатация машин:				**109,68**	**84123**
		Накладные расходы	%	--		139,28	106828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,85	24427
		Сметная стоимость:				**429,95**	**329770**

1	2	3	4	5	6	7	8
267	**С121-100502-0104 21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**167,0000**		**351,20**	**58650**
		Накладные расходы	%	--		14,89	2487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,29	4891
		Сметная стоимость:				**395,38**	**66028**
269	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление (Установка наличников из ПВХ профиля)**	**м коробок**	**294,0000**		**59,13**	**17384**
		Итого оплата труда:				**57,36**	**16862**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**212**
		Итого материалов:				**1,40**	**410**
		Накладные расходы	%	--		38,26	11248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,79	2291
		Сметная стоимость:				**105,18**	**30922**
270	**С121-090205-0301 21-090205-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 90 мм ГОСТ 23166-99 (наличники)**	**м**	**329,2800**		**246,01**	**81006**
		Накладные расходы	%	--		10,43	3435
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,52	6755
		Сметная стоимость:				**276,96**	**91196**
272	**Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**90,0000**		**1252,81**	**112753**
		Итого оплата труда:				**307,25**	**27652**
		Итого эксплуатация машин:				**3,91**	**352**
		Итого материалов:				**942,35**	**84811**
		Накладные расходы	%	--		228,63	20577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,52	10666
		Сметная стоимость:				**1599,96**	**143996**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1593918**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1593918**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**576570**
	Всего заработная плата -		Тенге				**361900**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**607200**
		Накладные расходы -	Тенге				**298985**
		Сметная прибыль -	Тенге				**151433**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2044336**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**446**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361900**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2044336**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**446**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361900**
		РАЗДЕЛ 9. Двери					
277	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 прим**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Установка индивидуальных металлических утепленных дверей**	**м2 проемов**	**4,9600**		**1515,64**	**7518**
		Итого оплата труда:				**1355,57**	**6724**
		Итого эксплуатация машин:				**86,41**	**429**
		Итого материалов:				**109,62**	**544**
		Накладные расходы	%	--		909,26	4510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	962
		Сметная стоимость:				**2618,89**	**12990**
278	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,9600**		**38720,96**	**192056**
		Накладные расходы	%	--		1641,77	8143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3229,02	16016
		Сметная стоимость:				**43591,75**	**216215**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**199574**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**199574**
	Материалы -		Тенге				**544**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6724**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**192056**
		Накладные расходы -	Тенге				**12653**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16978**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**229205**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6724**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**229205**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6724**
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка					
364	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**761,0000**		**592,87**	**451176**
		Итого оплата труда:				**409,11**	**311336**
		Итого эксплуатация машин:				**20,02**	**15237**
		Итого материалов:				**180,38**	**137268**
		Накладные расходы	%	--		258,84	196976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	51852
		Сметная стоимость:				**919,85**	**700004**
365	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1826,4000**		**83,62**	**152724**
		Накладные расходы	%	--		3,55	6475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	12736
		Сметная стоимость:				**94,14**	**171935**
371	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1886,0000**		**492,14**	**928175**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**599256**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**32311**
		Итого материалов:				**171,54**	**323526**
		Накладные расходы	%	--		202,37	381671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,56	104788
		Сметная стоимость:				**750,07**	**1414634**
372	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4526,4000**		**83,62**	**378498**
		Накладные расходы	%	--		3,55	16048

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	31564
		Сметная стоимость:				**94,14**	**426110**
378	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**187,0000**		**3782,49**	**707326**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**235491**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**3184**
		Итого материалов:				**2518,79**	**471014**
		Накладные расходы	%	--		879,74	164511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	69747
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**941584**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**2617898**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2617898**
Материалы -			Тенге				**931808**
Всего заработная плата -			Тенге				**1146083**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**531221**
		Накладные расходы -	Тенге				**765682**
		Сметная прибыль -	Тенге				**270686**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3654266**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1379**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1146083**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**3654266**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1379**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1146083**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
66	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**108,0000**		**1560,71**	**168557**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**130539**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**9251**
		Итого материалов:				**283,55**	**30623**
		Накладные расходы	%	--		827,18	89335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	20631
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**278524**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.**	**Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами**	**узел**	**72,0000**		**9089,91**	**654474**
		Итого оплата труда:				**8677,73**	**624797**
		Итого эксплуатация машин:				**681,37**	**49058**
		Накладные расходы	%	--		5849,00	421128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,11	86048
		Сметная стоимость:				**16134,02**	**1161649**
77	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**72,0000**		**1560,71**	**112371**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**87026**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**6167**
		Итого материалов:				**283,55**	**20416**
		Накладные расходы	%	--		827,18	59557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	13754
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**185682**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**935402**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**935402**
	Материалы -		Тенге				**51039**
	Всего заработная плата -		Тенге				**842362**
	Сдача и испытание -		Тенге				**19062**
		Накладные расходы -	Тенге				**570020**
		Сметная прибыль -	Тенге				**120434**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1625856**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**993**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**842362**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1625856**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**993**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**842362**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00							
1	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**4,0000**		**3745,90**	**14984**
		Накладные расходы	%	--		158,83	635

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1250
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**16868**
2	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**2,0000**		**2530,57**	**5061**
		Накладные расходы	%	--		107,30	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	422
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**5698**
3	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.20мм**	**шт**	**1,0000**		**840,75**	**841**
		Накладные расходы	%	--		35,65	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	70
		Сметная стоимость:				**946,51**	**947**
4	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1388,09**	**16657**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**11615**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**1368**
		Итого материалов:				**344,16**	**4130**
		Накладные расходы	%	--		668,26	8019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	1974
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**26650**
5	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1930,50**	**19305**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**12872**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**1410**
		Итого материалов:				**549,61**	**5496**
		Накладные расходы	%	--		892,27	8923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	2258
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**30486**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1919,12**	**19191**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**15567**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**3152**
		Итого материалов:				**151,44**	**1514**
		Накладные расходы	%	--		1061,45	10615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,45	2384
		Сметная стоимость:				**3219,02**	**32190**
7	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,4000**		**511,02**	**1226**
		Накладные расходы	%	--		21,67	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	102
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1381**
8	**Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**33195,80**	**33196**
		Итого оплата труда:				**257,80**	**258**
		Итого материалов:				**32938,00**	**32938**
		Накладные расходы	%	--		1569,81	1570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2781,25	2781
		Сметная стоимость:				**37546,87**	**37547**
9	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**6,0000**		**840,75**	**5044**
		Накладные расходы	%	--		35,65	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	421
		Сметная стоимость:				**946,51**	**5679**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75x50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**6,0000**		**241,45**	**1449**
		Накладные расходы	%	--		10,24	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	121
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1631**
11	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**32,0000**		**274,84**	**8795**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**6667**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1441**
		Итого материалов:				**42,94**	**1374**
		Накладные расходы	%	--		131,76	4216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	1041
		Сметная стоимость:				**439,12**	**14052**
12	**С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**115,30**	**1268**
		Накладные расходы	%	--		4,89	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	106
		Сметная стоимость:				**129,80**	**1428**
13	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**13,2000**		**194,74**	**2571**
		Накладные расходы	%	--		8,26	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	214
		Сметная стоимость:				**219,24**	**2894**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**251,10**	**2762**
		Накладные расходы	%	--		10,65	117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,94	230
		Сметная стоимость:				**282,69**	**3110**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**132350**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15396**
	Материалы -		Тенге				**1374**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6667**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6601**
		Накладные расходы -	Тенге				**4496**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1591**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21483**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6667**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**116954**
	Материалы -		Тенге				**44078**
	Всего заработная плата -		Тенге				**40311**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28605**
		Накладные расходы -	Тенге				**30339**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11783**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**159077**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40311**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**180560**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46978**
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00							
15	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**4,0000**		**3745,90**	**14984**
		Накладные расходы	%	--		158,83	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1250
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**16868**
16	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**3,0000**		**2530,57**	**7592**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		107,30	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	633
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**8547**
17	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**15,0000**		**2173,43**	**32601**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**19308**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**2115**
		Итого материалов:				**792,54**	**11888**
		Накладные расходы	%	--		902,57	13538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	3691
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**49831**
18	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1572,82**	**28311**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**17422**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**2052**
		Итого материалов:				**528,89**	**9520**
		Накладные расходы	%	--		676,09	12170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	3238
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**43719**
19	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,5300**		**511,02**	**1293**
		Накладные расходы	%	--		21,67	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	108
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1456**
20	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**7,0000**		**840,75**	**5885**
		Накладные расходы	%	--		35,65	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	491
		Сметная стоимость:				**946,51**	**6626**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75х50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**7,0000**		**241,45**	**1690**
		Накладные расходы	%	--		10,24	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	141
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1903**
22	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**33,0000**		**274,84**	**9070**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**6876**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1486**
		Итого материалов:				**42,94**	**1417**
		Накладные расходы	%	--		131,76	4348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	1073
		Сметная стоимость:				**439,12**	**14491**
23	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**19,8000**		**194,74**	**3856**
		Накладные расходы	%	--		8,26	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	322
		Сметная стоимость:				**219,24**	**4341**
24	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16,5000**		**220,66**	**3641**
		Накладные расходы	%	--		9,36	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	304
		Сметная стоимость:				**248,42**	**4099**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**108922**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16566**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**1417**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6876**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7497**
		Накладные расходы -	Тенге				**4666**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1699**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6876**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**92356**
	Материалы -		Тенге				**21408**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36730**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**31444**
		Накладные расходы -	Тенге				**27041**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9552**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**128949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36730**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**151880**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43605**
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00					
25	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**783,51**	**6268**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**4140**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**7**
		Итого материалов:				**265,44**	**2124**
		Накладные расходы	%	--		359,04	2872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	731
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**9872**
26	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**58,0000**		**1304,51**	**75661**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**28804**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**119**
		Итого материалов:				**806,49**	**46776**
		Накладные расходы	%	--		367,99	21343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	7760

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**104765**
28	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,9500**		**511,02**	**2530**
		Накладные расходы	%	--		21,67	107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	211
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2848**
29	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**335,03**	**670**
		Накладные расходы	%	--		14,21	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,94	56
		Сметная стоимость:				**377,17**	**754**
30	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**4,0000**		**716,75**	**2867**
		Накладные расходы	%	--		30,39	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	239
		Сметная стоимость:				**806,91**	**3228**
31	**С123-020601-0301 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**61,0000**		**67,53**	**4119**
		Накладные расходы	%	--		2,86	175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,63	344
		Сметная стоимость:				**76,02**	**4638**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**217,01**	**434**
		Накладные расходы	%	--		9,20	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	36
		Сметная стоимость:				**244,31**	**489**
33	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (30гр.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**5,0000**		**217,01**	**1085**
		Накладные расходы	%	--		9,20	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	90
		Сметная стоимость:				**244,31**	**1222**
34	**С123-020601-0903 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**6,0000**		**115,73**	**694**
		Накладные расходы	%	--		4,91	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	58
		Сметная стоимость:				**130,29**	**782**
35	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**4,0000**		**352,52**	**1410**
		Накладные расходы	%	--		14,95	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	118
		Сметная стоимость:				**396,86**	**1587**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**С123-020601-0404 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100**	**шт.**	**2,0000**		**293,02**	**586**
		Накладные расходы	%	--		12,42	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,44	49
		Сметная стоимость:				**329,88**	**660**
37	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (60гр.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**3,0000**		**217,01**	**651**
		Накладные расходы	%	--		9,20	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	54
		Сметная стоимость:				**244,31**	**733**
38	**С123-020601-1303 23-020601-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100х100**	**шт.**	**1,0000**		**2255,49**	**2255**
		Накладные расходы	%	--		95,63	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,09	188
		Сметная стоимость:				**2539,21**	**2539**
39	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**12,0000**		**102,03**	**1224**
		Итого оплата труда:				**40,51**	**486**
		Итого эксплуатация машин:				**93,22**	**1119**
		Накладные расходы	%	--		29,28	351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	126
		Сметная стоимость:				**141,81**	**1702**
40	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**--**		**22,21**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**100456**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1224**
		Всего заработная плата -	Тенге				**486**
		Накладные расходы -	Тенге				**351**
		Сметная прибыль -	Тенге				**126**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1702**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**486**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**99231**
		Материалы -	Тенге				**48900**
		Всего заработная плата -	Тенге				**32944**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**17302**
		Накладные расходы -	Тенге				**24949**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9934**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**134115**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32944**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**135817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33430**
		РАЗДЕЛ 9. СТРОЙРАБОТЫ					
111	**Е11-340108-0301 11-340108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками (обшивка стояков). Устройство**	**м2 площади**	**45,0000**		**3838,45**	**172730**
		Итого оплата труда:				**1188,05**	**53462**
		Итого эксплуатация машин:				**52,76**	**2374**
		Итого материалов:				**2626,60**	**118197**
		Накладные расходы	%	--		931,81	41931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,62	17173
		Сметная стоимость:				**5151,88**	**231835**
112	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (обшивка короба гипсокартоном ГКЛВО т.12,5мм)**	**м2 поверхности**	**45,0000**		**1361,32**	**61259**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**27867**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**279**
		Итого материалов:				**737,74**	**33198**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		458,59	20637
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,59	6552
		Сметная стоимость:				**1965,50**	**88448**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**233990**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**233990**
	Материалы -		Тенге				**151395**
	Всего заработная плата -		Тенге				**81329**
		Накладные расходы -	Тенге				**62568**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23724**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**320282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81329**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**320282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**81329**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		ЩИТЫ					
50	**Ц13-080305-1001** **13-080305-1001** **РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**36,0000**		**363,09**	**13071**
		Итого оплата труда:				**321,24**	**11565**
		Итого эксплуатация машин:				**56,47**	**2033**
		Итого материалов:				**5,50**	**198**
		Накладные расходы	%	--		158,71	5714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,74	1503
		Сметная стоимость:				**563,55**	**20288**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**13071**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**13071**
	Материалы -		Тенге				**198**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11565**
		Накладные расходы -	Тенге				**5714**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1503**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**20288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11565**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**20288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11565**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 7-8							
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**448,0000**		**22,21**	**9949**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**3573**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**9949**
		Накладные расходы	%	--		5,86	2623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	1006
		Сметная стоимость:				**30,31**	**13578**
8	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**448,0000**		**10,97**	**4913**
		Итого оплата труда:				**3,94**	**1765**
		Итого эксплуатация машин:				**10,97**	**4913**
		Накладные расходы	%	--		2,89	1295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	497
		Сметная стоимость:				**14,97**	**6705**
9	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**448,0000**		**120,55**	**54007**
		Итого оплата труда:				**91,87**	**41157**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**22955**
		Накладные расходы	%	--		61,71	27645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,58	6532
		Сметная стоимость:				**196,84**	**88184**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка вручную)**	**м3 грунта**	**24,0000**		**661,22**	**15869**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**15869**
		Накладные расходы	%	--		435,39	10449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	2105
		Сметная стоимость:				**1184,34**	**28424**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**84738**
В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**84738**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**62364**
		Накладные расходы -	Тенге				**42013**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10140**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**136891**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62364**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**136891**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62364**
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы					
		ПРИЯМОК №1					
136	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,0000**		**2386,96**	**4774**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**1909**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**46**
		Итого материалов:				**1420,88**	**2842**
		Накладные расходы	%	--		646,34	1293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	485
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**6552**
137	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,0000**		**429,47**	**859**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**369**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**9**
		Итого материалов:				**242,03**	**484**
		Накладные расходы	%	--		123,65	247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	88
		Сметная стоимость:				**597,36**	**1195**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**5633**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5633**
	Материалы -		Тенге				**3326**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2278**
		Накладные расходы -	Тенге				**1540**
		Сметная прибыль -	Тенге				**574**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7747**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2278**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**7747**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2278**
		РАЗДЕЛ 9.КРЫЛЬЦО					
156	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,0000**		**2386,96**	**2387**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**954**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**23**
		Итого материалов:				**1420,88**	**1421**
		Накладные расходы	%	--		646,34	646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	243
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**3276**
157	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,0000**		**429,47**	**429**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**185**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**5**
		Итого материалов:				**242,03**	**242**
		Накладные расходы	%	--		123,65	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	44
		Сметная стоимость:				**597,36**	**597**
171	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**18,2000**		**51,49**	**937**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**317**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**15**
		Итого материалов:				**33,41**	**608**
		Накладные расходы	%	--		12,03	219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	92
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1249**
172	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-1)**	**м ограждения**	**4,0000**		**5533,12**	**22132**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**370,25**	**1481**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**213**
		Итого материалов:				**5131,44**	**20526**
		Накладные расходы	%	--		474,28	1897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		480,59	1922
		Сметная стоимость:				**6487,99**	**25952**
173	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,013920**		**315552,10**	**4392**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2239**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**12**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2147**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	457
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**6167**
		КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦА					
183	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**22,8000**		**51,49**	**1174**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**398**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**19**
		Итого материалов:				**33,41**	**762**
		Накладные расходы	%	--		12,03	274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	116
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1564**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**31452**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**31452**
	Материалы -		Тенге				**25705**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5574**
		Накладные расходы -	Тенге				**4479**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2874**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**38805**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5574**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**38805**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5574**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		ЛИФТ					
83	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка Л-1)**	**т конструкций**	**0,01320**		**59932,65**	**791**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**445**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**369**
		Итого материалов:				**7696,51**	**102**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	89
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**1196**
84	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0132**		**299950,57**	**3959**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	330
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**4457**
85	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**
86	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**

1	2	3	4	5	6	7	8
		пол шахты					
87	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,3700**		**192,89**	**843**
		Итого оплата труда:				**58,52**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**98**
		Итого материалов:				**119,54**	**522**
		Накладные расходы	%	--		45,33	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,06	83
		Сметная стоимость:				**257,28**	**1124**
88	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (лкгкий бетон Y1200)**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4800**		**25904,99**	**64244**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**6617**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**13**
		Итого материалов:				**23231,61**	**57614**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	6925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	5694
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**76863**
89	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (кл.В15)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9700**		**27621,35**	**26793**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**2588**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**5**
		Итого материалов:				**24947,97**	**24200**
		Накладные расходы	%	--		2865,05	2779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,91	2366
		Сметная стоимость:				**32925,32**	**31938**
90	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0540**		**10103,73**	**546**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**515**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**49**
		Итого материалов:				**29,99**	**2**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	66
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**896**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0540**		**212755,26**	**11489**
		Накладные расходы	%	--		9020,82	487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	958
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**12934**
92	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0540**		**4859,03**	**262**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**177**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**39**
		Итого материалов:				**874,33**	**47**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	31
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**416**
93	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**4,8000**		**987,79**	**4741**
		Итого оплата труда:				**279,59**	**1342**
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**328**
		Итого материалов:				**663,49**	**3185**
		Накладные расходы	%	--		219,37	1053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	464
		Сметная стоимость:				**1303,73**	**6258**
94	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**19,2000**		**114,12**	**2191**
		Итого оплата труда:				**8,82**	**169**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**52**
		Итого материалов:				**104,01**	**1997**
		Накладные расходы	%	--		10,44	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,96	191
		Сметная стоимость:				**134,52**	**2583**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52			Тенге				**115935**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**110922**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**87565**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11514**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11489**
		Накладные расходы -	Тенге				**11944**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9828**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**132694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11514**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5013**
	Материалы -		Тенге				**149**
	Всего заработная плата -		Тенге				**622**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3959**
		Накладные расходы -	Тенге				**607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**450**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6070**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**622**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				**138764**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12136**
		РАЗДЕЛ 9.Двери					
273	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 прим**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Установка индивидуальных металлических утепленных дверей)**	**м2 проемов**	**4,8600**		**1515,64**	**7366**
		Итого оплата труда:				**1355,57**	**6588**
		Итого эксплуатация машин:				**86,41**	**420**
		Итого материалов:				**109,62**	**533**
		Накладные расходы	%	--		909,26	4419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	943
		Сметная стоимость:				**2618,89**	**12728**
274	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**4,8600**		**38720,96**	**188184**
		Накладные расходы	%	--		1641,77	7979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3229,02	15693
		Сметная стоимость:				**43591,75**	**211856**

1	2	3	4	5	6	7	8
279	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-7 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**53,0000**		**39789,83**	**2108861**
		Накладные расходы	%	--		1687,09	89416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3318,15	175862
		Сметная стоимость:				**44795,07**	**2374139**
280	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДУ21-10 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**35,0000**		**57603,69**	**2016129**
		Накладные расходы	%	--		2442,40	85484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,69	168129
		Сметная стоимость:				**64849,77**	**2269742**
281	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-9 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**54,0000**		**48780,00**	**2634120**
		Накладные расходы	%	--		2068,27	111687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4067,86	219665
		Сметная стоимость:				**54916,13**	**2965471**
282	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДО21-13 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**35,0000**		**67343,04**	**2357006**
		Накладные расходы	%	--		2855,34	99937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5615,87	196555
		Сметная стоимость:				**75814,25**	**2653499**
283	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-8 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**35,0000**		**44284,92**	**1549972**
		Накладные расходы	%	--		1877,68	65719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3693,01	129255
		Сметная стоимость:				**49855,60**	**1744946**
284	**С121-090102-0301 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,4000**		**31523,38**	**44133**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1336,59	1871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,80	3680
		Сметная стоимость:				**35488,77**	**49684**
285	**С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**5039,72**	**5040**
		Накладные расходы	%	--		213,68	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		420,27	420
		Сметная стоимость:				**5673,68**	**5674**
		ФРАМУГИ					
286	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Установка фрамуг из ПВХ профилей с одинарным остеклением)**	**м2 проемов**	**1,9000**		**2667,21**	**5068**
		Итого оплата труда:				**1133,20**	**2153**
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**209**
		Итого материалов:				**1477,44**	**2807**
		Накладные расходы	%	--		819,48	1557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,94	530
		Сметная стоимость:				**3765,63**	**7155**
287	**С121-090201-0503 21-090201-0503 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (фрамуги)**	**м2**	**1,9000**		**25536,24**	**48519**
		Накладные расходы	%	--		1082,74	2057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2129,52	4046
		Сметная стоимость:				**28748,49**	**54622**
288	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**1,9000**		**-1199,37**	**-2279**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-190
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-2565**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ И ФРАМУГАМ					
289	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**126,0600**		**2487,77**	**313608**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**189221**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**3616**
		Итого материалов:				**973,72**	**122747**
		Накладные расходы	%	--		962,93	121387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	34800
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**469794**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**11275726**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11275726**
	Материалы -		Тенге				**126087**
	Всего заработная плата -		Тенге				**197962**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10949685**
		Накладные расходы -	Тенге				**591629**
		Сметная прибыль -	Тенге				**949388**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12816744**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**238**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197962**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**12816744**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**238**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197962**
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка					
373	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1413,9700**		**1132,16**	**1600836**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**937950**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**75495**
		Итого материалов:				**457,59**	**647014**
		Накладные расходы	%	--		426,93	603666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	176360
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**2380862**

1	2	3	4	5	6	7	8
385	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**91,4000**		**3782,49**	**345720**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**115101**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**1556**
		Итого материалов:				**2518,79**	**230217**
		Накладные расходы	%	--		879,74	80408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	34090
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**460218**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1946556**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1946556**
	Материалы -		Тенге				**877231**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1053051**
		Накладные расходы -	Тенге				**684074**
		Сметная прибыль -	Тенге				**210450**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2841080**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1053051**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**2841080**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1053051**
		РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
399	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,231200**		**45968,00**	**10628**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**10417**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**318**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1328
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**17922**
400	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,23120**		**192658,10**	**44542**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3714
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**50146**
401	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,2600**		**26272,36**	**6831**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**1001**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**641**
		Итого материалов:				**20486,96**	**5327**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	610
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**8237**
402	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,1000**		**774,78**	**7826**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**7496**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**84**
		Итого материалов:				**26,60**	**269**
		Накладные расходы	%	--		469,17	4739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	1005
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**13569**
403	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,4636**		**1902,31**	**19905**
		Накладные расходы	%	--		80,66	844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1660
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**22409**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**89732**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**89732**
Материалы -			Тенге				**5595**
Всего заработная плата -			Тенге				**18914**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**64448**
Накладные расходы -			Тенге				**14234**
Сметная прибыль -			Тенге				**8317**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**112283**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18914**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**112283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18914**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00							
1	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**4,0000**		**3745,90**	**14984**
		Накладные расходы	%	--		158,83	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1250
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**16868**
2	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**2,0000**		**2530,57**	**5061**
		Накладные расходы	%	--		107,30	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	422
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**5698**
3	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1388,09**	**16657**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**11615**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**1368**
		Итого материалов:				**344,16**	**4130**
		Накладные расходы	%	--		668,26	8019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	1974
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**26650**
4	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1930,50**	**19305**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**12872**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**1410**
		Итого материалов:				**549,61**	**5496**
		Накладные расходы	%	--		892,27	8923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	2258

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**30486**
5	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,6500**		**511,02**	**843**
		Накладные расходы	%	--		21,67	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	70
		Сметная стоимость:				**575,30**	**949**
6	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**22,0000**		**274,84**	**6046**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**4584**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**991**
		Итого материалов:				**42,94**	**945**
		Накладные расходы	%	--		131,76	2899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	716
		Сметная стоимость:				**439,12**	**9661**
7	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**13,2000**		**194,74**	**2571**
		Накладные расходы	%	--		8,26	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	214
		Сметная стоимость:				**219,24**	**2894**
8	**С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**251,10**	**2762**
		Накладные расходы	%	--		10,65	117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,94	230
		Сметная стоимость:				**282,69**	**3110**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**68229**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11379**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**945**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4584**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5333**
		Накладные расходы -	Тенге				**3125**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1160**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15664**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4584**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**56850**
	Материалы -		Тенге				**9626**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24487**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**20888**
		Накладные расходы -	Тенге				**17827**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5974**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**80652**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24487**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**96316**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29070**
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00					
9	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**4,0000**		**3745,90**	**14984**
		Накладные расходы	%	--		158,83	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1250
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**16868**
10	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**3,0000**		**2530,57**	**7592**
		Накладные расходы	%	--		107,30	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	633
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**8547**
11	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**15,0000**		**2173,43**	**32601**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**19308**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**2115**
		Итого материалов:				**792,54**	**11888**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		902,57	13538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	3691
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**49831**
12	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1572,82**	**28311**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**17422**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**2052**
		Итого материалов:				**528,89**	**9520**
		Накладные расходы	%	--		676,09	12170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	3238
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**43719**
13	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,5300**		**511,02**	**1293**
		Накладные расходы	%	--		21,67	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	108
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1456**
14	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**7,0000**		**840,75**	**5885**
		Накладные расходы	%	--		35,65	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	491
		Сметная стоимость:				**946,51**	**6626**
15	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75х50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**7,0000**		**241,45**	**1690**
		Накладные расходы	%	--		10,24	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	141
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1903**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**33,0000**		**274,84**	**9070**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**6876**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1486**
		Итого материалов:				**42,94**	**1417**
		Накладные расходы	%	--		131,76	4348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	1073
		Сметная стоимость:				**439,12**	**14491**
17	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**19,8000**		**194,74**	**3856**
		Накладные расходы	%	--		8,26	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	322
		Сметная стоимость:				**219,24**	**4341**
18	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16,5000**		**220,66**	**3641**
		Накладные расходы	%	--		9,36	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	304
		Сметная стоимость:				**248,42**	**4099**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**108922**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16566**
Материалы -			Тенге				**1417**
Всего заработная плата -			Тенге				**6876**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7497**
		Накладные расходы -	Тенге				**4666**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1699**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6876**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**92356**
Материалы -			Тенге				**21408**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**36730**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**31444**
		Накладные расходы -	Тенге				**27041**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9552**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**128949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36730**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**151880**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43605**
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00					
19	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**783,51**	**3134**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**2070**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**3**
		Итого материалов:				**265,44**	**1062**
		Накладные расходы	%	--		359,04	1436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	366
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**4936**
20	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**58,0000**		**1304,51**	**75661**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**28804**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**119**
		Итого материалов:				**806,49**	**46776**
		Накладные расходы	%	--		367,99	21343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	7760
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**104765**
22	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,9500**		**511,02**	**2530**
		Накладные расходы	%	--		21,67	107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	211
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2848**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Е11-160801-0103 11-160801-0103 РСНБ РК 2015**	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	**воронка**	**1,0000**		**796,94**	**797**
		Итого оплата труда:				**656,25**	**656**
		Итого материалов:				**140,69**	**141**
		Накладные расходы	%	--		446,97	447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,51	100
		Сметная стоимость:				**1343,42**	**1343**
24	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (воронка)**	**м**	**0,4000**		**2164,49**	**866**
		Накладные расходы	%	--		91,77	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,50	72
		Сметная стоимость:				**2436,77**	**975**
25	**С123-040102-0504 23-040102-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**80751,54**	**80752**
		Накладные расходы	%	--		3423,87	3424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6734,03	6734
		Сметная стоимость:				**90909,44**	**90909**
26	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1445,42**	**2891**
		Итого оплата труда:				**491,62**	**983**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**51**
		Итого материалов:				**937,83**	**1876**
		Накладные расходы	%	--		370,81	742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,30	291
		Сметная стоимость:				**1961,53**	**3923**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2,0000**		**54,39**	**109**
		Итого оплата труда:				**52,02**	**104**
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**4**
		Итого материалов:				**0,56**	**1**
		Накладные расходы	%	--		35,06	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	14
		Сметная стоимость:				**96,60**	**193**
28	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**784,82**	**3139**
		Накладные расходы	%	--		33,28	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,45	262
		Сметная стоимость:				**883,54**	**3534**
29	**С123-030102-1302 23-030102-1302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94 (чугунный двухоборотный)**	**шт.**	**1,0000**		**778,67**	**779**
		Накладные расходы	%	--		33,02	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,93	65
		Сметная стоимость:				**876,62**	**877**
30	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**8,0000**		**102,03**	**816**
		Итого оплата труда:				**40,51**	**324**
		Итого эксплуатация машин:				**93,22**	**746**
		Накладные расходы	%	--		29,28	234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	84
		Сметная стоимость:				**141,81**	**1134**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,0000**		**22,21**	**178**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**64**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**178**
		Накладные расходы	%	--		5,86	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	18
		Сметная стоимость:				**30,31**	**242**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**171651**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**994**
	Всего заработная плата -		Тенге				**388**
		Накладные расходы -	Тенге				**281**
		Сметная прибыль -	Тенге				**102**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1377**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**388**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**170657**
	Материалы -		Тенге				**49856**
	Всего заработная плата -		Тенге				**32617**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**88065**
		Накладные расходы -	Тенге				**27772**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15874**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**214303**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32617**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**215680**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33005**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
49	**Ц13-080206-2301 13-080206-2301 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов (Затягивание кабеля в электромонтажные трубки Х.В.Т)**	**м трубок**	**245,0000**		**232,19**	**56888**
		Итого оплата труда:				**155,52**	**38103**
		Итого эксплуатация машин:				**12,42**	**3043**
		Итого материалов:				**68,67**	**16825**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		79,23	19412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,91	6104
		Сметная стоимость:				**336,34**	**82403**
50	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**192,0000**		**197,83**	**37983**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**22390**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**17057**
		Итого материалов:				**23,06**	**4427**
		Накладные расходы	%	--		60,41	11600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	3967
		Сметная стоимость:				**278,90**	**53549**
51	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**540,0000**		**541,84**	**292596**
		Итого оплата труда:				**180,35**	**97391**
		Итого эксплуатация машин:				**254,03**	**137178**
		Итого материалов:				**184,69**	**99733**
		Накладные расходы	%	--		103,44	55857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	27876
		Сметная стоимость:				**696,91**	**376329**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
98	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**210,0000**		**309,16**	**64925**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**39246**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**2247**
		Итого материалов:				**113,79**	**23896**
		Накладные расходы	%	--		96,49	20262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	6815
		Сметная стоимость:				**438,10**	**92002**
99	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**82,0000**		**381,08**	**31249**
		Итого оплата труда:				**250,07**	**20506**
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**1920**
		Итого материалов:				**114,24**	**9367**
		Накладные расходы	%	--		127,73	10474

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,70	3338
		Сметная стоимость:				**549,51**	**45060**
100	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**37,0000**		**308,17**	**11402**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**8425**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**1350**
		Итого материалов:				**53,44**	**1977**
		Накладные расходы	%	--		114,66	4242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	1252
		Сметная стоимость:				**456,66**	**16896**
101	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**96,030960**		**1662,60**	**159661**
		Накладные расходы	%	--		70,49	6770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	13314
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**179745**
102	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**37,7400**		**166,35**	**6278**
		Накладные расходы	%	--		7,05	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	524
		Сметная стоимость:				**187,28**	**7068**
103	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**2,0000**		**582,57**	**1165**
		Итого оплата труда:				**247,86**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**38,41**	**77**
		Итого материалов:				**300,72**	**601**
		Накладные расходы	%	--		135,28	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	115
		Сметная стоимость:				**775,28**	**1551**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**2,0000**		**98,17**	**196**
		Накладные расходы	%	--		4,16	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	16
		Сметная стоимость:				**110,52**	**221**
105	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**260,0000**		**59,46**	**15459**
		Итого оплата труда:				**42,17**	**10965**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**147**
		Итого материалов:				**16,92**	**4400**
		Накладные расходы	%	--		21,34	5547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	1681
		Сметная стоимость:				**87,26**	**22687**
106	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**35,0000**		**81,93**	**2868**
		Итого оплата труда:				**59,56**	**2085**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**79**
		Итого материалов:				**20,91**	**732**
		Накладные расходы	%	--		30,05	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,96	314
		Сметная стоимость:				**120,94**	**4233**
107	**Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**55,0000**		**145,27**	**7990**
		Итого оплата труда:				**111,94**	**6157**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**435**
		Итого материалов:				**28,24**	**1553**
		Накладные расходы	%	--		56,10	3086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,11	886
		Сметная стоимость:				**217,49**	**11962**

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**736,0000**		**33,22**	**24451**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**12504**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**416**
		Итого материалов:				**15,87**	**11679**
		Накладные расходы	%	--		8,99	6616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	2485
		Сметная стоимость:				**45,59**	**33552**
109	**Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**130,0000**		**63,75**	**8288**
		Итого оплата труда:				**43,58**	**5666**
		Итого эксплуатация машин:				**4,52**	**587**
		Итого материалов:				**17,26**	**2244**
		Накладные расходы	%	--		22,15	2879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	893
		Сметная стоимость:				**92,77**	**12060**
110	**Ц13-080206-2211 13-080206-2211 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**150,0000**		**92,89**	**13934**
		Итого оплата труда:				**69,97**	**10496**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**1186**
		Итого материалов:				**17,83**	**2675**
		Накладные расходы	%	--		35,16	5273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,24	1537
		Сметная стоимость:				**138,29**	**20744**
111	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**22,0000**		**541,84**	**11921**
		Итого оплата труда:				**180,35**	**3968**
		Итого эксплуатация машин:				**254,03**	**5589**
		Итого материалов:				**184,69**	**4063**
		Накладные расходы	%	--		103,44	2276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	1136
		Сметная стоимость:				**696,91**	**15332**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**Ц13-110601-0202 13-110601-0202 РСНБ РК 2015**	**Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных**	**м**	**245,0000**		**119,58**	**29296**
		Итого оплата труда:				**118,75**	**29095**
		Итого материалов:				**0,82**	**201**
		Накладные расходы	%	--		59,54	14587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	3511
		Сметная стоимость:				**193,44**	**47393**
113	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,01224**		**151120,03**	**1850**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	154
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**2082**
114	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0102**		**187864,79**	**1916**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	160
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**2157**
115	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,02588**		**57600,27**	**59091**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	2505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	4928
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**66524**
116	**С123-060902-0113 23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,252350**		**217775,17**	**54956**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		9233,67	2330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18160,71	4583
		Сметная стоимость:				**245169,54**	**61869**
117	**С123-060901-0109 23-060901-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,16830**		**52242,23**	**8792**
		Накладные расходы	%	--		2215,07	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4356,58	733
		Сметная стоимость:				**58813,88**	**9898**
118	**С123-060901-0112 23-060901-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2091**		**170028,29**	**35553**
		Накладные расходы	%	--		7209,20	1507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14179,00	2965
		Сметная стоимость:				**191416,49**	**40025**
119	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**22,0000**		**510,52**	**11231**
		Итого оплата труда:				**156,13**	**3435**
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**415**
		Итого материалов:				**340,54**	**7492**
		Накладные расходы	%	--		91,30	2009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,15	1059
		Сметная стоимость:				**649,97**	**14299**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**949938**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**949938**
Материалы -			Тенге				**191867**
Всего заработная плата -			Тенге				**310927**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**328293**
		Накладные расходы -	Тенге				**179361**
		Сметная прибыль -	Тенге				**90344**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1219643**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**310927**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1219643**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**310927**
		РАЗДЕЛ 3.СТРОЙРАБОТЫ					
147	**Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**834,0000**		**517,53**	**431618**
		Итого оплата труда:				**394,69**	**329174**
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**183931**
		Накладные расходы	%	--		230,95	192611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,88	49938
		Сметная стоимость:				**808,35**	**674168**
148	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**35,0000**		**833,50**	**29172**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**29172**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	19209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	3870
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**52252**
149	**Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**50,0000**		**275,67**	**13783**
		Итого оплата труда:				**211,71**	**10585**
		Итого эксплуатация машин:				**114,83**	**5741**
		Накладные расходы	%	--		123,80	6190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,96	1598
		Сметная стоимость:				**431,42**	**21571**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**474574**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**474574**
	Всего заработная плата -		Тенге				**368932**
		Накладные расходы -	Тенге				**218010**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55407**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**747990**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**451**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368932**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**747990**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**451**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368932**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПОЖ. В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ							
		ВЫШЕ 0.00					
25	**Ц13-100906-0301 13-100906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК**	**4 стыка**	**0,2500**		**9849,49**	**2462**
		Итого оплата труда:				**6228,94**	**1557**
		Итого эксплуатация машин:				**2671,41**	**668**
		Итого материалов:				**1524,89**	**381**
		Накладные расходы	%	--		3196,64	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,69	261
		Сметная стоимость:				**14089,83**	**3522**
26	**Ц13-100906-0302 13-100906-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК. Добавлять на каждый предоконеченный ВОК-1 сверх 4-х**	**1 стык**	**90,0000**		**2154,32**	**193889**
		Итого оплата труда:				**1388,55**	**124969**
		Итого эксплуатация машин:				**677,82**	**61004**
		Итого материалов:				**234,04**	**21064**
		Накладные расходы	%	--		710,84	63976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,21	20629
		Сметная стоимость:				**3094,38**	**278494**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**196352**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**196352**
	Материалы -		Тенге				**21445**
	Всего заработная плата -		Тенге				**126526**
		Накладные расходы -	Тенге				**64775**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20890**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**282016**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126526**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**282016**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126526**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка					
367	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**722,6300**		**1132,16**	**818130**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**479353**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**38583**
		Итого материалов:				**457,59**	**330665**
		Накладные расходы	%	--		426,93	308512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	90131
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**1216773**
378	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**150,0000**		**3782,49**	**567373**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**188897**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**2554**
		Итого материалов:				**2518,79**	**377818**
		Накладные расходы	%	--		879,74	131961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	55947
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**755281**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1385503**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1385503**
	Материалы -		Тенге				**708484**
	Всего заработная плата -		Тенге				**668249**
		Накладные расходы -	Тенге				**440473**
		Сметная прибыль -	Тенге				**146078**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1972054**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**805**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**668249**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1972054**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**805**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**668249**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00					
1	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**4,0000**		**3745,90**	**14984**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		158,83	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1250
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**16868**
2	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**2,0000**		**2530,57**	**5061**
		Накладные расходы	%	--		107,30	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	422
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**5698**
3	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.20мм**	**шт**	**1,0000**		**840,75**	**841**
		Накладные расходы	%	--		35,65	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	70
		Сметная стоимость:				**946,51**	**947**
4	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1388,09**	**16657**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**11615**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**1368**
		Итого материалов:				**344,16**	**4130**
		Накладные расходы	%	--		668,26	8019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	1974
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**26650**
5	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1930,50**	**19305**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**12872**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**1410**
		Итого материалов:				**549,61**	**5496**
		Накладные расходы	%	--		892,27	8923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	2258
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**30486**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1919,12**	**19191**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**15567**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**3152**
		Итого материалов:				**151,44**	**1514**
		Накладные расходы	%	--		1061,45	10615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,45	2384
		Сметная стоимость:				**3219,02**	**32190**
7	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,4000**		**511,02**	**1226**
		Накладные расходы	%	--		21,67	52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	102
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1381**
8	**Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**33195,80**	**33196**
		Итого оплата труда:				**257,80**	**258**
		Итого материалов:				**32938,00**	**32938**
		Накладные расходы	%	--		1569,81	1570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2781,25	2781
		Сметная стоимость:				**37546,87**	**37547**
9	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**6,0000**		**840,75**	**5044**
		Накладные расходы	%	--		35,65	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	421
		Сметная стоимость:				**946,51**	**5679**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75х50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**6,0000**		**241,45**	**1449**
		Накладные расходы	%	--		10,24	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	121
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1631**
11	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**32,0000**		**274,84**	**8795**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**6667**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1441**
		Итого материалов:				**42,94**	**1374**
		Накладные расходы	%	--		131,76	4216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	1041
		Сметная стоимость:				**439,12**	**14052**
12	**С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**115,30**	**1268**
		Накладные расходы	%	--		4,89	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	106
		Сметная стоимость:				**129,80**	**1428**
13	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**13,2000**		**194,74**	**2571**
		Накладные расходы	%	--		8,26	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	214
		Сметная стоимость:				**219,24**	**2894**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**251,10**	**2762**
		Накладные расходы	%	--		10,65	117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,94	230
		Сметная стоимость:				**282,69**	**3110**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**132350**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15396**
	Материалы -		Тенге				**1374**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6667**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6601**
		Накладные расходы -	Тенге				**4496**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1591**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**21483**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6667**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**116954**
	Материалы -		Тенге				**44078**
	Всего заработная плата -		Тенге				**40311**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**28605**
		Накладные расходы -	Тенге				**30339**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11783**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**159077**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40311**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**180560**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46978**
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00							
15	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**4,0000**		**3745,90**	**14984**
		Накладные расходы	%	--		158,83	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1250
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**16868**
16	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**3,0000**		**2530,57**	**7592**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		107,30	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	633
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**8547**
17	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**15,0000**		**2173,43**	**32601**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**19308**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**2115**
		Итого материалов:				**792,54**	**11888**
		Накладные расходы	%	--		902,57	13538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	3691
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**49831**
18	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1572,82**	**28311**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**17422**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**2052**
		Итого материалов:				**528,89**	**9520**
		Накладные расходы	%	--		676,09	12170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	3238
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**43719**
19	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,5300**		**511,02**	**1293**
		Накладные расходы	%	--		21,67	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	108
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1456**
20	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**7,0000**		**840,75**	**5885**
		Накладные расходы	%	--		35,65	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	491
		Сметная стоимость:				**946,51**	**6626**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75х50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**7,0000**		**241,45**	**1690**
		Накладные расходы	%	--		10,24	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	141
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1903**
22	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**33,0000**		**274,84**	**9070**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**6876**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1486**
		Итого материалов:				**42,94**	**1417**
		Накладные расходы	%	--		131,76	4348
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	1073
		Сметная стоимость:				**439,12**	**14491**
23	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**19,8000**		**194,74**	**3856**
		Накладные расходы	%	--		8,26	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	322
		Сметная стоимость:				**219,24**	**4341**
24	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16,5000**		**220,66**	**3641**
		Накладные расходы	%	--		9,36	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	304
		Сметная стоимость:				**248,42**	**4099**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**108922**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16566**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**1417**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6876**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7497**
		Накладные расходы -	Тенге				**4666**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1699**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**22931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6876**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**92356**
	Материалы -		Тенге				**21408**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36730**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**31444**
		Накладные расходы -	Тенге				**27041**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9552**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**128949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36730**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**151880**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43605**
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00					
25	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**783,51**	**6268**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**4140**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**7**
		Итого материалов:				**265,44**	**2124**
		Накладные расходы	%	--		359,04	2872
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	731
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**9872**
26	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**58,0000**		**1304,51**	**75661**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**28804**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**119**
		Итого материалов:				**806,49**	**46776**
		Накладные расходы	%	--		367,99	21343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	7760

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**104765**
28	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,9500**		**511,02**	**2530**
		Накладные расходы	%	--		21,67	107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	211
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2848**
29	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**335,03**	**670**
		Накладные расходы	%	--		14,21	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,94	56
		Сметная стоимость:				**377,17**	**754**
30	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**4,0000**		**716,75**	**2867**
		Накладные расходы	%	--		30,39	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	239
		Сметная стоимость:				**806,91**	**3228**
31	**С123-020601-0301 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**67,53**	**135**
		Накладные расходы	%	--		2,86	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,63	11
		Сметная стоимость:				**76,02**	**152**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**217,01**	**434**
		Накладные расходы	%	--		9,20	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	36
		Сметная стоимость:				**244,31**	**489**
33	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (30гр.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**5,0000**		**217,01**	**1085**
		Накладные расходы	%	--		9,20	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	90
		Сметная стоимость:				**244,31**	**1222**
34	**С123-020601-0903 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**6,0000**		**115,73**	**694**
		Накладные расходы	%	--		4,91	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	58
		Сметная стоимость:				**130,29**	**782**
35	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**4,0000**		**352,52**	**1410**
		Накладные расходы	%	--		14,95	60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	118
		Сметная стоимость:				**396,86**	**1587**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**С123-020601-0404 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100**	**шт.**	**2,0000**		**293,02**	**586**
		Накладные расходы	%	--		12,42	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,44	49
		Сметная стоимость:				**329,88**	**660**
37	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (60гр.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**3,0000**		**217,01**	**651**
		Накладные расходы	%	--		9,20	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	54
		Сметная стоимость:				**244,31**	**733**
38	**С123-020601-1303 23-020601-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100х100**	**шт.**	**1,0000**		**2255,49**	**2255**
		Накладные расходы	%	--		95,63	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,09	188
		Сметная стоимость:				**2539,21**	**2539**
39	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**12,0000**		**102,03**	**1224**
		Итого оплата труда:				**40,51**	**486**
		Итого эксплуатация машин:				**93,22**	**1119**
		Накладные расходы	%	--		29,28	351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	126
		Сметная стоимость:				**141,81**	**1702**
40	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,0000**		**22,21**	**266**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**266**
		Накладные расходы	%	--		5,86	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	27
		Сметная стоимость:				**30,31**	**364**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**96738**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1491**
	Всего заработная плата -		Тенге				**582**
		Накладные расходы -	Тенге				**422**
		Сметная прибыль -	Тенге				**153**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2065**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**582**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**95247**
	Материалы -		Тенге				**48900**
	Всего заработная плата -		Тенге				**32944**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13318**
		Накладные расходы -	Тенге				**24780**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9602**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**129630**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32944**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**131695**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33526**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
30	**Ц13-080206-2301 13-080206-2301 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов (Затягивание кабеля в электромонтажные трубки Х.В.Т)**	**м трубок**	**252,0000**		**232,19**	**58513**
		Итого оплата труда:				**155,52**	**39192**
		Итого эксплуатация машин:				**12,42**	**3130**
		Итого материалов:				**68,67**	**17306**
		Накладные расходы	%	--		79,23	19966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,91	6278
		Сметная стоимость:				**336,34**	**84758**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**192,0000**		**197,83**	**37983**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**22390**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**17057**
		Итого материалов:				**23,06**	**4427**
		Накладные расходы	%	--		60,41	11600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	3967
		Сметная стоимость:				**278,90**	**53549**
32	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**540,0000**		**541,84**	**292596**
		Итого оплата труда:				**180,35**	**97391**
		Итого эксплуатация машин:				**254,03**	**137178**
		Итого материалов:				**184,69**	**99733**
		Накладные расходы	%	--		103,44	55857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	27876
		Сметная стоимость:				**696,91**	**376329**
		ЩИТЫ					
42	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене (щитки этажные учетно-распределительные ЩЭ-3401)**	**шт.**	**9,0000**		**8007,33**	**72066**
		Итого оплата труда:				**3240,38**	**29163**
		Итого эксплуатация машин:				**1800,58**	**16205**
		Итого материалов:				**3549,83**	**31949**
		Накладные расходы	%	--		1785,20	16067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		783,40	7051
		Сметная стоимость:				**10575,93**	**95183**
51	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик учета электрической энергии МАТРИЦА NP71.E.1-10-1**	**шт**	**36,0000**		**40580,63**	**1460903**
		Накладные расходы	%	--		1720,62	61942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3384,10	121828
		Сметная стоимость:				**45685,35**	**1644673**
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
78	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**210,0000**		**309,16**	**64925**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**186,89**	**39246**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**2247**
		Итого материалов:				**113,79**	**23896**
		Накладные расходы	%	--		96,49	20262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	6815
		Сметная стоимость:				**438,10**	**92002**
79	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**82,0000**		**381,08**	**31249**
		Итого оплата труда:				**250,07**	**20506**
		Итого эксплуатация машин:				**23,41**	**1920**
		Итого материалов:				**114,24**	**9367**
		Накладные расходы	%	--		127,73	10474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,70	3338
		Сметная стоимость:				**549,51**	**45060**
80	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**37,0000**		**308,17**	**11402**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**8425**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**1350**
		Итого материалов:				**53,44**	**1977**
		Накладные расходы	%	--		114,66	4242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	1252
		Сметная стоимость:				**456,66**	**16896**
81	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**96,030960**		**1662,60**	**159661**
		Накладные расходы	%	--		70,49	6770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	13314
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**179745**
82	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**37,7400**		**166,35**	**6278**
		Накладные расходы	%	--		7,05	266

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	524
		Сметная стоимость:				**187,28**	**7068**
83	**Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	**м**	**2,0000**		**582,57**	**1165**
		Итого оплата труда:				**247,86**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**38,41**	**77**
		Итого материалов:				**300,72**	**601**
		Накладные расходы	%	--		135,28	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,43	115
		Сметная стоимость:				**775,28**	**1551**
84	**С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлорукав РЗ-ЦХ 20**	**м**	**2,0000**		**98,17**	**196**
		Накладные расходы	%	--		4,16	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	16
		Сметная стоимость:				**110,52**	**221**
85	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**260,0000**		**59,46**	**15459**
		Итого оплата труда:				**42,17**	**10965**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**147**
		Итого материалов:				**16,92**	**4400**
		Накладные расходы	%	--		21,34	5547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,46	1681
		Сметная стоимость:				**87,26**	**22687**
86	**Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**35,0000**		**81,93**	**2868**
		Итого оплата труда:				**59,56**	**2085**
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**79**
		Итого материалов:				**20,91**	**732**
		Накладные расходы	%	--		30,05	1052
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,96	314
		Сметная стоимость:				**120,94**	**4233**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**55,0000**		**145,27**	**7990**
		Итого оплата труда:				**111,94**	**6157**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**435**
		Итого материалов:				**28,24**	**1553**
		Накладные расходы	%	--		56,10	3086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,11	886
		Сметная стоимость:				**217,49**	**11962**
88	**Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**736,0000**		**33,22**	**24451**
		Итого оплата труда:				**16,99**	**12504**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**416**
		Итого материалов:				**15,87**	**11679**
		Накладные расходы	%	--		8,99	6616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,38	2485
		Сметная стоимость:				**45,59**	**33552**
89	**Ц13-080206-2210 13-080206-2210 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**130,0000**		**63,75**	**8288**
		Итого оплата труда:				**43,58**	**5666**
		Итого эксплуатация машин:				**4,52**	**587**
		Итого материалов:				**17,26**	**2244**
		Накладные расходы	%	--		22,15	2879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,87	893
		Сметная стоимость:				**92,77**	**12060**
90	**Ц13-080206-2211 13-080206-2211 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**150,0000**		**92,89**	**13934**
		Итого оплата труда:				**69,97**	**10496**
		Итого эксплуатация машин:				**7,91**	**1186**
		Итого материалов:				**17,83**	**2675**
		Накладные расходы	%	--		35,16	5273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,24	1537
		Сметная стоимость:				**138,29**	**20744**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**Ц13-080201-0701 13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**22,0000**		**541,84**	**11921**
		Итого оплата труда:				**180,35**	**3968**
		Итого эксплуатация машин:				**254,03**	**5589**
		Итого материалов:				**184,69**	**4063**
		Накладные расходы	%	--		103,44	2276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,62	1136
		Сметная стоимость:				**696,91**	**15332**
92	**Ц13-110601-0202 13-110601-0202 РСНБ РК 2015**	**Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных**	**м**	**252,0000**		**119,58**	**30133**
		Итого оплата труда:				**118,75**	**29926**
		Итого материалов:				**0,82**	**207**
		Накладные расходы	%	--		59,54	15003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,33	3611
		Сметная стоимость:				**193,44**	**48747**
93	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,012240**		**151120,03**	**1850**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	154
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**2082**
94	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0102**		**187864,79**	**1916**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	160
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**2157**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**1,025880**		**57600,27**	**59091**
		Накладные расходы	%	--		2442,25	2505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,40	4928
		Сметная стоимость:				**64845,92**	**66524**
96	**С123-060902-0113 23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,259560**		**217775,17**	**56526**
		Накладные расходы	%	--		9233,67	2397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18160,71	4714
		Сметная стоимость:				**245169,54**	**63636**
97	**С123-060901-0109 23-060901-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,16830**		**52242,23**	**8792**
		Накладные расходы	%	--		2215,07	373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4356,58	733
		Сметная стоимость:				**58813,88**	**9898**
98	**С123-060901-0112 23-060901-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,209100**		**170028,29**	**35553**
		Накладные расходы	%	--		7209,20	1507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14179,00	2965
		Сметная стоимость:				**191416,49**	**40025**
99	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**22,0000**		**510,52**	**11231**
		Итого оплата труда:				**156,13**	**3435**
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**415**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**340,54**	**7492**
		Накладные расходы	%	--		91,30	2009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,15	1059
		Сметная стоимость:				**649,97**	**14299**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2486940**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2486940**
	Материалы -		Тенге				**224302**
	Всего заработная плата -		Тенге				**342010**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1790766**
		Накладные расходы -	Тенге				**258408**
		Сметная прибыль -	Тенге				**219628**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2964975**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**394**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**342010**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2964975**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**394**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**342010**
		РАЗДЕЛ 3. СТРОЙРАБОТЫ					
123	**Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**838,0000**		**517,53**	**433688**
		Итого оплата труда:				**394,69**	**330753**
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**184813**
		Накладные расходы	%	--		230,95	193535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,88	50178
		Сметная стоимость:				**808,35**	**677401**
124	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**36,0000**		**833,50**	**30006**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**30006**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	19758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	3981
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**53744**
125	**Е11-460302-0502 11-460302-0502 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	**м борозд**	**50,0000**		**275,67**	**13783**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**211,71**	**10585**
		Итого эксплуатация машин:				**114,83**	**5741**
		Накладные расходы	%	--		123,80	6190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,96	1598
		Сметная стоимость:				**431,42**	**21571**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**477477**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**477477**
	Всего заработная плата -		Тенге				**371344**
		Накладные расходы -	Тенге				**219482**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55757**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**752716**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**455**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371344**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**752716**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**455**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371344**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ							
		ВЫШЕ 0.00					
15	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**155,0000**		**197,83**	**30664**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**18075**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**13770**
		Итого материалов:				**23,06**	**3574**
		Накладные расходы	%	--		60,41	9364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	3202
		Сметная стоимость:				**278,90**	**43230**
19	**Ц13-100906-0101 13-100906-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки**	**1 конец ВОК-4**	**28,0000**		**437,99**	**12264**
		Итого оплата труда:				**437,99**	**12264**
		Накладные расходы	%	--		213,98	5991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	1460
		Сметная стоимость:				**704,13**	**19716**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**Ц13-100906-0301 13-100906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК**	**4 стыка**	**0,2500**		**9849,49**	**2462**
		Итого оплата труда:				**6228,94**	**1557**
		Итого эксплуатация машин:				**2671,41**	**668**
		Итого материалов:				**1524,89**	**381**
		Накладные расходы	%	--		3196,64	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,69	261
		Сметная стоимость:				**14089,83**	**3522**
21	**Ц13-100906-0302 13-100906-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК. Добавлять на каждый предоконеченный ВОК-1 сверх 4-х**	**1 стык**	**92,0000**		**2154,32**	**198198**
		Итого оплата труда:				**1388,55**	**127746**
		Итого эксплуатация машин:				**677,82**	**62359**
		Итого материалов:				**234,04**	**21532**
		Накладные расходы	%	--		710,84	65397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,21	21088
		Сметная стоимость:				**3094,38**	**284683**
22	**Ц13-100906-0501 13-100906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны**	**линия**	**36,0000**		**2352,77**	**84700**
		Итого оплата труда:				**1101,63**	**39659**
		Итого эксплуатация машин:				**1594,87**	**57415**
		Накладные расходы	%	--		591,25	21285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,52	8479
		Сметная стоимость:				**3179,54**	**114464**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**328287**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**328287**
	Материалы -		Тенге				**25487**
	Всего заработная плата -		Тенге				**199301**
		Накладные расходы -	Тенге				**102837**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34490**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**465614**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**199301**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**465614**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**177**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**199301**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
1	**Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1,0000**		**1532006,35**	**1532006**
		Итого оплата труда:				**1220833,32**	**1220833**
		Итого эксплуатация машин:				**364557,00**	**364557**
		Итого материалов:				**52919,55**	**52920**
		Накладные расходы	%	--		581631,31	581631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169091,01	169091
		Сметная стоимость:				**2282728,68**	**2282729**
2	**Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3,0000**		**-51997,40**	**-155992**
		Итого оплата труда:				**-40211,83**	**-120635**
		Итого эксплуатация машин:				**-14385,88**	**-43158**
		Итого материалов:				**-1684,14**	**-5052**
		Накладные расходы	%	--		-19222,91	-57669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5697,62	-17093
		Сметная стоимость:				**-76917,93**	**-230754**
3	**Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**18,1000**		**-10153,39**	**-183776**
		Итого оплата труда:				**-10153,39**	**-183776**
		Накладные расходы	%	--		-4727,56	-85569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1190,48	-21548
		Сметная стоимость:				**-16071,43**	**-290893**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1192238**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1192238**
	Материалы -		Тенге				**47867**
	Всего заработная плата -		Тенге				**916421**
		Накладные расходы -	Тенге				**438394**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130451**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1761082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1161**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916421**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1761082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916421**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 1. Стены							
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
48	**Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**24,9400**		**528,45**	**13179**
		Итого оплата труда:				**426,15**	**10628**
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**40**
		Итого материалов:				**101,45**	**2530**
		Накладные расходы	%	--		298,27	7439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,14	1649
		Сметная стоимость:				**892,85**	**22268**
49	**Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (уплотняющая прокладка из пористой резины)**	**м шва**	**56,0400**		**380,34**	**21314**
		Итого оплата труда:				**70,49**	**3950**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**404**
		Итого материалов:				**306,08**	**17153**
		Накладные расходы	%	--		61,76	3461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	1982
		Сметная стоимость:				**477,47**	**26757**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
82	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**435,2000**		**51,49**	**22408**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**7588**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**355**
		Итого материалов:				**33,41**	**14540**
		Накладные расходы	%	--		12,03	5237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	2212
		Сметная стоимость:				**68,61**	**29857**
		ЛИФТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка Л-1)**	**т конструкций**	**0,01320**		**59932,65**	**791**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**445**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**369**
		Итого материалов:				**7696,51**	**102**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	89
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**1196**
94	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,01320**		**299950,57**	**3959**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	330
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**4457**
95	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**--**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**
96	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,8000**		**51,49**	**41**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**14**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**1**
		Итого материалов:				**33,41**	**27**
		Накладные расходы	%	--		12,03	10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	4
		Сметная стоимость:				**68,61**	**55**
		пол шахты					

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**4,3700**		**192,89**	**843**
		Итого оплата труда:				**58,52**	**256**
		Итого эксплуатация машин:				**22,40**	**98**
		Итого материалов:				**119,54**	**522**
		Накладные расходы	%	--		45,33	198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,06	83
		Сметная стоимость:				**257,28**	**1124**
98	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (лкгкий бетон Y1200)**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4800**		**25904,99**	**64244**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**6617**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**13**
		Итого материалов:				**23231,61**	**57614**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	6925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	5694
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**76863**
99	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (кл.В15)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9700**		**27621,35**	**26793**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**2588**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**5**
		Итого материалов:				**24947,97**	**24200**
		Накладные расходы	%	--		2865,05	2779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2438,91	2366
		Сметная стоимость:				**32925,32**	**31938**
100	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0540**		**10103,73**	**546**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**515**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**49**
		Итого материалов:				**29,99**	**2**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	66
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**896**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0540**		**212755,26**	**11489**
		Накладные расходы	%	--		9020,82	487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17742,09	958
		Сметная стоимость:				**239518,17**	**12934**
102	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0540**		**4859,03**	**262**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**177**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**39**
		Итого материалов:				**874,33**	**47**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	31
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**416**
103	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**4,8000**		**987,79**	**4741**
		Итого оплата труда:				**279,59**	**1342**
		Итого эксплуатация машин:				**68,29**	**328**
		Итого материалов:				**663,49**	**3185**
		Накладные расходы	%	--		219,37	1053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,57	464
		Сметная стоимость:				**1303,73**	**6258**
104	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (толщ.50мм, кл.В7.5)**	**м2 покрытия**	**19,2000**		**114,12**	**2191**
		Итого оплата труда:				**8,82**	**169**
		Итого эксплуатация машин:				**2,73**	**52**
		Итого материалов:				**104,01**	**1997**
		Накладные расходы	%	--		10,44	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,96	191
		Сметная стоимость:				**134,52**	**2583**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**172834**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**167821**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**121788**
	Всего заработная плата -		Тенге				**33681**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**11489**
		Накладные расходы -	Тенге				**28081**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15672**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**211574**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33681**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**5013**
	Материалы -		Тенге				**149**
	Всего заработная плата -		Тенге				**622**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3959**
		Накладные расходы -	Тенге				**607**
		Сметная прибыль -	Тенге				**450**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6070**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**622**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**217644**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34303**
		РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
192	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ЛМ-3, МС-12, ИМС-25 с поручнем и АМ-1)**	**т конструкций**	**0,2450**		**59932,65**	**14683**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**8264**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**6854**
		Итого материалов:				**7696,51**	**1886**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	5869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1644
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**22197**
193	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2450**		**299950,57**	**73488**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	3116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	6128
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**82732**

1	2	3	4	5	6	7	8
194	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ИМОЛ-2)**	**м ограждения**	**2,6500**		**4124,92**	**10931**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**981**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**141**
		Итого материалов:				**3723,24**	**9867**
		Накладные расходы	%	--		414,57	1099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		363,16	962
		Сметная стоимость:				**4902,65**	**12992**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**99102**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10931**
	Материалы -		Тенге				**9867**
	Всего заработная плата -		Тенге				**981**
		Накладные расходы -	Тенге				**1099**
		Сметная прибыль -	Тенге				**962**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12992**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**981**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**88171**
	Материалы -		Тенге				**1886**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8264**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**73488**
		Накладные расходы -	Тенге				**8985**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7773**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**104929**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8264**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**117921**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9246**
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
239	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**37,9000**		**2386,96**	**90466**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**36168**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**867**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1420,88**	**53851**
		Накладные расходы	%	--		646,34	24496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	9197
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**124159**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**90466**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**90466**
	Материалы -		Тенге				**53851**
	Всего заработная плата -		Тенге				**36168**
		Накладные расходы -	Тенге				**24496**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9197**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**124159**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36168**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**124159**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36168**
		РАЗДЕЛ 9.Двери					
331	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 прим**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Установка индивидуальных металлических утепленных дверей)**	**м2 проемов**	**2,6900**		**1515,64**	**4077**
		Итого оплата труда:				**1355,57**	**3646**
		Итого эксплуатация машин:				**86,41**	**232**
		Итого материалов:				**109,62**	**295**
		Накладные расходы	%	--		909,26	2446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,99	522
		Сметная стоимость:				**2618,89**	**7045**
332	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,6900**		**38720,96**	**104159**
		Накладные расходы	%	--		1641,77	4416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3229,02	8686
		Сметная стоимость:				**43591,75**	**117262**
335	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**69,0500**		**1830,81**	**126417**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**827,62**	**57147**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**22528**
		Итого материалов:				**767,21**	**52976**
		Накладные расходы	%	--		593,53	40983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	13392
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**180793**
336	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**159,3600**		**3004,52**	**478801**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**152003**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**11193**
		Итого материалов:				**2013,96**	**320945**
		Накладные расходы	%	--		721,97	115053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,12	47508
		Сметная стоимость:				**4024,61**	**641363**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**713455**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**713455**
	Материалы -		Тенге				**374216**
	Всего заработная плата -		Тенге				**212797**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**104159**
		Накладные расходы -	Тенге				**162899**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70108**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**946462**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212797**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**946462**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**263**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212797**
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=2316,79м2)					
388	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.70мм)**	**м2 стяжки**	**1158,3900**		**768,93**	**890718**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**384207**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**21638**
		Итого материалов:				**428,24**	**496071**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		243,16	281669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	93791
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**1266177**
389	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**11583,9000**		**113,12**	**1310315**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**54988**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**36708**
		Итого материалов:				**106,80**	**1237136**
		Накладные расходы	%	--		7,81	90465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	112062
		Сметная стоимость:				**130,60**	**1512843**
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=177,52м2)					
392	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.50мм)**	**м2 стяжки**	**13,7200**		**768,93**	**10549**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**4551**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**256**
		Итого материалов:				**428,24**	**5875**
		Накладные расходы	%	--		243,16	3336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	1111
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**14997**
393	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**45,0000**		**3228,55**	**145285**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**38290**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**2220**
		Итого материалов:				**2351,33**	**105810**
		Накладные расходы	%	--		677,06	30468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	14060
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**189813**
		Тип14 Лестничные площадки (s=173,68м2)					
398	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В7.5 Y1200(пенобетон) толщ.50мм**	**м3 подстилающего слоя**	**8,6840**		**25904,99**	**224959**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**23172**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**44**
		Итого материалов:				**23231,61**	**201743**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2792,28	24248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	19937
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**269144**
399	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**173,6800**		**762,32**	**132401**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**45526**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**3238**
		Итого материалов:				**491,23**	**85316**
		Накладные расходы	%	--		198,72	34514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	13353
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**180268**
400	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=5 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**694,7200**		**128,83**	**89503**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**3278**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**2201**
		Итого материалов:				**122,54**	**85134**
		Накладные расходы	%	--		8,46	5876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	7630
		Сметная стоимость:				**148,27**	**103009**
		Тип15 Лестничные площадки промежуточные (s=23,58м2)					
403	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**23,5800**		**762,32**	**17976**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**6181**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**440**
		Итого материалов:				**491,23**	**11583**
		Накладные расходы	%	--		198,72	4686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1813
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**24474**
404	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=5 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**94,3200**		**128,83**	**12152**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**445**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**299**
		Итого материалов:				**122,54**	**11558**
		Накладные расходы	%	--		8,46	798

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	1036
		Сметная стоимость:				**148,27**	**13985**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2833857**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2833857**
	Материалы -		Тенге				**2240227**
	Всего заработная плата -		Тенге				**560637**
		Накладные расходы -	Тенге				**476060**
		Сметная прибыль -	Тенге				**264793**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3574710**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**776**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**560637**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3574710**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**776**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**560637**
РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка							
429	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**130,0000**		**3782,49**	**491724**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**163710**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**2213**
		Итого материалов:				**2518,79**	**327443**
		Накладные расходы	%	--		879,74	114366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	48487
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**654577**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**491724**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**491724**
	Материалы -		Тенге				**327443**
	Всего заработная плата -		Тенге				**163710**
		Накладные расходы -	Тенге				**114366**
		Сметная прибыль -	Тенге				**48487**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**654577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163710**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**654577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163710**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
65	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**57,0300**		**601,60**	**34309**
		Итого оплата труда:				**511,10**	**29148**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**39**
		Итого материалов:				**90,16**	**5142**
		Накладные расходы	%	--		317,47	18105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,53	4193
		Сметная стоимость:				**992,59**	**56608**
68	**С121-110403-6703 21-110403-6703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**1,0000**		**2214,95**	**2215**
		Накладные расходы	%	--		93,91	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,71	185
		Сметная стоимость:				**2493,57**	**2494**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
71	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**72,0000**		**1560,71**	**112371**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**87026**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**6167**
		Итого материалов:				**283,55**	**20416**
		Накладные расходы	%	--		827,18	59557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	13754
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**185682**
75	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**15,0000**		**770,92**	**11564**
		Итого оплата труда:				**680,63**	**10209**
		Итого эксплуатация машин:				**108,79**	**1632**
		Итого материалов:				**13,68**	**205**
		Накладные расходы	%	--		461,22	6918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	1479
		Сметная стоимость:				**1330,71**	**19961**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.**	**Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами**	**узел**	**29,0000**		**9089,91**	**263607**
		Итого оплата труда:				**8677,73**	**251654**
		Итого эксплуатация машин:				**681,37**	**19760**
		Накладные расходы	%	--		5849,00	169621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,11	34658
		Сметная стоимость:				**16134,02**	**467887**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**424067**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36524**
	Материалы -		Тенге				**5142**
	Всего заработная плата -		Тенге				**29148**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2215**
		Накладные расходы -	Тенге				**18199**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4378**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**59101**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29148**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**387543**
	Материалы -		Тенге				**20621**
	Всего заработная плата -		Тенге				**348890**
	Сдача и испытание -		Тенге				**8009**
		Накладные расходы -	Тенге				**236096**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49891**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**673530**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**411**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**348890**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**732631**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**448**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**378038**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00							
1	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**5,0000**		**3745,90**	**18730**
		Накладные расходы	%	--		158,83	794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1562

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**21086**
2	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**2,0000**		**2530,57**	**5061**
		Накладные расходы	%	--		107,30	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	422
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**5698**
3	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1388,09**	**11105**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**7743**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**912**
		Итого материалов:				**344,16**	**2753**
		Накладные расходы	%	--		668,26	5346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	1316
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**17767**
4	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1930,50**	**38610**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**25743**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**2820**
		Итого материалов:				**549,61**	**10992**
		Накладные расходы	%	--		892,27	17845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	4516
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**60972**
5	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,1000**		**511,02**	**1073**
		Накладные расходы	%	--		21,67	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	89
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1208**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**7,0000**		**840,75**	**5885**
		Накладные расходы	%	--		35,65	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	491
		Сметная стоимость:				**946,51**	**6626**
7	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75x50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**7,0000**		**241,45**	**1690**
		Накладные расходы	%	--		10,24	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	141
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1903**
8	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**28,0000**		**274,84**	**7695**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**5834**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1261**
		Итого материалов:				**42,94**	**1202**
		Накладные расходы	%	--		131,76	3689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	911
		Сметная стоимость:				**439,12**	**12295**
9	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,8000**		**194,74**	**1714**
		Накладные расходы	%	--		8,26	73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	143
		Сметная стоимость:				**219,24**	**1929**
10	**С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,0000**		**251,10**	**5524**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		10,65	234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,94	461
		Сметная стоимость:				**282,69**	**6219**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**97087**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14933**
	Материалы -		Тенге				**1202**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5834**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**7238**
		Накладные расходы -	Тенге				**3996**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1514**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**20444**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5834**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**82154**
	Материалы -		Тенге				**13745**
	Всего заработная плата -		Тенге				**33487**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32439**
		Накладные расходы -	Тенге				**24567**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8538**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**115258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**33487**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**135702**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39320**
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00					
11	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**5,0000**		**3745,90**	**18730**
		Накладные расходы	%	--		158,83	794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1562
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**21086**
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**3,0000**		**2530,57**	**7592**
		Накладные расходы	%	--		107,30	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	633
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**8547**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**22,0000**		**2173,43**	**47815**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**28318**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**3102**
		Итого материалов:				**792,54**	**17436**
		Накладные расходы	%	--		902,57	19856
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	5414
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**73086**
14	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1572,82**	**25165**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**15486**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**1824**
		Итого материалов:				**528,89**	**8462**
		Накладные расходы	%	--		676,09	10817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	2879
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**38861**
15	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,8500**		**511,02**	**1456**
		Накладные расходы	%	--		21,67	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	121
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1640**
16	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**7,0000**		**840,75**	**5885**
		Накладные расходы	%	--		35,65	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	491
		Сметная стоимость:				**946,51**	**6626**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75х50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**7,0000**		**241,45**	**1690**
		Накладные расходы	%	--		10,24	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	141
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1903**
18	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**38,0000**		**274,84**	**10444**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**7917**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1711**
		Итого материалов:				**42,94**	**1632**
		Накладные расходы	%	--		131,76	5007
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	1236
		Сметная стоимость:				**439,12**	**16687**
19	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**17,6000**		**194,74**	**3427**
		Накладные расходы	%	--		8,26	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	286
		Сметная стоимость:				**219,24**	**3859**
20	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**24,2000**		**220,66**	**5340**
		Накладные расходы	%	--		9,36	226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	445
		Сметная стоимость:				**248,42**	**6012**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**127545**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19211**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**1632**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7917**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8767**
		Накладные расходы -	Тенге				**5379**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1967**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**26557**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7917**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**108334**
	Материалы -		Тенге				**25898**
	Всего заработная плата -		Тенге				**43804**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**35353**
		Накладные расходы -	Тенге				**32173**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11241**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**151747**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43804**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**178304**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51722**
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00					
21	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,0000**		**783,51**	**8619**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**5693**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**9**
		Итого материалов:				**265,44**	**2920**
		Накладные расходы	%	--		359,04	3949
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	1005
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**13574**
22	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**64,0000**		**1304,51**	**83488**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**31784**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**132**
		Итого материалов:				**806,49**	**51615**
		Накладные расходы	%	--		367,99	23551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	8563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**115603**
24	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,7000**		**511,02**	**2913**
		Накладные расходы	%	--		21,67	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	243
		Сметная стоимость:				**575,30**	**3279**
25	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**335,03**	**670**
		Накладные расходы	%	--		14,21	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,94	56
		Сметная стоимость:				**377,17**	**754**
26	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**5,0000**		**716,75**	**3584**
		Накладные расходы	%	--		30,39	152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	299
		Сметная стоимость:				**806,91**	**4035**
27	**С123-020601-0301 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**67,53**	**135**
		Накладные расходы	%	--		2,86	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,63	11
		Сметная стоимость:				**76,02**	**152**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**3,0000**		**217,01**	**651**
		Накладные расходы	%	--		9,20	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	54
		Сметная стоимость:				**244,31**	**733**
29	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (30гр.0110Кх110К-ПНД и 30гр.50Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**7,0000**		**217,01**	**1519**
		Накладные расходы	%	--		9,20	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	127
		Сметная стоимость:				**244,31**	**1710**
30	**С123-020601-0901 23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**42,84**	**43**
		Накладные расходы	%	--		1,82	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	4
		Сметная стоимость:				**48,23**	**48**
31	**С123-020601-0903 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**6,0000**		**115,73**	**694**
		Накладные расходы	%	--		4,91	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,65	58
		Сметная стоимость:				**130,29**	**782**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**10,0000**		**352,52**	**3525**
		Накладные расходы	%	--		14,95	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	294
		Сметная стоимость:				**396,86**	**3969**
33	**С123-020601-0404 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	**шт.**	**2,0000**		**293,02**	**586**
		Накладные расходы	%	--		12,42	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,44	49
		Сметная стоимость:				**329,88**	**660**
34	**С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 (60гр.)**	**шт.**	**2,0000**		**445,41**	**891**
		Накладные расходы	%	--		18,89	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,14	74
		Сметная стоимость:				**501,44**	**1003**
35	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены приямков и каналов (опоры под трубы). Кладка**	**м3 кладки**	**0,0290**		**28549,73**	**828**
		Итого оплата труда:				**4723,54**	**137**
		Итого эксплуатация машин:				**1277,95**	**37**
		Итого материалов:				**22857,59**	**663**
		Накладные расходы	%	--		3711,81	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2580,92	75
		Сметная стоимость:				**34842,47**	**1010**
36	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**17,0000**		**102,03**	**1734**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**40,51**	**689**
		Итого эксплуатация машин:				**93,22**	**1585**
		Накладные расходы	%	--		29,28	498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	179
		Сметная стоимость:				**141,81**	**2411**
37	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**17,0000**		**22,21**	**378**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**136**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**378**
		Накладные расходы	%	--		5,86	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	38
		Сметная стоимость:				**30,31**	**515**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**110258**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2940**
Материалы -			Тенге				**663**
Всего заработная плата -			Тенге				**961**
		Накладные расходы -	Тенге				**705**
		Сметная прибыль -	Тенге				**292**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3937**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**961**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**107318**
Материалы -			Тенге				**54535**
Всего заработная плата -			Тенге				**37476**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**15211**
		Накладные расходы -	Тенге				**28146**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10837**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**146301**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37476**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**150238**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38437**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-П В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		ЩИТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик учета электрической энергии МАТРИЦА NP71.E.1-10-1**	**шт**	**44,0000**		**40580,63**	**1785548**
		Накладные расходы	%	--		1720,62	75707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3384,10	148900
		Сметная стоимость:				**45685,35**	**2010155**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1785548**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1785548**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1785548**
		Накладные расходы -	Тенге				**75707**
		Сметная прибыль -	Тенге				**148900**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**2010155**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2010155**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы							
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**499,0000**		**22,21**	**11082**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**3980**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**11082**
		Накладные расходы	%	--		5,86	2922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	1120
		Сметная стоимость:				**30,31**	**15124**
8	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**499,0000**		**10,97**	**5472**
		Итого оплата труда:				**3,94**	**1965**
		Итого эксплуатация машин:				**10,97**	**5472**
		Накладные расходы	%	--		2,89	1443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	553
		Сметная стоимость:				**14,97**	**7468**
9	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**499,0000**		**120,55**	**60155**
		Итого оплата труда:				**91,87**	**45842**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**25569**
		Накладные расходы	%	--		61,71	30792

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,58	7276
		Сметная стоимость:				**196,84**	**98223**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка вручную)**	**м3 грунта**	**26,0000**		**661,22**	**17192**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**17192**
		Накладные расходы	%	--		435,39	11320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	2281
		Сметная стоимость:				**1184,34**	**30793**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**93901**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**93901**
	Всего заработная плата -		Тенге				**68980**
		Накладные расходы -	Тенге				**46477**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11230**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**151608**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68980**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**151608**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68980**
		РАЗДЕЛ 5. Проемы					
		ДВЕРИ					
75	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,2600**		**1830,81**	**2307**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**1043**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**411**
		Итого материалов:				**767,21**	**967**
		Накладные расходы	%	--		593,53	748
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	244
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**3299**
78	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**1,2600**		**31527,83**	**39725**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1336,78	1684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,17	3313
		Сметная стоимость:				**35493,78**	**44722**
81	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**0,8000**		**2487,77**	**1990**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**1201**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**23**
		Итого материалов:				**973,72**	**779**
		Накладные расходы	%	--		962,93	770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	221
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**2981**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**44022**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44022**
	Материалы -		Тенге				**1746**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2244**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**39725**
		Накладные расходы -	Тенге				**3203**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3778**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**51003**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2244**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**51003**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2244**
РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка							
94	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**27,7000**		**2386,96**	**66119**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**26434**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**634**
		Итого материалов:				**1420,88**	**39358**
		Накладные расходы	%	--		646,34	17904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	6722
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**90744**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**66119**
В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**66119**
	Материалы -		Тенге				**39358**
	Всего заработная плата -		Тенге				**26434**
		Накладные расходы -	Тенге				**17904**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6722**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**90744**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26434**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**90744**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26434**
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы					
		ПРИЯМОК №1					
106	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,1100**		**2386,96**	**12197**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**4876**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**117**
		Итого материалов:				**1420,88**	**7261**
		Накладные расходы	%	--		646,34	3303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	1240
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**16740**
107	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,1100**		**429,47**	**2195**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**943**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**23**
		Итого материалов:				**242,03**	**1237**
		Накладные расходы	%	--		123,65	632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	226
		Сметная стоимость:				**597,36**	**3053**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**14392**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14392**
	Материалы -		Тенге				**8497**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5820**
		Накладные расходы -	Тенге				**3935**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**1466**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**19793**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5820**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**19793**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5820**
		РАЗДЕЛ 8. ГЛАВНОЕ КРЫЛЬЦО № 4					
132	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,0000**		**2386,96**	**11935**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**4772**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**114**
		Итого материалов:				**1420,88**	**7104**
		Накладные расходы	%	--		646,34	3232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	1213
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**16380**
133	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,0000**		**429,47**	**2147**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**923**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**23**
		Итого материалов:				**242,03**	**1210**
		Накладные расходы	%	--		123,65	618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	221
		Сметная стоимость:				**597,36**	**2987**
139	**Е11-460101-0801 11-460101-0801 РСНБ РК 2015**	**Колонны. Обетонирование (косоуров и балок)**	**м3**	**0,5000**		**55803,75**	**27902**
		Итого оплата труда:				**21801,28**	**10901**
		Итого эксплуатация машин:				**818,79**	**409**
		Итого материалов:				**33505,38**	**16753**
		Накладные расходы	%	--		13910,71	6955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5577,16	2789
		Сметная стоимость:				**75291,62**	**37646**

1	2	3	4	5	6	7	8
158	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**118,1400**		**51,49**	**6083**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**2060**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**96**
		Итого материалов:				**33,41**	**3947**
		Накладные расходы	%	--		12,03	1422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	600
		Сметная стоимость:				**68,61**	**8105**
172	**Е12-080101-1801 12-080101-1801 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство разжелобков**	**м**	**6,2000**		**1997,70**	**12386**
		Итого оплата труда:				**257,69**	**1598**
		Итого эксплуатация машин:				**2,29**	**14**
		Итого материалов:				**1738,90**	**10781**
		Накладные расходы	%	--		243,46	1509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,29	1112
		Сметная стоимость:				**2420,45**	**15007**
173	**Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,0385640**		**239610,76**	**9240**
		Итого оплата труда:				**147492,03**	**5688**
		Итого эксплуатация машин:				**95123,57**	**3668**
		Итого материалов:				**9338,96**	**360**
		Накладные расходы	%	--		103790,62	4003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27472,11	1059
		Сметная стоимость:				**370873,49**	**14302**
174	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**7,8000**		**520,62**	**4061**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**1571**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**1039**
		Итого материалов:				**245,61**	**1916**
		Накладные расходы	%	--		152,45	1189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	420
		Сметная стоимость:				**726,91**	**5670**

1	2	3	4	5	6	7	8
175	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук из стали 0,7мм с полимерным покрытием)**	**м2 покрытия**	**3,1000**		**2745,58**	**8511**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**2301**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**26**
		Итого материалов:				**1997,39**	**6192**
		Накладные расходы	%	--		552,73	1713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,86	818
		Сметная стоимость:				**3562,17**	**11043**
176	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-1,2,2а)**	**м ограждения**	**12,4000**		**4443,16**	**55095**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**4591**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**661**
		Итого материалов:				**4041,47**	**50114**
		Накладные расходы	%	--		428,06	5308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		389,70	4832
		Сметная стоимость:				**5260,92**	**65235**
177	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,0203**		**315552,10**	**6406**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3265**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**17**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3130**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	666
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**8994**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**143766**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**134526**
Материалы -			Тенге				**101148**
Всего заработная плата -			Тенге				**31980**
		Накладные расходы -	Тенге				**23869**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12672**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**171067**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31980**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**9240**
Материалы -			Тенге				**360**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**5688**
		Накладные расходы -	Тенге				**4003**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1059**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**14302**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5688**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**185369**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37668**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка							
377	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**191,3600**		**258,25**	**49419**
		Итого оплата труда:				**242,38**	**46382**
		Итого эксплуатация машин:				**1,53**	**293**
		Итого материалов:				**15,17**	**2904**
		Накладные расходы	%	--		149,41	28590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	6241
		Сметная стоимость:				**440,27**	**84250**
378	**Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (потолков лоджий)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**191,3600**		**771,44**	**147624**
		Итого оплата труда:				**75,46**	**14440**
		Итого эксплуатация машин:				**2,03**	**388**
		Итого материалов:				**694,90**	**132976**
		Накладные расходы	%	--		75,82	14508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,78	12971
		Сметная стоимость:				**915,04**	**175102**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**197043**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**197043**
	Материалы -		Тенге				**135880**
	Всего заработная плата -		Тенге				**60823**
		Накладные расходы -	Тенге				**43099**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19211**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**259352**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60823**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**259353**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60823**
		РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
418	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,11560**		**45968,00**	**5314**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**5209**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**159**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	664
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**8961**
419	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,11560**		**192658,10**	**22272**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1857
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**25073**
420	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,1300**		**26272,36**	**3415**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**501**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**320**
		Итого материалов:				**20486,96**	**2663**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	305
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**4118**
421	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,0500**		**774,78**	**3912**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**3748**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**42**
		Итого материалов:				**26,60**	**134**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		469,17	2369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	503
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**6785**
422	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**5,2318**		**1902,31**	**9952**
		Накладные расходы	%	--		80,66	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	830
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**11204**
423	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**28,9000**		**520,62**	**15046**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**5820**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**3848**
		Итого материалов:				**245,61**	**7098**
		Накладные расходы	%	--		152,45	4406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	1556
		Сметная стоимость:				**726,91**	**21008**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**59911**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**59911**
	Материалы -		Тенге				**9896**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15278**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32223**
		Накладные расходы -	Тенге				**11523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5716**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**77150**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15278**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**77150**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15278**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
442	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**71,8800**		**51,49**	**3701**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1253**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**59**
		Итого материалов:				**33,41**	**2401**
		Накладные расходы	%	--		12,03	865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	365
		Сметная стоимость:				**68,61**	**4931**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**3701**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3701**
	Материалы -		Тенге				**2401**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1253**
		Накладные расходы -	Тенге				**865**
		Сметная прибыль -	Тенге				**365**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1253**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**4931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1253**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
27	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**-1120,54**	**-8964**
		Итого оплата труда:				**-259,72**	**-2078**
		Итого эксплуатация машин:				**-11,55**	**-92**
		Итого материалов:				**-853,77**	**-6830**
		Накладные расходы	%	--		-211,04	-1688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-106,53	-852
		Сметная стоимость:				**-1438,11**	**-11505**
30	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**8,0000**		**-54,39**	**-435**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**-52,02**	**-416**
		Итого эксплуатация машин:				**-1,81**	**-14**
		Итого материалов:				**-0,56**	**-4**
		Накладные расходы	%	--		-35,06	-280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-7,16	-57
		Сметная стоимость:				**-96,60**	**-773**
60	**Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**2,4000**		**-1921,04**	**-4611**
		Итого оплата труда:				**-208,57**	**-501**
		Итого эксплуатация машин:				**-20,32**	**-49**
		Итого материалов:				**-1701,19**	**-4083**
		Накладные расходы	%	--		-212,77	-511
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-170,71	-410
		Сметная стоимость:				**-2304,52**	**-5531**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**-14010**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-14010**
	Материалы -		Тенге				**-10918**
	Всего заработная плата -		Тенге				**-2995**
	Сдача и испытание -		Тенге				**-15**
		Накладные расходы -	Тенге				**-2479**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-1319**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**-17809**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-2995**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**-17809**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-2995**
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ					
89	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**97,0000**		**1036,67**	**100557**
		Итого оплата труда:				**908,14**	**88089**
		Итого эксплуатация машин:				**39,32**	**3814**
		Итого материалов:				**98,23**	**9529**
		Накладные расходы	%	--		615,73	59726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,19	12823
		Сметная стоимость:				**1784,59**	**173105**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**С123-050306-1828 23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**80,0000**		**2380,90**	**190472**
		Накладные расходы	%	--		100,95	8076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,55	15884
		Сметная стоимость:				**2680,40**	**214432**
91	**С123-050306-1803 23-050306-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**16,0000**		**1962,85**	**31406**
		Накладные расходы	%	--		83,22	1332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,69	2619
		Сметная стоимость:				**2209,76**	**35356**
92	**С123-050306-0302 23-050306-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм (МВ170)**	**шт.**	**1,0000**		**1066,12**	**1066**
		Накладные расходы	%	--		45,20	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,91	89
		Сметная стоимость:				**1200,23**	**1200**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**323501**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**323501**
	Материалы -		Тенге				**9529**
	Всего заработная плата -		Тенге				**88089**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**222944**
	Сдача и испытание -		Тенге				**4335**
		Накладные расходы -	Тенге				**69178**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31414**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**424093**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88089**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**424093**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88089**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
71	**Ц13-080305-0310 13-080305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**885,77**	**886**
		Итого оплата труда:				**748,76**	**749**
		Итого эксплуатация машин:				**99,54**	**100**
		Итого материалов:				**60,00**	**60**
		Накладные расходы	%	--		371,61	372
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,59	101
		Сметная стоимость:				**1357,97**	**1358**
72	**С123-070106-1401 23-070106-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 (LED LUNA WP)**	**шт.**	**1,0000**		**2914,56**	**2915**
		Накладные расходы	%	--		123,58	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,05	243
		Сметная стоимость:				**3281,19**	**3281**
78	**С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**3962,31**	**3962**
		Накладные расходы	%	--		168,00	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,42	330
		Сметная стоимость:				**4460,74**	**4461**
118	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**22,0000**		**510,52**	**11231**
		Итого оплата труда:				**156,13**	**3435**
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**415**
		Итого материалов:				**340,54**	**7492**
		Накладные расходы	%	--		91,30	2009

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,15	1059
		Сметная стоимость:				**649,97**	**14299**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18994**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**18994**
	Материалы -		Тенге				**7552**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4184**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6877**
		Накладные расходы -	Тенге				**2672**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1733**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**23399**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4184**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23399**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4184**
		РАЗДЕЛ 2. НИЖЕ ОТМЕТКИ 0.00					
125	**С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**3962,31**	**3962**
		Накладные расходы	%	--		168,00	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,42	330
		Сметная стоимость:				**4460,74**	**4461**
126	**С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 (МО-24-40)**	**10 шт.**	**0,1000**		**520,14**	**52**
		Накладные расходы	%	--		22,05	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,38	4
		Сметная стоимость:				**585,57**	**59**
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ					
138	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене (щиток силовой распределительный)**	**шт.**	**1,0000**		**8007,33**	**8007**
		Итого оплата труда:				**3240,38**	**3240**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1800,58**	**1801**
		Итого материалов:				**3549,83**	**3550**
		Накладные расходы	%	--		1785,20	1785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		783,40	783
		Сметная стоимость:				**10575,93**	**10576**
139	**С123-070201-0101 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 (ЩРН-9)**	**шт.**	**1,0000**		**5604,70**	**5605**
		Накладные расходы	%	--		237,64	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,39	467
		Сметная стоимость:				**6309,73**	**6310**
140	**Ц13-080304-0501 13-080304-0501 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прибор или аппарат (автоматические выключатели). Установка**	**шт.**	**3,0000**		**893,28**	**2680**
		Итого оплата труда:				**885,64**	**2657**
		Итого материалов:				**7,64**	**23**
		Накладные расходы	%	--		433,00	1299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,10	318
		Сметная стоимость:				**1432,38**	**4297**
141	**С123-070204-0746 23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Накладные расходы	%	--		46,37	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	91
		Сметная стоимость:				**1231,13**	**1231**
142	**С123-070204-0745 23-070204-0745 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1093,57**	**1094**
		Накладные расходы	%	--		46,37	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,19	91
		Сметная стоимость:				**1231,13**	**1231**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**С123-070204-0713 23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**365,29**	**365**
		Накладные расходы	%	--		15,49	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,46	30
		Сметная стоимость:				**411,24**	**411**
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ					
144	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**15,0000**		**443,83**	**6657**
		Итого оплата труда:				**121,95**	**1829**
		Итого эксплуатация машин:				**16,86**	**253**
		Итого материалов:				**309,45**	**4642**
		Накладные расходы	%	--		73,22	1098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,36	620
		Сметная стоимость:				**558,42**	**8376**
145	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**3148,69**	**9446**
		Итого оплата труда:				**793,71**	**2381**
		Итого эксплуатация машин:				**132,10**	**396**
		Итого материалов:				**2261,11**	**6783**
		Накладные расходы	%	--		487,62	1463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,90	873
		Сметная стоимость:				**3927,22**	**11782**
146	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**3,0000**		**1325,24**	**3976**
		Итого оплата труда:				**1325,24**	**3976**
		Накладные расходы	%	--		872,61	2618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,83	527
		Сметная стоимость:				**2373,68**	**7121**
147	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,0000**		**661,22**	**1984**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**661,22**	**1984**
		Накладные расходы	%	--		435,39	1306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	263
		Сметная стоимость:				**1184,34**	**3553**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**44921**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**38962**
	Материалы -		Тенге				**14998**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10108**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12171**
		Накладные расходы -	Тенге				**6161**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3610**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**48733**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10108**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5959**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5959**
		Накладные расходы -	Тенге				**3924**
		Сметная прибыль -	Тенге				**791**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10674**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5959**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**59407**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16067**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы							
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**354,0000**		**22,21**	**7862**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**2824**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**7862**
		Накладные расходы	%	--		5,86	2073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	795
		Сметная стоимость:				**30,31**	**10729**
8	**Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**354,0000**		**10,97**	**3882**
		Итого оплата труда:				**3,94**	**1394**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**10,97**	**3882**
		Накладные расходы	%	--		2,89	1024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	392
		Сметная стоимость:				**14,97**	**5298**
9	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**354,0000**		**120,55**	**42675**
		Итого оплата труда:				**91,87**	**32521**
		Итого эксплуатация машин:				**51,24**	**18139**
		Накладные расходы	%	--		61,71	21845
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,58	5162
		Сметная стоимость:				**196,84**	**69681**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка вручную)**	**м3 грунта**	**19,0000**		**661,22**	**12563**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**12563**
		Накладные расходы	%	--		435,39	8272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	1667
		Сметная стоимость:				**1184,34**	**22502**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**66981**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**66981**
	Всего заработная плата -		Тенге				**49303**
		Накладные расходы -	Тенге				**33213**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8016**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**108210**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49303**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**108210**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49303**
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы					
		ПРИЯМОК №1					
104	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,3000**		**2386,96**	**7877**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**3149**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**75**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1420,88**	**4689**
		Накладные расходы	%	--		646,34	2133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	801
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**10811**
105	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,3000**		**429,47**	**1417**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**609**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**15**
		Итого материалов:				**242,03**	**799**
		Накладные расходы	%	--		123,65	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	146
		Сметная стоимость:				**597,36**	**1971**
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ					
113	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1,3800**		**721,92**	**996**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**362**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**26**
		Итого материалов:				**450,82**	**622**
		Накладные расходы	%	--		197,01	272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,51	101
		Сметная стоимость:				**992,44**	**1370**
114	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**1,3800**		**97,24**	**134**
		Итого оплата труда:				**85,79**	**118**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**4**
		Итого материалов:				**9,67**	**13**
		Накладные расходы	%	--		58,58	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	17
		Сметная стоимость:				**168,29**	**232**
116	**Е11-110101-0204 11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (отсыпка трубы)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0100**		**6931,80**	**69**
		Итого оплата труда:				**2834,75**	**28**
		Итого эксплуатация машин:				**1194,06**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3375,62**	**34**
		Накладные расходы	%	--		2093,47	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		722,02	7
		Сметная стоимость:				**9747,30**	**97**
126	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,6000**		**2386,96**	**30076**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**12024**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**288**
		Итого материалов:				**1420,88**	**17903**
		Накладные расходы	%	--		646,34	8144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	3058
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**41277**
127	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,6000**		**429,47**	**5411**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**2326**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**57**
		Итого материалов:				**242,03**	**3050**
		Накладные расходы	%	--		123,65	1558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	558
		Сметная стоимость:				**597,36**	**7527**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**45981**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**45981**
	Материалы -		Тенге				**27110**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18617**
		Накладные расходы -	Тенге				**12616**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4688**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**63285**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18617**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**63285**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18617**

РАЗДЕЛ 8. ГЛАВНОЕ КРЫЛЬЦО № 5

1	2	3	4	5	6	7	8
159	**Е11-460101-0801 11-460101-0801 РСНБ РК 2015**	**Колонны. Обетонирование (косоуров и балок)**	**м3**	**0,5000**		**55803,75**	**27902**
		Итого оплата труда:				**21801,28**	**10901**
		Итого эксплуатация машин:				**818,79**	**409**
		Итого материалов:				**33505,38**	**16753**
		Накладные расходы	%	--		13910,71	6955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5577,16	2789
		Сметная стоимость:				**75291,62**	**37646**
178	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**118,1400**		**51,49**	**6083**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**2060**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**96**
		Итого материалов:				**33,41**	**3947**
		Накладные расходы	%	--		12,03	1422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	600
		Сметная стоимость:				**68,61**	**8105**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**33985**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33985**
Материалы -			Тенге				**20700**
Всего заработная плата -			Тенге				**12961**
		Накладные расходы -	Тенге				**8377**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3389**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**45751**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12961**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**45751**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12961**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА							
147	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**38,8800**		**51,49**	**2002**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**678**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**32**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**33,41**	**1299**
		Накладные расходы	%	--		12,03	468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	198
		Сметная стоимость:				**68,61**	**2667**
165	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,8200**		**2487,77**	**7016**
		Итого оплата труда:				**1501,04**	**4233**
		Итого эксплуатация машин:				**28,69**	**81**
		Итого материалов:				**973,72**	**2746**
		Накладные расходы	%	--		962,93	2715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		276,06	778
		Сметная стоимость:				**3726,75**	**10509**
166	**Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,8200**		**281,29**	**793**
		Итого оплата труда:				**150,46**	**424**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**3**
		Итого материалов:				**130,30**	**367**
		Накладные расходы	%	--		97,88	276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,33	86
		Сметная стоимость:				**409,50**	**1155**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9811**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9811**
Материалы -			Тенге				**4412**
Всего заработная плата -			Тенге				**5335**
		Накладные расходы -	Тенге				**3459**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1062**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14332**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5335**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**14332**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5335**

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
377	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**195,5400**		**258,25**	**50498**
		Итого оплата труда:				**242,38**	**47395**
		Итого эксплуатация машин:				**1,53**	**300**
		Итого материалов:				**15,17**	**2967**
		Накладные расходы	%	--		149,41	29215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	6377
		Сметная стоимость:				**440,27**	**86090**
378	**Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (потолков лоджий)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**191,3600**		**771,44**	**147624**
		Итого оплата труда:				**75,46**	**14440**
		Итого эксплуатация машин:				**2,03**	**388**
		Итого материалов:				**694,90**	**132976**
		Накладные расходы	%	--		75,82	14508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,78	12971
		Сметная стоимость:				**915,04**	**175102**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**198122**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**198122**
	Материалы -		Тенге				**135943**
	Всего заработная плата -		Тенге				**61836**
		Накладные расходы -	Тенге				**43723**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19348**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**261192**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61836**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**261192**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**76**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61836**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					
434	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**71,8800**		**51,49**	**3701**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**1253**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**59**
		Итого материалов:				**33,41**	**2401**
		Накладные расходы	%	--		12,03	865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	365
		Сметная стоимость:				**68,61**	**4931**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**3701**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3701**
	Материалы -		Тенге				**2401**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1253**
		Накладные расходы -	Тенге				**865**
		Сметная прибыль -	Тенге				**365**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1253**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**4931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1253**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
90	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**97,0000**		**1036,67**	**100557**
		Итого оплата труда:				**908,14**	**88089**
		Итого эксплуатация машин:				**39,32**	**3814**
		Итого материалов:				**98,23**	**9529**
		Накладные расходы	%	--		615,73	59726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,19	12823
		Сметная стоимость:				**1784,59**	**173105**
91	**С123-050306-1828 23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**80,0000**		**2380,90**	**190472**
		Накладные расходы	%	--		100,95	8076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,55	15884
		Сметная стоимость:				**2680,40**	**214432**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**С123-050306-1823 23-050306-1823 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 1000 мм**	**шт.**	**16,0000**		**5630,87**	**90094**
		Накладные расходы	%	--		238,75	3820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		469,57	7513
		Сметная стоимость:				**6339,19**	**101427**
93	**С123-050306-0302 23-050306-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм (МВ170)**	**шт.**	**1,0000**		**1066,12**	**1066**
		Накладные расходы	%	--		45,20	45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,91	89
		Сметная стоимость:				**1200,23**	**1200**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**382189**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**382189**
	Материалы -		Тенге				**9529**
	Всего заработная плата -		Тенге				**88089**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**281632**
	Сдача и испытание -		Тенге				**4335**
		Накладные расходы -	Тенге				**71667**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36308**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**490164**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88089**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**490164**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88089**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1 НИЖЕ 0,00							
27	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**6,0000**		**102,03**	**612**
		Итого оплата труда:				**40,51**	**243**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**93,22**	**559**
		Накладные расходы	%	--		29,28	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,50	63
		Сметная стоимость:				**141,81**	**851**
28	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,0000**		**22,21**	**133**
		Итого оплата труда:				**7,98**	**48**
		Итого эксплуатация машин:				**22,21**	**133**
		Накладные расходы	%	--		5,86	35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,25	13
		Сметная стоимость:				**30,31**	**182**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**745**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**745**
	Всего заработная плата -		Тенге				**291**
		Накладные расходы -	Тенге				**211**
		Сметная прибыль -	Тенге				**76**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1033**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1033**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		ОБЩЕДОМОВЫЕ ПЛОЩАДИ					
56	**Ц13-080305-0302 13-080305-0302 РСНБ РК 2015**	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**12,0000**		**1950,27**	**23403**
		Итого оплата труда:				**899,92**	**10799**
		Итого эксплуатация машин:				**596,97**	**7164**
		Итого материалов:				**883,91**	**10607**
		Накладные расходы	%	--		484,19	5810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,76	2337
		Сметная стоимость:				**2629,21**	**31551**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**С123-070101-0827 23-070101-0827 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82 (НПБ 1401)**	**шт.**	**3,0000**		**1486,21**	**4459**
		Накладные расходы	%	--		63,02	189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,94	372
		Сметная стоимость:				**1673,16**	**5019**
58	**С123-070101-0323 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**9,0000**		**1470,25**	**13232**
		Накладные расходы	%	--		62,34	561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,61	1103
		Сметная стоимость:				**1655,20**	**14897**
59	**С123-070101-2202 23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1,0000**		**3962,31**	**3962**
		Накладные расходы	%	--		168,00	168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,42	330
		Сметная стоимость:				**4460,74**	**4461**
99	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**22,0000**		**510,52**	**11231**
		Итого оплата труда:				**156,13**	**3435**
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**415**
		Итого материалов:				**340,54**	**7492**
		Накладные расходы	%	--		91,30	2009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,15	1059
		Сметная стоимость:				**649,97**	**14299**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**56288**
В том числе:							
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**56288**
	Материалы -		Тенге				**18099**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**14234**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**21653**
		Накладные расходы -	Тенге				**8737**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5202**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**70227**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14234**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**70227**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14234**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-10, МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ПО ВК					
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.000					
21	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**308,0000**		**274,84**	**84649**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**64173**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**13868**
		Итого материалов:				**42,94**	**13226**
		Накладные расходы	%	--		131,76	40581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	10018
		Сметная стоимость:				**439,12**	**135249**
22	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**14,3000**		**220,66**	**3155**
		Накладные расходы	%	--		9,36	134
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	263
		Сметная стоимость:				**248,42**	**3552**
23	**С121-110403-0216 21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**14,3000**		**362,29**	**5181**
		Накладные расходы	%	--		15,36	220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,21	432
		Сметная стоимость:				**407,86**	**5832**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**С121-110403-0219 21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**40,7000**		**438,98**	**17866**
		Накладные расходы	%	--		18,61	758
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,61	1490
		Сметная стоимость:				**494,20**	**20114**
25	**С121-110403-0221 21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16,5000**		**512,12**	**8450**
		Накладные расходы	%	--		21,71	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,71	705
		Сметная стоимость:				**576,54**	**9513**
26	**С121-110403-0224 21-110403-0224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**181,5000**		**1007,65**	**182888**
		Накладные расходы	%	--		42,72	7754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,03	15251
		Сметная стоимость:				**1134,40**	**205894**
27	**С121-110403-0226 21-110403-0226 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**60,5000**		**1082,68**	**65502**
		Накладные расходы	%	--		45,91	2777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,29	5462
		Сметная стоимость:				**1218,87**	**73742**
28	**С121-110403-0229 21-110403-0229 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11,0000**		**1492,67**	**16419**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		63,29	696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,48	1369
		Сметная стоимость:				**1680,44**	**18485**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**384112**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**384112**
	Материалы -		Тенге				**13226**
	Всего заработная плата -		Тенге				**64173**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**299463**
		Накладные расходы -	Тенге				**53279**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34990**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**472381**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64173**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**472381**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64173**
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД Т3,Т4					
38	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**473,0000**		**274,84**	**129997**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**98551**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**21297**
		Итого материалов:				**42,94**	**20311**
		Накладные расходы	%	--		131,76	62321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	15385
		Сметная стоимость:				**439,12**	**207704**
39	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**178,2000**		**194,74**	**34703**
		Накладные расходы	%	--		8,26	1471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	2894
		Сметная стоимость:				**219,24**	**39068**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**51,7000**		**220,66**	**11408**
		Накладные расходы	%	--		9,36	484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	951
		Сметная стоимость:				**248,42**	**12843**
41	**С121-110403-0216 21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**77,0000**		**362,29**	**27896**
		Накладные расходы	%	--		15,36	1183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,21	2326
		Сметная стоимость:				**407,86**	**31405**
42	**С121-110403-0219 21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**196,9000**		**438,98**	**86435**
		Накладные расходы	%	--		18,61	3665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,61	7208
		Сметная стоимость:				**494,20**	**97308**
43	**С121-110403-0221 21-110403-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**16,5000**		**512,12**	**8450**
		Накладные расходы	%	--		21,71	358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,71	705
		Сметная стоимость:				**576,54**	**9513**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**298890**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**298890**
	Материалы -		Тенге				**20311**
	Всего заработная плата -		Тенге				**98551**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**168892**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**69482**
		Сметная прибыль -	Тенге				**29470**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**397842**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98551**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**397842**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**112**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98551**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-14, ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ					
1	**Е11-460801-0102 11-460801-0102 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5 м**	**2,0000**		**518699,25**	**1037399**
		Итого оплата труда:				**24806,50**	**49613**
		Итого эксплуатация машин:				**30577,18**	**61154**
		Итого материалов:				**473812,58**	**947625**
		Накладные расходы	%	--		35128,86	70258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44306,25	88612
		Сметная стоимость:				**598134,36**	**1196269**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1037399**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1037399**
	Материалы -		Тенге				**947625**
	Всего заработная плата -		Тенге				**49613**
		Накладные расходы -	Тенге				**70258**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88611**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1196268**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49613**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1196268**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49613**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОВ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 1-3					
		РАЗДЕЛ 6. Полы					
137	**Е11-090306-0501 11-090306-0501 РСНБ РК 2015 прим.**	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж (металлический порожек)**	**м**	**30,0000**		**109,72**	**3291**
		Итого оплата труда:				**106,65**	**3199**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**52**
		Итого материалов:				**1,77**	**53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		72,35	2171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,57	437
		Сметная стоимость:				**196,63**	**5899**
138	**С121-100102-0110 21-100102-0110 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (металлический порожек)**	**м**	**30,3000**		**1096,86**	**33235**
		Накладные расходы	%	--		46,51	1409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,47	2772
		Сметная стоимость:				**1234,84**	**37416**
		Тип 4,20					
147	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**51,3620**		**257,94**	**13248**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**4040**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**28**
		Итого материалов:				**178,99**	**9193**
		Накладные расходы	%	--		60,87	3127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	1310
		Сметная стоимость:				**344,32**	**17685**
		Тип 2,3,5,8,13-16,19,21,22,30					
157	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**131,4455**		**257,94**	**33905**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**10340**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**71**
		Итого материалов:				**178,99**	**23528**
		Накладные расходы	%	--		60,87	8002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	3353
		Сметная стоимость:				**344,32**	**45259**
		Тип 6,7,23,24					

1	2	3	4	5	6	7	8
169	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**26,4794**		**257,94**	**6830**
		Итого оплата труда:				**78,66**	**2083**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**14**
		Итого материалов:				**178,99**	**4740**
		Накладные расходы	%	--		60,87	1612
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,51	675
		Сметная стоимость:				**344,32**	**9117**
		Лоджии					
193	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**57,8400**		**97,24**	**5625**
		Итого оплата труда:				**85,79**	**4962**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**150**
		Итого материалов:				**9,67**	**559**
		Накладные расходы	%	--		58,58	3389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	721
		Сметная стоимость:				**168,29**	**9734**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**96134**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**96134**
	Материалы -		Тенге				**38073**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24625**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**33235**
		Накладные расходы -	Тенге				**19709**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9267**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**125110**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24625**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**125110**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24625**
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка					
200	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**57,8400**		**258,25**	**14937**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**242,38**	**14019**
		Итого эксплуатация машин:				**1,53**	**89**
		Итого материалов:				**15,17**	**878**
		Накладные расходы	%	--		149,41	8642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	1886
		Сметная стоимость:				**440,27**	**25465**
201	**Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (потолков лоджий)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**57,8400**		**771,44**	**44620**
		Итого оплата труда:				**75,46**	**4365**
		Итого эксплуатация машин:				**2,03**	**117**
		Итого материалов:				**694,90**	**40193**
		Накладные расходы	%	--		75,82	4385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,78	3920
		Сметная стоимость:				**915,04**	**52926**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**59557**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**59557**
	Материалы -		Тенге				**41071**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18384**
		Накладные расходы -	Тенге				**13027**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5808**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**78392**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18384**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**78392**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18384**
РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦА							
		КРЫЛЬЦО № 1					
240	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**5,4000**		**51,49**	**278**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**94**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**4**
		Итого материалов:				**33,41**	**180**
		Накладные расходы	%	--		12,03	65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	27
		Сметная стоимость:				**68,61**	**370**

1	2	3	4	5	6	7	8
241	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-1)**	**м ограждения**	**4,3000**		**4678,26**	**20116**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**1592**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**229**
		Итого материалов:				**4276,57**	**18389**
		Накладные расходы	%	--		438,03	1884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,30	1760
		Сметная стоимость:				**5525,59**	**23760**
243	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,012180**		**315552,10**	**3843**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1959**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**10**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1878**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	400
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**5397**
244	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кор100,Мр25)**	**м3 кладки**	**0,8000**		**26181,47**	**20945**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**3249**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**1136**
		Итого материалов:				**21043,82**	**16835**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	2609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	1884
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**25438**
245	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (4ВрI)**	**т металлических изделий**	**0,0110**		**238626,10**	**2625**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**15**
		Итого материалов:				**192658,10**	**2119**
		Накладные расходы	%	--		33977,33	374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21808,27	240
		Сметная стоимость:				**294411,71**	**3239**

1	2	3	4	5	6	7	8
246	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,2000**		**2386,96**	**7638**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**3054**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**73**
		Итого материалов:				**1420,88**	**4547**
		Накладные расходы	%	--		646,34	2068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	777
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**10483**
247	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,2000**		**429,47**	**1374**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**591**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**15**
		Итого материалов:				**242,03**	**774**
		Накладные расходы	%	--		123,65	396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	142
		Сметная стоимость:				**597,36**	**1912**
249	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 прим.**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (пенобетон В7,5)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,11700**		**25904,99**	**3031**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**312**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**1**
		Итого материалов:				**23231,61**	**2718**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	269
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**3626**
		КРЫЛЬЦО № 2					
269	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-2)**	**м ограждения**	**3,7000**		**7303,32**	**27022**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**1370**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**197**
		Итого материалов:				**6901,64**	**25536**
		Накладные расходы	%	--		549,33	2033
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,21	2324

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8480,87**	**31379**
271	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,00820**		**315552,10**	**2588**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1319**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**7**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1265**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	269
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**3633**
272	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кор100,Мр25)**	**м3 кладки**	**0,5300**		**26181,47**	**13876**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**2153**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**753**
		Итого материалов:				**21043,82**	**11153**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	1728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	1248
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**16853**
273	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (4ВрI)**	**т металлических изделий**	**0,0052**		**238626,10**	**1241**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**234**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**7**
		Итого материалов:				**192658,10**	**1002**
		Накладные расходы	%	--		33977,33	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21808,27	113
		Сметная стоимость:				**294411,71**	**1531**
274	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,2000**		**2386,96**	**5251**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**2099**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**50**
		Итого материалов:				**1420,88**	**3126**
		Накладные расходы	%	--		646,34	1422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	534
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**7207**

1	2	3	4	5	6	7	8
275	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,2000**		**429,47**	**945**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**406**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**10**
		Итого материалов:				**242,03**	**532**
		Накладные расходы	%	--		123,65	272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	97
		Сметная стоимость:				**597,36**	**1314**
277	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 прим.**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (пенобетон В7,5)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0630**		**25904,99**	**1632**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**168**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**--**
		Итого материалов:				**23231,61**	**1464**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	145
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**1953**
		КРЫЛЬЦО № 3					
297	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**15,8000**		**51,49**	**814**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**275**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**13**
		Итого материалов:				**33,41**	**528**
		Накладные расходы	%	--		12,03	190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	80
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1084**
298	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-2)**	**м ограждения**	**3,1000**		**7303,32**	**22640**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**1148**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**165**
		Итого материалов:				**6901,64**	**21395**
		Накладные расходы	%	--		549,33	1703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,21	1947
		Сметная стоимость:				**8480,87**	**26291**

1	2	3	4	5	6	7	8
300	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,00820**		**315552,10**	**2588**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1319**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**7**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1265**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	269
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**3633**
301	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кор100,Мр25)**	**м3 кладки**	**0,3000**		**26181,47**	**7854**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**1218**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**426**
		Итого материалов:				**21043,82**	**6313**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	707
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**9539**
302	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (4ВрI)**	**т металлических изделий**	**0,00320**		**238626,10**	**764**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**144**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**4**
		Итого материалов:				**192658,10**	**617**
		Накладные расходы	%	--		33977,33	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21808,27	70
		Сметная стоимость:				**294411,71**	**942**
303	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,1000**		**2386,96**	**2626**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**1050**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**25**
		Итого материалов:				**1420,88**	**1563**
		Накладные расходы	%	--		646,34	711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	267
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**3604**

1	2	3	4	5	6	7	8
304	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,1000**		**429,47**	**472**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**203**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**5**
		Итого материалов:				**242,03**	**266**
		Накладные расходы	%	--		123,65	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	49
		Сметная стоимость:				**597,36**	**657**
306	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 прим.**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (пенобетон В7,5)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0630**		**25904,99**	**1632**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**168**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**--**
		Итого материалов:				**23231,61**	**1464**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	145
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**1953**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**151796**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**151796**
	Материалы -		Тенге				**124929**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24622**
		Накладные расходы -	Тенге				**20238**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13763**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**185797**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24622**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**185797**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24622**
РАЗДЕЛ 9. Разные работы							
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖЕЙ ОЛ-1,2,3					
314	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**36,6000**		**51,49**	**1885**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**638**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**30**
		Итого материалов:				**33,41**	**1223**
		Накладные расходы	%	--		12,03	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	186
		Сметная стоимость:				**68,61**	**2511**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**1885**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1885**
	Материалы -		Тенге				**1223**
	Всего заработная плата -		Тенге				**638**
		Накладные расходы -	Тенге				**440**
		Сметная прибыль -	Тенге				**186**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2511**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**638**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2511**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**638**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ , ДОШКОЛЬНЫЕ МИНИ-ЦЕНТРЫ В ОСЯХ ДОМА 1-3							
РАЗДЕЛ 3. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ							
		СТРОЙРАБОТЫ					
40	**Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**кг изделия**	**15,9500**		**49,68**	**792**
		Итого оплата труда:				**43,59**	**695**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**35**
		Итого материалов:				**4,24**	**68**
		Накладные расходы	%	--		29,55	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	101
		Сметная стоимость:				**85,57**	**1365**
41	**С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0160**		**242182,54**	**3875**
		Накладные расходы	%	--		10268,54	164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,09	323
		Сметная стоимость:				**272647,17**	**4362**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**		**1518,75**	**27337**
		Итого оплата труда:				**843,12**	**15176**
		Итого эксплуатация машин:				**34,08**	**613**
		Итого материалов:				**649,80**	**11696**
		Накладные расходы	%	--		610,17	10983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,31	3066
		Сметная стоимость:				**2299,23**	**41386**
43	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (подушки опорные ОП-1)**	**м3**	**0,7200**		**39212,05**	**28233**
		Накладные расходы	%	--		1662,59	1197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3269,97	2354
		Сметная стоимость:				**44144,61**	**31784**
45	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**12,6000**		**71,74**	**904**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**167**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**17**
		Итого материалов:				**57,44**	**724**
		Накладные расходы	%	--		10,51	132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	83
		Сметная стоимость:				**88,83**	**1119**
46	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**70,0000**		**274,84**	**19239**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**14585**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**3152**
		Итого материалов:				**42,94**	**3006**
		Накладные расходы	%	--		131,76	9223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	2277
		Сметная стоимость:				**439,12**	**30738**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**С121-110403-0417 21-110403-0417 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**77,0000**		**1098,18**	**84560**
		Накладные расходы	%	--		46,56	3585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,58	7052
		Сметная стоимость:				**1236,32**	**95197**
48	**С121-110403-6901 21-110403-6901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**5,0000**		**4889,12**	**24446**
		Накладные расходы	%	--		207,30	1036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,71	2039
		Сметная стоимость:				**5504,13**	**27521**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**189385**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**189385**
	Материалы -		Тенге				**15494**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30623**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**112880**
	Местные материалы -		Тенге				**28233**
	Сдача и испытание -		Тенге				**35**
		Накладные расходы -	Тенге				**26793**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17294**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**233473**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30623**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**233473**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30623**
РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ							
61	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**35,0000**		**1036,67**	**36283**
		Итого оплата труда:				**908,14**	**31785**
		Итого эксплуатация машин:				**39,32**	**1376**
		Итого материалов:				**98,23**	**3438**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		615,73	21550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,19	4627
		Сметная стоимость:				**1784,59**	**62461**
62	**С123-050306-1828 23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**5,0000**		**2380,90**	**11905**
		Накладные расходы	%	--		100,95	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,55	993
		Сметная стоимость:				**2680,40**	**13402**
63	**С123-050306-1803 23-050306-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**2,0000**		**1962,85**	**3926**
		Накладные расходы	%	--		83,22	166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,69	327
		Сметная стоимость:				**2209,76**	**4420**
64	**С123-050306-1805 23-050306-1805 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм**	**шт.**	**14,0000**		**2148,32**	**30076**
		Накладные расходы	%	--		91,09	1275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,15	2508
		Сметная стоимость:				**2418,56**	**33860**
65	**С123-050306-1877 23-050306-1877 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм**	**шт.**	**14,0000**		**3497,73**	**48968**
		Накладные расходы	%	--		148,30	2076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,68	4084
		Сметная стоимость:				**3937,72**	**55128**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**131158**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**131158**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**3438**
	Всего заработная плата -		Тенге				**31785**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**94875**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1564**
		Накладные расходы -	Тенге				**25573**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12539**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**169270**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31785**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**169270**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31785**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 1-3, ДОШКОЛЬНЫЕ МИНИ-ЦЕНТРЫ В ОСЯХ ДОМА 1-3							
РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1							
21	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**4,0000**		**624,22**	**2497**
		Итого оплата труда:				**245,69**	**983**
		Итого материалов:				**378,53**	**1514**
		Накладные расходы	%	--		181,16	725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,43	258
		Сметная стоимость:				**869,81**	**3479**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2497**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2497**
	Материалы -		Тенге				**1514**
	Всего заработная плата -		Тенге				**983**
		Накладные расходы -	Тенге				**725**
		Сметная прибыль -	Тенге				**258**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3479**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**983**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3479**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**983**
РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ К1							

1	2	3	4	5	6	7	8
84	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены приямков и каналов (кирпичные столбики). Кладка**	**м3 кладки**	**0,1100**		**28549,73**	**3140**
		Итого оплата труда:				**4723,54**	**520**
		Итого эксплуатация машин:				**1277,95**	**141**
		Итого материалов:				**22857,59**	**2514**
		Накладные расходы	%	--		3711,81	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2580,92	284
		Сметная стоимость:				**34842,47**	**3833**
85	**С123-040102-0504 23-040102-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**80751,54**	**80752**
		Накладные расходы	%	--		3423,87	3424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6734,03	6734
		Сметная стоимость:				**90909,44**	**90909**
86	**Е11-160801-0103 11-160801-0103 РСНБ РК 2015**	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	**воронка**	**1,0000**		**796,94**	**797**
		Итого оплата труда:				**656,25**	**656**
		Итого материалов:				**140,69**	**141**
		Накладные расходы	%	--		446,97	447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,51	100
		Сметная стоимость:				**1343,42**	**1343**
87	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (воронка)**	**м**	**0,4000**		**2164,49**	**866**
		Накладные расходы	%	--		91,77	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,50	72
		Сметная стоимость:				**2436,77**	**975**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1445,42**	**2891**
		Итого оплата труда:				**491,62**	**983**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**51**
		Итого материалов:				**937,83**	**1876**
		Накладные расходы	%	--		370,81	742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,30	291
		Сметная стоимость:				**1961,53**	**3923**
89	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2,0000**		**54,39**	**109**
		Итого оплата труда:				**52,02**	**104**
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**4**
		Итого материалов:				**0,56**	**1**
		Накладные расходы	%	--		35,06	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	14
		Сметная стоимость:				**96,60**	**193**
90	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**784,82**	**3139**
		Накладные расходы	%	--		33,28	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,45	262
		Сметная стоимость:				**883,54**	**3534**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**91694**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3140**
Материалы -			Тенге				**2514**
Всего заработная плата -			Тенге				**520**
Накладные расходы -			Тенге				**408**
Сметная прибыль -			Тенге				**284**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3833**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1**
Сметная заработная плата -			Тенге				**520**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**88553**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**2017**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1744**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**84757**
		Накладные расходы -	Тенге				**4852**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7472**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**100878**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1744**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**104711**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2263**
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К3					
108	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены приямков и каналов (кирпичные столбики). Кладка**	**м3 кладки**	**0,0200**		**28549,73**	**571**
		Итого оплата труда:				**4723,54**	**94**
		Итого эксплуатация машин:				**1277,95**	**26**
		Итого материалов:				**22857,59**	**457**
		Накладные расходы	%	--		3711,81	74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2580,92	52
		Сметная стоимость:				**34842,47**	**697**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**571**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**571**
	Материалы -		Тенге				**457**
	Всего заработная плата -		Тенге				**94**
		Накладные расходы -	Тенге				**74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**697**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**697**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94**
		РАЗДЕЛ 7.ОБОРУДОВАНИЕ					
118	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2474,13**	**4948**
		Итого оплата труда:				**1944,20**	**3888**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**114,98**	**230**
		Итого материалов:				**472,82**	**946**
		Накладные расходы	%	--		1328,99	2658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	609
		Сметная стоимость:				**4107,38**	**8215**
119	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,0000**		**11379,66**	**22759**
		Накладные расходы	%	--		482,50	965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		948,97	1898
		Сметная стоимость:				**12811,13**	**25622**
120	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы детские с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**14969,59**	**89818**
		Итого оплата труда:				**1944,20**	**11665**
		Итого эксплуатация машин:				**114,98**	**690**
		Итого материалов:				**12968,28**	**77810**
		Накладные расходы	%	--		1858,80	11153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,27	8078
		Сметная стоимость:				**18174,67**	**109048**
121	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**7,0000**		**9041,11**	**63288**
		Итого оплата труда:				**1704,49**	**11931**
		Итого эксплуатация машин:				**57,90**	**405**
		Итого материалов:				**7307,52**	**51153**
		Накладные расходы	%	--		1456,51	10196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		839,81	5879
		Сметная стоимость:				**11337,43**	**79362**
122	**Е11-170101-0105 11-170101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**6,0000**		**1587,30**	**9524**
		Итого оплата труда:				**1306,62**	**7840**
		Итого эксплуатация машин:				**52,50**	**315**
		Итого материалов:				**254,39**	**1526**
		Накладные расходы	%	--		889,96	5340

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,18	1189
		Сметная стоимость:				**2675,44**	**16053**
123	**С123-030102-0902 23-030102-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**6,0000**		**5752,96**	**34518**
		Накладные расходы	%	--		243,93	1464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		479,75	2879
		Сметная стоимость:				**6476,64**	**38860**
124	**Е11-170101-0110 11-170101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**9613,38**	**28840**
		Итого оплата труда:				**921,52**	**2765**
		Итого эксплуатация машин:				**143,69**	**431**
		Итого материалов:				**8618,96**	**25857**
		Накладные расходы	%	--		987,81	2963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		848,10	2544
		Сметная стоимость:				**11449,29**	**34348**
125	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**1660,46**	**6642**
		Итого оплата труда:				**1362,48**	**5450**
		Итого эксплуатация машин:				**43,50**	**174**
		Итого материалов:				**276,41**	**1106**
		Накладные расходы	%	--		928,23	3713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,10	828
		Сметная стоимость:				**2795,79**	**11183**
126	**С123-030102-1108 23-030102-1108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 (500ммх600мм)**	**шт.**	**4,0000**		**4102,95**	**16412**
		Накладные расходы	%	--		173,97	696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,15	1369
		Сметная стоимость:				**4619,07**	**18476**

1	2	3	4	5	6	7	8
127	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**6,0000**		**803,66**	**4822**
		Накладные расходы	%	--		34,08	204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,02	402
		Сметная стоимость:				**904,75**	**5429**
128	**С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**16,0000**		**2596,36**	**41542**
		Накладные расходы	%	--		110,09	1761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,52	3464
		Сметная стоимость:				**2922,96**	**46767**
129	**С123-030102-1201 23-030102-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**6,0000**		**1092,81**	**6557**
		Накладные расходы	%	--		46,34	278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,13	547
		Сметная стоимость:				**1230,28**	**7382**
130	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**629,45**	**1888**
		Итого оплата труда:				**601,53**	**1805**
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**--**
		Итого материалов:				**27,83**	**84**
		Накладные расходы	%	--		405,42	1216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,79	248
		Сметная стоимость:				**1117,66**	**3353**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	**С123-030102-1231 23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3,0000**		**5637,16**	**16911**
		Накладные расходы	%	--		239,02	717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,09	1410
		Сметная стоимость:				**6346,27**	**19039**
134	**Е11-340108-0301 11-340108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками (обшивка стояков). Устройство**	**м2 площади**	**4,2000**		**3838,45**	**16121**
		Итого оплата труда:				**1188,05**	**4990**
		Итого эксплуатация машин:				**52,76**	**222**
		Итого материалов:				**2626,60**	**11032**
		Накладные расходы	%	--		931,81	3914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,62	1603
		Сметная стоимость:				**5151,88**	**21638**
135	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (обшивка стояков гипсокартоном ГКЛВО т.12,5мм)**	**м2 поверхности**	**4,2000**		**1361,32**	**5718**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**2601**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**26**
		Итого материалов:				**737,74**	**3098**
		Накладные расходы	%	--		458,59	1926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,59	611
		Сметная стоимость:				**1965,50**	**8255**
136	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**21,0000**		**1325,24**	**27830**
		Итого оплата труда:				**1325,24**	**27830**
		Накладные расходы	%	--		872,61	18325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,83	3692
		Сметная стоимость:				**2373,68**	**49847**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21,0000**		**661,22**	**13886**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**13886**
		Накладные расходы	%	--		435,39	9143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	1842
		Сметная стоимость:				**1184,34**	**24871**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**412024**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**63555**
	Материалы -		Тенге				**14130**
	Всего заработная плата -		Тенге				**49306**
		Накладные расходы -	Тенге				**33308**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7749**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**104611**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49306**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**348469**
	Материалы -		Тенге				**158480**
	Всего заработная плата -		Тенге				**45344**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**143521**
		Накладные расходы -	Тенге				**43324**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31343**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**423136**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45344**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**527747**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94650**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-5, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЕ МИНИ-ЦЕНТРЫ В ОСЯХ ДОМА 1-3							
27	**Ц13-080303-1004 13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4059,95**	**4060**
		Итого оплата труда:				**2509,55**	**2510**
		Итого эксплуатация машин:				**75,26**	**75**
		Итого материалов:				**1495,26**	**1495**
		Накладные расходы	%	--		1291,77	1292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,14	428
		Сметная стоимость:				**5779,86**	**5780**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**С123-070208-0704 23-070208-0704 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 400 В, типа ИЭК (пускатель ПМЛ 112002)**	**шт.**	**1,0000**		**1338,49**	**1338**
		Накладные расходы	%	--		56,75	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,62	112
		Сметная стоимость:				**1506,86**	**1507**
29	**Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**3,0000**		**832,48**	**2497**
		Итого оплата труда:				**790,63**	**2372**
		Итого эксплуатация машин:				**56,47**	**169**
		Итого материалов:				**5,50**	**17**
		Накладные расходы	%	--		388,03	1164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,64	293
		Сметная стоимость:				**1318,15**	**3954**
31	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Счетчик учета электроэнергии трансформаторного включения 380В,5А типа Матрица NP73E-3-14-1**	**шт**	**2,0000**		**60766,89**	**121534**
		Накладные расходы	%	--		2576,52	5153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5067,47	10135
		Сметная стоимость:				**68410,88**	**136822**
32	**Ц13-080303-1204 13-080303-1204 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**2877,58**	**5755**
		Итого оплата труда:				**1699,40**	**3399**
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**38**
		Итого материалов:				**1159,39**	**2319**
		Накладные расходы	%	--		880,19	1760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,62	601
		Сметная стоимость:				**4058,40**	**8117**
33	**С123-070210-0101 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 (ПКЕ212-1У2)**	**шт.**	**2,0000**		**1434,26**	**2869**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		60,81	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,61	239
		Сметная стоимость:				**1614,68**	**3229**
34	**С123-070202-0209 23-070202-0209 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм (бокс для автоматического выключателя с крышкой КМПн)**	**шт.**	**4,0000**		**3382,40**	**13530**
		Накладные расходы	%	--		143,41	574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,07	1128
		Сметная стоимость:				**3807,88**	**15232**
61	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**3148,69**	**9446**
		Итого оплата труда:				**793,71**	**2381**
		Итого эксплуатация машин:				**132,10**	**396**
		Итого материалов:				**2261,11**	**6783**
		Накладные расходы	%	--		487,62	1463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,90	873
		Сметная стоимость:				**3927,22**	**11782**
62	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**23,0000**		**510,52**	**11742**
		Итого оплата труда:				**156,13**	**3591**
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**434**
		Итого материалов:				**340,54**	**7832**
		Накладные расходы	%	--		91,30	2100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,15	1107
		Сметная стоимость:				**649,97**	**14949**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**172771**
В том числе:							
	Стоимость оборудования -		Тенге				**121534**
	Накладные расходы -		Тенге				**5153**
	Сметная прибыль -		Тенге				**10135**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**136822**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**51237**
	Материалы -		Тенге				**18446**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14252**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**17737**
		Накладные расходы -	Тенге				**8531**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4781**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**64549**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14252**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**201371**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14252**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОВ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 12-14					
		РАЗДЕЛ 5. Двери					
		ФРАМУГИ					
138	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Установка фрамуг из ПВХ профилей и фрамуг из "Алпрофа"с одинарным остеклением)**	**м2 проемов**	**6,7800**		**2667,21**	**18083**
		Итого оплата труда:				**1133,20**	**7683**
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**747**
		Итого материалов:				**1477,44**	**10017**
		Накладные расходы	%	--		819,48	5556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,94	1891
		Сметная стоимость:				**3765,63**	**25531**
139	**С121-090201-0503 21-090201-0503 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (фрамуги Фр2,3,4,5,6)**	**м2**	**4,4200**		**25536,24**	**112871**
		Накладные расходы	%	--		1082,74	4786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2129,52	9412
		Сметная стоимость:				**28748,49**	**127068**
140	**С121-090301-0303 21-090301-0303 РСНБ РК 2015 прим в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 68-70 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003 (фрамуги Фр1,1х)**	**м2**	**2,3600**		**48670,72**	**114863**
		Накладные расходы	%	--		2063,64	4870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4058,75	9579

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**54793,11**	**129312**
141	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**21,5800**		**-1199,37**	**-25882**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-1097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-2158
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-29138**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ДВЕРЯМ И ФРАМУГАМ					
143	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ПРИМ.**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33,7000**		**496,20**	**16722**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**10708**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**577**
		Итого материалов:				**175,60**	**5918**
		Накладные расходы	%	--		202,54	6826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,90	1884
		Сметная стоимость:				**754,65**	**25432**
144	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**80,8800**		**83,62**	**6763**
		Накладные расходы	%	--		3,55	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	564
		Сметная стоимость:				**94,14**	**7614**
145	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**33,7000**		**276,56**	**9320**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**6261**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**65**
		Итого материалов:				**89,75**	**3025**
		Накладные расходы	%	--		117,86	3972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	1063

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**425,97**	**14355**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**252740**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**137877**
	Материалы -		Тенге				**18960**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24652**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**93751**
		Накладные расходы -	Тенге				**20329**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12656**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**170862**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24652**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**114863**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**114863**
		Накладные расходы -	Тенге				**4870**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9579**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**129312**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**300174**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24652**
		РАЗДЕЛ 6. Полы					
146	**Е11-090306-0501 11-090306-0501 РСНБ РК 2015 прим.**	**Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж (металлический порожек)**	**м**	**30,0000**		**109,72**	**3291**
		Итого оплата труда:				**106,65**	**3199**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**52**
		Итого материалов:				**1,77**	**53**
		Накладные расходы	%	--		72,35	2171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,57	437
		Сметная стоимость:				**196,63**	**5899**
147	**С121-100102-0110 21-100102-0110 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (металлический порожек)**	**м**	**30,3000**		**1096,86**	**33235**
		Накладные расходы	%	--		46,51	1409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,47	2772
		Сметная стоимость:				**1234,84**	**37416**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Лоджии					
202	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**47,8400**		**97,24**	**4652**
		Итого оплата труда:				**85,79**	**4104**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**124**
		Итого материалов:				**9,67**	**463**
		Накладные расходы	%	--		58,58	2803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	596
		Сметная стоимость:				**168,29**	**8051**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**41178**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**41178**
	Материалы -		Тенге				**516**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7304**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**33235**
		Накладные расходы -	Тенге				**6382**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3807**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**51367**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7304**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**51367**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7304**
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка					
208	**Е11-150206-0104 11-150206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**47,8400**		**258,25**	**12355**
		Итого оплата труда:				**242,38**	**11596**
		Итого эксплуатация машин:				**1,53**	**73**
		Итого материалов:				**15,17**	**726**
		Накладные расходы	%	--		149,41	7148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,61	1560
		Сметная стоимость:				**440,27**	**21062**

1	2	3	4	5	6	7	8
209	**Е11-150402-0402 11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая (потолков лоджий)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**47,8400**		**771,44**	**36906**
		Итого оплата труда:				**75,46**	**3610**
		Итого эксплуатация машин:				**2,03**	**97**
		Итого материалов:				**694,90**	**33244**
		Накладные расходы	%	--		75,82	3627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,78	3243
		Сметная стоимость:				**915,04**	**43776**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**49261**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**49261**
	Материалы -		Тенге				**33970**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15206**
		Накладные расходы -	Тенге				**10775**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4803**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**64838**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15206**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**64838**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15206**
		РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦА					
		КРЫЛЬЦО № 1					
240	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1518,75**	**3037**
		Итого оплата труда:				**843,12**	**1686**
		Итого эксплуатация машин:				**34,08**	**68**
		Итого материалов:				**649,80**	**1300**
		Накладные расходы	%	--		610,17	1220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,31	341
		Сметная стоимость:				**2299,23**	**4598**
244	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,102660**		**59932,65**	**6153**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**3463**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**2872**
		Итого материалов:				**7696,51**	**790**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	2459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	689
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**9301**
245	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,102660**		**299950,57**	**30793**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	1306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	2568
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**34666**
246	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**2,8000**		**77,48**	**217**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**81**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**3**
		Итого материалов:				**47,64**	**133**
		Накладные расходы	%	--		19,66	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	22
		Сметная стоимость:				**104,92**	**294**
247	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**5,6000**		**51,49**	**288**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**98**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**5**
		Итого материалов:				**33,41**	**187**
		Накладные расходы	%	--		12,03	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	28
		Сметная стоимость:				**68,61**	**384**
248	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-1)**	**м ограждения**	**4,5500**		**4606,25**	**20958**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**1685**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**243**
		Итого материалов:				**4204,57**	**19131**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		434,98	1979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		403,30	1835
		Сметная стоимость:				**5444,53**	**24773**
249	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,012180**		**315552,10**	**3843**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1959**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**10**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1878**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	400
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**5397**
251	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**1,6000**		**77,48**	**124**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**46**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**2**
		Итого материалов:				**47,64**	**76**
		Накладные расходы	%	--		19,66	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	12
		Сметная стоимость:				**104,92**	**168**
252	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**3,2000**		**51,49**	**165**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**56**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**3**
		Итого материалов:				**33,41**	**107**
		Накладные расходы	%	--		12,03	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	16
		Сметная стоимость:				**68,61**	**220**
258	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 прим.**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (пенобетон В7,5)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,1170**		**25904,99**	**3031**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**312**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**1**
		Итого материалов:				**23231,61**	**2718**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	269

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**3626**
259	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство (М150,толщ.20мм)**	**м2 покрытия**	**2,3400**		**3188,15**	**7460**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**1991**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**115**
		Итого материалов:				**2310,92**	**5408**
		Накладные расходы	%	--		675,35	1580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		309,08	723
		Сметная стоимость:				**4172,57**	**9764**
		КРЫЛЬЦО № 2					
279	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**16,6000**		**51,49**	**855**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**289**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**14**
		Итого материалов:				**33,41**	**555**
		Накладные расходы	%	--		12,03	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	84
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1139**
280	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-2)**	**м ограждения**	**3,7000**		**8377,38**	**30996**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**1370**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**197**
		Итого материалов:				**7975,70**	**29510**
		Накладные расходы	%	--		594,87	2201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		717,78	2656
		Сметная стоимость:				**9690,03**	**35853**
281	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,00984**		**315552,10**	**3105**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**8**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1517**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	932
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	323
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**4360**

1	2	3	4	5	6	7	8
283	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кор100,Мр25)**	**м3 кладки**	**0,5300**		**26181,47**	**13876**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**2153**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**753**
		Итого материалов:				**21043,82**	**11153**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	1728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	1248
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**16853**
284	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (4ВрI)**	**т металлических изделий**	**0,0052**		**238626,10**	**1241**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**234**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**7**
		Итого материалов:				**192658,10**	**1002**
		Накладные расходы	%	--		33977,33	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21808,27	113
		Сметная стоимость:				**294411,71**	**1531**
285	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,1500**		**2386,96**	**5132**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**2052**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**49**
		Итого материалов:				**1420,88**	**3055**
		Накладные расходы	%	--		646,34	1390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	522
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**7043**
286	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,1500**		**429,47**	**923**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**397**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**10**
		Итого материалов:				**242,03**	**520**
		Накладные расходы	%	--		123,65	266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	95
		Сметная стоимость:				**597,36**	**1284**

1	2	3	4	5	6	7	8
288	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 прим.**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (пенобетон В7,5)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0630**		**25904,99**	**1632**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**168**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**--**
		Итого материалов:				**23231,61**	**1464**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	145
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**1953**
		КРЫЛЬЦО № 3					
308	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**15,8000**		**51,49**	**814**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**275**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**13**
		Итого материалов:				**33,41**	**528**
		Накладные расходы	%	--		12,03	190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	80
		Сметная стоимость:				**68,61**	**1084**
309	**Е11-070519-0104 11-070519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ОГ-2)**	**м ограждения**	**3,1000**		**7303,32**	**22640**
		Итого оплата труда:				**370,25**	**1148**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**165**
		Итого материалов:				**6901,64**	**21395**
		Накладные расходы	%	--		549,33	1703
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,21	1947
		Сметная стоимость:				**8480,87**	**26291**
310	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,00820**		**315552,10**	**2588**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1319**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**7**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1265**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	269
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**3633**

1	2	3	4	5	6	7	8
312	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кор100,Мр25)**	**м3 кладки**	**0,5300**		**26181,47**	**13876**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**2153**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**753**
		Итого материалов:				**21043,82**	**11153**
		Накладные расходы	%	--		3260,78	1728
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2355,38	1248
		Сметная стоимость:				**31797,64**	**16853**
313	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (4ВрI)**	**т металлических изделий**	**0,0032**		**238626,10**	**764**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**144**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**4**
		Итого материалов:				**192658,10**	**617**
		Накладные расходы	%	--		33977,33	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21808,27	70
		Сметная стоимость:				**294411,71**	**942**
314	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,1000**		**2386,96**	**2626**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**1050**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**25**
		Итого материалов:				**1420,88**	**1563**
		Накладные расходы	%	--		646,34	711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	267
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**3604**
315	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,1000**		**429,47**	**472**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**203**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**5**
		Итого материалов:				**242,03**	**266**
		Накладные расходы	%	--		123,65	136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	49
		Сметная стоимость:				**597,36**	**657**

1	2	3	4	5	6	7	8
317	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 прим.**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (пенобетон В7,5)**	**м3 подстилающего слоя**	**0,0630**		**25904,99**	**1632**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**168**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**--**
		Итого материалов:				**23231,61**	**1464**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	145
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**1953**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**179242**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**142296**
	Материалы -		Тенге				**117964**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22620**
		Накладные расходы -	Тенге				**19051**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12908**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**174255**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22620**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**36946**
	Материалы -		Тенге				**790**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3463**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**30793**
		Накладные расходы -	Тенге				**3765**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3257**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**43967**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3463**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**218222**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26083**
		РАЗДЕЛ 9. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖЕЙ ОЛ-1,ОЛ-2а,ОЛ-3а					
322	**Е11-090402-0102 11-090402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж (для ОЛ2а,3а)**	**м2**	**18,2000**		**2108,16**	**38369**
		Итого оплата труда:				**1196,42**	**21775**
		Итого эксплуатация машин:				**1230,88**	**22402**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**115,37**	**2100**
		Накладные расходы	%	--		848,90	15450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,56	4305
		Сметная стоимость:				**3193,62**	**58124**
323	**С121-100104-0222 21-100104-0222 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**18,2000**		**2337,02**	**42534**
		Накладные расходы	%	--		99,09	1803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,89	3547
		Сметная стоимость:				**2631,00**	**47884**
324	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**15,1000**		**77,48**	**1170**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**438**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**15**
		Итого материалов:				**47,64**	**719**
		Накладные расходы	%	--		19,66	297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	117
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1584**
325	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Ко=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	**м2**	**30,2000**		**51,49**	**1555**
		Итого оплата труда:				**17,44**	**527**
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**25**
		Итого материалов:				**33,41**	**1009**
		Накладные расходы	%	--		12,03	363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,08	153
		Сметная стоимость:				**68,61**	**2072**
326	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,11880**		**41217,09**	**4897**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**3430**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**2634**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	2024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	554
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**7474**

1	2	3	4	5	6	7	8
327	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Заделка отверстий в перекрытии лоджий бетоном кл.В7.5**	**отверстие**	**54,0000**		**636,09**	**34349**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**24961**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**60**
		Итого материалов:				**173,35**	**9361**
		Накладные расходы	%	--		311,74	16834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,83	4095
		Сметная стоимость:				**1023,66**	**55278**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**122873**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**84504**
	Материалы -		Тенге				**11089**
	Всего заработная плата -		Тенге				**29355**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**42534**
		Накладные расходы -	Тенге				**21321**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8466**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**114292**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29355**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**38369**
	Материалы -		Тенге				**2100**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21775**
		Накладные расходы -	Тенге				**15450**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4305**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**58124**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21775**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**172416**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51130**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОВ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 12-14							
РАЗДЕЛ 3. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ							
		СТРОЙРАБОТЫ					
40	**Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**кг изделия**	**15,9500**		**49,68**	**792**
		Итого оплата труда:				**43,59**	**695**
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**4,24**	**68**
		Накладные расходы	%	--		29,55	471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	101
		Сметная стоимость:				**85,57**	**1365**
41	**С121-060510-1003 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0160**		**242182,54**	**3875**
		Накладные расходы	%	--		10268,54	164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20196,09	323
		Сметная стоимость:				**272647,17**	**4362**
42	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**		**1518,75**	**27337**
		Итого оплата труда:				**843,12**	**15176**
		Итого эксплуатация машин:				**34,08**	**613**
		Итого материалов:				**649,80**	**11696**
		Накладные расходы	%	--		610,17	10983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,31	3066
		Сметная стоимость:				**2299,23**	**41386**
43	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (подушки опорные ОП-1)**	**м3**	**0,7200**		**39212,05**	**28233**
		Накладные расходы	%	--		1662,59	1197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3269,97	2354
		Сметная стоимость:				**44144,61**	**31784**
44	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,8000**		**62,70**	**677**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**11**
		Итого материалов:				**33,64**	**363**
		Накладные расходы	%	--		18,60	201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	70
		Сметная стоимость:				**87,80**	**948**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**10,8000**		**71,74**	**775**
		Итого оплата труда:				**13,23**	**143**
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**14**
		Итого материалов:				**57,44**	**620**
		Накладные расходы	%	--		10,51	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,58	71
		Сметная стоимость:				**88,83**	**959**
46	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**60,0000**		**274,84**	**16490**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**12501**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**2701**
		Итого материалов:				**42,94**	**2576**
		Накладные расходы	%	--		131,76	7905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	1952
		Сметная стоимость:				**439,12**	**26347**
47	**С121-110403-0417 21-110403-0417 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**66,0000**		**1098,18**	**72480**
		Накладные расходы	%	--		46,56	3073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,58	6044
		Сметная стоимость:				**1236,32**	**81597**
48	**С121-110403-6901 21-110403-6901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77**	**рулон**	**5,0000**		**4889,12**	**24446**
		Накладные расходы	%	--		207,30	1036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		407,71	2039
		Сметная стоимость:				**5504,13**	**27521**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**175105**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**175105**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**15324**
	Всего заработная плата -		Тенге				**28820**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**100800**
	Местные материалы -		Тенге				**28233**
	Сдача и испытание -		Тенге				**35**
		Накладные расходы -	Тенге				**25145**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16020**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**216270**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28820**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**216270**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28820**
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
61	**Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**36,0000**		**1036,67**	**37320**
		Итого оплата труда:				**908,14**	**32693**
		Итого эксплуатация машин:				**39,32**	**1415**
		Итого материалов:				**98,23**	**3536**
		Накладные расходы	%	--		615,73	22166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,19	4759
		Сметная стоимость:				**1784,59**	**64245**
62	**С123-050306-1828 23-050306-1828 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**5,0000**		**2380,90**	**11905**
		Накладные расходы	%	--		100,95	505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,55	993
		Сметная стоимость:				**2680,40**	**13402**
63	**С123-050306-1803 23-050306-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 100 мм**	**шт.**	**1,0000**		**1962,85**	**1963**
		Накладные расходы	%	--		83,22	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		163,69	164
		Сметная стоимость:				**2209,76**	**2210**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**С123-050306-1805 23-050306-1805 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм**	**шт.**	**14,0000**		**2148,32**	**30076**
		Накладные расходы	%	--		91,09	1275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,15	2508
		Сметная стоимость:				**2418,56**	**33860**
65	**С123-050306-1831 23-050306-1831 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 250 мм**	**шт.**	**1,0000**		**2841,90**	**2842**
		Накладные расходы	%	--		120,50	120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,99	237
		Сметная стоимость:				**3199,39**	**3199**
66	**С123-050306-1851 23-050306-1851 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм**	**шт.**	**4,0000**		**2611,37**	**10445**
		Накладные расходы	%	--		110,72	443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,77	871
		Сметная стоимость:				**2939,86**	**11759**
67	**С123-050306-1877 23-050306-1877 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 250 мм**	**шт.**	**11,0000**		**3497,73**	**38475**
		Накладные расходы	%	--		148,30	1631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,68	3209
		Сметная стоимость:				**3937,72**	**43315**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**133026**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**133026**
	Материалы -		Тенге				**3536**
	Всего заработная плата -		Тенге				**32693**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**95706**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сдача и испытание -		Тенге				**1609**
		Накладные расходы -	Тенге				**26224**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12740**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**171990**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32693**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**171990**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32693**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-3, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВК, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 12-14							
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1							
21	**Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**4,0000**		**624,22**	**2497**
		Итого оплата труда:				**245,69**	**983**
		Итого материалов:				**378,53**	**1514**
		Накладные расходы	%	--		181,16	725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,43	258
		Сметная стоимость:				**869,81**	**3479**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2497**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2497**
	Материалы -		Тенге				**1514**
	Всего заработная плата -		Тенге				**983**
		Накладные расходы -	Тенге				**725**
		Сметная прибыль -	Тенге				**258**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3479**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**983**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3479**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**983**
РАЗДЕЛ 5.КАНАЛИЗАЦИЯ К1							
86	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены приямков и каналов (кирпичные столбики). Кладка**	**м3 кладки**	**0,1700**		**28549,73**	**4853**
		Итого оплата труда:				**4723,54**	**803**
		Итого эксплуатация машин:				**1277,95**	**217**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**22857,59**	**3886**
		Накладные расходы	%	--		3711,81	631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2580,92	439
		Сметная стоимость:				**34842,47**	**5923**
87	**С123-040102-0504 23-040102-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1,0000**		**80751,54**	**80752**
		Накладные расходы	%	--		3423,87	3424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6734,03	6734
		Сметная стоимость:				**90909,44**	**90909**
88	**Е11-160801-0103 11-160801-0103 РСНБ РК 2015**	**Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка**	**воронка**	**1,0000**		**796,94**	**797**
		Итого оплата труда:				**656,25**	**656**
		Итого материалов:				**140,69**	**141**
		Накладные расходы	%	--		446,97	447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,51	100
		Сметная стоимость:				**1343,42**	**1343**
89	**С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (воронка)**	**м**	**0,4000**		**2164,49**	**866**
		Накладные расходы	%	--		91,77	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,50	72
		Сметная стоимость:				**2436,77**	**975**
90	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1445,42**	**2891**
		Итого оплата труда:				**491,62**	**983**
		Итого эксплуатация машин:				**25,29**	**51**
		Итого материалов:				**937,83**	**1876**
		Накладные расходы	%	--		370,81	742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,30	291

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1961,53**	**3923**
91	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2,0000**		**54,39**	**109**
		Итого оплата труда:				**52,02**	**104**
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**4**
		Итого материалов:				**0,56**	**1**
		Накладные расходы	%	--		35,06	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	14
		Сметная стоимость:				**96,60**	**193**
92	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**784,82**	**3139**
		Накладные расходы	%	--		33,28	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,45	262
		Сметная стоимость:				**883,54**	**3534**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**93407**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4853**
Материалы -			Тенге				**3886**
Всего заработная плата -			Тенге				**803**
		Накладные расходы -	Тенге				**631**
		Сметная прибыль -	Тенге				**439**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5923**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**803**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**88553**
Материалы -			Тенге				**2017**
Всего заработная плата -			Тенге				**1744**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**84757**
		Накладные расходы -	Тенге				**4852**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7472**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**100878**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1744**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**106801**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2547**
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ					
118	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**2474,13**	**4948**
		Итого оплата труда:				**1944,20**	**3888**
		Итого эксплуатация машин:				**114,98**	**230**
		Итого материалов:				**472,82**	**946**
		Накладные расходы	%	--		1328,99	2658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,25	609
		Сметная стоимость:				**4107,38**	**8215**
119	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**2,0000**		**11379,66**	**22759**
		Накладные расходы	%	--		482,50	965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		948,97	1898
		Сметная стоимость:				**12811,13**	**25622**
120	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы детские с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**6,0000**		**14969,59**	**89818**
		Итого оплата труда:				**1944,20**	**11665**
		Итого эксплуатация машин:				**114,98**	**690**
		Итого материалов:				**12968,28**	**77810**
		Накладные расходы	%	--		1858,80	11153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1346,27	8078
		Сметная стоимость:				**18174,67**	**109048**
121	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**7,0000**		**9041,11**	**63288**
		Итого оплата труда:				**1704,49**	**11931**
		Итого эксплуатация машин:				**57,90**	**405**
		Итого материалов:				**7307,52**	**51153**
		Накладные расходы	%	--		1456,51	10196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		839,81	5879
		Сметная стоимость:				**11337,43**	**79362**

1	2	3	4	5	6	7	8
122	**Е11-170101-0105 11-170101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**6,0000**		**1587,30**	**9524**
		Итого оплата труда:				**1306,62**	**7840**
		Итого эксплуатация машин:				**52,50**	**315**
		Итого материалов:				**254,39**	**1526**
		Накладные расходы	%	--		889,96	5340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,18	1189
		Сметная стоимость:				**2675,44**	**16053**
123	**С123-030102-0902 23-030102-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**6,0000**		**5752,96**	**34518**
		Накладные расходы	%	--		243,93	1464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		479,75	2879
		Сметная стоимость:				**6476,64**	**38860**
124	**Е11-170101-0110 11-170101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**9613,38**	**28840**
		Итого оплата труда:				**921,52**	**2765**
		Итого эксплуатация машин:				**143,69**	**431**
		Итого материалов:				**8618,96**	**25857**
		Накладные расходы	%	--		987,81	2963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		848,10	2544
		Сметная стоимость:				**11449,29**	**34348**
125	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**4,0000**		**1660,46**	**6642**
		Итого оплата труда:				**1362,48**	**5450**
		Итого эксплуатация машин:				**43,50**	**174**
		Итого материалов:				**276,41**	**1106**
		Накладные расходы	%	--		928,23	3713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,10	828
		Сметная стоимость:				**2795,79**	**11183**

1	2	3	4	5	6	7	8
126	**С123-030102-1108 23-030102-1108 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 (500ммх600мм)**	**шт.**	**4,0000**		**4102,95**	**16412**
		Накладные расходы	%	--		173,97	696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		342,15	1369
		Сметная стоимость:				**4619,07**	**18476**
127	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**6,0000**		**803,66**	**4822**
		Накладные расходы	%	--		34,08	204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,02	402
		Сметная стоимость:				**904,75**	**5429**
128	**С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**16,0000**		**2596,36**	**41542**
		Накладные расходы	%	--		110,09	1761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,52	3464
		Сметная стоимость:				**2922,96**	**46767**
129	**С123-030102-1201 23-030102-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**6,0000**		**1092,81**	**6557**
		Накладные расходы	%	--		46,34	278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,13	547
		Сметная стоимость:				**1230,28**	**7382**
130	**Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**629,45**	**1888**
		Итого оплата труда:				**601,53**	**1805**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**--**
		Итого материалов:				**27,83**	**84**
		Накладные расходы	%	--		405,42	1216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,79	248
		Сметная стоимость:				**1117,66**	**3353**
131	**С123-030102-1231 23-030102-1231 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**3,0000**		**5637,16**	**16911**
		Накладные расходы	%	--		239,02	717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		470,09	1410
		Сметная стоимость:				**6346,27**	**19039**
134	**Е11-340108-0301 11-340108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками (обшивка стояков). Устройство**	**м2 площади**	**6,8000**		**3838,45**	**26101**
		Итого оплата труда:				**1188,05**	**8079**
		Итого эксплуатация машин:				**52,76**	**359**
		Итого материалов:				**2626,60**	**17861**
		Накладные расходы	%	--		931,81	6336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		381,62	2595
		Сметная стоимость:				**5151,88**	**35033**
135	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм (обшивка стояков гипсокартоном ГКЛВО т.12,5мм)**	**м2 поверхности**	**6,8000**		**1361,32**	**9257**
		Итого оплата труда:				**619,27**	**4211**
		Итого эксплуатация машин:				**6,20**	**42**
		Итого материалов:				**737,74**	**5017**
		Накладные расходы	%	--		458,59	3118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,59	990
		Сметная стоимость:				**1965,50**	**13365**
136	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**13,0000**		**1325,24**	**17228**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1325,24**	**17228**
		Накладные расходы	%	--		872,61	11344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,83	2286
		Сметная стоимость:				**2373,68**	**30858**
137	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,0000**		**661,22**	**8596**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**8596**
		Накладные расходы	%	--		435,39	5660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,73	1140
		Сметная стоимость:				**1184,34**	**15396**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**409651**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**61182**
Материалы -			Тенге				**22877**
Всего заработная плата -			Тенге				**38114**
		Накладные расходы -	Тенге				**26459**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7011**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**94652**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38114**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**348469**
Материалы -			Тенге				**158480**
Всего заработная плата -			Тенге				**45344**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**143521**
		Накладные расходы -	Тенге				**43324**
		Сметная прибыль -	Тенге				**31343**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**423136**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45344**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**517788**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83458**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-3, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ 12-14							
4	**Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4607,41**	**4607**
		Итого оплата труда:				**1972,47**	**1972**
		Итого эксплуатация машин:				**673,85**	**674**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2162,28**	**2162**
		Накладные расходы	%	--		1075,37	1075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		454,62	455
		Сметная стоимость:				**6137,40**	**6137**
5	**С123-070201-1101 23-070201-1101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А (авр-001-2-1Р30)**	**шт.**	**1,0000**		**49705,72**	**49706**
		Накладные расходы	%	--		2107,52	2108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4145,06	4145
		Сметная стоимость:				**55958,30**	**55958**
23	**Ц13-080304-0201 13-080304-0201 РСНБ РК 2015**	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**4829,25**	**4829**
		Итого оплата труда:				**2052,95**	**2053**
		Итого эксплуатация машин:				**906,80**	**907**
		Итого материалов:				**2151,17**	**2151**
		Накладные расходы	%	--		1120,68	1121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		475,99	476
		Сметная стоимость:				**6425,92**	**6426**
24	**51-080401-0244 51-080401-0244 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**54605,00**	**54605**
		Накладные расходы	%	--		2315,25	2315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4553,62	4554
		Сметная стоимость:				**61473,87**	**61474**
25	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**1801,30**	**7205**
		Итого оплата труда:				**849,70**	**3399**
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**75**
		Итого материалов:				**932,81**	**3731**
		Накладные расходы	%	--		455,47	1822

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,54	722
		Сметная стоимость:				**2437,31**	**9749**
26	**С123-070204-0703 23-070204-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**475,45**	**1902**
		Накладные расходы	%	--		20,16	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,65	159
		Сметная стоимость:				**535,26**	**2141**
27	**Ц13-080303-1004 13-080303-1004 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4059,95**	**4060**
		Итого оплата труда:				**2509,55**	**2510**
		Итого эксплуатация машин:				**75,26**	**75**
		Итого материалов:				**1495,26**	**1495**
		Накладные расходы	%	--		1291,77	1292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		428,14	428
		Сметная стоимость:				**5779,86**	**5780**
28	**С123-070208-0704 23-070208-0704 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 400 В, типа ИЭК (пускатель ПМЛ 112002)**	**шт.**	**1,0000**		**1338,49**	**1338**
		Накладные расходы	%	--		56,75	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,62	112
		Сметная стоимость:				**1506,86**	**1507**
32	**Ц13-080303-1204 13-080303-1204 РСНБ РК 2015**	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**2877,58**	**5755**
		Итого оплата труда:				**1699,40**	**3399**
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**38**
		Итого материалов:				**1159,39**	**2319**
		Накладные расходы	%	--		880,19	1760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,62	601
		Сметная стоимость:				**4058,40**	**8117**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**С123-070210-0101 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 (ПКЕ212-1У2)**	**шт.**	**2,0000**		**1434,26**	**2869**
		Накладные расходы	%	--		60,81	122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,61	239
		Сметная стоимость:				**1614,68**	**3229**
34	**С123-070202-0209 23-070202-0209 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм (бокс для автоматического выключателя с крышкой КМПн)**	**шт.**	**4,0000**		**3382,40**	**13530**
		Накладные расходы	%	--		143,41	574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		282,07	1128
		Сметная стоимость:				**3807,88**	**15232**
59	**Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**3148,69**	**9446**
		Итого оплата труда:				**793,71**	**2381**
		Итого эксплуатация машин:				**132,10**	**396**
		Итого материалов:				**2261,11**	**6783**
		Накладные расходы	%	--		487,62	1463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,90	873
		Сметная стоимость:				**3927,22**	**11782**
60	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**23,0000**		**510,52**	**11742**
		Итого оплата труда:				**156,13**	**3591**
		Итого эксплуатация машин:				**18,88**	**434**
		Итого материалов:				**340,54**	**7832**
		Накладные расходы	%	--		91,30	2100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,15	1107
		Сметная стоимость:				**649,97**	**14949**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**171594**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**54605**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**2315**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4554**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**61474**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**116989**
		Материалы -	Тенге				**26475**
		Всего заработная плата -	Тенге				**19305**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**69344**
		Накладные расходы -	Тенге				**13573**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10446**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**141008**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19305**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**202482**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19305**
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕН №1					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 7-8)					
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1750,46м2)					
39	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ. 25 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**972,4600**		**762,32**	**741330**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**254905**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**18128**
		Итого материалов:				**491,23**	**477698**
		Накладные расходы	%	--		198,72	193252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	74767
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**1009349**
40	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**972,4600**		**128,83**	**125285**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**4589**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**3082**
		Итого материалов:				**122,54**	**119169**
		Накладные расходы	%	--		8,46	8225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	10681
		Сметная стоимость:				**148,27**	**144191**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**972,4600**		**601,59**	**585019**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**414646**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**47615**
		Итого материалов:				**134,27**	**130574**
		Накладные расходы	%	--		296,19	288031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	69844
		Сметная стоимость:				**969,60**	**942894**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1451634**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1451634**
	Материалы -		Тенге				**727441**
	Всего заработная плата -		Тенге				**674140**
		Накладные расходы -	Тенге				**489508**
		Сметная прибыль -	Тенге				**155291**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2096433**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**779**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**674140**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2096433**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**779**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**674140**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10)							
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые, кухни, прихожие, коридоры (s=1761,79м2)					
44	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ. 25 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**1100,7900**		**762,32**	**839159**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**288543**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**20520**
		Итого материалов:				**491,23**	**540737**
		Накладные расходы	%	--		198,72	218754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	84633
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**1142547**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1100,7900**		**128,83**	**141818**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**5194**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**3488**
		Итого материалов:				**122,54**	**134895**
		Накладные расходы	%	--		8,46	9311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	12090
		Сметная стоимость:				**148,27**	**163219**
46	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**1100,7900**		**601,59**	**662220**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**469365**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**53899**
		Итого материалов:				**134,27**	**147805**
		Накладные расходы	%	--		296,19	326041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	79061
		Сметная стоимость:				**969,60**	**1067322**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1643198**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1643198**
Материалы -			Тенге				**823438**
Всего заработная плата -			Тенге				**763102**
		Накладные расходы -	Тенге				**554105**
		Сметная прибыль -	Тенге				**175784**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2373088**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**882**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**763102**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2373088**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**882**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**763102**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11)

РАЗДЕЛ 10. Полы

2-9 ЭТАЖ

Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=2316,79м2)

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ. 25 мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**1447,7900**		**762,32**	**1103686**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**379500**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**26988**
		Итого материалов:				**491,23**	**711193**
		Накладные расходы	%	--		198,72	287711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	111312
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**1502709**
50	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**1447,7900**		**128,83**	**186523**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**6832**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**4588**
		Итого материалов:				**122,54**	**177418**
		Накладные расходы	%	--		8,46	12245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	15902
		Сметная стоимость:				**148,27**	**214670**
51	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**1158,3900**		**601,59**	**696871**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**493925**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**56719**
		Итого материалов:				**134,27**	**155539**
		Накладные расходы	%	--		296,19	343101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	83198
		Сметная стоимость:				**969,60**	**1123171**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**1987081**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1987081**
	Материалы -		Тенге				**1044150**
	Всего заработная плата -		Тенге				**880257**
		Накладные расходы -	Тенге				**643058**
		Сметная прибыль -	Тенге				**210411**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2840550**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1036**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**880257**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2840550**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1036**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**880257**
ПРОТОКОЛ ЗАМЕН №2							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2)							
РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
4	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**0,2040**		**786,85**	**161**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**105**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**11**
		Итого материалов:				**244,37**	**50**
		Накладные расходы	%	--		356,94	73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	19
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**252**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**161**
В том числе:							
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**161**
	Материалы -		Тенге				**50**
	Всего заработная плата -		Тенге				**105**
	Сдача и испытание -		Тенге				**3**
		Накладные расходы -	Тенге				**73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**252**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**252**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. В ОСЯХ 7-8)							
РАЗДЕЛ 10. Полы							
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип13-1 Ванные, санузлы (s=134,08м2)					
28	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**444,4800**		**113,12**	**50277**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**2110**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**1408**
		Итого материалов:				**106,80**	**47470**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7,81	3471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	4300
		Сметная стоимость:				**130,60**	**58049**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**50277**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50277**
	Материалы -		Тенге				**47470**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2110**
		Накладные расходы -	Тенге				**3471**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4300**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**58049**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2110**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**58048**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2110**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10)							
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=134,08м2)					
34	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**502,6800**		**113,12**	**56861**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**2386**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**1593**
		Итого материалов:				**106,80**	**53685**
		Накладные расходы	%	--		7,81	3926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	4863
		Сметная стоимость:				**130,60**	**65649**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**56861**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**56861**
	Материалы -		Тенге				**53685**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2386**
		Накладные расходы -	Тенге				**3926**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4863**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**65649**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2386**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**65649**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2386**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11-пр-п)							
РАЗДЕЛ 10. Полы							
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип13-1 Ванные комнаты, санузлы (s=177,52м2)					
39	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**1065,1200**		**113,12**	**120481**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**5056**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**3375**
		Итого материалов:				**106,80**	**113753**
		Накладные расходы	%	--		7,81	8318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	10304
		Сметная стоимость:				**130,60**	**139103**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**120481**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**120481**
	Материалы -		Тенге				**113753**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5056**
		Накладные расходы -	Тенге				**8318**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10304**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**139103**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5056**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**139103**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5056**
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
43	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**2,2440**		**786,85**	**1766**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**1153**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**124**
		Итого материалов:				**244,37**	**548**
		Накладные расходы	%	--		356,94	801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	205
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**2772**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1766**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1766**
	Материалы -		Тенге				**548**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1153**
	Сдача и испытание -		Тенге				**35**
		Накладные расходы -	Тенге				**801**
		Сметная прибыль -	Тенге				**205**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2772**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1153**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2772**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1153**
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕН №4					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ , БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л. В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка					
57	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**8567,3932535**		**83,62**	**716405**
		Накладные расходы	%	--		3,55	30376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	59742
		Сметная стоимость:				**94,14**	**806523**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**716405**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**716405**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**716405**
		Накладные расходы -	Тенге				**30376**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59742**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**806523**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**806523**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка					

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**9050,6080**		**83,62**	**756812**
		Накладные расходы	%	--		3,55	32089
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	63112
		Сметная стоимость:				**94,14**	**852013**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**756812**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**756812**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**756812**
		Накладные расходы -	Тенге				**32089**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63112**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**852013**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**852013**
ПРОТОКОЛ ЗАМЕН №5							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 10. Полы							
		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=230,93м2)					
7	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство (линолеум поливинилхлоридный вспененный).**	**м2 покрытия**	**230,9300**		**414,01**	**95608**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**67053**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**3205**
		Итого материалов:				**116,73**	**26958**
		Накладные расходы	%	--		201,88	46620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,27	11378
		Сметная стоимость:				**665,16**	**153606**
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=9,3м2)					

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство (линолеум поливинилхлоридный вспененный).**	**м2 покрытия**	**9,3000**		**414,01**	**3850**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**2700**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**129**
		Итого материалов:				**116,73**	**1086**
		Накладные расходы	%	--		201,88	1877
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,27	458
		Сметная стоимость:				**665,16**	**6186**
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=2281,78м2)					
9	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство (линолеум поливинилхлоридный вспененный).**	**м2 покрытия**	**1181,7800**		**414,01**	**489271**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**343140**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**16402**
		Итого материалов:				**116,73**	**137955**
		Накладные расходы	%	--		201,88	238578
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,27	58228
		Сметная стоимость:				**665,16**	**786076**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**588729**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**588729**
	Материалы -		Тенге				**165998**
	Всего заработная плата -		Тенге				**412893**
		Накладные расходы -	Тенге				**287076**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70064**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**945869**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**555**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**412893**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**945869**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**555**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**412893**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		2-9 ЭТАЖ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1750,46м2)					
15	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	**877,6692**		**2308,79**	**2026354**
		Накладные расходы	%	--		97,89	85917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	168982
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**2281253**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 138			Тенге				**2026354**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2026354**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2026354**
		Накладные расходы -	Тенге				**85917**
		Сметная прибыль -	Тенге				**168982**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2281253**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 138	Тенге				**2281253**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=209,13м2)					
16	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	**213,3126**		**2308,79**	**492494**
		Накладные расходы	%	--		97,89	20882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	41070
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**554446**
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=10,89м2)					
17	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	**11,1078**		**2308,79**	**25646**
		Накладные расходы	%	--		97,89	1087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	2139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**28872**
		Тип12 Жилые, кухни, прихожие, коридоры (s=1761,79м2)					
18	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	**1797,0258**		**2308,79**	**4148955**
		Накладные расходы	%	--		97,89	175916
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	345990
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**4670861**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**4667095**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4667095**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4667095**
		Накладные расходы -	Тенге				**197885**
		Сметная прибыль -	Тенге				**389198**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5254178**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**5254178**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, В ОСЯХ 10-11					
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=234,53м2)					
19	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	**239,2206**		**2308,79**	**552310**
		Накладные расходы	%	--		97,89	23418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	46058
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**621786**
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=9,3м2)					
20	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	**9,4860**		**2308,79**	**21901**
		Накладные расходы	%	--		97,89	929

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	1826
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**24656**
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=2316,79м2)					
21	**С122-060101-9901 22-060101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	**м2**	**2363,1258**		**2308,79**	**5455961**
		Накладные расходы	%	--		97,89	231333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		192,53	454984
		Сметная стоимость:				**2599,22**	**6142277**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**6030173**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6030173**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6030173**
		Накладные расходы -	Тенге				**255679**
		Сметная прибыль -	Тенге				**502868**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6788720**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**6788720**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**78680477**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**17251124**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2771609**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1093836**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**58481606**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**176139**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**10193383**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**88873861**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3768252**
ИТОГО:			Тенге				**92 642 112**
Сметная прибыль			Тенге				**7 411 369**
ИТОГО по смете:			Тенге				**100 053 481**

Итого по акту в тек. ценах	**Тенге**		**100 053 481**
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	106 002 791
Кроме того НДС	Тенге	12%	12 720 335
Всего по акту	**Тенге**		**118 723 126**

1	2	3

м.п. Заказчик

м.п. Подрядчик

м.п. Эксперт технического надзора

4	5	6	7	8

Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 31
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	799 766 742	106 002 791	2 875 800 266	100 053 481					85 689 294	118 723 126

м.п. Заказчик Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076 2019 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)