Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию
24-10/3-17/13

от 01-08 2013 г. г. Экибастуз
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "08" октября 2007 г. № 55.
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) **Дычко Николай Васильевич - заместитель акима города Экибастуза**
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем
председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии – представителей заказчика:
Оспанов Газиз Исатаевич – и.о. руководителя государственного учреждения «Отдел строительства акимата города Экибастуза», председатель комиссии
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации:
генерального проектировщика **Сартова Санимгуль Кездикбаевна – директор ТОО «Архитектурно-проектное предприятие».**
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) ***отсутствует***
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика **ТОО «Портал-ПВ» директор Ичиев М. С.**
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Токатов Канатбек Кизатович – начальник управления департамента государственного санитарно -эпидемиологического надзора города Экибастуза»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы **Айтжанов М.Ж. – руководитель государственного учреждения «Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан**
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Каримов Жомарт Гадльжанович - начальник отдела экологической инспекции по Павлодарской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) **государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза»,**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Переоборудование и реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: город Экибастуз, улица Энергетиков, дом №64. Наружные сети»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: **г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом № 64.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю акимата города Экибастуза № 325/4 от 28 мая 2008 года «О предоставлении права постоянного землепользования на земельные участки»
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Разрешение № 591 от 25.12.2012 ГУ «ДГАСКиЛ по Павлодарской области», уведомление № 150 от 23.05.2013 г.
(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «Портал-ПВ» директор Ичиев М. С.**
(наименование организации)
выполнившим: строительно-монтажные работы
(виды работ)
4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: **ТОО «Архитектурно-проектное предприятие».**
(наименование организации)
выполнившим проектно-сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)
5.Исходные данные для проектирования выданы _____
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)
6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, **индивидуальному,** повторно применяемому) **ГСЛ № 001203-1.**
(номер проекта, номер серии)
7. Проектная (проектно-сметная) согласована
_____
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2012 г. (месяц и год) окончание работ июль 2013 г. (месяц, год)
при продолжительности строительства, мес.: 2, по норме или по проекту организации строительства 2; фактически 7.
9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительная документация
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т.п.

Мощность, производи-тельность	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
Проектная производительность _____
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: протяженность сети теплоснабжения–76,4 метра, протяженность сети водопровода – 262,3 метра, протяженность канализации –15,6 метра, протяженность электроснабжения-120,7, протяженность телефонизации -5 м.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).
13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
_____
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.
14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___к акту.
15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего: 4 552 000 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 3 788 000 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.
17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.
18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией

даны оценки прогрессивности решений технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Переоборудование и реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом № 64. Наружные сети»,

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____

_____ Н. Дычко

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Г. Оспанов

_____ С. Сартова

01.06.2013 _____ К. Токатов

_____ М. Айтжанов

_____ Ж. Каримов

_____ М. Ичиев

_____

_____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Счет-фактура № 48 от 19 декабря 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0001350, от 19.11.2009

ИИК поставщика: KZ799650000060689545, в банке АО "Альянс Банк" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 143 от 05.12.2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 451500236657, БИН: 060440003217, Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 451600218806, БИН: 060240010430, ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 451600218806, БИН: 060240010430, Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64. Наружные сети	шт	1	1 850 987,00	1 850 987,00	12%	222 118,00	2 073 105,00	0	
Всего по счету:					**1 850 987,00**		**222 118,00**	**2 073 105,00**		

Руководитель: Ичиев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Мельникова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

Мельникова Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64. Наружные сети**

Договор № 143 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64. Наружные сети от 05 декабря 2012 года

Справка № 1 от "19" декабря 2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		143	05.12.2012	467004011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	2073105	2073105	869213	857211		12002			36294	222118	2073105
в том числе за месяц											
Локальная смета № 4-1-6, 6-1-2	2073105	2073105	869213	857211		12002			36294	222118	2073105
Удержание аванса 0 %	0	0									0
Удержание 5 %	103655	103655									103655
Итого к оплате:	1969450	1969450									1969450
Итого к оплате: Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят тенге											

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Амренов Б.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64. Наружные сети

Объект: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64. Наружные сети

Договор № 143 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64. Наружные сети от 05 декабря 2012 года

Акт № 1
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2012 года
от 19 декабря 2012 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены 2012 года

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-6								
		Наружное электроснабжение								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	13,775	40,14	38,46	553	530	144	0,01132	0
		м3 грунта		1,63	10,43	22	144	87	0,03566	0
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	45,735	29,07	27,6	1330	1262	335	0,01021	0
		м3 грунта		1,47	6,95	67	318	87	0,02413	1
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,61	251,77	–	1664	0	1697	1,771	12
		м3 грунта		251,77	–	1664	0	102	–	0
4	П7-5-2	Перевозка грузов на 5 км, 2 класс груза	24,106	68,75	68,75	1657	1657	298	–	0
		т		–	13,75	0	331	90	0,02888	1
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	39,127	8,1	8,1	317	317	90	–	0
		м3 грунта		–	2,63	0	103	87	0,01008	0
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	13,22	154,22	–	2039	0	2080	1,1178	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				154,22	–	2039	0	102	–	0
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	39,127	25,23	5,65	987	221	666	0,1242	5
		м3 уплотненного грунта								
				19,58	–	766	0	87	–	0
		Раздел 2 Монтажные работы								
8	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,0682	234688,88	–	16006	0	2131	201,25	14
		канало-километр трубопровода								
				31567,5	–	2153	0	99	–	0
9	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	120,7	36,7	27,8	4430	3355	1630	0,06	7
		м кабеля								
				8,8	6,9	1062	833	86	0,04	5
10	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	120,7	11,2	7,9	1352	954	550	0,02	2
		м кабеля								
				3,3	2	398	241	86	0,011	1
11	30-8-92	Песок природный	13,775	838		11543				
		м3								
12	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	241,4	44	10,6	10622	2559	6498	0,18	43
		м кабеля								
				29	2,3	7001	555	86	0,013	3
13	Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	68,2	60,4	15,6	4119	1064	2492	0,24	16
		м кабеля								
				38,7	3,8	2639	259	86	0,022	2
14	16-1-535	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	0,3	1002200		300660				
		1000м								
15	16-7-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 25 мм2	0,0021	459500		965				
		т								
16	Ц8-158-17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	2	345,2	–	690	0	468	2	4
		шт								
				272	–	544	0	86	–	0
17	18-2-21	Бирка кабельная	4	59		236				
		шт								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-2								
	Раздел 1 Теплосеть									
	1.1 Тепловая сеть									
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	22,49	40,14	38,46	903	865	237	0,01132	0
		м3 грунта		1,63	10,43	37	235	87	0,03566	1
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	52,46	29,07	27,6	1525	1448	385	0,01021	1
		м3 грунта		1,47	6,95	77	365	87	0,02413	1
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,74	251,77	–	942	0	961	1,771	7
		м3 грунта		251,77	–	942	0	102	–	0
4	П7-15-1	Отвозка лишнего грунта на 15 км,	32,7	119,79	119,79	3917	3917	705	–	0
		т		–	23,96	0	783	90	0,05032	2
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	44,67	8,1	8,1	362	362	102	–	0
		м3 грунта		–	2,63	0	117	87	0,01008	0
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,25	154,22	–	347	0	354	1,1178	3
		м3 грунта		154,22	–	347	0	102	–	0
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	44,67	25,23	5,65	1127	252	761	0,1242	6
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	875	0	87	–	0
8	Е1-145-5	Планировка площадей вручную	86,7	22,31	–	1934	0	1683	0,14145	12
		м2 спланированной площади		22,31	–	1934	0	87	–	0
9	Е7-61-1	Устройство разгрузочной плиты	0,48	2212,73	705,54	1062	339	542	3,8295	2
		м3 сборных конструкций		652,05	244,35	313	117	126	0,94163	0
10	30-18-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,48	27700		13296				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е24-8-3	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 80 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С *км трубопровода*	0,15074	233552,77	90960,27	35206	13711	29041	771,65	116
				139725	24935	21062	3759	117	118,2	18
12	8-4-543	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка СТ 89х3,5-ППУ-ПЭ *м*	150,74	1733		261232				
13	8-4-543	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка Ст 89х3,5-ППУ-ОЦ *м*	3,974	2044		8123				
14	99-1-3 Прайс-лист	Отвод Ст 89х4-90-1-ППУ-ОЦ, СТ 89х4-90-1-ППУ-ПЭ *шт*	8	7910		63280				
16	99-1-6 Прайс-лист	Металлическая заглушка изоляции 89-1-ППУ-ПЭ-650 *шт*	1	2414		2414				
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**754840**	**32813**	**53850**		**265**
			Тенге			**43942**	**8160**			**35**
		Накладные расходы -	Тенге			**53850**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**48521**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**857211**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				8572				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3430				
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				869 213				
		Итого по акту в текущих ценах				1 814 693				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				36 294				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				1 850 987				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				222 118				
		Всего по акту:				2 073 105				

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Начальник отдела _____ Амренов Б.К.

Счет-фактура № 5 от 15 марта 2013 г.

Дата совершения оборота: 15.03.2013

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440003217, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003933, от 03.10.2012

ИИК поставщика: KZ799650000060689545, в банке АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 142 от 05.12.2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440003217, Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010430, ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.	шт	1	68 089 120,00	68 089 120,00	12%	8 170 694,00	76 259 814,00		
Всего по счету:					**68 089 120,00**		**8 170 694,00**	**76 259 814,00**		

Руководитель: Ичиев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Мельникова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Мельникова Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.**
Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Справка № 2 от "15" марта 2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2013 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		142	05.12.2012	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	96990909	76259814	31974277	31532817		441460			1335081	8170694	76259814
в том числе за месяц											
Локальная смета №2-1-1	96990909	76259814	31974277	31532817		441460			1335081	8170694	76259814
Удержание аванса 0 %	0	0									0
Удержание 5 %	4849545	3812991									3812991
Итого к оплате:		72446823									72446823
Итого к оплате: Семьдесят два миллиона четыреста сорок шесть тысяч восемьсот двадцать три тенге											

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Оспанов Г.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.
Объект: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.

Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Акт № 2
приемки выполненных работ за март месяц 2013 года
от 15 марта 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1								
		Архитектурно-строительная часть.								
		Раздел 1 Стены								
1	Е7-3-11 (ДМ)	Демонтаж стеновых панелей ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	1	2222,11	1408,6	2222	1409	1507	4,6	5
				813,51	381,74	814	382	126	1,4765	1
2	Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых *м3 кладки*	8,72	9439,65	–	82314	0	8070	5,63	49
				873	–	7613	0	106	0,39	3
		Раздел 2 Кровля								
3	Е8-6-1	Кладка кирпичных столбиков и вентшахт *м3 кладки*	0,63	3101,16	419,8	1954	264	642	5,221	3
				804,71	157,5	507	99	106	0,7625	0
4	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*	0,239	8210		1962				
5	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки *м2*	1066	267,59	14,18	285251	15116	81589	0,4277	456
				69,3	2,23	73874	2377	107	0,0124	13
8	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки с армированием *м2*	1066	267,59	14,18	285251	15116	81589	0,4277	456
				69,3	2,23	73874	2377	107	0,0124	13
9	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	4,73	65000		307450				
13	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлата	11,94	21325,1	334,28	254622	3991	45436	22,1	1 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	40566	1504	108	0,62	7
14	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	24,06	20617,97	309,62	496068	7449	66768	13,8	332
		м3 древесины в конструкции		2452,5	117	59007	2815	108	0,57	14
15	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	11,11	22541,72	316,57	250439	3517	43277	22,5	250
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	38746	1325	108	0,58	6
16	Е10-3-5	Устройство карнизов, ветровой доски	323,4	228,96	7,54	74046	2438	75970	1,43	462
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	69418	925	108	0,0139	4
17	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	2,26	12700		28702				
		м3								
18	1-2-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	11,65	12200		142130				
		м3								
19	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	38,26	573,75	28,11	21952	1075	5551	0,78	30
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	4735	405	108	0,052	2
20	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов,	11,11	1970,15	14,17	21888	157	3710	1,88	21
		м3 древесины в конструкций		303,75	5,4	3375	60	108	0,026	0
21	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1311,34	20,49	0,91	26869	1193	7110	0,029	38
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	6137	446	108	0,00168	2
22	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	1311,34	131,98	0,55	173071	721	9460	0,0403	53
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	8497	262	108	0,001	1
23	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1311,34	14,57	1,24	19106	1626	19377	0,07981	105
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	17480	629	107	0,00225	3
24	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,29	184000		53360				
		т								
25	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее	1311,34	447,11	10,25	586313	13441	445833	1,9665	2579
		м2 кровли		313,89	3,85	411617	5049	107	0,01875	25
26	Е15-165-1	Улучшенная окраска ходовых трапов	27,7	181,95	2,01	5040	56	2703	0,6118	17
		м2 окрашиваемой поверхности		101,95	0,76	2824	21	95	0,00375	0
27	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	4,77	8200		39114				
		м3								
28	1-1-425	Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытием	1450,34	1260		1827428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
29	Е15-163-1	Окраска ветровой доски колером масляным разбеленным за 2 разаК=2,000;	180,8	106,28	1,49	19215	269	8231	0,29325	53
		м2 окрашиваемой поверхности		47,36	0,56	8563	101	95	0,00275	0
30	1-1-59	Анкера А1 и А2 с гайками и шайбами	0,341	149300		50911				
		т								
31	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	8	3081,19	81,61	24650	653	8592	6,08	49
		слуховое окно		963	31,5	7704	252	108	0,15	1
32	6-5-88	Створки оконные одинарные для слухового окнаК=8,000;	2,88	2130		6134				
		м2								
33	1-1-818	Петля врезнаяК=8,000;	16	21		336				
		шт								
34	1-1-812	Завертка оцинкованнаяК=8,000;	8	57		456				
		шт								
35	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=8,000;	8	308		2464				
		шт								
36	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из паронепроницаемой пленки в один слойК=8,000;	48,64	14,57	1,24	709	60	718	0,07981	4
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	648	23	107	0,00225	0
37	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=8,000;	0,05352	30400		1627				
		1000м2								
38	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее	48,64	447,11	10,25	21747	499	16537	1,9665	96
		м2 кровли		313,89	3,85	15268	187	107	0,01875	1
39	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV	12,8	8200		104960				
		м3								
40	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=8,000;	48,64	20,49	0,91	997	44	265	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	228	17	108	0,00168	0
41	Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермамК=8,000;	48,64	131,98	0,55	6420	27	351	0,0403	2
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	315	10	108	0,001	0
42	1-1-425	Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытиемК=8,000;	53,76	1260		67738				
		м2								
43	Е10-5-1	Установка стремянокК=8,000;	2,032	23143,99	395,71	47029	804	9129	25,875	53
		м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	8150	303	108	0,725	1
44	Е10-52-1	Огнезащита стремянокК=8,000;	4,32	21,42	1,14	93	5	27	0,03335	0
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	23	2	108	0,0021	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	E58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	174	70,5	0,16	12267	28	11569	0,3504	61
		м труб		62,12	0,02	10809	3	107	0,0002	0
46	99-99-1Прайс	Труба водосточная ПХВ (4м) 95мм ц.о.= 2690:2,088:1,02:1,12:1,06=1063,89	43,5	1063,89		46279				
		шт								
47	E58-19-2	Навеска желобов с монтажных навесных люлек	200	87,1	0,69	17420	138	16756	0,4444	89
		м труб		78,19	0,11	15638	22	107	0,0011	0
48	99-99-2Прайс	Желоб водосточный ПХВ (4м) 125мм ц.о.= 2570:2,088:1,02:1,12:1,06=1016,43	50	1016,43		50822				
		шт								
49	99-99-4Прайс	Воронка водосточная ц.о.= 1040:2,088:1,02:1,12:1,06=411,32	12	411,32		4936				
		шт								
50	99-99-5Прайс	Вставка колено ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	12	205,66		2468				
		шт								
51	99-99-6Прайс	Трубный хомут ц.о.= 240:2,088:1,02:1,12:1,06=94,92	132	94,92		12529				
		шт								
52	99-99-7Прайс	Крюк желоба ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	326	205,66		67045				
		шт								
53	99-99-8Прайс	Слив трубы (сброс) ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	12	205,66		2468				
		шт								
54	99-99-9Прайс	Кронштейны (штыри крепления) ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	132	205,66		27147				
		шт								
55	E16-21-3	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	12	175,95	1,57	2111	19	1863	0,83	10
		воронка		135	–	1620	0	115	–	0
56	E12-12-1	Ограждение кровель перилами	187,14	15,49	3,11	2899	582	2459	0,06785	13
		м ограждения		11,13	1,15	2083	215	107	0,00563	1
57	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=8 мм	0,222	47400		10523				
		т								
58	1-1-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина 4 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,395	59000		23305				
		т								
59	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,05	149300		7465				
		т								
60	E12-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	16	364,75	8,69	5836	139	6028	2,2195	36
		колпак		349,31	2,81	5589	45	107	0,0125	0
61	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,06	97200		5832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
62	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,1034	59000		6101				
		т								
63	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,76	22,68	0,06	471	1	113	0,03393	1
		м2		6,68	0,03	139	1	81	0,00013	0
64	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,76	26,88	0,03	558	1	80	0,0245	1
		м2		4,78	–	99	0	81	–	0
	Раздел 3 Проемы									
66	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами	0,405457	38879,93	3209,4	15764	1301	12180	179,48	73
		т		32166	1212,75	13042	492	90	5,92	2
68	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,405457	69100		28017				
		т								
	Раздел 6 Перегородки и внутренние стены									
103	Е53-2-1	Разборка кладки стен и перегородок из кирпича	48,51	4899,15	1881	237658	91247	182864	21,241	1030
		м3 кладки		3018,15	538,09	146410	26103	106	2,91	141
104	Е46-37-2	Разборка монолитных железобетонных перегородок	84,82	3157,04	1555,04	267780	131898	167124	9,85	835
		м3		1602	587,25	135882	49811	90	2,87	243
105	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1601,17	532,37	43,41	852415	69507	466758	1,6445	2633
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		258,75	16,26	414303	26035	106	0,07938	127
106	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75	80,699	8210		662539				
		1000шт								
107	Е8-6-7	Кладка внутренних стен толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м из кирпича	216,79	3094,39	421,76	670833	91433	213384	5,037	1092
		м3 кладки		771,08	157,5	167162	34144	106	0,775	168
108	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75	82,381	8210		676348				
		1000шт								
109	Е53-21-4	стен	172,96	10019,92	305,59	1733045	52855	210354	6,7	1159
		м3 кладки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1044	103,36	180570	17877	106	0,396	68
110	E7-20-3	кг	2,89	9315	–	26920	0	33919	49,105	142
		т стальных элементов								
				9315	–	26920	0	126	4,2125	12
111	4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20 мм	3,064	42500		130220				
		т								
112	E9-62-8	Изготовление металлической перемычки	2,89	30068,43	5556,2	86898	16057	55342	126,5	366
		т конструкций								
				22770	871,72	65805	2519	81	3,1875	9
		Раздел 7 Полы								
		7.1 Тип А								
113	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	893,5	9292,41	–	8302768	0	646694	4,209	3761
		м3 подстилающего слоя								
				652,05	–	582607	0	111	–	0
		Раздел 8 Внутренняя отделка								
		8.2 Отделка стен								
134	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	4544,32	189,44	5,08	860876	23085	678822	0,851	3867
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				156,03	1,21	709050	5499	95	0,06463	294
135	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	84,98	9160		778417				
		м3								
		Раздел 9 Наружная отделка								
150	E46-7-1	Усиление железобетонных блоков парапета арматурой кл. А II д. 22ммК=4,000;	0,00716	8693,84	1365,59	62	10	50	42,84	0
		т усиления								
				7328,25	515,25	52	4	90	5,42	0
151	4-1-17	сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=20-22 мм	0,00716	46700		334				
		т								
152	E53-22-1	Ремонт стыков наружных стен	2066	287,63	2,34	594244	4834	663312	1,3491	2787
		м стыка								
				253,19	1,62	523091	3347	126	0,0086	18
153	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	273	530		144690				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	E61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	136,87	524,41	15,7	71776	2149	39663	1,74	238
		м2		302,6	2,43	41417	333	95	0,0132	2
155	E61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	63,2	1016,61	31,4	64250	1984	34694	3,234	204
		м2		572,99	4,86	36213	307	95	0,0264	2
		Раздел 11 Лестницы								
		11.1 Лестница Л-1								
176	E9-29-1	Монтаж металлических конструкций лестниц	1,2969	15836,44	6844,84	20538	8877	8128	33,235	43
		т конструкций		5796	1941,08	7517	2517	81	6,825	9
177	E9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	1,22969	33328,14	7006,61	40983	8616	26024	138	170
		т конструкций		24840	1287,24	30546	1583	81	5,525	7
178	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-	0,4485	63600		28525				
		т								
179	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из	0,1296	59500		7711				
		т								
180	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0121	59200		716				
		т								
181	1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,4403	64200		28267				
		т								
182	8-6-185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х5 мм	7,01	457		3204				
		м								
		11.2 Лестница Л-2								
185	E59-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	1	247,91	3,39	248	3	167	1,0289	1
		ступень								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				184,82	0,54	185	1	90	0,0044	0
186	E9-29-1	Монтаж металлических конструкций лестниц	0,5892	15836,44	6844,84	9331	4033	3693	33,235	20
		т конструкций								
				5796	1941,08	3415	1144	81	6,825	4
187	E9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	0,5892	33328,14	7006,61	19637	4128	12469	138	81
		т конструкций								
				24840	1287,24	14636	758	81	5,525	3
188	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-	0,2133	63600		13566				
		т								
189	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из	0,1156	59500		6878				
		т								
190	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00274	59200		162				
		т								
191	1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,1453	64200		9328				
		т								
192	8-6-185	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 57х5 мм	20,11	457		9190				
		м								
193	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,66	22,68	0,06	219	1	53	0,03393	0
		м2								
				6,68	0,03	65	0	81	0,00013	0
194	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	19,32	26,88	0,03	519	1	75	0,0245	0
		м2								
				4,78	–	92	0	81	0	0
Раздел 12 Тамбур входа										
209	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,53	251,77	–	1644	0	1677	1,771	12
		м3 грунта								
				251,77	–	1644	0	102	–	0
210	E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,5	154,22	–	231	0	236	1,1178	2
		м3 грунта								
				154,22	–	231	0	102	–	0

211 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,5	25,23	5,65	38	8	25	0,1242	0
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	30	0	87	–	0
212 П9-5-1	Грунт - погрузка	5,18	28,6	28,6	148	148	93	–	0
	т		–	20,02	0	103	90	0,04204	0
213 П7-1-2	Перевозка грузов на 1 км, 2 класс груза	5,18	36,3	36,3	188	188	34	–	0
	т		–	7,26	0	38	90	0,01525	0
214 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	0,66	8608,23	82,51	5682	55	160	1,5525	1
	м3		225,11	31,16	148	20	95	0,15225	0
215 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,4	10724,09	441,83	25738	1060	1914	4,14	10
	м3		672,75	166,9	1614	400	95	0,81513	2
216 4-1-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=14 мм	0,008	59800		482				
	т		762,14	14,01	343	6	20	0,23115	0
217 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	0,45							
	м2 поверхности		36,23	5,26	16	3	106	0,02563	0
218 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16,68	252	4,78	4203	80	792	0,2438	4
	м2 поверхности		42,95	1,8	716	30	106	0,00875	0
219 Е9-24-1	Монтаж опорных стоек из труб	0,237	16234,07	5027,99	3847	1191	2264	64,975	15
	т конструкций		10453,5	1339,83	2477	318	81	4,7625	1
220 8-6-275	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 219х6 мм	3,125	2410		7531				
	м								
Раздел 13 Вентиляционные шахты									
261 Е46-37-2	Демонтаж ж/б вентшахт	12,87	3157,04	1555,04	40631	20013	25358	9,85	127
	м3		1602	587,25	20618	7558	90	2,87	37
262 Е6-22-1	Устройство монолитного участка	4,47	13792,95	301,38	61654	1347	6747	9,269	41
	м3		1474,88	113,85	6593	509	95	0,556	2
263 4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,7637	63500		48495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
264	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	480	59,11	28,22	28373	13546	17954	0,1767	85
		отверстие								
				30,89	10,67	14827	5122	90	0,0521	25
265	Е15-36-1	Обшивка гипсокартономвентканалов с креплением на пристенный металлический каркас	166,6	917,68	6,06	152885	1009	40843	1,4812	247
		м2								
				256,29	1,77	42698	295	95	0,00775	2
268	Е8-6-9	Кладка стен вентшахт и столбов из кирпича керамического	25,98	9741,56	370,75	253086	9632	32796	6,8425	178
		м3 кладки								
				1053,11	137,81	27360	3580	106	0,675	18
269	Е46-40-1	Пробивка отверстий для вентканалов и кирпичных столбиков в утеплителе	39,72	24,92	4,56	990	181	789	0,1438	6
		м2								
				20,36	1,71	809	68	90	0,0084	0
270	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	2387,27	387,82	19098	3103	4162	1,7595	14
		шт сборных конструкций								
				294,98	117,84	2360	943	126	0,48288	4
271	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	26,91	1770		47631				
		м2								
272	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	96,27	300,81	2,45	28959	236	11505	0,70265	68
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				125,24	0,56	12057	54	95	0,03275	3
273	Е6-22-13	Устройство монолитного участка УМ-8шт	2,72	12598,72	286,74	34269	780	4085	9,361	25
		м3								
				1472,29	108,31	4005	295	95	0,529	1
274	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,0525	63500		3334				
		т								
275	Е12-11-1	Устройство колпаков над шахтами и фановыми стояками	24	364,75	8,69	8754	209	9042	2,2195	53
		колпак								
				349,31	2,81	8383	67	107	0,0125	0
276	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	0,0612	97200		5949				
		т								
277	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,136	59000		8024				
		т								
Раздел 15 Подвал										
286	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	2,31	855,87	0,05	1977	0	1850	5,13	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				785,25	0,02	1814	0	102	0,0001	0
287	Е6-1-1	Устройство бетонноых фундаментов из бетона В15	1,93	9393,63	82,51	18130	159	469	1,5525	3
		м3								
				225,11	31,16	434	60	95	0,15225	0
288	Е6-1-1	Устройство бетонных фундаментов из бетона В7,5	0,38	8761,23	82,51	3329	31	93	1,5525	1
		м3								
				225,11	31,16	86	12	95	0,15225	0
289	4-1-27	сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,528	48300		25502				
		т								
290	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,024	45800		1099				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**22897640**	**635839**	**4599987**		**24995**
			Тенге			**4143860**	**211806**			**1302**

Локальная смета № 2-1-2

Отопление , водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водоснабжение и канализация

1.1 Водопровод

1	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	981,62	112,66	1963	225	1281	2,99	6
		шт								
				514,91	42,19	1030	84	115	0,2	0
2	9-1-120	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	8410		16820				
		шт								
3	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	16	521,42	49,05	8343	785	5742	1,6905	27
		шт								
				292,39	19,69	4678	315	115	0,0875	1
4	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	16	748		11968				
		шт								
5	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	256	521,42	49,05	133484	12557	91877	1,6905	433
		шт								
				292,39	19,69	74852	5041	115	0,0875	22
6	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	80	284		22720				
		шт								
7	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	160	340		54400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
	8 9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	16	463		7408				
		шт								
	13 Е16-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	52,1	979,02	18,11	51007	944	15522	1,4375	75
		м трубопровода		252,29	6,78	13144	353	115	0,03313	2
	14 Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	71,4	841,03	20,13	60050	1437	23990	1,61	115
		м трубопровода		284,63	7,54	20323	538	115	0,03675	3
	15 Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	46,7	745,16	12,04	34799	562	13569	1,403	66
		м трубопровода		248,15	4,5	11589	210	115	0,022	1
	16 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	274,8	433,63	6,6	119162	1814	69307	1,2075	332
		м трубопровода		216,83	2,48	59585	682	115	0,01213	3
	17 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	233,3	546,4	15,24	127475	3555	91780	1,886	440
		м трубопровода		336,38	5,71	78477	1332	115	0,02788	7
	18 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 16 мм	265,4	486,71	15,24	129173	4045	104409	1,886	501
		м трубопровода		336,38	5,71	89275	1515	115	0,02788	7
	19 8-4-118	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=16 мм	23,86	508		12121				
		10м								
	Раздел 2 Отопление									
	2.1 Отопление									
	114 Е16-10-4	водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	37,7	960,53	26	36212	980	6929	0,83375	31
		м трубопровода		150,08	9,74	5658	367	115	0,0475	2
	115 Е16-10-3	водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	2,4	823,18	19,99	1976	48	389	0,7544	2
		м трубопровода		133,52	7,49	320	18	115	0,0365	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е16-10-2	водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	120,9	642,28	17,65	77652	2134	16964	0,63595	77
		м трубопровода		115,4	6,61	13952	799	115	0,03225	4
117	Е16-10-1	водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	743	139,28	17,65	103485	13114	104251	0,63595	472
		м трубопровода		115,4	6,61	85742	4911	115	0,03225	24
118	8-6-34	резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 40х3 мм	87,2	278		24242				
		м								
119	8-6-33	резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 32х2,8 мм	364,6	230		83858				
		м								
120	8-6-30	резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 15х2,5 мм	291,2	100		29120				
		м								
124	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	193	521,42	49,05	100634	9467	69266	1,6905	326
		шт		292,39	19,69	56431	3800	115	0,0875	17
128	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	193	316		60988				
		шт								
133	Е16-15-1	Установка радиаторных терморегуляторов	76	521,42	49,05	39628	3728	27276	1,6905	129
		шт		292,39	19,69	22222	1497	115	0,0875	6
134	9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	76	343		26068				
		шт								
	2.2 Вентиляция									
150	Е16-14-11	Прокладка воздуховодов из труб д. 160мм	127,4	1524,84	17,89	194265	2279	34569	1,311	167
		м трубопровода		229,25	6,7	29207	853	115	0,03275	4
151	Е9-62-8	Изготовление креплений воздуховодов из стальной полосы 25х2.	0,0025	30068,43	5556,2	75	14	48	126,5	0
		т конструкций		22770	871,72	57	2	81	3,1875	0
152	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0025	87100		218				
		т								
153	Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	30	77,7	35,65	2331	1070	1500	0,2419	7
		м борозд								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				42,05	13,48	1261	405	90	0,0658	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**1571645**	**58758**	**678669**		**3206**
			Тенге			**567803**	**22722**			**105**
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**24469285**	**694597**	**5278656**		**28201**
			Тенге			**4711663**	**234528**			**1407**
		Накладные расходы -	Тенге			**5278656**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**1784876**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**31532817**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				315328				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				126132				
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				31 974 277				
		Итого по акту в текущих ценах				66 754 039				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 335 081				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				68 089 120				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				8 170 694				
		Всего по акту:				76 259 814				

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

И.о.начальника отдела _____ Оспанов Г.И.

Счет-фактура № 8 от 19 апреля 2013 г.

Дата совершения оборота: 19.04.2013

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440003217, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003933, от 03.10.2012

ИИК поставщика: KZ799650000060689545, в банке АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 142 от 05.12.2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440003217, Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010430, ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.	шт	1	85 069 408,00	85 069 408,00	12%	10 208 329,00	95 277 737,00		
Всего по счету:					**85 069 408,00**		**10 208 329,00**	**95 277 737,00**		

Руководитель: Ичиев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Мельникова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

Мельникова Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.**
Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Справка № 3 от "19" апреля 2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		142	05.12.2012	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	192268646	95277737	39948127	39396575		551552			1668028	10208329	95277737
в том числе за месяц											
Локальная смета №2-1-1, 2-1-2, 2-1-3	192268646	95277737	39948127	39396575		551552			1668028	10208329	95277737
Удержание аванса 0 %	0	0									0
Удержание 5 %	9613432	4763887									4763887
Итого к оплате:		90513850									90513850
Итого к оплате: Девяносто миллионов пятьсот тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят тенге											

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Оспанов Г.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.
Объект: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.

Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Акт № 3
приемки выполненных работ за апрель месяц 2013 года
от 19 апреля 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Архитектурно-строительная часть.

Раздел 7 Полы

7.2 Тип Б

114	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	470,78	259,79	12,44	122304	5857	33815	0,4094	193
		м2 стяжки		60,03	4,68	28261	2203	111	0,02275	11
115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток на клею	470,78	1355,52	14,65	638152	6897	106039	1,219	574
		м2 покрытия		197,43	5,49	92946	2585	111	0,02675	13
116	99-1-89	Клей плиточный С-302	235,39	18		4237				
		кг								

7.3 Тип В

117	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	314	259,79	12,44	81574	3906	22554	0,4094	129
		м2 стяжки		60,03	4,68	18849	1470	111	0,02275	7
118	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	628	267,92	5,24	168254	3291	45758	0,4393	276
		м2 поверхности		66,76	1,98	41925	1243	106	0,0095	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток на клею	314	1355,52	14,65	425633	4600	70726	1,219	383
		м2 покрытия		197,43	5,49	61993	1724	111	0,02675	8
120	99-1-89	Клей плиточный С-302	157	18		2826				
		кг								
		Раздел 8 Внутренняя отделка								
		8.1 Отделка потолков								
131	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4734,94	188,11	4,93	890690	23343	536589	0,63653	3014
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	556024	8807	95	0,00911	43
132	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	4734,94	54,22	2,91	256728	13779	230757	0,299	1416
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	237694	5208	95	0,00538	25
133	99-99-1прайс-лист	Краска акриловая водоэмульсионная "ЛЮКС" ц.о.=180/1,958/1,02/1,12/1,06=75,92	1183,57	75,92		89857				
		кг								
		8.2 Отделка стен								
136	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	12368,49	370,5	4,29	4582526	53061	1015558	0,52348	6475
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	1048724	20284	95	0,00788	97
137	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	886,94	187,17	2,35	166009	2084	76634	0,5382	477
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	79869	798	95	0,00438	4
138	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	10712,33	272,46	2,35	2918681	25174	464770	0,26565	2846
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	479591	9641	95	0,00438	47
139	99-99-1прайс-лист	Паста колер для водоэмульсии ц.о.=1800/1,958/1,02/1,12/1,06=759,16	66,95	759,16		50826				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	769,22	272,46	2,35	209582	1808	33374	0,26565	204
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	34438	692	95	0,00438	3
141	E15-36-1	Обшивка гипсокартоном сантехнических стояков с креплением на пристенный металлический каркас	140	917,68	6,06	128475	848	34323	1,4812	207
		м2		256,29	1,77	35881	248	95	0,00775	1
142	E15-64-3	Отделка гипсокартона алинексом	140	89,2	4,29	12488	601	11496	0,52348	73
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	11871	230	95	0,00788	1
143	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	271,6	31		8420				
		кг								
144	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1106	1945,59	2,63	2151823	2909	403406	2,3	2544
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	423543	1095	95	0,00488	5
	8.3 Откосы									
145	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	456,4	1124,33	67,78	513144	30935	284264	3,852	1758
		м2		644,33	11,29	294072	5153	95	0,0624	28
146	E15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами с добавлением колера	435,7	78,52	2,63	34211	1146	31362	0,4485	195
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	32582	431	95	0,00488	2
147	99-99-1прайс-лист	Краска акриловая водоэмульсионная "ЛЮКС" ц.о.=180/1,958/1,02/1,12/1,06=75,92	108,9	75,92		8268				
		кг								
148	99-99-1прайс-лист	Паста колер для водоэмульсии ц.о.=1800/1,958/1,02/1,12/1,06=759,16	2,72	759,16		2065				
		шт								
149	E15-165-8	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным	20,7	187,17	2,35	3874	49	1789	0,5382	11
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	1864	19	95	0,00438	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 9 Наружная отделка									
156	E15-38-1	Облицовка стен фасадов металлосайдингом на металлическом каркасе	2190,57	1782,98	4,99	3905742	10931	1121162	3,105	6802
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	1176818	3352	95	0,00575	13
157	1-1-434	Металлосайдинг	2847,74	1190		3388811				
		м2								
158	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	240,96	4803,47	472,78	1157444	113921	927827	23,046	5553
		м3 изоляции		4101,19	177,19	988223	42696	90	0,8625	208
159	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	233,73	14600		3412458				
		м3								
160	E62-36-4	Очистка вручную цоколя от масляной краски	168,16	37,04	–	6229	0	5918	0,257	43
		м2		37,04	–	6229	0	95	–	0
164	E61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	3,4	347,3	15,63	1181	53	403	0,575	2
		м2		112,55	11,95	383	41	95	0,0621	0
	Раздел 10 Балконы									
165	E9-29-1	Монтаж конструкций каркаса балкона	0,9812	15836,44	6844,84	15539	6716	6150	33,235	33
		т конструкций		5796	1941,08	5687	1905	81	6,825	7
166	E9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,9812	32735,87	11718,89	32120	11499	17065	104,65	103
		т конструкций		18837	2634,17	18483	2585	81	9,2	9
167	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кл, Ст3пс	0,6495	59200		38450				
		т								
168	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кл, Ст3пс	0,0464	58700		2724				
		т								
169	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,2853	63600		18145				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	E6-10-1	Устройство монолитного участка толщиной 100 мм	0,063	939,11	17,56	59	1	2	0,2323	0
		м2		35,71	6,64	2	0	95	0,03238	0
171	E6-11-10	Армирование монолитного участка	0,011	5604,41	409,16	62	5	25	13,34	0
		т		2173,5	154,69	24	2	95	0,75	0
172	4-1-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,011	50000		550				
		т								
173	E9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций балконов	372,08	385,11	156,36	143292	58178	61115	1,081	402
		м2		165,6	37,18	61616	13834	81	0,12875	48
174	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный	372,08	1190		442775				
		м2								
175	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, металлического ограждения балконов	32,25	167,07	0,09	5388	3	3806	0,7429	24
		м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	4005	1	95	0,00013	0
	Раздел 11 Лестницы									
	11.3 Лестница Л-3 и крышка люка									
195	E9-29-1	Монтаж металлических конструкций лестниц и крышки люка	0,1368	15836,44	6844,84	2166	936	858	33,235	5
		т конструкций		5796	1941,08	793	266	81	6,825	1
196	E9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением	0,1368	33328,14	7006,61	4559	959	2895	138	19
		т конструкций		24840	1287,24	3398	176	81	5,525	1
197	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,02262	59500		1346				
		т								
198	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04812	59200		2849				
		т								
199	1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,04696	64200		3015				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
200	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	1,2	90		108				
		м								
201	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,69	22,68	0,06	129	0	31	0,03393	0
		м2		6,68	0,03	38	0	81	0,00013	0
202	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	11,38	26,88	0,03	306	0	44	0,0245	0
		м2		4,78	–	54	0	81	–	0
	11.4 Ограждения									
203	Е9-29-1	Монтаж металлических конструкций ограждения	0,432	15836,44	6844,84	6841	2957	2708	33,235	14
		т конструкций		5796	1941,08	2504	839	81	6,825	3
204	Е9-62-5	Изготовление металлических конструкций ограждения	0,432	33328,14	7006,61	14398	3027	9142	138	60
		т конструкций		24840	1287,24	10731	556	81	5,525	2
205	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	185,84	63		11708				
		м								
206	8-6-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х3 мм	126,5	149		18849				
		м								
207	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	48,1	22,68	0,06	1091	3	261	0,03393	2
		м2		6,68	0,03	321	1	81	0,00013	0
208	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	96,2	26,88	0,03	2586	3	373	0,0245	2
		м2		4,78	–	460	0	81	–	0
	Раздел 12 Тамбур входа									
209	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	6,53	251,77	–	1644	0	1677	1,771	12
		м3 грунта								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				251,77	–	1644	0	102	–	0
210	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,5	154,22	–	231	0	236	1,1178	2
		м3 грунта								
				154,22	–	231	0	102	–	0
211	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,5	25,23	5,65	38	8	25	0,1242	0
		м3 уплотненного грунта								
				19,58	–	30	0	87	–	0
212	П9-5-1	Грунт - погрузка	5,18	28,6	28,6	148	148	93	–	0
		т								
				–	20,02	0	103	90	0,04204	0
213	П7-1-2	Перевозка грузов на 1 км, 2 класс груза	5,18	36,3	36,3	188	188	34	–	0
		т								
				–	7,26	0	38	90	0,01525	0
214	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовкиК=2,000;	0,66	8608,23	82,51	5681	54	161	1,5525	1
		м3								
				225,11	31,16	149	21	95	0,15225	0
215	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,4	10724,09	441,83	25738	1060	1914	4,14	10
		м3								
				672,75	166,9	1614	400	95	0,81513	2
216	4-1-64	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=14 мм	0,0081	59800		481				
		т								
217	Е8-4-3									
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	0,45	762,14	14,01	343	6	20	0,23115	0
		м2 поверхности								
				36,23	5,26	16	3	106	0,02563	0
218	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	16,68	252	4,78	4203	80	792	0,2438	4
		м2 поверхности								
				42,95	1,8	716	30	106	0,00875	0
219	Е9-24-1	Монтаж опорных стоек из труб	0,237	16234,07	5027,99	3847	1191	2264	64,975	15
		т конструкций								
				10453,5	1339,83	2477	318	81	4,7625	1
220	8-6-275									
		Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 (ГОСТ 8732-78*), 219х6 мм	3,125	2410		7531				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,84	22,68	0,06	132	0	32	0,03393	0
		м2		6,68	0,03	39	0	81	0,00013	0
222	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	11,68	26,88	0,03	314	0	45	0,0245	0
		м2		4,78	–	56	0	81	–	0
223	E6-13-4	Устройство площадки и пандуса	4,14	11750,52	386,24	48647	1599	4848	6,808	28
		м3		1086,75	145,91	4499	604	95	0,71263	3
224	4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-II, d=12 мм	0,161	63500		10224				
		т								
225	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	11,86	259,79	12,44	3081	148	852	0,4094	5
		м2 стяжки		60,03	4,68	712	56	111	0,02275	0
226	E11-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит (типа "брекчия")К=2,000;	11,86	588,22	37,79	6976	448	3409	1,495	18
		м2 покрытия		244,78	14,15	2903	168	111	0,06913	1
227	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	14,4	3101,16	419,8	44657	6045	14687	5,221	75
		м3 кладки		804,71	157,5	11588	2268	106	0,7625	11
228	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75	5,472	8210		44925				
		1000шт								
229	E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	19,84	189,44	5,08	3758	101	2964	0,851	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	3096	24	95	0,06463	1
230	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,37	9230		3415				
		м3								
231	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	16,59	300,81	2,45	4990	41	1983	0,70265	12
		м2 оштукатуриваемой поверхности		125,24	0,56	2078	9	95	0,03275	1
232	E15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	16,59	144,03	2,06	2389	34	457	0,1518	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
				28,21	0,79	468	13	95	0,00375	0
233	Е9-24-1	Монтаж перекрытия	0,3055	16234,07	5027,99	4960	1536	2918	64,975	20
		т конструкций								
				10453,5	1339,83	3194	409	81	4,7625	1
234	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,113	63600		7187				
		т								
235	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,1485	47200		7009				
		т								
236	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0439	63600		2792				
		т								
237	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=0,500;	2,88	22,68	0,06	65	0	15	0,03393	0
		м2								
				6,68	0,03	19	0	81	0,00013	0
238	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два разаК=2,000;	5,76	26,88	0,03	155	0	23	0,0245	0
		м2								
				4,78	–	28	0	81	–	0
239	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слойК=2,000;	40	133,67	1,24	5347	50	591	0,07981	3
		м2 изолируемой поверхности								
				13,33	0,48	533	19	107	0,00225	0
240	Е10-14-1	Установка стропил, мауэрлатаК=2,000;	2,4	21325,1	334,28	51180	802	9132	22,1	53
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	8154	302	108	0,62	1
241	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьевК=2,000;	0,16	20617,97	309,62	3299	50	444	13,8	2
		м3 древесины в конструкции								
				2452,5	117	392	19	108	0,57	0
242	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьевК=2,000;	0,106	22541,72	316,57	2389	34	414	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	370	13	108	0,58	0
243	Е10-3-5	Устройство карнизовК=2,000;	13,2	767,86	7,54	10136	100	3101	1,43	19
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	2833	38	108	0,0139	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=2,000;	2,5	573,75	28,11	1434	70	362	0,78	2
		м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	309	26	108	0,052	0
245	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакадК=2,000;	0,106	1970,15	14,17	209	2	36	1,88	0
		м3 древесины в конструкций		303,75	5,4	32	1	108	0,026	0
246	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=2,000;	40	20,49	0,91	820	36	217	0,029	1
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	187	14	108	0,00168	0
247	E10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермамК=2,000;	40	131,98	0,55	5279	22	288	0,0403	2
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	259	8	108	0,001	0
248	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000;	40	527,94	10,25	21118	410	13600	1,9665	79
		м2 кровли		313,89	3,85	12556	154	107	0,01875	1
249	1-1-425	Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытиемК=2,000;	44,24	1260		55742				
		м2								
250	E58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	4	70,5	0,16	282	1	265	0,3504	1
		м труб		62,12	0,02	248	0	107	0,0002	0
251	99-99-1Прайс	Труба водосточная ПХВ (4м) 95мм ц.о.= 2690:2,088:1,02:1,12:1,06=1063,89	4	1063,89		4256				
		шт								
252	E58-19-2	Навеска желобов с монтажных навесных люлек	8,9	87,1	0,69	775	6	746	0,4444	4
		м труб		78,19	0,11	696	1	107	0,0011	0
253	99-99-2Прайс	Желоб водосточный ПХВ (4м) 125мм ц.о.= 2570:2,088:1,02:1,12:1,06=1016,43	2,23	1016,43		2267				
		шт								
254	99-99-4Прайс	Воронка водосточная ц.о.= 1040:2,088:1,02:1,12:1,06=411,32	2	411,32		823				
		шт								
255	99-99-5Прайс	Вставка колено ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	2	205,66		411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
256	99-99-6Прайс	Трубный хомут ц.о.= 240:2,088:1,02:1,12:1,06=94,92	6	94,92		570				
		шт								
257	99-99-7Прайс	Крюк желоба ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	14	205,66		2879				
		шт								
258	99-99-8Прайс	Слив трубы (сброс) ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	2	205,66		411				
		шт								
259	99-99-9Прайс	Кронштейны (штыри крепления) ц.о.= 520:2,088:1,02:1,12:1,06=205,66	8	205,66		1645				
		шт								
260	Е16-21-3									
		Установка воронок сливных диаметром 100 мм	2	175,95	1,57	352	3	311	0,83	2
		воронка								
				135	–	270	0	115	–	0
	Раздел 13 Вентиляционные шахты									
278	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,93	22,68	0,06	112	0	27	0,03393	0
		м2								
				6,68	0,03	33	0	81	0,00013	0
279	Е13-26-6									
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	9,86	25,47	0,03	251	0	38	0,0245	0
		м2								
				4,78	–	47	0	81	–	0
280	Е58-22-4									
		Устройство теплоизоляции из минплиты т. 100мм	151,84	52,18	2,07	7923	314	8194	0,3354	51
		м2								
				50,11	0,32	7609	49	107	0,0033	1
281	1-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	15,1	2890		43639				
		м3								
282	Е15-51-6	Улучшенная штукатурка	151,84	1742,89	10,84	264640	1646	122267	4,0365	613
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				843,53	4,08	128082	620	95	0,02	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**				**26845505**	**405713**	**5762481**		**34895**
		Тенге				**5958063**	**133813**			**620**

Локальная смета № 2-1-2

Отопление , водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водоснабжение и канализация

1.1 Водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	76	88,01	6,84	6689	520	3395	0,276	21
		м трубопровода		47,09	2,54	3579	193	90	0,0125	1
21	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 63 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	46,7	112,06	10,59	5233	495	2831	0,3795	18
		м трубопровода		63,4	3,94	2961	184	90	0,01875	1
22	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	71,4	119,14	11,74	8507	838	4678	0,4025	29
		м трубопровода		68,31	4,5	4877	321	90	0,02125	2
23	Е26-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 90 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	52,1	132,35	12,61	6895	657	3974	0,4715	25
		м трубопровода		79,96	4,79	4166	250	90	0,0225	1
24	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	2,66	17600		46816				
		м3								
25	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	194,1	86,29	7,99	16749	1551	6555	0,2208	43
		м трубопровода		34,42	3,1	6681	602	90	0,015	3
26	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	52,1	107,96	11,26	5625	587	2503	0,3105	16
		м трубопровода		49,16	4,23	2561	220	90	0,02	1
27	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,09856	185900		18322				
		1000м2								
28	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	98,2	200		19640				12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
29	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	773,5	12,59	–	9738	0	10932	0,05762	45
		м трубопровода		12,29	–	9506	0	115	–	0
30	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	170,2	12,73	–	2167	0	2406	0,05762	10
		м трубопровода		12,29	–	2092	0	115	–	0
31	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,773	9302,01	–	7190	0	8354	59,225	46
		км трубопровода		9237,38	–	7140	0	117	–	0
32	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,17	9375,51	–	1594	0	1837	59,225	10
		км трубопровода		9237,38	–	1570	0	117	–	0
	1.2 Т3									
33	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	981,62	112,66	1963	225	1281	2,99	6
		шт		514,91	42,19	1030	84	115	0,2	0
34	9-1-120	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	8410		16820				
		шт								
35	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	17	521,42	49,05	8864	834	6102	1,6905	29
		шт		292,39	19,69	4971	335	115	0,0875	1
36	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	16	748		11968				
		шт								
37	9-1-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1260		1260				
		шт								
38	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	256	521,42	49,05	133484	12557	91877	1,6905	13 433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		292,39	19,69	74852	5041	115	0,0875	22
39	9-4-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	80	284		22720				
		шт								
40	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	160	340		54400				
		шт								
41	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	16	463		7408				
		шт								
45	Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	25,1	489,42	20,13	12284	505	8433	1,61	40
		м трубопровода		284,63	7,54	7144	189	115	0,03675	1
46	8-4-74	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=75x12,5 мм	24,74	1950		48243				
		м								
47	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	31,8	500,15	12,04	15905	383	9239	1,403	45
		м трубопровода		248,15	4,5	7891	143	115	0,022	1
48	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=63x10,5 мм	30,1	1210		36421				
		м								
49	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	17,8	436,8	12,04	7775	214	5172	1,403	25
		м трубопровода		248,15	4,5	4417	80	115	0,022	0
50	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=50x8,3 мм	16,84	613		10323				
		м								
51	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	274,8	339,92	6,6	93410	1814	69307	1,2075	332
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				216,83	2,48	59585	682	115	0,01213	3
52	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32x5,4 мм	257,8	247		63677				
		м								
53	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	233,3	486,71	15,24	113549	3555	91780	1,886	440
		м трубопровода		336,38	5,71	78477	1332	115	0,02788	7
54	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм	209,74	93		19506				
		м								
55	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 16 мм	222,6	486,71	15,24	108342	3392	87571	1,886	420
		м трубопровода		336,38	5,71	74878	1271	115	0,02788	6
56	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм	200,12	93		18611				
		м								
57	E26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	76	88,01	6,84	6689	520	3395	0,276	21
		м трубопровода		47,09	2,54	3579	193	90	0,0125	1
58	E26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	17,8	112,06	10,59	1995	189	1079	0,3795	7
		м трубопровода		63,4	3,94	1129	70	90	0,01875	0
59	E26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 63 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	31,8	112,06	10,59	3564	337	1927	0,3795	12
		м трубопровода		63,4	3,94	2016	125	90	0,01875	1
60	E26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	25,1	119,14	11,74	2990	295	1645	0,4025	10
		м трубопровода		68,31	4,5	1715	113	90	0,02125	15 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	1,36	17600		23936				
		м3								
62	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	150,7	86,29	7,99	13004	1204	5089	0,2208	33
		м трубопровода		34,42	3,1	5187	467	90	0,015	2
63	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,06176	185900		11481				
		1000м2								
64	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	61,2	200		12240				
		кг								
65	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	784,5	12,59	–	9877	0	11088	0,05762	45
		м трубопровода		12,29	–	9642	0	115	–	0
66	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	56,9	12,73	–	724	0	804	0,05762	3
		м трубопровода		12,29	–	699	0	115	–	0
67	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,784	9302,01	–	7293	0	8473	59,225	46
		км трубопровода		9237,38	–	7242	0	117	–	0
68	Е22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,057	9375,51	–	534	0	617	59,225	3
		км трубопровода		9237,38	–	527	0	117	–	0
	1.3 Т4									
72	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	17	521,42	49,05	8864	834	6102	1,6905	29
		шт		292,39	19,69	4971	335	115	0,0875	1
73	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	16	748		11968				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	9-1-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1260		1260				
		шт								
75	Е16-15-1									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	16	521,42	49,05	8343	785	5742	1,6905	27
		шт		292,39	19,69	4678	315	115	0,0875	1
76	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	16	463		7408				
		шт								
77	Е16-14-7									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	25,1	489,42	20,13	12284	505	8433	1,61	40
		м трубопровода		284,63	7,54	7144	189	115	0,03675	1
78	8-4-74	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=75x12,5 мм	24,74	1950		48243				
		м								
79	Е16-14-6									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	31,8	500,15	12,04	15905	383	9239	1,403	45
		м трубопровода		248,15	4,5	7891	143	115	0,022	1
80	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=63x10,5 мм	30,1	1210		36421				
		м								
81	Е16-14-5									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	17,8	436,8	12,04	7775	214	5172	1,403	25
		м трубопровода		248,15	4,5	4417	80	115	0,022	0
82	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=50x8,3 мм	16,84	613		10323				
		м								
83	Е16-14-3									
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	379,6	339,92	6,6	129034	2505	95738	1,2075	458
		м трубопровода		216,83	2,48	82309	941	115	0,01213	17 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32x5,4 мм	356,07	247		87949				
		м								
85	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	76	88,01	6,84	6689	520	3395	0,276	21
		м трубопровода		47,09	2,54	3579	193	90	0,0125	1
86	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	17,8	112,06	10,59	1995	189	1079	0,3795	7
		м трубопровода		63,4	3,94	1129	70	90	0,01875	0
87	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 63 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	31,8	112,06	10,59	3564	337	1927	0,3795	12
		м трубопровода		63,4	3,94	2016	125	90	0,01875	1
88	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 30 мм	25,1	119,14	11,74	2990	295	1645	0,4025	10
		м трубопровода		68,31	4,5	1715	113	90	0,02125	1
89	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	1,36	17600		23936				
		м3								
90	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 30 мм	150,7	86,29	7,99	13004	1204	5089	0,2208	33
		м трубопровода		34,42	3,1	5187	467	90	0,015	2
91	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0531	185900		9871				
		1000м2								
92	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	61,2	200		12240				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	397,4	12,59	–	5003	0	5617	0,05762	23
		м трубопровода		12,29	–	4884	0	115	–	0
94	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	56,9	12,73	–	724	0	804	0,05762	3
		м трубопровода		12,29	–	699	0	115	–	0
95	E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,397	9302,01	–	3693	0	4290	59,225	24
		км трубопровода		9237,38	–	3667	0	117	–	0
96	E22-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 75-80 мм	0,057	9375,51	–	534	0	617	59,225	3
		км трубопровода		9237,38	–	527	0	117	–	0
		Раздел 2 Отопление								
		2.1 Отопление								
117	E16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	743	139,28	17,65	103485	13114	104251	0,63595	472
		м трубопровода		115,4	6,61	85742	4911	115	0,03225	24
120	8-6-30	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 15х2,5 мм	254,6	100		25460				
		м								
121	8-6-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 20х2,5 мм	488,4	131		63980				
		м								
122	E16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	40,1	12,73	–	510	0	567	0,05762	2
		м трубопровода		12,29	–	493	0	115	–	0
123	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1606,9	12,59	–	20231	0	22711	0,05762	93
		м трубопровода		12,29	–	19749	0	115	–	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	184	521,42	49,05	95941	9025	66036	1,6905	311
		шт		292,39	19,69	53800	3623	115	0,0875	16
125	9-4-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	32	463		14816				
		шт								
126	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	38	331		12578				
		шт								
127	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	114	284		32376				
		шт								
129	E16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	26	521,42	49,05	13557	1275	9331	1,6905	44
		шт		292,39	19,69	7602	512	115	0,0875	2
130	9-4-84	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	6420		12840				
		шт								
131	9-4-83	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	8	5690		45520				
		шт								
132	9-4-82	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	16	4130		66080				
		шт								
133	E16-15-1	Установка радиаторных терморегуляторов	161	521,42	49,05	83949	7897	57781	1,6905	272
		шт		292,39	19,69	47074	3170	115	0,0875	15
135	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	161	377		60697				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**2178465**	**69754**	**867910**		**4167**
			Тенге			**739387**	**27082**			**126**

Локальная смета № 2-1-3

Электроосвещение

0.2 Кабели и кабельная арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц8-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг	10703	21	3,6	224763	38531	112296	0,07	749
		м кабеля		11,5	0,7	123085	7492	86	0,004	43
16	Е67-13-5	Затягивание первого провода сечением 50 мм2 в трубы	160,19	32,42	0,13	5193	21	5018	0,1965	31
		м		32,29	–	5173	0	97	0,0002	0
17	Е67-13-8	Затягивание последующего провода сечением 50 мм2 в трубыК=5,000;	800,95	22,9	0,13	18342	104	17691	0,1353	108
		м		22,77	–	18238	0	97	0,0002	0
18	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	304	27,7	2,1	8421	638	5281	0,1	30
		м кабеля		19,7	0,5	5989	152	86	0,003	1
19	16-1-360	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 95 мм2	0,025	494300		12358				
		1000м								
20	16-1-358	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 50 мм2	0,825	280400		231330				
		1000м								
21	16-1-345	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,825	175200		144540				
		1000м								
22	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	1,125	109800		123525				
		1000м								
23	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	5,535	60500		334868				
		1000м								
24	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	3,11	52100		162031				
		1000м								
25	16-1-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,565	83600		47234				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц8-482-14	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску: присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0,25 т	30	686,9	28,9	20607	867	10921	2	60
		шт		421	2,3	12630	69	86	0,013	0
27	18-3-202	Наконечники кабельные: 95-10-15-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	20	128		2560				
		шт								
28	18-3-201	Наконечники кабельные: 70-10-13-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	10	84		840				
		шт								
29	18-3-53	Сжим ответвительный	100	244		24400				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**1361012**	**40161**	**151207**		**978**
			Тенге			**165115**	**7713**			**44**
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**30384982**	**515628**	**6781598**		**40040**
			Тенге			**6862565**	**168608**			**790**
		Накладные расходы -	Тенге			**6781598**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**2229995**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**39396575**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	393966
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	157586
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	39 948 127
Итого по акту в текущих ценах	83 401 380
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 668 028
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	85 069 408
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	10 208 329
Всего по акту:	95 277 737

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

И.о.начальника отдела _____ Оспанов Г.И.

Счет-фактура № 14 от 21 мая 2013 г.

Дата совершения оборота: 21.05.2013

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440003217, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003933, от 03.10.2012

ИИК поставщика: KZ799650000060689545, в банке АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 142 от 05.12.2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440003217, Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010430, ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.	шт	1	38 071 782,00	38 071 782,00	12%	4 568 614,00	42 640 396,00		
Всего по счету:					**38 071 782,00**		**4 568 614,00**	**42 640 396,00**		

Руководитель: Ичиев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Мельникова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

Мельникова Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.**
Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Справка № 4 от "21" мая 2013 года

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		142	05.12.2012	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	234909042	42640396	17878299	17631458		246841			746506	4568614	42640396
в том числе за месяц											
Локальная смета №2-1-1, 2-1-2, 2-1-3	234909042	42640396	17878299	17631458		246841			746506	4568614	42640396
Удержание аванса 0 %	0	0									0
Удержание 5 %	11745452	2132020									2132020
Итого к оплате:		40508376									40508376
Итого к оплате: Сорок миллионов пятьсот восемь тысяч триста семьдесят шесть тенге											

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Оспанов Г.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.
Объект: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.

Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Акт № 4
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года
от 21 мая 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Архитектурно-строительная часть.

Раздел 2 Кровля

6	Е58-22-4	Устройство теплоизоляции насухо из изовера т. 160мм	1066	52,18	2,07	55624	2207	57521	0,3354	358
		м2		50,11	0,32	53417	341	107	0,0033	4
7	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	170,56	14600		2490176				
		м3								
10	Е58-16-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	203,84	122,5	0,4	24970	82	1483	0,0452	9
		м2 слоя		6,73	0,07	1372	14	107	0,0006	0
11	1-3-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 50	10,192	2890		29455				
		м3								
12	Е58-22-4	Устройство теплоизоляции насухо из минплиты	203,84	52,18	2,07	10636	422	10999	0,3354	68
		м2		50,11	0,32	10214	65	107	0,0033	1

Раздел 4 Двери

75	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	491,4	363,25	39,21	178501	19268	100426	1,03385	508
		м2 проемов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е11-11-1									
		Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3109,36	259,79	12,44	807781	38680	223340	0,4094	1273
		м2 стяжки		60,03	4,68	186655	14552	111	0,02275	71
129	Е11-36-2									
		Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	2864,36	779,79	6,13	2233599	17558	221258	0,4393	1258
		м2 покрытия		67,28	2,31	192714	6617	111	0,01125	32
130	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	4007,08	125,78	0,2	504010	801	83175	0,10339	415
		м плинтусов		18,61	0,09	74572	361	111	0,00038	2
	Раздел 9 Наружная отделка									
161	Е61-10-1	Ремонт штукатурки цоколя	168,16	524,41	15,7	88185	2640	48729	1,74	293
		м2		302,6	2,43	50885	409	95	0,0132	2
162	Е62-25-1	Огрунтовка цоколя	168,16	38,95	2,52	6550	424	1069	0,039	7
		м2		6,23	0,46	1048	77	95	0,0026	0
163	Е62-26-5	Окраска цоколя	168,16	92,45	11,21	15546	1885	4819	0,159	27
		м2		28,1	2,07	4725	348	95	0,0113	2
	Раздел 11 Лестницы									
	11.1 Лестница Л-1									
	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	47,04	22,68	0,06	1067	3	255	0,03393	2
		м2		6,68	0,03	314	1	81	0,00013	0
184	Е13-26-6									
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	94,08	26,88	0,03	2529	3	365	0,0245	2
		м2		4,78	–	450	0	81	–	0
	Раздел 14 Отмостка									
283	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	24,47	2303,05	–	56356	0	16587	3,726	91
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	14943	0	111	–	0
284	Е11-11-3									
		Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	244,7	278,53	16,79	68156	4109	18158	0,4209	103
		м2 стяжки		60,55	6,3	14817	1542	111	0,03075	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	36,75	484,6	25,26	17809	928	10162	1,48074	54
		м2 проемов		247,43	8,6	9093	316	108	0,042	2
92	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	36,75	10900		400575				
		м2								
93	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	25	688		17200				
		шт								
		Раздел 7 Полы								
		7.4 Тип Г								
121	E11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции, изовер т. 50мм	39,35	901,76	327,33	35484	12880	30496	3,956	156
		м3 изоляции		574,43	123,75	22604	4870	111	0,6	24
122	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	39,35	14600		574510				
		м3								
123	E11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	787,18	275,73	3,23	217049	2543	52836	0,3703	291
		м2 пола		59,26	1,21	46648	952	111	0,00588	5
124	E11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	787,18	1551,87	10,68	1221601	8407	90540	0,62905	495
		м2 покрытия		99,62	4	78419	3149	111	0,0195	15
		Раздел 13 Вентиляционные шахты								
265	E15-36-1	Обшивка гипсокартономвентканалов с креплением на пристенный металлический каркас	166,6	917,68	6,06	152885	1009	40843	1,4812	247
		м2		256,29	1,77	42698	295	95	0,00775	2
266	E15-64-3	Отделка гипсокартона алинексом	333,2	89,2	4,29	29721	1429	27358	0,52348	174
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	28252	546	95	0,00788	3
267	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	646,41	31		20039				
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**10723536**	**135971**	**603729**		**3076**
			Тенге			**500239**	**50615**			**302**

Локальная смета № 2-1-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.4 Канализация									
97	E17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	80	15363,3	117,43	1229064	9394	55797	3,335	267
		комплект		561,49	45	44919	3600	115	0,2125	17
98	E17-3-2	Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым	80	9274,08	52,96	741926	4237	53468	3,2085	257
		комплект		561,49	19,69	44919	1575	115	0,1	8
99	E17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	80	5987,64	26,91	479011	2153	37695	2,2425	179
		комплект		398,48	11,25	31878	900	115	0,05	4
100	E17-5-1	Установка моек на одно отделение	80	4022,73	17,38	321818	1390	30036	1,794	144
		комплект		320,85	5,63	25668	450	115	0,0375	3
101	E16-3-3	Установка фасонных частей диаметром 100 мм	32	8602,38	998,5	275276	31952	209919	33,12	1060
		т фасонных частей		5330,25	374,06	170568	11970	115	1,825	58
102	99-10-20	Ревизия диам. 100мм	32	510		16320				
		шт								
103	99-10-21	Прочистка диам. 110мм	16	190		3040				
		шт								
104	E16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	220,8	636,63	0,8	140568	177	31089	0,6716	148
		м трубопровода		122,13	0,31	26966	68	115	0,0015	0
105	E16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	480,3	764,6	1,79	367237	860	65410	0,644	309
		м трубопровода		117,74	0,68	56551	327	115	0,00325	2
106	30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	0,67	8560		5735				
		м3								
	2.2 Вентиляция									
148	E20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	60	819,85	20,19	49191	1211	14687	1,2305	74
		решетка		204,41	8,44	12265	506	115	0,0375	2
149	E20-19-5	Установка зонтов	8	3158,33	37,55	25267	300	3128	1,9895	16
		зонт		326,03	14,06	2608	112	115	0,075	1
150	E16-14-11	Прокладка воздуховодов из труб д. 160мм	127,4	1524,84	17,89	194265	2279	34569	1,311	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
				229,25	6,7	29207	853	115	0,03275	4
151	Е9-62-8	Изготовление креплений воздуховодов из стальной полосы 25х2.	0,0025	30068,43	5556,2	75	14	48	126,5	0
		т конструкций								
				22770	871,72	57	2	81	3,1875	0
152	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0025	87100		218				
		т								
153	Е46-32-1	Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	30	77,7	35,65	2331	1070	1500	0,2419	7
		м борозд								
				42,05	13,48	1261	405	90	0,0658	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**3851342**	**55037**	**537346**		**2628**
			Тенге			**446867**	**20768**			**101**

Локальная смета № 2-1-3

0.1 Электрооборудование

1	Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	2849	178	5698	356	906	3	6
		шт		486	40,5	972	81	86	0,237	0
2	75-6-44	Вводная панель ВРУ-1-14-10	1	109500		109500				
		шт								
3	75-6-55	Распределительная панель ВРУ-1-50-00	1	82300		82300				
		шт								
4	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	276	1	2
		шт		158	2,3	316	5	86	0,013	0
5	99-99-1Прайс	Счетчик электроэнергии двухтарифный "Меркурий - 230"	2	12231		24462				
		шт								
6	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	80	666,89	45,21	53351	3617	41951	3,036	243
		шт		522,68	17,92	41814	1434	97	0,0875	7
7	99-99-2Прайс	УЗО 2-полюсный, 63А	80	1260		100800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	99-99-3Прайс	Счетчик двухтарифный для учета электроэнергии	80	3282		262560				
		шт								
9	99-99-4Прайс	Щит квартирный КШН	80	759		60720				
		шт								
10	99-99-5Прайс	Автомат I-полюсный 2х16А	80	81		6480				
		шт								
11	99-99-6Прайс	Автомат I-полюсный 1х25А	80	81		6480				
		шт								
12	99-99-7Прайс	Автомат I-полюсный 1х32А	80	81		6480				
		шт								
13	99-99-8Прайс	Щит ЩЭУ3-4х50УХЛ4, ЩЭУ7-4х50АУХЛ4	4	7112		28448				
		шт								
14	99-99-9Прайс	Щит ЩЭУ4-4х50УХЛ4, ЩЭУ8-4х50АУХЛ4	16	7922		126752				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**874365**	**3984**	**43133**		**251**
			Тенге			**43102**	**1520**			**7**
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**15449243**	**194992**	**1184208**		**5955**
			Тенге			**990208**	**72903**			**410**
		Накладные расходы -	Тенге			**1184208**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**998007**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**17631458**				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	176315
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	70526
Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	17 878 299
Итого по акту в текущих ценах	37 325 276
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	746 506
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	38 071 782
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	4 568 614
Всего по акту:	42 640 396

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

И.о.начальника отдела _____ Оспанов Г.И.

Счет-фактура № 21 от 19 июня 2013 г.

Дата совершения оборота: 19.06.2013

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440003217, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003933, от 03.10.2012

ИИК поставщика: KZ799650000060689545, в банке АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 142 от 05.12.2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440003217, Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010430, ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.	шт	1	37 597 535,00	37 597 535,00	12%	4 511 704,00	42 109 239,00		
Всего по счету:					**37 597 535,00**		**4 511 704,00**	**42 109 239,00**		

Руководитель: Ичиев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Мельникова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Мельникова Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.**
Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Справка № 5 от "19" июня 2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		142	05.12.2012	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	277018281	42109239	17655595	17411830		243765			737207	4511704	42109239
в том числе за месяц											
Локальная смета №2-1-1, 2-1-2, 2-1-3	277018281	42109239	17655595	17411830		243765			737207	4511704	42109239
Удержание аванса 0 %	0	0									0
Удержание 5 %	13850914	2105462									2105462
Итого к оплате:		40003777									40003777
Итого к оплате: Сорок миллионов три тысячи семьсот семьдесят семь тенге											

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Оспанов Г.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.
Объект: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.

Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Акт № 5
приемки выполненных работ за июнь месяц 2013 года
от 19 июня 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Архитектурно-строительная часть.

Раздел 7 Полы добавить

7.2 Тип Б

115	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток на клею	245	1355,52	14,65	332102	3589	55184	1,219	299
		м2 покрытия		197,43	5,49	48370	1345	111	0,02675	7
116	99-1-89	Клей плиточный С-302	122,5	18		2205				
		кг								

7.4 Тип Г

125	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	787,18	1339,85	3,7	1054703	2913	40805	0,2185	172
		м2 покрытия		45,55	1,15	35856	905	111	0,00613	5
126	Е6-22-1	Устройство монолитного участка	0,81	13792,95	301,38	11172	244	1223	9,269	8
		м3		1474,88	113,85	1195	92	95	0,556	0
127	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0045	62600		282				
		т								

7.5 Тип Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				174,4	14,83	85700	7287	108	0,17413	86
76	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9, внутренние	7,56	4010		30316				
		м2								
77	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8, ДГ 21-8 внутренние	453,6	4250		1927800				
		м2								
78	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П	30,24	3760		113702				
		м2								
79	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	1584,6	97,17	0,4	153976	634	23446	0,08993	143
		м коробок								
				13,56	0,14	21487	222	108	0,00075	1
80	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		3376				
		шт								
81	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	216	1380		298080				
		комплект								
82	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	80	688		55040				
		шт								
83	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	166,32	379,71	40,1	63153	6669	58962	1,7135	285
		м2 проемов								
				313,09	15,16	52073	2521	108	0,074	12
84	99-1-1Прайс-лист №	Дверь металлическая, утепленная с замком ц.о=(70000:2,088:1,02:1,12:1,06)=27684,93	80	27684,93		2214794				
		шт								
85	2-2-1	Двери металлические 2,1х1,2	2	25100		50200				
		шт								
86	99-1-2Прайс-лист №	Дверь металлическая неутепленная ДГ 2,1х0,9 с установкой замка ц.о.=(38000:2,088:1,02:1,12:1,06)=15028,96	2	15028,96		30058				
		шт								
87	99-1-3Прайс-лист "	Двери металлические 2,1х0,9 ц.о.= 32000:2,088:1,02:1,12:1,06=12407,81	4	12407,81		49631				
		шт								
88	99-20-38	Замок для металлической двери	6	2490		14940				
		шт								
89	Е7-57-8	Герметизация коробок дверей монтажной пеной	1636	78,09	48,59	127755	79493	98657	0,17595	288
		м шва								
				29,5	18,36	48262	30037	126	0,08963	147
90	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	216	530		114480				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до т. 100ммК=16,000;	3915,2	45,22	0,84	177045	3289	4477	0,00506	20
		м2 стяжки		0,72	0,31	2819	1214	111	0,0015	6
		Раздел 15 Подвал добавить								
287	Е6-1-1	Устройство бетонноых фундаментов из бетона В15	2,63	9393,63	82,51	24705	217	640	1,5525	4
		м3		225,11	31,16	592	82	95	0,15225	0
290-1	Е8-8-1	Кладка прямоугольных колонн при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного	1,5	8412,59	459,31	12619	689	2610	8,579	13
		м3 кладки		1469,7	171,56	2205	257	106	0,8375	1
290-2	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов потолка стальными обоймами	0,1265	59371,13	3209,4	7510	406	3800	179,48	23
		т		32166	1212,75	4069	153	90	5,92	1
290-3	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 12	0,0728	70000		5096				
		т								
290-4	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,01215	59500		723				
		т								
290-5	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 6 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,02967	63800		1893				
		т								
290-6	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	15	63		945				
		м								
290-7	Е7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	89	64,32	0,09	5724	8	6852	0,3427	31
		м шва		61,07	0,03	5435	3	126	0,00013	0
290-10	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1,1	2022,22	466,04	2224	513	1000	4,278	5
		м3 кладки		683,1	174,38	751	192	106	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290-11	99-1-1	Пескоблок	63	71,19		4485				
		шт								
290-12	E12-7-5									
		Устройство из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000;- козырёк над входом в подвал	9	527,94	10,25	4751	92	3060	1,9665	18
		м2 кровли		313,89	3,85	2825	35	107	0,01875	0
290-13	1-1-425									
		Металлочерепица- стальной лист с антикоррозионным порошковым покрытиемК=2,000;	9,954	1260		12542				
		м2								
290-14	E15-71-1	Устройство каркаса - цоколь	160	139,2	1,49	22272	238	6693	0,25645	41
		м2 оштукатуриваемой поверхности		43,47	0,56	6955	90	95	0,00275	0
290-15	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,2	10066,83	82,51	72481	594	1753	1,5525	11
		м3		225,11	31,16	1621	224	95	0,15225	1
290-16	E46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,63	2975,47	1238,47	1875	780	1250	10,6	7
		м3		1737	468	1094	295	90	2,28	1
290-17	E6-11-10									
		Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,82	5604,41	409,16	10200	745	4025	13,34	24
		т		2173,5	154,69	3956	282	95	0,75	1
290-19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,82	67700		123214				
		т								
290-20	E57-15-5									
		Заделка армированных выбоин в цементном полу	236	298,57	14,01	70463	3306	18945	0,4928	116
		м2		70,11	2,21	16546	522	111	0,0122	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**5745011**	**83727**	**770072**		**4262**
			Тенге			**674821**	**29514**			**145**

Локальная смета № 2-1-2

Отопление , водоснабжение и канализация

Раздел 1 Водоснабжение и канализация

1.1 Водопровод

9	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	160	86,34	1,96	13814	314	14284	0,4715	75
		счетчик (водомер)		77,63	–	12421	0	115	–	0
10	99-10-11									
		Фильтр сетчатый латунный диам. 15 мм Y222	160	1580		252800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	99-10-10	Счетчик холодной воды	160	4100		656000				
		шт								
12	E17-2-3	Установка смесителей	160	1812,61	1,96	290018	314	26662	0,805	129
		шт		144,9	–	23184	0	115	–	0
	1.3 Т4									
70	E16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	981,62	112,66	1963	225	1281	2,99	6
		шт		514,91	42,19	1030	84	115	0,2	0
71	9-1-120	Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм	2	8410		16820				
		шт								
	Раздел 1 Водоснабжение и канализация- добавить									
	1.3 Т4									
69*	E17-2-2	Установка полотенцесушителей из стальных водогазопроводных труб Ф 25 мм	80	1168,17	8,69	93454	695	44060	2,852	228
		шт		476,1	2,81	38088	225	115	0,0125	1
	1.5 Водомер									
107	E16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4426,01	172,35	4426	172	1998	9,775	10
		узел		1671,53	64,69	1672	65	115	0,3125	0
108	11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды УВК-40	1	5760		5760				
		шт								
109	9-4-2	Краны водоразборные КВ-15, Dy 15 мм	1	432		432				
		шт								
110	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
111	8-4-49	Переход, Dy 90х75 мм	0,2	770		154				
		10шт								
112	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 90 мм	2	572		1144				
		шт								
113	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=32х5,4 мм	0,85	247		210				
		м								

Раздел 2 Отопление- добавить

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136*	E18-6-2	Установка стальных радиаторов	313,9	250,56	23,26	78651	7301	43596	0,67965	213
		кВт		112,04	8,73	35169	2740	115	0,0425	13
136**	99-1-1	Стоимость алюминевых радиаторов(секция)	2012	400,82		806444				
		шт								
		Раздел 2 Отопление								
		2.1 Отопление								
137	E18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,2	4352,09	43,41	44391	443	1654	0,7843	8
		кВт		124,72	16,26	1272	166	115	0,07938	0
138	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	93,85	22,68	0,06	2129	6	510	0,03393	3
		м2		6,68	0,03	627	3	81	0,00013	0
139	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	93,85	21,2	0,03	1990	3	274	0,0184	2
		м2		3,6	–	338	0	81	–	0
140	E26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	790,7	82,96	21,06	65596	16652	35432	0,24265	192
		м трубопровода		44,38	5,41	35091	4278	90	0,03125	25
141	1-3-520	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 22 мм, толщина стенки 32 мм	177,9	1170		208143				
		м								
142	1-3-522	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 35 мм, толщина стенки 32 мм	364,6	1400		510440				
		м								
143	1-3-523	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 42 мм, толщина стенки 32 мм	87,2	1730		150856				
		м								
144	1-3-526	Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, Dв 60 мм, толщина стенки 32 мм	120,9	2380		287742				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	9-4-86	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	8	14000		112000				
		шт								
161	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15960,9	194,49	15961	194	914	4,117	4
		шт		721,91	73,13	722	73	115	0,35	0
162	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	4	8273,63	139,56	33095	558	1496	1,587	6
		фильтр		271,69	53,44	1087	214	115	0,25	1
163	9-4-86	Краны шаровые сварные стальные Jip WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм	4	14000		56000				
		шт								
164	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6946,1	88,56	6946	89	245	1,0465	1
		фильтр		178,54	33,75	179	34	115	0,1625	0
165	Ц11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг	1	68,91	–	69	0	51	0,5	1
		шт		63	–	63	0	81	–	0
166	99-99-1Прайс	Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСР-024М ц.о.=223080/1,643/1,02/1,12/1,06=112124	1	112124		112124				
		шт								
167	Ц11-30-2	Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	2	311,79	–	624	0	500	2	4
		шт		308,25	–	617	0	81	–	0
168	99-99-2Прайс	Расходомер электромагнитный д. 80мм	2	97286		194572				
		шт								
169	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3586,49	150,21	10759	451	8996	14,95	45
		насос		2551,28	56,25	7654	169	115	0,275	1
170	99-99-3Прайс	Насос циркуляционный Grundfos URSD 40-80F	2	60747		121494				
		шт								
171	99-99-4Прайс	Насос циркуляционный Grundfos URSD 25-40F	1	44477		44477				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е18-4-1	Установка секций скоростного водоподогревателя с поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	2	644,34	174,31	1289	349	1076	2,346	5
		секция		403,65	64,69	807	129	115	0,3125	1
173	99-99-5Прайс	Разборный теплообменник (26 пластин) М6 MFG	1	194631		194631				
		шт								
174	99-99-6Прайс	Разборный теплообменник (27 пластин) М6 MFG	1	194631		194631				
		шт								
175	Е16-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов на трубопроводах из чугунных фланцевых труб диаметром до 65 мм	1	346,57	6,73	347	7	202	1,035	1
		шт		173,36	2,81	173	3	115	0,0125	0
176	9-3-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	4110		4110				
		шт								
177	Е16-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов на трубопроводах из чугунных фланцевых труб диаметром до 100 мм	8	638,79	15,41	5110	123	2861	1,817	15
		шт		305,33	5,63	2443	45	115	0,025	0
178	9-3-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	3	3700		11100				
		шт								
179	9-3-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	3	7590		22770				
		шт								
180	9-2-31	Дисковый поворотный затвор, Dy 80 мм	2	5950		11900				
		шт								
181	Ц8-537-1	Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до 2	3	501	106	1503	318	662	1	3
		шт		232	24,8	696	74	86	0,145	0
182	99-99-7Прайс	Редукторный электропривод AMV55	3	75265,52		225797				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е18-22-1									
		Установка указателей уровня кранового типа	13	180,72	1,96	2349	25	2437	0,897	12
		комплект		163,01	–	2119	0	115	–	0
184	99-99-8Прайс	Регулятор перепада давления AVPд. 50мм	2	142886,91		285774				
		шт								
185	99-99-10Прайс	Регулятор перепуска д. 25мм AVPA	2	80178,18		160356				
		шт								
186	99-99-11Прайс	Электронный цифровой, 2-х канальный регулятор температуры EGL Comfort 300	2	35268,51		70537				
		шт								
187	99-99-12Прайс	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	2	4284,96		8570				
		шт								
188	99-99-13Прайс	Датчик температуры теплоносителя и горячей воды ESMU	5	7663,48		38317				
		шт								
189	Е18-22-2									
		Установка манометров с трехходовым краном	18	865,17	1,96	15573	35	964	0,253	5
		комплект		46,58	–	838	0	115	–	0
190	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	18	71,1	–	1280	0	1286	0,3565	6
		комплект		62,1	–	1118	0	115	–	0
191	12-5-5	Термометры угловые в оправе	18	541		9738				
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**5692720**	**32028**	**226770**		**1156**
			Тенге			**198365**	**9784**			**49**

Локальная смета № 2-1-3

Электроосвещение

0.3 Осветительная арматура

30	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	104	313	131	32552	13624	13944	0,75	78
		шт		119	36,9	12376	3838	86	0,216	22
31	17-2-33	Светильники, тип ЛП018-2х40/11-01-УХЛ4.2	40	2290		91600				
		шт								
32	17-2-10	Светильники, тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	6	3300		19800				
		шт								
33	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	46	209		9614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	17-2-31	Светильники, тип ЛП016-18/Н-08-УХЛ4	90	972		87480				
		шт								
35	17-3-9	Светильники, тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	2	8370		16740				
		шт								
36	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	269	0,82	2
		шт								
				131	25,7	262	51	86	0,15	0
37	Е21-26-1	Установка милицейского фонаря	1	98,78	–	99	0	90	0,575	1
		шт								
				93,15	–	93	0	97	–	0
38	17-1-5	Фонарь милицейский	1	547		547				
		шт								
39	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	2	441		882				
		шт								
40	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	4	561		2244				
		шт								
41	99-99-1Прайс	Лампы люминисцентный белого света "эконом-лампа" Е18 Вт	40	146		5840				
		шт								
42	99-99-1Прайс	Лампы люминисцентный белого света "эконом-лампа" Е27 Вт	6	274		1644				
		шт								
43	99-99-1Прайс	Лампы люминисцентный белого света "эконом-лампа" Е18 Вт	90	238		21420				
		шт								
44	17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	46	33		1518				
		шт								
45	17-6-6	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-40	6	34		204				
		шт								
46	17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-60	2	17		34				
		шт								
47	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	2	537		1074				
		шт								
	0.4 Изделия электроустановочные									
48	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	164	39,82	–	6530	0	5393	0,21505	35
		шт								
				33,9	–	5560	0	97	–	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	18-1-12									
		Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	164	156		25584				
		шт								
50	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	290	50,4	–	14616	0	10045	0,2277	66
		шт		35,71	–	10356	0	97	–	0
51	18-1-14									
		Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	290	182		52780				
		шт								
52	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	24	40,31	–	967	0	723	0,19665	5
		шт		31,05	–	745	0	97	–	0
53	18-1-11									
		Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	24	134		3216				
		шт								
54	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1070	39,12	–	41858	0	35185	0,2162	231
		шт		33,9	–	36273	0	97	–	0
55	18-1-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	830	46		38180				
		шт								
56	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	80	96		7680				
		шт								
57	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	80	105		8400				
		шт								
58	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	80	212		16960				
		шт								
59	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	228,8	13,2	915	53	713	1	4
		шт		205	2,3	820	9	86	0,013	0
60	18-3-192									
		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720		18880				
		шт								
61	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	410	79,42	0,45	32562	185	21993	0,35075	144
		шт		55,12	0,18	22599	74	97	0,00088	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	17-6-54	Патрон Е27	410	10		4100				
		шт								
63	18-3-52	Крюк для подвески люстр	0,23	60400		13892				
		1000шт								
64	18-3-52	Розетка потолочная	0,23	60400		13892				
		1000шт								
65	18-1-132	Коробка полиэтиленовая К-215	1,434	16300		23374				
		1000шт								
66	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, КМ-216	0,478	18000		8604				
		1000шт								
67	18-3-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	2	92		184				
		шт								
68	18-3-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 40, 50 мм, габаритные размеры 220х220х90 мм, тип У275-УХЛ3	4	491		1964				
		шт								
69	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	80	81	–	6480	0	4076	0,33235	27
		комплект		52,53	–	4202	0	97	–	0
70	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	80	431		34480				
		шт								
71	18-1-118	Кнопка звонка (Турция)	80	52		4160				
		шт								
	0.5 Трубы									
72	Е67-12-11	Монтаж винипластовых труб диаметром 50 мм для электропроводки в бороздах под заливку	165	42,05	0,4	6938	66	6680	0,2635	43
		м		41,65	0,09	6872	15	97	0,0007	0
73	Е67-12-9	Монтаж винипластовых труб диаметром 25 мм для электропроводки в бороздах под заливку	300	32,1	0,26	9630	78	9286	0,1969	59
		м		31,84	0,07	9552	21	97	0,0004	0
74	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	16,5	777		12821				
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	30	2130		63900				
		10м								
76	Е28-214-4	Установка защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля	4	262,39	6,02	1050	24	264	0,38525	2
		м труб		59,51	1,61	238	6	108	0,00575	0
77	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	3900	113,54	73,85	442806	288015	237943	0,2624	1023
		м борозды		39,69	28,1	154791	109590	90	0,154	601
78	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	1434	195,71	137,68	280648	197433	143308	0,3731	535
		гнездо		58,03	53,01	83215	76016	90	0,291	417
79	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	853	8,62	0,02	7353	17	6602	0,0549	47
		отверстие		8,6	–	7336	0	90	–	0
80	Е69-5-3	Добавлять на каждые 10 мм диам. отверстий до 30мм	853	9,9	–	8445	0	7601	0,0631	54
		отверстие		9,9	–	8445	0	90	–	0
		0.6 Контур повторного заземления								
81	Ц8-745-1	Ввод герметичный унифицированный ВГУ	1	6086	635	6086	635	2845	18	18
		шт		3218	90	3218	90	86	0,526	1
82	30-8-92	Песок природный	9,4	838		7877				
		м3								
83	30-8-111	Глина	19,4	565		10961				
		м3								
84	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	805	0,14	6
		м		23	0,4	920	16	86	0,002	0
85	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0504	59000		2974				
		т								
86	Ц8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	12	568,8	27,8	6826	334	1584	1	12
		шт		149	4,5	1788	54	86	0,026	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	1-1-899	ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,206	59200		12195				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**1557019**	**500778**	**509349**		**2392**
			Тенге			**369661**	**189780**			**1041**

Локальная смета № 2-1-4

Телефонизация

Раздел 1 Оборудование

1	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная *шт*	10	702,3	–	7023	0	5897	4	40
				648	–	6480	0	91	–	0
2	18-2-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10 *шт*	10	463		4630				

Раздел 2 Материалы

3	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм *м труб*	135	58,83	–	7942	0	4371	0,207	28
				33,38	–	4506	0	97	–	0
4	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм *10м*	3,5	2590		9065				
5	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 *м*	35	26,98	4,34	944	152	783	0,1311	5
				20,68	2,36	724	83	97	0,01063	0
6	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 *м*	80	25,18	3,6	2014	288	1748	0,1265	10
				20,47	2,05	1638	164	97	0,00913	1
7	Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 *м*	20	18,73	2,44	375	49	326	0,09476	2
				15,34	1,45	307	29	97	0,00638	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	16-4-87	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100 *1000м*	0,035	258300		9041				
9	16-4-86	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50 *1000м*	0,08	137600		11008				
10	16-4-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20 *1000м*	0,007	65600		459				
11	16-4-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 *1000м*	0,03	40600		1218				
12	16-4-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10 *1000м*	0,5	40600		20300				
13	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная *шт*	1	702,3	–	702	0	590	4	4
				648	–	648	0	91	–	0
14	18-3-55	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У996 М *шт*	1	505		505				
15	Ц8-167-1	Муфта соединительная *шт*	30	1547,6	1,6	46428	48	26987	6	180
				1046	–	31380	0	86	–	0
16	16-10-2	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-50 *шт*	6	2330		13980				
17	16-10-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35 *шт*	6	1550		9300				
18	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке *шт*	80	64	1	5120	80	4039	0,36	29
				58,5	0,2	4680	16	86	0,001	0
19	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4 *шт*	80	222		17760				
20	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм *отверстие*	122	43,33	20,47	5286	2497	3360	0,1308	16
				22,86	7,74	2789	944	90	0,0378	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	80	108,5	1,6	8680	128	6949	1	80
		шт		101	–	8080	0	86	–	0
		Локальная смета № 2-1-4 - добавить								
5	Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	450	26,98	4,34	12141	1953	10057	0,1311	59
		м		20,68	2,36	9306	1062	97	0,01063	5
8	16-4-87	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 100	0,45	258300		116235				
		1000м								
15	Ц8-167-1	Муфта соединительная	1	1547,6	1,6	1548	2	900	6	6
		шт		1046	0	1046	0	86	0	0
15*	99-1-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-100	1	3559		3559				
		шт								
22	Ц3-436-30	Монтаж кронштейнов	14	218,6	13,2	3060	185	2587	1	14
		шт		203	2,3	2842	32	90	0,013	0
23	2-1-257	Кронштейны	0,0035	130100		455				
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**			**318779**	**5381**	**68593**		**473**
			Тенге			**74426**	**2330**			**11**
		Локальная смета № 7-1-1								
		Благоустройство								
1	Т1-41-1	Покрытие внутриплощадочных проездов асфальтобетонное – строительные работы	756	1944,54	194,26	1470072	146861	67870	0,11	83
		м2		18,15	49,35	13721	37309	133	0,241	182,2
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**14783601**	**768775**	**1642654**		**8366**
			Тенге			**1330994**	**268717**			**1428**
		Накладные расходы -	Тенге			**1642654**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**985575**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**17411830**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				174118				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				69647				
		Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)				17 655 595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту в текущих ценах	36 860 328
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	737 207
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	37 597 535
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	4 511 704
Всего по акту:	42 109 239

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

И.о.начальника отдела _____ Оспанов Г.И.

Счет-фактура № 24 от 15 июля 2013 г.

Дата совершения оборота: 15.07.2013

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440003217, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0003933, от 03.10.2012

ИИК поставщика: KZ799650000060689545, в банке АО "ForteBank" , БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 142 от 05.12.2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440003217, Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ",Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Иртышская, 1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060240010430, ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240010430, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Дуйсембаева,34

ИИК получателя: KZ65070103KSN4516000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.	шт	1	17 616 841,00	17 616 841,00	12%	2 114 021,00	19 730 862,00		
Всего по счету:					**17 616 841,00**		**2 114 021,00**	**19 730 862,00**		

Руководитель: Ичиев М. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Мельникова Т. А.

(Ф.И.О., подпись)

Мельникова Т.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Портал-ПВ"**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.**
Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Справка № 6 от "15" июля 2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		142	05.12.2012	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 3					Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Всего
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001 года	Дополнительные затраты				
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего:	296749143	19730862	8272772	8158552		114220			345428	2114021	19730862
в том числе за месяц											
Локальная смета № 7-1-1	296749143	19730862	8272772	8158552		114220			345428	2114021	19730862
Удержание аванса 0 %	0	0									0
Удержание 5 %	14837457	986543									986543
Итого к оплате:		18744319									18744319
Итого к оплате: Восемнадцать миллионов семьсот сорок четыре тысячи триста девятнадцать тенге											

Заказчик:

И.о.начальника ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Оспанов Г.И.

Подрядчик:

Директор ТОО "Портал-ПВ"

_____ Ичиев М.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Портал-ПВ"

Стройка: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.

Объект: Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64.

Договор № 142 о государственных закупках работ Реконструкция нежилого объекта под многоквартирный жилой дом по адресу: г. Экибастуз, ул. Энергетиков, дом 64 от 05 декабря 2012 года

Акт № 6
приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года
от 15 июля 2013 года

Составлен в уровне цен 2001г. с пересчетом в текущие цены

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-1								
		Благоустройство								
1	Т1-41-1	Покрытие внутриплощадочных проездов асфальтобетонное – строительные работы	2292	1944,54	194,26	4456886	445244	205764	0,11	252
		м2		18,15	49,35	41600	113110	133	0,241	552,4
2	Т1-11-3	Площадка для баскетбола, покрытие асфальтовое – строительные работы	1	374965,9	10849,9	374966	10850	39907	161	161
		площадка		26565	3440,4	26565	3440	133	17	17
3	Е47-3-2	Планировка участка вручную	4170	16,82	–	70139	0	90479	0,1173	489
		м2		16,82	–	70139	0	129	–	0
4	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	4170	6,1	0,34	25437	1418	31684	0,0406	169
		м2		5,76	0,13	24019	542	129	0,0005	2
5	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	4170	20,24	–	84401	0	50781	0,06038	252
		м2		9,44	–	39365	0	129	–	0
6	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	4	5447,64	27,54	21791	110	2602	3,7	15
		урна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций		613,8	5,64	2455	23	105	0,028	0
		урна	4	1471,62	2,5	5886	10	1493	2,1	8
9	Т1-8-3	Горка-скат, тип IIA – строительные работы		355,42	–	1422	0	105	–	0
		горка	1	10586,92	720,67	10587	721	1193	3,7	4
10	Т1-8-4	Горка-скат, тип IIA – монтаж металлоконструкций		608,85	242,52	609	243	140	1,2	1
		горка	1	16288,14	24,98	16288	25	2406	15	15
12	Т1-9-12	Лиана для лазания, тип I – строительные работы		2665,66	7,48	2666	7	90	0,028	0
		лиана	1	6601,04	266,27	6601	266	1309	7	7
13	Т1-9-13	Лиана для лазания, тип I – монтаж металлоконструкций		1159,95	87,42	1160	87	105	0,427	0
		лиана	1	13285,84	18,11	13286	18	1620	10	10
15	Т1-7-4	Балансир, тип II – строительные работы		1794,03	5,61	1794	6	90	0,021	0
		балансир	1	5161,95	118,62	5162	119	1437	8,1	8
24	Т1-9-44	Турник – строительные работы		1338,15	31,02	1338	31	105	0,152	0
		турник	1	7939,27	515,95	7939	516	732	3,2	3
25	Т1-9-45	Турник – монтаж металлоконструкций		528	169,2	528	169	105	0,826	1
		турник	1	8381,88	13,74	8382	14	1241	8	8
26	Т1-9-46	Турник – шведская стенка, тип I – строительные работы		1375,14	3,74	1375	4	90	0,014	0
		турник	1	8140,4	631,25	8140	631	543	1,9	2
27	Т1-9-47	Турник – шведская стенка, тип I – монтаж металлоконструкций		305,25	211,5	305	212	105	1	1
		турник	1	14909,27	20,61	14909	21	1330	8,6	9
30	Т1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – строительные работы		1472,46	5,61	1472	6	90	0,021	0
		стойка	1	30333,94	768,46	30334	768	3078	17	17
31	Т1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – монтаж металлоконструкций		2739	191,76	2739	192	105	0,937	1
		стойка	1	28407,58	40,59	28408	41	2525	16	16
				2792,59	13,09	2793	13	90	0,048	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Т1-40-13	Установка для сушки белья – строительные работы	4	2061,77	67,19	8247	269	2176	3	12
		установка		498,3	19,74	1993	79	105	0,096	0
33	Т1-40-14	Установка для сушки белья – монтаж металлоконструкций	4	9151,72	13,74	36607	55	3273	5,3	21
		установка		905,48	3,74	3622	15	90	0,014	0
34	2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкой	4	18800		75200				
		комплект								
		Локальная смета № 7-1-1 - добавить								
30	Т1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – строительные работы	1	30333,94	768,46	30334	768	3078	17	17
		стойка		2739	191,76	2739	192	105	0,937	1
31	Т1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – монтаж металлоконструкций	1	28407,58	40,59	28408	41	2525	16	16
		стойка		2792,59	13,09	2793	13	90	0,048	0
35	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	809	741,58	8,29	599938	6707	123466	0,8027	649
		м бортового камня		124,98	2,2	101109	1780	120	0,00763	6
36	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	36,41	27000		983070				
		м3								
37	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х300 мм при других видах покрытий	110	741,58	8,29	81574	912	16788	0,8027	88
		м бортового камня		124,98	2,2	13748	242	120	0,00763	1
38	30-3-9	Камни бетонные бортовые -поребрик	2,64	27000		71280				
		м3								
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7104200**	**469523**	**591430**		**2249**
			Тенге			**348347**	**120406**			**583**
		Накладные расходы -	Тенге			**591430**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			**462922**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**8158552**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				81586				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				32634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту в баз. ценах 2001г(МРП=775тен)	8 272 772
Итого по акту в текущих ценах	17 271 413
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	345 428
Итого по акту в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	17 616 841
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	2 114 021
Всего по акту:	19 730 862

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Портал-ПВ"

Директор _____ Ичиев М.С.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Технадзор _____ Завьялов А.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

И.о.начальника отдела _____ Оспанов Г.И.