Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 14
о стоимости выполненных работ и затрат за
август 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительст-ва по отчет-ный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце текущего года	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах)	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 625 969 981	1 011 087 994	141 050 456	1 534 713 897	133 134 128					195 116 399
С НДС	1 821 086 379	1 132 418 553	157 976 511							16 926 055

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование: СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 14
на общестроительные работы
за АВГУСТ 2018 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 6,7этажа					
14	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**13,6000**		**38578,92**	**524673**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**55236**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**19311**
		Итого материалов:				**33441,27**	**454801**
		Накладные расходы	%	--		3786,44	51496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	46094
		Сметная стоимость:				**45754,59**	**622262**
15	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**6,0000**		**26411,46**	**158469**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**25409**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**6816**
		Итого материалов:				**21315,68**	**127894**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	20174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	14291
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**192934**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**21,4240**		**9467,89**	**202840**
		Накладные расходы	%	--		401,44	8600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	16915
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**228356**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
30	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру125 Мр75**	**м3 кладки**	**28,0000**		**25375,19**	**710505**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**100609**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**39759**
		Итого материалов:				**20705,81**	**579763**
		Накладные расходы	%	--		2978,63	83402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	63513
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**857420**
34	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**29,4000**		**30172,96**	**887085**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**105639**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**41746**
		Итого материалов:				**25503,58**	**749805**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	93552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	78451
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**1059089**
38	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**10,6800**		**30172,96**	**322247**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**38375**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**15165**
		Итого материалов:				**25503,58**	**272378**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	33984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	28499
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**384730**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		25808,63	16259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3618
		Сметная стоимость:				77518,76	48837
48	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4380**		**170384,21**	**74628**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	3164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	6223
		Сметная стоимость:				191817,18	84016
49	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4380**		**4859,03**	**2128**
		Итого оплата труда:				3269,09	1432
		Итого эксплуатация машин:				717,34	314
		Итого материалов:				874,33	383
		Накладные расходы	%	--		2281,31	999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	250
		Сметная стоимость:				7711,57	3378
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1920**		**192658,10**	**36990**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3085
		Сметная стоимость:				216892,95	41643
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,2700**		**45968,00**	**12411**
		Итого оплата труда:				45057,26	12165
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	371
		Накладные расходы	%	--		25808,63	6968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1550
		Сметная стоимость:				77518,76	20930

1	2	3	4	5	6	7	8
57	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,8110**		**45968,00**	**37280**
		Итого оплата труда:				45057,26	36541
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	1115
		Накладные расходы	%	--		25808,63	20931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4657
		Сметная стоимость:				77518,76	62868
58	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,8110**		**193931,06**	**157278**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	6669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	13116
		Сметная стоимость:				218326,04	177062
60	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,машинного помещения**	**т металлических изделий**	**0,1800**		**45968,00**	**8274**
		Итого оплата труда:				45057,26	8110
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	247
		Накладные расходы	%	--		25808,63	4646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1034
		Сметная стоимость:				77518,76	13953
61	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1800**		**193128,32**	**34763**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	1474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	2899
		Сметная стоимость:				217422,32	39136
62	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,над отв и вентканалами (АС-75)**	**т металлических изделий**	**0,1700**		**45968,00**	**7815**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**49,23**	**2511**
		Накладные расходы	%	--		112,07	5716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1740
		Сметная стоимость:				**460,50**	**23486**
74	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1439,52**	**11516**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**6565**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**6134**
		Итого материалов:				**37,77**	**302**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1300
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**17554**
75	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2132,74**	**6398**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**3651**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**3280**
		Итого материалов:				**87,05**	**261**
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**9756**
76	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,5000**		**74872,51**	**37436**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	1587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	3122
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**42145**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6234081**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6125626**
	Материалы -		Тенге				**3148165**
	Всего заработная плата -		Тенге				**920943**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**603775**
	Местные материалы -		Тенге				**1264899**
		Накладные расходы -	Тенге				**760117**
		Сметная прибыль -	Тенге				**550859**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				669
		Сметная прибыль -	Тенге				942
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				12722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				305
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				0
		Сметная заработная плата -	Тенге				305
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**4843,24**	**96865**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**48989**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**15655**
		Итого материалов:				**1800,30**	**36006**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	35819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	10615
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**143298**
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**164,0000**		**5516,05**	**904632**
		Накладные расходы	%	--		233,88	38356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	75439
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**1018428**

1	2	3	4	5	6	7	8
105	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0580**		**170384,21**	**9882**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	824
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**11125**
106	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2730**		**163173,15**	**44546**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	1889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	3715
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**50150**
107	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,3030**		**194597,94**	**58963**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	2500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	4917
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**66380**
108	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,7400**		**4859,03**	**3596**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**2419**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**531**
		Итого материалов:				**874,33**	**647**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	423
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**5707**

1	2	3	4	5	6	7	8
113	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,8830		8954,24	7907
		Итого оплата труда:				5969,57	5271
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	1112
		Итого материалов:				1727,83	1526
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	927
		Сметная стоимость:				14173,40	12515
114	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	25,5000		77,48	1976
		Итого оплата труда:				28,99	739
		Итого эксплуатация машин:				1,03	26
		Итого материалов:				47,64	1215
		Накладные расходы	%	--		19,66	501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	198
		Сметная стоимость:				104,92	2675
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1651316**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1385108**
	Материалы -		Тенге				**163068**
	Всего заработная плата -		Тенге				**137831**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**161099**
	Местные материалы -		Тенге				**904632**
		Накладные расходы -	Тенге				**141627**
		Сметная прибыль -	Тенге				**122139**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1648874**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**173**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**137831**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**266208**
	Материалы -		Тенге				**4770**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22759**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**227687**
		Накладные расходы -	Тенге				**25735**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23355**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**315299**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22759**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1964173**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**197**

1	2		4	5	6	7	8
173	**С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**13,848350**		**14153,15**	**195998**
		Накладные расходы	%	--		600,09	8310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1180,26	16345
		Сметная стоимость:				**15933,50**	**220653**
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
183	**С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012(ISOVER OL-K, Y130)**	**м3**	**32,18750**		**29049,85**	**935042**
		Накладные расходы	%	--		1231,71	39646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2422,53	77975
		Сметная стоимость:				**32704,09**	**1052663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1131040**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1131040**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1131040**
		Накладные расходы -	Тенге				**47956**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94320**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1273316**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1273316**
		РАЗДЕЛ 7.Перегородки					
234	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**19,0000**		**3702,90**	**70355**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**18170**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**2772**
		Итого материалов:				**2636,02**	**50084**
		Накладные расходы	%	--		663,40	12605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	6637
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**89597**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**641**
		Итого материалов:				**2958,02**	**926**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	7645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	1625
		Сметная стоимость:				70092,47	**21939**
416	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3130**		**329953,92**	**103276**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	4379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	8612
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**116267**
417	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,-2)**	**т**	**0,0200**		**315552,10**	**6311**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3217**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**17**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3084**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	656
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**8861**
418	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**8,0000**		**77,48**	**620**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**232**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**8**
		Итого материалов:				**47,64**	**381**
		Накладные расходы	%	--		19,66	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	62
		Сметная стоимость:				**104,92**	**839**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**122876**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6931**
	Материалы -		Тенге				**3465**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3449**
		Накладные расходы -	Тенге				**2051**
		Сметная прибыль -	Тенге				**719**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	шт.	4,0000		227,58	910
		Накладные расходы	%	--		9,65	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	76
		Сметная стоимость:				256,21	1025
26	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2,0000		309,16	618
		Итого оплата труда:				186,89	374
		Итого эксплуатация машин:				10,70	21
		Итого материалов:				113,79	228
		Накладные расходы	%	--		96,49	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	65
		Сметная стоимость:				438,10	876
27	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	кг	0,538560		1662,60	895
		Накладные расходы	%	--		70,49	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	75
		Сметная стоимость:				1871,74	1008
28	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	м	13,5000		308,17	4160
		Итого оплата труда:				227,71	3074
		Итого эксплуатация машин:				36,48	493
		Итого материалов:				53,44	721
		Накладные расходы	%	--		114,66	1548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	457
		Сметная стоимость:				456,66	6165

1	2		4	5	6	7	8
36	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,462500**		**187864,79**	**86887**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	3684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	7246
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**97817**
37	**С123-060128-0403 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0590**		**267403,22**	**15777**
		Накладные расходы	%	--		11337,90	669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22299,29	1316
		Сметная стоимость:				**301040,41**	**17761**
38	**С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0125**		**330592,66**	**4132**
		Накладные расходы	%	--		14017,13	175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27568,78	345
		Сметная стоимость:				**372178,57**	**4652**
39	**С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0675**		**105341,82**	**7111**
		Накладные расходы	%	--		4466,49	301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8784,67	593
		Сметная стоимость:				**118592,98**	**8005**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**33304**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**11644**
		Итого материалов:				**33441,27**	**274218**
		Накладные расходы	%	--		3786,44	31049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	27792
		Сметная стоимость:				**45754,59**	**375188**
15	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**4,2000**		**26411,46**	**110928**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**17786**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**4771**
		Итого материалов:				**21315,68**	**89526**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	14122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	10004
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**135054**
16	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**4,8000**		**30256,04**	**145229**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**22093**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**5623**
		Итого материалов:				**24765,49**	**118874**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	17857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	13047
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**176133**
17	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**37,5000**		**28825,54**	**1080958**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**158805**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**42598**
		Итого материалов:				**23729,76**	**889866**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	129926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	96871
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**1307755**
18	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**6,9000**		**28825,54**	**198896**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**29220**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2253**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**69**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	287
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3876**
44	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0120**		**170384,21**	**2045**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	171
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2302**
45	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0120**		**4859,03**	**58**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**39**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**9**
		Итого материалов:				**874,33**	**10**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	7
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**93**
46	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0380**		**192658,10**	**7321**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	611
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**8242**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,0400**		**45968,00**	**1839**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1802**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**55**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	230

1	2	3	4	5	6	7	8
71	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	7,1000		77,48	550
		Итого оплата труда:				28,99	206
		Итого эксплуатация машин:				1,03	7
		Итого материалов:				47,64	338
		Накладные расходы	%	--		19,66	140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	55
		Сметная стоимость:				104,92	745
73	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	39,0000		314,32	12258
		Итого оплата труда:				152,54	5949
		Итого эксплуатация машин:				149,50	5830
		Итого материалов:				49,23	1920
		Накладные расходы	%	--		112,07	4371
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1330
		Сметная стоимость:				460,50	17960
74	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	5,0000		1439,52	7198
		Итого оплата труда:				820,59	4103
		Итого эксплуатация машин:				766,77	3834
		Итого материалов:				37,77	189
		Накладные расходы	%	--		592,23	2961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	813
		Сметная стоимость:				2194,29	10971
75	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	3,0000		2132,74	6398
		Итого оплата труда:				1217,01	3651
		Итого эксплуатация машин:				1093,36	3280
		Итого материалов:				87,05	261
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				3251,85	9756

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				**460,50**	921
78	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,4790**		**74872,51**	**35862**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	1521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	2991
		Сметная стоимость:				**84290,87**	40373
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**36490**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**36490**
	Материалы -		Тенге				**98**
	Всего заработная плата -		Тенге				**305**
	Местные материалы -		Тенге				**35862**
		Накладные расходы -	Тенге				**1745**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3059**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**41294**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**41294**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**305**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие					
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**4843,24**	**96865**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**48989**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**15655**
		Итого материалов:				**1800,30**	**36006**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	35819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	10615
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**143298**
95	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**164,0000**		**5516,05**	**904632**

1	2		4	5	6	7	8
119	С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35087**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39501**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**42194**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**42194**
	Материалы -		Тенге				**240**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4370**
	Местные материалы -		Тенге				**35087**
		Накладные расходы -	Тенге				**4618**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3745**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50557**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4370**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**50557**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4370**
		РАЗДЕЛ 6. Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
181	С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**13,765950**		**14153,15**	**194832**
		Накладные расходы	%	--		600,09	8261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1180,26	16247
		Сметная стоимость:				**15933,50**	**219340**
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
191	С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012(ISOVER OL-K. Y130)**	**м3**	**32,18750**		**29049,85**	**935042**
		Накладные расходы	%	--		1231,71	39646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2422,53	77975

1	2		4	5	6	7	8
233	Е11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27,0000		2493,35	67320
		Итого оплата труда:				963,23	26007
		Итого эксплуатация машин:				78,30	2114
		Итого материалов:				1471,23	39723
		Накладные расходы	%	--		615,79	16626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,73	6716
		Сметная стоимость:				3357,87	90663
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				808911
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				808911
	Материалы -		Тенге				586993
	Всего заработная плата -		Тенге				181343
		Накладные расходы -	Тенге				130326
		Сметная прибыль -	Тенге				75139
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1014376
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				235
		Сметная заработная плата -	Тенге				181343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1014376
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				235
		Сметная заработная плата -	Тенге				181343
		РАЗДЕЛ 8. Окна					
241	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	м2 проемов	14,6000		1908,66	27866
		Итого оплата труда:				692,14	10105
		Итого эксплуатация машин:				112,68	1645
		Итого материалов:				1158,26	16911
		Накладные расходы	%	--		512,37	7481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	2828
		Сметная стоимость:				2614,71	38175
242	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	м2 проемов	3,0200		2536,48	7660
		Итого оплата труда:				923,01	2787
		Итого эксплуатация машин:				115,52	349
		Итого материалов:				1552,38	4688
		Накладные расходы	%	--		682,91	2062

1	2	3	4	5	6	7	8
247	С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**7,0400**		**35529,87**	**250130**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	10606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	20859
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**281595**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1050131**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1050131**
	Материалы -		Тенге				**45535**
	Всего заработная плата -		Тенге				**28037**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**974686**
		Накладные расходы -	Тенге				**62002**
		Сметная прибыль -	Тенге				**88970**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1201103**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28037**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1201103** ✓
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28037**
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
421	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,3130**		**40476,22**	**12669**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**11196**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**641**
		Итого материалов:				**2958,02**	**926**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	7645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	1625
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**21939**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				103276
		Накладные расходы -	Тенге				12024
		Сметная прибыль -	Тенге				10236
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				138205
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				11196
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				147906
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19
		Сметная заработная плата -	Тенге				14645
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		ЩИТЫ					
38	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**83,0000**		**208,55**	**17310**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**15094**
		Итого материалов:				**26,70**	**2216**
		Накладные расходы	%	--		89,98	7468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1982
		Сметная стоимость:				**322,41**	**26760**
39	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**79,0000**		**36,97**	**2921**
		Накладные расходы	%	--		1,57	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	244
		Сметная стоимость:				**41,62**	**3288**
40	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КР3-04)**	**шт.**	**4,0000**		**227,58**	**910**
		Накладные расходы	%	--		9,65	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	76
		Сметная стоимость:				**256,21**	**1025**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**134,91**	**97879**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1229**
		Итого материалов:				**146,81**	**106509**
		Накладные расходы	%	--		72,18	52368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	20604
		Сметная стоимость:				**383,39**	**278151**
53	**С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	**м**	**28,0000**		**52,09**	**1459**
		Накладные расходы	%	--		2,21	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	122
		Сметная стоимость:				**58,64**	**1642**
54	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0400**		**151120,03**	**6045**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	504
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**6805**
55	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4625**		**187864,79**	**86887**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	3684
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	7246
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**97817**
56	**С123-060128-0403 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0590**		**267403,22**	**15777**
		Накладные расходы	%	--		11337,90	669

1	2		4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				389888
		Материалы -	Тенге				109674
		Всего заработная плата -	Тенге				116420
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				162621
		Накладные расходы -	Тенге				68472
		Сметная прибыль -	Тенге				36669
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				495029
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				140
		Сметная заработная плата -	Тенге				116420
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				495029
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				140
		Сметная заработная плата -	Тенге				116420
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 1го,2,3,4этажей					
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**1,7700**		**38648,56**	**68408**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**7189**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**2513**
		Итого материалов:				**33510,91**	**59314**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	6707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	6009
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**81124**
4	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**0,4000**		**30320,12**	**12129**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**1841**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**469**
		Итого материалов:				**24829,56**	**9933**
		Накладные расходы	%	--		3722,87	1489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	1089
		Сметная стоимость:				**36766,42**	**14708**
6	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**3,8000**		**28889,61**	**109780**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**16092**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**4317**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2981,47	58765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	44818
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**605047**
40	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**5,2000**		**30247,44**	**157287**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**18684**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**7384**
		Итого материалов:				**25578,06**	**133006**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	16563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	13908
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**187758**
46	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**13,1400**		**30172,96**	**396473**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**47214**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**18658**
		Итого материалов:				**25503,58**	**335117**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	41812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	35063
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**473348**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
55	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,1000**		**45968,00**	**4597**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**4506**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**137**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	574
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**7752**
58	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1000**		**192658,10**	**19266**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1607
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**21689**

1	2		4	5	6	7	8
80	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,9000		8954,24	8059
		Итого оплата труда:				5969,57	5373
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	1133
		Итого материалов:				1727,83	1555
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	945
		Сметная стоимость:				14173,40	12756
81	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	23,0000		77,48	1782
		Итого оплата труда:				28,99	667
		Итого эксплуатация машин:				1,03	24
		Итого материалов:				47,64	1096
		Накладные расходы	%	--		19,66	452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	179
		Сметная стоимость:				104,92	2413
83	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	14,0000		314,32	4400
		Итого оплата труда:				152,54	2136
		Итого эксплуатация машин:				149,50	2093
		Итого материалов:				49,23	689
		Накладные расходы	%	--		112,07	1569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	478
		Сметная стоимость:				460,50	6447
84	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	3,0000		1439,52	4319
		Итого оплата труда:				820,59	2462
		Итого эксплуатация машин:				766,77	2300
		Итого материалов:				37,77	113
		Накладные расходы	%	--		592,23	1777
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	488
		Сметная стоимость:				2194,29	6583

1	2		4	5	6	7	8
91	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (ЗД1-3)**	**т**	**0,0190**		**202075,10**	**3839**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**900**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**16**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2930**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	357
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**4814**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1782552**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1542692**
Материалы -			Тенге				**1017579**
Всего заработная плата -			Тенге				**202235**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**47915**
Местные материалы -			Тенге				**220240**
		Накладные расходы -	Тенге				**174235**
		Сметная прибыль -	Тенге				**137354**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1854282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**202235**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**239859**
Материалы -			Тенге				**4203**
Всего заработная плата -			Тенге				**20732**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**204261**
		Накладные расходы -	Тенге				**23331**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21055**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**284245**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20732**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2138527**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**287**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**222966**
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие					
105	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3195,10**	**6390**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**3166**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1165**
		Итого материалов:				**1168,63**	**2337**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	2320

1	2		4	5	6	7	8
130	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,3130**		**194597,94**	**60909**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	2583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	5079
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**68571**
131	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0590**		**193931,06**	**11442**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	954
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**12881**
132	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,1020**		**345851,27**	**35277**
		Накладные расходы	%	--		14664,09	1496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	2942
		Сметная стоимость:				**389356,59**	**39714**
133	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4740**		**4859,03**	**2303**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1550**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**340**
		Итого материалов:				**874,33**	**414**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	271
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**3655**

1	2		4	5	6	7	8
138	**Е11-150207-0202 11-150207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,0000**		**734,08**	**3670**
		Итого оплата труда:				**340,39**	**1702**
		Итого эксплуатация машин:				**6,73**	**34**
		Итого материалов:				**389,44**	**1947**
		Накладные расходы	%	--		225,57	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,77	384
		Сметная стоимость:				**1036,42**	**5182**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12824486**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**12786906**
	Материалы -		Тенге				**137697**
	Всего заработная плата -		Тенге				**282475**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**78439**
	Местные материалы -		Тенге				**12256167**
		Накладные расходы -	Тенге				**719531**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1080515**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14586951**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**353**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**282475**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**37580**
	Материалы -		Тенге				**414**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1550**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**35277**
		Накладные расходы -	Тенге				**2577**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3213**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**43370**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1550**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**14630321**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**354**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**284025**
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы					
170	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7107**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4370**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3300**

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				77703
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6011
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
233	**С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**18,58120**		**14153,15**	**262983**
		Накладные расходы	%	--		600,09	11150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1180,26	21931
		Сметная стоимость:				**15933,50**	**296064**
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
243	**С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012(ISOVER OL-K Y130)**	**м3**	**42,36390**		**29049,85**	**1230665**
		Накладные расходы	%	--		1231,71	52180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2422,53	102628
		Сметная стоимость:				**32704,09**	**1385473**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1493647**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1493647**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1493647**
		Накладные расходы -	Тенге				**63331**
		Сметная прибыль -	Тенге				**124558**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1681536**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1681536**
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки					
289	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**57,0000**		**3702,90**	**211065**

1	2		4	5	6	7	8
293	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 (ISOVER КТ)**	м3	1,1140		8588,07	9568
		Накладные расходы	%	--		364,13	406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		716,18	798
		Сметная стоимость:				9668,38	10771
294	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Прижимная перегородка Кр100,Мр25)**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,3200		3702,90	30808
		Итого оплата труда:				956,30	7956
		Итого эксплуатация машин:				145,90	1214
		Итого материалов:				2636,02	21932
		Накладные расходы	%	--		663,40	5519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	2906
		Сметная стоимость:				4715,61	39234
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				650975
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				650975
Материалы -			Тенге				469567
Всего заработная плата -			Тенге				138540
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				9568
		Накладные расходы -	Тенге				101515
		Сметная прибыль -	Тенге				60199
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				812689
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				179
		Сметная заработная плата -	Тенге				138540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				812689
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				179
		Сметная заработная плата -	Тенге				138540
		РАЗДЕЛ 7.Окна					
301	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-11)**	м2 проемов	0,8000		2667,21	2134
		Итого оплата труда:				1133,20	907
		Итого эксплуатация машин:				110,24	88

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1654,49**	**10423**
		Накладные расходы	%	--		870,43	5484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	1907
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**25750**
306	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,9)**	**м2**	**17,4200**		**29710,40**	**517555**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	21944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	43160
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**582659**
307	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3,7,10)**	**м2**	**9,5400**		**31410,10**	**299652**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	12705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	24989
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**337346**
308	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК6,8,15)**	**м2**	**5,8100**		**31579,18**	**183475**
		Накладные расходы	%	--		1338,96	7779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2633,45	15300
		Сметная стоимость:				**35551,59**	**206555**
309	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**10,6000**		**3020,92**	**32022**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**11256**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1265**
		Итого материалов:				**1895,89**	**20096**
		Накладные расходы	%	--		790,03	8374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	3232

1	2	3	4	5	6	7	8
451	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,5940**		**329953,92**	**195993**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	8310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	16344
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**220647**
452	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2,3)**	**т**	**0,0390**		**315552,10**	**12307**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**6273**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**33**
		Итого материалов:				**154210,74**	**6014**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	3693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	1280
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**17280**
453	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**17,1000**		**77,48**	**1325**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**18**
		Итого материалов:				**47,64**	**815**
		Накладные расходы	%	--		19,66	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	133
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1794**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**233667**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13632**
Материалы -			Тенге				**6829**
Всего заработная плата -			Тенге				**6769**
		Накладные расходы -	Тенге				**4029**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1413**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**19074**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6769**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**220036**
Материалы -			Тенге				**1757**

1	2		4	5	6	7	8
26	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	3,0000		309,16	927
		Итого оплата труда:				186,89	561
		Итого эксплуатация машин:				10,70	32
		Итого материалов:				113,79	341
		Накладные расходы	%	--		96,49	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	97
		Сметная стоимость:				438,10	1314
27	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	кг	0,8078		1662,60	1343
		Накладные расходы	%	--		70,49	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	112
		Сметная стоимость:				1871,74	1512
28	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	м	18,0000		308,17	5547
		Итого оплата труда:				227,71	4099
		Итого эксплуатация машин:				36,48	657
		Итого материалов:				53,44	962
		Накладные расходы	%	--		114,66	2064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	609
		Сметная стоимость:				456,66	8220
29	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	м	18,3600		120,58	2214
		Накладные расходы	%	--		5,11	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	185
		Сметная стоимость:				135,75	2492

1	2		4	5	6	7	8
37	**С123-060128-0403 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0730**		**267403,22**	**19520**
		Накладные расходы	%	--		11337,90	828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22299,29	1628
		Сметная стоимость:				**301040,41**	**21976**
38	**С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0160**		**330592,66**	**5289**
		Накладные расходы	%	--		14017,13	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27568,78	441
		Сметная стоимость:				**372178,57**	**5955**
39	**С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,1000**		**105341,82**	**10534**
		Накладные расходы	%	--		4466,49	447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8784,67	878
		Сметная стоимость:				**118592,98**	**11859**
40	**С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0300**		**69285,71**	**2079**
		Накладные расходы	%	--		2937,71	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5777,87	173
		Сметная стоимость:				**78001,30**	**2340**

1	2		4	5	6	7	8
13	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	м	18,0000		217,54	3916
		Итого оплата труда:				137,13	2468
		Итого эксплуатация машин:				8,05	145
		Итого материалов:				75,18	1353
		Накладные расходы	%	--		70,40	1267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	415
		Сметная стоимость:				310,98	5598
14	С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	179,5200		128,66	23097
		Накладные расходы	%	--		5,46	979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	1926
		Сметная стоимость:				144,84	26002
15	С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	18,3600		240,00	4406
		Накладные расходы	%	--		10,18	187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	367
		Сметная стоимость:				270,19	4961
		СТРОЙРАБОТЫ					
27	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	отверстие	18,0000		833,50	15003
		Итого оплата труда:				833,50	15003
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		548,82	9879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	1991
		Сметная стоимость:				1492,90	26872
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				81372

1	2		4	5	6	7	8
47	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**42,625800**		**1662,60**	**70870**
		Накладные расходы	%	--		70,49	3005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	5910
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**79784**
		СТРОЙРАБОТЫ					
59	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	**отверстие**	**18,0000**		**833,50**	**15003**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**15003**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		548,82	9879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	1991
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**26872**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**137294**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**122291**
	Материалы -		Тенге				**20549**
	Всего заработная плата -		Тенге				**29899**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**70870**
		Накладные расходы -	Тенге				**18524**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11265**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**152081**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29899**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15003**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15003**
		Накладные расходы -	Тенге				**9879**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1991**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**26872**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15003**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**178953**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44902**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3467,42	129681
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	96812
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**1306965**
10	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)и верт.**	**м3 кладки**	**15,3200**		**28889,61**	**442589**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**64877**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**17403**
		Итого материалов:				**23793,83**	**364521**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	53121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	39657
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**535366**
28	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**23,0000**		**566,21**	**13023**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**12930**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**178**
		Накладные расходы	%	--		387,91	8922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	1756
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**23701**
29	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**3,07970**		**9467,89**	**29158**
		Накладные расходы	%	--		401,44	1236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	2432
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**32826**
30	**С121-110103-0105 21-110103-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11)**	**м3**	**4,95430000**		**19054,11**	**94401**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	69
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**930**
49	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0120**		**192658,10**	**2312**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	193
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**2603**
50	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,1600**		**45968,00**	**7355**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**7209**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**220**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	4129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	919
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**12403**
51	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0530**		**170384,21**	**9030**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	753
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**10166**
52	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0530**		**4859,03**	**258**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**173**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**38**
		Итого материалов:				**874,33**	**46**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	30
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**409**

1	2		4	5	6	7	8
73	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,1800		226957,20	40852
		Накладные расходы	%	--		9622,99	1732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	3407
		Сметная стоимость:				255506,60	45991
75	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,1800		8954,24	1612
		Итого оплата труда:				5969,57	1075
		Итого эксплуатация машин:				1259,42	227
		Итого материалов:				1727,83	311
		Накладные расходы	%	--		4169,27	750
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	189
		Сметная стоимость:				14173,40	2551
76	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	4,4000		77,48	341
		Итого оплата труда:				28,99	128
		Итого эксплуатация машин:				1,03	5
		Итого материалов:				47,64	210
		Накладные расходы	%	--		19,66	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	34
		Сметная стоимость:				104,92	462
78	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	9,0000		314,32	2829
		Итого оплата труда:				152,54	1373
		Итого эксплуатация машин:				149,50	1345
		Итого материалов:				49,23	443
		Накладные расходы	%	--		112,07	1009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	307
		Сметная стоимость:				460,50	4145

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				430097
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие					
98	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	1,0000		3195,10	3195
		Итого оплата труда:				1583,08	1583
		Итого эксплуатация машин:				582,60	583
		Итого материалов:				1168,63	1169
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				4703,78	4704
99	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	40,0000		4843,24	193730
		Итого оплата труда:				2449,43	97977
		Итого эксплуатация машин:				782,73	31309
		Итого материалов:				1800,30	72012
		Накладные расходы	%	--		1790,94	71638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	21229
		Сметная стоимость:				7164,92	286597
100	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	328,0000		5516,05	1809264
		Накладные расходы	%	--		233,88	76713
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	150878
		Сметная стоимость:				6209,92	2036855
101	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	т	0,0040		315552,10	1262
		Итого оплата труда:				160842,25	643
		Итого эксплуатация машин:				852,46	3
		Итого материалов:				154210,74	617
		Накладные расходы	%	--		94695,46	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	131
		Сметная стоимость:				443067,37	1772

1	2	3	4	5	6	7	8
117	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**1,2440**		**257856,22**	**320773**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	13601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	26750
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**361124**
118	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,2440**		**8954,24**	**11139**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**7426**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1567**
		Итого материалов:				**1727,83**	**2149**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	5187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1306
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**17632**
119	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**36,8000**		**77,48**	**2851**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1067**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**38**
		Итого материалов:				**47,64**	**1753**
		Накладные расходы	%	--		19,66	724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	286
		Сметная стоимость:				**104,92**	**3861**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2505526**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2135549**
Материалы -			Тенге				**87362**
Всего заработная плата -			Тенге				**212656**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1911**
Местные материалы -			Тенге				**1809264**
		Накладные расходы -	Тенге				**224630**
		Сметная прибыль -	Тенге				**188814**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2548993**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212656**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**369977**

1	2		4	5	6	7	8
128	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,5400**		**74872,51**	**40431**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	1714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	3372
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**45517**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**88383**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**88383**
	Материалы -		Тенге				**391**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7652**
	Местные материалы -		Тенге				**75518**
		Накладные расходы -	Тенге				**8701**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7767**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**104851**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7652**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**104851**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7652**
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
190	**С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 (толщ.50мм)**	**м3**	**13,66810**		**14153,15**	**193447**
		Накладные расходы	%	--		600,09	8202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1180,26	16132
		Сметная стоимость:				**15933,50**	**217781**
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					

1	2		4	5	6	7	8
242	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**5,0200**		**17872,91**	**89722**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**16292**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**7841**
		Итого материалов:				**13443,74**	**67488**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	12431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	8172
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**110326**
243	**Е11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**27,8800**		**2493,35**	**69515**
		Итого оплата труда:				**963,23**	**26855**
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**2183**
		Итого материалов:				**1471,23**	**41018**
		Накладные расходы	%	--		615,79	17168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,73	6935
		Сметная стоимость:				**3357,87**	**93617**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**555353**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**555353**
Материалы -			Тенге				**399914**
Всего заработная плата -			Тенге				**127942**
		Накладные расходы -	Тенге				**91297**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51732**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**698382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127942**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**698382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127942**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
398	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,3200**		**40476,22**	**12952**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**11447**

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3481
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				118538
	Материалы -		Тенге				947
	Всего заработная плата -		Тенге				11447
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				105585
		Накладные расходы -	Тенге				12293
		Сметная прибыль -	Тенге				10466
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				141297
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				11447
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				151113
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19
		Сметная заработная плата -	Тенге				14927
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		Стены 6,7этажей					
17	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**13,6000**		**38578,92**	**524674**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**55236**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**19311**
		Итого материалов:				**33441,27**	**454802**
		Накладные расходы	%	--		3786,44	51496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	46094
		Сметная стоимость:				**45754,59**	**622263**
18	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**6,0000**		**26411,46**	**158469**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**25409**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**6816**
		Итого материалов:				**21315,68**	**127894**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	20174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	14291
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**192934**
19	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**6,9000**		**30256,04**	**208766**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**31758**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		401,44	6450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	12686
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**171267**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
33	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру125 Мр75**	**м3 кладки**	**48,4800**		**25375,19**	**1230189**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**174197**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**68839**
		Итого материалов:				**20705,81**	**1003818**
		Накладные расходы	%	--		2978,63	144404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	109967
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**1484561**
37	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**12,7000**		**30172,96**	**383196**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**45633**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**18033**
		Итого материалов:				**25503,58**	**323895**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	40412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	33889
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**457497**
41	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**9,3700**		**30172,96**	**282720**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**33668**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**13305**
		Итого материалов:				**25503,58**	**238968**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	29816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	25003
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**337538**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0500**		**45968,00**	**2298**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2253**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**69**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1290

1	2		4	5	6	7	8
70	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,6820**		**226957,20**	**154785**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	6563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	12908
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**174256**
72	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,6820**		**8954,24**	**6107**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**4071**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**859**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1178**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	2843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	716
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**9666**
73	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Отгрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**18,5000**		**77,48**	**1433**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**536**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**19**
		Итого материалов:				**47,64**	**881**
		Накладные расходы	%	--		19,66	364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	144
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1941**
75	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**44,0000**		**314,32**	**13830**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**6712**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**6578**
		Итого материалов:				**49,23**	**2166**
		Накладные расходы	%	--		112,07	4931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1501
		Сметная стоимость:				**460,50**	**20262**

1	2		4	5	6	7	8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**181760**
		Материалы -	Тенге				**3185**
		Всего заработная плата -	Тенге				**15710**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**154785**
		Накладные расходы -	Тенге				**17680**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15955**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**215395**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15710**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6348216**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1077**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**840531**
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
187	**С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**13,611450**		**14153,15**	**192645**
		Накладные расходы	%	--		600,09	8168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1180,26	16065
		Сметная стоимость:				**15933,50**	**216878**
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
197	**С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012(ISOVER OL-K. Y130)**	**м3**	**32,187500**		**29049,85**	**935042**
		Накладные расходы	%	--		1231,71	39646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2422,53	77975
		Сметная стоимость:				**32704,09**	**1052663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1127687**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1127687**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1127687**
		Накладные расходы -	Тенге				**47814**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94040**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1269541**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1269541**

1	2		4	5	6	7	8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				56305
		Материалы -	Тенге				450
		Всего заработная плата -	Тенге				5437
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				50153
		Накладные расходы -	Тенге				5839
		Сметная прибыль -	Тенге				4972
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				67116
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5437
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				67567
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5562
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
40	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**96,0000**		**786,85**	**75538**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**49337**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**5312**
		Итого материалов:				**244,37**	**23459**
		Накладные расходы	%	--		356,94	34266
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	8784
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**118588**
56	**С123-051207-0103 23-051207-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Головка термостатическая типа Herz, Стандарт, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 28°С**	**шт.**	**55,0000**		**4691,10**	**258011**
		Накладные расходы	%	--		198,90	10940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,20	21516
		Сметная стоимость:				**5281,20**	**290466**
61	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**110,0000**		**791,53**	**87068**
		Накладные расходы	%	--		33,56	3692

1	2		4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**978638**
		Материалы -	Тенге				**23459**
		Всего заработная плата -	Тенге				**49337**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**903101**
		Сдача и испытание -	Тенге				**1517**
		Накладные расходы -	Тенге				**72557**
		Сметная прибыль -	Тенге				**84096**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1135291**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49337**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1135291**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49337**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож В ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
14	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**39,0000**		**198,58**	**7745**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**4670**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**247**
		Итого материалов:				**74,74**	**2915**
		Накладные расходы	%	--		61,84	2412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	813
		Сметная стоимость:				**281,25**	**10969**
15	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**217,54**	**653**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**411**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**24**
		Итого материалов:				**75,18**	**226**
		Накладные расходы	%	--		70,40	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	69
		Сметная стоимость:				**310,98**	**933**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				2195
		Сметная прибыль -	Тенге				442
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5972
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24462
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8415
		РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
50	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**39,0000**		**249,53**	**9732**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**5652**
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**258**
		Итого материалов:				**100,22**	**3908**
		Накладные расходы	%	--		75,23	2934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	1013
		Сметная стоимость:				**350,75**	**13679**
51	**Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**279,28**	**838**
		Итого оплата труда:				**166,13**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**57**
		Итого материалов:				**100,66**	**302**
		Накладные расходы	%	--		85,96	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	88
		Сметная стоимость:				**394,46**	**1183**
52	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**9,534960**		**1662,60**	**15853**
		Накладные расходы	%	--		70,49	672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	1322
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**17847**
		СТРОЙРАБОТЫ					

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	39315
		Сметная стоимость:				**45754,59**	**530754**
18	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**6,0000**		**26411,46**	**158469**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**25409**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**6816**
		Итого материалов:				**21315,68**	**127894**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	20174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	14291
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**192934**
19	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**6,9000**		**30256,04**	**208766**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**31758**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**8083**
		Итого материалов:				**24765,49**	**170881**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	25669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	18755
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**253190**
20	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**49,4000**		**28825,54**	**1423982**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**209200**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**56116**
		Итого материалов:				**23729,76**	**1172250**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	171156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	127611
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**1722749**
21	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75), пояс и верт.**	**м3 кладки**	**14,0800**		**28825,54**	**405864**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**59626**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**15994**
		Итого материалов:				**23729,76**	**334115**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	48783
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	36372
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**491018**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0500		192658,10	9633
		Накладные расходы	%	--		8168,70	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	803
		Сметная стоимость:				216892,95	10845
50	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-I-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	т металлических изделий	0,8100		45968,00	37234
		Итого оплата труда:				45057,26	36496
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	1114
		Накладные расходы	%	--		25808,63	20905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4651
		Сметная стоимость:				77518,76	62790
54	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	т металлических изделий	0,6290		45968,00	28914
		Итого оплата труда:				45057,26	28341
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	865
		Накладные расходы	%	--		25808,63	16234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3612
		Сметная стоимость:				77518,76	48759
55	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,6290		192658,10	121182
		Накладные расходы	%	--		8168,70	5138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	10106
		Сметная стоимость:				216892,95	136426
60	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**(устройство арматурного пояса)**	т металлических изделий	0,4800		45968,00	22065
		Итого оплата труда:				45057,26	21627

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4169,27	2835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	714
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**9638**
76	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**16,2000**		**77,48**	**1255**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**470**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**17**
		Итого материалов:				**47,64**	**772**
		Накладные расходы	%	--		19,66	319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	126
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1700**
78	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**44,0000**		**314,32**	**13830**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**6712**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**6578**
		Итого материалов:				**49,23**	**2166**
		Накладные расходы	%	--		112,07	4931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1501
		Сметная стоимость:				**460,50**	**20262**
79	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1439,52**	**11516**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**6565**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**6134**
		Итого материалов:				**37,77**	**302**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1300
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**17554**
80	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2132,74**	**8531**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**4868**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**4373**
		Итого материалов:				**87,05**	**348**
		Накладные расходы	%	--		878,23	3513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	964
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**13007**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
99	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**4843,24**	**193730**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**97977**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**31309**
		Итого материалов:				**1800,30**	**72012**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	71638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	21229
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**286597**
100	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1145,0900**		**5516,05**	**6316374**
		Накладные расходы	%	--		233,88	689480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	1356064
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**18306859**
101	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (доп.з/д к плите лоджий)**	**т**	**0,0040**		**315552,10**	**1262**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**643**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**3**
		Итого материалов:				**154210,74**	**617**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	131
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**1772**
102	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**8,8000**		**283,60**	**2496**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**2477**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**35**
		Накладные расходы	%	--		194,27	1710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	336

1	2		4	5	6	7	8
110	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1880**		**193931,06**	**36459**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	1546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	3040
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**41045**
111	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0700**		**170384,21**	**11927**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	995
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**13427**
112	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3390**		**163173,15**	**55316**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	2345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	4613
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**62274**
113	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,3770**		**194597,94**	**73363**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	3111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	6118
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**82592**

1	2		4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы					
123	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3553,27**	**3553**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**2185**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**1650**
		Итого материалов:				**120,11**	**120**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	1565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	409
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**5528**
124	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**2,8600**		**6134,14**	**17544**
		Накладные расходы	%	--		260,09	744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	1463
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**19750**
127	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1439,52**	**2879**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**1641**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**1534**
		Итого материалов:				**37,77**	**76**
		Накладные расходы	%	--		592,23	1184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	325
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**4389**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**23976**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23976**
Материалы -			Тенге				**196**
Всего заработная плата -			Тенге				**3826**
Местные материалы -			Тенге				**17544**
		Накладные расходы -	Тенге				**3493**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2198**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29667**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3826**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**29667**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	2861
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**38619**
252	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**2,4700**		**2536,48**	**6265**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**2280**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**285**
		Итого материалов:				**1552,38**	**3834**
		Накладные расходы	%	--		682,91	1687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	636
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**8588**
253	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**7,9700**		**2914,14**	**23226**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**9549**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**929**
		Итого материалов:				**1654,49**	**13186**
		Накладные расходы	%	--		870,43	6937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	2413
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**32576**
254	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**14,7700**		**29710,40**	**438823**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	18606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	36594
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**494023**
255	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**10,4400**		**31410,10**	**327921**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	13904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	27346
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**369171**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**322**
		Итого материалов:				**2958,02**	**464**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	815
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**11005**
399	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1570**		**329953,92**	**51803**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4320
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**58319**
401	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,5000**		**77,48**	**349**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**130**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**
		Итого материалов:				**47,64**	**214**
		Накладные расходы	%	--		19,66	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	35
		Сметная стоимость:				**104,92**	**472**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**58506**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**349**
	Материалы -		Тенге				**214**
	Всего заработная плата -		Тенге				**130**
		Накладные расходы -	Тенге				**88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**472**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**58158**
	Материалы -		Тенге				**464**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5616**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**51803**
		Накладные расходы -	Тенге				**6031**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5135**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**69324**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**

1	2		4	5	6	7	8
59	С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)**	**шт.**	**112,0000**		**928,17**	**103955**
		Накладные расходы	%	--		39,35	4408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	8669
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**117032**
60	С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**112,0000**		**658,57**	**73760**
		Накладные расходы	%	--		27,92	3127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	6151
		Сметная стоимость:				**741,41**	**83038**
61	С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**112,0000**		**581,14**	**65088**
		Накладные расходы	%	--		24,64	2760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	5428
		Сметная стоимость:				**654,24**	**73275**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**720252**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**720252**
	Материалы -		Тенге				**21504**
	Всего заработная плата -		Тенге				**45226**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**651009**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1390**
		Накладные расходы -	Тенге				**59013**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62341**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**841606**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45226**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**841606**

1	2		4	5	6	7	8
14	С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0600**		**240,00**	**734**
		Накладные расходы	%	--		10,18	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	61
		Сметная стоимость:				**270,19**	**827**
27	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	**отверстие**	**4,0000**		**833,50**	**3334**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**3334**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	442
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**5972**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22957**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**19623**
Материалы -			Тенге				**3215**
Всего заработная плата -			Тенге				**5201**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11027**
		Накладные расходы -	Тенге				**3152**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1822**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**24597**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5201**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3334**
Всего заработная плата -			Тенге				**3334**
		Накладные расходы -	Тенге				**2195**
		Сметная прибыль -	Тенге				**442**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3334**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**30569**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8535**

РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ

1	2		4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				26967
		Материалы -	Тенге				4311
		Всего заработная плата -	Тенге				6295
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16148
		Накладные расходы -	Тенге				3952
		Сметная прибыль -	Тенге				2474
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				33392
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6295
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3334
		Всего заработная плата -	Тенге				3334
		Накладные расходы -	Тенге				2195
		Сметная прибыль -	Тенге				442
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5972
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39364
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9629
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П. В ОСЯХ 10-11					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 6,7этажей					
17	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**17,5000**		**38578,92**	**675130**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**71075**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**24849**
		Итого материалов:				**33441,27**	**585221**
		Накладные расходы	%	--		3786,44	66263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3389,23	59311
		Сметная стоимость:				**45754,59**	**800704**
18	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**3,4000**		**30256,04**	**102870**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**15649**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**3983**
		Итого материалов:				**24765,49**	**84202**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	12648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	9241

1	2		4	5	6	7	8
23	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75, шоколад)и верт.**	м3 кладки	7,2400		28892,97	209185
		Итого оплата труда:				4234,81	30660
		Итого эксплуатация машин:				1135,96	8224
		Итого материалов:				23797,19	172292
		Накладные расходы	%	--		3467,56	25105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,84	18743
		Сметная стоимость:				34949,37	253033
33	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	м2 поверхности	152,0000		566,21	86064
		Итого оплата труда:				562,16	85449
		Итого эксплуатация машин:				7,74	1177
		Накладные расходы	%	--		387,91	58963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	11602
		Сметная стоимость:				1030,46	156629
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
38	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру125 Мр75**	м3 кладки	61,9400		25375,19	1571739
		Итого оплата труда:				3593,17	222561
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	87952
		Итого материалов:				20705,81	1282518
		Накладные расходы	%	--		2978,63	184496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	140499
		Сметная стоимость:				30622,13	1896735
42	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр75**	м3 кладки	20,0000		30172,96	603460
		Итого оплата труда:				3593,17	71863
		Итого эксплуатация машин:				1419,95	28399
		Итого материалов:				25503,58	510072
		Накладные расходы	%	--		3182,06	63641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	53368
		Сметная стоимость:				36023,42	720469

1	2		4	5	6	7	8
77	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	т конструкций	0,8600		30598,72	26315
		Итого оплата труда:				17065,63	14676
		Итого эксплуатация машин:				16644,48	14314
		Итого материалов:				2941,71	2530
		Накладные расходы	%	--		12131,02	10433
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2940
		Сметная стоимость:				46148,11	39687
81	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	23,0000		77,48	1782
		Итого оплата труда:				28,99	667
		Итого эксплуатация машин:				1,03	24
		Итого материалов:				47,64	1096
		Накладные расходы	%	--		19,66	452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	179
		Сметная стоимость:				104,92	2413
83	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	64,0000		314,32	20116
		Итого оплата труда:				152,54	9763
		Итого эксплуатация машин:				149,50	9568
		Итого материалов:				49,23	3151
		Накладные расходы	%	--		112,07	7173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	2183
		Сметная стоимость:				460,50	29472
84	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	13,0000		1439,52	18714
		Итого оплата труда:				820,59	10668
		Итого эксплуатация машин:				766,77	9968
		Итого материалов:				37,77	491
		Накладные расходы	%	--		592,23	7699

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				14676
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8166689
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1395
		Сметная заработная плата -	Тенге				1084135
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие					
105	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	3,0000		3195,10	9585
		Итого оплата труда:				1583,08	4749
		Итого эксплуатация машин:				582,60	1748
		Итого материалов:				1168,63	3506
		Накладные расходы	%	--		1160,25	3481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1045
		Сметная стоимость:				4703,78	14111
106	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	49,0000		4843,24	237319
		Итого оплата труда:				2449,43	120022
		Итого эксплуатация машин:				782,73	38354
		Итого материалов:				1800,30	88215
		Накладные расходы	%	--		1790,94	87756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	26006
		Сметная стоимость:				7164,92	351081
109	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	м2 поверхности	38,0000		283,60	10777
		Итого оплата труда:				281,53	10698
		Итого эксплуатация машин:				3,96	151
		Накладные расходы	%	--		194,27	7382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	1453
		Сметная стоимость:				516,10	19612
113	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	отверстие	646,0000		513,00	331400

1	2		4	5	6	7	8
117	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3620**		**170384,21**	**61679**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	2615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	5144
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**69438**
118	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3400**		**163173,15**	**218652**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	9271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	18234
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**246157**
119	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,3890**		**194597,94**	**75699**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	3210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	6313
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**85221**
120	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**2,5410**		**4859,03**	**12347**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**8307**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**1823**
		Итого материалов:				**874,33**	**2222**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	5797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	1451
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**19595**

1	2		4	5	6	7	8
125	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**12,0000**		**77,48**	**930**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**348**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**12**
		Итого материалов:				**47,64**	**572**
		Накладные расходы	%	--		19,66	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	93
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1259**
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ					
129	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (балконные плиты БП-1 из бетона кл.В15)**	**м3**	**0,5100**		**32630,23**	**16641**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**3412**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**817**
		Итого материалов:				**24700,51**	**12597**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	2430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	1526
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**20598**
130	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,3200**		**194597,94**	**62271**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	2640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	5193
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**70105**
131	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0600**		**193931,06**	**11636**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	970
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**13100**

1	2		4	5	6	7	8
136	**Е11-150207-0102 11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,0000**		**2513,94**	**12570**
		Итого оплата труда:				**1060,93**	**5305**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**114**
		Итого материалов:				**1441,24**	**7206**
		Накладные расходы	%	--		712,63	3563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,13	1291
		Сметная стоимость:				**3484,70**	**17424**
137	**Е11-150207-0202 11-150207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,0000**		**734,08**	**3670**
		Итого оплата труда:				**340,39**	**1702**
		Итого эксплуатация машин:				**6,73**	**34**
		Итого материалов:				**389,44**	**1947**
		Накладные расходы	%	--		225,57	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,77	384
		Сметная стоимость:				**1036,42**	**5182**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1931097**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1760395**
Материалы -			Тенге				**545562**
Всего заработная плата -			Тенге				**552812**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**610663**
		Накладные расходы -	Тенге				**407010**
		Сметная прибыль -	Тенге				**173392**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2340797**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**705**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**552812**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**170703**
Материалы -			Тенге				**4160**
Всего заработная плата -			Тенге				**17866**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**141941**
		Накладные расходы -	Тенге				**18580**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15141**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**204424**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**

1	2		4	5	6	7	8
233	С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**18,58120**		**14153,15**	**262983**
		Накладные расходы	%	--		600,09	11150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1180,26	21931
		Сметная стоимость:				**15933,50**	**296064**
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
243	С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012(ISOVER OL-K Y130)**	**м3**	**42,36390**		**29049,85**	**1230665**
		Накладные расходы	%	--		1231,71	52180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2422,53	102628
		Сметная стоимость:				**32704,09**	**1385473**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1493647**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1493647**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1493647**
		Накладные расходы -	Тенге				**63331**
		Сметная прибыль -	Тенге				**124558**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1681536**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1681536**
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки					
289	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**52,0000**		**3702,90**	**192551**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**49727**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**7587**
		Итого материалов:				**2636,02**	**137073**
		Накладные расходы	%	--		663,40	34497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	18164
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**245211**

1	2		4	5	6	7	8
294	Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Прижимная перегородка Кр100,Мр25)**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,9000		3702,90	29253
		Итого оплата труда:				956,30	7555
		Итого эксплуатация машин:				145,90	1153
		Итого материалов:				2636,02	20825
		Накладные расходы	%	--		663,40	5241
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	2760
		Сметная стоимость:				4715,61	37253
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				628340
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				628340
	Материалы -		Тенге				453877
	Всего заработная плата -		Тенге				132796
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9085
		Накладные расходы -	Тенге				97485
		Сметная прибыль -	Тенге				58066
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				783891
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172
		Сметная заработная плата -	Тенге				132796
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				783891
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				172
		Сметная заработная плата -	Тенге				132796
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
301	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-11)**	м2 проемов	0,8200		2667,21	2187
		Итого оплата труда:				1133,20	929
		Итого эксплуатация машин:				110,24	90
		Итого материалов:				1477,44	1211
		Накладные расходы	%	--		819,48	672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,94	229
		Сметная стоимость:				3765,63	3088
302	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК6,8,14,15)**	м2 проемов	8,0300		2107,16	16920
		Итого оплата труда:				854,42	6861
		Итого эксплуатация машин:				114,23	917
		Итого материалов:				1193,62	9585

1	2		4	5	6	7	8
307	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3,7,10)**	**м2**	**9,8300**		**31410,10**	**308761**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	13091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	25748
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**347601**
308	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК6,8,14,15)**	**м2**	**8,0300**		**31579,18**	**253581**
		Накладные расходы	%	--		1338,96	10752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2633,45	21147
		Сметная стоимость:				**35551,59**	**285479**
309	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**10,6000**		**3020,92**	**32022**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**11256**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1265**
		Итого материалов:				**1895,89**	**20096**
		Накладные расходы	%	--		790,03	8374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	3232
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**43628**
310	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**10,6000**		**35529,87**	**376617**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	15969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	31407
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**423992**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1505364**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1505364**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	133
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1794**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**25378**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13316**
	Материалы -		Тенге				**6675**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6608**
		Накладные расходы -	Тенге				**3935**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1380**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18631**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6608**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**12062**
	Материалы -		Тенге				**881**
	Всего заработная плата -		Тенге				**10660**
		Накладные расходы -	Тенге				**7278**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1547**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**20887**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10660**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**39518**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17267**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П. В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
18	**С123-070202-0601 23-070202-0601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК (МК24)**	**шт.**	**157,0000**		**89,79**	**14097**
		Накладные расходы	%	--		3,81	598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,49	1176
		Сметная стоимость:				**101,08**	**15870**
19	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**34,0000**		**208,55**	**7091**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**6183**
		Итого материалов:				**26,70**	**908**

1	2		4	5	6	7	8
28	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	м	43,0000		308,17	13251
		Итого оплата труда:				227,71	9791
		Итого эксплуатация машин:				36,48	1569
		Итого материалов:				53,44	2298
		Накладные расходы	%	--		114,66	4930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	1455
		Сметная стоимость:				456,66	19636
29	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	м	43,8600		120,58	5289
		Накладные расходы	%	--		5,11	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	441
		Сметная стоимость:				135,75	5954
33	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	642,0000		282,81	181564
		Итого оплата труда:				134,91	86614
		Итого эксплуатация машин:				1,69	1088
		Итого материалов:				146,81	94251
		Накладные расходы	%	--		72,18	46341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	18232
		Сметная стоимость:				383,39	246138
34	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	м	30,0000		52,09	1563
		Накладные расходы	%	--		2,21	66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	130
		Сметная стоимость:				58,64	1759

1	2		4	5	6	7	8
40	С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	км	0,0600		69285,71	4157
		Накладные расходы	%	--		2937,71	176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5777,87	347
		Сметная стоимость:				78001,30	4680
41	С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1670		489624,89	81767
		Накладные расходы	%	--		20760,10	3467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40830,80	6819
		Сметная стоимость:				551215,78	92053
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				377841
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				377841
	Материалы -		Тенге				97661
	Всего заработная плата -		Тенге				102925
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				175378
		Накладные расходы -	Тенге				61940
		Сметная прибыль -	Тенге				35183
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				474964
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				123
		Сметная заработная плата -	Тенге				102925
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				474964
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				123
		Сметная заработная плата -	Тенге				102925
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П. В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ							
		ВЫШЕ 0.00					
12	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	м	58,0000		198,58	11518

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		548,82	2744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	553
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**7465**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**24684**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**20516**
	Материалы -		Тенге				**4560**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7356**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8346**
		Накладные расходы -	Тенге				**4152**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1973**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**26641**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7356**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4167**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4167**
		Накладные расходы -	Тенге				**2744**
		Сметная прибыль -	Тенге				**553**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7465**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4167**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**34106**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11523**
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
45	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**53,0000**		**249,53**	**13225**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**7681**
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**350**
		Итого материалов:				**100,22**	**5312**
		Накладные расходы	%	--		75,23	3987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	1377
		Сметная стоимость:				**350,75**	**18590**
46	**Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**279,28**	**838**
		Итого оплата труда:				**166,13**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**57**
		Итого материалов:				**100,66**	**302**

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				16
		Сметная заработная плата -	Тенге				12346

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13

РАЗДЕЛ 1. Стены

		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
36	**Е11-060401-0101 11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство стенок каналов чердака из бетона кл.В.12,5**	**м3**	**0,6500**		**25938,17**	**16860**
		Итого оплата труда:				**2590,97**	**1684**
		Итого эксплуатация машин:				**771,83**	**502**
		Итого материалов:				**22776,39**	**14805**
		Накладные расходы	%	--		2409,68	1566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2267,83	1474
		Сметная стоимость:				**30615,68**	**19900**
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
40	**Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**16,7000**		**528,45**	**8825**
		Итого оплата труда:				**426,15**	**7117**
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**27**
		Итого материалов:				**101,45**	**1694**
		Накладные расходы	%	--		298,27	4981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,14	1104
		Сметная стоимость:				**892,85**	**14911**
41	**Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (уплотняющая прокладка из пористой резины)**	**м шва**	**16,7000**		**380,34**	**6352**
		Итого оплата труда:				**70,49**	**1177**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**120**
		Итого материалов:				**306,08**	**5112**
		Накладные расходы	%	--		61,76	1031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	591
		Сметная стоимость:				**477,47**	**7974**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**348809,29**	**29300**
		Накладные расходы	%	--		39088,31	3283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34033,26	2859
		Сметная стоимость:				**459449,06**	**38594**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**32452**
		В том числе:					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**32452**
	Материалы -		Тенге				**29300**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3005**
		Накладные расходы -	Тенге				**3283**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2859**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**38594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3005**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**38594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3005**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ЧЕРДАК					
167	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**314,32**	**4400**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**2136**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**2093**
		Итого материалов:				**49,23**	**689**
		Накладные расходы	%	--		112,07	1569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	478
		Сметная стоимость:				**460,50**	**6447**
168	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**1439,52**	**17274**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**9847**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**9201**
		Итого материалов:				**37,77**	**453**
		Накладные расходы	%	--		592,23	7107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1950
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**26332**

1	2	3	4	5	6	7	8
173	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (гильза)**	т	0,0090		202075,10	1819
		Итого оплата труда:				47365,25	426
		Итого эксплуатация машин:				852,46	8
		Итого материалов:				154210,74	1388
		Накладные расходы	%	--		32514,15	293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	169
		Сметная стоимость:				253356,39	2280
174	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	5,8000		77,48	449
		Итого оплата труда:				28,99	168
		Итого эксплуатация машин:				1,03	6
		Итого материалов:				47,64	276
		Накладные расходы	%	--		19,66	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	45
		Сметная стоимость:				104,92	609
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
180	Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (пенополистирол ПСБ-С толщ.50мм)**	м2 утепляемого покрытия	214,0000		365,79	78279
		Итого оплата труда:				267,81	57311
		Итого эксплуатация машин:				86,49	18510
		Итого материалов:				39,54	8461
		Накладные расходы	%	--		172,96	37013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,10	9223
		Сметная стоимость:				581,85	124516
181	С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	13,79170		14153,15	195196
		Накладные расходы	%	--		600,09	8276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1180,26	16278
		Сметная стоимость:				15933,50	219750

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2422,53	77975
		Сметная стоимость:				**32704,09**	**1052663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1588380**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1556133**
	Материалы -		Тенге				**110689**
	Всего заработная плата -		Тенге				**128622**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1130238**
	Местные материалы -		Тенге				**163522**
		Накладные расходы -	Тенге				**141413**
		Сметная прибыль -	Тенге				**135804**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1833349**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**128622**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**32248**
	Материалы -		Тенге				**565**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2787**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**27462**
		Накладные расходы -	Тенге				**3137**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2831**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**38215**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2787**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1871564**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**164**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131409**
		РАЗДЕЛ 7.Окна					
241	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-12)**	**м2 проемов**	**4,5350**		**2107,16**	**9556**
		Итого оплата труда:				**854,42**	**3875**
		Итого эксплуатация машин:				**114,23**	**518**
		Итого материалов:				**1193,62**	**5413**
		Накладные расходы	%	--		621,95	2821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,33	990
		Сметная стоимость:				**2947,44**	**13367**
242	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,ОК-13)**	**м2 проемов**	**14,4900**		**1908,66**	**27656**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**10029**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**1633**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**278293**
247	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-12)**	**м2**	**4,5450**		**31579,18**	**143527**
		Накладные расходы	%	--		1338,96	6086
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2633,45	11969
		Сметная стоимость:				**35551,59**	**161582**
248	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**6,9600**		**3020,92**	**21026**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**7391**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**831**
		Итого материалов:				**1895,89**	**13195**
		Накладные расходы	%	--		790,03	5499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	2122
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**28646**
249	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**6,9600**		**35529,87**	**247288**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	10485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	20622
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**278395**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1133840**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1133840**
Материалы -			Тенге				**47552**
Всего заработная плата -			Тенге				**29906**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1054374**
		Накладные расходы -	Тенге				**66717**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96044**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1296601**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29906**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1296601**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**426,39**	**15708**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**1804**
		Итого материалов:				**562,83**	**20735**
		Накладные расходы	%	--		314,36	11581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,56	3963
		Сметная стоимость:				**1452,06**	**53494**
321	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.70мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**36,8400**		**226,63**	**8349**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**7967**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**743**
		Накладные расходы	%	--		146,90	5412
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	1101
		Сметная стоимость:				**403,41**	**14862**
322	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**2,6561640**		**23930,33**	**63563**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	2695
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	5301
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**71559**
		Тип8 Ванные комнаты, санузлы (s=15,56м2)					
331	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,5600**		**1030,15**	**16029**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**6635**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**762**
		Итого материалов:				**562,83**	**8758**
		Накладные расходы	%	--		314,36	4891
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,56	1674
		Сметная стоимость:				**1452,06**	**22594**
332	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.60мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,5600**		**226,63**	**3526**

1	2		4	5	6	7	8
387	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**616,8000**		**83,62**	**51577**
		Накладные расходы	%	--		3,55	2187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	4301
		Сметная стоимость:				**94,14**	**58065**
389	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4275,0000**		**1132,16**	**4839972**
		Итого оплата труда:				**663,35**	**2835801**
		Итого эксплуатация машин:				**53,39**	**228252**
		Итого материалов:				**457,59**	**1956183**
		Накладные расходы	%	--		426,93	1825124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	533208
		Сметная стоимость:				**1683,81**	**7198304**
399	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**624,0000**		**492,14**	**307095**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**198269**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**10690**
		Итого материалов:				**171,54**	**107041**
		Накладные расходы	%	--		202,37	126279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,56	34670
		Сметная стоимость:				**750,07**	**468044**
400	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1497,6000**		**83,62**	**125229**
		Накладные расходы	%	--		3,55	5310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	10443

1	2		4	5	6	7	8
433	**С121-130510-0301 21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99**	**м2**	**7,5800**		**-7160,40**	**-54276**
		Накладные расходы	%	--		-303,60	-2301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-597,12	-4526
		Сметная стоимость:				**-8061,12**	**-61103**
434	**С121-130502-0507 21-130502-0507 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 25 мм (сэндвич толщ. 24мм)**	**м2**	**7,5800**		**4551,94**	**34504**
		Накладные расходы	%	--		193,00	1463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,60	2877
		Сметная стоимость:				**5124,54**	**38844**
435	**С121-130508-0103 21-130508-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001**	**м2**	**11,7000**		**-1199,37**	**-14033**
		Накладные расходы	%	--		-50,85	-595
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-100,02	-1170
		Сметная стоимость:				**-1350,24**	**-15798**
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					
436	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)**	**т конструкций**	**0,23120**		**59932,65**	**13856**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**7799**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**6468**
		Итого материалов:				**7696,51**	**1779**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	5538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1552
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**20946**

1	2		4	5	6	7	8
441	E11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	17,9400		77,48	1390
		Итого оплата труда:				28,99	520
		Итого эксплуатация машин:				1,03	18
		Итого материалов:				47,64	855
		Накладные расходы	%	--		19,66	353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	139
		Сметная стоимость:				104,92	1882
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				840036
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				543838
	Материалы -		Тенге				3230
	Всего заработная плата -		Тенге				2997
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				537589
		Накладные расходы -	Тенге				24605
		Сметная прибыль -	Тенге				45475
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				613918
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				2997
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				296198
	Материалы -		Тенге				4296
	Всего заработная плата -		Тенге				81480
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				203804
		Накладные расходы -	Тенге				64284
		Сметная прибыль -	Тенге				28839
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				389321
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				95
		Сметная заработная плата -	Тенге				81480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1003239
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				98
		Сметная заработная плата -	Тенге				84477
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
78	С123-051313-0311 23-051313-0311 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts (GROTA ШРН-у-4)**	шт.	32,0000		41311,41	1321965

1	2		4	5	6	7	8
148	**Е11-460302-0301 11-460302-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм**	**шт.**	**820,0000**		**517,53**	**424373**
		Итого оплата труда:				**394,69**	**323648**
		Итого эксплуатация машин:				**220,54**	**180843**
		Накладные расходы	%	--		230,95	189378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,88	49100
		Сметная стоимость:				**808,35**	**662851**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**424373**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**424373**
	Всего заработная плата -		Тенге				**323648**
		Накладные расходы -	Тенге				**189378**
		Сметная прибыль -	Тенге				**49100**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**662851**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323648**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**662851**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323648**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ							
		ВЫШЕ 0.00					
4	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**208,55**	**1668**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**1455**
		Итого материалов:				**26,70**	**214**
		Накладные расходы	%	--		89,98	720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	191
		Сметная стоимость:				**322,41**	**2579**
5	**С123-070202-1101 23-070202-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16**	**шт.**	**2,0000**		**17172,28**	**34345**
		Накладные расходы	%	--		728,10	1456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1432,03	2864

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		80,75	2584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,83	5082
		Сметная стоимость:				**2144,17**	**68613**
11	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Патчкорд FTTH-SC/APC-10м**	**шт**	**16,0000**		**2652,93**	**42447**
		Накладные расходы	%	--		112,48	1800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,23	3540
		Сметная стоимость:				**2986,65**	**47786**
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Патчкорд FTTH-SC/APC-12м**	**шт**	**16,0000**		**3838,30**	**61413**
		Накладные расходы	%	--		162,74	2604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,08	5121
		Сметная стоимость:				**4321,13**	**69138**
17	**Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**103,0000**		**197,83**	**20376**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**12011**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**9151**
		Итого материалов:				**23,06**	**2375**
		Накладные расходы	%	--		60,41	6223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	2128
		Сметная стоимость:				**278,90**	**28727**
18	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кабель КС-ОКГнг-П-24-G.652.D-SM-2,7-1002**	**м**	**71,4000**		**233,08**	**16642**
		Накладные расходы	%	--		9,88	706
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,44	1388
		Сметная стоимость:				**262,40**	**18735**
19	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кабель КС-FTTH-П-SM-4-G.652.A2-LSZH-0,08-4003**	**м**	**33,6600**		**104,05**	**3502**
		Накладные расходы	%	--		4,41	149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	292
		Сметная стоимость:				**117,14**	**3943**
20	**Ц13-100906-0101 13-100906-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки**	**1 конец ВОК-4**	**54,0000**		**437,99**	**23652**

1	2		4	5	6	7	8
24	Ц13-100906-0302 13-100906-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК. Добавлять на каждый предоконеченный ВОК-1 сверх 4-х**	**1 стык**	**76,0000**		**2154,32**	**163729**
		Итого оплата труда:				**1388,55**	**105530**
		Итого эксплуатация машин:				**677,82**	**51514**
		Итого материалов:				**234,04**	**17787**
		Накладные расходы	%	--		710,84	54024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,21	17420
		Сметная стоимость:				**3094,38**	**235173**
25	Ц13-100906-0501 13-100906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны**	**линия**	**32,0000**		**2352,77**	**75289**
		Итого оплата труда:				**1101,63**	**35252**
		Итого эксплуатация машин:				**1594,87**	**51036**
		Накладные расходы	%	--		591,25	18920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,52	7537
		Сметная стоимость:				**3179,54**	**101745**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**873121**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**873121**
Материалы -			Тенге				**74100**
Всего заработная плата -			Тенге				**354915**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**302466**
		Накладные расходы -	Тенге				**195365**
		Сметная прибыль -	Тенге				**85479**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1153964**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**325**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**354915**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1153964**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**325**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**354915**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14							
РАЗДЕЛ 6. Полы							
		Тип 4,20					

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**278758**
163	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,8180**		**10103,73**	**8265**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**7808**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**738**
		Итого материалов:				**29,99**	**25**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	4298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	1005
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**13568**
164	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,8180**		**193128,32**	**157979**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	6698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	13174
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**177851**
		Тип 6,7,23,24					
169	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**44,8000**		**766,56**	**34342**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**19102**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**2194**
		Итого материалов:				**299,25**	**13406**
		Накладные расходы	%	--		303,18	13583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	3834
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**51759**
172	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1520**		**10103,73**	**1536**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**1451**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**137**
		Итого материалов:				**29,99**	**5**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	187

1	2		4	5	6	7	8
		Тип 1,9,12,18,28,29,31,32					
193	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол насухо) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**51,0400**		**766,56**	**39125**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**21763**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**2499**
		Итого материалов:				**299,25**	**15274**
		Накладные расходы	%	--		303,18	15474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	4368
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**58968**
196	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонкн. Армирование**	**т**	**0,1730**		**10103,73**	**1748**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**1651**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**156**
		Итого материалов:				**29,99**	**5**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	213
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**2869**
197	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1730**		**193128,32**	**33411**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	1417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	2786
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**37614**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**713990**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**713990**
	Материалы -		Тенге				**146838**
	Всего заработная плата -		Тенге				**225026**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**321172**
		Накладные расходы -	Тенге				**171073**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70805**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**955868**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**229**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				134137

РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕН №1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11)

РАЗДЕЛ 10. Полы

		Тип12-1 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=234,53м2)					
47	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**234,5300**		**601,59**	**141090**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**100001**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**11484**
		Итого материалов:				**134,27**	**31491**
		Накладные расходы	%	--		296,19	69465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	16844
		Сметная стоимость:				**969,60**	**227399**
		2-9 ЭТАЖ					
		Тип12-1 Кухня над тамбурами (s=9,3м2)					
48	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**9,3000**		**601,59**	**5595**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**3965**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**455**
		Итого материалов:				**134,27**	**1249**
		Накладные расходы	%	--		296,19	2755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	668
		Сметная стоимость:				**969,60**	**9017**
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=2316,79м2)					
51	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**1158,4000**		**601,59**	**696878**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**493929**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**56720**
		Итого материалов:				**134,27**	**155541**
		Накладные расходы	%	--		296,19	343104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	83199
		Сметная стоимость:				**969,60**	**1123180**

РАЗДЕЛ 5. Кровля

КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ

1	2		4	5	6	7	8
249	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (2 слоя без посыпки и 1слой с посыпкой)**	**м2 кровли**	**23,2000**		**252,37**	**5855**
		Итого оплата труда:				**105,92**	**2457**
		Итого эксплуатация машин:				**10,99**	**255**
		Итого материалов:				**138,97**	**3224**
		Накладные расходы	%	--		72,97	1693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,03	604
		Сметная стоимость:				**351,37**	**8152**
250	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость покрытие из бикроста (без посыпки, нижний слой)**	**м2**	**53,3600**		**395,32**	**21094**
		Накладные расходы	%	--		16,76	894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,97	1759
		Сметная стоимость:				**445,05**	**23748**
251	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость покрытие из унифлекса (верхний слой)**	**м2**	**26,6800**		**539,30**	**14389**
		Накладные расходы	%	--		22,87	610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,97	1200
		Сметная стоимость:				**607,14**	**16199**
252	**Е11-120101-0408 11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**47,6000**		**1327,82**	**63204**
		Итого оплата труда:				**373,19**	**17764**
		Итого эксплуатация машин:				**21,60**	**1028**
		Итого материалов:				**937,92**	**44645**
		Накладные расходы	%	--		275,70	13123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,28	6106
		Сметная стоимость:				**1731,81**	**82434**
253	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость покрытие из бикроста (без посыпки, нижний слой)**	**м2**	**30,9400**		**395,32**	**12231**
		Накладные расходы	%	--		16,76	519

1	2		4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**94636015**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12943469**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2787433**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**856316**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**78905114**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**7485731**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**102121746**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**4329962**
ИТОГО:			Тенге				**106 451 708**
Сметная прибыль			Тенге				**8 516 137**
ИТОГО по смете:			Тенге				**114 967 845**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА							
143	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических поддонов 1180х1500**	**т конструкций**	**0,0840**		**386327,49**	**32452**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**3005**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**172**
		Итого материалов:				**348809,29**	**29300**
		Накладные расходы	%	--		39088,31	3283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34033,26	2859
		Сметная стоимость:				**459449,06**	**38594**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**32452**
В том числе:							
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**32452**
Материалы -			Тенге				**29300**
Всего заработная плата -			Тенге				**3005**
		Накладные расходы -	Тенге				**3283**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2859**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**38594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3005**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**2065**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**2014**
		Итого материалов:				**2941,71**	**356**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	1468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	414
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**5584**
171	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,1210**		**226957,20**	**27462**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	1164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	2290
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**30916**
172	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1210**		**8954,24**	**1083**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**722**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**152**
		Итого материалов:				**1727,83**	**209**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	127
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**1715**
173	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (гильза)**	**т**	**0,0090**		**202075,10**	**1819**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**426**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**8**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1388**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	169
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**2280**

1	2		4	5	6	7	8
187	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26,9000**		**2386,96**	**64209**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**25671**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**615**
		Итого материалов:				**1420,88**	**38222**
		Накладные расходы	%	--		646,34	17387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	6528
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**88123**
188	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26,9000**		**429,47**	**11553**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**4965**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**122**
		Итого материалов:				**242,03**	**6511**
		Накладные расходы	%	--		123,65	3326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	1190
		Сметная стоимость:				**597,36**	**16069**
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
189	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**156,3000**		**233,70**	**36528**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**9304**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**1242**
		Итого материалов:				**168,30**	**26305**
		Накладные расходы	%	--		44,90	7018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	3484
		Сметная стоимость:				**300,90**	**47030**
190	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**156,3000**		**425,64**	**66528**
		Итого оплата труда:				**371,16**	**58012**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**0,94**	**2198**
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**2575**
		Итого материалов:				**20,08**	**47089**
		Накладные расходы	%	--		1,48	3464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	4375
		Сметная стоимость:				**25,19**	**59061**
195	**Е11-270601-0202 11-270601-0202 РСНБ РК 2015 прим.**	**Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в бетоне свежеуложенном (с укладкой полос из рубероида)**	**м шва**	**70,0000**		**196,92**	**13784**
		Итого оплата труда:				**87,64**	**6135**
		Итого эксплуатация машин:				**108,00**	**7560**
		Итого материалов:				**25,71**	**1800**
		Накладные расходы	%	--		63,44	4441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	1458
		Сметная стоимость:				**281,18**	**19683**
196	**Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (с заполнением швов мастикой УМС-50)**	**м шва**	**70,0000**		**520,62**	**36443**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**14098**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**9322**
		Итого материалов:				**245,61**	**17193**
		Накладные расходы	%	--		152,45	10671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	3769
		Сметная стоимость:				**726,91**	**50884**
198	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**38,9000**		**2325,64**	**90467**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**30602**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**345**
		Итого материалов:				**1532,56**	**59617**
		Накладные расходы	%	--		561,11	21827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	8984
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**121278**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,87	2165
		Сметная стоимость:				**25,19**	**29222**
215	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,4000**		**2325,64**	**21861**
		Итого оплата труда:				**786,68**	**7395**
		Итого эксплуатация машин:				**8,86**	**83**
		Итого материалов:				**1532,56**	**14406**
		Накладные расходы	%	--		561,11	5274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,94	2171
		Сметная стоимость:				**3117,68**	**29306**
216	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,1750**		**202075,10**	**35363**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**8289**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**149**
		Итого материалов:				**154210,74**	**26987**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	5690
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	3284
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**44337**
217	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,8000**		**77,48**	**372**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**139**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**
		Итого материалов:				**47,64**	**229**
		Накладные расходы	%	--		19,66	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	37
		Сметная стоимость:				**104,92**	**504**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**2132807**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2100559**
Материалы -			Тенге				**428179**
Всего заработная плата -			Тенге				**324905**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1130602**
Местные материалы -			Тенге				**159928**
		Накладные расходы -	Тенге				**280183**
		Сметная прибыль -	Тенге				**190459**

1	2	3	4	5	6	7	8
316	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство кл.В7.5 У1200(пенобетон) толщ.75мм**	**м2 стяжки**	**186,1200**		**768,93**	**143113**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**61731**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**3477**
		Итого материалов:				**428,24**	**79704**
		Накладные расходы	%	--		243,16	45256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	15070
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**203438**
317	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=11**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**2047,3200**		**113,12**	**231583**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**9718**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**6488**
		Итого материалов:				**106,80**	**218649**
		Накладные расходы	%	--		7,81	15989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	19806
		Сметная стоимость:				**130,60**	**267377**
		Тип7 Кухни(s=36,84м2)					
320	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**36,8400**		**1030,15**	**37951**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**15708**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**1804**
		Итого материалов:				**562,83**	**20735**
		Накладные расходы	%	--		314,36	11581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,56	3963
		Сметная стоимость:				**1452,06**	**53494**
323	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**36,8400**		**766,56**	**28240**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**15708**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**1804**
		Итого материалов:				**299,25**	**11024**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4,75**	**74087**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**49458**
		Итого материалов:				**106,80**	**1666848**
		Накладные расходы	%	--		7,81	121887
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	150987
		Сметная стоимость:				**130,60**	**2038320**
		Тип13 Ванные комнаты, санузлы (s=108,92м2)					
359	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.50мм)**	**м2 стяжки**	**108,9200**		**768,93**	**83752**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**36126**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**2035**
		Итого материалов:				**428,24**	**46644**
		Накладные расходы	%	--		243,16	26485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	8819
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**119055**
360	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**653,5200**		**113,12**	**73923**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**3102**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**2071**
		Итого материалов:				**106,80**	**69795**
		Накладные расходы	%	--		7,81	5104
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	6322
		Сметная стоимость:				**130,60**	**85349**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**3951844**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3951844**
	Материалы -		Тенге				**2981611**
	Всего заработная плата -		Тенге				**905827**
		Накладные расходы -	Тенге				**742597**
		Сметная прибыль -	Тенге				**375555**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5069996**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**905827**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**5069996**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**905827**

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	23100
		Сметная стоимость:				**94,14**	**311847**
394	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**269,2000**		**3782,49**	**1018246**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**339007**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**4584**
		Итого материалов:				**2518,79**	**678058**
		Накладные расходы	%	--		879,74	236826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	100406
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**1355478**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**3813247**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3813247**
Материалы -			Тенге				**1357823**
Всего заработная плата -			Тенге				**1752378**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**689766**
		Накладные расходы -	Тенге				**1162702**
		Сметная прибыль -	Тенге				**398076**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5374025**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2084**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1752378**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**5374025**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2084**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1752378**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000							
32	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**110,0000**		**751,67**	**82683**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**81972**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**1038**
		Итого материалов:				**0,89**	**98**
		Накладные расходы	%	--		501,06	55116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	11024

1	2		4	5	6	7	8
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
79	С123-051313-0311 23-051313-0311 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts (GROTA ШРН-у-4)**	**шт.**	**32,0000**		**41311,41**	**1321965**
		Накладные расходы	%	--		1751,60	56051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3445,04	110241
		Сметная стоимость:				**46508,05**	**1488258**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2449859**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2449859**
	Материалы -		Тенге				**42028**
	Всего заработная плата -		Тенге				**170153**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2232165**
	Сдача и испытание -		Тенге				**2711**
		Накладные расходы -	Тенге				**211004**
		Сметная прибыль -	Тенге				**212869**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2873732**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**204**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170153**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2873732**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**204**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170153**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
		ЩИТЫ					
42	Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене (щитки этажные учетно-распределительные ЩЭ-3401)**	**шт.**	**9,0000**		**8007,33**	**72066**
		Итого оплата труда:				**3240,38**	**29163**
		Итого эксплуатация машин:				**1800,58**	**16205**
		Итого материалов:				**3549,83**	**31949**
		Накладные расходы	%	--		1785,20	16067

1	2		4	5	6	7	8
3	С123-070202-1103 23-070202-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4**	**шт.**	**6,0000**		**8654,09**	**51925**
		Накладные расходы	%	--		366,93	2202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,68	4330
		Сметная стоимость:				**9742,71**	**58456**
4	Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015 прим.	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**782,69**	**6262**
		Итого оплата труда:				**761,14**	**6089**
		Итого эксплуатация машин:				**5,53**	**44**
		Итого материалов:				**16,03**	**128**
		Накладные расходы	%	--		372,77	2982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,44	739
		Сметная стоимость:				**1247,90**	**9983**
5	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка протяжная подвальная КПЭ-06-1**	**шт**	**8,0000**		**3829,15**	**30633**
		Накладные расходы	%	--		162,36	1299
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,32	2555
		Сметная стоимость:				**4310,82**	**34487**
6	Ц13-100906-0401 13-100906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж**	**комплект абонентского оборудования**	**32,0000**		**2855,36**	**91372**
		Итого оплата труда:				**2444,34**	**78219**
		Итого эксплуатация машин:				**2,86**	**92**
		Итого материалов:				**408,17**	**13061**
		Накладные расходы	%	--		1211,60	38771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,36	10411
		Сметная стоимость:				**4392,32**	**140554**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,68	292
		Сметная стоимость:				117,14	3943
17	**Ц13-100906-0101 13-100906-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический магистральный. Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки**	**1 конец ВОК-4**	**24,0000**		**437,99**	**10512**
		Итого оплата труда:				**437,99**	**10512**
		Накладные расходы	%	--		213,98	5136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	1252
		Сметная стоимость:				**704,13**	**16899**
18	**Ц13-100906-0301 13-100906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК**	**4 стыка**	**0,2500**		**9849,49**	**2462**
		Итого оплата труда:				**6228,94**	**1557**
		Итого эксплуатация машин:				**2671,41**	**668**
		Итого материалов:				**1524,89**	**381**
		Накладные расходы	%	--		3196,64	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,69	261
		Сметная стоимость:				**14089,83**	**3522**
19	**Ц13-100906-0302 13-100906-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК. Добавлять на каждый предоконеченный ВОК-1 сверх 4-х**	**1 стык**	**76,0000**		**2154,32**	**163729**
		Итого оплата труда:				**1388,55**	**105530**
		Итого эксплуатация машин:				**677,82**	**51514**
		Итого материалов:				**234,04**	**17787**
		Накладные расходы	%	--		710,84	54024
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,21	17420
		Сметная стоимость:				**3094,38**	**235173**

1	2		4	5	6	7	8
20	**Ц13-100906-0501 13-100906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Оптическая абонентская линия. Измерение затухания на участке ОРА-ОРШ (двунаправленное снятие рефлектограммы) на одной длине волны в двух направлениях - на первой длине волны**	**линия**	**32,0000**		**2352,77**	**75289**
		Итого оплата труда:				**1101,63**	**35252**
		Итого эксплуатация машин:				**1594,87**	**51036**
		Накладные расходы	%	--		591,25	18920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,52	7537
		Сметная стоимость:				**3179,54**	**101745**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**697479**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**697479**
Материалы -			Тенге				**35214**
Всего заработная плата -			Тенге				**257038**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**314929**
		Накладные расходы -	Тенге				**144250**
		Сметная прибыль -	Тенге				**67338**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**909067**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257038**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**909067**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**257038**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-14, ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14					
1	**Е11-460801-0102 11-460801-0102 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 4500 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5 м**	**2,0000**		**518699,25**	**1037398**
		Итого оплата труда:				**24806,50**	**49613**
		Итого эксплуатация машин:				**30577,18**	**61154**
		Итого материалов:				**473812,58**	**947625**
		Накладные расходы	%	--		35128,86	70258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44306,25	88612
		Сметная стоимость:				**598134,36**	**1196269**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1037398**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1037398**
Материалы -			Тенге				**947625**
Всего заработная плата -			Тенге				**49613**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Настенная абонентская розетка PA-8686-SC/APC-1-0-0**	**шт**	**32,0000**		**1904,58**	**60947**
		Накладные расходы	%	--		80,75	2584
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,83	5082
		Сметная стоимость:				**2144,17**	**68613**
8	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Патчкорд FTTH-SC/APC-10м**	**шт**	**16,0000**		**2652,93**	**42447**
		Накладные расходы	%	--		112,48	1800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,23	3540
		Сметная стоимость:				**2986,65**	**47786**
9	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Патчкорд FTTH-SC/APC-12м**	**шт**	**16,0000**		**3838,30**	**61413**
		Накладные расходы	%	--		162,74	2604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,08	5121
		Сметная стоимость:				**4321,13**	**69138**
14	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**158,0000**		**197,83**	**31257**
		Итого оплата труда:				**116,61**	**18425**
		Итого эксплуатация машин:				**88,84**	**14037**
		Итого материалов:				**23,06**	**3643**
		Накладные расходы	%	--		60,41	9546
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,66	3264
		Сметная стоимость:				**278,90**	**44067**
15	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель КС-ОКГнг-П-24-G.652.D-SM-2,7-1002**	**м**	**127,5000**		**233,08**	**29718**
		Накладные расходы	%	--		9,88	1260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,44	2478
		Сметная стоимость:				**262,40**	**33456**
16	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кабель КС-FTTH-П-SM-4-G.652.A2-LSZH-0,08-4003**	**м**	**33,6600**		**104,05**	**3502**
		Накладные расходы	%	--		4,41	149

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		783,40	7051
		Сметная стоимость:				**10575,93**	**95183**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**72066**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**72066**
	Материалы -		Тенге				**31949**
	Всего заработная плата -		Тенге				**29163**
		Накладные расходы -	Тенге				**16067**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7051**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**95183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29163**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**95183**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29163**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
1	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**208,55**	**1668**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**1455**
		Итого материалов:				**26,70**	**214**
		Накладные расходы	%	–		89,98	720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	191
		Сметная стоимость:				**322,41**	**2579**
2	**С123-070202-1101 23-070202-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16**	**шт.**	**2,0000**		**17172,28**	**34345**
		Накладные расходы	%	–		728,10	1456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1432,03	2864
		Сметная стоимость:				**19332,42**	**38665**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**148823**
33	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**110,0000**		**399,03**	**43893**
		Накладные расходы	%	--		16,92	1861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	3660
		Сметная стоимость:				**449,22**	**49415**
35	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**171,5840**		**786,85**	**135011**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**88182**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**9494**
		Итого материалов:				**244,37**	**41930**
		Накладные расходы	%	--		356,94	61244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	15700
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**211956**
56	**С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)**	**шт.**	**113,0000**		**5810,09**	**656540**
		Накладные расходы	%	--		246,35	27837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,52	54750
		Сметная стоимость:				**6540,95**	**739128**
57	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)**	**шт.**	**226,0000**		**928,17**	**209766**
		Накладные расходы	%	--		39,35	8894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	17493
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**236153**

1	2	3	4	5	6	7	8
383	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2056,7400**		**592,87**	**1219384**
		Итого оплата труда:				**409,11**	**841441**
		Итого эксплуатация машин:				**20,02**	**41180**
		Итого материалов:				**180,38**	**370992**
		Накладные расходы	%	--		258,84	532363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	140140
		Сметная стоимость:				**919,85**	**1891887**
384	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4936,1760**		**83,62**	**412763**
		Накладные расходы	%	--		3,55	17501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,97	34421
		Сметная стоимость:				**94,14**	**464685**
390	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1800,0000**		**492,14**	**885851**
		Итого оплата труда:				**317,74**	**571931**
		Итого эксплуатация машин:				**17,13**	**30838**
		Итого материалов:				**171,54**	**308774**
		Накладные расходы	%	--		202,37	364267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,56	100009
		Сметная стоимость:				**750,07**	**1350128**
391	**С122-050101-0101 22-050101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	**кг**	**3312,6360**		**83,62**	**277003**
		Накладные расходы	%	--		3,55	11745

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		303,18	11169
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	3153
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**42562**
324	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.50мм)**	**м2 стяжки**	**36,8400**		**768,93**	**28327**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**12219**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**688**
		Итого материалов:				**428,24**	**15776**
		Накладные расходы	%	--		243,16	8958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	2983
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**40268**
325	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**221,0400**		**113,12**	**25003**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**1049**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**700**
		Итого материалов:				**106,80**	**23607**
		Накладные расходы	%	--		7,81	1726
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	2138
		Сметная стоимость:				**130,60**	**28868**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1560,75м2)					
355	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(кл.В7.5 Y1200,пенобетон толщ.70мм)**	**м2 стяжки**	**1560,7500**		**768,93**	**1200103**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**517659**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**29153**
		Итого материалов:				**428,24**	**668378**
		Накладные расходы	%	--		243,16	379505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	126369
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**1705977**
356	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**15607,5000**		**113,12**	**1765446**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2571201**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**410**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**324905**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**32248**
	Материалы -		Тенге				**565**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2787**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**27462**
		Накладные расходы -	Тенге				**3137**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2831**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**38216**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2787**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2609417**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**413**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**327693**
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип6 Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=186,12м2)					
312	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**186,1200**		**1030,15**	**191731**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**79360**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**9113**
		Итого материалов:				**562,83**	**104754**
		Накладные расходы	%	--		314,36	58509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,56	20019
		Сметная стоимость:				**1452,06**	**270258**
315	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**186,1200**		**766,56**	**142673**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**79360**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**9113**
		Итого материалов:				**299,25**	**55697**
		Накладные расходы	%	--		303,18	56428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	15928
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**215030**

1	2	3	4	5	6	7	8
204	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кор125 Мр50-узел5)**	**м3 кладки**	**0,8000**		**29987,12**	**23990**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**2875**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**1136**
		Итого материалов:				**25317,74**	**20254**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	2539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	2122
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**28651**
		КРОВЛЯ НАД ЛОДЖИЯМИ И БАЛКОНАМИ					
209	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**23,2000**		**233,70**	**5422**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**1381**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**184**
		Итого материалов:				**168,30**	**3905**
		Накладные расходы	%	--		44,90	1042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	517
		Сметная стоимость:				**300,90**	**6981**
210	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (т.65мм,Мр100)**	**м2 стяжки**	**23,2000**		**601,45**	**13954**
		Итого оплата труда:				**197,03**	**4571**
		Итого эксплуатация машин:				**74,55**	**1730**
		Итого материалов:				**347,54**	**8063**
		Накладные расходы	%	--		141,34	3279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,42	1379
		Сметная стоимость:				**802,21**	**18611**
211	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=50**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**1160,0000**		**21,85**	**25343**
		Итого оплата труда:				**0,94**	**1088**
		Итого эксплуатация машин:				**1,10**	**1274**
		Итого материалов:				**20,08**	**23298**
		Накладные расходы	%	--		1,48	1714

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**33,00**	**5159**
		Итого материалов:				**29,67**	**4637**
		Накладные расходы	%	--		236,26	36927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,95	8276
		Сметная стоимость:				**714,85**	**111731**
191	**С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012(ISOVER OL-K. Y130)**	**м3**	**32,187500**		**29049,85**	**935042**
		Накладные расходы	%	--		1231,71	39646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2422,53	77975
		Сметная стоимость:				**32704,09**	**1052663**
192	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**156,3000**		**233,70**	**36528**
		Итого оплата труда:				**59,52**	**9304**
		Итого эксплуатация машин:				**7,95**	**1242**
		Итого материалов:				**168,30**	**26305**
		Накладные расходы	%	--		44,90	7018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,29	3484
		Сметная стоимость:				**300,90**	**47030**
193	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство т.30мм,Мр100**	**м2 стяжки**	**156,3000**		**601,45**	**94007**
		Итого оплата труда:				**197,03**	**30796**
		Итого эксплуатация машин:				**74,55**	**11652**
		Итого материалов:				**347,54**	**54321**
		Накладные расходы	%	--		141,34	22091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,42	9288
		Сметная стоимость:				**802,21**	**125386**
194	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**2344,5000**		**21,85**	**51222**

1	2	3	4	5	6	7	8
174	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	5,8000		77,48	449
		Итого оплата труда:				28,99	168
		Итого эксплуатация машин:				1,03	6
		Итого материалов:				47,64	276
		Накладные расходы	%	--		19,66	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	45
		Сметная стоимость:				104,92	609
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
180	Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (пенополистирол ПСБ-С толщ.50мм)**	м2 утепляемого покрытия	268,3000		365,79	98142
		Итого оплата труда:				267,81	71854
		Итого эксплуатация машин:				86,49	23206
		Итого материалов:				39,54	10608
		Накладные расходы	%	--		172,96	46405
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,10	11564
		Сметная стоимость:				581,85	156110
181	С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	13,817450		14153,15	195560
		Накладные расходы	%	--		600,09	8292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1180,26	16308
		Сметная стоимость:				15933,50	220160
186	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (по сеч.А-А и машинного помещения**	м3 изоляции	1,3450		45352,35	60999
		Итого оплата труда:				17813,91	23960
		Итого эксплуатация машин:				1571,91	2114
		Итого материалов:				26559,46	35722
		Накладные расходы	%	--		12191,72	16398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4603,53	6192
		Сметная стоимость:				62147,59	83589

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				38594
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3005
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ЧЕРДАК					
167	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	12,0000		314,32	3772
		Итого оплата труда:				152,54	1831
		Итого эксплуатация машин:				149,50	1794
		Итого материалов:				49,23	591
		Накладные расходы	%	--		112,07	1345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	409
		Сметная стоимость:				460,50	5526
168	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	12,0000		1439,52	17274
		Итого оплата труда:				820,59	9847
		Итого эксплуатация машин:				766,77	9201
		Итого материалов:				37,77	453
		Накладные расходы	%	--		592,23	7107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1950
		Сметная стоимость:				2194,29	26332
169	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	2,1360		74872,51	159928
		Накладные расходы	%	--		3174,59	6781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	13337
		Сметная стоимость:				84290,87	180045
170	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	т конструкций	0,1210		30598,72	3702

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,97	1020
		Сметная стоимость:				**445,05**	**13770**
254	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость покрытие из унифлекса (верхний слой)**	**м2**	**40,4600**		**539,30**	**21820**
		Накладные расходы	%	--		22,87	925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,97	1820
		Сметная стоимость:				**607,14**	**24565**
255	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (КЭ-1, L125X8)**	**т**	**0,0140**		**202075,10**	**2829**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**663**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**12**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2159**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	263
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**3547**
256	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**0,4000**		**77,48**	**31**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**12**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**–**
		Итого материалов:				**47,64**	**19**
		Накладные расходы	%	--		19,66	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	3
		Сметная стоимость:				**104,92**	**42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**141454**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**141454**
	Материалы -		Тенге				**50047**
	Всего заработная плата -		Тенге				**20896**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**69534**
		Накладные расходы -	Тенге				**18228**
		Сметная прибыль -	Тенге				**12775**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**172456**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20896**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**172456**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20896**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				843562
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				843562
	Материалы -		Тенге				188280
	Всего заработная плата -		Тенге				597895
		Накладные расходы -	Тенге				415324
		Сметная прибыль -	Тенге				100711
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1359597
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				597
		Сметная заработная плата -	Тенге				597895
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1359597
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				597
		Сметная заработная плата -	Тенге				597895
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 13-14)					
		РАЗДЕЛ 14.Полы					
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1560,75м2)					
58	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя (пленка насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**1560,7300**		**601,59**	**938914**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**665478**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**76419**
		Итого материалов:				**134,27**	**209562**
		Накладные расходы	%	--		296,19	462270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	112095
		Сметная стоимость:				**969,60**	**1513278**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				938914
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				938914
	Материалы -		Тенге				209562
	Всего заработная плата -		Тенге				665478
		Накладные расходы -	Тенге				462269
		Сметная прибыль -	Тенге				112095
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1513278
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				665
		Сметная заработная плата -	Тенге				665478
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1513278
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				665
		Сметная заработная плата -	Тенге				665478

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				225026
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				955868
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				229
		Сметная заработная плата -	Тенге				225026
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14					
		РАЗДЕЛ 2. НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ					
33	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**180,0000**		**751,67**	**135301**
		Итого оплата труда:				745,21	134137
		Итого эксплуатация машин:				9,44	1699
		Итого материалов:				0,89	161
		Накладные расходы	%	--		501,06	90191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	18039
		Сметная стоимость:				1352,95	243530
34	**С123-010701-0109 23-010701-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (HERZ)**	**м**	**180,0000**		**946,57**	**170383**
		Накладные расходы	%	--		40,13	7224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,94	14209
		Сметная стоимость:				1065,64	191815
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				305683
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				305683
Материалы -			Тенге				161
Всего заработная плата -			Тенге				134137
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				170383
		Накладные расходы -	Тенге				97415
		Сметная прибыль -	Тенге				32248
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				435346
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				154
		Сметная заработная плата -	Тенге				134137
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				435346
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				154

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**2521**
173	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1520**		**193128,32**	**29356**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	1245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	2448
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**33048**
		Тип 10,11,17,25-27					
181	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизол насухо) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**46,8700**		**766,56**	**35929**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**19985**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**2295**
		Итого материалов:				**299,25**	**14026**
		Накладные расходы	%	--		303,18	14210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	4011
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**54150**
184	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1590**		**10103,73**	**1606**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**1518**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**143**
		Итого материалов:				**29,99**	**5**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	195
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**2637**
185	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,15900**		**193128,32**	**30707**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	1302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	2561
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**34570**

1	2	3	4	5	6	7	8
151	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**106,5300**		**766,56**	**81662**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**45423**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**5216**
		Итого материалов:				**299,25**	**31879**
		Накладные расходы	%	--		303,18	32298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	9117
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**123077**
153	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3610**		**10103,73**	**3647**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**3446**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**326**
		Итого материалов:				**29,99**	**11**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	1897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	444
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**5988**
154	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,3610**		**193128,32**	**69719**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	2956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	5814
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**78489**
		Тип 2,3,5,8,13-16,19,21,22,30					
160	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**241,2800**		**766,56**	**184957**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**102879**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**11814**
		Итого материалов:				**299,25**	**72203**
		Накладные расходы	%	--		303,18	73152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	20649

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**437,99**	**23652**
		Накладные расходы	%	--		213,98	11555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,16	2817
		Сметная стоимость:				**704,13**	**38023**
21	**Ц13-100906-0201 13-100906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ**	**4 волокна**	**0,2500**		**6619,60**	**1655**
		Итого оплата труда:				**4629,07**	**1157**
		Итого эксплуатация машин:				**2511,92**	**628**
		Итого материалов:				**19,98**	**5**
		Накладные расходы	%	--		2345,92	586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		717,24	179
		Сметная стоимость:				**9682,76**	**2421**
22	**Ц13-100906-0202 13-100906-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ. Добавлять на каждое волокно сверх 4**	**1 волокно**	**108,0000**		**1705,47**	**184191**
		Итого оплата труда:				**833,27**	**89993**
		Итого эксплуатация машин:				**637,95**	**68898**
		Итого материалов:				**371,74**	**40148**
		Накладные расходы	%	--		444,07	47960
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,96	18572
		Сметная стоимость:				**2321,51**	**250723**
23	**Ц13-100906-0301 13-100906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Кабель волоконно-оптический распределительный. Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК**	**4 стыка**	**0,2500**		**9849,49**	**2462**
		Итого оплата труда:				**6228,94**	**1557**
		Итого эксплуатация машин:				**2671,41**	**668**
		Итого материалов:				**1524,89**	**381**
		Накладные расходы	%	--		3196,64	799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,69	261
		Сметная стоимость:				**14089,83**	**3522**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**19332,42**	**38665**
6	**С123-070202-1103 23-070202-1103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4**	**шт.**	**6,0000**		**8654,09**	**51925**
		Накладные расходы	%	--		366,93	2202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,68	4330
		Сметная стоимость:				**9742,71**	**58456**
7	**Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015 прим.**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**782,69**	**6262**
		Итого оплата труда:				**761,14**	**6089**
		Итого эксплуатация машин:				**5,53**	**44**
		Итого материалов:				**16,03**	**128**
		Накладные расходы	%	--		372,77	2982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,44	739
		Сметная стоимость:				**1247,90**	**9983**
8	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Коробка протяжная подвальная КПЭ-06-1**	**шт**	**8,0000**		**3905,73**	**31246**
		Накладные расходы	%	--		165,60	1325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,71	2606
		Сметная стоимость:				**4397,04**	**35176**
9	**Ц13-100906-0401 13-100906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Комплект абонентского оборудования и абонентской разводки. Монтаж**	**комплект абонентского оборудования**	**32,0000**		**2855,36**	**91372**
		Итого оплата труда:				**2444,34**	**78219**
		Итого эксплуатация машин:				**2,86**	**92**
		Итого материалов:				**408,17**	**13061**
		Накладные расходы	%	--		1211,60	38771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		325,36	10411
		Сметная стоимость:				**4392,32**	**140554**
10	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Настенная абонентская розетка PA-8686-SC/APC-1-0-0**	**шт**	**32,0000**		**1904,58**	**60947**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1751,60	56051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3445,04	110241
		Сметная стоимость:				**46508,05**	**1488258**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1321965**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1321965**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1321965**
		Накладные расходы -	Тенге				**56051**
		Сметная прибыль -	Тенге				**110241**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1488258**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1488258**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		ЩИТЫ					
61	**Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене (щитки этажные учетно-распределительные ЩЭ-3401)**	**шт.**	**7,0000**		**8007,33**	**56051**
		Итого оплата труда:				**3240,38**	**22683**
		Итого эксплуатация машин:				**1800,58**	**12604**
		Итого материалов:				**3549,83**	**24849**
		Накладные расходы	%	--		1785,20	12496
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		783,40	5484
		Сметная стоимость:				**10575,93**	**74032**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**56051**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**56051**
	Материалы -		Тенге				**24849**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22683**
		Накладные расходы -	Тенге				**12496**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5484**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**74032**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22683**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**74032**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22683**
		РАЗДЕЛ 3. СТРОЙРАБОТЫ					

1	2		4	5	6	7	8
437	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,231200**		**299950,57**	**69349**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	2940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	5783
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**78072**
438	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (З/д)**	**т**	**0,015400**		**315552,10**	**4860**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2477**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**13**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2375**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1458
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	505
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**6823**
439	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)**	**т конструкций**	**0,3380**		**66902,63**	**22613**
		Итого оплата труда:				**63681,68**	**21524**
		Итого эксплуатация машин:				**3064,40**	**1036**
		Итого материалов:				**1348,64**	**456**
		Накладные расходы	%	--		43263,18	14623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8813,27	2979
		Сметная стоимость:				**118979,08**	**40215**
440	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,3380**		**397797,97**	**134456**
		Накладные расходы	%	--		16866,63	5701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,17	11213
		Сметная стоимость:				**447837,77**	**151369**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**94,14**	**140982**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**5476242**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5476242**
	Материалы -		Тенге				**2109582**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3139213**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**176806**
		Накладные расходы -	Тенге				**2025422**
		Сметная прибыль -	Тенге				**600132**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8101796**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3764**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3139213**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**8101796**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3764**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3139213**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ БР-2					
431	**Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**19,2800**		**2900,64**	**55924**
		Итого оплата труда:				**2705,20**	**52156**
		Итого эксплуатация машин:				**116,30**	**2242**
		Итого материалов:				**106,90**	**2061**
		Накладные расходы	%	--		1840,31	35481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,28	7312
		Сметная стоимость:				**5120,23**	**98718**
432	**С121-090201-0305 21-090201-0305 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (остекление лоджий перегородкой из ПВХ профилей с одинарным остеклением и теплым низом)**	**м2**	**19,2800**		**29636,58**	**571393**
		Накладные расходы	%	--		1256,59	24227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2471,45	47650
		Сметная стоимость:				**33364,62**	**643270**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**216,26**	**3365**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**314**
		Накладные расходы	%	--		146,90	2286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	465
		Сметная стоимость:				**403,41**	**6277**
333	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**0,96160800**		**23930,33**	**23012**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	1919
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**25906**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**707467**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**707467**
	Материалы -		Тенге				**134246**
	Всего заработная плата -		Тенге				**153286**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**407702**
		Накладные расходы -	Тенге				**127306**
		Сметная прибыль -	Тенге				**66782**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**901555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153286**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**901555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**166**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**153286**
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка					
386	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (сухими смесями по грунтовке)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**257,0000**		**592,87**	**152368**
		Итого оплата труда:				**409,11**	**105142**
		Итого эксплуатация машин:				**20,02**	**5146**
		Итого материалов:				**180,38**	**46357**
		Накладные расходы	%	--		258,84	66521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,14	17511
		Сметная стоимость:				**919,85**	**236401**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				29906
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип6 Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=186,12м2)					
312	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	186,1200		1030,15	191731
		Итого оплата труда:				426,39	79360
		Итого эксплуатация машин:				48,96	9113
		Итого материалов:				562,83	104754
		Накладные расходы	%	--		314,36	58509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,56	20019
		Сметная стоимость:				1452,06	270258
313	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	186,1200		226,63	42180
		Итого оплата труда:				216,26	40251
		Итого эксплуатация машин:				20,16	3751
		Накладные расходы	%	--		146,90	27341
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	5562
		Сметная стоимость:				403,41	75082
314	С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	м3	13,4192520		23930,33	321127
		Накладные расходы	%	--		1014,65	13616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	26779
		Сметная стоимость:				26940,57	361522
		Тип7 Кухни(s=36,84м2)					
320	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	36,8400		1030,15	37951

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1158,26**	**16783**
		Накладные расходы	%	--		512,37	7424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	2806
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**37887**
243	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3)**	**м2 проемов**	**0,9700**		**2536,48**	**2460**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**895**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**112**
		Итого материалов:				**1552,38**	**1506**
		Накладные расходы	%	--		682,91	662
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	250
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**3373**
244	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**6,4400**		**2914,14**	**18767**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**7716**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**751**
		Итого материалов:				**1654,49**	**10655**
		Накладные расходы	%	--		870,43	5606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	1950
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**26322**
245	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,13)**	**м2**	**14,0140**		**29710,40**	**416362**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	17654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	34721
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**468736**
246	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**7,8700**		**31410,10**	**247197**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	10481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	20614

1	2	3	4	5	6	7	8
186	**Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо простенков и машинного помещения**	**м3 изоляции**	**2,49600**		**28957,69**	**72278**
		Итого оплата труда:				**9294,99**	**23200**
		Итого эксплуатация машин:				**1132,46**	**2827**
		Итого материалов:				**19045,85**	**47538**
		Накладные расходы	%	--		6585,88	16438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2843,49	7097
		Сметная стоимость:				**38387,06**	**95814**
187	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,2000**		**2386,96**	**74473**
		Итого оплата труда:				**954,30**	**29774**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**714**
		Итого материалов:				**1420,88**	**44331**
		Накладные расходы	%	--		646,34	20166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,66	7571
		Сметная стоимость:				**3275,96**	**102210**
188	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,2000**		**429,47**	**13399**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**5759**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**142**
		Итого материалов:				**242,03**	**7551**
		Накладные расходы	%	--		123,65	3858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	1381
		Сметная стоимость:				**597,36**	**18638**
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
191	**С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012(ISOVER OL-K. Y130)**	**м3**	**32,18750**		**29049,85**	**935042**
		Накладные расходы	%	--		1231,71	39646

1	2	3	4	5	6	7	8
169	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,18400**		**74872,51**	**163522**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	6933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	13636
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**184091**
170	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,1210**		**30598,72**	**3702**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**2065**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**2014**
		Итого материалов:				**2941,71**	**356**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	1468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	414
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**5584**
171	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,1210**		**226957,20**	**27462**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	1164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	2290
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**30916**
172	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,1210**		**8954,24**	**1083**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**722**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**152**
		Итого материалов:				**1727,83**	**209**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	127
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**1715**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-070516-0107 11-070516-0107 РСНБ РК 2015 прим	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой (УМС)**	**м шва**	**50,1000**		**520,62**	**26083**
		Итого оплата труда:				**201,40**	**10090**
		Итого эксплуатация машин:				**133,17**	**6672**
		Итого материалов:				**245,61**	**12305**
		Накладные расходы	%	--		152,45	7638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,85	2698
		Сметная стоимость:				**726,91**	**36418**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
66	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (гильза в бетонных каналах на чердаке тр.219х4мм)**	**т**	**0,0100**		**202075,10**	**2021**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**474**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**9**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1542**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	188
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**2534**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**60140**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**60140**
	Материалы -		Тенге				**35458**
	Всего заработная плата -		Тенге				**20542**
		Накладные расходы -	Тенге				**15541**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6055**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**81736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20542**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**81736**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20542**
		РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
143	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических поддонов 1180х1500**	**т конструкций**	**0,0840**		**386327,49**	**32452**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**3005**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**172**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		85,96	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	88
		Сметная стоимость:				**394,46**	**1183**
47	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**12,0197**		**1662,60**	**19984**
		Накладные расходы	%	--		70,49	847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	1666
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**22498**
		СТРОЙРАБОТЫ					
59	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	**отверстие**	**5,0000**		**833,50**	**4167**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**4167**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	2744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	553
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**7465**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**38214**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**34047**
	Материалы -		Тенге				**5614**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8179**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19984**
		Накладные расходы -	Тенге				**5093**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3131**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**42271**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8179**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4167**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4167**
		Накладные расходы -	Тенге				**2744**
		Сметная прибыль -	Тенге				**553**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7464**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4167**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**49735**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**119,73**	**6945**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**367**
		Итого материалов:				**74,74**	**4335**
		Накладные расходы	%	--		61,84	3587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	1208
		Сметная стоимость:				**281,25**	**16313**
13	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**217,54**	**653**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**411**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**24**
		Итого материалов:				**75,18**	**226**
		Накладные расходы	%	--		70,40	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	69
		Сметная стоимость:				**310,98**	**933**
14	**С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**59,1600**		**128,66**	**7612**
		Накладные расходы	%	--		5,46	323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	635
		Сметная стоимость:				**144,84**	**8569**
15	**С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0600**		**240,00**	**734**
		Накладные расходы	%	--		10,18	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	61
		Сметная стоимость:				**270,19**	**827**
		СТРОЙРАБОТЫ					
27	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	**отверстие**	**5,0000**		**833,50**	**4167**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**4167**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1100**		**151120,03**	**16623**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	1386
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**18714**
36	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0930**		**187864,79**	**17471**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	1457
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**19669**
38	**С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0350**		**330592,66**	**11571**
		Накладные расходы	%	--		14017,13	491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27568,78	965
		Сметная стоимость:				**372178,57**	**13026**
39	**С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,1900**		**105341,82**	**20015**
		Накладные расходы	%	--		4466,49	849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8784,67	1669
		Сметная стоимость:				**118592,98**	**22533**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		89,98	3059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	812
		Сметная стоимость:				**322,41**	**10962**
20	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**30,0000**		**36,97**	**1109**
		Накладные расходы	%	--		1,57	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	92
		Сметная стоимость:				**41,62**	**1249**
21	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**4,0000**		**227,58**	**910**
		Накладные расходы	%	--		9,65	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	76
		Сметная стоимость:				**256,21**	**1025**
26	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**1,8000**		**309,16**	**556**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**336**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**19**
		Итого материалов:				**113,79**	**205**
		Накладные расходы	%	--		96,49	174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	58
		Сметная стоимость:				**438,10**	**789**
27	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**0,4847**		**1662,60**	**806**
		Накладные расходы	%	--		70,49	34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	67
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**907**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				63077
	Всего заработная плата -		Тенге				39580
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1400064
		Накладные расходы -	Тенге				88500
		Сметная прибыль -	Тенге				127509
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1721373
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51
		Сметная заработная плата -	Тенге				39580
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1721373
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51
		Сметная заработная плата -	Тенге				39580
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ОЛ-1,ОБ-1					
449	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,2980**		**40476,22**	**12062**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**10660**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**611**
		Итого материалов:				**2958,02**	**881**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	7278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	1547
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**20888**
451	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2,3)**	**т**	**0,0380**		**315552,10**	**11991**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**6112**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**32**
		Итого материалов:				**154210,74**	**5860**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	3598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	1247
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**16837**
452	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**17,1000**		**77,48**	**1325**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**496**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**18**
		Итого материалов:				**47,64**	**815**
		Накладные расходы	%	--		19,66	336

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		621,95	4994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,33	1753
		Сметная стоимость:				**2947,44**	**23668**
303	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,10)**	**м2 проемов**	**16,5000**		**1908,66**	**31493**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**11420**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**1859**
		Итого материалов:				**1158,26**	**19111**
		Накладные расходы	%	--		512,37	8454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	3196
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**43143**
304	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,7,9)**	**м2 проемов**	**1,7600**		**2536,48**	**4464**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**1624**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**203**
		Итого материалов:				**1552,38**	**2732**
		Накладные расходы	%	--		682,91	1202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	453
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**6119**
305	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**6,2500**		**2914,14**	**18213**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**7488**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**729**
		Итого материалов:				**1654,49**	**10341**
		Накладные расходы	%	--		870,43	5440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	1892
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**25546**
306	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,9)**	**м2**	**15,5200**		**29710,40**	**461105**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	19551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	38453
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**519109**

1	2	3	4	5	6	7	8
290	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**13,5000**		**17988,59**	**242846**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**43812**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**21086**
		Итого материалов:				**13559,42**	**183052**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	33497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	22107
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**298450**
291	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**8,4000**		**17872,91**	**150132**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**27261**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**13120**
		Итого материалов:				**13443,74**	**112927**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	20801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	13675
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**184608**
292	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (изовер КТ-130мм)**	**м2 поверхности**	**7,9000**		**566,21**	**4473**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**4441**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**61**
		Накладные расходы	%	--		387,91	3065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	603
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**8141**
293	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 (изовер КТ)**	**м3**	**1,057810**		**8588,07**	**9085**
		Накладные расходы	%	--		364,13	385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		716,18	758
		Сметная стоимость:				**9668,38**	**10227**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				17866
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2545221
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				723
		Сметная заработная плата -	Тенге				570678
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы					
168	Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных конструкций	2,0000		3553,27	7107
		Итого оплата труда:				2184,95	4370
		Итого эксплуатация машин:				1649,95	3300
		Итого материалов:				120,11	240
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				5527,78	11056
169	С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	м2	5,7200		6134,14	35087
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				6905,77	39501
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				42194
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				42194
Материалы -			Тенге				240
Всего заработная плата -			Тенге				4370
Местные материалы -			Тенге				35087
		Накладные расходы -	Тенге				4618
		Сметная прибыль -	Тенге				3745
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				50557
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4370
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				50557
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4370
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					

1	2	3	4	5	6	7	8
132	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,1010		345851,27	34931
		Накладные расходы	%	--		14664,09	1481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	2913
		Сметная стоимость:				389356,59	39325
133	С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0320		190241,72	6088
		Накладные расходы	%	--		8066,25	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15864,64	508
		Сметная стоимость:				214172,61	6854
134	Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (пенобетон В7,5,толщ.70мм)**	м2 стяжки	4,2200		768,93	3245
		Итого оплата труда:				331,67	1400
		Итого эксплуатация машин:				18,68	79
		Итого материалов:				428,24	1807
		Накладные расходы	%	--		243,16	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	342
		Сметная стоимость:				1093,05	4613
135	Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	м2 стяжки	42,2000		113,12	4773
		Итого оплата труда:				4,75	200
		Итого эксплуатация машин:				3,17	134
		Итого материалов:				106,80	4507
		Накладные расходы	%	--		7,81	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	408
		Сметная стоимость:				130,60	5511

1	2	3	4	5	6	7	8
121	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,001390**		**193128,32**	**268**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	22
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**302**
122	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,4150**		**30598,72**	**12698**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**7082**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**6907**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1221**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	5034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1419
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**19151**
123	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,4150**		**257856,22**	**107010**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	4537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	8924
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**120471**
124	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4150**		**8954,24**	**3716**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**2477**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**523**
		Итого материалов:				**1727,83**	**717**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	1730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	436
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**5882**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**462,24**	**298607**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**720**
		Итого материалов:				**50,26**	**32467**
		Накладные расходы	%	--		306,52	198011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	42353
		Сметная стоимость:				**885,08**	**571764**
114	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6а-8,10-11 из бетона кл.В15)**	**м3**	**15,9000**		**32630,23**	**518821**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**106369**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**25468**
		Итого материалов:				**24700,51**	**392738**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	75774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	47568
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**642163**
115	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4500**		**164684,04**	**74108**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	3142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	6180
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**83430**
116	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5170**		**193931,06**	**100262**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	4251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	8361
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**112875**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	2113
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**28526**
85	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**2132,74**	**6398**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**3651**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**3280**
		Итого материалов:				**87,05**	**261**
		Накладные расходы	%	--		878,23	2635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	723
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**9756**
		ЛИФТ					
89	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**314,32**	**943**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**458**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**448**
		Итого материалов:				**49,23**	**148**
		Накладные расходы	%	--		112,07	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	102
		Сметная стоимость:				**460,50**	**1382**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6689498**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6663183**
Материалы -			Тенге				**4015405**
Всего заработная плата -			Тенге				**1069458**
Местные материалы -			Тенге				**1339734**
		Накладные расходы -	Тенге				**861818**
		Сметная прибыль -	Тенге				**602000**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8127002**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1379**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1069458**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**26315**
Материалы -			Тенге				**2530**
Всего заработная плата -			Тенге				**14676**
		Накладные расходы -	Тенге				**10433**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2940**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**39687**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**26,2800**		**30172,96**	**792945**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**94428**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**37316**
		Итого материалов:				**25503,58**	**670234**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	83624
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	70126
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**946696**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые, простенков (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0600**		**45968,00**	**2758**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2703**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**82**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	345
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**4651**
55	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,0400**		**45968,00**	**47807**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**46860**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1430**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	26841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	5972
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**80620**
59	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ((С1-С11, С1-С10))**	**т металлических изделий**	**0,8330**		**45968,00**	**38291**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**37533**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1145**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	21499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4783
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**64573**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**124760**
19	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75, шоколад)**	**м3 кладки**	**5,2000**		**30339,29**	**157765**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**23934**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**6092**
		Итого материалов:				**24848,73**	**129214**
		Накладные расходы	%	--		3723,68	19363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2725,04	14170
		Сметная стоимость:				**36788,01**	**191298**
20	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**32,5500**		**28825,54**	**938272**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**137843**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**36975**
		Итого материалов:				**23729,76**	**772404**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	112776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	84084
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**1135132**
21	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75, шоколад)**	**м3 кладки**	**36,1000**		**28892,97**	**1043036**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**152877**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**41008**
		Итого материалов:				**23797,19**	**859078**
		Накладные расходы	%	--		3467,56	125179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,84	93457
		Сметная стоимость:				**34949,37**	**1261672**
22	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**12,0000**		**28825,54**	**345906**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**50818**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**13632**
		Итого материалов:				**23729,76**	**284757**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	41576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	30999
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**418481**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	40,0000		249,53	9981
		Итого оплата труда:				144,92	5797
		Итого эксплуатация машин:				6,61	264
		Итого материалов:				100,22	4009
		Накладные расходы	%	--		75,23	3009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	1039
		Сметная стоимость:				350,75	14030
46	Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	3,0000		279,28	838
		Итого оплата труда:				166,13	498
		Итого эксплуатация машин:				19,12	57
		Итого материалов:				100,66	302
		Накладные расходы	%	--		85,96	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	88
		Сметная стоимость:				394,46	1183
47	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	кг	9,712440		1662,60	16148
		Накладные расходы	%	--		70,49	685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	1347
		Сметная стоимость:				1871,74	18179
		СТРОЙРАБОТЫ					
59	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	отверстие	4,0000		833,50	3334
		Итого оплата труда:				833,50	3334
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		548,82	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	442
		Сметная стоимость:				1492,90	5972
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				30301

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				56
		Сметная заработная плата -	Тенге				45226
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
11	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**40,0000**		**198,58**	**7943**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**4789**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**253**
		Итого материалов:				**74,74**	**2990**
		Накладные расходы	%	--		61,84	2474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	833
		Сметная стоимость:				**281,25**	**11250**
12	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**3,0000**		**217,54**	**653**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**411**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**24**
		Итого материалов:				**75,18**	**226**
		Накладные расходы	%	--		70,40	211
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	69
		Сметная стоимость:				**310,98**	**933**
13	**С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**80,0000**		**128,66**	**10293**
		Накладные расходы	%	--		5,46	436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	858
		Сметная стоимость:				**144,84**	**11588**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				5616
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				69796
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5746
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
38	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**88,0000**		**786,85**	**69243**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**45226**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**4869**
		Итого материалов:				**244,37**	**21504**
		Накладные расходы	%	--		356,94	31410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	8052
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**108706**
57	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**112,0000**		**791,53**	**88651**
		Накладные расходы	%	--		33,56	3759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	7393
		Сметная стоимость:				**891,10**	**99803**
58	**С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)**	**шт.**	**55,0000**		**5810,09**	**319555**
		Накладные расходы	%	--		246,35	13549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,52	26648
		Сметная стоимость:				**6540,95**	**359752**

1	2	3	4	5	6	7	8
256	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**7,1000**		**3020,92**	**21449**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**7540**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**848**
		Итого материалов:				**1895,89**	**13461**
		Накладные расходы	%	--		790,03	5609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	2165
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**29222**
257	С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**7,1000**		**35529,87**	**252262**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	10696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	21037
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**283995**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1098136**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1098136**
	Материалы -		Тенге				**47589**
	Всего заработная плата -		Тенге				**29591**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1019006**
		Накладные расходы -	Тенге				**65007**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93051**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1256195**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29591**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1256195**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**29591**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
398	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,1570**		**40476,22**	**6355**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5616**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3826
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
190	С121-110401-0104 21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 (толщ.50мм)**	м3	13,688700		14153,15	193738
		Накладные расходы	%	--		600,09	8215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1180,26	16156
		Сметная стоимость:				15933,50	218109
		ПОКРЫТИЯ И ШАХТЫ					
200	С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012(ISOVER OL-K Y130)**	м3	32,187500		29049,85	935042
		Накладные расходы	%	--		1231,71	39646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2422,53	77975
		Сметная стоимость:				32704,09	1052663
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1128780
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1128780
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1128780
		Накладные расходы -	Тенге				47860
		Сметная прибыль -	Тенге				94131
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1270772
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1270772
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
251	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	м2 проемов	14,7700		1908,66	28191
		Итого оплата труда:				692,14	10223
		Итого эксплуатация машин:				112,68	1664
		Итого материалов:				1158,26	17108
		Накладные расходы	%	--		512,37	7568

1	2	3	4	5	6	7	8
114	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,9110**		**4859,03**	**4427**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**2978**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**653**
		Итого материалов:				**874,33**	**797**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	2078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	520
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**7025**
115	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0030**		**193128,32**	**579**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	48
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**652**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7029706**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7025279**
Материалы -			Тенге				**229056**
Всего заработная плата -			Тенге				**249973**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**198230**
Местные материалы -			Тенге				**6316374**
		Накладные расходы -	Тенге				**450693**
		Сметная прибыль -	Тенге				**598079**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8074051**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**249973**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4427**
Материалы -			Тенге				**797**
Всего заработная плата -			Тенге				**2978**
		Накладные расходы -	Тенге				**2078**
		Сметная прибыль -	Тенге				**520**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7025**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2978**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8081076**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**252952**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**516,10**	**4542**
106	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**234,0000**		**513,00**	**120043**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**108164**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**261**
		Итого материалов:				**50,26**	**11760**
		Накладные расходы	%	--		306,52	71725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	15341
		Сметная стоимость:				**885,08**	**207110**
107	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6 из бетона кл.В15)**	**м3**	**5,8000**		**32630,23**	**189255**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**38801**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**9290**
		Итого материалов:				**24700,51**	**143263**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	27641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	17352
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**234248**
108	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом (М600)**	**м3 утеплителя**	**0,1500**		**4632,32**	**695**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**327**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**176**
		Итого материалов:				**1569,86**	**235**
		Накладные расходы	%	--		1477,59	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,79	73
		Сметная стоимость:				**6598,71**	**990**
109	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1250**		**164684,04**	**20586**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	1717
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**23175**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛИФТ					
82	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**314,32**	**629**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**299**
		Итого материалов:				**49,23**	**98**
		Накладные расходы	%	--		112,07	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				**460,50**	**921**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4854715**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4673488**
Материалы -			Тенге				**2530142**
Всего заработная плата -			Тенге				**765735**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**227780**
Местные материалы -			Тенге				**990318**
		Накладные расходы -	Тенге				**613580**
		Сметная прибыль -	Тенге				**422965**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5710034**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**983**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**765735**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**181227**
Материалы -			Тенге				**3175**
Всего заработная плата -			Тенге				**15664**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**154331**
		Накладные расходы -	Тенге				**17628**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15908**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**214763**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15664**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5924797**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1000**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**781399**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
98	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**660**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	12388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2756
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**37209**
61	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,5000**		**193931,06**	**96966**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	4111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	8086
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**109163**
72	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,6800**		**30598,72**	**20807**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**11605**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**11318**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2000**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	8249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2324
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**31381**
73	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,6800**		**226957,20**	**154331**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	6544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	12870
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**173744**
75	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,6800**		**8954,24**	**6089**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**4059**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**856**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1175**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	E11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**117,0000**		**566,21**	**66247**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**65773**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**906**
		Накладные расходы	%	--		387,91	45386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	8931
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**120563**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
33	E11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру125 Мр75**	**м3 кладки**	**48,4100**		**25375,19**	**1228413**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**173945**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**68740**
		Итого материалов:				**20705,81**	**1002368**
		Накладные расходы	%	--		2978,63	144196
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	109809
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**1482417**
37	E11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**12,6000**		**30172,96**	**380180**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**45274**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**17891**
		Итого материалов:				**25503,58**	**321346**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	40094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	33622
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**453896**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
46	E11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0500**		**45968,00**	**2298**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2253**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**69**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	287
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3876**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	**отверстие**	**4,0000**		**833,50**	**3334**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**3334**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	442
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**5972**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**29756**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**26422**
	Материалы -		Тенге				**4210**
	Всего заработная плата -		Тенге				**6150**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15853**
		Накладные расходы -	Тенге				**3864**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2423**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**32710**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6150**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3334**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3334**
		Накладные расходы -	Тенге				**2195**
		Сметная прибыль -	Тенге				**442**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5971**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3334**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**38681**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9484**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		Стены 6,7этажей					
17	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**11,6000**		**38578,92**	**447516**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**47113**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**16471**
		Итого материалов:				**33441,27**	**387919**
		Накладные расходы	%	--		3786,44	43923

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**39,7800**		**128,66**	**5118**
		Накладные расходы	%	--		5,46	217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	427
		Сметная стоимость:				**144,84**	**5762**
17	**С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,0600**		**240,00**	**734**
		Накладные расходы	%	--		10,18	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	61
		Сметная стоимость:				**270,19**	**827**
		СТРОЙРАБОТЫ					
32	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	**отверстие**	**4,0000**		**833,50**	**3334**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**3334**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	2195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	442
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**5972**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**17584**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**14250**
	Материалы -		Тенге				**3140**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5081**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5852**
		Накладные расходы -	Тенге				**2871**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1370**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**18490**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5081**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3334**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3334**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	7261
		Сметная стоимость:				**891,10**	**98021**
62	**С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)**	**шт.**	**55,0000**		**5810,09**	**319555**
		Накладные расходы	%	--		246,35	13549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,52	26648
		Сметная стоимость:				**6540,95**	**359752**
63	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)**	**шт.**	**110,0000**		**928,17**	**102099**
		Накладные расходы	%	--		39,35	4329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	8514
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**114942**
64	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**110,0000**		**658,57**	**72443**
		Накладные расходы	%	--		27,92	3072
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	6041
		Сметная стоимость:				**741,41**	**81555**
65	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**110,0000**		**581,14**	**63925**
		Накладные расходы	%	--		24,64	2710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	5331
		Сметная стоимость:				**654,24**	**71967**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**978638**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1,ОЛ-2					
405	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,1520**		**40476,22**	**6152**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5437**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**311**
		Итого материалов:				**2958,02**	**450**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	789
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**10654**
406	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1520**		**329953,92**	**50153**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2126
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4182
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**56462**
408	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**4,3000**		**77,48**	**333**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**125**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**4**
		Итого материалов:				**47,64**	**205**
		Накладные расходы	%	--		19,66	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	33
		Сметная стоимость:				**104,92**	**451**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**56639**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**333**
Материалы -			Тенге				**205**
Всего заработная плата -			Тенге				**125**
		Накладные расходы -	Тенге				**85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**451**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**125**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1439,52**	**11516**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**6565**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**6134**
		Итого материалов:				**37,77**	**302**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1300
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**17554**
77	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2132,74**	**8531**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**4868**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**4373**
		Итого материалов:				**87,05**	**348**
		Накладные расходы	%	--		878,23	3513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	964
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**13007**
		ЛИФТ					
79	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**314,32**	**629**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**299**
		Итого материалов:				**49,23**	**98**
		Накладные расходы	%	--		112,07	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				**460,50**	**921**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5200586**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5018826**
	Материалы -		Тенге				**2804786**
	Всего заработная плата -		Тенге				**824821**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**152130**
	Местные материалы -		Тенге				**1063600**
		Накладные расходы -	Тенге				**659711**
		Сметная прибыль -	Тенге				**454283**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6132821**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1060**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**824821**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	287
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3876**
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,8200**		**45968,00**	**37694**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**36947**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1127**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	21163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4709
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**63565**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,6500**		**45968,00**	**29879**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**29287**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**894**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	16776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3732
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**50387**
57	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**0,6300**		**45968,00**	**28960**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**28386**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**866**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	16259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3618
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**48837**
69	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,6820**		**30598,72**	**20868**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**11639**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**11352**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2006**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	8273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2331
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**31473**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**8083**
		Итого материалов:				**24765,49**	**170881**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	25669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	18755
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**253190**
20	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**51,8000**		**28825,54**	**1493163**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**219363**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**58843**
		Итого материалов:				**23729,76**	**1229201**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	179471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	133811
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**1806445**
21	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75), пояс и верт.**	**м3 кладки**	**13,2800**		**28825,54**	**382803**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**56238**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**15086**
		Итого материалов:				**23729,76**	**315131**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	46011
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	34305
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**463120**
28	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**120,0000**		**566,21**	**67946**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**67460**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**929**
		Накладные расходы	%	--		387,91	46550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	9160
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**123655**
29	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**16,0680**		**9467,89**	**152130**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**656**
		Итого материалов:				**2958,02**	**947**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	7816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	1661
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**22430**
399	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3200**		**329953,92**	**105585**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	4477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	8805
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**118867**
400	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0200**		**315552,10**	**6311**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3217**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**17**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3084**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	656
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**8861**
401	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9,1000**		**77,48**	**705**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**264**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9**
		Итого материалов:				**47,64**	**434**
		Накладные расходы	%	--		19,66	179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	71
		Сметная стоимость:				**104,92**	**955**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**125554**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7016**
	Материалы -		Тенге				**3518**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3481**
		Накладные расходы -	Тенге				**2073**
		Сметная прибыль -	Тенге				**727**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9816**

1	2	3	4	5	6	7	8
200	**С121-110101-0109 21-110101-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 (ISOVER OL-K Y130)**	**м3**	**32,18750**		**29049,85**	**935042**
		Накладные расходы	%	--		1231,71	39646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2422,53	77975
		Сметная стоимость:				**32704,09**	**1052663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1128489**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1128489**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1128489**
		Накладные расходы -	Тенге				**47848**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94107**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1270444**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1270444**
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки					
240	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**46,2500**		**3702,90**	**171259**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**44229**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**6748**
		Итого материалов:				**2636,02**	**121916**
		Накладные расходы	%	--		663,40	30682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	16155
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**218097**
241	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**12,5000**		**17988,59**	**224857**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**40567**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**19524**
		Итого материалов:				**13559,42**	**169493**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	31016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	20470
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**276343**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**5809**
	Всего заработная плата -		Тенге				**28656**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**320773**
		Накладные расходы -	Тенге				**33878**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32308**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**436164**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28656**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2985157**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**296**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**241311**
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы					
123	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7107**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4370**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3300**
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11056**
124	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35087**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39501**
127	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**1439,52**	**5758**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**3282**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**3067**
		Итого материалов:				**37,77**	**151**
		Накладные расходы	%	--		592,23	2369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	650
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**8777**

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**9,8000**		**283,60**	**2779**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**2759**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**39**
		Накладные расходы	%	--		194,27	1904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	375
		Сметная стоимость:				**516,10**	**5058**
103	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,201880**		**9467,89**	**1911**
		Накладные расходы	%	--		401,44	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	159
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**2152**
106	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**235,0000**		**513,00**	**120556**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**108626**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**262**
		Итого материалов:				**50,26**	**11811**
		Накладные расходы	%	--		306,52	72032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	15407
		Сметная стоимость:				**885,08**	**207995**
116	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**1,2440**		**30598,72**	**38065**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**21230**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**20706**
		Итого материалов:				**2941,71**	**3659**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	15091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	4252
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**57408**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**2132,74**	**2133**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**1217**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**1093**
		Итого материалов:				**87,05**	**87**
		Накладные расходы	%	–		878,23	878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	241
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**3252**
81	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,0000**		**74872,51**	**74873**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	3175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	6244
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**84291**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3168125**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3119895**
Материалы -			Тенге				**1810789**
Всего заработная плата -			Тенге				**425777**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**180561**
Местные материалы -			Тенге				**604781**
		Накладные расходы -	Тенге				**359582**
		Сметная прибыль -	Тенге				**278358**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3757835**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**550**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**425777**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**48229**
Материалы -			Тенге				**887**
Всего заработная плата -			Тенге				**4320**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**40852**
		Накладные расходы -	Тенге				**4787**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4241**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**57258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4320**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3815093**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**554**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1070**		**192658,10**	**20614**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1719
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**23208**
54	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,1300**		**45968,00**	**5976**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**5857**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**179**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	3355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	746
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**10077**
55	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1300**		**192658,10**	**25046**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	2089
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**28196**
72	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,1800**		**30598,72**	**5508**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**3072**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**2996**
		Итого материалов:				**2941,71**	**530**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	2184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	615
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**8307**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		807,89	4003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,96	7872
		Сметная стоимость:				**21450,96**	**106276**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
31	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**28,4000**		**25442,05**	**722555**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**102046**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**40327**
		Итого материалов:				**20772,67**	**589944**
		Накладные расходы	%	--		2981,47	84674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2273,88	64578
		Сметная стоимость:				**30697,39**	**871807**
35	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор150 Мр100**	**м3 кладки**	**4,5300**		**30247,44**	**137022**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**16277**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**6432**
		Итого материалов:				**25578,06**	**115870**
		Накладные расходы	%	--		3185,21	14429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2674,61	12116
		Сметная стоимость:				**36107,27**	**163567**
41	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр75**	**м3 кладки**	**9,3700**		**30172,96**	**282721**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**33668**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**13305**
		Итого материалов:				**25503,58**	**238969**
		Накладные расходы	%	--		3182,06	29816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2668,40	25003
		Сметная стоимость:				**36023,42**	**337539**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
46	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0120**		**45968,00**	**552**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**541**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**16**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	310

1	2	3	4	5	6	7	8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6							
РАЗДЕЛ 1. Стены							
		Стены 1го,2,3,4этажей					
2	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий, колясочной из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр100**	**м3 кладки**	**2,4000**		**38648,56**	**92756**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**9747**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**3408**
		Итого материалов:				**33510,91**	**80426**
		Накладные расходы	%	--		3789,39	9094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3395,04	8148
		Сметная стоимость:				**45832,99**	**109998**
5	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр75 лифт)**	**м3 кладки**	**1,2000**		**26411,46**	**31693**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**5082**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**1363**
		Итого материалов:				**21315,68**	**25578**
		Накладные расходы	%	--		3362,34	4035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2381,90	2858
		Сметная стоимость:				**32155,71**	**38586**
6	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**1,4000**		**30320,12**	**42447**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**6444**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**1640**
		Итого материалов:				**24829,56**	**34760**
		Накладные расходы	%	--		3722,87	5212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2723,44	3813
		Сметная стоимость:				**36766,42**	**51472**
8	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100)**	**м3 кладки**	**37,4000**		**28889,61**	**1080471**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**158382**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**42485**
		Итого материалов:				**23793,83**	**889889**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				66369
		Материалы -	Тенге				14507
		Всего заработная плата -	Тенге				23541
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				27503
		Накладные расходы -	Тенге				13317
		Сметная прибыль -	Тенге				6375
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				86061
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				23541
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15003
		Всего заработная плата -	Тенге				15003
		Накладные расходы -	Тенге				9879
		Сметная прибыль -	Тенге				1991
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				26872
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				15003
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				112933
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
		Сметная заработная плата -	Тенге				38544
		РАЗДЕЛ 2. ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
45	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**196,0000**		**249,53**	**48908**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**28404**
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**1296**
		Итого материалов:				**100,22**	**19643**
		Накладные расходы	%	--		75,23	14746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	5092
		Сметная стоимость:				**350,75**	**68746**
46	**Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**9,0000**		**279,28**	**2514**
		Итого оплата труда:				**166,13**	**1495**
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**172**
		Итого материалов:				**100,66**	**906**
		Накладные расходы	%	--		85,96	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	263
		Сметная стоимость:				**394,46**	**3550**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0850**		**489624,89**	**41618**
		Накладные расходы	%	--		20760,10	1765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40830,80	3471
		Сметная стоимость:				**551215,78**	**46853**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**536064**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**536064**
	Материалы -		Тенге				**154044**
	Всего заработная плата -		Тенге				**157924**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**222466**
		Накладные расходы -	Тенге				**93186**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50340**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**679590**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157924**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**679590**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157924**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-Л. В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
12	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**176,0000**		**198,58**	**34950**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**21073**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**1113**
		Итого материалов:				**74,74**	**13154**
		Накладные расходы	%	--		61,84	10884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	3667
		Сметная стоимость:				**281,25**	**49500**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	1025,5000		282,81	290022
		Итого оплата труда:				134,91	138353
		Итого эксплуатация машин:				1,69	1737
		Итого материалов:				146,81	150551
		Накладные расходы	%	--		72,18	74023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	29124
		Сметная стоимость:				383,39	393168
34	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	м	42,0000		52,09	2188
		Накладные расходы	%	--		2,21	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	182
		Сметная стоимость:				58,64	2463
35	С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05550		151120,03	8387
		Накладные расходы	%	--		6407,49	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	699
		Сметная стоимость:				170129,72	9442
36	С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,6660		187864,79	125118
		Накладные расходы	%	--		7965,47	5305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	10434
		Сметная стоимость:				211496,68	140857

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**21248**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**195993**
		Накладные расходы -	Тенге				**22818**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19428**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**262282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21248**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**281356**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28016**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
19	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**82,0000**		**208,55**	**17101**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**14912**
		Итого материалов:				**26,70**	**2189**
		Накладные расходы	%	--		89,98	7378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1958
		Сметная стоимость:				**322,41**	**26437**
20	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**76,0000**		**36,97**	**2810**
		Накладные расходы	%	--		1,57	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	234
		Сметная стоимость:				**41,62**	**3163**
21	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**6,0000**		**227,58**	**1365**
		Накладные расходы	%	--		9,65	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	114
		Сметная стоимость:				**256,21**	**1537**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**43628**
310	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**10,6000**		**35529,87**	**376617**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	15969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	31407
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**423992**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1481996**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1481996**
	Материалы -		Тенге				**62917**
	Всего заработная плата -		Тенге				**39169**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1377299**
		Накладные расходы -	Тенге				**87253**
		Сметная прибыль -	Тенге				**125540**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1694789**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39169**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1694789**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39169**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ОЛ-1,ОБ-1					
450	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,5940**		**40476,22**	**24043**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**21248**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**1217**
		Итого материалов:				**2958,02**	**1757**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	14508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	3084
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**41635**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1477,44**	**1182**
		Накладные расходы	%	--		819,48	656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,94	223
		Сметная стоимость:				**3765,63**	**3013**
302	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК6,8,15)**	**м2 проемов**	**5,8100**		**2107,16**	**12243**
		Итого оплата труда:				**854,42**	**4964**
		Итого эксплуатация машин:				**114,23**	**664**
		Итого материалов:				**1193,62**	**6935**
		Накладные расходы	%	--		621,95	3614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,33	1268
		Сметная стоимость:				**2947,44**	**17125**
303	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,10)**	**м2 проемов**	**16,6200**		**1908,66**	**31722**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**11503**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**1873**
		Итого материалов:				**1158,26**	**19250**
		Накладные расходы	%	--		512,37	8516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	3219
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**43457**
304	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,7,9)**	**м2 проемов**	**3,2400**		**2536,48**	**8218**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**2991**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**374**
		Итого материалов:				**1552,38**	**5030**
		Накладные расходы	%	--		682,91	2213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	834
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**11265**
305	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**6,3000**		**2914,14**	**18359**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**7548**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**735**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**956,30**	**54509**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**8316**
		Итого материалов:				**2636,02**	**150253**
		Накладные расходы	%	--		663,40	37814
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	19910
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**268790**
290	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**14,0000**		**17988,59**	**251840**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**45435**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**21867**
		Итого материалов:				**13559,42**	**189832**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	34737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	22926
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**309504**
291	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**8,0000**		**17872,91**	**142983**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**25963**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**12496**
		Итого материалов:				**13443,74**	**107550**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	19811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	13024
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**175818**
292	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (ISOVER КТ-130мм)**	**м2 поверхности**	**8,3200**		**566,21**	**4711**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**4677**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**64**
		Накладные расходы	%	--		387,91	3227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	635
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**8573**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11056**
171	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35087**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39501**
174	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**1439,52**	**2879**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**1641**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**1534**
		Итого материалов:				**37,77**	**76**
		Накладные расходы	%	--		592,23	1184
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	325
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**4389**
175	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,2700**		**74872,51**	**20216**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	1686
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**22759**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**65288**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**65288**
Материалы -			Тенге				**316**
Всего заработная плата -			Тенге				**6011**
Местные материалы -			Тенге				**55303**
		Накладные расходы -	Тенге				**6659**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5756**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**77703**

1	2	3	4	5	6	7	8
134	**С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0320**		**190241,72**	**6088**
		Накладные расходы	%	--		8066,25	258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15864,64	508
		Сметная стоимость:				**214172,61**	**6854**
135	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (пенобетон В7,5,толщ.70мм)**	**м2 стяжки**	**4,2200**		**768,93**	**3245**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**1400**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**79**
		Итого материалов:				**428,24**	**1807**
		Накладные расходы	%	--		243,16	1026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	342
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**4613**
136	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**42,2000**		**113,12**	**4773**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**200**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**134**
		Итого материалов:				**106,80**	**4507**
		Накладные расходы	%	--		7,81	330
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	408
		Сметная стоимость:				**130,60**	**5511**
137	**Е11-150207-0102 11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5,0000**		**2513,94**	**12570**
		Итого оплата труда:				**1060,93**	**5305**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**114**
		Итого материалов:				**1441,24**	**7206**
		Накладные расходы	%	--		712,63	3563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,13	1291
		Сметная стоимость:				**3484,70**	**17424**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	697
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**9408**
106	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**51,0000**		**4843,24**	**247005**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**124921**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**39919**
		Итого материалов:				**1800,30**	**91816**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	91338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	27067
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**365411**
107	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2221,9100**		**5516,05**	**12256167**
		Накладные расходы	%	--		233,88	97996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	192738
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**2601959**
113	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**308,0000**		**513,00**	**158005**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**142370**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**343**
		Итого материалов:				**50,26**	**15479**
		Накладные расходы	%	--		306,52	94408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	20193
		Сметная стоимость:				**885,08**	**272606**
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ					
129	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (балконные плиты БП-1 из бетона кл.В15)**	**м3**	**0,5100**		**32630,23**	**16641**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**3412**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**817**
		Итого материалов:				**24700,51**	**12597**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	2430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	1526
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**20598**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**2132,74**	**2133**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**1217**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**1093**
		Итого материалов:				**87,05**	**87**
		Накладные расходы	%	--		878,23	878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	241
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**3252**
86	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,2000**		**74872,51**	**89847**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	3810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	7493
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**101149**
		ЛИФТ					
89	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**314,32**	**943**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**458**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**448**
		Итого материалов:				**49,23**	**148**
		Накладные расходы	%	--		112,07	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	102
		Сметная стоимость:				**460,50**	**1382**
90	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1050**		**74872,51**	**7862**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	656
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**8851**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С-9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,0500**		**45968,00**	**2298**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2253**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**69**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1290
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	287
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3876**
60	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0500**		**192658,10**	**9633**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	803
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**10845**
77	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,9000**		**30598,72**	**27539**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**15359**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**14980**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2648**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	10918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	3077
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**41533**
78	С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,9000**		**226957,20**	**204261**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	8661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	17034
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**229956**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**23793,83**	**90416**
		Накладные расходы	%	--		3467,42	13176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2588,56	9836
		Сметная стоимость:				**34945,59**	**132793**
7	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр150 Мр100, щоколад)**	**м3 кладки**	**4,1000**		**28957,04**	**118724**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**17363**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**4657**
		Итого материалов:				**23861,26**	**97831**
		Накладные расходы	%	--		3470,28	14228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2594,18	10636
		Сметная стоимость:				**35021,50**	**143588**
33	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**15,0000**		**566,21**	**8493**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**8432**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**116**
		Накладные расходы	%	--		387,91	5819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	1145
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**15457**
34	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**2,00850**		**9467,89**	**19016**
		Накладные расходы	%	--		401,44	806
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	1586
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**21408**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
36	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру150 Мр100**	**м3 кладки**	**19,7100**		**25442,05**	**501464**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**70821**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**27987**
		Итого материалов:				**20772,67**	**409430**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22299,29	1316
		Сметная стоимость:				**301040,41**	**17761**
57	**С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0125**		**330592,66**	**4132**
		Накладные расходы	%	--		14017,13	175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27568,78	345
		Сметная стоимость:				**372178,57**	**4652**
58	**С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0675**		**105341,82**	**7111**
		Накладные расходы	%	--		4466,49	301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8784,67	593
		Сметная стоимость:				**118592,98**	**8005**
59	**С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0150**		**69285,71**	**1039**
		Накладные расходы	%	--		2937,71	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5777,87	87
		Сметная стоимость:				**78001,30**	**1170**
60	**С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0690**		**489624,89**	**33784**
		Накладные расходы	%	--		20760,10	1432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40830,80	2817
		Сметная стоимость:				**551215,78**	**38034**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**389888**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2,0000		309,16	618
		Итого оплата труда:				186,89	374
		Итого эксплуатация машин:				10,70	21
		Итого материалов:				113,79	228
		Накладные расходы	%	--		96,49	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	65
		Сметная стоимость:				438,10	876
46	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	кг	0,538560		1662,60	895
		Накладные расходы	%	--		70,49	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	75
		Сметная стоимость:				1871,74	1008
47	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	м	13,5000		308,17	4160
		Итого оплата труда:				227,71	3074
		Итого эксплуатация машин:				36,48	493
		Итого материалов:				53,44	721
		Накладные расходы	%	--		114,66	1548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	457
		Сметная стоимость:				456,66	6165
48	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	м	13,7700		120,58	1660
		Накладные расходы	%	--		5,11	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	138
		Сметная стоимость:				135,75	1869
52	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	725,5000		282,81	205179

1	2	3	4	5	6	7	8
422	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,3130**		**329953,92**	**103276**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	4379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	8612
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**116267**
423	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	**т**	**0,0200**		**315552,10**	**6311**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**3217**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**17**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3084**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	656
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**8861**
424	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**8,0000**		**77,48**	**620**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**232**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**8**
		Итого материалов:				**47,64**	**381**
		Накладные расходы	%	--		19,66	157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	62
		Сметная стоимость:				**104,92**	**839**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**122876**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6931**
	Материалы -		Тенге				**3465**
	Всего заработная плата -		Тенге				**3449**
		Накладные расходы -	Тенге				**2051**
		Сметная прибыль -	Тенге				**719**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9701**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3449**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**115945**
	Материалы -		Тенге				**926**
	Всего заработная плата -		Тенге				**11196**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	778
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**10500**
243	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**6,4000**		**2914,14**	**18651**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**7668**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**746**
		Итого материалов:				**1654,49**	**10589**
		Накладные расходы	%	--		870,43	5571
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	1938
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**26159**
244	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**17,6000**		**29710,40**	**522903**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	22171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	43606
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**588680**
245	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**6,4200**		**31410,10**	**201653**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	8550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	16816
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**227019**
246	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**7,0400**		**3020,92**	**21267**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**7476**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**840**
		Итого материалов:				**1895,89**	**13347**
		Накладные расходы	%	--		790,03	5562
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	2146
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**28975**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**32704,09**	**1052663**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1129874**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1129874**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1129874**
		Накладные расходы -	Тенге				**47907**
		Сметная прибыль -	Тенге				**94222**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1272003**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1272003**
		РАЗДЕЛ 7. Перегородки					
230	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**74,2000**		**3702,90**	**274755**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**70957**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**10826**
		Итого материалов:				**2636,02**	**195593**
		Накладные расходы	%	--		663,40	49224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	25918
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**349898**
231	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**18,5000**		**17988,59**	**332789**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**60039**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**28896**
		Итого материалов:				**13559,42**	**250849**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	45903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	30295
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**408987**
232	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**7,5000**		**17872,91**	**134047**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**24340**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**11715**
		Итого материалов:				**13443,74**	**100828**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	18573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	12210
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**164829**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		233,88	38356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	75439
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**1018428**
101	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**117,0000**		**513,00**	**60021**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**54082**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**130**
		Итого материалов:				**50,26**	**5880**
		Накладные расходы	%	--		306,52	35863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	7671
		Сметная стоимость:				**885,08**	**103555**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1061518**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1061518**
	Материалы -		Тенге				**41886**
	Всего заработная плата -		Тенге				**103071**
	Местные материалы -		Тенге				**904632**
		Накладные расходы -	Тенге				**110038**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93725**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1265281**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103071**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1265281**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**103071**
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы					
118	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7107**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4370**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3300**
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11056**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**3,7000**		**74872,51**	**277028**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	11746
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	23102
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**311876**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2777257**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2755878**
	Материалы -		Тенге				**1268371**
	Всего заработная плата -		Тенге				**370822**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**57640**
	Местные материалы -		Тенге				**972055**
		Накладные расходы -	Тенге				**316954**
		Сметная прибыль -	Тенге				**245827**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3318659**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**475**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**370822**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**21379**
	Материалы -		Тенге				**384**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1882**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**18157**
		Накладные расходы -	Тенге				**2101**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1878**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**25359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1882**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3344018** √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**477**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**372704**
		РАЗДЕЛ 2. ЛИФТ					
77	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**314,32**	**629**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**299**
		Итого материалов:				**49,23**	**98**
		Накладные расходы	%	--		112,07	224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3101**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0400**		**192658,10**	**7706**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	643
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**8676**
67	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,0800**		**30598,72**	**2448**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**1365**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**1332**
		Итого материалов:				**2941,71**	**235**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	273
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**3692**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,0800**		**226957,20**	**18157**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	1514
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**20441**
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0800**		**8954,24**	**716**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**478**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**101**
		Итого материалов:				**1727,83**	**138**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	84
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**1134**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**7838**
		Итого материалов:				**23729,76**	**163735**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	23906
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	17824
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**240627**
25	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**32,0000**		**566,21**	**18119**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**17989**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**248**
		Накладные расходы	%	--		387,91	12413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	2443
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**32975**
26	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**4,284800**		**9467,89**	**40568**
		Накладные расходы	%	--		401,44	1720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	3383
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**45671**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
30	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Кру125 Мр75**	**м3 кладки**	**20,5000**		**25375,19**	**520191**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**73660**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**29109**
		Итого материалов:				**20705,81**	**424469**
		Накладные расходы	%	--		2978,63	61062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2268,31	46500
		Сметная стоимость:				**30622,13**	**627754**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
43	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0500**		**45968,00**	**2298**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0150**		**69285,71**	**1039**
		Накладные расходы	%	--		2937,71	44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5777,87	87
		Сметная стоимость:				**78001,30**	**1170**
41	С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0690**		**489624,89**	**33784**
		Накладные расходы	%	--		20760,10	1432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40830,80	2817
		Сметная стоимость:				**551215,78**	**38034**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**389888**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**389888**
	Материалы -		Тенге				**109674**
	Всего заработная плата -		Тенге				**116420**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**162621**
		Накладные расходы -	Тенге				**68472**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36669**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**495029**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116420**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**495029**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**116420**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
РАЗДЕЛ 1. Стены							
		Стены 6,7этажей					
14	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр75**	**м3 кладки**	**8,2000**		**38578,92**	**316347**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	м	13,7700		120,58	1660
		Накладные расходы	%	--		5,11	70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	138
		Сметная стоимость:				135,75	1869
33	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	м	725,5000		282,81	205179
		Итого оплата труда:				134,91	97879
		Итого эксплуатация машин:				1,69	1229
		Итого материалов:				146,81	106509
		Накладные расходы	%	--		72,18	52368
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	20604
		Сметная стоимость:				383,39	278151
34	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	м	28,0000		52,09	1459
		Накладные расходы	%	--		2,21	62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	122
		Сметная стоимость:				58,64	1642
35	С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ-П 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0400		151120,03	6045
		Накладные расходы	%	--		6407,49	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	504
		Сметная стоимость:				170129,72	6805

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9701**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3449**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**115945**
		Материалы -	Тенге				**926**
		Всего заработная плата -	Тенге				**11196**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**103276**
		Накладные расходы -	Тенге				**12024**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10236**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**138205**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11196**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**147906** √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14645**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00					
		КВАРТИРЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ					
19	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**83,0000**		**208,55**	**17310**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**15094**
		Итого материалов:				**26,70**	**2216**
		Накладные расходы	%	--		89,98	7468
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1982
		Сметная стоимость:				**322,41**	**26760**
20	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**79,0000**		**36,97**	**2921**
		Накладные расходы	%	--		1,57	124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	244
		Сметная стоимость:				**41,62**	**3288**

1	2	3	4	5	6	7	8
235	E11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**4,3000**		**17988,59**	**77351**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**13955**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**6716**
		Итого материалов:				**13559,42**	**58305**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	10669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	7042
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**95062**
236	E11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**2,0000**		**17872,91**	**35746**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**6491**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**3124**
		Итого материалов:				**13443,74**	**26887**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	4953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	3256
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**43954**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**183452**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**183452**
	Материалы -		Тенге				**135277**
	Всего заработная плата -		Тенге				**38615**
		Накладные расходы -	Тенге				**28227**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16934**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**228613**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38615**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**228613**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38615**
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
415	E11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,3130**		**40476,22**	**12669**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**11196**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**160590**
		РАЗДЕЛ 6. Лестницы					
222	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7107**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4370**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3300**
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11056**
223	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35087**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39501**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**42194**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**42194**
	Материалы -		Тенге				**240**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4370**
	Местные материалы -		Тенге				**35087**
		Накладные расходы -	Тенге				**4618**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3745**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50557**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4370**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**50557**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4370**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					

1	2		4	5	6	7	8
109	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0030**		**193128,32**	**579**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	48
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**652**
110	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом (М600)**	**м3 утеплителя**	**0,1500**		**4632,32**	**695**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**327**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**176**
		Итого материалов:				**1569,86**	**235**
		Накладные расходы	%	--		1477,59	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,79	73
		Сметная стоимость:				**6598,71**	**990**
111	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,8830**		**30598,72**	**27019**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**15069**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**14697**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2598**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	10712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	3018
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**40749**
112	С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,8830**		**257856,22**	**227687**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	9654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	18987
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**256328**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**117,0000**		**513,00**	**60021**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**54082**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**130**
		Итого материалов:				**50,26**	**5880**
		Накладные расходы	%	--		306,52	35863
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	7671
		Сметная стоимость:				**885,08**	**103555**
102	Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6 из бетона кл.В15)**	**м3**	**4,8000**		**32630,23**	**156625**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**32111**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**7689**
		Итого материалов:				**24700,51**	**118562**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	22875
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	14360
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**193860**
103	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1060**		**164684,04**	**17457**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	1456
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**19652**
104	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1530**		**193931,06**	**29671**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	1258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	2474
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**33404**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7436601**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1181**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**920943**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**108455**
	Материалы -		Тенге				**1633**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8607**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**93506**
		Накладные расходы -	Тенге				**10062**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9481**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**127999**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8607**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7564600**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1191**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**929550**
		РАЗДЕЛ 2.ЛИФТ					
77	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**314,32**	**629**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**305**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**299**
		Итого материалов:				**49,23**	**98**
		Накладные расходы	%	--		112,07	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	68
		Сметная стоимость:				**460,50**	**921**
78	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,1400**		**74872,51**	**10482**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	874
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**11801**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11111**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11111**
	Материалы -		Тенге				**98**
	Всего заработная плата -		Тенге				**305**
	Местные материалы -		Тенге				**10482**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**7660**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**234**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	4387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	976
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**13178**
65	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1700**		**192658,10**	**32752**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	2731
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**36872**
67	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,4120**		**30598,72**	**12607**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**7031**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**6858**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1212**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	4998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1408
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**19013**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,4120**		**226957,20**	**93506**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	3965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	7798
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**105269**
73	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**51,0000**		**314,32**	**16030**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**7780**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**7624**

1	2		4	5	6	7	8
52	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2700**		**192658,10**	**52018**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	2206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	4338
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**58561**
53	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,0300**		**45968,00**	**1379**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1352**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**41**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	172
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**2326**
55	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0300**		**170384,21**	**5112**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	426
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**5755**
56	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0300**		**4859,03**	**146**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**98**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**22**
		Итого материалов:				**874,33**	**26**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	17
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**231**

1	2		4	5	6	7	8
43	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0400**		**45968,00**	**1839**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**1802**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**55**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	230
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**3101**
44	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0140**		**170384,21**	**2385**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	199
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**2685**
45	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0140**		**4859,03**	**68**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**46**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**10**
		Итого материалов:				**874,33**	**12**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	8
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**108**
46	С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0260**		**192658,10**	**5009**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	418
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**5639**
47	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,6300**		**45968,00**	**28960**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**28386**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**866**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**6,9000**		**30256,04**	**208767**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**31758**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**8083**
		Итого материалов:				**24765,49**	**170882**
		Накладные расходы	%	--		3720,15	25669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2718,10	18755
		Сметная стоимость:				**36694,29**	**253191**
17	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**74,0000**		**28825,54**	**2133090**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**313376**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**84061**
		Итого материалов:				**23729,76**	**1756002**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	256388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	191158
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**2580636**
18	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр75)**	**м3 кладки**	**11,0000**		**28825,54**	**317081**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**46583**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**12496**
		Итого материалов:				**23729,76**	**261027**
		Накладные расходы	%	--		3464,70	38112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2583,22	28415
		Сметная стоимость:				**34873,46**	**383608**
25	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**160,0000**		**566,21**	**90594**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**89946**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**1239**
		Накладные расходы	%	--		387,91	62066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	12213
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**164873**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				70258
		Сметная прибыль -	Тенге				88612
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1196269
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59
		Сметная заработная плата -	Тенге				49613
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1196269
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59
		Сметная заработная плата -	Тенге				49613
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				14217285
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3244541
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				478001
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				195343
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				10494743
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1919162
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16136447
	Накладные расходы II уровня		Тенге				684185
	ИТОГО:		**Тенге**				16 820 632
	Сметная прибыль		**Тенге**				1 345 651
	ИТОГО по АКТУ:		**Тенге**				18 166 283

Итого по акту в тек. ценах	**Тенге**		**133 134 128**
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	141 050 456
Кроме того НДС	Тенге	12%	16 926 055
Всего по акту	**Тенге**		**157 976 511**

Заказчик:

Эксперт:

Подрядчик: